



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**  
Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho

**4º Bimestre de 2024**



Fonte: Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho - Anexo I, páginas 490 a 509, publicado no site da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal  
[https://economia.df.gov.br/wp-content/uploads/2024/09/2024\\_SAG\\_4o-bim.pdf](https://economia.df.gov.br/wp-content/uploads/2024/09/2024_SAG_4o-bim.pdf)

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
04.122.8209.8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		4.034.210	0	3.696.383	3.696.383	92
		A	23.024.475	16.278.582	71	15.042.310	15.042.310	92
04.122.8209.8502.0092 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190	F	B		4.034.210	0	3.696.383	3.696.383	92
		A	23.024.475	16.278.582	71	15.042.310	15.042.310	92
<b>Etapa:</b> 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. <b>Regionalização:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> jan: 171,00; fev: 170,00; mar: 172,00; abr: 172,00; mai: 180,00; jun: 170,00; jul: 178,00; ago: 204,00; <b>Detalhamento:</b> Servidores ativos remunerados. <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86, 00110-00000796/2024-01 e outros								
04.122.8209.8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		203.266	0	195.099	195.099	96
		A	1.283.772	876.263	68	717.880	717.880	82
04.122.8209.8504.7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190	F	B		203.266	0	195.099	195.099	96
		A	1.283.772	876.263	68	717.880	717.880	82
<b>Etapa:</b> 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. <b>Regionalização:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> jan: 147,00; fev: 148,00; mar: 155,00; abr: 141,00; mai: 141,00; jun: 150,00; jul: 159,00; ago: 163,00; <b>Detalhamento:</b> Benefícios concedidos - auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola. <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86, 00110-00000796/2024-01 e outros								
04.122.8209.8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B		467.837	0	311.265	372.780	80
		A	2.773.580	1.935.657	70	1.070.356	946.410	49

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
04.122.8209.8517.0091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SODF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		B		467.837	0	311.265	372.780	80
		A	2.773.580	1.935.657	70	1.070.356	946.410	49
<b>Etapa:</b> 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. <b>Regionalização:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; <b>Detalhamento:</b> Aquisição de: aparelho de ar condicionado, bateria para nobreak, micro-ondas, televisão, consumo de água e serviços de manutenção preventiva, corretiva e de remanejamento de aparelho de ar condicionado/cortina de ar refrigerado, chaveiro, postais/telemáticos, copiadora, aquisição de placas de identificação e inauguração, Aquisição de capacete de segurança e Ressarcimentos de consumo de energia elétrica e água. <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00002426/2020-76, 00110-00001090/2023-77, 00110-00000038/7220-17 e outros								

04.126.8209.2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	F	B		54.914	0	56.209	36.389	66
		A	590.000	479.909	81	392.167	350.058	73
04.126.8209.2557.2570 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		B		54.914	0	56.209	36.389	66
		A	590.000	479.909	81	392.167	350.058	73
<b>Etapa:</b> 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. <b>Regionalização:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; <b>Detalhamento:</b> Contratações de licenças de softwares de Design Gráfico com direito de atualização e suporte; suporte em ponto eletrônico; fornecimento de licença de acesso à ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública; serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, manutenção corretiva em impressora Plotter e serviços de telefonia fixa baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP; aquisições de HD, memória RAM, ventilador, cabos e outros itens de informática e instalações. <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000935/2023-15, 00110-00000963/2023-24, 00110-00000380/2024-84 e outros								

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
04.128.8209.4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	F	B		9.357	0	3.240	0	0
		A	55.000	36.242	66	3.240	0	0
04.128.8209.4088.0066 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 7		B		9.357	0	3.240	0	0
		A	55.000	36.242	66	3.240	0	0

**Etapa:** 0057-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** ago: 9,00;

**Detalhamento:** Inscrição de Servidores no 26º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária/49ª Reunião Anual de Pavimentação.

**Processo(s) nº:** 00110-00000910/2024-94

15.451.6208.1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	F	B		265.052	0	0	0	0
		A	3.800.000	1.403.326	37	1.134.704	63.171	5
15.451.6208.1968.0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-- DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		265.052	0	0	0	0
		A	3.800.000	1.403.326	37	1.134.704	63.171	5

**Etapa:** 0005-Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamentos das obras. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Sem realização no período. Realizado em 2024: Lote 1- Sondagens e Poços exploratórios: janelas de inspeção (JI); ensaios de permeabilidade/infiltração e sondagens à trado (ST); Lote 2 - Serviços de laboratório e controle tecnológico. Os serviços realizados nos Lotes 1 subsidiaram à elaboração dos projetos/estudos da ESPM - Trecho T-15, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante e do Pôr do Sol e, os realizados no Lote 2 às obras da ESPM - Trecho T-15. Executado até 2024: 43,02%. Executado em 2023: 35,89%. CT.: 016/2023 (MGR, PFO).

**Processo(s) nº:** 00110-00002389/2023-49

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.451.6209.1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	F	B		0	0	0	0	117
		A	0	0	224	0	0	16
B			6.905.368	0	8.858.215	8.109.247	117	
A		30.613.623	68.443.614	224	37.710.377	11.080.824	16	
(**) 15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 115276								

**Etapa:** 0006-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: banco para jardim (35un), conjunto de mesas e cadeiras (4un) e limpeza de superfície (2.270m³). Acumulado até 2024: banco para jardim (35un), conjunto de mesas e cadeiras (4un) e limpeza de superfície (2.270m³). Executado até 2024: 100%. Realizado até 2023: piso em granitina (198m²), remoção de pedra portuguesa (263m²), meios-fios (784m), cordão de concreto (893m), pavimento rígido (131m²), calçadas (1.939m²), compactação de subleito (2.270m²), pavimento asfáltico (67m²), grama (1.462m²), sinalização vertical (16un), bate-rodas (125un), pintura pavimento (121m²), paraciclo (12un) e lixeiras (7un). Executado até 2023: 93% dos serviços. CT.: 028/2022 (AG) - Proc.: 00110-00000188/2022-26.

**Processo(s) nº:**

**Etapa:** 0007-Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: escavação da lagoa (40.410m³), drenagem (414m) e pav. asfáltica (16.000m²). Acumulado até 2024: escavação da lagoa (84.999m³), drenagem (4.529m) e pav. asfáltica (16.000m²). Executado até 2024: 27%. Realizado em 2023: escavação da lagoa (44.589m³) e drenagem (1.057m). Executado em 2023: 10,18%. CT.: 024/2022 (VH).

**Processo(s) nº:** 00110-00000583/2021-28

**Etapa:** 0008-Executar obras de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: calçadas (205m²) e pavimentação asfáltica (4.521m²). Acumulado até 2024: calçadas (1.643m²), ciclovia (4.138m²) e pavimentação asfáltica (11.295m²). Executado até 2024: 26,71%. Realizado em 2023: verificação/certificação da qualidade projeto estrutural e de fundações da ponte (OAE), elaboração de projeto executivo do dispositivo de drenagem e de contenção do encabeçamento da ponte existente. Executado em 2023: 1,00%. CT.: 023/2023 (LAGM).

**Processo(s) nº:** 00110-00003176/2023-34

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

**Etapa:** 0065-Implantar estacionamento no Trecho 01 do Setor de Industria e Abastecimento - SIA. **Regionalização:** 29-REGIÃO XXIX - SIA

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** ago: 4889,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: implantação de estacionamento no SIA Trecho 1 - RA XXIX (CT- D.U Nº 051/2024 – DJ/Novacap). Obs.: descentralização orçamentária efetivada à Novacap, por meio da Portaria Conjunta nº 04, de 05/08/2024 (DODF nº 149, de 06/08/2024).

**Processo(s) nº:** 00309-00000883/2020-27, 00112-00017059/2024-82

15.451.6209.1948 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF	F	B		72.425	0	0	0	0
		A	30.100.000	31.104.896	103	891.616	500.267	2
15.451.6209.1948.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES - DISTRITO FEDERAL		B		72.425	0	0	0	0
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	30.100.000	31.104.896	103	891.616	500.267	2

**Etapa:** 0043-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1). **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Produtos entregues, em análise Novacap e Seduh, 151799864. Acumulado até 2024: 88% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 91% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho, 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (TTP e FAMP).

**Processo(s) nº:** 00110-00003128/2020-01, 00110-00001212/2022-44

**Etapa:** 0044-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2). **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Produtos entregues, em análise Novacap e Seduh. Acumulado até 2024: 88% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 92% dos serviços (151813628). Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho, 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 02 - CT.: 004/2022 (TTP e FAMP).

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

**Processo(s) nº:** 00110-00003128/2020-01, 00110-00001220/2022-91

15.451.6209.3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	F	B		(5.480.793)	0	29.362.277	17.953.837	0
		A	89.002.455	90.883.338	121	58.621.637	17.953.837	7
(*) 15.451.6209.3023.0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		0	0	7.638.615	1.586.736	0
		A	18.984.115	23.038.652	121	13.115.078	1.586.736	7

**Etapa:** 0009-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4. **Regionalização:** 82-DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II  
**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  
**Detalhamento:** Realizado no período: drenagem (85m). Acumulado até 2024: limpeza (8.610m²), caminho de acesso à Bacia (84m) e drenagem (174m). Executado até 2024: 3,35%. Realizado em 2023: instalação do canteiro (100%) e drenagem (88m). Executado em 2023: 1,71%. CT.: 001/2023 (LM).  
**Processo(s) nº:** 00110-00000512/2023-97, 00110-00000528/2022-19

**Etapa:** 0010-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1. **Regionalização:** 82-DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II  
**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  
**Detalhamento:** Realizado no período: pavimentação: 4.859m². Acumulado até 2024: pavimentação:4.859m². Executado até 2024: 8,28%. Realizado em 2023: instalação do canteiro de obras (100%) e drenagem pluvial (992m). Executado em 2023: 4,78%. CT.: 005/2023 (RJH).  
**Processo(s) nº:** 00110-00003137/2021-75

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
(*) 15.451.6209.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		(5.480.793)	0	21.723.661	16.367.100	-299
		A	70.018.340	67.844.686	97	45.506.558	16.367.100	24

**Etapa:** 0011-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8.

**Regionalização:** 30-REGIÃO XXX - VICENTE PIRES

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: passeios e rampas (810m²), meios-fios (540m). Acumulado até 2024: pavimentação (229.827m²), passeios e rampas (58.975m²), implantação de redes de drenagem (21.127m) e meios fios (46.374m). Executado até 2024: 100%. Executado em 2023: 97,08%. CT.: 021/2016 (MT).

**Processo(s) nº:** 00110-00000206/2014-20

**Etapa:** 0012-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires. **Regionalização:** 30-REGIÃO XXX - VICENTE PIRES

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Escavações para drenagem pluvial (2.176m³), rede drenagem pluvial (81m) e pavimentação (1.440m²). Acumulado até 2024: Calçadas (37.743m²), escavações para drenagem pluvial (93.530m³), rede de drenagem pluvial (31.370m), pavimentação (115.445m²) e meios-fios (37.746m) e sinalização (4.507m²). Executado até 2024: 96,46%. Executado até 2023: 93,32%. CT.: 019/2021 (MT VA).

**Processo(s) nº:** 00110-00001255/2020-68

**Etapa:** 0013-Implantar Obra de Arte Especial, denominada OAE 03 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires. **Regionalização:** 30-REGIÃO XXX - VICENTE PIRES

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Sem realização no período. Executado até 2024: 1,18%. Realizado em 2023: início da instalação do canteiro de obras. Executado até 2023: 1,18%. CT.: 014/2023 (AS).

**Processo(s) nº:** 00110-00001680/2023-08

**Etapa:** 0014-Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no intitulado Lote 02, do Setor Habitacional Vicente Pires. **Regionalização:** 30-REGIÃO XXX - VICENTE PIRES

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: mobilização e canteiro de obras (54%), escavações (382m³) e drenagem pluvial (2.386m). Acumulado até 2024: mobilização e canteiro de obras (100%), escavações (382m³) e drenagem (2.386m). Executado até 2024: 6,18%. CT.: 029/2023 (MT).

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Processo(s) nº: 00110-00002298/2022-22

15.451.6209.3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	F	B		20.423.460	0	28.205.568	29.643.764	0
		A	63.602.323	90.792.288	100	62.687.163	36.910.890	0
(*) 15.451.6209.3058.0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS-PLANALTINA ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 41945	F	B		10.978	0	0	0	0
		A	11.139.347	11.095.437	100	215.111	45.111	0

**Etapa:** 0015-Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas. **Regionalização:** 6-REGIÃO VI - PLANALTINA

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Projetos de drenagem em análise na Novacap (149752033). Acumulado até 2024: 9% Orçam. e Aprovações. Executado até 2024: 97% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/Cadastral (RTK); Geológico/Geotécnico); 95% de Proj. Executivo (Geométrico/Terraplenagem; Drenagem; Pavimentação; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 88% do Orçam. e Aprovações. Executado até 2023: 96% dos serviços. CT.: 021/2021 (WJMCR).

**Processo(s) nº:** 00110-00001868/2020-03, 00110-00002878/2021-39

**Etapa:** 0016-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de revisão e readequação dos projetos executivos do Setor Habitacional Mestre D' Armas. **Regionalização:** 6-REGIÃO VI - PLANALTINA

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 22, de 31/01/2024, p. 56. Despesa do Contrato nº 021/2021 (projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas).

**Processo(s) nº:** 00110-00002878/2121-39, 00110-00003201/2022-07

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
(**) (*) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 197532		B		20.412.482	0	28.205.568	29.643.764	145
		A	52.462.976	79.696.851	152	62.472.052	36.865.779	46

**Etapa:** 0017-Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. **Regionalização:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: escavação lagoas (22.500m³), drenagem (2.135m), pav. asfáltica (1.200m²), pav. intertravado (3.500m²), meios-fios (2.200m), muro gabião (3.500m³) e colchão reno (5.500m³). Acumulado até 2024: escavação lagoas (60.910m³), drenagem (3.838m), pav. asfáltica (2.680m²), pav. intertravado (9.963m²), meios fios (5.073m), muro gabião (3.500m³) e colchão reno (5.500m³). Executado até 2024: 35%. Realizado até 2023: escavação lagoas (38.410m³), drenagem(1.505m), pav. asfáltico (1.480m²), pav. intertravado (4.278m²), meios fios (1.974m) e OAE - ponte (1un). Executado até 2023: 18,29%. CT.: 017/2022 (JB).

**Processo(s) nº:** 00110-00002366/2021-72

**Etapa:** 0018-Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. **Regionalização:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: escavação (70.200m³), drenagem pluvial (3.605m), galeria pluvial (2.020m), pavim. asfáltica (15.450m²), pavim. intertravado (24.600m²) e meios-fios (20.900m). Acumulado até 2024: escavação (207.409 m³), drenagem pluvial (8.332m), galeria pluvial (3.337m), pavim. asfáltica (41.290m²), pavim. intertravado (126.866m²) e meios-fios (51.202m). Executado até 2024: 60%. Realizado até 2023: escavação (125.736m³), drenagem pluvial (4.719m), galeria pluvial (777m), pavim. asfáltica (18.228m²), pavim. intertravado (58.505m²) e meios-fios (23.810m). Executado até 2023: 33,69%. CT.: 022/2022 (JB).

**Processo(s) nº:** 00110-00002474/2021-45

**Etapa:** 0019-Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente. **Regionalização:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: escavação drenagem (92.500m³), drenagem pluvial (4.380m), galeria pluvial (1.165m), escavação da bacia (20.500m³), pav. asfáltica (20.450m²), pav. intertravado (61.500m²) e meios fios (21.500m). Acumulado até 2024: escavação drenagem (155.076m³), drenagem pluvial (9.107m), galeria pluvial (2.482m), escavação da bacia (104.843m³), pav. asfáltica (44.090m²), pav. intertravado (143.766m²) e meios fios (56.043m). Executado até 2024: 60%. Realizado até 2023: escavação (268.237m²), drenagem pluvial (3.536m), galeria pluvial (201m), pav. asfáltica (1.692m²) e pav. intertravado (11.533m²).

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Executado até 2023: 23,77%. CT.: 023/2022 (JB).

Processo(s) nº: 00110-00002965/2021-96

15.451.6209.3089 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	F	B		0	0	0	3.370.634	0
		A	21.037.070	21.037.070	100	13.111.366	4.634.005	22
(**) 15.451.6209.3089.0003 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - AVENIDA W3 - PLANO PILOTO OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 27828	F	B		0	0	0	3.370.634	0
		A	21.037.070	21.037.070	100	13.111.366	4.634.005	22

**Etapa:** 0020-Restaurar pavimento da Avenida W3 Sul. **Regionalização:** 1-REGIÃO I - PLANO PILOTO

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Pavimento rígido (8.886m²), pavimento asfáltico (1.614m²), drenagem pluvial (64m) e meios-fios (125m). Acumulado até 2024: Pavimento rígido (40.185m²), pavimento asfáltico (8.047m²), drenagem pluvial (122m) e meios-fios (3.520m). Executado até 2024: 40,00%. Realizado até 2023: Pavimento rígido (18.677m²), pavimento asfáltico (4.248m²) e meios-fios (3.395m). Executado até 2023: 25%. CT.: 016/2022 (AAJ).

Processo(s) nº: 00110-00001749/2020-42

15.451.6209.3856 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS	F	B		415.615	0	252.461	789.417	190
		A	6.386.044	5.342.627	84	5.179.472	2.664.761	50
(**) 15.451.6209.3856.0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3	F	B		415.615	0	252.461	789.417	190
		A	6.386.044	5.342.627	84	5.179.472	2.664.761	50

**Etapa:** 0021-Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  
**Detalhamento:** Realizado no período: 2 Relatórios de acompanhamento de obras. Acumulado até 2024: 25 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 24 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2024: 65%. Realizado até 2023: 16 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 15 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 28,28%. CT.: 019/2022 (AG).  
**Processo(s) nº:** 00110-00002637/2020-17

**Etapa:** 0022-Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2). **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  
**Detalhamento:** Realizado no período: acomp. de equipes: equipe 1 (48 diárias), equipe 2 (27 diárias), equipe 3 (43 diárias) e equipe 4 (32 diárias). Acumulado até 2024: acomp. de equipes: equipe 1 (338 diárias), equipe 2 (337 diárias), equipe 3 (325 diárias) e equipe 4 (286 diárias). Executado até 2024: 85,69%. Realizado em 2023: acomp. de equipes: equipe 1 (173diárias), equipe 2 (203diárias), equipe 3 (171diárias) e equipe 4 (134diárias). Executado em 2023: 56,71%. CT.: 003/2023 (TO) .  
**Processo(s) nº:** 00110-00000174/2023-93

**Etapa:** 0023-Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  
**Detalhamento:** Acumulado até 2024: sondagem (1.490m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (485un), viga benkelman (760m) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (622un). Executado até 2024: 7,00% (Obs.: A redução no % é devido a aditivo financeira (aumento do valor contratual, Processo nº. 00110-00110-00003515/2023-82). Realizado em 2023: sondagem (1.076m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (431un), viga benkelman (760m) e serviços laborat. e controle tecnológico - lote 2 (422un). Executado em 2023: 8,82%. CT.: 008/2023 (TO).  
**Processo(s) nº:** 00110-00000149/2023-18

15.451.6216.4071 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO	F	B		2.000.000	0	2.000.000	670.205	34
		A	58.400	4.058.400	6.949	4.058.400	2.132.952	53
15.451.6216.4071.0001 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO- AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA TÚNEL OPERADO (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		2.000.000	0	2.000.000	670.205	34
		A	58.400	4.058.400	6.949	4.058.400	2.132.952	53

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

**Etapa:** 0024-Realizar serviços técnicos de operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga. **Regionalização:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Serviços da equipe técnica (5,95%), manutenção preventiva mecânica (0,28%), manutenção corretiva elétrica (0,34%) e manutenção civil (0,11%). Executado até 2024: 17,28% dos serviços. CT.: 030/2023 (CE JPS).

**Processo(s) nº:** 00110-00000082/2024-13

15.752.6209.1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		(5.926.613)	0	0	0	0
		A	14.045.000	959.233	7	363.611	69.322	7
(***) (**) 15.752.6209.1836.0023 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		(5.926.613)	0	0	0	0
		A	14.045.000	959.233	7	363.611	69.322	7

**Etapa:** 0025-Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00;

**Detalhamento:** Sem realização no período. CT finalizado a partir do início dos serviços do CT de Concessão com a CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. (128370626), que obteve a sua eficácia com a emissão de OS em 25/03/2024 (136788732). Realizado em 2024: implantação de 20 pontos de iluminação e instalação de 20 luminárias. Acumulado até 2024: implantação de 1.431 pontos de iluminação e instalação de 2.601 luminárias. Total até 2023: 87 projetos (sendo: 43 da etapa 1 e 44 da etapa 2), implantação de 1.411 pontos de iluminação e instalação de 2.581 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56.

**Processo(s) nº:**

15.752.6209.3205 - REMANEJAMENTO DE REDE	F	B		428.919	0	0	0	0
		A	45.000	534.141	1.187	102.777	0	0

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.752.6209.3205.0001 - REMANEJAMENTO DE REDE- Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL REDE REMANEJADA (UNIDADE) Quantidade: 6		B		428.919	0	0	0	0
		A	45.000	534.141	1.187	102.777	0	0
<p><b>Etapa:</b> 0026-Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante. <b>Regionalização:</b> 99-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>Etapa Realizada</b></p> <p><b>Quantitativo físico executado:</b> jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;</p> <p><b>Detalhamento:</b> Sem realização no período. Executado até 2024: 85% dos serviços. Realizado em 2023: elaboração de projeto executivo e sua aprovação junto à distribuidora de energia elétrica (1unid.), implantação de postes (9unid.), lançamento de cabos (485m), desativação de rede (440m) e retirada de poste (9unid.). Executado em 2023: 85% dos serviços. CT.: 017/2023 (JPS).</p> <p><b>Processo(s) nº:</b> 00110-00003373/2022-72</p>								

15.752.6209.8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		0	0	0	0	139
		A	0	0	60	0	0	84
(***) 15.752.6209.8507.6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS- DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		19.635.801	0	27.340.561	27.340.561	139
		A	273.570.855	165.174.383	60	143.107.020	139.171.521	84

**Etapa:** 0027-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

**Detalhamento:** Manutenção de pontos de iluminação pública (unid.): 310.450 (jan.); 310.640,00 (fev.); 310.450 (mar) e 0 (abr) e efficientização de 3.277 luminárias no período. Acumulado: 4.788 luminárias efficientizadas. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.

**Processo(s) nº:**

**Etapa:** 0028-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 32460752,00; fev: 30162867,00; mar: 29109987,00; abr: 24519844,00; mai: 25320891,00; jun: 24418516,00; jul: 24827819,00;

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-------------	-------------	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

ago: 24751548,00;

**Detalhamento:** Sistema mantido - Consumo de energia elétrica (kwh) conforme quantidades informadas nos respectivos meses. CT 6/2023 (CE).

**Processo(s) nº:** 00110-00000605/2023-11

**Etapa:** 0029-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Pagamentos despesas referentes aos RD's, DODF nº 90, de 13/5/2024,p. 84; DODF nº19, de 26/1/2024, p. 50; DODF nº22, de 31/1/2024, p. 56 e DODF nº24, de 2/2/2024, p. 70. Despesa do Contrato nº 6/2023 (Fornec. de energia elétrica para o DF) e do Contrato nº 4/2018 (Manut. do Parque de Ilumin.).

**Processo(s) nº:** 00110-00000653/2024-91, 00301-00001368/2023-22, 00110-00000143/2024-13 e outros

15.752.6209.9128 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		5.668.337	0	22.994.989	4.777.221	84
		A	10.000	48.673.326	486.733	42.994.989	15.410.390	32
15.752.6209.9128.0002 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0	F	B		5.668.337	0	22.994.989	4.777.221	84
		A	10.000	48.673.326	486.733	42.994.989	15.410.390	32

**Etapa:** 0063-Remunerar mensalmente a Concessionária (Contraprestação Mensal Efetiva - CME), conforme estipulado no Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no Distrito Federal, cujo extrato consta publicado no DODF nº 227, de 6/12/2023. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00;

**Detalhamento:** Pagamento de contraprestação mensal efetiva - Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no DF (CE) - Proc.: 04028-00000462/2024-09 (CME julho) e 04028-00000519/2024-61 (CME agosto).

**Processo(s) nº:** 04028-00000572/2023-81 e outros

15.782.6216.3054 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	F	B		5.250.851	0	341.096	2.241.347	43
		A	1.005.000	19.999.822	1.990	11.387.220	4.736.235	24

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL-TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		5.250.851	0	341.096	2.241.347	43
		A	1.005.000	19.999.822	1.990	11.387.220	4.736.235	24

**Etapa:** 0030-Fornecer e instalar tela metálica antiofuscante, nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga. **Regionalização:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;

**Detalhamento:** Serviços concluído parcialmente (87,65%). A contratada foi notificada para retomar a execução dos serviços, contudo não se manifestou no sentido de concluir o objeto contratual. Contrato em fase de rescisão unilateral. Executado até 2024: 87,65%. Realizado em 2023: fornecimento e instalação de Tela Metálica Antiofuscante (840m). Executado em 2023: 87,65%. CT.: 007/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000602/2023-88.

**Processo(s) nº:**

**Etapa:** 0031-Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga. **Regionalização:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: inst. de automação/transmissão dados (5%) e montagem/inst. sistema (25%). Acumulado até 2024: entrega materiais para automação/transmissão dados (99%), inst. de automação/transmissão dados (95%), recebimento equipam. automação/transmissão dados (98%) e montagem/inst. sistema (60%). Executado até 2024: 85%. Realizado em 2023: homologação dos equipam. de automação/transmissão de dados (100%), entrega materiais para automação/transmissão dados (98%), inst. de automação/transmissão dados (75%), recebimento equipam. automação/transmissão dados (13%). Executado em 2023: 50%. CT.: 015/2023 (JPS).

**Processo(s) nº:** 00110-00001021/2023-63

**Etapa:** 0032-Implantar calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga. **Regionalização:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: defesa metálica (63m²), piso podotátil direcional (16m²), e piso podotátil de alerta (19m²). Acumulado até 2024: calçadas (15.705m²), instalação de balizador (234un), piso podotátil direcional (160m²) e piso podotátil de alerta (186m²), instalação de bate rodas (274un) e defesa metálica (625m²). Executado até 2024: 100%. Realizado em 2023: calçadas (9.457m²) e bate rodas (246un). Executado em 2023: 45,02%. CT.: 018/2023 (BA). Proc.: 00110-00002387/2023-50.

**Processo(s) nº:** 00110-00000904/2023-56

**Etapa:** 0033-Construir reservatório de retenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga. **Regionalização:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

**Detalhamento:** Realizado no período: escavação (4.461m³), manta geotextil (4.768m²), microgrelha (1.450m²), dissipador de entrada (1un), dissipador de saída (1un), lastro de concreto(2.900m³) e gabião (1.550m³). Acumulado até 2024: escavação (13.384m³), manta geotextil (4.768m²), microgrelha (2.887m²), dissipador de entrada (1un), dissipador de saída (1un), lastro de concreto(2.900m³), gabião (1.550m³). Executado até 2024: 85%. Realizado em 2023: instalação do canteiro (70%) e escavação (2.360m³). CT.: 024/2023 (JB).

**Processo(s) nº:** 00110-00000091/2023-25

15.782.6216.3119 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	F	B		(20.201.508)	0	19.742.864	11.651.837	-58
		A	175.020.003	188.358.050	108	79.629.463	33.930.284	18
(**) (*) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 12		B		(20.201.508)	0	19.742.864	11.651.837	-58
		A	175.020.003	188.358.050	108	79.629.463	33.930.284	18

**Etapa:** 0034-Reformular sistema viário na Estrada Setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção da EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul. **Regionalização:** 80-DF - REGIÃO CENTRAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: pavimento rígido (304m²) meios fios (2.444m), escavação da drenagem (1.945m³), drenagem pluvial (122m) e plantio de grama (118.788m²). Acumulado até 2024: Terraplenagem (88.395m³), pavimento rígido (17.182m²), pavimento asfáltico (24.007m²), meios fios (8.517m), escavação da drenagem (391.763m³), drenagem pluvial (22.297m), sinalização (320m²), paisagismo (125.000m²) e plantio de grama (126.788m²). Executado até 2024: 86,29%. Executado até 2023: 77,29%. CT.: 022/2021 (AS).

**Processo(s) nº:** 00110-00002168/2020-28

**Etapa:** 0035-Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga. **Regionalização:** 83-.DF- REGIÃO OESTE

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: meios-fios (11m), calçadas (604m²), pavimento rígido (155m²), pavimento flexível (775m²) e placa de transição (4m²). Acumulado até 2024: meios-fios (3.157m), calçadas (5.716m²), pavimento rígido (8.439m²), pavimento flexível (9.409m²), placa de transição (960m²), drenagem pluvial (1.682m), galeria pluvial (1.328m), ciclovía (1.938m²) e muro gabião (14.210m³). Executado até 2024: 55,10%. Executado até 2023: 47,53%. CT.: 009/2022 (CAV).

**Processo(s) nº:** 00110-00001028/2021-13

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-------------	-------------	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

**Etapa:** 0036-Readequar a Rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste. **Regionalização:** 80-DF - REGIÃO CENTRAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: Estudos prelim./proj. executivos (38%). Trecho 1: terraplenagem (33%), pav. asfáltica (3%), drenagem (22%), pav. rígido (17%), sinalização (15%) e viaduto OAE 1 (19%). Trecho 2: pav. asfáltica (6%). Trecho 4: terraplenagem (6%). Trecho 5: terraplenagem (30%) e drenagem (25%). Trecho 6: terraplenagem (17%) e drenagem (7%). Acumulado até 2024: Estudos prelim./proj. executivos (62%). Trecho 1: terraplenagem (87%), pav. asfáltica (84%), drenagem (91%), pav. rígido (56%), urbanismo (18%), ciclovia (32%), sinalização (15%), viaduto OAE 1 (66%) e viaduto OAE 3 (98%). Trecho 2: terraplenagem (27%) e pav. asfáltico (6%). Trecho 4: terraplenagem (6%). Trecho 5: terraplenagem (30%) e drenagem (25%). Trecho 6: terraplenagem (17%) e drenagem (7%). Executado até 2024: 23,25%. Realizado até 2023: Proj. executivos (24%). Trecho 1: pav. asfáltica (7%), pav. rígido (16%), calçadas (18%), ciclovia (21%), viaduto OAE 1 (45%), viaduto OAE 3 (94%). Executado até 2023: 8,50%. CT.: 021/2022 (BA) - Proc.: 00110-00002590/2020-83.

**Processo(s) nº:** 00110-00002332/2022-69

**Etapa:** 0062-Executar obras no acesso ao Terminal da Asa Sul - TAS, em poligonal de área aproximada de 12 ha, incluindo a revitalização de OAE. **Regionalização:** 83-DF- REGIÃO OESTE

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: proteção de taludes (1.256m²) e pavimento rígido (6.558m²). Acumulado até 2024: proteção de taludes (5.231m²), pavimento rígido (6.558m²), sinalização viária (25m²) e drenagem pluvial (415m). Executado até 2024: 61%. CT.: 002/2024 (AC).

**Processo(s) nº:** 00110-00002866/2023-76, 00110-00001479/2024-01

**Etapa:** 0064-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia. **Regionalização:** 83-DF- REGIÃO OESTE

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Pagamento de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 93, de 16/5/2024, p.111 e no DODF nº. 103, de 3/6/2024, p.77. Despesa do Contrato 21/2022 (Readequar a Rodovia DF-011, denominada EPIG) - Processo nº 00110-0000001080/2024-12 e do Contrato 22/2021(Reformulação da ESPM) -Processo nº 00110-0000003020/2023-53 .

**Processo(s) nº:**

15.812.6206.1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	F	B		1.000.000	0	413.394	228.133	23
		A	1.937.000	2.484.989	128	1.898.383	228.133	9

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.812.6206.1079.0009 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 233		B		1.000.000	0	413.394	228.133	23
		A	1.937.000	2.484.989	128	1.898.383	228.133	9

**Etapa:** 0037-Implantar campo de futebol society de grama sintética no Pôr do Sol. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: calçadas (1.168m³), meios-fios (550m), drenagem pluvial (931m) e plantio de grama (1.817m²). Acumulado até 2024: terraplenagem (1.654m³), calçadas (1.168m³), meios fios (550m), drenagem (931m) e plantio de grama (1.1817m²). Executado até 2024: 67%. CT.: 028/2023 (VA).

**Processo(s) nº:** 00110-00002069/2023-99

17.512.6209.3855 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	F	B		333.454	0	108.812	108.812	33
		A	282.000	514.931	183	254.386	254.383	49
17.512.6209.3855.0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3		B		333.454	0	108.812	108.812	33
		A	282.000	514.931	183	254.386	254.383	49

**Etapa:** 0038-Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no Período: Pagamento de 2 taxas para autorização de corte de árvores isoladas (CAI): (1) Trechos 02 e (2) Trecho 4 da EPIG e pagamento de preço público para Licença Ambiental Única (LAU): Setor Mestre DÁrmas.

**Processo(s) nº:** 00110-00001774/2024-50, 00110-00001794/2024-21, 00110-00000752/2024-72

**Etapa:** 0039-Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

**Detalhamento:** Realizado no período: conclusão da etapa. Acumulado até 2024: 140 pontos de ruídos monitorados. Executado até 2024: 100%. Realizado em 2023: 68 pontos de ruídos monitorados. Executado em 2023: 48,57%. CT.: 011/2023 (DRG CMR).

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Processo(s) nº: 00110-00000378/2023-24

28.846.0001.9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	F	B		0	0	0	0	65
		A	0	0	61	0	0	72
28.846.0001.9041.0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12	F	B		110.380	0	71.849	71.849	65
		A	687.500	419.526	61	302.099	302.099	72

**Etapa:** 0040-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 7,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00;

**Detalhamento:** Licenças convertidas.

**Processo(s) nº:** 00110-00000239/2024-81, 00110-00000478/2024-31, 00110-00000795/2024-58 e outros

28.846.0001.9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	F	B		0	0	0	0	57.824
		A	0	0	246	0	0	89
28.846.0001.9050.0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 190	F	B		170	0	98.387	98.387	57.824
		A	254.000	624.820	246	554.761	554.761	89

**Etapa:** 0041-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada**

**Quantitativo físico executado:** jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 15,00; abr: 16,00; mai: 29,00; jun: 5,00; jul: 11,00; ago: 65,00;

**Detalhamento:** Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: Diferença de férias indenizadas proporcionais, diferença de 1/3 de férias, diferença de férias vencidas/indenizadas.

**Processo(s) nº:** 00110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86, 00110-00000796/2024-01 e outros

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLQA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
28.846.0001.9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	B		0	0	0	0	84
		A	0	0	73	0	0	96
28.846.0001.9093.0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30	F	B		166.783	0	140.070	140.070	84
		A	840.000	616.433	73	589.720	589.720	96
<p><b>Etapa:</b> 0042-Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores. <b>Regionalização:</b> 99-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>Etapa Realizada</b></p> <p><b>Quantitativo físico executado:</b> jan: 33,00; fev: 33,00; mar: 34,00; abr: 32,00; mai: 31,00; jun: 34,00; jul: 34,00; ago: 28,00;</p> <p><b>Detalhamento:</b> Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos com indenizações de transporte.</p> <p><b>Processo(s) nº:</b> 01100-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86, 00110-00000796/2024-01 e outros</p>								

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente