



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL  
Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho  
**2º Bimestre de 2024**



Fonte: Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho - Anexo I, páginas 359 a 372, publicado no site da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal  
[https://economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2024/05/SAG\\_2oBim2024.pdf](https://economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2024/05/SAG_2oBim2024.pdf)

DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**PORTARIA Nº 390, DE 27 DE MAIO DE 2024**

**O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o disposto no inciso IV dos art. 83 e 88, da Lei nº. 7.313, de 27 de julho de 2023 e alterações – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício financeiro de 2024 e, ainda, com o item IV da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art. 1 Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio [www.seec.df.gov.br](http://www.seec.df.gov.br), à execução orçamentária e financeira realizada no 2º bimestre de 2024 pelas Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei Orçamentária Anual/2024 - Lei nº. 7.377, de 29 de dezembro de 2023.

Art. 2 As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAGWEB/2024 e no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2024 - SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente, aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art. 3 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**NEY FERRAZ JÚNIOR**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
04.122.8209.8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		5.052.751	0	3.541.713	3.541.713	70
		A	23.024.475	10.489.471	46	7.297.518	7.297.518	70
04.122.8209.8502.0092 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190	F	B		5.052.751	0	3.541.713	3.541.713	70
		A	23.024.475	10.489.471	46	7.297.518	7.297.518	70
<b>Etapa:</b> 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. - <b>Regionalizacao:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada:</b> Servidores ativos remunerados.Processos nºs 00110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86 e outros. [jan: 171,00; fev: 170,00; mar: 172,00; abr: 172,00; ]								
04.122.8209.8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		286.277	0	170.085	170.085	59
		A	1.283.772	573.569	45	347.920	347.920	61
04.122.8209.8504.7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190	F	B		286.277	0	170.085	170.085	59
		A	1.283.772	573.569	45	347.920	347.920	61
<b>Etapa:</b> 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. - <b>Regionalizacao:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada:</b> Benefícios concedidos - auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola. [jan: 147,00; fev: 148,00; mar: 155,00; abr: 141,00; ]								
04.122.8209.8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B		658.957	0	248.019	228.372	35
		A	2.773.580	1.138.975	41	375.233	248.979	22

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
04.122.8209.8517.0091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SODF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		B		658.957	0	248.019	228.372	35
		A	2.773.580	1.138.975	41	375.233	248.979	22
<b>Etapa:</b> 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. - <b>Regionalizacao:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada:</b> Aquisição de: aparelho de ar condicionado, bateria para nobreak, consumo de água e serviços de manutenção preventiva, corretiva e de remanejamento de aparelho de ar condicionado/cortina de ar refrigerado, chaveiro, postais/telemáticos, copiadora, aquisição de placas de identificação e inauguração. Processos: 00110-00002426/2020-76, 00110-00001090/2023-77, 00110-0000003872/2017-01, 00110-00003791/2023-41 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; ]								
04.126.8209.2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	F	B		77.340	0	18.571	294.290	381
		A	590.000	398.134	67	335.120	299.164	75
04.126.8209.2557.2570 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		B		77.340	0	18.571	294.290	381
		A	590.000	398.134	67	335.120	299.164	75
<b>Etapa:</b> 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. - <b>Regionalizacao:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada:</b> Contratações de licenças de softwares de Design Gráfico com direito de atualização e suporte; serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, manutenção corretiva em impressora Plotter e serviços de telefonia fixa baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP; aquisições de HD, memória RAM, ventilador, cabos e outros itens de informática e instalações. Processos: 00110-00000935/2023-15, 00110-0000963/2023-24, 00110-00000380/2024-84, 00110-00003190/2023-38 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; ]								
15.451.6208.1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	F	B		(64.820)	0	567.459	63.171	-97
		A	3.800.000	3.030.357	80	567.459	63.171	2

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.451.6208.1968.0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-- DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		(64.820)	0	567.459	63.171	-97
		A	3.800.000	3.030.357	80	567.459	63.171	2
<b>Etapa:</b> 0005-Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamentos das obras. - <b>Regionalizacao:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada:</b> Realizado no período: Lote 1- Sondagens e Poços exploratórios: janelas de inspeção (JI); ensaios de permeabilidade/infiltração e sondagens à trado (ST); Lote 2 - Serviços de laboratório e controle tecnológico. Executado até 2024: 43,02%. Os serviços realizados nos Lotes 1 subsidiaram a elaboração dos projetos/estudos da ESPM - Trecho T-15, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante e do Pôr do Sol e, os realizados no Lote 2 nas obras da ESPM - Trecho T-15 (139579052). Executado em 2023: 35,89%. CT.: 016/2023 (MGR PFO). Proc.: 00110-00000520/2023-33. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]								
15.451.6209.1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	F	B		0	0	0	0	742
		A	0	0	200	0	0	2
(**) 15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 115276		B		136.301	0	25.386.163	1.011.589	742
		A	30.613.623	61.183.144	200	27.334.919	1.011.589	2
<b>Etapa:</b> 0006-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul. - <b>Regionalizacao:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada:</b> Realizado no período: banco para jardim (35un), conjunto de mesas e cadeiras (4un) e limpeza de superfície (2.270m³). Acumulado até 2024: banco para jardim (35un), conjunto de mesas e cadeiras (4un) e limpeza de superfície (2.270m³). Executado até 2024: 100%. Realizado até 2023: piso em granitina (198m²), remoção de pedra portuguesa (263m²), meios-fios (784m), cordão de concreto (893m), pavimento rígido (131m²), calçadas (1.939m²), compactação de subleito (2.270m²), pavimento asfáltico (67m²), grama (1.462m²), sinalização vertical (16un), bate-rodas (125un), pintura pavimento (121m²), paraciclo (12un) e lixeiras (7un). Executado até 2023: 93% dos serviços. CT.: 028/2022 (AG) - Proc.: 00110-00000188/2022-26. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]								
<b>Etapa:</b> 0007-Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul. - <b>Regionalizacao:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada:</b> Realizado no período: drenagem pluvial(1.310m). Acumulado até 2024: drenagem pluvial (2.648m). Executado até 2024: 15,00%. Realizado em 2023: escavação da lagoa (44.589m³) e drenagem pluvial (1.057m). Realizado em 2023: escavação da lagoa (44.589m³) e drenagem pluvial (1.057m). Executado em 2023: 10,18%. CT.: 024/2022 (DLM CAV) - Proc.: 00110-00000583/2021-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]								

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLQA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

**Etapa:** 0008-Executar obras de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL  
**Etapa Realizada:** Realizado no período: Calçadas (448m²). Acumulado até 2024: Calçadas (1.438m²). Executado até 2024: 5,30%. Realizado em 2023: verificação/certificação da qualidade projeto estrutural e de fundações da ponte(OAE), elaboração de projeto executivo do dispositivo de drenagem e de contenção do encabeçamento da ponte existente. Executado em 2023: 1,00%. CT.: 023/2023 (DML CMR) - Proc.: 00110-00001839/2022-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

15.451.6209.1948 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF	F	B		334.488	0	267.307	500.267	150
		A	30.100.000	31.109.138	103	891.616	500.267	2
15.451.6209.1948.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES - DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		334.488	0	267.307	500.267	150
		A	30.100.000	31.109.138	103	891.616	500.267	2

**Etapa:** 0043-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1). - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL  
**Etapa Realizada:** Realizado no período: 4% dos Projetos Executivos. Acumulado até 2024: 86% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 89% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho, 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

**Etapa:** 0044-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2). - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL  
**Etapa Realizada:** Realizado no período: 2% dos Projetos Executivos. Acumulado até 2024: 86% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 90% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho, 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.451.6209.3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	F	B		0	0	0	0	0
		A	18.984.115	18.984.115	100	1.200.000	0	0
(*) 15.451.6209.3023.0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		0	0	0	0	0
		A	18.984.115	18.984.115	100	1.200.000	0	0
<b>Etapa:</b> 0009-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4. - <b>Regionalizacao:</b> 82-DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II <b>Etapa Realizada:</b> Sem realização no período. Executado até 2024: 1,71%. Realizado em 2023: instalação do canteiro (100%) e drenagem pluvial (88m). Executado em 2023: 1,71%. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000528/2022-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]								
<b>Etapa:</b> 0010-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1. - <b>Regionalizacao:</b> 82-DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II <b>Etapa Realizada:</b> Sem realização no período. Executado até 2024: 4,78%. Realizado em 2023: instalação do canteiro de obras e drenagem pluvial (992m). Executado em 2023: 4,78%. CT.: 005/2023 (RJH) - Proc.: 00110-00003137/2021-75. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]								
15.451.6209.3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	F	B		(30.744.873)	0	34.237.512	930.719	0
		A	63.602.323	70.803.333	100	44.973.548	975.830	0
(*) 15.451.6209.3058.0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS-PLANALTINA ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 41945	F	B		13.151	0	170.000	0	0
		A	11.139.347	11.106.721	100	215.111	45.111	0
<b>Etapa:</b> 0015-Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas. - <b>Regionalizacao:</b> 6-REGIÃO VI - PLANALTINA <b>Etapa Realizada:</b> Realizado no período: 4% Orçamento e Aprovações. Acumulado até 2024: 92% Orçamento e Aprovações. Executado até 2024: 97% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/Cadastral (RTK); Geológico/Geotécnico); 95% de Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem; Drenagem; Pavimentação; Sinalização); 100% do Estudo								

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLQA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Capacidade do Córrego e 88% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2023: 96% dos serviços. CT.: 021/2021 (ALB) - Proc.: 00110-00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

**Etapa:** 0016-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de revisão e readequação dos projetos executivos do Setor Habitacional Mestre D' Armas. - **Regionalizacao:** 6-REGIÃO VI - PLANALTINA

**Etapa Realizada:** Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 22, de 31/01/2024, p. 56. Despesa do Contrato nº 021/2021 (projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas). Processo: 00110-0000003201/2022-07. [fev: 0,00; ]

(**) (*) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 197532	B		(30.758.024)	0	34.067.512	930.719	-3
	A	52.462.976	59.696.612	114	44.758.437	930.719	2

**Etapa:** 0017-Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. - **Regionalizacao:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL

**Etapa Realizada:** Realizado no período: estrutura da entrada Lagoa (1un) e drenagem (157m). Acumulado até 2024: estrutura da entrada Lagoa (1un) e drenagem (1.662m). Executado até 2024: 19,05%. Realizado até 2023: escavações das lagoas (38.410m³), drenagem(1.505m), pavimento asfáltico (1.480m²), pavimento intertravado (4.278m²), meios-fios (1.974m), OAE - ponte: estaca raiz(1.065m) e OAE - ponte (1unid.).Executado até 2023: 18,29%. CT.: 017/2022 (FAMP ASC). Proc.: 00110-00002366/2021-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

**Etapa:** 0018-Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. - **Regionalizacao:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL

**Etapa Realizada:** Realizado no período: pavimento intertravado (2.254m²) e meios-fios (632m). Acumulado até 2024: piso intertravado (63.535m²) e meios fios (26.475 m). Executado até 2024: 35,06%. Realizado até 2023: escavações (125.736m³), drenagem (4.719m), galeria (777m), pavimento asfáltico (18.228m²), piso intertravado (58.505m²) e meios-fios (23.810m).Executado até 2023: 33,69%. CT.: 022/2022 (JGS ASC). Proc.: 00110-00002474/2021-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

**Etapa:** 0019-Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente. - **Regionalizacao:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL

**Etapa Realizada:** Realizado no período: escavação (620m³), drenagem (1m), galeria pluvial (22m). Acumulado até 2024: escavação (37.574m³), drenagem(3.537m), galeria (224m), pavim. intertravado (13.783m²), meios-fios (5.028m). Executado até 2024: 25,21%. Realizado até 2023: escavação (268.237m³), drenagem (3.536m), galeria pluvial (201m), pavim. asfáltico(1.692m²) e pavim. intertravado (11.533m²). Executado até 2023: 23,77%. CT.: 023/2022 (JGS ASC) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.451.6209.3089 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	F	B		(16.153)	0	0	0	0
		A	21.037.070	21.020.917	100	1.500.000	0	0
(**) 15.451.6209.3089.0003 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - AVENIDA W3 - PLANO PILOTO OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 27828	F	B		(16.153)	0	0	0	0
		A	21.037.070	21.020.917	100	1.500.000	0	0

**Etapa:** 0020-Restaurar pavimento da Avenida W3 Sul. - **Regionalizacao:** 1-REGIÃO I - PLANO PILOTO

**Etapa Realizada:** Realizado no período: pavimento rígido (3.239m²). Acumulado até 2024: pavimento rígido (21.916m²). Executado até 2024: 30%. Realizado até 2023: pavimento rígido (18.677m²), pavimento flexível (4.248m²) e meios fios (3.395m). Executado até 2023: 25%. CT.: 016/2022 (SJ). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

15.451.6209.3856 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS	F	B		778.393	0	3.556.946	1.481.495	190
		A	6.386.044	4.352.622	68	4.079.346	1.545.067	35
(**) 15.451.6209.3856.0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3	F	B		778.393	0	3.556.946	1.481.495	190
		A	6.386.044	4.352.622	68	4.079.346	1.545.067	35

**Etapa:** 0021-Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada:** Realizado no período: 2 relatórios de acompanhamento de obras. Acumulado até 2024: 21 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 20 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2024: 58,00%. Realizado até 2023: 16 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 15 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 28,28%. CT.: 019/2022 (AG) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

**Etapa:** 0022-Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2). - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada:** Realizado no período: acomp. de equipes: equipe 1 (20 diárias), equipe 2 (20 diárias), equipe 3 (20 diárias) e equipe 4 (20 diárias). Acumulado até 2024: acomp. de equipes: equipe 1 (224 diárias), equipe 2 (259 diárias), equipe 3 (232 diárias) e equipe 4 (196 diárias). Executado até 2024:

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

75,87%. Realizado em 2023: acomp. de equipes: equipe 1 (173diárias), equipe 2 (203diárias), equipe 3 (171diárias) e equipe 4 (134diárias). Executado em 2023: 56,71%. CT.: 003/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000174/2023-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

**Etapas:** 0023-Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapas Realizadas:** Realizado no período: sondagem (264m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (3un) e serviços laborat. e controle tecnológico - lote 2 (75un). Acumulado até 2024: sondagem (1.390m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (484un) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (597un). Executado até 2024: 6,24%. Realizado em 2023: sondagem (1.076m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (431unid.), viga benkelman (760m) e serviços laborat. e controle tecnológico - lote 2 (422unid). Executado em 2023: 8,82%. CT.: 008/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000149/2023-18. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

15.451.6216.4071 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO	F	B		2.000.000	0	2.058.400	819.917	41
		A	58.400	2.058.400	3.525	2.058.400	819.917	40
15.451.6216.4071.0001 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO- AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA TÚNEL OPERADO (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		2.000.000	0	2.058.400	819.917	41
		A	58.400	2.058.400	3.525	2.058.400	819.917	40

**Etapas:** 0024-Realizar serviços técnicos de operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga. - **Regionalizacao:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA

**Etapas Realizadas:** Realizado no período: serviços da equipe técnica (10,38%), manutenção corretiva elétrica (0,29%), manutenção civil (9,41%) e meio ambiente (20%). Executado: 8,44% dos serviços. CT.: 030/2023 (CE JPS) - Proc.: 00110-00001020/2023-19 [mar: 0,00; abr: 0,00; ]

15.752.6209.1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		3.355.573	0	363.611	69.322	2
		A	14.045.000	5.720.403	41	363.611	69.322	1
(***) (**) 15.752.6209.1836.0023 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		3.355.573	0	363.611	69.322	2
		A	14.045.000	5.720.403	41	363.611	69.322	1

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLQA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-------------	-------------	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

**Etapa:** 0025-Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada:** Realizado no período: implantação de 20 pontos de iluminação e instalação de 20 luminárias. Acumulado até 2024: implantação de 1.431 pontos de iluminação e instalação de 2.601 luminárias. Total até 2023: 87 projetos (sendo: 43 da etapa 1 e 44 da etapa 2), implantação de 1.411 pontos de iluminação e instalação de 2.581 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

15.752.6209.3205 - REMANEJAMENTO DE REDE	F	B		63.976	0	102.777	0	0
		A	45.000	104.806	233	102.777	0	0
15.752.6209.3205.0001 - REMANEJAMENTO DE REDE- Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL REDE REMANEJADA (UNIDADE) Quantidade: 6	F	B		63.976	0	102.777	0	0
		A	45.000	104.806	233	102.777	0	0

**Etapa:** 0026-Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

**Etapa Realizada:** Sem realização no período. Executado até 2024: 85% dos serviços. Obs.: O objeto principal, se encontra finalizado, entretanto, resta pendente o cadastro dos serviços executados da obra, objetivando a assinatura do "Termo de Incorporação de Rede". Realizado em 2023: elaboração de projeto executivo e sua aprovação junto à distribuidora de energia elétrica (1unid.), implantação de postes (9unid.), lançamento de cabos (485m), desativação de rede (440m) e retirada de poste (9unid.). Executado em 2023: 85% dos serviços. CT.: 017/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00003373/2022-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

15.752.6209.8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		0	0	0	0	93
		A	0	0	63	0	0	44
(***) 15.752.6209.8507.6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS- DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		40.549.420	0	49.620.205	37.854.818	93
		A	273.570.855	173.687.026	63	87.486.256	75.720.869	44

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-------------	-------------	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

**Etapa:** 0027-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL  
**Etapa Realizada:** Manutenção de pontos de iluminação pública (unid.): 310.450 (jan.); 310.640,00 (fev.); 310.450 (mar) e 0 (abr) e efficientização de 3.277 luminárias no período. Acumulado: 4.788 luminárias efficientizadas. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

**Etapa:** 0028-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL  
**Etapa Realizada:** Consumo (kwh): [jan: 32.460.752kwh; fev: 30.162.867kwh; mar: 29.109.987kwh e abril: 24.519.844kwh]. CT.:006/2023 (CE) - Proc.: 00110.00000605/2023-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

**Etapa:** 0029-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL  
**Etapa Realizada:** Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas, DODF nº 19, de 26/01/2024, p. 50; DODF nº 22, de 31/01/2024, p. 56 e DODF nº 24, de 02/02/2024, p. 70. Despesa do Contrato nº 006/2023 (Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do DF) e do Contrato nº 004/2018 (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no DF). Processos: 00110-00000143/2024-13, 00110-00002813/2019-79, 00110-00002219/2019-88, 00110-00000049/2024-64, 00110-00000494/2020-09, 00110-00003549/2019-91, 00110-00002812/2019-24 e 00110-00002520/2019-91. [fev: 0,00; ]

15.782.6216.3054 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	F	B		226.420	0	2.297.665	380.564	168
		A	1.005.000	11.227.250	1.117	9.793.301	2.165.770	19
15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL-TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		226.420	0	2.297.665	380.564	168
		A	1.005.000	11.227.250	1.117	9.793.301	2.165.770	19

**Etapa:** 0030-Fornecer e instalar tela metálica antiofusante, nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga. - **Regionalizacao:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA  
**Etapa Realizada:** Sem realização no período. Executado até 2024: 87,65%. Realizado em 2023: fornecimento e instalação de Tela Metálica Antiofusante (840m). Executado em 2023: 87,65%. CT.: 007/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000602/2023-88. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

**Etapa:** 0031-Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga. - **Regionalizacao:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA  
**Etapa Realizada:** Realizado no período: montagem/inst. sistema (10%). Acumulado até 2024: entrega materiais para automação/transmissão dados(99%), inst. de automação/transmissão dados(90%), recebimento equipam. automação/transmissão dados(98%) e montagem/inst. sistema(25%). Executado até 2024: 65%. Realizado em 2023: homologação dos equipam. de automação/transmissão de dados(100%), entrega materiais para automação/transmissão dados(98%), inst. de automação/transmissão dados(75%), recebimento equipam. automação/transmissão dados(13%). Executado em 2023: 50%. CT.:015/2023 (JPS) - Proc.:00110-

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

00001021/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

**Etapa:** 0032-Implantar calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga. - **Regionalizacao:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA

**Etapa Realizada:** Realizado no período: calçadas (2.839m²) e instalação de balizador (77un). Acumulado até 2024: calçadas (15.107m²) e instalação de balizador (77un). Executado até 2024: 60,27%. Realizado em 2023: calçadas (9.457m²) e bate rodas (246un). Executado em 2023: 45,02%. CT.: 018/2023 (DH AC) - Proc.: 00110-00000904/2023-56. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

**Etapa:** 0033-Construir reservatório de retenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga. - **Regionalizacao:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA

**Etapa Realizada:** Realizado no período: escavação (2.659m³). Acumulado até 2024: escavação (5.019m³) e instalação do canteiro (100%). Executado até 2024: 9,47%. Realizado em 2023: instalação do canteiro (70%) e escavação (2.360m³). CT.: 024/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000917/2023-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

15.782.6216.3119 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	F	B		9.628.995	0	25.127.375	7.137.658	74
		A	175.020.003	187.404.210	107	41.370.918	8.998.413	5
(**) (*) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 12		B		9.628.995	0	25.127.375	7.137.658	74
		A	175.020.003	187.404.210	107	41.370.918	8.998.413	5

**Etapa:** 0034-Reformular sistema viário na Estrada Setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção da EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul. - **Regionalizacao:** 80-DF - REGIÃO CENTRAL

**Etapa Realizada:** Realizado no período: pavimento rígido (1.339m²) e paisagismo (45.000m²). Acumulado até 2024: pavimento rígido (15.539m²) e paisagismo (125.000m²). Executado até 2024: 83,43%. Executado até 2023: 77,29%. CT.: 022/2021 (GRC VA MS) - Proc.: 00110-00002168/2020-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

**Etapa:** 0035-Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga. - **Regionalizacao:** 83-.DF- REGIÃO OESTE

**Etapa Realizada:** Realizado no período: meios fios (91m), calçadas (1.270m²), pavimento rígido (502m²), galeria (124m) e muro gabião (2.251m³). Acumulado até 2024: meios fios (2.791m), calçadas (4.225m²), pavimento rígido (8.275m²) e galeria (1.288m). Executado até 2024: 53,22%. Executado até 2023: 47,53%. CT.: 009/2022 (NSO ASC CAV) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

**Etapa:** 0036-Readequar a Rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste. -

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

**Regionalizacao:** 80-DF - REGIÃO CENTRAL  
**Etapa Realizada:** Realizado no período: Trecho 1: pavim. asfáltico (25%), pavim. rígido (11,4%), drenagem (39%) e viaduto OAE 3 (4,5%). Acumulado até 2024: pavim. asfáltico (59%), pavim. rígido (39%), drenagem (55%) ciclovia (31,8%) e viaduto OAE 3 (98,5%). Executado até 2024: 14,12%. Realizado até 2023: Projetos executivos (24%); trecho 1: pavim. asfáltico (7%), pavim. rígido (16%), calçadas(18%), ciclovia (21%), viaduto OAE 1(45%), viaduto OAE 3 (94%)Executado até 2023: 8,50%. CT.: 021/2022 (DH CMR) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

17.512.6209.3855 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	F	B		140.544	0	83.228	39.513	28
		A	282.000	165.112	59	104.324	60.609	37
17.512.6209.3855.0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3	F	B		140.544	0	83.228	39.513	28
		A	282.000	165.112	59	104.324	60.609	37

**Etapa:** 0038-Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL  
**Etapa Realizada:** Realizado no Período: Pagamento de taxa de compensação ambiental relativa à execução das obras da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante e pagamentos de 2 taxas de compensação ambiental relativas à supressão de vegetação das obras da ESPM- Lançamento T16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

**Etapa:** 0039-Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL  
**Etapa Realizada:** Realizado no período: 24 pontos de ruídos monitorados. Acumulado até 2024: 116 pontos de ruídos monitorados. Executado até 2024: 82,86%. Realizado em 2023: 68 pontos de ruídos monitorados. Executado em 2023: 48,57%. CT.: 011/2023 (DRG CMR) - Proc.: 00110-00000378/2023-24. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]

28.846.0001.9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	F	B		0	0	0	0	51
		A	0	0	44	0	0	52

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
28.846.0001.9041.0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		B		155.457	0	79.007	79.007	51
		A	687.500	301.837	44	156.576	156.576	52
<b>Etapa:</b> 0040-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo. - <b>Regionalizacao:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada:</b> Licenças convertidas. Processos nºs 00110-0000000239/2024-81, 00110-0000000478/2024-31 e outros. [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 7,00; abr: 6,00; ]								

28.846.0001.9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	F	B		0	0	0	0	108
		A	0	0	131	0	0	94
28.846.0001.9050.0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 190		B		291.241	0	314.160	314.160	108
		A	254.000	333.405	131	314.160	314.160	94
<b>Etapa:</b> 0041-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores. - <b>Regionalizacao:</b> 99-DISTRITO FEDERAL <b>Etapa Realizada:</b> Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: Diferença de férias indenizadas proporcionais, diferença de 1/3 de férias, diferença de férias vencidas/indenizadas. Processos nºs 0110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 15,00; abr: 16,00; ]								

28.846.0001.9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	B		0	0	0	0	66
		A	0	0	45	0	0	79
28.846.0001.9093.0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30		B		228.374	0	150.420	150.420	66
		A	840.000	378.335	45	300.380	300.380	79

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-------------	-------------	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

**Etapa:** 0042-Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL  
**Etapa Realizada:** Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos com indenizações de transporte. Processos nºs 0110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86 e outros. [jan: 33,00; fev: 33,00; mar: 34,00; abr: 32,00; ]

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente