



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2024



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
04.122.8209.8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		1.754.901	0	4.048.410	4.048.410	231
		A	23.024.475	12.244.372	53	11.345.928	11.345.928	93
04.122.8209.8502.0092 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190	F	B		1.754.901	0	4.048.410	4.048.410	231
		A	23.024.475	12.244.372	53	11.345.928	11.345.928	93
Etapa: 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. - Regionalizacao: 99-DISTRITO FEDERAL Etapa Realizada: Servidores ativos remunerados.Processos nºs 00110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86 e outros. [jan: 171,00; fev: 170,00; mar: 172,00; abr: 172,00; mai: 180,00; jun: 170,00;]								
04.122.8209.8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		99.428	0	174.861	174.861	176
		A	1.283.772	672.997	52	522.781	522.781	78
04.122.8209.8504.7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190	F	B		99.428	0	174.861	174.861	176
		A	1.283.772	672.997	52	522.781	522.781	78
Etapa: 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. - Regionalizacao: 99-DISTRITO FEDERAL Etapa Realizada: Benefícios concedidos - auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola. [jan: 147,00; fev: 148,00; mar: 155,00; abr: 141,00; mai: 141,00; jun: 150,00;]								
04.122.8209.8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B		328.845	0	383.859	324.651	99
		A	2.773.580	1.467.820	53	759.092	573.629	39

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
04.122.8209.8517.0091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SODF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		B		328.845	0	383.859	324.651	99
		A	2.773.580	1.467.820	53	759.092	573.629	39
Etapa: 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. - Regionalizacao: 99-DISTRITO FEDERAL Etapa Realizada: Aquisição de: aparelho de ar condicionado, bateria para nobreak, consumo de água e serviços de manutenção preventiva, corretiva e de remanejamento de aparelho de ar condicionado/cortina de ar refrigerado, chaveiro, postais/telemáticos, copiadora, aquisição de placas de identificação e inauguração, Aquisição de capacete de segurança e Ressarcimentos de consumo de energia elétrica e água. Processos: 00110-00002426/2020-76, 00110-00001090/2023-77, 00110-0000003872/2017-01, 00110-00003791/2023-41 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00;]								
04.126.8209.2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	F	B		26.861	0	838	14.505	54
		A	590.000	424.995	72	335.958	313.670	74
04.126.8209.2557.2570 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		B		26.861	0	838	14.505	54
		A	590.000	424.995	72	335.958	313.670	74
Etapa: 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. - Regionalizacao: 99-DISTRITO FEDERAL Etapa Realizada: Contratações de licenças de softwares de Design Gráfico com direito de atualização e suporte; suporte em ponto eletrônico; serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, manutenção corretiva em impressora Plotter e serviços de telefonia fixa baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP; aquisições de HD, memória RAM, ventilador, cabos e outros itens de informática e instalações. Processos: 00110-00000935/2023-15, 00110-0000963/2023-24, 00110-00000380/2024-84, 00110-00003190/2023-38, e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00;]								
15.451.6208.1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	F	B		(1.892.083)	0	567.245	0	0
		A	3.800.000	1.138.274	30	1.134.704	63.171	6

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.451.6208.1968.0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-- DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		(1.892.083)	0	567.245	0	0
		A	3.800.000	1.138.274	30	1.134.704	63.171	6
<p>Etapas: 0005-Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamentos das obras. - Regionalizacao: 99-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Etapas Realizadas: Sem realização no período. Realizado em 2024: Lote 1- Sondagens e Poços exploratórios: janelas de inspeção (JI); ensaios de permeabilidade/infiltração e sondagens à trado (ST); Lote 2 - Serviços de laboratório e controle tecnológico. Os serviços realizados nos Lotes 1 subsidiaram a elaboração dos projetos/estudos da ESPM - Trecho T-15, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante e do Pôr do Sol e, os realizados no Lote 2 às obras da ESPM - Trecho T-15 (139579052). Executado até 2024: 43,02%. Executado em 2023: 35,89%. CT.: 016/2023 (MGR PFO). Proc.: 00110-00000520/2023-33. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]</p>								

15.451.6209.1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	F	B		0	0	0	0	552
		A	0	0	201	0	0	5
(**) 15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 115276		B		355.103	0	1.517.242	1.959.987	552
		A	30.613.623	61.538.247	201	28.852.162	2.971.577	5

Etapas: 0006-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapas Realizadas: Realizado no período: banco para jardim (35un), conjunto de mesas e cadeiras (4un) e limpeza de superfície (2.270m³). Acumulado até 2024: banco para jardim (35un), conjunto de mesas e cadeiras (4un) e limpeza de superfície (2.270m³). Executado até 2024: 100%. Realizado até 2023: piso em granitina (198m²), remoção de pedra portuguesa (263m²), meios-fios (784m), cordão de concreto (893m), pavimento rígido (131m²), calçadas (1.939m²), compactação de subleito (2.270m²), pavimento asfáltico (67m²), grama (1.462m²), sinalização vertical (16un), bate-rodas (125un), pintura pavimento (121m²), paraciclo (12un) e lixeiras (7un). Executado até 2023: 93% dos serviços. CT.: 028/2022 (AG) - Proc.: 00110-00000188/2022-26. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]

Etapas: 0007-Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapas Realizadas: Realizado no período: Drenagem pluvial (1.468m). Acumulado até 2024: Drenagem pluvial (4.116m). Executado até 2024: 19,00%. Realizado em 2023: escavação da lagoa (44.589m³) e drenagem pluvial (1.057m). Executado em 2023: 10,18%. CT.: 024/2022 (DLM CAV) - Proc.: 00110-00000583/2021-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-------------	-------------	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Etapa: 0008-Executar obras de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL
Etapa Realizada: Realizado no período: Calçadas (205m²) e ciclovia (4.138m²). Acumulado até 2024: Calçadas (1.643m²) e ciclovia (4.138m²). Executado até 2024: 10,00%. Realizado em 2023: verificação/certificação da qualidade projeto estrutural e de fundações da ponte (OAE), elaboração de projeto executivo do dispositivo de drenagem e de contenção do encabeçamento da ponte existente. Executado em 2023: 1,00%. CT.: 023/2023 (DML CMR) - Proc.: 00110-00001839/2022-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

15.451.6209.1948 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF	F	B		(76.667)	0	0	0	0
		A	30.100.000	31.032.471	103	891.616	500.267	2
15.451.6209.1948.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES - DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)		B		(76.667)	0	0	0	0
Quantidade: 1		A	30.100.000	31.032.471	103	891.616	500.267	2

Etapa: 0043-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1). - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL
Etapa Realizada: Realizado no período: 2% dos Projetos Executivos. Acumulado até 2024: 88% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 91% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho, 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

Etapa: 0044-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2). - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL
Etapa Realizada: Realizado no período: 2% dos Projetos Executivos. Acumulado até 2024: 88% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 92% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho, 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 02 - CT.: 004/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.451.6209.3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	F	B		17.361.676	0	17.059.360	0	0
		A	89.002.455	96.364.131	121	29.259.360	0	0
B			4.054.537	0	4.276.463	0	0	
A		18.984.115	23.038.652	121	5.476.463	0	0	
(*) 15.451.6209.3023.0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1								
<p>Etapa: 0009-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4. - Regionalizacao: 82-DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II Etapa Realizada: Realizado no período: Limpeza (8.610m²) e caminho de acesso à Bacia (84m). Acumulado até 2024: Limpeza (8.610m²), caminho de acesso à Bacia (84m) e drenagem pluvial (89m). Executado até 2024: 3,07%. Realizado em 2023: Instalação do canteiro (100%) e drenagem pluvial (88m). Executado em 2023: 1,71%. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000528/2022-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]</p> <p>Etapa: 0010-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1. - Regionalizacao: 82-DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II Etapa Realizada: Sem realização no período. Executado até 2024: 4,78%. Realizado em 2023: instalação do canteiro de obras e drenagem pluvial (992m). Executado em 2023: 4,78%. CT.: 005/2023 (RJH) - Proc.: 00110-00003137/2021-75. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]</p>								
(*) 15.451.6209.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1	B			13.307.139	0	12.782.897	0	0
	A	70.018.340		73.325.479	105	23.782.897	0	0
<p>Etapa: 0011-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8. - Regionalizacao: 30-REGIÃO XXX - VICENTE PIRES Etapa Realizada: Realizado no período: Pavimentação (2.507m²). Acumulado até 2024: pavimentação (229.827m²), passeios e rampas (58.165m²), implantação de redes (21.127m) e meios fios (45.834m). Executado até 2024: 98,88%. Executado em 2023: 97,08%. CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]</p>								

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Etapa: 0012-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires. - **Regionalizacao:** 30-REGIÃO XXX - VICENTE PIRES
Etapa Realizada: Realizado no período: Escavações para drenagem pluvial (3.788m³) e implantação de rede pluvial (813m). Acumulado até 2024: Calçadas (37.743m²), escavações para drenagem pluvial (91.354m³), implantação de rede pluvial (31.289m), pavimentação (114.005m²) e meios-fios (37.746m). Executado até 2024: 95,10%. Executado até 2023: 93,32%. CT.: 019/2021 (MT VA) - Proc.: 00110-00001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

Etapa: 0013-Implantar Obra de Arte Especial, denominada OAE 03 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires. - **Regionalizacao:** 30-REGIÃO XXX - VICENTE PIRES
Etapa Realizada: Sem realização no período. Executado até 2024: 1,18%. Realizado em 2023: início da instalação do canteiro de obras. Executado até 2023: 1,18%. CT.: 014/2023 (LNF AC). Proc.: 00110-00002305/2022-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

Etapa: 0014-Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no intitulado Lote 02, do Setor Habitacional Vicente Pires. - **Regionalizacao:** 30-REGIÃO XXX - VICENTE PIRES
Etapa Realizada: Realizado no período: mobilização e canteiro de obras (46%). Acumulado até 2024: mobilização e canteiro de obras (46%). Executado até 2024: 0,21%. CT.: 029/2023 (AC) - Proc.: 00110-00002298/2022-22. [abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

15.451.6209.3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	F	B		(434.505)	0	(10.491.953)	6.291.296	0
		A	63.602.323	70.368.828	100	34.481.596	7.267.126	0
(*) 15.451.6209.3058.0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS-PLANALTINA		B		(22.262)	0	0	0	0
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 41945		A	11.139.347	11.084.459	100	215.111	45.111	0

Etapa: 0015-Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas. - **Regionalizacao:** 6-REGIÃO VI - PLANALTINA
Etapa Realizada: Realizado no período: Cumprimento de exigências e retorno dos projetos à DU/Novacap para análise. Acumulado até 2024: 92% Orçam. e Aprovações. Executado até 2024: 97% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/Cadastral (RTK); Geológico/Geotécnico); 95% de Proj. Executivo (Geométrico/Terraplenagem; Drenagem; Pavim. ; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 88% do Orçam. e Aprovações. Executado até 2023: 96% dos serviços. CT.: 021/2021 (PO) - Proc.: 00110-00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

Etapa: 0016-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de revisão e readequação dos projetos executivos do Setor Habitacional Mestre D' Armas. - **Regionalizacao:** 6-REGIÃO VI - PLANALTINA
Etapa Realizada: Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 22, de 31/01/2024, p. 56. Despesa do Contrato nº 021/2021

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

(projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas). Processo: 00110-0000003201/2022-07. [fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

(**) (*) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 197532	B			(412.243)	0	(10.491.953)	6.291.296	-1.526
	A	52.462.976		59.284.369	113	34.266.485	7.222.015	12

Etapa: 0017-Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. - **Regionalizacao:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL
Etapa Realizada: Realizado no período: drenagem (43m), pavimento intertravado (2.184m²) e meios-fios (898m). Acumulado até 2024: drenagem (1.704m), pavimento intertravado (6.463m²) e meios-fios (2873m) e estrutura da entrada Lagoa (1un). Executado até 2024: 21,60%. Realizado até 2023: escavação das lagoas (38.410m³), drenagem(1.505m), pavimento asfáltico (1.480m²), pavimento intertravado (4.278m²), meios-fios (1.974m), OAE - ponte: estaca raiz(1.065m) e OAE - ponte (1unid.). Executado até 2023: 18,29%. CT.: 017/2022 (JB). Proc.: 00110-00002366/2021-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

Etapa: 0018-Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. - **Regionalizacao:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL
Etapa Realizada: Realizado no período: Galeria águas pluviais (542m), pavimento asfáltico (5.411m²), pavimento intertravado (18.731m²) e meios-fios (8.069m). Acumulado até 2024: Galeria (1.319m), pavim. asfáltico (23.640m²), pavim. intertravado (82.266m²) e meios fios (34.543m). Executado até 2024: 45,97%. Realizado até 2023: escavações (125.736m³), drenagem (4.719m), galeria (777m), pavim. asfáltico (18.228m²), pavim. intertravado (58.505m²) e meios-fios (23.810m). Executado até 2023: 33,69%. CT.: 022/2022 (JRB). Proc.: 00110-00002474/2021-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

Etapa: 0019-Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente. - **Regionalizacao:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL
Etapa Realizada: Realizado no período: Escavação (17.185m³), drenagem (546m), galeria pluvial (347m), pavimento asfáltico (1.692m²), pavimento intertravado (12.680m²) e meios-fios (5.532m). Acumulado até 2024: Escavação (286.042m³), drenagem (4.084m), galeria pluvial (571m), pavim. asfáltico (3.384m²), pavim. intertravado (26.463m²) e meios-fios (10.560m). Executado até 2024: 35,06%. Realizado até 2023: Escavação (268.237m²), drenagem (3.536m), galeria pluvial (201m), pavim. asfáltico (1.692m²) e pavim. intertravado (11.533m²). Executado até 2023: 23,77%. CT.: 023/2022 (JGS ASC) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLQA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.451.6209.3089 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	F	B		16.153	0	11.611.366	1.263.370	7.821
		A	21.037.070	21.037.070	100	13.111.366	1.263.370	6
B			16.153	0	11.611.366	1.263.370	7.821	
A		21.037.070	21.037.070	100	13.111.366	1.263.370	6	
(**) 15.451.6209.3089.0003 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - AVENIDA W3 - PLANO PILOTO OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 27828								
<p>Etapas: 0020-Restaurar pavimento da Avenida W3 Sul. - Regionalizacao: 1-REGIÃO I - PLANO PILOTO Etapas Realizadas: Realizado no período: Pavimento rígido (9.383m²), pavimento asfáltico (2.185m²) e drenagem pluvial (58m). Acumulado até 2024: Pavimento rígido (31.299m²), pavimento asfáltico (6.433m²), drenagem pluvial (58m) e meios-fios (3.395m). Executado até 2024: 35,00%. Realizado até 2023: Pavimento rígido (18.677m²), pavimento flexível (4.248m²) e meios-fios (3.395m). Executado até 2023: 25%. CT.: 016/2022 (SJ). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]</p>								
15.451.6209.3856 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS	F	B		574.391	0	847.665	330.277	58
		A	6.386.044	4.927.013	77	4.927.011	1.875.344	38
B			574.391	0	847.665	330.277	58	
A		6.386.044	4.927.013	77	4.927.011	1.875.344	38	
(**) 15.451.6209.3856.0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3								
<p>Etapas: 0021-Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG. - Regionalizacao: 99-DISTRITO FEDERAL Etapas Realizadas: Realizado no período: 2 relatórios de acompanhamento de obras. Acumulado até 2024: 23 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 22 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2024: 60,00%. Realizado até 2023: 16 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 15 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 28,28%. CT.: 019/2022 (AG) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]</p> <p>Etapas: 0022-Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2). - Regionalizacao: 99-DISTRITO FEDERAL Etapas Realizadas: Realizado no período: acomp. de equipes: equipe 1 (66 diárias), equipe 2 (51 diárias), equipe 3 (50 diárias) e equipe 4 (58 diárias).</p>								

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Acumulado até 2024: acomp. de equipes: equipe 1 (290 diárias), equipe 2 (310 diárias), equipe 3 (282 diárias) e equipe 4 (254 diárias). Executado até 2024: 75,70%. Realizado em 2023: acomp. de equipes: equipe 1 (173diárias), equipe 2 (203diárias), equipe 3 (171diárias) e equipe 4 (134diárias). Executado em 2023: 56,71%. CT.: 003/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000174/2023-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

Etapa: 0023-Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada: Realizado no período: sondagem (100m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (1un) e serviços laborat. e controle tecnológico - lote 2 (25un). Acumulado até 2024: sondagem (1.490m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (485un) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (622un). Executado até 2024: 7,00%. Realizado em 2023: sondagem (1.076m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (431unid.), viga benkelman (760m) e serviços laborat. e controle tecnológico - lote 2 (422unid). Executado em 2023: 8,82%. CT.: 008/2023 (TO) - Proc.: 00110-00000149/2023-18. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

15.451.6216.4071 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO	F	B		0	0	0	642.831	0
		A	58.400	2.058.400	3.525	2.058.400	1.462.748	71
15.451.6216.4071.0001 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO- AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA TÚNEL OPERADO (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		0	0	0	642.831	0
		A	58.400	2.058.400	3.525	2.058.400	1.462.748	71

Etapa: 0024-Realizar serviços técnicos de operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga. - **Regionalizacao:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA
Etapa Realizada: Realizado no período: Serviços da equipe técnica (5,26%), manutenção corretiva elétrica (0,04%), manutenção civil (0,16%) e limpeza do Túnel (10,77%). Executado: 13,09% dos serviços. CT.: 030/2023 (CE JPS) - Proc.: 00110-00001020/2023-19. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

15.752.6209.1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		1.165.444	0	0	0	0
		A	14.045.000	6.885.846	49	363.611	69.322	1
(***) (**) 15.752.6209.1836.0023 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		1.165.444	0	0	0	0
		A	14.045.000	6.885.846	49	363.611	69.322	1

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLQA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Etapa: 0025-Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto “as built” (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada: Sem realização no período. CT finalizado a partir do início dos serviços do CT de Concessão com a CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. (128370626), que obteve a sua eficácia com a emissão de OS em 25/03/2024 (136788732). Realizado em 2024: implantação de 20 pontos de iluminação e instalação de 20 luminárias. Acumulado até 2024: implantação de 1.431 pontos de iluminação e instalação de 2.601 luminárias. Total até 2023: 87 projetos (sendo: 43 da etapa 1 e 44 da etapa 2), implantação de 1.411 pontos de iluminação e instalação de 2.581 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00;]

15.752.6209.3205 - REMANEJAMENTO DE REDE	F	B		416	0	0	0	0
		A	45.000	105.222	234	102.777	0	0
15.752.6209.3205.0001 - REMANEJAMENTO DE REDE- Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL REDE REMANEJADA (UNIDADE) Quantidade: 6	F	B		416	0	0	0	0
		A	45.000	105.222	234	102.777	0	0

Etapa: 0026-Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada: Sem realização no período. Executado até 2024: 85% dos serviços. Realizado em 2023: elaboração de projeto executivo e sua aprovação junto à distribuidora de energia elétrica (1unid.), implantação de postes (9unid.), lançamento de cabos (485m), desativação de rede (440m) e retirada de poste (9unid.). Executado em 2023: 85% dos serviços. CT.: 017/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00003373/2022-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

15.752.6209.8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		0	0	0	0	-128
		A	0	0	53	0	0	77

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
(***) 15.752.6209.8507.6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		(28.148.444)	0	28.280.204	36.110.091	-128
		A	273.570.855	145.538.582	53	115.766.459	111.830.960	77

Etapa: 0027-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada: Manutenção de pontos de iluminação pública (unid.): 310.450 (jan.); 310.640,00 (fev.); 310.450 (mar) e 0 (abr) e eficiência de 3.277 luminárias no período. Acumulado: 4.788 luminárias eficientizadas. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]

Etapa: 0028-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada: Consumo (kwh): [jan: 32.460.752kwh; fev: 30.162.867kwh; mar: 29.109.987kwh; abril: 24.519.844kwh; maio 25.320.891kwh e junho 24.418.516kwh]. CT.:006/2023 (CE) - Proc.: 00110.00000605/2023-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

Etapa: 0029-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada: Pagamentos despesas referentes aos RD's, DODF nº 90, de 13/5/2024,p. 84; DODF nº19, de 26/1/2024, p. 50; DODF nº22, de 31/1/2024, p. 56 e DODF nº24, de 2/2/2024, p. 70. Despesa do Contrato nº 6/2023 (Fornec. de energia elétrica para o DF) e do Contrato nº 4/2018 (Manut. do Parque de Ilumin.). Processos: 00110-000000653/2024-91, 00301-0000001368/2023-22, 00110-00000143/2024-13, 00110-00002813/2019-79, 00110-00002219/2019-88, 00110-00000049/2024-64, 00110-00000494/2020-09, 00110-00003549/2019-91, 00110-00002812/2019-24 e 00110-00002520/2019-91. [fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

15.752.6209.9128 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		42.994.989	0	20.000.000	10.633.169	25
		A	10.000	43.004.989	430.050	20.000.000	10.633.169	25
15.752.6209.9128.0002 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		B		42.994.989	0	20.000.000	10.633.169	25
		A	10.000	43.004.989	430.050	20.000.000	10.633.169	25

Etapa: 0063-Remunerar mensalmente a Concessionária (Contraprestação Mensal Efetiva - CME), conforme estipulado no Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no Distrito Federal, cujo extrato consta publicado no DODF nº 227, de 6/12/2023. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Etapa Realizada: Pagamento de contraprestação mensal efetiva - Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no DF (CE) - Proc.: 04028-00000287/2024-41(CME's março e abril); 04028-00000337/2024-91 (CME maio). [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 1,00;]

15.782.6216.3054 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	F	B		3.521.721	0	1.252.822	329.117	9
		A	1.005.000	14.748.971	1.468	11.046.124	2.494.888	17
15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL-TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		3.521.721	0	1.252.822	329.117	9
		A	1.005.000	14.748.971	1.468	11.046.124	2.494.888	17

Etapa: 0030-Fornecer e instalar tela metálica antiofuscante, nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga. - **Regionalizacao:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA

Etapa Realizada: Serviços concluído parcialmente (87,65%). A contratada foi notificada para retomar a execução dos serviços, contudo não se manifestou no sentido de concluir o objeto contratual. Contrato em fase de rescisão unilateral. Executado até 2024: 87,65%. Realizado em 2023: fornecimento e instalação de Tela Metálica Antiofuscante (840m). Executado em 2023: 87,65%. CT.: 007/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000602/2023-88. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

Etapa: 0031-Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga. - **Regionalizacao:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA

Etapa Realizada: Realizado no período: montagem/inst. sistema (10%). Acumulado até 2024: entrega materiais para automação/transmissão dados(99%), inst. de automação/transmissão dados(90%), recebimento equipam. automação/transmissão dados(98%) e montagem/inst. sistema(35%). Executado até 2024: 70%. Realizado em 2023: homologação dos equipam. de automação/transmissão de dados(100%), entrega materiais para automação/transmissão dados(98%), inst. de automação/transmissão dados(75%), recebimento equipam. automação/transmissão dados(13%). Executado em 2023: 50%. CT.:015/2023 (JPS) - Proc.:00110-00001021/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

Etapa: 0032-Implantar calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga. - **Regionalizacao:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA

Etapa Realizada: Realizado no período: calçadas (599m²), instalação de balizador (157un) e instalação de bate rodas (28un). Acumulado até 2024: calçadas (15.705m²), instalação de balizador (234un) e instalação de bate rodas (274un). Executado até 2024: 89,55%. Realizado em 2023: calçadas (9.457m²) e bate rodas (246un). Executado em 2023: 45,02%. CT.: 018/2023 (BA) - Proc.: 00110-00000904/2023-56. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

Etapa: 0033-Construir reservatório de retenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga. - **Regionalizacao:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA

Etapa Realizada: Realizado no período: Escavação (3.903m³) e microgrelha (1.437m²). Acumulado até 2024: Escavação (8.923m³), microgrelha (1.437m²) e instalação do canteiro (100%). Executado até 2024: 18,00%. Realizado em 2023: instalação do canteiro (70%) e escavação (2.360m³). CT.: 024/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000917/2023-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

15.782.6216.3119 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	F	B		21.155.348	0	18.515.681	13.280.035	63
		A	175.020.003	208.559.558	119	59.886.599	22.278.447	11
(**) (*) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 12	F	B		21.155.348	0	18.515.681	13.280.035	63
		A	175.020.003	208.559.558	119	59.886.599	22.278.447	11

Etapa: 0034-Reformular sistema viário na Estrada Setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção da EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul. - **Regionalizacao:** 80-DF - REGIÃO CENTRAL
Etapa Realizada: Realizado no período: Terraplenagem (32.857m³), pavimento rígido (1.339m²) e meios fios (325m). Acumulado até 2024: Terraplenagem (88.395m³), pavimento rígido (16.879m²), pavimento asfáltico (24.007m²), meios fios (6.074m), drenagem pluvial (22.174m) e paisagismo (125.000m²). Executado até 2024: 85,18%. Executado até 2023: 77,29%. CT.: 022/2021 (AS) - Proc.: 00110-00002168/2020-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

Etapa: 0035-Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga. - **Regionalizacao:** 83-.DF- REGIÃO OESTE
Etapa Realizada: Realizado no período: meios fios (335m), calçadas (887m²), pavimento rígido (10m²), placa de transição (185m²), drenagem pluvial (108m) e galeria de águas pluviais (40m). Acumulado até 2024: meios fios (3.146m), calçadas (5.112m²), pavimento rígido (8.284m²), placa de transição (956m²), drenagem pluvial (1.364m), galeria (1.328m) e ciclovia (1.938m²). Executado até 2024: 54,44%. Executado até 2023: 47,53%. CT.: 009/2022 (CAV) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

Etapa: 0036-Readequar a Rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste. - **Regionalizacao:** 80-DF - REGIÃO CENTRAL
Etapa Realizada: Realizado no período: Levantamentos prelim./projetos executivos (38%), Trecho 1: escavação (5%), pavim. asfáltico (21,94%), drenagem (13,96%) e Viaduto OAE 1 (2,68%). Acumulado até 2024: Levantamentos prelim./proj. executivos (62%), Trecho 1: escavação (54%), pavim. asfáltico (81,04%), pavim. rígido (39%), drenagem (69,22%) ciclovia (31,8%), viaduto OAE 1 (47,68%), viaduto OAE 3 (98,5%). Executado até 2024: 16,77%. Realizado até 2023: Projetos executivos (24%); trecho 1: pavim. asfáltico (7%), pavim. rígido (16%), calçadas(18%), ciclovia (21%), viaduto OAE 1(45%), viaduto OAE 3 (94%)Executado até 2023: 8,50%. CT.: 021/2022 (DH CMR) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

Etapa: 0062-Executar obras no acesso ao Terminal da Asa Sul - TAS, em poligonal de área aproximada de 12 ha, incluindo a revitalização de OAE. - **Regionalizacao:** 83-.DF- REGIÃO OESTE

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Etapa Realizada: Realizado no período: retaludamento e proteção de taludes (76%), sinalização viária (5%) e rede de drenagem (26%). Acumulado até 2024: retaludamento e proteção de taludes (76%), sinalização viária (5%) e rede de drenagem (26%). Executado até 2024: 23,20%. CT.: 002/2024 (AC) - Proc.: 00110-00002866/2023-76. [mai: 0,00; jun: 0,00;]

Etapa: 0064-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia. - **Regionalizacao:** 83-.DF- REGIÃO OESTE

Etapa Realizada: Pagamento de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 93, de 16/5/2024, p.111 e no DODF nº. 103, de 3/6/2024, p.77. Despesa do Contrato 21/2022 (Readequar a Rodovia DF-011, denominada EPIG) - Processo nº 00110-0000001080/2024-12 e do Contrato 22/2021(Reformulação da ESPM) -Processo nº 00110-0000003020/2023-53 . [mai: 0,00; jun: 0,00;]

15.812.6206.1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	F	B		1.047.989	0	1.047.988	0	0
		A	1.937.000	1.484.989	77	1.484.988	0	0
15.812.6206.1079.0009 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 233	F	B		1.047.989	0	1.047.988	0	0
		A	1.937.000	1.484.989	77	1.484.988	0	0

Etapa: 0037-Implantar campo de futebol society de grama sintética no Pôr do Sol. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada: Realizado no período: Terraplenagem (1.654m³). Acumulado até 2024: Terraplenagem (1.654m³). Executado até 2024: 16,00%. CT.: 028/2023. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

17.512.6209.3855 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	F	B		16.364	0	41.251	84.962	519
		A	282.000	181.476	64	145.575	145.571	80
17.512.6209.3855.0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3	F	B		16.364	0	41.251	84.962	519
		A	282.000	181.476	64	145.575	145.571	80

Etapa: 0038-Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada: Realizado no Período: Pagamento de 7 taxas para autorização de supressão vegetal: (1) EPIG Trecho 01 - Área da Bacía; (2) EPIG Trechos 05 E

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

06, Km 1,4, totalizando 20,66 ha; (3) Reformulação da EPIG; (4) Recuperação da Erosão do Talude da Cachoeira no Parque do Cortado; (5) Infraestrutura no SOF SUL, Trechos 1, 2 e 3 (incluindo a área da Bacia atrás da Novacap); (6) Infraestrutura no Sol Nascente - Trecho 3 - Lote 2 e, (7) Sol Nascente Trecho 1 (Lançamento da Lagoa 2). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

Etapa: 0039-Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL
Etapa Realizada: Realizado no período: 24 pontos de ruídos monitorados. Acumulado até 2024: 140 pontos de ruídos monitorados. Executado até 2024: 98%. Realizado em 2023: 68 pontos de ruídos monitorados. Executado em 2023: 48,57%. CT.: 011/2023 (DRG CMR) - Proc.: 00110-00000378/2023-24. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

28.846.0001.9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	F	B		0	0	0	0	1.008
		A	0	0	45	0	0	74
28.846.0001.9041.0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12	F	B		7.310	0	73.674	73.674	1.008
		A	687.500	309.147	45	230.250	230.250	74

Etapa: 0040-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL
Etapa Realizada: Licenças convertidas. Processos nºs 00110-000000239/2024-81, 00110-000000478/2024-31 e outros. [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 7,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 5,00;]

28.846.0001.9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	F	B		0	0	0	0	49
		A	0	0	246	0	0	73
28.846.0001.9050.0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 190	F	B		291.244	0	142.214	142.214	49
		A	254.000	624.650	246	456.374	456.374	73

Etapa: 0041-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL
Etapa Realizada: Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: Diferença de férias indenizadas proporcionais, diferença de 1/3 de férias, diferença de

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

férias vencidas/indenizadas. Processos nºs 0110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 15,00; abr: 16,00; mai: 29,00; jun: 5,00;]

28.846.0001.9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	B		0	0	0	0	209
		A	0	0	54	0	0	100
28.846.0001.9093.0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30	F	B		71.315	0	149.270	149.270	209
		A	840.000	449.650	54	449.650	449.650	100

Etapa: 0042-Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada: Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos com indenizações de transporte. Processos nºs 0110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86 e outros. [jan: 33,00; fev: 33,00; mar: 34,00; abr: 32,00; mai: 31,00; jun: 34,00;]

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente