




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2024



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
04.122.8209.8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		3.578.261	0	3.802.200	3.802.200	106
		A	23.024.475	19.856.843	86	18.844.510	18.844.510	95
04.122.8209.8502.0092 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190	F	B		3.578.261	0	3.802.200	3.802.200	106
		A	23.024.475	19.856.843	86	18.844.510	18.844.510	95

Etapa: 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 171,00; fev: 170,00; mar: 172,00; abr: 172,00; mai: 180,00; jun: 170,00; jul: 178,00; ago: 204,00; set: 183,00; out: 181,00;

Detalhamento: Servidores ativos remunerados.

Processo(s) nº: 00110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86, 00110-00000796/2024-01 e outros

04.122.8209.8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		202.736	0	194.571	194.571	96
		A	1.283.772	1.078.999	84	912.452	912.452	85
04.122.8209.8504.7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190	F	B		202.736	0	194.571	194.571	96
		A	1.283.772	1.078.999	84	912.452	912.452	85

Etapa: 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 147,00; fev: 148,00; mar: 155,00; abr: 141,00; mai: 141,00; jun: 150,00; jul: 159,00; ago: 163,00; set: 169,00; out: 163,00;

Detalhamento: Benefícios concedidos - auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola.

Processo(s) nº: 00110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86, 00110-00000796/2024-01 e outros

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
04.122.8209.8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B		715.453	0	543.542	224.348	31
		A	2.773.580	2.651.109	96	1.613.899	1.170.757	44
04.122.8209.8517.0091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SODF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		715.453	0	543.542	224.348	31
		A	2.773.580	2.651.109	96	1.613.899	1.170.757	44

Etapa: 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL
Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00;
Detalhamento: Aquisição de: aparelho de ar condicionado, bateria para nobreak, micro-ondas, televisão, consumo de água e serviços de manutenção preventiva, corretiva e de remanejamento de aparelho de ar condicionado/cortina de ar refrigerado, chaveiro, postais/telemáticos, copiadora, aquisição de placas de identificação e inauguração, Aquisição de capacete de segurança e Ressarcimentos de consumo de energia elétrica e água, aquisição de 04 (quatro) fragmentadoras de papéis.
Processo(s) nº: 00110-00002426/2020-76, 00110-00001090/2023-77, 00110-00000038/7220-17 e outros

04.126.8209.1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	F	B		36.905	0	87.103	0	0
		A	217.500	180.224	83	87.103	0	0
04.126.8209.1471.0033 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		36.905	0	87.103	0	0
		A	217.500	180.224	83	87.103	0	0

Etapa: 0056-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL
Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00;
Detalhamento: Aquisição de 25 (vinte e cinco) notebooks.
Processo(s) nº: 00110-00001196/2024-51

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
04.126.8209.2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	F	B		54.770	0	16.015	10.646	19
		A	590.000	534.679	91	408.182	360.704	67
04.126.8209.2557.2570 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		54.770	0	16.015	10.646	19
		A	590.000	534.679	91	408.182	360.704	67

Etapas: 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapas Realizadas

Quantitativo físico executado: jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00;

Detalhamento: Contratações de licenças de softwares de Design Gráfico com direito de atualização e suporte; suporte em ponto eletrônico; fornecimento de licença de acesso à ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública; serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, manutenção corretiva em impressora Plotter e serviços de telefonia fixa baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP; aquisições de HD, memória RAM, ventilador, cabos e outros itens de informática e instalações.

Processo(s) nº: 00110-00000935/2023-15, 00110-00000963/2023-24, 00110-00000380/2024-84 e outros

04.128.8209.4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	F	B		16.496	0	11.400	0	0
		A	55.000	52.738	96	14.640	0	0
04.128.8209.4088.0066 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 7	F	B		16.496	0	11.400	0	0
		A	55.000	52.738	96	14.640	0	0

Etapas: 0057-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapas Realizadas

Quantitativo físico executado: ago: 9,00; set: 0,00; out: 5,00;

Detalhamento: Inscrição de Servidores no 26º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária/49ª Reunião Anual de Pavimentação; Inscrição de 05 (cinco) servidores no curso EFD-REINF/ E-SOCIAL X DCTFWEB, PER/DCOMP WEB DARF e GRFGTS - Teoria e Prática na Administração Pública.

Processo(s) nº: 00110-00000910/2024-94, 00110-00001932/2024-71

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

15.451.6208.1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	F	B		531.378	0	800.000	0	0
		A	3.800.000	1.934.704	51	1.934.704	63.171	3
15.451.6208.1968.0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-- DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		531.378	0	800.000	0	0
		A	3.800.000	1.934.704	51	1.934.704	63.171	3

Etapa: 0005-Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamentos das obras. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: Não houve realização no período. Realizado em 2024: Lote 1- Sondagens e Poços exploratórios: janelas de inspeção (JI); ensaios de permeabilidade/infiltração e sondagens à trado (ST); Lote 2 - Serviços de laboratório e controle tecnológico. Os serviços realizados nos Lotes 1 subsidiaram à elaboração dos projetos/estudos da ESPM - Trecho T-15, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante e do Pôr do Sol e, os realizados no Lote 2 às obras da ESPM - Trecho T-15. Executado até 2024: 43,02%. Executado em 2023: 35,89%. CT.: 016/2023 (MGR)

Processo(s) nº: 00110-00000520/2023-33

15.451.6209.1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	F	B		0	0	0	0	-276
		A	0	0	208	0	0	38
(**) 15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 115276	F	B		(4.792.087)	0	4.044.634	13.205.983	-276
		A	30.613.623	63.651.527	208	41.755.011	24.286.807	38

Etapa: 0006-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-------------	-------------	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Detalhamento: Realizado no período: banco para jardim (35un), conjunto de mesas e cadeiras (4un) e limpeza de superfície (2.270m³). Acumulado até 2024: banco para jardim (35un), conjunto de mesas e cadeiras (4un) e limpeza de superfície (2.270m³). Executado até 2024: 100%. Realizado até 2023: piso em granitina (198m²), remoção de pedra portuguesa (263m²), meios-fios (784m), cordão de concreto (893m), pavimento rígido (131m²), calçadas (1.939m²), compactação de subleito (2.270m²), pavimento asfáltico (67m²), grama (1.462m²), sinalização vertical (16un), bate-rodas (125un), pintura pavimento (121m²), paraciclo (12un) e lixeiras (7un). Executado até 2023: 93% dos serviços. CT.: 028/2022 (AG) - Proc.: 00110-00000188/2022-26.

Processo(s) nº:
Descentralização

Etapa: 0007-Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: escavação da lagoa (70.736m³), drenagem (225m) e pav. asfáltica (1.500m²). Acumulado até 2024: escavação da lagoa (155.735m³), drenagem (4.755m) e pav. asfáltica (17.500m²). Executado até 2024: 35%. Realizado em 2023: escavação da lagoa (44.589m³) e drenagem (1.057m). Executado em 2023: 10,18%. CT.: 024/2022 (MT).

Processo(s) nº: 00110-00000583/2021-28

Descentralização

Etapa: 0008-Executar obras de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: pavim. asfáltica (685m²), sinalização (490m²) e OAE sobre Córrego VP (7,5%). Acumulado até 2024: calçadas (1.643m²), ciclovia (4.138m²), pavim. asfáltica (11.980m²) e OAE sobre Córrego VP (7,5%). Executado até 2024: 48%. Realizado em 2023: verificação/certificação da qualidade projeto estrutural e de fundação da ponte sobre Córrego VP (OAE), projeto executivo do dispositivo de drenagem e de contenção do encabeçamento da ponte existente. Executado em 2023: 1,00%. CT.: 023/2023 (LAGM).

Processo(s) nº: 00110-00001839/2022-03

Descentralização

Etapa: 0065-Implantar estacionamento no Trecho 01 do Setor de Industria e Abastecimento - SIA. **Regionalização:** 29-REGIÃO XXIX - SIA

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: ago: 4889,00;

Detalhamento: Realizado no período: implantação de estacionamento no SIA Trecho 1 - RA XXIX (CT- D.U Nº 051/2024 – DJ/Novacap). Obs.: descentralização orçamentária efetivada à Novacap, por meio da Portaria Conjunta nº 04, de 05/08/2024 (DODF nº 149, de 06/08/2024).

Processo(s) nº: 00309-00000883/2020-27, 00112-00017059/2024-82

Descentralização

Unidade Orçamentária Executora: 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Portaria(s) Conjunta(s): nº 04, de 05/08/2024 (DODF nº 149, de 06/06/2024).

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Objeto: Descentralização de créditos orçamentários visando dar atendimento à solicitação formalizada mediante o Ofício nº 2151/2024 - NOVACAP/PRES (00110-00017059/2024-82).

Etapa: 0066-Recompor o paisagismo do Viaduto da EPIG - Parque da Cidade. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: 75,04% dos serviços de recomposição paisagística - Viaduto da EPIG - Parque da Cidade (156666636).

Processo(s) nº: 00112-00017059/2024-82

Descentralização

Unidade Orçamentária Executora: 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Portaria(s) Conjunta(s): nº 04, de 05/08/2024, DODF de 06/08/2024.

Objeto: Descentralização de créditos orçamentários visando dar atendimento à solicitação formalizada mediante o Ofício nº 2151/2024 - NOVACAP/PRES (00110-00017059/2024-82).

Etapa: 0067-Executar obras de urbanização em diversos locais do DF. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: implantação de meios-fios (100%), aquisição de CAP 30/45 (100%), aquisição de massa asfáltica (100%), implantação de calçadas/ciclovias (100%) e paisagismo/plantio de grama (6,12%).

Processo(s) nº: 00112-00019424/2024-93

Descentralização

Unidade Orçamentária Executora: 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Portaria(s) Conjunta(s): nº 06, de 04 de outubro de 2024, DODF nº 194, de 09/10/2024.

Objeto: Descentralização de créditos orçamentários à NOVACAP/PRES (00110-00017059/2024-82), no valor total de R\$ 5.780.000,00,

15.451.6209.1948 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF	F	B		(39.180)	0	0	102.286	-261
		A	30.100.000	31.065.716	103	891.616	602.553	2

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.451.6209.1948.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES - DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		(39.180)	0	0	102.286	-261
		A	30.100.000	31.065.716	103	891.616	602.553	2
<p>Etapa: 0043-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1). Regionalização: 99-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Etapa Realizada</p> <p>Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;</p> <p>Detalhamento: Realizado no período: Produtos entregues, em análise Detran. Acumulado até 2024: 88% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 91% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho, 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (TTP FAMP).</p> <p>Processo(s) nº: 00110-00003128/2020-01, 00110-00001212/2022-44</p>								
<p>Etapa: 0044-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2). Regionalização: 99-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Etapa Realizada</p> <p>Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;</p> <p>Detalhamento: Realizado no período: Produtos entregues, em análise Detran e na Seduh. Acumulado até 2024: 88% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 92% dos serviços (154468317). Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho, 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 02 - CT.: 004/2022 (TTP FAMP).</p> <p>Processo(s) nº: 00110-00003128/2020-01, 00110-00001220/2022-91</p>								
15.451.6209.3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	F	B		480.793	0	5.918.931	9.944.422	0
		A	89.002.455	91.364.131	121	64.540.568	27.898.259	16

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
(*) 15.451.6209.3023.0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		0	0	0	2.025.947	0
		A	18.984.115	23.038.652	121	13.115.078	3.612.684	16

Etapa: 0009-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4. **Regionalização:** 82-DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: drenagem (9m), pavimento asfáltico (3.934m²), meios-fios (1.668m), pavimento intertravado (1.908m²) e calçadas (545m²). Acumulado até 2024: limpeza (8.610m²), drenagem (183m), pavimento asfáltico (3.934m²), meios-fios (1.668m), pavimento intertravado (1.908m²) e calçadas (545m²). Executado até 2024: 16,85%. Realizado em 2023: instalação do canteiro (100%) e drenagem (88m). Executado em 2023: 1,71%. CT.: 001/2023 (LM)

Processo(s) nº: 00110-00000512/2023-97, 00110-00000528/2022-19

Etapa: 0010-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1. **Regionalização:** 82-DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Não houve realização no período. Acumulado até 2024: pavimentação: 4.859m². Executado até 2024: 8,28%. Realizado em 2023: instalação do canteiro de obras (100%) e drenagem pluvial (992m). Executado em 2023: 4,78%. CT.: 005/2023 (BS).

Processo(s) nº: 00110-00003137/2021-75

(*) 15.451.6209.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1	B		480.793	0	5.918.931	7.918.475	1.647
	A	70.018.340	68.325.479	98	51.425.490	24.285.575	36

Etapa: 0011-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8.

Regionalização: 30-REGIÃO XXX - VICENTE PIRES

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Detalhamento: Realizado no período: passeios e rampas (810m²), meios-fios (540m). Acumulado até 2024: pavimentação (229.827m²), passeios e rampas (58.975m²), implantação de redes de drenagem (21.127m) e meios fios (46.374m). Executado até 2024: 100%. Executado em 2023: 97,08%. CT.: 021/2016 (MT).

Processo(s) nº: 00110-00000206/2014-20

Etapa: 0012-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires. **Regionalização:** 30-REGIÃO XXX - VICENTE PIRES

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: Escavação para drenagem pluvial (474m³), pavimentação (1.227m²), calçada (734m²) e dissipador da lagoa (1un). Acumulado até 2024: escavação para drenagem pluvial (94.003m³), rede de drenagem pluvial (31.370m), pavimentação (116.672m²), calçada (38.477m²) e meios-fios (37.746m), sinalização (4.507m²) e dissipador da lagoa (1un). Executado até 2024: 97,50%. Executado até 2023: 93,32%. CT.: 019/2021 (MT VA).

Processo(s) nº: 00110-00001255/2020-68

Etapa: 0013-Implantar Obra de Arte Especial, denominada OAE 03 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires. **Regionalização:** 30-REGIÃO XXX - VICENTE PIRES

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Sem realização no período. Executado até 2024: 1,18%. Realizado em 2023: início da instalação do canteiro de obras. Executado até 2023: 1,18%. CT.: 014/2023 (AS).

Processo(s) nº: 00110-00001680/2023-08

Etapa: 0014-Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no intitulado Lote 02, do Setor Habitacional Vicente Pires. **Regionalização:** 30-REGIÃO XXX - VICENTE PIRES

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: drenagem pluvial (1.671m), pavimentação (4.840m²) e meios-fios (910m). Acumulado até 2024: mobilização e canteiro de obras (100%), drenagem (4.057m), pavimentação (4.840m) e meios-fios (910m). Executado até 2024: 12,95%. CT.: 029/2023 (MT).

Processo(s) nº: 00110-00002298/2022-22

15.451.6209.3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	F	B		9.005.072	0	7.382.983	20.151.592	0
		A	63.602.323	99.797.360	100	70.070.147	57.062.482	0

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
(*) 15.451.6209.3058.0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS-PLANALTINA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 41945		B		2.234	0	0	0	0
		A	11.139.347	11.097.671	100	215.111	45.111	0

Etapa: 0015-Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas. **Regionalização:** 6-REGIÃO VI - PLANALTINA

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: Projetos de drenagem em análise na Novacap (155474675). Acumulado até 2024: 97% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/Cadastral (RTK); Geológico/Geotécnico); 95% de Proj. Executivo (Geométrico/Terraplenagem; Drenagem; Pavimentação; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 88% do Orçam. e Aprovações. Executado até 2023: 96% dos serviços. CT.: 021/2021 (WJM).

Processo(s) nº: 00110-00001868/2020-03, 00110-00002878/2021-39

Etapa: 0016-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de revisão e readequação dos projetos executivos do Setor Habitacional Mestre D' Armas. **Regionalização:** 6-REGIÃO VI - PLANALTINA

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 22, de 31/01/2024, p. 56. Despesa do Contrato nº 021/2021 (projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas).

Processo(s) nº: 00110-00002878/2121-39, 00110-00003201/2022-07

(**) (*) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 197532	B		9.002.838	0	7.382.983	20.151.592	224
	A	52.462.976	88.699.689	169	69.855.036	57.017.371	64

Etapa: 0017-Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. **Regionalização:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: drenagem pluvial (1.450m), pav. asfáltica (2.000m²), pav. intertravado (6.000m²), meios-fios (800m) e colchão reno (2.000m²). Acumulado até 2024: escavação lagoas (60.910m³), drenagem pluvial (5.288m), pav. asfáltica (4.680m²), pav. intertravado (15.963m²), meios-fios (5.873m),

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

muro gabião (3.500m³) e colchão reno (7.500m²). Executado até 2024: 40%. Realizado até 2023: escavação lagoas (38.410m³), drenagem(1.505m), pav. asfáltico (1.480m²), pav. intertravado (4.278m²), meios-fios (1.974m) e OAE - ponte (1un). Executado até 2023: 18,29%. CT.: 017/2022 (JB).

Processo(s) nº: 00110-00002366/2021-72

Etapa: 0018-Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. **Regionalização:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: drenagem pluvial (1.200m), galeria pluvial (350m), pavim. asfáltica (9.000m²), pavim. intertravado (15.000m²) e meios-fios (8.500m). Acumulado até 2024: escavação (207.409 m³), drenagem pluvial (9.536m), galeria pluvial (3.689m), pavim. asfáltica (50.291m²), pavim. intertravado (141.866m²) e meios-fios (59.702m). Executado até 2024: 70%. Realizado até 2023: escavação (125.736m³), drenagem pluvial (4.719m), galeria pluvial (777m), pavim. asfáltica (18.228m²), pavim. intertravado (58.505m²) e meios-fios (23.810m). Executado até 2023: 33,69%. CT.: 022/2022 (JB).

Processo(s) nº: 00110-00002474/2021-45

Etapa: 0019-Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente. **Regionalização:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: drenagem pluvial (1.100m), galeria pluvial (435m), pav. asfáltica (5.000m²), pav. intertravado (10.000m²) e meios-fios (6.000m). Acumulado até 2024: escavação drenagem (155.076m³), drenagem pluvial (10.207m), galeria pluvial (2.917m), escavação da bacia (104.843m³), pav. asfáltica (49.090m²), pav. intertravado (153.766m²) e meios-fios (62.043m). Executado até 2024: 70%. Realizado até 2023: escavação (268.237m²), drenagem pluvial (3.536m), galeria pluvial (201m), pav. asfáltica (1.692m²) e pav. intertravado (11.533m²). Executado até 2023: 23,77%. CT.: 023/2022 (JB).

Processo(s) nº: 00110-00002965/2021-96

15.451.6209.3089 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	F	B		0	0	165.945	3.795.790	0
		A	21.037.070	21.037.070	100	13.277.311	8.429.795	40
(**) 15.451.6209.3089.0003 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - AVENIDA W3 - PLANO PILOTO OBRA REALIZADA (M2) Quantidade: 27828	E	B		0	0	165.945	3.795.790	0
		A	21.037.070	21.037.070	100	13.277.311	8.429.795	40

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Etapa: 0020-Restaurar pavimento da Avenida W3 Sul. **Regionalização:** 1-REGIÃO I - PLANO PILOTO

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: Pavimento rígido (4.863m²) e pavimento asfáltico (2.533m²). Acumulado até 2024: Pavimento rígido (45.048m²), pavimento asfáltico (10.583m²), drenagem pluvial (122m) e meios-fios (3.520m). Executado até 2024: 45%. Realizado até 2023: Pavimento rígido (18.677m²), pavimento asfáltico (4.248m²) e meios fios (3.395m). Executado até 2023: 25%. CT.: 016/2022 (AAJ)

Processo(s) nº: 00110-00001749/2020-42

15.451.6209.3856 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS	F	B		(467.786)	0	(304.633)	592.103	-127
		A	6.386.044	4.874.841	76	4.874.839	3.256.864	67
(**) 15.451.6209.3856.0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3	F	B		(467.786)	0	(304.633)	592.103	-127
		A	6.386.044	4.874.841	76	4.874.839	3.256.864	67

Etapa: 0021-Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: 2 Relatórios de acompanhamento de obras. Acumulado até 2024: 27 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 26 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2024: 67%. Realizado até 2023: 16 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 15 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 28,28%. CT.: 019/2022 (AG SJ).

Processo(s) nº: 00110-00002637/2020-17

Etapa: 0022-Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2). **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: acomp. de equipes: equipe 1 (40 diárias), equipe 2 (7 diárias), equipe 3 (42 diárias) e equipe 4 (44 diárias). Acumulado até 2024: acomp. de equipes: equipe 1 (378 diárias), equipe 2 (344 diárias), equipe 3 (367 diárias) e equipe 4 (330 diárias). Executado até 2024: 94,54%. Realizado em 2023: acomp. de equipes: equipe 1 (173 diárias), equipe 2 (203 diárias), equipe 3 (171 diárias) e equipe 4 (134 diárias). Executado em 2023: 56,71%. CT.: 003/2023 (TO).

Processo(s) nº: 00110-00000174/2023-93

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Etapa: 0023-Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: Não houve realização no período. Acumulado até 2024: sondagem (1.490m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (485un), viga benkelman (760m) e serviços de laborat. e controle tecnológico - lote 2 (622un). Executado até 2024: 7%. Realizado em 2023: sondagem (1.076m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (431un), viga benkelman (760m) e serviços laborat. e controle tecnológico - lote 2 (422un). Executado em 2023: 8,82%. CT.: 008/2023 (TO).

Processo(s) nº: 00110-00000149/2023-18

15.451.6216.4071 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO	F	B		0	0	0	725.779	0
		A	58.400	4.058.400	6.949	4.058.400	2.858.731	70
15.451.6216.4071.0001 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO- AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA TÚNEL OPERADO (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		0	0	0	725.779	0
		A	58.400	4.058.400	6.949	4.058.400	2.858.731	70

Etapa: 0024-Realizar serviços técnicos de operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga. **Regionalização:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00;

Detalhamento: Realizado no período: Serviços da equipe técnica (5,95%), manutenção corretiva elétrica (0,07%), manutenção civil (3,27%) e limpeza do túnel (2,31%). Executado até 2024: 21,87% dos serviços. CT.: 030/2023 (BA JPS).

Processo(s) nº: 00110-00000082/2024-13

15.752.6209.1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		(553.133)	0	0	0	0
		A	14.045.000	406.100	3	363.611	69.322	17

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
(***) (**) 15.752.6209.1836.0023 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		(553.133)	0	0	0	0
		A	14.045.000	406.100	3	363.611	69.322	17
<p>Etapa: 0025-Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF. Regionalização: 99-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Etapa Realizada</p> <p>Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00;</p> <p>Detalhamento: Sem realização no período. CT finalizado a partir do início dos serviços do CT de Concessão com a CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. (128370626), que obteve a sua eficácia com a emissão de OS em 25/03/2024 (136788732). Realizado em 2024: implantação de 20 pontos de iluminação e instalação de 20 luminárias. Acumulado até 2024: implantação de 1.431 pontos de iluminação e instalação de 2.601 luminárias. Total até 2023: 87 projetos (sendo: 43 da etapa 1 e 44 da etapa 2), implantação de 1.411 pontos de iluminação e instalação de 2.581 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56.</p> <p>Processo(s) nº:</p>								

15.752.6209.3205 - REMANEJAMENTO DE REDE	F	B		(807)	0	100.000	0	0
		A	45.000	533.334	1.185	202.777	0	0
15.752.6209.3205.0001 - REMANEJAMENTO DE REDE- Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL REDE REMANEJADA (UNIDADE) Quantidade: 6		B		(807)	0	100.000	0	0
		A	45.000	533.334	1.185	202.777	0	0
<p>Etapa: 0026-Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante. Regionalização: 99-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Etapa Realizada</p> <p>Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;</p> <p>Detalhamento: Realizado no período: implantação de postes (2un) e retirada de postes (3un). Acumulado até 2024: implantação de postes (11un) e retirada de postes (12un). Executado até 2024: 90% dos serviços. Realizado em 2023: elaboração de projeto executivo e aprovação na distribuidora de energia elétrica (1un), implantação de postes (9un), lançamento de cabos (485m), desativação de rede (440m) e retirada de poste (9un). Executado em 2023: 85% dos serviços. CT.: 017/2023 (EGT).</p> <p>Processo(s) nº: 00110-00003373/2022-72</p>								

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.752.6209.8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		0	0	0	0	143
		A	0	0	68	0	0	91
B			21.931.121	0	28.070.499	31.302.003	143	
A		273.570.855	187.105.504	68	171.177.519	170.473.524	91	
(***) 15.752.6209.8507.6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1								

Etapa: 0027-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;

Detalhamento: Manutenção de pontos de iluminação pública (unid.): 310.450 (jan.); 310.640,00 (fev.); 310.450 (mar) e 0 (abr) e eficientização de 3.277 luminárias no período. Acumulado: 4.788 luminárias eficientizadas. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.

Processo(s) nº:

Etapa: 0028-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 32460752,00; fev: 30162867,00; mar: 29109987,00; abr: 24519844,00; mai: 25320891,00; jun: 24418516,00; jul: 24827819,00; ago: 24751548,00; set: 24659702,00; out: 24436006,00;

Detalhamento: Consumo de energia elétrica (kwh) do Parque de Iluminação Pública, conforme quantidades informadas nos respectivos meses. CT 6/2023 (CE).

Processo(s) nº: 00110-00000605/2023-11

Etapa: 0029-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Pagamentos despesas referentes aos RD's, DODF nº 90, de 13/5/2024, p. 84; DODF nº19, de 26/1/2024, p. 50; DODF nº22, de 31/1/2024, p. 56 e DODF nº24, de 2/2/2024, p. 70. Despesa do Contrato nº 6/2023 (Fornec. de energia elétrica para o DF) e do Contrato nº 4/2018 (Manut. do Parque de Ilumin.).

Processo(s) nº: 00110-00000653/2024-91, 00301-00001368/2023-22, 00110-00000143/2024-13 e outros

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.752.6209.9128 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		(5.025)	0	0	9.856.553	- 196.150
		A	10.000	48.668.301	486.683	42.994.989	25.266.943	52
15.752.6209.9128.0002 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0	F	B		(5.025)	0	0	9.856.553	- 196.150
		A	10.000	48.668.301	486.683	42.994.989	25.266.943	52

Etapas: 0063-Remunerar mensalmente a Concessionária (Contraprestação Mensal Efetiva - CME), conforme estipulado no Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no Distrito Federal, cujo extrato consta publicado no DODF nº 227, de 6/12/2023. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapas Realizadas

Quantitativo físico executado: mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00;

Detalhamento: PAGAMENTO EFETUADO - Pagamento de contraprestação mensal efetiva - Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no DF (CE) - Proc.: 04028-00000519/2024-61 (CME Setembro) e 04028-00000657/2024-41 (CME Outubro).

Processo(s) nº: 04028-00000572/2023-81 e outros

15.782.6216.3054 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	F	B		(3.445.292)	0	909.696	3.720.806	-108
		A	1.005.000	16.554.530	1.647	12.296.915	8.457.041	51
15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL-TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		(3.445.292)	0	909.696	3.720.806	-108
		A	1.005.000	16.554.530	1.647	12.296.915	8.457.041	51

Etapas: 0030-Fornecer e instalar tela metálica antiofuscante, nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga. **Regionalização:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA

Etapas Realizadas

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;

Detalhamento: Serviços concluído parcialmente (87,65%). A contratada foi notificada para retomar a execução dos serviços, contudo não se manifestou no sentido de concluir o objeto contratual. Contrato em fase de rescisão unilateral. Executado até 2024: 87,65%. Realizado em 2023: fornecimento e instalação de Tela Metálica Antiofuscante (840m). Executado em 2023: 87,65%. CT.: 007/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000602/2023-88.

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-------------	-------------	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Processo(s) nº:

Etapa: 0031-Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga. **Regionalização:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: inst. automação/transmissão dados (3%), montagem/inst. sistema automação (28%), fornec./ inst. mat. elétricos dos STD's (98%) e fornec. sistema. ar condicionado central (48%). Acumulado até 2024: entrega materiais automação/transmissão dados (99%), inst. automação/transmissão dados (98%), recebimento equipam. automação/transmissão dados (98%), montagem/inst. sistema (88%), fornec. e inst. dos mat. elétricos dos STD's (98%) e fornec. sistema ar condicionado central (48%). Executado até 2024: 87%. Realizado em 2023: homologação equipam. automação/transmissão dados (100%), entrega materiais para automação/transmissão dados (98%), inst. de automação/transmissão dados (75%), recebimento equipam. automação/transmissão dados (13%). Executado em 2023: 50%. CT.: 015/2023 (EGT).

Processo(s) nº: 00110-00001021/2023-63

Etapa: 0032-Implantar calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga. **Regionalização:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: defesa metálica (63m²), piso podotátil direcional (16m²), e piso podotátil de alerta (19m²). Acumulado até 2024: calçadas (15.705m²), instalação de balizador (234un), piso podotátil direcional (160m²) e piso podotátil de alerta (186m²), instalação de bate rodas (274un) e defesa metálica (625m²). Executado até 2024: 100%. Realizado em 2023: calçadas (9.457m²) e bate rodas (246un). Executado em 2023: 45,02%. CT.: 018/2023 (BA). Proc.: 00110-00002387/2023-50.

Processo(s) nº: 00110-00000904/2023-56

Etapa: 0033-Construir reservatório de retenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga. **Regionalização:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: proteção superficial de canal em gabião (2.000m²) e alambrado (253m). Acumulado até 2024: escavação (13.384m³), manta geotextil (4.768m²), microgrelha (2.887m²), dissipador de entrada (1un), dissipador de saída (1un), lastro de concreto - fundo da lagoa (2.900m³), gabião (1.550m³), proteção superficial de canal (2.000m²) e alambrado (253m). Executado até 2024: 100% (5ºB). Realizado em 2023: instalação do canteiro (70%) e escavação (2.360m³). CT.: 024/2023 (JB).

Processo(s) nº: 00110-00000091/2023-25

15.782.6216.3119 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	F	B		(2.651.792)	0	22.597.814	37.473.074	-1.413
		A	175.020.003	185.706.258	106	102.227.277	71.403.358	38

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
(**) (*) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE CORREDOR IMPLANTADO (KM) Quantidade: 12		B		(2.651.792)	0	22.597.814	37.473.074	-1.413
		A	175.020.003	185.706.258	106	102.227.277	71.403.358	38

Etapa: 0034-Reformular sistema viário na Estrada Setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção da EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul. **Regionalização:** 80-DF - REGIÃO CENTRAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: drenagem pluvial - escudo metálico (4m) e plantio de grama (17.184m²). Acumulado até 2024: Terraplenagem (88.395m³), pavimento rígido (17.182m²), pavimento asfáltico (24.007m²), meios-fios (8.517m), escavação da drenagem (391.763m³), drenagem pluvial - escudo metálico (4m), drenagem pluvial (22.297m), sinalização (320m²), paisagismo (125.000m²) e plantio de grama (143.972m²). Executado até 2024: 90%. Executado até 2023: 77,29%. CT.: 022/2021 (AS).

Processo(s) nº: 00110-00002168/2020-28

Etapa: 0035-Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga. **Regionalização:** 83-.DF- REGIÃO OESTE

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: drenagem pluvial (44m) e muro gabião (75m³). Acumulado até 2024: meios fios (3.157m), calçadas (5.716m²), pavimento rígido (8.439m²), pavimento flexível (9.409m²), placa de transição (960m²), drenagem pluvial (1.726m), galeria pluvial (1.328m), ciclovia (1.938m²) e muro gabião (14.285m³). Executado até 2024: 56%. Executado até 2023: 47,53%. CT.: 009/2022 (CAV).

Processo(s) nº: 00110-00001028/2021-13

Etapa: 0036-Readequar a Rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste. **Regionalização:** 80-DF - REGIÃO CENTRAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: Estudos prelim./proj. executivos (7%). Trecho 1: terraplenagem (4%), pav. asfáltica (4%), drenagem (5%), pav. rígido (1%), calçadas (2%) e viaduto OAE 1 (18%). Trecho 2: terraplenagem (19%) e pav. asfáltica (13%). Trecho 4: terraplenagem (20%). Trecho 5: terraplenagem (2%) e drenagem (15%). Trecho 6: terraplenagem (45%) e drenagem (33%). Acumulado até 2024: Estudos prelim./proj. executivos (70%). Trecho 1: terraplenagem (92%), pav. asfáltica (87%), drenagem (97%), pav. rígido (57%), calçadas (21%), ciclovia (32%), sinalização (15%), viaduto OAE 1 (85%) e viaduto OAE 3 (98%). Trecho 2: terraplenagem (46%) e pav. asfáltico (20%). Trecho 4: terraplenagem (26%). Trecho 5: terraplenagem (32%) e drenagem (40%). Trecho 6: terraplenagem (61%) e drenagem (41%). Executado até 2024: 33,20%. Realizado até 2023: Proj. executivos (24%). Trecho 1: pav. asfáltica (7%), pav. rígido (16%), calçadas (18%), ciclovia (21%), viaduto OAE 1 (45%), viaduto OAE 3 (94%). Executado até 2023: 8,50%. CT.: 021/2022 (BA) - Proc.: 00110-00002590/2020-83.

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Processo(s) nº: 00110-00002332/2022-69

Etapa: 0062-Executar obras no acesso ao Terminal da Asa Sul - TAS, em poligonal de área aproximada de 12 ha, incluindo a revitalização de OAE. **Regionalização:** 83-.DF- REGIÃO OESTE

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: drenagem pluvial (44m); plantio de grama (23.772m²) e meios-fios (1.832m). Acumulado até 2024: proteção de taludes (5.231m²), pavimento rígido (6.558m²), sinalização viária (50m²), drenagem pluvial (459m), plantio de grama (23.772m²) e meios-fios (1.832m). Executado até 2024: 95%. CT.: 002/2024 (AC).

Processo(s) nº: 00110-00002866/2023-76, 00110-00001479/2024-01

Etapa: 0064-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia. **Regionalização:** 83-.DF- REGIÃO OESTE

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Pagamento de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 93, de 16/5/2024, p.111 e no DODF nº. 103, de 3/6/2024, p.77. Despesa do Contrato 21/2022 (Readequar a Rodovia DF-011, denominada EPIG) - Processo nº 00110-00001080/2024-12 e do Contrato 22/2021(Reformulação da ESPM) -Processo nº 00110-00003020/2023-53 .

Processo(s) nº: 00110-00001080/2024-12, 00110-00003020/2023-53

15.812.6206.1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	F	B		(569.244)	0	17.361	661.263	-116
		A	1.937.000	1.915.745	99	1.915.743	889.396	46
15.812.6206.1079.0009 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade: 233		B		(569.244)	0	17.361	661.263	-116
		A	1.937.000	1.915.745	99	1.915.743	889.396	46

Etapa: 0037-Implantar campo de futebol society de grama sintética no Pôr do Sol. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: calçadas (750m²), meios-fios (400m), plantio de grama (2.165m²) e alambrado (1.060m²). Acumulado até 2024: calçadas (1.918m²), meios-fios (950m), drenagem (931m), plantio de grama (3.982m²) e alambrado (1.060m²). Executado até 2024: 100% (5ºB). CT.: 028/2023 (VA).

Processo(s) nº: 00110-00002069/2023-99

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLQA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
17.512.6209.3855 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	F	B		133.367	0	241.073	238.873	179
		A	282.000	648.298	230	495.459	493.255	76
B			133.367	0	241.073	238.873	179	
A		282.000	648.298	230	495.459	493.255	76	
17.512.6209.3855.0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3								

Etapa: 0038-Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no Período: Pagamento de Taxa de Compensação Ambiental decorrente das autorizações de supressão vegetal das obras de implantação do Corredor Eixo Oeste - EPIG - Trechos 01, 02, 04, 05; do SOF Sul e do Parque do Cortado (00110-00002795/2024-92).

Processo(s) nº: 00110-00001774/2024-50, 00110-00001794/2024-21, 00110-00000752/2024-72

Etapa: 0039-Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: conclusão da etapa. Acumulado até 2024: 140 pontos de ruídos monitorados. Executado até 2024: 100%. Realizado em 2023: 68 pontos de ruídos monitorados. Executado em 2023: 48,57%. CT.: 011/2023 (DRG CMR).

Processo(s) nº: 00110-00000378/2023-24

28.846.0001.9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	F	B		0	0	0	0	66
		A	0	0	77	0	0	71
B			110.092	0	72.168	72.168	66	
A		687.500	529.619	77	374.268	374.268	71	
28.846.0001.9041.0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12								

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Etapa: 0040-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 7,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00;

Detalhamento: Licenças convertidas.

Processo(s) nº: 00110-00000239/2024-81, 00110-00000478/2024-31, 00110-00000795/2024-58 e outros

28.846.0001.9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	F	B		0	0	0	0	107
		A	0	0	467	0	0	97
28.846.0001.9050.0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 190	F	B		560.998	0	600.923	600.923	107
		A	254.000	1.185.818	467	1.155.684	1.155.684	97

Etapa: 0041-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 15,00; abr: 16,00; mai: 29,00; jun: 5,00; jul: 11,00; ago: 65,00; set: 2,00; out: 10,00;

Detalhamento: Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: Diferença de férias indenizadas proporcionais, diferença de 1/3 de férias, diferença de férias vencidas/indenizadas.

Processo(s) nº: 00110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86, 00110-00000796/2024-01 e outros

28.846.0001.9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	B		0	0	0	0	63
		A	0	0	103	0	0	86
28.846.0001.9093.0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30	F	B		248.205	0	156.860	156.860	63
		A	840.000	864.638	103	746.580	746.580	86

Etapa: 0042-Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-------------	-------------	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Quantitativo físico executado: jan: 33,00; fev: 33,00; mar: 34,00; abr: 32,00; mai: 31,00; jun: 34,00; jul: 34,00; ago: 28,00; set: 30,00; out: 31,00;

Detalhamento: Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos com indenizações de transporte.

Processo(s) nº: 01100-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86, 00110-00000796/2024-01 e outros

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente