



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.122.6004.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ Institucional											
0104 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	200		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Servidores ativos remunerados: jan: 183 e fev: 182. Proc. nº 110.000.023/2012.
0105 - Recolher contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS.	PESSOA	200		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Contribuições recolhidas: jan: 05 e fev: 05. Proc. nº 110.000.023/2012.
0106 - Recolher contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.	PESSOA	100		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Contribuições recolhidas: jan: 89 e fev: 101. Proc. nº 110.000.023/2012.
0116 - Pagar substituições aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	20		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Pagamentos efetuados: jan: 16 e fev: 07. Proc. nº 110.000.023/2012.
0117 - Pagar salário família aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	10		10	01/03/2012	31/12/2012			A Ser Iniciada	29/02/2012	
04.122.6004.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional											
0111 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	30		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Benefícios concedidos: jan: 23 e fev: 22. Proc. nº 110.000.023/2012.
0112 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	130		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Benefícios concedidos: jan: 127 e fev: 127. Proc. nº 110.000.023/2012.
0113 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	200		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Benefícios concedidos: jan: 104 e fev: 89. Proc. nº 110.000.023/2012.
04.122.6004.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional											
0107 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	100		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Órgão mantido/Despesas com aquisições de materiais de consumo; serviços de telefonia fixa: local, nacional e internacional (410.001.594/207 e outros); telefonia móvel (110.000.221/2009); ECT - serviço postal (110.000.591/2008); aquisição de carimbos (110.000.190/2011).



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0108 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Obras. 04.126.6004.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- GUARÁ	UNIDADE	100		10	01/03/2012	31/12/2012			A Ser Iniciada	29/02/2012	
Institucional 0109 - Modernizar o sistema de informatização da Secretaria de Estado de Obras. 04.128.6004.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ	UNIDADE	100		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Material adquirido: Tablet. Proc. nº 110.000.008/2012.
Institucional 0110 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras. 04.244.6211.3023.0016 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NA VILA DNOCS- SOBRADINHO	PESSOA	200		10	01/04/2012	31/12/2012			A Ser Iniciada	29/02/2012	
Institucional 0001 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS na Vila DNOCS (procedente da Etapa nº 0143/2011). 04.244.6211.3023.0019 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	UNIDADE	1	010	05	05/05/2011	02/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 13, de 28/04/2011-DODF nº 85, de 05/05/2011 (22.101/17.101): Total de 1.232 pessoas atendidas até 2011. Etapa concluída com 1 programa anual realizado. CT.: 002/2009-SEDEST - Proc.: 380.001.444/2009.
Institucional 0002 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS na Cidade Estrutural (Procedente da etapa nº 0097/2011). 15.241.6211.7294.0018 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS- PRÓ-MORADIA CEF- SAMAMBAIA	UNIDADE	1	010	25	08/04/2010	16/01/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portarias Conjuntas nº 17, de 08/04/2010-DODF nº 68, de 09/04/2010 e nº 20, de 17/06/2011-DODF nº 121, de 22/06/2011 (22.101/17.101). Total de 547 pessoas atendidas até 2011. Etapa concluída com 1 programa anual realizado. CT.: 004/2009-SEDEST - Proc.: 380.000.637/2008 e CT.: 056/2009-SEDEST - Proc.: 380.003.888/2010.
Institucional 0003 - Construir Centro de Convivência de Idosos em Samambaia (relativo à etapa nº 0078/2011). 15.244.6211.3246.0005 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA	M2	200	010	12	15/03/2012	02/09/2012			A Ser Iniciada	29/02/2012	
Institucional											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0004 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (relativo à etapa nº 0078/2011).  15.365.6221.3023.0020 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (CEI) VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO Institucional	M2	500	010	09	01/12/2011	02/09/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 2%. Canteiro instalado, fundações concluídas e estrutura em execução. Total de 15% executado (obra integrante do SAG 2011 etapa 0078). [Exec.: SJ] CT.: 247/2007 - Proc.: 410.007.411/2007.
0005 - Construir Centro de Educação Infantil na Área Especial 01, Qd. 03, Setor Norte da Vila Estrutural, no SCIA - RA XXV (procedente da etapa nº 0110/2011).  15.391.6219.3178.0002 ( * * * ) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CINE BRASÍLIA NA ASA SUL- PLANO PILOTO Institucional	M2	1.505	007	25	01/01/2011	02/04/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Programa realizado: 96%. Obra Executada: Instalação de play-ground; plantio de grama e execução de passeios em concreto, na área externa à edificação; execução de piso intertravado e alambrado no estacionamento interno da escola e limpeza geral da obra. Total de 100% do programa realizado. [Exec.: VT] CT.: 041/2010 - Proc.: 112.000.192/2008.
0006 - Elaborar projetos executivos complementares para a reforma do Cine Brasília e anexo, situado na EQS 106/107 (procedente da Etapa nº 0096/2011).  15.451.1350.3020.0001 ( * * ) GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	7	004	01	19/04/2010	09/06/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 90%. Elaborados 07 projetos que estão sob correções e cumprimento de exigências. [Exec.: DC] CT.: 026/2010 - Proc.: 110.000.451/2008.
0007 - Contratar empresa de consultoria para assessoria e apoio técnico ao gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana (procedente da Etapa nº 0095/2011).  15.451.6004.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	1	001	99	16/04/2010	02/04/2013			Andamento Normal	29/02/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 33,4%. Realizadas reuniões com os técnicos da UGP, UGL/NOVACAP. Instrução p/ licitação de obras de drenagem no Plano Piloto e Taguatinga. Acompanhamento de licitação p/ auditoria e p/ consultoria relativa ao marco legal de drenagem e manejo de água pluvial. Preparação de relatório e apoio à UGP p/ reunião com a CAF. Total de 35,6% executados. [Exec.: CL] CT.: 024/2010 - Proc.:110.000.550/2009.
0008 - Construir um galpão na ADE/EPU em São Sebastião (procedente da etapa nº 0202/2011).	M2	200	004	14	12/12/2011	29/02/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 51, de 24/10/2011-DODF nº 207, de 25/10/2011 (22.101/11.116). 2011 - Obra realizada: 85%. Conclusão de estrutura, arquitetura e instalações elétricas; Área construída: 200 m², 100% executado. CT.: 016/2011 Lote 8- RA XIV - Proc.: 144.000.283/2011.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6207.1302.7266 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA MODELO- SOBRADINHO Institucional 0009 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho (procedente da etapa nº 0231/2011).	M2	6.480	004	05	16/12/2011	16/06/2012			Andamento Normal	29/02/2012	2011 - Não houve realização. Obra executada com 5.707 m² de piso de concreto e 543 m² de alambrado em ferro galvanizado. [Exec.: FS] CT.: 011/2011 - Proc.: 110.000.454/2011.
15.451.6207.3247.6715 (* * *) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0010 - Instalar sistema de prevenção e combate à incêndio na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0233/2011).	M2	38.900	004	01	01/01/2011	18/07/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Sem realização física em 2011. Obra em fase de retirada de interferências para início dos serviços. [Exec.: SJ] CT.: 027/2011 - Proc.: 112.004.387/2009.
Institucional 0011 - Executar instalações elétricas para implantação de medição individual de energia na Feira Coberta da Guariroba, QNN 38/40, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0232/2011).	M2	15.482	004	09	30/12/2011	02/07/2012			Concluída	29/02/2012	Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: SJ] CT.: 023/2011 - Proc.: 110.000.684/2009.
15.451.6208.1101.0004 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0012 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0010/2011).	UNIDADE	1	013	09	10/04/2008	17/09/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Projeto sob análise da CODHAB e do IBRAM. Total de 95% dos serviços executados. [Exec.: EJ] CT.: 022/2008 - Proc.: 112.002.221/2007.
Institucional 0013 - Elaborar projeto integrado de regularização do Setor Habitacional Ribeirão em Santa Maria (procedente da etapa nº 0102/2011).	UNIDADE	1	013	13	01/07/2010	04/01/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 98%. 2012: 01 (um) Projeto Concluído. [Exec.: EJ] CT.: 116/2008 - Proc.: 410.000.378/2008.
Emenda parlamentar 0014 - Executar infraestrutura e pavimentação asfáltica em vias paralelas e de acesso às Chácaras (CAUB) no Riacho Fundo II (procedente da etapa nº 0171/2011).	M2	1.950	003	21	18/10/2011	02/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 42, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Pavimentação asfáltica de 1.950 m². Total de 100% dos serviços concluídos. Aditivo ao CT.: 539/2009-NOVACAP Lote 4 - Proc.: 112.002.177/2008.
Institucional 0015 - Executar asfalto na 1ª Avenida, 2ª Avenida e conjuntos 1 e 2 da Quadra 10 do SCIA (procedente da etapa nº 0027/2011).	M2	65.770	003	25	20/08/2008	05/03/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 95%. Obra concluída com 66.418 m² de asfalto e 4.110 m de meios-fios implantados. 100% de serviços executados. [Exec.: AG] CT.:143/2008 Lote 3 - Proc.: 112.003.081/2006.
Institucional 0016 - Elaborar projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste (procedente da etapa nº 0031/2011).	UNIDADE	5	003	99	27/11/2008	02/03/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 97%. Projeto submetido à aprovação do IPHAN. Total de 97% dos serviços executados. [Exec.: EJ] CT.: 249/2008 - Proc.: 110.000.021/2008.
Institucional											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0017 - Elaborar projeto de readequação da ESPM - Estrada do Setor Policial no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0076/2011).  Institucional	UNIDADE	1	003	01	22/12/2009	15/03/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Projeto sob análise do IPHAN. Total de 95% dos serviços executados. [Exec.: EJ] CT.: 217/2009 - Proc.: 112.002.039/2009.
0018 - Elaborar projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor Águas Quentes em Samambaia e Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0128/2011). 15.451.6208.1108.0013 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO--DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	1	013	99	01/01/2011	14/05/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 99%. Projeto elaborado está sob análise técnica da SEDUMA. [Exec.: AS] CT.: 275/2008 - Proc.: 112.001.403/2008.
0019 - Executar asfalto e drenagem pluvial na Área de Múltiplas Atividades (AMA) do Gama (procedente da etapa nº 0035/2011).  15.451.6208.1110.0147 ( ** ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	105.477	003	02	29/10/2007	31/12/2011			Paralisada	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 95,8%. Obra paralisada apenas com manutenção do executado até 2010 correspondente a 101.000m² de área urbanizada e 15.041 m de meios fios executados. [Exec.: SJ] CT.: 152/2007 Lote 1 - Proc.: 410.006.409/2007.
0020 - Construir duas praças no Jardim Zoológico de Brasília, Avenida das Nações, Via L-4 Sul, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0167/2011). Institucional	M2	628	003	01	08/12/2011	21/06/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Sem realização física em 2011. Canteiro implantado e terraplenagem concluída. [Exec.: SC] CT.: 005/2011 - Proc.: 112.002.126/2008.
0021 - Construir estacionamento em frente aos Blocos C e F da SQS 312 no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0168/2011). Institucional	M2	1.782	003	01	19/12/2011	03/07/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Sem realização física em 2011. Canteiro implantado e terraplenagem concluída. [Exec.: SC] CT.: 016/2011 - Proc.: 112.001.460/2008.
0022 - Construir drenagem e recuperar asfalto nos Lotes 21 a 29 da Quadra 32 do Setor Leste e nos Conjuntos A e B Lotes 01 a 15 da Quadra 31 do Setor Central no Gama (procedente da etapa nº 0172/2011). Institucional	M2	317	003	02	12/12/2011	12/05/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Sem realização física em 2011 - Mobilização de equipe e estudo de alteração do caminhamento de rede devido a interferências. [Exec.: LO] CT.: 006/2011 - Proc.: 110.000.416/2009.
0023 - Reformar a Praça Central do Incra 08 em Brazlândia (procedente da etapa nº 0184/2011). Institucional	M2	1.514	003	04	27/12/2011	27/06/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Sem realização física em 2011. Mobilização de equipe e implantação de canteiro. Total de 1% executado. [Exec.: LO] CT.: 021/2011 - Proc.: 112.002.948/2008.
0024 - Monitorar por um ano e recuperar as áreas degradadas para implantação de drenagem pluvial no Arapoanga (procedente da etapa nº 0042/2011). Institucional	M2	45.410	003	06	28/01/2009	20/01/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 44.033,00 m² de gramas e 1.937 un. de mudas plantadas. Total de 100% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 027/2009 - Proc.: 112.003.438/2008.
0025 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (procedente da etapa nº 0091/2011). Institucional	UNIDADE	1	003	06	02/02/2010	24/05/2012			Paralisada	29/02/2012	Até 2011 - 15% dos serviços realizados. Aguarda definições do IBRAM. [Exec.: DC] CT.: 010/2010 - Proc.: 112.001.525/2009.



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0026 - Reformar quadra de esportes da Praça Pe. Roque Projeção 12 no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0173/2011).  Institucional	M2	540	003	08	21/11/2011	21/01/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 30%. Obra Concluída com 540 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 017/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.298/2011.
0027 - Construir estacionamento no Estádio Vasco Viana de Andrade - Metropolitana, no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0174/2011).  Institucional	M2	1.516	003	08	18/11/2011	18/02/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 1.516 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 018/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.333/2011.
0028 - Executar pavimentação asfáltica na Placa da Mercedes no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0175/2011).  Institucional	M2	2.352	003	08	20/12/2011	20/02/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 2.352 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 028/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.387/2011.
0029 - Cercar com alambrados as bacias de detenção na ADE Centro Norte e no Setor O em Ceilândia (procedente da etapa nº 0204/2011).  Institucional	M2	3.629	003	09	12/12/2011	12/06/2012			Concluída	29/02/2012	Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: AG] CT.: 007/2011 - Proc.: 110.000.785/2009.
0030 - Construir estacionamento público na EQNN 07/09 Área Especial "G" em Ceilândia (procedente da etapa nº 0165/2011).  Institucional	M2	4.707	003	09	13/12/2011	13/07/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Sem realização física em 2011. Canteiro instalado, locação de 1.896 m da obra, movimentação de 4.909 m³ de terreno. Total de 20% de serviços executados. [Exec.: AG] CT.: 008/2011 - Proc.: 110.000.431/2008.
0031 - Executar estacionamento e paisagismo na QNN 08 em frente ao Conjunto "B" Lote 39 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0179/2011).  Institucional	M2	1.418	003	09	07/12/2011	01/03/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Urbanizados 850 m². Obra 50% concluída. CT.: 019/2011-RA IX - Proc.: 138.001.030/2011.
0032 - Executar pavimentação em concreto estampado na Praça ao final da Via Centro Norte na QNP 36 Setor P-Sul, Ceilândia (procedente da etapa nº 0178/2011).  Institucional	M2	971	003	09	06/12/2011	01/03/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Pavimentados 600 m². Obra 50% concluída. CT.: 025/2011-RA IX - Proc.: 138.001.101/2011.
0033 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e passeios em pedra portuguesa, na Via R-1 da QE 01/02 no Guará (procedente da etapa nº 0229/2011).  Institucional	M2	8.614	003	10	30/12/2011	02/07/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Sem realização física em 2011. Obra executada: Definição de programação operacional para as atividades. [Exec.: FS] CT.: 031/2011 - Proc.: 410.006.711/2007.



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Emenda parlamentar 0034 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários no Guará - RA X (procedente da etapa nº 0160/2011).	M2	4.400	005	10	01/09/2011	02/05/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 29, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Concluída concretagem de 6 bases de PEC's (860 m²) e terraplenagem de 4 outros. Obra executada: 43%. CT.: 614/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.781/2011.
Institucional 0035 - Cercar a antiga sede da Administração Regional na QC 01 - Área Central em Santa Maria (procedente da etapa nº 0187/2011).	M2	930	003	13	15/12/2011	03/03/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra em fase de conclusão, conforme informado por meio do Ofício nº 286/2012-GAB/DAG/RA XIII, sem detalhamento quantitativo. CT 050/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.828/2011.
Institucional 0036 - Construir academia para portadores de necessidades especiais e terceira idade ao ar livre na QR 201 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0188/2011).	M2	473	003	13	15/12/2011	03/03/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra em fase de conclusão, conforme informado por meio do Ofício nº 286/2012-GAB/DAG/RA XIII, sem detalhamento quantitativo. CT 049/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.830/2011.
Institucional 0037 - Recuperar parques infantis em diversos locais de Santa Maria (procedente da etapa nº 0189/2011).	M2	600	003	13	15/12/2011	03/03/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 60%. Obra em fase de conclusão, conforme informado por meio do Ofício nº 286/2012-GAB/DAG/RA XIII, sem detalhamento quantitativo. CT 045/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.654/2011.
Institucional 0038 - Implantar iluminação especial da Praça Central de Santa Maria (procedente da etapa nº 0190/2011).	M2	2.000	002	13	15/12/2011	03/03/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra em fase de conclusão, conforme informado por meio do Ofício nº 286/2012-GAB/DAG/RA XIII, sem detalhamento quantitativo. CT 044/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.690/2011.
Institucional 0039 - Implantar coreto em frente à QC 01 Conjunto N em Santa Maria (procedente da etapa nº 0191/2011).	M2	50	003	13	02/12/2011	01/03/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 10%. Obra em fase de conclusão, conforme informado por meio do Ofício nº 286/2012-GAB/DAG/RA XIII, sem detalhamento quantitativo. CT 036/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.670/2011.
Institucional 0040 - Construir baias de ônibus na AC 200, AC 300 e CL 412 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0192/2011).	M2	640	003	13	02/12/2011	01/03/2012			Andamento	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião (procedente da etapa nº 0226/2011).	M2	11.594	003	14	30/12/2011	02/07/2012			Normal	29/02/2012	Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra em fase de conclusão, conforme informado por meio do Ofício nº 286/2012-GAB/DAG/RA XIII, sem detalhamento quantitativo. CT 039/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.669/2011.
Institucional 0042 - Executar grama e calçadas na QD 508 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0220/2011).	M2	14.000	003	15	19/12/2011	19/06/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Sem realização física em 2011. Obra em fase de instalação de canteiro. [Exec.: SJ] CT.: 025/2011 - Proc.: 390.007.111/2008.
Institucional 0043 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, calçadas, plantio de grama, bocas de lobo e ramais nas Quadras 407 e 804 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0221/2011).	M2	13.097	003	15	19/12/2011	19/06/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Sem realização física em 2011. Canteiro sob implantação, limpeza de terreno, terraplenagem e levantamentos topográficos. Total de 15% executado. [Exec.: SF] CT.: 014/2011 Lote 7 - Proc.: 112.001.462/2009.
Institucional 0044 - Complementar pavimentação da Via DB 28-B até o estacionamento da Área Espacial 03 no Lago Sul (procedente da etapa nº 0219/2011).	M2	4.469	003	16	14/12/2011	13/07/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Sem realização física em 2011. Limpeza de 2.000 m² de terreno. [Exec.: ST] CT.: 010/2011 - Proc.: 112.004.296/2009.
Institucional 0045 - Executar drenagem pluvial no Conjunto 13 da QI 07 e na via de acesso aos Conjuntos 12 a 17 no Lago Norte (procedente da etapa nº 0225/2011).	M2	1.397	003	18	29/12/2011	30/07/2012			Andamento Normal	29/02/2012	2011 - Não houve realização. Obra executada: 390 m de drenagem pluvial. Total de 72% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 022/2011 - Proc.: 149.000.285/2009.
Institucional 0046 - Executar paisagismo em áreas adjacentes aos passeios nas vias Boulevard em Águas Claras (procedente da etapa nº 0227/2011).	M2	10.100	003	20	30/12/2011	02/06/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Sem realização física em 2011. Plantio de 11.000 m² de grama e 700 m² de arbustos. [Exec.: ST] CT.: 026/2011 - Proc.: 112.003.999/2011.
Institucional 0047 - Executar drenagem pluvial nos estacionamentos das Estações de Metrô - Arnieiras e Águas Claras (procedente da etapa nº 0228/2011).	M2	1.101	003	20	30/12/2011	02/06/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Sem realização física em 2011. Executado 80 m de Drenagem Pluvial. [Exec.: ST] CT.: 30/2011 - Proc.: 112.000.348/2011.
Institucional 0048 - Executar balões, pavimentação asfáltica, calçadas e meios-fios em Águas Claras (procedente da etapa nº 0185/2011).	M2	230	003	20	09/12/2011	03/03/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 55, de 28/11/2011-DODF nº 228, de 29/11/2011 (22.101/11.122). Sem realização física em 2011. Executada limpeza de terreno (347 m²), demolição (171 m²) e asfalto (120 m²). Total de 80% dos serviços concluídos. CT.: 005/2011-RA XX - Proc.: 300.000.530/2011.
Institucional 0049 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 da quadra 17 (em Gabião) no Park Way - RA XXIV (procedente da etapa nº 0104/2011).	UNIDADE	1	003	24	18/11/2010	11/06/2012			Paralisada	29/02/2012	Até 2011 - 2% dos serviços realizados. Aguarda





## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0050 - Construir Praça Central em frente ao Posto Policial do Setor Oeste do SCIA (procedente da etapa nº 0193/2011).	M2	2.000	003	25	18/11/2011	02/06/2012			Concluída	29/02/2012	licença ambiental. [Exec.: DC] CT.: 050/2010 - Proc.: 110.000.034/2009. Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). 2011 - Obra realizada: 50%. Obra concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 513/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.654/2011.
Institucional 0051 - Executar bocas de lobo e ramais em diversos locais do SCIA (procedente da etapa nº 0194/2011).	UNIDADE	10	003	25	15/12/2011	03/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 009/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.668/2011.
Institucional 0052 - Construir "kits" de malhação na Quadra 7 do Setor Oeste na Via W-5 e próximo ao CEF 02 no SCIA (procedente da etapa nº 0195/2011).	M2	600	003	25	15/12/2011	03/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 007/2011 RA-XXV - Proc.: 306.000.671/2011.
Institucional 0053 - Construir calçadas, rampas na Praça da Quadra 07 do Set. Oeste, na AE 01 do Set. Norte, Jardim de Infância no Set. Especial, (CEF 02) no Conj. 02 no Set. Central e na AE 13 do Set. Central - Cidade Estrutural, SCIA(procedente da etapa nº 0196/2011).	M2	4.800	003	25	01/12/2011	03/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 006/2011 RA-XXV - Proc.: 306.000.662/2011.
Institucional 0054 - Executar drenagem pluvial, pavimento intertravado e meios-fios em diversos estacionamentos do Setor de Indústria e Abastecimento (procedente da etapa nº 0218/2011).	M2	22.076	003	29	14/12/2011	14/07/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Sem realização física em 2011. Implantação de 288 m de drenagem. Total de 15% dos serviços executados. [Exec.: FL] CT.: 009/2011 - Proc.: 309.000.355/2007.
Institucional 0055 - Construir 04 baias de ônibus em Vicente Pires (procedente da etapa nº 0176/2011).	M2	732	003	30	23/12/2011	03/03/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 57, de 14/12/2011-DODF nº 239, de 15/12/2011 (22.101/11.133). 2011 - Sem realização física em 2011. Implantada base de brita, pavimento em concreto e meios-fios; passeios em execução; Total de 70% da obra concluída. CT.: 018/2011-RA XXX - Proc.: 366.000.376/2011.
Institucional 0056 - Prestar Serviços Especializados de Consultoria relativos à Elaboração de Estudos e Projetos de Infra-Estrutura Urbana no âmbito do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0052/2011).	UNIDADE	1	003	99	18/06/2009	02/04/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Até 2011 - Serviços realizados: 22%. Consultoria de elaboração de 02 projetos. 55% dos serviços concluídos. [Exec.: AS] CT.: 108/2009 - Proc.: 110.000.370/2008.
Institucional 0057 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas	UNIDADE	2	003	99	29/09/2009	19/04/2012			Paralisada	29/02/2012	Até 2011 - 30% dos serviços realizados. Aguarda



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0061/2011).											diretrizes. [Exec.: DC] CT.: 171/2009 - Proc.: 112.000.862/2009.
Institucional 0058 - Executar abertura e adubação de covas, transporte de mudas, plantio e tutoramento de 50.200 mudas de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0092/2011).	UNIDADE	50.200	003	99	10/02/2010	16/06/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 82,8%. Obra concluída 100% com 50.200 mudas plantadas. [Exec.: SJ] CT.: 011/2010 Lote 1 - Proc.: 112.003.513/2009.
Institucional 0059 - Construir 02 módulos Praça Tipo I, 09 módulos Praça Tipo II e 05 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0222/2011).	M2	8.873	003	99	22/12/2011	19/09/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Sem realização física em 2011. Executada limpeza superficial (18%) e fundações (5%). Obra com 3% executados, estimada em 25 m² de área urbanizada. [Exec.: SJ] CT.: 018/2011 Lote 1 - Proc.: 112.001.644/2009.
Institucional 0060 - Construir 03 módulos Praça Tipo I, 08 módulos Praça Tipo II e 08 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0223/2011).	M2	11.293	003	99	22/12/2011	22/11/2012			Paralisada	29/02/2012	Sem realização física em 2011. Aguarda definições Técnicas. [Exec.: SF] CT.: 019/2011 Lote 3 - Proc.: 112.001.644/2009.
Institucional 0061 - Fornecer e plantar gramas batatais em placas no Setor Residencial Leste - Buritis IV em Planaltina e em diversos locais de Sobradinho e Sobradinho II (procedente da etapa nº 0224/2011).	M2	344.600	003	99	26/12/2011	02/07/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Sem realização física em 2011. Executado plantio de 30.000m² de grama em Sobradinho. Obra com 8% concluídos. [Exec.: SJ] CT.: 020/2011 Lote 1 - Proc.: 112.001.877/2007.
Institucional 0062 - Complementar recursos para implantar Pontos de Encontros Comunitários (PEC's) em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0158/2011).	M2	11.700	003	99	26/08/2011	02/05/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 33, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). 2011 - Obra realizada: 42%. Concluídas 21 bases correspondentes à descentralização. Área edificada: 11.773 m². CT.: 742/2010-NOVACAP - Proc.: 112.004.215/2009.
Institucional 0063 - Executar abertura de covas e plantio de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0161/2011).	M2	60.900	003	99	09/12/2011	02/05/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 43, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Coveamento e adubação de 3906 unidades e 660 árvores plantadas. Obra executada: 6%. CT.: 787/2011 a 790/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.313/2011.
Institucional 0064 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários (PEC's) no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0162/2011).	M2	13.200	003	99	18/08/2011	02/05/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 31, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Concluída concretagem de 1 base de PEC (143 m²) e terraplenagem de 29 outros. Obra executada: 26%. CT.: 615/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.781/2011.
Emenda parlamentar 0065 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na QS-05, Praça 310-A em Taguatinga (procedente da etapa nº	M2	1.250	003	03	02/09/2011	02/05/2012			Andamento	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0166/2011).									Normal		Portaria Conjunta nº 34, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Implantados 30 m de drenagem. Total de 15% dos serviços concluídos. CT.: 619/2011-NOVACAP - Proc.:112.003.308/2008.
Institucional 0066 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0037/2011).	M2	87.289	003	13	20/01/2009	31/08/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 97%. Manutenção de equipe, com execução de limpeza e conservação de vias imprimadas. Total de 97% dos serviços executados. [Exec.: LO] CT.: 015/2009 Lote 1 - Proc.: 112.004.542/2007.
Institucional 0067 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0038/2011).	M2	53.800	003	13	20/01/2009	02/05/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 75%. Manutenção de equipe e com execução de limpeza e conservação de vias. Total de 75% dos serviços executados. [Exec.: LO] CT.: 016/2009 Lote 2 - Proc.: 112.004.542/2007.
Institucional 0068 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 02, 03, 07, 08, 10, 13, e 16 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0039/2011).	M2	88.304	003	13	20/01/2009	05/04/2012			Paralisada	29/02/2012	Até 2011 - 96% da obra realizada. Aguarda definições administrativas. [Exec.: EB] CT.: 017/2009 Lote 03 - Proc.: 112.004.542/2007.
Institucional 0069 - Asfaltar e implantar meios-fios nos Trechos 04 a 06 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0041/2011).	M2	28.446	003	13	20/01/2009	04/06/2012			Paralisada	29/02/2012	Até 2011 - 94% dos serviços executados. Contrato pendente de definições administrativas. [SJ] CT.: 019/2009 Lote 5 - Proc.: 112.004.542/2007.
Institucional 0070 - Executar asfalto e drenagem pluvial nas Quadras 08, 12 e 13 e implantar drenagem nas Quadras 09, 11 e 10 do SCIA (procedente da etapa nº 0059/2011).	M2	34.680	003	25	29/07/2009	18/07/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 Obra realizada: 72,3%. Obra concluída por interesse administrativo sem realização no ano. Total de 72,3% executado. [Exec.: AC] CT.: 136/2009 Lote 2 - Proc.: 112.003.081/2006.
Institucional 0071 - Executar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 08 e 10 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0024/2011).	M2	60.813	003	27	20/08/2008	28/06/2012			Paralisada	29/02/2012	2011 - 98% da obra realizada. Aguarda definições administrativas. [Exec.: EB] CT.: 0138/2008 Lote 01 - Proc.: 112.001.102/2007.
Institucional 0072 - Executar urbanização e estacionamento na Quadra 12, Conjs. A, B e C, trecho Av. Bela Vista, Praça Belvedere e lançamento de drenagem Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0023/2011).	M2	25.582	003	27	20/08/2008	02/05/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 91%. Implantação de 5.670 m de meios-fios. Total de 99% dos serviços já concluídos. [Exec.: LO] CT.: 140/2008 Lote 4 - Proc.: 112.001.102/2007.
Institucional 0073 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 07 e 09 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0025/2011).	M2	67.344	003	27	20/08/2008	31/12/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 75%. Obra concluída com o correspondente a 50.780 m² de asfalto e 3.556 m de drenagem executados até 2010. Total de 75% executado. [Exec.: SF] CT.: 141/2008 Lote 6 - Proc.: 112.001.102/2007.
Institucional 0074 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 01, 03 e 05 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0026/2011).	M2	60.833	003	27	20/08/2008	09/07/2012			Paralisada	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 94%. Obra paralisada apenas com manutenção do executado até 2010 correspondente a 45.625 m² de área urbanizada. [Exec.: SJ] CT.: 142/2008 Lote 7 - Proc.:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6208.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL Institucional											112.001.102/2007.
0075 - Executar lagoas de detenção na Chácara nº 131 no Setor de Chácaras Sobradinho dos Melos no Itapoã (procedente da etapa nº 0073/2011).	M2	29.900	003	28	27/12/2007	02/09/2011			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 58,4%. Obra concluída sem realização no ano devido ao encerramento do contrato por conflito fundiário. Total de 17.500m² executados. [Exec.: AC] CT.: 211/2009 - Proc.: 112.002.222/2009.
0076 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0004/2011).	M2	87.316	003	06	27/12/2007	03/03/2011			Paralisada	29/02/2012	Até 2011 - 76% da obra realizada. Obra paralisada com 3.510,422 m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760 m de drenagem e 20.353 m de meios-fios implantados. 76% da obra executada. [Exec.: LO] CT.: 237/2007 Lote 1 - Proc.: 410.007.528/2007.
0077 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0003/2011).	M2	43.355	003	06	27/12/2007	03/03/2011			Paralisada	29/02/2012	Até 2011 - 77% da obra realizada. Obra paralisada com 1.372,674 m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211 m de drenagem e 9.085 m de meios-fios implantados. 77% da obra executada. [Exec.: LO] CT.: 237/2007 Lote 2 - Proc.: 410.007.528/2007.
0078 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0001/2011).	M2	128.453	003	06	31/12/2007	02/05/2012			Paralisada	29/02/2012	2011 - 75% da obra realizada. Aguarda definições administrativas. [Exec.: EB] CT.: 261/2007 - Proc.: 410.007.654/2007.
0079 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial em diversas quadras do Riacho Fundo II e Águas Claras (procedente da etapa nº 0005/2011).	M2	185.638	003	99	27/12/2007	03/03/2011			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 88,4%. Obra concluída apenas com manutenção do executado até 2010. Totais executados: 170.182 m² de asfalto, 6.483 m de drenagem, 44.094 m de meios-fios, 2.520 m² de equipamentos e 672 m² de passeios. [Exec.: LO] CT.: 236/2007 - Proc.: 410.007.548/2007.
0080 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0078/2011).	M2	221.000	003	09	27/12/2007	02/09/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 82%. Área urbanizada: 185.086 m². Implantação de lastro de brita, enchimento de escavações. Total de 85% da obra concluída. [Exec.: SJ] CT.: 247/2007 - Proc.: 410.007.411/2007.
15.451.6208.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL Institucional											
0081 - Executar intervenção urbanística e construção de pista de skate na QNM 26 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0230/2011).	M2	2.005	003	09	19/12/2011	19/07/2012			Paralisada	29/02/2012	Sem realização física em 2011. Obra paralisada com mobilização de equipe. [Exec.: AC] CT.: 012/2011 - Proc.: 112.001.854/2009.
15.451.6208.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA- ARAPOANGA- PLANALTINA Institucional											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0082 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga (procedente da etapa nº 0020/2011).  15.451.6208.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA Institucional	M2	81.846	003	06	19/06/2008	12/09/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 98%. Obra concluída com 9.787,80 m de drenagem, 20.855,60 m de meios-fios e 74.884 m² de pavimentação asfáltica. Total de 98% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 075/2008 Lote 2 ARA - Proc.: 112.003.508/2007.
0083 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0014/2011).  Institucional	M2	113.204	003	06	13/06/2008	31/12/2011			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 60%. Obra concluída com 102.839,20 m² de pavimentação asfáltica, 3.530 m de drenagem e 31.439,03 m de meios fios implantados. Total de 60% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 051/2008 Lote 4 MDA - Proc.: 112.003.508/2007.
0084 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0016/2011).  Institucional	M2	96.164	003	06	16/06/2008	19/03/2012			Paralisada	29/02/2012	Até 2011 - 90% da obra realizada. Aguarda definições Administrativas. [Exec.: SF] CT.: 057/2008 Lote 1 MDA - Proc.: 112.003.508/2007.
0085 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0019/2011).  15.451.6208.3615.0001 ( * * * ) PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA--DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar	M2	109.042	003	06	19/06/2008	19/03/2012			Paralisada	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 97%. Obra paralisada apenas com manutenção do executado até 2010. Contrato suspenso por 120 dias corridos a contar de 24/01/2012. [Exec.: SJ] CT.: 074/2008 Lote 3 MDA - Proc.: 112.003.508/2007.
0086 - Executar recapeamento asfáltico na QNL 18 em Taguatinga (procedente da etapa nº 0170/2011).  Institucional	M2	214	003	03	18/10/2011	02/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 41, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 51 m² de área urbanizada correspondente à descentralização. Aditivo ao CT.: 752/2009-NOVACAP Lote 8 - Proc.: 112.002.177/2008.
0087 - Aditar os serviços de consultoria para acompanhamento e auditoria técnica das obras viárias no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0164/2011).  Institucional	UNIDADE	1	003	99	29/12/2011	02/07/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 58, de 19/12/2011-DODF nº 242, de 20/12/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Total de 70% dos serviços de auditoria concluídos. Aditivo ao CT.: 753/2009-NOVACAP - Proc.:112.004.335/2011.
0088 - Executar serviços de vídeo inspeção robotizada, com desobstrução, limpeza e descarte do coletado nas redes de drenagem pluvial do DF (procedente da etapa nº 0163/2011).  Institucional	UNIDADE	46.700	003	99	25/12/2011	02/05/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 27, de 10/08/2011-DODF nº 157, de 12/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Rede inspecionada e desobstruída: 19.021 m. Total de 40,7% dos serviços concluídos. CT.: 795/2011-NOVACAP - Proc.:112.001.983/2011.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6208.3938.9060 ( ***) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-EIXO MONUMENTAL TRECHO RODOVIÁRIA-ESTÁDIO NACIONAL- PLANO PILOTO Institucional 0089 - Elaborar anteprojeto e projeto executivo de paisagismo para o Eixo Monumental, Trecho: Rodoviária - Torre de TV, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0157/2011).	UNIDADE	1	003	01	16/08/2011	02/03/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 24, de 04/07/2011-DODF nº 129, de 06/07/2011 (22.101/22.201). Até 2011 - Serviço realizado: 50%. Projeto executivo em desenvolvimento. Total de 85% do projeto concluído. CT.: 569/2011-NOVACAP - Proc.:112.001.930/2011.
15.451.6208.5695.0001 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0090 - Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para recuperação de erosão por águas pluviais, entre o Clube Naval e ASCADE, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0234/2011).	UNIDADE	1	003	01	19/12/2011	19/07/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Sem realização física em 2011. Projeto iniciando. [Exec.: DC] CT.: 013/2011 - Proc.: 110.000.566/2010.
15.482.6218.3023.0008 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA DNOCS-SOBRADINHO Institucional 0091 - Construir 429 casas na Vila DNOCS em Sobradinho (procedente da etapa nº 0077/2011).	M2	16.000	013	05	01/12/2009	05/11/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 58%. Construídas fundações e estruturas (28,32%), arquitetura e elementos de urbanismo (23,53%), instalações hidrossanitárias (2,87%) e eletroeletrônicas (3,22%). Total de 65% já executados. [Exec.: AC] CT nº 150/2009 - Proc.: 390.008.012/2008.
15.482.6218.3059.0003 ( **) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRO MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA Institucional 0092 - Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia (procedente da etapa nº 0126/2011).	M2	9.714	013	09	01/01/2011	21/06/2012			Andamento Normal	29/02/2012	2011 - Obra realizada: 15%. Instaladas fundações em 105 casas; vigas e pilares em 73 casas e alvenaria em 73 casas. Total de 25% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 004/2011 - Proc.: 110.000.002/2011.
15.541.6210.5183.9553 ( ***) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO-DISTRITO FEDERAL Institucional 0093 - Construir pista de atletismo e cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0235/2011).	M2	4.374	003	08	30/12/2011	02/09/2012			Paralisada	29/02/2012	Sem realização física em 2011. Mobilização de equipe e instalação de canteiro. 5% executado. [Exec.: AG] CT.: 029/2011 - Proc.: 112.004.123/2009.
15.544.6213.3057.0002											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO</b> Institucional 0094 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Produtor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0131/2011).  15.573.6205.3033.0001 <b>INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO</b> Institucional 0095 - Contratar serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento, à fiscalização de projetos e obras e à implantação do sistema de sensoriamento estrutural, necessários à construção da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0090/2011). Institucional 0096 - Construir o Complexo da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0051/2011).  15.752.6209.1763.0012 <b>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL</b> Institucional 0097 - Executar projetos e obras de expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do DF (procedente da etapa nº 0011/2011).  15.782.6216.3087.0001 <b>EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL</b> Institucional 0098 - Construir meios-fios, calçadas e rampas de acessibilidade no Centro de Ensino Fundamental Arapoanga na Área Central, Quadra 08, Conjunto I, em Arapoanga, Planaltina.  15.811.6206.7244.6330 ( * * * ) <b>REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL</b> Institucional 0099 - Finalizar projeto de instalações prediais de reforma do Estádio Mané Garrincha no Centro Esportivo Ayrton Senna (procedente da etapa nº 0240/2011).  15.812.6206.1745.0009 <b>CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS--DISTRITO FEDERAL</b> Institucional 0100 - Construir campo de grama sintética, alambrado e	M	14.514	001	95	01/05/2011	15/05/2014			Andamento Normal	29/02/2012	2011 - Obra realizada: 9,95%. Acumulado executado: Locação: 3.450 m; Limpeza: 21.659 m²; Escavação: 25.994 m³; Assentamento 1.444 m de tubos e fornecimento de 10.630 m. Total de 10% executado. [Exec.: FL] CT.: 8102/2011-CAESB - Proc.: 092.007.613/2008.
	UNIDADE	1	004	05	20/01/2010	13/06/2012			Paralisada	29/02/2012	Até 2011 - 99% dos serviços realizados. Serviços paralisados com manutenção de equipe. [Exec.: AC] CT.: 004/2010 - Proc.: 112.003.494/2009.
	M2	57.326	004	18	10/06/2009	02/05/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 95%. Manutenção de canteiro, pintura, instalação de divisórias, corrimãos, forros e testes finais. Total executado: 97%. [Exec.: AC] CT.: 097/2009 - Proc.: 112.002.550/2008.
	UNIDADE	1	002	99	14/05/2008	10/09/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 43.989 pontos de iluminação. Instalados 1.334 pontos de luz do total de 45.323 pontos de iluminações executados. [Exec.: FL] CT.: 040/2008 - Proc.: 110.000.028/2008.
	M2	1	003	06	20/03/2012	03/09/2012			A Ser Iniciada	29/02/2012	
	UNIDADE	1	004	01	25/05/2011	01/06/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Projeto sob análise para cumprimento de exigências. Serviço já realizado: 95%. [Exec.: MC] CT.: 142/2009 - Proc.: 112.000.375/2009.
	M2	4.856	005	19	20/03/2012	31/12/2012			A Ser Iniciada	29/02/2012	



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
<p>passeios ao lado da Avenida Bernardo Sayão, em frente à VL, Conjunto G, na Candangolândia.</p> <p>15.812.6206.1745.1072 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA Institucional</p> <p>0101 - Construir campo de futebol com grama sintética, alambrados e passeios na Área Especial da QNP 32 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0099/2011).</p>	M2	7.556	005	09	07/07/2010	10/02/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 99,3%. Grama sintética: 6.144 m²; alambrado: 1.608 m². Área urbanizada: 7.556 m². Obra executada: 100%. [Exec.: AC] CT.: 34/2010 - Proc.: 110.000.090/2009.
<p>15.812.6206.1745.1073 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS-PRÓ-MORADIA CEF- SAMAMBAIA Institucional</p> <p>0102 - Construir duas quadras poliesportivas em Samambaia (relativo à etapa nº 0078/2011)</p>	M2	1.260	005	12	15/03/2012	02/09/2012			A Ser Iniciada	29/02/2012	
<p>17.512.6213.7038.0001 ( ** ) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS-ENTORNO Institucional</p> <p>0103 - Implantar projeto de sistema de água potável em Águas Lindas de Goiás (procedente da etapa nº 0080/2011).</p>	UNIDADE	1	001	96	17/08/2006	02/08/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Sem realização física até 2011. Em fase de contratação de empreiteira pela CAESB. [Exec.: SJ] CT.: 87/2006 - Proc.: 030.004.231/2005.
<p>28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional</p> <p>0114 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.</p>	PESSOA	5		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Ressarcimento efetuado: jan: 03 e fev: 03. Proc. nº 110.000.096/2012 e 110.000.015/2012.
<p>Institucional</p> <p>0115 - Efetuar indenizações aos servidores por serviços externos executados.</p>	PESSOA	20		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	29/02/2012	Servidores indenizados: jan: 10 e fev: 17. Proc. nº 110.000.023/2012.
<p>( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO ( ***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</p>											