



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.122.6004.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ Institucional	PESSOA	200							Andamento Normal	30/06/2012	Servidores ativos remunerados: jan: 183, fev: 182, mar: 185, abr: 184, maio: 189 e jun: 187. Proc. nº 110.000.023/2012.
0104 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	200		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Contribuições recolhidas: jan: 05, fev: 05, mar: 05, abr: 05, maio: 05 e jun: 05. Proc. nº 110.000.023/2012.
0105 - Recolher contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS. Institucional	PESSOA	200		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Contribuições recolhidas: jan: 89, fev: 101, mar: 102, abr: 103, maio: 102 e jun: 106. Proc. nº 110.000.023/2012.
0106 - Recolher contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Institucional	PESSOA	100		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Contribuições recolhidas: jan: 89, fev: 101, mar: 102, abr: 103, maio: 102 e jun: 106. Proc. nº 110.000.023/2012.
0116 - Pagar substituições aos servidores da Secretaria de Estado de Obras. Institucional	PESSOA	20		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Pagamentos efetuados: jan: 16 e fev: 07. Proc. nº 110.000.023/2012.
0117 - Pagar salário família aos servidores da Secretaria de Estado de Obras. 04.122.6004.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional	PESSOA	10		10	01/03/2012	31/12/2012			Não Iniciada	30/06/2012	
0111 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria de Estado de Obras. Institucional	UNIDADE	30		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Benefícios concedidos: jan: 23, fev: 22, mar: 19, abr: 18, maio: 18 e jun: 17. Proc. nº 110.000.023/2012.
0112 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Obras. Institucional	UNIDADE	130		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Benefícios concedidos: jan: 127, fev: 127, mar: 127, abr: 127, maio: 126 e jun: 129. Proc. nº 110.000.023/2012.
0113 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Obras. Institucional	UNIDADE	200		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Benefícios concedidos: jan: 104, fev: 89, mar: 87, abr: 85, maio: 87 e jun: 90. Proc. nº 110.000.023/2012.
04.122.6004.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional	UNIDADE	100		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Órgão mantido/Despesas com aquisições de materiais de consumo; serviços de telefonia fixa: local, nacional e internacional (410.001.594/207 e outros); telefonia móvel (110.000.221/2009); ECT - serviço postal (110.000.591/2008); aquisição de carimbos (110.000.190/2011).
0107 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	100		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	30/06/2012	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0108 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	100		10	01/03/2012	31/12/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Material adquirido: abr: Aparelhos de Ar Condicionado - Proc. 110.000.066/2012 e Extintores de Incêndio - Proc. 110.000.186/2012.
04.126.6004.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- GUARÁ											
Institucional 0109 - Modernizar o sistema de informatização da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	100		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Material adquirido: Tablet. Proc. nº 110.000.008/2012.
04.128.6004.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ											
Institucional 0110 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	200		10	01/04/2012	31/12/2012			Não Iniciada	30/06/2012	
04.244.6211.3023.0016 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NA VILA DNOCS-SOBRADINHO											
Institucional 0001 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS na Vila DNOCS (procedente da Etapa nº 0143/2011).	UNIDADE	1	010	05	05/05/2011	02/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 13, de 28/04/2011-DODF nº 85, de 05/05/2011 (22.101/17.101): Total de 1.232 pessoas atendidas até 2011. Etapa concluída com 1 programa anual realizado. CT.: 002/2009-SEDEST - Proc.: 380.001.444/2009.
04.244.6211.3023.0019 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL VILA ESTRUTURAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO											
Institucional 0002 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS na Cidade Estrutural (Procedente da etapa nº 0097/2011).	UNIDADE	1	010	25	08/04/2010	16/01/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portarias Conjuntas nº 17, de 08/04/2010-DODF nº 68, de 09/04/2010 e nº 20, de 17/06/2011-DODF nº 121, de 22/06/2011 (22.101/17.101). Total de 547 pessoas atendidas até 2011. Etapa concluída com 1 programa anual realizado. CT.: 004/2009-SEDEST - Proc.: 380.000.637/2008 e CT.: 056/2009-SEDEST - Proc.: 380.003.888/2010.
04.451.6004.3903.0016 ( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0131 - Implantar sistema de irrigação automatizada na residência oficial de Águas Claras.	M2	22.000	004	20	19/03/2012	12/08/2012			Concluída	30/06/2012	Área Irrigada: 22.000 m². Sistema 100% concluído. CT.: 006/2012 (SC) - Proc.: 110.000.516/2011.
12.361.6221.3236.2721 ( ** * ) COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO CENTRO EDUCACIONAL 08 DE BRAZLÂNDIA											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Emenda parlamentar 0123 - Cobrir quadras poliesportivas do Centro Educacional 08 de Brazlândia 15.181.6217.1073.4010 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS-- DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	500	004	04	02/02/2012	31/12/2012			Cancelada	30/06/2012	
0119 - Construir duas bases de Equipamentos Comunitários de Segurança em Planaltina 15.241.6211.7294.0018 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS- PRÓ-MORADIA CEF- SAMAMBAIA Institucional	M2	68	009	06	02/04/2012	15/09/2012			Concluída	20/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 4, de 27/02/2012-DODF nº 42, de 29/02/2012 (22.101/22.201). Quitação de implantação de 2 bases de E.C.S. Serviço concluído. CT.: 532/2011-NOVACAP - Proc.:112.003.402/2011, 112.003.751/2011 e 112.004.966/2011.
0003 - Construir Centro de Convivência de Idosos em Samambaia (relativo à etapa nº 0078/2011). 15.244.6211.3246.0005 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA Institucional	M2	200	010	12	15/03/2012	02/09/2012			Não Iniciada	30/06/2012	
0004 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (relativo à etapa nº 0078/2011). 15.365.6221.3023.0020 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (CEI) VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO Institucional	M2	500	010	09	01/12/2011	02/09/2012			Paralisada	30/06/2012	Até 2011 - Obra realizada: 2%. 2012: paralisada com 15% executado (obra integrante do SAG 2011 etapa 0078). CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
0005 - Construir Centro de Educação Infantil na Área Especial 01, Qd. 03, Setor Norte da Vila Estrutural, no SCIA - RA XXV (procedente da etapa nº 0110/2011). 15.391.6219.3178.0001 ( ** * ) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-PLANETÁRIO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO Institucional	M2	1.505	007	25	01/01/2011	02/04/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Programa realizado: 96%. Obra Executada: Instalação de play-ground; plantio de grama e execução de passeios em concreto, na área externa à edificação; execução de piso intertravado e alambrado no estacionamento interno da escola e limpeza geral da obra. Total de 100% do programa realizado. [Exec.: VT] CT.: 041/2010 - Proc.: 112.000.192/2008.
0144 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da reforma do Planetário de Brasília (relativo à Etapa nº 0028/2011)	UNIDADE	2	999	01	01/06/2012	31/12/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Obra transferida para a TERRACAP através do Convênio nº 073/2011, celebrado em 07/06/2011 entre TERRACAP/NOVACAP/SO (Proc.: 111.000.511/2011). Liquidação de 01 reajustamento. CT.: 153/2008 (AC) - Proc.: 112.002.303/2007.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.391.6219.3178.0002 ( ***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CINE BRASÍLIA NA ASA SUL- PLANO PILOTO Institucional 0006 - Elaborar projetos executivos complementares para a reforma do Cine Brasília e anexo, situado na EQS 106/107 (procedente da Etapa nº 0096/2011).	UNIDADE	7	004	01	19/04/2010	09/06/2012			Concluída	30/06/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 90% com elaboração de 07 projetos. 2012: Projetos concluídos. CT.: 026/2010 (DC) - Proc.: 110.000.451/2008.
0140 - Complementar recursos para a reforma do Cine Brasília, no Plano Piloto Institucional	UNIDADE	1	004	01	02/05/2012	28/01/2013			Andamento Normal	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 7, de 17/04/2012-DODF nº 78, de 19/04/2012 (22.101/22.201). Instalação de canteiro e limpeza. 41% da complementação liquidada. CT.: 564/2012-NOVACAP - Proc.: 112.000.649/2012.
15.451.1350.3020.0001 ( ** ) GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL Institucional 0007 - Prestar assessoria e apoio técnico ao gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana (procedente da Etapa nº 0095/2011).	UNIDADE	1	001	99	16/04/2010	02/04/2013			Andamento Normal	30/06/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 33,4%. 2012: realizadas reuniões com os técnicos da UGL, UGL/NOVACAP. Acompanhamento da Licitação Internacional para as obras de drenagem das Bacias do Plano Piloto e Taguatinga . Acompanhamento de procedimento para contratação p/ auditoria e p/ consultoria relativa ao marco legal de drenagem e manejo de água pluvial. Preparação de documentos p/ encaminhamento à CAF.Total de 39,84% executados. CT.: 024/2010 (CL)- Proc.:110.000.550/2009.
15.451.6004.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0008 - Construir um galpão na ADE/EPU em São Sebastião (procedente da etapa nº 0202/2011).	M2	200	004	14	12/12/2011	29/02/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 51, de 24/10/2011-DODF nº 207, de 25/10/2011 (22.101/11.116). 2011 - Obra realizada: 85%. Conclusão de estrutura, arquitetura e instalações elétricas; Área construída: 200 m², 100% executado. CT.: 016/2011 Lote 8- RA XIV - Proc.: 144.000.283/2011.
15.451.6206.1079.2749 CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS - VILAS OLÍMPICAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0142 - Construir Mini Vila Poliesportiva na Área Especial de 01 a 05 (próximo ao Estádio Augustinho Lima) em Sobradinho	M2	11.719	005	05	30/12/2011	31/12/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: executadas as fundações e alvenarias; 85% das estruturas e 45% da cobertura. Estimado 7.968 m² de área concluída. CT.: 024/2011 (SJ) - Proc.: 112.001.265/2009.
15.451.6207.1302.7266											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA MODELO- SOBRADINHO Institucional 0009 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho (procedente da etapa nº 0231/2011).  15.451.6207.3247.6715 (* * *) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0010 - Instalar sistema de prevenção e combate à incêndio na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0233/2011).  Institucional 0011 - Executar instalações elétricas para implantação de medição individual de energia na Feira Coberta da Guariroba, QNN 38/40, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0232/2011).  15.451.6208.1101.0004 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0012 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0010/2011).  Institucional 0013 - Elaborar projeto integrado de regularização do Setor Habitacional Ribeirão em Santa Maria (procedente da etapa nº 0102/2011). Emenda parlamentar 0014 - Executar infraestrutura e pavimentação asfáltica em vias paralelas e de acesso às Chácaras (CAUB) no Riacho Fundo II (procedente da etapa nº 0171/2011).  Institucional 0015 - Executar asfalto na 1ª Avenida, 2ª Avenida e conjuntos 1 e 2 da Quadra 10 do SCIA (procedente da etapa nº 0027/2011).  Institucional 0016 - Elaborar projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste (procedente da etapa nº 0031/2011).	M2	6.480	004	05	16/12/2011	16/06/2012	16/12/2011	16/11/2012	Andamento Normal	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Acumulado no período: 892,2 m² de pintura em parede, 9.000 m de cabeamento elétrico e colocação de 203 un de luminárias. Total de 85% dos serviços executados. CT.: 011/2011 (FS) - Proc.: 110.000.454/2011.
	M2	38.900	004	01	01/01/2011	18/07/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: executados 890m dos 3.680m da rede de "sprinklers" implantada. Estimado 27.230 m² de área concluída. CT.: 027/2011 (SJ) - Proc.: 112.004.387/2009.
	M2	15.482	004	09	30/12/2011	02/07/2012			Concluída	29/02/2012	Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: SJ] CT.: 023/2011 - Proc.: 110.000.684/2009.
	UNIDADE	1	013	09	10/04/2008	17/09/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Projeto sob análise da CODHAB e do IBRAM. 2012: projeto em fase de correções. Total de 95% dos serviços executados. CT.: 022/2008 (EJ) - Proc.: 112.002.221/2007.
	UNIDADE	1	013	13	01/07/2010	04/01/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 98%. 2012: 01 (um) Projeto Concluído. [Exec.: EJ] CT.: 116/2008 - Proc.: 410.000.378/2008.
	M2	1.950	003	21	18/10/2011	02/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 42, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Pavimentação asfáltica de 1.950 m². Total de 100% dos serviços concluídos. Aditivo ao CT.: 539/2009-NOVACAP Lote 4 - Proc.: 112.002.177/2008.
	M2	65.770	003	25	20/08/2008	05/03/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 95%. Obra concluída com 66.418 m² de asfalto e 4.110 m de meios-fios implantados. 100% de serviços executados. [Exec.: AG] CT.:143/2008 Lote 3 - Proc.: 112.003.081/2006.
	UNIDADE	5	003	99	27/11/2008	02/03/2012	27/11/2008	01/11/2012	Andamento	30/06/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 97%. 2012: projeto



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0017 - Elaborar projeto de readequação da ESPM - Estrada do Setor Policial no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0076/2011).	UNIDADE	1	003	01	22/12/2009	15/03/2012			Normal Concluída	30/04/2012	aguarda aprovação do IPHAN. Total de 97% dos serviços executados. CT.: 249/2008 (EJ) - Proc.: 110.000.021/2008. Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Concluído com 100% dos serviços executados. [Exec.: EJ] CT.: 217/2009 - Proc.: 112.002.039/2009.
Institucional 0018 - Elaborar projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor Águas Quentes em Samambaia e Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0128/2011).	UNIDADE	1	013	99	01/01/2011	14/05/2012	01/01/2011	02/09/2012	Andamento Normal	30/06/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 99%. 2012: projeto elaborado, aguarda análise técnica da SEDUMA. CT.: 275/2008 (AS)- Proc.: 112.001.403/2008.
Institucional 0125 - Devolver recursos dos Convênios nºs: 010/2004 - SO/DETRAN e 158/2005 - SO/TERRACAP.	UNIDADE	2	999	99	01/03/2012	31/12/2012			Concluída	30/06/2012	Devoluções efetuadas. Processos nºs: 110.000.058/2012 e 110.000.054/2012.
15.451.6208.1108.0006 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESEN-- SAMAMBAIA											
Institucional 0120 - Devolver recursos do Convênio nº: 030/2009 - GDF/SEO/TERRACAP.	UNIDADE	1	999	99	01/03/2012	30/06/2012	01/03/2012	31/12/2012	Andamento Normal	30/06/2012	Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.065/2012.
15.451.6208.1108.0013 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0019 - Executar asfalto e drenagem pluvial na Área de Múltiplas Atividades (AMA) do Gama (procedente da etapa nº 0035/2011).	M2	105.477	003	02	29/10/2007	31/12/2011			Concluída	30/04/2012	Até 2011 - Obra realizada: 95,8%. Contrato encerrado. Obra concluída com 103.367m² de área urbanizada e 15.041 m de meios fios executados correspondentes a 98% do contratado. [Exec.: SJ] CT.: 152/2007 Lote 1 - Proc.: 410.006.409/2007.
15.451.6208.1110.0147 (* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0020 - Construir duas praças no Jardim Zoológico de Brasília, Avenida das Nações, Via L-4 Sul, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0167/2011).	M2	628	003	01	08/12/2011	21/06/2012			Concluída	30/04/2012	Sem realização física em 2011. Praça I: Fornecimento e assentamento de bloquete no período/acumulado:396m² e Praça II: Fornecimento e assentamento de bloquete no período/acumulado:396m². Total de 100% dos serviços executados. [Exec.: SC] CT.: 005/2011 - Proc.: 112.002.126/2008.
Institucional 0021 - Construir estacionamento em frente aos Blocos C e F da SQS 312 no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0168/2011).	M2	1.782	003	01	19/12/2011	03/07/2012			Concluída	30/04/2012	Sem realização física em 2011. Fornecimento e assentamento de blocos de concreto articulados ou intertravados, acumulado: 1452m². Demolição de pav. concreto acumulado: 188,76m³. [Exec.: SC] CT.: 016/2011 - Proc.: 112.001.460/2008.
Institucional											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0022 - Construir drenagem e recuperar asfalto nos Lotes 21 a 29 da Quadra 32 do Setor Leste e nos Conjuntos A e B Lotes 01 a 15 da Quadra 31 do Setor Central no Gama (procedente da etapa nº 0172/2011). Institucional	M2	317	003	02	12/12/2011	12/05/2012			Concluída	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: 317m² de área urbanizada. Rede de drenagem implantada: 215,7 m. Obra 100% concluída. CT.: 006/2011 (LO) - Proc.: 110.000.416/2009.
0023 - Reformar a Praça Central do Inbra 08 em Brazlândia (procedente da etapa nº 0184/2011). Institucional	M2	1.514	003	04	27/12/2011	27/06/2012	27/12/2011	02/11/2012	Andamento Normal	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: demolição de 2,13m³ de passeios. Total de 79% executado. CT.: 021/2011 (LO) - Proc.: 112.002.948/2008.
0024 - Monitorar por um ano e recuperar as áreas degradadas para implantação de drenagem pluvial no Arapoanga (procedente da etapa nº 0042/2011). Institucional	M2	45.410	003	06	28/01/2009	20/01/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 44.033,00 m² de gramas e 1.937 un. de mudas plantadas. Total de 100% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 027/2009 - Proc.: 112.003.438/2008.
0025 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (procedente da etapa nº 0091/2011). Institucional	UNIDADE	1	003	06	02/02/2010	24/05/2012			Paralisada	30/06/2012	Até 2011 - 15% dos serviços realizados. 2012: aguarda definições do IBRAM. CT.: 010/2010 (DC) - Proc.: 112.001.525/2009.
0026 - Reformar quadra de esportes da Praça Pe. Roque Projeção 12 no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0173/2011). Institucional	M2	540	003	08	21/11/2011	21/01/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 30%. Obra Concluída com 540 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 017/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.298/2011.
0027 - Construir estacionamento no Estádio Vasco Viana de Andrade - Metropolitana, no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0174/2011). Institucional	M2	1.516	003	08	18/11/2011	18/02/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 1.516 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 018/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.333/2011.
0028 - Executar pavimentação asfáltica na Placa da Mercedes no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0175/2011). Institucional	M2	2.352	003	08	20/12/2011	20/02/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 2.352 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 028/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.387/2011.
0029 - Cercar com alambrados as bacias de detenção na ADE Centro Norte e no Setor O em Cêilandia (procedente da etapa nº 0204/2011). Institucional	M2	3.629	003	09	12/12/2011	12/06/2012			Concluída	29/02/2012	Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: AG] CT.: 007/2011 - Proc.: 110.000.785/2009.
0030 - Construir estacionamento público na EQNN 07/09 Área Especial "G" em Ceilândia (procedente da etapa nº 0165/2011). Institucional	M2	4.707	003	09	13/12/2011	13/07/2012			Concluída	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: área urbanizada - 4.183m². Obra concluída com 3.563m² de pavimentação com articulados, 573m² de passeios e 696m de meios-fios executados. CT.: 008/2011 (AG) - Proc.: 110.000.431/2008.



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0031 - Executar estacionamento e paisagismo na QNN 08 em frente ao Conjunto "B" Lote 39 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0179/2011).	M2	1.726	003	09	07/12/2011	01/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Urbanizados 1.726 m². Obra 100% concluída. CT.: 019/2011-RA IX - Proc.: 138.001.030/2011.
Institucional 0032 - Executar pavimentação em concreto estampado na Praça ao final da Via Centro Norte na QNP 36 Setor P-Sul, Ceilândia (procedente da etapa nº 0178/2011).	M2	1.210	003	09	06/12/2011	01/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Pavimentados 1.210 m². Obra 100% concluída. CT.: 025/2011-RA IX - Proc.: 138.001.101/2011.
Institucional 0033 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e passeios em pedra portuguesa, na Via R-1 da QE 01/02 no Guará (procedente da etapa nº 0229/2011).	M2	8.614	003	10	30/12/2011	02/07/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: obra executada com 1.209,57 m² de asfalto, 7.282 m² de fresagem a frio e calçadas e 791 m de pedra portuguesa. Total de 90% dos serviços executados. CT.: 031/2011 (FS) - Proc.: 410.006.711/2007.
Emenda parlamentar 0034 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários no Guará - RA X (procedente da etapa nº 0160/2011).	M2	4.400	005	10	01/09/2011	02/05/2012			Concluída	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 29, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: concluídas 10 PEC's (4.400 m²). Obra executada: 100%. CT.: 614/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.781/2011.
Institucional 0035 - Cercar a antiga sede da Administração Regional na QC 01 - Área Central em Santa Maria (procedente da etapa nº 0187/2011).	M2	930	003	13	15/12/2011	03/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 050/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.828/2011.
Institucional 0036 - Construir academia para portadores de necessidades especiais e terceira idade ao ar livre na QR 201 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0188/2011).	M2	473	003	13	15/12/2011	03/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 049/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.830/2011.
Institucional 0037 - Recuperar parques infantis em diversos locais de Santa Maria (procedente da etapa nº 0189/2011).	M2	600	003	13	15/12/2011	03/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 60%. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 045/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.654/2011.
Institucional 0038 - Implantar iluminação especial da Praça Central de Santa Maria (procedente da etapa nº 0190/2011).	M2	2.000	002	13	15/12/2011	03/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0039 - Implantar coreto em frente à QC 01 Conjunto N em Santa Maria (procedente da etapa nº 0191/2011).	M2	50	003	13	02/12/2011	01/03/2012			Concluída	30/04/2012	Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 044/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.690/2011.
Institucional 0040 - Construir baias de ônibus na AC 200, AC 300 e CL 412 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0192/2011).	M2	640	003	13	02/12/2011	01/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 10%. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 036/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.670/2011.
Institucional 0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião (procedente da etapa nº 0226/2011).	M2	11.594	003	14	30/12/2011	02/07/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Limpeza de terreno e recolocação de meios-fios. Obra com 5% concluído. CT.: 025/2011 (SJ) - Proc.: 390.007.111/2008.
Institucional 0042 - Executar grama e calçadas na QD 508 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0220/2011).	M2	14.000	003	15	19/12/2011	19/06/2012	19/12/2011	02/12/2012	Andamento Normal	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: plantio de 9.776 m² de grama e construção de 3.920 m² de calçadas. Total de 98% dos serviços executados. CT.: 014/2011 Lote 7 (SF) - Proc.: 112.001.462/2009.
Institucional 0043 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, calçadas, plantio de grama, bocas de lobo e ramais nas Quadras 407 e 804 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0221/2011).	M2	13.097	003	15	19/12/2011	19/06/2012	19/12/2011	02/11/2012	Andamento Normal	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: implantados 7.300 m² de asfalto e 1.501,50 m de meios-fios. Total de 90% dos serviços executados. CT.: 015/2011 (SF) - Proc.: 110.000.452/2009.
Institucional 0044 - Complementar pavimentação da Via DB 28-B até o estacionamento da Área Espacial 03 no Lago Sul (procedente da etapa nº 0219/2011).	M2	4.469	003	16	14/12/2011	13/07/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: implantados no período 3.476 m² de asfalto. CT.: 010/2011 (ST) - Proc.: 112.004.296/2009.
Institucional 0045 - Executar drenagem pluvial no Conjunto 13 da QI 07 e na via de acesso aos Conjuntos 12 a 17 no Lago Norte (procedente da etapa nº 0225/2011).	M2	1.397	003	18	29/12/2011	30/07/2012			Concluída	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: implantados 94,65 m de drenagem pluvial (total de 550,65 m), 123 m² de asfalto (total de 1.018m²) e 175,5 m² de passeio. Obra concluída com 100%. CT.: 022/2011 (FS) - Proc.: 149.000.285/2009.
Institucional 0046 - Executar paisagismo em áreas adjacentes aos passeios nas vias Boulevard em Águas Claras (procedente da etapa nº 0227/2011).	M2	10.100	003	20	30/12/2011	02/06/2012			Concluída	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: plantio de 11.400 m² de grama e 740 m² de arbustos. Obra Concluída. CT.: 026/2011 (ST) - Proc.: 112.003.999/2011.
Institucional											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0047 - Executar drenagem pluvial nos estacionamentos das Estações de Metrô - Arnieiras e Águas Claras (procedente da etapa nº 0228/2011).  Institucional	M2	1.101	003	20	30/12/2011	02/06/2012	30/12/2011	01/11/2012	Andamento Normal	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Executado no período: 75 m de drenagem pluvial (de 600 m já implantados). Total de 54,50% dos serviços executados. CT.: 30/2011 (ST) - Proc.: 112.000.348/2011.
0048 - Executar balões, pavimentação asfáltica, calçadas e meios-fios em Águas Claras (procedente da etapa nº 0185/2011).  Institucional	M2	230	003	20	09/12/2011	03/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 55, de 28/11/2011-DODF nº 228, de 29/11/2011 (22.101/11.122). Sem realização física em 2011. Área urbanizada: 230 m². 100% dos serviços concluídos. CT.: 005/2011-RA XX - Proc.: 300.000.530/2011.
0049 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 da quadra 17 (em Gabião) no Park Way - RA XXIV (procedente da etapa nº 0104/2011).  Institucional	UNIDADE	1	003	24	18/11/2010	11/06/2012			Paralisada	30/06/2012	Até 2011 - 2% dos serviços realizados. 2012: aguarda licença ambiental. CT.: 050/2010 (DC) - Proc.: 110.000.034/2009.
0050 - Construir Praça Central em frente ao Posto Policial do Setor Oeste do SCIA (procedente da etapa nº 0193/2011).  Institucional	M2	2.000	003	25	18/11/2011	02/06/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). 2011 - Obra realizada: 50%. Obra concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 513/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.654/2011.
0051 - Executar bocas de lobo e ramais em diversos locais do SCIA (procedente da etapa nº 0194/2011).  Institucional	UNIDADE	10	003	25	15/12/2011	03/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 009/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.668/2011.
0052 - Construir "kits" de malhação na Quadra 7 do Setor Oeste na Via W-5 e próximo ao CEF 02 no SCIA (procedente da etapa nº 0195/2011).  Institucional	M2	600	003	25	15/12/2011	03/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 007/2011 RA-XXV - Proc.: 306.000.671/2011.
0053 - Construir calçadas, rampas na Praça da Quadra 07 do Set. Oeste, na AE 01 do Set. Norte, Jardim de Infância no Set. Especial, (CEF 02) no Conj. 02 no Set. Central e na AE 13 do Set. Central - Cidade Estrutural, SCIA(procedente da etapa nº 0196/2011).  Institucional	M2	4.800	003	25	01/12/2011	03/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 006/2011 RA-XXV - Proc.: 306.000.662/2011.
0054 - Executar drenagem pluvial, pavimento intertravado e meios-fios em diversos estacionamentos do Setor de Indústria e Abastecimento (procedente da etapa nº 0218/2011).  Institucional	M2	22.076	003	29	14/12/2011	14/07/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Implantação de 1.693m de Drenagem e Estacionamento em Bloco de Concreto Intertravado: 16.577m². CT.: 009/2011 (FL) - Proc.: 309.000.355/2007.



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0055 - Construir 04 baias de ônibus em Vicente Pires (procedente da etapa nº 0176/2011).  Institucional	M2	732	003	30	23/12/2011	03/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 57, de 14/12/2011-DODF nº 239, de 15/12/2011 (22.101/11.133). 2011 - Sem realização física em 2011. Obra concluída com 100% executado. CT.: 018/2011-RA XXX - Proc.: 366.000.376/2011.
0056 - Prestar Serviços Especializados de Consultoria relativos à Elaboração de Estudos e Projetos de Infra-Estrutura Urbana no âmbito do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0052/2011).  Institucional	UNIDADE	1	003	99	18/06/2009	02/04/2012	18/06/2009	01/09/2012	Concluída	30/06/2012	Até 2011 - Serviços realizados: 22%. 2012: Elaborados 02 projetos. Consultoria concluída. CT.: 108/2009 (AS) - Proc.: 110.000.370/2008.
0057 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0061/2011).  Institucional	UNIDADE	2	003	99	29/09/2009	19/04/2012			Paralisada	30/06/2012	Até 2011 - 30% dos serviços realizados. 2012: aguarda diretrizes. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.
0058 - Executar abertura e adubação de covas, transporte de mudas, plantio e tutoramento de 50.200 mudas de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0092/2011).  Institucional	UNIDADE	50.200	003	99	10/02/2010	16/06/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 82,8%. Obra concluída 100% com 50.200 mudas plantadas. [Exec.: SJ] CT.: 011/2010 Lote 1 - Proc.: 112.003.513/2009.
0059 - Construir 02 módulos Praça Tipo I, 09 módulos Praça Tipo II e 05 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0222/2011).  Institucional	M2	8.873	003	99	22/12/2011	19/09/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: início de execução de passeios em broquete. Obra com 03 ECL de Planaltina em andamento, com 400 m² estimados de área urbanizada. CT.: 018/2011 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.001.644/2009.
0060 - Construir 03 módulos Praça Tipo I, 08 módulos Praça Tipo II e 08 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0223/2011).  Institucional	M2	11.293	003	99	22/12/2011	22/11/2012			Paralisada	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: aguarda definições técnicas. CT.: 019/2011 Lote 3 (SF) - Proc.: 112.001.644/2009.
0061 - Fornecer e plantar gramas batatais em placas no Setor Residencial Leste - Buritis IV em Planaltina e em diversos locais de Sobradinho e Sobradinho II (procedente da etapa nº 0224/2011).  Institucional	M2	344.600	003	99	26/12/2011	02/07/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: executado plantio de 187.875m² de grama. Obra com 38% concluídos. CT.: 020/2011 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.001.877/2007.
0062 - Complementar recursos para implantar Pontos de Encontros Comunitários (PEC's) em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0158/2011).  Institucional	M2	11.700	003	99	26/08/2011	02/05/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 33, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). 2011 - Obra realizada: 42%. Concluídas 21 bases correspondentes à descentralização. Área edificada: 11.773 m². CT.: 742/2010-NOVACAP - Proc.: 112.004.215/2009.
0063 - Executar abertura de covas e plantio de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0161/2011).  Institucional	M2	60.900	003	99	09/12/2011	02/05/2012	09/12/2011	31/12/2012	Andamento Normal	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 43, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: 3.527 árvores plantadas. Serviço a ser retomado em outubro/2012. CT.: 787/2011 a 790/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.313/2011.



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0064 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários (PEC's) no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0162/2011).	M2	13.200	003	99	18/08/2011	02/05/2012	18/08/2011	02/11/2012	Andamento Normal	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 31, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: concluídos 22 PEC's (9.680 m²) e 8 outros em execução. CT.: 615/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.781/2011.
Emenda parlamentar 0065 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na QS-05, Praça 310-A em Taguatinga (procedente da etapa nº 0166/2011).	M2	1.250	003	03	02/09/2011	02/05/2012			Concluída	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 34, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: urbanizados 1.250 m². Total de 100% dos serviços concluídos. CT.: 619/2011-NOVACAP - Proc.:112.003.308/2008.
Institucional 0066 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0037/2011).	M2	87.289	003	13	20/01/2009	31/08/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Até 2011 - Obra realizada: 97%. 2012: Execução de limpeza e conservação de vias imprimadas. Total de 97% dos serviços executados. CT.: 015/2009 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.
Institucional 0067 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0038/2011).	M2	53.800	003	13	20/01/2009	02/05/2012	20/01/2009	02/11/2012	Andamento Normal	30/06/2012	Até 2011 - Obra realizada: 75%. 2012: Execução de limpeza e conservação de vias. Total de 75% dos serviços executados. CT.: 016/2009 Lote 2 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.
Institucional 0068 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 02, 03, 07, 08, 10, 13, e 16 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0039/2011).	M2	88.304	003	13	20/01/2009	05/04/2012			Paralisada	30/06/2012	Até 2011 - 96% da obra realizada. 2012: aguarda definições administrativas. CT.: 017/2009 Lote 03 (EB) - Proc.: 112.004.542/2007.
Institucional 0069 - Asfaltar e implantar meios-fios nos Trechos 04 a 06 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0041/2011).	M2	28.446	003	13	20/01/2009	04/06/2012			Concluída	30/04/2012	Até 2011 - 94% dos serviços executados. Contrato concluído com a pavimentação executada (27.000 m²) e 7.645 m de meios-fios implantados. CT.: 019/2009 Lote 5 (SJ) - Proc.: 112.004.542/2007.
Institucional 0070 - Executar asfalto e drenagem pluvial nas Quadras 08, 12 e 13 e implantar drenagem nas Quadras 09, 11 e 10 do SCIA (procedente da etapa nº 0059/2011).	M2	34.680	003	25	29/07/2009	18/07/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 Obra realizada: 72,3%. Obra concluída por interesse administrativo sem realização no ano. Total de 72,3% executado. [Exec.: AC] CT.: 136/2009 Lote 2 - Proc.: 112.003.081/2006.
Institucional 0071 - Executar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 08 e 10 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0024/2011).	M2	60.813	003	27	20/08/2008	28/06/2012			Concluída	28/06/2012	2011 - 98% da obra realizada. 2012: Área urbanizada no período: 4.013 m². Obra concluída com 74.754 m² de área urbanizada. CT.: 0138/2008 Lote 01 (EB) - Proc.: 112.001.102/2007.
Institucional 0072 - Executar urbanização e estacionamento na Quadra 12, Conjs. A, B e C, trecho Av. Bela Vista, Praça Belvedere e lançamento de drenagem Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0023/2011).	M2	25.582	003	27	20/08/2008	02/05/2012			Concluída	30/04/2012	Até 2011 - Obra realizada: 91%. Conclusão da obra com 1.870 m de drenagem, 50.173 m² de área imprimada e 5.670 m de meios-fios implantados. Total de 100% dos serviços já concluídos. [Exec.: LO] CT.: 140/2008 Lote 4 - Proc.: 112.001.102/2007.
Institucional											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0073 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 07 e 09 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0025/2011).	M2	67.344	003	27	20/08/2008	31/12/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 75%. Obra concluída com o correspondente a 50.780 m² de asfalto e 3.556 m de drenagem executados até 2010. Total de 75% executado. [Exec.: SF] CT.: 141/2008 Lote 6 - Proc.: 112.001.102/2007.
Institucional 0074 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 01, 03 e 05 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0026/2011).	M2	60.833	003	27	20/08/2008	09/07/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Até 2011 - Obra realizada: 94%. 2012: obra retomada com manutenção e limpeza dos serviços executados. CT.: 142/2008 Lote 7 (SJ) - Proc.: 112.001.102/2007.
Institucional 0124 - Executar rede de drenagem pluvial na Quadra 103, Praça Juriti, em Águas Claras.	M	115	003	20	06/02/2012	06/07/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Total de 74% dos serviços executados. CT.: 001/2012 (ST) - Proc.: 110.000.371/2011.
Institucional 0126 - Devolver recursos do Convênio nº: 340/2008 - SO/TERRACAP.	UNIDADE	1	999	99	01/03/2012	31/12/2012			Concluída	30/06/2012	Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.044/2012.
Institucional 0130 - Construir rotatória na interseção da DF-001 com o acesso à Torre de TV Digital	M2	3.100	003	18	10/03/2012	10/05/2012			Concluída	30/04/2012	Área urbanizada: 3.100 m². Obra concluída com 100% dos serviços executados. [Exec.: AC] CT.: 004/2012 - Proc.: 112.004.770/2011.
Institucional 0141 - Executar rede de drenagem pluvial na QI 18, Conjunto L, no Guarará.	M	75	003	10	10/02/2012	11/07/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Executados 55 m de drenagem pluvial. CT.: 002/2012 (ST) - Proc.: 110.000.355/2011.
15.451.6208.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0075 - Executar lagoas de retenção na Chácara nº 131 no Setor de Chácaras Sobradinho dos Melos no Itapoã (procedente da etapa nº 0073/2011).	M2	29.900	003	28	27/12/2007	02/09/2011			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 58,4%. Obra concluída sem realização no ano devido ao encerramento do contrato por conflito fundiário. Total de 17.500m² executados. [Exec.: AC] CT.: 211/2009 - Proc.: 112.002.222/2009.
Institucional 0076 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0004/2011).	M2	87.316	003	06	27/12/2007	03/03/2011			Paralisada	30/06/2012	Até 2011 - 76% da obra realizada. 2012: obra paralisada com 76% executados, 3.510,422 m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760 m de drenagem e 20.353 m de meios-fios implantados. CT.: 237/2007 Lote 1 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.
Institucional 0077 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0003/2011).	M2	43.355	003	06	27/12/2007	03/03/2011			Paralisada	30/06/2012	Até 2011 - 77% da obra realizada. 2012: obra paralisada com 77% executados, 1.372,674 m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211 m de drenagem e 9.085 m de meios-fios implantados. CT.: 237/2007 Lote 2 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.
Institucional 0078 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0001/2011).	M2	128.453	003	06	31/12/2007	02/05/2012			Paralisada	30/06/2012	2011 - 75% da obra realizada. 2012: aguarda



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0079 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial em diversas quadras do Riacho Fundo II e Águas Claras (procedente da etapa nº 0005/2011).	M2	185.638	003	99	27/12/2007	03/03/2011			Concluída	29/02/2012	definições administrativas. CT.: 261/2007 (EB) - Proc.: 410.007.654/2007. Até 2011 - Obra realizada: 88,4%. Obra concluída apenas com manutenção do executado até 2010. Totais executados: 170.182 m² de asfalto, 6.483 m de drenagem, 44.094 m de meios-fios, 2.520 m² de equipamentos e 672 m² de passeios. [Exec.: LO] CT.: 236/2007 - Proc.: 410.007.548/2007.
Institucional 0080 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0078/2011).	M2	221.000	003	09	27/12/2007	02/09/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Até 2011 - Obra realizada: 82%. 2012: área urbanizada: 187.086 m². Continuação de implantação de lastro de brita, enchimento de escavações e implantação de aço estrutural. Total de 85% da obra concluída. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
15.451.6208.1110.2825 APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS REGIÕES ADM. DO DF Emenda parlamentar 0118 - Construir Praça Religiosa do Paranoá, localizada na Praça Central em frente à Igreja Santa Maria dos Pobres	M2	2.330	003	07	27/03/2012	27/08/2012			Concluída	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 03, de 13/02/2012-DODF nº 33, de 14/02/2012 (22.101/11.109). Área urbanizada 2.330 m². Total de 100% executados. CT.: 001/2012-RA VII - Proc.: 140.000.103/2012.
Emenda parlamentar 0135 - Construção de Parques Infantis na QN-12 e QN-15, no Riacho Fundo II.	M2	642	005	21	05/06/2012	05/09/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 10, de 14/05/2012-DODF nº 94, de 15/05/2012 (22.101/11.123). Concluídas as alvenarias, alambrados, calçadas, rampas de acessibilidade, areia colocada e os aparelhos já instalados. Total de 86,18% dos serviços executados. CT.: 001/2012- RA XXI - Proc.: 301.000.193/2012.
15.451.6208.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0081 - Executar intervenção urbanística e construção de pista de skate na QNM 26 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0230/2011).	M2	2.005	003	09	19/12/2011	19/07/2012			Paralisada	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: obra paralisada com mobilização de equipe. CT.: 012/2011 (AC) - Proc.: 112.001.854/2009.
Institucional 0137 - Construir parques infantis e urbanizar praças nas quadras: QR-827, QR-1031, QR-1033 e QR-310, em Samambaia.	M2	15.091	005	12	25/05/2012	25/11/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Construção de 300 m² de calçadas e 100 m de meios-fios. Total de 5% executado. CT.: 010/2012 (SF) - Proc.: 142.000.198/2011.
15.451.6208.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA- ARAPOANGA- PLANALTINA Institucional 0082 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em	M2	81.846	003	06	19/06/2008	12/09/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 98%. Obra concluída com



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
diversas vias do Arapoanga (procedente da etapa nº 0020/2011).											9.787,80 m de drenagem, 20.855,60 m de meios-fios e 74.884 m² de pavimentação asfáltica. Total de 98% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 075/2008 Lote 2 ARA - Proc.: 112.003.508/2007.
15.451.6208.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA Institucional											
0083 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0014/2011).	M2	113.204	003	06	13/06/2008	31/12/2011			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 60%. Obra concluída com 102.839,20 m² de pavimentação asfáltica, 3.530 m de drenagem e 31.439,03 m de meios fios implantados. Total de 60% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 051/2008 Lote 4 MDA - Proc.: 112.003.508/2007.
0084 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0016/2011).	M2	96.164	003	06	16/06/2008	19/03/2012			Paralisada	30/06/2012	Até 2011 - 90% da obra realizada. 2012: aguarda definições administrativas. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007.
0085 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0019/2011).	M2	109.042	003	06	19/06/2008	19/03/2012			Concluída	30/06/2012	Até 2011 - Obra realizada: 97%. 2012: obra concluída com 105.800m². CT.: 074/2008 Lote 3 MDA (SJ) - Proc.: 112.003.508/2007.
15.451.6208.3615.0001 ( * * * ) PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA--DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar											
0086 - Executar recapeamento asfáltico na QNL 18 em Taguatinga (procedente da etapa nº 0170/2011).	M2	214	003	03	18/10/2011	02/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 41, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 51 m² de área urbanizada correspondente à descentralização. Aditivo ao CT.: 752/2009-NOVACAP Lote 8 - Proc.: 112.002.177/2008.
0087 - Aditar os serviços de consultoria para acompanhamento e auditoria técnica das obras viárias no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0164/2011).	UNIDADE	1	003	99	29/12/2011	02/07/2012			Concluída	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 58, de 19/12/2011-DODF nº 242, de 20/12/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: Total de 100% dos serviços de auditoria aditados concluídos. Aditivo ao CT.: 753/2009-NOVACAP - Proc.:112.004.335/2011.
0088 - Executar serviços de vídeo inspeção robotizada, com desobstrução, limpeza e descarte do coletado nas redes de drenagem pluvial do DF (procedente da etapa nº 0163/2011).	UNIDADE	46.700	003	99	25/12/2011	02/05/2012			Concluída	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 27, de 10/08/2011-DODF nº 157, de 12/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: rede inspecionada e desobstruída: 46.700 m. 100% dos serviços concluídos. CT.: 795/2011-NOVACAP - Proc.:112.001.983/2011.
0127 - Devolver recursos do Convênio nº: 351/2005 -	UNIDADE	1	999	99	01/03/2012	31/12/2012			Concluída	30/06/2012	Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.055/2012



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
SO/TERRACAP. Institucional 0139 - Recuperar passagens subterrâneas do Eixo Rodoviário Sul e Norte	UNIDADE	15	003	01	03/06/2012	02/11/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 6, de 22/03/2012-DODF nº 59, de 23/03/2012 (22.101/22.201). Passagens recuperadas: 5. Serviço 35% executado. CT.: 564/2012-NOVACAP - Proc.: 112.000.649/2012.
Institucional 0143 - Recuperar estrutura de contenção na jusante do Canal do Lançamento 1, no Riacho Fundo II	M2	360	003	21	10/04/2012	10/12/2012			Concluída	30/06/2012	Estrutura de contenção recuperada. Obra concluída com 100% executado. CT.: 007/2012 (SC) - Proc.: 112.002.910/2010.
15.451.6208.3938.9060 (* * *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-EIXO MONUMENTAL TRECHO RODOVIÁRIA-ESTÁDIO NACIONAL-PLANO PILOTO											
Institucional 0089 - Elaborar anteprojeto e projeto executivo de paisagismo para o Eixo Monumental, Trecho: Rodoviária - Torre de TV, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0157/2011).	UNIDADE	1	003	01	16/08/2011	02/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 24, de 04/07/2011-DODF nº 129, de 06/07/2011 (22.101/22.201). Até 2011 - Serviço realizado: 50%. Projeto executivo 100% concluído. CT.: 569/2011-NOVACAP - Proc.:112.001.930/2011.
15.451.6208.3938.9064 (* * *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0132 - Executar obras de paisagismo na entrada da cidade - Setor Tradicional de Brazlândia	M2	6.318	003	04	15/06/2012	02/11/2012			Andamento Normal	22/06/2012	Obra iniciada com mobilização de equipe. CT.: 009/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.517/2011.
15.451.6208.5695.0001 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0090 - Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para recuperação de erosão por águas pluviais, entre o Clube Naval e ASCADE, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0234/2011).	UNIDADE	1	003	01	19/12/2011	19/07/2012			Concluída	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Serviços concluídos, 01 PRAD elaborado. CT.: 013/2011 (DC) - Proc.: 110.000.566/2010.
15.482.6218.3023.0008 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA DNOCS-SOBRADINHO											
Institucional 0091 - Construir 429 casas na Vila DNOCS em Sobradinho (procedente da etapa nº 0077/2011).	M2	16.000	013	05	01/12/2009	05/11/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Até 2011 - Obra realizada: 58%. 2012: construídas fundações e estruturas (32,92%), arquitetura e elementos de urbanismo (38,56%), instalações hidrossanitárias (4,60%) e eletroeletrônicas (5,45%). Total de 94,79% já executados. 331 unidades habitacionais entregues (12.300m²) e 98 por entregar. CT nº 150/2009 (AC) - Proc.:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.482.6218.3023.0027 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA- VARJÃO Institucional	UNIDADE	2	999	99	01/05/2012	31/12/2012			Andamento Normal	30/06/2012	390.008.012/2008.
0136 - Devolver recursos do Convênio nº: 0218.857-66/2007 - GDF/CEF.											Devoluções efetuadas. Processo nº: 110.000.047/2012.
15.482.6218.3059.0003 ( ** ) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRO MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA Institucional	M2	9.714	013	09	01/01/2011	21/06/2012	01/01/2011	18/12/2012	Andamento Normal	30/06/2012	2011 - Obra realizada: 15%. 2012: cobertura em telhado em 87 casas (total de 155); vigas e pilares em 71 casas (total de 176) e alvenaria em 176 casas. Total de 52% dos serviços executados. CT: 004/2011 (FS) - Proc.: 110.000.002/2011.
0092 - Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia (procedente da etapa nº 0126/2011).											
15.541.6210.5183.9553 ( ** * ) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO-DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	4.374	003	08	30/12/2011	02/09/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: concluída a cobertura com 1.751m² e 18.000kg de estrutura de aço. Obra com 60% já executado. CT.: 029/2011 (AG) - Proc.: 112.004.123/2009.
0093 - Construir pista de atletismo e cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0235/2011).											
15.544.6213.3057.0002 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO Institucional	M	14.514	001	95	01/05/2011	15/05/2014			Paralisada	30/06/2012	2011 - Obra realizada: 9,95%. 2012: acumulado executado: Locação: 3.450 m; Limpeza: 21.659 m²; Escavação: 25.994 m³; Assentamento 1.444 m de tubos e fornecimento de 10.630 m. Paralisado com 10% dos serviços executados. CT.: 8102/2011- CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008.
0094 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Podutor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0131/2011).											
15.573.6205.3033.0001 INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO Institucional	UNIDADE	1	004	05	20/01/2010	13/06/2012			Paralisada	30/06/2012	Até 2011 - 99% dos serviços realizados. 2012: serviços paralisados com manutenção de equipe. CT.: 004/2010 (AC) - Proc.: 112.003.494/2009.
0095 - Prestar serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento, à fiscalização de projetos e obras e à implantação do sistema de sensoriamento estrutural, necessários à construção da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0090/2011).											
Institucional	M2	57.326	004	18	10/06/2009	02/05/2012			Concluída	30/04/2012	Até 2011 - Obra realizada: 95%. Conclusão de estrutura, arquitetura e elementos de urbanismo. Total executado: 100%. [Exec.: AC] CT.: 097/2009 - Proc.: 112.002.550/2008.
0096 - Construir o Complexo da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0051/2011).											
15.752.6209.1763.0012											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0097 - Executar projetos e obras de expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do DF (procedente da etapa nº 0011/2011).	UNIDADE	1	002	99	14/05/2008	10/09/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Até 2011 - Obra realizada: 43.989 pontos de iluminação. 2012: instalados 1.457 pontos de luz. Acumulado: 48.096 pontos de iluminação executados. CT.: 040/2008 (FL) - Proc.: 110.000.028/2008.
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL Institucional 0098 - Construir meios-fios, calçadas e rampas de acessibilidade no Centro de Ensino Fundamental Arapoanga na Área Central, Quadra 08, Conjunto I, em Arapoanga, Planaltina.	M2	4.600	003	06	20/03/2012	03/09/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 1, de 26/01/2012-DODF nº 20, de 27/01/2012 (22.101/22.201). Limpeza executada. Total de 1% dos serviços concluídos. CT.: 520/2012-NOVACAP - Proc.:112.002.563/2011.
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0128 - Devolver recursos do Convênio nº: 1098/2001 - SO/TERRACAP.	UNIDADE	1	999	99	01/03/2012	31/12/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.056/2012.
15.811.6206.7112.0001 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES-- GAMA Institucional 0138 - Devolver recursos do Convênio nº: 170.574-18/2004 - GDF/CEF.	UNIDADE	1	999	99	01/05/2012	31/12/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.049/2012.
15.811.6206.7244.6330 ( * * * ) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0099 - Finalizar projeto de instalações prediais de reforma do Estádio Mané Garrincha no Centro Esportivo Ayrton Senna (procedente da etapa nº 0240/2011).	UNIDADE	1	004	01	25/05/2011	01/06/2012	25/05/2011	02/01/2013	Andamento Normal	28/05/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 95%. 2012: O projeto foi entregue dentro do prazo, mas o mesmo encontra-se sob análise para cumprimento de exigências. Total de 95% de serviços realizados. CT.: 142/2009 (MC) - Proc.: 112.000.375/2009.
15.812.6206.1745.0009 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0100 - Construir campo de grama sintética, alambrado e passeios ao lado da Avenida Bernardo Sayão, em frente à VL, Conjunto G, na Candangolândia.	M2	4.856	005	19	20/03/2012	31/12/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Executados 3.234 m² de terraplenagem - regularização e compactação. Obra com 80% concluído. CT.: 003/2012 (SC) - Proc.: 110.000.245/2009.
Institucional 0134 - Construção de Campo de Futebol com Grama Sintética no Parque Urbano da Estrutural, no SCIA.	M2	6.818	005	25	15/05/2012	02/11/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Início dos serviços de terraplenagem. CT.: 008/2012



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.812.6206.1745.1072 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA Institucional											(FL) - Proc.: 112.003.535/2011.
0101 - Construir campo de futebol com grama sintética, alambrados e passeios na Área Especial da QNP 32 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0099/2011).	M2	7.556	005	09	07/07/2010	10/02/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 99,3%. Grama sintética: 6.144 m²; alambrado: 1.608 m². Área urbanizada: 7.556 m². Obra executada: 100%. [Exec.: AC] CT.: 34/2010 - Proc.: 110.000.090/2009.
0133 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (relativo à etapa 0078/2011)	M2	1.260	005	09	01/06/2012	02/09/2012			Paralisada	25/06/2012	Até 2011 - Obra realizada: 50%. 2012: paralisada com 630 m² executados (obra integrante do SAG 2011 etapa 0078). CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
15.812.6206.1745.1073 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS-PRÓ-MORADIA CEF- SAMAMBAIA Institucional											
0102 - Construir duas quadras poliesportivas em Samambaia (relativo à etapa nº 0078/2011)	M2	1.260	005	12	15/03/2012	02/09/2012			Não Iniciada	30/06/2012	
17.512.6213.7038.0001 ( ** ) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS-ENTORNO Institucional											
0103 - Implantar projeto de sistema de água potável em Águas Lindas de Goiás (procedente da etapa nº 0080/2011).	UNIDADE	1	001	96	17/08/2006	02/08/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Sem realização física até 2011. 2012: em fase de licitação para contratação de empreiteira pela CAESB. CT.: 87/2006 (SJ) - Proc.: 030.004.231/2005.
17.512.6213.7040.3658 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-DISTRITO FEDERAL Institucional											
0129 - Devolver recursos do Convênio nº: 2262/2005 - SO/FUNASA.	UNIDADE	1	999	99	01/03/2012	31/12/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.052/2012.
27.452.6206.3048.2575 ( ** * ) APOIO A REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS RAS DO DF Emenda parlamentar											
0121 - Construir quadra de futebol de areia no Parque Ecológico de Águas Claras	M2	1.740	005	20	02/04/2012	02/07/2012			Concluída	20/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 02, de 13/02/2012-DODF nº 33, de 14/02/2012 (22.101/11.122). Área urbanizada: 1.740 m². Serviço 100% concluído. CT.: 002/2012-RA XX - Proc.: 300.000.059/2012.
27.812.6206.3048.2575 ( ** * ) APOIO A REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS RAS DO DF Emenda parlamentar											
0122 - Reformar Espaços Esportivos nas Regiões	UNIDADE	2	004	99	01/02/2012	31/12/2012			Cancelada	30/06/2012	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Administrativas 28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ											
Institucional 0114 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	PESSOA	5		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Ressarcimento efetuado: jan: 03, fev: 03, mar: 03, abr: 03, maio: 03 e jun: 03. Proc. nºs 110.000.096/2012 e 110.000.015/2012.
Institucional 0115 - Efetuar indenizações aos servidores por serviços externos executados.	PESSOA	20		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	30/06/2012	Servidores indenizados: jan: 10, fev: 17, mar: 14, abr: 15, maio: 15 e jun: 15. Proc. nº 110.000.023/2012.
<b>( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO</b> <b>( *** ) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>											