



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.122.6004.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ Institucional											
0104 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	200		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Servidores ativos remunerados: jan: 183, fev: 182, mar: 185, abr: 184, maio: 189, jun: 187, jul: 190, ago: 188, set: 194 e out: 196. Proc. nº 110.000.023/2012.
0105 - Recolher contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS.	PESSOA	200		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Contribuições recolhidas: jan: 05, fev: 05, mar: 05, abr: 05, maio: 05, jun: 05, jul: 05, ago: 05, set: 04 e out: 04 - Proc. nº 110.000.023/2012.
0106 - Recolher contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.	PESSOA	100		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Contribuições recolhidas: jan: 89, fev: 101, mar: 102, abr: 103, maio: 102, jun: 106, jul: 106, ago: 104, set: 108 e out: 110. Proc. nº 110.000.023/2012.
0116 - Pagar substituições aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	20		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Pagamentos efetuados: jan: 16, fev: 07, jul: 04, ago: 01, set: 01 e out: 0. Proc. nº 110.000.023/2012.
0117 - Pagar salário família aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	10		10	01/03/2012	31/12/2012			Não Iniciada	31/10/2012	
04.122.6004.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional											
0111 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	30		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Benefícios concedidos: jan: 23, fev: 22, mar: 19, abr: 18, maio: 18, jun: 17, jul: 18, ago: 19, set: 19 e out: 19. Proc. nº 110.000.023/2012.
0112 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	130		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Benefícios concedidos: jan: 127, fev: 127, mar: 127, abr: 127, maio: 126, jun: 129, jul: 132, ago: 131, set: 135 e out: 136. Proc. nº 110.000.023/2012.
0113 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	200		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Benefícios concedidos: jan: 104, fev: 89, mar: 87, abr: 85, maio: 87, jun: 90, jul: 91, ago: 91, set: 93 e out: 89. Proc. nº 110.000.023/2012.
04.122.6004.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional											
0107 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	1		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Órgão mantido. Processos: 410.001.594/207, 110.000.190/2011 e outros.
Institucional											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0108 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Obras.  04.126.6004.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- GUARA Institucional	UNIDADE	100		10	01/03/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Material adquirido: abr: Aparelhos de Ar Condicionado - Proc. 110.000.066/2012 e Extintores de Incêndio - Proc. 110.000.186/2012, jul: Nobreak - Proc. 110.000.151/2012 e outros, ago: Aquisição de Mobiliário - Proc. 110.000.320/2012, set: Impressora E-Multifuncional (Plotter) - Proc: 110.000.136/2012 e out: Aparelho Transceptor de Fac-Símile (aparelho de fax) - Proc: 110.000.373/2012.
0109 - Modernizar o sistema de informatização da Secretaria de Estado de Obras.  04.128.6004.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS-GUARA Institucional	UNIDADE	100		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Material adquirido: Tablet. Proc. nº 110.000.008/2012, jul: 0, ago: 0, set: 0 e out: 0.
0110 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras.  04.244.6211.3023.0016 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NA VILA DNOCS-SOBRADINHO Institucional	PESSOA	200		10	01/04/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Servidor Capacitado: jun: 02 "Encontro sobre Senso de Julgamento, Ética e Liderança" - Proc. nº. 110.000.256/2012, jul: 01 "1º Seminário Nacional de Redes Sociais e E-Gov" - Proc. nº. 110.000.280/2012, ago: 0, set: 05 - "Curso RDC e PAC - As Novas Regras da Lei nº. 12.688 de 2012" - Proc. nº. 110.000.321/2012 e out: 0.
0001 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS na Vila DNOCS (procedente da Etapa nº 0143/2011).  04.244.6211.3023.0019 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL VILA ESTRUTURAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO Institucional	UNIDADE	1	010	05	05/05/2011	02/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 13, de 28/04/2011-DODF nº 85, de 05/05/2011 (22.101/17.101): Total de 1.232 pessoas atendidas até 2011. Etapa concluída com 1 programa anual realizado. CT.: 002/2009-SEDEST - Proc.: 380.001.444/2009.
0002 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS na Cidade Estrutural (Procedente da etapa nº 0097/2011).  04.451.6004.3903.0016	UNIDADE	1	010	25	08/04/2010	16/01/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portarias Conjuntas nº 17, de 08/04/2010-DODF nº 68, de 09/04/2010 e nº 20, de 17/06/2011-DODF nº 121, de 22/06/2011 (22.101/17.101). Total de 547 pessoas atendidas até 2011. Etapa concluída com 1 programa anual realizado. CT.: 004/2009-SEDEST - Proc.: 380.000.637/2008 e CT.: 056/2009-SEDEST - Proc.: 380.003.888/2010.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
( ***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0131 - Implantar sistema de irrigação automatizada na residência oficial de Águas Claras.	M2	22.000	004	20	19/03/2012	12/08/2012			Concluída	30/06/2012	Área Irrigada: 22.000 m². Sistema 100% concluído. CT.: 006/2012 (SC) - Proc.: 110.000.516/2011.
Institucional 0161 - Substituir parte das instalações de distribuição de energia da Usina de asfalto da Novacap.	UNIDADE	1	999	10	20/07/2012	03/12/2012			Concluída	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 23, de 17/07/2012-DODF nº 141, de 18/07/2012 (22.101/22.201). 01 transformador substituído. CT.: 622/2012-NOVACAP - Proc.: 112.001.297/2012.
12.361.6221.3236.2719 ( ***) COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL PONTE ALTA DO BAIXO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA											
Emenda parlamentar 0145 - Cobrir quadra poliesportiva do Centro de Ensino Fundamental Ponte Alta do Baixo no Gama.	M2	500	005	02	02/02/2012	31/12/2012			Cancelada	01/07/2012	
12.361.6221.3236.2721 ( ***) COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO CENTRO EDUCACIONAL 08 DE BRAZLÂNDIA											
Emenda parlamentar 0123 - Cobrir quadras poliesportivas do Centro Educacional 08 de Brazlândia	M2	500	004	04	02/02/2012	31/12/2012			Cancelada	30/06/2012	
15.181.6217.1073.4010 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0119 - Construir duas bases de Equipamentos Comunitários de Segurança em Planaltina	M2	68	009	06	02/04/2012	15/09/2012			Concluída	20/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 4, de 27/02/2012-DODF nº 42, de 29/02/2012 (22.101/22.201). Quitação de implantação de 2 bases de E.C.S. Serviço concluído. CT.: 532/2011-NOVACAP - Proc.:112.003.402/2011, 112.003.751/2011 e 112.004.966/2011.
Institucional 0162 - Ressarcir recursos do Contrato nº 027/2008 (relativo à etapa nº 0036/2011).	M2	1	009	99	01/07/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Ressarcimento efetuado. Processo nº 112.002.031/2010.
Institucional 0164 - Construir 01 base de Equipamento Comunitário de Segurança completa na Praça do Relógio em Taguatinga.	M2	35	009	03	01/07/2012	30/08/2012			Concluída	31/08/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 16, de 27/06/2012-DODF nº 125, de 28/06/2012 (22.101/22.201). 01 base de ECS 100% concluída. CT.: 507/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.816/2011.
15.241.6211.7294.0018 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS-PRÓ-MORADIA CEF- SAMAMBAIA											



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2012

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0003 - Construir Centro de Convivência de Idosos em Samambaia (relativo à etapa nº 0078/2011). 15.244.6211.3246.0005 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA	M2	200	010	12	15/03/2012	02/09/2012			Não Iniciada	31/10/2012	
Institucional 0004 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (relativo à etapa nº 0078/2011). 15.365.6221.3023.0020 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (CEI) VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	M2	500	010	09	01/12/2011	02/09/2012			Paralisada	31/10/2012	Até 2011 - Obra realizada: 2%. 2012: paralisada com 15% executado. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
Institucional 0005 - Construir Centro de Educação Infantil na Área Especial 01, Qd. 03, Setor Norte da Vila Estrutural, no SCIA - RA XXV (procedente da etapa nº 0110/2011). 15.391.6219.3178.0001 ( ** * ) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-PLANETÁRIO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	M2	1.505	007	25	01/01/2011	02/04/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Programa realizado: 96%. Obra Executada: Instalação de play-ground; plantio de grama e execução de passeios em concreto, na área externa à edificação; execução de piso intertravado e alambrado no estacionamento interno da escola e limpeza geral da obra. Total de 100% do programa realizado. [Exec.: VT] CT.: 041/2010 - Proc.: 112.000.192/2008.
Institucional 0144 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da reforma do Planetário de Brasília (relativo à Etapa nº 0028/2011)	UNIDADE	2	999	01	01/06/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Obra transferida para a TERRACAP através do Convênio nº 073/2011, celebrado em 07/06/2011 entre TERRACAP/NOVACAP/SO (Proc.: 111.000.511/2011). Liquidação de 01 reajustamento. CT.: 153/2008 (AC) - Proc.: 112.002.303/2007.
Institucional 0178 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. 15.391.6219.3178.0002 ( ** * ) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CINE BRASÍLIA NA ASA SUL- PLANO PILOTO	UNIDADE	1	004	01	12/09/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Pagamento de despesas referentes ao contrato nº 153/2008, relativo à etapa 0028/2011, processos nº 112.001.734/2010 e nº 112.003.589/2010, publicado no DODF nº 184, de 11/09/2012, pág. 79.
Institucional 0006 - Elaborar projetos executivos complementares para a reforma do Cine Brasília e anexo, situado na EQS 106/107 (procedente da Etapa nº 0096/2011).	UNIDADE	7	004	01	19/04/2010	09/06/2012			Concluída	30/06/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 90% com elaboração de 07 projetos. 2012: Projetos concluídos. CT.: 026/2010 (DC) - Proc.: 110.000.451/2008.
Institucional 0140 - Complementar recursos para a reforma do Cine Brasília, no Plano Piloto	UNIDADE	1	004	01	02/05/2012	28/01/2013	02/05/2012	31/12/2012	Concluída	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 7, de 17/04/2012-DODF nº 78, de 19/04/2012 (22.101/22.201). 100% da



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.1350.3020.0001 ( ** ) GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL Institucional 0007 - Prestar assessoria e apoio técnico ao gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana (procedente da Etapa nº 0095/2011).	UNIDADE	1	001	99	16/04/2010	02/04/2013			Andamento Normal	31/10/2012	complementação liquidada. Acompanhamento da obra no SAG da UO 28.901 FUNDURB, etapa 0007/2012. CT.: 564/2012-NOVACAP - Proc.: 112.000.649/2012.
Institucional 0155 - Executar serviços de auditoria dos controles internos e das demonstrações financeiras, relativas aos exercícios financeiros de 2011, 2012 e 2013 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal - Águas do DF. 15.451.6004.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0008 - Construir um galpão na ADE/EPU em São Sebastião (procedente da etapa nº 0202/2011).	UNIDADE	3	999	99	09/07/2012	19/01/2015			Andamento Normal	31/10/2012	Serviços de auditoria, referente ao exercício financeiro de 2011 concluídos. Exercício 2012 em desenvolvimento. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.
Institucional 0158 - Construir Unidade Acadêmica de Faculdade da UNB no Centro Metropolitano de Ceilândia.	M2	200	004	14	12/12/2011	29/02/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 51, de 24/10/2011-DODF nº 207, de 25/10/2011 (22.101/11.116). 2011 - Obra realizada: 85%. Conclusão de estrutura, arquitetura e instalações elétricas; Área construída: 200 m², 100% executado. CT.: 016/2011 Lote 8- RA XIV - Proc.: 144.000.283/2011.
15.451.6206.1079.2749 CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS - VILAS OLÍMPICAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0142 - Construir Mini Vila Poliesportiva na Área Especial de 01 a 05 (próximo ao Estádio Augustinho Lima) em Sobradinho	M2	5.400	007	09	01/07/2012	15/04/2013			Andamento Normal	31/10/2012	Construção de fundações e estrutura; colocação de 70.047 t de aço e 591m³ de concreto. Implantação de 588 m² de divisórias, 632 m² de forros e 1.880 m² de piso em granilite. Total de 34,36% concluído. CT.: 013/2012 (AC) - Proc.: 112.003.382/2011.
15.451.6206.1079.2749 CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS - VILAS OLÍMPICAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0142 - Construir Mini Vila Poliesportiva na Área Especial de 01 a 05 (próximo ao Estádio Augustinho Lima) em Sobradinho	M2	11.719	005	05	30/12/2011	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Sem realização física em 2011. 2012: obra em fase de conclusão, executadas 100% das fundações e alvenarias; 100% das estruturas e 100% da cobertura. Concluída 85% da urbanização. Estimado 11.484 m² de área concluída. CT.: 024/2011 (SJ) - Proc.: 112.001.265/2009.



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6207.1302.2844 CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR DE TAGUATINGA Emenda parlamentar 0146 - Construir o Shopping Popular de Taguatinga.	M2	1	004	03	02/02/2012	31/12/2012			Cancelada	27/07/2012	
15.451.6207.1302.7266 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA MODELO- SOBRADINHO Institucional 0009 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho (procedente da etapa nº 0231/2011).	M2	6.480	004	05	16/12/2011	16/06/2012	16/12/2011	16/11/2012	Paralisada	31/10/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Obra paralisada com 85% dos serviços executados, 892m² de pintura, 9.000m de rede elétrica e 203 luminárias instalados. CT.: 011/2011 (FS) - Proc.: 110.000.454/2011.
15.451.6207.3247.2586 ( ** * ) CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA FEIRA PERMANENTE DA QNL Emenda parlamentar 0147 - Construir a cobertura da Feira Permanente da QNL.	M2	10.000	004	03	02/02/2012	31/12/2012			Cancelada	27/07/2012	
15.451.6207.3247.2592 ( ** * ) REFORMA DE FEIRAS-- FEIRA PERMANENTE DO RECANTO DAS EMAS Emenda parlamentar 0169 - Reformar a Feira Permanente do Recanto das Emas	M2	930	004	15	25/10/2012	25/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 26, de 25/07/2012-DODF nº 149, de 27/07/2012 (22.101/11.117). Mobilização de equipe e limpeza. CT.: 36/2012-RA-XV - Proc.: 145.000.863/2013
15.451.6207.3247.6715 ( ** * ) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0010 - Instalar sistema de prevenção e combate à incêndio na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0233/2011).	M2	38.900	004	01	01/01/2011	18/07/2012			Concluída	31/08/2012	Sem realização física em 2011. 2012: executados 3.680m da rede de "sprinklers" implantada. Total de 38.900m² de área concluída. CT.: 027/2011 (SJ) - Proc.: 112.004.387/2009.
Institucional 0011 - Executar instalações elétricas para implantação de medição individual de energia na Feira Coberta da Guariroba, QNN 38/40, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0232/2011).	M2	15.482	004	09	30/12/2011	02/07/2012			Concluída	29/02/2012	Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: SJ] CT.: 023/2011 - Proc.: 110.000.684/2009.
15.451.6208.1101.0004 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0012 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0010/2011).	UNIDADE	1	013	09	10/04/2008	17/09/2012	10/04/2008	04/01/2013	Andamento Normal	31/10/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Projeto sob análise da CODHAB e do IBRAM. 2012: projeto em fase de correções. Total de 95% dos serviços executados. CT.: 022/2008 (EJ) - Proc.: 112.002.221/2007.
Institucional 0013 - Elaborar projeto integrado de regularização do Setor	UNIDADE	1	013	13	01/07/2010	04/01/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 98%. 2012: 01 (um)



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Habitacional Ribeirão em Santa Maria (procedente da etapa nº 0102/2011).											Projeto Concluído. [Exec.: EJ] CT.: 116/2008 - Proc.: 410.000.378/2008.
Emenda parlamentar 0014 - Executar infraestrutura e pavimentação asfáltica em vias paralelas e de acesso às Chácaras (CAUB) no Riacho Fundo II (procedente da etapa nº 0171/2011).	M2	1.950	003	21	18/10/2011	02/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 42, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Pavimentação asfáltica de 1.950 m². Total de 100% dos serviços concluídos. Aditivo ao CT.: 539/2009-NOVACAP Lote 4 - Proc.: 112.002.177/2008.
Institucional 0015 - Executar asfalto na 1ª Avenida, 2ª Avenida e conjuntos 1 e 2 da Quadra 10 do SCIA (procedente da etapa nº 0027/2011).	M2	65.770	003	25	20/08/2008	05/03/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 95%. Obra concluída com 66.418 m² de asfalto e 4.110 m de meios-fios implantados. 100% de serviços executados. [Exec.: AG] CT.:143/2008 Lote 3 - Proc.: 112.003.081/2006.
Institucional 0016 - Elaborar projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste (procedente da etapa nº 0031/2011).	UNIDADE	5	003	99	27/11/2008	02/03/2012	27/11/2008	01/11/2012	Andamento Normal	31/10/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 97%. 2012: projeto aguarda aprovação do IPHAN. Total de 97% dos serviços executados. CT.: 249/2008 (EJ) - Proc.: 110.000.021/2008.
Institucional 0017 - Elaborar projeto de readequação da ESPM - Estrada do Setor Policial no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0076/2011).	UNIDADE	1	003	01	22/12/2009	15/03/2012			Concluída	30/04/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Concluído com 100% dos serviços executados. [Exec.: EJ] CT.: 217/2009 - Proc.: 112.002.039/2009.
Institucional 0018 - Elaborar projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor Águas Quentes em Samambaia e Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0128/2011).	UNIDADE	1	013	99	01/01/2011	14/05/2012	01/01/2011	02/09/2012	Paralisada	31/10/2012	Até 2011- Serviço realizado: 99%. 2012: projeto elaborado, aguarda análise técnica da SEDHAB. CT.: 275/2008 (AS)- Proc.: 112.001.403/2008.
Institucional 0125 - Devolver recursos dos Convênios nºs: 010/2004 - SO/DETRAN e 158/2005 - SO/TERRACAP.	UNIDADE	2	999	99	01/03/2012	31/12/2012			Concluída	30/06/2012	Devoluções efetuadas. Processos nºs: 110.000.058/2012 e 110.000.054/2012.
Institucional 0179 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	1	003	06	23/10/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Pagamento de despesas referentes ao contrato nº 063/2008, relativo à etapa 0034/2010, processo nº 112.001.902/2011, publicado no DODF nº 214, de 22/10/2012, pág. 39.
15.451.6208.1108.0006 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESEN-- SAMAMBAIA											
Institucional 0120 - Devolver recursos do Convênio nº: 030/2009 - GDF/SEO/TERRACAP.	UNIDADE	1	999	99	01/03/2012	30/06/2012	01/03/2012	31/12/2012	Andamento Normal	31/10/2012	Devoluções efetuadas: 03. Processo nº: 110.000.065/2012, 110.000.226/2012.
15.451.6208.1108.0013 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO--DISTRITO FEDERAL											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0019 - Executar asfalto e drenagem pluvial na Área de Múltiplas Atividades (AMA) do Gama (procedente da etapa nº 0035/2011).  15.451.6208.1110.0147 ( ** ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	M2	105.477	003	02	29/10/2007	31/12/2011			Concluída	30/04/2012	Até 2011 - Obra realizada: 95,8%. Contrato encerrado. Obra concluída com 103.367m² de área urbanizada e 15.041 m de meios fios executados correspondentes a 98% do contratado. [Exec.: SJ] CT.: 152/2007 Lote 1 - Proc.: 410.006.409/2007.
Institucional 0020 - Construir duas praças no Jardim Zoológico de Brasília, Avenida das Nações, Via L-4 Sul, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0167/2011).	M2	628	003	01	08/12/2011	21/06/2012			Concluída	30/04/2012	Sem realização física em 2011. Praça I: Fornecimento e assentamento de bloquete no período/acumulado:396m² e Praça II: Fornecimento e assentamento de bloquete no período/acumulado:396m². Total de 100% dos serviços executados. [Exec.: SC] CT.: 005/2011 - Proc.: 112.002.126/2008.
Institucional 0021 - Construir estacionamento em frente aos Blocos C e F da SQS 312 no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0168/2011).	M2	1.782	003	01	19/12/2011	03/07/2012			Concluída	30/04/2012	Sem realização física em 2011. Fornecimento e assentamento de blocos de concreto articulados ou intertravados, acumulado: 1452m². Demolição de pav. concreto acumulado: 188,76m³. [Exec.: SC] CT.: 016/2011 - Proc.: 112.001.460/2008.
Institucional 0022 - Construir drenagem e recuperar asfalto nos Lotes 21 a 29 da Quadra 32 do Setor Leste e nos Conjuntos A e B Lotes 01 a 15 da Quadra 31 do Setor Central no Gama (procedente da etapa nº 0172/2011).	M2	317	003	02	12/12/2011	12/05/2012			Concluída	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: 317m² de área urbanizada. Rede de drenagem implantada: 215,7 m. Obra 100% concluída. CT.: 006/2011 (LO) - Proc.: 110.000.416/2009.
Institucional 0023 - Reformar a Praça Central do Inara 08 em Brazlândia (procedente da etapa nº 0184/2011).	M2	1.514	003	04	27/12/2011	27/06/2012	27/12/2011	02/11/2012	Andamento Normal	31/10/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Cobertura concluída, execução de playground, instalação de equipamentos de ginástica, recuperação de alambrado. Total de 90% executado. CT.: 021/2011 (LO) - Proc.: 112.002.948/2008.
Institucional 0024 - Monitorar por um ano e recuperar as áreas degradadas para implantação de drenagem pluvial no Arapoanga (procedente da etapa nº 0042/2011).	M2	45.410	003	06	28/01/2009	20/01/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 44.033,00 m² de gramas e 1.937 un. de mudas plantadas. Total de 100% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 027/2009 - Proc.: 112.003.438/2008.
Institucional 0025 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (procedente da etapa nº 0091/2011).	UNIDADE	1	003	06	02/02/2010	24/05/2012			Paralisada	31/10/2012	Até 2011 - 15% dos serviços realizados. 2012: aguarda definições do IBRAM. CT.: 010/2010 (DC) - Proc.: 112.001.525/2009.
Institucional 0026 - Reformar quadra de esportes da Praça Pe. Roque Projeção 12 no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0173/2011).	M2	540	003	08	21/11/2011	21/01/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 30%. Obra Concluída com 540 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 017/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.298/2011.





## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0027 - Construir estacionamento no Estádio Vasco Viana de Andrade - Metropolitana, no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0174/2011).	M2	1.516	003	08	18/11/2011	18/02/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 1.516 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 018/2011-RAVIII - Proc.: 136.000.333/2011.
Institucional 0028 - Executar pavimentação asfáltica na Placa da Mercedes no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0175/2011).	M2	2.352	003	08	20/12/2011	20/02/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 2.352 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 028/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.387/2011.
Institucional 0029 - Cercar com alambrados as bacias de detenção na ADE Centro Norte e no Setor O em Ceilândia (procedente da etapa nº 0204/2011).	M2	3.629	003	09	12/12/2011	12/06/2012			Concluída	29/02/2012	Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: AG] CT.: 007/2011 - Proc.: 110.000.785/2009.
Institucional 0030 - Construir estacionamento público na EQNN 07/09 Área Especial "G" em Ceilândia (procedente da etapa nº 0165/2011).	M2	4.707	003	09	13/12/2011	13/07/2012			Concluída	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: área urbanizada - 4.183m². Obra concluída com 3.563m² de pavimentação com articulados, 573m² de passeios e 696m de meios-fios executados. CT.: 008/2011 (AG) - Proc.: 110.000.431/2008.
Institucional 0031 - Executar estacionamento e paisagismo na QNN 08 em frente ao Conjunto "B" Lote 39 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0179/2011).	M2	1.726	003	09	07/12/2011	01/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Urbanizados 1.726 m². Obra 100% concluída. CT.: 019/2011-RA IX - Proc.: 138.001.030/2011.
Institucional 0032 - Executar pavimentação em concreto estampado na Praça ao final da Via Centro Norte na QNP 36 Setor P-Sul, Ceilândia (procedente da etapa nº 0178/2011).	M2	1.210	003	09	06/12/2011	01/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Pavimentados 1.210 m². Obra 100% concluída. CT.: 025/2011-RA IX - Proc.: 138.001.101/2011.
Institucional 0033 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e passeios em pedra portuguesa, na Via R-1 da QE 01/02 no Guará (procedente da etapa nº 0229/2011).	M2	8.614	003	10	30/12/2011	02/07/2012			Concluída	31/08/2012	Sem realização física em 2011. 2012: obra concluída com 9.716 m² de asfalto, 8.122 m² de fresagem a frio e calçadas e 707 m de pedra portuguesa. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 031/2011 (FS) - Proc.: 410.006.711/2007.
Emenda parlamentar 0034 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários no Guará - RA X (procedente da etapa nº 0160/2011).	M2	4.400	005	10	01/09/2011	02/05/2012			Concluída	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 29, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0035 - Cercar a antiga sede da Administração Regional na QC 01 - Área Central em Santa Maria (procedente da etapa nº 0187/2011).	M2	930	003	13	15/12/2011	03/03/2012			Concluída	30/04/2012	física em 2011. 2012: concluídas 10 PEC's (4.400 m²). Obra executada: 100%. CT.: 614/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.781/2011.
Institucional 0036 - Construir academia para portadores de necessidades especiais e terceira idade ao ar livre na QR 201 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0188/2011).	M2	473	003	13	15/12/2011	03/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 050/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.828/2011.
Institucional 0037 - Recuperar parques infantis em diversos locais de Santa Maria (procedente da etapa nº 0189/2011).	M2	600	003	13	15/12/2011	03/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 60%. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 045/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.654/2011.
Institucional 0038 - Implantar iluminação especial da Praça Central de Santa Maria (procedente da etapa nº 0190/2011).	M2	2.000	002	13	15/12/2011	03/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 044/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.690/2011.
Institucional 0039 - Implantar coreto em frente à QC 01 Conjunto N em Santa Maria (procedente da etapa nº 0191/2011).	M2	50	003	13	02/12/2011	01/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 10%. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 036/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.670/2011.
Institucional 0040 - Construir baias de ônibus na AC 200, AC 300 e CL 412 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0192/2011).	M2	640	003	13	02/12/2011	01/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 039/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.669/2011.
Institucional 0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião (procedente da etapa nº 0226/2011).	M2	11.594	003	14	30/12/2011	02/07/2012	30/12/2011	31/12/2012	Andamento Normal	31/10/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Limpeza de 11.798m² de terreno e remoção de 1.467m de meios-fios. Obra com 15% concluído. CT.: 025/2011 (SJ) - Proc.: 390.007.111/2008.



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0042 - Executar grama e calçadas na QD 508 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0220/2011).  Institucional	M2	14.000	003	15	19/12/2011	19/06/2012	19/12/2011	02/12/2012	Andamento Normal	31/10/2012	Sem realização física em 2011. 2012: conservação de 9.776 m² de grama e limpeza de 3.920 m² de calçadas. Análise de aditivo contratual para melhoria/ampliação de acessibilidade.Total de 98% dos serviços executados. CT.: 014/2011 Lote 7 (SF) - Proc.: 112.001.462/2009.
0043 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, calçadas, plantio de grama, bocas de lobo e ramais nas Quadras 407 e 804 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0221/2011).  Institucional	M2	13.097	003	15	19/12/2011	19/06/2012	19/12/2011	02/11/2012	Concluída	31/10/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Obra concluída com o total de 13.037 m² de asfalto com 3.101,50 m de meios-fios, 100m de ramais de drenagem e 19 bocas de lobo implantadas. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 015/2011 (SF) - Proc.: 110.000.452/2009.
0044 - Complementar pavimentação da Via DB 28-B até o estacionamento da Área Espacial 03 no Lago Sul (procedente da etapa nº 0219/2011).  Institucional	M2	4.469	003	16	14/12/2011	13/07/2012			Concluída	31/08/2012	Sem realização física em 2011. 2012: implantados 4.476m² de asfalto e 389m de meios-fios. Obra 100% concluída. CT.: 010/2011 (ST) - Proc.: 112.004.296/2009.
0045 - Executar drenagem pluvial no Conjunto 13 da QI 07 e na via de acesso aos Conjuntos 12 a 17 no Lago Norte (procedente da etapa nº 0225/2011).  Institucional	M2	1.397	003	18	29/12/2011	30/07/2012			Concluída	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: implantados 94,65 m de drenagem pluvial (total de 550,65 m), 123 m² de asfalto (total de 1.018m²) e 175,5 m² de passeio. Obra concluída com 100%. CT.: 022/2011 (FS) - Proc.: 149.000.285/2009.
0046 - Executar paisagismo em áreas adjacentes aos passeios nas vias Boulevard em Águas Claras (procedente da etapa nº 0227/2011).  Institucional	M2	10.100	003	20	30/12/2011	02/06/2012			Concluída	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: plantio de 11.400 m² de grama e 740 m² de arbustos. Obra Concluída. CT.: 026/2011 (ST) - Proc.: 112.003.999/2011.
0047 - Executar drenagem pluvial nos estacionamentos das Estações de Metrô - Arniquireas e Águas Claras (procedente da etapa nº 0228/2011).  Institucional	M2	1.101	003	20	30/12/2011	02/06/2012	30/12/2011	01/11/2012	Concluída	31/08/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Implantados 600m de drenagem pluvial e 1.676m² de asfalto recuperado. Total de 100% dos serviços concluídos. CT.: 30/2011 (ST) - Proc.: 112.000.348/2011.
0048 - Executar balões, pavimentação asfáltica, calçadas e meios-fios em Águas Claras (procedente da etapa nº 0185/2011).  Institucional	M2	230	003	20	09/12/2011	03/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 55, de 28/11/2011-DODF nº 228, de 29/11/2011 (22.101/11.122). Sem realização física em 2011. Área urbanizada: 230 m². 100% dos serviços concluídos. CT.: 005/2011-RA XX - Proc.: 300.000.530/2011.
0049 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 da quadra 17 (em Gabião) no Park Way - RA XXIV (procedente da etapa nº 0104/2011).  Institucional	UNIDADE	1	003	24	18/11/2010	11/06/2012			Paralisada	31/10/2012	Até 2011 - 2% dos serviços realizados. 2012: aguarda licença ambiental. CT.: 050/2010 (DC) - Proc.: 110.000.034/2009.
0050 - Construir Praça Central em frente ao Posto Policial do Setor Oeste do SCIA (procedente da etapa nº 0193/2011).  Institucional	M2	2.000	003	25	18/11/2011	02/06/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). 2011 - Obra realizada: 50%. Obra concluída. Total de 100% dos



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0051 - Executar bocas de lobo e ramais em diversos locais do SCIA (procedente da etapa nº 0194/2011).	UNIDADE	10	003	25	15/12/2011	03/03/2012			Concluída	29/02/2012	serviços executados. CT.: 513/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.654/2011.
Institucional 0052 - Construir "kits" de malhação na Quadra 7 do Setor Oeste na Via W-5 e próximo ao CEF 02 no SCIA (procedente da etapa nº 0195/2011).	M2	600	003	25	15/12/2011	03/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 009/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.668/2011.
Institucional 0053 - Construir calçadas, rampas na Praça da Quadra 07 do Set. Oeste, na AE 01 do Set. Norte, Jardim de Infância no Set. Especial, (CEF 02) no Conj. 02 no Set. Central e na AE 13 do Set. Central - Cidade Estrutural, SCIA(procedente da etapa nº 0196/2011).	M2	4.800	003	25	01/12/2011	03/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 006/2011 RA-XXV - Proc.: 306.000.662/2011.
Institucional 0054 - Executar drenagem pluvial, pavimento intertravado e meios-fios em diversos estacionamentos do Setor de Indústria e Abastecimento (procedente da etapa nº 0218/2011).	M2	22.076	003	29	14/12/2011	14/07/2012			Concluída	31/08/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Obra 100% concluída com 16.577m² de pavimentação intertravada, 2.362m² de gramado, 2.885m de meios-fios e 1.695m de drenagem executados. CT.: 009/2011 (FL) - Proc.: 309.000.355/2007.
Institucional 0055 - Construir 04 baias de ônibus em Vicente Pires (procedente da etapa nº 0176/2011).	M2	732	003	30	23/12/2011	03/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 57, de 14/12/2011-DODF nº 239, de 15/12/2011 (22.101/11.133). 2011 - Sem realização física em 2011. Obra concluída com 100% executado. CT.: 018/2011-RA XXX - Proc.: 366.000.376/2011.
Institucional 0056 - Prestar Serviços Especializados de Consultoria relativos à Elaboração de Estudos e Projetos de Infra-Estrutura Urbana no âmbito do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0052/2011).	UNIDADE	1	003	99	18/06/2009	02/04/2012	18/06/2009	01/09/2012	Concluída	30/06/2012	Até 2011 - Serviços realizados: 22%. 2012: Elaborados 02 projetos. Consultoria concluída. CT.: 108/2009 (AS) - Proc.: 110.000.370/2008.
Institucional 0057 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0061/2011).	UNIDADE	2	003	99	29/09/2009	19/04/2012			Paralisada	31/10/2012	Até 2011 - 30% dos serviços realizados. 2012: aguarda diretrizes. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.
Institucional 0058 - Executar abertura e adubação de covas, transporte de mudas, plantio e tutoramento de 50.200 mudas de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0092/2011).	UNIDADE	50.200	003	99	10/02/2010	16/06/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 82,8%. Obra concluída 100% com 50.200 mudas plantadas. [Exec.: SJ] CT.: 011/2010 Lote 1 - Proc.: 112.003.513/2009.
Institucional 0059 - Construir 02 módulos Praça Tipo I, 09 módulos Praça Tipo	M2	8.873	003	99	22/12/2011	19/09/2012			Concluída	31/10/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Etapa



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
II e 05 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0222/2011).											concluída com apenas 03 ECL de Planaltina executados, correspondentes a 400 m² estimados de área urbanizada, devido à interferências para execução dos demais ECL's. CT.: 018/2011 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.001.644/2009.
Institucional 0060 - Construir 03 módulos Praça Tipo I, 08 módulos Praça Tipo II e 08 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0223/2011).	M2	11.293	003	99	22/12/2011	22/11/2012			Cancelada	31/08/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Contrato rescindido conforme DODF nº 152 Seção III, de 01/08/2012. CT.: 019/2011 Lote 3 (SF) - Proc.: 112.001.644/2009.
Institucional 0061 - Fornecer e plantar gramas batatais em placas no Setor Residencial Leste - Burity IV em Planaltina e em diversos locais de Sobradinho e Sobradinho II (procedente da etapa nº 0224/2011).	M2	344.600	003	99	26/12/2011	02/07/2012			Concluída	31/08/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Executado plantio de 187.875m² de grama. Etapa concluída com 54% da área urbanizada prevista. Meta alterada conforme extrato de contrato publicado no DODF nº 182, de 06/09/2012. CT.: 020/2011 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.001.877/2007.
Institucional 0062 - Complementar recursos para implantar Pontos de Encontros Comunitários (PEC's) em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0158/2011).	M2	11.700	003	99	26/08/2011	02/05/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 33, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). 2011 - Obra realizada: 42%. Concluídas 21 bases correspondentes à descentralização. Área edificada: 11.773 m². CT.: 742/2010-NOVACAP - Proc.: 112.004.215/2009.
Institucional 0063 - Executar abertura de covas e plantio de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0161/2011).	M2	60.900	003	99	09/12/2011	02/05/2012	09/12/2011	31/12/2012	Andamento Normal	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 43, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: 5.298 árvores plantadas e 10.250 covas abertas. CT.: 787/2011 a 790/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.313/2011.
Institucional 0064 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários (PEC's) no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0162/2011).	M2	13.200	003	99	18/08/2011	02/05/2012	18/08/2011	02/11/2012	Concluída	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 31, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: concluídos 30 PEC's (13.200 m²). Total de 100% executado. CT.: 615/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.781/2011.
Emenda parlamentar 0065 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na QS-05, Praça 310-A em Taguatinga (procedente da etapa nº 0166/2011).	M2	1.250	003	03	02/09/2011	02/05/2012			Concluída	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 34, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: urbanizados 1.250 m². Total de 100% dos serviços concluídos. CT.: 619/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.308/2008.
Institucional 0066 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0037/2011).	M2	87.289	003	13	20/01/2009	31/08/2012	20/01/2009	31/12/2012	Andamento Normal	31/10/2012	Até 2011 - Obra realizada: 97%. 2012: Execução de complementação de asfalto e início de assentamento de meios-fios. Total de 98,5% dos serviços executados. CT.: 015/2009 Lote 1 (LO) -



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0067 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0038/2011).	M2	47.213	003	13	20/01/2009	02/05/2012	20/01/2009	02/11/2012	Andamento Normal	31/10/2012	Proc.: 112.004.542/2007. Até 2011 - Obra realizada: 75%. 2012: Execução de limpeza e conservação de vias e pavimentação asfáltica. Total de 85% dos serviços executados. CT.: 016/2009 Lote 2 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.
Institucional 0068 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 02, 03, 07, 08, 10, 13, e 16 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0039/2011).	M2	88.304	003	13	20/01/2009	05/04/2012	20/01/2009	03/04/2013	Andamento Normal	31/10/2012	Até 2011 - 96% da obra realizada. 2012: Obra retomada com mobilização de equipe e limpeza. CT.: 017/2009 Lote 03 (SJ) - Proc.: 112.004.542/2007.
Institucional 0069 - Asfaltar e implantar meios-fios nos Trechos 04 a 06 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0041/2011).	M2	28.446	003	13	20/01/2009	04/06/2012			Concluída	30/04/2012	Até 2011 - 94% dos serviços executados. Contrato concluído com a pavimentação executada (27.000 m²) e 7.645 m de meios-fios implantados. CT.: 019/2009 Lote 5 (SJ) - Proc.: 112.004.542/2007.
Institucional 0070 - Executar asfalto e drenagem pluvial nas Quadras 08, 12 e 13 e implantar drenagem nas Quadras 09, 11 e 10 do SCIA (procedente da etapa nº 0059/2011).	M2	34.680	003	25	29/07/2009	18/07/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 Obra realizada: 72,3%. Obra concluída por interesse administrativo sem realização no ano. Total de 72,3% executado. [Exec.: AC] CT.: 136/2009 Lote 2 - Proc.: 112.003.081/2006.
Institucional 0071 - Executar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 08 e 10 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0024/2011).	M2	60.813	003	27	20/08/2008	28/06/2012			Concluída	28/06/2012	2011 - 98% da obra realizada. 2012: Área urbanizada no período: 4.013 m². Obra concluída com 74.754 m² de área urbanizada. CT.: 0138/2008 Lote 01 (EB) - Proc.: 112.001.102/2007.
Institucional 0072 - Executar urbanização e estacionamento na Quadra 12, Conjs. A, B e C, trecho Av. Bela Vista, Praça Belvedere e lançamento de drenagem Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0023/2011).	M2	25.582	003	27	20/08/2008	02/05/2012			Concluída	30/04/2012	Até 2011 - Obra realizada: 91%. Conclusão da obra com 1.870 m de drenagem, 50.173 m² de área imprimada e 5.670 m de meios-fios implantados. Total de 100% dos serviços já concluídos. [Exec.: LO] CT.: 140/2008 Lote 4 - Proc.: 112.001.102/2007.
Institucional 0073 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 07 e 09 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0025/2011).	M2	67.344	003	27	20/08/2008	31/12/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 75%. Obra concluída com o correspondente a 50.780 m² de asfalto e 3.556 m de drenagem executados até 2010. Total de 75% executado. [Exec.: SF] CT.: 141/2008 Lote 6 - Proc.: 112.001.102/2007.
Institucional 0074 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 01, 03 e 05 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0026/2011).	M2	60.833	003	27	20/08/2008	09/07/2012			Concluída	31/08/2012	Até 2011 - Obra realizada: 94%. 2012: obra concluída com 100% executado. CT.: 142/2008 Lote 7 (SJ) - Proc.: 112.001.102/2007.
Institucional 0124 - Executar rede de drenagem pluvial na Quadra 103, Praça Juriti, em Águas Claras.	M	115	003	20	06/02/2012	06/07/2012			Concluída	31/08/2012	Obra concluída com 85m de drenagem implantados e 213m² de asfalto recuperados. CT.: 001/2012 (ST) - Proc.: 110.000.371/2011.
Institucional 0126 - Devolver recursos do Convênio nº: 340/2008 - SO/TERRACAP.	UNIDADE	1	999	99	01/03/2012	31/12/2012			Concluída	30/06/2012	Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.044/2012.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0130 - Construir rotatória na interseção da DF-001 com o acesso à Torre de TV Digital	M2	3.100	003	18	10/03/2012	10/05/2012			Concluída	30/04/2012	Área urbanizada: 3.100 m². Obra concluída com 100% dos serviços executados. [Exec.: AC] CT.: 004/2012 - Proc.: 112.004.770/2011.
Institucional 0141 - Executar rede de drenagem pluvial na QI 18, Conjunto L, no Guarã.	M	75	003	10	10/02/2012	11/07/2012			Concluída	31/08/2012	Obra concluída com 62m de drenagem implantados. CT.: 002/2012 (ST) - Proc.: 110.000.355/2011.
Institucional 0170 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga	M2	490	003	03	01/09/2012	29/11/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Drenagem implantada: 100m. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011.
Institucional 0171 - Complementar drenagem pluvial da Rede 02 da QR 433, Conjuntos 11 e 12 em Samambaia	M	173	003	12	01/09/2012	18/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Drenagem implantada: 125m. Asfalto recuperado: 30m². CT.: 018/2012 (ST) - Proc.:112.001.605/2012.
Institucional 0180 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	1	003	30	20/10/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Pagamento de despesas referentes ao contrato nº 066/2008, relativo à etapa 0018/2011, processo nº 112.004.180/2011, publicado no DODF nº 213, de 19/10/2012, pág. 35.
15.451.6208.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0075 - Executar lagoas de retenção na Chácara nº 131 no Setor de Chácaras Sobradinho dos Melos no Itapoã (procedente da etapa nº 0073/2011).	M2	29.900	003	28	27/12/2007	02/09/2011			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 58,4%. Obra concluída sem realização no ano devido ao encerramento do contrato por conflito fundiário. Total de 17.500m² executados. [Exec.: AC] CT.: 211/2009 - Proc.: 112.002.222/2009.
Institucional 0076 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0004/2011).	M2	87.316	003	06	27/12/2007	03/03/2011			Paralisada	31/10/2012	Até 2011 - 76% da obra realizada. 2012: obra paralisada com 76% executados, 3.510,422 m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760 m de drenagem e 20.353 m de meios-fios implantados. CT.: 237/2007 Lote 1 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.
Institucional 0077 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0003/2011).	M2	43.355	003	06	27/12/2007	03/03/2011			Paralisada	31/10/2012	Até 2011 - 77% da obra realizada. 2012: obra paralisada com 77% executados, 1.372,674 m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211 m de drenagem e 9.085 m de meios-fios implantados. CT.: 237/2007 Lote 2 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.
Institucional 0078 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0001/2011).	M2	128.453	003	06	31/12/2007	02/05/2012			Concluída	31/10/2012	2011 - 75% da obra realizada. 2012: Etapa encerrada pelo vencimento do Contrato. Obra concluída com 75% executado nos anos anteriores. CT.: 261/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.654/2007.
Institucional 0079 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial em diversas	M2	185.638	003	99	27/12/2007	03/03/2011			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 88,4%. Obra concluída



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
quadras do Riacho Fundo II e Águas Claras (procedente da etapa nº 0005/2011).											apenas com manutenção do executado até 2010. Totais executados: 170.182 m² de asfalto, 6.483 m de drenagem, 44.094 m de meiosfios, 2.520 m² de equipamentos e 672 m² de passeios. [Exec.: LO] CT.: 236/2007 - Proc.: 410.007.548/2007.
Institucional 0080 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0078/2011).	M2	221.000	003	09	27/12/2007	02/09/2012			Paralisada	31/10/2012	Até 2011 - Obra realizada: 82%. 2012: área urbanizada: 187.086 m². Contrato suspenso com o total de 85% da obra concluída. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
Institucional 0167 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	3	999	99	01/07/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Pagamento de despesas referentes ao contrato nº 061/2008, relativo à etapa 0076/2009, processo nº 112.000.091/2008, publicado no DODF nº 174, de 27/08/2012, pág. 74 e do contrato nº 248/2007, relativo à etapa 0002/2011, processos nº s 112.001.349/2011 e 112.003.288/2010, publicados no DODF nº 213, de 19/10/2012, pág. 34 e DODF nº 216, de 24/10/2012, pág. 10.
15.451.6208.1110.2825 APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS REGIÕES ADM. DO DF Emenda parlamentar 0118 - Construir Praça Religiosa do Paranoá, localizada na Praça Central em frente à Igreja Santa Maria dos Pobres	M2	2.330	003	07	27/03/2012	27/08/2012			Concluída	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 03, de 13/02/2012-DODF nº 33, de 14/02/2012 (22.101/11.109). Área urbanizada 2.330 m². Total de 100% executados. CT.: 001/2012-RA VII - Proc.: 140.000.103/2012.
Emenda parlamentar 0135 - Construir parques infantis na QN-12 e QN-15, no Riacho Fundo II.	M2	642	005	21	05/06/2012	05/09/2012			Concluída	31/08/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 10, de 14/05/2012-DODF nº 94, de 15/05/2012 (22.101/11.123). Concluídas correção/execução de calçadas, drenagem, alambrado, pintura e instalação de bancos. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 001/2012- RA XXI - Proc.: 301.000.193/2012.
Emenda parlamentar 0163 - Construir adequação do estacionamento da 3ª Avenida do N. Bandeirante, entre o Mercado Central e a Praça Padre Roque.	M2	1.475	003	08	15/06/2012	31/08/2012			Concluída	31/08/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 13, de 17/05/2012-DODF nº 97, de 18/05/2012 (22.101/11.110). Área urbanizada: 1.475m². Obra 100% concluída. CT.: 005/2012-RA VIII - Proc.: 136.000.174/2012.
Emenda parlamentar 0183 - Executar pavimentação asfáltica no Setor Norte Quadra 3, Conjuntos 10 e 11 e Setor Leste Quadra 6, Conjunto 22, da Cidade Estrutural no SCIA	M2	1.880	003	25	08/10/2012	03/01/2013			Andamento Normal	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 40, de 27/08/2012-DODF nº 176, de 29/08/2012 (22.101/11.127). Obra iniciada. CT.: 003/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.064/2012.
Emenda parlamentar 0184 - Construir calçadas e rampas de acessibilidade na Estrutural, SCIA	M2	1.830	004	25	08/10/2012	03/01/2013			Andamento	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6208.1110.9653 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS COMPLEMENTARES NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0165 - Urbanizar praças públicas no Varjão.	M2	2.000	003	23	01/06/2012	31/12/2012			Normal		Portaria Conjunta nº 40, de 27/08/2012-DODF nº 176, de 29/08/2012 (22.101/11.127). Obra iniciada. CT.: 001/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.069/2012.
15.451.6208.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0081 - Executar intervenção urbanística e construção de pista de skate na QNM 26 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0230/2011).	M2	2.005	003	09	19/12/2011	19/07/2012			Cancelada	31/08/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 12, de 17/05/2012-DODF nº 97, de 18/05/2012 (22.101/11.125). Área urbanizada: 1.829m² - Praças Quadras 5, 8 e 9. Etapa 100% concluída. CT.: 002/2012-RA XXIII - Proc.: 303.000.070/2012.
0137 - Construir parques infantis e urbanizar praças nas quadras: QR-827, QR-1031, QR-1033 e QR-310, em Samambaia.	M2	15.091	005	12	25/05/2012	25/11/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Execução de urbanização com calçadas, gramado, bancos de concreto, parquinhos infantis. Total de 90% concluído. CT.: 010/2012 (SF) - Proc.: 142.000.198/2011.
15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0160 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará / Núcleo Bandeirante.	UNIDADE	1	999	99	01/06/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 9, de 27/04/2012-DODF nº 85, de 02/05/2012 (22.101/22.201). 65% da complementação liquidada. Projeto executivo aditado de drenagem em desenvolvimento. CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011.
Institucional 0181 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	1	003	99	23/10/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Pagamento de despesas referentes ao contrato nº 146/2004, relativo à etapa 0002/2007, processo nº 410.001.392/2007, publicado no DODF nº 214, de 22/10/2012, pág. 40.
15.451.6208.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA Institucional 0082 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga (procedente da etapa nº 0020/2011).	M2	81.846	003	06	19/06/2008	12/09/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 98%. Obra concluída com 9.787,80 m de drenagem, 20.855,60 m de meios-fios e 74.884 m² de pavimentação asfáltica. Total de 98% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6208.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA Institucional											075/2008 Lote 2 ARA - Proc.: 112.003.508/2007.
0083 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0014/2011).	M2	113.204	003	06	13/06/2008	31/12/2011			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 60%. Obra concluída com 102.839,20 m² de pavimentação asfáltica, 3.530 m de drenagem e 31.439,03 m de meios fios implantados. Total de 60% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 051/2008 Lote 4 MDA - Proc.: 112.003.508/2007.
0084 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0016/2011).	M2	96.164	003	06	16/06/2008	19/03/2012			Paralisada	31/10/2012	Até 2011 - 90% da obra realizada. 2012: aguarda definições técnicoadministrativas. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007.
0085 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0019/2011).	M2	109.042	003	06	19/06/2008	19/03/2012			Concluída	30/06/2012	Até 2011 - Obra realizada: 97%. 2012: obra concluída com 105.800m². CT.: 074/2008 Lote 3 MDA (SJ) - Proc.: 112.003.508/2007.
15.451.6208.3615.0001 ( * * * ) PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA--DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar											
0086 - Executar recapeamento asfáltico na QNL 18 em Taguatinga (procedente da etapa nº 0170/2011).	M2	214	003	03	18/10/2011	02/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 41, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 51 m² de área urbanizada correspondente à descentralização. Aditivo ao CT.: 752/2009-NOVACAP Lote 8 - Proc.: 112.002.177/2008.
0087 - Aditar os serviços de consultoria para acompanhamento e auditoria técnica das obras viárias no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0164/2011).	UNIDADE	1	003	99	29/12/2011	02/07/2012			Concluída	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 58, de 19/12/2011-DODF nº 242, de 20/12/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: Total de 100% dos serviços de auditoria aditados concluídos. Aditivo ao CT.: 753/2009-NOVACAP - Proc.:112.004.335/2011.
0088 - Executar serviços de vídeo inspeção robotizada, com desobstrução, limpeza e descarte do coletado nas redes de drenagem pluvial do DF (procedente da etapa nº 0163/2011).	UNIDADE	46.700	003	99	25/12/2011	02/05/2012			Concluída	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 27, de 10/08/2011-DODF nº 157, de 12/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: rede inspecionada e desobstruída: 46.700 m. 100% dos serviços concluídos. CT.: 795/2011-NOVACAP - Proc.:112.001.983/2011.
0127 - Devolver recursos do Convênio nº: 351/2005 - SO/TERRACAP.	UNIDADE	1	999	99	01/03/2012	31/12/2012			Concluída	30/06/2012	Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.055/2012
0139 - Recuperar passagens subterrâneas do Eixo Rodoviário	UNIDADE	15	003	01	03/06/2012	02/11/2012			Andamento	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Sul e Norte									Normal		Portaria Conjunta nº 6, de 22/03/2012-DODF nº 59, de 23/03/2012 (22.101/22.201). Passagens recuperadas tetos e paredes: 15. Serviços estendidos e iniciada recuperação de pisos. CT.: 564/2012-NOVACAP - Proc.: 112.000.649/2012.
Institucional 0143 - Recuperar estrutura de contenção na jusante do Canal do Lançamento 1, no Riacho Fundo II	M2	360	003	21	10/04/2012	10/12/2012			Concluída	30/06/2012	Estrutura de contenção recuperada. Obra concluída com 100% executado. CT.: 007/2012 (SC) - Proc.: 112.002.910/2010.
15.451.6208.3902.9472 ( ** * ) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0173 - Aditar a obra de reforma da Praça Central do Incra 08 em Brazlândia	M2	700	003	04	03/09/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Assentamento de pedra portuguesa: 600m². Total de 90% executado. CT.: 021/2011 (LO) - Proc.: 112.002.504/2012.
15.451.6208.3938.9060 ( ** * ) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-EIXO MONUMENTAL TRECHO RODOVIÁRIA-ESTÁDIO NACIONAL- PLANO PILOTO											
Institucional 0089 - Elaborar anteprojeto e projeto executivo de paisagismo para o Eixo Monumental, Trecho: Rodoviária - Torre de TV, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0157/2011).	UNIDADE	1	003	01	16/08/2011	02/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 24, de 04/07/2011-DODF nº 129, de 06/07/2011 (22.101/22.201). Até 2011 - Serviço realizado: 50%. Projeto executivo 100% concluído. CT.: 569/2011-NOVACAP - Proc.:112.001.930/2011.
15.451.6208.3938.9064 ( ** * ) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-- DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0132 - Executar obras de paisagismo na entrada da cidade - Setor Tradicional de Brazlândia	M2	6.318	003	04	15/06/2012	02/11/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Concluída a limpeza do terreno, 40% do plantio de grama e 100% da implantação de calçadas. Total estimado de 630m². 45% dos serviços já executados. CT.: 009/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.517/2011.
15.451.6208.5695.0001 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0090 - Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para recuperação de erosão por águas pluviais, entre o Clube Naval e ASCADE, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0234/2011).	UNIDADE	1	003	01	19/12/2011	19/07/2012			Concluída	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Serviços concluídos, 01 PRAD elaborado. CT.: 013/2011 (DC) - Proc.: 110.000.566/2010.
Institucional 0157 - Construir alambrado em torno das lagoas de detenção do Parque Veredinha, na Vila São José, em Brazlândia.	M	996	003	04	01/07/2012	05/11/2012			Concluída	31/10/2012	Conclusão do alambrado. Total de 996m implantados, serviços 100% concluídos. CT.: 014/2012 (SF) - Proc.: 112.001.247/2012.
Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0172 - Executar gabiões e implantar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para o Córrego Estiva, no Recanto das Emas	M2	2.590	014	15	15/10/2012	04/07/2013			Andamento Normal	31/10/2012	Mobilização de equipe e implantação de canteiro. CT.: 019/2012 (SC) - Proc.:112.003.367/2010.
15.451.6230.1134.2836 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES NO TAGUAPARQUE Emenda parlamentar	M2	10.000	004	03	02/02/2012	31/12/2012			Cancelada	27/07/2012	
0148 - Construir o Centro de Convenções no Taguaparque. 15.482.6218.3023.0008 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA DNOCS- SOBRADINHO Institucional	M2	16.000	013	05	01/12/2009	05/11/2012			Concluída	31/08/2012	Até 2011 - Obra realizada: 58%. 2012: Obra realizada: 42%. Total de 100% concluídos. 429 unidades habitacionais entregues (16.000m²). CT nº 150/2009 (AC) - Proc.: 390.008.012/2008.
0091 - Construir 429 casas na Vila DNOCS em Sobradinho (procedente da etapa nº 0077/2011). 15.482.6218.3023.0027 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA- VARJÃO Institucional	UNIDADE	2	999	99	01/05/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Devoluções efetuadas. Processo nº: 110.000.047/2012.
0136 - Devolver recursos do Convênio nº: 0218.857-66/2007 - GDF/CEF. 15.482.6218.3059.0003 ( ** ) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRO MORADIA-CONDÔMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA Institucional	M2	9.714	013	09	01/01/2011	21/06/2012	01/01/2011	18/12/2012	Andamento Normal	31/10/2012	2011 - Obra realizada: 15%. 2012: portas e janelas em 83 casas (total de 203); revestimentos de banheiros em 56 casas (total de 203) e pintura em 142 casas (total de 195). Total de 85% dos serviços executados. CT: 004/2011 (FS) - Proc.: 110.000.002/2011.
0092 - Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia (procedente da etapa nº 0126/2011). 15.541.6210.5183.9553 ( ** * ) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO-DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	1.751	003	08	30/12/2011	02/09/2012			Paralisada	31/10/2012	Sem realização física em 2011. 2012: concluída a cobertura com 1.751m² e 18.000kg de estrutura de aço. Obra com 60% já executado. CT.: 029/2011 (AG). Excluída a Pista de Atletismo conforme mensagem 15839 e 15857- SO, DODF 163, de 15/08/12, páginas 20 e 21. Proc.: 112.004.123/2009.
0093 - Construir pista de atletismo e cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0235/2011). 15.544.6213.3057.0002 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO Institucional	M	14.514	001	95	01/05/2011	15/05/2014			Paralisada	31/10/2012	2011 - Obra realizada: 9,95%. 2012: acumulado
0094 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Sistema Podutor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0131/2011).											executado: Locação: 3.450 m; Limpeza: 21.659 m²; Escavação: 25.994 m³; Assentamento 1.444 m de tubos e fornecimento de 10.630 m. Paralisado com 10% dos serviços executados. CT.: 8102/2011-CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008.
15.573.6205.3033.0001 INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO Institucional 0095 - Prestar serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento, à fiscalização de projetos e obras e à implantação do sistema de sensoriamento estrutural, necessários à construção da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0090/2011).	UNIDADE	1	004	05	20/01/2010	13/06/2012			Concluída	31/08/2012	Até 2011 - 99% dos serviços realizados. 2012: serviços concluídos. CT.: 004/2010 (AC) - Proc.: 112.003.494/2009.
Institucional 0096 - Construir o Complexo da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0051/2011).	M2	57.326	004	18	10/06/2009	02/05/2012			Concluída	30/04/2012	Até 2011 - Obra realizada: 95%. Conclusão de estrutura, arquitetura e elementos de urbanismo. Total executado: 100%. [Exec.: AC] CT.: 097/2009 - Proc.: 112.002.550/2008.
Institucional 0159 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital.	UNIDADE	1	004	18	25/07/2012	02/10/2012	25/07/2012	10/01/2013	Andamento Normal	31/10/2012	Fixação de suportes metálicos. Total de 10% executado. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.
15.752.6209.1763.0012 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0097 - Executar projetos e obras de expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do DF (procedente da etapa nº 0011/2011).	UNIDADE	1	002	99	14/05/2008	10/09/2012			Concluída	31/10/2012	Até 2011 - Obra realizada: 43.989 pontos de iluminação. 2012: Obra concluída com o acumulado de 53.727 pontos de iluminação executados. CT.: 040/2008 (FL) - Proc.: 110.000.028/2008.
Institucional 0153 - Substituir transformador para iluminação do campo de futebol localizado ao lado da Praça dos Estados na Candangolândia.	UNIDADE	1	002	19	01/08/2012	31/08/2012			Concluída	30/08/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 31, de 27/07/2012-DODF nº 150, de 30/07/2012 (22.101/11.121). Instalado 01 transformador. Total de 100% dos serviços executados. Proc.: 147.000.097/2012.
Institucional 0166 - Instalar 2 postes de aço, curvos, simples de 10m, com luminárias, na parte final da Rua "E" da Quadra 107, em Águas Claras.	UNIDADE	2	002	20	24/08/2012	02/11/2012			Concluída	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 28, de 26/07/2012-DODF nº 149, de 27/07/2012 (22.101/11.122). Instalação de 02 Postes. Etapa 100% concluída. Proc.: 300.000.474/2012.
Institucional 0168 - Executar serviços de manutenção preventiva, corretiva e de gerenciamento do Parque de Iluminação Pública do DF.	UNIDADE	1	002	99	01/07/2012	31/12/2012			Concluída	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 15, de 25/06/2012-DODF nº 123, de 26/06/2012 (22.101/11.101), efetivado por definições do Órgão Central de Planejamento do GDF. Pontos mantidos: 276.876, referentes a faturas de agosto/2012 (R\$ 1.603.112,04). CT.: 021/2012-SEGOV - Proc.: 360.000.332/2011.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0182 - Instalar postes com luminárias na vias de acesso e estacionamentos das estações do Metrô de Samambaia	UNIDADE	24	002	12	01/09/2012	31/10/2012			Concluída	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 39, de 22/08/2012-DODF nº 172, de 24/08/2012 (22.101/11.114). Postes instalados: 24 un.; luminárias: 48 un. Etapa 100% concluída. CT.: 003/2012-RA XII - Proc.: 142.001.419/2012.
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0098 - Construir meios-fios, calçadas e rampas de acessibilidade no Centro de Ensino Fundamental Arapoanga na Área Central, Quadra 08, Conjunto I, em Arapoanga, Planaltina.	M2	4.600	003	06	20/03/2012	03/09/2012			Paralisada	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 1, de 26/01/2012-DODF nº 20, de 27/01/2012 (22.101/22.201). Obra paralisada com 300m² de calçadas construídos. CT.: 520/2012-NOVACAP - Proc.:112.002.563/2011.
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0128 - Devolver recursos do Convênio nº: 1098/2001 - SO/TERRACAP.	UNIDADE	1	999	99	01/03/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.056/2012.
15.811.6206.7112.0001 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES-- GAMA											
Institucional 0138 - Devolver recursos do Convênio nº: 170.574-18/2004 - GDF/CEF.	UNIDADE	1	999	99	01/05/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.049/2012.
15.811.6206.7244.0002 (* * *) REFORMA DE ESTÁDIO-BEZERRÃO- GAMA											
Institucional 0174 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	1	004	02	22/10/2012	31/10/2012			Concluída	31/10/2012	Pagamento de despesas referentes a aquisição e instalação de sistema de cabeamento estruturado para o estádio Bezerrão - Publicado no DODF nº 214, de 22/10/2012, pág. 39, processo nº 110.000.191/2009.
15.811.6206.7244.6330 (* * *) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0099 - Finalizar projeto de instalações prediais de reforma do Estádio Mané Garrincha no Centro Esportivo Ayrton Senna (procedente da etapa nº 0240/2011).	UNIDADE	1	004	01	25/05/2011	01/06/2012	25/05/2011	02/01/2013	Concluída	31/10/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 95%. 2012: O projeto foi concluído. Total de 100% de serviços realizados. CT.: 142/2009 (MC) - Proc.: 112.000.375/2009.
15.812.6206.1745.0009 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0100 - Construir campo de grama sintética, alambrado e passeios ao lado da Avenida Bernardo Sayão, em frente à VL, Conjunto G, na Candangolândia.	M2	4.856	005	19	20/03/2012	31/12/2012			Concluída	31/08/2012	Obra concluída com 3.234m² de campo de grama



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0134 - Construir campo de futebol com grama sintética no Parque Urbano da Estrutural, no SCIA.	M2	6.818	005	25	15/05/2012	02/11/2012			Andamento Normal	31/10/2012	sintética, 756m² de passeios e 1.188m² de alambrado. Área urbanizada: 3.990m². CT.: 003/2012 (SC) - Proc.: 110.000.245/2009. Total de 85% do alambrado executado. CT.: 008/2012 (FL) - Proc.: 112.003.535/2011.
Institucional 0154 - Construir quadras poliesportivas padrão no Núcleo Rural Sarandy, na Escola Classe Vale do Sol e no Quartel CBMDF, em Planaltina.	M2	3.193	005	06	15/07/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Locação e compactação de aterro. Obra com 10% concluído. CT.: 017/2012 (FS) - Proc.: 110.000.401/2011.
Institucional 0156 - Construir quadra poliesportiva padrão e parque infantil na QR 521, em Samambaia.	M2	608	005	12	01/07/2012	21/11/2012			Concluída	30/09/2012	Obra concluída, 100% executado, com 608m² de quadra, 176m² de calçadas e 115m² de parque infantil. Área urbanizada: 899m². CT.: 012/2012 (SF) - Proc.: 112.001.461/2011.
15.812.6206.1745.1072 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA											
Institucional 0101 - Construir campo de futebol com grama sintética, alambrados e passeios na Área Especial da QNP 32 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0099/2011).	M2	7.556	005	09	07/07/2010	10/02/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 99,3%. Grama sintética: 6.144 m²; alambrado: 1.608 m². Área urbanizada: 7.556 m². Obra executada: 100%. [Exec.: AC] CT.: 34/2010 - Proc.: 110.000.090/2009.
Institucional 0133 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (relativo à etapa 0078/2011)	M2	1.260	005	09	01/06/2012	02/09/2012			Paralisada	31/10/2012	Até 2011 - Obra realizada: 50%. 2012: paralisada com 630 m² executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
15.812.6206.1745.1073 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS-PRÓ-MORADIA CEF- SAMAMBAIA											
Institucional 0102 - Construir duas quadras poliesportivas em Samambaia (relativo à etapa nº 0078/2011)	M2	1.260	005	12	15/03/2012	02/09/2012			Não Iniciada	31/10/2012	
15.812.6206.3440.0011 ( ** * ) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0175 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Taguatinga	M2	1.400	005	03	03/09/2012	03/01/2013			Andamento Normal	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 22, de 17/07/2012-DODF nº 141, de 18/07/2012 (22.101/22.201). Executados 940 m². CT.: 545/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.587/2011.
Institucional 0176 - Complementar recursos para construção de coberturas metálicas em diversas escolas do Núcleo Bandeirante	M2	655	005	08	01/09/2012	31/10/2012			Concluída	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 11, de 14/05/2012-DODF nº 94, de 15/05/2012 (22.101/22.201). Obra concluída. Área coberta correspondente à complementação de recursos: 655m². CT.: 537/2011-NOVACAP - Proc.:



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0177 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em diversos locais de Brazlândia.	M2	1.100	005	04	15/08/2012	31/10/2012			Concluída	31/10/2012	112.004.592/2011. Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 21, de 17/07/2012-DODF nº 141, de 18/07/2012 (22.101/22.201). Obra concluída. Área coberta correspondente à complementação de recursos: 1.100m². CT.: 534/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.585/2011.
17.512.6213.7038.0001 ( ** ) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS-ENTORNO Institucional 0103 - Implantar projeto de sistema de água potável em Águas Lindas de Goiás (procedente da etapa nº 0080/2011).	UNIDADE	1	001	96	17/08/2006	02/08/2012			Concluída	31/08/2012	Sem realização física até 2011. 2012: Etapa concluída sem realização física por expiração de vigência contratual e ausência de contratação de empreiteira pela CAESB. CT.: 87/2006 (SJ) - Proc.: 030.004.231/2005 e 030.004.238/2005.
17.512.6213.7040.3658 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-DISTRITO FEDERAL Institucional 0129 - Devolver recursos do Convênio nº: 2262/2005 - SO/FUNASA.	UNIDADE	1	999	99	01/03/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.052/2012.
22.661.6207.3954.2375 IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM PLANALTINA Emenda parlamentar 0149 - Implantar Área de Desenvolvimento Econômico em Planaltina.	UNIDADE	1	003	06	02/02/2012	31/12/2012			Cancelada	10/07/2012	
27.452.6206.3048.2575 ( ** * ) APOIO A REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS RAS DO DF Emenda parlamentar 0121 - Construir quadra de futebol de areia no Parque Ecológico de Águas Claras	M2	1.740	005	20	02/04/2012	02/07/2012			Concluída	20/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 02, de 13/02/2012-DODF nº 33, de 14/02/2012 (22.101/11.122). Área urbanizada: 1.740 m². Serviço 100% concluído. CT.: 002/2012-RA XX - Proc.: 300.000.059/2012.
27.452.6206.3596.2614 CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL INCRA 08 PROX. DF 180 Emenda parlamentar 0150 - Construir campo de futebol no Inbra 08 próximo à DF 180, em Brazlândia.	UNIDADE	1	005	04	02/02/2012	31/12/2012			Cancelada	27/07/2012	
27.812.6206.1745.2500 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO ARAPOANGA EM PLANALTINA Emenda parlamentar 0151 - Construir quadra poliesportiva no Arapoanga em	M2	1.000	005	06	02/02/2012	31/12/2012			Cancelada	10/07/2012	





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Planaltina. 27.812.6206.3048.2575 ( ***) APOIO A REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS RAS DO DF Emenda parlamentar 0122 - Reformar Espaços Esportivos nas Regiões Administrativas	UNIDADE	2	004	99	01/02/2012	31/12/2012			Cancelada	30/06/2012	
27.812.6208.1110.2826 CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO - PEC NAS RAS DO DF Emenda parlamentar 0152 - Construir Pontos de Encontro Comunitário - PEC nas RA's do DF.	M2	3	005	99	02/02/2012	31/12/2012			Cancelada	27/07/2012	
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0114 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	PESSOA	5		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Ressarcimento efetuado: jan: 03, fev: 03, mar: 03, abr: 03, maio: 03, jun: 03, jul: 04, ago: 01, set: 03 e out: 03. Proc. nºs 110.000.034/2012, 110.000.096/2012 e 110.000.296/2012.
Institucional 0115 - Efetuar indenizações aos servidores por serviços externos executados.	PESSOA	20		10	01/01/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/10/2012	Servidores indenizados: jan: 10, fev: 17, mar: 14, abr: 15, maio: 15, jun: 15, jul: 15, ago: 15, set: 15 e out: 15. Proc. nº 110.000.023/2012.
<b>( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO</b> <b>( ***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>											