



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.122.6004.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ Institucional											
0104 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	200		10	01/01/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Servidores ativos remunerados: jan: 183, fev: 182, mar: 185, abr: 184, maio: 189, jun: 187, jul: 190, ago: 188, set: 194, out: 196, nov: 190 e dez: 192 Proc. nº 110.000.023/2012.
0105 - Recolher contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS.	PESSOA	200		10	01/01/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Contribuições recolhidas: jan: 05, fev: 05, mar: 05, abr: 05, maio: 05, jun: 05, jul: 05, ago: 05, set: 04, out: 04, nov: 04 e dez: 04 - Proc. nº 110.000.023/2012.
0106 - Recolher contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.	PESSOA	100		10	01/01/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Contribuições recolhidas: jan: 89, fev: 101, mar: 102, abr: 103, maio: 102, jun: 106, jul: 106, ago: 104, set: 108, out: 110, nov: 107 e dez: 106 - Proc. nº 110.000.023/2012.
0116 - Pagar substituições aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	20		10	01/01/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Pagamentos efetuados: jan: 16, fev: 07, jul: 04, ago: 01, set: 01 e dez: 03 - Proc. nº 110.000.023/2012.
0117 - Pagar salário família aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	10		10	01/03/2012	31/12/2012			Não Iniciada	31/12/2012	
04.122.6004.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional											
0111 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	30		10	01/01/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Benefícios concedidos: jan: 23, fev: 22, mar: 19, abr: 18, maio: 18, jun: 17, jul: 18, ago: 19, set: 19, out: 19, nov: 20 e dez: 21 - Proc. nº 110.000.023/2012.
0112 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	130		10	01/01/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Benefícios concedidos: jan: 127, fev: 127, mar: 127, abr: 127, maio: 126, jun: 129, jul: 132, ago: 131, set: 135, out: 136, nov: 133 e dez: 132 - Proc. nº 110.000.023/2012.
0113 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	200		10	01/01/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Benefícios concedidos: jan: 104, fev: 89, mar: 87, abr: 85, maio: 87, jun: 90, jul: 91, ago: 91, set: 93, out: 89, nov: 89 e dez: 86 - Proc. nº 110.000.023/2012.
04.122.6004.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0107 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras. Institucional	UNIDADE	1		10	01/01/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Órgão mantido. Processos: 410.001.594/207, 110.000.190/2011 e outros.
0108 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Obras. 04.126.6004.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- GUARÁ Institucional	UNIDADE	100		10	01/03/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Material adquirido: abr: Aparelhos de Ar Condicionado - Proc. 110.000.066/2012 e Extintores de Incêndio - Proc. 110.000.186/2012, jul: Nobreak - Proc. 110.000.151/2012 e outros, ago: Aquisição de Mobiliário - Proc. 110.000.320/2012, set: Impressora E-Multifuncional (Plotter) - Proc: 110.000.136/2012 e out: Aparelho Transceptor de Fac-Símile (aparelho de fax) - Proc: 110.000.373/2012.
0109 - Modernizar o sistema de informatização da Secretaria de Estado de Obras. 04.128.6004.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ Institucional	UNIDADE	100		10	01/01/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Material adquirido: Tablet. Proc. nº 110.000.008/2012.
0110 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras. 04.244.6211.3023.0016 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NA VILA DNOCS-SOBRADINHO Institucional	PESSOA	200		10	01/04/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Servidor Capacitado: jun: 02 "Encontro sobre Senso de Julgamento, Ética e Liderança" - Proc. nº. 110.000.256/2012, jul: 01 "1º Seminário Nacional de Redes Sociais e E-Gov" - Proc. nº. 110.000.280/2012, set: 05 - "Curso RDC e PAC - As Novas Regras da Lei nº. 12.688 de 2012" - Proc. nº. 110.000.321/2012, nov: 13 "Treinamento software Volare" - Proc. nº. 110.000.383/2012 e dez: 02 "Curso Integrado de Execução Orçamentária e Financeira na Adm. Pública - Proc. nº. 110.000.428/2012.
0001 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTs na Vila DNOCS (procedente da Etapa nº 0143/2011). 04.244.6211.3023.0019 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL VILA ESTRUTURAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO Institucional	UNIDADE	1	010	05	05/05/2011	02/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 13, de 28/04/2011-DODF nº 85, de 05/05/2011 (22.101/17.101): Total de 1.232 pessoas atendidas até 2011. Etapa concluída com 1 programa anual realizado. CT.: 002/2009-SEDEST - Proc.: 380.001.444/2009.
0002 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTs na Cidade Estrutural (Procedente da etapa nº 0097/2011). Institucional	UNIDADE	1	010	25	08/04/2010	16/01/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.451.6004.3903.0016 (***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional											Portarias Conjuntas nº 17, de 08/04/2010-DODF nº 68, de 09/04/2010 e nº 20, de 17/06/2011-DODF nº 121, de 22/06/2011 (22.101/17.101). Total de 547 pessoas atendidas até 2011. Etapa concluída com 1 programa anual realizado. CT.: 004/2009-SEDEST - Proc.: 380.000.637/2008 e CT.: 056/2009-SEDEST - Proc.: 380.003.888/2010.
0131 - Implantar sistema de irrigação automatizada na residência oficial de Águas Claras. Institucional	M2	22.000	004	20	19/03/2012	12/08/2012			Concluída	30/06/2012	Área Irrigada: 22.000 m². Sistema 100% concluído. CT.: 006/2012 (SC) - Proc.: 110.000.516/2011.
0161 - Substituir parte das instalações de distribuição de energia da Usina de asfalto da Novacap. Institucional	UNIDADE	1	999	10	20/07/2012	03/12/2012			Concluída	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 23, de 17/07/2012-DODF nº 141, de 18/07/2012 (22.101/22.201). 01 transformador substituído. CT.: 622/2012-NOVACAP - Proc.: 112.001.297/2012.
0240 - Complementar recursos para custear despesas com serviços de engenharia de modernização e atualização tecnológica em elevadores públicos no DF. Institucional	UNIDADE	3	004	99	21/12/2012	02/05/2013			Andamento Normal	31/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 65, de 19/12/2012-DODF nº 258, de 20/12/2012 (22.101/22.201). Contratos em andamento, complementações inscritas em Restos a Pagar. CT.: 570/2011-NOVACAP - Proc.: 112.000.552/2011; CT.: 792/2011-NOVACAP e CT.: 794/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.766/2011.
10.302.6202.3223.2701 REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO Institucional	UNIDADE	1	008	05	01/11/2012	22/03/2013			Andamento Normal	21/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 38, de 22/08/2012-DODF nº 172, de 24/08/2012 (22.101/22.201). Projeto em desenvolvimento. CT.: 661/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.180/2012.
12.361.6221.3236.2719 (***) COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL PONTE ALTA DO BAIXO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA Emenda parlamentar	M2	500	005	02	02/02/2012	31/12/2012			Cancelada	01/07/2012	
12.361.6221.3236.2720 (***) CONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA DA ESCOLA CLASSE 02 DO GAMA Emenda parlamentar	M2	500	007	02	03/09/2012	01/11/2012			Cancelada	14/12/2012	
0185 - Construir muro e reformar a Escola Classe 02 do Gama 12.361.6221.3236.2721 (***) COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
CENTRO EDUCACIONAL 08 DE BRAZLÂNDIA Emenda parlamentar 0123 - Cobrir quadras poliesportivas do Centro Educacional 08 de Brazlândia 12.364.6220.1196.2839 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DA UNB NO GAMA Emenda parlamentar 0186 - Construir o Campus da UnB no Gama 15.181.6008.3903.2369 (** *) MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA Emenda parlamentar 0187 - Modernizar e atualizar a estrutura física do Instituto de Criminalística 15.181.6217.1073.4010 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0119 - Construir duas bases de Equipamentos Comunitários de Segurança em Planaltina	M2	500	004	04	02/02/2012	31/12/2012			Cancelada	30/06/2012	
0186 - Construir o Campus da UnB no Gama 15.181.6008.3903.2369 (** *) MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA Emenda parlamentar 0187 - Modernizar e atualizar a estrutura física do Instituto de Criminalística 15.181.6217.1073.4010 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0119 - Construir duas bases de Equipamentos Comunitários de Segurança em Planaltina	M2	5.000	007	02	01/11/2012	08/12/2012			Cancelada	14/12/2012	
0187 - Modernizar e atualizar a estrutura física do Instituto de Criminalística 15.181.6217.1073.4010 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0119 - Construir duas bases de Equipamentos Comunitários de Segurança em Planaltina	M2	1.000	009	01	03/09/2012	01/11/2012			Cancelada	14/12/2012	
0119 - Construir duas bases de Equipamentos Comunitários de Segurança em Planaltina	M2	68	009	06	02/04/2012	15/09/2012			Concluída	20/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 4, de 27/02/2012-DODF nº 42, de 29/02/2012 (22.101/22.201). Quitação de implantação de 2 bases de E.C.S. Serviço concluído. CT.: 532/2011-NOVACAP - Proc.:112.003.402/2011, 112.003.751/2011 e 112.004.966/2011.
Institucional 0162 - Ressarcir recursos do Contrato nº 027/2008 (relativo à etapa nº 0036/2011).	M2	1	009	99	01/07/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	01 ressarcimento efetuado. Processo nº 112.002.031/2010.
Institucional 0164 - Construir 01 base de Equipamento Comunitário de Segurança completa na Praça do Relógio em Taguatinga.	M2	35	009	03	01/07/2012	30/08/2012			Concluída	31/08/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 16, de 27/06/2012-DODF nº 125, de 28/06/2012 (22.101/22.201). 01 base de ECS 100% concluída. CT.: 507/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.816/2011.
Institucional 0213 - Construir rede subterrânea para o Posto Policial Comunitário da Quadra 05 do Setor Comercial Sul, Brasília. 15.241.6211.7294.0018 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS-PRÓ-MORADIA CEF- SAMAMBAIA Institucional 0003 - Construir Centro de Convivência de Idosos em Samambaia (relativo à etapa nº 0078/2011).	M	3	002	01	01/11/2012	02/03/2013			Andamento Normal	21/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 48, de 18/09/2012-DODF nº 190, de 19/09/2012 (22.101/22.201). Estudo de implantação. Proc.: 112.002.339/2012.
15.244.6211.3246.0005 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA	M2	200	010	12	15/03/2012	02/09/2012			Não Iniciada	31/12/2012	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0004 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (relativo à etapa nº 0078/2011). 15.244.6211.3246.2738 CONSTRUÇÃO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO V. PLANALTO Emenda parlamentar 0188 - Construir centro social comunitário na Vila Planalto 15.306.6227.5762.8585 CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO-- DISTRITO FEDERAL	M2	500	010	09	01/12/2011	02/09/2012			Paralisada	31/12/2012	Até 2011 - Obra realizada: 2%. 2012: paralisada com 15% executado. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
0227 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. 15.365.6221.3023.0020 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (CEI) VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	UNIDADE	1	999	04	12/12/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 002/2009-SO, relativo à etapa SAG 0077/2010, processo nº 112.003.155/2010, publicado no DODF nº 250, de 12/12/2012, pág. 70.
Institucional 0005 - Construir Centro de Educação Infantil na Área Especial 01, Qd. 03, Setor Norte da Vila Estrutural, no SCIA - RA XXV (procedente da etapa nº 0110/2011). 15.391.6219.3178.0001 (***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-PLANETÁRIO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	M2	1.505	007	25	01/01/2011	02/04/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Programa realizado: 96%. Obra Executada: Instalação de play-ground; plantio de grama e execução de passeios em concreto, na área externa à edificação; execução de piso intertravado e alambrado no estacionamento interno da escola e limpeza geral da obra. Total de 100% do programa realizado. [Exec.: VT] CT.: 041/2010 - Proc.: 112.000.192/2008.
Institucional 0144 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da reforma do Planetário de Brasília (relativo à Etapa nº 0028/2011)	UNIDADE	2	999	01	01/06/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Obra transferida para a TERRACAP através do Convênio nº 073/2011, celebrado em 07/06/2011 entre TERRACAP/NOVACAP/SO (Proc.: 111.000.511/2011). Liquidado 01 reajustamento restante inscrito em Restos a Pagar. CT.: 153/2008 (AC) - Proc.: 112.002.303/2007.
Institucional 0178 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. 15.391.6219.3178.0002 (***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CINE BRASÍLIA	UNIDADE	1	004	01	12/09/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 153/2008-SO, relativo à etapa SAG 0028/2011, processos nº 112.001.734/2010 e nº 112.003.589/2010, publicado no DODF nº 184, de 11/09/2012, pág. 79.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
NA ASA SUL- PLANO PILOTO											
Institucional 0006 - Elaborar projetos executivos complementares para a reforma do Cine Brasília e anexo, situado na EQS 106/107 (procedente da Etapa nº 0096/2011).	UNIDADE	7	004	01	19/04/2010	09/06/2012			Concluída	30/06/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 90% com elaboração de 07 projetos. 2012: Projetos concluídos. CT.: 026/2010 (DC) - Proc.: 110.000.451/2008.
Institucional 0140 - Complementar recursos para a reforma do Cine Brasília, no Plano Piloto	UNIDADE	1	004	01	02/05/2012	28/01/2013	02/05/2012	31/12/2012	Concluída	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 7, de 17/04/2012-DODF nº 78, de 19/04/2012 (22.101/22.201). 100% da complementação liquidada. Acompanhamento da obra no SAG da UO 28.901 FUNDURB, etapa 0007/2012. CT.: 564/2012-NOVACAP - Proc.: 112.000.649/2012.
15.392.6219.3110.0001 (* * *) REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE CINEMA--SOBRADINHO											
Institucional 0206 - Revitalizar o Pólo de Cinema em Sobradinho	UNIDADE	1	006	05	02/07/2012	01/11/2012			Cancelada	14/12/2012	
15.392.6219.5968.2292 CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA DE PLANALTINA											
Emenda parlamentar 0189 - Construir a Casa da Cultura de Planaltina	M2	500	006	06	01/11/2012	08/12/2012			Cancelada	14/12/2012	
15.451.1350.3020.0001 (* *) GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0007 - Prestar assessoria e apoio técnico ao gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana (procedente da Etapa nº 0095/2011).	UNIDADE	1	001	99	16/04/2010	02/04/2013			Andamento Normal	31/12/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 33,4%. 2012: realizadas reuniões com os técnicos da UGL, UGL/NOVACAP. Acompanhamento da Licitação de Consultoria Marco Legal e suporte para a liberação da licitação internacional para as obras de drenagem das Bacias do Plano Piloto e Taguatinga. Acompanhamento e apoio de procedimento de contratação p/ manejo de água pluvial. Apoio preliminar e preparação de documentos p/ encaminhamento à CAF. Total de 45,81% executados. CT.: 024/2010 (CL) - Proc.:110.000.550/2009.
Institucional 0155 - Executar serviços de auditoria dos controles internos e das demonstrações financeiras, relativas aos exercícios financeiros de 2011, 2012 e 2013 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal - Águas do DF.	UNIDADE	3	999	99	09/07/2012	19/01/2015			Andamento Normal	31/12/2012	Serviços de auditoria, referente ao exercício financeiro de 2011 concluídos. Exercício 2012 em desenvolvimento. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.
15.451.6004.1968.0019 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0212 - Complementar recursos para elaboração de projeto de reforma de vestiário e construção de cobertura de piscina no DEFER	UNIDADE	2	005	01	01/11/2012	02/03/2013			Andamento	21/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0249 - Complementar recursos para elaboração de projetos em diversos locais do DF.	UNIDADE	2	999	99	10/12/2012	21/11/2013			Normal		Portaria Conjunta nº 32, de 30/07/2012-DODF nº 151, de 31/07/2012 (22.101/22.201). Projetos em desenvolvimento. CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.592/2012.
15.451.6004.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0008 - Construir um galpão na ADE/EPU em São Sebastião (procedente da etapa nº 0202/2011).	M2	200	004	14	12/12/2011	29/02/2012			Andamento Normal	31/12/2012	Créditos orçamentários descentralizados conforme Portarias Conjuntas nº 54, de 18/10/2012-DODF nº 211, de 17/10/2012 e nº 60, de 03/12/2012-DODF nº 244, de 05/12/2012 (22.101/22.201). Contrato em andamento, complementações inscritas em Restos a Pagar. CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.001.646/2009.
Institucional 0158 - Construir Unidade Acadêmica de Faculdade da UNB no Centro Metropolitano de Ceilândia.	M2	5.400	007	09	01/07/2012	15/04/2013			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 51, de 24/10/2011-DODF nº 207, de 25/10/2011 (22.101/11.116). 2011 - Obra realizada: 85%. Conclusão de estrutura, arquitetura e instalações elétricas; Área construída: 200 m², 100% executado. CT.: 016/2011 Lote 8- RA XIV - Proc.: 144.000.283/2011.
Institucional 0209 - Complementar recursos para construção de subestação de eletricidade do campus da UnB em Ceilândia	UNIDADE	1	007	09	01/11/2012	31/12/2012			Andamento Normal	31/12/2012	Construção de fundações e estrutura; colocação de 877kg de aço e 7,5m³ de concreto. Colocação de 269 m² de vidro. Total de 57% concluído. CT.: 013/2012 (AC) - Proc.: 112.003.382/2011.
15.451.6206.1079.2749 CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS - VILAS OLÍMPICAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0142 - Construir Mini Vila Poliesportiva na Área Especial de 01 a 05 (próximo ao Estádio Augustinho Lima) em Sobradinho	M2	11.719	005	05	30/12/2011	31/12/2012			Concluída	21/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 53, de 16/10/2012-DODF nº 211, de 17/10/2012 (22.101/22.201). 01 subestação concluída. CT.: 613/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.024/2012.
15.451.6207.1302.2844 CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR DE TAGUATINGA Emenda parlamentar 0146 - Construir o Shopping Popular de Taguatinga.	M2	1	004	03	02/02/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Obra concluída com 11.719 m² de área executados. Implantação de 183 m² de pista de caminhada. CT.: 024/2011 (SJ) - Proc.: 112.001.265/2009.
15.451.6207.1302.2846 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E CAMPOS ESPORTIVOS NA FEIRA DO PRODUTOR DE CEILÂNDIA Emenda parlamentar	M2	1	004	03	02/02/2012	31/12/2012			Cancelada	27/07/2012	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0190 - Construir sanitários e campos esportivos na Feira do Produtor de Ceilândia 15.451.6207.1302.2847 CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE NA ESTRUTURAL Emenda parlamentar	M2	1.000	005	09	01/11/2012	08/12/2012			Cancelada	14/12/2012	
0191 - Construir feira permanente na Estrutural 15.451.6207.1302.7266 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA MODELO- SOBRADINHO Institucional	M2	2.000	004	25	01/11/2012	08/12/2012			Cancelada	14/12/2012	
0009 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho (procedente da etapa nº 0231/2011). 15.451.6207.3247.2586 (** *) CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA FEIRA PERMANENTE DA QNL Emenda parlamentar	M2	6.480	004	05	16/12/2011	16/06/2012	16/12/2011	16/02/2013	Andamento Normal	31/12/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Obra com 99% dos serviços executados. Análise de aprovação de projetos elétrico e do CBMDF e procedimentos para recebimento dos serviços. CT.: 011/2011 (FS) - Proc.: 110.000.454/2011.
0147 - Construir a cobertura da Feira Permanente da QNL. 15.451.6207.3247.2587 (** *) REFORMA DA INFRAESTRUTURA DA FEIRA DOS IMPORTADOS DE TAGUATINGA Emenda parlamentar	M2	10.000	004	03	02/02/2012	31/12/2012			Cancelada	27/07/2012	
0192 - Reformar a infraestrutura da Feira dos Importados de Taguatinga 15.451.6207.3247.2590 (** *) REFORMA DE FEIRAS-- FEIRA PERMANENTE DE SANTA MARIA Emenda parlamentar	M2	2.000	004	03	01/11/2012	08/12/2012			Cancelada	14/12/2012	
0241 - Reformar a Feira Permanente de Santa Maria. 15.451.6207.3247.2592 (** *) REFORMA DE FEIRAS-- FEIRA PERMANENTE DO RECANTO DAS EMAS Emenda parlamentar	M2	400	004	13	04/12/2012	01/03/2013			Andamento Normal	31/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 17, de 27/06/2012-DODF nº 125, de 28/06/2012 (22.101/11.115). Obra com 10% executados. Proc.: 143.000.597/2012.
0169 - Reformar a Feira Permanente do Recanto das Emas 15.451.6207.3247.6715 (** *) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	930	004	15	25/10/2012	25/12/2012			Concluída	31/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 26, de 25/07/2012-DODF nº 149, de 27/07/2012 (22.101/11.117). Construção de 934 m² de cobertura e 498 m² de estrutura. Obra 100% concluída. CT.: 36/2012-RA-XV - Proc.: 145.000.863/2013
0010 - Instalar sistema de prevenção e combate à incêndio na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0233/2011).	M2	38.900	004	01	01/01/2011	18/07/2012	01/01/2011	04/03/2013	Concluída	31/08/2012	Sem realização física em 2011. 2012: executados



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0011 - Executar instalações elétricas para implantação de medição individual de energia na Feira Coberta da Guariroba, QNN 38/40, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0232/2011).	M2	15.482	004	09	30/12/2011	02/07/2012			Concluída	29/02/2012	3.680m da rede de "sprinklers" implantada. Total de 38.900m² de área concluída. CT.: 027/2011 (SJ) - Proc.: 112.004.387/2009.
15.451.6208.1101.0004 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0012 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0010/2011).	UNIDADE	1	013	09	10/04/2008	17/09/2012	10/04/2008	18/03/2013	Andamento Normal	31/12/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Projeto sob análise da CODHAB e do IBRAM. 2012: Projeto parcialmente aprovado e em fase de correções finais. Total de 95% dos serviços executados. CT.: 022/2008 (EJ) - Proc.: 112.002.221/2007.
Institucional 0013 - Elaborar projeto integrado de regularização do Setor Habitacional Ribeirão em Santa Maria (procedente da etapa nº 0102/2011).	UNIDADE	1	013	13	01/07/2010	04/01/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 98%. 2012: 01 (um) Projeto Concluído. [Exec.: EJ] CT.: 116/2008 - Proc.: 410.000.378/2008.
Emenda parlamentar 0014 - Executar infraestrutura e pavimentação asfáltica em vias paralelas e de acesso às Chácaras (CAUB) no Riacho Fundo II (procedente da etapa nº 0171/2011).	M2	1.950	003	21	18/10/2011	02/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 42, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Pavimentação asfáltica de 1.950 m². Total de 100% dos serviços concluídos. Aditivo ao CT.: 539/2009-NOVACAP Lote 4 - Proc.: 112.002.177/2008.
Institucional 0015 - Executar asfalto na 1ª Avenida, 2ª Avenida e conjuntos 1 e 2 da Quadra 10 do SCIA (procedente da etapa nº 0027/2011).	M2	65.770	003	25	20/08/2008	05/03/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 95%. Obra concluída com 66.418 m² de asfalto e 4.110 m de meios-fios implantados. 100% de serviços executados. [Exec.: AG] CT.:143/2008 Lote 3 - Proc.: 112.003.081/2006.
Institucional 0016 - Elaborar projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste (procedente da etapa nº 0031/2011).	UNIDADE	5	003	99	27/11/2008	02/03/2012	27/11/2008	11/01/2013	Andamento Normal	31/12/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 97%. 2012: projeto aguarda reanálise e aprovação do IPHAN. Total de 97% dos serviços executados. CT.: 249/2008 (EJ) - Proc.: 110.000.021/2008.
Institucional 0017 - Elaborar projeto de readequação da ESPM - Estrada do Setor Policial no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0076/2011).	UNIDADE	1	003	01	22/12/2009	15/03/2012			Concluída	30/04/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Concluído com 100% dos serviços executados. [Exec.: EJ] CT.: 217/2009 - Proc.: 112.002.039/2009.
Institucional 0018 - Elaborar projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor Águas Quentes em Samambaia e Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0128/2011).	UNIDADE	1	013	99	01/01/2011	14/05/2012	01/01/2011	02/09/2012	Paralisada	31/12/2012	Até 2011- Serviço realizado: 99%. 2012: projeto elaborado, aguarda análise técnica da SEDHAB. CT.: 275/2008 (AS)- Proc.: 112.001.403/2008.
Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0125 - Devolver recursos dos Convênios nºs: 010/2004 - SO/DETRAN e 158/2005 - SO/TERRACAP. Institucional	UNIDADE	2	999	99	01/03/2012	31/12/2012			Concluída	30/06/2012	Devoluções efetuadas. Processos nºs: 110.000.058/2012 e 110.000.054/2012.
0179 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. 15.451.6208.1108.0006 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESEN-- SAMAMBAIA Institucional	UNIDADE	1	003	06	23/10/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 063/2008-SO, relativo à etapa SAG 0034/2010, processo nº 112.001.902/2011, publicado no DODF nº 214, de 22/10/2012, pág. 39.
0120 - Devolver recursos do Convênio nº: 030/2009 - GDF/SEO/TERRACAP. 15.451.6208.1108.0013 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO--DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	1	999	99	01/03/2012	30/06/2012	01/03/2012	31/12/2012	Concluída	31/12/2012	Devoluções efetuadas: 03. Processos nºs: 110.000.065/2012 e 110.000.226/2012.
0019 - Executar asfalto e drenagem pluvial na Área de Múltiplas Atividades (AMA) do Gama (procedente da etapa nº 0035/2011). 15.451.6208.1110.0147 (* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	105.477	003	02	29/10/2007	31/12/2011			Concluída	30/04/2012	Até 2011 - Obra realizada: 95,8%. Contrato encerrado. Obra concluída com 103.367m² de área urbanizada e 15.041 m de meios fios executados correspondentes a 98% do contratado. [Exec.: SJ] CT.: 152/2007 Lote 1 - Proc.: 410.006.409/2007.
0020 - Construir duas praças no Jardim Zoológico de Brasília, Avenida das Nações, Via L-4 Sul, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0167/2011). Institucional	M2	628	003	01	08/12/2011	21/06/2012			Concluída	30/04/2012	Sem realização física em 2011. Praça I: Fornecimento e assentamento de bloquete no período/acumulado:396m² e Praça II: Fornecimento e assentamento de bloquete no período/acumulado:396m². Total de 100% dos serviços executados. [Exec.: SC] CT.: 005/2011 - Proc.: 112.002.126/2008.
0021 - Construir estacionamento em frente aos Blocos C e F da SQS 312 no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0168/2011). Institucional	M2	1.782	003	01	19/12/2011	03/07/2012			Concluída	30/04/2012	Sem realização física em 2011. Fornecimento e assentamento de blocos de concreto articulados ou intertravados, acumulado: 1452m². Demolição de pav. concreto acumulado: 188,76m³. [Exec.: SC] CT.: 016/2011 - Proc.: 112.001.460/2008.
0022 - Construir drenagem e recuperar asfalto nos Lotes 21 a 29 da Quadra 32 do Setor Leste e nos Conjuntos A e B Lotes 01 a 15 da Quadra 31 do Setor Central no Gama (procedente da etapa nº 0172/2011). Institucional	M2	317	003	02	12/12/2011	12/05/2012			Concluída	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: 317m² de área urbanizada. Rede de drenagem implantada: 215,7 m. Obra 100% concluída. CT.: 006/2011 (LO) - Proc.: 110.000.416/2009.
0023 - Reformar a Praça Central do Incra 08 em Brazlândia (procedente da etapa nº 0184/2011). Institucional	M2	1.514	003	04	27/12/2011	27/06/2012	27/12/2011	02/11/2012	Concluída	31/12/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Obra concluída com estrutura e cobertura, playground, instalação de equipamentos de ginástica, reforma de



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0024 - Monitorar por um ano e recuperar as áreas degradadas para implantação de drenagem pluvial no Arapoanga (procedente da etapa nº 0042/2011).	M2	45.410	003	06	28/01/2009	20/01/2012			Concluída	29/02/2012	quadra de volley, revitalização de quadra poliesportiva e recuperação de alambrado. Total de 100% executado. CT.: 021/2011 (LO) - Proc.: 112.002.948/2008.
Institucional 0025 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (procedente da etapa nº 0091/2011).	UNIDADE	1	003	06	02/02/2010	24/05/2012			Paralisada	31/12/2012	Até 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 44.033,00 m² de gramas e 1.937 un. de mudas plantadas. Total de 100% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 027/2009 - Proc.: 112.003.438/2008.
Institucional 0026 - Reformar quadra de esportes da Praça Pe. Roque Projeção 12 no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0173/2011).	M2	540	003	08	21/11/2011	21/01/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 30%. Obra Concluída com 540 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 017/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.298/2011.
Institucional 0027 - Construir estacionamento no Estádio Vasco Viana de Andrade - Metropolitana, no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0174/2011).	M2	1.516	003	08	18/11/2011	18/02/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 1.516 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 018/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.333/2011.
Institucional 0028 - Executar pavimentação asfáltica na Placa da Mercedes no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0175/2011).	M2	2.352	003	08	20/12/2011	20/02/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 2.352 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 028/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.387/2011.
Institucional 0029 - Cercar com alambrados as bacias de detenção na ADE Centro Norte e no Setor O em Ceilândia (procedente da etapa nº 0204/2011).	M2	3.629	003	09	12/12/2011	12/06/2012			Concluída	29/02/2012	Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: AG] CT.: 007/2011 - Proc.: 110.000.785/2009.
Institucional 0030 - Construir estacionamento público na EQNN 07/09 Área Especial "G" em Ceilândia (procedente da etapa nº 0165/2011).	M2	4.707	003	09	13/12/2011	13/07/2012			Concluída	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: área urbanizada - 4.183m². Obra concluída com 3.563m² de pavimentação com articulados, 573m² de passeios e 696m de meios-fios executados. CT.: 008/2011 (AG) - Proc.: 110.000.431/2008.
Institucional 0031 - Executar estacionamento e paisagismo na QNN 08 em frente ao Conjunto "B" Lote 39 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0179/2011).	M2	1.726	003	09	07/12/2011	01/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0032 - Executar pavimentação em concreto estampado na Praça ao final da Via Centro Norte na QNP 36 Setor P-Sul, Ceilândia (procedente da etapa nº 0178/2011).	M2	1.210	003	09	06/12/2011	01/03/2012			Concluída	30/04/2012	Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Urbanizados 1.726 m². Obra 100% concluída. CT.: 019/2011-RA IX - Proc.: 138.001.030/2011.
Institucional 0033 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e passeios em pedra portuguesa, na Via R-1 da QE 01/02 no Guarã (procedente da etapa nº 0229/2011).	M2	8.614	003	10	30/12/2011	02/07/2012			Concluída	31/08/2012	Sem realização física em 2011. 2012: obra concluída com 9.716 m² de asfalto, 8.122 m² de fresagem a frio e calçadas e 707 m de pedra portuguesa. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 031/2011 (FS) - Proc.: 410.006.711/2007.
Emenda parlamentar 0034 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários no Guarã - RA X (procedente da etapa nº 0160/2011).	M2	4.400	005	10	01/09/2011	02/05/2012			Concluída	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 29, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: concluídas 10 PEC's (4.400 m²). Obra executada: 100%. CT.: 614/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.781/2011.
Institucional 0035 - Cercar a antiga sede da Administração Regional na QC 01 - Área Central em Santa Maria (procedente da etapa nº 0187/2011).	M2	930	003	13	15/12/2011	03/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 050/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.828/2011.
Institucional 0036 - Construir academia para portadores de necessidades especiais e terceira idade ao ar livre na QR 201 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0188/2011).	M2	473	003	13	15/12/2011	03/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 049/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.830/2011.
Institucional 0037 - Recuperar parques infantis em diversos locais de Santa Maria (procedente da etapa nº 0189/2011).	M2	600	003	13	15/12/2011	03/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 60%. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 045/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.654/2011.
Institucional 0038 - Implantar iluminação especial da Praça Central de Santa Maria (procedente da etapa nº 0190/2011).	M2	2.000	002	13	15/12/2011	03/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0039 - Implantar coreto em frente à QC 01 Conjunto N em Santa Maria (procedente da etapa nº 0191/2011).	M2	50	003	13	02/12/2011	01/03/2012			Concluída	30/04/2012	física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 044/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.690/2011.
Institucional 0040 - Construir baias de ônibus na AC 200, AC 300 e CL 412 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0192/2011).	M2	640	003	13	02/12/2011	01/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 10%. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 036/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.670/2011.
Institucional 0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião (procedente da etapa nº 0226/2011).	M2	11.594	003	14	30/12/2011	02/07/2012	30/12/2011	31/12/2012	Paralisada	31/12/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Calçamento de 3.700 m² de concreto. Obra paralisada com 49% concluído. CT.: 025/2011 (SJ) - Proc.: 390.007.111/2008.
Institucional 0042 - Executar grama e calçadas na QD 508 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0220/2011).	M2	14.000	003	15	19/12/2011	19/06/2012	19/12/2011	18/02/2013	Andamento Normal	31/12/2012	Sem realização física em 2011. 2012: conservação de 9.776 m² de grama e limpeza de 3.920 m² de calçadas. Análise de aditivo contratual para melhoria/ampliação de acessibilidade. Total de 98% dos serviços executados. CT.: 014/2011 Lote 7 (SF) - Proc.: 112.001.462/2009.
Institucional 0043 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, calçadas, plantio de grama, bocas de lobo e ramais nas Quadras 407 e 804 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0221/2011).	M2	13.097	003	15	19/12/2011	19/06/2012	19/12/2011	02/11/2012	Concluída	31/10/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Obra concluída com o total de 13.037 m² de asfalto com 3.101,50 m de meios-fios, 100m de ramais de drenagem e 19 bocas de lobo implantadas. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 015/2011 (SF) - Proc.: 110.000.452/2009.
Institucional 0044 - Complementar pavimentação da Via DB 28-B até o estacionamento da Área Espacial 03 no Lago Sul (procedente da etapa nº 0219/2011).	M2	4.469	003	16	14/12/2011	13/07/2012			Concluída	31/08/2012	Sem realização física em 2011. 2012: implantados 4.476m² de asfalto e 389m de meios-fios. Obra 100% concluída. CT.: 010/2011 (ST) - Proc.: 112.004.296/2009.
Institucional 0045 - Executar drenagem pluvial no Conjunto 13 da QI 07 e na via de acesso aos Conjuntos 12 a 17 no Lago Norte (procedente da etapa nº 0225/2011).	M2	1.397	003	18	29/12/2011	30/07/2012			Concluída	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: implantados 94,65 m de drenagem pluvial (total de 550,65 m), 123 m² de asfalto (total de 1.018m²) e 175,5 m² de passeio. Obra concluída com 100%. CT.: 022/2011 (FS) - Proc.: 149.000.285/2009.
Institucional 0046 - Executar paisagismo em áreas adjacentes aos passeios nas vias Boulevard em Águas Claras (procedente da etapa nº	M2	10.100	003	20	30/12/2011	02/06/2012			Concluída	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: plantio de



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0227/2011). Institucional 0047 - Executar drenagem pluvial nos estacionamentos das Estações de Metrô - Arniqueiras e Águas Claras (procedente da etapa nº 0228/2011). Institucional 0048 - Executar balões, pavimentação asfáltica, calçadas e meios-fios em Águas Claras (procedente da etapa nº 0185/2011). Institucional 0049 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 da quadra 17 (em Gabião) no Park Way - RA XXIV (procedente da etapa nº 0104/2011). Institucional 0050 - Construir Praça Central em frente ao Posto Policial do Setor Oeste do SCIA (procedente da etapa nº 0193/2011). Institucional 0051 - Executar bocas de lobo e ramais em diversos locais do SCIA (procedente da etapa nº 0194/2011). Institucional 0052 - Construir "kits" de malhação na Quadra 7 do Setor Oeste na Via W-5 e próximo ao CEF 02 no SCIA (procedente da etapa nº 0195/2011). Institucional 0053 - Construir calçadas, rampas na Praça da Quadra 07 do Set. Oeste, na AE 01 do Set. Norte, Jardim de Infância no Set. Especial, (CEF 02) no Conj. 02 no Set. Central e na AE 13 do Set. Central - Cidade Estrutural, SCIA(procedente da etapa nº 0196/2011). Institucional 0054 - Executar drenagem pluvial, pavimento intertravado e meios-fios em diversos estacionamentos do Setor de Indústria e	M2	1.101	003	20	30/12/2011	02/06/2012	30/12/2011	01/11/2012	Concluída	31/08/2012	11.400 m² de grama e 740 m² de arbustos. Obra Concluída. CT.: 026/2011 (ST) - Proc.: 112.003.999/2011. Sem realização física em 2011. 2012: Implantados 600m de drenagem pluvial e 1.676m² de asfalto recuperado. Total de 100% dos serviços concluídos. CT.: 30/2011 (ST) - Proc.: 112.000.348/2011.
	M2	230	003	20	09/12/2011	03/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 55, de 28/11/2011-DODF nº 228, de 29/11/2011 (22.101/11.122). Sem realização física em 2011. Área urbanizada: 230 m². 100% dos serviços concluídos. CT.: 005/2011-RA XX - Proc.: 300.000.530/2011.
	UNIDADE	1	003	24	18/11/2010	11/06/2012			Paralisada	31/12/2012	Até 2011 - 2% dos serviços realizados. 2012: aguarda licença ambiental. CT.: 050/2010 (DC) - Proc.: 110.000.034/2009.
	M2	2.000	003	25	18/11/2011	02/06/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). 2011 - Obra realizada: 50%. Obra concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 513/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.654/2011.
	UNIDADE	10	003	25	15/12/2011	03/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 009/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.668/2011.
	M2	600	003	25	15/12/2011	03/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 007/2011 RA-XXV - Proc.: 306.000.671/2011.
	M2	4.800	003	25	01/12/2011	03/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 006/2011 RA-XXV - Proc.: 306.000.662/2011.
	M2	22.076	003	29	14/12/2011	14/07/2012			Concluída	31/08/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Obra 100%



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Abastecimento (procedente da etapa nº 0218/2011).											concluída com 16.577m ² de pavimentação intertravada, 2.362m ² de gramado, 2.885m de meios-fios e 1.695m de drenagem executados. CT.: 009/2011 (FL) - Proc.: 309.000.355/2007.
Institucional 0055 - Construir 04 baias de ônibus em Vicente Pires (procedente da etapa nº 0176/2011).	M2	732	003	30	23/12/2011	03/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 57, de 14/12/2011-DODF nº 239, de 15/12/2011 (22.101/11.133). 2011 - Sem realização física em 2011. Obra concluída com 100% executado. CT.: 018/2011-RA XXX - Proc.: 366.000.376/2011.
Institucional 0056 - Prestar Serviços Especializados de Consultoria relativos à Elaboração de Estudos e Projetos de Infra-Estrutura Urbana no âmbito do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0052/2011).	UNIDADE	1	003	99	18/06/2009	02/04/2012	18/06/2009	01/09/2012	Concluída	30/06/2012	Até 2011 - Serviços realizados: 22%. 2012: Elaborados 02 projetos. Consultoria concluída. CT.: 108/2009 (AS) - Proc.: 110.000.370/2008.
Institucional 0057 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0061/2011).	UNIDADE	2	003	99	29/09/2009	19/04/2012	29/09/2009	15/04/2013	Paralisada	31/12/2012	Até 2011 - 30% dos serviços realizados. 2012: Aguarda diretrizes. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.
Institucional 0058 - Executar abertura e adubação de covas, transporte de mudas, plantio e tutoramento de 50.200 mudas de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0092/2011).	UNIDADE	50.200	003	99	10/02/2010	16/06/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 82,8%. Obra concluída 100% com 50.200 mudas plantadas. [Exec.: SJ] CT.: 011/2010 Lote 1 - Proc.: 112.003.513/2009.
Institucional 0059 - Construir 02 módulos Praça Tipo I, 09 módulos Praça Tipo II e 05 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0222/2011).	M2	8.873	003	99	22/12/2011	19/09/2012			Concluída	31/10/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Etapa concluída com apenas 03 ECL de Planaltina executados, correspondentes a 400 m ² estimados de área urbanizada, devido à interferências para execução dos demais ECL's. CT.: 018/2011 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.001.644/2009.
Institucional 0060 - Construir 03 módulos Praça Tipo I, 08 módulos Praça Tipo II e 08 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0223/2011).	M2	11.293	003	99	22/12/2011	22/11/2012			Cancelada	31/08/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Contrato rescindido conforme DODF nº 152 Seção III, de 01/08/2012. CT.: 019/2011 Lote 3 (SF) - Proc.: 112.001.644/2009.
Institucional 0061 - Fornecer e plantar gramas batatais em placas no Setor Residencial Leste - Buritys IV em Planaltina e em diversos locais de Sobradinho e Sobradinho II (procedente da etapa nº 0224/2011).	M2	344.600	003	99	26/12/2011	02/07/2012			Concluída	31/08/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Executado plantio de 187.875m ² de grama. Etapa concluída com 54% da área urbanizada prevista. Meta alterada conforme extrato de contrato publicado no DODF nº 182, de 06/09/2012. CT.: 020/2011 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.001.877/2007.
Institucional 0062 - Complementar recursos para implantar Pontos de Encontros Comunitários (PEC's) em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0158/2011).	M2	11.700	003	99	26/08/2011	02/05/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 33, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). 2011 - Obra realizada: 42%. Concluídas 21 bases correspondentes à descentralização. Área edificada: 11.773 m ² . CT.: 742/2010-NOVACAP - Proc.: 112.004.215/2009.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0063 - Executar abertura de covas e plantio de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0161/2011).	M2	60.900	003	99	09/12/2011	02/05/2012	09/12/2011	31/12/2012	Concluída	31/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 43, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: etapa concluída com 33.036 árvores plantadas. Contrato sob análise para encerramento. CT.: 787/2011 a 790/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.313/2011.
Institucional 0064 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários (PEC's) no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0162/2011).	M2	13.200	003	99	18/08/2011	02/05/2012	18/08/2011	02/11/2012	Concluída	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 31, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: concluídos 30 PEC's (13.200 m²). Total de 100% executado. CT.: 615/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.781/2011.
Emenda parlamentar 0065 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na QS-05, Praça 310-A em Taguatinga (procedente da etapa nº 0166/2011).	M2	1.250	003	03	02/09/2011	02/05/2012			Concluída	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 34, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: urbanizados 1.250 m². Total de 100% dos serviços concluídos. CT.: 619/2011-NOVACAP - Proc.:112.003.308/2008.
Institucional 0066 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0037/2011).	M2	87.289	003	13	20/01/2009	31/08/2012	20/01/2009	29/03/2013	Andamento Normal	31/12/2012	Até 2011 - Obra realizada: 97%. 2012: Complementação de ramais de rede de drenagem e poços de visita. Assentamento de 10.331 m de meios-fios. Total de 98,5% dos serviços executados. CT.: 015/2009 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.
Institucional 0067 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0038/2011).	M2	47.213	003	13	20/01/2009	02/05/2012	20/01/2009	29/03/2013	Andamento Normal	31/12/2012	Até 2011 - Obra realizada: 75%. 2012: Execução de limpeza e conservação de vias. Assentamento de 4.413 m de meios-fios e execução de pavimentação asfáltica. Total de 85% dos serviços executados. CT.: 016/2009 Lote 2 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.
Institucional 0068 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 02, 03, 07, 08, 10, 13, e 16 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0039/2011).	M2	88.304	003	13	20/01/2009	05/04/2012	20/01/2009	03/04/2013	Concluída	31/12/2012	Até 2011 - 96% da obra realizada. 2012: Obra 100% concluída. Terraplenagem de 9.280m³ de sub-base; Aplicação de 945m³ de asfalto e assentamento de 2.499m de meios-fios. CT.: 017/2009 Lote 03 (SJ) - Proc.: 112.004.542/2007.
Institucional 0069 - Asfaltar e implantar meios-fios nos Trechos 04 a 06 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0041/2011).	M2	28.446	003	13	20/01/2009	04/06/2012			Concluída	30/04/2012	Até 2011 - 94% dos serviços executados. Contrato concluído com a pavimentação executada (27.000 m²) e 7.645 m de meios-fios implantados. CT.: 019/2009 Lote 5 (SJ) - Proc.: 112.004.542/2007.
Institucional 0070 - Executar asfalto e drenagem pluvial nas Quadras 08, 12 e 13 e implantar drenagem nas Quadras 09, 11 e 10 do SCIA (procedente da etapa nº 0059/2011).	M2	34.680	003	25	29/07/2009	18/07/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 Obra realizada: 72,3%. Obra concluída por interesse administrativo sem realização no ano. Total de 72,3% executado. [Exec.: AC] CT.: 136/2009 Lote 2 - Proc.: 112.003.081/2006.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0071 - Executar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 08 e 10 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0024/2011).	M2	60.813	003	27	20/08/2008	28/06/2012			Concluída	28/06/2012	2011 - 98% da obra realizada. 2012: Área urbanizada no período: 4.013 m². Obra concluída com 74.754 m² de área urbanizada. CT.: 0138/2008 Lote 01 (EB) - Proc.: 112.001.102/2007.
Institucional 0072 - Executar urbanização e estacionamento na Quadra 12, Conjs. A, B e C, trecho Av. Bela Vista, Praça Belvedere e lançamento de drenagem Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0023/2011).	M2	25.582	003	27	20/08/2008	02/05/2012			Concluída	30/04/2012	Até 2011 - Obra realizada: 91%. Conclusão da obra com 1.870 m de drenagem, 50.173 m² de área imprimada e 5.670 m de meios-fios implantados. Total de 100% dos serviços já concluídos. [Exec.: LO] CT.: 140/2008 Lote 4 - Proc.: 112.001.102/2007.
Institucional 0073 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 07 e 09 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0025/2011).	M2	67.344	003	27	20/08/2008	31/12/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 75%. Obra concluída com o correspondente a 50.780 m² de asfalto e 3.556 m de drenagem executados até 2010. Total de 75% executado. [Exec.: SF] CT.: 141/2008 Lote 6 - Proc.: 112.001.102/2007.
Institucional 0074 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 01, 03 e 05 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0026/2011).	M2	60.833	003	27	20/08/2008	09/07/2012			Concluída	31/08/2012	Até 2011 - Obra realizada: 94%. 2012: obra concluída com 100% executado. CT.: 142/2008 Lote 7 (SJ) - Proc.: 112.001.102/2007.
Institucional 0124 - Executar rede de drenagem pluvial na Quadra 103, Praça Juriti, em Águas Claras.	M	115	003	20	06/02/2012	06/07/2012			Concluída	31/08/2012	Obra concluída com 85m de drenagem implantados e 213m² de asfalto recuperados. CT.: 001/2012 (ST) - Proc.: 110.000.371/2011.
Institucional 0126 - Devolver recursos do Convênio nº: 340/2008 - SO/TERRACAP.	UNIDADE	1	999	99	01/03/2012	31/12/2012			Concluída	30/06/2012	Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.044/2012.
Institucional 0130 - Construir rotatória na interseção da DF-001 com o acesso à Torre de TV Digital	M2	3.100	003	18	10/03/2012	10/05/2012			Concluída	30/04/2012	Área urbanizada: 3.100 m². Obra concluída com 100% dos serviços executados. [Exec.: AC] CT.: 004/2012 - Proc.: 112.004.770/2011.
Institucional 0141 - Executar rede de drenagem pluvial na QI 18, Conjunto L, no Guará.	M	75	003	10	10/02/2012	11/07/2012			Concluída	31/08/2012	Obra concluída com 62m de drenagem implantados. CT.: 002/2012 (ST) - Proc.: 110.000.355/2011.
Institucional 0170 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga	M2	490	003	03	01/09/2012	29/11/2012	01/09/2012	27/02/2013	Andamento Normal	31/12/2012	Drenagem implantada: 160m; recuperação asfáltica em reexecução. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011.
Institucional 0171 - Complementar drenagem pluvial da Rede 02 da QR 433, Conjuntos 11 e 12 em Samambaia	M	173	003	12	01/09/2012	18/12/2012	01/09/2012	15/01/2013	Andamento Normal	31/12/2012	Drenagem implantada: 125m. Asfalto recuperado: 30m². Procedimentos para conclusão. CT.: 018/2012 (ST) - Proc.:112.001.605/2012.
Institucional 0180 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	1	003	30	20/10/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 066/2008-SO, relativo à etapa SAG 0018/2011, processo nº 112.004.180/2011, publicado no DODF nº 213, de 19/10/2012, pág. 35.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0220 - Executar pavimentação asfáltica, fresagem, recapeamento asfáltico e meios-fios no acesso ao Setor de Indústria, em Ceilândia/DF.	M2	2.710	003	09	05/12/2012	19/04/2013			Não Iniciada	28/12/2012	
Institucional 0221 - Executar paisagismo na praça e no entorno do Santuário Menino Jesus de Praga, situado na entrequadra 2/4 do Setor Norte de Brazlândia/DF.	M2	2.970	003	04	07/12/2012	05/06/2013			Não Iniciada	28/12/2012	
Institucional 0222 - Executar revestimento de bloco de concreto e meios-fios (estacionamento externo), Quadra 802, conjunto C, Lote 17 - Setor de Embaixadas Norte, em Brasília	M2	2.025	003	01	26/11/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Obra 100% concluída com 2.025m² de blocos intertravados e 464m de meios-fios instalados no estacionamento. CT.: 028/2012 (AS) - Proc.: 112.001.586/2012.
Institucional 0223 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília	M2	11.050	003	01	26/11/2012	22/05/2013			Andamento Normal	31/12/2012	Mobilização de equipe e topografia preliminar. CT.: 029/2012 (ST) - Proc.: 110.000.259/2012.
Institucional 0224 - Construir drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios-fios na Quadra 12, entre os Conjuntos C, D e E e a Escola Classe 07, no Setor Sul do Gama.	M2	1.549	003	02	01/11/2012	29/04/2013			Andamento Normal	31/12/2012	Implantação de 20m de drenagem pluvial e imprimação de 1.500m² de pavimentação. CT.: 026/2012 (ST) - Proc.: 110.000.725/2009.
Institucional 0225 - Construir drenagem pluvial na Quadra 50 do Setor Leste do Gama.	M2	592	003	02	06/12/2012	18/04/2013			Andamento Normal	31/12/2012	Mobilização de equipe e topografia preliminar. CT.: 030/2012 (ST) - Proc.: 110.000.354/2011.
Institucional 0226 - Construir estacionamento em pavimento asfáltico na QS 410 de Samambaia, entre os Conjuntos E e C e em frente aos lotes 01 e 02 do Conjunto E.	M2	1.440	003	12	05/11/2012	22/03/2013			Andamento Normal	31/12/2012	Mobilização de equipe. CT.: 025/2012 (ST) - Proc.: 142.000.526/2012.
Institucional 0228 - Construir pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nas Ruas 430, 432, 450 e 452, na QS 03, em Águas Claras.	M2	6.500	003	20	15/12/2012	10/06/2013			Andamento Normal	31/12/2012	Mobilização de equipe e limpeza de terreno. CT.: 036/2012 (ST) - Proc.: 112.002.537/2012.
Institucional 0239 - Construir drenagem pluvial das vias próximas à praça da Quadra QNL 16, em Taguatinga. 15.451.6208.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL	M2	2.400	003	03	26/12/2012	30/04/2013			Não Iniciada	31/12/2012	
Institucional 0075 - Executar lagoas de retenção na Chácara nº 131 no Setor de Chácaras Sobradinho dos Meios no Itapoã (procedente da etapa nº 0073/2011).	M2	29.900	003	28	27/12/2007	02/09/2011			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 58,4%. Obra concluída sem realização no ano devido ao encerramento do contrato por conflito fundiário. Total de 17.500m² executados. [Exec.: AC] CT.: 211/2009 - Proc.: 112.002.222/2009.
Institucional 0076 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0004/2011).	M2	87.316	003	06	27/12/2007	03/03/2011			Paralisada	31/12/2012	Até 2011 - 76% da obra realizada. 2012: obra paralisada com 76% executados, 3.510,422 m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760 m de drenagem



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0077 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0003/2011).	M2	43.355	003	06	27/12/2007	03/03/2011			Paralisada	31/12/2012	e 20.353 m de meios-fios implantados. CT.: 237/2007 Lote 1 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.
Institucional 0078 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0001/2011).	M2	128.453	003	06	31/12/2007	02/05/2012			Concluída	31/10/2012	Até 2011 - 77% da obra realizada. 2012: obra paralisada com 77% executados, 1.372,674 m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211 m de drenagem e 9.085 m de meios-fios implantados. CT.: 237/2007 Lote 2 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.
Institucional 0079 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial em diversas quadras do Riacho Fundo II e Águas Claras (procedente da etapa nº 0005/2011).	M2	185.638	003	99	27/12/2007	03/03/2011			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 88,4%. Obra concluída apenas com manutenção do executado até 2010. Totais executados: 170.182 m² de asfalto, 6.483 m de drenagem, 44.094 m de meios-fios, 2.520 m² de equipamentos e 672 m² de passeios. [Exec.: LO] CT.: 236/2007 - Proc.: 410.007.548/2007.
Institucional 0080 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0078/2011).	M2	221.000	003	09	27/12/2007	02/09/2012			Paralisada	31/12/2012	Até 2011 - Obra realizada: 82%. 2012: área urbanizada: 187.086 m². Contrato suspenso com o total de 85% da obra concluída. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
Institucional 0167 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	3	999	99	01/07/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 061/2008-SO, relativo à etapa SAG 0076/2009, processo nº 112.000.091/2008, publicado no DODF nº 174, de 27/08/2012, pág. 74 e do Contrato nº 248/2007-SO, relativo à etapa SAG 0002/2011, processos nº s 112.001.349/2011 e 112.003.288/2010, publicados no DODF nº 213, de 19/10/2012, pág. 34 e DODF nº 216, de 24/10/2012, pág. 10.
15.451.6208.1110.2819 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA VILA PLANALTO Emenda parlamentar 0193 - Construir calçadas na Vila Planalto	M2	10.000	003	01	03/09/2012	01/11/2012			Cancelada	14/12/2012	
15.451.6208.1110.2822 INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O RESIDENCIAL SANTA MARIA Emenda parlamentar 0194 - Implantar infraestrutura e urbanização para o Residencial Santa Maria	M2	1.000	003	13	03/09/2012	01/11/2012			Cancelada	14/12/2012	
15.451.6208.1110.2825 APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS REGIÕES ADM. DO DF Emenda parlamentar											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0118 - Construir Praça Religiosa do Paranoá, localizada na Praça Central em frente à Igreja Santa Maria dos Pobres	M2	2.330	003	07	27/03/2012	27/08/2012			Concluída	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 03, de 13/02/2012-DODF nº 33, de 14/02/2012 (22.101/11.109). Área urbanizada 2.330 m². Total de 100% executados. CT.: 001/2012-RA VII - Proc.: 140.000.103/2012.
Emenda parlamentar 0135 - Construir parques infantis na QN-12 e QN-15, no Riacho Fundo II.	M2	642	005	21	05/06/2012	05/09/2012			Concluída	31/08/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 10, de 14/05/2012-DODF nº 94, de 15/05/2012 (22.101/11.123). Concluídas correção/execução de calçadas, drenagem, alambrado, pintura e instalação de bancos. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 001/2012-RA XXI - Proc.: 301.000.193/2012.
Emenda parlamentar 0163 - Construir adequação do estacionamento da 3ª Avenida do N. Bandeirante, entre o Mercado Central e a Praça Padre Roque.	M2	1.475	003	08	15/06/2012	31/08/2012			Concluída	31/08/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 13, de 17/05/2012-DODF nº 97, de 18/05/2012 (22.101/11.110). Área urbanizada: 1.475m². Obra 100% concluída. CT.: 005/2012-RA VIII - Proc.: 136.000.174/2012.
Emenda parlamentar 0183 - Executar pavimentação asfáltica no Setor Norte Quadra 3, Conjuntos 10 e 11 e Setor Leste Quadra 6, Conjunto 22, da Cidade Estrutural no SCIA	M2	1.880	003	25	08/10/2012	03/01/2013			Andamento Normal	31/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 40, de 27/08/2012-DODF nº 176, de 29/08/2012 (22.101/11.127). Obra iniciada sem execução concluída. CT.: 003/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.064/2012.
Emenda parlamentar 0184 - Construir calçadas e rampas de acessibilidade na Estrutural, SCIA	M2	1.830	004	25	08/10/2012	03/01/2013			Andamento Normal	31/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 40, de 27/08/2012-DODF nº 176, de 29/08/2012 (22.101/11.127). Obra com 93% executado. CT.: 001/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.069/2012.
Emenda parlamentar 0242 - Construir quadra sintética em Santa Maria.	M2	880	005	13	11/12/2012	11/03/2013			Andamento Normal	31/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 41, de 27/08/2012-DODF nº 176, de 29/08/2012 (22.101/11.115). Obra com 10% executados. CT.: 023/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.743/2012 e 143.000.866/2012.
Emenda parlamentar 0243 - Construir Pistas de Cooper em vários locais de Santa Maria	M2	2.821	005	13	11/12/2012	11/03/2013			Andamento Normal	31/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 41, de 27/08/2012-DODF nº 176, de 29/08/2012 (22.101/11.115). Obra com 10% executados. CT.: 027/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.868/2012.
15.451.6208.1110.2827 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TODAS AS CIDADES DO DF Emenda parlamentar 0195 - Executar obras de infraestrutura em todas as Cidades do DF	M2	10.000	003	99	01/11/2012	23/11/2012			Cancelada	14/12/2012	
15.451.6208.1110.9653											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS COMPLEMENTARES NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0165 - Urbanizar praças públicas no Varjão.	M2	2.000	003	23	01/06/2012	31/12/2012			Concluída	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 12, de 17/05/2012-DODF nº 97, de 18/05/2012 (22.101/11.125). Área urbanizada: 1.829m² - Praças Quadras 5, 8 e 9. Etapa 100% concluída. CT.: 002/2012-RA XXIII - Proc.: 303.000.070/2012.
15.451.6208.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0081 - Executar intervenção urbanística e construção de pista de skate na QNM 26 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0230/2011).	M2	2.005	003	09	19/12/2011	19/07/2012			Cancelada	31/08/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Etapa concluída com 13,85% executado (estado atual). CT.: 012/2011 (AC) - Proc.: 112.001.854/2009.
Institucional 0137 - Construir parques infantis e urbanizar praças nas quadras: QR-827, QR-1031, QR-1033 e QR-310, em Samambaia.	M2	15.091	005	12	25/05/2012	25/11/2012			Concluída	31/12/2012	Execução de urbanização de praças composta por calçadas, gramado, bancos de concreto, parquinhos infantis. Serviços Realizados: 15.091 m². Total de 100% concluído. CT.: 010/2012 (SF) - Proc.: 142.000.198/2011.
Institucional 0244 - Construir caixas de areia e instalar brinquedos para parques infantis em diversos locais do DF	UNIDADE	104	005	99	01/11/2012	31/05/2013			Não Iniciada	31/12/2012	
15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0160 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará / Núcleo Bandeirante.	UNIDADE	1	999	99	01/06/2012	31/12/2012	01/06/2012	13/01/2013	Andamento Normal	31/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 9, de 27/04/2012-DODF nº 85, de 02/05/2012 (22.101/22.201). 65% da complementação liquidada. Projeto executivo aditado de drenagem sob análise para encaminhar à aprovação. CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011.
Institucional 0181 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	1	003	99	23/10/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 146/2004-SO, relativo à etapa SAG 0002/2007, processo nº 410.001.392/2007, publicado no DODF nº 214, de 22/10/2012, pág. 40.
15.451.6208.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA Institucional 0082 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga (procedente da etapa nº 0020/2011).	M2	81.846	003	06	19/06/2008	12/09/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 98%. Obra concluída com 9.787,80 m de drenagem, 20.855,60 m de meios-fios e 74.884 m² de pavimentação asfáltica. Total de 98% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6208.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA Institucional	M2	113.204	003	06	13/06/2008	31/12/2011			Concluída	29/02/2012	075/2008 Lote 2 ARA - Proc.: 112.003.508/2007.
0083 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0014/2011).	M2	96.164	003	06	16/06/2008	19/03/2012	16/06/2008	15/03/2013	Paralisada	31/12/2012	Até 2011 - Obra realizada: 60%. Obra concluída com 102.839,20 m² de pavimentação asfáltica, 3.530 m de drenagem e 31.439,03 m de meios fios implantados. Total de 60% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 051/2008 Lote 4 MDA - Proc.: 112.003.508/2007.
0084 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0016/2011).	M2	109.042	003	06	19/06/2008	19/03/2012			Concluída	30/06/2012	Até 2011 - Obra realizada: 97%. 2012: obra concluída com 105.800m². CT.: 074/2008 Lote 3 MDA (SJ) - Proc.: 112.003.508/2007.
0085 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0019/2011).	M2	2	999	06	06/11/2012	02/01/2013			Concluída	31/12/2012	Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 052/2008-SO, relativo à etapa SAG 0028/2010, processos nº 112.003.911/2010 e nº 112.002.407/2010, publicados no DODF nº 223, de 05/11/2012, págs. 44 e 45, e DODF nº 253, de 14/12/2012, págs. 52, respectivamente.
0235 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE										
15.451.6208.3615.0001 (* * *) PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA--DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar	M2	214	003	03	18/10/2011	02/03/2012			Concluída	29/02/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 41, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 51 m² de área urbanizada correspondente à descentralização. Aditivo ao CT.: 752/2009-NOVACAP Lote 8 - Proc.: 112.002.177/2008.
0086 - Executar recapeamento asfáltico na QNL 18 em Taguatinga (procedente da etapa nº 0170/2011).	M2	1	003	99	29/12/2011	02/07/2012			Concluída	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 58, de 19/12/2011-DODF nº 242, de 20/12/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: Total de 100% dos serviços de auditoria aditados concluídos. Aditivo ao CT.: 753/2009-NOVACAP - Proc.:112.004.335/2011.
0087 - Aditar os serviços de consultoria para acompanhamento e auditoria técnica das obras viárias no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0164/2011).	UNIDADE	46.700	003	99	25/12/2011	02/05/2012			Concluída	30/06/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 27, de 10/08/2011-DODF nº 157, de 12/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: rede inspecionada e desobstruída: 46.700 m. 100% dos serviços
0088 - Executar serviços de vídeo inspeção robotizada, com desobstrução, limpeza e descarte do coletado nas redes de drenagem pluvial do DF (procedente da etapa nº 0163/2011).	UNIDADE										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0127 - Devolver recursos do Convênio nº: 351/2005 - SO/TERRACAP.	UNIDADE	1	999	99	01/03/2012	31/12/2012			Concluída	30/06/2012	concluídos. CT.: 795/2011-NOVACAP - Proc.:112.001.983/2011. Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.055/2012
Institucional 0139 - Recuperar passagens subterrâneas do Eixo Rodoviário Sul e Norte	UNIDADE	15	003	01	03/06/2012	02/11/2012			Concluída	31/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 6, de 22/03/2012-DODF nº 59, de 23/03/2012 (22.101/22.201). Passagens recuperadas tetos, paredes e pisos: 15. Serviços 100% concluído. CT.: 564/2012-NOVACAP - Proc.: 112.000.649/2012.
Institucional 0143 - Recuperar estrutura de contenção na jusante do Canal do Lançamento 1, no Riacho Fundo II	M2	360	003	21	10/04/2012	10/12/2012			Concluída	30/06/2012	Estrutura de contenção recuperada. Obra concluída com 100% executado. CT.: 007/2012 (SC) - Proc.: 112.002.910/2010.
15.451.6208.3902.9472 (** *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0173 - Aditar a obra de reforma da Praça Central do Incra 08 em Brazlândia	M2	700	003	04	03/09/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Assentamento de pedra portuguesa: 700m². Obra concluída com 100% executado. CT.: 021/2011 (LO) - Proc.: 112.002.504/2012.
Institucional 0214 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia.	M2	25.240	003	09	07/12/2012	07/05/2013			Andamento Normal	27/12/2012	Mobilização de equipe. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.:138.001.030/2007.
Institucional 0216 - Recuperar calçadas e reformar parque infantil na SQS 102, no Plano Piloto.	M2	2.219	003	01	30/10/2012	22/03/2013			Andamento Normal	27/12/2012	Foram executados: 1.700 m² de passeios, 05 Un. de rampas. Total de 80% dos serviços executados. CT.: 024/2012 (FL) - Proc.: 141.002.060/2011.
Institucional 0217 - Reformar praça no SHIGS 705/706, no Plano Piloto.	M2	7.950	003	01	07/12/2012	06/06/2013			Andamento Normal	27/12/2012	Mobilização de equipe. CT.: 033/2012 (FL) - Proc.:110.000.546/2008.
15.451.6208.3938.9060 (** *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-EIXO MONUMENTAL TRECHO RODOVIÁRIA-ESTÁDIO NACIONAL-PLANO PILOTO											
Institucional 0089 - Elaborar anteprojeto e projeto executivo de paisagismo para o Eixo Monumental, Trecho: Rodoviária - Torre de TV, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0157/2011).	UNIDADE	1	003	01	16/08/2011	02/03/2012			Concluída	30/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 24, de 04/07/2011-DODF nº 129, de 06/07/2011 (22.101/22.201). Até 2011 - Serviço realizado: 50%. Projeto executivo 100% concluído. CT.: 569/2011-NOVACAP - Proc.:112.001.930/2011.
Institucional 0232 - Elaborar projeto básico (com serviços de sondagem) e executivos de fundações, estruturas e instalações, para	UNIDADE	2	999	01	15/12/2012	06/06/2013			Andamento	31/12/2012	Projeto básico em desenvolvimento. CT.: 035/2012



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
construção de espelho d'água no Eixo Monumental. 15.451.6208.3938.9064 (** *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-- DISTRITO FEDERAL Institucional									Normal		(MC) - Proc.: 112.002.315/2012.
0132 - Executar obras de paisagismo na entrada da cidade - Setor Tradicional de Brazlândia	M2	6.318	003	04	15/06/2012	02/11/2012			Concluída	31/12/2012	Obra 100% concluída com paisagismo e calçadas implantados. Total de 6.318m² executados. CT.: 009/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.517/2011.
15.451.6208.5695.0001 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	1	003	01	19/12/2011	19/07/2012			Concluída	30/06/2012	Sem realização física em 2011. 2012: Serviços concluídos, 01 PRAD elaborado. CT.: 013/2011 (DC) - Proc.: 110.000.566/2010.
0090 - Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para recuperação de erosão por águas pluviais, entre o Clube Naval e ASCADE, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0234/2011). Institucional	M	996	003	04	01/07/2012	05/11/2012			Concluída	31/10/2012	Conclusão do alambrado. Total de 996m implantados, serviços 100% concluídos. CT.: 014/2012 (SF) - Proc.: 112.001.247/2012.
0172 - Executar gabiões e implantar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para o Córrego Estiva, no Recanto das Emas Institucional	M2	2.590	014	15	15/10/2012	04/07/2013			Andamento Normal	31/12/2012	Obra com 30% dos serviços executados. Implantados 110m de estacas e 201m³ de gabiões. Escavados 358 m³ de terreno. CT.: 019/2012 (SJ) - Proc.:112.003.367/2010.
0210 - Elaborar relatório de estudo ambiental do lançamento 05 de águas pluviais em Samambaia. Institucional	UNIDADE	1	999	12	18/10/2012	18/05/2013			Concluída	21/12/2012	Serviços concluídos com 01 (um) Relatório elaborado. CT.: 020/2012 (DC) - Proc.: 112.005.124/2008.
0215 - Executar recuperação ambiental dos lançamentos pluviais 5A e 5B e recuperar cercamento da bacia de detenção do lançamento 5B, no Recanto das Emas. Institucional	M2	4.080	014	15	13/03/2012	08/03/2013			Não Iniciada	27/12/2012	
0238 - Recuperar áreas degradadas no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, INCRA 06 15.451.6230.1134.2836 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES NO TAGUAPARQUE Emenda parlamentar	UNIDADE	552	014	04	05/11/2012	22/02/2013			Não Iniciada	31/12/2012	
0148 - Construir o Centro de Convenções no Taguaparque. 15.482.6218.3023.0008 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA DNOCS- SOBRADINHO Institucional	M2	10.000	004	03	02/02/2012	31/12/2012			Cancelada	27/07/2012	
0091 - Construir 429 casas na Vila DNOCS em Sobradinho	M2	16.000	013	05	01/12/2009	05/11/2012			Concluída	31/08/2012	Até 2011 - Obra realizada: 58%. 2012: Obra



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
(procedente da etapa nº 0077/2011).											realizada: 42%. Total de 100% concluídos. 429 unidades habitacionais entregues (16.000m²). CT nº 150/2009 (AC) - Proc.: 390.008.012/2008.
15.482.6218.3023.0017 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO Institucional 0245 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	4	999	25	01/11/2012	02/01/2013			Concluída	31/12/2012	Pagamentos de despesas referentes ao Contrato nº 296/2008-SO, relativo à etapa SAG 0108/2011, processos nº 112.001.914/2010 e nº 112.002.212/2010 e ao Contrato nº 299/2008-SO, relativo à etapa SAG 0109/2011, processos nº 112.001.503/2010 e nº 112.002.213/2010, publicados no DODF nº 241, de 29/11/2012, pág. 106; DODF nº 243, de 04/12/2012, pág. 37 e DODF nº 254, de 17/12/2012, pág. 79. 04 pagamentos inscritos em Restos a Pagar 2012.
15.482.6218.3023.0027 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA- VARJÃO Institucional 0136 - Devolver recursos do Convênio nº: 0218.857-66/2007 - GDF/CEF.	UNIDADE	2	999	99	01/05/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Devoluções efetuadas: 03. Processo nº: 110.000.047/2012.
15.482.6218.3059.0003 (**) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRO MORADIA-CONDÔMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA Institucional 0092 - Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia (procedente da etapa nº 0126/2011).	M2	9.714	013	09	01/01/2011	21/06/2012	01/01/2011	18/03/2013	Andamento Normal	31/12/2012	2011 - Obra realizada: 15%. 2012: Instalações hidráulicas em 8 casas (total de 203) e instalações elétricas em 38 casas (total de 179). Total de 85% dos serviços executados. CT: 004/2011 (SJ) - Proc.: 110.000.002/2011.
15.541.6210.5183.9553 (** *) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO-DISTRITO FEDERAL Institucional 0093 - Construir pista de atletismo e cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0235/2011).	M2	1.751	003	08	30/12/2011	02/09/2012	30/12/2011	02/01/2013	Paralisada	31/12/2012	Sem realização física em 2011. 2012: concluída a cobertura com 1.751m² e 18.000kg de estrutura de aço. Obra com 60% já executado. Excluída do objeto a Pista de Atletismo, conforme Mensagens 15839 e 15857-SO, DODF 163, de 15/08/12, páginas 20 e 21. CT.: 029/2011 (AG). - Proc.: 112.004.123/2009.
Emenda parlamentar 0254 - Reformar o alambrado do Parque Olhos D'Água, em Brasília. 15.544.6213.3057.0002 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA -	UNIDADE	1	014	01	12/12/2012	20/03/2013			Não Iniciada	31/12/2012	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO											
Institucional 0094 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Podutor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0131/2011).	M	14.514	001	95	01/05/2011	15/05/2014			Andamento Normal	31/12/2012	2011 - Obra realizada: 9,95%. 2012: acumulado executado: Locação: 3.450 m; Limpeza: 21.659 m²; Escavação: 25.994 m³; Assentamento 1.444 m de tubos e fornecimento de 10.630 m. Obra retomada após suspensão. CT.: 8102/2011-CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008.
15.573.6205.3033.0001 INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO											
Institucional 0095 - Prestar serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento, à fiscalização de projetos e obras e à implantação do sistema de sensoriamento estrutural, necessários à construção da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0090/2011).	UNIDADE	1	004	05	20/01/2010	13/06/2012			Concluída	31/08/2012	Até 2011 - 99% dos serviços realizados. 2012: serviços concluídos. CT.: 004/2010 (AC) - Proc.: 112.003.494/2009.
Institucional 0096 - Construir o Complexo da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0051/2011).	M2	57.326	004	18	10/06/2009	02/05/2012			Concluída	30/04/2012	Até 2011 - Obra realizada: 95%. Conclusão de estrutura, arquitetura e elementos de urbanismo. Total executado: 100%. [Exec.: AC] CT.: 097/2009 - Proc.: 112.002.550/2008.
Institucional 0159 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital.	UNIDADE	1	004	18	25/07/2012	02/10/2012	25/07/2012	10/01/2013	Andamento Normal	31/12/2012	Instalação de cabos. Total de 50% executado. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.
15.752.6209.1763.0012 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0097 - Executar projetos e obras de expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do DF (procedente da etapa nº 0011/2011).	UNIDADE	1	002	99	14/05/2008	10/09/2012			Concluída	31/10/2012	Até 2011 - Obra realizada: 43.989 pontos de iluminação. 2012: Obra concluída com o acumulado de 53.727 pontos de iluminação executados. CT.: 040/2008 (FL) - Proc.: 110.000.028/2008.
Institucional 0153 - Substituir transformador para iluminação do campo de futebol localizado ao lado da Praça dos Estados na Candangolândia.	UNIDADE	1	002	19	01/08/2012	31/08/2012			Concluída	30/08/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 31, de 27/07/2012-DODF nº 150, de 30/07/2012 (22.101/11.121). Instalado 01 transformador. Total de 100% dos serviços executados. Proc.: 147.000.097/2012.
Institucional 0166 - Instalar 2 postes de aço, curvos, simples de 10m, com luminárias, na parte final da Rua "E" da Quadra 107, em Águas Claras.	UNIDADE	2	002	20	24/08/2012	02/11/2012			Concluída	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 28, de 26/07/2012-DODF nº 149, de 27/07/2012 (22.101/11.122). Instalação de 02 Postes. Etapa 100% concluída. Proc.: 300.000.474/2012.
Institucional 0168 - Executar serviços de manutenção preventiva, corretiva e de gerenciamento do Parque de Iluminação Pública do DF.	UNIDADE	1	002	99	01/07/2012	31/12/2012			Concluída	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 15, de 25/06/2012-DODF nº 123, de 26/06/2012 (22.101/11.101), efetivado por definições do Órgão Central de Planejamento do



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0182 - Instalar postes com luminárias na vias de acesso e estacionamentos das estações do Metrô de Samambaia	UNIDADE	24	002	12	01/09/2012	31/10/2012			Concluída	31/10/2012	GDF. Pontos mantidos: 276.876, referentes a faturas de agosto/2012 (R\$ 1.603.112,04). CT.: 021/2012-SEGOV - Proc.: 360.000.332/2011. Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 39, de 22/08/2012-DODF nº 172, de 24/08/2012 (22.101/11.114). Postes instalados: 24 un.; luminárias: 48 un. Etapa 100% concluída. CT.: 003/2012-RA XII - Proc.: 142.001.419/2012.
Institucional 0207 - Instalar postes de concreto retos, de 16m, com luminárias tipo 02 pétalas e lâmpadas, na área externa da Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante - UPA	UNIDADE	13	002	08	01/11/2012	01/11/2013			Andamento Normal	19/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 11/09/2012-DODF nº 185, de 12/09/2012 (22.101/11.110). Postes Instalados: 11 Un. CT.: 014/2012 - RA VIII - Proc.: 136.000.338/2012.
Institucional 0218 - Elaborar estudos e projetos executivos para melhorar iluminação pública e executar obras de expansão no Eixo Monumental, da EPIA até a Via L4, inclusive Praça dos Três Poderes.	UNIDADE	1	002	01	06/11/2012	06/11/2013			Andamento Normal	27/12/2012	Início da execução dos Projetos. Executado 1% dos serviços. CT.: 027/2012 (FL) - Proc.: 110.000.249/2012.
Institucional 0233 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal	UNIDADE	1	002	99	28/12/2012	14/08/2015			Não Iniciada	31/12/2012	
Institucional 0237 - Instalar postes de aço com luminárias para iluminação pública da Rua 21 entre as casas 341 e 361, sentido Rua 18, no Bairro Vila Nova.	UNIDADE	2	002	14	01/11/2012	31/12/2012			Não Iniciada	31/12/2012	
Institucional 0248 - Ampliar rede e implantar iluminação pública no Terminal de Taxi do Aeroporto JK, no Lago Sul. 15.752.6209.1763.9485 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA	UNIDADE	2	002	16	01/11/2012	02/01/2013			Não Iniciada	31/12/2012	
Institucional 0234 - Remanejar linhas de transmissão da CEB na área do Taguaparque, em Taguatinga. 15.782.6216.1347.9487 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA-CÓRREGO SOBRADINHO- CHÃO DE FLORES- SOBRADINHO II	M	13.500	002	03	28/12/2012	28/08/2014			Não Iniciada	31/12/2012	
Institucional 0219 - Construir passarela para pedestres, em madeira, interligando Sobradinho I e II, no Parque Vivencial, em Sobradinho. 15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1	003	26	24/10/2012	23/05/2013			Não Iniciada	28/12/2012	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0098 - Construir meios-fios, calçadas e rampas de acessibilidade no Centro de Ensino Fundamental Arapoanga na Área Central, Quadra 08, Conjunto I, em Arapoanga, Planaltina.	M2	4.600	003	06	20/03/2012	03/09/2012			Paralisada	31/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 1, de 26/01/2012-DODF nº 20, de 27/01/2012 (22.101/22.201). Obra paralisada com 300m² de calçadas construídos. CT.: 520/2012-NOVACAP - Proc.:112.002.563/2011.
Institucional 0229 - Executar obras de acessibilidade na Praça dos Três Poderes, Eixo Monumental de Brasília.	M2	306	003	01	05/11/2012	25/02/2013			Andamento Normal	31/12/2012	Remoção de 3,36m² de portas e demolição de 2,80m² de alvenaria. CT.: 022/2012 (SC) - Proc.: 150.000.526/2007.
Institucional 0236 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	1	999	09	20/12/2012	02/01/2013			Concluída	31/12/2012	Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 085/2005-SO, relativo à etapa SAG 0261/2005, processo nº 030.001.086/2005, publicado no DODF nº 256, de 19/12/2012, pág. 64.
Institucional 0250 - Complementar recursos para as obras de acessibilidade à Biblioteca Braille em Taguatinga.	UNIDADE	1	004	03	21/12/2012	02/05/2013			Andamento Normal	31/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 43, de 29/08/2012-DODF nº 178, de 31/08/2012 (22.101/22.201). Serviços em fase inicial, complementação inscrita em Restos a Pagar. CT.: 691/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.696/2012.
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0128 - Devolver recursos do Convênio nº: 1098/2001 - SO/TERRACAP.	UNIDADE	1	999	99	01/03/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.056/2012.
Institucional 0230 - Demolir ponte de madeira existente e construir de concreto pré-moldado protendido, na estrada de terra na Fercal.	M2	80	011	31	05/11/2012	26/02/2013			Concluída	31/12/2012	Obra concluída com 100% executado. CT.: 023/2012 (SJ) - Proc.: 112.003.234/2012.
15.811.6206.7112.0001 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES-- GAMA Institucional 0138 - Devolver recursos do Convênio nº: 170.574-18/2004 - GDF/CEF.	UNIDADE	1	999	99	01/05/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.049/2012.
15.811.6206.7244.0002 (** *) REFORMA DE ESTÁDIO-BEZERRÃO- GAMA Institucional 0174 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	1	004	02	22/10/2012	31/10/2012			Concluída	31/10/2012	Pagamento de despesas referentes a aquisição e instalação de sistema de cabeamento estruturado para o estádio Bezerrão - Publicado no DODF nº 214, de 22/10/2012, pág. 39, processo nº 110.000.191/2009.
15.811.6206.7244.6330 (** *) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0099 - Finalizar projeto de instalações prediais de reforma do Estádio Mané Garrincha no Centro Esportivo Ayrton Senna	UNIDADE	1	004	01	25/05/2011	01/06/2012	25/05/2011	02/01/2013	Concluída	31/10/2012	Até 2011 - Serviço realizado: 95%. 2012: O projeto



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
(procedente da etapa nº 0240/2011).											foi concluído. Total de 100% de serviços realizados. CT.: 142/2009 (MC) - Proc.: 112.000.375/2009.
Institucional 0246 - Reformar parcialmente os Estádios Serejão, Chapadinha, Rorizão, Agostinho Lima e Abadião, no Distrito Federal 15.812.6206.1745.0009 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS--DISTRITO FEDERAL	M2	600	005	99	21/12/2012	20/01/2013			Não Iniciada	31/12/2012	
Institucional 0100 - Construir campo de grama sintética, alambrado e passeios ao lado da Avenida Bernardo Sayão, em frente à VL, Conjunto G, na Candangolândia.	M2	4.856	005	19	20/03/2012	31/12/2012			Concluída	31/08/2012	Obra concluída com 3.234m² de campo de grama sintética, 756m² de passeios e 1.188m² de alambrado. Área urbanizada: 3.990m². CT.: 003/2012 (SC) - Proc.: 110.000.245/2009.
Institucional 0134 - Construir campo de futebol com grama sintética no Parque Urbano da Estrutural, no SCIA.	M2	6.818	005	25	15/05/2012	02/11/2012	15/05/2012	18/01/2013	Andamento Normal	31/12/2012	Caixa drenante e alambrado concluídos. Total de 40% dos serviços executados CT.: 008/2012 (FL) - Proc.: 112.003.535/2011.
Institucional 0154 - Construir quadras poliesportivas padrão no Núcleo Rural Sarandy, na Escola Classe Vale do Sol e no Quartel CBMDF, em Planaltina.	M2	3.193	005	06	15/07/2012	31/12/2012	15/07/2012	24/04/2013	Andamento Normal	31/12/2012	Obra com 56% concluído. Fundações e estrutura executados. Alambrados 49%. CT.: 017/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.401/2011.
Institucional 0156 - Construir quadra poliesportiva padrão e parque infantil na QR 521, em Samambaia. 15.812.6206.1745.1072 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA	M2	608	005	12	01/07/2012	21/11/2012			Concluída	30/09/2012	Obra concluída, 100% executado, com 608m² de quadra, 176m² de calçadas e 115m² de parque infantil. Área urbanizada: 899m². CT.: 012/2012 (SF) - Proc.: 112.001.461/2011.
Institucional 0101 - Construir campo de futebol com grama sintética, alambrados e passeios na Área Especial da QNP 32 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0099/2011).	M2	7.556	005	09	07/07/2010	10/02/2012			Concluída	29/02/2012	Até 2011 - Obra realizada: 99,3%. Grama sintética: 6.144 m²; alambrado: 1.608 m². Área urbanizada: 7.556 m². Obra executada: 100%. [Exec.: AC] CT.: 34/2010 - Proc.: 110.000.090/2009.
Institucional 0133 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (relativo à etapa 0078/2011) 15.812.6206.1745.1073 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS-PRÓ-MORADIA CEF- SAMAMBAIA	M2	1.260	005	09	01/06/2012	02/09/2012			Paralisada	31/12/2012	Até 2011 - Obra realizada: 50%. 2012: paralisada com 630 m² executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
Institucional 0102 - Construir duas quadras poliesportivas em Samambaia (relativo à etapa nº 0078/2011) 15.812.6206.3440.0011 (* * *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL	M2	1.260	005	12	15/03/2012	02/09/2012			Não Iniciada	31/12/2012	
Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0175 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Taguatinga Institucional	M2	1.400	005	03	03/09/2012	03/01/2013			Andamento Normal	31/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 22, de 17/07/2012-DODF nº 141, de 18/07/2012 (22.101/22.201). Executados 940 m². CT.: 545/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.587/2011 e CT.: 543/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.589/2011.
0176 - Complementar recursos para construção de coberturas metálicas em diversas escolas do Núcleo Bandeirante Institucional	M2	655	005	08	01/09/2012	31/10/2012			Concluída	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 11, de 14/05/2012-DODF nº 94, de 15/05/2012 (22.101/22.201). Obra concluída. Área coberta correspondente à complementação de recursos: 655m². CT.: 537/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.592/2011.
0177 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em diversos locais de Brazlândia. Institucional	M2	1.100	005	04	15/08/2012	31/10/2012			Concluída	31/10/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 21, de 17/07/2012-DODF nº 141, de 18/07/2012 (22.101/22.201). Obra concluída. Área coberta correspondente à complementação de recursos: 1.100m². CT.: 534/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.585/2011.
0211 - Complementar recursos para obras de construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em Planaltina (Lote 8) e Guará (Lote 05). Institucional	UNIDADE	2	005	99	15/12/2012	02/03/2013			Andamento Normal	21/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 62, de 11/12/2012-DODF nº 250, de 12/12/2012 (22.101/22.201). Elaboração de faturas em andamento. CT.: 539/2011-NOVACAP (Lote 8) e CT.: 536/2011-NOVACAP (Lote 5) - Proc.: 112.001.295/2009.
0251 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Ceilândia. Institucional	M2	727	005	09	01/11/2012	02/01/2013			Concluída	31/12/2012	Créditos orçamentários descentralizados conforme Portarias Conjuntas nº 37, de 22/08/2012-DODF nº 170, de 23/08/2012 e nº 47, de 13/09/2012-DODF nº 187, de 14/09/2012 (22.101/22.201). Contrato em fase de finalização; complementações quitadas para 100% da área executada. CT.: 535/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.591/2011.
0252 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais do Recanto das Emas. Institucional	M2	264	005	15	01/11/2012	02/01/2013			Concluída	31/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 34, de 08/08/2012-DODF nº 159, de 10/08/2012 (22.101/22.201). Obras 100% concluídas; complementação inscrita em Restos a Pagar 2012. CT.: 541/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.566/2011.
0253 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais do Sobradinho. Institucional	M2	174	005	05	01/11/2012	04/03/2013			Andamento Normal	31/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 22, de 17/07/2012-DODF nº 141, de 18/07/2012 (22.101/22.201). Obras 50% executada; complementação inscrita em Restos a Pagar 2012. CT.: 525/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.564/2011.

15.812.6206.3440.2605

(***) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES - QE 46 DO



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
GUARÁ II Emenda parlamentar 0196 - Reformar quadra de esportes - QE 46 do Guará II 15.813.6208.1110.2828 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SKATE PARKS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	M2	150	005	10	03/09/2012	01/11/2012			Cancelada	14/12/2012	
Emenda parlamentar 0197 - Construir, reformar e ampliar "Skate Parks" nas Regiões Administrativas 17.512.6213.3665.0293 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL	M2	1.000	005	99	01/11/2012	08/12/2012			Cancelada	14/12/2012	
Institucional 0231 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. 17.512.6213.3669.2615 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO SETOR NORTE DE PLANALTINA	UNIDADE	1	999	31	14/12/2012	02/01/2013			Concluída	31/12/2012	Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 090/2007-SO, relativo à etapa SAG 0006/2011, processo nº 110.000.889/2009, publicado no DODF nº 253, de 14/12/2012, pág. 52.
Emenda parlamentar 0198 - Implantar rede de esgoto no Setor Norte de Planaltina 17.512.6213.3669.2616 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA VILA BURITI	M	1.000	001	06	01/11/2012	08/12/2012			Cancelada	14/12/2012	
Emenda parlamentar 0199 - Implantar rede de esgoto na Vila Buriti em Planaltina 17.512.6213.7038.0001 (**) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS-ENTORNO	M	1.000	001	06	01/11/2012	08/12/2012			Cancelada	14/12/2012	
Institucional 0103 - Implantar projeto de sistema de água potável em Águas Lindas de Goiás (procedente da etapa nº 0080/2011). 17.512.6213.7040.3658 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1	001	96	17/08/2006	02/08/2012			Concluída	31/08/2012	Sem realização física até 2011. 2012: Etapa concluída sem realização física por expiração de vigência contratual e ausência de contratação de empreiteira pela CAESB. CT.: 87/2006 (SJ) - Proc.: 030.004.231/2005 e 030.004.238/2005.
Institucional 0129 - Devolver recursos do Convênio nº: 2262/2005 - SO/FUNASA. 18.541.6210.5183.9553 (**) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO-DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1	999	99	01/03/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Devoluções efetuadas: 02. Processos nºs: 110.000.052/2012 e 110.000.433/2011.
Emenda parlamentar 0200 - Revitalizar parques, com urbanização e mobiliário urbano 22.661.6207.3954.2375	UNIDADE	30	003	99	01/11/2012	08/12/2012			Cancelada	14/12/2012	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM PLANALTINA Emenda parlamentar 0149 - Implantar Área de Desenvolvimento Econômico em Planaltina. 26.451.6216.1347.2849	UNIDADE	1	003	06	02/02/2012	31/12/2012			Cancelada	10/07/2012	
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO ITAPOÃ Emenda parlamentar 0201 - Construir passarela no Itapoã 26.782.6216.7220.2296	UNIDADE	1	003	28	03/09/2012	01/11/2012			Cancelada	14/12/2012	
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO ARAPOANGA Emenda parlamentar 0202 - Construir o Terminal Rodoviário Arapoanga 27.452.6206.3048.2575	M2	2.000	011	06	01/11/2012	08/12/2012			Cancelada	14/12/2012	
(** *) APOIO A REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS RAS DO DF Emenda parlamentar 0121 - Construir quadra de futebol de areia no Parque Ecológico de Águas Claras 27.452.6206.3596.2614	M2	1.740	005	20	02/04/2012	02/07/2012			Concluída	20/04/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 02, de 13/02/2012-DODF nº 33, de 14/02/2012 (22.101/11.122). Área urbanizada: 1.740 m². Serviço 100% concluído. CT.: 002/2012-RA XX - Proc.: 300.000.059/2012.
CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL INCRA 08 PROX. DF 180 Emenda parlamentar 0150 - Construir campo de futebol no Incra 08 próximo à DF 180, em Brazlândia. 27.812.6206.1745.2499	UNIDADE	1	005	04	02/02/2012	31/12/2012			Cancelada	27/07/2012	
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BURITIS II EM PLANALTINA Emenda parlamentar 0203 - Construir quadra poliesportiva no Buritis II em Planaltina 27.812.6206.1745.2500	M2	1.000	005	06	03/09/2012	01/11/2012			Cancelada	14/12/2012	
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO ARAPOANGA EM PLANALTINA Emenda parlamentar 0151 - Construir quadra poliesportiva no Arapoanga em Planaltina. 27.812.6206.3047.2568	M2	1.000	005	06	02/02/2012	31/12/2012			Cancelada	10/07/2012	
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO GAMA Emenda parlamentar 0204 - Construir campo de futebol society no Gama 27.812.6206.3047.2569	UNIDADE	1	005	02	03/09/2012	01/11/2012			Cancelada	14/12/2012	
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA QNP 05 EM CEILÂNDIA Emenda parlamentar 0205 - Construir campo de futebol society na QNP 05 em	UNIDADE	1	005	09	03/09/2012	01/11/2012			Cancelada	14/12/2012	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Ceilândia 27.812.6206.3047.2570 CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E BANHEIROS PARA CAMPO SINTÉTICO NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA Emenda parlamentar 0247 - Construir bloco de vestiários e banheiros para o campo sintético em Santa Maria.	UNIDADE	1	005	13	05/11/2012	24/01/2013			Concluída	31/12/2012	Crédito orçamentário descentralizado conforme Portarias Conjuntas nº 33, de 08/08/2012-DODF nº 159, de 10/08/2012 e nº 56, de 30/10/2012-DODF nº 222, de 01/11/2012 (22.101/11.115). Obra concluída com 100% executado. CT.: 017/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.305/2012.
27.812.6206.3048.2575 (** *) APOIO A REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS RAS DO DF Emenda parlamentar 0122 - Reformar Espaços Esportivos nas Regiões Administrativas	UNIDADE	2	004	99	01/02/2012	31/12/2012			Cancelada	30/06/2012	
27.812.6208.1110.2826 CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO - PEC NAS RAS DO DF Emenda parlamentar 0152 - Construir Pontos de Encontro Comunitário - PEC nas RA's do DF.	M2	3	005	99	02/02/2012	31/12/2012			Cancelada	27/07/2012	
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0114 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	PESSOA	5		10	01/01/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Ressarcimento efetuado: jan: 03, fev: 03, mar: 03, abr: 03, maio: 03, jun: 03, jul: 04, ago: 01, set: 03, out: 03, nov: 03 e dez: 02 - Proc. nºs 110.000.034/2012, 110.000.096/2012 e 110.000.296/2012.
Institucional 0115 - Efetuar indenizações aos servidores por serviços externos executados.	PESSOA	20		10	01/01/2012	31/12/2012			Concluída	31/12/2012	Servidores indenizados: jan: 10, fev: 17, mar: 14, abr: 15, maio: 15, jun: 15, jul: 15, ago: 15, set: 15, out: 15, nov: 15 e dez: 15 - Proc. nº 110.000.023/2012.
(**) PROJETO EM ANDAMENTO (** *) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO											