



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.122.6004.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ Institucional	PESSOA	190							Andamento Normal	30/04/2013	Servidores ativos remunerados: jan: 190; fev: 195; mar: 194; abr: 198. Processo: 110.000.036/2013.
0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	190		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	
Institucional	PESSOA	5		10	01/04/2013	31/12/2013			Não Iniciada	30/04/2013	
0002 - Pagar salário família aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	5		10	01/04/2013	31/12/2013			Não Iniciada	30/04/2013	
Institucional	PESSOA	110		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	Contribuições recolhidas: jan: 108; fev: 110; mar: 112; abr: 113 . Processo: 110.000.036/2013.
0003 - Recolher contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.	PESSOA	110		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	
Institucional	PESSOA	10		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	Pagamentos efetuados: jan: 08; fev: 16; mar: 08; abr: 07. Processo: 110.000.036/2013.
0004 - Pagar substituições aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	10		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	
Institucional	PESSOA	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	Pagamento efetuado: licença prêmio: fev: 01. Processo: 110.000.036/2013.
0005 - Pagar licença prêmio a servidores da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	
Institucional	PESSOA	5		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	Contribuições recolhidas: jan: 05; fev: 04; mar: 04; abr: 04. Processo: 110.000.036/2013.
0006 - Recolher contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS.	PESSOA	5		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	
04.122.6004.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional	UNIDADE	255		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	Benefícios concedidos: auxílios creche, auxílio alimentação, auxílio transporte. jan: 238; fev: 243; mar: 196; abr: 193. Processo: 110.000.036/2013.
0007 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	255		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	
04.122.6004.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional	UNIDADE	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	Órgão mantido: Processo: 110.000.221/2009; 110.000.274/2012 e outros.
0008 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	
Institucional	UNIDADE	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	Material adquirido: Fogão industrial, aparelhos telefônicos e carimbo numerador - Processos: 110.000.101/2013,110.000.453/2012, 110.000.147/2013 e outros.
0009 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	
04.126.6004.1471.0033											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º BIMESTRE de 2013

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0010 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	Material adquirido: Servidores de rede e switch - Processo: 110.000.191/2013; Computadores desktop - Processo: 110.000.192/2013.
04.126.6004.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0011 - Adquirir suprimentos de informática para a Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	Material adquirido: Cartucho de toner - Processo: 110.000.353/2012.
Institucional 0012 - Manter em funcionamento os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Não Iniciada	30/04/2013	
04.451.6004.3903.0016 (* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0013 - Complementar recursos para custear despesas com serviços de engenharia, de modernização e atualização tecnológica em elevadores públicos no DF (procedente da etapa nº 0240/2012).	UNIDADE	3	004	99	21/12/2012	02/03/2013			Concluída	26/02/2013	2012: início de reformas. 2013: 03 complementações quitadas - 8 elevadores reformados, substituídos centrais eletrônicas, painéis e acabamentos (créditos descent. inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 65, de 19/12/12-DODF nº 258 - 22.101/22.201). CT.: 570/2011-NOVACAP - Proc.: 112.000.552/2011; CT.: 792/2011-NOVACAP e CT.: 794/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.766/2011.
04.691.6207.9003.0004 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL Institucional 0014 - Aumentar participação acionária do Governo do Distrito Federal na CAESB.	UNIDADE	1	999	99	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	26/02/2013	Participação de aumento de capital do GDF na CAESB, realizado, conforme Decreto nº 34.116 de 24/01/2013 - DODF nº 19 de 25/01/2013. Processo: 110.000.354/2012.
15.181.6217.1169.0001 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0015 - Construir rede subterrânea para o Posto Policial Comunitário da Quadra 05 do Setor Comercial Sul, Brasília (procedente da etapa nº 0213/2012).	M	3	002	01	01/11/2012	02/03/2013	01/11/2012	31/05/2013	Concluída	30/04/2013	2012: início de estudo de implantação. 2013: Obra 100% concluída - finalizado estudo de alternativa de implantação de rede e implantados os cabos. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. - Portaria Conjunta nº 48, de 18/09/2012-DODF nº 190 - 22.101/22.201). Proc.: 112.002.339/2012.
15.244.6211.3246.0005											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA Institucional 0016 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0004/2012).	M2	500	010	09	01/12/2011	20/09/2013			Paralisada	30/04/2013	Até 2012: executados 15% da obra; locação preliminar e início de escavações. 2013: interrompida com 15% executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
15.451.1350.3020.0001 (* *) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL Institucional 0017 - Prestar assessoria e apoio técnico ao gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa Águas do DF (procedente da etapa nº 0007/2012).	UNIDADE	1	001	99	16/04/2010	19/04/2013	16/04/2010	02/05/2014	Andamento Normal	30/04/2013	Até 2012: executados 45,81% dos serviços de assessoramento. 2013: 50,1% dos serviços já executados - elaborado relatório semestral, apoio a julgam. de Pré-Qualificações Internacionais e recursos de licitação, prestado apoio a elabor. de quadros desembolso 2013 e relatório anual SO 2012, apoio a instruções de recursos e defesas de impugnações de licitações, apoio à UGP Águas do DF no acompanhamento do Programa e na preparação de documentos para a CAF. CT.: 024/2010 (CL) - Proc.:110.000.550/2009.
Institucional 0018 - Executar serviços de auditoria de controles internos e demonstrações financeiras dos exercícios financeiros de 2011, 2012 e 2013 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0155/2012).	UNIDADE	3		99	09/07/2012	19/01/2015			Andamento Normal	30/04/2013	2012: executados 35% dos serviços - auditoria 2011 concluída e iniciada a de 2012. 2013: 63,8% dos serviços já executados - realizada auditoria de 2012 e entregue relatório. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.
15.451.6004.1968.0019 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0019 - Complementar recursos para elaboração de projeto de reforma de vestiário e construção de cobertura de piscina no DEFER (procedente da etapa nº 0212/2012).	UNIDADE	2	005	01	01/11/2012	15/06/2013			Andamento Normal	30/04/2013	2012: executados 10% dos serviços. 2013: 67% dos serviços já executados - projeto em desenvolvimento.Conforme informado no Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 32, de 30/07/12-DODF nº 151 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.592/2012.
Institucional 0020 - Complementar recursos para elaboração de projetos em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0249/2012).	UNIDADE	2	999	99	10/12/2012	21/11/2013			Andamento Normal	30/04/2013	2012: serviço iniciado. 2013: 63% executados - finalizadas as sondagens, 01proj. de edificação e 01 de instalações; desenvolvimento de 01 proj. de edificação, 01 de acessibilidade e comunicação visual e 01 de saneamento. Conforme informado no Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP.(créditos descent. inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 54, de 18/10/12-DODF nº 211 e nº 60, de 03/12/12-DODF nº 244 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.001.646/2009.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0021 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e de instalações prediais para reforma da Hemodiálise do Hospital de Sobradinho (procedente da etapa nº 0208/2012).	UNIDADE	2	008	05	01/11/2012	19/04/2013	01/11/2012	31/05/2013	Concluída	30/04/2013	2012: desenvolvidos 10% dos projetos. 2013: 100% dos serviços executados - desenvolvido e finalizado projeto de arquitetura e de instalações prediais. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 38, de 22/08/12-DODF nº 172 - 22.101/22.201). CT.: 661/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.180/2012.
15.451.6004.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0022 - Construir a Unidade Acadêmica da Faculdade da UNB no Centro Metropolitano de Ceilândia (procedente da etapa nº 0158/2012).	M2	5.400	007	09	01/07/2012	10/06/2013			Andamento Normal	30/04/2013	2012: executados 57% da obra - parte das fundações, estrutura do auditório e rampas (877kg de aço e 7,5m³ de concreto), 1370m² de forros, instalações eletroeletrônicas e de incêndio e 269m² vidros. 2013: 95% da obra já executada - concluídas fundações, rampas, castelo d'água, vidros (539m²) e armaduras (99.864kg de aço); construídos parte do forro, da pintura, do gramado, instal. hidrossanitárias, eletroeletrônicas e de incêndio. CT.: 013/2012 (AC) - Proc.: 112.003.382/2011.
15.451.6207.1302.0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0023 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho (procedente da etapa nº 0009/2012).	M2	6.480	004	05	16/12/2011	16/02/2013			Concluída	16/02/2013	Até 2012: executados 99% dos serviços - execução de pisos, calçadas e alambrados, pintura de vedos, substituição de instalações elétricas e luminárias, construção de rede de sprinklers e sob análise dos projetos elétrico e proteção contra incêndios para recebimento da obra. 2013: obra finalizada 100% executados - aprovação concluída e 6.480m² de área reformada. CT.: 011/2011 (SF) - Proc.: 110.000.454/2011.
15.451.6207.3247.6715 (** *) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0024 - Complementar a instalação de sistema de prevenção e combate à incêndio, na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano (relativo à etapa nº 0010/2012).	M2	670	004	01	01/01/2013	04/03/2013			Concluída	26/02/2013	Rede complementar 100% executada; 670 m² de área adicional coberta por sprinklers. CT.: 027/2011 (SJ) - Proc.: 112.004.387/2009.
Institucional 0025 - Reformar a Feira Permanente de Santa Maria (procedente da etapa nº 0241/2012).	M2	400	004	13	04/12/2012	02/03/2013	04/12/2012	31/05/2013	Concluída	30/04/2013	2012: executados 10% da obra. 2013: executados 100% - pintura de alambrado, revestimento em cerâmica, total de 6.700m² de área construída. Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7935. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 17, de 27/06/12-DODF nº 125 - 22.101/11.115). CT: 018/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.597/2012.
15.451.6208.1101.0004											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0026 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do-Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0012/2012).	UNIDADE	1	013	09	10/04/2008	18/03/2013	10/04/2008	02/07/2013	Andamento Normal	30/04/2013	Até 2012: executados 95% dos serviços, projeto parcialmente aprovado (fase de correções). 2013: 95% executados - produto sob análise da CODHAB e IBRAM (fase de correções). CT.: 022/2008 (EJ) - Proc.: 112.002.221/2007.
Institucional											
0027 - Elaborar projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste (procedente da etapa nº 0016/2012).	UNIDADE	5	003	99	27/11/2008	10/09/2013			Andamento Normal	30/04/2013	Até 2012: executados 97% dos serviços - projetos sob reanálise e aprovação do IPHAN. 2013: 97% executados - reanálise concluída e recurso sob análise do IPHAN. CT.: 249/2008 (EJ) - Proc.: 110.000.021/2008
Institucional											
0028 - Elaborar projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor Águas Quentes em Samambaia e Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0018/2012).	UNIDADE	1	013	99	01/01/2011	31/05/2013			Paralisada	30/04/2013	Até 2012: executados 99% dos serviços - projeto elaborado e sob análise da SEDHAB. 2013: aguarda análise da SEDHAB. CT.: 275/2008 (AS) - Proc.: 112.001.403/2008.
Institucional											
0099 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da obra de urbanização do Bairro Arapoanga em Planaltina (relativo à Etapa nº 0082/2012).	UNIDADE	2	003	06	01/03/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	Liquidação parcial de 01 reajustamento. CT.: 075/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.
15.451.6208.1110.0147											
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0029 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília (procedente da etapa nº 0223/2012).	M2	11.050	003	01	26/11/2012	22/05/2013			Andamento Normal	30/04/2013	2012: obra iniciada. 2013: 50% dos serviços executados - continuação de limpeza e terraplanagem; início de pavimentação com imprimação e implantação de asfalto (2.700m²) e de meios-fios (760m). CT.: 029/2012 (ST) - Proc.: 110.000.259/2012
Institucional											
0030 - Executar intervenção urbanística, compensação ambiental e erradicação de árvores, entre a antiga Via L4 Norte e a Rua 02 do Acampamento Tamboril, na Vila Planalto.	M2	415	003	01	10/01/2013	15/04/2013			Concluída	26/02/2013	Obra 100% executada - urbanização de 414m² de praça e implantação de paisagismo. CT.: 040/2012 (AS) - Proc.: 110.000.343/2009.
Institucional											
0031 - Construir drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios-fios na Quadra 12, entre os Conjuntos C, D e E e a Escola Classe 07, no Setor Sul do Gama (procedente da etapa nº 0224/2012).	M2	1.549	003	02	01/11/2012	13/05/2013			Concluída	30/04/2013	2012: executados 60% da obra - implantação de 20m drenagem pluvial e concluída a imprimação de 1.500m² de pavimentação. 2013: 100% da obra já executados - com 1.500m² de asfalto e 400m de meios-fios implantados e drenagem ativada. CT.: 026/2012 (ST) - Proc.: 110.000.725/2009.
Institucional											
0032 - Construir drenagem pluvial na Quadra 50 do Setor Leste do Gama (procedente da etapa nº 0225/2012).	M2	592	003	02	06/12/2012	02/06/2013			Paralisada	30/04/2013	2012: obra iniciada. 2013: detectadas interferências e em negociação para suas remoções e de invasão. CT.: 030/2012 (ST) - Proc.: 110.000.354/2011.
Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0033 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0170/2012). Institucional	M2	490	003	03	01/09/2012	02/03/2013	01/09/2012	15/07/2013	Andamento Normal	30/04/2013	2012: executados 65% da obra - implantação de 160m de drenagem e está em reexecução a recuperação asfáltica (320m²). 2013: 80% construído - continuação de implantação de drenagem (176m) e recuperado asfalto (240m²). CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011.
0034 - Construir drenagem pluvial das vias próximas à praça da Quadra QNL 16, em Taguatinga. Institucional	M2	2.400	003	03	02/01/2013	30/04/2013	02/01/2013	31/07/2013	Andamento Normal	30/04/2013	Executados 65% da obra - continuação de implantação de drenagem (590m). CT.: 038/2012 (ST) - Proc.:112.001.314/2008.
0035 - Executar paisagismo na praça e no entorno do Santuário Menino Jesus de Praga, situado na entrequadra 2/4 do Setor Norte de Brazlândia. Institucional	M2	7.175	003	04	02/01/2013	05/06/2013			Andamento Normal	30/04/2013	Executados 15% da obra - continuação da construção de intertravados (1.000m²), de calçadas(300m²) e de implantação de gramado (300m²). CT.: 034/2012 (SF) - Proc.:110.000.022/2012.
0036 - Construir alteração viária na Rua 7 em Sobradinho. Institucional	M2	5.090	003	05	10/01/2013	31/05/2013			Andamento Normal	30/04/2013	Executados 20% da obra - paradas de ônibus demolidas, remoção e implantação de meios-fios, execução de rotatória e início de construção da pista de desaceleração. CT.: 042/2012 (AG) - Proc.:110.000.254/2009.
0037 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (procedente da etapa nº 0025/2012). Institucional	UNIDADE	1	003	06	02/02/2010	24/05/2012			Concluída	30/04/2013	Até 2012: executados 15% dos serviços - iniciado estudo de diretrizes e esperada definições do IBRAM. 2013: serviços encerrados no estado atual com os 15% dos produtos entregues. Contrato expirado. CT.: 010/2010 (DC) - Proc.: 112.001.525/2009.
0038 - Executar pavimentação asfáltica, fresagem, recapeamento asfáltico e meios-fios no acesso ao Setor de Indústria, em Ceilândia. Institucional	M2	2.710	003	09	02/01/2013	19/04/2013	02/01/2013	31/05/2013	Concluída	30/04/2013	Obra com 100% dos serviços executados - implantados 2.123,63m² de pavimentação asfáltica e 500m de meios-fios. CT.: 031/2012 (SF) - Proc.:112.003.164/2007.
0039 - Complementar drenagem pluvial da Rede 02 da QR 433, Conjuntos 11 e 12 em Samambaia (procedente da etapa nº 0171/2012). Institucional	M	173	003	12	01/09/2012	02/03/2013			Concluída	26/02/2013	2012: executados 72% da obra - implantação de drenagem (125m), recuperação de asfalto (30m²) e início de procedimentos para conclusão dos serviços. 2013: obra finalizada - 125m de drenagem construída e 30m² de asfalto recuperado, correspondete a 100% dos serviços possíveis. CT.: 018/2012 (ST) - Proc.: 112.001.605/2012.
0040 - Construir estacionamento em pavimento asfáltico na QS 410 de Samambaia, entre os Conjuntos E e C e em frente aos lotes 01 e 02 do Conjunto E (procedente da etapa nº 0226/2012). Institucional	M2	1.440	003	12	05/11/2012	07/06/2013			Andamento Normal	30/04/2013	2012: obra iniciada. 2013: 65% dos serviços já executados - concluída limpeza e terraplanagem (3.000m²); imprimados 1.500m² para pavimentação. CT.: 025/2012 (ST) - Proc.: 142.000.526/2012.
0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São	M2	11.594	003	14	30/12/2011	02/05/2013			Andamento	30/04/2013	Até 2012: executados 49% dos serviços - parte das



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Sebastião (procedente da etapa nº 0041/2012).									Normal		calçadas implantada. 2013: obra reiniciada com 49% executados e calçadas (3.700m²) implantadas - execução de reinstalação de canteiro. CT.: 025/2011 (SJ) - Proc.: 390.007.111/2008.
Institucional 0042 - Executar grama e calçadas na QD 508 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0042/2012).	M2	14.000	003	15	19/12/2011	02/03/2013			Concluída	26/02/2013	Até 2012: executados 98% dos serviços - implantados e conservados 9.776m² de gramados e 3.920m² de calçadas e iniciada análise contratual para melhoria/ampliação de acessibilidade. 2013: 100% executados - obra finalizada com complementação de gramado e passeios, área urbanizada de 14.000m², sem o aditivo de ampliação de acessibilidade. CT.: 014/2011 Lote 7 (SF) - Proc.: 112.001.462/2009.
Institucional 0043 - Construir pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nas Ruas 430, 432, 450 e 452, na QS 03, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0228/2012).	M2	6.500	003	20	15/12/2012	10/06/2013			Andamento Normal	30/04/2013	2012: obra iniciada. 2013: 50% dos serviços já executados - conclusão de limpeza e de terraplanagem para pavimentação (6.000m²) e início de implantação de drenagem (30m). CT.: 036/2012 (ST) - Proc.: 112.002.537/2012.
Institucional 0044 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 de drenagem da quadra 17 no Park Way - RA XXIV (procedente da etapa nº 0049/2012).	UNIDADE	1	003	24	18/11/2010	10/04/2013			Concluída	30/04/2013	Até 2012: executados 2% dos serviços - estudo de diretrizes realizado, pendente de licença ambiental. 2013: serviços encerrados no estado atual com 90% executado - projetos elaborados e entregues pendentes de aprovação. Contrato expirado. CT.: 050/2010 (DC) - Proc.: 110.000.034/2009.
Institucional 0045 - Executar pavimentação asfáltica no Setor Norte Quadra 3, Conjuntos 10 e 11 e Setor Leste, Quadra 6, Conjunto 22, da Cidade Estrutural no SCIA (procedente da etapa nº 0183/2012).	M2	1.880	003	25	08/10/2012	02/03/2013	08/10/2012	31/05/2013	Concluída	30/04/2013	2012: obra iniciada. 2013: 100% executados - urbanizados 1880m². Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7878. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 40, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.127). CT.: 003/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.064/2012.
Institucional 0046 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0057/2012).	UNIDADE	2	003	99	29/09/2009	15/04/2013			Paralisada	30/04/2013	Até 2012: executados 30% dos serviços - projeto iniciado. 2013: aguarda diretrizes para elaboração do projeto. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.
Institucional 0092 - Construir pavimentação asfáltica (estacionamentos) e drenagem pluvial na Quadra 03 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, em Brasília.	M2	36.750	003	01	26/02/2013	06/10/2013			Andamento Normal	30/04/2013	Executados 22% dos serviços - terraplanagem (26.265m²) e locação de vias (2.186m). CT.: 008/2013 (LO) - Proc.: 112.001.390/2009.
Institucional 0097 - Construir drenagem pluvial, contenção e urbanização de taludes na área do Hospital da Criança de Brasília, no SAIN Lote 4B, Asa Norte.	M2	1.816	003	01	02/04/2013	02/09/2013			Andamento Normal	30/04/2013	Executados 35% da obra - implantação de drenagem (15m) e calhas (61m) e regularização de taludes (512m²). CT.: 007/2013 (ST) - Proc.:110.000.326/2012.
Institucional 0103 - Executar estacionamento em blocos intertravados,	M2	659	003	01	15/04/2013	02/09/2013			Andamento	30/04/2013	Mobilização de equipe e instalação de canteiro de



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
compensação ambiental, erradicação de árvores sem destocamento e com remoção de lixo na SQN 215, Asa Norte. 15.451.6208.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL Institucional									Normal		obras. CT.: 014/2013 (SC) - Proc.: 141.002.446/2005.
0047 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0076/2012).	M2	87.316	003	06	27/12/2007	19/05/2010			Concluída	02/02/2013	Até 2012: executados 76% dos serviços - utilizada massa de asfalto, implantação parcial de drenagem e meios-fios. 2013: obra encerrada no estado atual - 76% executados (3.510m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760m de drenagem e 20.353m de meios-fios implantados). Contrato expirado. CT.: 237/2007 Lote 1 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.
Institucional 0048 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0077/2012).	M2	43.355	003	06	27/12/2007	19/05/2010			Concluída	02/02/2013	Até 2012: executados 77% dos serviços - utilizada massa de asfalto, implantados drenagem e meios-fios. 2013: obra encerrada no estado atual - 77% executados (1.372m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211m de drenagem e 9.085m de meios-fios implantados). Contrato expirado. CT.: 237/2007 Lote 2 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.
Institucional 0049 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa (procedente da etapa nº 0080/2012).	M2	221.000	003	09	27/12/2007	20/09/2013			Paralisada	30/04/2013	Até 2012: executados 85% da obra - vias pavimentadas e drenagem parcialmente implantada. 2013: mantidos os 85% já construídos (área urbanizada: 187.086m²). CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
15.451.6208.1110.9438 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POLO JK- SANTA MARIA Institucional											
0050 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0066/2012).	M2	87.289	003	13	20/01/2009	29/03/2013			Concluída	30/04/2013	Até 2012: executados 98,5% dos serviços - implantados meios-fios e rede de drenagem, com a complementação de ramais e poços de visita em andamento. 2013: 100% executados - meios-fios (10.331m), drenagem (5.620m) com implantação das restantes bocas de lobo, e asfaltamento (87.912m²) com conclusão de trechos finais. CT.: 015/2009 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.
Institucional 0051 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0067/2012).	M2	87.289	003	13	20/01/2009	29/03/2013	20/01/2009	02/11/2013	Andamento Normal	30/04/2013	Até 2012: executados 85% dos serviços - asfalto e meios-fios parcialmente implantados e conservados. 2013: 87% já executados - limpeza concluída (8.614m²), com início de pavimentação asfáltica, e conservação de vias (12.800m de meios-fios e de 38.000m² de pavimentação asfáltica). CT.: 016/2009 Lote 2 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.
Institucional 0100 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK (Lote 2) em Santa Maria - Trechos 3, Conjuntos Pares, e Trecho 4	M2	51.000	003	13	22/04/2013	10/07/2014			Andamento Normal	30/04/2013	Início de construção de canteiro de obras. CT.:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0101 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK (Lote 1) em Santa Maria - Trechos 3, Conjunto 3	M2	13.600	003	13	22/04/2013	10/07/2014			Andamento Normal	30/04/2013	017/2013 (SJ) - Proc.: 112.002.282/2012. Início de construção de canteiro de obras. CT.: 018/2013 (LO) - Proc.: 112.002.282/2012.
15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0052 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará/Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0160/2012).	UNIDADE	1	999	99	01/06/2012	09/06/2013			Andamento Normal	30/04/2013	2012: 65% da complementação liquidada - proj. drenagem aditado para encaminhamento à aprovação. 2013: proj. encaminhado à ADASA aguarda aprovação.Conforme informado no Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 09, de 27/04/12-DODF nº 85 - 22.101/22.201). CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011.
15.451.6208.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA Institucional 0053 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0084/2012).	M2	96.164	003	06	16/06/2008	15/03/2013			Paralisada	30/04/2013	Até 2012: executados 90% dos serviços - implantados 6.148m de drenagem, 75.290m² de asfalto e 7.022m de meios-fios. 2013: obra mantida com 90% já executados. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007.
15.451.6208.3902.9472 (* * *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0054 - Recuperar calçadas e reformar parque infantil na SQS 102, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0216/2012).	M2	2.219	003	01	30/10/2012	22/03/2013			Concluída	26/02/2013	2012: executados 80% dos serviços - implantados os passeios e recuperadas as rampas. 2013: 100% concluídos - recuperação do parque infantil, limpeza dos 1.700 m² de passeios e 05 rampas erigidas. CT.: 024/2012 (FL) - Proc.: 141.002.060/2011.
Institucional 0055 - Reformar praça no SHIGS 705/706, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0217/2012).	M2	7.950	003	01	07/12/2012	06/06/2013			Andamento Normal	30/04/2013	2012: obra iniciada. 2013: 28% dos serviços já executados - concluída remoção de passeios e construídas novas calçadas (2.044 m²). CT.: 033/2012 (FL) - Proc.:110.000.546/2008.
Institucional 0056 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0214/2012).	M2	25.240	003	09	07/12/2012	07/05/2013			Andamento Normal	30/04/2013	2012: obra iniciada. 2013: 30% dos serviços já executados - implantação do estacionamento com colocação de cordões de concretos para passeios e início de plantio de grama e assentamento de meios-fios. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.:138.001.030/2007.
Institucional 0096 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia.	M2	17.467	005	09	11/03/2013	11/09/2013			Andamento	30/04/2013	Executados 0,5% dos serviços - instalação de



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6208.3938.9060 (** *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-EIXO MONUMENTAL TRECHO RODOVIÁRIA-ESTÁDIO NACIONAL- PLANO PILOTO Institucional	UNIDADE	2	999	01	15/12/2012	10/06/2013			Normal		canteiro e levantamento topográfico. CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007.
0057 - Elaborar projeto básico (com serviços de sondagem) e executivos de fundações, estruturas e instalações, para construção de espelho d'água no Eixo Monumental, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0232/2012).									Andamento Normal	30/04/2013	2012: proj. básico iniciado. 2013: 95% dos serviços já executados - concluídos o desenvolvimento dos proj. básico e executivo, das sondagens, definidas estruturas metálicas, madeira e de irrigação de gramado, elaborados 2 projetos finais e iniciada análise de verificação. CT.: 035/2012 (MC) - Proc.: 112.002.315/2012.
15.451.6208.5695.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	2.590	014	15	15/10/2012	04/07/2013			Andamento Normal	30/04/2013	2012: executados 30% dos serviços - implantadas estacas (110m) e gabiões (201m³) e realizada escavação de terreno (358m³). 2013: executados 70% da obra - implantação de estacas (110m), gabiões (198m³) e escavado terreno (711m³). CT.: 019/2012 (SJ) - Proc.:112.003.367/2010.
0058 - Executar gabiões e implantar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para o Córrego Estiva, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0172/2012).											
15.451.6216.1347.9476 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA--DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	1	002	05	02/01/2013	23/05/2013			Andamento Normal	30/04/2013	Executados 25% dos serviços - continuação da locação e implantação de estacas de madeira (700m²) e iniciada a implantação de estrutura (150m²) e de guarda-corpos (80m²) em madeira. CT.: 021/2012 (SF) - Proc.:112.001.400/2012.
0059 - Construir passarela para pedestres, em madeira, interligando Sobradinho I e II, no Parque Vivencial, em Sobradinho.											
15.482.6218.3059.0003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA Institucional	M2	9.714	013	09	01/01/2011	16/06/2013			Andamento Normal	30/04/2013	Até 2012: executados 85% da obra - instal. hidráulicas em 203 casas e instal. elétricas em 179 casas. 2013: executados 95% - 8.757m² de área construída - escavações e fundações concluídas, armação de ferragens (53.086kg), construção de alvenaria (475m²) e de muro de arrimo (698m²). CT: 004/2011 (SJ) - Proc.: 110.000.002/2011.
0060 - Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia (procedente da etapa nº 0092/2012).											
15.541.6210.5183.9553 (** *) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-REVITALIZAÇÃO DE PARQUES - URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO- DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	1	014	01	02/01/2013	20/03/2013			Concluída	27/02/2013	Executados 100% dos serviços - recuperados
0061 - Reformar o alambrado do Parque Olhos D'Água, na Asa Norte Plano Piloto.											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0062 - Construir cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0093/2012).	M2	1.751	003	08	30/12/2011	02/05/2013			Paralisada	30/04/2013	2.000m de cerca (créditos descent. inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 36, de 21/08/12-DODF nº 169 e Port. Conj.nº 42, de 29/08/12-DODF nº 178 - 22.101/22.201). CT.: 668/2012-NOVACAP - Proc.: 112.002.237/2012.
15.544.6213.3057.0002 (**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO Institucional 0063 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Podutor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0094/2012).	M	14.514	001	95	01/05/2011	15/05/2014			Andamento Normal	30/04/2013	Até 2012: executados 60% da obra - cobertura concluída com 1.751 m² e 18.000 kg de estrutura de aço. 2013: obra mantida com 60% executados - preservação da estrutura. CT.: 029/2011 (AG) - Proc.: 112.004.123/2009.
15.573.6205.3033.0001 INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO Institucional 0064 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0159/2012).	UNIDADE	1	004	18	10/06/2009	11/03/2013			Paralisada	30/04/2013	2012: executados 50% dos serviços - instalação de cabos. 2013: executados 70% da obra - montagem de leito e galvanização de peças. Aguarda entrega de projeto executivo final. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.
15.752.6209.1133.2836 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA Institucional 0095 - Remanejar as linhas de transmissão da CEB na área do Taguaparque, em Taguatinga	M	13.500	002	03	04/03/2013	27/08/2014			Andamento Normal	30/04/2013	Iniciados os serviços - em fase de conclusão do projeto executivo. CT.: 003/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.260/2012.
15.752.6209.1763.0012 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0065 - Instalar postes de concreto retos, de 16m, com luminárias tipo 02 pétalas e lâmpadas, na área externa da Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante - UPA (procedente da etapa nº 0207/2012).	UNIDADE	13	002	08	01/11/2012	02/03/2013			Concluída	27/02/2013	2012: executado 85% dos serviços - 11 postes instalados. 2013: 100% executados - 2 postes finalizados (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 45, de 11/09/12-DODF nº 185 - 22.101/11.110). CT.: 014/2012 - RA VIII - Proc.: 136.000.338/2012.
Institucional 0066 - Ampliar rede pública e implantar transformador para o Terminal de Táxi do Aeroporto JK, no Lago Sul.	UNIDADE	2	002	16	02/01/2013	02/03/2013			Concluída	26/02/2013	Executados 100% dos serviços - instalados 02



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0067 - Implantar iluminação pública no Terminal de Taxi do Aeroporto JK, no Lago Sul.	UNIDADE	28	002	16	15/03/2013	10/05/2013			Concluída	02/04/2013	transformadores. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 55, de 25/10/12-DODF nº 219 - 22.101/11.118). Proc.: 146.000.450/2012. Serviços 100% executados com a instalação dos 28 postes de concreto com luminárias, sendo 7 de duas pétalas e 21 de quatro pétalas, após implantação de redes de dutos e cabos elétricos. Conforme informado pela RA XVI, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7112. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 55, de 25/10/12-DODF nº 219 - 22.101/11.118). CT.: 002/2012 - RA XVI - Proc.: 146.000.450/2012.
Institucional 0068 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal.	UNIDADE	1	002	99	02/01/2013	14/08/2015			Andamento Normal	30/04/2013	Executado 2,5% do serviço - projeto desenvolvido e instalados pontos de iluminação (781un). CT: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.
Institucional 0102 - Elaborar estudos e projetos executivos para melhorar iluminação pública e executar obras de expansão no Eixo Monumental, da EPIA até a Via L4, inclusive Praça dos Três Poderes. (precedente da etapa nº 0218/2012).	UNIDADE	1	002	01	06/11/2012	06/11/2013			Andamento Normal	30/04/2013	2012: Executado 1% dos serviços. 2013: Executados 16% dos serviços - Projetos em desenvolvimento. CT.: 027/2012 (FL) - Proc.: 110.000.249/2012.
15.782.6216.3054.0002 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA											
Institucional 0094 - Elaborar atualização de orçamento e caderno de encargos do projeto básico do túnel de Taguatinga.	UNIDADE	1	011	03	18/04/2013	18/05/2013			Andamento Normal	29/04/2013	Executados 20% dos serviços - estudos e atualização iniciados. CT.: 021/2013 (EJ) - Proc.: 112.000.711/2013.
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0069 - Executar obras de acessibilidade na Praça dos Três Poderes, Eixo Monumental de Brasília (precedente da etapa nº 0229/2012).	M2	306	003	01	05/11/2012	02/06/2013			Andamento Normal	30/04/2013	2012: executados 38% dos serviços - remoção de portas (3,36m²) e demolição de alvenaria (2,80m²). 2013: executados 95% da obra - dry-wall instalada (2m), paredes revestidas (40m²), instaladas portas (2 un), pintadas paredes (48m²) e realizada limpeza/pintura de concreto (296m²). Aguarda definições do IPHAN para instalação de piso tátil. CT.: 022/2012 (SC) - Proc.: 150.000.526/2007.
Institucional 0070 - Executar obras de acessibilidade à Biblioteca Braille em Taguatinga (precedente da etapa nº 0250/2012).	M2	900	004	03	21/12/2012	02/05/2013			Concluída	27/02/2013	2012: obra iniciada. 2013: executados 100% dos serviços - construção de rampa, proteções e guias de piso (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 43, de 29/08/12-DODF nº 178 - 22.101/22.201 e Port.Conj. nº 02, de 04/02/13-DODF nº 29). CT.: 691/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.696/2012.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0071 - Construir meios-fios, calçadas e rampas de acessibilidade no CEF Arapoanga na Área Central, Quadra 08, Conjunto I, em Arapoanga, Planaltina (procedente da etapa nº 0098/2012).	M2	4.600	003	06	20/03/2012	03/09/2012			Concluída	02/02/2013	2012: executados 7% da obra - 300m² de calçadas construídos. 2013: obra encerrada com 7% executados, contrato em fase de rescisão (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 01, de 26/01/12-DODF nº 20 - 22.101/22.201). 2013: CT.: 520/2012-NOVACAP - Proc.:112.002.563/2011.
Institucional 0072 - Construir calçadas e rampas de acessibilidade na Cidade Estrutural, SCIA (procedente da etapa nº 0184/2012).	M2	1.830	003	25	08/10/2012	15/01/2013			Concluída	10/01/2013	2012: executados 93% da obra. 2013: obra 100% concluída, com 1.830m² urbanizados - finalizados 128m² de calçadas (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 40, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.127). CT.: 001/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.069/2012.
15.782.6216.3119.0004 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0098 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema.	UNIDADE	17	011	99	02/04/2013	19/03/2014			Andamento Normal	30/04/2013	Executados 12% dos serviços - elaborados estudos preliminares de topografia e tráfego das Avenidas Hélio Prates, Sandú Norte, Comercial, interseções da Hélio Prates c/ Sandú e c/ Comercial, da Av. Central c/ Av. Sandú e c/ Comercial . CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012.
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0091 - Construir ponte em concreto armado sobre o Ribeirão Engenho das Lajes, no Núcleo Rural Engenho das Lajes (margens da BR-060, km 19), no Gama	M2	44	011	02	15/02/2013	05/07/2013			Concluída	30/04/2013	Executados 100% dos serviços - conclusão de fabricação e instalação dos elementos de concreto armado (44m²). CT.: 005/2013 (SC) - Proc.: 112.000.602/2010.
15.811.6206.7244.6330 (**) (**) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0073 - Reformar parcialmente o Estádio Elmo Serejo Farias - Boca do Jacaré na QI 08, Lotes 73 e 75, em Taguatinga.	M2	80	005	03	02/01/2013	02/03/2013			Concluída	27/02/2013	Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012.
Institucional 0074 - Reformar parcialmente o Estádio Chapadinha, na Área Especial 02 do Setor Sul de Braziliândia.	M2	100	005	04	02/01/2013	02/05/2013			Concluída	27/02/2013	Executados 100% dos serviços - reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012.
Institucional 0075 - Reformar parcialmente o Estádio Augustinho Lima, na Quadra 02, Conjunto E-18, em Sobradinho.	M2	100	005	05	02/01/2013	02/03/2013			Concluída	27/02/2013	Executados 100% dos serviços - reconstrução de pisos, instalações e pintura (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0076 - Reformar parcialmente o Estádio Maria de Lourdes Abadia - Abadião, na EQNN 12/14, em Ceilândia Sul.	M2	250	005	09	02/01/2013	02/03/2013			Concluída	27/02/2013	NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012. Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012.
Institucional 0077 - Reformar parcialmente o Estádio Joaquim Domingos Roriz - Rorizão, no Centro Urbano, Quadra 301, em Samambaia.	M2	80	005	09	02/01/2013	02/03/2013			Concluída	27/02/2013	Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012.
Institucional 0104 - Complementar a reforma das instalações eletroeletrônicas do Estádio Chapadinha, em Brazlândia.	M2	40	005	04	19/03/2013	30/04/2013			Concluída	30/04/2013	Executados 100% dos serviços - contrato aditado, finalizadas as instalações elétricas e eletrônicas. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 5, de 15/03/13-DODF nº 56 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.: 110.000.469/2012.
15.812.6206.1745.0009 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0078 - Construir quadras poliesportivas padrão no Núcleo Rural Sarandi, na Escola Classe Vale do Sol e no Quartel CBMDF, em Planaltina (procedente da etapa nº 0154/2012).	M2	3.193	005	06	15/07/2012	22/08/2013			Concluída	30/04/2013	2012: executados 56% da obra - 1.788m² de quadra construída. 2013: 100% dos serviços executados - construção de 3.193m² com pintura de quadra, drenagem, e instalação de piso tátil. CT.: 017/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.401/2011.
Institucional 0079 - Construir 05 quadras poliesportivas padrão, com acessibilidade, nas Quadras 109, 302, 309, 110 e 113 do Recanto das Emas.	M2	2.700	005	15	02/01/2013	31/05/2013			Andamento Normal	30/04/2013	Executados 70% da obra - concluída terraplanagem e concretagem das quadras, iniciada a execução do alambrado e sua pintura. CT.: 043/2012 (KR) - Proc.: 145.000.565/2007.
Institucional 0080 - Construir 03 quadras poliesportivas em Brazlândia, Sobradinho e no Guará.	M2	1.853	005	99	02/01/2013	11/05/2013			Concluída	30/04/2013	Obra com 100% dos serviços executados - terraplanagem do terreno (2.395m²), início e finalização de piso de concreto (2.335m²), de alambrado (784,89m²) e de demarcação e pintura (1.260m²); instalação final dos equipamentos. CT.: 021/2012 (SF) - Proc.:112.001.400/2012.
15.812.6206.1745.4747 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0081 - Construir quadra sintética em Santa Maria (procedente da etapa nº 0242/2012).	M2	880	005	13	11/12/2012	11/03/2013	11/12/2012	02/06/2013	Andamento Normal	30/04/2013	2012: executados 10% da obra - 88m² de quadra construída. 2013: executados 95% - 732m² de quadra construída. Conforme informado pela RA, na Mensagem/SIGGO nº 8151. (créditos descent. -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0082 - Construir campo de futebol com grama sintética no Parque Urbano da Cidade Estrutural, no SCIA (procedente da etapa nº 0134/2012).	M2	6.818	005	25	15/05/2012	25/05/2013			Concluída	30/04/2013	Port. Conj. nº 41, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.115). CT.: 023/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.866/2012 e 143.000.743/2012. 2012: executados 40% dos serviços - construídos caixa drenante, alambrado e 2.726m² do campo. 2013: executados 100% - Obra concluída com 472 m² de passeios, 1.608m² de alambrados e campo de grama sintética de 5.400m². CT.: 008/2012 (FL) - Proc.: 112.003.535/2011.
Institucional 0093 - Construir campo de futebol de grama sintética com arquibancada entre a Vila Vicentina e a Quadra 06, no Setor Residencial Leste - Vila Burity em Planaltina - DF. 15.812.6206.1745.9526 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL	M2	8.900	005	06	14/03/2013	14/09/2013			Andamento Normal	24/04/2013	Executados 3% dos serviços - Levantamento topográfico concluído e terraplenagem iniciada. CT.: 012/2013 (VT) - Proc.: 112.004.519/2012.
Institucional 0083 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (procedente da etapa nº 0133/2012). 15.812.6206.3440.0011 (* * *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL	M2	1.260	005	09	01/06/2012	20/09/2013			Paralisada	30/04/2013	Até 2012: executados 50% da obra - 630m² de campo construídos. 2013: manutenção dos 50% executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
Institucional 0084 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Taguatinga (procedente da etapa nº 0175/2012).	M2	1.400	005	03	03/09/2012	10/05/2013			Paralisada	30/04/2013	2012: executados 67% da obra - concluída uma quadra (940m² de cobertura) e iniciada estrutura de outra. 2013: estrutura metálica de quadra sob verificação. Conforme informado no Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 22, de 17/07/2012-DODF nº 141 - 22.101/22.201). CT.: 545/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.587/2011 e CT.: 543/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.589/2011.
Institucional 0085 - Complementar recursos para obras de construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em Planaltina e Guará (procedente da etapa nº 0211/2012).	UNIDADE	2	005	99	15/12/2012	02/05/2013			Andamento Normal	30/04/2013	2012: executados 60% da obra - concluída e quitada cobertura da quadra Guará e iniciada construção da cobertura da quadra Planaltina. 2013: executados 97% - finalização da estrutura e cobertura da quadra Planaltina, alambrados fase de conclusão. Origem: Ofício nº867/2013 GAB/PRES. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 62, de 11/12/12-DODF nº 250 - 22.101/22.201). CT.: 539/2011-NOVACAP (Lote 8 Planaltina) e CT.: 536/2011-NOVACAP (Lote 5 Guará) - Proc.: 112.001.295/2009.
Institucional 0086 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Sobradinho (procedente da etapa nº 0253/2012).	M2	174	005	05	01/11/2012	04/03/2013			Concluída	27/02/2013	2012: executados 50% da obra - 87m² de cobertura



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0090 - Reformar quadra poliesportiva, substituir parque infantil e remover aparelho combinado de ginástica existente na QE 46, entre os conjuntos J, L, M e O, do Guará II	M2	656	005	10	21/02/2013	03/07/2013			Andamento Normal	30/04/2013	instalados. 2013: 100% concluídos - construídos 174m² de cobertura (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 22, de 17/07/12-DODF nº 141- 22.101/22.201). CT.: 525/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.564/2011.
15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-- DISTRITO FEDERAL	M2	2.821	005	13	11/12/2012	11/03/2013	11/12/2012	31/05/2013	Concluída	30/04/2013	2012: executados 10% da obra - implantados 282m² de pista de cooper. 2013: executados 100% - 2.821m² de pista construída com pavimentação asfáltica e pintura. Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7935. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 41, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.115). CT.: 027/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.868/2012.
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ	PESSOA	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	Ressarcimento efetuado: fev:02; mar: 02; abr: 02 - Processo: 110.000.072/2013 e 110.000.125/2013.
Institucional 0088 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	PESSOA	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	Servidores indenizados: jan: 14; fev: 14; mar: 14; abr: 14. Processo: 110.000.036/2013.
Institucional 0089 - Efetuar indenizações aos servidores por serviços externos executados.	PESSOA	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/04/2013	
(**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO											