



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.122.6004.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ Institucional	PESSOA	190			01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Servidores ativos remunerados: jan: 190; fev: 195; mar: 194; abr: 198; maio: 197; jun: 203. Processo: 110.000.036/2013.
0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	5			01/04/2013	31/12/2013			Não Iniciada	30/06/2013	
0002 - Pagar salário família aos servidores da Secretaria de Estado de Obras. Institucional	PESSOA	110			01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Contribuições recolhidas: jan: 108; fev: 110; mar: 112; abr: 113; maio: 111; jun: 114 . Processo: 110.000.036/2013.
0003 - Recolher contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.	PESSOA	10			01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Pagamentos efetuados: jan: 08; fev: 16; mar: 08; abr: 07; maio: 02; jun: 05. Processo: 110.000.036/2013.
0004 - Pagar substituições aos servidores da Secretaria de Estado de Obras. Institucional	PESSOA	1			01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Pagamento efetuado: licença prêmio: fev: 01. Processo: 110.000.036/2013.
0005 - Pagar licença prêmio a servidores da Secretaria de Estado de Obras. Institucional	PESSOA	5			01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Contribuições recolhidas: jan: 05; fev: 04; mar: 04; abr: 04; maio: 04; jun: 04. Processo: 110.000.036/2013.
0006 - Recolher contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS. 04.122.6004.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional	UNIDADE	255			01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Benefícios concedidos: auxílios creche, auxílios alimentação, auxílios transporte. jan: 238; fev: 243; mar: 196; abr: 193; maio: 189; jun: 188. Processo: 110.000.036/2013.
0007 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Obras. 04.122.6004.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional	UNIDADE	1			01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Órgão mantido: Processo: 110.000.221/2009; 110.000.274/2012; 110.000.478/2012 e outros.
0008 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras. Institucional	UNIDADE	1			01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Material adquirido: Fogão industrial, aparelhos telefônicos, carimbo numerador, base IP e central telefônica IP. Processos: 110.000.101/2013, 110.000.453/2012, 110.000.147/2013, 110.000.131/2013 e outros.
0009 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Obras.											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.126.6004.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0010 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Material adquirido: Servidores de rede e switch, Computadores desktop. Processos: 110.000.191/2013 e 110.000.192/2013.
04.126.6004.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0011 - Adquirir suprimentos de informática para a Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Material adquirido: Cartucho de toner, alicates, cabos, testadores e impressora rotuladora. Processos: 110.000.353/2012 e 110.000.212/2013.
0012 - Manter em funcionamento os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Não Iniciada	30/06/2013	
04.451.6004.3903.0016 (** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0013 - Complementar recursos para custear despesas com serviços de engenharia, de modernização e atualização tecnológica em elevadores públicos no DF (procedente da etapa nº 0240/2012).	UNIDADE	3	004	99	21/12/2012	02/03/2013			Concluída	26/02/2013	2012: início de reformas. 2013: 03 complementações quitadas - 8 elevadores reformados, substituídos centrais eletrônicas, painéis e acabamentos (créditos descent. inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 65, de 19/12/12-DODF nº 258 - 22.101/22.201). CT.: 570/2011-NOVACAP - Proc.: 112.000.552/2011; CT.: 792/2011-NOVACAP e CT.: 794/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.766/2011.
04.691.6207.9003.0004 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL Institucional 0014 - Aumentar participação acionária do Governo do Distrito Federal na CAESB.	UNIDADE	1	999	99	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	26/02/2013	Participação de aumento de capital do GDF na CAESB, realizado, conforme Decreto nº 34.116 de 24/01/2013 - DODF nº 19 de 25/01/2013. Processo: 110.000.354/2012.
15.181.6217.1169.0001 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0015 - Construir rede subterrânea para o Posto Policial Comunitário da Quadra 05 do Setor Comercial Sul, Brasília (procedente da etapa nº 0213/2012).	M	3	002	01	01/11/2012	02/03/2013	01/11/2012	31/05/2013	Concluída	30/04/2013	2012: início de estudo de implantação. 2013: Obra 100% concluída - finalizado estudo de alternativa de implantação de rede e implantados os cabos. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. - Portaria Conjunta nº 48, de 18/09/2012-DODF nº 190 - 22.101/22.201). Proc.: 112.002.339/2012.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.244.6211.3246.0005 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA Institucional 0016 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0004/2012).	M2	500	010	09	01/12/2011	20/09/2013			Paralisada	30/06/2013	Até 2012: executados 15% da obra; locação preliminar e início de escavações. 2013: interrompida com 15% executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
15.391.6219.3178.0001 (** *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-PLANETÁRIO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO Institucional 0114 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da reforma do Planetário de Brasília (relativo à Etapa nº 0028/2011)	UNIDADE	6	999	01	03/05/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Liquidados 06 empenhos de reajustamento. CT.: 153/2008 (AC) - Proc.: 112.002.303/2007.
15.451.1350.3020.0001 (* *) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0017 - Prestar assessoria e apoio técnico ao gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa Águas do DF (procedente da etapa nº 0007/2012).	UNIDADE	1	001	99	16/04/2010	19/04/2013	16/04/2010	02/05/2014	Andamento Normal	30/06/2013	Até 2012: executados 45,81% do assessoramento. 2013: 52,18% já executados - elabor. relat.semestral; apoio a julgam. e liberação de Pré-Qualific. Internacionais e a recursos de licitação; prestado apoio a elabor. de quadros desemb. 2013 e relat.anual SO2012; apoio instruções de recursos e defesas de impugnações de licitações; apoio à UGP Águas do DF no acomp. do Programa; preparação de documentos p/SO-Governo e p/CAF; acomp. de licitação. CT.: 024/2010 (CL) - Proc.:110.000.550/2009.
Institucional 0018 - Executar serviços de auditoria de controles internos e demonstrações financeiras dos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0155/2012).	UNIDADE	3		99	09/07/2012	19/01/2015			Andamento Normal	30/06/2013	2012: executados 35% dos serviços - auditoria 2011 concluída e iniciada a de 2012. 2013: 63,8% dos serviços já executados - realizada auditoria de 2012, relatório aprovado. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.
15.451.6004.1968.0019 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0019 - Complementar recursos para elaboração de projeto de reforma de vestiário e construção de cobertura de piscina no DEFER (procedente da etapa nº 0212/2012).	UNIDADE	2	005	01	01/11/2012	15/06/2013	01/11/2012	21/11/2013	Andamento Normal	30/06/2013	2012: executados 10% dos serviços. 2013: 67% dos serviços já executados - projeto em desenvolvimento. Última informação Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 32, de 30/07/12-DODF nº 151 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.592/2012.
Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0020 - Complementar recursos para elaboração de projetos em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0249/2012). Institucional	UNIDADE	2	999	99	10/12/2012	21/11/2013			Andamento Normal	30/06/2013	2012: serviço iniciado. 2013: 63% executados - finalizadas as sondagens, 01proj. de edificação e 01 de instalações; desenvolvimento de 01 proj. de edificação, 01 de acessibilidade e comunicação visual e 01 de saneamento. Última informação Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP (créditos descent. inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 54, de 18/10/12-DODF nº 211 e nº 60, de 03/12/12-DODF nº 244 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.001.646/2009.
0021 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e de instalações prediais para reforma da Hemodiálise do Hospital de Sobradinho (procedente da etapa nº 0208/2012). Institucional	UNIDADE	2	008	05	01/11/2012	19/04/2013	01/11/2012	31/05/2013	Concluída	30/04/2013	2012: desenvolvidos 10% dos projetos. 2013: 100% dos serviços executados - desenvolvido e finalizado projeto de arquitetura e de instalações prediais. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 38, de 22/08/12-DODF nº 172 - 22.101/22.201). CT.: 661/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.180/2012.
0123 - Elaborar projetos para a reforma do Ginásio Nilson Nelson e Tenda, em Brasília. 15.451.6004.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	2	999	01	01/05/2013	13/09/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Executados 90% dos serviços - projetos em desenvolvimento (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 03, de 11/03/13-DODF nº 54 - 22.101/22.201). CT.: 591/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.592/2013.
0022 - Construir a Unidade Acadêmica da Faculdade da UNB no Centro Metropolitano de Ceilândia (procedente da etapa nº 0158/2012). 15.451.6207.1302.0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	5.400	007	09	01/07/2012	10/06/2013	01/07/2012	02/09/2013	Andamento Normal	30/06/2013	2012: executados 57% da obra - parte das fundações, estrutura do auditório e rampas (877kg aço, 7,5m³ concreto), 1370m² de forros, instalações eletroeletrônicas e de incêndio e 269m² vidros. 2013: 98% da obra já executada - concl. fundações, rampas, castelo d'água, vidros (539m²) armaduras (99.864kg aço), forro gesso (2.107m²), pintura (10.212m²), gramado (3.560m²), instal. hidrossanitárias, eletroeletrônicas e de incêndio. CT.: 013/2012 (AC) - Proc.: 112.003.382/2011.
0023 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho (procedente da etapa nº 0009/2012).	M2	6.480	004	05	16/12/2011	16/02/2013			Concluída	16/02/2013	Até 2012: executados 99% dos serviços - execução de pisos, calçadas e alambrados, pintura de vedos, substituição de instalações elétricas e luminárias, construção de rede de sprinklers e sob análise dos projetos elétrico e proteção contra incêndios para recebimento da obra. 2013: obra finalizada 100% executados - aprovação concluída e 6.480m² de área reformada. CT.: 011/2011 (SF) - Proc.: 110.000.454/2011.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6207.3247.6715 (** *) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0024 - Complementar a instalação de sistema de prevenção e combate à incêndio, na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano (relativo à etapa nº 0010/2012).	M2	670	004	01	01/01/2013	04/03/2013			Concluída	26/02/2013	Rede complementar 100% executada; 670 m² de área adicional coberta por sprinklers. CT.: 027/2011 (SJ) - Proc.: 112.004.387/2009.
Institucional 0025 - Reformar a Feira Permanente de Santa Maria (procedente da etapa nº 0241/2012).	M2	400	004	13	04/12/2012	02/03/2013	04/12/2012	31/05/2013	Concluída	30/04/2013	2012: executados 10% da obra. 2013: executados 100% - pintura de alambrado, revestimento em cerâmica, total de 6.700m² de área construída. Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7935. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 17, de 27/06/12-DODF nº 125 - 22.101/11.115). CT: 018/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.597/2012.
15.451.6208.1101.0004 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0026 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do-Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0012/2012).	UNIDADE	1	013	09	10/04/2008	18/03/2013	10/04/2008	02/07/2013	Andamento Normal	30/06/2013	Até 2012: executados 95% dos serviços, projeto parcialmente aprovado (fase de correções). 2013: 95% executados - produto sob análise da CODHAB e IBRAM (fase de correções). CT.: 022/2008 (EJ) - Proc.: 112.002.221/2007.
Institucional 0027 - Elaborar projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste (procedente da etapa nº 0016/2012).	UNIDADE	5	003	99	27/11/2008	10/09/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Até 2012: executados 97% dos serviços - projetos sob reanálise e aprovação do IPHAN. 2013: 97% executados - reanálise concluída e recurso sob análise do IPHAN. CT.: 249/2008 (EJ) - Proc.: 110.000.021/2008
Institucional 0028 - Elaborar projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor Águas Quentes em Samambaia e Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0018/2012).	UNIDADE	1	013	99	01/01/2011	31/05/2013			Paralisada	30/06/2013	Até 2012: executados 99% dos serviços - projeto elaborado e sob análise da SEDHAB. 2013: aguarda análise da SEDHAB. CT.: 275/2008 (AS) - Proc.: 112.001.403/2008.
Institucional 0099 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da obra de urbanização do Bairro Arapoanga em Planaltina (relativo à Etapa nº 0082/2012).	UNIDADE	2	003	06	01/03/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Complementação da liquidação parcial de 01 reajustamento e liquidação do 2º. CT.: 075/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.
15.451.6208.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0029 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília (procedente da etapa nº 0223/2012).	M2	11.050	003	01	26/11/2012	22/05/2013	26/11/2012	16/09/2013	Andamento Normal	30/06/2013	2012: obra iniciada. 2013: 60% dos serviços executados - concluída limpeza e terraplanagem; iniciados a pavimentação com imprimação/implantação de asfalto (2.700m²), a implantação de meios-fios (760m) e a construção de calçadas (1.000m²). CT.: 029/2012 (ST) - Proc.: 110.000.259/2012.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0030 - Executar intervenção urbanística, compensação ambiental e erradicação de árvores, entre a antiga Via L4 Norte e a Rua 02 do Acampamento Tamboril, na Vila Planalto.	M2	415	003	01	10/01/2013	15/04/2013			Concluída	26/02/2013	Obra 100% executada - urbanização de 414m² de praça e implantação de paisagismo. CT.: 040/2012 (AS) - Proc.: 110.000.343/2009.
Institucional 0031 - Construir drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios-fios na Quadra 12, entre os Conjuntos C, D e E e a Escola Classe 07, no Setor Sul do Gama (procedente da etapa nº 0224/2012).	M2	1.549	003	02	01/11/2012	13/05/2013			Concluída	30/04/2013	2012: executados 60% da obra - implantação de 20m drenagem pluvial e concluída a imprimação de 1.500m² de pavimentação. 2013: 100% da obra já executados - com 1.500m² de asfalto e 400m de meios-fios implantados e drenagem ativada. CT.: 026/2012 (ST) - Proc.: 110.000.725/2009.
Institucional 0032 - Construir drenagem pluvial na Quadra 50 do Setor Leste do Gama (procedente da etapa nº 0225/2012).	M2	592	003	02	06/12/2012	02/06/2013			Paralisada	30/06/2013	2012: obra iniciada. 2013: detectadas interferências e invasão; em negociação para suas remoções. CT.: 030/2012 (ST) - Proc.: 110.000.354/2011.
Institucional 0033 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0170/2012).	M2	490	003	03	01/09/2012	02/03/2013	01/09/2012	15/07/2013	Paralisada	30/06/2013	2012: executados 65% da obra - implantação de 160m de drenagem e está em reexecução a recuperação asfáltica (320m²). 2013: 80% construído - implantada drenagem (176m) e asfalto (240m²). CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011.
Institucional 0034 - Contruir drenagem pluvial das vias próximas à praça da Quadra QNL 16, em Taguatinga.	M2	2.400	003	03	02/01/2013	30/04/2013	02/01/2013	31/07/2013	Concluída	30/06/2013	Executados 100% da obra - Área urbanizada: 2.400m²; finalizada a drenagem (590m). CT.: 038/2012 (ST) - Proc.:112.001.314/2008.
Institucional 0035 - Executar paisagismo na praça e no entorno do Santuário Menino Jesus de Praga, situado na entrequadra 2/4 do Setor Norte de Brazlândia.	M2	7.175	003	04	02/01/2013	05/06/2013	02/01/2013	03/10/2013	Andamento Normal	30/06/2013	Executados 75% da obra - gramado parcialmente implantado (300 m²), continuação da construção de intertravados (1.400m²) e de calçadas (3.300 m²). CT.: 034/2012 (SF) - Proc.:110.000.022/2012.
Institucional 0036 - Construir alteração viária na Rua 7 em Sobradinho.	M2	5.090	003	05	10/01/2013	31/05/2013	10/01/2013	02/09/2013	Andamento Normal	30/06/2013	Executados 50% da obra - demolicões concluídas (26,2m³); implantados meios-fios (16m), execução de calçadas (429m²) e iniciada pavimentação da pista. CT.: 042/2012 (AG) - Proc.:110.000.254/2009.
Institucional 0037 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (procedente da etapa nº 0025/2012).	UNIDADE	1	003	06	02/02/2010	24/05/2012			Concluída	30/04/2013	Até 2012: executados 15% dos serviços - iniciado estudo de diretrizes e esperada definições do IBRAM. 2013: serviços encerrados no estado atual com os 15% dos produtos entregues. Contrato expirado. CT.: 010/2010 (DC) - Proc.: 112.001.525/2009.
Institucional 0038 - Executar pavimentação asfáltica, fresagem, recapeamento asfáltico e meios-fios no acesso ao Setor de Indústria, em Ceilândia.	M2	2.710	003	09	02/01/2013	19/04/2013	02/01/2013	31/05/2013	Concluída	30/04/2013	Obra com 100% dos serviços executados - implantados 2.123,63m² de pavimentação asfáltica e 500m de meios-fios. CT.: 031/2012 (SF) - Proc.:112.003.164/2007.
Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0039 - Complementar drenagem pluvial da Rede 02 da QR 433, Conjuntos 11 e 12 em Samambaia (procedente da etapa nº 0171/2012). Institucional	M	173	003	12	01/09/2012	02/03/2013			Concluída	26/02/2013	2012: executados 72% da obra - implantação de drenagem (125m), recuperação de asfalto (30m²) e início de procedimentos para conclusão dos serviços. 2013: obra finalizada - 125m de drenagem construída e 30m² de asfalto recuperado, correspondete a 100% dos serviços possíveis. CT.: 018/2012 (ST) - Proc.: 112.001.605/2012.
0040 - Construir estacionamento em pavimento asfáltico na QS 410 de Samambaia, entre os Conjuntos E e C e em frente aos lotes 01 e 02 do Conjunto E (procedente da etapa nº 0226/2012). Institucional	M2	1.440	003	12	05/11/2012	07/06/2013	08/06/2013	08/08/2013	Concluída	30/06/2013	2012: obra iniciada. 2013: 100% dos serviços já executados - finalizada a limpeza/terraplanagem (3.000m²); concluída a imprimação/pavimentação asfáltica (1.500m²) e a execução de meios-fios (150m). CT.: 025/2012 (ST) - Proc.: 142.000.526/2012.
0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião (procedente da etapa nº 0041/2012). Institucional	M2	11.594	003	14	30/12/2011	02/05/2013	30/12/2011	05/08/2013	Andamento Normal	30/06/2013	Até 2012: executados 49% dos serviços - parte das calçadas implantada. 2013: obra reiniciada com 49% executados - calçadas implantadas (3.900m²) e retomada concretagem de piso. CT.: 025/2011 (SJ) - Proc.: 390.007.111/2008.
0042 - Executar grama e calçadas na QD 508 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0042/2012). Institucional	M2	14.000	003	15	19/12/2011	02/03/2013			Concluída	26/02/2013	Até 2012: executados 98% dos serviços - implantados e conservados 9.776m² de gramados e 3.920m² de calçadas e iniciada análise contratual para melhoria/ampliação de acessibilidade. 2013: 100% executados - obra finalizada com complementação de gramado e passeios, área urbanizada de 14.000m², sem o aditivo de ampliação de acessibilidade. CT.: 014/2011 Lote 7 (SF) - Proc.: 112.001.462/2009.
0043 - Construir pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nas Ruas 430, 432, 450 e 452, na QS 03, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0228/2012). Institucional	M2	6.500	003	20	15/12/2012	10/06/2013	15/12/2012	09/09/2013	Andamento Normal	30/06/2013	2012: obra iniciada. 2013: 95% dos serviços já executados - conclusão de limpeza e de terraplanagem, pavimentação asfáltica (6.000m²), implantação de drenagem (30m) e meios-fios (1.500m). CT.: 036/2012 (ST) - Proc.: 112.002.537/2012.
0044 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 de drenagem da quadra 17 no Park Way - RA XXIV (procedente da etapa nº 0049/2012). Institucional	UNIDADE	1	003	24	18/11/2010	10/04/2013			Concluída	30/04/2013	Até 2012: executados 2% dos serviços - estudo de diretrizes realizado, pendente de licença ambiental. 2013: serviços encerrados no estado atual com 90% executado - projetos elaborados e entregues pendentes de aprovação. Contrato expirado. CT.: 050/2010 (DC) - Proc.: 110.000.034/2009.
0045 - Executar pavimentação asfáltica no Setor Norte Quadra 3, Conjuntos 10 e 11 e Setor Leste, Quadra 6, Conjunto 22, da Cidade Estrutural no SCIA (procedente da etapa nº 0183/2012). Institucional	M2	1.880	003	25	08/10/2012	02/03/2013	08/10/2012	31/05/2013	Concluída	30/04/2013	2012: obra iniciada. 2013: 100% executados - urbanizados 1880m². Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7878. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 40, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.127). CT.: 003/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.064/2012.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0046 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0057/2012).	UNIDADE	2	003	99	29/09/2009	15/04/2013			Paralisada	30/06/2013	Até 2012: executados 30% dos serviços - projeto iniciado. 2013: aguarda diretrizes para elaboração do projeto. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.
Institucional 0092 - Construir pavimentação asfáltica (estacionamentos) e drenagem pluvial na Quadra 03 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, em Brasília.	M2	36.750	003	01	26/02/2013	06/10/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Executados 64% dos serviços - conclusão da terraplanagem (26.265m²) e da imprimação para pavimentação (24.508m²). CT.: 008/2013 (LO) - Proc.: 112.001.390/2009.
Institucional 0097 - Construir drenagem pluvial, contenção e urbanização de taludes na área do Hospital da Criança de Brasília, no SAIN Lote 4B, Asa Norte.	M2	1.816	003	01	02/04/2013	02/09/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Executados 85% da obra - implantada drenagem (15m) e calhas (61m); regularizados taludes (512m²); assentamento de placas pré-moldadas de concreto (400m²) e plantio de grama (250m²). CT.: 007/2013 (ST) - Proc.:110.000.326/2012.
Institucional 0103 - Executar estacionamento em blocos intertravados, compensação ambiental, erradicação de árvores sem destocamento e com remoção de lixo na SQN 215, Asa Norte.	M2	659	003	01	15/04/2013	02/09/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Executado 60% do serviço - instalado canteiro de obras e meios-fios, retiradas árvores e iniciada a pavimentação do estacionamento. CT.: 014/2013 (SC) - Proc.: 141.002.446/2005.
Institucional 0107 - Asfaltar via e executar passeios na QNM 30, em Ceilândia.	M2	1.947	003	09	01/05/2013	10/09/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Executados 60% da obra - concluídos os serviços de terraplanagem (230m³) e iniciada a pavimentação de vias. CT.: 011/2013 (AG) - Proc.:110.000.380/2010.
Institucional 0108 - Executar pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios na duplicação da Estrada de Clubes Esportivos, entre a Av. das Nações e o acesso à Ponte JK, no Plano Piloto.	M2	30.844	003	01	01/05/2013	10/11/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Executados 30% da obra - concluída a limpeza superficial (29.191m²) e iniciada a terraplanagem. CT.: 016/2013 (AG) - Proc.:112.004.085/2012.
Institucional 0109 - Executar serviços de pavimentação na Rua 25 Norte, urbanização na Praça Sabiá Quadra 208 e Drenagem na Quadra 208 em Águas Claras.	M2	5.759	003	20	15/06/2013	03/12/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Executados 3% dos serviços - mobilização de equipe e concluída locação da obra. CT.: 029/2013 (AG) - Proc.:110.000.083/2013.
Institucional 0116 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, passeios, meios fios e ajardinamento na Praça de Modas, do Pólo de Modas do Guará.	M2	6.843	003	10	27/05/2013	13/10/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Executado 3% do serviço - iniciada a terraplanagem. CT: 023/2013 (FL) - Proc.: 112.002.525/2008.
Institucional 0118 - Construir passeios em concreto na QN 429, Conjuntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, e QN 431, AE 01, Conjuntos B e C, em Samambaia.	M2	3.344	003	12	27/05/2013	16/10/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Executado 50% do serviço - concluídas as concretagens de passeios em 05 conjuntos. CT: 028/2013 (VT) - Proc.: 142.000.840/2012.
Institucional 0120 - Executar obras de urbanização da praça no SHCGN 713, Asa Norte.	M2	1.842	003	01	02/05/2013	11/09/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Executado 80% do serviço - concluída a concretagem de passeios, instaladas rampas e executado o gramado, iniciada a instalação de equipamentos da praça. CT: 019/2013 (SC) - Proc.: 141.001.051/2008.
Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0121 - Construir passeios, rampas, pavimento em bloco de concreto, meios-fio, cordão de concreto e plantio de palmeiras entre os conjuntos 'J' e 'H' da Quadra 05 do Varjão. 15.451.6208.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	1.545	003	23	01/05/2013	17/09/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Executado 90% do serviço - concluída a concretagem de passeios, instaladas rampas e meios-fios, executada a pavimentação em blocos de concreto e iniciada a plantação de palmeiras. CT.: 020/2013 (SC) - Proc.: 110.000.279/2012.
0047 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0076/2012). Institucional	M2	87.316	003	06	27/12/2007	19/05/2010			Concluída	02/02/2013	Até 2012: executados 76% dos serviços - utilizada massa de asfalto, implantação parcial de drenagem e meios-fios. 2013: obra encerrada no estado atual - 76% executados (3.510m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760m de drenagem e 20.353m de meios-fios implantados). Contrato expirado. CT.: 237/2007 Lote 1 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.
0048 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0077/2012). Institucional	M2	43.355	003	06	27/12/2007	19/05/2010			Concluída	02/02/2013	Até 2012: executados 77% dos serviços - utilizada massa de asfalto, implantados drenagem e meios-fios. 2013: obra encerrada no estado atual - 77% executados (1.372m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211m de drenagem e 9.085m de meios-fios implantados). Contrato expirado. CT.: 237/2007 Lote 2 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.
0049 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0080/2012). 15.451.6208.1110.6949 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-BAIRRO JARDIM BOTÂNICO- JARDIM BOTÂNICO Institucional	M2	221.000	003	09	27/12/2007	20/09/2013			Paralisada	30/06/2013	Até 2012: executados 85% da obra - vias pavimentadas e drenagem parcialmente implantada. 2013: mantidos os 85% já construídos (área urbanizada: 187.086m²). CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
0105 - Devolver recursos de Convênios. 15.451.6208.1110.9438 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POLO JK- SANTA MARIA Institucional	UNIDADE	2	999	27	01/06/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/06/2013	02 devoluções efetuadas. Convênio nº 013/2008 - SO/TERRACAP. Processo nº: 110.000.169/2013.
0050 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0066/2012). Institucional	M2	87.289	003	13	20/01/2009	29/03/2013			Concluída	30/04/2013	Até 2012: executados 98,5% dos serviços - implantados meios-fios e rede de drenagem, com a complementação de ramais e poços de visita em andamento. 2013: 100% executados - meios-fios (10.331m), drenagem (5.620m) com implantação das restantes bocas de lobo, e asfaltamento (87.912m²) com conclusão de trechos finais. CT.: 015/2009 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0051 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0067/2012). Institucional	M2	53.800	003	13	20/01/2009	29/03/2013	20/01/2009	02/11/2013	Andamento Normal	30/06/2013	Até 2012: executados 85% dos serviços - asfalto e meios-fios parcialmente implantados e conservados. 2013: 90% já executados - limpeza concluída (8.614m²), com continuação de pavimentação asfáltica e início de meios-fios; conservação de vias (12.879m de meios-fios e de 48.000m² de pavimentação asfáltica). CT.: 016/2009 Lote 2 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.
0100 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjuntos Pares, e Trecho 4 Institucional	M2	51.000	003	13	22/04/2013	10/07/2014			Andamento Normal	30/06/2013	Executado 1% dos serviços - instalado canteiro de obras, início de escavações (1.880m³) e construção de rede de drenagem (304m). CT.: 017/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.002.282/2012.
0101 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjunto 3 15.451.6208.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	13.600	003	13	22/04/2013	10/07/2014			Andamento Normal	30/06/2013	Executados 24,75% dos serviços - conclusão da limpeza de terreno (10.356m²), implantação de rede de drenagem (1.716m) e início de locação de ruas. CT.: 018/2013 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.002.282/2012.
0124 - Fornecer e instalaar brinquedos em 104 parques infantis em diversos locais do DF. 15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	520	005	99	01/05/2013	02/09/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Executados 5% dos serviços - fornecidos 29 brinquedos. Conforme Ofício nº 1.323/2013-PRES/NOVACAP (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 30, de 27/07/12-DODF nº 150 - 22.101/22.201). CT.: 509/2012-NOVACAP e 510/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.555/2011.
0052 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará/Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0160/2012). 15.451.6208.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA- MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA Institucional	UNIDADE	1	999	99	01/06/2012	09/06/2013	01/06/2012	06/09/2013	Andamento Normal	30/06/2013	2012: 65% da complementação liquidada - proj. drenagem aditado para encaminhamento à aprovação. 2013: proj. elaborado e encaminhado à ADASA aguarda aprovação. Última informação Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 09, de 27/04/12-DODF nº 85 - 22.101/22.201). CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011.
0053 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0084/2012).	M2	96.164	003	06	16/06/2008	15/03/2013			Paralisada	30/06/2013	Até 2012: executados 90% dos serviços - implantados 6.148m de drenagem, 75.290m² de asfalto e 7.022m de meios-fios. 2013: obra mantida com 90% já executados. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6208.3902.9472 (***) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL Institucional											
0054 - Recuperar calçadas e reformar parque infantil na SQS 102, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0216/2012).	M2	2.219	003	01	30/10/2012	22/03/2013			Concluída	26/02/2013	2012: executados 80% dos serviços - implantados os passeios e recuperadas as rampas. 2013: 100% concluídos - recuperação do parque infantil, limpeza dos 1.700 m² de passeios e 05 rampas erigidas. CT.: 024/2012 (FL) - Proc.: 141.002.060/2011.
Institucional											
0055 - Reformar praça no SHIGS 705/706, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0217/2012).	M2	7.950	003	01	07/12/2012	06/06/2013			Paralisada	30/06/2013	2012: obra iniciada. 2013: 95% dos serviços já executados - concluída remoção de passeios e construídas calçadas. CT.: 033/2012 (FL) - Proc.:110.000.546/2008.
Institucional											
0056 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0214/2012).	M2	25.240	003	09	07/12/2012	07/05/2013			Paralisada	30/06/2013	2012: obra iniciada. 2013: análise de rescisão contratual com 60% dos serviços executados - implantado estacionamento em blocos intertravados, plantio de grama, calçadas e meios-fios. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007
Institucional											
0096 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia.	M2	17.467	005	09	11/03/2013	11/09/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Executados 55% dos serviços - canteiro instalado, topografia concluída; executado o asfalto, iniciada execução de meios-fios e calçada. CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007.
Institucional											
0119 - Revitalizar praça na EQNM 18/20, em Ceilândia.	M2	4.561	003	09	20/05/2013	16/10/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Executado 80% do serviço - concluída a pavimentação intertravada de estacionamentos e seus meios-fios, concluída a concretagem de passeios, iniciada a revitalização de parque infantil. CT: 024/2013 (VT) - Proc.: 138.001.038/2007.
15.451.6208.3938.9060 (***) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-EIXO MONUMENTAL TRECHO RODOVIÁRIA-ESTÁDIO NACIONAL- PLANO PILOTO Institucional											
0057 - Elaborar projeto básico (com serviços de sondagem) e executivos de fundações, estruturas e instalações, para construção de espelho d'água no Eixo Monumental, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0232/2012).	UNIDADE	2	999	01	15/12/2012	10/06/2013			Concluída	30/06/2013	2012: proj. básico iniciado. 2013: 100% dos serviços já executados - concluídos o desenvolvimento dos proj. básico e executivo, das sondagens, definidas estruturas metálicas, madeira e de irrigação de gramado, elaborados e verificados 2 projetos finais. CT.: 035/2012 (MC) - Proc.: 112.002.315/2012.
15.451.6208.5695.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0058 - Executar gabiões e implantar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para o Córrego Estiva, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0172/2012).	M2	2.590	014	15	15/10/2012	04/07/2013			Concluída	30/06/2013	2012: executados 30% dos serviços - implantadas estacas (110m) e gabiões (201m³) e realizada escavação de terreno (358m³). 2013: executados 100% da obra - área recuperada (2.590m²);



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6216.1347.9476 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0059 - Construir passarela para pedestres, em madeira, interligando Sobradinho I e II, no Parque Vivencial, em Sobradinho.	UNIDADE	1	002	05	02/01/2013	23/05/2013	02/01/2013	17/09/2013	Andamento Normal	30/06/2013	implantadas estacas (285m), gabiões (465m³) e escavado terreno (1070m³). CT.: 019/2012 (SJ) - Proc.:112.003.367/2010. Executados 60% dos serviços - guarda-corpos parcialmente implantados (80m), continuação da locação, da implantação de estacas (950m) e da estrutura em madeira (600m²). CT.: 021/2012 (SF) - Proc.:112.001.400/2012.
15.482.6218.3059.0003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA Institucional 0060 - Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia (procedente da etapa nº 0092/2012).	M2	9.714	013	09	01/01/2011	16/06/2013			Concluída	30/06/2013	Até 2012: executados 85% da obra - instal. hidráulicas em 203 casas e instal. elétricas em 179 casas. 2013: executados 100% - 9.714m² de área construída - escavações e fundações concluídas, armação de ferragens (53.086kg), construção de alvenaria (475m²), muro de arrimo (1.604m²) e pintura (2.160m²) concluídos. CT: 004/2011 (SJ) - Proc.: 110.000.002/2011.
15.541.6210.5183.9553 (**) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-REVITALIZAÇÃO DE PARQUES - URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO-DISTRITO FEDERAL Institucional 0061 - Reformar o alambrado do Parque Olhos D'Água, na Asa Norte Plano Piloto.	UNIDADE	1	014	01	02/01/2013	20/03/2013			Concluída	27/02/2013	Executados 100% dos serviços - recuperados 2.000m de cerca (créditos descent. inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 36, de 21/08/12-DODF nº 169 e Port. Conj. nº 42, de 29/08/12-DODF nº 178 - 22.101/22.201). CT.: 668/2012-NOVACAP - Proc.: 112.002.237/2012.
Institucional 0062 - Construir cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0093/2012).	M2	1.751	003	08	30/12/2011	02/05/2013			Paralisada	30/06/2013	Até 2012: executados 60% da obra - cobertura concluída com 1.751 m² e 18.000 kg de estrutura de aço. 2013: obra mantida com 60% executados - preservação da estrutura. CT.: 029/2011 (AG) - Proc.: 112.004.123/2009.
15.544.6213.3057.0002 (**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO Institucional 0063 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Podutor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0094/2012).	M	14.514	001	95	01/05/2011	15/05/2014			Andamento Normal	30/06/2013	Até 2012: executados 9,95% da obra - locação (3.450m), limpeza (21.659m²), escavações (25.994m³), assentamento (1.444m) e fornecimento (10.630m) de tubos . 2013: 18,3% dos serviços executados - implantação de tubos (1.212,5m - total 2012/2013 = 2.656,5m). CT.: 8102/2011-CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.573.6205.3033.0001 INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO Institucional 0064 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0159/2012).	UNIDADE	1	004	18	10/06/2009	11/03/2013			Paralisada	30/06/2013	2012: executados 50% dos serviços - instalação de cabos. 2013: executados 70% da obra - montagem de leito e galvanização de peças. Projeto executivo final entregue. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.
15.752.6209.1133.2836 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA Institucional 0095 - Remanejar as linhas de transmissão da CEB na área do Taguaparque, em Taguatinga	M	13.500	002	03	04/03/2013	27/08/2014			Andamento Normal	30/06/2013	Executado 1% dos serviços - projeto executivo em fase de conclusão e implantação do canteiro de obras em fase de finalização. CT.: 003/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.260/2012.
Institucional 0122 - Isolar a faixa de servidão das linhas de transmissão no Taguaparque.	M	2.363	002	03	12/05/2013	30/06/2013			Concluída	30/06/2013	Executados 100% dos serviços - instalados 2.363m de tapumes. Conforme Ofício nº 1.323/2013-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 06, de 30/04/13-DODF nº 89 - 22.101/22.201). CT.: 561/2013-NOVACAP - Proc.: 110.000.216/2013.
15.752.6209.1763.0012 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0065 - Instalar postes de concreto retos, de 16m, com luminárias tipo 02 pétalas e lâmpadas, na área externa da Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante - UPA (procedente da etapa nº 0207/2012).	UNIDADE	13	002	08	01/11/2012	02/03/2013			Concluída	27/02/2013	2012: executado 85% dos serviços - 11 postes instalados. 2013: 100% executados - 2 postes finalizados (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 45, de 11/09/12-DODF nº 185 - 22.101/11.110). CT.: 014/2012 - RA VIII - Proc.: 136.000.338/2012.
Institucional 0066 - Ampliar rede pública e implantar transformador para o Terminal de Taxi do Aeroporto JK, no Lago Sul.	UNIDADE	2	002	16	02/01/2013	02/03/2013			Concluída	26/02/2013	Executados 100% dos serviços - instalados 02 transformadores. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 55, de 25/10/12-DODF nº 219 - 22.101/11.118). Proc.: 146.000.450/2012.
Institucional 0067 - Implantar iluminação pública no Terminal de Taxi do Aeroporto JK, no Lago Sul.	UNIDADE	28	002	16	15/03/2013	10/05/2013			Concluída	02/04/2013	Serviços 100% executados com a instalação dos 28 postes de concreto com luminárias, sendo 7 de duas pétalas e 21 de quatro pétalas, após implantação de redes de dutos e cabos elétricos. Conforme informado pela RA XVI, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7112. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 55, de 25/10/12-DODF nº 219 - 22.101/11.118). CT.: 002/2012 - RA XVI - Proc.: 146.000.450/2012.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0068 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal.	UNIDADE	1	002	99	02/01/2013	14/08/2015			Andamento Normal	30/06/2013	Executado 6% do serviço - projeto desenvolvido e continuação de instalação de pontos de iluminação (1.827un). CT: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.
Institucional 0102 - Elaborar estudos e projetos executivos para melhorar iluminação pública e executar obras de expansão no Eixo Monumental, da EPIA até a Via L4, inclusive Praça dos Três Poderes. (procedente da etapa nº 0218/2012).	UNIDADE	1	002	01	06/11/2012	06/11/2013			Andamento Normal	30/06/2013	2012: Executado 1% dos serviços. 2013: Executados 18% dos serviços - Projetos em desenvolvimento. CT.: 027/2012 (FL) - Proc.: 110.000.249/2012.
15.782.6216.3054.0002 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA											
Institucional 0094 - Elaborar atualização de orçamento e caderno de encargos do projeto básico do túnel de Taguatinga.	UNIDADE	1	011	03	18/04/2013	18/05/2013	18/04/2013	31/07/2013	Andamento Normal	30/06/2013	Executados 30% dos serviços - estudos e atualização em andamento, orçamento entregue e em fase de análise. CT.: 021/2013 (EJ) - Proc.: 112.000.711/2013.
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0069 - Executar obras de acessibilidade na Praça dos Três Poderes, Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0229/2012).	M2	306	003	01	05/11/2012	02/06/2013			Paralisada	30/06/2013	2012: executados 38% dos serviços - remoção de portas (3,36m²) e demolição de alvenaria (2,80m²). 2013: executados 95% da obra - dry-wall instalada (2m), paredes revestidas (40m²), instaladas portas (2 un), pintadas paredes (48m²) e realizada limpeza/pintura de concreto (296m²). Aguarda definições do IPHAN para instalação de piso tátil. CT.: 022/2012 (SC) - Proc.: 150.000.526/2007.
Institucional 0070 - Executar obras de acessibilidade à Biblioteca Braille em Taguatinga (procedente da etapa nº 0250/2012).	M2	900	004	03	21/12/2012	02/05/2013			Concluída	27/02/2013	2012: obra iniciada. 2013: executados 100% dos serviços - construção de rampa, proteções e guias de piso (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 43, de 29/08/12-DODF nº 178 - 22.101/22.201 e Port.Conj. nº 02, de 04/02/13-DODF nº 29). CT.: 691/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.696/2012.
Institucional 0071 - Construir meios-fios, calçadas e rampas de acessibilidade no CEF Arapoanga na Área Central, Quadra 08, Conjunto I, em Arapoanga, Planaltina (procedente da etapa nº 0098/2012).	M2	4.600	003	06	20/03/2012	03/09/2012			Concluída	02/02/2013	2012: executados 7% da obra - 300m² de calçadas construídos. 2013: obra encerrada com 7% executados, contrato em fase de rescisão (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 01, de 26/01/12-DODF nº 20 - 22.101/22.201). 2013: CT.: 520/2012-NOVACAP - Proc.:112.002.563/2011.
Institucional 0072 - Construir calçadas e rampas de acessibilidade na Cidade Estrutural, SCIA (procedente da etapa nº 0184/2012).	M2	1.830	003	25	08/10/2012	15/01/2013			Concluída	10/01/2013	2012: executados 93% da obra. 2013: obra 100% concluída, com 1.830m² urbanizados - finalizados 128m² de calçadas (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 40, de 27/08/12-



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.782.6216.3119.0004 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL Institucional 0098 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema.	UNIDADE	17	011	99	02/04/2013	19/03/2014			Andamento Normal	30/06/2013	DODF nº 176 - 22.101/11.127). CT.: 001/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.069/2012. Executados 27% dos serviços - concluídos estudos topografia/tráfego e proj. parciais sob correção das Av. Hélio Prates, Sandú Norte, Comercial, interseções Taguatinga, corredor Sol Nascente Trecho 2, duplicações e acesso no Sudoeste, passagem pedestre subterrânea na EPTG, complem. do sistema viário da ESPM/TAS e da SMAS/Hípica; concluído 01 proj. interseção W3-Sul/ESPM. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012.
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0091 - Construir ponte em concreto armado sobre o Ribeirão Engenho das Lajes, no Núcleo Rural Engenho das Lajes (margens da BR-060, km 19), no Gama	M2	44	011	02	15/02/2013	05/07/2013			Concluída	30/04/2013	Executados 100% dos serviços - conclusão de fabricação e instalação dos elementos de concreto armado (44m²). CT.: 005/2013 (SC) - Proc.: 112.000.602/2010.
15.782.6216.5902.7778 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0110 - Construir um viaduto na Avenida Araçá, sobre a linha do Metrô em Águas Claras.	M2	554	003	20	01/06/2013	22/03/2014			Andamento Normal	30/06/2013	Executados 5% dos serviços - obra iniciada, serviços preliminares em execução. CT.: 025/2013 Lote 1 (SF) - Proc.: 112.003.247/2012.
Institucional 0111 - Construir viaduto na Rua Ipê Amarelo, sobre a linha do Metrô em Águas Claras.	M2	419	003	20	01/06/2013	22/03/2014			Andamento Normal	30/06/2013	Início de construção de canteiro de obras. CT.: 027/2013 Lote 3 (LO) - Proc.: 112.002.247/2012.
Institucional 0113 - Construir viaduto na Avenida Araucárias sobre a linha do Metrô em Águas Claras.	M2	939	003	20	01/06/2013	22/03/2014			Andamento Normal	30/06/2013	Executados 2% dos serviços - obra iniciada com limpeza, sondagem, implantação de canteiro de obras, elaboração de projeto executivo e início de fundação. CT.: 026/2013 Lote 2 (ST) - Proc.: 112.003.247/2012.
15.811.6206.7112.0003 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES-- CEILÂNDIA Institucional 0115 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	2	004	09	01/05/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Pagamento de 2 despesas referentes ao Contrato nº 191/2008-SO, relativas à etapa SAG 0030/2011; publicação DODF nº 132, de 27/06/2013, pg. 24. Proc.: 112.003.492/2012.
15.811.6206.7244.6330 (* *) (* *) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0073 - Reformar parcialmente o Estádio Elmo Serejo Farias -	M2	80	005	03	02/01/2013	02/03/2013			Concluída	27/02/2013	Executados 100% dos serviços - pintura,



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Boca do Jacaré na QI 08, Lotes 73 e 75, em Taguatinga.											reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012.
Institucional 0074 - Reformar parcialmente o Estádio Chapadinha, na Área Especial 02 do Setor Sul de Brazlândia.	M2	100	005	04	02/01/2013	02/05/2013			Concluída	27/02/2013	Executados 100% dos serviços - reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012.
Institucional 0075 - Reformar parcialmente o Estádio Augustinho Lima, na Quadra 02, Conjunto E-18, em Sobradinho.	M2	100	005	05	02/01/2013	02/03/2013			Concluída	27/02/2013	Executados 100% dos serviços - reconstrução de pisos, instalações e pintura (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012.
Institucional 0076 - Reformar parcialmente o Estádio Maria de Lourdes Abadia - Abadião, na EQNN 12/14, em Ceilândia Sul.	M2	250	005	09	02/01/2013	02/03/2013			Concluída	27/02/2013	Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012.
Institucional 0077 - Reformar parcialmente o Estádio Joaquim Domingos Roriz - Rorizão, no Centro Urbano, Quadra 301, em Samambaia.	M2	80	005	09	02/01/2013	02/03/2013			Concluída	27/02/2013	Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012.
Institucional 0104 - Complementar a reforma das instalações eletroeletrônicas do Estádio Chapadinha, em Brazlândia.	M2	40	005	04	19/03/2013	30/04/2013			Concluída	30/04/2013	Executados 100% dos serviços - contrato aditado, finalizadas as instalações elétricas e eletrônicas. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 5, de 15/03/13-DODF nº 56 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.: 110.000.469/2012.
15.812.6206.1745.0009 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0078 - Construir quadras poliesportivas padrão no Núcleo Rural Sarandi, na Escola Classe Vale do Sol e no Quartel CBMDF, em Planaltina (procedente da etapa nº 0154/2012).	M2	3.193	005	06	15/07/2012	22/08/2013			Concluída	30/04/2013	2012: executados 56% da obra - 1.788m² de quadra construída. 2013: 100% dos serviços executados - construção de 3.193m² com pintura de quadra, drenagem, e instalação de piso táctil. CT.: 017/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.401/2011.
Institucional 0079 - Construir 05 quadras poliesportivas padrão, com acessibilidade, nas Quadras 109, 302, 309, 110 e 113 do Recanto das Emas.	M2	2.700	005	15	02/01/2013	31/05/2013	02/01/2013	29/07/2013	Andamento Normal	30/06/2013	Executados 90% da obra - concluída terraplanagem, concretagem das quadras e execução do alambrado; pintura em fase de correções. CT.: 043/2012 (KR) - Proc.: 145.000.565/2007.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0080 - Construir 03 quadras poliesportivas em Brazlândia, Sobradinho e no Guará. 15.812.6206.1745.4747 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL	M2	1.853	005	99	02/01/2013	11/05/2013			Concluída	30/04/2013	Obra com 100% dos serviços executados - terraplanagem do terreno (2.395m²), início e finalização de piso de concreto (2.335m²), de alambrado (784,89m²) e de demarcação e pintura (1.260m²); instalação final dos equipamentos. CT.: 021/2012 (SF) - Proc.:112.001.400/2012.
Institucional 0081 - Construir quadra sintética em Santa Maria (procedente da etapa nº 0242/2012).	M2	880	005	13	11/12/2012	11/03/2013	11/12/2012	02/06/2013	Concluída	30/06/2013	2012: executados 10% da obra - 88m² de quadra construída. 2013: executados 100% - 880m² de quadra construída, conforme informado pela RA, na Mensagem/SIGGO nº 12505. (créditos descent. - Port. Conj. nº 41, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.115). CT.: 023/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.866/2012 e 143.000.743/2012.
Institucional 0082 - Construir campo de futebol com grama sintética no Parque Urbano da Cidade Estrutural, no SCIA (procedente da etapa nº 0134/2012).	M2	6.818	005	25	15/05/2012	25/05/2013			Concluída	30/04/2013	2012: executados 40% dos serviços - construídos caixa drenante, alambrado e 2.726m² do campo. 2013: executados 100% - Obra concluída com 472 m² de passeios, 1.608m² de alambrados e campo de grama sintética de 5.400m². CT.: 008/2012 (FL) - Proc.: 112.003.535/2011.
Institucional 0093 - Construir campo de futebol de grama sintética com arquibancada entre a Vila Vicentina e a Quadra 06, no Setor Residencial Leste - Vila Buritis em Planaltina - DF.	M2	8.900	005	06	14/03/2013	14/09/2013			Paralisada	30/06/2013	Executados 3% dos serviços - Levantamento topográfico concluído e terraplanagem iniciada. CT.: 012/2013 (VT) - Proc.: 112.004.519/2012.
Institucional 0117 - Construir campo de grama sintética na QS 20 do Riacho Fundo II. 15.812.6206.1745.9526 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL	M2	4.218	005	21	02/05/2013	24/09/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Executado 15% do serviço - concluídos os serviços preliminares e a terraplanagem. CT.: 022/2013 (FL) - Proc.: 110.000.419/2012.
Institucional 0083 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (procedente da etapa nº 0133/2012).	M2	1.260	005	09	01/06/2012	20/09/2013			Paralisada	30/06/2013	Até 2012: executados 50% da obra - 630m² de campo construídos. 2013: manutenção dos 50% executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
Institucional 0084 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Taguatinga (procedente da etapa nº 0175/2012).	M2	1.400	005	03	03/09/2012	10/05/2013			Paralisada	30/06/2013	2012: executados 67% da obra - concluída uma quadra (940m² de cobertura) e iniciada estrutura de outra. 2013: estrutura metálica de quadra sob verificação. Conforme Ofício nº 1.323/2013-PRES/NOVACAP (crédito descent. inscrito em



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0085 - Complementar recursos para obras de construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em Planaltina e Guará (procedente da etapa nº 0211/2012).	UNIDADE	2	005	99	15/12/2012	30/06/2013			Concluída	30/06/2013	Restos a Pagar - Port. Conj. nº 22, de 17/07/2012-DODF nº 141 - 22.101/22.201). CT.: 545/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.587/2011 e CT.: 543/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.589/2011. 2012: executados 60% da obra - concluída e quitada cobertura da quadra Guará e iniciada construção da cobertura da quadra Planaltina. 2013: executados 100% - finalizadas estrutura, cobertura e alambrados da quadra Planaltina. Conforme Ofício nº 1.323/2013-PRES/NOVACAP (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 62, de 11/12/12-DODF nº 250 - 22.101/22.201). CT.: 539/2011-NOVACAP (Lote 8 Planaltina) e CT.: 536/2011-NOVACAP (Lote 5 Guará) - Proc.: 112.001.295/2009.
Institucional 0086 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Sobradinho (procedente da etapa nº 0253/2012).	M2	174	005	05	01/11/2012	04/03/2013			Concluída	27/02/2013	2012: executados 50% da obra - 87m² de cobertura instalados. 2013: 100% concluídos - construídos 174m² de cobertura (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 22, de 17/07/12-DODF nº 141- 22.101/22.201). CT.: 525/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.564/2011.
Institucional 0090 - Reformar quadra poliesportiva, substituir parque infantil e remover aparelho combinado de ginástica existente na QE 46, entre os conjuntos J, L, M e O, do Guará II	M2	656	005	10	21/02/2013	03/07/2013			Concluída	30/06/2013	Executados 100% dos serviços - concluídas demolições, remoções de aparelhos e reforma de quadra (656m²). CT.: 002/2013 (SF) - Proc.: 110.000.347/2012.
Institucional 0112 - Reformar 08 Quadras Poliesportivas em diversos locais de Planaltina. 15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-- DISTRITO FEDERAL	M2	5.372	003	06	01/05/2013	31/10/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Executados 55% dos serviços - remoção de tela (286m²) e execução de piso de concreto (5.372m²). CT.: 006/2013 (SJ) - Proc.:110.000.410/2011.
Institucional 0087 - Construir Pista de Cooper em Santa Maria (procedente da etapa nº 0243/2012). 17.512.6213.3665.0293 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-- DISTRITO FEDERAL	M2	2.821	005	13	11/12/2012	11/03/2013	11/12/2012	31/05/2013	Concluída	30/04/2013	2012: executados 10% da obra - implantados 282m² de pista de cooper. 2013: executados 100% - 2.821m² de pista construída com pavimentação asfáltica e pintura. Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7935. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 41, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.115). CT.: 027/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.868/2012.
Institucional 0106 - Devolver recursos de Convênios.	UNIDADE	3	999	99	01/05/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/06/2013	03 devoluções efetuadas. Convênio nº 032/2009 - SO/TERRACAP. Processos nºs: 110.000.200/2013 e 110.000.087/2013.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0088 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	PESSOA	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Ressarcimento efetuado: fev:02; mar: 02; abr: 02; maio: 02; jun: 02. Processos: 110.000.072/2013 e 110.000.125/2013.
Institucional 0089 - Efetuar indenizações aos servidores por serviços externos executados.	PESSOA	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Andamento Normal	30/06/2013	Servidores indenizados: jan: 14; fev: 14; mar: 14; abr: 14; maio: 14; jun: 14. Processo: 110.000.036/2013.
(**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO											