



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.122.6004.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ Institucional	PESSOA	190							Concluída	31/12/2013	Servidores ativos remunerados: jan: 190; fev: 195; mar: 194; abr: 198; maio: 197; jun: 203; jul: 201; ago: 199; set: 202; out: 204; nov: 204; dez: 202. Processo: 110.000.036/2013.
0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	190		10	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	
Institucional	PESSOA	5		10	01/04/2013	31/12/2013			Não Iniciada	31/12/2013	
0002 - Pagar salário família aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	5		10	01/04/2013	31/12/2013			Não Iniciada	31/12/2013	
Institucional	PESSOA	110		10	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Contribuições recolhidas: jan: 108; fev: 110; mar: 112; abr: 113; maio: 111; jun: 114; jul: 109; ago: 110; set: 113; out: 111; nov: 113; dez: 114. Processo: 110.000.036/2013.
0003 - Recolher contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.	PESSOA	110		10	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	
Institucional	PESSOA	10		10	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Pagamentos efetuados: jan: 08; fev: 16; mar: 08; abr: 07; maio: 02; jun: 05; jul: 19; ago: 14; set: 8; out: 8; nov: 9; dez: 08. Processo: 110.000.036/2013.
0004 - Pagar substituições aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	10		10	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	
Institucional	PESSOA	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Pagamento efetuado: licença prêmio: fev: 01. Processo: 110.000.036/2013.
0005 - Pagar licença prêmio a servidores da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	
Institucional	PESSOA	5		10	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Contribuições recolhidas: jan: 05; fev: 04; mar: 04; abr: 04; maio: 04; jun: 04; jul: 04; ago: 04; set: 04; out: 04; nov: 04; dez: 04. Processo: 110.000.036/2013.
0006 - Recolher contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS.	PESSOA	5		10	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	
04.122.6004.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional	UNIDADE	255		10	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Benefícios concedidos: auxílios creche, auxílios alimentação, auxílios transporte. jan: 238; fev: 243; mar: 196; abr: 193; maio: 189; jun: 188; jul: 185; ago: 189; set: 187; out: 182; nov: 182; dez: 181. Processo: 110.000.036/2013.
0007 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	255		10	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	
04.122.6004.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional	UNIDADE	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Órgão mantido: Processo: 110.000.221/2009; 110.000.274/2012; 110.000.478/2012; 110.000.415/2013 e outros.
0008 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	
Institucional	UNIDADE	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Material permanente adquirido: Fogão industrial,
0009 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de	UNIDADE	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Estado de Obras.											aparelhos telefônicos, carimbo numerador, base IP e central telefônica IP, refrigerador e forno micro-ondas, TV 50" e suporte, toldo em lona vinílica PVC, aparelho de ar condicionado. Processos: 110.000.101/2013, 10.000.453/2012, 110.000.147/2013, 110.000.131/2013, 110.000.346/2013, 110.000.368/2013, 110.000.393/2013, 110.000.416/2013 e outros.
04.126.6004.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0010 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Material adquirido: Servidores de rede e switch, computadores desktop, switches de 24 portas. Processos: 110.000.191/2013, 110.000.192/2013 e 110.000.274/2013.
04.126.6004.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0012 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras	UNIDADE	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Material adquirido: Cartucho de toner, alicates, cabos, testadores e impressora rotuladora. Processos: 110.000.353/2012 e 110.000.212/2013.
04.128.6004.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0125 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	30		10	13/06/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Servidor Capacitado: jul: 05 "Novo sistema de registro de preços em conformidade com o Decreto nº. 7.892" - Processo nº. 110.000.326/2013 e "Obras Públicas: Artimanhas & Conluio" - Processo nº. 110.000.334/2013.
04.244.6211.3023.0030 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NA VILA- VARJÃO Institucional 0137 - Executar Trabalho Social na Vila Varjão - PAC.	UNIDADE	1	010	23	04/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
04.451.6004.3903.0016 ( * * * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0013 - Complementar recursos para custear despesas com serviços de engenharia, de modernização e atualização tecnológica em elevadores públicos no DF (procedente da etapa nº 0240/2012).	UNIDADE	3	004	99	21/12/2012	02/03/2013			Concluída	26/02/2013	2012: início de reformas. 2013: 03 complementações quitadas - 8 elevadores reformados, substituídos centrais eletrônicas, painéis e acabamentos (créditos descent. inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 65, de 19/12/12-DODF nº 258 - 22.101/22.201). CT.: 570/2011-NOVACAP - Proc.: 112.000.552/2011; CT.: 792/2011-NOVACAP e CT.: 794/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.766/2011.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.691.6207.9003.0004 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL Institucional 0014 - Aumentar participação acionária do Governo do Distrito Federal na CAESB.	UNIDADE	1	999	99	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	26/02/2013	Participação de aumento de capital do GDF na CAESB, realizado, conforme Decreto nº 34.116 de 24/01/2013 - DODF nº 19 de 25/01/2013. Processo: 110.000.354/2012.
08.242.6211.1095.5815 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SURDOS E MUDOS-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SURDOS E MUDOS DE TAGUATINGA-TAGUATINGA Emenda parlamentar 0175 - Construir Centro de Convivência Social para Portadores de Necessidades Especiais Surdos e Mudos de Taguatinga.	UNIDADE	1	010	03	01/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
15.181.6217.1169.0001 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0015 - Construir rede subterrânea para o Posto Policial Comunitário da Quadra 05 do Setor Comercial Sul, Brasília (procedente da etapa nº 0213/2012).	M	3	002	01	01/11/2012	02/03/2013	01/11/2012	31/05/2013	Concluída	30/04/2013	2012: início de estudo de implantação. 2013: Obra 100% concluída - finalizado estudo de alternativa de implantação de rede e implantados os cabos. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. - Portaria Conjunta nº 48, de 18/09/2012-DODF nº 190 - 22.101/22.201). Proc.: 112.002.339/2012.
15.181.6217.3097.5819 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS-CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA 12ª DELEGACIA DE POLÍCIA- TAGUATINGA Emenda parlamentar 0138 - Construir a nova sede da 12ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga.	M2	5.000	009	03	26/09/2013	31/10/2013			Cancelada	17/10/2013	
15.183.6217.3029.5149 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-REFORMA DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0139 - Reformar o Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal.	UNIDADE	1	009	99	26/09/2013	31/10/2013			Cancelada	17/10/2013	
15.244.6208.3246.9696 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0140 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	UNIDADE	1	004	06	11/10/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Pagamento de 1 despesa referentes ao Contrato nº 261/2007-SO, relativas à etapa SAG 0078/2012.



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º BIMESTRE de 2013

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.244.6211.3246.0005 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA Institucional 0016 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0004/2012).	M2	500	010	09	01/12/2011	20/09/2013	01/12/2011	03/02/2014	Paralisada	31/12/2013	Publicação DODF nº 212, de 10/10/2013, pg. 47. Proc.: 112.002.848/2013.  Até 2012: executados 15% da obra; locação preliminar e início de escavações. 2013: interrompida com 15% executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
15.361.6221.3023.0021 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (CEF) VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO Institucional 0141 - Construir Centro de Ensino Fundamental na Vila Estrutural - PAC.	UNIDADE	1	007	25	05/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
15.362.6221.3023.0022 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (CEM) VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO Institucional 0142 - Construir Centro de Ensino Médio na Vila Estrutural - PAC.	UNIDADE	1	007	25	04/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
15.391.6219.3178.0001 ( ** * ) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-PLANETÁRIO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO Institucional 0114 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da reforma do Planetário de Brasília (relativo à Etapa nº 0028/2011)	UNIDADE	6	999	01	03/05/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Liquidados 06 empenhos de reajustamento. CT.: 153/2008 (AC) - Proc.: 112.002.303/2007.
15.391.6219.3178.0003 ( ** * ) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0128 - Reformar e executar pintura externa impermeabilizante do Museu da República, no Plano Piloto.	M2	7.213	006	01	01/07/2013	03/09/2013			Cancelada	31/12/2013	
Institucional 0197 - Complementar recursos para a adequação das edificações do Complexo Cultural de Brasília (Biblioteca, Museu Nacional e Restaurante), às normas de acessibilidade, localizado no Setor Cultural Sul-lotes 02 e 03, Plano Piloto.	UNIDADE	1	003	01	01/09/2013	01/11/2013			Concluída	31/10/2013	Executados 100% da etapa - efetuada complementação de recursos e concluída a obra. Conforme Ofício nº 2.118/2013 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 10, de 10/07/13-DODF nº 142 - 22.101/22.201). CT.: 523/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.226/2012.
15.391.6230.3936.0001 ( ** * ) REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO Institucional 0198 - Complementar recursos para recuperar, reforçar e	UNIDADE	1	004	01	15/10/2013	31/01/2014			Andamento	31/12/2013	Executados 25% dos serviços - em andamento

Seleção :( Da UO 22101 até 22101)

Emitido em: 27/01/2014 18:33:00

4



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
revitalizar a Torre de TV do Eixo Monumental de Brasília.									Normal		proteção da impermeabilização e retirada do forro do mezanino. Conforme Ofício nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 23, de 11/10/13-DODF nº 214 - 22.10/22.201). CT.: 603/2013-NOVACAP e CT.: 703/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.434/2009.
15.392.6219.3023.0029 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL NA VILA- VARJÃO Institucional	UNIDADE	1	005	23	04/09/2013	31/12/2013			Cancelada	16/10/2013	
0143 - Construir Espaço Cultural na Vila Varjão - PAC. 15.392.6219.5968.5113 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-APOIO A CONSTRUÇÃO / REFORMA DO COMPLEXO CULTURAL DE PLANALTINA - RA VI - DE ACORDO COM A LEI Nº 4.775, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2012- PLANALTINA Emenda parlamentar	M2	250	006	06	01/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
0144 - Construir/reformar o Complexo Cultural de Planaltina. 15.392.6219.5968.5120 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-APOIO A CONSTRUÇÃO / REFORMA DO COMPLEXO CULTURAL DE SÃO SEBASTIÃO RA XIV - DE ACORDO COM A LEI Nº 4.775, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2.012.- SÃO SEBASTIÃO Emenda parlamentar	M2	250	006	14	01/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
0145 - Reformar o Complexo Cultural de São Sebastião-RA XIV. 15.392.6219.5968.5123 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-APOIO A CONSTRUÇÃO / REFORMA DO COMPLEXO CULTURAL DO GAMA RAI - DE ACORDO COM A LEI Nº 4.775, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2.012.- GAMA Emenda parlamentar	M2	250	006	02	27/09/2013	31/10/2013			Cancelada	17/10/2013	
0146 - Apoiar a construção/reforma do Complexo Cultural do Gama. 15.392.6219.5968.5129 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-APOIO A CONSTRUÇÃO / REFORMA DO COMPLEXO CULTURAL DE BRAZLÂNDIA RA IV - DE ACORDO COM A LEI Nº 4.775 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2.012.- BRAZLÂNDIA Emenda parlamentar	M2	250	006	04	01/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
0147 - Fornecer apoio a construção/reforma do Complexo Cultural de Brazlândia-RA IV. 15.451.1350.3020.0001 ( ** ) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF-- DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	1	001	99	16/04/2010	19/04/2013	16/04/2010	02/05/2014	Concluída	31/12/2013	Até 2012: executados 45,81% do assessoramento.
0017 - Prestar assessoria e apoio técnico ao gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa Águas do DF (procedente da etapa nº 0007/2012).											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0018 - Executar serviços de auditoria de controles internos e demonstrações financeiras dos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0155/2012).	UNIDADE	3	99		09/07/2012	19/01/2015			Andamento Normal	31/12/2013	2013: 58,9% já executados: relat.semestral e apoio a elabor. de quadros desemb. 2013 e relat.anual SO2012. Finalizado: apoio a julgam./liberação Pré-Qualific. Internacionais e recursos; apoio instru. recursos e defesas de impugnações de licitações; apoio à UGP/SO Águas do DF no acomp. do Programa; apoio à prep. e encaminham. do encerram. do CT c/ a CAF. Recisão do CT publ. DODF 256, de 4/12/2013, pg.79. CT.: 024/2010 (CL) - Proc.:110.000.550/2009.
15.451.6004.1968.0019 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0019 - Complementar recursos para elaboração de projeto de reforma de vestiário e construção de cobertura de piscina no DEFER (procedente da etapa nº 0212/2012).	UNIDADE	2	005	01	01/11/2012	15/06/2013	01/11/2012	21/11/2013	Concluída	31/12/2013	2012: executados 10% dos serviços. 2013: 100% dos serviços já executados - projeto finalizado. (crédito descent. - Port. Conj. nº 32, de 30/07/12-DODF nº 151 e Port. Conj. nº 12, de 21/08/13-DODF nº 174 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.592/2012.
Institucional 0020 - Complementar recursos para elaboração de projetos em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0249/2012).	UNIDADE	2	999	99	10/12/2012	21/11/2013			Concluída	31/12/2013	2012: serviço iniciado. 2013: 100% executados - finalizadas as sondagens, 01proj. edificação e 01 de instalações; desenv. de 01 proj. edificação, 01 acessibilidade e comunicação visual, 01 saneamento e outros. Conforme Ofício nº 2.127/2013 GAB/PRES-NOVACAP (créditos descent. - Port. Conj. nº 54, de 18/10/12-DODFnº 211, Port.nº 60, de 03/12/12-DODFnº 244, Port.nº 11, de 21/08/12-DODFnº 174 e Port.nº 16, de 27/08/12-DODFnº 179 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.001.646/2009.
Institucional 0021 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e de instalações prediais para reforma da Hemodiálise do Hospital de Sobradinho (procedente da etapa nº 0208/2012).	UNIDADE	2	008	05	01/11/2012	19/04/2013	01/11/2012	31/05/2013	Concluída	30/04/2013	2012: desenvolvidos 10% dos projetos. 2013: 100% dos serviços executados - desenvolvido e finalizado projeto de arquitetura e de instalações prediais. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 38, de 22/08/12-DODF nº 172 - 22.101/22.201). CT.: 661/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.180/2012.
Institucional 0123 - Elaborar projetos para a reforma do Ginásio Nilson Nelson e Tenda, em Brasília.	UNIDADE	2	999	01	01/05/2013	13/09/2013	01/05/2013	31/12/2013	Atrasada	31/12/2013	Executados 95% dos serviços - projetos desenvolvidos em fase de aprovação. Conforme Ofício nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP (crédito



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0199 - Complementar recursos para elaboração de projetos de arquitetura, fundações, estruturas e instalações prediais da Escola Guariroba, no Núcleo Rural Taguatinga, às margens da DF 180 - Região Administrativa de Samambaia.	UNIDADE	3	999	12	01/09/2013	31/12/2013	01/09/2013	31/01/2014	Andamento Normal	31/12/2013	descentralizado - Port. Conj. nº 03, de 11/03/13-DODF nº 54 - 22.101/22.201). CT.: 591/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.592/2013.  Executados 95% dos serviços - 03 projetos elaborados e em fase final de aprovação. Conforme Ofício nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 18, de 27/08/13-DODF nº 179 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.880/2012.
15.451.6004.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0022 - Construir a Unidade Acadêmica da Faculdade da UNB no Centro Metropolitano de Ceilândia (procedente da etapa nº 0158/2012).	M2	5.400	007	09	01/07/2012	10/06/2013	01/07/2012	02/09/2013	Concluída	31/08/2013	2012: executados 57% da obra - parte das fundações, estrutura do auditório e rampas (877kg aço, 7,5m³ concreto), 1370m² de forros, instalações eletroeletrônicas e de incêndio e 269m² vidros. 2013: 100% da obra concluída (5.400m²) - fundações, rampas, castelo d'água, vedos, estruturas armadas, forros, pintura, gramado, instal. hidrossanitárias, eletroeletrônicas e de incêndio. CT.: 013/2012 (AC) - Proc.: 112.003.382/2011.
15.451.6206.3048.5817 ( ** * ) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0148 - Reformar espaços esportivos no Distrito Federal.	UNIDADE	3	005	99	27/09/2013	31/10/2013			Cancelada	17/10/2013	
15.451.6207.1302.0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0023 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho (procedente da etapa nº 0009/2012).	M2	6.480	004	05	16/12/2011	16/02/2013			Concluída	16/02/2013	Até 2012: executados 99% dos serviços - execução de pisos, calçadas e alambrados, pintura de vedos, substituição de instalações elétricas e luminárias, construção de rede de sprinklers e sob análise dos projetos elétrico e proteção contra incêndios para recebimento da obra. 2013: obra finalizada 100% executados - aprovação concluída e 6.480m² de área reformada. CT.: 011/2011 (SF) - Proc.: 110.000.454/2011.
15.451.6207.3247.5232 ( ** * ) REFORMA DE FEIRAS-REFORMA DAS FEIRAS PERMANENTES DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0149 - Reformar feiras permanentes do Distrito Federal.	M2	10.000	004	99	27/09/2013	31/10/2013			Cancelada	17/10/2013	
15.451.6207.3247.5391 ( ** * ) REFORMA DE FEIRAS-REFORMA DA FEIRA DA QNN 37 AE 01 DE CEILANDIA - RA IX- CEILÂNDIA Emenda parlamentar											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0150 - Reformar a Feira da QNN 37 AE 01 de Ceilândia. 15.451.6207.3247.5755 ( ** * ) REFORMA DE FEIRAS-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POLO DE MODAS DO GUARA - RA X- GUARÁ Emenda parlamentar	M2	150	004	09	01/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
0152 - Construir Praça no Polo de Modas do Guará - RA X. 15.451.6207.3247.5818 ( ** * ) REFORMA DE FEIRAS-REFORMA DE FEIRAS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar	M2	500	004	10	01/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
0153 - Reformar das feiras do Distrito Federal. 15.451.6207.3247.6715 ( ** * ) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	2.000	004	99	27/09/2013	31/10/2013			Cancelada	17/10/2013	
0024 - Complementar a instalação de sistema de prevenção e combate à incêndio, na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano (relativo à etapa nº 0010/2012). Institucional	M2	670	004	01	01/01/2013	04/03/2013			Concluída	26/02/2013	Rede complementar 100% executada; 670 m² de área adicional coberta por sprinkers. CT.: 027/2011 (SJ) - Proc.: 112.004.387/2009.
0025 - Reformar a Feira Permanente de Santa Maria (procedente da etapa nº 0241/2012).  15.451.6208.1101.0004 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	400	004	13	04/12/2012	02/03/2013	04/12/2012	31/05/2013	Concluída	30/04/2013	2012: executados 10% da obra. 2013: executados 100% - pintura de alambrado, revestimento em cerâmica, total de 6.700m² de área construída. Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7935. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 17, de 27/06/12-DODF nº 125 - 22.101/11.115). CT: 018/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.597/2012.
0026 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do-Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0012/2012). Institucional	UNIDADE	1	013	09	10/04/2008	18/03/2013	10/04/2008	02/07/2013	Concluída	31/10/2013	Até 2012: executados 95% dos serviços, projeto parcialmente aprovado (fase de correções). 2013: 99% executados - produto analisado pela CODHAB e IBRAM (fase de correções). Etapa finalizada, correções a serem assumidas pela CODHAB. CT.: 022/2008 (EJ) - Proc.: 112.002.221/2007.
0027 - Elaborar projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste (procedente da etapa nº 0016/2012). Institucional	UNIDADE	5	003	99	27/11/2008	10/09/2013			Concluída	31/10/2013	Até 2012: executados 97% dos serviços - projetos sob reanálise e aprovação do IPHAN. 2013: 100% executados - reanálise concluída e aprovado pelo IPHAN. Projetos corrigidos. CT.: 249/2008 (EJ) - Proc.: 110.000.021/2008
0028 - Elaborar projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor Águas Quentes em Samambaia e Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0018/2012). Institucional	UNIDADE	1	013	99	01/01/2011	31/05/2013			Concluída	31/08/2013	Até 2012: executados 99% dos serviços - projeto elaborado e sob análise da SEDHAB. 2013: etapa finalizada com 1 projeto elaborado. CT.: 275/2008 (AS) - Proc.: 112.001.403/2008.
0099 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da obra de	UNIDADE	2	003	06	01/03/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Complementação da liquidação parcial de 01



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
urbanização do Bairro Arapoanga em Planaltina (relativo à Etapa nº 0082/2012).											reajustamento e liquidação do 2º. CT.: 075/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.
15.451.6208.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0029 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília (procedente da etapa nº 0223/2012).	M2	11.050	003	01	26/11/2012	22/05/2013	26/11/2012	02/04/2014	Andamento Normal	31/12/2013	2012: obra iniciada. 2013: 80% dos serviços executados - concluída limpeza e terraplanagem; em andamento a pavimentação com imprimação/implantação de asfalto (1.200m² p/ o total de 3.900m²), a implantação de meios-fios (400m p/ total de 1.160m) e a construção de calçadas (1.100m²). CT.: 029/2012 (ST) - Proc.: 110.000.259/2012.
Institucional											
0030 - Executar intervenção urbanística, compensação ambiental e erradicação de árvores, entre a antiga Via L4 Norte e a Rua 02 do Acampamento Tamboril, na Vila Planalto.	M2	415	003	01	10/01/2013	15/04/2013			Concluída	26/02/2013	Obra 100% executada - urbanização de 414m² de praça e implantação de paisagismo. CT.: 040/2012 (AS) - Proc.: 110.000.343/2009.
Institucional											
0031 - Construir drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios-fios na Quadra 12, entre os Conjuntos C, D e E e a Escola Classe 07, no Setor Sul do Gama (procedente da etapa nº 0224/2012).	M2	1.549	003	02	01/11/2012	13/05/2013			Concluída	30/04/2013	2012: executados 60% da obra - implantação de 20m drenagem pluvial e concluída a imprimação de 1.500m² de pavimentação. 2013: 100% da obra já executados - com 1.500m² de asfalto e 400m de meios-fios implantados e drenagem ativada. CT.: 026/2012 (ST) - Proc.: 110.000.725/2009.
Institucional											
0032 - Construir drenagem pluvial na Quadra 50 do Setor Leste do Gama (procedente da etapa nº 0225/2012).	M2	592	003	02	06/12/2012	02/06/2013	06/12/2012	02/12/2013	Concluída	31/10/2013	2012: obra iniciada. 2013: detectadas interferências e invasão; obra retomada em 28/08/2013; 100% dos serviços executados c/ topografia, retirada de cerca, escavações, construção de drenagem pluvial (350m) e dreno subterrâneo (180m). CT.: 030/2012 (ST) - Proc.: 110.000.354/2011.
Institucional											
0033 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0170/2012).	M2	490	003	03	01/09/2012	02/03/2013	01/09/2012	15/07/2013	Paralisada	31/12/2013	2012: executados 65% da obra - implantação de 160m de drenagem e está em reexecução a recuperação asfáltica (320m²). 2013: 80% construído - implantada drenagem (176m) e asfalto (240m²). CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011.
Institucional											
0034 - Construir drenagem pluvial das vias próximas à praça da Quadra QNL 16, em Taguatinga.	M2	2.400	003	03	02/01/2013	30/04/2013	02/01/2013	31/07/2013	Concluída	30/06/2013	Executados 100% da obra - Área urbanizada: 2.400m²; finalizada a drenagem (590m). CT.: 038/2012 (ST) - Proc.:112.001.314/2008.
Institucional											
0035 - Executar paisagismo na praça e no entorno do Santuário Menino Jesus de Praga, situado na entrequadra 2/4 do Setor Norte de Brazlândia.	M2	7.175	003	04	02/01/2013	05/06/2013	02/01/2013	03/10/2013	Concluída	31/10/2013	Executados 100% da obra - gramado implantado (1.152m²), construída a pavimentação com intertravados (1.400m²) e as calçadas (4.388m²). CT.: 034/2012 (SF) - Proc.:110.000.022/2012.
Institucional											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0036 - Construir alteração viária na Rua 7 em Sobradinho.  Institucional	M2	5.090	003	05	10/01/2013	31/05/2013	10/01/2013	02/09/2013	Concluída	31/08/2013	Executados 100% da obra - demolições concluídas (26,2m <sup>2</sup> ); implantados meios-fios (110m), executadas calçadas (430m <sup>2</sup> ), pavimentação da pista (4.008m <sup>2</sup> ) e implantado gramado (490m <sup>2</sup> ). Área urbanizada: 5.090m <sup>2</sup> . CT.: 042/2012 (AG) - Proc.:110.000.254/2009.
0037 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (procedente da etapa nº 0025/2012).  Institucional	UNIDADE	1	003	06	02/02/2010	24/05/2012			Concluída	30/04/2013	Até 2012: executados 15% dos serviços - iniciado estudo de diretrizes e esperada definições do IBRAM. 2013: serviços encerrados no estado atual com os 15% dos produtos entregues. Contrato expirado. CT.: 010/2010 (DC) - Proc.: 112.001.525/2009.
0038 - Executar pavimentação asfáltica, fresagem, recapeamento asfáltico e meios-fios no acesso ao Setor de Indústria, em Ceilândia.  Institucional	M2	2.710	003	09	02/01/2013	19/04/2013	02/01/2013	31/05/2013	Concluída	30/04/2013	Obra com 100% dos serviços executados - implantados 2.123,63m <sup>2</sup> de pavimentação asfáltica e 500m de meios-fios. CT.: 031/2012 (SF) - Proc.:112.003.164/2007.
0039 - Complementar drenagem pluvial da Rede 02 da QR 433, Conjuntos 11 e 12 em Samambaia (procedente da etapa nº 0171/2012).  Institucional	M	173	003	12	01/09/2012	02/03/2013			Concluída	26/02/2013	2012: executados 72% da obra - implantação de drenagem (125m), recuperação de asfalto (30m <sup>2</sup> ) e início de procedimentos para conclusão dos serviços. 2013: obra finalizada - 125m de drenagem construída e 30m <sup>2</sup> de asfalto recuperado, correspondete a 100% dos serviços possíveis. CT.: 018/2012 (ST) - Proc.: 112.001.605/2012.
0040 - Construir estacionamento em pavimento asfáltico na QS 410 de Samambaia, entre os Conjuntos E e C e em frente aos lotes 01 e 02 do Conjunto E (procedente da etapa nº 0226/2012).  Institucional	M2	1.440	003	12	05/11/2012	07/06/2013	08/06/2013	08/08/2013	Concluída	30/06/2013	2012: obra iniciada. 2013: 100% dos serviços já executados - finalizada a limpeza/terraaplanagem (3.000m <sup>2</sup> ); concluída a imprimação/pavimentação asfáltica (1.500m <sup>2</sup> ) e a execução de meios-fios (150m). CT.: 025/2012 (ST) - Proc.: 142.000.526/2012.
0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião (procedente da etapa nº 0041/2012).  Institucional	M2	11.594	003	14	30/12/2011	02/05/2013	30/12/2011	02/11/2013	Concluída	31/12/2013	Até 2012: executados 49% dos serviços - parte das calçadas implantada. 2013: obra retomada e finalizada. Executados 100% - implantação de calçadas, escavações e paisagismo. Área urbanizada: 11.594m <sup>2</sup> . CT.: 025/2011 (SJ) - Proc.: 390.007.111/2008.
0042 - Executar grama e calçadas na QD 508 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0042/2012).  Institucional	M2	14.000	003	15	19/12/2011	02/03/2013			Concluída	26/02/2013	Até 2012: executados 98% dos serviços - implantados e conservados 9.776m <sup>2</sup> de gramados e 3.920m <sup>2</sup> de calçadas e iniciada análise contratual para melhoria/ampliação de acessibilidade. 2013: 100% executados - obra finalizada com complementação de gramado e passeios, área urbanizada de 14.000m <sup>2</sup> , sem o aditivo de ampliação de acessibilidade. CT.: 014/2011 Lote 7 (SF) - Proc.: 112.001.462/2009.



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0043 - Construir pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nas Ruas 430, 432, 450 e 452, na QS 03, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0228/2012).  Institucional	M2	6.500	003	20	15/12/2012	10/06/2013	15/12/2012	09/09/2013	Concluída	31/08/2013	2012: obra iniciada. 2013: 100% dos serviços executados - conclusão de limpeza e de terraplanagem, pavimentação asfáltica (6.000m²), implantação de drenagem (30m) e meios-fios (1.500m). CT.: 036/2012 (ST) - Proc.: 112.002.537/2012.
0044 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 de drenagem da quadra 17 no Park Way - RA XXIV (procedente da etapa nº 0049/2012).  Institucional	UNIDADE	1	003	24	18/11/2010	10/04/2013			Concluída	30/04/2013	Até 2012: executados 2% dos serviços - estudo de diretrizes realizado, pendente de licença ambiental. 2013: serviços encerrados no estado atual com 90% executado - projetos elaborados e entregues pendentes de aprovação. Contrato expirado. CT.: 050/2010 (DC) - Proc.: 110.000.034/2009.
0045 - Executar pavimentação asfáltica no Setor Norte Quadra 3, Conjuntos 10 e 11 e Setor Leste, Quadra 6, Conjunto 22, da Cidade Estrutural no SCIA (procedente da etapa nº 0183/2012).  Institucional	M2	1.880	003	25	08/10/2012	02/03/2013	08/10/2012	31/05/2013	Concluída	30/04/2013	2012: obra iniciada. 2013: 100% executados - urbanizados 1880m². Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7878. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 40, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.127). CT.: 003/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.064/2012.
0046 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0057/2012).  Institucional	UNIDADE	2	003	99	29/09/2009	15/04/2013	29/09/2009	14/04/2014	Andamento Normal	31/12/2013	Até 2012: executados 30% dos serviços - projeto iniciado. 2013: projeto retomado em agosto/2013 - executados 52% dos serviços. Diretrizes para elaboração do projeto definidas. Finalização do desenvolvimento do projeto. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.
0092 - Construir pavimentação asfáltica (estacionamentos) e drenagem pluvial na Quadra 03 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, em Brasília.  Institucional	M2	36.750	003	01	26/02/2013	06/10/2013	26/02/2013	31/01/2014	Andamento Normal	31/12/2013	Executados 92% dos serviços - terraplanagem concluída (26.265m²) e executada imprimação/pintura de ligação para pavimentação (43.008m² p/ total de 67.516m²); locação de vias para pavimentação (2.186m). Iniciada execução de meios-fios. CT.: 008/2013 (LO) - Proc.: 112.001.390/2009.
0097 - Construir drenagem pluvial, contenção e urbanização de taludes na área do Hospital da Criança de Brasília, no SAIN Lote 4B, Asa Norte.  Institucional	M2	1.816	003	01	02/04/2013	02/09/2013			Concluída	31/08/2013	Executados 100% da obra - implantada drenagem (15m) e calhas (61m); regularizados taludes (522m²); assentamento de placas pré-moldadas de concreto (648m²) e plantio de grama (565m²). CT.: 007/2013 (ST) - Proc.: 110.000.326/2012.
0103 - Executar estacionamento em blocos intertravados, compensação ambiental, erradicação de árvores sem destocamento e com remoção de lixo na SQN 215, Asa Norte.  Institucional	M2	659	003	01	15/04/2013	02/09/2013			Concluída	31/08/2013	Executado 100% do serviço - instalado canteiro de obras e meios-fios (169,5m), retiradas árvores, pavimentado o estacionamento (534m) e construída calçadas (125m). Área urbanizada: 659m². CT.: 014/2013 (SC) - Proc.: 141.002.446/2005.
0107 - Asfaltar via e executar passeios na QNM 30, em Ceilândia.  Institucional	M2	1.947	003	09	01/05/2013	10/09/2013			Concluída	31/08/2013	Executados 100% da obra - concluídos os serviços de terraplanagem (394m³), a pavimentação de vias (980m²), a implantação de calçadas (887m²) e meios-



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0108 - Executar pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios na duplicação da Estrada de Clubes Esportivos, entre a Av. das Nações e o acesso à Ponte JK, no Plano Piloto.	M2	30.844	003	01	01/05/2013	10/11/2013	01/05/2013	31/01/2014	Andamento Normal	31/12/2013	fios (260m). Área urbanizada: 1.947m². CT.: 011/2013 (AG) - Proc.:110.000.380/2010. Executados 90% da obra - concluída a limpeza superficial (33.647m²), prosseguida a terraplenagem (28.294m²) e a pavimentação de via (22.844m²). CT.: 016/2013 (AG) - Proc.:112.004.085/2012.
Institucional 0109 - Executar serviços de pavimentação na Rua 25 Norte, urbanização na Praça Sabiá Quadra 208 e Drenagem na Quadra 208 em Águas Claras.	M2	5.759	003	20	15/06/2013	03/12/2013			Concluída	31/10/2013	Executados 100% dos serviços - concluídos canteiro e locação da obra. Implantados meios-fios (693m), cordão de concreto (1.280m), pavimentação intertravada (3.487m²), pavimentação asfáltica (2.027m²), pisos podotátil, rampas de acessibilidade e drenagem pluvial (52m). CT.: 029/2013 (AG) - Proc.:110.000.083/2013.
Institucional 0116 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, passeios, meios fios e ajardinamento na Praça de Modas, do Pólo de Modas do Guarã.	M2	6.843	003	10	27/05/2013	13/10/2013	27/05/2013	05/02/2014	Andamento Normal	31/12/2013	Executado 80% do serviço - terraplenagem concluída. Continuada a execução de passeios (1.704m²), iniciada a pavimentação asfáltica (2.830m²) e instalação de meios-fios (301m). CT: 023/2013 (FL) - Proc.: 112.002.525/2008.
Institucional 0118 - Construir passeios em concreto na QN 429, Conjuntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, e QN 431, AE 01, Conjuntos B e C, em Samambaia.	M2	3.344	003	12	27/05/2013	16/10/2013	27/05/2013	31/12/2013	Concluída	31/12/2013	Executado 100% do serviço - concluída a concretagem dos passeios em 11 conjuntos da QN 429, 01 na QN 431, e instalados cordões de concreto. Interferências mantidas, serviços relocados e concluídos. CT: 028/2013 (VT) - Proc.: 142.000.840/2012.
Institucional 0120 - Executar obras de urbanização da praça no SHCGN 713, Asa Norte.	M2	1.842	003	01	02/05/2013	11/09/2013			Concluída	31/10/2013	Executado 100% do serviço - concluídos passeios (994m²), instaladas rampas, executado gramado (680m²), assentados blocos de concreto (115m²) e instalados bancos e mesas. CT: 019/2013 (SC) - Proc.: 141.001.051/2008.
Institucional 0121 - Construir passeios, rampas, pavimento em bloco de concreto, meios-fio, cordão de concreto e plantio de palmeiras entre os conjuntos 'J' e 'H' da Quadra 05 do Varjão.	M2	716	003	23	01/05/2013	17/09/2013			Concluída	31/10/2013	Executado 100% do serviço - concluída a concretagem de passeios (259m²), instaladas rampas, meios-fios (268m) e cordões de concreto, executada a pavimentação em blocos de concreto (457m²), plantadas palmeiras e concluído o ajardinamento. CT: 020/2013 (SC) - Proc.: 110.000.279/2012.
Institucional 0133 - Executar drenagem pluvial e remanejamento de rede ao longo da Via de Contorno da QE 42, no Guarã.	M2	2.482	003	10	15/07/2013	09/12/2013			Concluída	31/12/2013	Executados 100% do serviço - canteiro concluído, escavações e conclusão de implantação de rede de drenagem (154m p/ total de 640m). CT: 032/2013 (ST) - Proc.: 137.000.608/2006.
Institucional 0134 - Construir drenagem pluvial em diversos locais das Avenidas Jequitibá, Araucária, Flamboyant e Jacarandá, em	M2	4.265	003	20	15/07/2013	03/02/2014			Andamento	31/12/2013	Executados 88% do serviço - concluídas



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Águas Claras.									Normal		escavações, a drenagem (472m) e pavimentação (1.590m²) da Av. Jacarandá; concluída a drenagem (451m) e pavimentação (817m²) da Av. Araucárias. Totais executados - escavações (6.231m²), drenagem (924m) e asfalto (2.408m²). CT: 031/2013 (AG) - Proc.: 110.000.161/2009.
Institucional 0151 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Central de Brasília.	M2	143.000	003	01	01/09/2013	13/12/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Executados 6% dos serviços. Continuação da limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (9.041m²). CT: 053/2013 Lote 1 (DA) - Proc.: 112.003.663/2012.
Institucional 0190 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Norte de Brasília.	M2	35.000	003	01	01/09/2013	13/12/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Executados 23% dos serviços. Continuação da limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (7.789m²). CT: 054/2013 Lote 2 (DA) - Proc.: 112.003.663/2012.
Institucional 0191 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Sul de Brasília.	M2	142.000	003	01	01/09/2013	13/12/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Executados 3% dos serviços. Continuação da limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (3.830m²). CT: 055/2013 Lote 3 (RU) - Proc.: 112.003.663/2012.
15.451.6208.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0047 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0076/2012).	M2	87.316	003	06	27/12/2007	19/05/2010			Concluída	02/02/2013	Até 2012: executados 76% dos serviços - utilizada massa de asfalto, implantação parcial de drenagem e meios-fios. 2013: obra encerrada no estado atual - 76% executados (3.510m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760m de drenagem e 20.353m de meios-fios implantados). Contrato expirado. CT.: 237/2007 Lote 1 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.
Institucional 0048 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0077/2012).	M2	43.355	003	06	27/12/2007	19/05/2010			Concluída	02/02/2013	Até 2012: executados 77% dos serviços - utilizada massa de asfalto, implantados drenagem e meios-fios. 2013: obra encerrada no estado atual - 77% executados (1.372m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211m de drenagem e 9.085m de meios-fios implantados). Contrato expirado. CT.: 237/2007 Lote 2 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.
Institucional 0049 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0080/2012).	M2	221.000	003	09	27/12/2007	20/09/2013	27/12/2007	03/02/2014	Paralisada	31/12/2013	Até 2012: executados 85% da obra - vias pavimentadas e drenagem parcialmente implantada. 2013: mantidos os 85% já construídos (área urbanizada: 187.086m²). CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
Institucional 0127 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	6	003	06	07/08/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Pagamento de 3 despesas ref. ao CT 261/2007-SO, relativas à etapa SAG 0078/2012, 2 despesas ref. ao CT 247/2007-SO, relativas à etapa SAG



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6208.1110.5108 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0216 - Executar obras de urbanização no Distrito Federal	M2	100.000	003	99	01/11/2013	04/11/2013			Cancelada	31/12/2013	0080/2012 e 2 despesas ref. ao CT 259/2007-SO, relativas à etapa SAG 0080/2012.Publicações DODF nº 160, de 06/08/13, pg. 49, DODF nº 237, de 12/11/13, pg. 29 e DODF nº 243, de 20/11/13, pgs. 56 e 57. Proc.: 112.002.038/2009, 112.003.755/2009, 112.004.745/2009, 410.007.654/2007, 112.004.304/2010, 112.000.152/2012 e 112.001.703/2012.
15.451.6208.1110.5127 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0154 - Construir calçadas no Distrito Federal.	M2	10.000	003	99	27/09/2013	31/10/2013			Cancelada	17/10/2013	
15.451.6208.1110.5204 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL DE PLANALTINA- PLANALTINA Emenda parlamentar 0155 - Construir o Complexo Cultural de Planaltina.	M2	300	006	06	01/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
15.451.6208.1110.5275 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PLANALTINA- PLANALTINA Emenda parlamentar 0156 - Realizar Obras de Urbanização em Planaltina.	M2	15.000	003	06	01/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
15.451.6208.1110.5359 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-APOIO AS ATIVIDADES DA- SECRETARIA DE OBRAS-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0157 - Realizar apoio às atividades da Secretaria de Obras.	M2	450	003	99	01/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
15.451.6208.1110.5543 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NO SETOR DE MANSÕES DE TAGUATINGA Emenda parlamentar 0158 - Executar obras de urbanização e melhorias no Setor de Mansões de Taguatinga.	M2	1.000	003	03	27/09/2013	31/10/2013			Cancelada	17/10/2013	
15.451.6208.1110.5664 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0159 - Executar obras complementares de urbanização nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.	M2	20.000	003	99	27/09/2013	31/10/2013			Cancelada	17/10/2013	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6208.1110.5685 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS RA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0160 - Executar Obras Complementares de Urbanização nas RA do Distrito Federal.	M2	30.000	003	99	01/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
15.451.6208.1110.5723 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0161 - Executar obras de infraestrutura urbana nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.	M2	10.000	003	99	01/09/2013	31/10/2013			Cancelada	17/10/2013	
15.451.6208.1110.5726 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0162 - Construir estacionamento público nas Regiões Administrativas do DF.	M2	10.000	003	99	01/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
15.451.6208.1110.5747 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-DRENAGEM PLUVIAL RIACHO FUNDO- RIACHO FUNDO Emenda parlamentar 0217 - Executar drenagem pluvial no Riacho Fundo I.	M2	2.000	003	17	01/11/2013	04/11/2013			Cancelada	31/12/2013	
15.451.6208.1110.5756 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE PEC NAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0163 - Construir PECs nas Cidades do Distrito Federal.	M2	500	005	99	01/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
15.451.6208.1110.5757 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA Emenda parlamentar 0164 - Executar obras de urbanização e melhorias no Taguaparque.	M2	1.000	003	03	01/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
15.451.6208.1110.6949 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-BAIRRO JARDIM BOTÂNICO- JARDIM BOTÂNICO Institucional 0105 - Devolver recursos de Convênios.	UNIDADE	2	999	27	01/06/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	03 devoluções efetuadas. Convênio nº 013/2008 - SO/TERRACAP. Processos nº: 110.000.169/2013, 110.000.352/2013 e 110.000.459/2013.
15.451.6208.1110.9438 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POLO JK- SANTA MARIA											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0050 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0066/2012).	M2	87.289	003	13	20/01/2009	29/03/2013			Concluída	30/04/2013	Até 2012: executados 98,5% dos serviços - implantados meios-fios e rede de drenagem, com a complementação de ramais e poços de visita em andamento. 2013: 100% executados - meios-fios (10.331m), drenagem (5.620m) com implantação das restantes bocas de lobo, e asfaltamento (87.912m²) com conclusão de trechos finais. CT.: 015/2009 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.
Institucional 0051 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0067/2012).	M2	53.800	003	13	20/01/2009	29/03/2013	20/01/2009	02/11/2013	Concluída	31/12/2013	Até 2012: executados 85% dos serviços - asfalto e meios-fios parcialmente implantados e conservados. 2013: 100% executados - limpeza (8.614m²), implantados meios-fios (14.674m) e drenagem pluvial (2.827m); completada pavimentação asfáltica (55.900m²) e executado pavimento em concreto (875m²). CT.: 016/2009 Lote 2 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.
Institucional 0100 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjuntos Pares, e Trecho 4	M2	51.000	003	13	22/04/2013	10/07/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Executado 66% dos serviços - canteiro instalado e executadas escavações p/ drenagem (33.674m³). Executada limpeza p/ pavimentação (21.143m²) e terraplenagem; continuação de construção de drenagem (4.544m). CT.: 017/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.002.282/2012.
Institucional 0101 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjunto 3	M2	13.600	003	13	22/04/2013	10/07/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Executados 98% dos serviços - conclusão da limpeza de terreno (18.202m²) locação de ruas (2.061m) e terraplanagem (17.445m²); implantação de rede de drenagem (400m p/ total de 5.202m). Iniciada implantação de meios-fios (3.810m). CT.: 018/2013 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.002.282/2012.
Institucional 0126 - Reavaliar os lançamentos finais da drenagem pluvial do Pólo JK, em Santa Maria	UNIDADE	1	014	13	15/08/2013	30/12/2013	15/08/2013	27/02/2014	Andamento Normal	31/12/2013	Executado 1% do serviço. Desenvolvimento inicial de projeto inviabilizado com topografia realizada. Em andamento a definição por segundo sítio objeto do projeto. CT: 001/2013 (CC) - Proc.: 112.002.802/2012.
15.451.6208.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0124 - Fornecer e instalar brinquedos em 104 parques infantis em diversos locais do DF.	UNIDADE	520	005	99	01/05/2013	02/09/2013			Concluída	31/08/2013	Executados 100% dos serviços - fornecidos e instalados 520 brinquedos: gangorras triplas (104), carrrosséis (104), balanços (104) e parques infantis. Conforme Ofício nº 1.700/2013-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 30, de 27/07/12-DODF nº 150 e nº 17, de 27/08/13-DODF nº 179 - 22.101/22.201). CT.: 509/2012-NOVACAP e 510/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.555/2011.
Institucional											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0131 - Executar urbanização, paisagismo, passeios, rampas, meios-fios, implantação de parques infantis e pontos comunitários nos espaços livres das Quadras 103, 110, 300, 509, 407 e 802, do Recanto das Emas. Institucional	M2	19.909	005	15	02/08/2013	28/12/2013			Cancelada	31/12/2013	
0195 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia. Institucional	M2	4.392	005	12	01/09/2013	28/01/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Executados 48% dos serviços. Continuada a execução a construção de passeios, rampas e quadra poliesportiva na QR 206. CT: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.
0203 - Construir praças e calçadas ao longo da EQ 203/303, em Santa Maria. 15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	6.723	005	13	04/11/2013	09/04/2014			Andamento Normal	23/12/2013	Executado 5% dos serviços. Iniciada a execução do canteiro de obras e limpeza do terreno. CT: 069/2013 (LO) - Proc.: 110.000.005/2013.
0052 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará/Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0160/2012). 15.451.6208.3023.0009 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO COMPLEMENTAR NA QNR-CEILÂNDIA Institucional	UNIDADE	1	999	99	01/06/2012	09/06/2013	01/06/2012	31/12/2013	Atrasada	31/12/2013	2012: 65% da complementação liquidada - proj. drenagem aditado para encaminhamento à aprovação. 2013: executado 85% - proj. elaborado e encaminhado ao IBRAM aguarda aprovação. Conforme Ofício nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 09, de 27/04/12-DODF nº 85 e nº 15, de 26/08/13-DODF nº 178 - 22.101/22.201). CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011.
0165 - Executar Obras de Urbanização na QNR de Ceilândia - PAC. 15.451.6208.3023.0018 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO NA VILA ESTRUTURAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO Institucional	UNIDADE	1	003	09	05/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
0166 - Executar Obras de Urbanização na Vila Estrutural - PAC. 15.451.6208.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA Institucional	UNIDADE	1	003	25	05/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
0167 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. 15.451.6208.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA	UNIDADE	1	004	06	01/09/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Pagamento de 1 despesa referentes ao Contrato nº 075/2008-SO, relativas à etapa SAG 0082/2012. Publicação DODF nº 181, de 30/08/2013, pg. 44. Proc.: 112.001.223/2013.



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0053 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0084/2012).	M2	96.164	003	06	16/06/2008	15/03/2013			Paralisada	31/12/2013	Até 2012: executados 90% dos serviços - implantados 6.148m de drenagem, 75.290m² de asfalto e 7.022m de meios-fios. 2013: obra mantida com 90% já executados cadastro em elaboração para encerramento. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007.
15.451.6208.3615.0001 ( ** * ) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-- DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0129 - Manter vias e logradouros públicos em diversos locais do DF.	UNIDADE	1	003	99	11/07/2013	02/09/2013			Concluída	31/10/2013	Executados 100% dos serviços em 1 cidade - recuperado asfalto por fresagem, reciclagem e tapa-buraco e recuperados elementos de drenagem pluvial, no Guará. Conforme Ofícios nº 1.700/2013 e 2.118/2013 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 08, de 10/07/13-DODF nº 142 - 22.101/22.201). CT.: 751/2009-NOVACAP Lote 5 - Proc.: 112.005.328/2011 e 112.002.177/2008.
Institucional 0193 - Executar fresagem e recapeamento asfáltico na QR 406 em Samambaia.	UNIDADE	1	003	12	01/09/2013	20/02/2014			Concluída	31/12/2013	Executados 100% dos serviços. Finalizada a fresagem com a instalação de capa asfáltica (23.974m²). 01 sistema executado. CT: 050/2013 (AC) - Proc.: 142.000.854/2012.
Institucional 0200 - Complementar recursos para aquisição de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) na manutenção de pavimentação asfáltica em vias do Distrito Federal.	UNIDADE	1	003	99	15/10/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Executados 100% da complementação com utilização de massa asfáltica. Conforme Ofício nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 21, de 09/10/13-DODF nº 213 - 22.101/22.201). Proc.: 112.003.439/2013.
Institucional 0213 - Complementar recursos para manutenção de vias e logradouros públicos, em diversos locais do Distrito Federal.	UNIDADE	1	003	99	01/11/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Complementadas 02 faturas - utilização de massa asfáltica e elementos de drenagem. (crédito descent. - Port. Conj. nº 32, de 09/12/13-DODF nº 262 - 22.101/22.201). Proc.: 112.005.328/2011 e 112.002.177/2008.
15.451.6208.3902.9472 ( ** * ) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0054 - Recuperar calçadas e reformar parque infantil na SQS 102, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0216/2012).	M2	2.219	003	01	30/10/2012	22/03/2013			Concluída	26/02/2013	2012: executados 80% dos serviços - implantados os passeios e recuperadas as rampas. 2013: 100% concluídos - recuperação do parque infantil, limpeza dos 1.700 m² de passeios e 05 rampas erigidas. CT.: 024/2012 (FL) - Proc.: 141.002.060/2011.
Institucional 0055 - Reformar praça no SHIGS 705/706, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0217/2012).	M2	7.950	003	01	07/12/2012	06/06/2013			Concluída	31/08/2013	2012: obra iniciada. 2013: serviços executados - concluídas remoção e construção de passeios (3.110m²), pavimentação intertravada (1.676m²), espelho d'água (230m²), cordões de concreto e



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0056 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0214/2012).	M2	25.240	003	09	07/12/2012	07/05/2013			Paralisada	31/12/2013	alambrados. Área 100% reformada. CT.: 033/2012 (FL) - Proc.:110.000.546/2008.  2012: obra iniciada. 2013: análise de rescisão contratual com 60% dos serviços executados - implantado estacionamento em blocos intertravados, plantio de grama, calçadas e meios-fios. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007
Institucional 0096 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia.	M2	17.467	005	09	11/03/2013	11/09/2013	11/03/2013	31/12/2013	Paralisada	31/12/2013	Executados 87% dos serviços - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios fios. Em execução calçadas (3.328m² c/ total de 5.518m²) e gramado (1.748m² c/ total de 2.792m²). CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007.
Institucional 0119 - Revitalizar praça na EQNM 18/20, em Ceilândia.	M2	4.561	003	09	20/05/2013	16/10/2013	20/05/2013	30/11/2013	Concluída	31/12/2013	Executados 100% dos serviços - concluída a pavimentação intertravada de estacionamentos e seus meios-fios, concluídas a concretagem de passeios, a revitalização de parque infantil, o ajardinamento, a limpeza e a retirada de entulho. CT: 024/2013 (VT) - Proc.: 138.001.038/2007.
Institucional 0188 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria.	M2	2.619	005	13	01/09/2013	31/12/2014	01/09/2013	15/02/2014	Andamento Normal	31/12/2013	Executados 40% dos serviços. Concluída a implantação de canteiro e limpeza superficial. Implantadas calçadas e pavimentação com broquete. Área urbanizada: 1.000m². CT: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013.
15.451.6208.3938.9060 ( ** * ) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-EIXO MONUMENTAL TRECHO RODOVIÁRIA-ESTÁDIO NACIONAL-PLANO PILOTO	UNIDADE	2	999	01	15/12/2012	10/06/2013			Concluída	30/06/2013	2012: proj. básico iniciado. 2013: 100% dos serviços já executados - concluídos o desenvolvimento dos proj. básico e executivo, das sondagens, definidas estruturas metálicas, madeira e de irrigação de gramado, elaborados e verificados 2 projetos finais. CT.: 035/2012 (MC) - Proc.: 112.002.315/2012.
15.451.6208.3938.9064 ( ** * ) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS--DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1	004	99	27/09/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Pagamento de 1 despesa referentes ao Contrato nº 009/2012-SO, relativas à etapa SAG 0132/2012. Publicação DODF nº 202, de 27/09/2013, pg. 52. Proc.: 112.002.588/2013.
15.451.6208.5695.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO--DISTRITO FEDERAL											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0058 - Executar gabiões e implantar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para o Córrego Estiva, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0172/2012).	M2	2.590	014	15	15/10/2012	04/07/2013			Concluída	30/06/2013	2012: executados 30% dos serviços - implantadas estacas (110m) e gabiões (201m²) e realizada escavação de terreno (358m³). 2013: executados 100% da obra - área recuperada (2.590m²); implantadas estacas (285m), gabiões (465m³) e escavado terreno (1070m³). CT.: 019/2012 (SJ) - Proc.:112.003.367/2010.
Institucional 0135 - Elaborar plano de emergência com estudos e avaliação de riscos para recuperação da Barragem do Ribeirão do Gama, Quadra 17, Setor de Mansões Park Way.	UNIDADE	1	014	24	02/07/2013	04/11/2013	02/07/2013	02/04/2014	Andamento Normal	31/12/2013	Executados 90% do serviço - concluídas topografia, batimetria, análise de solo, estudos hidrológicos e ensaios. Continuação do plano final, projeto e relatório. CT: 015/2013 (BP) - Proc.: 112.001.680/2010.
Institucional 0189 - Executar limpeza, desassoreamento, regularização e compactação, fornecimento e assentamento de placas de concreto, gabiões, alambrado e plantio de grama no lançamento 05, às margens da BR-060, em Samambaia. 15.451.6209.1763.5139 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NAS RA'S DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	M2	11.230	014	12	01/09/2013	30/06/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Executados 4% dos serviços. Canteiro implantado, iniciada a limpeza das bacias. CT: 068/2013 (SF) - Proc.: 112.001.538/2012.
Emenda parlamentar 0169 - Ampliar Rede de Iluminação nas RA's do Distrito Federal. 15.451.6216.1347.9476 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA--DISTRITO FEDERAL	M	2.000	002	99	01/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
Institucional 0059 - Construir passarela para pedestres, em madeira, interligando Sobradinho I e II, no Parque Vivencial, em Sobradinho. 15.482.6218.3059.0003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	UNIDADE	1	002	05	02/01/2013	23/05/2013	02/01/2013	17/09/2013	Concluída	31/10/2013	Executados 100% dos serviços - 01 passarela construída com guarda-corpos implantado (592m), estacas locadas e implantadas (1.433m) e construída estrutura em madeira (888m²). CT.: 021/2012 (SF) - Proc.:112.001.400/2012.
Institucional 0060 - Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia (procedente da etapa nº 0092/2012). 15.541.6210.5183.9553 ( * * * ) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-REVITALIZAÇÃO DE PARQUES - URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO-DISTRITO FEDERAL	M2	9.714	013	09	01/01/2011	16/06/2013			Concluída	30/06/2013	Até 2012: executados 85% da obra - instal. hidráulicas em 203 casas e instal. elétricas em 179 casas. 2013: executados 100% - 9.714m² de área construída - escavações e fundações concluídas, armação de ferragens (53.086kg), construção de alvenaria (475m²), muro de arrimo (1.604m²) e pintura (2.160m²) concluídos. CT: 004/2011 (SJ) - Proc.: 110.000.002/2011.



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0061 - Reformar o alambrado do Parque Olhos D'Água, na Asa Norte Plano Piloto.  Institucional	UNIDADE	1	014	01	02/01/2013	20/03/2013			Concluída	27/02/2013	Executados 100% dos serviços - recuperados 2.000m de cerca (créditos descent. inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 36, de 21/08/12-DODF nº 169 e Port. Conj.nº 42, de 29/08/12-DODF nº 178 - 22.101/22.201). CT.: 668/2012-NOVACAP - Proc.: 112.002.237/2012.
0062 - Construir cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0093/2012).  15.544.6213.3057.0002 ( ** ) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO	M2	1.751	003	08	30/12/2011	02/05/2013			Concluída	31/10/2013	Até 2012: executados 60% da obra - cobertura concluída com 1.751 m² e 18.000 kg de estrutura de aço. 2013: obra mantida com 60% executados - preservação da estrutura. Etapa concluída com 100% da cobertura executada e exclusão da construção da pista de atletismo por alteração contratual. CT.: 029/2011 (AG) - Proc.: 112.004.123/2009.
0063 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Produtor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0094/2012).  Institucional	M	14.514	001	95	01/05/2011	15/05/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Até 2012: executados 9,95% da obra - locação (3.450m), limpeza (21.659m²), escavações (25.994m³), assentamento (1.444m) e fornecimento (10.630m) de tubos . 2013: 55% dos serviços executados - implantação de tubos (3.975,77m - total 2012/2013 = 8.114,85m). CT.: 8102/2011-CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008
0212 - Complementar recursos para construção da Estação de Tratamento de Água ETA - Corumbá.  15.573.6205.3033.0001 INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO	UNIDADE	1	001	95	01/11/2013	16/10/2015			Andamento Normal	31/12/2013	Executado 1% dos serviços. Executada limpeza e implantações de cerca, barracão e placa. CT: 8343/2013-CAESB (SJ) - Proc.: 110.000.374/2013.
0064 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0159/2012).  15.752.6209.1133.2836 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA	UNIDADE	1	004	18	10/06/2009	11/03/2013	10/06/2009	20/01/2014	Andamento Normal	31/12/2013	2012: executados 50% dos serviços - instalação de cabos. 2013: executados 90% da obra - montagem de leito e galvanização de peças. Projeto executivo final entregue. Pintura e fixação de mãos-francesas e estrutura horizontal dos leitos de cabos finalizada. Iniciada revisão de acabamento e montagem da estrutura no leito de saída do poço na cobertura. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.
0095 - Remanejar as linhas de transmissão da CEB na área do Taguaparque, em Taguatinga  Institucional	M	13.500	002	03	04/03/2013	27/08/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Executado 22% dos serviços - projeto executivo e sondagens concluídos, canteiro de obras implantado. Executada a terraplanagem do terreno. Implantadas 18 fundações. CT.: 039/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.260/2012.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0122 - Isolar a faixa de servidão das linhas de transmissão no Taguaparque.	M	2.363	002	03	12/05/2013	30/06/2013			Concluída	30/06/2013	Executados 100% dos serviços - instalados 2.363m de tapumes. Conforme Ofício nº 1.323/2013-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 06, de 30/04/13-DODF nº 89 - 22.101/22.201). CT.: 561/2013-NOVACAP - Proc.: 110.000.216/2013.
15.752.6209.1133.5130 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0170 - Ampliar o sistema de energia elétrica do Distrito Federal.	M	10	002	99	01/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
15.752.6209.1763.0012 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0065 - Instalar postes de concreto retos, de 16m, com luminárias tipo 02 pétalas e lâmpadas, na área externa da Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante - UPA (procedente da etapa nº 0207/2012).	UNIDADE	13	002	08	01/11/2012	02/03/2013			Concluída	27/02/2013	2012: executado 85% dos serviços - 11 postes instalados. 2013: 100% executados - 2 postes finalizados (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 45, de 11/09/12-DODF nº 185 - 22.101/11.110). CT.: 014/2012 - RA VIII - Proc.: 136.000.338/2012.
Institucional 0066 - Ampliar rede pública e implantar transformador para o Terminal de Taxi do Aeroporto JK, no Lago Sul.	UNIDADE	2	002	16	02/01/2013	02/03/2013			Concluída	26/02/2013	Executados 100% dos serviços - instalados 02 transformadores. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 55, de 25/10/12-DODF nº 219 - 22.101/11.118). Proc.: 146.000.450/2012.
Institucional 0067 - Implantar iluminação pública no Terminal de Taxi do Aeroporto JK, no Lago Sul.	UNIDADE	28	002	16	15/03/2013	10/05/2013			Concluída	02/04/2013	Serviços 100% executados com a instalação dos 28 postes de concreto com luminárias, sendo 7 de duas pétalas e 21 de quatro pétalas, após implantação de redes de dutos e cabos elétricos. Conforme informado pela RA XVI, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7112. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 55, de 25/10/12-DODF nº 219 - 22.101/11.118). CT.: 002/2012 - RA XVI - Proc.: 146.000.450/2012.
Institucional 0068 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal.	UNIDADE	1	002	99	02/01/2013	14/08/2015			Andamento Normal	31/12/2013	Executado 15% do serviço - projeto desenvolvido e continuação de instalação de pontos de iluminação (já medidas 2.341un e iniciados procedimentos - prejudicados pela greve da CEB- p/ a nova totalização). Implantação e melhorias de IP: Av. Central-Recanto, arredores do Forum e HRT-Taguatinga, duplicação pista trecho SCS-Plano Piloto. CT: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.
Institucional 0102 - Elaborar estudos e projetos executivos para melhorar	UNIDADE	1	002	01	06/11/2012	06/11/2013	06/11/2012	30/06/2014	Andamento	31/12/2013	2012: Executado 1% dos serviços. 2013:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
iluminação pública e executar obras de expansão no Eixo Monumental, da EPIA até a Via L4, inclusive Praça dos Três Poderes. (procedente da etapa nº 0218/2012). 15.782.6216.1223.0001 ( * * * ) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0211 - Executar obras de reparo e manutenção da iluminação da Ponte JK.	UNIDADE	1	011	99	01/11/2013	31/03/2014			Normal	31/12/2013	Executados 30% dos serviços - Projetos em desenvolvimento. Iniciada a montagem dos postes. CT.: 027/2012 (FL) - Proc.: 110.000.249/2012.
15.782.6216.3023.0035 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-TERMINAL RODOVIÁRIO NA QNR- CEILÂNDIA Institucional 0171 - Construir Terminal Rodoviário na QNR de Ceilândia - PAC.	UNIDADE	1	003	09	05/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
15.782.6216.3054.0002 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA Institucional 0094 - Elaborar atualização de orçamento e caderno de encargos do projeto básico do túnel de Taguatinga.	UNIDADE	1	011	03	18/04/2013	18/05/2013	18/04/2013	02/11/2013	Concluída	31/12/2013	Executados 100% dos serviços - estudos e atualização finalizados, orçamento entregue, análise das composições de custos finalizada e correções efetivadas. CT.: 021/2013 (EJ) - Proc.: 112.000.711/2013.
Institucional 0196 - Elaborar relatório de impacto ambiental complementar do Túnel Rodoviário da Avenida Central de Taguatinga.	UNIDADE	1	999	03	01/09/2013	06/02/2014			Concluída	31/12/2013	Executados 100% dos serviços. Iniciados e desenvolvidos os estudos complementares do RIMA. Relatório finalizado. CT: 052/2013 (MM) - Proc.: 112.002.224/2012.
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL Institucional 0069 - Executar obras de acessibilidade na Praça dos Três Poderes, Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0229/2012).	M2	306	003	01	05/11/2012	02/06/2013			Concluída	31/10/2013	2012: executados 38% dos serviços - remoção de portas (3,36m²) e demolição de alvenaria (2,80m²). 2013: executados 100% da obra - dry-wall instalada (2m), paredes revestidas (40m²), instaladas portas (2 un), pintadas paredes (48m²), realizada limpeza/pintura de concreto (296m²) e instalado piso táctil. CT.: 022/2012 (SC) - Proc.: 150.000.526/2007.
Institucional 0070 - Executar obras de acessibilidade à Biblioteca Braille em Taguatinga (procedente da etapa nº 0250/2012).	M2	900	004	03	21/12/2012	02/05/2013			Concluída	27/02/2013	2012: obra iniciada. 2013: executados 100% dos serviços - construção de rampa, proteções e guias de piso (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 43, de 29/08/12-DODF nº 178 - 22.101/22.201 e Port.Conj. nº 02, de 04/02/13-DODF nº 29). CT.: 691/2012-NOVACAP - Proc.:



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0071 - Construir meios-fios, calçadas e rampas de acessibilidade no CEF Arapoanga na Área Central, Quadra 08, Conjunto I, em Arapoanga, Planaltina (procedente da etapa nº 0098/2012).	M2	4.600	003	06	20/03/2012	03/09/2012			Concluída	02/02/2013	112.003.696/2012. 2012: executados 7% da obra - 300m² de calçadas construídos. 2013: obra encerrada com 7% executados, contrato em fase de rescisão (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 01, de 26/01/12-DODF nº 20 - 22.101/22.201). 2013: CT.: 520/2012-NOVACAP - Proc.:112.002.563/2011.
Institucional 0072 - Construir calçadas e rampas de acessibilidade na Cidade Estrutural, SCIA (procedente da etapa nº 0184/2012).	M2	1.830	003	25	08/10/2012	15/01/2013			Concluída	10/01/2013	2012: executados 93% da obra. 2013: obra 100% concluída, com 1.830m² urbanizados - finalizados 128m² de calçadas (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 40, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.127). CT.: 001/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.069/2012.
15.782.6216.3119.0004 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0098 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema.	UNIDADE	17	011	99	02/04/2013	19/03/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Executados 64% dos serviços - concluídos todos estudos topografia/tráfego e 01 proj. da interseção W3-Sul/ESPM. Projetos parciais sob correções e ajustes das Av. Hélio Prates, Samdú Norte, Comercial, interseções principais em Taguatinga, corredor Sol Nascente, duplicações e acesso no Sudoeste, passagem pedestre subterrânea na EPTG e EPIG, paisagismo da EPIG e ESPM, complem. do sistema viário da ESPM/TAS e da SMAS/Hípica. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012.
Institucional 0132 - Construir viaduto e acessos na interseção das Vias ESPM e W3-Sul de Brasília.	KM	2	011	01	02/08/2013	30/05/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Executados 22% do serviço - canteiro implantado, estacas raiz implantadas, fundações concluídas, continuação de terraplanagem (8.761m³) e recebido aço (176,6 t) p/ estrutura. CT: 034/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.183/2013.
Institucional 0206 - Executar drenagem pluvial na Via ESPM - Estrada Setor Policial Militar, em Brasília.	KM	1	011	01	01/11/2013	23/04/2014			Andamento Normal	24/12/2013	Executado 3% dos serviços. Iniciada a locação de rede de drenagem. CT: 074/2013 (FL) - Proc.: 110.000.345/2013.
Institucional 0208 - Elaborar Relatórios de Controle Ambiental complementares das vias: Av. Comercial, Samdu e Hélio Prates, em Taguatinga, e das Estradas: Parque Indústrias Gráficas e trecho da Setor Policial Sul, em Brasília.	KM	4	011	99	01/11/2013	17/04/2014			Andamento Normal	26/12/2013	Executados 70% dos serviços. Em andamento os estudos e a elaboração dos relatórios. CT: 072/2013 (MM) - Proc.: 112.004.952/2012.
15.782.6216.3128.0003 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO PAC-MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0130 - Executar serviço de fiscalização e de engenharia para	UNIDADE	1	011	01	15/08/2013	02/07/2014			Andamento	31/12/2013	Executados 75% do serviço - 09 relatórios de



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
construção do viaduto da interseção das Vias W3-Sul e ESPM e suas alças de acesso.									Normal		acompanhamento e 03 relatório de análise de projeto elaborados. Fiscalização em andamento. CT: 049/2013 (FC) - Proc.: 110.000.186/2013.
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0091 - Construir ponte em concreto armado sobre o Ribeirão Engenho das Lajes, no Núcleo Rural Engenho das Lajes (margens da BR-060, km 19), no Gama	M2	44	011	02	15/02/2013	05/07/2013			Concluída	30/04/2013	Executados 100% dos serviços - conclusão de fabricação e instalação dos elementos de concreto armado (44m²). CT.: 005/2013 (SC) - Proc.: 112.000.602/2010.
15.782.6216.5902.7778 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0110 - Construir um viaduto na Avenida Araçá, sobre a linha do Metrô em Águas Claras.	M2	554	003	20	01/06/2013	22/03/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Executados 90% dos serviços - concluídos os serviços preliminares, as fundações, a mesoestrutura com as vigas metálicas, concretada a laje do tabuleiro. Iniciado o aterro das cabeceiras para execução das lages de transição. CT.: 025/2013 Lote 1 (SF) - Proc.: 112.003.247/2012.
Institucional 0111 - Construir viaduto na Rua Ipê Amarelo, sobre a linha do Metrô em Águas Claras.	M2	419	003	20	01/06/2013	22/03/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Executados 90% dos serviços - canteiro de obras instalado, concluídos projeto de estrutura e fundações e sondagem (33m); execução de montagem de estrutura metálica (103,538 t). CT.: 027/2013 Lote 3 (LO) - Proc.: 112.003.247/2012.
Institucional 0113 - Construir viaduto na Avenida Araucárias sobre a linha do Metrô em Águas Claras.	M2	939	003	20	01/06/2013	22/03/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Executados 97% dos serviços - concluídos limpeza, sondagem, implantação de canteiro de obras, projetos executivos, fundações, meso e superestrutura, guarda-corpo e rodas e passeios. Iniciada preparação p/ laje de transição. CT.: 026/2013 Lote 2 (ST) - Proc.: 112.003.247/2012.
15.811.6206.7112.0003 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES-- CEILÂNDIA Institucional 0115 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	2	004	09	01/05/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Pagamento de 2 despesas referentes ao Contrato nº 191/2008-SO, relativas à etapa SAG 0030/2011; publicação DODF nº 132, de 27/06/2013, pg. 24. Proc.: 112.003.492/2012.
Institucional 0194 - Devolver recursos de Convênios.	UNIDADE	3	999	99	01/09/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Devoluções efetuadas: 05 unidades. Convênio nº 172.071-76/2004-ME/SO/CEF - Proc.: 110.000.070/2013 E 110.000.503/2013.
15.811.6206.7244.6330 ( ** ) ( ** * ) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0073 - Reformar parcialmente o Estádio Elmo Serejo Farias - Boca do Jacaré na QI 08, Lotes 73 e 75, em Taguatinga.	M2	80	005	03	02/01/2013	02/03/2013			Concluída	27/02/2013	Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0074 - Reformar parcialmente o Estádio Chapadinha, na Área Especial 02 do Setor Sul de Brazlândia.	M2	100	005	04	02/01/2013	02/05/2013			Concluída	31/12/2013	64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012. Executados 100% dos serviços - reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 725/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.468/2012.
Institucional 0075 - Reformar parcialmente o Estádio Augustinho Lima, na Quadra 02, Conjunto E-18, em Sobradinho.	M2	100	005	05	02/01/2013	02/03/2013			Concluída	31/12/2013	Executados 100% dos serviços - reconstrução de pisos, instalações e pintura (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 724/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.471/2012.
Institucional 0076 - Reformar parcialmente o Estádio Maria de Lourdes Abadia - Abadião, na EQNN 12/14, em Ceilândia Sul.	M2	250	005	09	02/01/2013	02/03/2013			Concluída	31/12/2013	Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 727/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.472/2012.
Institucional 0077 - Reformar parcialmente o Estádio Joaquim Domingos Roriz - Rorizão, no Centro Urbano, Quadra 301, em Samambaia.	M2	80	005	09	02/01/2013	02/03/2013			Concluída	31/12/2013	Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 728/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.470/2012.
Institucional 0104 - Complementar a reforma das instalações eletroeletrônicas do Estádio Chapadinha, em Brazlândia.	M2	40	005	04	19/03/2013	30/04/2013			Concluída	31/12/2013	Executados 100% dos serviços - contrato aditado, finalizadas as instalações elétricas e eletrônicas. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 5, de 15/03/13-DODF nº 56 - 22.101/22.201). CT.: 725/2012-NOVACAP - Proc.: 110.000.468/2012.
15.812.6206.1745.0009 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0078 - Construir quadras poliesportivas padrão no Núcleo Rural Sarandi, na Escola Classe Vale do Sol e no Quartel CBMDF, em Planaltina (procedente da etapa nº 0154/2012).	M2	3.193	005	06	15/07/2012	22/08/2013			Concluída	30/04/2013	2012: executados 56% da obra - 1.788m² de quadra construída. 2013: 100% dos serviços executados - construção de 3.193m² com pintura de quadra, drenagem, e instalação de piso tátil. CT.: 017/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.401/2011.
Institucional 0079 - Construir 05 quadras poliesportivas padrão, com acessibilidade, nas Quadras 109, 302, 309, 110 e 113 do Recanto das Emas.	M2	2.700	005	15	02/01/2013	31/05/2013	02/01/2013	29/07/2013	Concluída	31/08/2013	Executados 100% da obra - concluída terraplanagem, concretagem das quadras, alambrado e pintura. Área construída de 2.700m². CT.: 043/2012 (KR) - Proc.: 145.000.565/2007.
Institucional 0080 - Construir 03 quadras poliesportivas em Brazlândia,	M2	1.853	005	99	02/01/2013	11/05/2013			Concluída	31/12/2013	Obra com 100% dos serviços executados -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Sobradinho e no Guará.											terraplanagem do terreno (2.395m²), início e finalização de piso de concreto (2.335m²), de alambrado (784,89m²) e de demarcação e pintura (1.260m²); instalação final dos equipamentos. CT.: 041/2012 (SF) - Proc.:112.001.262/2011.
15.812.6206.1745.4747 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0081 - Construir quadra sintética em Santa Maria (procedente da etapa nº 0242/2012).	M2	880	005	13	11/12/2012	11/03/2013	11/12/2012	02/06/2013	Concluída	30/06/2013	2012: executados 10% da obra - 88m² de quadra construída. 2013: executados 100% - 880m² de quadra construída, conforme informado pela RA, na Mensagem/SIGGO nº 12505. (créditos descent. - Port. Conj. nº 41, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.115). CT.: 023/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.866/2012 e 143.000.743/2012.
Institucional 0082 - Construir campo de futebol com grama sintética no Parque Urbano da Cidade Estrutural, no SCIA (procedente da etapa nº 0134/2012).	M2	6.818	005	25	15/05/2012	25/05/2013			Concluída	30/04/2013	2012: executados 40% dos serviços - construídos caixa drenante, alambrado e 2.726m² do campo. 2013: executados 100% - Obra concluída com 472 m² de passeios, 1.608m² de alambrados e campo de grama sintética de 5.400m². CT.: 008/2012 (FL) - Proc.: 112.003.535/2011.
Institucional 0093 - Construir campo de futebol de grama sintética com arquibancada entre a Vila Vicentina e a Quadra 06, no Setor Residencial Leste - Vila Buritis em Planaltina - DF.	M2	8.900	005	06	14/03/2013	14/09/2013	14/03/2013	07/03/2014	Andamento Normal	31/12/2013	Executados 40% dos serviços - Levantamento topográfico concluído. Obra retomada, terraplenagem concluída, iniciada a montagem do alambrado e da caixa drenante. CT.: 012/2013 (FL) - Proc.: 112.004.519/2012.
Institucional 0117 - Construir campo de grama sintética na QS 20 do Riacho Fundo II.	M2	4.218	005	21	02/05/2013	24/09/2013	02/05/2013	31/12/2013	Concluída	31/12/2013	Executado 100% do serviço - concluídos os serviços preliminares, terraplanagem e alambrados. Finalizadas a execução de passeios (984m²) a instalação da grama sintética (3.234m²) e do alambrado (1.188m²). CT: 022/2013 (FL) - Proc.: 110.000.419/2012.
15.812.6206.1745.5492 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS RA DO DF-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0172 - Implantar Espaços Esportivos nas RAs do DF.	M2	400	005	99	01/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
15.812.6206.1745.9526 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL Institucional 0083 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (procedente da etapa nº 0133/2012).	M2	1.260	005	09	01/06/2012	20/09/2013	01/06/2012	03/02/2014	Paralisada	31/12/2013	Até 2012: executados 50% da obra - 630m² de campo construídos. 2013: manutenção dos 50% executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.812.6206.3047.5369 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-IMPLANTAÇÃO DE SKATE PARKS NAS RA DO DF-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0173 - Implantar Skate Parks nas Regiões Administrativas do DF.	UNIDADE	5	005	99	01/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
15.812.6206.3048.9574 ( ** * ) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES E LAZER- DISTRITO FEDERAL Institucional 0176 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte.	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Vistorias de avaliação na Granja Torto em andamento - 1 relatório entregue. CT: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0177 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul.	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Vistorias de avaliação na Asa Sul e Lago Sul em andamento - 13 relatórios entregues. CT: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0178 - Executar manutenção de mobiliário urbano de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal.	UNIDADE	5	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Vistorias de avaliação em Planaltina em andamento - 3 relatórios entregues. CT: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0179 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia.	UNIDADE	1	005	09	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Vistorias de avaliação em andamento - 5 relatórios entregues. CT: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0180 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga.	UNIDADE	1	005	03	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Vistorias de avaliação em andamento - 4 relatórios entregues. CT: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0181 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal.	UNIDADE	8	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Vistorias de avaliação na Candangolândia e Octogonal em andamento - 14 relatórios entregues. CT: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0182 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará.	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Vistorias de avaliação no Guará, Areal e Águas Claras em andamento - 14 relatórios entregues. CT: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0183 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II.	UNIDADE	3	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Vistorias de avaliação no Riacho Fundo II e Recanto das Emas em andamento - 9 relatórios entregues. CT: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0184 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria.	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Vistorias de avaliação no Gama e Stª Maria em andamento - 5 relatórios entregues. CT: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0185 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá. Institucional	UNIDADE	5	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Vistorias de avaliação no Itapoã e Varjão em andamento - 12 relatórios entregues. CT: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0186 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia. 15.812.6206.3440.0011 (* * *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	1	005	12	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Vistorias de avaliação em andamento - 13 relatórios entregues. CT: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0084 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Taguatinga (procedente da etapa nº 0175/2012). Institucional	M2	1.400	005	03	03/09/2012	10/05/2013	03/09/2012	31/12/2013	Concluída	31/12/2013	2012: executados 67% da obra - concluída uma quadra (940m² de cobertura) e iniciada estrutura de outra. 2013: executados 100% das obras - concluídas fundações de 5 quadras, reforço de fund. 01 quadra, estrutura em 04 quadras e fecham. e telhado em 01 quadra. Conforme Ofício nº 014/2014-GAB/PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 22, de 17/07/2012-DODF nº 141 - 22.101/22.201). CT.: 545/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.587/2011 e CT.: 543/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.589/2011.
0085 - Complementar recursos para obras de construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em Planaltina e Guará (procedente da etapa nº 0211/2012). Institucional	UNIDADE	2	005	99	15/12/2012	30/06/2013			Concluída	30/06/2013	2012: executados 60% da obra - concluída e quitada cobertura da quadra Guará e iniciada construção da cobertura da quadra Planaltina. 2013: executados 100% - finalizadas estrutura, cobertura e alambrados da quadra Planaltina. Conforme Ofício nº 1.323/2013-PRES/NOVACAP (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 62, de 11/12/12-DODF nº 250 - 22.101/22.201). CT.: 539/2011-NOVACAP (Lote 8 Planaltina) e CT.: 536/2011-NOVACAP (Lote 5 Guará) - Proc.: 112.001.295/2009.
0086 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Sobradinho (procedente da etapa nº 0253/2012). Institucional	M2	174	005	05	01/11/2012	04/03/2013			Concluída	27/02/2013	2012: executados 50% da obra - 87m² de cobertura instalados. 2013: 100% concluídos - construídos 174m² de cobertura (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 22, de 17/07/12-DODF nº 141 - 22.101/22.201). CT.: 525/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.564/2011.
0090 - Reformar quadra poliesportiva, substituir parque infantil e remover aparelho combinado de ginástica existente na QE 46, entre os conjuntos J, L, M e O, do Guará II Institucional	M2	656	005	10	21/02/2013	03/07/2013			Concluída	30/06/2013	Executados 100% dos serviços - concluídas demolições, remoções de aparelhos e reforma de quadra (656m²). CT.: 002/2013 (SF) - Proc.: 110.000.347/2012.
0112 - Reformar 08 Quadras Poliesportivas em diversos locais de Planaltina. Institucional	M2	5.372	003	06	01/05/2013	31/10/2013			Concluída	31/08/2013	Executados 100% dos serviços - removidas as tela (286m²), executados alambrados, piso de concreto e pintura. Área reformada: 5.382m². CT.: 006/2013 (SJ) - Proc.:110.000.410/2011.



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0136 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar sua área adjacente, na EQ 27/28 do Setor Leste do Gama.  15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-- DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	5.316	005	02	05/08/2013	30/12/2013	05/08/2013	24/03/2014	Andamento Normal	31/12/2013	Executados 75% do serviço - Concluído o canteiro, serviços preliminares e preparo de terreno. Ajustes de projeto em andamento. Arquibancada concretada e executados cordões de concreto. Executados quadra poliesportiva (726m²) e alambrados (270m²). Iniciada a implantação de gramados (800m²) e calçadas (1.000m²). CT: 033/2013 (SF) - Proc.: 112.000.124/2013.
0087 - Construir Pista de Cooper em Santa Maria (procedente da etapa nº 0243/2012).  Institucional	M2	2.821	005	13	11/12/2012	11/03/2013	11/12/2012	31/05/2013	Concluída	30/04/2013	2012: executados 10% da obra - implantados 282m² de pista de cooper. 2013: executados 100% - 2.821m² de pista construída com pavimentação asfáltica e pintura. Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7935. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 41, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.115). CT.: 027/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.868/2012.
0187 - Construir a 2ª etapa da Pista de Skate do Centro Urbano, Quadra 02 - 206/300, no Recanto das Emas.  Institucional	UNIDADE	1	005	15	01/09/2013	25/12/2013	01/09/2013	07/05/2014	Andamento Normal	31/12/2013	Executados 20% dos serviços. Concluída a instalação de canteiro, limpeza (904m²) e terraplanagem; em construção de fundações (84m²) e lastro de drenagem (146m²). CT: 048/2013 (SC) - Proc.: 112.003.782/2009.
0192 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal.  Institucional	UNIDADE	27	005	99	01/10/2013	23/03/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Executado 5% dos serviços. Concluída limpeza do terreno e concretagem de 01 base na Candangolândia. Iniciadas 04 bases no Park Way. CT: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012.
0201 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul.  Institucional	UNIDADE	25	005	99	01/11/2013	23/03/2014			Andamento Normal	18/12/2013	Executado 5% dos serviços. Iniciado o assentamento de cordões de concreto e lastro de brita nas SQS 202, 215 e 412. CT: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.
0202 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II.  Institucional	UNIDADE	30	005	99	01/11/2013	23/03/2014			Andamento Normal	18/12/2013	Executado 2% dos serviços. Iniciada a limpeza de terreno e locação nas Quadras 105, 300, 204, 106, 311 e 309 do Recanto das Emas. CT: 064/2013 Lote 8 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.
0204 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e Brazlândia.  Institucional	UNIDADE	30	005	99	01/11/2013	23/03/2014			Andamento Normal	23/12/2013	Executado 5% dos serviços. Iniciada a locação e topografia. CT: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.
0205 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Gama e Santa Maria.  Institucional	UNIDADE	25	005	99	01/11/2013	23/03/2014			Andamento Normal	23/12/2013	Executado 5% dos serviços. Iniciada a locação e limpeza do terreno. CT: 065/2013 Lote 9 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0207 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Planaltina, Sobradinho I e II e Fercal.	UNIDADE	22	005	99	01/11/2013	23/03/2014			Andamento Normal	24/12/2013	Executado 30% dos serviços. 10 bases de PEC's em fase de finalização: na Quadra 10 Cj. A - SRL, EQ 6 - SRN, EQ 1-2 SRL, Estância ao lado PS, EQ 5-6 SRL e na Quadra 1 próx. Cj. J, todos em Planaltina; na QD. Central Setor Central, na QD 2 próx. Cj. C, na QD 10 e QD 14, em Sobradinho. CT: 059/2013 Lote 3 (FL) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0209 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guará I e II.	UNIDADE	27	005	99	01/11/2013	23/03/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Executados 10% dos serviços. Locação e limpeza de terreno e iniciada concretagem de 6 bases no Guará. CT: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0210 - Implantar Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Samambaia.	UNIDADE	19	005	12	01/11/2013	07/04/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Executados 15% dos serviços. Locação, limpeza de terreno e conclusão de 3 bases, na QN 511 e QR's 120 e 304. CT: 067/2013 Lote 11 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.
17.512.6213.3023.0013 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE-SOBRADINHO											
Institucional 0214 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais e uma estação elevatória de esgotos com linha de recalque, no Setor de Mansões Sobradinho, em Sobradinho.	UNIDADE	1	001	05	01/11/2013	23/05/2015			Andamento Normal	31/12/2013	Executado 1% dos serviços. Executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. CT: 071/2013 (G-CB) - Proc.: 092.004.703/2012.
17.512.6213.3023.0015 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BRASÍLIA/SHSB-JARDIM BOTÂNICO											
Institucional 0215 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais, sifões e conduto forçado de esgotos, na 1ª Etapa do Setor Habitacional São Bartolomeu, no Jardim Botânico.	UNIDADE	1	001	27	01/11/2013	23/12/2014			Andamento Normal	31/12/2013	Executado 1% dos serviços. Executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. CT: 070/2013 (G-CB) - Proc.: 092.006.612/2012.
17.512.6213.3665.0293 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0106 - Devolver recursos de Convênios.	UNIDADE	3	999	99	01/05/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	03 devoluções efetuadas. Convênio nº 032/2009 - SO/TERRACAP. Processos nºs: 110.000.200/2013 e 110.000.087/2013.
27.812.6206.3440.5505 ( * * * ) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NA RA DE SAMAMBAIA-SAMAMBAIA											
Emenda parlamentar 0174 - Reformar espaços esportivos na Região Administrativa de Samambaia.	M2	500	005	12	01/09/2013	31/10/2013			Cancelada	16/10/2013	
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0088 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	PESSOA	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Ressarcimento efetuado: fev:02; mar: 02; abr: 02; maio: 02; jun: 02; jul: 02; ago: 03; set: 03; out: 03; nov: 02; dez: 02. Processos: 110.000.072/2013 e 110.000.125/2013.
Institucional 0089 - Efetuar indenizações aos servidores por serviços externos executados.	PESSOA	1		10	01/01/2013	31/12/2013			Concluída	31/12/2013	Servidores indenizados: jan: 14; fev: 14; mar: 14; abr: 14; maio: 14; jun: 14; jul: 14; ago: 14; set: 14; out: 14; nov: 14; dez:14. Processo: 110.000.036/2013.
<b>( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO</b> <b>( ***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>											