



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.122.6004.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	210			01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Servidores ativos remunerados: jan: 210; fev: 210; mar: 208; abr: 210; mai: 211; jun: 210; jul: 213; ago: 211. Processo nº. 110.000.004/2014.
04.122.6004.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0005 - Conceder Benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	191			01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. jan: 190; fev: 191, mar: 189; abr: 194; mai: 196; jun: 204; jul: 200; ago: 199. Processo nº. 110.000.004/2014.
04.122.6004.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0006 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	1			01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Órgão mantido: Processo nº. 110.000.478/2012; 110.000.221/2009; 110.000.844/2008; 110.000.003/2014; 110.000.149/2011 e outros.
04.126.6004.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0007 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	1			01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Material adquirido: Aquisição de licença governamental de uso do software AUTODESK AUTOCAD FULL. Processo nº. 110.000.237/2013.
04.126.6004.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ Institucional 0008 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	1			01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Material adquirido: cartucho de toner, kit de rolo de limpeza para impressora, kit de transferência de imagem, kit de transferência secundário, revelador para impressora multifuncional, cilindro, fusor. Processo nº 110.000.386/2013.
04.128.6004.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ Institucional 0009 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	40			01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Servidor capacitado: fev: 02 "Seminário nacional: metodologia avançada de precificação de obras e serviços de engenharia". Processo nº. 110.000.053/2014; mar: 03 "Gestão de



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.451.6004.3903.0016 ( ***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	77	004	10	02/04/2014	25/04/2014			Concluída	25/04/2014	aposentadorias e pensões no serviço público". Processo nº. 110.000.084/2014; mai: 04 "Congresso mundial de túneis 2014". Processo nº. 110.000.203/2014; jul: 04 "Seminário SICRO SINAPI" e "43ª RAPV E 17ª ENACOR". Processo nº. 110.000.284/2014 e 110.000.282/2014.
0088 - Reformar o piso do Auditório da Secretaria de Estado de Obras, localizada no Lote "B", Bloco A-15 do Setor de Áreas Públicas Sul, Guará. 15.244.6211.3246.0005 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA Institucional	M2	500	010	09	01/12/2011	03/02/2014	01/12/2011	02/09/2014	Andamento Normal	31/08/2014	Executados 100% dos serviços - demolição e recomposição de piso, instalação de revestimentos e rodapés. (BP) - Proc.: 110.000.165/2014.
0010 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0016/2013).	M2	500	010	09	01/12/2011	03/02/2014	01/12/2011	02/09/2014	Andamento Normal	31/08/2014	Até 2013: Executados 15% - obra interrompida c/ locação preliminar e início de escavações realizados. 2014: Executados 15% dos serviços - obra reiniciada c/ mobilização de equipe e conclusão de drenagem na urbanização da QNR. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
15.391.6219.3178.0003 ( ***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	1	004	01	15/10/2013	15/01/2014			Concluída	25/02/2014	Até 2013: Executados 25% - proteção da impermeabilização e retirada do forro do mezanino (conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP). 2014: Etapa finalizada com 26% dos recursos liquidados - saldo de empenho inscrito em restos a pagar não processados cancelado conforme Dec. 35.061, de 3/1/14, DODF nº 3/2014. (crédito descent. - Port. Conj. nº 23, de 11/10/13-DODF nº 214 - 22.101/22.201). CT.: 603/2013-NOVACAP e CT.: 703/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.434/2009.
0011 - Complementar recursos para recuperar, reforçar e revitalizar a Torre de TV do Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0198/2013).	UNIDADE	1	004	01	15/10/2013	15/01/2014			Concluída	25/02/2014	Até 2013: Executados 25% - proteção da impermeabilização e retirada do forro do mezanino (conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP). 2014: Etapa finalizada com 26% dos recursos liquidados - saldo de empenho inscrito em restos a pagar não processados cancelado conforme Dec. 35.061, de 3/1/14, DODF nº 3/2014. (crédito descent. - Port. Conj. nº 23, de 11/10/13-DODF nº 214 - 22.101/22.201). CT.: 603/2013-NOVACAP e CT.: 703/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.434/2009.
Institucional 0089 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	2	004	01	15/03/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 003/2013-SO, relativa à etapa SAG 0128/2013. Publicação DODF nº 54, de 17/03/2014, pág. 61. Proc.: 112.001.077/2012.
Institucional 0103 - Reformar o Espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes, no Eixo Monumental de Brasília.	M2	469	004	01	09/06/2014	20/01/2015			Andamento Normal	31/08/2014	Executado 10% dos serviços - Obra em execução, conforme Of. nº 1555/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 24/04/14-DODF nº 83, de 28/04/2014 - 22.101/22.201). CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.
Institucional											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0120 - Devolver recursos de Convênios.  15.451.1350.3020.0001 ( ** ) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	3	004	99	01/08/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/08/2014	03 devoluções efetuadas. Convênio nº 274/2005 - SO/MINC. relativo à etapa SAG 0282/2008. Proc.: 110.000.098/2014; 030.003.056/2006 e 110.000.260/2014.
0012 - Executar serviços de auditoria de controles internos e demonstrações financeiras dos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0018/2013).  15.451.6004.1968.0019 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	3		12	09/07/2012	05/01/2015			Concluída	30/04/2014	Até 2013: Executados 63,8% - auditorias de 2011 e 2012 concluídas e aprovadas com início de coleta de dados 2013 p/ relatório final. 2014: Executados 100% dos serviços - relatório 2013 concluído. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.
0013 - Elaborar projetos para a reforma do Ginásio Nilson Nelson e Tenda, em Brasília (procedente da etapa nº 0123/2013).  Institucional	UNIDADE	2	005	01	01/05/2013	26/01/2014			Concluída	30/06/2014	2013: Executados 95% - projetos desenvolvidos e em fase de aprovação, conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 100% dos serviços - projeto finalizado (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 03, de 11/03/13-DODF nº 54, e nº 03, de 27/02/2014-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 591/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.592/2013.
0014 - Complementar recursos para elaboração de projetos de arquitetura, fundações, estruturas e instalações prediais da Escola Guariroba, no Núcleo Rural Taguatinga, às margens da DF 180, Samambaia (procedente da etapa nº 0199/2013).  Institucional	UNIDADE	3	007	12	01/09/2013	02/05/2014			Concluída	30/06/2014	Até 2013: Executados 95% - 03 projetos elaborados e em fase final de aprovação conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 100% dos serviços - projeto finalizado (crédito descent. - Port. Conj. nº 18, de 27/08/13-DODF nº 179, e nº 05, de 27/02/14-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.880/2012.
0090 - Elaborar projeto básico/executivo para reforma da Feira Permanente do Riacho Fundo II.  Institucional	UNIDADE	1	004	21	16/04/2014	19/07/2014	16/04/2014	02/11/2014	Andamento Normal	31/08/2014	Executado 95% dos serviços - Projeto em desenvolvimento, conforme Of. nº 1555/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 15, de 15/04/14-DODF nº 77, de 16/04/2014 - 22.101/22.201). CT.: 675/2013-NOVACAP - Proc.: 110.000.215/2013.
0104 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para construção do Ginásio do Gama, no Complexo Esportivo - Setor Central do Gama.  Institucional	UNIDADE	1	005	02	02/06/2014	02/11/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Executado 50% dos serviços - Projeto em desenvolvimento, conforme Of. nº 1555/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 17, de 24/04/14-DODF nº 82, de 25/04/2014 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.548/2014.
0105 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para reforma da Feira Permanente do Riacho	UNIDADE	1	004	17	02/06/2014	05/12/2014			Andamento	31/08/2014	Executado 70% dos serviços - Projeto em



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Fundo I.									Normal		desenvolvimento, conforme Of. nº 1555/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 14, de 15/04/14-DODF nº 77, de 16/04/2014 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.585/2012 e 112.001.190/2013.
15.451.6206.3048.1968 ( ** * ) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0106 - Reformar espaços esportivos do Distrito Federal.	UNIDADE	6	005	99	02/01/2014	31/12/2014			Cancelada	30/06/2014	
15.451.6207.3247.1414 ( ** * ) REFORMA DE FEIRAS NAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0107 - Reformar feiras nas Cidades do Distrito Federal.	M2	10.000	004	99	02/01/2014	31/12/2014			Cancelada	30/06/2014	
15.451.6207.3247.6715 ( ** * ) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0108 - Reformar os banheiros da Feira Central da Ceilândia, no Setor Central de Ceilândia.	M2	184	004	09	02/06/2014	02/11/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Executados 80% dos serviços - concluídas fundações, estrutura e sua impermeabilização (120 m²), paredes (212 m²) e a concretagem da 1ª laje. Instalado forro em gesso (93 m²). CT: 011/2014 (AG) - Proc.: 112.000.905/2013.
15.451.6208.1101.0004 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0091 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	2	003	99	21/03/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Pagamento de 2 despesa referente ao Contrato 075/2008-SO, relativa à etapa SAG 0082/2012. Publicação DODF nº 57, de 20/03/2014, pág. 73. Proc.: 112.003.508/2007.
15.451.6208.1101.1723 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PISTÃO SUL DE TAGUATINGA Emenda parlamentar 0109 - Implantar vias e obras de ampliação do Pistão Sul de Taguatinga.	M2	10.000	003	03	02/01/2014	31/12/2014			Cancelada	30/06/2014	
15.451.6208.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0015 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília (procedente da etapa nº 0029/2013).	M2	11.050	003	01	26/11/2012	11/07/2014	26/11/2012	13/10/2014	Andamento Normal	31/08/2014	Até 2013: Executados 80% - concluída limpeza e terraplanagem e parcialmente executadas a pavimentação, os meios-fios e as calçadas. 2014: Executados 99% dos serviços - continuada a pavimentação (704m² do total de 6.300m²), implantação de meios-fios (250m do total de 1.607m), calçadas (500m² do total de 1.600m²) e implantado gramado (2.900m²). CT.: 029/2012 (ST) -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0016 - Construir pavimentação asfáltica (estacionamentos) e drenagem pluvial na Quadra 03 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, em Brasília (procedente da etapa nº 0092/2013).	M2	36.750	003	01	26/02/2013	05/05/2014			Concluída	30/04/2014	Proc.: 110.000.259/2012. 2013: Executados 92% - terraplanagem concluída (26.265m²); executadas imprimação/pintura de ligação para pavimentação (67.516m²) e locação de vias para pavimentação (2.186m). Iniciada execução de meios-fios. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizados meios fios (4.170m) e pavimentação asfáltica. CT.: 008/2013 (LO) - Proc.: 112.001.390/2009.
Institucional 0017 - Executar pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios na duplicação da Estrada de Clubes Esportivos, entre a Av. das Nações e o acesso à Ponte JK, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0108/2013).	M2	30.844	003	01	01/05/2013	03/03/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executados 90% - concluída a limpeza superficial (33.647m²), execução parcial de terraplanagem (28.294m²) e pavimentação de via (22.844m²). 2014: Executados 100% da obra com redução, por alteração de contrato, do objeto contratado - Concluída a terraplanagem (741m² p/ total de 29.035m²) e a pavimentação de via (740m² p/ total de 23.584m²). Executados 76,46% da meta inicial prevista. CT.: 016/2013 (AG) - Proc.:112.004.085/2012
Institucional 0018 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Central de Brasília (procedente da etapa nº 0151/2013).	M2	143.000	003	01	01/09/2013	13/12/2014			Paralisada	31/08/2014	2013: Executados 6% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (9.041m²). 2014: Executados 3% (5.000m²) - (do total geral realizado do contrato apenas 5.000m² foram considerados finalizados). CT: 053/2013 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.
Institucional 0019 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Norte de Brasília (procedente da etapa nº 0190/2013).	M2	35.000	003	01	01/09/2013	13/12/2014			Paralisada	31/08/2014	2013: Executados 23% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (7.789m²). 2014: Executados 16% (5.700m²) - (do total geral realizado do contrato apenas 5.700m² foram considerados finalizados). CT: 054/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.
Institucional 0020 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0191/2013).	M2	142.000	003	01	01/09/2013	13/12/2014			Paralisada	31/08/2014	2013: Executados 3% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (3.830m²). 2014: Executados 2% (3.125m²) - (do total geral realizado do contrato apenas 3.125m² foram considerados finalizados). CT: 055/2013 Lote 3 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012
Institucional 0021 - Construir estacionamento com drenagem no Hospital da Criança de Brasília José Alencar, na Asa Norte de Brasília.	M2	1.733	003	01	02/01/2014	11/07/2014			Concluída	31/08/2014	Executados 100% dos serviços. Finalizadas mobilização de equipe, limpeza do terreno, drenagem (34,55m), terraplanagem, passeios (327,66m²), meios-fios (290m) e asfalto estacionamento (1.339m²). CT: 002/2014 (SC) - Proc.: 112.003.160/2013.
Institucional 0022 - Construir drenagem pluvial na Quadra 45, Conjunto B,	M2	818	003	02	02/01/2014	03/03/2014			Concluída	25/02/2014	Executados 100% - concluída as escavações e



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Casa 18, e outras, no Setor Central do Gama.											
Institucional 0023 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0033/2013).	M2	490	003	03	01/09/2012	15/01/2014			Paralisada	31/08/2014	implantada a drenagem (260m). CT.: 079/2013 (ST) - Proc.: 110.000.057/2013.
Institucional 0024 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, passeios, meios fios e ajardinamento na Praça de Modas, do Pólo de Modas do Guará (procedente da etapa nº 0116/2013).	M2	8.056	003	10	27/05/2013	05/02/2014			Concluída	03/02/2014	Até 2013: Executados 80% - com necessidade de reexecução da recuperação asfáltica (320m²), drenagem (176m) e asfalto (240m²). 2014: Executados 80% da obra - mantida a necessidade de re-execução dos serviços. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011.
Institucional 0025 - Construir drenagem pluvial em diversos locais das Avenidas Jequitibá, Araucária, Flamboyant e Jacarandá, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0134/2013)	M2	4.265	003	20	15/07/2013	28/02/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executados 80% - terraplenagem concluída e execução parcial de passeios (1.704m²), pavimentação asfáltica (2.830m²) e instalação de meios-fios (301m). 2014: Executados 100% da obra - concluída c/ aditivo: passeios (1.682m² p/ total de 3.386m²), asfalto (2.830m²), placas de concreto (1.034m²) e grama (1.507m²). Área urbanizada: 8.757m². CT: 023/2013 (FL) - Proc.: 112.002.525/2008.
Institucional 0092 - Construir a via ligação entre a Entrequadra 912/913 Sul e o Parque da Cidade Sarah Kubischek.	M2	7.069	003	01	02/04/2014	17/07/2014	02/04/2014	15/10/2014	Andamento Normal	31/08/2014	2013: Executados 88%- concluídas escavações, drenagem (472m) e pavimentação (1.590m²) da Av. Jacarandá; drenagem (451m) e pavimentação (817m²) da Av. Araucárias; c/ totais: escavações (6.231m³), drenagem (924m) e asfalto (2.408m²). 2014: Executados 100% dos serviços - concluídos drenagem (76m) e pavimentação (198m²) da Av. Jequitibá; drenagem (230m) e pavimentação (614m²) da Av. Flamboyant. Totais gerais - drenagem (1.230m) e asfalto (3.220m²). CT: 031/2013 (AG) - Proc.: 110.000.161/2009
Institucional 0093 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá.	M2	53.923	003	07	15/04/2014	01/10/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Executados 95% dos serviços - Obra locada, concluída terraplenagem, imprimação, capa asfáltica e meios-fios. Em final de construção passagem sobre galeria de águas pluviais e demonstrativo com serviços extra. CT.: 056/2013 (ST) - Proc.: 030.002.587/2006.
Institucional 0094 - Gramar canteiros viários na Cidade do Automóvel.	M2	31.830	003	25	15/04/2014	09/10/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Executados 62% dos serviços - concluídas limpeza do terreno (68.899m²) e levantamento topográfico; continuação de terraplenagem (30.269m²) e construção de drenagem. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.
Institucional 0095 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	2	003	99	09/04/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Executados 90% dos serviços - fornecimento e plantio de grama (29.905 m²). CT.: 009/2014 (SF) - Proc.: 110.000.434/2013.
Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0121 - Construir estacionamento público na Quadra 02 do Setor Bancário Norte, Plano Piloto.	M2	3.887	003	01	21/07/2014	14/12/2014			Andamento Normal	31/08/2014	032/2013-SO, relativa à etapa SAG 0133/2013. Publicação DODF nº 68, de 04/04/2014, pág. 49. Proc.: 112.004.238/2013.  Executados 10% dos serviços - Concluídas a instalação de canteiro e implantação de drenagem; iniciada terraplanagem. CT.: 014/2014 (VT) - Proc.: 141.002.170/2009.
Institucional 0122 - Devolver recursos de Convênios.	UNIDADE	3	003	10	01/07/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/08/2014	03 devoluções efetuadas. Convênio nº 11/2009 - TERRACAP, relativo à etapa SAG 0048/2011. Proc.: 110.000.113/2014; 110.000.273/2008 e 110.000.242/2014.
15.451.6208.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL Institucional 0027 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0049/2013).	M2	221.000	003	09	27/12/2007	03/02/2014	27/12/2007	02/09/2014	Andamento Normal	31/08/2014	Até 2013: Executados 85% - vias pavimentadas e drenagem parcialmente implantada (área urbanizada: 187.086m²). 2014: Executados 88% dos serviços - obras reiniciadas c/ mobilização de equipe. Implantação de drenagem (300 m). CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
15.451.6208.1110.1859 CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE NO PARANOÁ Emenda parlamentar 0110 - Construir a Feira Permanete do Paranoá.	M2	10.000	004	07	02/01/2014	31/12/2014			Cancelada	30/06/2014	
15.451.6208.1110.1861 IMPLANTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS/ESGOTO SAMAMBAIA Emenda parlamentar 0096 - Implantar águas pluviais/esgoto em Samambaia.	M2	10.000	003	12	02/01/2014	31/12/2014			Cancelada	16/04/2014	
15.451.6208.1110.1862 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONDOMINIO PORTO RICO EM SANTA MARIA Emenda parlamentar 0111 - Executar pavimentação asfáltica no Condomínio Porto Rico em Santa Maria.	M2	50.000	003	13	02/01/2014	31/12/2014			Cancelada	30/06/2014	
15.451.6208.1110.1865 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NO DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0112 - Executar obras de urbanização e melhorias no Distrito Federal.	M2	10.000	003	99	02/01/2014	31/12/2014			Cancelada	30/06/2014	
15.451.6208.1110.1869 CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO NAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0123 - Construir estacionamento público nas Cidades do Distrito	M2	1.000	003	99	02/01/2014	21/07/2014			Cancelada	21/07/2014	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Federal. 15.451.6208.1110.1870 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM TODO DF Emenda parlamentar 0113 - Complementar recursos para despesas com a recuperação de vias e drenagem na Asa Norte, Lago Norte, Varjão, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá e Planaltina.	UNIDADE	1	003	01	02/05/2014	22/10/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Quitados 82% da complementação prevista para os serviços que estão 92% executados, conforme Of. nº 1555/2014-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 16, de 24/04/14-DODF nº 82 - 22.101/22.201). CT.: 737/2010-NOVACAP - Proc.: 112.005.328/2011.
15.451.6208.1110.1872 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0097 - Executar obras de urbanização e pavimentação no Distrito Federal.	M2	8.230	003	99	02/01/2014	31/12/2014			Cancelada	16/04/2014	
15.451.6208.1110.1875 EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS Emenda parlamentar 0124 - Executar obras complementares de urbanização nas Regiões Administrativas.	M2	20.000	003	99	02/01/2014	21/07/2014			Cancelada	21/07/2014	
15.451.6208.1110.9438 (* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POLO JK-SANTA MARIA Institucional 0028 - Reavaliar os lançamentos finais da drenagem pluvial do Pólo JK, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0126/2013).	UNIDADE	1	014	13	15/08/2013	28/04/2014	15/08/2013	02/07/2014	Concluída	30/06/2014	2013: Executado 1% - desenvolvimento inicial de projeto inviabilizado, mas iniciada a definição por segundo sítio objeto do projeto. 2014: Executado 100% - definidas as áreas para lagoa de retenção, finalizado os serviços com desenvolvimento do projeto. Projeto de reavaliação entregue. CT: 001/2013 (CC) - Proc.: 112.002.802/2012.
Institucional 0029 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjuntos Pares, e Trecho 4 (procedente da etapa nº 0100/2013).	M2	51.002	003	13	22/04/2013	10/07/2014			Concluída	30/06/2014	2013: Executados 66% - canteiro instalado e executadas escavações p/ drenagem (33.674m³), limpeza p/ pavimentação (21.143m²) e terraplenagem com construção parcial de drenagem (4.544m). 2014: Executados 100% dos serviços - implantação da drenagem e terraplenagem; conclusão da imprimação e pavimentação (52.153m²) e complementação de meios-fios (9.900m). CT.: 017/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.002.282/2012.
Institucional 0030 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjunto 3 (procedente da etapa nº 0101/2013).	M2	13.600	003	13	22/04/2013	10/04/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executados 98% - conclusão da limpeza de terreno (18.202m²) locação de ruas (2.061m) e terraplanagem (17.445m²); implantação parcial da drenagem (5.202m) e meios-fios (3.810m). 2014:





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0125 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	1	003	13	20/08/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Executados 100% dos serviços- concluídas drenagem (5.442m), pavimentação (14.227,52m²) meios fios (3.810,6m). CT.: 018/2013 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.002.282/2012.  Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 016/2009-SO, relativa à etapa SAG 0051/2013. Publicação DODF nº 170, de 19/08/2014, pág. 41. Proc.: 112.002.674/2014 e 112.004.085/2012.
15.451.6208.1110.9631 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA- PLANO PILOTO Institucional 0098 - Construir estacionamento, vias internas, pista de Cooper e calçamento no Projeto Orla - Polo III - Complexo Brasília Palace - Concha Acústica, no Plano Piloto.	M2	15.000	003	01	05/03/2014	02/07/2014	05/03/2014	05/11/2014	Paralisada	31/08/2014	Executados 97% dos serviços, conforme Of. nº 1555/2014-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 01 e nº 02, de 25/02/14-DODF nº 43 - 22.101/22.201). CT.: 537/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.137/2008 e 112.000.146/2014.
15.451.6208.1110.9640 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL Institucional 0126 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul.	UNIDADE	1	003	16	01/07/2014	02/11/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Executados 30% dos serviços - Reavaliação iniciada. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.
15.451.6208.1337.0001 ( ** * ) RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0114 - Recuperar calçamento no Santuário Dom Bosco, no SHCGS 702, em Brasília.	M2	4.612	003	01	02/05/2014	02/09/2014			Paralisada	31/08/2014	Executados 50% dos serviços. Instalados meios-fios, cordões e grama e iniciado o assentamento de pedras portuguesas. CT: 007/2014 (SC) - Proc.: 110.000.164/2013.
15.451.6208.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0031 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0195/2013).	M2	4.392	005	12	01/09/2013	02/05/2014	01/09/2013	06/11/2014	Andamento Normal	31/08/2014	2013: Executados 48% - construção parcial de passeios, rampas e quadra poliesportiva na QR 206. 2014: Executados 65% dos serviços - Conclusão de passeios c/ rampas e do parque infantil e execução parcial de alambrados, concluído plantio de grama e base de PEC, iniciada concretagem de quadra poliesportiva. CT: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.
Institucional 0032 - Construir praças e calçadas ao longo da EQ 203/303, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0203/2013).	M2	6.723	005	13	04/11/2013	29/05/2014	04/11/2013	26/09/2014	Andamento Normal	31/08/2014	2013: Executados 5% - executados canteiro de obras e limpeza do terreno. 2014: Executados 85% dos serviços - implantação parcial de grama e passeios em concreto, de passeios intertravados



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0026 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0046/2013).	UNIDADE	2	003	99	29/09/2009	02/05/2014			Paralisada	31/08/2014	(1.186m²) e de alambrados (57m²); instaladas lixeiras (6 unid.); em andamento limpeza e manutenção do executado. CT: 069/2013 (LO) - Proc.: 110.000.005/2013.  Até 2013: Executados 52% - aguarda diretrizes para elaboração do projeto que foi iniciado em 2012. 2014: Executados 52% dos serviços - concluído 01 projeto do Grande Colorado e continua o aguardo de diretrizes. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.
Institucional 0033 - Adicionar estudos e desenvolvimentos aos projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste.	UNIDADE	1	003	99	02/01/2014	10/03/2014	02/01/2014	08/05/2014	Concluída	30/06/2014	Executados 100% dos serviços - concluído o conjunto de projetos executivos adicionais ao cruzamento da EPIG com a Rua "E" do Sudoeste e a requalificação da Via SIG paralela à EPIG. Aditivo ao CT: 249/2008 (BP) - Proc.: 110.000.021/2008.
Institucional 0034 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará/Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0052/2013).	UNIDADE	1	003	99	01/06/2012	03/03/2014	01/06/2012	04/11/2014	Andamento Normal	31/08/2014	Até 2013: Executados 85% da complementação liquidada - proj. drenagem aditado, elabor. e encam. ao IBRAM p/ aprov. (conf. Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP). 2014: 95% dos serviços executados. Projeto elaborado - aguarda aprovação. Conforme Of. nº 362, 744, 1127 e 1555/2014-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 09, de 27/04/12-DODF nº 85, nº 15, de 26/08/13-DODF nº 178, e nº 06, de 05/03/14-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011.
Institucional 0099 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Córrego Atoleiro no Setor Tradicional de Planaltina.	UNIDADE	1	014	06	02/05/2014	17/09/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Executados 40% dos serviços. Continuação do desenvolvimento do projeto. CT: 003/2014 (EJ) - Proc.: 112.002.241/2013.
Institucional 0127 - Complementar recursos para a elaboração de projetos de urbanismo, paisagismo, sinalização e orçamento para requalificação urbana da Cidade do Automóvel, no SCIA.	UNIDADE	1	999	25	21/07/2014	02/09/2014			Concluída	31/08/2014	Executado 100% dos serviços - Projeto concluído e em preparação de dados para licitação, conforme Of. nº 1555/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 17/07/14-DODF nº 146, de 18/07/2014 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.001.655/2014.
15.451.6208.3023.0018 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0035 - Executar serviço de fiscalização e de engenharia para construção do viaduto da interseção das Vias W3-Sul e ESPM e suas alças de acesso (procedente da etapa nº 0130/2013).	UNIDADE	1	011	01	15/08/2013	02/07/2014			Concluída	31/08/2014	2013: Executados 75% - 09 relatórios de



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6208.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA Institucional 0036 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0053/2013).	M2	96.164	003	06	16/06/2008	12/02/2014			Concluída	30/04/2014	acompanhamento e 03 relatórios de análise de projeto elaborados com fiscalização em andamento. 2014: Executados 100% dos serviços - elaborados relatórios de acompanhamento (19), apoio e final. CT: 049/2013 (RB) - Proc.: 110.000.186/2013.
15.451.6208.3058.0003 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA Institucional 0128 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia.	M2	557.000	003	09	04/08/2014	30/01/2016			Andamento Normal	31/08/2014	Executados 10% dos serviços - Mobilização de equipe; iniciado canteiro. CT.: 015/2014 (SJ) - Proc.: 112.005.057/2011.
15.451.6208.3615.0010 ( ** * ) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0037 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0176/2013).	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/08/2014	2013: Manutenções realizadas na Granja do Torto - 1 relatório de vistoria entregue. 2014: Manutenções diversas na Asa Norte (5 relatórios) e no Lago Norte (10 relatórios). Total de 16 relatórios de vistoria entregues. CT: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0038 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0177/2013).	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/08/2014	2013: Manutenções realizadas na Asa Sul e Lago Sul - 13 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas na Asa Sul (8 relatórios). Total de 21 relatórios de vistoria entregues. CT: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0039 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0178/2013).	UNIDADE	5	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/08/2014	2013: Manutenções realizadas em Planaltina - 3 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Planaltina (4 relatórios), Fercal (1 relatório) e Sobradinho (1 relatório). Total de 9 relatórios de vistoria entregues. CT: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0040 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº	UNIDADE	1	005	09	01/09/2013	02/11/2014			Andamento	31/08/2014	2013: Manutenções realizadas - 5 relatórios de



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0179/2013).  Institucional 0041 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0180/2013).	UNIDADE	1	005	03	01/09/2013	02/11/2014			Normal	31/08/2014	vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Ceilândia (3 relatórios). Total de 13 relatórios de vistoria entregues. CT: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0042 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0181/2013).	UNIDADE	8	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/08/2014	2013: Manutenções realizadas - 4 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Taguatinga (11 relatórios). Total de 15 relatórios de vistoria entregues. CT: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0043 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0182/2013).	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/08/2014	2013: Manutenções realizadas na Candangolândia e Octogonal - 14 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Núcleo Bandeirante (5 relatórios), Sudoeste (5 relatórios), Estrutural (1 relatório) e Candangolândia (1 relatório). Total de 26 relatórios de vistoria entregues. CT: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0044 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0183/2013).	UNIDADE	3	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/08/2014	2013: Manutenções realizadas no Guará, Areal e Águas Claras - 14 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Guará (8 relatórios) e Águas Claras (8 relatórios). Total de 30 relatórios de vistoria entregues. CT: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0045 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0183/2013).	UNIDADE	3	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/08/2014	2013: Manutenções realizadas no Riacho Fundo II e Recanto das Emas - 9 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Recanto das Emas (5 relatórios) e Riacho Fundo II (11 relatórios). Total de 19 relatórios de vistoria entregues. CT: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0046 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0184/2013).	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/08/2014	2013: Manutenções realizadas no Guará, Areal e Águas Claras - 14 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Guará (8 relatórios) e Águas Claras (8 relatórios). Total de 30 relatórios de vistoria entregues. CT: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0047 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0186/2013).	UNIDADE	1	005	12	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/08/2014	2013: Manutenções realizadas no Gama e Santa Maria - 5 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Gama (9 relatórios). Total de 14 relatórios de vistoria entregues. CT: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0048 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0185/2013).	UNIDADE	5	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	31/08/2014	2013: Manutenções realizadas no Riacho Fundo I e Recanto das Emas - 9 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Recanto das Emas (5 relatórios) e Riacho Fundo II (11 relatórios). Total de 19 relatórios de vistoria entregues. CT: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0049 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0186/2013).	UNIDADE	1	005	12	01/09/2013	02/11/2014			Andamento	31/08/2014	2013: Manutenções realizadas no Itapoã e Varjão - 12 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em São Sebastião (5 relatórios), Varjão (6 relatórios) e Paranoá (4 relatórios). Total de 27 relatórios de vistoria entregues. CT: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0050 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0186/2013).	UNIDADE	1	005	12	01/09/2013	02/11/2014			Andamento	31/08/2014	2013: Manutenções realizadas - 13 relatórios de



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6208.3902.9472 ( ** * ) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0048 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0056/2013).	M2	25.240	003	09	07/12/2012	15/01/2014			Normal		vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Samambaia (11 relatórios). Total de 24 relatórios de vistoria entregues. CT: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0049 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0096/2013).	M2	17.467	005	09	11/03/2013	02/05/2014			Paralisada	31/08/2014	Até 2013: Executados 60% - implantados estacionamento em blocos intertravados, gramas, calçadas e meios-fios; análise parcial para rescisão contratual. 2014: Executados 60% dos serviços - continuação da análise para rescisão contratual. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007
Institucional 0050 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0188/2013).	M2	2.619	005	13	01/09/2013	05/05/2014	01/09/2013	02/09/2014	Andamento Normal	31/08/2014	2013: Executados 87% - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios-fios. Parcialmente executados - calçadas (5.518m²) e gramado (2.792m²). 2014: Executados 87% dos serviços - aguarda solução para interferências no local. CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007.
15.451.6208.5695.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0051 - Executar limpeza, desassoreamento, regularização e compactação, fornecimento e assentamento de placas de concreto, gabiões, alambrado e plantio de grama no lançamento 05, às margens da BR-060, em Samambaia (procedente da etapa nº 0189/2013).	M2	11.230	014	12	01/09/2013	30/06/2014	01/09/2013	02/11/2014	Andamento Normal	31/08/2014	2013: Executados 40% - concluída a implantação de canteiro e limpeza superficial (1.041m²); implantação parcial de calçadas e pavimentação c/ broquete (área urbanizada 1.000m²). 2014: Executados 43% dos serviços - subleito da quadra de esportes (630 m²) e implantação parcial de meios-fios (29 m), com início de calçadas, plantio de grama e pavimento em broquetes. CT: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013.
Institucional 0052 - Elaborar plano de emergência com estudos e avaliação de riscos para recuperação da Barragem do Ribeirão do Gama, Quadra 17, Setor de Mansões Park Way (procedente da etapa nº 0135/2013).	UNIDADE	1	014	24	02/07/2013	15/01/2014			Concluída	15/01/2014	2013: Executados 4% - canteiro implantado, execução parcial de limpeza das bacias. 2014: Executados 80% dos serviços - finalizada limpeza de bacias, implantação de gramado (2.436 m² p/ total de 9.040 m²), construção de gabiões (103 m³ p/ total de 498 m³) e instalação de alambrados (1.976 m²). CT: 068/2013 (SF) - Proc.: 112.001.538/2012.
											2013: Executados 90% - concluídas topografia, batimetria, análise de solo, estudos hidrológicos e ensaios. Execução parcial do plano final, projeto e relatório. 2014: Executados 100% dos serviços - concluído o plano final, estudos e projetos e o relatório. CT: 015/2013 (BP) - Proc.: 112.001.680/2010.



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0115 - Construir contenção de erosão na Av. do Contorno Lote 14 e margens do Córrego Riacho Fundo, no Núcleo Bandeirante.	M2	500	014	08	02/05/2014	02/11/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Executado 50% dos serviços - Obra em andamento, conforme Of. nº 1555/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 08, de 28/02/14-DODF nº 46, de 05/03/2014 - 22.101/22.201). CT.: 656/2013-NOVACAP - Proc.: 112.002.477/2013.
Institucional 0116 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia.  15.482.6218.3059.0003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	M2	12.000	014	09	02/05/2014	02/09/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Executados 61% dos serviços - construção de manta (63m²) e drenagem (216m) e gabiões (207m³). CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.
Institucional 0100 - Complementar muro de arrimo da Quadra 100 da construção de 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente, em Ceilândia (relativo à Etapa nº 0060/2013).  15.544.6213.3057.0002 (* *) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO	M2	1	003	09	02/04/2014	30/04/2014			Concluída	22/04/2014	Executados 100% dos serviços - complementação do muro de arrimo finalizada. CT.: 004/2011 (SJ) - Proc.: 110.000.002/2011 e 112.001.525/2013.
Institucional 0053 - Complementar recursos para construção da Estação de Tratamento de Água ETA - Corumbá (procedente da etapa nº 0212/2013).	UNIDADE	1	001	95	01/11/2013	03/03/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executado 1% - limpeza e implantações de cerca, barracão e placa. 2014: Etapa finalizada com 1% executado, sem execução no ano devido à rescisão contratual conforme DODF nº 46, de 05/03/2014, página 53. CT: 8343/2013-CAESB (SJ) - Proc.: 110.000.374/2013.
Institucional 0054 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Podutor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0063/2013).  15.573.6205.3033.0001 INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO	M	14.514	001	95	01/05/2011	15/05/2014			Concluída	30/06/2014	Até 2013: Executados 55% - locação (3.450m), limpeza (21.659m²), escavações (25.994m³), assentamento (1.444m), fornecimento de tubos (10.630m), implantação parcial de tubos (8.114,85m). 2014: Etapa concluída com 64,2% da obra executada - implantação da adutora (46,64m p/ total de 9.321,49m). Gestão físico/financeira da obra transferida p/ CAESB conf. Dec. 35.423/14, DODF 97 de 16/5/14 pg. 1. CT.: 8102/2011- CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008.
Institucional 0055 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0064/2013).	UNIDADE	1	004	18	10/06/2009	07/03/2014			Concluída	25/02/2014	Até 2013: Executados 90% - instalação de cabos, montagem de leito e galvanização de peças; projeto executivo final; pintura e fixação de mãos-francesas e estrutura horizontal dos leitos de cabos. Iniciada revisão de acabamento e montagem da estrutura no leito de saída do poço na cobertura. 2014: Executados 100% dos serviços. Concluídas as revisões, limpeza, prova de cargas e testes em solda e torquimetria nos parafusos. CT.: 016/2012



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.752.6209.1133.2836 (**) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA Institucional 0056 - Remanejar as linhas de transmissão da CEB na área do Taguaparque, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0095/2013).	M	13.500	002	03	04/03/2013	27/08/2014			Concluída	30/06/2014	(AC) - Proc.: 112.000.533/2012.  Até 2013: Executados 22% - projeto executivo e sondagens concluídos, canteiro de obras implantado, terraplenagem executada com implantação de fundações (18 un). 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas fundações (82 un) e estruturas. Linhão remanejado. CT.: 039/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.260/2012.
15.752.6209.1133.5131 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-REDE DE ALTA TENSÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO- TAGUATINGA Institucional 0129 - Remanejar redes de energia elétrica na Av. Elmo Serejo, em frente ao CADF, em Taguatinga.	M	730	002	03	13/08/2014	02/11/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Executados 2% dos serviços - iniciado remanejamento. CT.: 016/2014 (FL) - Proc.: 110.000.069/2014.
15.752.6209.1763.0012 (**) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0057 - Elaborar estudos e projetos executivos para melhorar iluminação pública e executar obras de expansão no Eixo Monumental, da EPIA até a Via L4, inclusive Praça dos Três Poderes (procedente da etapa nº 0102/2013).	UNIDADE	1	002	01	06/11/2012	30/06/2014			Concluída	30/06/2014	Até 2013: Executados 30% - desenvolvimento dos projetos e montagem parcial dos postes. 2014: Executados 100% dos serviços - implantados postes com luminárias LED ao longo do Eixo Monumental. Ampliação executada ao longo de 9.500m. CT.: 027/2012 (FL) - Proc.: 110.000.249/2012
Institucional 0058 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0068/2013).	UNIDADE	1	002	99	02/01/2013	14/08/2015			Andamento Normal	31/08/2014	Até 2013: Executados 15% - proj. desenvolvido, pontos iluminação instalados (2.341 un) c/ implant./melhorias de IP: na Av. Central-Recanto, arredores Fórum e HRT-Taguatinga e duplicação pista SCS-Plano Piloto. 2014: Executados 30% dos serviços - IP em trechos: SQSW/Octogonal, Cond.Del Lago-Itapoã, Con.Itaipu, S.Sebastião, Taguatinga, Sobradinho, Mestre D'Armas, Fercal, Samambaia, S.Sul Gama, Sol Nasc.Ceilândia, RiachoFundo I, Autarq.Sul-BSA e outros. CT: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.
15.782.6216.1223.0001 (***) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0059 - Executar obras de reparo e manutenção da iluminação da Ponte JK (procedente da etapa nº 0211/2013).	UNIDADE	1	011	99	01/11/2013	31/03/2014	01/11/2013	04/11/2014	Andamento Normal	31/08/2014	2013: Executados 30% - iniciados reparos, atraso na



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL Institucional 0060 - Construir corrimão em concreto armado no setor Bancário Norte, em Brasília.	M	108	003	01	02/01/2014	30/04/2014	02/01/2014	15/05/2014	Concluída	30/06/2014	entrega de luminárias, postes e cabos. Conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 99% dos serviços - instalação de luminárias e análise de outros serviços, faltando pequenas reparações, conforme Of. nº 1555/2014/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 19, de 19/09/13- DODF nº 196, e nº 9, de 28/2/14- DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT 657/2013 NOVACAP - Proc.: 112.003.026/2013.
15.782.6216.3119.0004 (* *) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL Institucional 0061 - Construir viaduto e acessos na interseção das Vias ESPM e W3-Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0132/2013).	KM	2	011	01	02/08/2013	30/05/2014			Concluída	30/06/2014	2013: Executados 22% - canteiro implantado, estacas raiz implantadas, fundações concluídas, recebido aço (176,6 t) p/ estrutura e execução parcial da terraplanagem, com escavações (8.761m³). 2014: Executados 100% dos serviços - instaladas vigas metálicas (132,5 t), finalizadas escavações (900m³), (7.000m³), pavimentadas vias e alças e implantado paisagismo. CT: 034/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.183/2013.
Institucional 0062 - Executar drenagem pluvial na Via ESPM - Estrada Setor Policial Militar, em Brasília (procedente da etapa nº 0206/2013).	KM	1	011	01	01/11/2013	02/07/2014			Concluída	30/06/2014	2013: Executados 3% - locação parcial da rede de drenagem. 2014: Executados 100% da obra - concluída a locação de rede e a implantação da drenagem (1.316m). CT: 074/2013 (FL) - Proc.: 110.000.345/2013.
Institucional 0063 - Remanejar redes de energia elétrica para a interseção da Via W3 Sul com a Via ESPM - Estrada Setor Policial Militar, em Brasília.	M	478	011	01	02/01/2014	02/07/2014			Concluída	30/06/2014	Executados 100% dos serviços - relocados 478m da rede elétrica. CT: 001/2014 (FL) - Proc.: 110.000.437/2013.
Institucional 0064 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema (procedente da etapa nº 0098/2013).	UNIDADE	17	011	99	02/04/2013	11/08/2014	02/04/2013	15/01/2015	Andamento Normal	31/08/2014	2013: Executados 64% - concluídos est. topografia/tráfego c/ proj. interseção W3-Sul/ESPM; execução proj. c/ correções/ajustes p/ Av.Hélio Prates, Samdú-N, Comercial, intersec. princ. em Taguatinga, corredor Sol Nascente, duplic./acesso Sudoeste, pass.pedest. subter. EPTG e EPIG, paisagismo EPIG e ESPM, complm. sist. viário ESPM/TAS e SMAS/Hípica. 2014: Executados 83,48% dos serviços - projetos complementados e





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0065 - Elaborar Relatórios de Controle Ambiental complementares das vias: Av. Comercial, Samdu e Hélio Prates, em Taguatinga, e das Estradas: Parque Indústrias Gráficas e trecho da Setor Policial Sul, em Brasília (procedente da etapa nº 0208/2013). 15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	4	011	99	01/11/2013	17/04/2014			Concluída	25/02/2014	sob análise p/ recebimento. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012. 2013: Executados 70% - em andamento os estudos e a elaboração dos relatórios. 2014: Executados 100% dos serviços - relatórios concluídos e entregues. CT: 072/2013 (MM) - Proc.: 112.004.952/2012.
Institucional 0101 - Construir ponte em concreto armado sobre o Córrego Adventista, às margens da BR 060 altura do Km 11, no Setor Laje Jiboia, em Samambaia. 15.782.6216.5902.7778 (* *) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL	M2	60	003	12	10/03/2014	24/04/2014			Concluída	22/04/2014	Executados 100% da obra - ponte concluída, conforme OF. nº 744/2014-PRES/NOVACAP, e inaugurada (crédito descent. - Port. Conj. nº 10, de 28/02/14-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 664/2013-NOVACAP - Proc.: 112.002.081/2012.
Institucional 0066 - Construir um viaduto na Avenida Araçá, sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0110/2013).	M2	554	011	20	01/06/2013	15/05/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executados 90% - concluídos os serviços preliminares, as fundações, a mesoestrutura com as vigas metálicas, concretada a lage do tabuleiro. Iniciado o aterro das cabeceiras para execução das lajes de transição. 2014: Executados 100% dos serviços - finalização de aterro e conclusão das lajes de transição. CT.: 025/2013 Lote 1 (SF) - Proc.: 112.003.247/2012.
Institucional 0067 - Construir viaduto na Avenida Araucárias sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0113/2013).	M2	939	011	20	01/06/2013	18/02/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executados 97% - concluídos limpeza, sondagem, implantação de canteiro de obras, projetos executivos, fundações, meso e superestrutura, guarda-corpo, guarda-rodas, passeios e preparação parcial p/ laje de transição. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizada a laje de transição. CT.: 026/2013 Lote 2 (ST) - Proc.: 112.003.247/2012.
Institucional 0068 - Construir viaduto na Rua Ipê Amarelo, sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0111/2013). 15.812.6206.1079.2749 CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS-CENTROS OLÍMPICOS-DISTRITO FEDERAL	M2	419	011	20	01/06/2013	14/03/2014			Concluída	30/04/2014	2013: Executados 90% - canteiro de obras instalado, concluídos projeto de estrutura e fundações e sondagem (33m); iniciada montagem de estrutura metálica (103,538 t). 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas montagem da estrutura, concretagem e encabeçamentos. CT.: 027/2013 Lote 3 (LO) - Proc.: 112.003.247/2012.
Institucional 0117 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	1	003	06	09/06/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.812.6206.1606.0001 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PRAÇA DA JUVENTUDE- DISTRITO FEDERAL Institucional 0118 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã.	M2	7.512	005	28	02/05/2014	21/12/2014			Andamento Normal	31/08/2014	086/2009-SO. Publicação DODF nº 118, de 06/06/2014, pág. 63. Proc.: 112.003.027/2009.  Executados 30% dos serviços - Canteiro implantado e equipe mobilizada, executada limpeza do terreno, locação da obra fundações, quadra coberta, estrutura e alvenarias de edificações. CT: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.
15.812.6206.1745.4747 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0069 - Construir campo de futebol de grama sintética com arquibancada entre a Vila Vicentina e a Quadra 06, no Setor Residencial Leste - Vila Buritis em Planaltina - DF (procedente da etapa nº 0093/2013).	M2	8.900	005	06	14/03/2013	07/05/2014	14/03/2013	02/09/2014	Paralisada	31/08/2014	2013: Executados 40% - levantamento topográfico e terraplenagem concluídos, montagem parcial do alambrado e da caixa drenante. 2014: Executados 85% dos serviços - executados alambrado (1.784m²) e caixa drenante (7.632m²), finalização da construção da arquibancada. Aguarda instalação do produto sintético. CT.: 012/2013 (FL) - Proc.: 112.004.519/2012.
15.812.6206.1745.9526 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL Institucional 0070 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (procedente da etapa nº 0083/2013).	M2	1.260	005	09	01/06/2012	03/02/2014			Concluída	25/02/2014	Até 2013: Executados 50% - 630m² de campo construídos e sua manutenção. 2014: Executados 100% da obra - finalizada a segunda quadra de esportes. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
15.812.6206.3440.0011 ( ***) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0119 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	2	005	99	09/05/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Pagamento de 2 despesas referentes ao Contrato 033/2013-SO, relativa à etapa SAG 0136/2013. Publicações DODF nº 88, de 06/05/2014, pág. 59 e DODF nº 93, de 12/05/2014, pág. 33. Proc.: 112.003.557/2013, 112.001.182/2014 e 112.000.124/2013.
15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0071 - Construir a 2ª etapa da Pista de Skate do Centro Urbano, Quadra 02 - 206/300, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0187/2013).	UNIDADE	1	005	15	01/09/2013	07/05/2014			Concluída	30/04/2014	2013: Executados 20% - concluída a instalação de



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0072 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Norte, Lago Norte e Varjão.	UNIDADE	26	005	99	03/03/2014	03/04/2014	03/03/2014	02/07/2014	Atrasada	31/08/2014	canteiro, limpeza (904m²) e terraplanagem; construídas fundações (84m³) e lastro de drenagem (146m³). 2014: Executados 100% dos serviços - instalados guarda corpo, piso de granilite e finalizados os acabamentos. CT: 048/2013 (SC) - Proc.: 112.003.782/2009.
Institucional 0073 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0201/2013).	UNIDADE	25	005	99	01/11/2013	08/05/2014	01/11/2013	04/11/2014	Andamento Normal	31/08/2014	Executados 20% dos serviços - concluídas locação, instalação de meios-fios, bases, pergolados e calçadas no Lago Norte: CA-05, QI/QL-10, QI-02, QI-04/06 e Varjão: Quadra 9. Procedimentos para instalação de equipamentos. CT: 057/2013 Lote 1 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012 e 112/003.820/2013.
Institucional 0074 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Planaltina, Sobradinho I e II e Fercal (procedente da etapa nº 0207/2013).	UNIDADE	22	005	99	01/11/2013	23/05/2014			Concluída	30/06/2014	2013: Executados 5% - iniciado o assentamento de cordões de concreto e lastro de brita nas SQS 202, 215 e 412. 2014: Executados 65% dos serviços - concluída concretagem de 10 bases na Asa Sul: SQS 202, 402, 404, 210, 410, 412, 215, 415, Zoológico e 316 e continuação de concretagem de bases na SQS 104/105, 109, 205, 207, 303, 309, 412 e 416, SHIGS 713 e SGAS 612 e Lago Sul QL 14/16. CT: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012
Institucional 0075 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e Brazlândia (procedente da etapa nº 0204/2013).	UNIDADE	30	005	99	01/11/2013	19/05/2014	01/11/2013	18/09/2014	Andamento Normal	31/08/2014	2013: Executados 30% - 10 bases de PEC's com finalização parcial: 06 em Planaltina e 04 em Sobradinho. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizadas 17 bases em Planaltina e 05 em Sobradinho. CT: 059/2013 Lote 3 (FL) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0076 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras.	UNIDADE	30	005	99	02/01/2014	02/07/2014	02/01/2014	22/12/2014	Andamento Normal	31/08/2014	2013: Executados 5% - execução parcial de locação e topografia. 2014: Executados 60% dos serviços - concretadas 5 bases em Brazlândia e 13 bases em Ceilândia. Levantam. topográfico em andamento. CT: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0077 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal (procedente da etapa nº 0192/2013).	UNIDADE	27	005	99	01/10/2013	23/05/2014	01/10/2013	02/11/2014	Andamento Normal	31/08/2014	Executados 26% dos serviços - concluídas 7 bases c/ pergolado e urbanização e concretagem de 1 piso em Taguatinga e 2 pisos concretados em Águas Claras. CT: 061/2013 Lote 3 (AC) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0077 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal (procedente da etapa nº 0192/2013).	UNIDADE	27	005	99	01/10/2013	23/05/2014	01/10/2013	02/11/2014	Andamento Normal	31/08/2014	2013: Executados 5% - concluída limpeza do terreno c/ concretagem de 1 base na Candangolândia e execução parcial de 4 bases no Park Way. 2014: Executados 46% dos serviços - concluída 1 base na Candangolândia e continuação de limpeza, terraplanagem, lastro de brita, concretagem, implant. de cordões e equipam. na Candangolândia (1 base),



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0078 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guará I e II (procedente da etapa nº 0209/2013).	UNIDADE	27	005	99	01/11/2013	23/05/2014	01/11/2013	22/09/2014	Andamento Normal	31/08/2014	Cruzeiro (2), Núcleo Bandeirante (3), Park Way (13), Sudoeste (2) e Octogonal (1 base). 23 bases em andam. CT: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012. 2013: Executados 10% - locação e limpeza de terreno e iniciada concretagem de 6 bases no Guará. 2014: Executados 65% dos serviços - concluídas 9 bases c/ pergolados no Guará (Col.Agr. IAPI, QEs 01, 17 e 28, EQ 19/21, Qls 01, 06 e 16 e QI 3/9/11) e 4 bases no SCIA (Quadras 7 e 3, AE's 01 e 02). Em execução 3 bases na estrutural e 5 no Guará. CT: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0079 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0202/2013).	UNIDADE	30	005	99	01/11/2013	23/05/2014	01/11/2013	24/07/2014	Concluída	31/08/2014	2013: Executados 2% - limpeza de terreno e locação nas Q. 105, 300, 204, 106, 311 e 309 do Recanto das Emas. 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas completas 15 bases c/ pergolados e equip. no Recanto das Emas (Qds.105, 300, 204, 106, 309, 311 e outras), 7 bases no Riacho Fundo I (QN 1, AC-1, QOF, QN 7 e outras), 7 bases no Riacho II (QNs 14A, 14F, 16, 5B, 7D, QS 14 e outra) e 1 base na DF-280 km 02 Água Quente. CT: 064/2013 Lote 8 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0080 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Gama e Santa Maria (procedente da etapa nº 0205/2013).	UNIDADE	25	005	99	01/11/2013	23/05/2014	01/11/2013	02/09/2014	Andamento Normal	31/08/2014	2013: Executados 5% - execução parcial de locação e limpeza do terreno. 2014: Executados 97% dos serviços - concretagem e execução de pergolado em 18 bases no Gama e concretadas 7 bases em Santa Maria. Levantam. topográfico em andamento. CT: 065/2013 Lote 9 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012
Institucional 0081 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Jardim Botânico, São Sebastião, Itapoã e Paranoá.	UNIDADE	19	005	99	02/01/2014	02/05/2014			Concluída	30/04/2014	Executados 100% dos serviços - finalizadas 13 bases no Paranoá, 03 bases em São Sebastião e 03 bases no Jardim Botânico. CT: 066/2013 (FL) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0082 - Implantar Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Samambaia (procedente da etapa nº 0210/2013).	UNIDADE	19	005	99	01/11/2013	10/03/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executados 15% - locação, limpeza de terreno e conclusão de 3 bases, nas QRs 120, 304 e 511. 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas 19 bases c/ pergolado nas QRs 103, 120, 123/125, 203, 304, 306, 313, 316/318, 404, 414, 508/510, 511, 512, 513, 515, 517, 518, 615 e 625. CT: 067/2013 Lote 11 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.
17.512.6213.3023.0012 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE-BRAZLÂNDIA Institucional 0083 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais e estação elevatória de esgoto e sua respectiva linha de recalque,	UNIDADE	1	001	04	02/01/2014	20/04/2015			Concluída	31/08/2014	Executados 1,5% dos serviços - concluída a



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
no INCRA 8, em Brazlândia.  17.512.6213.3023.0013 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE-SOBRADINHO Institucional 0084 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominais e uma estação elevatória de esgotos com linha de recalque, no Setor de Mansões Sobradinho, em Sobradinho (procedente da etapa nº 0214/2013).	UNIDADE	1	001	05	01/11/2013	23/05/2015			Concluída	31/08/2014	implantação do canteiro, mobilização de equipe/equipamentos e alocação de materiais e iniciada a implantação dos ramais. Etapa concluída no percentual indicado com o Contrato repassado à CAESB conf. DODF 182 de 2/9/14 pg. 30. CT: 073/2013 (G-CB) - Proc.: 092.002.185/2013.
17.512.6213.3023.0014 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE-SANTA MARIA Institucional 0102 - Adquirir material para o sistema de esgotamento sanitário do Setor Habitacional Ribeirão, em Santa Maria.	UNIDADE	1	001	13	06/03/2014	20/04/2014			Concluída	24/04/2014	Fornecimento concluído 100% - estocado lote de tubos sob a guarda da CAESB. CT.: 901/2013 (SJ) - Proc.: 092.009.439/2013.
17.512.6213.3023.0015 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BRASÍLIA-JARDIM BOTÂNICO Institucional 0085 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominais, sifões e conduto forçado de esgotos, na 1ª Etapa do Setor Habitacional São Bartolomeu, no Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0215/2013).	UNIDADE	1	001	27	01/11/2013	23/12/2014			Concluída	31/08/2014	2013: Executado 1% - executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. 2014: Executados 13% dos serviços - finalização de implantação do canteiro e de mobilização de equipe e equipamentos c/ alocação de materiais; continuação de implantação dos ramais no Cond. Solar de Brasília. Etapa concluída no percentual indicado com o Contrato repassado à CAESB conf. DODF 182 de 2/9/14 pg. 30. CT: 070/2013 (G-CB) - Proc.: 092.006.612/2012.
27.812.6208.1110.1868 CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO - PEC NO DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0130 - Construir PEC's com brinquedos de recreação infantil e academia da terceira idade no Distrito Federal.	M2	1.000	005	99	02/01/2014	21/07/2014			Cancelada	31/08/2014	
28.846.0001.9050.0073											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0086 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	PESSOA	2		10	01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Ressarcimentos efetuados - fev: 01; mar: 02; abr: 02; mai: 02; jun: 02; jul: 02; ago: 02. Processo nº. 110.000.072/2014 e 110.000.152/2014.
Institucional 0087 - Pagar indenizações referente a atividades externas.	UNIDADE	1		10	01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/08/2014	Indenizações pagas - jan: 14; fev: 09; mar: 08; abr: 08; mai: 09; jun: 09; jul: 09; ago:09. Processo nº. 110.000.004/2014.
<b>( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO</b> <b>( ***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>											