



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.122.6004.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	210			01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/10/2014	Servidores ativos remunerados: jan: 210; fev: 210; mar: 208; abr: 210; mai: 211; jun: 210; jul: 213; ago: 211; set: 213; out: 215. Processo nº. 110.000.004/2014.
04.122.6004.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0005 - Conceder Benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	191			01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/10/2014	Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. jan: 190; fev: 191, mar: 189; abr: 194; mai: 196; jun: 204; jul: 200; ago: 199; set: 199; out: 204. Processo nº. 110.000.004/2014.
04.122.6004.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0006 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	1			01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/10/2014	Órgão mantido: Processo nº. 110.000.478/2012; 110.000.221/2009; 110.000.844/2008; 110.000.003/2014; 110.000.149/2011 e outros.
04.126.6004.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0007 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	1			01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/10/2014	Material adquirido: Aquisição de licença governamental de uso do software AUTODESK AUTOCAD FULL. Processo nº. 110.000.237/2013.
04.126.6004.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ Institucional 0008 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	1			01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/10/2014	Material adquirido: cartucho de toner, kit de rolo de limpeza para impressora, kit de transferência de imagem, kit de transferência secundário, revelador para impressora multifuncional, cilindro, fusor. Processo nº 110.000.386/2013.
04.128.6004.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ Institucional 0009 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	40			01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/10/2014	Servidor capacitado: fev: 02 "Seminário nacional: metodologia avançada de precificação de obras e serviços de engenharia". Processo nº.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.451.6004.3903.0016 (***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0088 - Reformar o piso do Auditório da Secretaria de Estado de Obras, localizada no Lote "B", Bloco A-15 do Setor de Áreas Públicas Sul, Guará.	M2	77	004	10	02/04/2014	25/04/2014			Concluída	25/04/2014	110.000.053/2014; mar: 03 "Gestão de aposentadorias e pensões no serviço público". Processo nº. 110.000.084/2014; mai: 04 "Congresso mundial de túneis 2014". Processo nº. 110.000.203/2014; jul: 04 "Seminário SICRO SINAPI" e "43ª RAPV E 17ª ENACOR". Processo nº. 110.000.284/2014 e 110.000.282/2014. Executados 100% dos serviços - demolição e recomposição de piso, instalação de revestimentos e rodapés. (BP) - Proc.: 110.000.165/2014.
15.122.6203.1072.4007 EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA Institucional 0131 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga.	UNIDADE	1	004	03	02/01/2014	24/06/2035			Andamento Normal	31/10/2014	Executados 90% das obras físicas. Concluída Fase I (58.361 m²), c/ Blocos B, G, H, K, L, Garagens "A" e "C", Torre 5 de Circulação, Área de Convívio e Central de Utilidades. Em execução a Fase II (90.000 m²), c/ Blocos A, C a F, I, J, M a Q, Shopping, "Na Hora", Praça Cívica, Marquise Cultural e a infraestrutura. Proc.: 110.000.021/2009.
15.244.6211.3246.0005 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA Institucional 0010 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0016/2013).	M2	500	010	09	01/12/2011	03/02/2014	01/12/2011	30/12/2014	Atrasada	31/10/2014	Até 2013: Executados 15% - obra interrompida c/ locação preliminar e início de escavações realizados. 2014: Executados 15% dos serviços - obra mantida c/ vinculação à conclusão de drenagem na urbanização da QNR no mesmo contrato. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
15.391.6219.3178.0003 (***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0011 - Complementar recursos para recuperar, reforçar e revitalizar a Torre de TV do Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0198/2013).	UNIDADE	1	004	01	15/10/2013	15/01/2014			Concluída	25/02/2014	Até: 2013: Executados 25% - proteção da impermeabilização e retirada do forro do mezanino (conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP). 2014: Etapa finalizada com 26% dos recursos liquidados - saldo de empenho inscrito em restos a pagar não processados cancelado conforme Dec. 35.061, de 3/1/14, DODF nº 3/2014. (crédito descent. - Port. Conj. nº 23, de 11/10/13-DODF nº 214 - 22.101/22.201). CT.: 603/2013-NOVACAP e CT.: 703/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.434/2009.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2014

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0089 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	2	004	01	15/03/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/10/2014	Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 003/2013-SO, relativa à etapa SAG 0128/2013. Publicação DODF nº 54, de 17/03/2014, pág. 61. Proc.: 112.001.077/2012.
Institucional 0103 - Reformar o Espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes, no Eixo Monumental de Brasília.	M2	469	004	01	09/06/2014	20/01/2015			Andamento Normal	31/10/2014	Executado 15% dos serviços - Obra em execução, conforme Of. nº 1952/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 24/04/14-DODF nº 83, de 28/04/2014 - 22.101/22.201). CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.
Institucional 0120 - Devolver recursos de Convênios.	UNIDADE	3	004	99	01/08/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/10/2014	03 devoluções efetuadas. Convênio nº 274/2005 - SO/MINC, relativo à etapa SAG 0282/2008. Proc.: 110.000.098/2014; 030.003.056/2006 e 110.000.260/2014.
15.451.1350.3020.0001 (* *) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0012 - Executar serviços de auditoria de controles internos e demonstrações financeiras dos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0018/2013).	UNIDADE	3		12	09/07/2012	05/01/2015			Concluída	30/04/2014	Até 2013: Executados 63,8% - auditorias de 2011 e 2012 concluídas e aprovadas com início de coleta de dados 2013 p/ relatório final. 2014: Executados 100% dos serviços - relatório 2013 concluído. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.
15.451.6004.1968.0019 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0013 - Elaborar projetos para a reforma do Ginásio Nilson Nelson e Tenda, em Brasília (procedente da etapa nº 0123/2013).	UNIDADE	2	005	01	01/05/2013	26/01/2014			Concluída	30/06/2014	2013: Executados 95% - projetos desenvolvidos e em fase de aprovação, conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 100% dos serviços - projeto finalizado (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 03, de 11/03/13-DODF nº 54, e nº 03, de 27/02/2014-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 591/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.592/2013.
Institucional 0014 - Complementar recursos para elaboração de projetos de arquitetura, fundações, estruturas e instalações prediais da Escola Guariroba, no Núcleo Rural Taguatinga, às margens da DF 180, Samambaia (procedente da etapa nº 0199/2013).	UNIDADE	3	007	12	01/09/2013	02/05/2014			Concluída	30/06/2014	Até 2013: Executados 95% - 03 projetos elaborados e em fase final de aprovação conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 100% dos serviços - projeto finalizado (crédito descent. - Port. Conj. nº 18, de 27/08/13-DODF nº 179, e nº 05, de 27/02/14-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.880/2012.
Institucional 0090 - Elaborar projeto básico/executivo para reforma da Feira Permanente do Riacho Fundo II.	UNIDADE	1	004	21	16/04/2014	19/07/2014	16/04/2014	02/11/2014	Concluída	31/10/2014	Executado 100% dos serviços - Projeto em finalizado, conforme Of. nº 1952/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0104 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para construção do Ginásio do Gama, no Complexo Esportivo - Setor Central do Gama.	UNIDADE	1	005	02	02/06/2014	02/11/2014			Andamento Normal	31/10/2014	Conj. nº 15, de 15/04/14-DODF nº 77, de 16/04/2014 - 22.101/22.201). CT.: 675/2013-NOVACAP - Proc.: 110.000.215/2013.
Institucional 0105 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para reforma da Feira Permanente do Riacho Fundo I.	UNIDADE	1	004	17	02/06/2014	05/12/2014			Andamento Normal	31/10/2014	Executado 50% dos serviços - Projeto em desenvolvimento, conforme Of. nº 1952/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 17, de 24/04/14-DODF nº 82, de 25/04/2014 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.548/2014.
15.451.6206.3048.1968 (** *) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL											
Emenda parlamentar 0106 - Reformar espaços esportivos do Distrito Federal.	UNIDADE	6	005	99	02/01/2014	31/12/2014			Cancelada	30/06/2014	
15.451.6207.3247.1414 (** *) REFORMA DE FEIRAS NAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL											
Emenda parlamentar 0107 - Reformar feiras nas Cidades do Distrito Federal.	M2	10.000	004	99	02/01/2014	31/12/2014			Cancelada	30/06/2014	
15.451.6207.3247.6715 (** *) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0108 - Reformar os banheiros da Feira Central da Ceilândia, no Setor Central de Ceilândia.	M2	184	004	09	02/06/2014	02/11/2014			Concluída	23/10/2014	Executados 100% dos serviços - concluídas fundações, estrutura e sua impermeabilização (120 m²), paredes (264 m²) e a concretagem da 1ª laje. Instalado forro em gesso (93 m²) e revestimentos (192,5 m²). Área reformada: 184 m². CT: 011/2014 (AG) - Proc.: 112.000.905/2013.
15.451.6208.1101.0004 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0091 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	2	003	99	21/03/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/10/2014	Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 075/2008-SO, relativa à etapa SAG 0082/2012 e 2 despesas referentes ao Contrato 055/2008-SO, relativa à etapa SAG 0015/2011. Publicação DODF nº 57 de 20/3/14 pg. 73, nº 174 de 28/8/14 pg.47 e nº 197 de 22/9/14 pg.54. Proc.: 112.003.508/2007.
15.451.6208.1101.1723 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PISTÃO SUL DE TAGUATINGA											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Emenda parlamentar 0109 - Implantar vias e obras de ampliação do Pistão Sul de Taguatinga. 15.451.6208.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	10.000	003	03	02/01/2014	31/12/2014			Cancelada	30/06/2014	
0015 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Multiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília (procedente da etapa nº 0029/2013). Institucional	M2	11.050	003	01	26/11/2012	11/07/2014	26/11/2012	13/10/2014	Concluída	31/10/2014	Até 2013: Executados 80% - concluída limpeza e terraplanagem e parcialmente executadas a pavimentação, os meios-fios e as calçadas. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizada a pavimentação (6.300m²), implantação de meios-fios (1.617m), calçadas (1.600m²) e implantado gramado (2.990m²). CT.: 029/2012 (ST) - Proc.: 110.000.259/2012.
0016 - Construir pavimentação asfáltica (estacionamentos) e drenagem pluvial na Quadra 03 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, em Brasília (procedente da etapa nº 0092/2013). Institucional	M2	36.750	003	01	26/02/2013	05/05/2014			Concluída	30/04/2014	2013: Executados 92% - terraplanagem concluída (26.265m²); executadas imprimação/pintura de ligação para pavimentação (67.516m²) e locação de vias para pavimentação (2.186m). Iniciada execução de meios-fios. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizados meios fios (4.170m) e pavimentação asfáltica. CT.: 008/2013 (LO) - Proc.: 112.001.390/2009.
0017 - Executar pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios na duplicação da Estrada de Clubes Esportivos, entre a Av. das Nações e o acesso à Ponte JK, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0108/2013). Institucional	M2	30.844	003	01	01/05/2013	03/03/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executados 90% - concluída a limpeza superficial (33.647m²), execução parcial de terraplanagem (28.294m²) e pavimentação de via (22.844m²). 2014: Executados 100% da obra com redução, por alteração de contrato, do objeto contratado - Concluída a terraplanagem (741m² p/ total de 29.035m²) e a pavimentação de via (740m² p/ total de 23.584m²). Executados 76,46% da meta inicial prevista. CT.: 016/2013 (AG) - Proc.:112.004.085/2012
0018 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Central de Brasília (procedente da etapa nº 0151/2013). Institucional	M2	143.000	003	01	01/09/2013	13/12/2014			Paralisada	31/10/2014	2013: Executados 6% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (9.041m²). 2014: Executados 3% (5.000m²) - (do total geral realizado do contrato apenas 5.000m² foram considerados finalizados). CT: 053/2013 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.
0019 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Norte de Brasília (procedente da etapa nº 0190/2013). Institucional	M2	35.000	003	01	01/09/2013	13/12/2014			Paralisada	31/10/2014	2013: Executados 23% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (7.789m²). 2014: Executados 16% (5.700m²) - (do total geral realizado do contrato apenas 5.700m² foram considerados finalizados). CT: 054/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.
0020 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do	M2	142.000	003	01	01/09/2013	13/12/2014			Paralisada	31/10/2014	2013: Executados 3% - limpeza do terreno.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Setor Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0191/2013).											
Institucional 0021 - Construir estacionamento com drenagem no Hospital da Criança de Brasília José Alencar, na Asa Norte de Brasília.	M2	1.733	003	01	02/01/2014	11/07/2014			Concluída	31/08/2014	Adubação e plantio de grama (3.830m²). 2014: Executados 2% (3.125m²) - (do total geral realizado do contrato apenas 3.125m² foram considerados finalizados). CT: 055/2013 Lote 3 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012
Institucional 0022 - Construir drenagem pluvial na Quadra 45, Conjunto B, Casa 18, e outras, no Setor Central do Gama.	M2	818	003	02	02/01/2014	03/03/2014			Concluída	25/02/2014	Executados 100% - concluída as escavações e implantada a drenagem (260m). CT.: 079/2013 (ST) - Proc.: 110.000.057/2013.
Institucional 0023 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0033/2013).	M2	490	003	03	01/09/2012	15/01/2014			Paralisada	31/10/2014	Até 2013: Executados 80% - com necessidade de reexecução da recuperação asfáltica (320m²), drenagem (176m) e asfalto (240m²). 2014: Executados 80% da obra - mantida a necessidade de re-execução dos serviços. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011 e 112.001.326/2013.
Institucional 0024 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, passeios, meios fios e ajardinamento na Praça de Modas, do Pólo de Modas do Guarã (procedente da etapa nº 0116/2013).	M2	8.056	003	10	27/05/2013	05/02/2014			Concluída	03/02/2014	2013: Executados 80% - terraplanagem concluída e execução parcial de passeios (1.704m²), pavimentação asfáltica (2.830m²) e instalação de meios-fios (301m). 2014: Executados 100% da obra - concluída c/ aditivo: passeios (1.682m² p/ total de 3.386m²), asfalto (2.830m²), placas de concreto (1.034m²) e grama (1.507m²). Área urbanizada: 8.757m². CT: 023/2013 (FL) - Proc.: 112.002.525/2008.
Institucional 0025 - Construir drenagem pluvial em diversos locais das Avenidas Jequitibá, Araucária, Flamboyant e Jacarandá, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0134/2013)	M2	4.265	003	20	15/07/2013	28/02/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executados 88%- concluídas escavações, drenagem (472m) e pavimentação (1.590m²) da Av. Jacarandá; drenagem (451m) e pavimentação (817m²) da Av. Araucárias; c/ totais: escavações (6.231m³), drenagem (924m) e asfalto (2.408m²). 2014: Executados 100% dos serviços - concluídos drenagem (76m) e pavimentação (198m²) da Av. Jequitibá; drenagem (230m) e pavimentação (614m²) da Av. Flamboyant. Totais gerais - drenagem (1.230m) e asfalto (3.220m²). CT: 031/2013 (AG) - Proc.: 110.000.161/2009
Institucional 0092 - Construir a via ligação entre a Entrequadra 912/913 Sul e o Parque da Cidade Sarah Kubischek.	M2	7.069	003	01	02/04/2014	17/07/2014	02/04/2014	30/12/2014	Andamento Normal	31/10/2014	Executados 98% dos serviços - Obra locada, concluída terraplanagem, imprimação, capa asfáltica e meios-fios, construção de passagem sobre galeria de águas pluviais e aguarda semáforo para conclusão de rotatória no Parque. CT.: 056/2013



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2014

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0093 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá.	M2	53.923	003	07	15/04/2014	01/10/2014	15/04/2014	26/12/2014	Andamento Normal	31/10/2014	(ST) - Proc.: 030.002.587/2006. Executados 80% dos serviços - concluídas limpeza do terreno (68.899m²) e levantamento topográfico; continuação de terraplenagem (34.936m² p/ total de 65.205m²) e construção de drenagem. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.
Institucional 0094 - Gramar canteiros viários na Cidade do Automóvel.	M2	31.830	003	25	15/04/2014	09/10/2014			Concluída	31/10/2014	Executados 100% dos serviços - fornecimento e plantio de grama (1.895 m² p/ total de 31.800 m²). CT.: 009/2014 (SF) - Proc.: 110.000.434/2013.
Institucional 0095 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	2	003	99	09/04/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/10/2014	Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 032/2013-SO, relativa à etapa SAG 0133/2013. Publicação DODF nº 68, de 04/04/2014, pág. 49. Proc.: 112.004.238/2013.
Institucional 0121 - Construir estacionamento público na Quadra 02 do Setor Bancário Norte, Plano Piloto.	M2	3.887	003	01	21/07/2014	14/12/2014			Andamento Normal	31/10/2014	Executados 50% dos serviços - Concluídas a instalação de canteiro, implantação de drenagem, terraplanagem, piso intertravado e alambrado. Iniciada a execução de meios-fios. CT.: 014/2014 (VT) - Proc.: 141.002.170/2009.
Institucional 0122 - Devolver recursos de Convênios.	UNIDADE	3	003	10	01/07/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/10/2014	03 devoluções efetuadas. Convênio nº 11/2009 - TERRACAP, relativo à etapa SAG 0048/2011. Proc.: 110.000.113/2014; 110.000.273/2008 e 110.000.242/2014.
Institucional 0132 - Executar drenagem pluvial em diversos locais da Região Administrativa do Cuzeiro.	M2	458	003	11	22/10/2014	06/12/2014			Andamento Normal	31/10/2014	Iniciada mobilização de canteiro. CT: 075/2013 (AC) - Proc.: 139.000.128/2012.
15.451.6208.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0027 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0049/2013).	M2	221.000	003	09	27/12/2007	03/02/2014	27/12/2007	30/12/2014	Andamento Normal	31/10/2014	Até 2013: Executados 85% - vias pavimentadas e drenagem parcialmente implantada (área urbanizada: 187.086m²). 2014: Executados 90% dos serviços - obra da QNR retomada c/ trecho de drenagem (300 m) e reaterro de rede (550 m) implantados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
15.451.6208.1110.1857 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO QUINTAS DO AMANHECER Emenda parlamentar 0133 - Executar asfalto no Quintas do Amanhecer, em Planaltina.	M2	50.000	003	06	02/01/2014	09/10/2014			Cancelada	31/10/2014	
15.451.6208.1110.1859 CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE NO PARANOÁ Emenda parlamentar 0110 - Construir a Feira Permanente do Paranoá.	M2	10.000	004	07	02/01/2014	31/12/2014			Cancelada	30/06/2014	

Seleção :(Da UO 22101 até 22101)

Emitido em: 01/12/2014 10:34:23

7



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6208.1110.1861 IMPLANTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS/ESGOTO SAMAMBAIA Emenda parlamentar 0096 - Implantar águas pluviais/esgoto em Samambaia.	M2	10.000	003	12	02/01/2014	31/12/2014			Cancelada	16/04/2014	
15.451.6208.1110.1862 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONDOMINIO PORTO RICO EM SANTA MARIA Emenda parlamentar 0111 - Executar pavimentação asfáltica no Condomínio Porto Rico em Santa Maria.	M2	50.000	003	13	02/01/2014	31/12/2014			Cancelada	30/06/2014	
15.451.6208.1110.1865 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NO DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0112 - Executar obras de urbanização e melhorias no Distrito Federal.	M2	10.000	003	99	02/01/2014	31/12/2014			Cancelada	30/06/2014	
15.451.6208.1110.1869 CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO NAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0123 - Construir estacionamento público nas Cidades do Distrito Federal.	M2	1.000	003	99	02/01/2014	21/07/2014			Cancelada	21/07/2014	
15.451.6208.1110.1870 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM TODO DF Emenda parlamentar 0113 - Complementar recursos para despesas com a recuperação de vias e drenagem na Asa Norte, Lago Norte, Varião, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá e Planaltina.	UNIDADE	1	003	01	02/05/2014	22/10/2014			Concluída	31/10/2014	Quitados 100% da complementação prevista para os serviços que estão 92% executados, conforme Of. nº 1962/2014-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 16, de 24/04/14-DODF nº 82 - 22.101/22.201). CT.: 737/2010-NOVACAP - Proc.: 112.005.328/2011.
15.451.6208.1110.1872 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0097 - Executar obras de urbanização e pavimentação no Distrito Federal.	M2	8.230	003	99	02/01/2014	31/12/2014			Cancelada	16/04/2014	
15.451.6208.1110.1873 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF Emenda parlamentar 0134 - Construir o estacionamento do Forum, na QC 01, em frente ao Conjunto N, em Santa Maria.	M2	2.245	003	13	02/09/2014	30/12/2014			Andamento Normal	31/10/2014	Executado 45% dos serviços - Obra em andamento, conforme Of. nº 1952/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 20, de 29/04/14-DODF nº 86, de 30/04/2014 - 22.101/22.201). Proc.: 143.000.088/2014.
Emenda parlamentar											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0135 - Construir calçadas e meios-fios na Quadra Central e QR 302 de Santa Maria. 15.451.6208.1110.1875 EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS Emenda parlamentar 0124 - Executar obras complementares de urbanização nas Regiões Administrativas. 15.451.6208.1110.9438 (* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POLO JK-SANTA MARIA Institucional	M2	910	003	13	02/09/2014	30/10/2014			Concluída	31/10/2014	Executados 100% dos serviços - Obra concluída, conforme Of. nº 1952/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 21, de 29/04/14-DODF nº 86, de 30/04/2014 - 22.101/22.201). CT.: 565/2014-NOVACAP - Proc.: 143.000.059/2014.
0028 - Reavaliar os lançamentos finais da drenagem pluvial do Pólo JK, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0126/2013). Institucional	M2	20.000	003	99	02/01/2014	21/07/2014			Cancelada	21/07/2014	
0029 - Reavaliar os lançamentos finais da drenagem pluvial do Pólo JK, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0126/2013). Institucional	UNIDADE	1	014	13	15/08/2013	28/04/2014	15/08/2013	02/07/2014	Concluída	30/06/2014	2013: Executado 1% - desenvolvimento inicial de projeto inviabilizado, mas iniciada a definição por segundo sítio objeto do projeto. 2014: Executado 100% - definidas as áreas para lagoa de retenção, finalizado os serviços com desenvolvimento do projeto. Projeto de reavaliação entregue. CT: 001/2013 (CC) - Proc.: 112.002.802/2012.
0029 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjuntos Pares, e Trecho 4 (procedente da etapa nº 0100/2013). Institucional	M2	51.002	003	13	22/04/2013	10/07/2014			Concluída	30/06/2014	2013: Executados 66% - canteiro instalado e executadas escavações p/ drenagem (33.674m³), limpeza p/ pavimentação (21.143m²) e terraplenagem com construção parcial de drenagem (4.544m). 2014: Executados 100% dos serviços - implantação da drenagem e terraplenagem; conclusão da imprimação e pavimentação (52.153m²) e complementação de meios-fios (9.900m). CT.: 017/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.002.282/2012.
0030 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjunto 3 (procedente da etapa nº 0101/2013). Institucional	M2	13.600	003	13	22/04/2013	10/04/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executados 98% - conclusão da limpeza de terreno (18.202m²) locação de ruas (2.061m) e terraplanagem (17.445m²); implantação parcial da drenagem (5.202m) e meios-fios (3.810m). 2014: Executados 100% dos serviços- concluídas drenagem (5.442m), pavimentação (14.227,52m²) meios fios (3.810,6m). CT.: 018/2013 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.002.282/2012.
0125 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. 15.451.6208.1110.9631 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA- PLANO PILOTO Institucional	UNIDADE	1	003	13	20/08/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/10/2014	Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 016/2009-SO, relativa à etapa SAG 0051/2013. Publicação DODF nº 170, de 19/08/2014, pág. 41. Proc.: 112.002.674/2014 e 112.004.085/2012.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0098 - Construir estacionamento, vias internas, pista de Cooper e calçamento no Projeto Orla - Polo III - Complexo Brasília Palace - Concha Acústica, no Plano Piloto. 15.451.6208.1110.9640 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL Institucional	M2	15.000	003	01	05/03/2014	02/07/2014	05/03/2014	05/11/2014	Paralisada	31/10/2014	Executados 97% dos serviços, conforme Of. nº 1555/2014-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 01 e nº 02, de 25/02/14-DODF nº 43 - 22.101/22.201). CT.: 537/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.137/2008 e 112.000.146/2014.
0126 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul. 15.451.6208.1337.0001 (** *) RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-- DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	1	003	16	01/07/2014	02/11/2014			Andamento Normal	31/10/2014	Executados 30% dos serviços - Reavaliação iniciada. Em análise a localização de bacias de detenção por órgãos competentes. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.
0114 - Recuperar calçamento no Santuário Dom Bosco, no SHCGS 702, em Brasília. 15.451.6208.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	4.612	003	01	02/05/2014	02/09/2014			Paralisada	31/10/2014	Executados 50% dos serviços. Instalados meios-fios, cordões e grama e iniciado o assentamento de pedras portuguesas. CT: 007/2014 (SC) - Proc.: 110.000.164/2013.
0031 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0195/2013). Institucional	M2	4.392	005	12	01/09/2013	02/05/2014	01/09/2013	06/11/2014	Andamento Normal	31/10/2014	2013: Executados 48% - construção parcial de passeios, rampas e quadra poliesportiva na QR 206. 2014: Executados 70% dos serviços - Conclusão de passeios c/ rampas e do parque infantil e execução parcial de alambrados, concluídos plantio de grama, base de PEC, e concretagem de quadra poliesportiva. Iniciada pintura. CT: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.
0032 - Construir praças e calçadas ao longo da EQ 203/303, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0203/2013). 15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	6.723	005	13	04/11/2013	29/05/2014	04/11/2013	26/09/2014	Concluída	31/10/2014	2013: Executados 5% - executados canteiro de obras e limpeza do terreno. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizada a implantação de grama (1.386 m²), passeios em concreto (3.558 m²), passeios intertravados (1.186m²) e alambrados (57m²); instaladas lixeiras (6 unid.) e equipamentos. CT: 069/2013 (LO) - Proc.: 110.000.005/2013.
0026 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0046/2013).	UNIDADE	2	003	99	29/09/2009	02/05/2014			Paralisada	31/10/2014	Até 2013: Executados 52% - aguarda diretrizes para elaboração do projeto que foi iniciado em 2012. 2014: Executados 52% dos serviços - concluído 01 projeto do Grande Colorado e aguardo de diretrizes indefinido; iniciado procedimentos p/ encerramento do Contrato no estágio atual. CT.: 171/2009 (DC) -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0033 - Adicionar estudos e desenvolvimentos aos projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste.	UNIDADE	1	003	99	02/01/2014	10/03/2014	02/01/2014	08/05/2014	Concluída	30/06/2014	Proc.: 112.000.862/2009. Executados 100% dos serviços - concluído o conjunto de projetos executivos adicionais ao cruzamento da EPIG com a Rua "E" do Sudoeste e a requalificação da Via SIG paralela à EPIG. Aditivo ao CT: 249/2008 (BP) - Proc.: 110.000.021/2008.
Institucional 0034 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará/Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0052/2013).	UNIDADE	1	003	99	01/06/2012	03/03/2014	01/06/2012	04/11/2014	Andamento Normal	31/10/2014	Até 2013: Executados 85% da complementação liquidada - proj. drenagem aditado, elabor. e encam. ao IBRAM p/ aprov. (conf. Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP). 2014: 95% dos serviços executados. Projeto elaborado aguarda aprovação. Conforme Of. nº 362, 744, 1127, 1555 e 1952/14-PRES/NOVACAP (crédito desc. - Port. Conj. nº 09, de 27/04/12-DODF nº 85, nº 15, de 26/08/13-DODF nº 178, e nº 06, de 05/03/14-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011.
Institucional 0099 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Córrego Atoleiro no Setor Tradicional de Planaltina.	UNIDADE	1	014	06	02/05/2014	17/09/2014	02/05/2014	06/11/2014	Andamento Normal	31/10/2014	Executados 70% dos serviços. Continuação do desenvolvimento do projeto. CT: 003/2014 (EJ) - Proc.: 112.002.241/2013.
Institucional 0127 - Complementar recursos para a elaboração de projetos de urbanismo, paisagismo, sinalização e orçamento para requalificação urbana da Cidade do Automóvel, no SCIA.	UNIDADE	1	999	25	21/07/2014	02/09/2014			Concluída	31/08/2014	Executado 100% dos serviços - Projeto concluído e em preparação de dados para licitação, conforme Of. nº 1555/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 17/07/14-DODF nº 146, de 18/07/2014 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.001.655/2014.
15.451.6208.3023.0018 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0035 - Executar serviço de fiscalização e de engenharia para construção do viaduto da interseção das Vias W3-Sul e ESPM e suas alças de acesso (procedente da etapa nº 0130/2013).	UNIDADE	1	011	01	15/08/2013	02/07/2014			Concluída	31/08/2014	2013: Executados 75% - 09 relatórios de acompanhamento e 03 relatórios de análise de projeto elaborados com fiscalização em andamento. 2014: Executados 100% dos serviços - elaborados relatórios de acompanhamento (19), apoio e final. CT: 049/2013 (RB) - Proc.: 110.000.186/2013.
15.451.6208.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA											
Institucional 0036 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0053/2013).	M2	96.164	003	06	16/06/2008	12/02/2014			Concluída	30/04/2014	Até 2013: Executados 90% - implantados 6.148m de drenagem, 75.290m² de asfalto e 7.022m de meios-fios. Cadastro em elaboração para encerramento. 2014: Executados 100% dos serviços após breve retomada - concluídos asfalto, drenagem e meios-fios. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6208.3058.0003 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA Institucional	M2	557.000	003	09	04/08/2014	30/01/2016			Atrasada	31/10/2014	112.003.508/2007 Executados 1% dos serviços - Mobilização inicial da equipe; canteiro implantado. Iniciada terraplanagem (comprim. aprox. 100 m) Q. 601 a 602 e pavimentação de vias (comprim. aprox. 650 m) Q. 100. CT.: 015/2014 (SJ) - Proc.: 112.005.057/2011.
15.451.6208.3615.0010 (* * *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA- RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Paralisada	31/10/2014	2013: Manutenções realizadas na Granja do Torto - 1 relatório de vistoria entregue. 2014: Manutenções diversas na Asa Norte (5 relatórios) e no Lago Norte (10 relatórios). Total de 16 relatórios de vistoria entregues. CT: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0037 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0176/2013). Institucional	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Paralisada	31/10/2014	2013: Manutenções realizadas na Asa Sul e Lago Sul - 13 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas na Asa Sul (8 relatórios). Total de 21 relatórios de vistoria entregues. CT: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0038 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0177/2013). Institucional	UNIDADE	5	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Paralisada	31/10/2014	2013: Manutenções realizadas em Planaltina - 3 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Planaltina (4 relatórios), Fercal (1 relatório) e Sobradinho (1 relatório). Total de 9 relatórios de vistoria entregues. CT: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0039 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0178/2013). Institucional	UNIDADE	1	005	09	01/09/2013	02/11/2014			Paralisada	31/10/2014	2013: Manutenções realizadas - 5 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Ceilândia (3 relatórios). Total de 13 relatórios de vistoria entregues. CT: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0040 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0179/2013). Institucional	UNIDADE	1	005	03	01/09/2013	02/11/2014			Paralisada	31/10/2014	2013: Manutenções realizadas - 4 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Taguatinga (11 relatórios). Total de 15 relatórios de vistoria entregues. CT: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0041 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0180/2013). Institucional	UNIDADE	8	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Paralisada	31/10/2014	2013: Manutenções realizadas na Candangolândia e
0042 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0181/2013).											Octogonal - 14 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Núcleo Bandeirante (5 relatórios), Sudoeste (5 relatórios), Estrutural (1 relatório) e Candangolândia (1 relatório). Total de 26 relatórios de vistoria entregues. CT: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0043 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0182/2013).	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Paralisada	31/10/2014	2013: Manutenções realizadas no Guará, Areal e Águas Claras - 14 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Guará (8 relatórios) e Águas Claras (8 relatórios). Total de 30 relatórios de vistoria entregues. CT: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0044 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0183/2013).	UNIDADE	3	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Paralisada	31/10/2014	2013: Manutenções realizadas no Riacho Fundo II e Recanto das Emas - 9 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Recanto das Emas (5 relatórios) e Riacho Fundo II (11 relatórios). Total de 19 relatórios de vistoria entregues. CT: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0045 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0184/2013).	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Paralisada	31/10/2014	2013: Manutenções realizadas no Gama e Santa Maria - 5 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Gama (9 relatórios). Total de 14 relatórios de vistoria entregues. CT: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0046 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0185/2013).	UNIDADE	5	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Paralisada	31/10/2014	2013: Manutenções realizadas no Itapoã e Varjão - 12 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em São Sebastião (5 relatórios), Varjão (6 relatórios) e Paranoá (4 relatórios). Total de 27 relatórios de vistoria entregues. CT: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0047 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0186/2013).	UNIDADE	1	005	12	01/09/2013	02/11/2014			Paralisada	31/10/2014	2013: Manutenções realizadas - 13 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Samambaia (11 relatórios). Total de 24 relatórios de vistoria entregues. CT: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
15.451.6208.3902.9472 (** *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0048 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0056/2013).	M2	25.240	003	09	07/12/2012	15/01/2014			Paralisada	31/10/2014	Até 2013: Executados 60% - implantados estacionamento em blocos intertravados, gramas, calçadas e meios-fios; análise parcial para rescisão contratual. 2014: Executados 60% dos serviços - continuação da análise para rescisão contratual. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0049 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0096/2013).	M2	17.467	005	09	11/03/2013	02/05/2014			Paralisada	31/10/2014	2013: Executados 87% - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios-fios. Parcialmente executados - calçadas (5.518m²) e gramado (2.792m²). 2014: Executados 87% dos serviços - aguarda solução para interferências no local. CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007.
Institucional 0050 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0188/2013).	M2	2.619	005	13	01/09/2013	05/05/2014	01/09/2013	02/09/2014	Atrasada	31/10/2014	2013: Executados 40% - concluída a implantação de canteiro e limpeza superficial (1.041m²); implantação parcial de calçadas e pavimentação c/ broquete (área urbanizada 1.000m²). 2014: Executados 55% dos serviços - subleito da quadra de esportes (630 m²) e implantação parcial de meios-fios (209 m), com início de calçadas, cordões de concreto (540 m), plantio de grama (725 m²) e pavimento em broquetes. CT: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013.
Institucional 0136 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília. 15.451.6208.5695.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL	M2	150.908	003	01	02/09/2014	27/02/2015			Andamento Normal	31/10/2014	Executados 5% dos serviços - montagem de canteiro e serviços preliminares. CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013.
Institucional 0051 - Executar limpeza, desassoreamento, regularização e compactação, fornecimento e assentamento de placas de concreto, gabiões, alambrado e plantio de grama no lançamento 05, às margens da BR-060, em Samambaia (procedente da etapa nº 0189/2013).	M2	11.230	014	12	01/09/2013	30/06/2014	01/09/2013	02/11/2014	Concluída	31/10/2014	2013: Executados 4% - canteiro implantado, execução parcial de limpeza das bacias. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizada limpeza de bacias, implantação de gramado (959 m² p/ total de 9.999 m²), construção de gabiões (191 m³ p/ total de 689 m³), alambrados (1.976 m²) e placas de concreto (80 m²). Área urbanizada: 11.230 m². CT: 068/2013 (SF) - Proc.: 112.001.538/2012.
Institucional 0052 - Elaborar plano de emergência com estudos e avaliação de riscos para recuperação da Barragem do Ribeirão do Gama, Quadra 17, Setor de Mansões Park Way (procedente da etapa nº 0135/2013).	UNIDADE	1	014	24	02/07/2013	15/01/2014			Concluída	15/01/2014	2013: Executados 90% - concluídas topografia, batimetria, análise de solo, estudos hidrológicos e ensaios. Execução parcial do plano final, projeto e relatório. 2014: Executados 100% dos serviços - concluído o plano final, estudos e projetos e o relatório. CT: 015/2013 (BP) - Proc.: 112.001.680/2010.
Institucional 0115 - Construir contenção de erosão na Av. do Contorno Lote 14 e margens do Córrego Riacho Fundo, no Núcleo Bandeirante.	M2	500	014	08	02/05/2014	02/11/2014			Concluída	31/10/2014	Executado 100% dos serviços - Obra finalizada, conforme Of. nº 1952/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 08, de 28/02/14-DODF nº 46, de 05/03/2014 - 22.101/22.201). CT.: 656/2013-NOVACAP - Proc.: 112.002.477/2013.
Institucional 0116 - Executar obras civis, revegetação e compensação	M2	12.000	014	09	02/05/2014	02/09/2014	02/05/2014	05/02/2015	Andamento	31/10/2014	Executados 61% dos serviços - construção de



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia. 15.482.6218.3059.0003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA Institucional 0100 - Complementar muro de arrimo da Quadra 100 da construção de 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente, em Ceilândia (relativo à Etapa nº 0060/2013). 15.544.6213.3057.0002 (**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO Institucional 0053 - Complementar recursos para construção da Estação de Tratamento de Água ETA - Corumbá (procedente da etapa nº 0212/2013). Institucional 0054 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Podutor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0063/2013). 15.573.6205.3033.0001 INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO Institucional 0055 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0064/2013). 15.752.6209.1133.2836 (**) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA Institucional 0056 - Remanejar as linhas de transmissão da CEB na área do	M2	1	003	09	02/04/2014	30/04/2014			Normal	22/04/2014	manta (63m²) e drenagem (216m) e gabiões (207m³). Aditivo sob análise. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013. Executados 100% dos serviços - complementação do muro de arrimo finalizada. CT.: 004/2011 (SJ) - Proc.: 110.000.002/2011 e 112.001.525/2013. 2013: Executado 1% - limpeza e implantações de cerca, barracão e placa. 2014: Etapa finalizada com 1% executado, sem execução no ano devido à rescisão contratual conforme DODF nº 46, de 05/03/2014, página 53. CT: 8343/2013-CAESB (SJ) - Proc.: 110.000.374/2013. Até 2013: Executados 55% - locação (3.450m), limpeza (21.659m²), escavações (25.994m³), assentamento (1.444m), fornecimento de tubos (10.630m), implantação parcial de tubos (8.114,85m). 2014: Etapa concluída com 64,2% da obra executada - implantação da adutora (46,64m p/ total de 9.321,49m). Gestão físico/financeira da obra transferida p/ CAESB conf. Dec. 35.423/14, DODF 97 de 16/5/14 pg. 1. CT.: 8102/2011- CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008. Até 2013: Executados 90% - instalação de cabos, montagem de leito e galvanização de peças; projeto executivo final; pintura e fixação de mãos-francesas e estrutura horizontal dos leitos de cabos. Iniciada revisão de acabamento e montagem da estrutura no leito de saída do poço na cobertura. 2014: Executados 100% dos serviços. Concluídas as revisões, limpeza, prova de cargas e testes em solda e torquimetria nos parafusos. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012. Até 2013: Executados 22% - projeto executivo e
	UNIDADE	1	001	95	01/11/2013	03/03/2014			Concluída	25/02/2014	
	M	14.514	001	95	01/05/2011	15/05/2014			Concluída	30/06/2014	
	UNIDADE	1	004	18	10/06/2009	07/03/2014			Concluída	25/02/2014	
	M	13.500	002	03	04/03/2013	27/08/2014			Concluída	30/06/2014	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Taguaparque, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0095/2013).											sondagens concluídos, canteiro de obras implantado, terraplenagem executada com implantação de fundações (18 un). 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas fundações (82 un) e estruturas. Linhão remanejado. CT.: 039/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.260/2012.
15.752.6209.1133.5131 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-REDE DE ALTA TENSÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO- TAGUATINGA Institucional 0129 - Remanejar redes de energia elétrica na Av. Elmo Serejo, em frente ao CADF, em Taguatinga.	M	730	002	03	13/08/2014	02/11/2014			Concluída	31/10/2014	Executados 100% dos serviços - remanejamento de rede (730 m) finalizado. CT.: 016/2014 (FL) - Proc.: 110.000.069/2014.
15.752.6209.1763.0012 (**) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0057 - Elaborar estudos e projetos executivos para melhorar iluminação pública e executar obras de expansão no Eixo Monumental, da EPIA até a Via L4, inclusive Praça dos Três Poderes (procedente da etapa nº 0102/2013).	UNIDADE	1	002	01	06/11/2012	30/06/2014			Concluída	30/06/2014	Até 2013: Executados 30% - desenvolvimento dos projetos e montagem parcial dos postes. 2014: Executados 100% dos serviços - implantados postes com luminárias LED ao longo do Eixo Monumental. Ampliação executada ao longo de 9.500m. CT.: 027/2012 (FL) - Proc.: 110.000.249/2012
Institucional 0058 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0068/2013).	UNIDADE	1	002	99	02/01/2013	14/08/2015			Andamento Normal	31/10/2014	Até 2013: Executados 15% - proj. desenvolvido, pontos iluminação instalados (2.341un) c/ implant./melhorias de IP: na Av. Central-Recanto, arredores Fórum e HRT-Taguatinga e duplicação pista SCS-Plano Piloto. 2014: Executados 31% dos serviços - IP em trechos: SQSW/Octogonal, Cond.Del Lago-Itapoã, Con.Itaipu, S.Sebastião, Taguatinga, Sobradinho, Mestre D'Armas, Fercal, Samambaia, S.Sul Gama, Sol Nasc.Ceilândia, RiachoFundo I, Autarq.Sul-BSA e outros. CT: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.
15.782.6216.1223.0001 (***) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0059 - Executar obras de reparo e manutenção da iluminação da Ponte JK (procedente da etapa nº 0211/2013).	UNIDADE	1	011	99	01/11/2013	31/03/2014	01/11/2013	04/11/2014	Concluída	31/10/2014	2013: Executados 30% - iniciados reparos, atraso na entrega de luminárias, postes e cabos. Conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 100% dos serviços - instalação de luminárias e análise de outros serviços concluídos, conforme Of. nº 1952/2014/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 19, de 19/09/13-DODF nº 196, e nº 9, de 28/2/14- DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT 657/2013 NOVACAP - Proc.: 112.003.026/2013.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL Institucional 0060 - Construir corrimão em concreto armado no setor Bancário Norte, em Brasília.	M	108	003	01	02/01/2014	30/04/2014	02/01/2014	15/05/2014	Concluída	30/06/2014	Obra iniciada com atraso. Executados 100% dos serviços - construído corrimão (180m) e finalizado o acabamento. CT: 080/2013 (SJ) - Proc.: 141.004.443/2012.
15.782.6216.3119.0004 (**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL Institucional 0061 - Construir viaduto e acessos na interseção das Vias ESPM e W3-Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0132/2013).	KM	2	011	01	02/08/2013	30/05/2014			Concluída	30/06/2014	2013: Executados 22% - canteiro implantado, estacas raiz implantadas, fundações concluídas, recebido aço (176,6 t) p/ estrutura e execução parcial da terraplanagem, com escavações (8.761m³). 2014: Executados 100% dos serviços - instaladas vigas metálicas (132,5 t), finalizadas escavações (900m³), (7.000m³), pavimentadas vias e alças e implantado paisagismo. CT: 034/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.183/2013.
Institucional 0062 - Executar drenagem pluvial na Via ESPM - Estrada Setor Policial Militar, em Brasília (procedente da etapa nº 0206/2013).	KM	1	011	01	01/11/2013	02/07/2014			Concluída	30/06/2014	2013: Executados 3% - locação parcial da rede de drenagem. 2014: Executados 100% da obra - concluída a locação de rede e a implantação da drenagem (1.316m). CT: 074/2013 (FL) - Proc.: 110.000.345/2013.
Institucional 0063 - Remanejar redes de energia elétrica para a interseção da Via W3 Sul com a Via ESPM - Estrada Setor Policial Militar, em Brasília.	M	478	011	01	02/01/2014	02/07/2014			Concluída	30/06/2014	Executados 100% dos serviços - relocados 478m da rede elétrica. CT: 001/2014 (FL) - Proc.: 110.000.437/2013.
Institucional 0064 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema (procedente da etapa nº 0098/2013).	UNIDADE	17	011	99	02/04/2013	11/08/2014	02/04/2013	15/01/2015	Andamento Normal	31/10/2014	2013: Executados 64% - concluídos est. topografia/tráfego c/proj. interseção W3-Sul/ESPM; execução proj. c/correções/ajustes p/ Av.Hélio Prates, Samdú-N, Comercial, intersec. princ. em Taguatinga, corredor Sol Nascente, duplic./acesso Sudoeste, pass.pedest. subter. EPTG e EPIG, paisagismo EPIG e ESPM, complem. sist. viário ESPM/TAS e SMAS/Hípica. 2014: Executados 94,3% dos serviços - proj. complementados, parcialm. corrigidos e sob análise p/ recebim. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012.
Institucional 0065 - Elaborar Relatórios de Controle Ambiental complementares das vias: Av. Comercial, Samdu e Hélio Prates, em Taguatinga, e das Estradas: Parque Indústrias Gráficas e trecho da Setor Policial Sul, em Brasília (procedente da etapa nº 0208/2013).	UNIDADE	4	011	99	01/11/2013	17/04/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executados 70% - em andamento os estudos e a elaboração dos relatórios. 2014: Executados 100% dos serviços - relatórios concluídos e entregues. CT: 072/2013 (MM) - Proc.: 112.004.952/2012.
15.782.6216.3361.4356											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0101 - Construir ponte em concreto armado sobre o Córrego Adventista, às margens da BR 060 altura do Km 11, no Setor Laje Jiboia, em Samambaia.	M2	60	003	12	10/03/2014	24/04/2014			Concluída	22/04/2014	Executados 100% da obra - ponte concluída, conforme OF. nº 744/2014-PRES/NOVACAP, e inaugurada (crédito descent. - Port. Conj. nº 10, de 28/02/14-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 664/2013-NOVACAP - Proc.: 112.002.081/2012.
15.782.6216.5902.7778 (* *) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0066 - Construir um viaduto na Avenida Araçá, sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0110/2013).	M2	554	011	20	01/06/2013	15/05/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executados 90% - concluídos os serviços preliminares, as fundações, a mesoestrutura com as vigas metálicas, concretada a lage do tabuleiro. Iniciado o aterro das cabeceiras para execução das lajes de transição. 2014: Executados 100% dos serviços - finalização de aterro e conclusão das lajes de transição. CT.: 025/2013 Lote 1 (SF) - Proc.: 112.003.247/2012.
Institucional 0067 - Construir viaduto na Avenida Araucárias sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0113/2013).	M2	939	011	20	01/06/2013	18/02/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executados 97% - concluídos limpeza, sondagem, implantação de canteiro de obras, projetos executivos, fundações, meso e superestrutura, guarda-corpo, guarda-rodas, passeios e preparação parcial p/ laje de transição. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizada a laje de transição. CT.: 026/2013 Lote 2 (ST) - Proc.: 112.003.247/2012.
Institucional 0068 - Construir viaduto na Rua Ipê Amarelo, sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0111/2013).	M2	419	011	20	01/06/2013	14/03/2014			Concluída	30/04/2014	2013: Executados 90% - canteiro de obras instalado, concluídos projeto de estrutura e fundações e sondagem (33m); iniciada montagem de estrutura metálica (103,538 t). 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas montagem da estrutura, concretagem e encabeçamentos. CT.: 027/2013 Lote 3 (LO) - Proc.: 112.003.247/2012.
15.812.6206.1079.2749 CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS-CENTROS OLÍMPICOS-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0117 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	1	003	06	09/06/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/10/2014	Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 086/2009-SO. Publicação DODF nº 118, de 06/06/2014, pág. 63. Proc.: 112.003.027/2009.
15.812.6206.1606.0001 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0118 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã.	M2	7.512	005	28	02/05/2014	21/12/2014			Andamento Normal	31/10/2014	Executados 31% dos serviços - Canteiro implantado e equipe mobilizada, executada limpeza do terreno, locação da obra e concluídas fundações, estrutura



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.812.6206.1745.4747 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0069 - Construir campo de futebol de grama sintética com arquibancada entre a Vila Vicentina e a Quadra 06, no Setor Residencial Leste - Vila Buritis em Planaltina - DF (procedente da etapa nº 0093/2013).	M2	8.900	005	06	14/03/2013	07/05/2014	14/03/2013	02/09/2014	Paralisada	31/10/2014	da quadra coberta, estruturas e alvenarias de edificações (administração e vestiários). CT: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009. 2013: Executados 40% - levantamento topográfico e terraplenagem concluídos, montagem parcial do alambrado e da caixa drenante. 2014: Executados 85% dos serviços - executados alambrado (1.784m²) e caixa drenante (7.632m²), finalização da construção da arquibancada. Aguarda instalação do produto sintético. CT.: 012/2013 (FL) - Proc.: 112.004.519/2012.
15.812.6206.1745.9526 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL Institucional 0070 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (procedente da etapa nº 0083/2013).	M2	1.260	005	09	01/06/2012	03/02/2014			Concluída	25/02/2014	Até 2013: Executados 50% - 630m² de campo construídos e sua manutenção. 2014: Executados 100% da obra - finalizada a segunda quadra de esportes. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
15.812.6206.3440.0011 (** *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0119 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	UNIDADE	2	005	99	09/05/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/10/2014	Pagamento de 2 despesas referentes ao Contrato 033/2013-SO, relativa à etapa SAG 0136/2013. Publicações DODF nº 88, de 06/05/2014, pág. 59 e DODF nº 93, de 12/05/2014, pág. 33. Proc.: 112.003.557/2013, 112.001.182/2014 e 112.000.124/2013.
15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0071 - Construir a 2ª etapa da Pista de Skate do Centro Urbano, Quadra 02 - 206/300, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0187/2013).	UNIDADE	1	005	15	01/09/2013	07/05/2014			Concluída	30/04/2014	2013: Executados 20% - concluída a instalação de canteiro, limpeza (904m²) e terraplanagem; construídas fundações (84m²) e lastro de drenagem (146m²). 2014: Executados 100% dos serviços - instalados guarda corpo, piso de granilite e finalizados os acabamentos. CT: 048/2013 (SC) - Proc.: 112.003.782/2009.
Institucional 0072 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Norte, Lago Norte e Varjão.	UNIDADE	26	005	99	03/03/2014	03/04/2014	03/03/2014	02/07/2014	Paralisada	31/10/2014	Executados 35% dos serviços - concluídas locação, instalação de meios-fios, pergolados, calçadas e equipamentos de 10 bases (no Lago Norte: CA-05, QI/QL-10, QI-02, QI-03/05, QI-04/06, QI-16, SML MI-03 e MI-09 e Varjão: Quadra 7). Iniciados



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0073 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0201/2013).	UNIDADE	25	005	99	01/11/2013	08/05/2014	01/11/2013	04/11/2014	Andamento Normal	31/10/2014	procedimentos para rescisão de contrato. CT: 057/2013 Lote 1 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012 e 112/003.820/2013. 2013: Executados 5% - iniciado o assentamento de cordões de concreto e lastro de brita nas SQS 202, 215 e 412. 2014: Executados 80% dos serviços - concluídas 10 bases completas na Asa Sul: SQS 202, 402, 404, 210, 410, 412, 215, 415, Zoológico e 316 e continuação de 11 bases na Asa Sul: SQS 104/105, 109, 204, 205, 207, 303, 309, 412 e 416, SHIGS 712 e 713 e SGAS 612 e de 4 bases no Lago Sul QI-13, QI-14/16, QI/QL-28 e QI-29. CT: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0074 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Planaltina, Sobradinho I e II e Fercal (procedente da etapa nº 0207/2013).	UNIDADE	22	005	99	01/11/2013	23/05/2014			Concluída	30/06/2014	2013: Executados 30% - 10 bases de PEC's com finalização parcial: 06 em Planaltina e 04 em Sobradinho. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizadas 17 bases em Planaltina e 05 em Sobradinho. CT: 059/2013 Lote 3 (FL) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0075 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e Brazlândia (procedente da etapa nº 0204/2013).	UNIDADE	30	005	99	01/11/2013	19/05/2014	01/11/2013	18/09/2014	Atrasada	31/10/2014	2013: Executados 5% - execução parcial de locação e topografia. 2014: Executados 60% dos serviços - concretadas 5 bases em Brazlândia e 13 bases em Ceilândia. Levantam. topográfico em andamento. CT: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0076 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras.	UNIDADE	30	005	99	02/01/2014	02/07/2014	02/01/2014	22/12/2014	Atrasada	31/10/2014	Executados 33% dos serviços - concluídas 10 bases c/ pergolado e urbanização e finalizadas bases em Taguatinga (1) e Águas Claras (2). CT: 061/2013 Lote 5 (AC) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0077 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal (procedente da etapa nº 0192/2013).	UNIDADE	27	005	99	01/10/2013	23/05/2014	01/10/2013	02/11/2014	Andamento Normal	31/10/2014	2013: Executados 5% - concluída limpeza do terreno c/ concretagem de 1 base na Candangolândia e execução parcial de 4 bases no Park Way. 2014: Executados 67% dos serviços - concluída 1 base na Candangolândia e continuação de limpeza, terraplenagem, lastro de brita, concretagem, implant. de cordões e equipam. na Candangolândia (3 bases), Cruzeiro (4), Núcleo Bandeirante (3), Park Way (13), Sudoeste (2) e Octogonal (1 base). 26 bases em andam. CT: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0078 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guará I e II (procedente da etapa nº 0209/2013).	UNIDADE	27	005	99	01/11/2013	23/05/2014	01/11/2013	30/12/2014	Andamento Normal	31/10/2014	2013: Executados 10% - locação e limpeza de terreno e iniciada concretagem de 6 bases no Guará. 2014: Executados 70% dos serviços - concluídas 9 bases c/ pergolados no Guará (Col.Agr. IAPI, QEs 01, 17 e 28, EQ 19/21, QIs 01, 06 e 16 e QI 3/9/11) e 4 bases no SCIA (Quadras 7 e 3, AE's 01 e 02).



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0079 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0202/2013).	UNIDADE	30	005	99	01/11/2013	23/05/2014	01/11/2013	24/07/2014	Concluída	31/08/2014	Em execução 3 bases na estrutural e 5 no Guará. CT: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012. 2013: Executados 2% - limpeza de terreno e locação nas Q. 105, 300, 204, 106, 311 e 309 do Recanto das Emas. 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas completas 15 bases c/ pergolados e equip. no Recanto das Emas (Qds.105, 300, 204, 106, 309, 311 e outras), 7 bases no Riacho Fundo I (QN 1, AC-1, QOF, QN 7 e outras), 7 bases no Riacho II (QNs 14A, 14F, 16, 5B, 7D, QS 14 e outra) e 1 base na DF-280 km 02 Água Quente. CT: 064/2013 Lote 8 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0080 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Gama e Santa Maria (procedente da etapa nº 0205/2013).	UNIDADE	25	005	99	01/11/2013	23/05/2014	01/11/2013	02/09/2014	Concluída	31/10/2014	2013: Executados 5% - execução parcial de locação e limpeza do terreno. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizadas a concretagem, pergolado, paisagismo e equipamentos em 18 bases no Gama e de 7 bases em Santa Maria. CT: 065/2013 Lote 9 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012
Institucional 0081 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Jardim Botânico, São Sebastião, Itapoã e Paranoá.	UNIDADE	19	005	99	02/01/2014	02/05/2014			Concluída	30/04/2014	Executados 100% dos serviços - finalizadas 13 bases no Paranoá, 03 bases em São Sebastião e 03 bases no Jardim Botânico. CT: 066/2013 (FL) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0082 - Implantar Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Samambaia (procedente da etapa nº 0210/2013).	UNIDADE	19	005	99	01/11/2013	10/03/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executados 15% - locação, limpeza de terreno e conclusão de 3 bases, nas QRs 120, 304 e 511. 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas 19 bases c/ pergolado nas QRs 103, 120, 123/125, 203, 304, 306, 313, 316/318, 404, 414, 508/510, 511, 512, 513, 515, 517, 518, 615 e 625. CT: 067/2013 Lote 11 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.
17.512.6213.3023.0012 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE-BRAZLÂNDIA											
Institucional 0083 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais e estação elevatória de esgoto e sua respectiva linha de recalque, no INCRA 8, em Brazlândia.	UNIDADE	1	001	04	02/01/2014	20/04/2015			Concluída	31/08/2014	Executados 1,5% dos serviços - concluída a implantação do canteiro, mobilização de equipe/equipamentos e alocação de materiais e iniciada a implantação dos ramais. Etapa concluída no percentual indicado com o Contrato repassado à CAESB conf. DODF 182 de 2/9/14 pg. 30. CT: 073/2013 (G-CB) - Proc.: 092.002.185/2013.
17.512.6213.3023.0013 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE-SOBRADINHO											
Institucional 0084 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais e	UNIDADE	1	001	05	01/11/2013	23/05/2015			Concluída	31/08/2014	2013: Executado 1% - executada limpeza e



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
uma estação elevatória de esgotos com linha de recalque, no Setor de Mansões Sobradinho, em Sobradinho (procedente da etapa nº 0214/2013).											implantações de barracão, tenda e placa. 2014: Executado 8% dos serviços - finalizada implantação de canteiro e mobilização de equipes e equipamentos, c/ fornecimento de tubulação (1.104m); continuação de implantação dos ramais residenciais no Setor Mansões Sobradinho. Etapa concluída no percentual indicado com o Contrato repassado à CAESB conf. DODF 182 de 2/9/14 pg. 30. CT: 071/2013 (G-CB) - Proc.: 092.004.703/2012.
17.512.6213.3023.0014 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE-SANTA MARIA Institucional 0102 - Adquirir material para o sistema de esgotamento sanitário do Setor Habitacional Ribeirão, em Santa Maria.	UNIDADE	1	001	13	06/03/2014	20/04/2014			Concluída	24/04/2014	Fornecimento concluído 100% - estocado lote de tubos sob a guarda da CAESB. CT.: 901/2013 (SJ) - Proc.: 092.009.439/2013.
17.512.6213.3023.0015 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BRASÍLIA-JARDIM BOTÂNICO Institucional 0085 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais, sifões e conduto forçado de esgotos, na 1ª Etapa do Setor Habitacional São Bartolomeu, no Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0215/2013).	UNIDADE	1	001	27	01/11/2013	23/12/2014			Concluída	31/08/2014	2013: Executado 1% - executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. 2014: Executados 13% dos serviços - finalização de implantação do canteiro e de mobilização de equipe e equipamentos c/ alocação de materiais; continuação de implantação dos ramais no Cond. Solar de Brasília. Etapa concluída no percentual indicado com o Contrato repassado à CAESB conf. DODF 182 de 2/9/14 pg. 30. CT: 070/2013 (G-CB) - Proc.: 092.006.612/2012.
17.512.6213.7316.6035 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0137 - Devolver recursos de Convênios.	UNIDADE	2	999	99	02/10/2014	31/12/2014			Andamento Normal	31/10/2014	02 devoluções efetuadas. Convênio nº 1.025/2004 - FUNASA. Proc.: 110.000.112/2014 e 030.002.943/2006.
27.812.6208.1110.1868 CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO - PEC NO DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0130 - Construir PEC's com brinquedos de recreação infantil e academia da terceira idade no Distrito Federal.	M2	1.000	005	99	02/01/2014	21/07/2014			Cancelada	31/08/2014	
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0086 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de	PESSOA	2		10	01/01/2014	31/12/2014			Andamento	31/10/2014	Ressarcimentos efetuados - fev: 01; mar: 02; abr:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
servidores. Institucional 0087 - Pagar indenizações referente a atividades externas. (**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO	UNIDADE	1			01/01/2014	31/12/2014			Normal Andamento Normal	31/10/2014	02; mai: 02, jun: 02; jul: 02; ago: 02, set: 02; out: 02. Processo nº. 110.000.072/2014 e 110.000.152/2014. Indenizações pagas - jan: 14; fev: 09, mar: 08; abr: 08, mai: 09; jun: 09; jul: 09; ago:09; set: 09; out: 09. Processo nº. 110.000.004/2014.