



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.122.6004.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional	PESSOA	211							Andamento Normal	24/02/2015	Servidores ativos remunerados: jan: 237; fev: 183. Processo nº. 110.000.006/2015.
0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.				10	01/01/2015	31/12/2015					
04.122.6004.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional	UNIDADE	211							Andamento Normal	24/02/2015	Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. jan: 94; fev: 152. Processo nº. 110.000.006/2015.
0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.				10	01/01/2015	31/12/2015					
04.122.6004.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional	UNIDADE	1							Andamento Normal	24/02/2015	Órgão mantido: Processo nº. 110.000.003/2014; 110.000.478/2012; 110.000.274/2012 e outros.
0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.				10	01/01/2015	31/12/2015					
04.126.6004.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional	UNIDADE	1							A Ser Iniciada	24/02/2015	
0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.				10	01/03/2015	31/12/2015					
15.122.6203.1072.4007 EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA Institucional	UNIDADE	1	004	03	02/01/2014	24/06/2035			Andamento Normal	28/02/2015	2014: executados 95% com conclusão da Fase I (58.361m² c/ Blocos B, G, H, K, L, Garagens "A" e "C", Torre 5 de Circulação, Área Convívio e Central Utilidades) e em andamento Fase II (90.000m² c/ Blocos A, C a F, I, J, M a Q, Shopping, "Na Hora", Praça Cívica, Marquise Cultural e a infraestrutura). 2015: executados 96% dos serviços c/ as duas Fases em processo de recebimento. Proc.: 110.000.021/2009.
0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0131/2014).											
15.244.6211.3246.0001 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0006 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0010/2014). 15.391.6219.3178.0003 (**) (***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	500	010	09	01/12/2011	30/12/2014			Paralisada	27/02/2015	Até 2014: Executados 15% - obra mantida c/ vinculação à conclusão de drenagem na urbanização da QNR no mesmo contrato. 2015: Executados 15% dos serviços, sem realização no período. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
0007 - Reformar o Espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes, no Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0103/2014). 15.451.6004.1968.0019 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	469	004	01	09/06/2014	05/05/2015			Paralisada	28/02/2015	2014: Executados 17% - obra em execução, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 24/04/14-DODF nº 83, de 28/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 17% dos serviços, sem realização no período, conforme Of. nº 300/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.
0008 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para construção do Ginásio do Gama, no Complexo Esportivo - Setor Central do Gama (procedente da etapa nº 0104/2014). Institucional	UNIDADE	1	005	02	02/06/2014	06/01/2015			Paralisada	28/02/2015	2014: Executados 95% - projeto em desenvolvimento, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 17, de 24/04/14-DODF nº 82, de 25/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 95% dos serviços, sem realização no período, conforme Of. nº 300/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.548/2014.
0009 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para reforma da Feira Permanente do Riacho Fundo I (procedente da etapa nº 0105/2014). 15.451.6208.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	1	004	17	02/06/2014	06/01/2015			Paralisada	28/02/2015	2014: Executados 90% - projeto em desenvolvimento, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 14, de 15/04/14-DODF nº 77, de 16/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 90% dos serviços, sem realização no período, conforme Of. nº 300/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.585/2012 e 112.001.190/2013.
0010 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Norte de Brasília (procedente da etapa nº 0019/2014).	M2	35.000	003	01	01/09/2013	13/12/2014			Paralisada	27/02/2015	Até 2014: Executados 16% - terreno limpo, adubado e parcialmente plantado (do total geral realizado do contrato apenas 5.700m² foram considerados finalizados). 2015: Executados 16% dos serviços,



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0011 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0020/2014).	M2	142.000	003	01	01/09/2013	13/12/2014			Paralisada	27/02/2015	sem realização no período. CT.: 054/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.
Institucional 0012 - Construir estacionamento público na Quadra 02 do Setor Bancário Norte, Plano Piloto. (procedente da etapa nº 0121/2014).	M2	3.887	003	01	21/07/2014	02/05/2015			Atrasada	25/02/2015	2014: Executados 60% - concluídas a instalação de canteiro, implantação de drenagem, terraplenagem, e piso intertravado, com execução parcial de meios-fios. 2015: Executados 60% dos serviços, com mobilização de equipe para manutenção do executado. CT.: 014/2014 (VT) - Proc.: 141.002.170/2009.
Institucional 0013 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0023/2014).	M2	490	003	03	01/09/2012	15/01/2014			Paralisada	28/02/2015	Até 2014: Executados 80% - c/ necessidade de re-execução da recuperação asfáltica (320m²), drenagem (176m) e asfalto (240m²). 2015: Executados 80% da obra - mantida a necessidade de re-execução dos serviços. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011 e 112.001.326/2013.
Institucional 0014 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá (procedente da etapa nº 0093/2014).	M2	53.923	003	07	15/04/2014	02/05/2015			Paralisada	28/02/2015	2014: Executados 95% - concluídas limpeza do terreno (68.899m²), levantamento topográfico, terraplenagem e drenagem, com execução parcial da imprimação e asfaltamento. 2015: Executados 95% dos serviços, sem realização no período. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.
Institucional 0015 - Construir estacionamento e alambrados na Clínica da Família, na QS 05, Areal, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0152/2014).	M2	489	003	20	01/12/2014	05/06/2015			Paralisada	25/02/2015	2014: Executados 2% - instalação de placa e início de movimentação da obra. 2015: Executados 2% dos serviços, sem realização no período. CT.: 019/2014 (VT) - Proc.: 110.000.255/2014.
15.451.6208.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0016 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0027/2014).	M2	221.000	003	09	27/12/2007	30/12/2014			Paralisada	27/02/2015	Até 2014: Executados 90% - vias pavimentadas e drenagem e reaterro de rede executados (área urbanizada aproximada: 190.000m²). Iniciada terraplenagem da via próxima ao Prédio da Praça da Cultura. 2015: Executados 90% dos serviços, sem realização no período. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
15.451.6208.1110.9631 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA- PLANO PILOTO											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0017 - Construir estacionamento, vias internas, pista de Cooper e calçamento no Projeto Orla - Polo III - Complexo Brasília Palace - Concha Acústica, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0098/2014).	M2	15.000	003	01	05/03/2014	05/05/2015			Paralisada	28/02/2015	2014: Executados 97%, conforme Of. nº 744, 1127, 1555, 1952, 2174/2014-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 01 e nº 02, de 25/02/14-DODF nº 43 - 22.101/22.201). 2015: Executados 97% dos serviços, sem realização no período, conforme Of. nº 300/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 537/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.137/2008 e 112.000.146/2014.
15.451.6208.1110.9640 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS QI-23 E DF-035- LAGO SUL	UNIDADE	1	003	16	01/07/2014	02/03/2015			Paralisada	28/02/2015	2014: Executados 40% - reavaliação c/ definição da localização de bacias de detenção mas sem formalização; desenvolvimento de projeto interrompido. 2015: Executados 40% dos serviços, sem realização no período. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.
15.451.6208.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	M2	4.392	005	12	01/09/2013	07/04/2015			Paralisada	25/02/2015	Até 2014: Executados 73% - concluídos passeios c/ rampas e do parque infantil, alambrados, plantio de grama, base de PEC, meios-fios, concretagem e pintura de quadra poliesportiva. 2015: Executados 73% dos serviços sem realização no período. CT.: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.
Institucional 0019 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0031/2014).	UNIDADE	1	999	99	03/11/2014	26/08/2015			Atrasada	28/02/2015	2014: Iniciado desenvolvimento de 3 proj. c/ 10% feito em cada um (drenagem da EPIG na RA-I; paisagismo da Hélio Prates; acessos e estacion. CADF) e 1 proj. c/ 5% executado (acesso Câmara via SAF-Sul) . 2015: Sem realização no período. CT.: 017/2014 (PC) - Proc.: 110.000.018/2013.
15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL	M2	557.000	003	09	04/08/2014	30/01/2016			Paralisada	27/02/2015	2014: Executados 1% - conclusão parcial de canteiro, terraplanagem (100 m) Q. 601 a 602 e pavimentação de vias (650 m) Quadra 100; iniciada adequação de projeto devido a interferências. 2015: Executados 1% dos serviços, sem realização no período. CT.: 015/2014 (SJ) - Proc.: 112.005.057/2011.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6208.3615.0010 (***) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA- RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	2	005	99	01/08/2013	03/03/2015			Paralisada	28/02/2015	Até 2014: Manutenções diversas na Granja do Torto (1 relatório), Asa Norte (5 relatórios) e no Lago Norte (10 relatórios), c/ total de 16 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0022 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0037/2014).	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	03/03/2015			Paralisada	28/02/2015	Até 2014: Manutenções diversas na Asa Sul e Lago Sul, c/ total de 21 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0023 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0038/2014).	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	03/03/2015			Paralisada	28/02/2015	Até 2014: Manutenções diversas em Planaltina (7 relatórios), Fercal (1 relatório) e Sobradinho (1 relatório), c/ total de 9 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0024 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0039/2014).	UNIDADE	5	005	99	01/09/2013	03/03/2015			Paralisada	28/02/2015	Até 2014: Manutenções diversas em Ceilândia, c/ total de 13 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0025 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0040/2014).	UNIDADE	1	005	09	01/09/2013	03/03/2015			Paralisada	28/02/2015	Até 2014: Manutenções diversas em Taguatinga, c/ total de 15 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0026 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0041/2014).	UNIDADE	1	005	03	01/09/2013	03/03/2015			Paralisada	28/02/2015	Até 2014: Manutenções diversas na Candangolândia e Octogonal (15 relatórios), Núcleo Bandeirante (5 relatórios), Sudoeste (5 relatórios) e Estrutural (1 relatório), c/ total de 26 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0027 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0042/2014).	UNIDADE	8	005	99	01/09/2013	03/03/2015			Paralisada	28/02/2015	Até 2014: Manutenções diversas no Guará, Areal e Águas Claras, c/ total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0028 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0043/2014).	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	03/03/2015			Paralisada	28/02/2015	Até 2014: Manutenções diversas no Recanto das
0029 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e	UNIDADE	3	005	99	01/09/2013	03/03/2015			Paralisada	28/02/2015	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0044/2014).											Emas e Riacho Fundo II, c/ total de 19 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0030 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0045/2014).	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	03/03/2015			Paralisada	28/02/2015	Até 2014: Manutenções diversas no Gama e Santa Maria, c/ total de 14 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0031 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0046/2014).	UNIDADE	5	005	99	01/09/2013	03/03/2015			Paralisada	25/02/2015	Até 2014: Manutenções diversas em Itapoã e Varjão (18 relatórios), São Sebastião (5 relatórios) e Paranoá (4 relatórios), c/ total de 27 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0032 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0047/2014).	UNIDADE	1	005	12	01/09/2013	03/03/2015			Paralisada	28/02/2015	Até 2014: Manutenções diversas em Samambaia, c/ total de 24 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
15.451.6208.3902.9472 (** *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0033 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília (procedente da etapa nº 0136/2014).	M2	150.908	005	01	02/09/2014	25/05/2015			Paralisada	28/02/2015	2014: Executados 14% - concluídos canteiro e serviços preliminares e iniciadas a limpeza, terraplenagem, subleito e base em BGS. 2015: Executados 14% dos serviços, sem realização no período. CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013.
Institucional 0034 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0048/2014).	M2	25.240	005	09	07/12/2012	15/01/2014			Paralisada	28/02/2015	Até 2014: Executados 60% - implantados estacionamento em blocos intertravados, gramas, calçadas e meios-fios; iniciada análise para rescisão contratual. 2015: Executados 60% dos serviços, sem realização no período. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007.
Institucional 0035 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0049/2013).	M2	17.467	005	09	11/03/2013	02/05/2014			Paralisada	28/02/2015	Até 2014: Executados 87% - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios-fios, com execução parcial de calçadas (5.518m²) e gramado (2.792m²); necessidade de solução para interferências no local. 2015: Executados 87% dos serviços, sem realização no período. CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007.
Institucional 0036 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em	M2	2.619	005	13	01/09/2013	02/09/2014			Paralisada	27/02/2015	Até 2014: Executados 60% - implantado canteiro e



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Santa Maria (procedente da etapa nº 0050/2014).											executada limpeza superficial (1.041m²); concluído subleito da quadra de esportes (630m²); iniciada a implantação de meios-fios (209m), calçadas, cordões de concreto (540m), plantio de grama (725m²), pavimentação e alambrado (260m²); área urbanizada: 1.600m². 2015: Executados 60% dos serviços, sem realização no período. CT.: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013.
15.451.6208.5695.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0037 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0116/2014).	M2	12.000	014	09	02/05/2014	02/03/2015			Atrasada	28/02/2015	2014: Executados 61% - construção de manta (63m²), drenagem (216m) e gabiões (207m³). 2015: Executados 61% dos serviços, sem realização no período. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.
15.752.6209.1763.0012 (**) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0038 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0058/2014).	UNIDADE	1	002	99	02/01/2013	14/08/2015			Atrasada	27/02/2015	Até 2014: Executados 40% - instalados pontos de iluminação pública (IP) c/implant./melhorias em diversas cidades do Distrito Federal. 2015: Executados 40% dos serviços. CT.: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.
15.782.6216.3119.0004 (**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL Institucional 0039 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema (procedente da etapa nº 0064/2014).	UNIDADE	17	011	99	02/04/2013	02/03/2015			Atrasada	25/02/2015	Até 2014: Executados 99% - concluídos estudo topografia/tráfego c/proj. interseção W3-Sul/ESPM; elaboração proj. c/correções/ajustes p/ Av.Hélio Prates, Samdú-N, Comercial, intersec. princ. em Taguatinga, corredor Sol Nascente, duplic./acesso Sudoeste, pass.pedest. subter. EPTG e EPIG, paisagismo EPIG e ESPM, complem. sist. viário ESPM/TAS e SMAS/Hípica e c/ orçamentos em verificação. 2015: Executados 99% dos serviços, sem realização no período. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012.
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0040 - Construir ponte sobre o Córrego Monjolo, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0074/2014-DER).	M2	101	011	15	01/04/2014	21/10/2014			Paralisada	28/02/2015	2014: Descentralização de crédito - Port. Conj. nº 3, de 13/02/14-DODF nº 37, de 18/02/14, pág 12 - 26.205/22.101. Executado 4% no 3º bimestre, c/ avanço físico acumulado de 5%; canteiro instalado, executada limpeza da obra, c/ ferragens de blocos e outras peças montadas no canteiro. 2015:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.812.6206.1606.0004 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ Institucional 0041 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0118/2014).	M2	7.512	005	28	02/05/2014	16/03/2015			Paralisada	26/02/2015	Executados 5% dos serviços, sem realização no período. CT.: 005/2014 (AG) - Proc.: 112.004.068/2011. 2014: Executados 31% - concluídos canteiro, limpeza superficial, locação, fundações, estrutura da quadra coberta, estruturas e alvenarias das edificações (administração e vestiários, com início de reboco, esquadrias e instalações prediais). 2015: Executados 31% dos serviços, sem realização no período. CT.: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.
15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0042 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Norte, Lago Norte e Varjão (procedente da etapa nº 0072/2014).	UNIDADE	26	005	99	03/03/2014	02/07/2014			Paralisada	28/02/2015	2014: Executados 35% - concluídas locação, instalação de meios-fios, pergolados, calçadas e equipamentos de 10 bases (no Lago Norte: CA-05, QI/QL-10, QI-02, QI-03/05, QI-04/06, QI-16, SML MI-03 e MI-09 e Varjão: Quadra 7) e iniciados procedimentos para rescisão contratual. 2015: Executados 35% dos serviços, sem realização no período. CT.: 057/2013 Lote 1 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012 e 112/003.820/2013.
Institucional 0043 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0073/2014).	UNIDADE	25	005	99	01/11/2013	02/05/2015			Atrasada	28/02/2015	Até 2014: Executados 98% - concluídas 21 bases completas na Asa Sul: SQS104/105, 109, 202, 204, 205, 207, 303, 309, 316, 402, 404, 210, 410, 412, 215, 415 e 416; SHIGS 712 e 713; SGAS 612 e Zoológico e conclusão parcial de 4 bases no Lago Sul QI-13, QI-14/16, QI/QL-28 e QI- 29. 2015: Executados 95% dos serviços, sem realização no período. CT.: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0044 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras (procedente da etapa nº 0076/2014).	UNIDADE	30	005	99	02/01/2014	22/12/2014			Concluída	12/02/2015	2014: Executados 33% dos serviços - concluídas 10 bases c/ pergolado e urbanização e finalizadas bases em Taguatinga (1) e Águas Claras (2). 2015: Etapa concluída com 33% dos serviços executados. Contrato rescindido conf. DODF nº 32, de 12/2/2015, pg.64. CT.: 061/2013 Lote 5 (AC) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0045 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e Brazlândia (procedente da etapa nº 0075/2014).	UNIDADE	30	005	99	01/11/2013	18/09/2014			Paralisada	25/02/2015	Até 2014: Executados 60% - concretadas 5 bases em Brazlândia e 13 bases em Ceilândia. Levantam. topográfico em andamento. 2015: Executados 60% dos serviços sem realização no período. CT.:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0046 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal (procedente da etapa nº 0077/2014).	UNIDADE	27	005	99	01/10/2013	15/01/2015			Atrasada	28/02/2015	060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012. Até 2014: Executados 84% - concluídas bases Candangolândia(2), Núcleo Bandeirante(1) e Park Way(8), c/ finalização de limpeza, concretagem e equipam. de todas as bases e iniciados acabamentos Candangolândia (1), Cruzeiro (4), N.Bandeirante(2), Park Way(5), Sudoeste(2) e Octogonal(1), no total de 26 bases. 2015: Executados 84% dos serviços, com acabamento remanescente em 25 bases. CT.: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0047 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guará I e II (procedente da etapa nº 0078/2014).	UNIDADE	27	005	99	01/11/2013	02/05/2015			Paralisada	28/02/2015	Até 2014: Executados 80% - concluídas 16 bases c/ pergolados no Guará (Col.Agr. IAPI; QEs 01, 17, 28 e 44; EQs 13/17, 15/17 e 19/21; QIs 01, 06, 07, 16 e 27, QI 3/9/11, Lúcio Costa e Polo Modas) e 6 bases no SCIA (Quadras 7 e 3; AE's 01 e 02 e bases no Parque Uso Múltiplo); 5 bases ainda pendentes de localização. 2015: Executados 95% dos serviços, sem realização no período. CT.: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ											
Institucional 0048 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	PESSOA	2		10	01/01/2015	31/12/2015			Andamento Normal	25/02/2015	Ressarcimentos efetuados: fev: 01. Processo nº. 110.000.152/2014.
Institucional 0049 - Pagar indenizações referente a atividades externas.	UNIDADE	1		10	01/01/2015	31/12/2015			Andamento Normal	28/02/2015	Indenizações pagas: jan: 7; fev: 6. Processo nº. 110.000.006/2015.
<p>(**) PROJETO EM ANDAMENTO</p> <p>(**) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</p>											