



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa | Unidade de Medida | Quantidade | Código Obra | R E G | Previsão | | Reprogramação | | Estágio/ Situação | Data de Referência | Etapa Realizada | |
|--|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|---------|----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | | | | |
| 04.122.6004.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. | PESSOA | 211 | | 10 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | Servidores ativos remunerados: jan: 237; fev: 183; mar: 184; abr: 183; mai: 183; jun: 186; jul: 181; ago: 186; set: 192; out: 183. Processo nº. 110.000.006/2015. | |
| 04.122.6004.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. | UNIDADE | 211 | | 10 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. jan: 94; fev: 152; mar: 171; abr: 171; mai: 170; jun: 170; jul: 169; ago: 170; set: 169; out: 171. Processo nº. 110.000.006/2015. | |
| 04.122.6004.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos Gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. | UNIDADE | 1 | | 10 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | Órgão mantido: Processo nº. 110.000.003/2014; 110.000.478/2012; 110.000.230/2015 e outros. | |
| 04.126.6004.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. | UNIDADE | 1 | | 10 | 01/03/2015 | 31/12/2015 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | Aquisição de cartucho de toner e cilindro. Processo nº. 110.000.139/2015. | |
| 15.122.6203.1072.4007 EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA Institucional 0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0131/2014). | UNIDADE | 1 | 004 | 03 | 02/01/2014 | 24/06/2035 | | | Paralisada | 31/10/2015 | 2014: executados 95% com conclusão da Fase I (58.361m² c/ Blocos B, G, H, K, L, Garagens "A" e "C", Torre 5 de Circulação, Área Convívio e Central Utilidades) e em andamento Fase II (90.000m² c/ Blocos A, C a F, I, J, M a Q, Shopping, "Na Hora", Praça Cívica, Marquise Cultural e a infraestrutura). 2015: executados 96% dos serviços c/ as duas Fases em processo de recebimento. Proc.: 110.000.021/2009. | |
| 15.244.6211.3246.0001 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

| Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa | Unidade de Medida | Quantidade | Código Obra | R E G | Previsão | | Reprogramação | | Estágio/Situação | Data de Referência | Etapa Realizada |
|---|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------------|---|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | | | |
| CEF-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | |
| 0006 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0010/2014). | M2 | 500 | 010 | 09 | 01/12/2011 | 30/12/2014 | | | Paralisada | 31/10/2015 | Até 2014: Executados 15% - obra mantida c/ vinculação à conclusão de drenagem na urbanização da QNR no mesmo contrato. 2015: Executados 15% dos serviços, sem realização no período. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007. |
| 15.391.6219.3178.0003 (**) (***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | |
| 0007 - Reformar o Espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes, no Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0103/2014). | M2 | 469 | 004 | 01 | 09/06/2014 | 05/05/2015 | 09/06/2014 | 30/03/2016 | Andamento Normal | 31/10/2015 | 2014: Executados 17% - obra em execução, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 24/04/14-DODF nº 83, de 28/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 17% dos serviços. Obra retomada conforme Of. nºs 300, 791, 1274, 1676 e 2092/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013. |
| 15.451.6004.1968.0019 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | |
| 0008 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para construção do Ginásio do Gama, no Complexo Esportivo - Setor Central do Gama (procedente da etapa nº 0104/2014). | UNIDADE | 1 | 005 | 02 | 02/06/2014 | 06/01/2015 | | | Concluída | 30/04/2015 | 2014: Executados 95% - projeto em desenvolvimento, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port.Conj. nº 17, de 24/04/14-DODF nº 82, de 25/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 100% dos serviços, conforme Of. nº 300 e 791/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.548/2014. |
| Institucional | | | | | | | | | | | |
| 0009 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para reforma da Feira Permanente do Riacho Fundo I (procedente da etapa nº 0105/2014). | UNIDADE | 1 | 004 | 17 | 02/06/2014 | 06/01/2015 | | | Paralisada | 31/10/2015 | 2014: Executados 90% - projeto em desenvolvimento, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 14, de 15/04/14-DODF nº 77, de 16/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 90% dos serviços, sem realização no período, conforme Of. nº 300, 791, 1274, 1676 e 2092/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.585/2012 e 112.001.190/2013. |
| 15.451.6208.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | |
| 0010 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Norte de Brasília (procedente da etapa nº 0019/2014). | M2 | 35.000 | 003 | 01 | 01/09/2013 | 13/12/2014 | | | Paralisada | 31/10/2015 | Até 2014: Executados 16% - terreno limpo, adubado |

Seleção :(Da UO 22101 até 22101)

Emitido em: 03/12/2015 10:47:37

2



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

| Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa | Unidade de Medida | Quantidade | Código Obra | R E G | Previsão | | Reprogramação | | Estágio/Situação | Data de Referência | Etapa Realizada |
|--|-------------------|------------|-------------|-------|------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------------|---|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | | | |
| Institucional 0011 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0020/2014). | M2 | 142.000 | 003 | 01 | 01/09/2013 | 13/12/2014 | | | Paralisada | 31/10/2015 | e parcialmente plantado (do total geral realizado do contrato apenas 5.700m ² foram considerados finalizados). 2015: Executados 16% dos serviços, sem realização no período. CT.: 054/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012. |
| Institucional 0012 - Construir estacionamento público na Quadra 02 do Setor Bancário Norte, Plano Piloto. (procedente da etapa nº 0121/2014). | M2 | 3.887 | 003 | 01 | 21/07/2014 | 02/05/2015 | 21/07/2014 | 09/11/2015 | Concluída | 31/10/2015 | Até 2014: Executados 2% - terreno parcialmente limpo, adubado e plantado (do total geral realizado do contrato apenas 3.125 m ² foram considerados finalizados). 2015: Executados 2% dos serviços, sem realização no período. CT.: 055/2013 Lote 3 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012. |
| Institucional 0013 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0023/2014). | M2 | 490 | 003 | 03 | 01/09/2012 | 15/01/2014 | | | Concluída | 31/10/2015 | 2014: Executados 60% - concluídas a instalação de canteiro, implantação de drenagem, terraplenagem, e piso intertravado, com execução parcial de meios-fios. 2015: Executados 100% dos serviços, concluídos meios-fios, plantio de mudas, entrada elevada e demarcação de vagas, instalação de placas e sinalização. CT.: 014/2014 (VT) - Proc.: 141.002.170/2009. |
| Institucional 0014 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá (procedente da etapa nº 0093/2014). | M2 | 53.923 | 003 | 07 | 15/04/2014 | 02/05/2015 | 15/04/2014 | 20/11/2015 | Andamento Normal | 31/10/2015 | Até 2014: Executados 80% - c/ necessidade de re-execução da recuperação asfáltica (320m ²), drenagem (176m) e asfalto (240m ²). 2015: Etapa finalizada com 80% da obra executada - mantida a necessidade de re-execução dos serviços. Multa aplicada, contrato não será continuado. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011 e 112.001.326/2013. |
| Institucional 0015 - Construir estacionamento e alambrados na Clínica da Família, na QS 05, Areal, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0152/2014). | M2 | 489 | 003 | 20 | 01/12/2014 | 05/06/2015 | | | Concluída | 30/04/2015 | 2014: Executados 95% - concluídas limpeza do terreno (68.899m ²), levantamento topográfico, terraplenagem e drenagem, com execução parcial da imprimação e asfaltamento. 2015: Executados 98% dos serviços. Obra esteve suspensa. Atividades retomadas, concluídos meios-fios e assentamento tubo 80cm. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013. |
| Institucional 0051 - Requalificar áreas públicas com asfalto, passeios e ciclovias nos estacionamentos A, E1, E2, G1, G2, H e I e nas Praças A, B, C e F do SCIA. | M2 | 47.248 | 003 | 25 | 23/06/2015 | 23/01/2016 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | 2014: Executados 2% - instalação de placa e início de movimentação da obra. 2015: Executados 100% dos serviços, implantados meios-fios, assentado pavimento intertravado e instalado alambrado. Área urbanizada: 489 m ² . CT.: 019/2014 (VT) - Proc.: 110.000.255/2014. |
| | | | | | | | | | | | Executados 10% dos serviços. Efetuada limpeza do terreno (64.402m ²), implantados meios-fios (810 m), escavações e terraplenagem c/ implantação de blocos intertravados (1.331m ²). CT.: 001/2015 (MG) - |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

| Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa | Unidade de Medida | Quantidade | Código Obra | R E G | Previsão | | Reprogramação | | Estágio/ Situação | Data de Referência | Etapa Realizada |
|--|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|---------|----------------------|--------------------|---|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | | | |
| Institucional 0053 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores | UNIDADE | 3 | 003 | 99 | 02/07/2015 | 31/12/2015 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | Proc.: 110.000.309/2014. Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 056/2013-SO, relativa à etapa SAG 0092/2014. Publicação DODF nº 122, de 26/06/2015, pág. 42, Proc.: 112.002.668/2015; e de 2 despesas referentes ao Contrato 075/2013-SO, relativa à etapa SAG 0132/2014. Publicação DODF nº 92, de 14/05/2015, pág. 47 e 48, Proc.: 112.000.014/2015. |
| 15.451.6208.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL Institucional 0016 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0027/2014). | M2 | 221.000 | 003 | 09 | 27/12/2007 | 30/12/2014 | | | Paralisada | 31/10/2015 | Até 2014: Executados 90% - vias pavimentadas e drenagem e reaterro de rede executados (área urbanizada aproximada: 190.000m²). Iniciada terraplenagem da via próxima ao Prédio da Praça da Cultura. 2015: Executados 90% dos serviços, sem realização no período. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007. |
| 15.451.6208.1110.3203 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL/DF Emenda parlamentar 0059 - Complementar recursos para recuperação de asfalto, construção e recuperação de drenagem pluvial, na Asa Norte, Lago Norte, Varjão, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá e Planaltina. | M2 | 1.900 | 003 | 99 | 15/09/2015 | 31/12/2015 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | Liquidados aprox. 8% dos recursos corresp. a, conf. Of. nº 2092/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 16, de 11/9/15-DODF nº 177, de 14/9/15 - 22.101/22.201). CT.: 737/2009-NOVACAP - Proc.: 112.004.033/2015 e 112.005.328/2011. |
| Emenda parlamentar 0060 - Complementar recursos para construir passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã. | M2 | 150 | 003 | 99 | 12/10/2015 | 31/12/2015 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | Sem liquidação no período; obra por definir locais, conf. Of. nº 2092/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). CT.: 667/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.029/2011. |
| Emenda parlamentar 0061 - Complementar recursos para construir ciclovia que passa pelos Setores SRTVN, SHCGN 700, EQN 300 e CLN 100 do Plano Piloto. | M2 | 1.150 | 003 | 99 | 12/10/2015 | 31/12/2015 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | Sem liquidação no período; obra em andamento, conf. Of. nº 2092/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 25, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). CT.: 607/2011-NOVACAP - Proc.: 112.005.517/2014. |
| 15.451.6208.1110.9631 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA- PLANO PILOTO Institucional 0017 - Construir estacionamento, vias internas, pista de Cooper e calçamento no Projeto Orla - Polo III - Complexo Brasília Palace - Concha Acústica, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0098/2014). | M2 | 15.000 | 003 | 01 | 05/03/2014 | 05/05/2015 | | | Concluída | 31/10/2015 | 2014: Executados 97%, conforme Of. nº 744, 1127, |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

| Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa | Unidade de Medida | Quantidade | Código Obra | R E G | Previsão | | Reprogramação | | Estágio/Situação | Data de Referência | Etapa Realizada |
|---|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------------|---|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | | | |
| 15.451.6208.1110.9640 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL Institucional 0018 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul (procedente da etapa nº 0126/2014). | UNIDADE | 1 | 003 | 16 | 01/07/2014 | 02/03/2015 | | | Paralisada | 31/10/2015 | 1555, 1952, 2174/2014-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 01 e nº 02, de 25/02/14-DODF nº 43 - 22.101/22.201). 2015: Executados 97% dos serviços, com quitação do valor descentralizado, conforme Of. nº 300, 791 e 1274/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 537/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.137/2008 e 112.000.146/2014. |
| 15.451.6208.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0019 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0031/2014). | M2 | 4.392 | 005 | 12 | 01/09/2013 | 07/04/2015 | | | Paralisada | 31/10/2015 | Até 2014: Executados 73% - concluídos passeios c/ rampas e do parque infantil, alambrados, plantio de grama, base de PEC, meios-fios, concretagem e pintura de quadra poliesportiva. 2015: Executados 73% dos serviços sem realização no período. CT.: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012. |
| 15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0020 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no DF (procedente da etapa nº 0144/2014). | UNIDADE | 1 | 999 | 99 | 03/11/2014 | 26/08/2015 | 03/11/2014 | 17/08/2016 | Andamento Normal | 31/10/2015 | 2014: Iniciado desenv. 3 proj. - 10% feito em cada (drenagem EPIG na RA-I; paisagismo Hélio Prates; acessos/estacion. CADF) e 1 proj. c/ 5% exec. (acesso Câmara via SAF-Sul) . 2015: Proj. em desenv. : paisagismo Hélio Prates (30%); requalific. Av.Paranoá (22%); estacion. Cj.2/Q.11 SCIA (80%); drenag.SAI-4B Hosp.Criança (80%); drenag.EPIG (70%); e acesso Câmara via SAF-S (50% realizados). Cancelado proj. aces./estac. do CADF. Iniciados 4 estudos. CT.: 017/2014 (PC) - Proc.: 110.000.018/2013. |
| Institucional 0050 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores | UNIDADE | 1 | | 99 | 15/04/2015 | 31/12/2015 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 249/2009, relativa à etapa SAG 0033/2014. Publicação DODF nº 73, de 15/04/15, págs. 41 e 42 - Proc.: 112.005.367/2014 e 110.000.021/2008; Pagamento de 1 despesa referente ao crédito descentralizado - Port.Conj.nº 3, de 08/05/15-DODF nº 90, de 12/05/15 - 22.101/22.201, relativa à etapa |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

| Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa | Unidade de Medida | Quantidade | Código Obra | R E G | Previsão | | Reprogramação | | Estágio/Situação | Data de Referência | Etapa Realizada |
|--|-------------------|------------|-------------|-------|------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------------|--|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | | | |
| Institucional 0062 - Complementar recursos para elaboração de projetos básicos e executivos e de arquitetura e complementares e serviços de levantamento topográfico e sondagens para áreas do Parque da Cidade no Plano Piloto. | UNIDADE | 1 | 005 | 01 | 15/09/2015 | 31/12/2015 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | SAG 0127/2014, reconhecim. publicado DODF nº 100, de 26/05/15, pg.5 - Proc.: 112.001.655/2014. Sem liquidação no período; proj. realizado aguarda empenho complementar, conf. Of. nº 2092/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 17, de 11/9/15-DODF nº 177, de 14/9/15 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.002.281/2013 e 141.001.634/2013. |
| Institucional 0063 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo de requalificação urbana do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento. | UNIDADE | 1 | 003 | 25 | 01/10/2015 | 31/12/2015 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | Sem liquidação no período; proj. realizado aguarda faturamento parcial, conf. Of. nº 2092/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 11, de 25/6/15-DODF nº 123, de 29/6/15 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 110.000.311/2013 e 112.001.655/2014. |
| 15.451.6208.3058.0003 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA Institucional 0021 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0128/2014). | M2 | 557.000 | 003 | 09 | 04/08/2014 | 30/01/2016 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | 2014: Executados 1% - conclusão parcial de canteiro, terraplanagem (100 m) Q. 601 a 602 e pavimentação de vias (650 m) Quadra 100; iniciada adequação de projeto devido a interferências. 2015: Executados 4% dos serviços. Retomada c/ locação, terraplanagem (5.280m²), meios-fios (1.491m) e massa asfáltica. Continuação c/ locação (1789m) e drenagem (1.230m). CT.: 015/2014 (SJ) - Proc.: 112.005.057/2011. |
| Institucional 0064 - Construir pavimentação, calçadas e rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia. 15.451.6208.3615.0010 (** *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0022 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0037/2014). | M2 | 739.861 | 003 | 09 | 01/09/2015 | 31/01/2017 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | Iniciados os serviços com mobilização de equipe e montagem do canteiro. CT.: 002/2015 (SJ) - Proc.: 112.005.058/2011. |
| Institucional 0023 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0038/2014). | UNIDADE | 2 | 005 | 99 | 01/08/2013 | 03/03/2015 | 01/08/2013 | 13/02/2016 | Andamento Normal | 31/10/2015 | Até 2014: Manutenções diversas na Granja do Torto (1 relatório), Asa Norte (5 relatórios) e no Lago Norte (10 relatórios), c/ total de 16 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados c/ manut. diversas na Asa Norte (3 relatórios), c/ total de 19 relatórios de vistoria entregues. CT.: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. |
| Institucional 0023 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0038/2014). | UNIDADE | 2 | 005 | 99 | 01/09/2013 | 03/03/2015 | 01/09/2013 | 13/02/2016 | Andamento Normal | 31/10/2015 | Até 2014: Manutenções diversas na Asa Sul e Lago Sul, c/ total de 21 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados com avaliações |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

| Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa | Unidade de Medida | Quantidade | Código Obra | R E G | Previsão | | Reprogramação | | Estágio/ Situação | Data de Referência | Etapa Realizada |
|---|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|----------------------|--------------------|--|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | | | |
| Institucional 0024 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0039/2014). | UNIDADE | 5 | 005 | 99 | 01/09/2013 | 03/03/2015 | 01/09/2013 | 13/02/2016 | Andamento Normal | 31/10/2015 | diversas. CT.: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. Até 2014 : Manutenções diversas em Planaltina (7 relatórios), Fercal (1 relatório) e Sobradinho (1 relatório), c/ total de 9 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados com avaliações diversas. CT.: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. |
| Institucional 0025 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0040/2014). | UNIDADE | 1 | 005 | 09 | 01/09/2013 | 03/03/2015 | 01/09/2013 | 13/02/2016 | Andamento Normal | 31/10/2015 | Até 2014: Manutenções diversas em Ceilândia, c/ total de 13 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados com avaliações diversas. CT.: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. |
| Institucional 0026 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0041/2014). | UNIDADE | 1 | 005 | 03 | 01/09/2013 | 03/03/2015 | 01/09/2013 | 13/02/2016 | Andamento Normal | 31/10/2015 | Até 2014: Manutenções diversas em Taguatinga, c/ total de 15 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados com avaliações diversas. CT.: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. |
| Institucional 0027 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0042/2014). | UNIDADE | 8 | 005 | 99 | 01/09/2013 | 03/03/2015 | 01/09/2013 | 13/02/2016 | Andamento Normal | 31/10/2015 | Até 2014: Manutenções diversas na Candangolândia e Octogonal (15 relatórios), Núcleo Bandeirante (5 relatórios), Sudoeste (5 relatórios) e Estrutural (1 relatório), c/ total de 26 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados com avaliações diversas. CT.: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. |
| Institucional 0028 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0043/2014). | UNIDADE | 2 | 005 | 99 | 01/09/2013 | 03/03/2015 | 01/09/2013 | 13/02/2016 | Andamento Normal | 31/10/2015 | Até 2014: Manutenções diversas no Guará, Areal e Águas Claras, c/ total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados com avaliações diversas. CT.: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. |
| Institucional 0029 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0044/2014). | UNIDADE | 3 | 005 | 99 | 01/09/2013 | 03/03/2015 | 01/09/2013 | 13/02/2016 | Andamento Normal | 31/10/2015 | Até 2014: Manutenções diversas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II, c/ total de 19 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados c/ manut. diversas no Riacho Fundo I (3 relatórios) e Riacho Fundo II (4 relatórios), c/ total de 26 relatórios de vistoria entregues. CT.: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. |
| Institucional 0030 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0045/2014). | UNIDADE | 2 | 005 | 99 | 01/09/2013 | 03/03/2015 | 01/09/2013 | 13/02/2016 | Andamento | 31/10/2015 | Até 2014: Manutenções diversas no Gama e Santa |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

| Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa | Unidade de Medida | Quantidade | Código Obra | R E G | Previsão | | Reprogramação | | Estágio/ Situação | Data de Referência | Etapa Realizada |
|---|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | | | |
| Institucional 0031 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0046/2014). | UNIDADE | 5 | 005 | 99 | 01/09/2013 | 03/03/2015 | 01/09/2013 | 13/02/2016 | Normal Andamento Normal | 31/10/2015 | Maria, c/ total de 14 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados c/ manut. diversas em Santa Maria (2 relatórios), c/ total de 15 relatórios de vistoria entregues. CT.: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. Até 2014: Manutenções diversas no Itapoã e Varjão (18 relatórios), São Sebastião (5 relatórios) e Paranoá (4 relatórios), c/ total de 27 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados com avaliações diversas. CT.: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. |
| Institucional 0032 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0047/2014). | UNIDADE | 1 | 005 | 12 | 01/09/2013 | 03/03/2015 | 01/09/2013 | 13/02/2016 | Andamento Normal | 31/10/2015 | Até 2014: Manutenções diversas em Samambaia, c/ total de 24 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados com avaliações diversas. CT.: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. |
| 15.451.6208.3902.9472 (** *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0033 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília (procedente da etapa nº 0136/2014). | M2 | 150.908 | 005 | 01 | 02/09/2014 | 25/05/2015 | 02/09/2014 | 02/11/2015 | Andamento Normal | 31/10/2015 | 2014: Executados 14% - concluídos canteiro e serviços preliminares e iniciadas a limpeza, terraplenagem, subleito e base em BGS. 2015: Executados 60% dos serviços. Obra esteve suspensa. Execução parcial da terraplenagem, implantada capa pista (5.000m²) e iniciada constr. passeios. CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013. |
| Institucional 0034 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0048/2014). | M2 | 25.240 | 005 | 09 | 07/12/2012 | 15/01/2014 | | | Paralisada | 31/10/2015 | Até 2014: Executados 60% - implantados estacionamento em blocos intertravados, gramas, calçadas e meios-fios; iniciada análise para rescisão contratual. 2015: Executados 60% dos serviços, sem realização no período. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007. |
| Institucional 0035 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0049/2013). | M2 | 17.467 | 005 | 09 | 11/03/2013 | 02/05/2014 | | | Concluída | 30/06/2015 | Até 2014: Executados 87% - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios-fios, com execução parcial de calçadas (5.518m²) e gramado (2.792m²); necessidade de solução para interferências no local. 2015: 87% dos serviços concluídos, sem realização no período, contrato rescindido, DODF 97 de 21/5/15. CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007. |
| Institucional 0036 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em | M2 | 2.619 | 005 | 13 | 01/09/2013 | 02/09/2014 | | | Paralisada | 31/10/2015 | Até 2014: Executados 60% - implantado canteiro e |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

| Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa | Unidade de Medida | Quantidade | Código Obra | R E G | Previsão | | Reprogramação | | Estágio/Situação | Data de Referência | Etapa Realizada |
|--|-------------------|------------|-------------|-------|------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------------|---|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | | | |
| Santa Maria (procedente da etapa nº 0050/2014). | | | | | | | | | | | executada limpeza superficial (1.041m²); concluído subleito da quadra de esportes (630m²); iniciada a implantação de meios-fios (209m), calçadas, cordões de concreto (540m), plantio de grama (725m²), pavimentação e alambrado (260m²); área urbanizada: 1.600m². 2015: Executados 60% dos serviços, sem realização no período. CT.: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013. |
| 15.451.6208.5695.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0037 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0116/2014). | M2 | 12.000 | 014 | 09 | 02/05/2014 | 02/03/2015 | 02/05/2014 | 03/12/2015 | Andamento Normal | 31/10/2015 | 2014: Executados 61% - construção de manta (63m²), drenagem (216m) e gabiões (207m³). 2015: Executados 90% dos serviços. Obra esteve suspensa. Execução de serviço de compensação ambiental. Concluído o plantio de árvores. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013. |
| Institucional 0065 - Recuperar erosão na Ponte do Ribeirão das Palmeiras, DF-205 km 40, em Planaltina. | M2 | 520 | 014 | 06 | 01/09/2015 | 26/11/2015 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | Sem liquidação no período; Executado 95% dos serviços de proteção de encostas, conf. Of. nº 2092/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 07, de 11/6/15-DODF nº 112, de 12/6/15 - 22.101/22.201). CT.: 530/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.158/2013. |
| 15.573.6205.3033.0001 INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- LAGO NORTE Institucional 0054 - Executar serviços de acessibilidade, comunicação visual, detecção de incêndio, iluminação de emergência e sinalização de saídas na Torre de TV Digital. | UNIDADE | 1 | 004 | 18 | 01/07/2015 | 21/10/2015 | 01/07/2015 | 20/12/2015 | Andamento Normal | 31/10/2015 | Executados 67% dos serviços. Removidos meios fios e pisos e implantados piso tátil (49m), corrimão (13m) e calçada c/ rampa (121m). Fixação de suportes e equipamentos em andamento. CT.: 013/2014 (AC) - Proc.: 112.003.752/2012. |
| 15.752.6209.1133.5131 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-REDE DE ALTA TENSÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO- TAGUATINGA Institucional 0055 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. | UNIDADE | 1 | 002 | 03 | 17/07/2015 | 31/12/2015 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | Pagamento de 1 despesa referente a serviço da CEB p/ CADF. Publicação DODF nº 137, de 17/07/2015, pág. 53, Proc.: 110.000.005/2015. |
| 15.752.6209.1763.0012 (**) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0038 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0058/2014). | UNIDADE | 1 | 002 | 99 | 02/01/2013 | 14/08/2015 | 02/01/2013 | 31/12/2015 | Andamento Normal | 31/10/2015 | Até 2014: Executados 40% - instalados pontos de iluminação pública (IP) c/implant./melhorias em diversas cidades do Distrito Federal. 2015: Executados 45,5% dos serviços. Obra retomada c/ implant. de IP na L-4, passarela Eixo Rod.Sul, estação.STJ, acessos da 912Sul ao Parque Cidade |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

| Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa | Unidade de Medida | Quantidade | Código Obra | R E G | Previsão | | Reprogramação | | Estágio/Situação | Data de Referência | Etapa Realizada |
|--|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------------|---|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | | | |
| 15.782.6216.3119.0004 (**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL Institucional 0039 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema (procedente da etapa nº 0064/2014). | UNIDADE | 17 | 011 | 99 | 02/04/2013 | 02/03/2015 | | | Atrasada | 31/10/2015 | e a UnB, no Forum do Riacho Fundo e na Av. Exército. Continuação c/ implant. de IP na Av.Oeste Samambaia. CT.: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012. Até 2014: Executados 99% - concluídos estudo topografia/tráfego c/proj. interseção W3-Sul/ESPM; elaboração proj. c/correções/ajustes p/ Av.Hélio Prates, Samdú-N, Comercial, intersec. princ. em Taguatinga, corredor Sol Nascente, duplic./acesso Sudoeste, pass.pedest. subter. EPTG e EPIG, paisagismo EPIG e ESPM, complem. sist. viário ESPM/TAS e SMAS/Hípica e c/ orçamentos em verificação. 2015: Executados 99% dos serviços, sem realização no período. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012. |
| Institucional 0056 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. | UNIDADE | 1 | 011 | 01 | 07/08/2015 | 31/12/2015 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | Pagamento de 1 despesa de ressarcimento referente ao Contrato 034/2013-SO, relativa à etapa SAG 0061/2014. Publicação DODF nº 152, de 07/08/2015, pág. 62, Proc.: 110.000.369/2014. |
| 15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0040 - Construir ponte sobre o Córrego Monjolo, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0074/2014-DER). | M2 | 101 | 011 | 15 | 01/04/2014 | 21/10/2014 | | | Anulada | 31/10/2015 | 2014: Descentralização de crédito - Port. Conj. nº 3, de 13/02/14-DODF nº 37, de 18/02/14, pág 12 - 26.205/22.101. Executado 4% no 3º bimestre, c/ avanço físico acumulado de 5%; canteiro instalado, executada limpeza da obra, c/ ferragens de blocos e outras peças montadas no canteiro. 2015: Executados 5% dos serviços, sem realização no período. Serviço já executado não pode ser aceito; execução diferente do licitado; contrato encerrado. CT.: 005/2014 (AG) - Proc.: 112.004.068/2011. |
| 15.782.6216.5902.7778 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0052 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores | UNIDADE | 1 | | 99 | 02/05/2015 | 31/12/2015 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 027/2013, relativa à etapa SAG 0068/2014. Publicação DODF nº 85, de 05/05/2015, pág. 28. Proc.: 112.000.406/2014. |
| 15.812.6206.1606.0004 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÁ Institucional 0041 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0118/2014). | M2 | 7.512 | 005 | 28 | 02/05/2014 | 16/03/2015 | 02/05/2014 | 11/11/2015 | Andamento | 31/10/2015 | 2014: Executados 31% - concluídos canteiro, |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

| Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa | Unidade de Medida | Quantidade | Código Obra | R E G | Previsão | | Reprogramação | | Estágio/ Situação | Data de Referência | Etapa Realizada |
|---|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|---------|----------------------|--------------------|---|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | | | |
| 15.812.6206.1745.4747 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0057 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. | UNIDADE | 1 | 005 | 06 | 14/07/2015 | 31/12/2015 | | | Normal | | limpeza superficial, locação, fundações, estrutura da quadra coberta, estruturas e alvenarias das edificações (administração e vestiários, com início de reboco, esquadrias e instalações prediais). 2015: Executados 38% dos serviços, retomada c/ concretagem do centro conviv. Concluída concretagem contrapiso quadra e da pista de caminhada. CT.: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009. |
| 15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0042 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Norte, Lago Norte e Varjão (procedente da etapa nº 0072/2014). | UNIDADE | 26 | 005 | 99 | 03/03/2014 | 02/07/2014 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 012/2013-SO, relativa à etapa SAG 0069/2014. Publicação DODF nº 134, de 14/07/2015, pág. 61, Proc.: 112.005.923/2014. |
| 15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0043 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0073/2014). | UNIDADE | 25 | 005 | 99 | 01/11/2013 | 02/05/2015 | | | Concluída | 31/08/2015 | 2014: Executados 35% - concluídas locação, instalação de meios-fios, pergolados, calçadas e equipamentos de 10 bases (no Lago Norte: CA-05, QI/QL-10, QI-02, QI-03/05, QI-04/06, QI-16, SML MI-03 e MI-09 e Varjão: Quadra 7) e iniciados procedimentos para rescisão contratual. 2015: Etapa concluída com 35% dos serviços executados, sem realização no período. Contrato encerrado. CT.: 057/2013 Lote 1 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012 e 112/003.820/2013. |
| 15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0044 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras (procedente da etapa nº 0076/2014). | UNIDADE | 30 | 005 | 99 | 02/01/2014 | 22/12/2014 | | | Concluída | 30/04/2015 | Até 2014: Executados 98% - concluídas 21 bases completas na Asa Sul: SQS104/105, 109, 202, 204, 205, 207, 303, 309, 316, 402, 404, 210, 410, 412, 215, 415 e 416; SHIGS 712 e 713; SGAS 612 e Zoológico e conclusão parcial de 4 bases no Lago Sul QI-13, QI-14/16, QI/QL-28 e QI- 29. 2015: Executados 100% dos serviços, com realização de pequenos ajustes. CT.: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012. |
| 15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0045 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - | UNIDADE | 30 | 005 | 99 | 01/11/2013 | 18/09/2014 | | | Concluída | 12/02/2015 | 2014: Executados 33% dos serviços - concluídas 10 bases c/ pergolado e urbanização e finalizadas bases em Taguatinga (1) e Águas Claras (2). 2015: Etapa concluída com 33% dos serviços executados. Contrato rescindido conf. DODF nº 32, de 12/2/2015, pg.64. CT.: 061/2013 Lote 5 (AC) - Proc.: 112.003.442/2012. |
| 15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0045 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - | UNIDADE | 30 | 005 | 99 | 01/11/2013 | 18/09/2014 | | | Concluída | 31/10/2015 | Até 2014: Executados 60% - concretadas 5 bases |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

| Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa | Unidade de Medida | Quantidade | Código Obra | R E G | Previsão | | Reprogramação | | Estágio/Situação | Data de Referência | Etapa Realizada |
|---|-------------------|------------|-------------|-------|------------|------------|---------------|---------|------------------|--------------------|---|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | | | |
| PECs em Ceilândia e Brazlândia (procedente da etapa nº 0075/2014). | | | | | | | | | | | em Brazlândia e 13 bases em Ceilândia. Levantam. topográfico em andamento. 2015: Etapa finalizada com 60% dos serviços executados, sem realização no período. Contrato rescindido conforme DODF nº 193, de 06/10/15, pág. 49. CT.: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012. |
| Institucional 0046 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal (procedente da etapa nº 0077/2014). | UNIDADE | 27 | 005 | 99 | 01/10/2013 | 15/01/2015 | | | Concluída | 30/06/2015 | Até 2014: Executados 84% - concluídas bases Candangolândia(2), Núcleo Bandeirante(1) e Park Way(8), c/ finalização de limpeza, concretagem e equipam. de todas as bases e iniciados acabamentos Candangolândia (1), Cruzeiro (4), N.Bandeirante(2), Park Way(5), Sudoeste(2) e Octogonal(1), no total de 26 bases. 2015: Executados 84% dos serviços, com acabamento de 25 bases. 2 bases c/ interferência não podem ser executadas. Etapa finalizada. CT.: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012. |
| Institucional 0047 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guará I e II (procedente da etapa nº 0078/2014). | UNIDADE | 27 | 005 | 99 | 01/11/2013 | 02/05/2015 | | | Concluída | 31/08/2015 | Até 2014: Executados 80% - concluídas 16 bases c/ pergolados no Guará (Col.Agr. IAPI; QEs 01, 17, 28 e 44; EQs 13/17, 15/17 e 19/21; QIs 01, 06, 07, 16 e 27, QI 3/9/11, Lúcio Costa e Polo Modas) e 6 bases no SCIA (Quadras 7 e 3; AE's 01 e 02 e bases no Parque Uso Múltiplo); 5 bases ainda pendentes de localização. 2015: Etapa encerrada com 80% dos serviços executados. Contrato rescindido DODF 143, de 27/7/15, pg.59. CT.: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012. |
| 25.752.6209.8507.6471 (* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0058 - Fornecer energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal. | UNIDADE | 270.000 | 002 | 99 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | Consumo (KWH): Jul: 35.873.022; Ago: 35.891.286; Set: 35.902.340; Out: 35.933.042 - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção realizada nos pontos de iluminação pública (unid.): Jul. 287.217; Ago: 285.779; Set: 287.225; Out: 287.303 - Proc.: 360.000.332/2011 e outros. |
| 28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0048 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. | PESSOA | 2 | | 10 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | Ressarcimentos efetuados: fev: 01, mar: 01; abr: 02; mai: 04; jun: 01; jul: 02; ago: 01; set: 01; out: 01. Processos 110.000.152/2014, 110.000.079/2015 e outros. |
| Institucional 0049 - Pagar indenizações referente a atividades externas. | UNIDADE | 1 | | 10 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | | Andamento Normal | 31/10/2015 | Indenizações pagas: jan: 07; fev: 06.; mar: 07; abr: |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

| Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa | Unidade de Medida | Quantidade | Código Obra | R E G | Previsão | | Reprogramação | | Estágio/Situação | Data de Referência | Etapa Realizada |
|--|-------------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|---------------|---------|------------------|--------------------|---|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | | | |
| (**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO | | | | | | | | | | | 07; mai: 06; jun: 07; jul: 06; ago: 07;set:6; out: 6. Processo nº. 110.000.006/2015. |