



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º BIMESTRE de 2016

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada	
					Início	Término	Início	Término				
04.122.6001.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	190			99	01/01/2016	31/12/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Servidores ativos remunerados: jan: 180; fev: 183. Processo nº. 110.000.036/2016.
04.122.6001.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	190			99	01/01/2016	31/12/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. jan: 163; fev: 178. Processo nº. 110.000.036/2016.
04.122.6001.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	1			99	01/01/2016	31/12/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Órgão Mantido: Processo nº. 110.000.319/2014; 110.000.478/2012; 110.000.180/2015, 110.000.002/2016 e outros.
04.126.6001.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	1			99	01/03/2016	31/12/2016			A Ser Iniciada	29/02/2016	
15.122.6203.1072.4007 (* *) EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.-TAGUATINGA Parceria 0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0005/2015).	UNIDADE	1	004	03		02/01/2014	24/06/2035			Paralisada	29/02/2016	Até 2015: Executados 96% - Conclusão da Fase I (58.361m² e da Fase II (90.000 m²) e pendência de recebimento. 2016: Sem realização no período. (SF) - Proc.: 110.000.021/2009.
15.451.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-DISTRITO FEDERAL Institucional 0006 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR	M2	2.937	005	12		01/09/2013	01/05/2016			Paralisada	29/02/2016	Até 2015: Executados 73% - concluídos passeios



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0019/2015).											c/rampas e do parque infantil, alambrados, plantio de grama, base de PEC, meios-fios, concretagem e pintura de quadra poliesportiva. 2016: Sem realização no período. CT.: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.
15.451.6206.3902.9472 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0007 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília (procedente da etapa nº 0033/2015).	M2	10.839	005	01	02/09/2014	01/05/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Até 2015: Executados 75% - concluídos canteiro/serviços preliminares, execução parcial da terraplanagem, capa pista (45.000m²), gramado (20.000m²) e passeios. 2016: Executados 80% - pista (10.000m²), gramado (10.000m²), fresagem e recapeamento (20.000m²) e passeio em concreto (500m²). CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013.
15.451.6207.1302.5748 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO Institucional 0008 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, SCIA.	M2	2.073	003	25	01/01/2016	27/10/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Obra em fase de mobilização de equipe e implantação de canteiro. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.
15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0009 - Elaborar estudo de verificação hidráulica do bueiro existente na Via FZNB 01 do Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0068/2015).	UNIDADE	1	003	08	02/11/2015	01/05/2016			Andamento Normal	29/02/2016	2015: Iniciados os estudos técnicos (crédito descentr. - Port. Conj. nº 12, de 11/08/15-DODF nº 155, de 12/08/15 - 22.101/22.201). 2016: Executados 64% - Estudos em andamento, conf. Of. nº 306/2016-PRES. CT.: 561/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.228/2015.
Institucional 0010 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no DF (procedente da etapa nº 0020/2015).	UNIDADE	1	999	99	03/11/2014	26/08/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Até 2015: 06 Proj. em desenvolvimento; 01 cancelado; 02 concluídos e 04 estudos iniciados. 2016: Cont. de proj. em desenv.: paisagismo Hélio Prates (90%); requalific. Av.Paranoá (55%); proj.dren SAI-4B Hosp.Criança (85%); EPIG (70%); ParkWay (10%); aces.Câmara via SAF-S (70%) e Cond. San Diego (30%). CT.: 017/2014 (LF) - Proc.: 110.000.435/2012.
Institucional 0011 - Elaborar estudo de análise da capacidade de aporte do comportamento hidrodinâmico e de qualidade do Córrego Cortado, em Taguatinga.	UNIDADE	1	999	03	01/01/2016	31/03/2016			Concluída	29/02/2016	Estudos concluídos, 100% realizado, conf.Of. nº 306/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 01, de 21/01/2016-DODF nº 16, de 25/01/2016 - 22.101/22.201). CT.: 583/2015 NOVACAP - Proc.: 110.000.241/2015.
15.451.6208.3615.0010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA-											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0012 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0022/2015).	UNIDADE	2	005	99	01/08/2013	04/03/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Até 2015: Manutenções diversas na Granja do Torto (1 relatório), Asa Norte (8) e no Lago Norte (10) - total de 19 relatórios de vistoria entregues. 2016: Contrato sem relatório no período. CT.: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0013 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0023/2015).	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Até 2015: Manutenções diversas na Asa Sul e Lago Sul - total de 21 relatórios de vistoria entregues. 2016: Manutenções diversas na Asa Sul (1 relatório), c/total de 22 relatórios de vistoria entregues. CT.: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0014 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0024/2015).	UNIDADE	5	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Até 2015: Manutenções diversas em Planaltina (7 relatórios), Fercal (1), Sobradinho (2) e Brazlândia (3) - total de 13 relatórios de vistoria entregues. 2016: Contrato sem relatório no período. CT.: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0015 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0025/2015).	UNIDADE	1	005	09	01/09/2013	04/03/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Até 2015: Manutenções diversas em Ceilândia - total de 18 relatórios de vistoria entregues. 2016: Contrato sem relatório no período. CT.: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0016 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0026/2015).	UNIDADE	1	005	03	01/09/2013	04/03/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Até 2015: Manutenções diversas em Taguatinga - total de 15 relatórios de vistoria entregues. 2016: Contrato sem relatório no período. CT.: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0017 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0027/2015).	UNIDADE	8	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Até 2015: Manutenções diversas na Candangolândia e Octogonal (15 relatórios), Núcleo Bandeirante (5), Sudoeste (5), Estrutural (1) e Cruzeiro (4) - total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2016: Contrato sem relatório no período. CT.: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0018 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0028/2015).	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Até 2015: Manutenções diversas no Guará, Areal e Águas Claras - total de 32 relatórios de vistoria entregues. 2016: Contrato sem relatório no período. CT.: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0019 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0029/2015).	UNIDADE	3	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Até 2015: Manutenções diversas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II - total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2016: Contrato sem relatório no período. CT.: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0020 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Andamento	29/02/2016	Até 2015: Manutenções diversas no Gama e Santa



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0030/2015).									Normal		Maria, c/ total de 19 relatórios de vistoria entregues. 2016: Contrato sem relatório no período. CT.: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0021 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0031/2015).	UNIDADE	5	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Até 2015: Manutenções diversas no Itapoã e Varjão (18 relatórios), São Sebastião (5) e Paranoá (4) - total de 27 relatórios de vistoria entregues. 2016: Contrato sem relatório no período. CT.: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0022 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0032/2015).	UNIDADE	1	005	12	01/09/2013	04/03/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Até 2015: Manutenções diversas em Samambaia - total de 26 relatórios de vistoria entregues. 2016: Contrato sem relatório no período. CT.: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
15.451.6210.1110.0147 (* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0023 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá (procedente da etapa nº 0014/2015).	M2	53.923	003	07	15/04/2014	01/03/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Até 2015: Executados 99%, concluídas limpeza do terreno (68.899m²), levantam. topográfico, terraplenagem, drenagem e meios-fios, execução parcial da imprimação e asfaltamento. 2016: Executados 99%, Em fase de conclusão. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.
Institucional 0024 - Requalificar áreas públicas com asfalto, passeios e cicloviás nos estacionamentos A, E1, E2, G1, G2, H e I e nas Praças A, B, C e F do SCIA (procedente da etapa nº 0051/2015).	M2	47.248	003	25	23/06/2015	23/03/2016			Andamento Normal	29/02/2016	2015: Executados 20%, limpeza (64.402m²), meios-fios (1.255 m), passeios (4.400m²), terraplenagem e blocos intertravados (2.400m²). 2016: Locação de eixos/bordos de vias (3.041m). CT.: 001/2015 (MG) - Proc.: 110.000.309/2014.
Institucional 0025 - Complementar recursos para construir passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã (procedente da etapa nº 0060/2015).	M2	100	003	99	12/10/2015	01/05/2016			Andamento Normal	29/02/2016	2015: Sem liquidação; obra 30% realizada, restante por definir locais (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). 2016: Liquidação de 61%; executados 64% c/ obra realizada em Sobradinho II, conf. Of. nº 306/2016-PRES. CT.: 667/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.029/2011.
15.451.6210.1110.9640 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL											
Institucional 0026 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul (procedente da etapa nº 0018/2015).	UNIDADE	1	003	16	01/07/2014	30/04/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Até 2015: Executados 40%, reavaliação c/ definição da localização de bacias de detenção mas sem formalização; desenvolvimento de projeto interrompido. 2016: Serviços retomados. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.
15.451.6210.3023.0076 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II											
Institucional 0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 2 Conj. A a D e J e Quadra 3 Conj. A, B, D, F, H, J, L e N e Praça Murici, Sobradinho II.	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	17/09/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Mobilização de equipe e implantação de canteiro. CT.: 011/2015 Lote 2 (MG) - Proc.:110.000.207/2014.
Institucional 0028 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Set. Habit. Buritis, Sobradinho II. 15.451.6210.3023.0077 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	17/09/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Mobilização de equipe e implantação de canteiro. CT.: 012/2015 Lote 5 (MG) - Proc.:110.000.207/2014.
Institucional 0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0069/2015).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Andamento Normal	29/02/2016	2015: Mobilização e implantação de canteiro. 2016: Movimentação de canteiro e limpeza. CT.: 008/2015 Lote 01 (MG) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0070).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Andamento Normal	29/02/2016	2015: Mobilização inicial. 2016: Mobilização para elaboração de projetos executivos. CT.: 009/2015 Lote 02 (SC) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0031 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0071/2015).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Andamento Normal	29/02/2016	2015: Mobilização inicial. 2016: Executado 1%, montagem do canteiro de obra. CT.: 010/2015 Lote 03 (AG) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0032 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0072/2015).	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	04/09/2017			Andamento Normal	29/02/2016	2015: Início de implantação de drenagem (308m). 2016: Executados 2%, implantação de dissipador (2 unid.) e rede de drenagem (842m). CT.: 004/2015 Lote 06 (SF) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0033 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0073/2015). 15.451.6210.3058.0003 (* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	04/09/2017			Andamento Normal	29/02/2016	2015: Início de implantação de drenagem (300m). 2016: Executados 2%, implantação de rede de drenagem pluvial (800m). CT.: 005/2015 Lote 07 (SF) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0034 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0021/2015).	M2	557.015	003	09	04/08/2014	30/04/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Até 2015: Executados 7%, locação (1.789m), terraplenagem (6.810m²), meios-fios (1.491m), massa asfáltica e drenagem (2.256m). 2016: Execução de bocas de lobo em quadras da Bacia 8. CT.: 015/2014 (SJ) - Proc.: 112.005.057/2011.
Institucional 0035 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e	M2	739.861	003	09	01/09/2015	31/01/2017			Andamento	29/02/2016	2015: Início escavações das lagoas de detenção.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0064/2015).									Normal		2016: Continuação de escavações das lagoas de detenção das bacias 4A e 4C. CT.: 002/2015 (SJ) - Proc.: 112.005.058/2011.
Institucional 0036 - Executar pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0074/2015).	M2	402.603	003	09	03/11/2015	04/02/2017			Paralisada	29/02/2016	2015: Mobilização de equipe e início de levantamentos topográficos. 2016: Sem realização no período, aguarda resolução de problemas ambientais. CT.: 003/2015 (SJ) - Proc.: 112.001.153/2013.
15.451.6210.5695.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0037 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0037/2015).	UNIDADE	1	014	09	02/05/2014	15/12/2017			Andamento Normal	29/02/2016	Até 2015: Executados 99%, concluído serviço físico de compensação ambiental, plantio de árvores e iniciado monitoramento da área (estim. 12.000m²). 2016: Executados 99%, monitoramento em andamento. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.
Institucional 0038 - Executar obras de contenção das encostas (taludes) do Córrego Arniqueira - Setor Habitacional Arniqueira, trecho da Ponte sobre o Córrego Arniqueira, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0075/2015).	UNIDADE	1	014	20	18/11/2015	08/06/2016			Andamento Normal	29/02/2016	2015: Início c/ instalação de manta geostática (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 17/09/15-DODF nº 181, de 18/9/15 e nº 32, de 16/11/15-DODF nº 220, de 17/11/15 - 22.101/22.201). 2016: Execução do colchão reno e alas do gabião, conf. Of. nº 306/2016-PRES. CT.: 571/2015-NOVACAP - Proc.: 112.004.424/2009.
15.752.6210.8507.6471 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0039 - Fornecer energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.	UNIDADE	1	002	99	01/01/2016	31/12/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Consumo (KWH): Jan: 40.767.022, Fev: 34.811.860 - CT.:022/2011 (FN) - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção nos pontos de iluminação pública (unid.): Jan: 287.510, Fev: 287.553 - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 360.000.332/2011 e outros.
15.752.6216.1763.0012 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0040 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0038/2015).	UNIDADE	1	002	99	02/01/2013	01/07/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Até 2015: Executados 46%, instalados pontos de iluminação pública (IP) c/implant./melhorias em diversas cidades do Distrito Federal. 2016: Executado 46,5%, com implantação de IP: na Av. Exército-SMU, Av.Oeste Samambaia, Vila IAPI Guarã II, Qd.03 Estrutural e Qd.04 SMPW. CT.: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.
15.782.6216.5902.7783 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- ÁGUAS CLARAS											
Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0041 - Complementar recursos para construir quatro viadutos sobre a linha do Metrô, nas ruas 37 Norte, Alecrim, Manacá e 36 Norte, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0076/2015).	M2	3.641	011	20	30/11/2015	23/07/2016			Andamento Normal	29/02/2016	2015: Início das obras dos quatro viadutos, conf. Of. nº 011/2016-PRES (crédito descentralizado - Port. Conj. nº10, de 26/06/15-DODF nº 121, de 25/6/15 e outras - 22.101/22.201). 2016: Realizados: Rua 36 Norte (30%); Rua 37 Norte (40%); Rua Alecrim (70%) e Rua Manacá (70%) realizado; conf. Of. nº 306/2016-PRES. CTs.: 573, 574, 575 e 576/2015-NOVACAP - Proc.: 112.000.742/2015.
15.812.6219.1606.0002 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA Institucional	UNIDADE	1	005	09	01/01/2016	19/10/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Obra em fase de mobilização de equipe e implantação de canteiro. CT.: 001/2016 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.
15.812.6219.1606.0004 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÁ Institucional	UNIDADE	1	005	28	02/05/2014	10/03/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Até 2015: Executados 42%, concluídos canteiro, limpeza, locação, fundações, estrut. quadra coberta, estrut./alvenarias edificações (administração e vestiários), contrapiso quadra/pista de caminhada, formas, armação e terraplenagem. 2016: Executados 42,5% (área total estim. 3.190m²), iniciada instalação telhado nos vestiários (10m²). CT.: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional	PESSOA	3		10	01/01/2016	31/12/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Ressarcimentos efetuados: fev: 01. Processo nº. 110.000.114/2015.
Institucional 0045 - Pagar indenizações/restituições.	UNIDADE	1		10	01/01/2016	31/12/2016			Andamento Normal	29/02/2016	Indenizações/restituições pagas: jan: 05; fev: 06. Processo nº. 110.000.036/2016.
(**) PROJETO EM ANDAMENTO											