



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º BIMESTRE de 2016

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.122.6001.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	190		99	01/01/2016	31/12/2016			Andamento Normal	30/04/2016	Servidores ativos remunerados: jan: 180; fev: 183; mar: 180; abr: 182. Processo nº. 110.000.036/2016.
04.122.6001.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	190		99	01/01/2016	31/12/2016			Andamento Normal	30/04/2016	Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. jan: 163; fev: 178; mar: 165; abr: 165. Processo nº. 110.000.036/2016.
04.122.6001.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	1		99	01/01/2016	31/12/2016			Andamento Normal	30/04/2016	Órgão Mantido: Processo nº. 110.000.319/2014; 110.000.478/2012; 110.000.180/2015, 110.000.002/2016; 110.000.075/2016 e outros.
04.126.6001.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	1		99	01/03/2016	31/12/2016			Andamento Normal	30/04/2016	Aquisição de cartuchos de toner para impressoras. Processo nº. 110.000.052/2016.
04.451.6001.3903.0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0046 - Complementar recurso para continuação da reforma geral do Espaço Oscar Niemeyer, localizado na Praça dos Três Poderes no Eixo Monumental de Brasília.	M2	175	004	01	02/05/2016	02/08/2016			A Ser Iniciada	30/04/2016	
15.122.6203.1072.4007 (**) EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA Parceria 0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0005/2015).	UNIDADE	1	004	03	02/01/2014	24/06/2035			Paralisada	30/04/2016	Até 2015: Executados 96% - Conclusão da Fase I



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0006 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0019/2015).	M2	2.937	005	12	01/09/2013	01/05/2016			Concluída	30/04/2016	(58.361m² e da Fase II (90.000 m²) e pendência de recebimento. 2016: Sem realização no período. (SF) - Proc.: 110.000.021/2009. Até 2015: Executados 73% - concluídos passeios c/rampas e do parque infantil, alambrados, plantio de grama, base de PEC, meios-fios, concretagem e pintura de quadra poliesportiva. 2016: Executados 100% dos serviços - entrega e instalação dos equipamentos de PEC e parque infantil. CT.: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.
Institucional 0047 - Construir praça com parquinho, PEC, pergolado, quadra de esporte e pista de skate, na QR 302, Centro Urbano de Samambaia.	M2	1.200	005	12	02/05/2016	30/09/2016			A Ser Iniciada	30/04/2016	
15.451.6206.3902.9472 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0007 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília (procedente da etapa nº 0033/2015).	M2	10.839	005	01	02/09/2014	01/05/2016			Andamento Normal	30/04/2016	Até 2015: Executados 75% - concluídos canteiro/serviços preliminares, execução parcial da terraplanagem, capa pista (45.000m²), gramado (20.000m²) e passeios. 2016: Executados 95% - pista (5.000m²), gramado (20.751m²), fresagem e recapeamento (33.324m²) e passeio em concreto (500m²). CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013.
15.451.6207.1302.5748 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO Institucional 0008 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, SCIA.	M2	2.073	003	25	01/01/2016	27/10/2016			Andamento Normal	30/04/2016	Executados 10% dos serviços - canteiro implantado, iniciada construção de fundações. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.
15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0009 - Elaborar estudo de verificação hidráulica do bueiro existente na Via FZNB 01 do Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0068/2015).	UNIDADE	1	003	08	02/11/2015	01/05/2016			Concluída	30/04/2016	2015: Iniciados os estudos técnicos (crédito descentr. - Port. Conj. nº 12, de 11/08/15-DODF nº 155, de 12/08/15 - 22.101/22.201). 2016: Executados 100% dos serviços. Estudos concluídos, conf. Of. nº 306 e nº 777/2016-PRES. CT.: 561/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.228/2015.
Institucional 0010 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais	UNIDADE	1	999	99	03/11/2014	26/08/2016			Andamento	30/04/2016	Até 2015: 06 Proj em desenvolvimento; 01



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
no DF (procedente da etapa nº 0020/2015).									Normal		cancelado; 02 concluídos e 04 estudos iniciados. 2016: Proj em desenv: paisagismo Hélio Prates(90%); requalific Av.Paranoá(55%); proj dren SAIN-4B Hosp.Criança(85%); EPIG(70%); ParkWay(10%); Aces.Câmara via SAF-S(70%); Cond SanDiego(30%) e Aces/estac.CADF(50%). Proj concluídos: Estac SCIA e Dren/pavim PortoRico. CT.: 017/2014 (LF) - Proc.: 110.000.435/2012.
Institucional 0011 - Elaborar estudo de análise da capacidade de aporte do comportamento hidrodinâmico e de qualidade do Córrego Cortado, em Taguatinga.	UNIDADE	1	999	03	01/01/2016	31/03/2016			Concluída	29/02/2016	Estudos concluídos, 100% realizado, conf.Of. nº 306/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 01, de 21/01/2016-DODF nº 16, de 25/01/2016 - 22.101/22.201). CT.: 583/2015 NOVACAP - Proc.: 110.000.241/2015.
15.451.6208.3615.0010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA- RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0012 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0022/2015).	UNIDADE	2	005	99	01/08/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas na Granja do Torto (1 relatório), Asa Norte (8) e no Lago Norte (10) - total de 19 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 19 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0013 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0023/2015).	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas na Asa Sul e Lago Sul - total de 21 relatórios de vistoria entregues. 2016: Manutenções diversas na Asa Sul (1 relatório), c/total de 22 relatórios de vistoria entregues. Etapa encerrada, Contrato em fase de finalização. CT.: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0014 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0024/2015).	UNIDADE	5	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas em Planaltina (7 relatórios), Fercal (1), Sobradinho (2) e Brazlândia (3) - total de 13 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 13 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0015 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0025/2015).	UNIDADE	1	005	09	01/09/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas em Ceilândia - total de 18 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 18 relatórios. Etapa encerrada com 18 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0016 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0026/2015).	UNIDADE	1	005	03	01/09/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas em Taguatinga - total de 15 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 15 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 039/2013 Lote 5 (AS) -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0017 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0027/2015).	UNIDADE	8	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Proc.: 110.000.413/2012. Até 2015: Manutenções diversas na Candangolândia e Octogonal (15 relatórios), Núcleo Bandeirante (5), Sudoeste (5), Estrutural (1) e Cruzeiro (4) - total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 30 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0018 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0028/2015).	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas no Guará, Areal e Águas Claras - total de 32 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 32 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0019 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0029/2015).	UNIDADE	3	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II - total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 30 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0020 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0030/2015).	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas no Gama e Santa Maria, c/ total de 18 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 18 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0021 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0031/2015).	UNIDADE	5	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas no Itapoã e Varjão (18 relatórios), São Sebastião (5) e Paranoá (4) - total de 27 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 27 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0022 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0032/2015).	UNIDADE	1	005	12	01/09/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas em Samambaia - total de 26 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 26 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
15.451.6210.1110.0147 (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0023 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá (procedente da etapa nº 0014/2015).	M2	53.923	003	07	15/04/2014	01/03/2016	15/04/2014	14/06/2016	Andamento Normal	30/04/2016	Até 2015: Executados 99%, concluídas limpeza do terreno (68.899m²), levantam. topográfico, terraplenagem, drenagem e meios-fios, execução parcial da imprimação e asfaltamento. 2016: Executados 99%, em fase de implantação de meios-fios. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0024 - Requalificar áreas públicas com asfalto, passeios e cicloviarias nos estacionamentos A, E1, E2, G1, G2, H e I e nas Praças A, B, C e F do SCIA (procedente da etapa nº 0051/2015).	M2	47.248	003	25	23/06/2015	23/03/2016	23/06/2015	02/09/2016	Andamento Normal	30/04/2016	2015: Executados 20%, limpeza (64.402m²), meios-fios (1.255 m), passeios (4.400m²), terraplenagem e blocos intertravados (2.400m²). 2016: Executados 21% dos serviços. Locação eixos/bordos vias (3.041m). Continuação de meios-fios (2.283m) e passeios (4.858m²). CT.: 001/2015 (MG) - Proc.: 110.000.309/2014.
Institucional 0025 - Complementar recursos para construir passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã (procedente da etapa nº 0060/2015).	M2	100	003	99	12/10/2015	01/05/2016			Andamento Normal	30/04/2016	2015: Sem liquidação; obra 30% realizada, restante por definir locais (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). 2016: Liquidação de 61%; obra realizada c/ 70% executados, atuação em Sobradinho II, conf. Of. nº 306 e nº 777/2016-PRES. CT.: 667/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.029/2011.
15.451.6210.1110.9633 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ARAPOANGA-PLANALTINA											
Institucional 0048 - Devolver recursos de superavit financeiro.	UNIDADE	4	003	06	02/04/2016	31/12/2016			Andamento Normal	30/04/2016	Liquidadas 04 devoluções referentes ao Convênio 701.460/2008-Min.Interior, relativas ao Contrato 075/2008-SO. Proc.: 110.000.055/2016.
15.451.6210.1110.9640 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS Q1 -23 E DF-035- LAGO SUL											
Institucional 0026 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul (procedente da etapa nº 0018/2015).	UNIDADE	1	003	16	01/07/2014	30/04/2016			Paralisada	30/04/2016	Até 2015: Executados 40%, reavaliação c/ definição da localização de bacias de retenção mas sem formalização; desenvolvimento de projeto interrompido. 2016: Serviços interrompidos. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.
15.451.6210.3023.0076 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II											
Institucional 0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 2 Conj. A a D e J e Quadra 3 Conj. A, B, D, F, H, J, L e N e Praça Murici, Sobradinho II.	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	17/09/2016			Andamento Normal	30/04/2016	Executado 1% dos serviços. Canteiro implantado. Lote 02-CT.: 011/2015 (MG) - Proc.:110.000.207/2014.
Institucional 0028 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Set. Habit. Buritis, Sobradinho II.	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	17/09/2016			Andamento Normal	30/04/2016	Executados 1% dos serviços. Canteiro implantado. Lote 05-CT.: 012/2015 (MG) - Proc.:110.000.207/2014.
Institucional 0049 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 1 e Quadra 2 Conj. E até I, Sobradinho II.	UNIDADE	1	003	26	28/03/2016	20/09/2016			Andamento Normal	30/04/2016	Iniciada implantação de canteiro. Lote 01-CT.: 003/2016 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014.
15.451.6210.3023.0077 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES											
Institucional											
0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0069/2015).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Andamento Normal	30/04/2016	2015: Mobilização e implantação de canteiro. 2016: Execução de 3% dos serviços. Canteiro implantado e limpeza realizada. Implantação parcial de drenagem (415m) e escavação parcial da lagoa de detenção nº 14. Lote 01-CT.: 008/2015 (JC) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional											
0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0070).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Andamento Normal	30/04/2016	2015: Mobilização inicial. 2016: Executado 1% dos serviços. Concluído canteiro e mob. iniciais. Elaboração de projetos executivos. Iniciada limpeza da bacia/lagoa nº 42. Lote 02-CT.: 009/2015 (JC) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional											
0031 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0071/2015).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Atrasada	30/04/2016	2015: Mobilização inicial. 2016: Executado 2% dos serviços. Canteiro de obra implantado. Execução parcial de drenagem (691m), conclusão de lançamento (1 unid. - dissipador e gabião) e execução parcial de dissipador (1 unid.) e gabião (1 unid.). Lote 03-CT.: 010/2015 (CH) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional											
0032 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0072/2015).	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	04/09/2017			Andamento Normal	30/04/2016	2015: Início de implantação de drenagem (308m). 2016: Executados 6% dos serviços. Conclusão de dissipadores (2 unid.) e execução parcial de drenagem (1.392m). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional											
0033 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0073/2015).	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	04/09/2017			Andamento Normal	30/04/2016	2015: Início de implantação de drenagem (300m). 2016: Executados 7% dos serviços, implantação parcial de dissipadores (2 unid.) e de drenagem (1.279m). Início de pavim. asfáltica (2.813m²). Lote 07-CT.: 005/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional											
0050 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12. 15.451.6210.3058.0003 (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	UNIDADE	1	003	30	02/05/2016	09/04/2018			A Ser Iniciada	30/04/2016	
Institucional											
0034 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0021/2015).	M2	557.015	003	09	04/08/2014	30/04/2016	04/08/2014	04/07/2017	Andamento Normal	30/04/2016	Até 2015: Executados 7%, locação (1.789m), terraplenagem (6.810m²), meios-fios (1.491m), massa asfáltica e drenagem (2.256m). 2016: Executados 12% dos serviços. Pavim. Vias V 43, 49 e 51 e H 66, 68 e 69 (17.093m²) e drenagem (3.216m). Execução de bocas de lobo em quadras da Bacia 8. CT.: 015/2014 (RC) - Proc.:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0035 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0064/2015).	M2	739.861	003	09	01/09/2015	31/01/2017			Andamento Normal	30/04/2016	112.005.057/2011. 2015: Início escavações das lagoas de detenção. 2016: Executados 5% dos serviços. Implantação de drenagem (1.679m) e continuação das lagoas de detenção das bacias 4B, 4C2 e 4C3. CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011.
Institucional 0036 - Executar pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0074/2015).	M2	402.603	003	09	03/11/2015	04/02/2017			Paralisada	30/04/2016	2015: Mobilização de equipe e início de levantamentos topográficos. 2016: Sem realização no período, aguarda resolução de problemas ambientais. CT.: 003/2015 (SJ) - Proc.: 112.001.153/2013.
15.451.6210.5695.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROÇÃO--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0037 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0037/2015).	UNIDADE	1	014	09	02/05/2014	15/12/2017			Andamento Normal	30/04/2016	Até 2015: Executados 99%, concluído serviço físico de compensação ambiental, plantio de árvores e iniciado monitoramento da área (estim. 12.000m²). 2016: Executados 99%, monitoramento em andamento. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.
Institucional 0038 - Executar obras de contenção das encostas (taludes) do Córrego Arniqueira - Setor Habitacional Arniqueira, trecho da Ponte sobre o Córrego Arniqueira, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0075/2015).	UNIDADE	1	014	20	18/11/2015	08/06/2016			Andamento Normal	30/04/2016	2015: Início c/ instalação de manta geostática (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 17/09/15-DODF nº 181, de 18/9/15 e nº 32, de 16/11/15-DODF nº 220, de 17/11/15 - 22.101/22.201). 2016: Executados 90% dos serviços. Finalização de colchão reno e alas do gabião, conf. Of. nº 306 e nº 777/2016-PRES. CT.: 571/2015-NOVACAP - Proc.: 112.004.424/2009.
15.752.6210.8507.6471 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0039 - Fornecer energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.	UNIDADE	1	002	99	01/01/2016	31/12/2016			Andamento Normal	30/04/2016	Consumo (KWH): Jan: 40.767.022, Fev: 34.811.860, Mar: 36.011.006, Abr: 38.451,103 - CT.:022/2011 (FN) - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção nos pontos de iluminação pública (unid.): Jan: 287.510, Fev: 287.553, Mar: 287.693, Abr: 287.897 - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 360.000.332/2011 e outros.
15.752.6216.1763.0012 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0040 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0038/2015).	UNIDADE	1	002	99	02/01/2013	01/07/2016			Andamento	30/04/2016	Até 2015: Executados 46%, instalados pontos de



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.782.6216.3054.0002 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA Institucional	UNIDADE	1	011	03	02/05/2016	23/08/2017			Normal		iluminação pública (IP) c/implant./melhorias em diversas cidades do Distrito Federal. 2016: Executado 47,5%, com implantação de IP: na Av. Exército-SMU; Av.Oeste Samambaia; Vila IAPI Guará II; Qd.03 Estrutural; Qd.04 SMPW; QSC 19 e CSA 1 e 2-Taguatinga; e SCS Qd 2 a 6 na Asa Sul. CT.: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.
0051 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu.									A Ser Iniciada	30/04/2016	
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	70	004	04	02/05/2016	15/06/2016			A Ser Iniciada	30/04/2016	
0052 - Custear despesas com o fornecimento e a instalação de corrimão e guarda corpo na Vila Olímpica de Brazlândia, Quadra 35, Área Especial 03.											
15.782.6216.5902.7783 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- ÁGUAS CLARAS Institucional	M2	3.641	011	20	30/11/2015	23/07/2016			Concluída	30/04/2016	2015: Início das obras dos quatro viadutos, conf. Of. nº 011/2016-PRES (crédito descentralizado - Port. Conj. nº10, de 26/06/15-DODF nº 121, de 25/6/15 e outras - 22.101/22.201). 2016: Executados 100% dos serviços. Concluídos 04 viadutos; entregues Ruas Alecrim e Manacá; finalização Ruas 36 e 37 Norte, conf. Of. nº 306 e nº 777/2016-PRES. CTs.: 573, 574, 575 e 576/2015-NOVACAP - Proc.: 112.000.742/2015.
0041 - Complementar recursos para construir quatro viadutos sobre a linha do Metrô, nas ruas 37 Norte, Alecrim, Manacá e 36 Norte, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0076/2015).											
15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-- DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	1	005	01	02/05/2016	15/06/2016			A Ser Iniciada	30/04/2016	
0053 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto de Brasília.											
15.812.6219.1606.0002 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA Institucional	UNIDADE	1	005	09	01/01/2016	19/10/2016			Andamento Normal	30/04/2016	Executados 5% dos serviços; canteiro implantado, concluída limpeza. CT.: 001/2016 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.
0042 - Construir Praça da Juventude na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia.											
15.812.6219.1606.0004 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÁ Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0043 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0041/2015). 28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional	UNIDADE	1	005	28	02/05/2014	10/03/2016	02/05/2014	08/07/2016	Andamento Normal	30/04/2016	Até 2015: Executados 42%, concluídos canteiro, limpeza, locação, fundações, estrut. quadra coberta, estrut./alvenarias edificações (administração e vestiários), contrapiso quadra/pista de caminhada, formas, armação e terraplenagem. 2016: Executados 44% (área total estim. 3.340m²), concluída a instalação telhado nos vestiários (150m²); iniciadas fundações tótem e cx. d'água. CT.: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.
0044 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. Institucional	PESSOA	3		10	01/01/2016	31/12/2016			Andamento Normal	30/04/2016	Ressarcimentos efetuados: fev: 01; mar: 04; abr: 02. Processo nº. 110.000.114/2015; 110.000.130/2015; 110.000.187/2015.
0045 - Pagar indenizações/restituições. (**) PROJETO EM ANDAMENTO	UNIDADE	1		10	01/01/2016	31/12/2016			Andamento Normal	30/04/2016	Indenizações/restituições pagas: jan: 05; fev: 06; mar: 06; abr: 06. Processo nº. 110.000.036/2016.