



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.122.6001.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	190			01/01/2017	31/12/2017			Andamento Normal	31/10/2017	Servidores ativos remunerados: jan: 172; fev: 169; mar: 169; abr: 173; mai: 171; jun: 171; jul: 168; ago: 169; set: 177; out: 172. Processo nº 110.000.036/2017.
04.122.6001.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	190			01/01/2017	31/12/2017			Andamento Normal	31/10/2017	Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche: jan: 148; fev: 153; mar: 153; abr: 152; mai: 154; jun: 146; jul: 151; ago: 150; set: 155; out: 154. Processo nº 110.000.036/2017.
04.122.6001.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	1			01/01/2017	31/12/2017			Andamento Normal	31/10/2017	Órgão Mantido: Processo nº 110.000.319/2014; 110.000.164/2017; 110.000.016/2017; 110.003.459/2017 e outros.
04.126.6001.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	1			01/01/2017	31/12/2017			Andamento Normal	31/10/2017	Aquisição de cartuchos de toner, cilindros para impressoras e aquisição de Patch Cord. Processo nº 110.000.007/2017 e 110.000.157/2017.
04.451.6001.3903.0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0048 - Complementar recurso para a reforma geral do Espaço Oscar Niemeyer, localizado na Praça dos Três Poderes no Eixo Monumental de Brasília.	M2	8	004	01	17/03/2017	31/12/2017			Andamento Normal	31/10/2017	Executados 99% dos serviços, impermeabilização, pintura, execução de guarda-corpo, troca de iluminação e reforma de banheiros, executado correções devido a pichações e danos provocados pela chuva, conf. Of. nº 1595/2017-PRES; (crédito descentr. - Port. Conj. nº 06, de 16/03/17-DODF nº 53, de 17/03/17 - 22.101/22.201). CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.
15.451.6206.3902.9472											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0052 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.	UNIDADE	1	003	01	01/05/2017	31/12/2017			Andamento Normal	31/10/2017	Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato nº 018/2014, relativo à etapa SAG 007/2016. Publicação DODF nº 93, de 17/05/17, p. 116. Proc.: 110.000.018/2013.
15.451.6207.1302.5748 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO Institucional 0005 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, SCIA (procedente da etapa nº 0008/2016).	M2	2.073	003	25	01/01/2016	28/07/2017	29/07/2017	31/12/2017	Andamento Normal	31/10/2017	2016: Executados 55% - concluídos canteiro, fundações, estrutura de concreto, alvenarias e estrutura metálica da cobertura; execução parcial de instal. hidrossanitárias, eletroeletrônicas e combate a incêndios. 2017: Executados 92% dos serviços - avanço físico nas instal. hidrossanitárias, eletroeletrônicas e de combate a incêndios. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.
15.451.6207.5011.0001 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DF ENTORNO Institucional 0006 - Efetuar repasse de recursos de rateio pela participação em Consórcio Público.	UNIDADE	1		95	01/09/2017	31/12/2017			A Ser Iniciada	31/10/2017	
15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0051 - Devolver recursos de superavit financeiro.	UNIDADE	1	003	99	01/06/2017	31/12/2017			Andamento Normal	31/10/2017	Liquidada 01 devolução referente ao Convênio nº 001/2015-SINESP/TERRACAP - Proc.: 110.000.053/2016 e 110.000.342/2014.
15.451.6208.3615.0010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0058 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.	UNIDADE	10	003	99	01/09/2017	31/12/2017			Andamento Normal	31/10/2017	Pagamento de 6 despesas referentes aos Contratos nºs 035 a 39/2013, 043 e 045/2013 (objeto: manutenção de mobiliário urbano); relativos às etapas SAG's: 012/2016 a 016/2016, 020 e 022/2016. Publicações DODF nº 167, de 30/08/2017, p.48; nº 169, de 01/09/2017, p. 48 e nº 170, de 04/09/2017, p.52. Proc.: 110.000.413/2012
15.451.6210.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0007 - Remanejar rede de águas pluviais existente no SEPN	M2	400	003	01	06/03/2017	02/09/2017	03/09/2017	30/04/2018	Andamento	31/10/2017	Executados 50% dos serviços, finalizado drenagem



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Quadra 503/504 - Conjunto "A" - Lote 5 - Plano Piloto de Brasília.									Normal		em tubo (75m), conf. Of. nº 1595/2017-PRES; (crédito descentr. - Port. Conj. nº 02, de 20/02/17-DODF nº 37, de 21/02/17 - 22.101/22.201). CT.: 559/2016-NOVACAP - Proc.: 112.004.652/2015.
Institucional 0008 - Deslocar a rede de águas pluviais na QNM 30, Área Especial B, em Ceilândia.	M2	954	003	09	01/03/2017	28/08/2017			Concluída	30/06/2017	Executados 100% dos serviços - rede de águas pluviais (954m²). CT.: 025/2016 (MS) - Proc.: 110.000.324/2015.
Institucional 0049 - Executar obras de recuperação de calçadas em áreas do Palácio da Alvorada, em Brasília.	M2	31	003	01	24/02/2017	31/12/2017			Concluída	30/06/2017	Executados 100% dos serviços - calçadas recuperadas, conf. Of. nº 955/2017-PRES/Novacap; (crédito descentr. - Port. Conj. nº 04, de 02/02/17-DODF nº 40, de 24/02/17 - 22.101/22.201). CT.: 023/2017-NOVACAP - Proc.: 112.003.157/2016.
15.451.6210.3023.0073 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA/BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 4 a 13, no Guarã (procedente da etapa nº 0081/2016).	UNIDADE	1	003	10	28/11/2016	25/04/2017			Paralisada	31/10/2017	2016: Executados 2%, concluídos mobilização e canteiro, iniciadas locações e implantada parcialmente a drenagem (60m). 2017: Executados 5% dos serviços - drenagem (200m), sem realização no período. Lote 04-CT.: 024/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.
Institucional 0050 - Executar serviços de pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão, no Distrito Federal.	M2	149.329	003	99	29/03/2017	31/12/2017			Andamento Normal	31/10/2017	Executados 3% dos serviços: instalação de canteiro de obras, placas e mobilização e equipe concluídos; início dos serviços de drenagem. Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.
15.451.6210.3023.0075 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA											
Institucional 0010 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0064/2016).	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	02/05/2017	03/05/2017	31/12/2017	Andamento Normal	31/10/2017	2016: Executados 34,86%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (2.323m). 2017: Executados 60% dos serviços - implantação de drenagem (2.937m) e capa asfáltica em execução. Lote 01-CT.: 013/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.
Institucional 0011 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0065/2016).	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	03/07/2017	04/07/2017	30/04/2018	Andamento Normal	31/10/2017	2016: Executados 21,07%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (1.568m). 2017: Executados 65,20% dos serviços - drenagem (2.829m), escavações (17.501m³) e base para pavimentação com brita (5.395m³). Lote 02-CT.: 014/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.
Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0012 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0066/2016). Institucional	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	03/07/2017	04/07/2017	30/04/2018	Andamento Normal	31/10/2017	2016: Executados 16,43%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (1.022m). 2017: Executados 21% dos serviços: drenagem (1.282m) e capa asfáltica em execução. Lote 04-CT.: 016/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.
0013 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0067/2016). Institucional	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	03/07/2017	04/07/2017	30/04/2018	Andamento Normal	31/10/2017	2016: Executados 15,39%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (1.309m). 2017: Executados 67% dos serviços: escavações (23.515m³), redes (2.220m) e continuidade da execução de drenagem. Lote 05-CT.: 017/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.
0014 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0068/2016). 15.451.6210.3023.0076 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II Institucional	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	02/06/2017	02/06/2017	31/12/2017	Andamento Normal	31/10/2017	2016: Executados 3%, canteiro implantado. 2017: Executados 35,40% dos serviços - drenagem (148,85m), escavações (3.409m³), gabião (1.170m²) e base para pavimentação com brita (5.483m³). Lote 6-CT.: 018/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.
0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 2 Conj. A a D e J e Quadra 3 Conj. A, B, D, F, H, J, L e N e Praça Murici, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0027/2016). Institucional	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	02/05/2017	03/05/2017	31/12/2017	Paralisada	31/10/2017	2016: Executado 73%, canteiro implantado, locação água/esgoto (2.271m), implant. parcial de drenagem (2.900m), terraplenagem (15.500m²), asfalto (4.060m²), intertravados (12.200m²) e passeios (5.000m²). 2017: Executados 98% dos serviços - drenagem (3.971m), asfalto (9.691m²), intertravados (12.804m²) e passeios (8.951m²). Lote 02-CT.: 011/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.
0016 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Set. Habit. Buritis, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0028/2016). Institucional	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	03/07/2017	04/07/2017	30/03/2018	Andamento Normal	31/10/2017	2016: Executados 45%, implantados canteiro, barracão e tapume, escavação parcial de bacia(38.200m³). 2017: Executados 98% dos serviços - escavações (45.853m³), drenagem (193m), contenção dos taludes (37,42m²) e gramado (6.850m²). Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.
0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 1 e Quadra 2 Conj. E até I, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0049/2016). Institucional	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	02/05/2017	03/05/2017	30/03/2018	Andamento Normal	31/10/2017	2016: Executados 45%, canteiro implantado, locação água/esgoto (2.560m), implantação parcial de drenagem (2.658m) e terraplenagem (7.316m²). 2017: Executados 81% dos serviços - intertravados (10.157m²), asfalto (11.138m²) e passeios (2.170m²). Lote 01-CT.: 003/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.
0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 3 Conj. A, C, E, G, I, K e M e Praça Buritis; e Quadra 4 Conj. A, B, D, F, H, J, e L e Praça Ipê, em	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	03/07/2017	04/07/2017	30/09/2017	Concluída	31/08/2017	2016: Executados 47%, canteiro concluído,



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Sobradinho II (procedente da etapa nº 0069/2016).											implantação parcial de drenagem (1.670m) e terraplenagem (10.000m²). 2017: Executados 100% dos serviços - asfalto (7.554m²), intertravado (19.132m²) e passeios (7.415,25m²). Lote 03-CT.: 009/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.
Institucional 0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritit, Quadra 4 Conj. A, C, E, G, I, K e M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0070/2016).	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	03/04/2017	04/04/2017	30/03/2018	Andamento Normal	31/10/2017	2016: Executados 60%, canteiro concluído, implantação parcial de drenagem (2.029m) e terraplenagem (10.601m²). 2017: Executados 84,1% dos serviços - asfalto (16.398m²), intertravado (8.870m²), passeios (2.956m²) e meios-fios (3.549m). Lote 04-CT.: 010/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.
Institucional 0020 - Implantar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Set. Habit. Buritit, em Sobradinho II.	UNIDADE	1	003	26	01/01/2017	01/08/2017	02/08/2017	30/03/2018	Andamento Normal	31/10/2017	Executados 80% dos serviços: pavimentação (9.470m²), escavação da lagoa (10.864m³); fornecimento de tela de aço (7.269kg) e barra de aço (5.007kg). Lote 06-CT.: 011/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.
Institucional 0021 - Implantar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento no Parque Canela de Ema, no Set. Habit. Buritit, em Sobradinho II.	UNIDADE	1	003	26	01/01/2017	01/08/2017	02/08/2017	30/03/2018	Andamento Normal	31/10/2017	Executados 75% dos serviços: terraplenagem (18.671m²), escavação da lagoa (27.501m³); fornecimento de tela de aço (9.509kg) e barra de aço (6.073kg). Lote 07-CT.: 012/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.
15.451.6210.3023.0077 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES											
Institucional 0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0032/2016).	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	04/09/2017			Atrasada	31/10/2017	Até 2016: Executados 14%, conclusão parcial de dissipadores (2 unid.), implantação parcial de drenagem (3.152m), terraplenagem (20.403m²) e pavimentação (3.497m²). 2017: Executados 27,5% dos serviços: pavimentação (22.157m²), drenagem (3.790m), lagoa de retenção em execução. Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0033/2016).	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	04/09/2017			Paralisada	31/10/2017	Até 2016: Executados 13,96%, conclusão parcial de dissipadores (4 unid.), implantação parcial de drenagem (4.823m) e pavim. asfáltica (18.063m²). 2017: Executados 14,43% dos serviços, sem realização no período. Lote 07-CT.: 005/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0029/2016).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Andamento Normal	31/10/2017	Até 2016: Execução de 13.50%, concluídos canteiro e limpeza inicial, implantação parcial de drenagem (3.710m), escavação parcial da lagoa de retenção, terraplenagem e pavimentação (10.318m²). 2017: Executados 14,81% dos serviços - drenagem (4.000m) e dissipadores (2 unid.). Lote 01-CT.:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0025 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0030/2016).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Atrasada	31/10/2017	008/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014. Até 2016: Executados 3%, concluídos canteiro e mobiliz. iniciais, elaborados projetos executivos, limpeza da bacia/lagoa nº 42, implantação parcial de drenagem (354m), escavações e terraplenagem (5.914m²). 2017: Executados 3,95% dos serviços: dissipador (1 unid.) e asfalto (380m²). Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0026 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0031/2016).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Atrasada	31/10/2017	Até 2016: Executados 18%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (4.476m), pavimentação (13.000m²), dissipadores (12 unid.) e lançamentos (7 unid.). 2017: Executados 25% dos serviços: escavações (16.300m³), redes (7.000m), asfalto (18.000m²) e gramado (2.900m²). (Lote 03-CT.: 010/2015 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0050/2016).	UNIDADE	1	003	30	02/05/2016	13/04/2018			Atrasada	31/10/2017	2016: Executados 1,60%, iniciada elab. proj. executivos viário/viaduto, implantação parcial de pav. asfáltica (4.698m²). 2017: Executados 2,70% dos serviços: redes (380m). Lote 11-CT.: 006/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0028 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8.	UNIDADE	1	003	30	01/01/2017	01/09/2018			Atrasada	31/10/2017	Executados 4,78% dos serviços: redes (2.066m), terraplenagem (8.055m²), asfalto (6.487m²) e dissipadores (4 unid). Lote 04-CT.: 008/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8.	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	03/09/2018			Atrasada	31/10/2017	Executados 9,90% dos serviços: redes (3.784m), terraplenagem (9.484m²), pavimentação (8.210m²) e passeios (763m²). Lote 05-CT.: 019/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas 3, 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3.	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	03/09/2018			Atrasada	31/10/2017	Executados 4,5% dos serviços: redes (1.166m), passeios (4.000m²) e asfalto (1.000m²). Lote 09-CT.: 020/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014
Institucional 0031 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8. 15.451.6210.3058.0003 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	03/09/2018			Atrasada	31/10/2017	Executados 4,5% dos serviços: implantação de redes (1.007m), ritmo lento. Lote 10-CT.: 021/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014
Institucional 0032 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0034/2016).	M2	557.015	003	09	04/08/2014	04/07/2017	05/07/2017	30/05/2018	Andamento	31/10/2017	Até 2016: Executados 36,98%, iniciada locação



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0033 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0035/2016).	M2	739.861	003	09	01/09/2015	02/02/2018			Normal		(1.789m), implantação parcial de drenagem (7.025m), dissipadores (2un.), terraplenagem (101.432m²), asfalto em vias (19.385m²) e intertravados (46.350m²). 2017: Executados 84% dos serviços - drenagem (21.763m), terraplenagem (192.188m²), asfalto (68.510m²), intertravados (81.514m²), passeios (271m²) e redes (17.339m). CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 112.005.057/2011.
Institucional 0034 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0036/2016).	M2	402.603	003	09	03/11/2015	05/05/2017	06/05/2017	31/12/2018	Andamento Normal	31/10/2017	Até 2016: Executados 16,75%, implantação parcial de drenagem (3.989m) e escavações de lagoas de retenção. 2017: Executados 46,5% dos serviços - dissipadores (2un.), redes (22.692m), asfalto (23.403m²) e intertravados (4.345m²). CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011.
15.451.6210.5695.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0035 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0037/2016).	UNIDADE	1	014	09	02/05/2014	15/12/2017			Andamento Normal	31/10/2017	Até 2016: Executados 99%, concluído serviço físico de compensação ambiental, plantio de árvores e, em andamento, o monitoramento da área (estim. 12.000m²). 2017: Executados 99% - reflorestamento, permanece continuação do monitoramento ambiental. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.
15.752.6210.8507.6471 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0036 - Manter o sistema de iluminação pública e fornecer energia para o sistema elétrico do Distrito Federal.	UNIDADE	1	002	99	01/01/2017	31/12/2017			Andamento Normal	31/10/2017	Consumo (KWH): Jan 37.933.423, Fev 34.281.241. - CT.:022/2011 (FN) - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): Jan 291.889, Fev 291.967, Mar 293.186, Abr 293.287, Mai 293.488, Jun 293.563, Jul 293.737, Ago 293.836, set 293.876, out 294.016 - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 360.000.332/2011 e outros. Consumo (KWH): Mai 39.157.449, Jun 37.913.333, Jul 39.245.028, Ago 39.259.047, set 38.002.265, out 39.315.501 - CT.:002/2017 (FN) - Proc.: 110.000.276/2016.
15.752.6216.1763.0012 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0054 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia. Institucional	UNIDADE	1	002	01	01/06/2017	31/12/2017			Andamento Normal	31/10/2017	Pagamentos de 2 despesas referentes aos Contratos nº s: 027/2012 e 040/2008, Publicações: DODF nº 30, de 29/06/17, p. 02 (Edição Extra) e DODF nº 144, de 28/07/2017, p. 02 (Suplemento). Processos.: 110.000.528/2013 e 110.000.028/2008.
0055 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as bluit" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF. Institucional	UNIDADE	20.160	002	99	01/05/2017	30/03/2020			Andamento Normal	31/10/2017	Total de 104 projetos, sendo: 11 da Etapa 1 e 12 da Etapa 2 no período. CT.: 003/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.
0056 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF. Institucional	UNIDADE	14.400	002	99	01/05/2017	30/03/2020			Andamento Normal	31/10/2017	Implantados 773 pontos de iluminação (661 no período), em diversos locais do DF. Conv.: 001/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.
0057 - Executar obra de Instalação de Iluminação Pública em diversos locais de Vicente Pires. 15.782.6216.1110.4450 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO . Institucional	UNIDADE	390	002	30	01/07/2017	30/04/2018			Andamento Normal	31/10/2017	Instalações de: 16 postes, 32 braços pesados, 114 lâmpadas e 57 luminárias, conf. Of. nº 841/2017 e nº 1.000/2017-RA XXX; (crédito descentr - Port.Conj. nº 01, de 14/02/17-DODF nº 34, de 16/02/17-22.101/59.133). CT.: 003/2017-RA XXX - Proc.: 366.000.035/2017.
0037 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto de Brasília (procedente da etapa nº 0057/2016). 15.782.6216.3054.0002 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA Institucional	M2	5.108	003	01	01/07/2016	06/03/2017	07/03/2017	31/12/2017	Andamento Normal	31/10/2017	2016: Executados 10%, concluídas calçadas na SQS 109, iniciadas demolições na SQS 107. 2017: Executados 48% dos serviços - SQS 107: passeios (10.600m²), rampas (8 unid.), piso podotátil (27m²), avanço nos passeios da SQS 108. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015.
0038 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0051/2016). 15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	1	011	03	02/05/2016	23/08/2017			Paralisada	31/10/2017	2016: Elaboração de projetos interrompida com 20% executado. 2017: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (JF) - Proc.: 110.000.255/2013.
0039 - Construir calçadas com acessibilidade em estacionamentos do Parque da Cidade, para interligação com a pista de caminhada, em Brasília (procedente da etapa nº 0087/2016). Institucional	M2	2.074	005	01	21/11/2016	16/04/2017	21/11/2016	31/12/2017	Paralisada	31/10/2017	2016: Mobilização de equipe e documentação. 2017: Executados 99,5% dos serviços - execução de rampas (15 unid.), grama (818,44m²), passeios (2.046,09 m²), passarela (1 unid.), fradinhos (30 unid.) e placas de sinalização (9m²), sem realização no período. CT.: 023/2016 (VT) - Proc.: 110.000.209/2016.
0047 - Construir calçadas, plataforma elevada e rampas de	M2	53.127	003	01	01/03/2017	31/12/2017			Andamento	31/10/2017	Executados 98% dos serviços - finalizadas calçadas



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
<p>acessibilidade no entorno da Escola de Música de Brasília, sito no SGAS 602, em Brasília.</p> <p>15.782.6216.3119.0004 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE</p> <p>Institucional</p> <p>0040 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0073/2016).</p> <p>Institucional</p> <p>0041 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga.</p> <p>15.812.6206.3440.0011 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0053 - Executar obras de recuperação de campo de futebol de grama sintética do complexo do Alto da Boa Vista, na Fercal.</p> <p>15.812.6206.3596.8531 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO .</p> <p>Institucional</p> <p>0042 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto de Brasília (procedente da etapa nº 0053/2016).</p> <p>15.812.6219.1606.0002 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA</p> <p>Institucional</p> <p>0043 - Construir Praça da Juventude na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia (procedente da etapa nº 0042/2016).</p>	<p>KM</p> <p>KM</p> <p>M2</p> <p>UNIDADE</p> <p>UNIDADE</p>	<p>3</p> <p>1</p> <p>3.234</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>003</p> <p>011</p> <p>003</p> <p>005</p> <p>005</p>	<p>09</p> <p>03</p> <p>31</p> <p>01</p> <p>09</p>	<p>15/09/2016</p> <p>05/02/2017</p> <p>01/04/2017</p> <p>02/05/2016</p> <p>01/01/2016</p>	<p>15/07/2017</p> <p>23/05/2017</p> <p>30/09/2017</p> <p>03/04/2017</p> <p>15/06/2017</p>	<p>16/07/2017</p> <p></p> <p></p> <p>04/04/2017</p> <p></p>	<p>01/05/2018</p> <p></p> <p></p> <p>31/12/2017</p> <p></p>	<p>Normal</p> <p>Andamento Normal</p> <p>Paralisada</p> <p>Concluída</p> <p>Andamento Normal</p> <p>Concluída</p>	<p>31/10/2017</p> <p>31/10/2017</p> <p>31/08/2017</p> <p>31/10/2017</p> <p>31/10/2017</p>	<p>e readequação das travessias, finalizado piso de paradas de ônibus e iniciado plantio de grama, conf. Of. nº 1595/2017-PRES/Novacap; (crédito descentr - Port. Conj. nº 03, de 22/02/17-DODF nº 40, de 24/02/17-22.101/22.201). CT.: 024/2017-NOVACAP - Proc.: 141.005.350/2013.</p> <p>2016: Executados 20%, concluídos mobilização e canteiro, iniciadas escavações, implantação parcial da drenagem (340m). 2017: Executados 72% dos serviços - execução de sub-leito, sub-base e prosseguimento da execução de drenagem e capa asfáltica. CT.: 022/2016 (MS) - Proc.: 110.000.138/2015.</p> <p>Executados 6% dos serviços - concluídas mobilização de equipe e implantação de canteiro, em andamento execução estaca raiz e conclusão de concreto estrutural estaca raiz, sem realização no período. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.</p> <p>Executados 100% dos serviços - campo de futebol recuperado, conf. Of. nº 1287/2017-PRES/Novacap; (crédito descentr. - Port. Conj. nº 10, de 16/05/17-DODF nº 93, de 17/05/17 - 22.101/22.201). CT.: 588/2016-NOVACAP - Proc.: 110.000.248/2016.</p> <p>2016: Iniciadas demolições de calçadas e suspensão para nova aprovação de projeto. 2017: Executados 30% dos serviços - finalizada mobilização de equipe e iniciada execução de concreto (1.200m²). CT.: 005/2016 (VT) - Proc.: 110.000.434/2012.</p> <p>2016: Executados 9%, concluídos canteiro, limpeza, locação e terraplenagem, implantação parcial de quadra de areia. Contrato suspenso a partir de</p>



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.812.6219.1606.0004 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ Institucional 0044 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0043/2016).	UNIDADE	1	005	28	02/05/2014	01/11/2016			Paralisada	31/10/2017	01/12/2016. 2017: Termo de Rescisão - DODF nº 183, de 22/09/2018, p. 32 . CT.: 001/2016 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013. Até 2016: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos canteiro/limpeza/locação, estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários(150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplenagem, fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado(7.723kg) e alambrado (1.134m²). 2017: Sem realização no período. CT.: 006/2014 (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0045 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	PESSOA	4		10	01/01/2017	31/12/2017			Andamento Normal	31/10/2017	Ressarcimentos efetuados: fev: 02; mar: 07; abr: 05; mai: 04; jun: 05; jul: 05; ago: 07; set: 03; out: 05. Processo nº 110.000.044/2017; 110.000.081/2017; 110.000.082/2017; 110.000.083/2017; 110.000.110/2017 e 110.003.158/2017-12 (nº SEI); 110.003.601/2017-47 (nº SEI); 110.003.669/2017-26 (nº SEI).
Institucional 0046 - Pagar indenizações/restituições.	UNIDADE	7		10	01/01/2017	31/12/2017			Andamento Normal	31/10/2017	Indenizações de transporte a servidores pagos: jan: 03; fev: 03; mar: 03; abr: 03; mai: 04; jun: 04; jul: 04; ago: 04; set: 04; out: 04. Processo nº 110.000.036/2017. Indenizações de diferença de férias indenização proporcional, diferença férias vencidas/indenizadas e diferença de 1/3 férias a servidores pagos: jan: 04; abr: 07; mai: 03; jun: 06; ago: 02; set: 11. Processo nº 110.000.036/2017.