



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.122.6001.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	190		99	01/01/2017	31/12/2017			Andamento Normal	24/02/2017	Servidores ativos remunerados: jan: 172; fev: 169. Processo nº 110.000.036/2017.
04.122.6001.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	190		99	01/01/2017	31/12/2017			Andamento Normal	24/02/2017	Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche: jan: 148; fev: 153. Processo nº 110.000.036/2017.
04.122.6001.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	1		99	01/01/2017	31/12/2017			Andamento Normal	24/02/2017	Órgão Mantido: Processo nº 110.000.319/2014; 110.000.110/2016 e outros.
04.126.6001.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	1		99	01/01/2017	31/12/2017			Andamento Normal	24/02/2017	Aquisição de cartuchos de toner e cilindros para impressoras. Processo nº 110.000.007/2017.
15.451.6207.1302.5748 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO Institucional 0005 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, SCIA (procedente da etapa nº 0008/2016).	M2	2.073	003	25	01/01/2016	28/07/2017			Andamento Normal	24/02/2017	2016: Executados 55% - concluídos canteiro, fundações, estrutura de concreto, alvenarias e estrutura metálica da cobertura; execução parcial de instal. hidrossanitárias, eletroeletrônicas e combate a incêndios. 2017: Executados 65% dos serviços, avanço físico nas instal. hidrossanitárias, eletroeletrônicas e de combate a incêndios. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.
15.451.6207.5011.0001 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
SERVIÇOS PÚBLICOS-DF ENTORNO											
Institucional 0006 - Efetuar repasse de recursos de rateio pela participação em Consórcio Público. 15.451.6210.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1		95	01/09/2017	31/12/2017			A Ser Iniciada	24/02/2017	
Institucional 0007 - Remanejar rede de águas pluviais existente no SEPN Quadra 503/504 - Conjunto "A" - Lote 5 - Plano Piloto de Brasília.	M2	400	003	01	06/03/2017	02/09/2017			A Ser Iniciada	24/02/2017	
Institucional 0008 - Deslocar a rede de águas pluviais na QNM 30, Área Especial B, em Ceilândia. 15.451.6210.3023.0073 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA/BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL	M2	954	003	09	01/03/2017	28/08/2017			A Ser Iniciada	24/02/2017	
Institucional 0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 4 a 13, no Guará (procedente da etapa nº 0081/2016). 15.451.6210.3023.0075 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA	UNIDADE	1	003	10	28/11/2016	25/04/2017			Andamento Normal	24/02/2017	2016: Executados 2%, concluídos mobilização e canteiro, iniciadas locações e implantada parcialmente a drenagem (60m). 2017: Executados 3% dos serviços, continuação de drenagem (100m²), aguarda conclusão de obras de esgoto. Lote 04-CT.: 024/2016 (MG) - Proc.: 110.000.208/2014.
Institucional 0010 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0064/2016).	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	02/05/2017			Andamento Normal	24/02/2017	2016: Executados 34,86%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (2.323m). 2017: Executados 37,11% dos serviços, com avanço na implantação de drenagem (2.937m). Lote 01-CT.: 013/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015.
Institucional 0011 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0065/2016).	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	03/07/2017			Andamento Normal	24/02/2017	2016: Executados 21,07%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (1.568m). 2017: Executados 32,92% dos serviços, com avanço na implantação de drenagem (2.534m). Lote 02-CT.: 014/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015.
Institucional 0012 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0066/2016).	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	03/07/2017			Andamento Normal	24/02/2017	2016: Executados 16,43%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (1.022m). 2017: Executados 17,41% dos serviços, com avanço na implantação de drenagem (1.282m). Lote 04-CT.: 016/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015.
Institucional 0013 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	03/07/2017			Paralisada	24/02/2017	2016: Executados 15,39%, concluído canteiro,



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0067/2016). Institucional 0014 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0068/2016). 15.451.6210.3023.0076 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II Institucional 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 2 Conj. A a D e J e Quadra 3 Conj. A, B, D, F, H, J, L e N e Praça Murici, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0027/2016). Institucional 0016 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Set. Habit. Buritis, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0028/2016). Institucional 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 1 e Quadra 2 Conj. E até I, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0049/2016). Institucional 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 3 Conj. A, C, E, G, I, K e M e Praça Buritis; e Quadra 4 Conj. A, B, D, F, H, J, e L e Praça Ipê, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0069/2016). Institucional 0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 4 Conj. A, C, E, G, I, K e M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0070/2016).	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	02/06/2017			Paralisada	24/02/2017	implantação parcial de drenagem (1.309m). 2017: Executados 15,39% dos serviços, sem realização no período. Lote 05-CT.: 017/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015. 2016: Executados 3%, canteiro implantado. 2017: Executados 3% dos serviços, sem realização no período. Lote 6-CT.: 018/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015.
	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	02/05/2017			Andamento Normal	24/02/2017	2016: Executado 73%, canteiro implantado, locação água/esgoto (2.271m), implant. parcial de drenagem (2.900m), terraplenagem (15.500m²), asfalto (4.060m²), intertravados (12.200m²) e passeios (5.000m²). 2017: Executado 76% dos serviços, continua implant. parcial de drenagem (3.971m) e passeios (6.305m²). Lote 02-CT.: 011/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.
	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	03/07/2017			Andamento Normal	24/02/2017	2016: Executados 45%, implantados canteiro, barracão e tapume, escavação parcial de bacia(38.200m³). 2017: Executados 50% dos serviços, com escavação parcial de bacia (45.853m³). Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.
	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	02/05/2017			Andamento Normal	24/02/2017	2016: Executados 45%, canteiro mplantado, locação água/esgoto (2.560m), implantação parcial de drenagem (2.658m) e terraplenagem (7.316m²). 2017: Executados 62% dos serviços, com implantação parcial de pav. asfáltica (4.741m²). Lote 01-CT.: 003/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.
	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	03/07/2017			Andamento Normal	24/02/2017	2016: Executados 47%, canteiro concluído, implantação parcial de drenagem (1.670m) e terraplenagem (10.000m²). 2017: Executados 63% dos serviços, com implantação de pav. asfáltica (9.722m²). Lote 03-CT.: 009/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.
	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	03/04/2017			Andamento Normal	24/02/2017	2016: Executados 60%, canteiro concluído, implantação parcial de drenagem (2.029m) e terraplenagem (10.601m²). 2017: Executados 70% dos serviços, continuação de terraplenagem (19.642m²) e início de pav. asfáltica (8.870m²). Lote 04-CT.: 010/2016 (AL) - Proc.:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0020 - Implantar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Set. Habit. Buritis, em Sobradinho II.	UNIDADE	1	003	26	01/01/2017	01/08/2017			Andamento Normal	24/02/2017	110.000.207/2014. Executados 8%, com início de implantação de terraplenagem (9.470m²). Lote 06-CT.: 011/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.
Institucional 0021 - Implantar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento no Parque Canela de Ema, no Set. Habit. Buritis, em Sobradinho II. 15.451.6210.3023.0077 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	UNIDADE	1	003	26	01/01/2017	01/08/2017			Andamento Normal	24/02/2017	Executados 10% dos serviços, com início de implantação de terraplenagem (18.671m²). Lote 07-CT.: 012/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.
Institucional 0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0032/2016).	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	04/09/2017			Atrasada	24/02/2017	Até 2016: Executados 14%, conclusão parcial de dissipadores (2 unid.), implantação parcial de drenagem (3.152m), terraplenagem (20.403m²) e pavimentação (3.497m²). 2017: Executados 14,01% dos serviços, com avanços na pavimentação (4.000m²) e drenagem (3.477m). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0033/2016).	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	04/09/2017			Atrasada	24/02/2017	Até 2016: Executados 13,96%, conclusão parcial de dissipadores (4 unid.), implantação parcial de drenagem (4.823m) e pavim. asfáltica (18.063m²). 2017: Executados 14,43% dos serviços, sem realização significativa. Lote 07-CT.: 005/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0029/2016).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Atrasada	24/02/2017	Até 2016: Execução de 13.50%, concluídos canteiro e limpeza inicial, implantação parcial de drenagem (3.710m), escavação parcial da lagoa de retenção, terraplenagem e pavimentação (10.318m²). 2017: Executados 14% dos serviços com implantação parcial de drenagem (4.000m) Lote 01-CT.: 008/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0025 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0030/2016).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Atrasada	24/02/2017	Até 2016: Executados 3%, concluídos canteiro e mobiliz. iniciais, elaborados projetos executivos, limpeza da bacia/lagoa nº 42, implantação parcial de drenagem (354m), escavações e terraplenagem (5.914m²). 2017: Executados 3,15% dos serviços, implantação de dissipador (1 Unid.). Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0026 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0031/2016).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Paralisada	24/02/2017	Até 2016: Executados 18%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (4.476m), pavimentação (13.000m²), dissipadores (12 unid.) e lançamentos (7 unid.). 2017: Executados 18% dos serviços, sem realização no período. Lote 03-CT.:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0050/2016).	UNIDADE	1	003	30	02/05/2016	13/04/2018			Paralisada	24/02/2017	010/2015 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014. 2016: Executados 1,6%, iniciada elab. proj. executivos viário/viaduto, implantação parcial de pav. asfáltica (4.698m²). 2017: Executados 1,6% dos serviços, não houve realização no período. Lote 11-CT.: 006/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0028 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8.	UNIDADE	1	003	30	01/01/2017	01/09/2018			Não Iniciada	24/02/2017	
Institucional 0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8.	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	03/09/2018			Não Iniciada	24/02/2017	
Institucional 0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas 3, 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3.	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	03/09/2018			Não Iniciada	24/02/2017	
Institucional 0031 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8. 15.451.6210.3058.0003 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	03/09/2018			Não Iniciada	28/02/2017	
Institucional 0032 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0034/2016).	M2	557.015	003	09	04/08/2014	04/07/2017			Atrasada	28/02/2017	Até 2016: Executados 36,98%, iniciada locação (1.789m), implantação parcial de drenagem (7.025m), dissipadores (2un.), terraplenagem (101.432m²), asfalto em vias (19.385m²) e intertravados (46.350m²). 2017: Executados 38,16% dos serviços, continuação de drenagem (9.345m), terraplenagem (115.203m²), asfalto em vias (25.758m²) e intertravados (49.208m²). CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 112.005.057/2011.
Institucional 0033 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0035/2016).	M2	739.861	003	09	01/09/2015	02/02/2018			Atrasada	28/02/2017	Até 2016: Executados 16,75%, implantação parcial de drenagem (3.989m) e escavações de lagoas de retenção. 2017: Executados 17,65% dos serviços, com continuação de drenagem (11.080m) e escavações de lagoas. CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011.
Institucional 0034 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0036/2016).	M2	402.603	003	09	03/11/2015	05/05/2017			Paralisada	28/02/2017	Até 2016: Mobilizada equipe e iniciado



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6210.5695.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0035 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0037/2016).	UNIDADE	1	014	09	02/05/2014	15/12/2017			Andamento Normal	28/02/2017	levantamentos topográficos, mas interrompidos devido a problemas ambientais. CT.: 003/2015 (RC) - Proc.: 112.001.153/2013. Até 2016: Executados 99%, concluído serviço físico de compensação ambiental, plantio de árvores e, em andamento, o monitoramento da área (estim. 12.000m²). 2017: Executados 99%, monitoramento do reflorestamento em andamento. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.
15.752.6210.8507.6471 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0036 - Manter o sistema de iluminação pública e fornecer energia para o sistema elétrico do Distrito Federal.	UNIDADE	1	002	99	01/01/2017	31/12/2017			Andamento Normal	28/02/2017	Consumo (KWH): Jan 37.933.423, Fev 34.281.241. - CT.:022/2011 (FN) - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): Jan 291.889, Fev 291.967. - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 360.000.332/2011 e outros.
15.782.6216.1110.4450 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO . Institucional 0037 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto de Brasília (procedente da etapa nº 0057/2016).	M2	5.108	003	01	01/07/2016	06/03/2017			Andamento Normal	28/02/2017	2016: Executados 10%, concluídas calçadas na SQS 109, iniciadas demolições na SQS 107. 2017: Executados 15% dos serviços, demolição e execução parcial de passeios na SQS 107. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015.
15.782.6216.3054.0002 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA Institucional 0038 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0051/2016).	UNIDADE	1	011	03	02/05/2016	23/08/2017			Paralisada	28/02/2017	2016: Elaboração de projetos interrompida com 20% executado. 2017: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (JF) - Proc.: 110.000.255/2013.
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL Institucional 0039 - Construir calçadas com acessibilidade em estacionamentos do Parque da Cidade, para interligação com a pista de caminhada, em Brasília (procedente da etapa nº 0087/2016).	M2	2.074	005	01	21/11/2016	16/04/2017			Andamento Normal	28/02/2017	2016: Mobilização de equipe e documentação. 2017: Executados 20% dos serviços - iniciada a regularização do terreno e a execução de calçadas. CT.: 023/2016 (SC) - Proc.: 110.000.209/2016.
15.782.6216.3119.0004 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0040 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0073/2016). Institucional	KM	3	003	09	15/09/2016	15/07/2017			Paralisada	28/02/2017	2016: Executados 20%, concluídos mobilização e canteiro, iniciadas escavações, implantação parcial da drenagem (340m). 2017: Executados 20% dos serviços, sem realização no período. CT.: 022/2016 (MS) - Proc.: 110.000.138/2015.
0041 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga. 15.812.6206.3596.8531 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO . Institucional	KM	1	011	03	05/02/2017	23/05/2017			Andamento Normal	28/02/2017	Executados 1% dos serviços, mobilização de equipe, implantação de canteiro e iniciadas fundações. CT.: 001/2017 (MG) - Proc.: 110.000.053/2015.
0042 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto de Brasília (procedente da etapa nº 0053/2016). 15.812.6219.1606.0002 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA Institucional	UNIDADE	1	005	01	02/05/2016	03/04/2017			Paralisada	28/02/2017	2016: Iniciadas demolições de calçadas e suspensão para nova aprovação de projeto. 2017: Sem execução no período. CT.: 005/2016 (SC) - Proc.: 110.000.434/2012.
0043 - Construir Praça da Juventude na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia (procedente da etapa nº 0042/2016). 15.812.6219.1606.0004 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ Institucional	UNIDADE	1	005	09	01/01/2016	15/06/2017			Atrasada	28/02/2017	2016: Executados 9%, concluídos canteiro, limpeza, locação e terraplenagem, implantação parcial de quadra de areia. Contrato suspenso a partir de 01/12/2016. 2017: Executados 9% dos serviços, retomada da obra, sem realização no período. CT.: 001/2016 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.
0044 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0043/2016). 28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	1	005	28	02/05/2014	01/11/2016			Paralisada	28/02/2017	Até 2016: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos canteiro/limpeza/locação, estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários(150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplenagem, fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado(7723kg) e alambrado (1.134m²). 2017: Executados 53% dos serviços, sem realização no período. CT.: 006/2014 (LO) - Proc.: 112.002.988/2009.
0045 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	PESSOA	4		10	01/01/2017	31/12/2017			Andamento	28/02/2017	Ressarcimentos efetuados: fev: 02. Processo nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0046 - Pagar indenizações/restituições.	UNIDADE	7		10	01/01/2017	31/12/2017			Normal Andamento Normal	28/02/2017	110.000.044/2017; 110.000.081/2017. Indenizações de transporte a servidores pagos: Jan: 03; Fev: 03. Indenizações de diferença de férias indenização proporcional e diferença de 1/3 férias a servidores pagos: Jan: 04. Processo nº 110.000.036/2017.