



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
04.122.6001.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	190		10	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [Jan. 261 ;Fev. 176 ;] . Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros.
04.122.6001.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	190		10	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. [Jan. 105 ;Fev. 148 ;] .Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros.
04.122.6001.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1		10	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Órgão Mantido: Processo nº 00000- 0110000478/2012-00, 00000-0110000319/2014-00 e outros.
15.451.6208.1968.0018 ( ** ) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0039 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires. (procedente da etapa nº 0051/2018).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	003	99	01/11/2018	30/08/2021			Paralisada	2018: Execução de Topografia nas Chácaras: 17, 33,31, 139, 123, 92A, 25, 271, 244, 120B, 119, 276, 99B, 139, 42, 263, 3B, 30, 38/39, 292, 293, 247,16, 136A, 11, 136C, 24, 127, 136, 29A, 35, 37, 35B, 51, 30, 36, 44, 49, 50, 48, 52, 260, 303, 304, 26, 301, 25, 124, 25/2, 23 e 24; Condomínios: 139, 259, 272, 273 e outros e em diversas Redes e Vias integrantes das Ruas: 4, 1, 3C, 10, 10A, 4C, 3, 6, 5, 13, 3B de Vicente Pires. 2019: Ausência de informações acerca de Medição realizada. CT.: nº 063/2018-NOVACAP - Proc.:112.003.400/2017.
Institucional 0040 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 159/2018).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	003	99	01/10/2018	30/08/2021			Paralisada	2018: Execução de Topografia nas Ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV- 09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH- 154, RV-01, SH - 128A Conj. H, no Cond. Chac. Santa Luzia Av. P1 e na área próxima ao Parque da Vaquejada; Levantamentos Planialtimétricos e



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.451.6210.3023.0073 (**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL Institucional 0005 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 4 a 13, no DF (procedente da etapa nº 0009/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	99	28/11/2016	25/04/2017			Anulada	Cadastrais de 5 bacias de contenção, no Setor Habitacional Sol Nascente. 2019: Ausência de informações acerca de Medição realizada. CT.: nº 062/2018-NOVACAP - Proc.:112.003.400/2017.
Institucional 0006 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0010/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	99	29/03/2017	30/04/2018			Atrasada	Até 2018: Executados 3,21% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 18, limpeza (594m²), escavações 1ª e 2ª categorias (984m³ e 150m³), rachão (201m³), drenagem - lançamento de bacias (5.995m) e gabião saco (126m³). 2019: Não houve medição no período. Lote 03-CT.: 004/2017 (GC) - Proc.: 110.000.208/2014.
Institucional 0007 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col.Agrícola Águas Claras, Chácara de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0046/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	99	15/02/2018	31/12/2019			Atrasada	2018: Executados 15,05 % dos serviços - drenagem-lançamento de bacias (819m), escavações 1ª categoria (24.790m³) e base para pavimentação em brita (1.743m³). 2019: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 001/2018 (GC) - Proc.: 112.000.208/2014.
15.451.6210.3023.0075 (**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA Institucional 0008 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0011/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/07/2019			Andamento Normal	Até 2018: Executados 96,87% dos serviços - escavações 1ª categoria (38.667m³),redes (2.925m), terraplenagem (36.166m²), asfalto (28.695m²), passeios e rampas (9.947m²), meios- fios (8.648m) e cordão de concreto (6.493m). 2019: Não houve Medição no período. Lote 01- CT.: 013/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.
Institucional 0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/06/2019			Atrasada	Até 2018: Executados 96,21% dos serviços -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0012/2018).											escavações 1ª categoria (17.501m³), base para pavim. com brita (5.508m³), asfalto (30.317m²), meios-fios (9.071m), redes (3.536m) e calçadas (10.893m²). 2019: Não houve Medição no período. Lote 02-CT.: 014/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.
Institucional 0010 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0013/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/07/2019			Andamento Normal	Até 2018: Executados 98% dos serviços - escavações 1ª e 2ª categorias (33.098m³ e 15.671m³), redes (2.941m), terraplenagem (24.006m²), asfalto (24.697m²), passeios e rampas (3.541m²) e meios-fios (7.695m). 2019: Não houve Medição no período. Lote 04-CT.: 016/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.
Institucional 0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0014/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/05/2019			Andamento Normal	Até 2018: Executados 99,29% dos serviços - escavações 1ª e 2ª categorias (36.618m³ e 31.133m³), redes (3.343m), asfalto (28.038m²), passeios e rampas (4.204m²), meios-fios (7.854m) e terraplenagem (35.362m²). 2019: Não houve Medição no período. Lote 05-CT.: 017/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.
Institucional 0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 6, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0015/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/07/2019			Andamento Normal	Até 2018: Executados 91,96% dos serviços - aterro (9.800m³), drenagem (414m), escavações 1ª e 2ª categorias (17.243m³ e 2.967m³), gabião caixa (2.801m³), dispositivo de transição (1unid.) e talude (2.414m²). 2019: Não houve Medição no período. Lote 6-CT.: 018/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.
15.451.6210.3023.0076 (* *) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II											
Institucional 0013 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Setor Habitacional Buritizinho, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0016/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	30/05/2019			Concluída	Até 2018: Executados 98% dos serviços: escavações (45.853m³), contenção dos taludes (37m²), gramado (6.850m²), drenagem - terraplenagem de lagoas (267m²), gabião caixa (162m³) e gabião colchão (294m²). 2019: Executados 100% dos serviços. Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014. Programa Realizado [Fev. 1 ;] unidade.
Institucional 0014 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0019/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	26	01/01/2017	30/07/2019			Concluída	Até 2018: Executados 91,98% dos serviços -



Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.451.6210.3023.0077 (**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES Institucional 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0021/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	31/12/2019			Andamento Normal	escavação da lagoa (10.864m³), fornecimento de tela de aço (432kg e 7.269kg), barra de aço (5.007kg), concreto (89m³), gabião colchão (1.065m²), muro gabião (45m²) e redes (63m). 2019: Executados 100% dos serviços. Lote 06- CT.: 011/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014. Programa Realizado [Fev. 1 ;] unidade.
Institucional 0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0022/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	31/12/2019			Andamento Normal	Até 2018: Executados 24,05% dos serviços - escavações (53.687m³), dissipadores (2unid.), terraplenagem (23.923m²), pavimentação (22.831m²), redes (3.744m) e passeios e rampas (1.394m²). 2019: Executados 24,65% dos serviços: escavações (58.205m³), dissipadores (4unid.), gabião colchão (994m²) e gabião caixa (1.106m³). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF BF) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0023/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	30/04/2020			Andamento Normal	Até 2018: Executados 27,50% dos serviços - escavações (149.291m³), pavimentação (27.344m²), redes (7.505m), dissipadores (4unid.) e terraplenagem de lagoas (4m²). 2019: Executados 29,42% dos serviços: pavimentação (29.724m²), passeios e rampas (1.437m²), escavações (155.401m³), redes (9.032m) e dissipadores (6unid.). Lote 01-CT.: 008/2015 (RV) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0024/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Anulada	Até 2018: Executados 2,66% dos serviços - terraplenagem (2.294m²), redes (354m), escavações (19.000m³), terraplenagem de lagoas (5.914m²), dissipador (1unid.) e asfalto (1.787m²). 2019: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Contrato rescindido por decisão unilateral (DODF nº 31, de 13/02/2019, p. 41), cujos documentos e justificativas encontram-se no processo SEI nº



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0025/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	31/12/2019			Andamento Normal	00110-00001511/2018-01. Até 2018: Executados 58,54% dos serviços - terraplenagem (94.584m <sup>2</sup> ), drenagem (52.759m <sup>2</sup> ), redes (11.553m), asfalto (74.580m <sup>2</sup> ), rampas e passeios (3.029m <sup>2</sup> ), gramado (7.024m <sup>2</sup> ), escavações (204.595m <sup>3</sup> ), meios-fios (22.260m), lançamentos (9unid.) e dissipadores (14unid.). 2019: Executados 63,88% dos serviços: terraplenagem (99.133m <sup>2</sup> ), asfalto (84.936m <sup>2</sup> ), escavações (216.877m <sup>3</sup> ), redes (12.697m), dissipadores (15unid.), gramado (10.612m <sup>2</sup> ) e meios-fios (24.736m). Lote 03-CT.: 010/2015 (FR JF) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0020 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0026/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	02/05/2016	30/08/2020			Atrasada	Até 2018: Executados 7,09% dos serviços - terraplenagem (9.652m <sup>2</sup> ), asfalto (7.242m <sup>2</sup> ), escavações (31.315m <sup>3</sup> ) e redes (3.902m). 2019: Não houve Medição no período. Lote 11-CT.: 006/2016 (GC) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0027/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	01/01/2017	30/06/2020			Andamento Normal	Até 2018: Executados 29,13% dos serviços - terraplenagem (53.038m <sup>2</sup> ), asfalto (49.893m <sup>2</sup> ), passeios e rampas (1.745m <sup>2</sup> ), gabião caixa (1.008m <sup>3</sup> ), escavações (107.573m <sup>3</sup> ), redes (8.092m), dissipadores (6unid.), gabião colchão (750m <sup>2</sup> ), meios-fios (11.443m) e gramado (3.807m <sup>2</sup> ). 2019: Não houve Medição no período. Lote 04-CT.: 008/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0028/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	31/12/2019			Andamento Normal	Até 2018: Executados 30,47% dos serviços - terraplenagem (76.707m <sup>2</sup> ), pavimentação (56.361m <sup>2</sup> ), escavações (188.304m <sup>3</sup> ), redes (12.315m), dissipadores (3unid.), drenagem (20.000m <sup>2</sup> ), passeios e rampas (8.031m <sup>2</sup> ) e gramado (1.583m <sup>2</sup> ). 2019: Executados 38,51% dos serviços: escavações (194.571m <sup>3</sup> ) e redes (12.622m). Lote 05-CT.: 019/2016 (RV) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0029/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	30/06/2020			Andamento Normal	Até 2018: Executados 63% dos serviços - terraplenagem (37.324m <sup>2</sup> ), drenagem (28.076m <sup>2</sup> ), escavações (290.814m <sup>3</sup> ), redes (12.453m), dissipadores (8unid.), meios-fios (12.744m), asfalto (46.322m <sup>2</sup> ), passeios e rampas (12.676m <sup>2</sup> ) e gramado (14.176m <sup>2</sup> ). 2019: Executados 63,22% dos serviços: terraplenagem (42.174m <sup>2</sup> ), escavações (293.890m <sup>3</sup> ), redes (13.096m) e gramado (20.356m <sup>2</sup> ). Lote 09-CT.: 020/2016 (FR



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0030/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	30/06/2020			Andamento Normal	JF) - Proc.: 110.000.206/2014. Até 2018: Executados 30% dos serviços - terraplenagem (59.448m²), redes (10.555m), escavações (118.576m³), meios-fios (13.630m), asfalto (53.721m²) e passeios e rampas (13.454m²). 2019: Executados 31,77% dos serviços: terraplenagem (63.466m²), asfalto (57.545m²), passeios e rampas (13.641m²), escavações (128.638m³), redes (11.625m) e meios-fios (14.860m). Lote 10-CT.: 021/2016 (FR JF) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0025 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3, 5 Central e 8 Leste, até parte da Rua 10 (procedente da etapa nº 0152/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	30/06/2020			Atrasada	2018: Implantação de canteiro de obras e mobilização de equipe. 2019: Não houve Medição no período. Lote 08-CT.: 003/2018 (RV) - Proc.: 110.000.141/2015.
15.451.6210.3058.0003 (* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE-CEILÂNDIA Institucional 0026 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0031/2018).	ÁREA URBANIZADA	M2	1.248.7	003	09	04/08/2014	30/07/2019			Andamento Normal	Até 2018: Executados 98,85% dos serviços - escavações (373.653m³), drenagem - terraplenagem de lagoas (21.763m²), terraplenagem (255.283m²), asfalto (107.917m²), dissipadores (9und.), intertravados (94.211m²), redes (19.605m) e passeios e rampas (3.037m²). 2019: Não houve Medição no período. CT.: 015/2014 (BF) - Proc.: 112.005.057/2011.
Institucional 0027 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0032/2018).	ÁREA URBANIZADA	M2	739.861	003	09	01/09/2015	31/12/2019			Andamento Normal	Até 2018: Executados 70% dos serviços - dissipadores (2und.), asfalto (200.537m²), escavações (640.331m³), intertravados (44.538m²), passeio e rampas (19m²) e redes (32.048m). 2019: Não houve medição no período. CT.: 002/2015 (BF) - Proc.: 112.005.058/2011.
Institucional 0028 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0033/2018).	ÁREA URBANIZADA	M2	402.603	003	09	03/11/2015	31/12/2019			Andamento Normal	Até 2018: Executados 28,48% dos serviços - escavações (233.246m³), redes (14.704m), intertravados (54.600m²), terraplenagem (55.277m²) e asfalto (7.297m²). 2019: Não houve Medição no período. CT.: 003/2015 (BF) - Proc.: 112.001.153/2013.
15.752.6210.1836.0023 (* *) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0029 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0034/2018).  Institucional	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	48.960	002	99	01/05/2017	30/03/2020			Paralisada	Até 2018: Executados 283 Projetos. 2019: Não houve Medição no período, conforme informa Doc. SEI nº 19557041. CT.: 003/2017 (SA) - Proc.: 110.000.040/2016.
0030 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0035/2018).  15.752.6210.8507.6471 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL Institucional	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	14.400	002	99	01/05/2017	30/03/2020			Paralisada	Até 2018: Implantados 6.289 Pontos de IP e instaladas 12.069 luminárias. 2019: Não houve Medição no período, conforme informa Doc. SEI nº 19557041. Conv.: 001/2017 (SE) - Proc.: 110.000.040/2016.
0031 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.  Institucional	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [Jan. 302.450 ;Fev. 302.450 ;] - CT.: 004/2018 (SA) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.
0038 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.  15.782.6216.1110.4450 (* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO . Institucional	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Consumo (KWH): [Jan. 38.129.974 ;Fev. 38.129.974 ;] - CT.:002/2017 (SA) - Proc.: 110.000.276/2016.
0032 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0038/2018).  15.782.6216.3054.0002 (* *) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA Institucional	ÁREA URBANIZADA	M2	30.500	003	01	01/07/2016	30/06/2019			Paralisada	Até 2018: Executados 71% dos serviços - finalizadas calçadas na SQS 109, passeios da SQS 107 e passeios na SQS 108, rampas (8unid.), piso podotátil (27m²), passeios na SQS 307 em execução. 2019: Sem realização no período. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015.
0033 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0039/2018).  15.782.6216.3119.0004 (* *) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE Institucional	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	011	03	02/05/2016	23/08/2017			Paralisada	Até 2018: Elaboração de projetos interrompida com 20% executados. 2019: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (JF BF) - Proc.: 110.000.255/2013.





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0034 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0041/2018).  Institucional	CORREDOR IMPLANTADO	KM	3	003	83	15/09/2016	31/12/2019			Paralisada	Até 2018: Executados 75% dos serviços - redes (2.607m) e capa asfáltica (15.404m²). 2019: Sem realização no período. CT.: 022/2016 (MT) - Proc.: 110.000.138/2015.
0035 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0042/2018).  15.812.6206.3596.8531 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO .  Institucional	CORREDOR IMPLANTADO	KM	1	011	83	05/02/2017	30/06/2018			Paralisada	Até 2018: Executados 27% dos serviços - finalizadas infraestrutura blocos e mesoestruturas e realizada a impermeabilização dos pilares. 2019: Sem realização no período. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.
0036 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0043/2018).  15.812.6219.1606.0004 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203-ITAPOÃ  Institucional	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	01	02/05/2014	31/12/2019			Paralisada	Até 2018: Executados 94% dos serviços - Pista de Cooper em fase de finalização (8.366m²), iniciada correção dos serviços com a demolição de calçadas (637m²), meios-fios (10m) e cordão de concreto (474m). 2019: Sem realização no período. CT.: 005/2016 (VT) - Proc.: 110.000.434/2012.
0037 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0045/2018).  28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ  Institucional	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	28	02/05/2014	01/11/2016			Paralisada	Até 2018: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários (150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplen., fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado (7.723kg) e alambrado (1.134m²) - CT.: 006/2014 rescindido conf. DODF nº 38, de 26/02/18, p. 28. 2019: Sem realização no período. (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.
0004 - Pagar indenizações/restituições.	--	UNIDADE	9		10	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Indenizações de transporte a servidores pagos,Indenização de férias indenizada e proporcional, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e Indenização de diferença de 1/3 férias: [Jan. 299 ;Fev. 11 ;]. Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros.





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
<b>( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO</b>											