



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
04.122.6001.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	190		10	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [Jan. 261 ;Fev. 176 ;Mar. 175 ;Abr. 182 ;] . Processo nº 00110- 00000165/2019-16 e outros.
04.122.6001.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	190		10	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. [Jan. 105 ;Fev. 148 ;Mar. 152 ;Abr. 160 ;] .Processo nº 00110- 00000165/2019-16 e outros.
04.122.6001.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1		10	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Órgão Mantido: Processo nº 00000- 0110000478/2012-00, 00000-0110000319/2014-00, 00000-0110000008/2016-00 e outros.
04.126.6001.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0041 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1		10	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
04.126.6001.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0042 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1		10	01/04/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Contratação de empresa especializada no outsourcing para impressão. Processo nº 00000- 0110000256/2016-00.
04.128.6001.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0043 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	1		10	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
04.451.6001.3903.0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0048 - Reformar prédios e próprios.	PRÉDIO REFORMADO	M2	8	004	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.122.6203.5098.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0049 - Implantar projeto de reforço institucional - "Programa Brasília Sustentável II".	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	001	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.122.6203.5119.0003 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0050 - Implantar unidade de gerenciamento - "Programa Brasília Sustentável II".	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	001	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6001.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0051 - Construir prédios e próprios.	PRÉDIO CONSTRUIDO	M2	4	004	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6001.1984.9839 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- BANHEIROS NO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA											
Institucional 0052 - Construir banheiros no Jardim Zoológico de Brasília.	PRÉDIO CONSTRUIDO	M2	3	004	19	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6001.2396.5292 (** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- GUARÁ											
Institucional 0044 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	2		10	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
15.451.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- -DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0053 - Construir praças públicas e parques.	PRAÇA/ PARQUE	M2	4.370	005	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.451.6206.3902.9472 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0054 - Reformar praças públicas e parques.	CONSTRUÍDO PRAÇA/ PARQUE REFORMADO	M2	4.155	005	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6207.1302.0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0055 - Construir feiras no Distrito Federal.	FEIRA CONSTRUÍDA	M2	9.298	004	99	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
15.451.6207.1302.5748 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO Institucional 0056 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores referentes a construção da Feira Permanente na Estrutural, no SCIA.	FEIRA CONSTRUÍDA	M2	453	003	25	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
15.451.6207.3247.6715 REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0057 - Reformar feiras do Distrito Federal.	FEIRA REFORMADA	M2	2	003	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6207.3728.0001 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO-ZITO BOIADEIRO- CEILÂNDIA Institucional 0058 - Contruir Parque de Exposição - Zito Boiadeiro, em Ceilândia.	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	004	09	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6207.5011.0001 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DF ENTORNO Institucional 0059 - Efetivar a obrigação do DF decorrente da participação no CORSAP DF/GO.	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	001	95	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
15.451.6208.1968.0018 (* *) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0039 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires. (procedente da etapa nº 0051/2018).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	003	99	01/11/2018	30/08/2021			Andamento	2018: Execução de Topografia nas Chácaras: 17,



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0040 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 159/2018).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	003	99	01/10/2018	30/08/2021			Normal	33, 31, 139, 123, 92A, 25, 271, 244, 120B, 119, 276, 99B, 139, 42, 263, 3B, 30, 38/39, 292, 293, 247,16, 136A, 11, 136C, 24, 127, 136, 29A, 35, 37, 35B, 51, 30, 36, 44, 49, 50, 48, 52, 260, 303, 304, 26, 301, 25, 124, 25/2, 23 e 24; Condomínios: 139, 259, 272, 273 e outros e em diversas Redes e Vias integrantes das Ruas: 4, 1, 3C, 10, 10A, 4C, 3, 6, 5, 13, 3B de Vicente Pires. 2019: Chácaras: 42, 20, 301, 25, 11, 08, 10, 04, 05, 07, 25-4, 276, 22-1, 103, 199, 140, 132, 196, 96, 198 e em diversas Redes e Vias integrantes das Ruas: 04, 06, 01, 13b, 08, 12 de Vicente Pires, conforme o Doc SEI nº 22385841. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 03, de 20/03/19-DODF nº 056, de 25/03/19 - 22.101/22.201). CT.: nº 063/2018-NOVACAP - Proc.:112.003.400/2017.
15.451.6208.3052.0006 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"-PÔR DO SOL- CEILÂNDIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	003	09	01/04/2019	31/12/2019			Andamento Normal	2018: Execução de Topografia nas Ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, SH - 128A Conj. H, no Cond. Chac. Santa Luzia Av. P1 e na área próxima ao Parque da Vaquejada; Levantamentos Planialtimétricos e Cadastrais de 5 bacias de contenção, no Setor Habitacional Sol Nascente. 2019: Execução de Topografia nas mesmas localidades citadas no ano anterior, conforme o Doc. SEI nº 22385841. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 03, de 20/03/19-DODF nº 056, de 25/03/19 - 22.101/22.201). CT.: nº 062/2018-NOVACAP - Proc.:112.003.400/2017.
Institucional 0060 - Implantar projeto de urbanização no Pôr do Sol - "Programa Brasília Sustentável II".	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	003	09	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6208.3615.0010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA- RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	99	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
Institucional 0061 - Recuperar mobiliário urbano de esporte e lazer e de cultura.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	99	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
15.451.6210.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	ÁREA URBANIZADA	M2	15.523	003	99	01/04/2019	31/12/2019			Andamento	Executados 3,00 % dos serviços - instalação de



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
e 512 da W3 Sul, no Plano Piloto.										Normal	canteiro, demolição de piso e início da execução de terraplenagem, subleito, sub-base, meios-fios e blocos intertravados. CT.: 001/2019 (AG) - Proc.: 112.000.210/2016.
15.451.6210.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL Institucional 0062 - Executar obras de urbanização - Programa Pró- Moradia CEF.	ÁREA URBANIZADA	M2	143.472	003	99	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
15.451.6210.1110.9633 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ARAPOANGA- PLANALTINA Institucional 0063 - Executar obras de urbanização no Arapoanga, Planaltina.	ÁREA URBANIZADA	M2	2.050	003	06	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6210.1763.9561 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS Emenda parlamentar 0064 - Ampliar iluminação pública na região administrativa de Águas Claras.	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	50	002	20	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
15.451.6210.1763.9562 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA Emenda parlamentar 0065 - Ampliar iluminação pública na região administrativa de Taguatinga.	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	50	002	03	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
15.451.6210.1763.9563 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO Emenda parlamentar 0066 - Ampliar iluminação pública na região administrativa do Plano Piloto.	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	800	002	01	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
15.451.6210.1763.9564 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE SOBRADINHO E SOBRADINHO II Emenda parlamentar 0067 - Ampliar iluminação pública nas regiões administrativas de Sobradinho e Sobradinho II.	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	50	002	99	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.451.6210.1763.9565 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA Emenda parlamentar 0068 - Ampliar iluminação pública na região administrativa de Brazlândia.	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	50	002	04	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
15.451.6210.1948.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO . Institucional 0069 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	001	01	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
15.451.6210.1948.0004 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA Institucional 0070 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares em Taguatinga.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	001	03	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
15.451.6210.3023.0073 (* *) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL Institucional 0005 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácaras 4 a 13, no DF (procedente da etapa nº 0009/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	99	28/11/2016	25/04/2017			Anulada	Até 2018: Executados 5% dos serviços - implantação de canteiro, iniciadas locações e rede de drenagem (200m). 2019: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 024/2016 (GC) - Proc.: 110.000.208/2014. Obs.: Contrato anulado conforme Extrato publicado no DODF nº 157, de 17/08/2018, p. 40 e no DODF nº 159, de 21/08/2018, p. 56.
Institucional 0006 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0010/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	99	29/03/2017	30/04/2018			Paralisada	Até 2018: Executados 5,08% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 18, limpeza (594m²), escavações 1ª e 2ª categorias (984m³ e 150m³), rachão (201m³), drenagem - lançamento de bacias (5.995m) e gabião saco (126m³). 2019: Sem realização no período. Obs.: Houve revisão do percentual de execução da obra que passou de 3,21% para 5,08%, conforme informa o Doc. SEI nº 22145457. Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0007 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col.Agrícola Águas Claras, Chácaras de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0046/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	99	15/02/2018	31/12/2019			Paralisada	2018: Executados 15,05 % dos serviços - drenagem-lançamento de bacias (819m), escavações 1ª categoria (24.790m³) e base para pavimentação em brita (1.743m³). 2019: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 001/2018 (MT) - Proc.: 112.000.208/2014.
15.451.6210.3023.0075 (* *) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA Institucional 0008 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0011/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/07/2019			Paralisada	Até 2018: Executados 96,87% dos serviços - escavações 1ª categoria (38.667m³),redes (2.925m), terraplenagem (36.166m²), asfalto (28.695m²), passeios e rampas (9.947m²), meios-fios (8.648m) e cordão de concreto (6.493m). 2019: Sem realização no período. Lote 01-CT.: 013/2016 (MT) - Proc.: 110.000.321/2015.
Institucional 0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0012/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/06/2019			Paralisada	Até 2018: Executados 96,21% dos serviços - escavações 1ª categoria (17.501m³), base para pavim. com brita (5.508m³), asfalto (30.317m²), meios-fios (9.071m), redes (3.536m) e calçadas (10.893m²). 2019: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 014/2016 (MT) - Proc.: 110.000.321/2015.
Institucional 0010 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0013/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/07/2019			Paralisada	Até 2018: Executados 98% dos serviços - escavações 1ª e 2ª categorias (33.098m³ e 15.671m³), redes (2.941m), terraplenagem (24.006m²), asfalto (24.697m²), passeios e rampas (3.541m²) e meios-fios (7.695m). 2019: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 016/2016 (MT) - Proc.: 110.000.321/2015.
Institucional 0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0014/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/05/2019			Paralisada	Até 2018: Executados 99,29% dos serviços - escavações 1ª e 2ª categorias (36.618m³ e 31.133m³), redes (3.343m), asfalto (28.038m²), passeios e rampas (4.204m²), meios-fios (7.854m) e terraplenagem (35.362m²). 2019: Sem realização no período. Lote 05-CT.: 017/2016 (MT) - Proc.: 110.000.321/2015.
Institucional 0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 6, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0015/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/07/2019			Paralisada	Até 2018: Executados 91,96% dos serviços - aterro (9.800m³), drenagem (414m), escavações 1ª e 2ª categorias (17.243m³ e 2.967m³), gabião caixa (2.801m³), dispositivo de transição (1unid.) e talude (2.414m²). 2019: Sem realização no



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.451.6210.3023.0076 (**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II Institucional 0013 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Setor Habitacional Buritizinho, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0016/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	30/05/2019			Concluída	período. Lote 6-CT.: 018/2016 (MT) - Proc.: 110.000.321/2015. Até 2018: Executados 98% dos serviços: escavações (45.853m³), contenção dos taludes (37m²), gramado (6.850m²), drenagem - terraplenagem de lagoas (267m²), gabião caixa (162m³) e gabião colchão (294m²). 2019: Executados 100% dos serviços. Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014. Programa Realizado [Fev. 1 ;] unidade.
Institucional 0014 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0019/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	26	01/01/2017	30/07/2019			Concluída	Até 2018: Executados 91,98% dos serviços - escavação da lagoa (10.864m³), fornecimento de tela de aço (432kg e 7.269kg), barra de aço (5.007kg), concreto (89m³), gabião colchão (1.065m²), muro gabião (45m²) e redes (63m). 2019: Executados 100% dos serviços. Lote 06- CT.: 011/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014. Programa Realizado [Fev. 1 ;] unidade.
15.451.6210.3023.0077 (**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES Institucional 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0021/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	31/12/2019			Andamento Normal	Até 2018: Executados 24,05% dos serviços - escavações (53.687m³), dissipadores (2unid.), terraplenagem (23.923m²), pavimentação (22.831m²), redes (3.744m) e passeios e rampas (1.394m²). 2019: Executados 25,60% dos serviços: escavações (64.282m³), dissipadores (4unid.), gabião colchão (994m²) e gabião caixa (1.106m³). Lote 06-CT.: 004/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0022/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	31/12/2019			Andamento Normal	Até 2018: Executados 25% dos serviços - terraplenagem (72.166m²), redes (11.057m), dissipadores (9unid.), pavim. asfáltica (61.869m²), escavações (101.908m³) e passeios e rampas (7.361m²). 2019: Executados 36,29% dos serviços: pavim. asfáltica (64.321m²), passeios e rampas (9.787m²), escavações (104.050m³) e dissipadores (10unid.). Lote 07-CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0023/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	30/04/2020			Andamento Normal	Até 2018: Executados 27,50% dos serviços - escavações (149.291m³), pavimentação (27.344m²), redes (7.505m), dissipadores (4unid.) e terraplenagem de lagoas (4m²). 2019: Executados 31,12% dos serviços: pavimentação (29.724m²), passeios e rampas (1.777m²), escavações (172.941m³), redes (10.385m) e dissipadores (7unid.). Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0024/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Anulada	Até 2018: Executados 2,66% dos serviços - terraplenagem (2.294m²), redes (354m), escavações (19.000m³), terraplenagem de lagoas (5.914m²), dissipador (1unid.) e asfalto (1.787m²). 2019: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Contrato rescindido por decisão unilateral (DODF nº 31, de 13/02/2019, p. 41), cujos documentos e justificativas encontram-se no processo SEI nº 00110-00001511/2018-01.
Institucional 0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0025/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	31/12/2019			Andamento Normal	Até 2018: Executados 58,54% dos serviços - terraplenagem (94.584m²), drenagem (52.759m²), redes (11.553m), asfalto (74.580m²), rampas e passeios (3.029m²), gramado (7.024m²), escavações (204.595m³), meios-fios (22.260m), lançamentos (9unid.) e dissipadores (14unid.). 2019: Executados 53,67% dos serviços: terraplenagem (99.133m²), asfalto (84.936m²), escavações (216.877m³), redes (12.697m), dissipadores (15unid.), gramado (11.603m²), meios-fios (24.736m) e túnel linear (107m). Obs.: Houve revisão do percentual de execução da obra que passou de 63,88% para 53,67%, conforme informa o Doc. SEI nº 22145457. Lote 03-CT.: 010/2015 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0020 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0026/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	02/05/2016	30/08/2020			Paralisada	Até 2018: Executados 10,97% dos serviços - terraplenagem (9.652m²), asfalto (7.242m²), escavações (31.315m³) e redes (3.902m). 2019: Sem realização no período. Obs.: Houve revisão do percentual de execução da obra que passou de 7,09% para 10,97%, conforme informa o Doc. SEI nº 22145457. Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	01/01/2017	30/06/2020			Andamento	Até 2018: Executados 29,13% dos serviços -



Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0027/2018).										Normal	terraplenagem (53.038m²), asfalto (49.893m²), passeios e rampas (1.745m²), gabião caixa (1.008m³), escavações (107.573m³), redes (8.092m), dissipadores (6unid.), gabião colchão (750m²), meios-fios (11.443m) e gramado (3.807m²). 2019: Executados 33,56% dos serviços: gabião caixa (1.045m³), gabião colchão (786m²) e escavações (108.566m³) Lote 04-CT.: 008/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0028/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	31/12/2019			Andamento Normal	Até 2018: Executados 30,47% dos serviços - terraplenagem (76.707m²), pavimentação (56.361m²), escavações (188.304m³), redes (12.315m), dissipadores (3unid.), drenagem (20.000m²), passeios e rampas (8.031m²) e gramado (1.583m²). 2019: Executados 46,97% dos serviços: escavações (198.307m³), terraplenagem (98.393m²), redes (13.376m) e drenagem (30.150m²). Lote 05-CT.: 019/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0029/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	30/06/2020			Andamento Normal	Até 2018: Executados 63% dos serviços - terraplenagem (37.324m²), drenagem (28.076m²), escavações (290.814m³), redes (12.453m), dissipadores (8unid.), meios-fios (12.744m), asfalto (46.322m²), passeios e rampas (12.676m²) e gramado (14.176m²). 2019: Executados 63,41% dos serviços: terraplenagem (42.174m²), escavações (311.164m³), redes (13.096m), gramado (20.356m²) e drenagem (44.736m²). Lote 09-CT.: 020/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0030/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	30/06/2020			Andamento Normal	Até 2018: Executados 30% dos serviços - terraplenagem (59.448m²), redes (10.555m), escavações (118.576m³), meios-fios (13.630m), asfalto (53.721m²) e passeios e rampas (13.454m²). 2019: Executados 33,51% dos serviços: terraplenagem (63.466m²), asfalto (57.545m²), passeios e rampas (13.641m²), escavações (139.035m³), redes (12.168m) e meios-fios (14.860m). Lote 10-CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0025 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3, 5 Central e 8 Leste, até parte da Rua 10 (procedente da etapa nº 0152/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	30/06/2020			Paralisada	2018: Implantação de canteiro de obras e mobilização de equipe. 2019: Sem realização no período. Lote 08-CT.: 003/2018 (SJ) - Proc.: 110.000.141/2015.
15.451.6210.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA Institucional 0071 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	M2	274.614	003	06	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6210.3058.0002 (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA Institucional 0072 - Executar obras de urbanização no Mestre D'Armas - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	M2	204.960	003	06	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6210.3058.0003 (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA Institucional 0026 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0031/2018).	ÁREA URBANIZADA	M2	1.248.7	003	09	04/08/2014	30/07/2019			Atrasada	Até 2018: Executados 98,85% dos serviços - escavações (373.653m³), drenagem - terraplenagem de lagoas (21.763m²), terraplenagem (255.283m²), asfalto (107.917m²), dissipadores (9und.), intertravados (94.211m²), redes (19.605m) e passeios e rampas (3.037m²). 2019: Não houve Medição no período. CT.: 015/2014 (MG) - Proc.: 112.005.057/2011.
Institucional 0027 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0032/2018).	ÁREA URBANIZADA	M2	739.861	003	09	01/09/2015	31/12/2019			Andamento Normal	Até 2018: Executados 70% dos serviços - dissipadores (2und.), asfalto (200.537m²), escavações (640.331m³), intertravados (44.538m²), passeio e rampas (19m²) e redes (32.048m). 2019: Executados 75% dos serviços - meios-fios (66.635m), intertravados (49.739m²) e escavações (644.391m³). Obs.: foi reavaliado os quantitativos do serviços de meios-fios e passeios e rampas (0,00m²), conforme informa o Doc. SEI nº 22611727. CT.: 002/2015 (MG) - Proc.: 112.005.058/2011.
Institucional 0028 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0033/2018).	ÁREA URBANIZADA	M2	402.603	003	09	03/11/2015	31/12/2019			Andamento Normal	Até 2018: Executados 28,48% dos serviços - escavações (233.246m³), redes (14.704m), intertravados (54.600m²), terraplenagem (55.277m²) e asfalto (7.297m²). 2019: Executados 30% dos serviços - meios-fios (22.681m), intertravados (66.959m²) e escavações (251.122m³). Obs.: foi reavaliado o quantitativo do serviço de meios-fios, conforme informa o Doc. SEI nº 22611727. CT.: 003/2015 (MG) - Proc.: 112.001.153/2013.
15.451.6210.5695.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROÇÃO--DISTRITO											



Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
FEDERAL Institucional 0073 - Executar obras de prevenção, controle e combate à erosão no DF. 15.451.6216.1110.2819 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CALÇADAS NAS QUADRAS 02, 04, 06, 08, 10 E 12.- GAMA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	003	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
Institucional 0074 - Executar obras de urbanização nas calçadas das quadras 02, 04, 06, 08, 10 e 12 do Gama. 15.573.6207.3033.0001 INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- LAGO NORTE	ÁREA URBANIZADA	M2	24.366	003	02	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
Institucional 0075 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores referentes à Torre de TV Digital. 15.752.6210.1836.0023 (* *) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	TORRE INSTALADA	UNIDADE	1	999	18	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
Institucional 0029 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0034/2018).	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	48.960	002	99	01/05/2017	30/03/2020			Andamento Normal	Até 2018: Executados 283 Projetos. 2019: Não houve Medição no período, conforme informa o Doc. SEI nº 22282403. CT.: 003/2017 (SA) - Proc.: 110.000.040/2016.
Institucional 0030 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0035/2018). 15.752.6210.1836.6995 AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS ARREDORES DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	14.400	002	99	01/05/2017	30/03/2020			Andamento Normal	Até 2018: Implantados 6.289 Pontos de IP e instaladas 12.069 luminárias. 2019: Implantados 6.387 Pontos de IP, sendo 98 no período e instaladas 12.369 luminárias, sendo 300 no período, em diversos locais do DF. Conv.: 001/2017 (SA) - Proc.: 110.000.040/2016.
Emenda parlamentar 0076 - Ampliar iluminação pública nos arredores do Campus Universitário Darcy Ribeiro. 15.752.6210.8507.6471 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	20	002	01	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
Institucional 0031 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento	Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.):



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0038 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	99	01/01/2019	31/12/2019			Normal	[Jan. 302.450 ;Fev. 302.450 ;Mar. 302.884 ;Abr. 302.918 ;] - CT.: 004/2018 (SA) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.
15.752.6210.8507.6476 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF Emenda parlamentar 0077 - Manter rede de iluminação pública nas Regiões Administrativas do DF.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	10	002	99	01/11/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Consumo (KWH): [Jan. 38.129.974 ;Fev. 38.129.974 ;Mar. 37.312.383 ;Abr. 36.448.285 ;] - CT.:002/2017 (SA) - Proc.: 110.000.276/2016.
15.752.6210.8507.6477 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO GUARÁ Emenda parlamentar 0078 - Manter o sistema de iluminação pública do Guará.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	10	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
15.752.6216.1763.9560 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF Emenda parlamentar 0079 - Ampliar rede de iluminação pública das regiões administrativas do DF.	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	3.000	002	99	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
15.782.6216.1110.4450 (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO . Institucional 0032 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0038/2018).	ÁREA URBANIZADA	M2	30.500	003	01	01/07/2016	30/06/2019			Paralisada	Até 2018: Executados 71% dos serviços - finalizadas calçadas na SQS 109, passeios da SQS 107 e passeios na SQS 108, rampas (8unid.), piso podotátil (27m²), passeios na SQS 307 em execução. 2019: Sem realização no período. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015.
15.782.6216.3054.0002 (**) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA Institucional 0033 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0039/2018).	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	011	03	02/05/2016	23/08/2017			Paralisada	Até 2018: Elaboração de projetos interrompida com 20% executados. 2019: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (MG) - Proc.: 110.000.255/2013.
15.782.6216.3087.0001											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0080 - Executar obra de acessibilidade no Distrito Federal. 15.782.6216.3119.0004 (**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE Institucional 0034 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0041/2018). Institucional 0035 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF- 085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0042/2018). 15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0081 - Construir pontes no Distrito Federal. 15.782.6216.5902.7778 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0082 - Construir viaduto no Distrito Federal. 15.811.6206.7112.0001 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES-- GAMA Institucional 0083 - Construir ginásio de esportes no Gama. 15.811.6206.7244.6330 REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0084 - Reformar estádio do Distrito Federal. 15.812.6206.1745.0009 (**) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0085 - Construir quadras de esportes no Distrito Federal. 15.812.6206.1745.4747 (**) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-	OBRA REALIZADA	M2	568	003	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
	CORREDOR IMPLANTADO	KM	3	003	83	15/09/2016	31/12/2019			Paralisada	Até 2018: Executados 75% dos serviços - redes (2.607m) e capa asfáltica (15.404m²). 2019: Sem realização no período. CT.: 022/2016 (MT) - Proc.: 110.000.138/2015.
	CORREDOR IMPLANTADO	KM	1	011	83	05/02/2017	30/06/2018			Paralisada	Até 2018: Executados 27% dos serviços - finalizadas infraestrutura blocos e mesoestruturas e realizada a impermeabilização dos pilares. 2019: Sem realização no período. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.
	PONTE CONSTRUÍDA	M2	8	004	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
	VIADUTO CONSTRUÍDO	M2	59	004	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	86	004	02	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
	ESTÁDIO REFORMADO	M2	98	005	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	84	005	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA- DISTRITO FEDERAL Institucional 0086 - Construir quadras de esportes no Distrito Federal. 15.812.6206.3047.0004 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE INICIAÇÃO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL Institucional 0087 - Implantar espaços esportivos no Distrito Federal. 15.812.6206.3048.0012 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0088 - Reformar espaços esportivos no Distrito Federal. 15.812.6206.3440.0011 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0089 - Reformar quadras de esportes no Distrito Federal. 15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA- -DISTRITO FEDERAL Institucional 0090 - Implantar infraestrutura esportiva no Distrito Federal. 15.812.6206.3596.8523 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA- PRAÇA NO PÓLO DE MODAS- GUARÁ Institucional 0091 - Implantar infraestrutura esportiva no Guará. 15.812.6206.3596.8531 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA- PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO . Institucional 0036 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0043/2018).	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	7.170	005	99	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
	ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO	UNIDADE	1	002	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	UNIDADE	19	005	99	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	2	005	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	23	005	99	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	10	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	01	02/05/2014	31/12/2019			Paralisada	Até 2018: Executados 94% dos serviços - Pista



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.812.6219.1606.0002 (**) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA Institucional 0092 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores referentes a construção da Praça da Juventude, situada na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia.	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	09	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	de Cooper em fase de finalização (8.366m²), iniciada correção dos serviços com a demolição de calçadas (637m²), meios-fios (10m) e cordão de concreto (474m). 2019: Sem realização no período. CT.: 005/2016 (VT) - Proc.: 110.000.434/2012.
15.812.6219.1606.0004 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÁ Institucional 0037 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoá (procedente da etapa nº 0045/2018).	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	28	02/05/2014	01/11/2016			Paralisada	Até 2018: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários (150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplen., fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado (7.723kg) e alambrado (1.134m²) - CT.: 006/2014 rescindido conf. DODF nº 38, de 26/02/18, p. 28. 2019: Sem realização no período. (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.
17.512.6210.5076.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"-DISTRITO FEDERAL Institucional 0093 - Implantar projeto de saneamento ambiental - "Programa Brasília Sustentável II".	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	001	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
17.512.6210.7316.6035 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0094 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Distrito Federal.	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	001	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
25.752.6210.1836.6996 MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DO DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0095 - Melhorar e ampliar pontos de iluminação em diversas áreas do DF. 27.812.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- -DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0096 - Construir praças públicas e parques no Distrito Federal.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	5.000	002	99	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
28.846.0001.9041.0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0045 - Converter licença prêmio em pecúnia.	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	M2	100	005	99	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0004 - Pagar indenizações/restituições.	--	UNIDADE	0		10	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
Institucional 0046 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	--	UNIDADE	9		10	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Indenizações de transporte a servidores pagos, Indenização de férias indenizada e proporcional, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e Indenização de diferença de 1/3 férias: [Jan. 299 ;Fev. 11 ;Mar. 7 ;Abr. 15 ;]. Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros.
	--	PESSOA	1		10	01/04/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Ressarcimentos efetuados: Reconhecimento de Dívida, Publicado no DODF nº 53 de 20/03/2019, Pg.63. Processo nº 00110-000000260/2018-39. [Mar. 1 ;]

(**) PROJETO EM ANDAMENTO
(***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO