

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | | Unidade | Qtde | Código | R | Previsã | o Re | eprogramaç | ão | Estágio/ | Etapa Realizada |
|---|---------------------|-----------|------|--------|--------|------------|------------|------------|---------|---------------------|--|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | |
| 04.122.6001.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional | | | | | | | | | | | |
| 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. | SERVIDOR REMUNERADO | UNIDADE | 190 | | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | | Andamento Normal | Servidores ativos remunerados: [Jan. 261 ;Fev. 176 ;Mar. 175 ;Abr. 182 ;Mai. 182 ;Jun. 185 ;Jul. 184 ;Ago. 191 ;Set. 193 ;Out. 193 ;] . Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros. |
| 04.122.6001.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional | | | | | | | | | | | |
| 0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. | BENEFÍCIO CONCEDIDO | UNIDADE | 190 | | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | | Andamento Normal | Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. [Jan. 105 ;Fev. 148 ;Mar. 152 ;Abr. 160 ;Mai. 157 ;Jun. 161 ;Jul. 166 ;Ago. 172 ;Set. 177 ;Out. 175 ;] .Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros. |
| 04.122.6001.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional | | | | | | | | | | | |
| 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 1 | | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | | Andamento Normal | Órgão Mantido: [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;] Processo nº 00000-0110000478/2012-00, 00000-0110000319/2014-00, 00000-0110000008/2016-00, 00110-0000001105/2019-11, 00110- |
| 04.126.6001.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0041 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 1 | | 10 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 04.126.6001.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0042 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 1 | | 10 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Andamento | Contratação de empresa especializada no |

Seleção :(Da UO 22101 até 22101) Emitido em: 24/12/2019 12:18:22 PM



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | Duaduta | Unidade | Qtde | Código | R | Previsã | o Re | programaç | ão | Estágio/ | Etapa Realizada |
|---|---------------------|-----------|------|--------|--------|------------|------------|-----------|---------|----------------|---|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | |
| de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. | | | | | | | | | | Normal | outsorcing para impressão, aquisição de cabeça de impressão plotter e aquisição de cartucho de tinta plotter, aquisição de disco rígido HD, testador para cabos de rede e cabo UPT. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;] Processo nº 00000-0110000256/2016-00, 00110-000002446/2019, 00110-000002280/2019-25. |
| 04.128.6001.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0043 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. | SERVIDOR CAPACITADO | UNIDADE | 1 | | 10 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 04.451.6001.3903.0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOSDISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0048 - Reformar prédios e próprios. | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 8 | 004 | 99 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 15.122.6203.5098.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0049 - Implantar projeto de reforço institucional - "Programa Brasília Sustentável II". | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 001 | 99 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 15.122.6203.5119.0003 1MPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0050 - Implantar unidade de gerenciamento - "Programa Brasília Sustentável II". | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 1 | 001 | 99 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 15.365.6221.3271.0011 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-Construção de creches no DF- PARANOÁ | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar 0097 - Construir Unidade de Educação Infantil no Paranoá. | ESCOLA CONSTRUÍDA | M2 | 1 | 004 | 07 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.451.6001.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0051 - Construir prédios e próprios. | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 4 | 004 | 99 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 15.451.6001.1984.9839 | | | | | | | | | | | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | Duradada | Unidade | Qtde | Código | R | Previsã | o Re | eprogramaç | ão | Estágio/ | Etapa Realizada |
|--|-----------------------------|-----------|-------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | a.a.c | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | |
| CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- BANHEIROS NO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0052 - Construir banheiros no Jardim Zoológico de Brasília. | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 3 | 004 | 19 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 15.451.6001.2396.5292 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS GUARÁ | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0044 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal. | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 2 | | 10 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.451.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- -DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0053 - Construir praças públicas e parques. | PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO | M2 | 4.370 | 005 | 99 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 15.451.6206.3902.9472 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0054 - Reformar praças públicas e parques. | PRAÇA/ PARQUE REFORMADO | M2 | 4.155 | 005 | 99 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 15.451.6207.1302.0005 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-CONSTRUÇÃO DE FEIRAS - RECANTO DAS EMAS- RECANTO DAS EMAS | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar 0098 - Construir feira no Recanto das Emas. | FEIRA CONSTRUÍDA | M2 | 1 | 004 | 15 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | Não Iniciada | |
| 15.451.6207.1302.0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRASDISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0055 - Construir feiras no Distrito Federal. | FEIRA CONSTRUÍDA | M2 | 9.298 | 004 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.451.6207.1302.5748 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0056 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores referentes a construção da Feira Permanente na Estrutural, no SCIA. | FEIRA CONSTRUÍDA | M2 | 453 | 003 | 25 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.451.6207.3247.6715 REFORMA DE FEIRASDISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | 5 | Unidade | Qtde | Código | R | Previsã | io Re | programaç | ão | Estágio/ | Etapa Realizada |
|---|--------------------|-----------|------|--------|--------|------------|------------|-----------|---------|---------------------|---|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | Qiac | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | Etapa Fibanzada |
| 0057 - Reformar feiras do Distrito Federal. | FEIRA REFORMADA | M2 | 2 | 003 | 99 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 15.451.6207.3728.0001 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO-ZITO BOIADEIRO- CEILÂNDIA | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0058 - Contruir Parque de Exposição - Zito Boiadeiro, em Ceilândia. | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 1 | 004 | 09 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 15.451.6207.5011.0001 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DF ENTORNO | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0059 - Efetivar a obrigação do DF decorrente da participação no CORSAP DF/GO. | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 001 | 95 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.451.6208.1968.0018 (**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0039 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires. (procedente da etapa nº 0051/2018). | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 1 | 003 | 99 | 01/11/2018 | 30/08/2021 | | | Andamento Normal | 2018: Executados 36% - Chácaras: 17, 33, 31, 139, 123, 92A, 25, 271, 244, 120B, 119, 276, 99B, 139, 42, 263, 3B, 30, 38/39, 292, 293, 247,16, 136A, 11, 136C, 24, 127, 136, 29A, 35, 37, 35B, 51, 30, 36, 44, 49, 50, 48, 52, 260, 303, 304, 26, 301, 25, 124, 25/2, 23 e 24; Condomínios: 139, 259, 272, 273 e outros e em diversas Redes e Vias integrantes das Ruas: 4, 1, 3C, 10, 10A, 4C, 3, 6, 5, 13 e 3B de V.Pires. 2019: Executados 69,06% dos serviços de topografia nas Chácaras: 01, 104, 214, 247, 245, 249, 253, 24, 99, 32A, 44, 42, 20, 301, 25, 11, 00, 10, 04, 05, 07, 25-4, 276, 22-1, 103, 199, 140, 132, 196, 96, 198, 246, 328, 205, 99, 32A, 248, 299, 252, 334, 51, 300, 266 e em diversas Redes e Vias integrantes das Ruas: 03, 17, 10, 07, 4b, 15, 04, 04A, 06, 01, 13B, 08. |
| Institucional 0040 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 1 | 003 | 99 | 01/10/2018 | 30/08/2021 | | | Andamento | 12, 1B, 3A, 6A, 05 e 10 de Vicente Pires. (crédito descentr Port. Conj. nº 05-DODF 102, de 31/05/19 e nº 08-DODF 131, de 15/07/19 - 22.101/22.201). CT.: nº 063/2018 - NOVACAP - Proc.:112.003.400/2017. |
| topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 159/2018). | | | | | | | | | | Normal | nas Ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, SH-128A Conj. H, no Cond. Chac. Santa Luzia Av. P1 e na área próxima ao Parque da Vaquejada; Levantamentos Planialtimétricos e Cadastrais de 5 bacias de contenção. 2019: Executados 67,77% dos serviços de topografia nas Ruas: RV-123, RV-40, |

Seleção :(Da UO 22101 até 22101) Emitido em: 24/12/2019 12:18:22 PM



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | Produto | Unidade | Qtde | Código | R | Previsã | o Re | programaç | ão | Estágio/ | Etapa Realizada |
|---|--------------------|-----------|--------|--------|--------|------------|------------|-----------|---------|----------------|--|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Fiodulo | de Medida | | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | ' |
| | | | | | | | | | | | RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06, RV-05, RV-04, RH-61, RH-40A, RV-52, RH-168, RH-168A, RV-119, RV-117, RV-115, RV-113, RV-163, RH-56, RH-47, RH-50C, RH-37, RV-19B, RV-19, RH-47, RV-18, RH-50C, RV-06A, RV-19A, RH-52, RH-57, RH-48 e RH-33, bacias: 4D e 1D e em diversos Postos de Visitas (PVs) do S.Hab.Sol Nascente. (crédito descentr Port. Conj. nº 05-DODF 102, de 31/05/19 e nº 08-DODF 131, de 15/07/19 - 22.101/22.201). CT.: nº 062/2018-NOVACAP - Proc.:112.003.400/2017. |
| Institucional 0115 - Elaborar projetos da SODF - Serviços geotécnicos de sondagem à percussão para obras do Corredor Eixo Oeste. | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 1 | 003 | 99 | 01/09/2019 | 31/10/2019 | | | Concluída | Concluídos serviços de sondagem mista, obra Bacia de Detenção - Ribeirão Riacho Fundo, local: DF-002/DF-004, Parque Ecológico Telebrasília. CT.: 004/2019 (AC) - Proc.: 00110-00001160/2019- 19. Projeto Elaborado [Set. 1 ;] unidade. |
| 15.451.6208.3052.0006 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO - " PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"-PÔR DO SOL- CEILÂNDIA | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0060 - Implantar projeto de urbanização no Pôr do Sol - "Programa Brasília Sustentável II". | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 003 | 09 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 15.451.6208.3615.0010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA- RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0061 - Recuperar mobiliário urbano de esporte e lazer e de cultura. | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.451.6210.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0047 - Executar obras para revitalizar as Quadras 511 e 512 da W3 Sul, no Plano Piloto. | ÁREA URBANIZADA | M2 | 15.523 | 003 | 99 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Concluída | Executados 100% dos serviços - mobilização de equipe, instalação de canteiros, demolição (13.592m²), regularização de subleito (13.381m²), meios-fios (2.931m), cordão de concreto (2.094m), passeios (5.745m²), intertravados |
| | | | | | | | | | | | (3.422m²) e piso em placa 40x40 (3.954m²). CT.: 001/2019 (AG) - Proc.: 112.000.210/2016. Área urbanizada [Out. 15.523 ;] m² |
| 15.451.6210.1110.0272 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM | | | | | | | | | | | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | unidade Otde Código R Previsão Reprogramação | | | | | ão | Estágio/ | Etapa Realizada | | | |
|---|--|-----------|---------|------|--------|------------|------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | Qiuc | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | Liapa ricanzada |
| TODO DF - (2019)-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar 0099 - Executar obras de urbanização no Distrito Federal. | ÁREA URBANIZADA | M2 | 1 | 003 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | Não Iniciada | |
| 15.451.6210.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | |
| 0062 - Executar obras de urbanização - Programa Pró- Moradia CEF. | ÁREA URBANIZADA | M2 | 143.472 | 003 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.451.6210.1110.9633 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ARAPOANGA- PLANALTINA | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | |
| 0063 - Executar obras de urbanização no Arapoanga, Planaltina. | ÁREA URBANIZADA | M2 | 2.050 | 003 | 06 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 15.451.6210.1763.0032 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar | | | | | | | | | | | |
| 0114 - Ampliar rede de iluminação pública no Distrito Federal. | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA | M | 1 | 002 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.451.6210.1763.0037 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar | , | | | | | | | | | | |
| 0116 - Ampliar rede de iluminação pública no Distrito Federal. | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA | М | 1 | 002 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.451.6210.1763.9561 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar | | | | | | | | | | | |
| 0064 - Ampliar iluminação pública na região administrativa de Águas Claras. | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA | M | 50 | 002 | 20 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.451.6210.1763.9562 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar | | | | | | | | | | | |
| 0065 - Ampliar iluminação pública na região administrativa de Taguatinga. | REDE ELÉTRICA | М | 50 | 002 | 03 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | D d t. | Unidade | Qtde | Código | R | Previsã | o Re | programaç | ão | Estágio/ | Etapa Realizada |
|---|-----------------------------|-----------|-------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | Q.0.0 | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | |
| | IMPLANTADA | | | | | | | | | | |
| 15.451.6210.1763.9563 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar | | | | | | | | | | | |
| 0066 - Ampliar iluminação pública na região administrativa do Plano Piloto. | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA | M | 800 | 002 | 01 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.451.6210.1763.9564 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE SOBRADINHO E SOBRADINHO II | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar | | | | | | | | | | | |
| 0067 - Ampliar iluminação pública nas regiões administrativas de Sobradinho e Sobradinho II. | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA | M | 50 | 002 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/05/2019 | 30/05/2019 | Não Iniciada | |
| 15.451.6210.1763.9565 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar | | | | | | | | | | | |
| 0068 - Ampliar iluminação pública na região administrativa de Brazlândia. | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA | M | 50 | 002 | 04 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.451.6210.1836.0064 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar | | | | | | | | | | | |
| 0100 - Ampliar pontos de iluminação pública no Distrito Federal. | LUMINÁRIA INSTALADA | UNIDADE | 880 | 002 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.451.6210.1836.0079 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar | | | | | | | | | | | |
| 0106 - Ampliar pontos de iluminação pública no Distrito Federal. | LUMINÁRIA INSTALADA | UNIDADE | 100 | 002 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.451.6210.1948.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRÁS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO . | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | |
| 0069 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto. | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 001 | 01 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| | | | | | | | | | | | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | | Unidade | Qtde | Código | R | Previsã | o Re | programaç | ăo | Estágio/ | Etapa Realizada |
|---|--------------------|-----------|------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|---------------------|--|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | Qiue | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | Etapa Healizada |
| 15.451.6210.1948.0004 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA Institucional 0070 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 001 | 03 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| obras complementares em Taguatinga. 15.451.6210.3023.0073 (* *) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0005 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácaras 4 a 13, no DF (procedente da etapa nº 0009/2018). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 99 | 28/11/2016 | 25/04/2017 | | | Anulada | Até 2018: Executados 5% dos serviços - implantação de canteiro, iniciadas locações e rede de drenagem (200m). 2019: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 024/2016 (GC) - Proc.: 110.000.208/2014. Obs.: Contrato anulado conforme Extrato publicado no DODF nº 157, de 17/08/2018, p. 40 e no DODF nº 159, de 21/08/2018, p. 56. |
| Institucional 0006 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0010/2018). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 99 | 29/03/2017 | 30/04/2018 | 29/03/2017 | 31/12/2020 | Andamento Normal | Até 2018: Executados 5,08% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 18, limpeza (594m²), escavações 1ª e 2ª categorias (984m³ e 150m³), rachão (201m³), drenagem - lançamento de bacias (5.995m) e gabião saco (126m³). 2019: Executados 32,09% dos serviços - sondagem (121m), pavimentação (10.695m²), escavações (3.002m³) e pedra rachão (1.159m³). Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ/JA) - Proc.: 110.000.208/2014. |
| Institucional 0007 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col.Agrícola Águas Claras, Chácaras de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0046/2018). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 99 | 15/02/2018 | 31/12/2019 | | | Andamento Normal | 2018: Executados 15,05 % dos serviços - drenagem-lançamento de bacias (819m), escavações (24.790m³) e base para pavimentação em brita (1.743m³). 2019: Executados 42,29% dos serviços - escavações (26.210m³), rede (1.703m), gabião tipo caixa (48m³), base para pavimentação em brita (2.146m³), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²) Lote 02-CT: 001/2018 (MT/GG) - Proc.: 112.000.208/2014. |
| 15.451.6210.3023.0075 (**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA Institucional | | | | | | | | | | | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | Duaduta | Unidade | Qtde | Código | R | Previsã | o Re | programaçã | ăo | Estágio/ | Etapa Realizada |
|--|--------------------|-----------|------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | |
| 0008 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0011/2018). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 13 | 05/07/2016 | 30/07/2019 | | | Paralisada | Até 2018: Executados 96,87% dos serviços - escavações 1ª categoria (38.667m³),redes (2.925m), terraplenagem (36.166m²), asfalto (28.695m²), passeios e rampas (9.947m²), meiosfios (8.648m) e cordão de concreto (6.493m). 2019: Sem realização no período. Lote 01-CT: 013/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.321/2015. |
| 0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0012/2018). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 13 | 05/07/2016 | 30/06/2019 | 05/07/2016 | 31/12/2019 | Andamento Normal | Até 2018: Executados 96,21% dos serviços - escavações 1ª categoria (17.501m³), base para pavim. com brita (5.508m³), asfalto (30.317m²), meios-fios (9.071m), redes (3.536m) e calçadas (10.893m²). 2019: serviço de sinalização viária em andamento. Lote 02-CT.: 014/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.321/2015. |
| Institucional 0010 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0013/2018). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 13 | 05/07/2016 | 30/07/2019 | | | Paralisada | Até 2018: Executados 98% dos serviços - escavações 1ª e 2ª categorias (33.098m³ e 15.671m³), redes (2.941m), terraplenagem (24.006m²), asfalto (24.697m²), passeios e rampas (3.541m²) e meios-fios (7.695m). 2019: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 016/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.321/2015. |
| Institucional 0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0014/2018). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 13 | 05/07/2016 | 30/05/2019 | 05/07/2016 | 31/12/2019 | Andamento Normal | Até 2018: Executados 99,29% dos serviços - escavações 1ª e 2ª categorias (36.618m³ e 31.133m³), redes (3.343m), asfalto (28.038m²), passeios e rampas (4.204m²), meios-fios (7.854m) e terraplenagem (35.362m²). 2019: serviço de sinalização viária em andamento. Lote 05-CT.: 017/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.321/2015. |
| Institucional 0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 6, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0015/2018). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 13 | 05/07/2016 | 30/07/2019 | 05/07/2016 | 31/08/2019 | Concluída | Até 2018: Executados 91,96% dos serviços - aterro (9.800m³), drenagem (414m), escavações 1ª e 2ª categorias (17.243m³ e 2.967m³), gabião caixa (2.801m³), dispositivo de transição (1unid.) e talude (2.414m²). 2019: Executados 99,86% dos serviços - alambramento em tubo de aço (1.873m²). Lote 6-CT.: 018/2016 (MT) - Proc.: 110.000.321/2015. Programa Realizado [Ago. 1 ;] unidade. |
| 15.451.6210.3023.0076 (**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II Institucional | | | | | | | | | | | |
| 0013 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 26 | 01/01/2016 | 30/05/2019 | | | Concluída | Até 2018: Executados 98% dos serviços: |

Seleção :(Da UO 22101 até 22101) Emitido em: 24/12/2019 12:18:22 PM



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | Duaduta | Unidade | Qtde | Código | R | Previsã | o Re | eprogramaç | ão | Estágio/ | Etapa Realizada |
|---|--------------------|-----------|------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|---------------------|--|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | |
| dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Setor Habitacional Buritizinho, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0016/2018). | | | | | | | | | | | escavações (45.853m³), contenção dos taludes (37m²), gramado (6.850m²), drenagem - terraplenagem de lagoas (267m²), gabião caixa (162m³) e gabião colchão (294m²). 2019: Executados 100% dos serviços. Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014. Programa Realizado [Fev. 1 ;] unidade. |
| Institucional 0014 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0019/2018). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 26 | 01/01/2017 | 30/07/2019 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Concluída | Até 2018: Executados 91,98% dos serviços - escavação da lagoa (10.864m³), fornecimento de tela de aço (432kg e 7.269kg), barra de aço (5.007kg), concreto (89m³), gabião colchão (1.065m²), muro gabião (45m³) e redes (63m). 2019: Executados 100% dos serviços. Lote 06-CT.: 011/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014. Programa Realizado [Fev. 1 ;] unidade. |
| 15.451.6210.3023.0077 (**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0021/2018). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 30 | 03/11/2015 | 31/12/2019 | | | Andamento Normal | Até 2018: Executados 24,05% dos serviços - escavações (53.687m³), dissipadores (2unid.), terraplenagem (23.923m²), pavimentação (22.831m²), redes (3.744m) e passeios e rampas (1.394m²). 2019: Executados 41,00% dos serviços: escavações (89.696m³), dissipadores (7unid.), redes (5.778m), passeios e rampas (2.450m²), gabião colchão (994m²), pavimentação (36.262m²) e gabião caixa (1.106m³). Lote 06-CT.: 004/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. |
| Institucional 0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0022/2018). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 30 | 03/11/2015 | 31/12/2019 | | | Andamento Normal | Até 2018: Executados 25% dos serviços - terraplenagem (72.166m²), redes (11.057m), dissipadores (9unid.), pavim. asfáltica (61.869m²), escavações (101.908m³) e passeios e rampas (7.361m²). 2019: Executados 50,24% dos serviços: pavim. asfáltica (112.779m²), passeios e rampas (11.760m²), escavações (119.507m³), dissipadores (10unid.) e redes (12.538m). Lote 07-CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. |
| Institucional 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0023/2018). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 30 | 10/12/2015 | 30/04/2020 | | | Andamento Normal | Até 2018: Executados 27,50% dos serviços - escavações (149.291m³), pavimentação (27.344m²), redes (7.505m), dissipadores (4unid.) e terraplenagem de lagoas (4m²). 2019: Executados 44,02% dos serviços: pavimentação (72.598m²), passeios e rampas (5.155m²), escavações (201.498m³), redes (13.162m) e |

Seleção :(Da UO 22101 até 22101) Emitido em: 24/12/2019 12:18:22 PM



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | Draduta | Unidade | Qtde | Código | R | Previsã | o Re | programaç | ão | Estágio/ | Etapa Realizada |
|---|--------------------|-----------|------|--------|--------|------------|------------|-----------|---------|---------------------|---|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | |
| Institucional | | | | | | | | | | | dissipadores (8unid.). Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. |
| 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0024/2018). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 30 | 10/12/2015 | 23/11/2017 | | | Anulada | Até 2018: Executados 2,66% dos serviços - terraplenagem (2.294m²), redes (354m), escavações (19.000m²), terraplenagem de lagoas (5.914m²), dissipador (1unid.) e asfalto (1.787m²). 2019: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Contrato rescindido por decisão unilateral (DODF nº 31, de 13/02/2019, p. 41), cujos documentos e justificativas encontram-se no processo SEI nº 00110-00001511/2018-01. |
| 0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0025/2018). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 30 | 10/12/2015 | 31/12/2019 | | | Andamento Normal | Até 2018: Executados 58,54% dos serviços - terraplenagem (94.584m²), drenagem (52.759m²), redes (11.553m), asfalto (74.580m²), rampas e passeios (3.029m²), gramado (7.024m²), escavações (204.595m³), meios-fios (22.260m), lançamentos (9unid.) e dissipadores (14unid.). 2019: Executados 63,96% dos serviços: terraplenagem (99.133m²), asfalto (94.278m²), escavações (216.877m³), redes (13.337m), dissipadores (15unid.), gramado (11.603m²), meios-fios (28.428m) e túnel linear (107m). Lote 03-CT.: 010/2015 (SJ/JA) - Proc.: 110.000.206/2014. |
| Institucional 0020 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0026/2018). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 30 | 02/05/2016 | 30/08/2020 | | | Andamento Normal | Até 2018: Executados 10,97% dos serviços - terraplenagem (9.652m²), asfalto (7.242m²), escavações (31.315m³) e redes (3.902m). 2019: Executados 26,03% dos serviços - lastro de brita (1.933m³), escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³), locação de drenagem (7.690m) e assentamento tubo 600mm (1.506m). Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ/JA) - Proc.: 110.000.206/2014. |
| Institucional 0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0027/2018). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 30 | 01/01/2017 | 30/06/2020 | | | Andamento Normal | Até 2018: Executados 29,13% dos serviços - terraplenagem (53.038m²), asfalto (49.893m²), passeios e rampas (1.745m²), gabião caixa (1.008m³), escavações (107.573m³), redes (8.092m), dissipadores (6unid.), gabião colchão (750m²), meios-fios (11.443m) e gramado (3.807m²). 2019: Executados 53,00% dos serviços: gabião caixa (4.370m³), gabião colchão (1.888m²), escavações (183.517m³), dissipadores (9unid.), meios-fios (21.039m), terraplenagem (91.024m²), pavimentação (89.011m²) e redes (12.539m). Lote 04-CT.: 008/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014. |

Seleção :(Da UO 22101 até 22101) Emitido em: 24/12/2019 12:18:22 PM

11



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | Produto | Unidade | Qtde | Código | R | Previsã | o Re | programaç | ão | Estágio/ | Etapa Realizada |
|--|--------------------|-----------|------|--------|--------|------------|------------|-----------|---------|---------------------|---|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produio | de Medida | | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | 14,10 |
| Institucional 0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0028/2018). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 30 | 30/01/2017 | 31/12/2019 | | | Andamento Normal | Até 2018: Executados 30,47% dos serviços - terraplenagem (76.707m²), pavimentação (56.361m²), escavações (188.304m³), redes (12.315m), dissipadores (3unid.), drenagem (20.000m²), passeios e rampas (8.031m²) e gramado (1.583m²). 2019: Executados 42% dos serviços: escavações (213.623m³), terraplenagem (74.995m²), redes (13.948m), drenagem (30.150m²), passeios e rampas (10.491m²), gramado (4.583m²) e pavimentação (74.995m²). Lote 05-CT.: 019/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014. |
| Institucional 0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0029/2018). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 30 | 30/01/2017 | 30/06/2020 | | | Andamento Normal | Até 2018: Executados 63% dos serviços - terraplenagem (37.324m²), drenagem (28.076m²), escavações (290.814m³), redes (12.453m), dissipadores (8unid.), meios-fios (12.744m), asfalto (46.322m²), passeios e rampas (12.676m²) e gramado (14.176m²). 2019: Executados 67,43% dos serviços: terraplenagem (61.043m²), asfalto (61.043m²), escavações (319.367m²), redes (17.398m), gramado (20.356m²), drenagem (44.736m²) e meios-fios (18.000m). Lote 09-CT.: 020/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014. |
| Institucional 0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0030/2018). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 30 | 30/01/2017 | 30/06/2020 | | | Andamento Normal | Até 2018: Executados 30% dos serviços - terraplenagem (59.448m²), redes (10.555m), escavações (118.576m³), meios-fios (13.630m), asfalto (53.721m²) e passeios e rampas (13.454m²). 2019: Executados 44,18% dos serviços: terraplenagem (138.513m²), asfalto (138.513m²), passeios e rampas (33.015m²), escavações (177.669m³), redes (14.524m) e meios-fios (31.466m). Lote 10-CT.: 021/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Quantitativo de redes corrigido. |
| Institucional 0025 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3, 5 Central e 8 Leste, até parte da Rua 10 (procedente da etapa nº 0152/2018). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 003 | 30 | 30/01/2017 | 30/06/2020 | | | Andamento Normal | 2018: Implantação de canteiro de obras e mobilização de equipe. 2019: Executados 77,79% dos serviços - escavação mat. 1ª categoria (61.790m²) e locação de drenagem (2.336m). Lote 08-CT.: 003/2018 (SJ/DH) - Proc.: 110.000.141/2015. |
| Institucional 0105 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia. | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 10 | 003 | 30 | 01/05/2019 | 31/12/2019 | | | Andamento Normal | Pagamentos de 43 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas da obra de pavimentação e qualificação de vias urbanas do Setor Habitacional Vicente Pires, publicados nos DODF's: nº 094, de 21/05/2019, p. 27; nº 096, de |

Seleção :(Da UO 22101 até 22101) Emitido em: 24/12/2019 12:18:23 PM



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | Duaduta | Unidade | Qtde | Código | R | Previsã | o Re | programaç | ão | Estágio/ | Etapa Realizada |
|--|-----------------|-----------|---------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------|---|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | 4.00 | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | |
| | | | | | | | | | | | 23/05/2019, p. 34; nº 098, de 27/05/2019, p. 40; nº 118, de 26/06/2019, p. 34; nº 126, de 08/07/2019, pp. 62 a 64; nº 147, de 06/08/2019, p. 34, nº 149, de 08/08/2019, p. 46, nº 171 de 09/09/19, p. 36 e nº 190 de 04/10/2019, p. 46. Contratos nºs: 004/2015, 005/2015, 008/2015, 010/2015, 010/2015, 006/2016, 008/2016, 019/2016, 020/2016 e 021/2016. Processo nº 110.000.206/2014. |
| 15.451.6210.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ- MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0071 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia. | ÁREA URBANIZADA | M2 | 274.614 | 003 | 06 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 15.451.6210.3058.0002 (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0072 - Executar obras de urbanização no Mestre D'Armas - Pró-Moradia. | ÁREA URBANIZADA | M2 | 204.960 | 003 | 06 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 15.451.6210.3058.0003 (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0026 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0031/2018). | ÁREA URBANIZADA | M2 | 1.248.7 | 003 | 09 | 04/08/2014 | 30/07/2019 | 04/08/2014 | 31/12/2019 | Paralisada | Até 2018: Executados 84,00% dos serviços - escavações (373.653m³), drenagem - terraplenagem de lagoas (21.763m²), terraplenagem (255.283m²), asfalto (107.917m²), dissipadores (9und.), intertravados (94.211m²), redes (19.605m) e passeios e rampas (3.037m²). 2019: Sem realização no período, conforme informa Doc. SEI n² 31458833. CT.: 015/2014 (MF) - Proc.: 112.005.057/2011. |
| Institucional 0027 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0032/2018). | ÁREA URBANIZADA | M2 | 739.861 | 003 | 09 | 01/09/2015 | 31/12/2019 | | | Paralisada | Até 2018: Executados 70% dos serviços - dissipadores (2und.), asfalto (200.537m²), escavações (640.331m³), intertravados (44.538m²), passeio e rampas (19m²) e redes (32.048m). 2019: Executados 57,42% dos serviços - meios-fios (73.668m), intertravados (63.114m²) e escavações (644.391m³). Sem realização no período, conforme informa Doc. SEI n² 31458833. CT.: 002/2015 (MF) - Proc.: 112.005.058/2011. |
| Institucional 0028 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da | ÁREA URBANIZADA | M2 | 402.603 | 003 | 09 | 03/11/2015 | 31/12/2019 | | | Paralisada | Até 2018: Executados 28,48% dos serviços - |



Relatório das Etapas Programadas para Execução **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL** SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL 5º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | Droduto | Unidade | Qtde | Código | R | Previsã | o Re | programaç | ão | Estágio/ | Etapa Realizada |
|---|---------------------|-----------|--------|--------|--------|------------|------------|-----------|---------|---------------------|--|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | Q.CC | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | |
| etapa nº 0033/2018). | | | | | | | | | | | escavações (233.246m³), redes (14.704m), intertravados (54.600m²), terraplenagem (55.277m²) e asfalto (7.297m²). 2019: Executados 30% dos serviços - meios-fios (28.791m), intertravados (85.972m²) e escavações (251.122m³). Sem realização no período, conforme informa Doc. SEI n² 31337225. CT.: 003/2015 (ASC) - Proc.: 112.001.153/2013. |
| 15.451.6210.5695.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTRÓLE E COMBATE À EROSÃODISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0073 - Executar obras de prevenção, controle e combate à erosão no DF. | PROGRAMA IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 003 | 99 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 15.451.6216.1110.2819 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CALÇADAS NAS QUADRAS 02, 04, 06, 08, 10 E 12 GAMA | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0074 - Executar obras de urbanização nas calçadas das quadras 02, 04, 06, 08, 10 e 12 do Gama. | ÁREA URBANIZADA | M2 | 24.366 | 003 | 02 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.573.6207.3033.0001 INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL LAGO NORTE | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0075 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores referentes à Torre de TV Digital. | TORRE INSTALADA | UNIDADE | 1 | 999 | 18 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.752.6210.1836.0023 (* *) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0029 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0034/2018). | LUMINÁRIA INSTALADA | UNIDADE | 48.960 | 002 | 99 | 01/05/2017 | 30/03/2020 | | | Andamento Normal | Até 2018: Executados 283 projetos. 2019: Executados 26 projetos - sendo 04 no período (0 da Etapa 1 e 4 da Etapa 2). Total acumulado até 2019: 309 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. |
| Institucional 0030 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0035/2018). | LUMINÁRIA INSTALADA | UNIDADE | 14.400 | 002 | 99 | 01/05/2017 | 30/03/2020 | | | Andamento Normal | Até 2018: Implantados 6.289 pontos de IP e instaladas 12.069 luminárias. 2019: Implantados 1.267 pontos de IP, sendo 353 no período e instaladas 2.561 luminárias, sendo 550 no período, em diversos locais do DF. Total acumulado até 2019: 7.556 pontos de IP e 14.630 luminárias. Conv.: 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Luminárias Instaladas em 2019: [Abr. 300 ;Jun. 41 ;Jul. 917 ;Ago. 753 ;Set. 36 ;Out. 514 ;] unidades. |

Emitido em: 24/12/2019 12:18:23 PM Seleção :(Da UO 22101 até 22101)

14



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | Draduta | Unidade | Qtde | Código | R | Previsã | o Re | eprogramaç | ão | Estágio/ | Etapa Realizada |
|---|---------------------|-----------|-------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | |
| 15.752.6210.1836.0070 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO GUARÁ- GUARÁ | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar | | | | | | | | | | | |
| 0101 - Ampliar pontos de iluminação pública no Guará. | LUMINÁRIA INSTALADA | UNIDADE | 270 | 002 | 10 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/09/2019 | 31/10/2019 | Concluída | Execução de Estudo Preliminar (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação, expansão e melhoria de iluminação pública com instalação de 270 novos pontos de iluminação na ciclovia da Avenida Contorno, trechos da QE 30, 28, 26, 24, 13, 15, 17 do Guará II. CT.: 003/2017 (4º Termo Aditivo - DODF nº 163, de 28/08/2019, pp 51 e 52) e Conv.: 001/2017 (5º Termo Aditivo - DODF nº 163, de 28/08/2019, p. 52) (CE). Proc.: 00110.00000362/2019-35. Luminárias instaladas: [Out. 270 ;] unidades. |
| 15.752.6210.1836.0084 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SOL NASCENTE E POR DO SOL-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar | | | | | | | | | | | |
| 0117 - Ampliar pontos de iluminação pública no Setor Habitacional Sol Nascente e Pôr do Sol. | LUMINÁRIA INSTALADA | UNIDADE | 1 | 002 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.752.6210.1836.0086 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA PRINCIPAL DO GUARÁ I- GUARÁ | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar | | | | | | | | | | | |
| 0118 - Ampliar pontos de iluminação pública na avenida principal do Guará. | LUMINÁRIA INSTALADA | UNIDADE | 1.000 | 002 | 10 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.752.6210.1836.0087 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO LÚCIO COSTA- GUARÁ | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar | | | | | | | | | | | |
| 0119 - Ampliar pontos de iluminação pública no Lúcio Costa - Guará. | LUMINÁRIA INSTALADA | UNIDADE | 1.000 | 002 | 10 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.752.6210.1836.0090 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA - RA XIII- SANTA MARIA | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar 0120 - Ampliar pontos de iluminação pública em Santa Maria. | LUMINÁRIA INSTALADA | UNIDADE | 1 | 002 | 13 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.752.6210.1836.0091 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO | | | | | | | | | | | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | | Unidade | Qtde | Código | R | Previsã | io Re | programaç | ão | Estágio/ | Etapa Realizada |
|--|---------------------|-----------|-------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | Qiuc | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | Etapa Hoanzada |
| PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0121 - Ampliar pontos de iluminação pública no Distrito Federal. | LUMINÁRIA INSTALADA | UNIDADE | 1 | 002 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.752.6210.1836.6995 AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS ARREDORES DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar 0076 - Ampliar iluminação pública nos arredores do Campus Universitário Darcy Ribeiro. | LUMINÁRIA INSTALADA | UNIDADE | 20 | 002 | 01 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.752.6210.8507.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÃO ADM DE SANTA MARIA - RA XIII- SANTA MARIA | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar 0102 - Manter sistema de iluminação pública em Santa Maria. | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 1 | 002 | 13 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/09/2019 | 31/10/2019 | Concluída | Executados 100% dos serviços - Substituição de 546 luminárias LED 280 Watts na Avenida Alagados localizada em Santa Maria/DF, conforme informa Doc SEI nº 31374920 e nº 28077039. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-000001495/2019-29. Sistema mantido (Out. 1 ;) unidade. |
| 15.752.6210.8507.0003 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VÁRIAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | Sistema mantido (Out. 1-,) unidade. |
| Emenda parlamentar 0108 - Manter iluminação pública em várias regiões administrativas do Distrito Federal. | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 1.500 | 002 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.752.6210.8507.0006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CRUZEIRO (2019)- CRUZEIRO | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar 0112 - Manter sistema de iluminação pública no Cruzeiro. | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 1 | 002 | 11 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.752.6210.8507.0009 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SÚBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE LUMINÁRIAS NO VALE DO AMANHECER- PLANALTINA | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar 0109 - Manter sistema de iluminação públicas no Vale do Amanhecer. | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 1.900 | 002 | 06 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |



Relatório das Etapas Programadas para Execução **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL** SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL 5º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | | Unidade | Qtde | Código | R | Previsã | o Re | eprogramaç | ão | Estágio/ | Etapa Realizada |
|---|--------------------|-----------|------|--------|--------|------------|----------------|------------|---------|---------------------|---|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | |
| 15.752.6210.8507.0010 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE LUMINÁRIAS NA AV. ÉRASMO DE CASTRO E DF- 130 ATÉ A 1ª ENTRADA DO VALE DO AMANHECER - PLANALTINA DF- PLANALTINA | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar 0110 - Manter o sistema de iluminação pública em Planaltina. | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 700 | 002 | 06 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.752.6210.8507.0011 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA PRINCIPAL DO GUARÁ I- GUARÁ | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar 0122 - Manter sistema de iluminação pública na avenida principal do Guará. | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 10 | 002 | 10 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.752.6210.8507.0012 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO LÚCIO COSTA- GUARÁ | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar | SISTEMA MANTIDO | LINIDADE | 40 | 002 | 10 | 04/44/0040 | 04/40/0040 | | | A O Ii-i I- | |
| 0123 - Manter sistema de iluminação pública no Lúcio Costa - Guará. | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 10 | 002 | 10 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.752.6210.8507.0013 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GUARÁ- GUARÁ | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar | 0,075144 1441/7/20 | | | | | | 0.1.1.0.100.10 | | | | |
| 0124 - Manter sistema de iluminação pública no Guará. 15.752.6210.8507.0014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL - DF-DISTRITO FEDERAL | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 1 | 002 | 10 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| Emenda parlamentar | | | | | | | | | | | |
| 0125 - Manter sistema de iluminação pública nas Regiões Administrativas do Distrito Federal. | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 1 | 002 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.752.6210.8507.6471 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | |
| 0031 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal. | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 1 | 002 | 99 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | | Andamento Normal | Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): |
| | | | | | | | | | | | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | Droduto | Unidade | Qtde | Código | R | Previsã | o Re | programaç | ão | Estágio/ | Etapa Realizada |
|---|-----------------------------|-----------|-------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|---------------------|--|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | |
| Institucional 0038 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 1 | 002 | 99 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | | Andamento Normal | [Jan. 302.450 ;Fev. 302.450 ;Mar. 302.884 ;Abr. 302.918 ;Mai. 302.931 ;Jun. 302.998 ;Jul. 303.115 ;Ago. 303.133 ;Set. 303.379 ;Out. 303.756 ;] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. Consumo (KWH): [Jan. 38.129.974 ;Fev. 38.129.974 ;Mar. 37.312.383 ;Abr. 36.448.285 ;Mai. 37.568.770 ;Jun. 36.165.002 ;Jul. 37.359.138 ;Ago. 37.362.985 ;Set. 35.479.079 ;Out. 35.656.209 ;] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: |
| 15.752.6210.8507.6476 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF | | | | | | | | | | | 110.000.276/2016. |
| Emenda parlamentar 0077 - Manter rede de iluminação pública nas Regiões Administrativas do DF. | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 10 | 002 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.752.6210.8507.6477 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO GUARÁ | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar 0078 - Manter o sistema de iluminação pública do Guará. | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 1 | 002 | 10 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/05/2019 | 30/05/2019 | Não Iniciada | |
| 15.752.6216.1763.0029 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO EM TODO O DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar 0107 - Ampliar rede de iluminação pública no Distrito Federal. | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA | М | 5.000 | 002 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.752.6216.1763.0033 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar 0113 - Ampliar rede de iluminação pública nas regiões administrativas. | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA | М | 1 | 002 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.752.6216.1763.9560 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar 0079 - Ampliar rede de iluminação pública das regiões administrativas do DF. | REDE ELÉTRICA | М | 3.000 | 002 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Concluída | Execução de Estudo Preliminar (Etapa 1), |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | Produto | Unidade | Qtde | Código | R | Previsã | o Re | programaç | ão | Estágio/ | Etapa Realizada |
|---|------------------|-----------|--------|--------|--------|------------|------------|-----------|---------|----------------|---|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | |
| 45 700 0040 4440 4450 | IMPLANTADA | | | | | | | | | | Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública nas seguintes localidades de Taguatinga: campo de futebol da QNL 03/05, com instalação de 4 novos pontos de iluminação; Via M Norte entre a QNM 34 e a QNM 38 etapa 1, com instalação de 130 novos pontos de iluminação e no campo sintético da QNM 36/38 da M Norte, com instalação de 4 novos pontos de iluminação. CT.: 003/2017 (3º Termo Aditivo - DODF nº 162, de 27/08/2019, pp 39 e 40) e Conv.: 001/2017 (4º Termo Aditivo - DODF nº 162, de 27/08/2019, p. 40) (CE). Proc.: 00110.00000554/2019-41. |
| 15.782.6216.1110.4450 (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO . Institucional | | | | | | | | | | | |
| 0032 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0038/2018). | ÁREA URBANIZADA | M2 | 30.500 | 003 | 01 | 01/07/2016 | 30/06/2019 | | | Paralisada | Até 2018: Executados 71% dos serviços - finalizadas calçadas na SQS 109, passeios da SQS 107 e passeios na SQS 108, rampas (8unid.), piso podotátil (27m²), passeios na SQS 307 em execução. 2019: Sem realização no período. CT.: 007/2016 (AG) - Proc.: 110.000.106/2015. |
| 15.782.6216.3054.0002 (**) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0033 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0039/2018). | TÚNEL CONSTRUÍDO | UNIDADE | 1 | 011 | 03 | 02/05/2016 | 23/08/2017 | | | Paralisada | Até 2018: Elaboração de projetos interrompida com 20% executados. 2019: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (RT) - Proc.: 110.000.255/2013. |
| 15.782.6216.3087.0001 (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0080 - Executar obra de acessibilidade no Distrito Federal. | OBRA REALIZADA | M2 | 568 | 003 | 99 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 15.782.6216.3087.0008 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE- EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS LOCAIS DE- CEILÂNDIA | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar 0103 - Executar obras de acessibilidade em diversos locais de Ceilândia. | OBRA REALIZADA | M2 | 1 | 003 | 09 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.782.6216.3119.0004 (**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA | | | | | | | | | | | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | Dua de ta | Unidade | Qtde | Código | R | Previsã | o Re | programaç | ão | Estágio/ | Etapa Realizada |
|---|----------------------------------|-----------|------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|---------------------|--|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | Qiao | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | _tapa rioanzada |
| VERDE) REGIÃO OESTE Institucional 0034 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0041/2018). | CORREDOR IMPLANTADO | КМ | 3 | 003 | 83 | 15/09/2016 | 31/12/2019 | | | Paralisada | Até 2018: Executados 75% dos serviços - redes (1.414m) e capa asfáltica (15.404m²). 2019: Executados 73% dos serviços - capa asfáltica (38.780m²), meios-fios (5.098m), regulação de subleito (26.274m²), base p/pavimentação com |
| Institucional 0035 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0042/2018). | CORREDOR IMPLANTADO | КМ | 1 | 011 | 83 | 05/02/2017 | 30/06/2018 | 05/02/2017 | 31/12/2019 | Andamento Normal | brita graduada (3.271m³) e sinalização (747m²). CT.: 022/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.138/2015. Até 2018: Executados 27% dos serviços - finalizadas infraestrutura blocos e mesoestruturas e realizada a impermeabilização dos pilares. 2019: executados 90% dos serviços - escavação, aço e concreto tubulão para fundação do cimbramento do tabuleiro, cimbramento metálico do tabuleiro e ancoragem ativa, aço CA 50 do tabuleiro e aço para protensão CP190-RB finalizados; protensão não aderente em andamento. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015. |
| 15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTESDISTRITO FEDERAL Institucional 0081 - Construir pontes no Distrito Federal. | PONTE CONSTRUÍDA | M2 | 8 | 004 | 99 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 15.782.6216.5902.7778 CONSTRUÇÃO DE VIADUTODISTRITO FEDERAL Institucional | , | | | | | | | | | | |
| 0082 - Construir viaduto no Distrito Federal. 15.811.6206.7112.0001 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES GAMA Institucional | VIADUTO CONSTRUÍDO | M2 | 59 | 004 | 99 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 0083 - Construir ginásio de esportes no Gama. 15.811.6206.7244.6330 REFORMA DE ESTÁDIODISTRITO FEDERAL | GINÁSIO CONSTRUÍDO | M2 | 86 | 004 | 02 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| Institucional 0084 - Reformar estádio do Distrito Federal. | ESTÁDIO REFORMADO | M2 | 98 | 005 | 99 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 15.812.6206.1745.0009 (* *) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES DISTRITO FEDERAL Institucional 0085 - Construir quadras de esportes no Distrito Federal. | QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA | M2 | 84 | 005 | 99 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 15.812.6206.1745.4747 (**) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA- | | | | | | | | | | | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | Duraduta | Unidade | | | Estágio/ | Etapa Realizada | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------|-------|------|----------|-----------------|------------|------------|------------|----------------|--|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | α.σο | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | |
| DISTRITO FEDERAL Institucional 0086 - Construir quadras de esportes no Distrito Federal. | QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA | M2 | 7.170 | 005 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| Institucional 0127 - Construir campo de futebol de grama sintética na Chácara nº 131 do Núcleo Rural Santos Dumont, no Vale do Amanhecer. | QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA | M2 | 7.832 | 005 | 06 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | | | Atrasada | Executados 15% dos serviços - topografia e subleito(7.832m²), canaleta em concreto (203m), lona plástica (6.660m²) e pedra britada nºs 1, 2 e 3 (66m³, 264m³ e 330m³). CT.: 009/2019 (AG) - Proc.: 00110.00000762/2019-41. |
| 15.812.6206.3047.0004 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE INICIAÇÃO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | |
| 0087 - Implantar espaços esportivos no Distrito Federal. | ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 002 | 99 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 15.812.6206.3048.0012 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOSDISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0088 - Reformar espaços esportivos no Distrito Federal. | ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO | UNIDADE | 19 | 005 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 15.812.6206.3440.0011 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTESDISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0089 - Reformar quadras de esportes no Distrito Federal. | QUADRA DE ESPORTES REFORMADA | M2 | 2 | 005 | 99 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA- -DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0090 - Implantar infraestrutura esportiva no Distrito Federal. | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 23 | 005 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Não Iniciada | |
| 15.812.6206.3596.8523 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA- PRAÇA NO PÓLO DE MODAS- GUARÁ | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0091 - Implantar infraestrutura esportiva no Guará. 15.812.6206.3596.8531 | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 005 | 10 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA- | | | | | | | | | | | |



Relatório das Etapas Programadas para Execução **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL** SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL 5º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | | Unidade | Qtde | Código | R | Previsã | o Re | programaç | ão | Estágio/ | Etapa Realizada |
|--|--------------------|-----------|------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | Qiue | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | Liapa nealizada |
| PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO . Institucional 0036 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0043/2018). | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 005 | 01 | 02/05/2014 | 31/12/2019 | | | Paralisada | Até 2018: Executados 94% dos serviços - Pista de Cooper em fase de finalização (8.366m²), iniciada correção dos serviços com a demolição de calçadas (637m²), meios-fios (10m) e cordão de concreto (474m). 2019: Sem realização no período. CT.: 005/2016 (AG) - Proc.: 110.000.434/2012. |
| (**) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0092 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores referentes a construção da Praça da Juventude, situada na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia. | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 005 | 09 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Andamento Normal | Pagamento de 01 despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 120, de 28/06/2019, p. 59. Contrato nº 002/2018. Processo nº 112.004.905/2013. |
| 15.812.6219.1606.0004 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0037 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0045/2018). | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 005 | 28 | 02/05/2014 | 01/11/2016 | 02/05/2014 | 31/12/2020 | Andamento Normal | Até 2018: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários (150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplen., fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado (7.723kg) e alambrado (1.134m²) - CT.: 006/2014 rescindido conf. DODF n² 38, de 26/02/18, p. 28. 2019: Executados 12% dos serviços - Instalação de canteiro, demolição de alvenaria e pintura da estrutura metálica do prédio administrativo finalizadas; instalação hidráulica e elétrica, chapisco da fachada do prédio administrativo, pintura da estrutura metálica da quadra coberta e pintura da estrutura metálica do vestiário em andamento. CT.: 006/2019 (AC) - Proc.: 112.002.988/2009. |
| 17.512.6210.5076.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II'DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0093 - Implantar projeto de saneamento ambiental - "Programa Brasília Sustentável II". | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 001 | 99 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 17.512.6210.7316.6035 | | | | | | | | | | | |

Seleção :(Da UO 22101 até 22101)



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | D 1. | Unidade Qtde | | Código | R | Previsã | o Re | eprogramaç | ão | Estágio/ | Etapa Realizada |
|--|-----------------------------|--------------|-------|--------|--------|------------|------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | ۵.00 | Obra | E G | Início | Término | Início | Término | Situação | |
| IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODISTRITO FEDERAL Institucional 0094 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Distrito Federal. | SISTEMA IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 001 | 99 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Não Iniciada | |
| 25.451.6210.1836.0075 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PROL DE TODAS AS CIDADES DO DF-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar | | | | | | | | | | | |
| 0104 - Ampliar pontos de iluminação pública no Distrito Federal. | LUMINÁRIA INSTALADA | UNIDADE | 300 | 002 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 25.451.6210.1836.0089 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LUZ DE LED EM TODAS AS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar 0126 - Ampliar sistema de iluminação pública nas Regiões Administrativas do Distrito Federal. | LUMINÁRIA INSTALADA | UNIDADE | 1 | 002 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 25.752.6210.1836.0081 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SQN 311 - ASA NORTE- PLANO PILOTO . | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar | | | | | | | | | | | |
| 0111 - Ampliar pontos de iluminação pública no Plano Piloto. | LUMINÁRIA INSTALADA | UNIDADE | 130 | 002 | 01 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 25.752.6210.1836.6996 MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar | LLIMINIÁ DIA INIOTALADA | LINUDADE | F 000 | 000 | 00 | 04/44/0040 | 04/40/0040 | 0.1 (0.0 (0.0.1.0 | 0.1 /1.0 /0.01.0 | NI~ 1 ' ' I | |
| 0095 - Melhorar e ampliar pontos de iluminação em diversas áreas do DF. | LUMINÁRIA INSTALADA | UNIDADE | 5.000 | 002 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | Não Iniciada | |
| 27.812.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- -DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| Emenda parlamentar 0096 - Construir praças públicas e parques no Distrito Federal. | PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO | M2 | 100 | 005 | 99 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 28.846.0001.9041.0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E | | | | | | | | | | | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade- | Produto | Unidade | Qtde | Código F | 3 | Previsã | o Re | programaç | ão | Estágio/ | Etapa Realizada |
|---|---------|-----------|------|----------|-------------|------------|------------|-----------|---------|---------------------|--|
| Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa | Produto | de Medida | | Obra E | R E G | Início | Término | Início | Término | Situação | |
| SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0045 - Converter licença prêmio em pecúnia. | | UNIDADE | 0 | 1 | 0 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | | A Ser Iniciada | |
| 28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ | | | | | | | | | | | |
| Institucional 0004 - Pagar indenizações/restituições. | | UNIDADE | 9 | 1 | 0 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | | Andamento Normal | Indenizações de transporte a servidores pagos, Indenização de férias indenizada e proporcional, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e Indenização de diferença de 1/3 férias: [Jan. 299 ;Fev. 11 ;Mar. 7 ;Abr. 15 ;Mai. 9 ;Jun. 17 ;Jul. 7 ;Ago. 6 ;Set. 9 ;Out. 9 ;]. Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros. |
| Institucional 0046 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. | | PESSOA | 1 | 1 | 0 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | | Andamento Normal | Ressarcimentos efetuados: Reconhecimento de Dívida, Publicado no DODF nº 53 de 20/03/2019, Pg.63. Processo n º 00110-0000000260/2018-39. [Mar. 1 ;] |
| (**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |