

#### SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

# Sistema de Acompanhamento Governamental

# Relatório das Etapas Programadas para Execução

#### 1º Bimestre de 2020

#### 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade -	Produto	Unidade	Qtde	Código	R E	Prev	visão	Reprogr	amação	Estágio/	Etapa Realizada
Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Tiodato	de Medida	Qiuc	Obra	G	Início	Término	Início	Término	Situação	Liapa Nealizada
<b>04.122.8209.8502.0092</b> ADMINISTRAÇÃO DE PESSOALDISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 189,00; fev: 190,00].Processo SEI nº 00110-00000162/2020-16 e outros.
<b>04.122.8209.8504.7003</b> CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche.: [Jan. 172 ;Fev. 168 ;]. Processo sei nº 00110-00000162/2020-16 e outros.
<b>04.122.8209.8517.0091</b> MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Órgão Mantido:Contratação de serviços de reprografia, Aquisição de 67 placas de identificação de obras. [jan: 1,00; fev: 1,00].Processo SEI nº 00000 -0110000319/2014-00; 00110-0000000424/2020-42 e outros.
<b>04.126.8209.2557.2570</b> GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃODISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Contratação de empresa especializada em outsorcing para impressão [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo SEI nº 00000-0110000256/2016-00.



#### SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

# Sistema de Acompanhamento Governamental

# Relatório das Etapas Programadas para Execução

## 1º Bimestre de 2020

<b>15.451.6208.1968.0018</b> (**) ELABORAÇÃO DE PROJETOSDISTRITO FEDERAL										
Institucional										
0005 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0040/2019).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	3	99	01/10/2018	30/10/2021		Paralisada	Até 2019: Executados 71,56% dos serviços de topografía nas Ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06, RV-05, RV-04, RH-61, RH-40A, RV-52, RH-168, RH-168A, RV-119, RV-117, RV-115, RV-113, RV-163, RH-56, RH-47, RH-50C, RV-06A, RV-19A, RH-52, RH-47, RV-18, RH-50C, RV-06A, RV-19A, RH-52, RH-57, RH-48 e RH-33, RH-19, RV-12, RH-18, RH-18E, RH-18F, RV-11, RH-18D, SH-128A Conj. H, no Cond. Chac. Santa Luzia AV. P1, na área próxima ao Parque da Vaquejada e em diversas redes, bacias e Postos de Visitas (PVs); Levantamentos Planialtimétricos e Cadastrais de 5 bacias de contenção, no Setor Hab.Sol Nascente. 2020: Sem realização no período. CT.: nº 062/2018-Novacap (FCB) - Proc.:112.003.400/2017. []
Institucional								 		
0006 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0039/2019).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	3	99	01/11/2018	30/10/2021		Andamento Normal	Até 2019: Executados 73,04% dos serviços em diversas chácaras, condomínios, redes, postos de visitas e vias integrantes das Ruas: 4, 1, 3C, 10, 10A, 4C, 3, 6, 5, 13, 3B, 03, 17, 10, 07, 4b, 15, 04, 04A, 06, 01, 13B, 08, 12, 1B, 3A, 6A, 05 e 10 de V.Pires. 2020: Executados 75,69% dos serviços - Levantamento planialtimétrico cadastral: Rua 3 (Ch. 88A e Ch. 88B, Ch. 89, Ch. 90), Rua 5 (Ch. 102, Ch. 101/1), Av. Misericórdia Ch. 54B, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 111, 113 LT 1, 114F, 115, 115B 117; levantamento topográfico: Rua 5 (Ch. 232 e 112), Ch 115A, 115B e 115C, Rua 8 (Ch. 113 e Ch. 114) e serviços de conferência de vala, de escavações e de ramal, serviços de acompanhamento fotográfico e de drenagem em diversas ruas, chácaras, vias, postos de visitas de Vicente Pires. CT.: nº 063/2018 - Novacap (FCB) - Proc.:112.003.400/2017. []
15.451.6209.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DISTRITO FEDERAL										
Institucional										



#### SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

# Sistema de Acompanhamento Governamental

# Relatório das Etapas Programadas para Execução

## 1º Bimestre de 2020

0007 - Executar obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis do SIA/DF (procedente da etapa nº 013/2019).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRAD O	58.000	3	99	01/11/2019	31/12/2020		Andamento Normal	2019: Executados 8% dos serviços - mobilização de equipe, instalação de canteiros e rede de drenagem (534m). 2020: Executados 11% dos serviços - drenagem (1.759m). CT.: 011/2019 (DH ASC) - Proc.: 112.000.364/2016. []
15.451.6209.3023.0073 (**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II										
Institucional										
0008 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0006/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	29/03/2017	31/12/2020		Andamento Normal	Até 2019: Executados 36,19% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 18, drenagem - lançamento de bacias (5.995m), gabião saco (126m³), sondagem (121m), pavimentação (10.695m²), escavações (3.002m³), pedra rachão (1.159m³), meios-fios (4.419m) e passeios (3.724m²). 2020: Executados 39% dos serviços - drenagemlançamento de bacias (6.495m). Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ/JA) - Proc.: 110.000.208/2014. []
Institucional					[ ]				[	
0010 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col.Agrícola Águas Claras, Chácaras de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0007/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	15/02/2018	31/12/2020		Paralisada	Até 2019: Executados 42,29% dos serviços - drenagem-lançamento de bacias (819m), escavações (26.210m³), rede (1.703m), gabião tipo caixa (48m³), base para pavimentação em brita (2.146m³), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²). 2020: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 001/2018 (MT) - Proc.: 112.000.208/2014. []
15.451.6209.3023.0075 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA										
Institucional										
0032 - Executar serviços de construção de bacias de detenção, do canal e bueiro N.A.T.M, cerca viva e plantio de grama no Km 4 da DF-290, em Santa Maria.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	13	01/03/2020	31/12/2020		A Ser Iniciada	

Emitido em: 15/04/2020 09:07:20

3



## SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

# Sistema de Acompanhamento Governamental

# Relatório das Etapas Programadas para Execução

## 1º Bimestre de 2020

						i Dilliest	IE GE ZUZU			
15.451.6209.3023.0077 (**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES										
Institucional										
0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0015/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	03/11/2015	31/12/2020		Atrasada	Até 2019: Executados 43,00% dos serviços - terraplenagem (23.923m²), escavações (94.872m³), dissipadores (7unid.), redes (5.946m), passeios e rampas (3.142m²), gabião colchão (994m²), pavimentação (36.262m²) e gabião caixa (1.106m³). 2020: Sem realização no período. Lote 06-CT.: 004/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. []
Institucional										
0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0016/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	03/11/2015	31/12/2020		Atrasada	Até 2019: Executados 51,42% dos serviços: terraplenagem (72.166m²), pavim. asfáltica (117.305m²), passeios e rampas (12.480m²), escavações (120.169m³), dissipadores (10unid.) e redes (12.538m). 2020: sem realização no período. Lote 07-CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. []
Institucional										
0013 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0017/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	10/12/2015	30/12/2020		Andamento Normal	Até 2019: Executados 45,92% dos serviços: terraplenagem de lagoas (4m²), pavimentação (75.632m²), passeios e rampas (5.155m²), escavações (205.962m³), redes (13.487m) e dissipadores (8unid.). 2020: Executados 46,55% dos serviços - escavações (207.088m³) e redes (13.753m). Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. []
Institucional					1			 		[]
0014 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0020/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	02/05/2016	31/12/2020		Paralisada	Até 2019: Executados 25,00% dos serviços - terraplenagem (9.652m²), asfalto (7.242m²), escavações (31.315m³), redes (3.902m), lastro de brita (1.933m³), escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³), locação de drenagem (7.690m), assentamento tubo 600mm (1.506m), locação de pavimentação (2.481m) e passeios (8.480m²). 2020: Sem realização no período. Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. []
Institucional						<del> </del>				



#### SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

# Sistema de Acompanhamento Governamental

# Relatório das Etapas Programadas para Execução

## 1º Bimestre de 2020

0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0021/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/01/2017	30/12/2020		Andamento Normal	Até 2019: Executados 54,62% dos serviços: gabião caixa (4.370m³), gabião colchão (1.888m²), escavações (183.517m³), dissipadores (9unid.), meios-fios (21.506m), terraplenagem (91.024m²), pavimentação (92.833m²), redes (13.167m), passeios e rampas (6.383m²) e gramado (6.008m²). 2020: Não houve medição no período. Lote 04-CT.: 008/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014. []
Institucional										
0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0022/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	31/12/2020		Andamento Normal	Até 2019: Executados 42% dos serviços: dissipadores (3unid.), escavações (213.623m³), terraplenagem (74.995m²), redes (13.948m), drenagem (30.150m²), passeios e rampas (10.491m²), gramado (4.583m²) e pavimentação (74.995m²). 2020: Não houve medição no período. Lote 05-CT.: 019/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014. []
Institucional										
0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0023/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	31/12/2020		Andamento Normal	Até 2019: Executados 68,91% dos serviços - dissipadores (8unid.), terraplenagem (62.051m²), asfalto (63.248m²), escavações (319.367m³), redes (17.398m), gramado (20.356m²), drenagem (44.736m²), meios-fios (19.320m) e passeios e rampas (17.458m²). 2020: Executados 69,35% dos serviços - passeios e rampas (18.947m²). Lote 09-CT.: 020/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014. []
Institucional										
0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0024/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	30/12/2020		Andamento Normal	Até 2019: Executados 49,81% dos serviços - terraplenagem (143.295m²), asfalto (146.509m²), passeios e rampas (37.797m²), escavações (177.669m³), redes (14.524m) e meios-fios (32.980m). 2020: Executados 50,21% dos serviços - passeios e rampas (43.152m²), escavações (177.886m³) e redes (14.595m). Lote 10-CT.: 021/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014. []
15.451.6209.3058.0003 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ- MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA										
Institucional										



#### SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

# Sistema de Acompanhamento Governamental

# Relatório das Etapas Programadas para Execução

#### 1º Bimestre de 2020

0019 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0026/2019).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRAD O	557.015	3	09	04/08/2014	31/12/2019		Paralisada	Até 2019: Executados 98,85% dos serviços - escavações (373.653m³), drenagem - terraplenagem de lagoas (21.763m²), terraplenagem (255.283m²), asfalto (107.917m²), dissipadores (9und.), intertravados (94.211m²), redes (19.605m) e passeios e rampas (3.037m²). 2020 - sem realização no período. CT.: 015/2014 (MF) - Proc.: 112.005.057/2011. []
15.451.6209.3089.0002 REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3- PLANO PILOTO .										
Institucional										
0031 - Revitalizar e requalificar as quadras 509 e 510 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRAD O	15.141	3	01	20/02/2020	31/12/2020		Andamento Normal	Executados 1,12% dos serviços - instalação de canteiros de obras. CT 002/2020 (VA) - Proc.: 110-00002535/2019-50. []
15.752.6209.1836.0023 (**) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADISTRITO FEDERAL										
Institucional										
0020 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0029/2019).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	48.960	2	99	01/05/2017	31/12/2020		Andamento Normal	Até 2019: Executados 365 projetos. 2020: Executados 40 projetos da Etapa 2 no período. Total acumulado até 2020: 405 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. []
Institucional										
0021 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0030/2019).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	14.400	2	99	01/05/2017	30/12/2020		Andamento Normal	Até 2019: Implantados 7.845 pontos de IP e instaladas 14.982 luminárias. 2020: Implantados 290 pontos de IP e instaladas 548 luminárias no período, em diversos locais do DF. Total acumulado até 2020: 8.135 pontos de IP e 15.530 luminárias. Conv.: 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Luminárias Instaladas em 2020: [jan: 346,00; fev: 202,00] unidades.
15.752.6209.8507.6471 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL										
Institucional										
0022 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2020	31/12/2020		Andamento Normal	Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 304.206,00; fev: 304.567,00] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.



## SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

# Sistema de Acompanhamento Governamental

# Relatório das Etapas Programadas para Execução

#### 1º Bimestre de 2020

								ı	ı		
Institucional											
0023 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Consumo (KWH): [jan: 33.555.823,00; fev: 33.381.815,00] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.
15.782.6216.3054.0002 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA											
Institucional											
0024 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0033/2019).	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	3	03	02/05/2016	31/12/2021			Andamento Normal	Até 2019: Elaboração de projetos interrompida com 20% executados. 2020: Iniciada a elaboração de projeto e a sondagem. CT.: 004/2016 (ASC LRF) - Proc.: 110.000.255/2013. []
15.782.6216.3119.0004 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE) REGIÃO OESTE											
Institucional											
0025 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF- 085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0035/2019).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETR O	1	11	83	05/02/2017	30/04/2020			Concluída	Até 2019: Executados 97% dos serviços - finalizadas infraestrutura blocos e mesoestruturas e realizada a impermeabilização dos pilares; escavação, aço e concreto tubulão para fundação do cimbramento do tabuleiro, cimbramento metálico do tabuleiro e ancoragem ativa, aço CA 50 do tabuleiro, aço para protensão, CP190-RB e protensão finalizados; plantio de gramas, assentamento de meio-fio e colocação de placas cimentícia sobre superfície do talude a iniciar. 2020: Executados 100% dos serviços - concluídos, no período, plantio de grama e assentamento de meios-fios. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015. Corredor Implantado [jan: 1,00] Km.
15.812.6206.1079.0004 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA- DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
					ı		l	l	I		Į

Emitido em: 15/04/2020 09:07:20

7



## SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

# Sistema de Acompanhamento Governamental

# Relatório das Etapas Programadas para Execução

## 1º Bimestre de 2020

0026 - Construir campo de futebol em grama sintética na EQ 418/518 de Santa Maria/DF (procedente da etapa nº 0128/2019).	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRAD O	5.895	5	99	01/09/2019	30/06/2020	Andamento Normal	2019: Executados 14% dos serviços - topografia (5.895m²), escavação mecânica (379m³), lona plástica (2.903m²), pedra britada nºs 0, 1 e 2 (29m³, 116m³ e 145m³) e canaleta em concreto (198m). 2020: Executados 92% dos serviços - pintura de ligação com RR-1C (2.903m²), grama sintética (2.903m²), alambrado em tubos de aço galvanizado (1.120m²), passeios (945m²) e plantio de grama em placas (2.046m²). CT.: 012/2019 (AG) - Proc.: 00110.00000763/2019-95. []
15.812.6219.1606.0009 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL									
Institucional  0027 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0037/2019.	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	5	99	02/05/2014	31/12/2020	Atrasada	Até 2019: Executados 30% dos serviços - Instalação de canteiro, demolição de alvenaria, pintura da estrutura metálica do prédio administrativo, chapisco da fachada do prédio Adm., pintura de estrutura castelo d'água e estacas do muro arrimo finalizadas; instalação hidráulica e elétrica, pintura da estrutura metálica da quadra coberta, pintura da estrutura metálica do vestiário, campo society, arquibancada da quadra coberta, calçadas externas e descida de águas pluviais da quadra coberta em andamento. 2020: Executados 41% dos serviços - em andamento implantação de campo society, quadra coberta, vestiários, área de convivência da 3º idade; iniciados serviços preliminares para implantação de pista de caminhada. CT.: 006/2019 (AC) - Proc.: 112.002.988/2009. []
28.846.0001.9041.0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA:-DISTRITO FEDERAL									
Institucional									
0028 - Converter licença prêmio em pecúnia.	LICENÇA CONVERTIDA	UNIDADE	5		99	01/01/2020	31/12/2020	Andamento Normal	Licenças convertidas: [jan: 5,00; fev: 5,00]. Processo SEI nº: 00110-00000184/2020-86 e 00110-0000000416/2020-04.
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOALDISTRITO FEDERAL									
Institucional									



#### SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

# Sistema de Acompanhamento Governamental

# Relatório das Etapas Programadas para Execução

#### 1º Bimestre de 2020

0029 - Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	200	99	01/01/2020	31/12/2020		Normal	Indenização de férias indenizada e proporcional, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e Indenização de diferença de 1/3 férias: [jan: 0,00; fev: 6,00]. Processo SEI nº 00110-00000162/2020-16 e outros.
28.846.0001.9093.0032 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDISTRITO FEDERAL									
Institucional									
0030 - Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	2	99	01/01/2020	31/12/2020			Indenizações de transporte a servidores pagos. [jan: 5,00; fev: 5,00]

<sup>(\*\*)</sup> PROJETO EM ANDAMENTO