



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
2º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
04.122.8209.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 189,00; fev: 190,00; mar: 191,00; abr: 187,00].Processo SEI nº 00110-00000162/2020-16 e outros.
04.122.8209.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche.: [jan: 172,00; fev: 168,00; mar: 170,00; abr: 173,00]. Processo sei nº 00110-00000162/2020-16 e outros.
04.122.8209.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Órgão Mantido:Contratação de serviços de reprografia, Aquisição de 67 placas de identificação de obras, Aquisição de bateria estacionaria para nobreak. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00].Processo SEI nº 00000-0110000319/2014-00; 00110-000000424/2020-42, 00110-0000002653/2019-68 e outros.
04.126.8209.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0033 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1		99	01/03/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Bens adquiridos: Aquisição de monitores e teclados . Processo nº 00110-0000000246/2020-50. [mar: 1,00; abr: 0,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2020

04.126.8209.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	ACÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00]. Processo SEI nº 00000- 0110000256/2016-00.
04.128.8209.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0034 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	10		99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
04.451.8209.3903.0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ Institucional 0037 - Reformar prédios e próprios.	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRAD O	14	4	10	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0038 - Construir praças públicas e parques.	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRAD O	125	3	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.6206.3902.9472 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0039 - Reformar praças públicas e parques.	ÁREA REFORMADA	METRO QUADRAD O	5.679	3	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.6207.1302.0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2020

0040 - Construir feiras no Distrito Federal.	FEIRA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	356	4	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.6207.3247.6715 REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0041 - Reformar feiras do Distrito Federal.	FEIRA REFORMADA	METRO QUADRADO	27	3	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.6208.1968.0018 (* *) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0005 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0040/2019).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	3	99	01/10/2018	30/10/2021			Paralisada	Até 2019: Executados 71,56% dos serviços de topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e em Postos de Visitas (PVs); levantamentos planialtimétricos e cadastrais de 5 bacias de contenção, no Setor Hab.Sol Nascente. 2020: Executados 81,95% dos serviços - levantamento planialtimétrico nos trechos 1, 2 (incluindo bacia A) e trecho 3; levantamento cadastral das ruas, dos trechos 2 e 3, que não foram executadas a pavimentação e/ou a rede de drenagem; remarcação de bocas de lobo não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128, do Sol Nascente. CT.: nº 062/2018-Novacap (FCB) - Proc.:112.003.400/2017. []
Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2020

0006 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0039/2019).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	3	99	01/11/2018	30/10/2021			Andamento Normal	Até 2019: Executados 73,04% dos serviços em diversas chácaras, condomínios, redes, postos de visitas e vias integrantes das Ruas: 4, 1, 3C, 10, 10A, 4C, 3, 6, 5, 13, 3B, 03, 17, 10, 07, 4b, 15, 04, 04A, 06, 01, 13B, 08, 12, 1B, 3A, 6A, 05 e 10 de V.Pires. 2020: Executados 78,65% dos serviços - Levantamento planialtimétrico cadastral: Rua 3 (Ch. 88A e Ch. 88B, Ch. 89, Ch. 90), Rua 5 (Ch. 102, Ch. 101/1), Av. Misericórdia Ch. 54B, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 111, 113 LT 1, 114F, 115, 115B 117 e outros; levantamento topográfico: Rua 5 (Ch. 232, 101 e 112), Ch 115A, 115B e 115C, Rua 8 (Ch. 113 e Ch. 114) e outros, serviços de conferência de vala, de escavações e de ramal, serviços de acompanhamento fotográfico e de drenagem em diversas ruas, chácaras, vias, postos de visitas e acompanhamento da rede de diversos PVs da Rua 10, Rua 8, Via I5, Via I6, Via I1, Via I14 e Via I8. CT.: nº 063/2018 - Novacap (FCB) - Proc.:112.003.400/2017. []
15.451.6208.4041.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA Institucional 0061 - Realizar manutenção e conservação urbanística	ACÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.6209.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0007 - Executar obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis do SIA/DF (procedente da etapa nº 0133/2019).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	58.000	3	99	01/11/2019	31/12/2020			Andamento Normal	2019: Executados 8% dos serviços - mobilização de equipe, instalação de canteiros e rede de drenagem (534m). 2020: Executados 13,16% dos serviços - drenagem (2.123m). CT.: 011/2019 (DH ASC) - Proc.: 112.000.364/2016. []
15.451.6209.1110.0306 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POR DO SOL- CEILÂNDIA Institucional 0042 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	5.814	4	09	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2020

15.451.6209.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL Institucional 0043 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRA O	63.953	3	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.6209.1948.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO . Institucional 0044 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	1	01	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.6209.1948.0004 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA Institucional 0045 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares em Taguatinga.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	1	03	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.6209.3023.0073 (* *) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II Institucional 0008 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0006/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	29/03/2017	31/12/2020			Andamento Normal	Até 2019: Executados 36,19% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 18, drenagem - lançamento de bacias (5.995m), gabião saco (126m³), sondagem (121m), pavimentação (10.695m²), escavações (3.002m³), pedra rachão (1.159m³), meios-fios (4.419m) e passeios (3.724m²). 2020: Executados 40% dos serviços - drenagem lançamento de bacias (6.495m); drenagem rede: escoramento de vala (13.491m²), escavações (14.413m³) e fornecimento tubos (2.455m³); drenagem lançamento e lagoas: limpeza (1.782m²) e escavações (2.172m³). Lote 03-CT.: 004/2017 (S/JJA) - Proc.: 110.000.208/2014. []



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2020

Institucional												
0010 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0007/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	15/02/2018	31/12/2020				Paralisada	Até 2019: Executados 42,29% dos serviços - drenagem-lançamento de bacias (819m), escavações (26.210m³), rede (1.703m), gabião tipo caixa (48m³), base para pavimentação em brita (2.146m³), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²). 2020: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 001/2018 (MT) - Proc.: 112.000.208/2014. []
15.451.6209.3023.0075 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA												
Institucional												
0032 - Executar serviços de construção de bacias de detenção, do canal e bueiro N.A.T.M, cerca viva e plantio de grama no Km 4 da DF-290, em Santa Maria.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	13	01/06/2020	31/12/2020				A Ser Iniciada	
15.451.6209.3023.0076 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II												
Institucional												
0046 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	26	01/11/2020	31/12/2020				A Ser Iniciada	
15.451.6209.3023.0077 (* *) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES												
Institucional												
0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0015/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	03/11/2015	31/12/2020				Atrasada	Até 2019: Executados 43,00% dos serviços - terraplenagem (23.923m²), escavações (94.872m³), dissipadores (7unid.), redes (5.946m), passeios e rampas (3.142m²), gabião colchão (994m²), pavimentação (36.262m²) e gabião caixa (1.106m³). 2020: Executados 44,00% dos serviços: escavações (99.229m³). Lote 06-CT.: 004/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. []



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2020

Institucional	0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0016/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	03/11/2015	31/12/2020			Atrasada	Até 2019: Executados 51,42% dos serviços: terraplenagem (72.166m²), pavim. asfáltica (117.305m²), passeios e rampas (12.480m²), escavações (120.169m³), dissipadores (10unid.) e redes (12.538m). 2020: sem realização no período. Lote 07-CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. []
Institucional	0013 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0017/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	10/12/2015	30/12/2020			Andamento Normal	Até 2019: Executados 45,92% dos serviços: terraplenagem de lagoas (4m²), pavimentação (75.632m²), passeios e rampas (5.155m²), escavações (205.962m³), redes (13.487m) e dissipadores (8unid.). 2020: Executados 47,68% dos serviços - escavações (214.543m³) e redes (15.285m). Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. []
Institucional	0014 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0020/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	02/05/2016	31/12/2020			Paralisada	Até 2019: Executados 25,00% dos serviços - terraplenagem (9.652m²), asfalto (7.242m²), escavações (31.315m³), redes (3.902m), lastro de brita (1.933m³), escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³), locação de drenagem (7.690m), assentamento tubo 600mm (1.506m), locação de pavimentação (2.481m) e passeios (8.480m²). 2020: Sem realização no período. Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. []
Institucional	0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0021/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/01/2017	30/12/2020			Andamento Normal	Até 2019: Executados 54,62% dos serviços: gabião caixa (4.370m³), gabião colchão (1.888m²), escavações (183.517m³), dissipadores (9unid.), meios-fios (21.506m), terraplenagem (91.024m²), pavimentação (92.833m²), redes (13.167m), passeios e rampas (6.383m²) e gramado (6.008m²). 2020: Executados 55,38% dos serviços - passeios e rampas (8.183m²) e gramado (7.426m²). Lote 04-CT.: 008/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014. []
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2020

0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0022/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	31/12/2020			Andamento Normal	Até 2019: Executados 42% dos serviços: dissipadores (3unid.), escavações (213.623m³), terraplenagem (74.995m²), redes (13.948m), drenagem (30.150m²), passeios e rampas (10.491m²), gramado (4.583m²) e pavimentação (74.995m²). 2020: Executados 44,21% dos serviços - passeios e rampas (14.241m²) e drenagem (31.650m²). Lote 05-CT.: 019/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014. []
Institucional											
0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0023/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	31/12/2020			Andamento Normal	Até 2019: Executados 68,91% dos serviços - dissipadores (8unid.), terraplenagem (62.051m²), asfalto (63.248m²), escavações (319.367m³), redes (17.398m), gramado (20.356m²), drenagem (44.736m²), meios-fios (19.320m) e passeios e rampas (17.458m²). 2020: Executados 80,35% dos serviços - passeios e rampas (18.947m²), escavações (319.728m³) e redes (17.591m) Lote 09-CT.: 020/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014. []
Institucional											
0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0024/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	30/12/2020			Andamento Normal	Até 2019: Executados 49,81% dos serviços - terraplenagem (143.295m²), asfalto (146.509m²), passeios e rampas (37.797m²), escavações (177.669m³), redes (14.524m) e meios-fios (32.980m). 2020: Executados 65,45% dos serviços - passeios e rampas (44.350m²), escavações (178.315m³) e redes (14.650m). Lote 10-CT.: 021/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014. []
15.451.6209.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA											
Institucional											
0047 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	640	3	06	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.6209.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA											
Institucional											
0048 - Executar obras de urbanização no Mestre D'Armas - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	46.750	3	06	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2020

15.451.6209.3058.0003 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE-CEILÂNDIA Institucional 0019 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0026/2019).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	557.015	3	09	04/08/2014	31/12/2019		Paralisada	Até 2019: Executados 98,85% dos serviços - escavações (373.653m³), drenagem - terraplenagem de lagoas (21.763m²), terraplenagem (255.283m²), asfalto (107.917m²), dissipadores (9und.), intertravados (94.211m²), redes (19.605m) e passeios e rampas (3.037m²). 2020 - sem realização no período. CT.: 015/2014 (MF) - Proc.: 112.005.057/2011. []
15.451.6209.3089.0002 REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3- PLANO PILOTO . Institucional 0031 - Revitalizar e requalificar as quadras 509 e 510 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	15.141	3	01	20/02/2020	31/12/2020		Andamento Normal	Executados 21,00% dos serviços - instalação de canteiros de obras, demolição/ retirada/ remanejamento (5.234m²), pavimentação (2.817m²) e drenagem (96m). CT 002/2020 (VA) - Proc.: 110-00002535/2019-50. []
15.451.6209.3856.0001 GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0049 - Gerir a fiscalização e supervisão de obras.	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	3	99	01/11/2020	31/12/2020		A Ser Iniciada	
15.451.6209.9115.0001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DA RIDE .--DF ENTORNO Institucional 0036 - Efetivar a obrigação do DF decorrente da participação no CORSAP DF/GO.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		95	01/11/2020	31/12/2020		A Ser Iniciada	
15.451.8209.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2020

0050 - Construir prédios e próprios.	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	7	4	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.8209.2396.5292 (* *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0035 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	2		99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.752.6209.1836.0023 (* *) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0020 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0029/2019).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	48.960	2	99	01/05/2017	31/12/2020			Andamento Normal	Até 2019: Executados 365 projetos. 2020: Executados 33 projetos no período, sendo 2 da Etapa 1 e 31 da Etapa 2. Total acumulado até 2020: 438 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. []
Institucional											
0021 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0030/2019).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	14.400	2	99	01/05/2017	30/12/2020			Andamento Normal	Até 2019: Implantados 7.845 pontos de IP e instaladas 14.982 luminárias. 2020: Implantados 614 pontos de IP e instaladas 1.188 luminárias no período, em diversos locais do DF. Total acumulado até 2020: 8.749 pontos de IP e 16.718 luminárias. Conv.: 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Pontos de Iluminação em 2020: [jan: 189,00; fev: 101,00; mar: 105,00; abr: 509,00] unidades.
15.752.6209.8507.6471 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--REGIÕES ADMINISTRATIVAS--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0022 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 304.206,00; fev: 304.567,00; mar: 304.810,00; abr: 304.823,00] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.
Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2020

0023 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Consumo (KWH): [jan: 33.555.823,00; fev: 33.381.815,00; mar: 35.681.939,00; abr: 34.507.043,00] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.
15.752.6209.8507.6488 Modernização e Eficientização de Iluminação Pública em várias Regiões Administrativas do Distrito Federal em 2020 Emenda parlamentar											
0060 - Modernizar a iluminação pública das regiões administrativas do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	300	2	99	01/06/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.782.6216.3054.0002 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA Institucional											
0024 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0033/2019).	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	3	03	02/05/2016	31/12/2021			Andamento Normal	Até 2019: Elaboração de projetos interrompida com 20% executados. 2020: Iniciada a elaboração de projeto e a sondagem. CT.: 004/2016 (ASC LRF) - Proc.: 110.000.255/2013. []
Institucional											
0063 - Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na Avenida Central de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	3	03	01/04/2020	31/12/2020			Atrasada	Plano de Trabalho finalizado. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. []
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL Institucional											
0051 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	1.493	3	99	01/06/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.782.6216.3119.0004 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2020

0025 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0035/2019).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	1	11	83	05/02/2017	30/04/2020			Concluída	Até 2019: Executados 97% dos serviços - finalizadas infraestrutura blocos e mesoestruturas e realizada a impermeabilização dos pilares; escavação, aço e concreto tubulão para fundação do cimbramento do tabuleiro, cimbramento metálico do tabuleiro e ancoragem ativa, aço CA 50 do tabuleiro, aço para protensão, CP190-RB e protensão finalizados; plantio de gramas, assentamento de meio-fio e colocação de placas cimentícia sobre superfície do talude a iniciar. 2020: Executados 100% dos serviços - concluídos, no período, plantio de grama e assentamento de meios-fios. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015. Corredor Implantado [jan: 1,00] Km.
Institucional											
0062 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	4	11	83	01/03/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Pagamentos de 02 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 57, de 25/03/2020, p. 37 e no DODF nº 46, de 10/03/2020, p. 56. Contrato nº 022/2016 e nº 001/2017. Processos nº 110.000.138/2015 e nº 110.000.053/2015. []
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0052 - Construir pontes no Distrito Federal.	PONTE CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	6	4	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.782.6216.4026.0001 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.--DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0053 - Avaliar e monitorar obras de artes especiais - pontes, passarela e viadutos do DF.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	10	3	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.782.6216.5902.7778 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0054 - Construir viaduto no Distrito Federal.	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	6	4	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2020

15.812.6206.1079.0004 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA- DISTRITO FEDERAL Institucional 0026 - Construir campo de futebol em grama sintética na EQ 418/518 de Santa Maria/DF (procedente da etapa nº 0128/2019).	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	5.895	5	99	01/09/2019	30/06/2020		Concluída	2019: Executados 14% dos serviços - topografia (5.895m²), escavação mecânica (379m³), lona plástica (2.903m²), pedra britada nºs 0, 1 e 2 (29m³, 116m³ e 145m³) e canaleta em concreto (198m). 2020: Executados 100% dos serviços - pintura de ligação com RR-1C (2.903m²), grama sintética (2.903m²), alambrado em tubos de aço galvanizado (1.120m²), passeios (945m²), plantio de grama em placas (2.046m²) e pintura esmalte fosco sobre tela e alambrado (2.256m²). CT.: 012/2019 (AG) - Proc.: 00110.00000763/2019-95. Espaço esportivo construído [mar: 0,00; abr: 5.895,00]m².
15.812.6206.1079.0005 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- GINÁSIO POLIESPORTIVO- GAMA Institucional 0055 - Construir ginásio poliesportivo no Gama.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	185	5	02	01/11/2020	31/12/2020		A Ser Iniciada	
15.812.6206.3048.0012 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0056 - Reformar espaços esportivos no Distrito Federal.	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	1.454	5	99	01/11/2020	31/12/2020		A Ser Iniciada	
15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0057 - Implantar infraestrutura esportiva no Distrito Federal.	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	12	5	99	01/11/2020	31/12/2020		A Ser Iniciada	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2020

<p>15.812.6219.1606.0009 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0027 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0037/2019.</p>	<p>PROJETO IMPLANTADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>5</p>	<p>99</p>	<p>02/05/2014</p>	<p>31/12/2020</p>	<p></p>	<p>Andamento Normal</p>	<p>Até 2019: Executados 30% dos serviços - Instalação de canteiro, demolição de alvenaria, pintura da estrutura metálica do prédio administrativo, chapisco da fachada do prédio Adm., pintura de estrutura castelo d'água e estacas do muro arrimo finalizadas; instalação hidráulica e elétrica, pintura da estrutura metálica da quadra coberta, pintura da estrutura metálica do vestiário, campo society, arquibancada da quadra coberta, calçadas externas e descida de águas pluviais da quadra coberta em andamento. 2020: Executados 70% dos serviços - em andamento implantação de campo society, quadra coberta, vestiários, área de convivência da 3ª idade e serviços para implantação de pista de caminhada. CT.: 006/2019 (AC) - Proc.: 112.002.988/2009. []</p>
<p>17.512.6209.3855.0001 GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0058 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.</p>	<p>PROGRAMA REALIZADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>99</p>	<p>01/11/2020</p>	<p>31/12/2020</p>	<p></p>	<p>A Ser Iniciada</p>	
<p>17.512.6209.7316.6035 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0059 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Distrito Federal.</p>	<p>SISTEMA IMPLANTADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>99</p>	<p>01/11/2020</p>	<p>31/12/2020</p>	<p></p>	<p>A Ser Iniciada</p>	
<p>28.846.0001.9041.0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0028 - Converter licença prêmio em pecúnia.</p>	<p>LICENÇA CONVERTIDA</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>5</p>	<p></p>	<p>99</p>	<p>01/01/2020</p>	<p>31/12/2020</p>	<p></p>	<p>Andamento Normal</p>	<p>Licenças convertidas: [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00]. Processo SEI nº: 00110-00000184/2020-86 e 00110-000000416/2020-04 e outros.</p>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2020

28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL Institucional 0029 - Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	200		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Indenização de férias indenizada e proporcional, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e Indenização de diferença de 1/3 férias: [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 13,00; abr: 0,00]. Processo SEI nº 00110-00000162/2020-16 e outros.
28.846.0001.9093.0032 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0030 - Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	2		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Indenizações de transporte a servidores pagos. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00]

(**) PROJETO EM ANDAMENTO

(***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO