



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
04.122.8209.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 189,00; fev: 190,00; mar: 191,00; abr: 187,00; mai: 187,00; jun: 186,00; jul: 186,00; ago: 190,00].Processo SEI nº 00110-00000162/2020-16 e outros.
04.122.8209.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche.: [jan: 172,00; fev: 168,00; mar: 170,00; abr: 173,00; mai: 159,00; jun: 158,00; jul: 157,00; ago: 156,00]. Processo sei nº 00110-00000162/2020-16 e outros.
04.122.8209.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Órgão Mantido:Contratação de serviços de reprografia, Aquisição de 67 placas de identificação de obras, Aquisição de bateria estacionária para nobreak., aquisição de termômetro Digital [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00].Processo SEI nº 00000-0110000319/2014-00; 00110-0000000424/2020-42, 00110-0000002653/2019-68, 00112-0000008623/2020-42, 00110-0000001525/2020-31 e outros.
04.126.8209.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

0033 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1		99	01/03/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Bens adquiridos: Aquisição de monitores e teclados . Processo nº 00110-0000000246/2020-50. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
04.126.8209.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão, aquisição de peças para plotter [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo SEI nº 00000-0110000256/2016-00 e 00110-0000001390/2020-11.
04.128.8209.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0034 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	10		99	01/11/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020	Andamento Normal	Curso/Treinamento On Line sobre "RDC - Aplicação do RDC e da Contratação integrada na Licitação e execução de Obras Públicas, Processo sei nº 00110-0000001795/2020-41. [jul: 1,00]
04.451.8209.3903.0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ Institucional											
0037 - Reformar prédios e próprios.	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	14	4	10	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0038 - Construir praças públicas e parques.	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	125	3	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.6206.3902.9472 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

0039 - Reformar praças públicas e parques.	ÁREA REFORMADA	METRO QUADRADO	5.679	3	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.6207.1302.0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0040 - Construir feiras no Distrito Federal.	FEIRA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	356	4	99	01/11/2020	31/12/2020	01/08/2020	31/12/2020	Andamento Normal	Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 804.476/2014. Objeto: construção da Feira Permanente da Estrutural, CT 002/2016 (obra concluída na Etapa 007/2018). Processo nº 00110-0000000237/2020-69. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
15.451.6207.3247.6715 REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0041 - Reformar feiras do Distrito Federal.	FEIRA REFORMADA	METRO QUADRADO	27	3	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.6208.1968.0018 (* *) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0005 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0040/2019).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	3	99	01/10/2018	30/10/2021			Paralisada	Até 2019: Executados 71,56% dos serviços de topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e em Postos de Visitas (PVs); levantamentos planialtimétricos e cadastrais de 5 bacias de contenção, no Setor Hab.Sol Nascente. 2020: Executados 81,95% dos serviços - levantamento planialtimétrico nos trechos 1, 2 (incluindo bacia A) e trecho 3; levantamento cadastral das ruas, dos trechos 2 e 3, que não foram executadas a pavimentação e/ou a rede de drenagem; remarcação de bocas de lobo não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128, do Sol Nascente. Sem realização no período. CT.: nº 062/2018-Novacap (FCB) - Proc.:112.003.400/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

0006 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0039/2019).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	3	99	01/11/2018	30/10/2021				Andamento Normal	Até 2019: Executados 73,04% dos serviços em diversas chácaras, condomínios, redes, postos de visitas e vias integrantes das Ruas: 4, 1, 3C, 10, 10A, 4C, 3, 6, 5, 13, 3B, 3, 17, 10, 7, 4b, 15, 4, 04A, 06, 01, 13B, 8, 12, 1B, 3A, 6A, 5 e 10 de Vicente Pires. 2020: Executados 84,27% dos serviços em diversas ruas, chácaras, vias e postos de visitas localizados em Vicente Pires; os serviços são - acompanhamento de rede de drenagem, terraplenagem, pavimentação, fotográfico e da locação dos pilares da ponte; conferência de ramais, de base, de sub base, de cotas de base, de largura de subleito, de cotas de asfalto e de demolição; levantamento planialtimétrico. CT.: nº 063/2018 - Novacap (FCB) - Proc.: 112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000558/2020-63 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; ago: 0,00]
Institucional												
0064 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à elaboração de projetos.	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	3	3	99	01/06/2020	31/12/2020				Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 111, de 16/06/2020, p. 85; no DODF nº 113, de 18/06/2020, p. 43 e no DODF nº 114, de 19/06/2020, p. 46. Contrato nº 017/2014. Processo nº 110.000.435/2012.
15.451.6208.4041.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA												
Institucional												
0061 - Realizar manutenção e conservação urbanística	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		99	01/11/2020	31/12/2020				A Ser Iniciada	
15.451.6209.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0007 - Executar obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis do SIA/DF (procedente da etapa nº 0133/2019).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRAD O	58.000	3	99	01/11/2019	31/12/2020				Andamento Normal	2019: Executados 8% dos serviços - mobilização de equipe, instalação de canteiros e rede de drenagem (534m). 2020: Executados 32,50% dos serviços - drenagem (3.218m). CT.: 011/2019 (DH ASC) - Proc.: 112.000.364/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
15.451.6209.1110.0306 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POR DO SOL- CEILÂNDIA												
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

0042 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	5.814	4	09	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.6209.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL Institucional											
0043 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	63.953	3	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.6209.1948.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO . Institucional											
0044 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	1	01	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.6209.1948.0004 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA Institucional											
0045 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares em Taguatinga.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	1	03	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.6209.3023.0073 (**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

<p>0008 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0006/2019).</p>	<p>PROGRAMA REALIZADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>82</p>	<p>29/03/2017</p>	<p>31/12/2020</p>				<p>Paralisada</p> <p>Até 2019: Executados 36,19% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 18, drenagem - lançamento de bacias (5.995m), gabião saco (126m³), sondagem (121m), pavimentação (10.695m²), escavações (3.002m³), pedra rachão (1.159m³), meios-fios (4.419m) e passeios (3.724m²). 2020: Executados 48,59% dos serviços - pavimentação (20.900m²), meios-fios (6.116m), drenagem lançamento de bacias (6.495m); drenagem rede: escoramento de vala (13.491m²), escavações (15.770m³) e fornecimento tubos (2.779m); drenagem lançamento e lagoas: limpeza (4.464m²) e escavações (3.838m³). Lote 03-CT.: 004/2017 (SJJJA) - Proc.: 110.000.208/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>

<p>Institucional</p> <p>0010 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0007/2019).</p>	<p>PROGRAMA REALIZADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>82</p>	<p>15/02/2018</p>	<p>31/12/2020</p>			<p>Atrasada</p>	<p>Até 2019: Executados 42,29% dos serviços - drenagem-lançamento de bacias (819m), escavações (26.210m³), redes (1.703m), gabião tipo caixa (48m³), base para pavimentação em brita (2.146m³), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²). 2020: Executados 48,30% dos serviços - refazimento do canteiro de obras, realização de levantamentos topográficos e execução de calçadas (4.720m²). Lote 02-CT.: 001/2018 (MT) - Proc.: 112.000.208/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>
<p>15.451.6209.3023.0075 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA</p> <p>Institucional</p> <p>0032 - Executar serviços de construção de bacias de detenção, do canal e bueiro N.A.T.M, cerca viva e plantio de grama no Km 4 da DF-290, em Santa Maria.</p>	<p>PROGRAMA REALIZADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>13</p>	<p>01/06/2020</p>	<p>31/12/2020</p>			<p>Andamento Normal</p>	<p>Executados 59,7% dos serviços - instalação de canteiro de obras, realização de Projeto Executivo do Bueiro N.A.T.M.; execução de canal fundação e entrada (34m), bueiro N.A.T.M. (38m), emboque (381m²); execução de bacia: limpeza (13.256m²), dissipador de entrada (0,5und.) e vertedouro (0,8unid.) CT 001/2020 (MT) - Proc.: 00110-00002097/2018-4. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

<p>15.451.6209.3023.0076 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II</p> <p>Institucional</p> <p>0046 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p>	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	26	01/11/2020	31/12/2020	01/08/2020	31/12/2020	Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 144, de 31/07/2020, p. 63 e no DODF nº 149, de 07/08/2020, p. 49. Despesas do Contrato nº 009/2016 e do Contrato nº 012/2015 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Buritis-Sobradinho II). Proc.: nº 110.000.207/2014.
<p>15.451.6209.3023.0077 (* *) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES</p> <p>Institucional</p> <p>0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0015/2019).</p>	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	03/11/2015	31/12/2020			Andamento Normal	Até 2019: Executados 43,00% dos serviços - terraplenagem (23.923m³), escavações (94.872m³), dissipadores (7unid.), redes (5.946m), passeios e rampas (3.142m²), gabião colchão (994m²), pavimentação (36.262m²) e gabião caixa (1.106m³). 2020: Executados 50,00% dos serviços - terraplenagem (33.215m³), escavações (108.751m³), redes (6.334m), passeios e rampas (5.291m²) e pavimentação (52.140m²). Lote 06-CT.: 004/2015 (JA) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
<p>Institucional</p> <p>0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0016/2019).</p>	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	03/11/2015	31/12/2020			Andamento Normal	Até 2019: Executados 51,42% dos serviços: terraplenagem (72.166m³), pavim. asfáltica (117.305m²), passeios e rampas (12.480m²), escavações (120.169m³), dissipadores (10unid.) e redes (12.538m). 2020: Executados 52,17% dos serviços - passeios e rampas (15.745m²) e dissipadores (13unid.). Lote 07-CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014.
<p>Institucional</p>											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

0013 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0017/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	10/12/2015	30/12/2020									Andamento Normal	Até 2019: Executados 45,92% dos serviços: terraplenagem de lagoas (4m²), pavimentação (75.632m²), passeios e rampas (5.155m²), escavações (205.962m³), redes (13.487m) e dissipadores (8unid.). 2020: Executados 56,53% dos serviços - escavações (239.155m³), redes (18.254m), pavimentação (104.895m²) e dissipadores (9unid.). Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
Institucional																Andamento Normal	
0014 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0020/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	02/05/2016	31/12/2020									Andamento Normal	Até 2019: Executados 25,00% dos serviços - terraplenagem (9.652m²), asfalto (7.242m²), escavações (31.315m³), redes (3.902m), lastro de brita (1.933m³), escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³), locação de drenagem (7.690m), assentamento tubo 600mm (1.506m), locação de pavimentação (2.481m) e passeios (8.480m²). 2020: Executados 36,44% dos serviços - asfalto (8.934m²), passeios (10.082m²), escavações redes (97.681m³) e implantação de redes (7.270m). Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ JA) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
Institucional																Andamento Normal	
0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0021/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/01/2017	30/12/2020									Andamento Normal	Até 2019: Executados 54,62% dos serviços: gabião caixa (4.370m³), gabião colchão (1.888m³), escavações (183.517m³), dissipadores (9unid.), meios-fios (21.506m), terraplenagem (91.024m²), pavimentação (92.833m²), redes (13.167m), passeios e rampas (6.383m²) e gramado (6.008m²). 2020: Executados 62,90% dos serviços - terraplenagem (111.680m²), pavimentação (104.426m²), passeios e rampas (10.935m²), gabião caixa (5.541m³), gabião colchão (2.683m²), escavações (201.107m³), redes (15.584m), meios-fios (23.929m) e gramado (8.845m²). Lote 04-CT.: 008/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
Institucional																	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0022/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	31/12/2020				Andamento Normal	Até 2019: Executados 42% dos serviços: dissipadores (3unid.), escavações (213.623m³), terraplenagem (74.995m²), redes (13.948m), drenagem (30.150m²), passeios e rampas (10.491m²), gramado (4.583m²) e pavimentação (74.995m²). 2020: Executados 49,17% dos serviços - terraplenagem (186.235m²), pavimentação (165.385m²), passeios e rampas (24.732m²), drenagem (31.650m²), escavações (281.474m³) e redes (38.075m). Lote 05-CT.: 019/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
Institucional 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0023/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	31/12/2020				Andamento Normal	Até 2019: Executados 68,91% dos serviços - dissipadores (8unid.), terraplenagem (62.051m²), asfalto (63.248m²), escavações (319.367m³), redes (17.398m), gramado (20.356m²), drenagem (44.736m²), meios-fios (19.320m) e passeios e rampas (17.458m²). 2020: Executados 88,63% dos serviços - terraplenagem (66.408m²), passeios e rampas (19.567m²), escavações (325.375m³) e redes (19.253m). Lote 09-CT.: 020/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
Institucional 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0024/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	30/12/2020				Andamento Normal	Até 2019: Executados 49,81% dos serviços - terraplenagem (143.295m²), asfalto (146.509m²), passeios e rampas (37.797m²), escavações (177.669m³), redes (14.524m) e meios-fios (32.980m). 2020: Executados 72,21% dos serviços - passeios e rampas (45.277m²), escavações (190.308m³), redes (16.245m), terraplenagem (155.458m²), pavimentação asfalto (161.996m²) e meios-fios (37.212m). Lote 10-CT.: 021/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
15.451.6209.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA Institucional 0047 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	640	3	06	01/11/2020	31/12/2020				A Ser Iniciada	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

15.451.6209.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA Institucional 0048 - Executar obras de urbanização no Mestre D'Armas - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	46.750	3	06	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.6209.3058.0003 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE-CEILÂNDIA Institucional 0019 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0026/2019).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	557.015	3	09	04/08/2014	31/12/2019			Paralisada	Até 2019: Executados 98,85% dos serviços - escavações (373.653m³), drenagem - terraplenagem de lagoas (21.763m²), terraplenagem (255.283m²), asfalto (107.917m²), dissipadores (9und.), intertravados (94.211m²), redes (19.605m) e passeios e rampas (3.037m²). 2020: Sem realização no período. CT.: 015/2014 (MF) - Proc.: 112.005.057/2011. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
15.451.6209.3089.0002 REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3- PLANO PILOTO . Institucional 0031 - Revitalizar e requalificar as quadras 509 e 510 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	15.141	3	01	20/02/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Executados 85,00% dos serviços - instalação de canteiro de obras, demolição/ retirada/ remanejamento (16.363m²), pavimentação (14.638m²) e drenagem (168m). CT 002/2020 (VA) - Proc.: 110-00002535/2019-50. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
15.451.6209.3856.0001 GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0049 - Gerir a fiscalização e supervisão de obras.	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	3	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

15.451.6209.9115.0001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DA RIDE .--DF ENTORNO Institucional 0036 - Efetivar a obrigação do DF decorrente da participação no CORSAP DF/GO.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		95	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.451.8209.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0065 - Construir Torre de TV Digital - pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e edificações públicas.	PRÉDIO CONSTRUIDO	METRO QUADRADO	12	4	99	01/06/2020	31/12/2020			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 108, de 09/06/2020, p. 57; DODF nº 114, de 19/06/2020, p. 45 e no DODF nº 113, de 18/06/2020, p. 43. Os pagamentos foram efetuados por força da Decisão nº 1125/2020 - TCDF, de 22/04/2020 e são referentes à implantação da Torre de TV Digital (Contrato nº 097/2009 e Processo nº 112.002.550/2008). [mai: 0,00; jun: 0,00]
15.451.8209.2396.5292 (* *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0035 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	2		99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.752.6209.1836.0023 (* *) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0020 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0029/2019).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	48.960	2	99	01/05/2017	31/12/2020			Andamento Normal	Até 2019: Executados 365 projetos. 2020: Executados 05 projetos no período, sendo 2 da Etapa 1 e 3 da Etapa 2. Total acumulado até 2020: 445 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

0021 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0030/2019).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	14.400	2	99	01/05/2017	30/12/2020			Andamento Normal	Até 2019: Implantados 7.845 pontos de IP e instaladas 14.982 luminárias. 2020: Implantados 205 pontos de IP e Instaladas 119 luminárias no período, em diversos locais do DF. Total acumulado até 2020: 8.954 pontos de IP e 16.877 luminárias. Conv.: 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Pontos de Iluminação em 2020: [jan: 189,00; fev: 101,00; mar: 105,00; abr: 509,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 79,00; ago: 126,00] unidades.
15.752.6209.8507.6471 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL Institucional											
0022 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 304.206,00; fev: 304.567,00; mar: 304.810,00; abr: 304.823,00; mai: 304.823,00; jun: 304.838,00; jul: 305.627,00; ago: 305.504,00] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.
Institucional											
0023 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Consumo (KWH): [jan: 33.555.823,00; fev: 33.381.815,00; mar: 35.681.939,00; abr: 34.507.043,00; mai: 35.057.539,00; jun: 33.964.891,00; jul: 34.975.611,00; ago: 34.963.324,00] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.
15.752.6209.8507.6483 AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CRUZEIRO (EM 2020) Emenda parlamentar											
0068 - Ampliar iluminação pública no Cruzeiro.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	2.000	2	11	01/10/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.752.6209.8507.6487 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDEAL-DF Emenda parlamentar											
0069 - Manter sistema de iluminação pública nas regiões administrativas do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	500	2	99	01/10/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

15.752.6209.8507.6488 Modernização e Eficientização de Iluminação Pública em várias Regiões Administrativas do Distrito Federal em 2020 Emenda parlamentar 0060 - Modernizar a iluminação pública das regiões administrativas do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	300	2	99	01/06/2020	31/12/2020			Concluída	Executadas substituições de 60 luminárias LED no estacionamento público localizado na QS 316, conjunto 6/7, Lote 1/9, em Samambaia Sul/DF. CT.: 004/2018 (CE). Proc.: 00110-00000378/2020-81. Sistema mantido [jun: 1,00] unidade.
15.782.6216.3054.0002 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA Institucional 0024 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0033/2019).	TÚNEL CONSTRUIDO	UNIDADE	1	3	03	02/05/2016	31/12/2021			Andamento Normal	Até 2019: Elaboração de projetos interrompida com 20% executados. 2020: Executados 6% dos serviços - iniciada a sondagem, mobilização do canteiro da obra e equipamentos, serviços tecnológicos de concreto asfáltico e supressão vegetal; executada a recuperação da pavimentação da Avenida das palmeiras e recapeamento asfáltico; sinalização horizontal e vertical das vias; fechamento do trânsito da avenida Central de Taguatinga, sentido Avenida Comercial ao viaduto da EPTG (DF-001); fechamento com tapumes e defensas metálicas da avenida Central de Taguatinga, sentido Avenida Comercial ao viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com EPTC (DF-001); execução de paredes de diafragma do emboque norte EN-01 a EN-33 e paredes diafragma sul S-01 a S-04, S-07; elaboração do projeto executivo com 55% executado. CT.: 004/2016 (ASC) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
Institucional 0063 - Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na Avenida Central de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUIDO	UNIDADE	1	3	03	01/04/2020	31/12/2020			Paralisada	Executados 20% dos serviços - Plano de Trabalho finalizado; sem realização no período. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

0051 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	1.493	3	99	01/06/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes ao reconhecimento de dívidas publicados no DODF nº 76, de 23/04/2020, p. 54 e no DODF nº 130, de 13/07/2020, pp 63 e 64, Contrato nº 007/2016 (Execução de calçadas na Asa Sul). Proc.: nº 110.000.106/2015. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
15.782.6216.3119.0004 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE Institucional											
0025 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0035/2019).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	1	11	83	05/02/2017	30/04/2020			Concluída	Até 2019: Executados 97% dos serviços - finalizadas infraestrutura blocos e mesoestruturas e realizada a impermeabilização dos pilares; escavação, aço e concreto tubulão para fundação do cimbramento do tabuleiro, cimbramento metálico do tabuleiro e ancoragem ativa, aço CA 50 do tabuleiro, aço para protensão, CP190-RB e protensão finalizados; plantio de gramas, assentamento de meio-fio e colocação de placas cimentícia sobre superfície do talude a iniciar. 2020: Executados 100% dos serviços - concluídos, no período, plantio de grama e assentamento de meios-fios. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015. Corredor Implantado [jan: 1,00] Km.
Institucional											
0062 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	4	11	83	01/03/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 57, de 25/03/2020, p. 37; no DODF nº 46, de 10/03/2020, p. 56; no DODF nº 132, de 15/07/2020, p. 34; no DODF nº 140, de 27/07/2020, p. 65 e no DODF nº 148, de 06/08/2020, p. 41. Contrato nº 022/2016 e Contrato nº 001/2017 relativos a Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Oeste. Processos nº 110.000.138/2015 e nº 110.000.053/2015. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

0066 - Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	83	01/06/2020	31/12/2021			Atrasada	Executados 4% dos serviços - tapume e guarita finalizados; início da fundação para construção do barracão e início da revisão de projeto; execução de tapume (241m²), subleito do desvio (1.223m³), base com brita graduada do desvio (244m³), meios-fios (215m) e capa asfáltica do desvio (73m³). CT 009/2020 (AG) - Proc.: 00110-000084/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0052 - Construir pontes no Distrito Federal.	PONTE CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	6	4	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.782.6216.4026.0001 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0053 - Avaliar e monitorar obras de artes especiais - pontes, passarela e viadutos do DF.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	10	3	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.782.6216.5902.7778 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0054 - Construir viaduto no Distrito Federal.	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	6	4	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.812.6206.1079.0004 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

0026 - Construir campo de futebol em grama sintética na EQ 418/518 de Santa Maria/DF (procedente da etapa nº 0128/2019).	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUIDO	METRO QUADRADO	5.895	5	99	01/09/2019	30/06/2020			Concluída	2019: Executados 14% dos serviços - topografia (5.895m²), escavação mecânica (379m³), lona plástica (2.903m²), pedra britada nºs 0, 1 e 2 (29m³, 116m³ e 145m³) e canaleta em concreto (198m). 2020: Executados 100% dos serviços - pintura de ligação com RR-1C (2.903m²), grama sintética (1.120m²), passeios (945m²), plantio de grama em placas (2.046m²) e pintura esmalte fosco sobre tela alambrado (2.256m²). CT.: 012/2019 (AG) - Proc.: 00110.00000763/2019-95. Espaço esportivo construído [mar: 0,00; abr: 5.895,00]m².
15.812.6206.1079.0005 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- GINÁSIO POLIESPORTIVO- GAMA Institucional											
0055 - Construir ginásio poliesportivo no Gama.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUIDO	METRO QUADRADO	185	5	02	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.812.6206.3048.0012 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- DISTRITO FEDERAL Institucional											
0056 - Reformar espaços esportivos no Distrito Federal.	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	1.454	5	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0057 - Implantar infraestrutura esportiva no Distrito Federal.	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	12	5	99	01/11/2020	31/12/2020	01/08/2020	31/12/2020	Andamento Normal	Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 806.265/2014. Objeto: Construir Pista de Cooper na Vila Planalto, CT 005/2016 (obra concluída na Etapa 036/2019). Processo nº 00110-000000238/2020-11. [jul: 0,00; ago: 0,00]
15.812.6219.1606.0009 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

0027 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoá (procedente da etapa nº 0037/2019).	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	5	99	02/05/2014	31/12/2020				Andamento Normal	Até 2019: Executados 30% dos serviços - Instalação de canteiro, demolição de alvenaria, pintura da estrutura metálica do prédio administrativo, chapisco da fachada do prédio Adm., pintura de estrutura castelo d'água e estacas do muro arrimo finalizadas; instalação hidráulica e elétrica, pintura da estrutura metálica da quadra coberta, pintura da estrutura metálica do vestiário, campo society, arquibancada da quadra coberta, calçadas externas e descida de águas pluviais da quadra coberta em andamento. 2020: Executados 96% dos serviços - em fase de finalização a pista de caminhada, o campo society, a quadra coberta, os vestiários e a área de convivência da 3ª idade. CT.: 006/2019 (AC) - Proc.: 112.002.988/2009. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
Institucional												
0067 - Devolver recursos do Contrato de Repasse.	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	5	99	01/07/2020	31/12/2020				Andamento Normal	Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 781.047/2012. Objeto: construção de praça da juventude em Ceilândia, CT 002/2018 (obra concluída na Etapa 044/2018). Processo nº 00110-0000001292/2020-76. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
17.512.6209.3855.0001 GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0058 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	1	99	01/11/2020	31/12/2020	01/05/2020	31/12/2020		Andamento Normal	Pagamentos de 02 taxas de compensação ambiental, sendo uma referente à supressão vegetal para execução da obra do Túnel de Taguatinga e outra referente a supressão vegetal para instalação dos desvios e acessos viários da obra do trecho 15 da ESPM (Estrada do Setor Policial Militar).
17.512.6209.7316.6035 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0059 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Distrito Federal.	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	99	01/11/2020	31/12/2020				A Ser Iniciada	
25.752.6209.1836.7014 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RA DO PLANO PILOTO (EM 2020)												
Emenda parlamentar												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

0070 - Ampliar rede de iluminação pública no Plano Piloto.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	2.000	2	01	01/10/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
25.752.6209.8507.6490 MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL (EM 2020) Emenda parlamentar											
0071 - Manter pontos de iluminação pública no Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	600	2	99	01/10/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
28.846.0001.9041.0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0028 - Converter licença prêmio em pecúnia.	LICENÇA CONVERTIDA	UNIDADE	5		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Licenças convertidas: [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00]. Processo SEI nº: 001110-00000184/2020-86, 001110-000000416/2020-04, 001110-0000001420/2020-81 e outros.
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0029 - Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	200		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Indenização de férias indenizada e proporcional, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e Indenização de diferença de 1/3 férias: [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 13,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 8,00]. Processo SEI nº 001110-00000162/2020-16 e outros.
28.846.0001.9093.0032 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0030 - Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	2		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Indenizações de transporte a servidores pagos. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 4,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 15,00]

(**) PROJETO EM ANDAMENTO

(***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO