



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada	Ação	Mensuração	Percentual
						Início	Término	Início	Término					
<b>04.122.8209.8502.0092</b> ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL  Institucional  0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 189,00; fev: 190,00; mar: 191,00; abr: 187,00; mai: 187,00; jun: 186,00; jul: 186,00; ago: 190,00; set: 186,00; out: 185,00]. Processo SEI nº 001110-00000162/2020-16 e outros.	8502		
<b>04.122.8209.8504.7003</b> CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche.: [jan: 172,00; fev: 168,00; mar: 170,00; abr: 173,00; mai: 159,00; jun: 158,00; jul: 157,00; ago: 156,00; set: 156,00; out: 156,00]. Processo sei nº 001110-00000162/2020-16 e outros.	8504		
<b>04.122.8209.8517.0091</b> MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL  Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Órgão Mantido: Contratação de serviços de reprografia, Aquisição de 67 placas de identificação de obras, Aquisição de bateria estacionaria para nobreak., aquisição de termômetro Digital [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo SEI nº 00000-0110000319/2014-00: 00110-000000424/2020-42, 00110-0000002653/2019-68, 00112-0000008623/2020-42, 00110-0000001525/2020-31 e outros.	8517		
<b>04.126.8209.1471.0033</b> MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0033 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1		99	01/03/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Bens adquiridos: Aquisição de monitores e teclados . Processo nº 00110-000000246/2020-50. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	1471		
<b>04.126.8209.2557.2570</b> GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL  Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão, aquisição de peças para plotter [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo SEI nº 00000-0110000256/2016-00 e 001110-0000001390/2020-11.	2557		
<b>04.128.8209.4088.0066</b> CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0034 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	10		99	01/11/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020	Andamento Normal	Curso/Treinamento On Line sobre "RDC - Aplicação do RDC e da Contratação Integrada na Licitação e execução de Obras Públicas, Processo sei nº 00110-0000001795/2020-41. [jul: 1,00]	4088		
<b>04.451.8209.3903.0016</b> REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ  Institucional														
0037 - Reformar prédios e próprios.	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	14	4	10	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		3903		
<b>15.451.6206.1950.1040</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0038 - Construir praças públicas e parques.	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	125	3	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		1950		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

<b>15.451.6206.3902.9472</b> REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0039 - Reformar praças públicas e parques.	ÁREA REFORMADA	METRO QUADRADO	5.679	3	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		3902	
<b>15.451.6207.1302.0799</b> CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0040 - Construir feiras no Distrito Federal.	FEIRA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	356	4	99	01/11/2020	31/12/2020	01/08/2020	31/12/2020	Concluída	Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 804.476/2014. Objeto: construção da Feira Permanente da Estrutural, CT 002/2016 (obra concluída na Etapa 007/2018). Processo nº 00110-0000000237/2020-69. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	1302	
<b>15.451.6207.3247.6715</b> REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0041 - Reformar feiras do Distrito Federal.	FEIRA REFORMADA	METRO QUADRADO	27	3	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		3247	
<b>15.451.6208.1968.0018</b> (**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL  Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0005 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0040/2019).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	3	99	01/10/2018	30/10/2021			Paralisada	Sem realização no período. Realizado em 2020: levantamento planialtimétrico trechos 1, 2, incluindo bacia A e trecho 3; levantamento cadastral das ruas trechos 2 e 3, que não foram executadas a pavimentação e/ou a rede de drenagem; remarcação de BL's não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128. Executado até 2020: 81,95% dos serviços. Realizado até 2019: topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e, em PVs; levant. planialtim. e cadastrais de 5 bacias de contenção. Executado até 2019: 71,56% dos serviços. CT.: nº 062/2018 -Novacap (FCB) - Proc.:112.003.400/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	1968		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0006 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0039/2019).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	3	99	01/11/2018	30/10/2021			Andamento Normal	Executado no período: serviços em diversas ruas, chácaras, vias e postos de visitas; os serviços são - acompanhamento de rede de drenagem, terraplenagem, pavimentação, fotográfico e da locação dos pilares da ponte; conferência de ramais, de base, de sub base, de cotas de base, de largura de subleito, de cotas de asfalto e de demolição; levantamento planialtimétrico. Executados até 2020: 87,13% dos serviços. Realizado até 2019: em diversas chácaras, condomínios, redes, postos de visitas e vias integrantes das Ruas: 4, 1, 3C, 10, 10A, 4C, 3, 6, 5, 13, 3B, 3, 17, 10, 7, 4b, 15, 4, 04A, 06, 01, 13B, 8, 12, 1B, 3A, 6A, 5 e 10. Executados até 2019: 73,04% dos serviços, CT.: nº 063/2018 - Novacap (FCB) - Proc.: 112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000558/2020-63 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	1968		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0064 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à elaboração de projetos.	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	3	3	99	01/06/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 111, de 16/06/2020, p. 85; no DODF nº 113, de 18/06/2020, p. 43 e no DODF nº 114, de 19/06/2020, p. 46. Contrato nº 017/2014. Processo nº 110.000.435/2012.	1968		
<b>15.451.6208.4041.0001</b> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA  Institucional														
0061 - Realizar manutenção e conservação urbanística	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		4041		
<b>15.451.6209.1110.0147</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0007 - Executar obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis do SIA/DF (procedente da etapa nº 0133/2019).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	58.000	3	99	01/11/2019	31/12/2020			Andamento Normal	Realizado no período - drenagem (607m); Acumulado até 2020 - drenagem (3.825m). Executado até 2020: 45,61% dos serviços. Realizado em 2019: Mobilização de Equipe, instalação de canteiro e drenagem (1.079m). Executado em 2019: 8% dos serviços. CT: 011/2019 (DH ASC) - Proc: 112.000.364/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	1110		
<b>15.451.6209.1110.0306</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POR DO SOL-CEILÂNDIA  Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0042 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	5.814	4	09	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		1110		
<b>15.451.6209.1110.1322</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0043 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	63.953	3	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		1110		
<b>15.451.6209.1948.0003</b> IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO .  Institucional														
0044 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	1	01	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		1948		
<b>15.451.6209.1948.0004</b> IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA  Institucional														
0045 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares em Taguatinga.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	1	03	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		1948		
<b>15.451.6209.3023.0073</b> (* *) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II  Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0008 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0006/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	29/03/2017	31/12/2020			Paralisada	Sem realização do período; Realizado até 2020 - pavimentação (20.900m²), meios-fios (6.116m), drenagem lançamento de bacias (6.495m); drenagem rede: escoramento de vala (13.491m²), escavações (15.770m³) e fornecimento tubos (2.779m); drenagem lançamento e lagoas: limpeza (4.464m²) e escavações (3.838m³). Executado até 2020: 48,59% dos serviços. Realizado até 2019: colchão drenante lançamentos 17 e 18, drenagem - lançamento de bacias (5.995m), gabião saco (126m³), sondagem (121m), pavimentação (10.695m²), escavações (3.002m³), pedra rachão (1.159m³), meios-fios (4.419m) e passeios (3.724m²). Executado até 2019: 36,19% dos serviços. Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ JA) - Proc.: 110.000.208/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3023		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0010 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0007/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	15/02/2018	31/12/2020			Paralisada	Sem realização no período. Realizado em 2020: refazimento do canteiro de obras, realização de levantamentos topográficos e execução de calçadas (4.720m²). Executado até 2020: 48,30% dos serviços. Realizado até 2019: drenagem-lançamento de bacias (819m), escavações (26.210m³), redes (1.703m), gabião tipo caixa (48m³), base para pavimentação em brita (2.146m³), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²). Executado até 2019: 42,29% dos serviços. Lote 02-CT.: 001/2018 (MT) - Proc.: 112.000.208/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3023	
15.451.6209.3023.0075 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA  Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0032 - Executar serviços de construção de bacias de detenção, do canal e bueiro N.A.T.M., cerca viva e plantio de grama no Km 4 da DF-290, em Santa Maria.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	13	01/06/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Realizado no período - canal fundação e entrada (22m), bueiro N.A.T.M. (18m), dissipador (1unid.), bacia: dissipador de entrada (0,4unid.), vertedouro (0,1unid.) e cerca viva (5.900unid.); Acumulado - canal fundação e entrada (56m), bueiro N.A.T.M. (57m), dissipador (1unid.), emboque (381m²), bacia: limpeza (13.256m²), dissipador de entrada (0,9unid.), vertedouro (0,9unid.) e cerca viva (5.900unid.). Executado: 82,64% dos serviços. CT 001/2020 (MT) - Proc.: 00110-00002097/2018-4. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3023		
Institucional														
0072 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	13	01/09/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 143, de 30/07/2020, p. 50; no DODF nº 144, de 31/07/2020, p. 63; no DODF nº 147, de 05/08/2020, p. 36 e no DODF nº 188, de 02/10/2020, p. 51. Despesas dos Contratos: nº 018/2016, nº 017/2016 e nº 016/2016 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Porto Rico - Santa Maria), Proc.: nº 110.000.321/2015. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3023		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

<p><b>15.451.6209.3023.0076</b> PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II</p> <p>Institucional</p> <p>0046 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p>	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	26	01/11/2020	31/12/2020	01/08/2020	31/12/2020	Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 144, de 31/07/2020, p. 63; no DODF nº 149, de 07/08/2020, p. 49 e no DODF nº 186, de 30/09/2020, p. 85. Despesas dos Contratos: nº 009/2016, nº 012/2015 e nº 012/2016 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Buritis-Sobradinho II). Proc.: nº 110.000.207/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3023		
<p><b>15.451.6209.3023.0077</b> ( ** ) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES</p> <p>Institucional</p>														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0015/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	03/11/2015	31/12/2020			Andamento Normal	Realizado no período - terraplenagem (4.819m²), escavações (9.346m³) e redes (187m); Acumulado até 2020 - terraplenagem (38.035m²), escavações (118.062m³), redes (6.521m), passeios e rampas (5.291m²) e pavimentação (52.140m²). Executado até 2020: 53,00% dos serviços. Realizado até 2019: terraplenagem (23.923m²), escavações (94.872m³), dissipadores (7unid.), redes (5.946m), passeios e rampas (3.142m²), gabião colchão (994m²), pavimentação (36.262m²) e gabião caixa (1.106m³). Executado até 2019: 43,00% dos serviços. Lote 06-CT.: 004/2015 (JA MS) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3023		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0016/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	03/11/2015	31/12/2020			Andamento Normal	Realizado no período - passeios e rampas (452m²); Acumulado até 2020 - passeios e rampas (16.198m²), escavações (120.169m³), dissipadores (13unid.) e redes (12.538m). Executado até 2020: 58,00% dos serviços. Realizado até 2019: terraplenagem (72.166m²), pavim. asfáltica (117.305m²), passeios e rampas (12.480m²), escavações (120.169m³), dissipadores (10unid.) e redes (12.538m). Executado até 2019: 51,42% dos serviços. Lote 07-CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3023		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0013 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0017/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	10/12/2015	30/12/2020			Andamento Normal	Realizado no período - pavimentação (13.323m <sup>2</sup> ), escavações (651m <sup>3</sup> ), redes (13m) e dissipadores (2unid.); Acumulado até 2020 - escavações (239.807m <sup>3</sup> ), redes (18.268m), pavimentação (118.218m <sup>2</sup> ) e dissipadores (11unid.). Executado até 2020: 63,52% dos serviços. Realizado até 2019: terraplenagem de lagoas (4m <sup>2</sup> ), pavimentação (75.632m <sup>2</sup> ), passeios e rampas (5.155m <sup>2</sup> ), escavações (205.962m <sup>3</sup> ), redes (13.487m) e dissipadores (8unid.). Executado até 2019: 45,92% dos serviços. Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3023		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0014 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0020/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	02/05/2016	31/12/2020			Andamento Normal	Realizado no período - pavimentação (2.750m²) e passeios (862m²); Acumulado até 2020 - pavimentação (11.648m²), passeios (10.944m²), escavações redes (97.681m³) e implantação de redes (7.270m). Executado até 2020: 42,49% dos serviços. Realizado até 2019: terraplenagem (9.652m²), asfalto (7.242m²), escavações (31.315m³), redes (3.902m), lastro de brita (1.933m³), escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³), locação de drenagem (7.690m), assentamento tubo 600mm (1.506m), locação de pavimentação (2.481m) e passeios (8.480m²). Executado até 2019: 25,00% dos serviços. Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ JA) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3023		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0021/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/01/2017	30/12/2020			Andamento Normal	Realizado no período - terraplenagem (10.263m²), pavimentação (5.458m²), dissipadores (1unid.) e meios-fios (2.460m); Acumulado até 2020 - terraplenagem (121.944m²), pavimentação (109.884m²), passeios e rampas (10.935m²), gabião caixa (5.541m³), gabião colchão (2.683m³), escavações (201.107m³), redes (15.584m), meios-fios (26.390m), gramado (8.845m²) e dissipadores (10unid.). Executado até 2020: 65,08% dos serviços. Realizado até 2019: gabião caixa (4.370m³), gabião colchão (1.888m³), escavações (183.517m³), dissipadores (9unid.), meios-fios (21.506m), terraplenagem (91.024m²), pavimentação (92.833m²), redes (13.167m), passeios e rampas (6.383m²) e gramado (6.008m²). Executado até 2019: 54,62% dos serviços. Lote 04-CT.: 008/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3023		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0022/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	31/12/2020			Andamento Normal	Realizado no período - terraplenagem (3.235m²), pavimentação (5.908m²), drenagem lagoas (2.521m²), escavações (6.302m³) e redes (274m); Acumulado até 2020 - terraplenagem (99.838m²), pavimentação (101.162m²), passeios e rampas (14.241m²), drenagem lagoas (34.171m²), escavações (229.491m³) e redes (14.505m). Executado até 2020: 50,15% dos serviços. Realizado até 2019: dissipadores (3unid.), escavações (213.623m³), terraplenagem (74.995m²), redes (13.948m), drenagem (30.150m²), passeios e rampas (10.491m²), gramado (4.583m²) e pavimentação (74.995m²). Executado até 2019: 42% dos serviços. Lote 05-CT.: 019/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Quantitativos informados no despacho 46728794 (4º Bim.) foram corrigidos através dos despachos 47823481, 50479754 e 50753457. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3023		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0023/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	31/12/2020			Andamento Normal	Realizado no período - terraplenagem (10.462m²), pavimentação (14.195m²), passeios e rampas (2.865m²), escavações (123m³), redes (42m) e meios-fios (4.766m); Acumulado até 2020 - terraplenagem (76.870m²), pavimentação (77.443m²), passeios e rampas (22.432m²), escavações (325.499m³), redes (19.295m) e meios-fios (24.086m). Executado até 2020: 89,23% dos serviços. Realizado até 2019 - dissipadores (8unid.), terraplenagem (62.051m²), asfalto (63.248m²), escavações (319.367m³), redes (17.398m), gramado (20.356m²), drenagem (44.736m²), meios-fios (19.320m) e passeios e rampas (17.458m²). Executado até 2019: 68,91% dos serviços. Lote 09-CT.: 020/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3023			
Institucional															



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

<p>0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0024/2019).</p>	<p>PROGRAMA REALIZADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>30</p>	<p>30/01/2017</p>	<p>30/12/2020</p>			<p>Andamento Normal</p>	<p>Realizado no período - terraplenagem (17.255m²), pavimentação (14.364m²) e meios-fios (633m); Acumulado até 2020 - passeios e rampas (45.277m²), escavações (190.308m³), redes (16.245m), terraplenagem (172.714m²), pavimentação (176.361m²) e meios-fios (37.845m). Executado até 2020: 72,89% dos serviços. Realizado até 2019: terraplenagem (143.295m²), pavimentação (146.509m²), passeios e rampas (37.797m²), escavações (177.669m³), redes (14.524m) e meios-fios (32.980m). Executado até 2019: 49,81% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>	<p>3023</p>		
-----														
<p>Institucional</p> <p>0073 - Prestar serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de pavimentação e drenagem de Vicente Pires.</p>	<p>PROGRAMA REALIZADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>30</p>	<p>01/10/2020</p>	<p>31/12/2021</p>			<p>Atrasada</p>	<p>Início da elaboração dos laudos de sondagens e ensaios. CT.: 014/2020 (MGR EOA) - Processo: 00110-00001511/2018-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>	<p>3023</p>		
-----														
<p>Institucional</p>														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0074 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/09/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 65, de 06/04/2020, p. 64; no DODF nº 86, de 08/05/2020, p. 45; no DODF nº 90, de 14/05/2020, p. 39; no DODF nº 114, de 19/06/2020, p. 43 e no DODF nº 162, de 26/08/2020, p. 43. Despesas dos Contratos: nº 003/2018, nº 004/2015 e nº 021/2016 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Vicente Pires). Proc.: nº 110.000.206/2014.	3023		
<b>15.451.6209.3058.0001</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA  Institucional														
0047 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	640	3	06	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		3058		
<b>15.451.6209.3058.0002</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA  Institucional														
0048 - Executar obras de urbanização no Mestre D'Armas - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	46.750	3	06	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		3058		
<b>15.451.6209.3058.0003</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE-CEILÂNDIA  Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0019 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0026/2019).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	557.015	3	09	04/08/2014	31/12/2019			Concluída	Sem realização em 2020. Realizado até 2018: escavações (373.653m³), drenagem - terraplenagem de lagoas (21.763m²), terraplenagem (255.283m²), asfalto (107.917m²), dissipadores (9und.), intertravados (94.211m²), redes (19.605m) e passeios e rampas (3.037m²). Executado até 2018: 98,85% dos serviços. CT.: 015/2014 (MF) - Proc.: 112.005.057/2011. Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 557.015,00] m²	3058		
<b>15.451.6209.3089.0002</b> REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-ÁVENIDA W3- PLANO PILOTO .  Institucional	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	15.141	3	01	20/02/2020	31/12/2020			Concluída	Realizado no período: demolição/ retirada/ remanejamento (2.004m²), sinalização viária (900m²), pavimentação (654m²) e início/finalização do paisagismo. Acumulado: instalação de canteiro de obras, demolição/ retirada/ remanejamento (18.367m²), sinalização viária (900m²), pavimentação (15.292m²), drenagem (168m) e paisagismo. Executado 100% dos serviços. CT 002/2020 (VA) - Proc.: 110-00002535/2019-50. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 15.141,00] m²	3089		
0031 - Revitalizar e requalificar as quadras 509 e 510 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

<b>15.451.6209.3856.0001</b> GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS-- DISTRITO FEDERAL  Institucional  0049 - Gerir a fiscalização e supervisão de obras.	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	3	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		3856		
<b>15.451.6209.9115.0001</b> TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DA RIDE .--DF ENTORNO  Institucional  0036 - Efetivar a obrigação do DF decorrente da participação no CORSAP DF/GO.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		95	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		9115		
<b>15.451.8209.1984.6962</b> CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0065 - Construir Torre de TV Digital - pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e edificações públicas.	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	12	4	99	01/06/2020	31/12/2020			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 108, de 09/06/2020, p. 57; DODF nº 114, de 19/06/2020, p. 45 e no DODF nº 113, de 18/06/2020, p. 43. Os pagamentos foram efetuados por força da Decisão nº 1125/2020 - TCDF, de 22/04/2020 e são referentes à implantação da Torre de TV Digital (Contrato nº 097/2009 e Processo nº 112.002.550/2008). [mai: 0,00; jun: 0,00]	1984		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

<b>15.451.8209.2396.5292</b> ( ** * ) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- DISTRITO FEDERAL  Institucional  0035 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	2		99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		2396		
<b>15.752.6209.1836.0023</b> ( ** ) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0020 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0029/2019).	PONTO DE ILUMINAÇÃO O IMPLANTAD O	UNIDADE	48.960	2	99	01/05/2017	31/12/2020			Andamento Normal	Realizado no período - 4 projetos (2 projetos da Etapa 01 e 2 projetos da Etapa 2). Realizado até 2020: 449 projetos. Realizado até 2019: 365 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	1836		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0021 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0030/2019).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	14.400	2	99	01/05/2017	30/12/2020			Andamento Normal	Realizado no período - Implantados 106 pontos de IP e Instaladas 184 luminárias em diversos locais do DF. Realizado até 2020: 9.060 pontos de IP e 17.061 luminárias. Realizado até 2019: Implantados 7.845 pontos de IP e instaladas 14.982 luminárias. Conv.: 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Pontos de Iluminação em 2020: [jan: 189,00; fev: 101,00; mar: 105,00; abr: 509,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 79,00; ago: 126,00; set: 44,00; out: 62,00] unidades.	1836		
<p><b>15.752.6209.8507.6471</b>            MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p>	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 304.206,00; fev: 304.567,00; mar: 304.810,00; abr: 304.823,00; mai: 304.823,00; jun: 304.838,00; jul: 305.627,00; ago: 305.504,00; set: 305.475,00; out: 305.488,00] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.	8507		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0023 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Consumo (KWH): [jan: 33.555.823,00; fev: 33.381.815,00; mar: 35.681.939,00; abr: 34.507.043,00; mai: 35.057.539,00; jun: 33.964.891,00; jul: 34.975.611,00; ago: 34.963.324,00; set: 33.824.960,00; out: 34.947.541,00] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.	8507		
<b>15.752.6209.8507.6483</b> AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CRUZEIRO (EM 2020)  Emenda parlamentar														
0068 - Ampliar iluminação pública no Cruzeiro.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	2.000	2	11	01/10/2020	31/12/2020			Não Iniciada		8507		
<b>15.752.6209.8507.6487</b> MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDEAL-DF  Emenda parlamentar														
0069 - Manter sistema de iluminação pública nas regiões administrativas do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	500	2	99	01/10/2020	31/12/2020			Não Iniciada		8507		
<b>15.752.6209.8507.6488</b> Modernização e Eficientização de Iluminação Pública em várias Regiões Administrativas do Distrito Federal em 2020  Emenda parlamentar														
0060 - Modernizar a iluminação pública das regiões administrativas do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	300	2	99	01/06/2020	31/12/2020			Concluída	Executadas substituições de 60 luminárias LED no estacionamento público localizado na QS 316, conjunto 6/7, Lote 1/9, em Samambaia Sul/DF. CT.: 004/2018 (CE). Proc.: 00110-00000378/2020-81. Sistema mantido [jun: 1,00] unidade.	8507		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

<p>15.782.6216.3054.0002 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL- RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA</p>											<p>Realizado no período - continuação dos serviços de execução de paredes de diafragma do emboque Norte EN-01 a EN-79 e EN-88, emboque Sul ES- 01 a ES-44 e parede Sul S-01 a S-44, S-59 a S-63, S-65 e S-66, elaboração de projeto executivo, serviços tecnológicos. Obs.: O processo nº 001110-00000579/2020-89 descreve os serviços realizados. Executado em 2020: sondagens; elaboração de projeto executivo; execução desvios, supressão vegetal; mobilização do canteiro da obra e equip; serviços tecnológicos; recuperação pavim. da Av. das Palmeiras; sinalização das vias; na Av. Central fechamento do trânsito com tapumes e defensas metálicas. Executado em 2020: 8,91% dos serviços. Realizado até 2019: Elaboração de projetos interrompida com 20% executados. C.T.: 004/2016 (DH ASC) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>	<p>3054</p>		
<p>Institucional</p>										<p>Andamento Normal</p>				
<p>0024 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0033/2019).</p>	<p>TÚNEL CONSTRUÍ DO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>03</p>	<p>02/05/2016</p>	<p>31/12/2021</p>							
<p>Institucional</p>														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0063 - Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na Avenida Central de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	3	03	01/04/2020	31/12/2020			Paralisada	Sem realização no período. Realizado até 2020: Plano de Trabalho finalizado. Executados 20% dos serviços. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3054		
<b>15.782.6216.3087.0001</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0051 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	1.493	3	99	01/06/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes ao reconhecimento de dívidas publicados no DODF nº 76, de 23/04/2020, p. 54 e no DODF nº 130, de 13/07/2020, pp 63 e 64. Contrato nº 007/2016 (Execução de calçadas na Asa Sul). Proc.: nº 110.000.106/2015. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3087		
<b>15.782.6216.3119.0004</b> IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE  Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0025 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0035/2019).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	1	11	83	05/02/2017	30/04/2020			Concluída	Até 2019: Executados 97% dos serviços - finalizadas infraestrutura blocos e mesoestruturas e realizada a impermeabilização dos pilares; escavação, aço e concreto tubulão para fundação do cimbramento do tabuleiro, cimbramento metálico do tabuleiro e ancoragem ativa, aço CA 50 do tabuleiro, aço para protensão, CP190-RB e protensão finalizados; plantio de gramas, assentamento de meio-fio e colocação de placas cimentícia sobre superfície do talude a iniciar. 2020: Executados 100% dos serviços - concluídos, no período, plantio de grama e assentamento de meios-fios. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015. Corredor Implantado [jan: 1,00] Km.	3119		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0062 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	CORREDOR IMPLANTAD O	KILOMETR O	4	11	83	01/03/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 57, de 25/03/2020, p. 37; no DODF nº 46, de 10/03/2020, p. 56; no DODF nº 132, de 15/07/2020, p. 34; no DODF nº 140, de 27/07/2020, p. 65 e no DODF nº 148, de 06/08/2020, p. 41. Contrato nº 022/2016 e Contrato nº 001/2017 relativos a Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Oeste. Processos nº 110.000.138/2015 e nº 110.000.053/2015. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3119		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0066 - Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	83	01/06/2020	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período - revisão de projeto estrutural viaduto 63 (1unid.), limpeza mecanizada de terreno (4.424m²) e escavação e carga de material (12.428m²); Acumulado até 2020 - tapume e guarita finalizados, início da fundação para construção do barracão, execução de tapume (241m²), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), meios-fios (215m), capa asfáltica do desvio (73m³), revisão do projeto estrutural viaduto 63 (1unid.), limpeza mecanizada de terreno (4.424m²) e escavação e carga de material (12.428m²). Executado em 2020: 5% dos serviços. CT 009/2020 (CMR AG) - Proc.: 00110-000084/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3119		
<p><b>15.782.6216.3361.4356</b> CONSTRUÇÃO DE PONTES-- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0052 - Construir pontes no Distrito Federal.</p>	PONTE CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	6	4	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		3361		
<p><b>15.782.6216.4026.0001</b> AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0053 - Avaliar e monitorar obras de artes especiais - pontes, passarela e viadutos do DF.</p>	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	10	3	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		4026		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

<b>15.782.6216.5902.7778</b> CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- DISTRITO FEDERAL  Institucional  0054 - Construir viaduto no Distrito Federal.	VIADUTO CONSTRUI DO	METRO QUADRAD O	6	4	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		5902	
<b>15.812.6206.1079.0004</b> CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA- DISTRITO FEDERAL  Institucional  0026 - Construir campo de futebol em grama sintética na EQ 418/518 de Santa Maria/DF (procedente da etapa nº 0128/2019).	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUI DO	METRO QUADRAD O	5.895	5	99	01/09/2019	30/06/2020			Concluída	2019: Executados 14% dos serviços - topografia (5.895m²), escavação mecânica (379m³), lona plástica (2.903m²), pedra britada nºs 0, 1 e 2 (29m³, 116m³ e 145m³) e canaleta em concreto (198m). 2020: Executados 100% dos serviços - pintura de ligação com RR-1C (2.903m²), grama sintética (2.903m²), alambrado em tubos de aço galvanizado (1.120m²), passeios (945m²), plantio de grama em placas (2.046m²) e pintura esmalte fosco sobre tela e alambrado (2.256m²). CT.: 012/2019 (AG) - Proc.: 00110.00000763/2019-95. Espaço esportivo construído [mar: 0,00; abr: 5.895,00]m².	1079	
<b>15.812.6206.1079.0005</b> CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-GINÁSIO POLIESPORTIVO- GAMA  Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0055 - Construir ginásio poliesportivo no Gama.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUIDO	METRO QUADRADO	185	5	02	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		1079		
<b>15.812.6206.3048.0012</b> REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0056 - Reformar espaços esportivos no Distrito Federal.	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	1.454	5	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		3048		
<b>15.812.6206.3596.8514</b> IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0057 - Implantar infraestrutura esportiva no Distrito Federal.	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	12	5	99	01/11/2020	31/12/2020	01/08/2020	31/12/2020	Concluída	Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 806.265/2014. Objeto: Construir Pista de Cooper na Vila Planalto, CT 005/2016 (obra concluída na Etapa 036/2019). Processo nº 00110-0000000238/2020-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3596		
<b>15.812.6219.1606.0009</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL  Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0027 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0037/2019.	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	5	99	02/05/2014	31/12/2020			Concluída	Realizado em 2020: pista de caminhada, campo society, quadra coberta, vestiários e a área de convivência da 3ª idade. Executado até 2020: 100% dos serviços. Realizado até 2019: Instalação de canteiro, demolição de alvenaria, pintura da estrutura metálica do prédio administrativo, chapisco da fachada do prédio Adm., pintura de estrutura castelo d'água e estacas do muro arrimo finalizadas; instalação hidráulica e elétrica, pintura da estrutura metálica da quadra coberta, pintura da estrutura metálica do vestiário, campo society, arquibancada da quadra coberta, calçadas externas e descida de águas pluviais da quadra coberta em andamento. Executados até 2019: 30% dos serviços. CT.: 006/2019 (AC VA) - Proc.: 112.002.988/2009. Projeto implantado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00] unidade com 1.328,00 m².	1606		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0067 - Devolver recursos do Contrato de Repasse.	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	5	99	01/07/2020	31/12/2020			Concluída	Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 781.047/2012. Objeto: construção de praça da juventude em Ceilândia, CT 002/2018 (obra concluída na Etapa 044/2018). Processo nº 00110-0000001292/2020-76. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	1606		
<b>17.512.6209.3855.0001</b> GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL  Institucional	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	1	99	01/11/2020	31/12/2020	01/05/2020	31/12/2020	Andamento Normal	Pagamentos de 02 taxas de compensação ambiental: uma referente à supressão vegetal para execução da obra do Túnel de Taguatinga e outra referente a supressão vegetal para instalação dos desvios e acessos viários da obra do trecho 15 da ESPM (Estrada do Setor Policial Militar); e pagamento de 01 tarifa de emissão de nova licença de instalação para construção de corredor de transporte público na EPIG (Estrada Parque Indústria Gráfica). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3855		
<b>17.512.6209.7316.6035</b> IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL  Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0059 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Distrito Federal.	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		7316		
<b>25.752.6209.1836.7014</b> AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RA DO PLANO PILOTO (EM 2020)  Emenda parlamentar														
0070 - Ampliar rede de iluminação pública no Plano Piloto.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	2.000	2	01	01/10/2020	31/12/2020			Concluída	Implantação de 34 Pontos de iluminação, instalação de 122 Luminárias e elaboração de 1 Projeto (Etapa 1 e Etapa 2), na SQN 213, Asa Norte. Contrato nº 003/2017 e Convênio nº 001/2017 (CE). Processo: 00110-00000348/2020-75. Ponto de iluminação implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 34,00] unidades. (50917996 50984742)	1836		
<b>25.752.6209.1836.7016</b> AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PROL DE TODA COMUNIDADE DO DF  Emenda parlamentar														
0075 - Ampliar pontos de iluminação pública em prol de toda comunidade do DF.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	250	2	99	01/10/2020	31/12/2020			Não Iniciada		1836		
<b>25.752.6209.8507.6490</b> MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL (EM 2020)  Emenda parlamentar														
0071 - Manter pontos de iluminação pública no Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	600	2	99	01/10/2020	31/12/2020			Não Iniciada		8507		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

<b>28.846.0001.9041.0021</b> CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0028 - Converter licença prêmio em pecúnia.	LICENÇA CONVERTI DA	UNIDADE	5	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Licenças convertidas: [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00]. Processo SEI nº: 00110- 00000184/2020-86, 00110 -0000000416/2020-04, 00110-0000001420/2020- 81 e outros.	9041		
<b>28.846.0001.9050.0073</b> RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0029 - Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores.	PAGAMENT O EFETUADO	UNIDADE	200	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Indenização de férias indenizada e proporcional, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e Indenização de diferença de 1/3 férias: [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 13,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 8,00; set: 2,00; out: 0,00]. Processo SEI nº 00110- 00000162/2020-16 e outros.	9050		
<b>28.846.0001.9093.0032</b> OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL  Institucional  0030 - Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições.	PAGAMENT O EFETUADO	UNIDADE	2	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Indenizações de transporte a servidores pagos. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 4,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 15,00; set: 16,00; out: 15,00]	9093		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**

( \*\* ) PROJETO EM ANDAMENTO  
( \*\*\*) CONSERVAÇÃO DE  
PATRIMÔNIO



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**