



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
04.122.8209.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Servidores ativos remunerados: [Jan. 189 ;Fev. 190 ;Mar. 191 ;Abr. 187 ;Mai. 187 ;Jun. 186 ;Jul. 186 ;Ago. 190 ;Set. 186 ;Out. 185 ;Nov. 186 ;Dez. 188].Processo SEI nº 00110-00000162/2020-16 e outros.
04.122.8209.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche.: [Jan. 172 ;Fev. 168 ;Mar. 170 ;Abr. 173 ;Mai. 159 ;Jun. 158 ;Jul. 157 ;Ago. 156 ;Set. 156 ;Out. 156 ;Nov. 159 ;Dez. 156]. Processo sei nº 00110-00000162/2020-16 e outros.
04.122.8209.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Órgão Mantido:Contratação de serviços de reprografia, Aquisição de 67 placas de identificação de obras, Aquisição de bateria estacionaria para nobreak., aquisição de termômetro Digital [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1].Processo SEI nº 00000- 0110000319/2014-00; 00110-000000424/2020-42, 00110-0000002653/2019-68, 00112- 0000008623/2020-42, 00110-0000001525/2020-31 e outros.
04.126.8209.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0033 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1		99	01/03/2020	31/12/2020			Concluída	Bens adquiridos: Aquisição de monitores e teclados . Processo nº 00110-0000000246/2020- 50. [Mar. 1 ;]
04.126.8209.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão, aquisição de peças para plotter [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo SEI nº 00000-0110000256/2016-00 e 00110-0000001390/2020-11.
04.128.8209.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0034 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	10		99	01/11/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020	Concluída	Curso/Treinamento On Line sobre "RDC - Aplicação do RDC e da Contratação integrada na Licitação e execução de Obras Públicas, Processo sei nº 00110-0000001795/2020-41, 00110-00002854/2020-07. [Jul. 1 ;Nov. 1 ;]
04.451.8209.3903.0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ Institucional 0037 - Reformar prédios e próprios.	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRAD	14	004	10	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada	
15.451.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0038 - Construir praças públicas e parques.	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRAD	125	003	99	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada	
15.451.6206.3902.9472 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0039 - Reformar praças públicas e parques.	ÁREA REFORMADA	METRO QUADRAD	5.679	003	99	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada	
15.451.6207.1302.0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0040 - Construir feiras no Distrito Federal.	FEIRA CONSTRUÍDA	METRO QUADRAD	356	004	99	01/11/2020	31/12/2020	01/08/2020	31/12/2020	Concluída	Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 804.476/2014. Objeto: construção da Feira Permanente da Estrutural, CT 002/2016 (obra concluída na Etapa 007/2018). Processo nº 00110-0000000237/2020-69. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
15.451.6207.3247.6715 REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0041 - Reformar feiras do Distrito Federal.	FEIRA REFORMADA	METRO QUADRAD	27	003	99	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada	
15.451.6208.1968.0018 (* *) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0005 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0040/2019).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	003	99	01/10/2018	30/10/2021			Paralisada	Sem realização no período. Realizado em 2020: levantamento planialtimétrico trechos 1, 2, incluindo bacia A e trecho 3; levantamento cadastral das ruas trechos 2 e 3, que não foram executadas a pavimentação e/ou a rede de drenagem; remarcação de BL's não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128. Executado até 2020: 81,95% dos serviços. Realizado até 2019: topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e, em PVs; levant. planialtim. e cadastrais de 5 bacias de contenção. Executado até 2019: 71,56% dos serviços. CT.: nº 062/2018-Novacap (FCB) - Proc.:112.003.400/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
Institucional 0006 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0039/2019).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	003	99	01/11/2018	30/10/2021			Andamento Normal	Realizado até 2020: serviços em diversas ruas, chácaras, vias e postos de visitas; os serviços são - acompanhamento de rede de drenagem, terraplenagem, pavimentação, fotográfico e da locação dos pilares da ponte; conferência de ramais, de base, de sub base, de cotas de base, de largura de subleito, de cotas de asfalto e de demolição; levantamento planialtimétrico. Executado até 2020: 88,79% dos serviços. Realizado até 2019: em diversas chácaras, condomínios, redes, postos de visitas e vias integrantes das Ruas: 4, 1, 3C, 10, 10A, 4C, 3, 6, 5, 13, 3B, 3, 17, 10, 7, 4b, 15, 4, 04A, 06, 01, 13B, 8, 12, 1B, 3A, 6A, 5 e 10. Executados até 2019: 73,04% dos serviços, CT.: nº 063/2018 - Novacap (FCB) - Proc.: 112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000558/2020-63 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
Institucional 0064 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	3	003	99	01/06/2020	31/12/2020			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
anteriores relativos à elaboração de projetos.											reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 111, de 16/06/2020, p. 85; no DODF nº 113, de 18/06/2020, p. 43 e no DODF nº 114, de 19/06/2020, p. 46. Contrato nº 017/2014. Processo nº 110.000.435/2012.
15.451.6208.4041.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA Institucional 0061 - Realizar manutenção e conservação urbanística	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		99	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada	
15.451.6209.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0007 - Executar obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis do SIA/DF (procedente da etapa nº 0133/2019).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRAD	58.000	003	99	01/11/2019	31/12/2020	01/11/2019	31/12/2021	Andamento Normal	Realizado no período - drenagem (123m); Acumulado até 2020 - drenagem (3.948m). Executado até 2020: 52,60% dos serviços. Realizado em 2019: mobilização de equipe, instalação de canteiro e drenagem (1.079m). Executado em 2019: 8% dos serviços. CT: 011/2019 (ASC) - Proc: 112.000.364/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
15.451.6209.1110.0306 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POR DO SOL- CEILÂNDIA Institucional 0042 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRAD	5.814	004	09	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada	
15.451.6209.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL Institucional 0043 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRAD	63.953	003	99	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada	
15.451.6209.1836.0099 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NO DF-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0076 - Ampliar pontos de iluminação pública no Distrito Federal.	PONTO DE ILUMINAÇÃO	UNIDADE	1	002	99	01/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	30/04/2021	Andamento Normal	Execução de 3 Estudos Preliminares/Projetos Básicos (Etapa 1) que preveem implantação de novos pontos de iluminação e instalações de luminárias em Sobradinho (Área verde da Quadra 08, estacionamento e parada na BR 020 e DF 330 (53750633). CT.: 003/2017 e Conv.: 001/2017.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.451.6209.1948.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO . Institucional 0044 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto.	IMPLANTADO PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	001	01	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada	Processo nº 001110-00002399/2020-31. Obs.: Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização. [nov: 0,00; dez: 0,00]
15.451.6209.1948.0004 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA Institucional 0045 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares em Taguatinga.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	001	03	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada	
15.451.6209.3023.0073 (* *) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II Institucional 0008 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0006/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	82	29/03/2017	31/12/2020	29/03/2017	31/12/2021	Andamento Normal	Realizado no período - drenagem: lançamento e lagoa escavações (694m³) e rachão (1.127m³). Acumulado até 2020 - pavimentação (20.900m²), meios-fios (6.116m), drenagem lançamento de bacias (6.495m); drenagem rede: escoramento de vala (13.491m²), escavações (15.770m³) e fornecimento tubos (2.779m); drenagem lançamento e lagoa: limpeza (4.464m²), escavações (4.532m³) e rachão (2.286m³). Executado até 2020: 49,52% dos serviços. Realizado até 2019: colchão drenante lançamentos 17 e 18, drenagem - lançamento de bacias (5.995m), gabião saco (126m³), sondagem (121m), pavimentação (10.695m²), escavações (3.002m³), pedra rachão (1.159m³), meios-fios (4.419m) e passeios (3.724m²). Executado até 2019: 36,19% dos serviços. Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.



Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0010 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col.Agrícola Águas Claras, Chácaras de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0007/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	82	15/02/2018	31/12/2020			Paralisada	Sem realização no período. Realizado em 2020: refazimento do canteiro de obras, realização de levantamentos topográficos e execução de calçadas (4.720m²). Executado até 2020: 48,30% dos serviços. Realizado até 2019: drenagem-lançamento de bacias (819m), escavações (26.210m³), redes (1.703m), gabião tipo caixa (48m³), base para pavimentação em brita (2.146m³), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²). Executado até 2019: 42,29% dos serviços. Lote 02-CT.: 001/2018 (MT) - Proc.: 112.000.208/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
Institucional 0092 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	82	01/12/2020	31/12/2020			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 49, de 13/03/2020, p. 43 e no DODF nº 240, de 22/12/2020, p. 66. Despesas dos Contratos: nº 001/2018 e nº 004/2017 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Bernardo Sayão). Proc.: nº 110.000.208/2014. []
15.451.6209.3023.0075 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA Institucional 0032 - Executar serviços de construção de bacias de retenção, do canal e bueiro N.A.T.M, cerca viva e plantio de grama no Km 4 da DF-290, em Santa Maria.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	01/06/2020	31/12/2020			Paralisada	Não houve medição no período. Acumulado: dissipador (1unid.), canal fundação e entrada (56m), bueiro N.A.T.M. (57m), emboque (381m²); bacia: limpeza (13.256m²), dissipador de entrada (0,9unid.), vertedouro (0,9unid.) e cerca viva (2.950unid.). Executado: 85,69% dos serviços. CT 001/2020 (MT) - Proc.: 00110-00002097/2018-4. Obs.: correção do quantitativo de bacia cerca viva. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
Institucional 0072 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	01/09/2020	31/12/2020			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 143, de 30/07/2020, p. 50; no DODF nº 144, de 31/07/2020, p. 63; no DODF nº 147, de 05/08/2020, p. 36, no DODF nº 188, de 02/10/2020, p. 51 e no DODF nº 219, de 19/11/2020, p. 64. Despesas dos Contratos: nº 018/2016, nº 017/2016 e nº 016/2016 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Porto Rico - Santa Maria). Proc.: nº



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.451.6209.3023.0076 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II Institucional 0046 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	26	01/11/2020	31/12/2020	01/08/2020	31/12/2020	Concluída	110.000.321/2015. Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 144, de 31/07/2020, p. 63; no DODF nº 149, de 07/08/2020, p. 49 e no DODF nº 186, de 30/09/2020, p. 85. Despesas dos Contratos: nº 009/2016, nº 012/2015 e nº 012/2016 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Buritis- Sobradinho II). Proc.: nº 110.000.207/2014.
15.451.6209.3023.0077 (* *) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES Institucional 0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0015/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	31/12/2020	03/11/2015	31/12/2021	Andamento Normal	Realizado no período - pavimentação (1.250m²) e passeios e rampas (201m²); Acumulado até 2020 - terraplenagem (38.035m²), escavações (118.062m³), redes (6.521m), passeios e rampas (5.492m²) e pavimentação (53.390m²). Executado até 2020: 54,00% dos serviços. Realizado até 2019: terraplenagem (23.923m²), escavações (94.872m³), dissipadores (7unid.), redes (5.946m), passeios e rampas (3.142m²), gabião colchão (994m²), pavimentação (36.262m²) e gabião caixa (1.106m³). Executado até 2019: 43,00% dos serviços. Lote 06-CT.: 004/2015 (MS) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
Institucional 0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0016/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	31/12/2020			Atrasada	Sem realização no período. Acumulado até 2020 - passeios e rampas (16.198m²), escavações (120.169m³), dissipadores (13unid.) e redes (12.538m). Executado até 2020: 58,00% dos serviços. Realizado até 2019: terraplenagem (72.166m²), pavim. asfáltica (117.305m²), passeios e rampas (12.480m²), escavações (120.169m³), dissipadores (10unid.) e redes (12.538m). Executado até 2019: 51,42% dos serviços. Lote 07-CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0013 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0017/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	30/12/2020	10/12/2015	31/12/2021	Andamento Normal	Realizado no período - escavações (4.453m³), passeios e rampas (757m²) e dissipadores (1unid.); Acumulado até 2020 - escavações (244.260m³), redes (18.268m), pavimentação (118.218m²), dissipadores (12unid.) e passeios e rampas (5.912m²). Executado até 2020: 64,07% dos serviços. Realizado até 2019: terraplenagem de lagoas (4m²), pavimentação (75.632m²), passeios e rampas (5.155m²), escavações (205.962m³), redes (13.487m) e dissipadores (8unid.). Executado até 2019: 45,92% dos serviços. Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
Institucional 0014 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0020/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	02/05/2016	31/12/2020	02/05/2016	31/12/2021	Andamento Normal	Realizado no período - pavimentação (7.203m²), passeios (5.225m²), escavações redes (40.958m³), lastro de brita (694m³), locação drenagem (4.029m) e reaterro (35.952m³); Acumulado até 2020 - pavimentação (18.851m²), passeios (16.169m²), escavações redes (138.639m³), lastro de brita (2.627m³), locação drenagem (10.756m), reaterro (104.829m³) e implantação de redes (7.270m). Executado até 2020: 43,95% dos serviços. Realizado até 2019: terraplenagem (9.652m²), asfalto (7.242m²), escavações (31.315m³), redes (3.902m), lastro de brita (1.933m³), escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³), locação de drenagem (7.690m), assentamento tubo 600mm (1.506m), locação de pavimentação (2.481m) e passeios (8.480m²). Executado até 2019: 25,00% dos serviços. Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0021/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	01/01/2017	30/12/2020	01/01/2017	30/10/2021	Andamento Normal	Realizado no período - pavimentação (2.755m²), escavações (2.519m³) e redes (205m); Acumulado até 2020 - terraplenagem (121.944m²), pavimentação (112.640m²), passeios e rampas (10.935m²), gabião caixa (5.541m³), gabião colchão (2.683m²), escavações (203.626m³), redes (15.790m), meios-fios (26.390m), gramado (8.845m²) e dissipadores (10unid.). Executado até 2020: 68,22% dos serviços. Realizado até 2019: gabião caixa (4.370m³), gabião colchão (1.888m²), escavações (183.517m³), dissipadores (9unid.), meios-fios (21.506m), terraplenagem (91.024m²), pavimentação (92.833m²), redes (13.167m), passeios e rampas (6.383m²) e gramado (6.008m²). Executado até 2019: 54,62% dos serviços. Lote 04-CT.: 008/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0023/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	31/12/2020	30/01/2017	30/10/2021	Andamento Normal	0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Realizado no período - pavimentação (5.386m²), passeios e rampas (4.384m²), drenagem lagoas (2.521m²), escavações (4.793m³) e redes (284m); Acumulado até 2020 - terraplenagem (99.838m²), pavimentação (106.548m²), passeios e rampas (18.626m²), drenagem lagoas (36.692m²), escavações (234.285m³) e redes (14.789m). Executado até 2020: 67,89% dos serviços. Realizado até 2019: dissipadores (3unid.), escavações (213.623m³), terraplenagem (74.995m²), redes (13.948m), drenagem (30.150m²), passeios e rampas (10.491m²), gramado (4.583m²) e pavimentação (74.995m²). Executado até 2019: 42% dos serviços. Lote 05-CT.: 019/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
Institucional 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0023/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	31/12/2020	30/01/2017	30/10/2021	Andamento Normal	Realizado no período - terraplenagem (238m²), passeios e rampas (2.513m²), escavações (538m³), redes (190m) e meios-fios (214m); Acumulado até 2020 - terraplenagem (77.109m²), pavimentação (77.443m²), passeios e rampas (24.946m²), escavações (326.037m³), redes (19.486m) e meios-fios (24.300m). Executado até 2020: 89,93% dos serviços. Realizado até 2019 - dissipadores (8unid.), terraplenagem (62.051m²), asfalto (63.248m²), escavações (319.367m³), redes (17.398m), gramado (20.356m²), drenagem (44.736m²), meios-fios (19.320m) e passeios e rampas (17.458m²). Executado até 2019: 68,91% dos serviços. Lote 09-CT.: 020/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
Institucional 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0024/2019).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	30/12/2020	30/01/2017	30/08/2021	Andamento Normal	Realizado no período - pavimentação (9.534m²), passeios e rampas (4.152m²), escavações (299m³), redes (55m) e meios-fios (3.261m); Acumulado até 2020 - pavimentação (185.895m²), passeios e rampas (49.430m²), escavações (190.608m³), redes (16.301m), terraplenagem (172.714m²) e meios-fios (41.106m). Executado até 2020: 74,46% dos serviços. Realizado até 2019: terraplenagem (143.295m²), pavimentação (146.509m²), passeios e rampas (37.797m²), escavações (177.669m³), redes (14.524m) e



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0073 - Prestar serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de pavimentação e drenagem de Vicente Pires.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	01/10/2020	31/12/2021			Andamento Normal	meios-fios (32.980m). Executado até 2019: 49,81% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
Institucional 0074 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	01/09/2020	31/12/2020			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 65, de 06/04/2020, p. 64; no DODF nº 86, de 08/05/2020, p. 45; no DODF nº 90, de 14/05/2020, p. 39; no DODF nº 114, de 19/06/2020, p. 43 e no DODF nº 162, de 26/08/2020, p. 43. Despesas dos Contratos: nº 003/2018, nº 004/2015 e nº 021/2016 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Vicente Pires). Proc.: nº 110.000.206/2014.
Institucional 0077 - Executar obra de arte especial, OAE 03, nas proximidades da Rua 21, sobre o Córrego Vicente Pires.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	01/12/2020	31/12/2021			Não Iniciada	
15.451.6209.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA											
Institucional 0047 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRAD	640	003	06	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada	
15.451.6209.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA											
Institucional 0048 - Executar obras de urbanização no Mestre D'Armas - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRAD	46.750	003	06	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada	
15.451.6209.3058.0003 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE-CEILÂNDIA											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0019 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0026/2019).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRAD	557.015	003	09	04/08/2014	31/12/2019			Concluída	Sem realização em 2020. Realizado até 2018: escavações (373.653m³), drenagem - terraplenagem de lagoas (21.763m²), terraplenagem (255.283m²), asfalto (107.917m²), dissipadores (9und.), intertravados (94.211m²), redes (19.605m) e passeios e rampas (3.037m²). Executado até 2018: 98,85% dos serviços. CT.: 015/2014 (MF) - Proc.: 112.005.057/2011. Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 557.015,00] m²
Institucional 0089 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 do Sol Nascente.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRAD	1	003	32	01/12/2020	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período - início da elaboração do plano de trabalho/cronograma. Executado em 2020: 10,00% dos serviços. Lote 01-CT.: 015/2020(CEG) - Processo: 00110-0000000632/2020-41. []
Institucional 0090 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, do trecho I e de áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o trecho 01 e o trecho 02), no Sol Nascente.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRAD	1	003	32	01/12/2020	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período - início da elaboração do plano de trabalho/cronograma. Executado em 2020: 10,00% dos serviços. Lote 02-CT.: 016/2020 (CEG) - Processo: 00110-0000000632/2020-41. []
15.451.6209.3089.0002 REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3- PLANO PILOTO .											
Institucional 0031 - Revitalizar e requalificar as quadras 509 e 510 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRAD	15.141	003	01	20/02/2020	31/12/2020			Concluída	Realizado no período: demolição/ retirada/ remanejamento (2.004m²), sinalização viária (900m²), pavimentação (654m²) e início/finalização do paisagismo. Acumulado: instalação de canteiro de obras, demolição/ retirada/ remanejamento (18.367m²), sinalização viária (900m²), pavimentação (15.292m²), drenagem (168m) e paisagismo. Executado 100% dos serviços. CT 002/2020 (VA) - Proc.: 110-00002535/2019-50. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 15.141,00] m²
15.451.6209.3856.0001 GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0049 - Gerir a fiscalização e supervisão de obras.	FISCALIZAÇÃO	UNIDADE	1	003	99	01/11/2020	31/12/2020	01/11/2020	31/12/2023	Andamento Normal	Realizado em 2020 - supervisão e acompanhamento da obra de implantação do Túnel Rodoviário: mobilização, relatório da situação atual da obra e relatório 1 (atividades executadas no mês). Executado em 2020: 7,56% dos serviços. CT.: 018/2020 (ABP) - Proc.: 00110-



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.451.6209.9115.0001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DA RIDE .--DF ENTORNO Institucional 0036 - Efetivar a obrigação do DF decorrente da participação no CORSAP DF/GO.	REALIZADA AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		95	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada	00000974/2019-28. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
15.451.8209.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0065 - Construir Torre de TV Digital - pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e edificações públicas.	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO QUADRAD	12	004	99	01/06/2020	31/12/2020			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 108, de 09/06/2020, p. 57; DODF nº 114, de 19/06/2020, p. 45 e no DODF nº 113, de 18/06/2020, p. 43. Os pagamentos foram efetuados por força da Decisão nº 1125/2020 - TCDF, de 22/04/2020 e são referentes à implantação da Torre de TV Digital (Contrato nº 097/2009 e Processo nº 112.002.550/2008). [mai: 0,00; jun: 0,00]
15.451.8209.2396.5292 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0035 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	2		99	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada	
15.752.6209.1836.0023 (**) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0020 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0029/2019).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	48.960	002	99	01/05/2017	31/12/2020	01/05/2017	30/04/2021	Andamento Normal	Realizado no período - 26 projetos (18 projetos da Etapa 1 e 8 projetos da Etapa 2). Realizado até 2020: 475 projetos. Realizado até 2019: 365 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
Institucional 0021 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0030/2019).	PONTO DE ILUMINAÇÃO	UNIDADE	14.400	002	99	01/05/2017	30/12/2020	01/05/2017	30/04/2021	Andamento Normal	Realizado no período - Implantados 104 pontos de IP e Instaladas 264 luminárias em diversos locais do DF. Realizado até 2020: 9.164 pontos de IP e 17.325 luminárias. Realizado até 2019: Implantados 7.845 pontos de IP e instaladas 14.982 luminárias. Conv.: 001/2017 (CE) - Proc.:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0091 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de melhorias do sistema de iluminação pública.	IMPLANTADO PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	1	002	99	01/12/2020	31/12/2020			Concluída	110.000.040/2016. Pontos de Iluminação em 2020: [Jan. 189 ;Fev. 101 ;Mar. 105 ;Abr. 509 ;Jul. 79 ;Ago. 126 ;Set. 44 ;Out. 62 ;Dez. 104] unidades.
15.752.6209.1836.7018 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DF Emenda parlamentar 0078 - Ampliar pontos de iluminação pública no Distrito Federal.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	76	002	99	01/11/2020	31/12/2020	01/11/2020	30/04/2021	Andamento Normal	Execução de 1 Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1) que prevê e implantação de novos pontos de iluminação na DF-180, KM 31, Via do Lixão Comunitário - Ponte Alta Sul, Gama (53750633). CT.: 003/2017 e Conv.: 001/2017. Processo nº 00110-00002569/2020-88. Obs.: Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização. [nov: 0,00; dez: 0,00]
15.752.6209.1836.7020 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF Emenda parlamentar 0079 - Ampliar pontos de iluminação pública nas regiões administrativas do Distrito Federal.	PONTO DE ILUMINAÇÃO	UNIDADE	140	002	99	01/11/2020	31/12/2020	01/11/2020	30/04/2021	Andamento Normal	Execução de 2 Estudos Preliminares/Projetos Básicos (Etapa 1) que preveem implantação de novos pontos de iluminação e instalações/melhorias de luminárias na Comunidade Rua do Mato até a DF 205 Oeste - Fercal e no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, próximo à Escola Classe Paranoá, Km 5,5, Paranoá (53750633). CT.: 003/2017 e Conv.:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.752.6209.1836.7021 AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0080 - Ampliar rede de iluminação pública no Distrito Federal.	IMPLANTADO										001/2017. Obs.: Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização. [nov: 0,00; dez: 0,00]
15.752.6209.1836.7022 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL-DF Emenda parlamentar 0081 - Ampliar iluminação pública nas regiões administrativas do Distrito Federal.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	40	002	99	01/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	30/04/2021	Andamento Normal	Execução de 2 Estudos Preliminares/Projetos Básicos (Etapa 1) que preveem implantação de novos pontos de iluminação e instalações/melhorias de luminárias na Praça da Quadra 03 do Varjão e no Jardim das Pedras, Inca 07, próximo a BR 070, em Ceilândia (53750633). CT.: 003/2017 e Conv.: 001/2017. Processos nº 00110-00002423/2020-32. Obs.: Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização. [nov: 0,00; dez: 0,00]
15.752.6209.8507.0028 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	87	002	99	01/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	30/04/2021	Andamento Normal	Execução de 1 Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1) que prevê a implantação de novos pontos de iluminação e instalações de luminárias nas áreas adjacentes ao futuro parque de Santa Maria (53750633). CT.: 003/2017 e Conv.: 001/2017. Processo nº 00110-00001879/2020-85. Ob.: Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização. [nov: 0,00; dez: 0,00]



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Emenda parlamentar 0082 - Manter sistema de iluminação pública do Distrito Federal	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	99	01/11/2020	31/12/2020			Concluída	Executados os serviços de efficientização de 40 luminárias em Vargem Bonita, Park Way (53794469). CT.: 004/2018 - Proc.: 00110-00002158/2020-92. Empenhado, restante da execução física prevista para 2021, para o qual não há PT na LOA 2021. Sistema mantido [nov: 0,00; dez: 1,00] unidade. Obs.: O status de concluída decorre apenas da classificação orçamentária da emenda apresentar a Ação 8507 (atividade) que de acordo com o manual do SAG, deve ser encerrada ao final do exercício. Todavia a comissão executora atribuiu o estágio NO para a etapa. Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização
15.752.6209.8507.0031 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS CIDADES DO DF -DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0083 - Manter sistema de iluminação pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	99	01/12/2020	31/12/2020			Concluída	Executados os serviços de efficientização de 153 luminárias nos seguintes locais de Samambaia: QR_QS 427 campo sintético; Avenida Comercial 410/412; Avenida entre as Quadras 406/408 e QN 406 conjuntos A, B, C, D, E, F; QR 319, 321, 323, 325, 327 e entre Quadra 317 (53794469). CT.: 004/2018 - Proc.: 00110-00002591/2020-28. Sistema mantido [nov: 0,00; dez: 1,00] unidade. Obs.: O status de concluída decorre apenas da classificação orçamentária da emenda apresentar a Ação 8507 (atividade) que de acordo com o manual do SAG, deve ser encerrada ao final do exercício. Todavia a comissão executora atribuiu o estágio NO para a etapa. Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização.
15.752.6209.8507.6471 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0022 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [Jan. 304.206 ;Fev. 304.567 ;Mar. 304.810 ;Abr. 304.823 ;Mai. 304.823 ;Jun. 304.838 ;Jul. 305.627 ;Ago. 305.504 ;Set. 305.475 ;Out. 305.488 ;Nov. 305.549 ;Dez. 305.602] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.
Institucional 0023 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Consumo (KWH): [jan: 33.555.823,00; fev: 33.381.815,00; mar: 35.681.939,00; abr: 34.507.043,00; mai: 35.057.539,00; jun: 33.964.891,00; jul: 34.975.611,00; ago: 34.963.324,00; set: 33.824.960,00; out: 34.947.541,00; nov: 33.815.424,00; dez: 34.719.545,00] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.
15.752.6209.8507.6483 AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CRUZEIRO (EM 2020) Emenda parlamentar 0068 - Ampliar iluminação pública no Cruzeiro.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	2.000	002	11	01/10/2020	31/12/2020			Concluída	Executados os serviços de eficiência de 182 luminárias, em diversas localidades do Cruzeiro (53794469). CT.: 004/2018 - Proc.: 00110-00000398/2020-52. Sistema mantido [set: 0,00; out: 0,00; dez: 1,00] unidade. Obs.: O status de concluída decorre apenas da classificação orçamentária da emenda apresentar a Ação 8507 (atividade) que de acordo com o manual do SAG, deve ser encerrada ao final do exercício. Todavia a comissão executora atribuiu o estágio NO para a etapa. Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização.
15.752.6209.8507.6486 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF Emenda parlamentar 0084 - Manter sistema de iluminação pública nas regiões administrativas do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	11	01/11/2020	31/12/2020			Concluída	Executados os serviços de eficiência de 311 luminárias nas seguintes localidades: Quadra 300 do Sudoeste; Cidade Estrutural; Cidade Estrutural - Santa Luzia e SCIA Complemento Estrutural (53794469). CT.: 004/2018 - Processos: 00110-00001163/2020-88 e 00110-00001228/2020-95. Sistema mantido [nov: 0,00; dez: 1,00] unidade. Obs.: O status de concluída decorre apenas da classificação orçamentária da emenda apresentar



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.752.6209.8507.6487 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDEAL-DF Emenda parlamentar 0069 - Manter sistema de iluminação pública nas regiões administrativas do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	500	002	99	01/10/2020	31/12/2020			Concluída	a Ação 8507 (atividade) que de acordo com o manual do SAG, deve ser encerrada ao final do exercício. Todavia a comissão executora atribuiu o estágio NO para a etapa. Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização. Executados os serviços de eficiência de 318 luminárias na Avenida Potiguar no Recanto das Emas e na Avenida entre Setor Oeste e Setor de Chácaras Estrutural (53794469). CT.: 004/2018 - Processos: 00110-00003302/2019-74 e 00110-00003303/2019-19. Sistema mantido [set: 0,00; out: 0,00; dez: 1,00] unidade.
15.752.6209.8507.6488 Modernização e Eficiência de Iluminação Pública em várias Regiões Administrativas do Distrito Federal em 2020 Emenda parlamentar 0060 - Modernizar a iluminação pública das regiões administrativas do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	300	002	99	01/06/2020	31/12/2020			Concluída	Executadas substituições de 60 luminárias LED no estacionamento público localizado na QS 316, conjunto 6/7, Lote 1/9, em Samambaia Sul/DF. CT.: 004/2018 (CE). Proc.: 00110-00000378/2020-81. Sistema mantido [jun: 1,00] unidade.
Emenda parlamentar 0085 - Modernizar iluminação pública nas regiões administrativas do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	99	01/11/2020	31/12/2020			Concluída	Executados os serviços de eficiência de 252 luminárias nas localidades: Areal - Av. Águas Claras, entre o Pistão e Águas Claras; QI 27 e QI 29 - Lago Sul e no Paranoá - Núcleo Rurais Capão Seco, Jardim II, PAD-DF, Buriti Vermelho e Cariru (53794469). CT.: 004/2018 - Processos: 00110-00002405/2020-51, 04023-00003531/2020-35 e 00110-00001852/2020-92. Obs.: O status de concluída decorre apenas da classificação orçamentária da emenda apresentar a Ação 8507 (atividade) que de acordo com o manual do SAG, deve ser encerrada ao final do exercício. Todavia a comissão executora atribuiu o estágio NO para a etapa. Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de



Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Emenda parlamentar 0094 - Modernizar a iluminação pública das regiões administrativas do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	99	01/12/2020	31/12/2020			Concluída	reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização. Sistema mantido [nov: 0,00; dez: 1,00] unidade.
15.782.6216.3054.0002 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA Institucional 0024 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0033/2019).	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	003	03	02/05/2016	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período - Parede de diafragma (3.929m ²); concreto Fck =30Mpa p/ parede diafragma (2.019m ³); aço CA-50 p/ parede diafragma (280.969kg); revestimento de concreto projetado armado (1.528m ²); grampeamento do solo (3.157m); tubo de PVC c/ material drenante (92m); Projeto executivo (5%); execução de desvio (0,14%). Acumulado até 2020: parede diafragma: (19.320m ²); concreto Fck =30Mpa p/ parede diafragma (10.046m ³); aço CA-50 p/ parede diafragma (1.139.446kg); revestimento de concreto projetado armado (3.159m ²); grampeamento do solo (10.439m); tubo de PVC c/ material drenante (163m); Projeto executivo (60%); execução de desvio (48,14%). Executado até 2020: 17,01% dos serviços. proc.: nº 00110-00000579/2020-89 detalha os serviços realizados. Realizado até 2019: Elab. de projetos, interrompida com 20% executados. CT.: 004/2016 (AC) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
Institucional 0063 - Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na Avenida Central de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	003	03	01/04/2020	31/12/2020			Paralisada	Sem realização no período. Realizado até 2020: Plano de Trabalho finalizado. Executados 20% dos serviços. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0051 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	OBRA REALIZADA	METRO	1.493	003	99	01/06/2020	31/12/2020			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.782.6216.3119.0004 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE Institucional 0025 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF- 085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0035/2019).	CORREDOR IMPLANTADO	QUADRAD									reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 76, de 23/04/2020, p. 54 e no DODF nº 130, de 13/07/2020, pp 63 e 64. Contrato nº 007/2016 (Execução de calçadas na Asa Sul - Etapa de conclusão da obra: 032/2019). Proc.: nº 110.000.106/2015.
Institucional 0062 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETR	1	011	83	05/02/2017	30/04/2020			Concluída	Até 2019: Executados 97% dos serviços - finalizados infraestrutura blocos e mesoestruturas e realizada a impermeabilização dos pilares; escavação, aço e concreto tubulão para fundação do cimbramento do tabuleiro, cimbramento metálico do tabuleiro e ancoragem ativa, aço CA 50 do tabuleiro, aço para protensão, CP190-RB e protensão finalizados; plantio de gramas, assentamento de meio-fio e colocação de placas cimentícia sobre superfície do talude a iniciar. 2020: Executados 100% dos serviços - concluídos, no período, plantio de grama e assentamento de meios-fios. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015. Corredor Implantado [jan: 1,00] Km.
Institucional 0066 - Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETR	4	011	83	01/03/2020	31/12/2020			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 57, de 25/03/2020, p. 37; no DODF nº 46, de 10/03/2020, p. 56; no DODF nº 132, de 15/07/2020, p. 34; no DODF nº 140, de 27/07/2020, p. 65; no DODF nº 148, de 06/08/2020, p. 41 e no DODF nº 214, de 12/11/2020, p. 51. Contrato nº 022/2016 e Contrato nº 001/2017 relativos a Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Oeste. Processos nº 110.000.138/2015 e nº 110.000.053/2015.
	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETR	3	011	83	01/06/2020	31/12/2021			Paralisada	Sem realização no período. Acumulado até 2020 - revisão de projeto estrutural viaduto 63 (1unid.), limpeza mecanizada de terreno (4.424m²), escavação e carga de material (12.428m³), início da fundação para construção do barracão, execução de tapume (241m²), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), meios-fios (215m) e capa asfáltica do desvio (73m³). Executado em 2020: 5% dos serviços. CT 009/2020 (CMR AG) - Proc.: 00110-000084/2017. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0052 - Construir pontes no Distrito Federal.	PONTE CONSTRUÍDA	METRO QUADRAD	6	004	99	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada	0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
15.782.6216.4026.0001 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.--DISTRITO FEDERAL Institucional 0053 - Avaliar e monitorar obras de artes especiais - pontes, passarela e viadutos do DF.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	10	003	99	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada	
15.782.6216.5902.7778 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0054 - Construir viaduto no Distrito Federal.	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRAD	6	004	99	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada	
15.812.6206.1079.0004 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA- DISTRITO FEDERAL Institucional 0026 - Construir campo de futebol em grama sintética na EQ 418/518 de Santa Maria/DF (procedente da etapa nº 0128/2019).	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRAD	5.895	005	99	01/09/2019	30/06/2020			Concluída	2019: Executados 14% dos serviços - topografia (5.895m²), escavação mecânica (379m³), lona plástica (2.903m²), pedra britada nºs 0, 1 e 2 (29m³, 116m³ e 145m³) e canaleta em concreto (198m). 2020: Executados 100% dos serviços - pintura de ligação com RR-1C (2.903m²), grama sintética (2.903m²), alambrado em tubos de aço galvanizado (1.120m²), passeios (945m²), plantio de grama em placas (2.046m²) e pintura esmalte fosco sobre tela e alambrado (2.256m²). CT.: 012/2019 (AG) - Proc.: 00110.00000763/2019-95. Espaço esportivo construído [mar: 0,00; abr: 5.895,00]m².
15.812.6206.1079.0005 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- GINÁSIO POLIESPORTIVO- GAMA Institucional 0055 - Construir ginásio poliesportivo no Gama.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRAD	185	005	02	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada	
15.812.6206.3048.0012 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0056 - Reformar espaços esportivos no Distrito Federal.	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRAD	1.454	005	99	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada	
15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0057 - Implantar infraestrutura esportiva no Distrito Federal.	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRAD	12	005	99	01/11/2020	31/12/2020	01/08/2020	31/12/2020	Concluída	Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 806.265/2014. Objeto: Construir Pista de Cooper na Vila Planalto, CT 005/2016 (obra concluída na Etapa 036/2019). Processo nº 00110-0000000238/2020-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
15.812.6219.1606.0009 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0027 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0037/2019.	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	99	02/05/2014	31/12/2020			Concluída	Realizado em 2020: pista de caminhada, campo society, quadra coberta, vestiários e a área de convivência da 3ª idade. Executado até 2020: 100% dos serviços. Realizado até 2019: Instalação de canteiro, demolição de alvenaria, pintura da estrutura metálica do prédio administrativo, chapisco da fachada do prédio Adm., pintura de estrutura castelo d'água e estacas do muro arrimo finalizadas; instalação hidráulica e elétrica, pintura da estrutura metálica da quadra coberta, pintura da estrutura metálica do vestiário, campo society, arquibancada da quadra coberta, calçadas externas e descida de águas pluviais da quadra coberta em andamento. Executados até 2019: 30% dos serviços. CT.: 006/2019 (AC VA) - Proc.: 112.002.988/2009. Projeto implantado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00] unidade com 1.328,00 m².
Institucional 0067 - Devolver recursos do Contrato de Repasse.	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	99	01/07/2020	31/12/2020			Concluída	Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 781.047/2012. Objeto: construção de praça da juventude em Ceilândia, CT 002/2018 (obra concluída na Etapa 044/2018). Processo nº 00110-0000001292/2020-76. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
Institucional 0093 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	99	01/12/2020	31/12/2020			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
anteriores relativos à construção da praça da juventude.											reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 158, de 20/08/2020, p. 46 e no DODF nº 240, de 22/12/2020, p. 66. Despesas dos Contratos: nº 006/2019 (Praça de Juventude do Itapoã) e nº 002/2018 (Praça de Juventude de Ceilândia). Proc.: nº 112.002.988/2009 e nº 112.004.905/2013. []
17.512.6209.3855.0001 GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0058 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	001	99	01/11/2020	31/12/2020	01/05/2020	31/12/2020	Concluída	Pagamentos de 02 taxas de compensação ambiental: uma referente à supressão vegetal para execução da obra do Túnel de Taguatinga e outra referente a supressão vegetal para instalação dos desvios e acessos viários da obra do trecho 15 da ESPM (Estrada do Setor Policial Militar); e pagamento de 01 tarifa de emissão de nova licença de instalação para construção de corredor de transporte público na EPIG (Estrada Parque Indústria Gráfica). Programa realizado [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; dez: 1,00] unidade.
17.512.6209.7316.6035 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0059 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Distrito Federal.	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	001	99	01/11/2020	31/12/2020			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 158, de 20/08/2020, p. 46; no DODF nº 159, de 21/08/2020, p. 38 e no DODF nº 218, de 18/12/2020, p. 116. Contrato nº 070/2013 (Esgotamento sanitário, Setor Bartolomeu, Jardim Botânico - Etapa de conclusão da obra: 0085/2014) e Contrato nº 071/2013 (Esgotamento sanitário, Setor de Mansões, Sobradinho - Etapa de conclusão da obra: 0084/2014). []
25.451.6209.1836.7019 IMPLANTAÇÃO DE LUZ DE LED PROL DE TODA COMUNIDADE DO DF Emenda parlamentar 0086 - Implantar luz de Led em comunidades do Distrito Federal.	PONTO DE ILUMINAÇÃO	UNIDADE	700	002	99	01/11/2020	31/12/2020	01/11/2020	30/04/2021	Andamento Normal	Executados os serviços de eficiência de 304 luminárias nas principais avenidas do Itapoã e na avenidas de Sobradinho II (53794469). CT.: 004/2018 - Processos: 00110-00000357/2020-66 e 00110-00001192/2020-40 Pontos de iluminação implantados [nov: 0,00; dez: 304,00] unidades. Obs.: Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Emenda parlamentar 0095 - Implantar luz de Led em comunidades do Distrito Federal. 25.752.6209.1836.0093 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LAGO NORTE (EM 2020) - LAGO NORTE	IMPLANTADO PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	77	002	99	01/12/2020	31/12/2020			Concluída	recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização. Executados os serviços de eficiência de 77 luminárias na Avenida São Francisco - Ponte Alta/Gama (53794469). CT.: 004/2018 - Processo: 00110-00001191/2020-03. Pontos de iluminação instalados [dez: 77,00] unidades.
Emenda parlamentar 0087 - Ampliar pontos de iluminação pública no Lago Norte. 25.752.6209.1836.7014 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RA DO PLANO PILOTO (EM 2020)	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	1	002	18	01/11/2020	31/12/2020	01/11/2020	30/04/2021	Andamento Normal	Execução de 1 Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1) e 1 Fiscalização/Projeto "as built" (Etapa 2); Implantação de 13 novos pontos de iluminação e instalação de 13 luminárias no Núcleo Rural Boa Esperança II e II - Lago Norte (53750633). Contrato nº 003/2017 e Convênio nº 001/2017. Processo: 00110-00001689/2020-68. Pontos de iluminação implantados [nov: 0,00; dez: 13,00] unidades. Obs.: Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização.
Emenda parlamentar 0070 - Ampliar rede de iluminação pública no Plano Piloto.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	2.000	002	01	01/10/2020	31/12/2020			Concluída	Implantação de 34 Pontos de iluminação, instalação de 122 Luminárias e elaboração de 1 Projeto (Etapa 1 e Etapa 2), na SQN 213, Asa Norte. Contrato nº 003/2017 e Convênio nº 001/2017 (CE). Processo: 00110-00000348/2020-75. Ponto de iluminação implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 34,00] unidades. (50917996 50984742)
Emenda parlamentar 0088 - Ampliar rede de iluminação pública no Plano Piloto.	PONTO DE ILUMINAÇÃO	UNIDADE	150	002	01	01/11/2020	31/12/2020	01/11/2020	30/04/2021	Andamento	Execução de 1 Estudo Preliminar/Projeto Básico



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
25.752.6209.1836.7016 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PROL DE TODA COMUNIDADE DO DF Emenda parlamentar 0075 - Ampliar pontos de iluminação pública em prol de toda comunidade do DF.	IMPLANTADO									Normal	(Etapa 1) e 1 Fiscalização/Projeto "as built" (Etapa 2); implantação de 8 novos pontos de iluminação e instalações/melhorias de 75 luminárias na SQN 110 - Asa Norte (53750633). Contrato nº 003/2017 e Convênio nº 001/2017. Processo: 00110-00000346/2020-86. Pontos de iluminação implantados [nov: 0,00; dez: 8,00] unidades. Obs.: Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização.
25.752.6209.8507.6490 MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL (EM 2020) Emenda parlamentar 0071 - Manter pontos de iluminação pública no Distrito Federal.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	250	002	99	01/10/2020	31/12/2020			Concluída	Execução de 3 Estudos Preliminares/Projetos Básicos (Etapa 1) e 3 Fiscalizações/Projetos "as built" (Etapa 2); Implantação de 36 novos pontos de iluminação e instalação/melhoria de 70 luminárias, nas seguintes localidades: Rua do Sol - Ponte Alta Norte - Gama; Passarela Chão de Flores e PEC - Sobradinho e Trecho que liga a Rua Rodobelo com a Rua do Sol e rua das Palmeiras - Ponte Alta Norte (53750633). Contrato nº 003/2017 e Convênio nº 001/2017. Processo: 00110.00000497/2020-34 e 00110-00000540/2020- 61. Pontos de iluminação implantados [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 36,00] unidades.
28.846.0001.9041.0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0028 - Converter licença prêmio em pecúnia.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	600	002	99	01/10/2020	31/12/2020			Concluída	Executados os serviços de eficiência de 344 luminárias na via do Jôquei Club, em Vicente Pires (53794469). CT.: 004/2018 - Processos: 00110-00000495/2020-45. Sistema mantido [set: 0,00; out: 0,00; dez: 1,00] unidade.
	LICENÇA CONVERTIDA	UNIDADE	5		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Licenças convertidas: [Jan. 5 ;Fev. 5 ;Mar. 5 ;Abr. 5 ;Mai. 5 ;Jun. 5 ;Jul. 5 ;Ago. 5 ;Set. 5 ;Out. 5 ;Nov. 5 ;Dez. 5]. Processo SEI nº: 00110- 00000184/2020-86, 00110-0000000416/2020-04, 00110-0000001420/2020-81 e outros.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL Institucional 0029 - Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	200		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Indenização de férias indenizada e proporcional, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e Indenização de diferença de 1/3 férias: [Fev. 6 ;Mar. 13 ;Jun. 2 ;Ago. 8 ;Set. 2 ;Nov. 6 ;Dez. 77]. Processo SEI nº 00110- 00000162/2020-16 e outros.
28.846.0001.9093.0032 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0030 - Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	2		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Indenizações de transporte a servidores pagos. [Jan. 5 ;Fev. 5 ;Mar. 5 ;Abr. 5 ;Mai. 4 ;Jun. 5 ;Jul. 5 ;Ago. 15 ;Set. 16 ;Out. 15 ;Nov. 14 ;Dez. 15]
(**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO											