




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DAS ETAPAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO

5º BIMESTRE 2023





Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada	Ação	Tipo Ação
						Início	Término	Início	Término				
04.122.8209.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	190		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 179,00; fev: 186,00; mar: 182,00; abr: 186,00; mai: 180,00; jun: 178,00; jul: 175,00; ago: 178,00; set: 175,00; out: 175,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.	8502	Atividade
04.122.8209.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	190		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola. [jan: 168,00; fev: 167,00; mar: 169,00; abr: 170,00; mai: 172,00; jun: 169,00; jul: 168,00; ago: 160,00; set: 164,00; out: 154,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.	8504	Atividade
04.122.8209.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Serviços de telefonia, de chaveiro e de remanejamento de aparelho de ar condicionado; pagamento de consumo de água, de energia elétrica e de taxa de esgoto para a SODF e/ou para o Centro de Controle Operacional (CCO) do Túnel de Taguatinga; aquisições de: passagens aéreas, café arábica, itens de segurança do trabalho e de cozinha, material de escritório, cafeteira.	8517	Atividade



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

										aparelhos de ar-condicionado e de televisão, mangueira de incêndio industrial; fornecimento de energia elétrica para operação do Túnel de Taguatinga (Contrato de Prestação de Serviço nº 105/2023). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processos nºs: 00110-00000336/2023-93, 00110-00003797/2017-70, 00110-00000347/2023-73, 00110-00000485/2022-71, 00110-00000658/2022-51, 00110-00003673/2022-51, 00110-00000356/2023-64, 00110-00000953/2023-99, 00110-00000996/2023-74 e outros.			
04.126.8209.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0044 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		1471	Projeto	
04.126.8209.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Contratações de: serviço especializado em fornecimento de licença anual de software de controle de ponto eletrônico, serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, monocromáticas e policromáticas e também manutenção corretiva em impressora Plotter e serviços de telefonia fixa baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP; aquisições de placa de conexão do HD, ventilador, cabo e outros itens de informática. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processos nºs: 00110- 00001300/2020-84, 0110- 000256/2016, 00110-000733/2023-65, 00110-		2557	Atividade



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

											00000963/2023-24 e outros.		
04.128.8209.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	Institucional	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	2	99	01/11/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Inscrições de duas servidoras em evento 'BIM Fórum Conference Brasil 2023', realizado nos dias 22 e 23 de maio, em São Paulo capital e inscrições de quatro servidores no 25º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor) e 48ª Reunião Anual de Pavimentação (RAPv), juntamente com a 4ª ExpoEnacor realizados nos dias 19 a 22 de setembro, em Foz do Iguaçu, Paraná. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 4,00; out: 0,00]. Processos nºs: 00110-00001170/2023-22 e 00110-00002425/2023-74.	4088	Atividade
04.451.8209.3903.0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ	Institucional	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	4	10	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		3903	Projeto
15.391.6219.5968.0007 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA- DISTRITO FEDERAL	Institucional	CENTRO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.032	4	99	01/12/2023	31/12/2023		A Ser Iniciada		5968	Projeto
15.451.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	Institucional												



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

0048 - Construir praças públicas e parques.	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	18	3	99	01/11/2023	31/12/2023			Concluída	Pagamento de despesa referente a baixa contábil do Contrato de Repasse nº 765.046/2011/ME/CAIXA e Convênio nº 765046/2011, firmados para custear a obra de implantação da Praça da Juventude do Itapoã (Contrato e prestação de serviço nº 006/2019). Processo nº 00110-00000678/2023-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	1950	Projeto
<hr/>													
15.451.6206.3902.9472 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0049 - Reformar praças públicas e parques.	ÁREA REFORMADA	METRO QUADRADO	26	3	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		3902	Projeto
<hr/>													
15.451.6207.1302.0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0050 - Construir feiras no Distrito Federal.	FEIRA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	2.054	3	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		1302	Projeto
<hr/>													
15.451.6207.3247.6715 REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0051 - Reformar feiras do Distrito Federal.	FEIRA REFORMADA	METRO QUADRADO	4	3	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		3247	Projeto
<hr/>													
15.451.6208.1968.0018 (**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0005 - Prestar serviços de Topografia/ Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e serviços de Estudos Topográficos (Lote 02) (procedente da etapa nº 0075/2022).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2		99	01/05/2022	30/06/2023			Concluída	Sem realização no período. Acumulado até 2023 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (196diárias), equipe 2 (200diárias); levantamento topográfico (500.000m²); geodésico de dupla frequência (123diárias) e equipe	1968	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

Institucional													
0078 - Realizar Mapeamento Aéreo RTK (Real Time Kinematic) e Levantamentos Topográficos para subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos Projetos de Infraestrutura Urbana (Lote 1).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	99	01/04/2023	31/12/2026				Concluída	topográfica (120diárias). Executado até 2023: 98,81% dos serviços. Realizado em 2022 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (157diárias), equipe 2 (166diárias), equipe 3 (30diárias) e equipe 4 (30diárias); levantamento topográfico (402.225m²); geodésico de dupla frequência (86diárias) e equipe topográfica (83diárias). Executado em 2022: 79,93% dos serviços. CT.: 010/2022 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00002088/2021-53. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00] unidade.	1968	Projeto
Institucional													
0087 - Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamentos das obras.	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	99	01/08/2023	31/12/2026				Andamento Normal	Realizado no período – Lote 1: serviços geotécnicos - trados (ST), janelas de inspeção (JI), sondagens à percussão (SPT) e ensaios; Lote 2: ensaios de solo melhorado com cimento e com cal. Os serviços realizados nos Lotes 1 e 2 subsidiaram a elaboração do projeto do sistema viário no Setor de Embaixadas Norte e o projeto de infraestrutura urbana no Sol Nascente (trecho atrás da Feira do Produtor). Acumulado – Lote 1: mobilização/ desmobilização/ deslocamento, sondagens (Trato e Percussão), janelas de inspeção (JI), ensaios de caracterização dos solos e ensaio de classificação MCT/HRB; Lote 2: treliça - medição trilha de roda, ensaios de deflexão e controle geométrico/viga benkelman, ensaios de dosagens solo-cal, ensaio de dosagem solo-cimento e Laudo Técnico/ART. Executado: 35,89% dos serviços. CT.: 016/2023 (PFO MGR) - Proc.: 00110-00000520/2023-33. [jan: 0,00; fev: 0,00;	1968	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

										mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].			
<p>15.451.6209.1110.0147 (* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p>													
0006 - Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá (procedente da etapa nº 0008/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	114.501	3	07	01/02/2022	30/10/2023			Concluída	Realizado no período: restauração de pavimento flexível (6.816m²) e sinalização viária (2.186m²). Acumulado até 2023: demolições/ retiradas/ remanejamentos (107.886m²), restauração pavimento flexível (40.282m²), árvore ornamental (500unid.) e sinalização viária (4.773m²). Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado em 2022: demolições/ retiradas/ remanejamentos (95.962m²), grama (8.448m²), árvore ornamental (450unid.), calçadas concreto (36.325m²), estacionamento em intertravado (17.216m²), restauração pavimento flexível (10.665m²), sinalização viária (902m²) e drenagem (2.342m). Executado em 2022: 70,00% dos serviços. CT.: 001/2022 (DLM VA) - Proc.: 00110-00000028/2021-04. Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 114.501,00] m².	1110	Projeto
<p>Institucional</p>													
0007 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 05 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0077/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	15.637	3	01	10/08/2022	30/04/2024			Concluída	Acumulado até agosto de 2023: regularização de subleito/ lastro de brita (5.184m²), demolição de meios-fios (2.093m), demolição cordão de concreto (88m), assentamento meios-fios (2.359m), assentamento de cordão de concreto (1.383m) e concretagem de calçada (5.805m²). Executado até agosto de 2023: 56,70% dos serviços. Realizado em 2022: demolição/ terraplenagem (1.271m³), regularização de subleito/ lastro de brita (3.538m²), demolição/ assentamento meios-fios (1.639m) e paisagismo (1.953m²). Executado em 2022: 17,60% dos serviços. CT.: 020/2022 (CAV RJH) - Proc.: 00110-00003192/2021-65. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Obs.: A continuidade	1110	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

											dos serviços referentes a esta etapa constará no SAG do Fundurb, em decorrência de que os recursos atinentes aos serviços, desde setembro, são provenientes do próprio Fundurb (Portaria Conjunta nº 04, de 31/08/2023, DODF nº 167, de 01/09/2023, p. 29).		
Institucional													
0008 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 03 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0078/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	6.501	3	01	01/07/2022	30/12/2023			Concluída	Realizado no período - asfalto (534m²), implantação de placas (17m²), suporte metálico (84unid.), bate rodas (207unid.), corrimão duplo (73m), defesa metálica (66m²) e pinturas de: meios-fios (445m), faixas (364m²) e setas/zebrados (47m²). Acumulado até 2023: calçadas (2.790m²), piso tátil (166m²), balizadores (15unid.), rampa de acesso (72m²) e drenagem (44m). Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado em 2022 - demolição de: calçadas (136m³), pavimentos (974m²) e meios-fios (38m²); execução de: meios-fios (882m), calçadas (2.534m²), piso fulget (142m²), piso tátil (32m²). Executado em 2022: 49,96% dos serviços. CT.: 015/2022 (WS) - Proc.: 00110-00002696/2021-68. Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 6.501,00] m².	1110	Projeto
Institucional													
0009 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0085/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	3.116	3	01	20/10/2022	30/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: cordão de concreto (893m) e calçadas (1m²). Acumulado até 2023: piso em granitina (198m²), pavimento rígido (131m²), pavimento flexível (67m²), grama (1.462m²), remoção de pedra portuguesa (263m²), meios-fios (784m), calçadas (1.939m²) e compactação de subleito (2.270m²). Executado até 2023: 90% dos serviços. Realizado em 2022: remoção de pedra portuguesa (195m²) e meios-fios (223m). Executado em 2022: 15,40% dos serviços. CT.: 028/2022 (AG) - Proc.: 00110-00000188/2022-26. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	1110	Projeto
Institucional													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

0010 - Executar obra de Infraestrutura, na Via de Ligação denominada CAUB I e II, localizada no Riacho Fundo II (procedente da etapa nº 0086/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	25.638	3	21	15/10/2022	30/12/2023		Concluída	Realizado no período: escavação/ corte (2.464m³), limpeza (1.039m²), meios-fios (3.277m), dissipadores (28unid.), calçadas (4.890m²), pavimento flexível (4.831m²), grama (9.136m²) e lixeira padrão GDF (23unid.). Acumulado até 2023: escavação/ corte (11.690m³), limpeza (15.729m²), meios-fios (4.277m), dissipadores (28unid.), calçadas (4.890m²), pavimento flexível (15.182m²), grama (9.136m²) e lixeira padrão GDF (23unid.). Executado até 2023: 100,00% dos serviços. Realizado em 2022: escavação/ corte (2.102m³) e limpeza (2.800m²). Executado em 2022: 1,2% do serviço. CT.: 027/2022 (DLM) - Proc.: 00110-00000754/2022-08. Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 25.638,00] m².	1110	Projeto
Institucional												
0011 - Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	395.000	3	10	01/04/2023	30/08/2024		Andamento Normal	Realizado no período: escavação da lagoa (10.285m³) e tubo (152m). Acumulado: mobilização de equipe, instalação do canteiro de obras e escavação da lagoa (44.589m³). Executado: 7% dos serviços. CT.: 024/2022 (CAV) - Proc.: 00110-00000583/2021-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	1110	Projeto
Institucional												
0090 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à execução de obras de urbanização.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		99	01/07/2023	31/12/2023		Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 90, de 15/05/2023, pp. 78 e 79 e no DODF nº 143, de 31/07/2023, p. 68. Despesas do Contrato nº 020/2022 (Requalificação da Quadra 05 do Setor Comercial Sul - SCS) e do Contrato nº 001/2022 (Revitalização Avenida Paranoá). Processos: 00110-00000650/2023-76 e 00110-00001685/2023-22. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	1110	Projeto
Institucional												



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

0092 - Executar obra de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	35.000	11	99	01/11/2023	31/12/2024			A Ser Iniciada		1110	Projeto
15.451.6209.1110.0306													
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL													
Institucional													
0052 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	8.582	3	32	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		1110	Projeto
15.451.6209.1110.1322													
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0053 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1.822	3	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		1110	Projeto
15.451.6209.1948.0003													
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO .													
Institucional													
0054 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	01	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		1948	Projeto
15.451.6209.1948.0004													
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES-TAGUATINGA													
Institucional													
0012 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		03	10/03/2022	30/06/2023			Atrasada	Realizado no período: 13% dos Estudos Preliminares, 60% dos Projetos Executivos e 20% do Orçamento.	1948	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

Taguatinga (Lote 1) (procedente da etapa nº 0009/2022).											Acumulado até 2023: 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 20% do Orçamento. Executado até 2023: 80% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 55% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 60% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].		
Institucional													
0013 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2) (procedente da etapa nº 0010/2022).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		03	10/03/2022	30/06/2023			Atrasada	Realizado no período: 40% dos Estudos Preliminares, 60% dos Projetos Executivos e 20% do Orçamento. Acumulado até 2023: 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 20% do Orçamento. Executado até 2023: 80% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 40% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 40% dos serviços. Lote 02-CT.: 004/2022 (RBO CEG) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	1948	Projeto
15.451.6209.3023.0073 (*)(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II													
Institucional *													
0014 - Executar reservatório de detenção 10 e adequar/ executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão - SHBS (procedente da etapa nº 0050/2022).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	22/03/2022	30/06/2023			Concluída	Realizado no período - bacia de detenção 11: gabião (373m³), proteção em gabião (140m²) e alambrado (287m²). Acumulado até 2023 - bacia de detenção 10: reaterro (5.338m³), dissipador (1unid.), dispositivo saída (1unid.), gabião (944m³), proteção em gabião (916m²) e alambrado (337m); bacia de detenção 11: escavação (10.840m³), geogrelha (3.548m²), manta (5.267m²), dispositivo saída (1unid.), lastro da lagoa (730m³), gabião	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

													(1.492m³) e proteção em gabião (565m²). Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado em 2022 - bacia de detenção 10: escavação (10.968m³), manta (10.655m²), geogrelha (6.604m²), lastro da lagoa (3.828m³), gabião (914m³) e proteção em gabião (891m²); bacia de detenção 11: escavação (5.450m³), geogrelha (3.059m²) e dissipador (1unid). Executado em 2022: 47,96% dos serviços. CT.: 006/2022 (BSL) - Proc.: 00110-00003139/2020-83. Programa realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00] unidade.		
Institucional															
* 0015 - Executar infraestrutura urbana, no denominado Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo Sayão.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	01/04/2023	31/12/2024			Paralisada	Sem realização no período. Acumulado: instalação do canteiro de obras. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000528/2022-19. Obs.: Aguarda as providências da Caesb (quanto ao rebaixamento e a implantação de redes) e da Terracap (quanto ao solo de baixa resistência e as construções existentes no local da obra) para retomada dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3023	Projeto		
Institucional															
* 0055 - Executar obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 01.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	01/04/2023	31/12/2023			Atrasada	Realizado no período: drenagem (617m). Acumulado: instalação de canteiro de obras e drenagem (992m). Executado: 4,78% dos serviços. CT.: 005/2023 (R.JH) - Proc.: 00110-00003137/2021-75. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3023	Projeto		
Institucional															
* 0076 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		82	01/03/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 01/03/2023, p. 98 e no DODF nº 201, de 26/10/2023, pp. 75 e 76. Despesa do Contrato nº 004/2017 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Bernardo Sayão). Processo: 00110-00003707/2022-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3023	Projeto		



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

<p>15.451.6209.3023.0076 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II</p> <p>Institucional</p> <p>0056 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p>	<p>PAGAMENTO EFETUADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>26</p>	<p>01/11/2023</p>	<p>31/12/2023</p>				<p>Andamento Normal</p>	<p>Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 200, de 25/10/2023, pp. 149 e 150 e no DODF nº 201, de 26/10/2023, pp. 75 e 76. Despesas do Contrato nº 009/2016 (PAC - Buritis, Sobradinho II - Lote 03), do Contrato nº 012/2015 (PAC - Buritis, Sobradinho II - Lote 05) e do Contrato 011/2015 (PAC - Buritis, Sobradinho II - Lote 02). Processos: 00110-00000654/2018-97, 00110-00000476/2023-61, 00110-00001359/2018-58 e 00112-00038889/2018-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].</p>	<p>3023</p>	<p>Projeto</p>
<p>15.451.6209.3023.0077 (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES</p> <p>Institucional *</p> <p>0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0013/2022).</p>	<p>PROGRAMA REALIZADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>30</p>	<p>30/01/2017</p>	<p>30/06/2023</p>			<p>Andamento Normal</p>	<p>Realizado no período: terraplenagem (250m²), pavimentação (250m²) e escavações (150m³). Acumulado até 2023: terraplenagem (223.225m²), pavimentação (227.319m²), escavações (277.468m³), drenagem (21.127m) e meios-fios (45.833m). Executado até 2023: 97,02% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (215.076m²), pavimentação (220.107m²), passeios e rampas (58.153m²), escavações (271.939m³), drenagem (20.710m) e meios-fios (45.314m). Executado até 2022: 89,89% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].</p>	<p>3023</p>	<p>Projeto</p>



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

Institucional														
* 0017 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0014/2022).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/07/2021	30/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: terraplenagem (6.825m²), demolição de pavimento (1.100m³), pavimentação (3.800m²), passeios (600m²), meios-fios (1.800m), drenagem (2.450m) e sinalização (1.650m²). Acumulado até 2023: terraplenagem (47.644m²), demolição de pavimento (47.530m³), pavimentação (114.005m²), passeios (36.659m²), meios-fios (36.787m), drenagem (30.479m) e sinalização (4.507m²). Executado até 2023: 93,00% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (27.819m²), demolição de pavimento (33.465m³), pavimentação (78.446m²), passeios (13.013m²), meios-fios (17.030m), drenagem (10.614m) e sinalização (334m²). Executado até 2022: 70,26% dos serviços. CT.: 019/2021 (VA MT) - Proc.: 00110-00001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3023	Projeto	
Institucional														
* 0074 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		30	01/03/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 01/03/23, p. 98; no DODF nº 58 de 24/03/23, pp. 61 e 62; no DODF nº 118, de 26/06/23, p. 76; no DODF nº 145, de 02/08/23, p. 61 e no DODF nº 155, de 16/08/2023, p. 60. Despesas dos Contratos nºs: 019/2016, 020/2016 e 021/2016 (Qualificação Setor Habitac. Vicente Pires). Processos: 00110-00001964/2020-43, 00110-00002726/2021-36, 00110-00002723/2021-01, 00110-0000002728/2021-25, 00112-00023252/2018-12, 00112-00025951/2018-99 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3023	Projeto	
Institucional														
* 0080 - Implantar Obra de Arte Especial, denominada OAE 03 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/07/2023	31/12/2024			Paralisada	Sem realização no período. Acumulado: início da instalação do canteiro de obras. CT.: 014/2023 (LNF AC). Proc.: 00110-00002305/2022-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3023	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

<p>15.451.6209.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA</p> <p>Institucional</p> <p>0057 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.</p>	<p>ÁREA URBANIZADA</p>	<p>METRO QUADRADO</p>	<p>36</p>	<p>3</p>	<p>06</p>	<p>01/11/2023</p>	<p>31/12/2023</p>			<p>A Ser Iniciada</p>		<p>3058</p>	<p>Projeto</p>
<p>15.451.6209.3058.0002 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA</p> <p>Institucional *</p> <p>0018 - Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0015/2022).</p>	<p>PROJETO ELABORADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>06</p>	<p>01/12/2021</p>	<p>30/06/2023</p>			<p>Andamento Normal</p>	<p>Realizado no período: 5% do Orçamento e Aprovações. Acumulado até 2023: 95% Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 65% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2023: 92% dos serviços. Realizado até 2022: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/ Cadastral (RTK); Geológico/ Geotécnico); 70% de Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 10% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2022: 80% dos serviços. CT.: 021/2021 (ALB) - Proc.: 00110-00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].</p>	<p>3058</p>	<p>Projeto</p>
<p>15.451.6209.3058.0003 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL</p> <p>Institucional *</p> <p>0019 - Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 (procedente da etapa nº 0018/2022).</p>	<p>ÁREA URBANIZADA</p>	<p>METRO QUADRADO</p>	<p>2.903.907</p>	<p>3</p>	<p>32</p>	<p>15/06/2021</p>	<p>30/10/2023</p>			<p>Concluída</p>	<p>Acumulado até 2023: drenagem (504m), poços de visita (139unid.), boca de lobo (153unid.), passeios (29.090m²) e meios-fios (19.141m). Executado até 2023:</p>	<p>3058</p>	<p>Projeto</p>



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

										75,50% dos serviços. Realizado até 2022: limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m²), pavimentação (46.374m²), corte de aterro (40.088m³), dispositivo interno (6unid.), sub base (9.603m²), intertravado (17.629m²), passeios (24.718m²), boca de lobo (152unid.), poços de visitas (137unid.), meios-fios (18.670m) e drenagem (462m). Executado até 2022: 73,30% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. Obs.: Todo o escopo previsto neste contrato foi executado, contudo devido aos aditivos financeiros realizados e alguns serviços executados por outros órgãos e população local, não foi possível cumprir 100% do percentual previsto da obra, 127406724. Área Urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2.903.907,00] m².			
Institucional													
*													
0020 - Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0080/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.949.088	3	32	20/07/2022	30/06/2024			Andamento Normal	Realização no período: escavações das lagoas (6.517m³), rede (393m), pavimentação asfáltica (2.176m²) e meios-fios (986m). Acumulado até 2023: escavações das lagoas (38.410m³), rede (1.460m), pavimentação asfáltica (2.176m²), meios-fios (986m) e estaca raiz (1.065m). Executado até 2023: 16,55% dos serviços. Realizado em 2022: escavações de lagoas (7.732m³) e rede (744m). Executado em 2022: 4,79% dos serviços. CT.: 017/2022 (ASC). Proc.: 00110-00002366/2021-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3058	Projeto
Institucional													
*													
0021 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0082/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.021.566	3	32	01/09/2022	30/12/2024			Andamento Normal	Realizado no período: escavações (40.655m³), tubo (1.172m), galeria (398m), pavimento flexível (4.010m²), piso intertravado (24.948m²) e meios-fios (9.871m). Acumulado até 2023: escavações (110.357m³), tubo (4.563m), galeria (777m), pavimento flexível (10.618m²), piso intertravado (39.646m²) e meios-fios (21.455m). Executado até 2023: 30,75% dos serviços. Realizado em 2022: escavações (14.202m³), tubo (325m) e piso intertravado (327m²). Executado em 2022: 1,81% dos	3058	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

													serviços. CT.: 022/2022 (JGS ASC). Proc.: 00110-00002474/2021-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].			
Institucional																
* 0022 - Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0084/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1.572.415	3	32	15/09/2022	30/06/2024						Andamento Normal	Realizado no período: escavação (9.288m²), tubo (708m), galeria (64m) e pavimento flexível (1.692m²). Acumulado até 2023: escavação (259.549m²) e tubo (3.303m). Executado até 2023: 18,83% dos serviços. Realizado em 2022: escavação (7.079m²) e tubo (225m). Executado em 2022: 1% do serviço. CT.: 023/2022 (JGS) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3058	Projeto
Institucional																
* 0091 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à execução de obras de urbanização no Sol Nascente.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		32	01/08/2023	31/12/2023						Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 150, de 09/08/2023, p. 75; no DODF nº 159, de 22/08/2023, p. 114; no DODF nº 163, de 28/08/2023, p. 66 e no DODF nº 175, de 18/09/2023, p. 99. Despesas do Contrato nº 023/2022 (Infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Sol Nascente), do Contrato nº 022/2022 (Infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Sol Nascente), do Contrato 015/2020 (Elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE, no trecho 03 do Sol Nascente) e do Contrato nº 017/2022 (infraestrutura urbana no Sol Nascente Trecho 01 e parte do Trecho 03). Processos: 00110-00001761/2023-08, 00110-00001930/2023-00, 00110-00002368/2022-42 e 00110-000002071/2023-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3058	Projeto
15.451.6209.3089.0002 (*) REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .																



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

Institucional														
0023 - Implantar/requalificar calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS (procedente da etapa nº 0068/2022).	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	12.237	3	01	01/04/2022	30/06/2023			Concluída	Realizado no período: meios-fios (137m), cordão de concreto (990m), calçadas não armadas (204m²), calçadas armadas (1.000m²), piso intertravado (891m²), grama (2.166m²), piso podotátil (69m²). Acumulado: meios-fios (210m), cordão de concreto (1.510m), calçadas não armadas (6.316m²), calçadas armadas (2.617m²), piso intertravado (3.274m²), grama (2.166m²), piso podotátil (69m²). Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado em 2022: meios-fios (73m), calçadas não armadas (6.112m²), calçadas armadas (1.616m²) e cordão de concreto (520m). Executado em 2022: 75,97% dos serviços. CT.: 007/2022 (AG WS) - Proc.: 00110-00003049/2021-73. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 12.237,00] m².	3089	Projeto	
Institucional														
0024 - Restaurar pavimento da avenida W3 Sul (procedente da etapa nº 0079/2022).	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	126.000	3	01	20/07/2022	30/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: pavimento rígido (2.724m²), pavimento flexível (536m²) e meios-fios (420m). Acumulado até 2023: pavimento rígido (13.918m²), pavimento flexível (3.076m²) e meios-fios (2.195m). Executado até 2023: 19% dos serviços. Realizado em 2022: pavimento rígido (1.760m²), pavimento flexível (270m²) e meios-fios (360m). Executado em 2022: 3,50% dos serviços. CT.: 016/2022 (SJ MF), Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3089	Projeto	
15.451.6209.3856.0001 (* *) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0025 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0020/2022).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		03	01/11/2020	31/12/2023			Concluída	Realizado no período: 01 Relatório de atividades executadas no mês. Acumulado até 2023 - 27 Relatórios sendo: 26 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até	3856	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

											2023: 100% dos serviços. Realizado até 2022 - 24 Relatórios sendo: 23 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2022: 90% dos serviços. 116110621. CT.: 018/2020 (SJ) - Proc.: 00110-0000974/2019-28. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.		
Institucional													
0026 - Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 0021/2022).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	4	80	01/07/2021	31/12/2023			Concluída	Realizado no período: 01 relatório final de acompanhamento de obra. Acumulado até 2023: 17 relatórios sendo: 16 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado até 2022: 16 relatórios sendo: 15 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 93,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (SJ) - Proc.: 00110-00002215/2019-08. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] unidade.	3856	Projeto	
Institucional													
0027 - Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0022/2022).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	80	01/12/2021	31/12/2023			Concluída	Realizado no período: 01 relatório final de acompanhamento de obra. Acumulado até 2023 - 17 relatórios sendo: 16 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2023: 100,00% dos serviços. Realizado até 2022 - 13 relatórios sendo: 12 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 60,00% dos serviços. 116123147. CT.: 025/2021 (SJ) - Proc.: 00110-00002198/2020-34. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.	3856	Projeto	
Institucional													
0028 - Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG (procedente da etapa nº 0076/2022).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	80	05/08/2022	30/12/2025			Atrasada	Sem realização no período. Acumulado até 2023: 12 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 11 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 24,87% dos serviços. Realizado em 2022: 5 Relatórios sendo:	3856	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

											1 Relatório inicial e 4 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado em 2022: 10,42% dos serviços. CT.: 019/2022 (AG) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].		
Institucional													
0058 - Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	3	99	01/04/2023	31/12/2026			Andamento Normal	Realizado no período - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (41diárias), equipe 2 (41diárias), equipe 3 (39diárias) e equipe 4 (41diárias). Acumulado: acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (139diárias), equipe 2 (164diárias), equipe 3 (132diárias) e equipe 4 (95diárias). Executado: 44,15% dos serviços. CT.: 003/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000174/2023-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3856	Projeto
Institucional													
0077 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à gestão da fiscalização e supervisão de obras.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		99	01/03/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 48, de 10/03/2023, p. 55; no DODF nº 58, de 24/03/2023, p. 61; no DODF nº 72, de 17/04/2023, pp. 73 e 74 e no DODF nº 90, de 15/05/2023, pp. 78 e 79. Despesa do Contrato nº 025/2021 (Supervisão da obra de implantação sistema viário da ESPM) e Contrato nº 018/2021 (Supervisão da implantação da obra do viaduto da EPIG). Processos: 00110- 00000152/2023-23, 00110-00000240/2023-25, 00110-00000771/2023-18 e 00110-00002290/2022-66. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3856	Projeto
Institucional													
0083 - Realizar serviços geotécnicos/geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria.	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		99	01/06/2023	30/07/2026			Andamento Normal	Realizado no período: sondagem (40m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (336 unid.), viga benkelman (336m) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (69unid.). Acumulado: sondagem (376m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (376 unid.), viga benkelman (616m) e serviços	3856	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

											de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (155unid.). Executado: 5,00% dos serviços. CT.: 008/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000149/2023-18. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].		
15.451.6216.2316.0002 CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS- TÚNEL RODOVIÁRIO- TAGUATINGA Institucional													
0059 - Conservar o Túnel Rodoviário de Taguatinga.	OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSERVADA	UNIDADE	1		03	01/11/2023	31/12/2023				A Ser Iniciada	2316	Atividade
15.451.6216.4071.0001 OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO- AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA Institucional													
0060 - Operar Túnel Rodoviário de Taguatinga.	TÚNEL OPERADO	UNIDADE	1		03	01/11/2023	31/12/2023				A Ser Iniciada	4071	Atividade
15.451.8209.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional													
0061 - Construir prédios e próprios.	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	2	4	99	01/11/2023	31/12/2023				A Ser Iniciada	1984	Projeto
15.451.8209.2396.5292 (* *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL Institucional													
0062 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	2		99	01/11/2023	31/12/2023				A Ser Iniciada	2396	Atividade



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

<p>15.752.6209.1836.0023 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0029 - Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0083/2022).</p>	<p>PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>5.400</p>	<p>2</p>	<p>99</p>	<p>01/08/2022</p>	<p>30/12/2027</p>			<p>Andamento Normal</p>	<p>Realizado no período: 2 projetos da etapa 1. Acumulado em 2023: 24 projetos (sendo: 16 da etapa 1 e 8 da etapa 2), implantação de 478 pontos de iluminação e instalação de 784 luminárias. Total até 2023: 56 projetos (sendo: 34 da etapa 1 e 22 da etapa 2), implantação de 1.046 pontos de iluminação e instalação de 1.411 luminárias. Realizado em 2022: 32 projetos (sendo: 18 da etapa 1 e 14 da etapa 2), implantação de 568 pontos de iluminação e instalação de 627 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. Pontos de iluminação [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 26,00; mai: 119,00; jun: 0,00; jul: 187,00; ago: 146,00; set: 0,00; out: 0,00] unidades.</p>	<p>1836</p>	<p>Projeto</p>
<p>15.752.6209.3205.0001 REMANEJAMENTO DE REDE- Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0063 - Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante.</p>	<p>REDE REMANEJADA</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>5</p>		<p>99</p>	<p>01/11/2023</p>	<p>31/12/2023</p>			<p>Andamento Normal</p>	<p>Realizado no período: lançamento de cabos (235m), desativação de rede (440m) e retirada de poste (8unid.). Acumulado: elaboração de projeto executivo e sua aprovação junto à distribuidora de energia elétrica (1unid.), implantação de postes (9unid.) e lançamento de cabos (485m). Executado: 75% dos serviços. CT.: 017/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00003373/2022-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].</p>	<p>3205</p>	<p>Projeto</p>
<p>15.752.6209.8507.6471 (* *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO</p>													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

FEDERAL													
Institucional													
0030 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Manutenção pontos de iluminação pública (unid.): [jan: 308.474,00; fev: 308.474,00; mar: 308.871,00; abr: 309.138,00; mai: 309.192,00; jun: 309.300,00; jul: 309.412,00; ago: 309.434,00; set: 309.467,00; out: 309.825,00] e eficientização de 1.888 luminárias no período. Acumulado: 18.133 luminárias. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 001110-00000951/2018-32.	8507	Atividade
Institucional													
0031 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Consumo (KWH) [jan: 33.594.556,00; fev: 30.227.305,00; mar: 17.734.711,00; abr: 0,00]. CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.	8507	Atividade
Institucional													
0032 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 19, de 26/01/2023, p. 78; no DODF nº 39, de 27/02/2023, p. 58; no DODF nº 45, de 07/03/2023, p. 99 e no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 73. Despesa do Contrato nº 002/2017 (Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal) e do Contrato nº 004/2018 (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal). Processos: 00110- 00000054/2023-96, 00110- 00000458/2023-80, 00110-00000141/2023-43, 00110-00000538/2023-35. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	8507	Atividade
Institucional													
0079 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/03/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Consumo (KWH): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 15.648.275,00; abr: 32.212.079,00; mai: 33.281.698,00; jun: 32.141.410,00; jul: 32.769.228,00; ago: 32.662.731,00; set: 31.579.586,00; out: 32.528.301,00]. CT.:006/2023 (CE) - Proc.: 00110.00000605/2023-11.	8507	Atividade



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

<p>15.752.6209.9128.0001 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0064 - Prestar serviços de Iluminação Pública por meio de Parceria Público Privada.</p>					99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		9128	Operação Especial
<p>15.782.6216.3054.0002 (*) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA</p> <p>Institucional</p> <p>*</p> <p>0033 - Construir túnel sob a avenida central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0026/2022).</p>	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	11	03	02/05/2016	30/10/2023			Concluída	Realizado - instalações elétricas, ventilação/exaustão, combate a incêndio; vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (20.372m³), aço CA50 (2.341.007kg), forma (50.525m³), cimbramento (147.812m³), camada de suporte (15.985m³); laje fundo: concreto Fck: 10Mpa (2.594m³), 30Mpa (12.003m³) e 35Mpa (3.732m³), aço CA50 (771.616kg), base pavim. rígido (2.729kg); New Jersey: concreto Fck 30Mpa (890m³) e Fck 25Mpa (1.651m³); superestrutura-lajes: concreto Fck 30Mpa (1.062m³), aço CA50 (90.040kg); viaduto BRT: aço CA50 (79.346kg), concreto Fck 30Mpa (871m³), cimbramento (7.397m³), forma (1.797m³); drenagem: tubo (2.141m), concreto Fck 30Mpa (599m³), boca de lobo dupla (55unid.). Executado até 2023: 88,17% dos serviços. CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013. Obs.: Serviços estimados c/base em projeto básico, as quantidades não utilizadas serão suprimidas em aditivo contratual, 121602358. Túnel [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] unidade.	3054	Projeto
<p>Institucional</p> <p>*</p> <p>0075 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga.</p>	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		03	01/03/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 57, de 23/03/2023, p. 58; no DODF nº 64, de 03/04/2023, p. 90; no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 74; no	3054	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

										DODF nº 81, de 02/05/2023, pp. 57 e 58; no DODF nº 133, de 17/07/2023, pp. 145 e 146; no DODF nº 134, de 18/07/2023, pp. 43 a 45; no DODF nº 150, de 09/08/2023, p. 75; no DODF nº 184, de 29/09/2023, p. 99 e no DODF nº 196, de 19/10/2023, p. 102. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga) e do Contrato nº 005/2020 (Estudo Impacto Vizinhança para o Túnel de Taguatinga). Processos: 00110- 00002963/2020-16, 00110-00001604/2021-22, 00110-00001829/2021-89, 00110-00002300/2021-82, 00110-00003125/2021-41, 00110-00003474/2022-43, 00110-00001977/2021-01, 00110-00000380/2023-01, 00110-00001319/2020-21 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].			
Institucional													
* 0082 - Fornecer e instalar Tela Metálica Antiofuscente nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	03	01/05/2023	30/08/2023			Paralisada	Sem realização no período. Acumulado: fornecimento e instalação de Tela Metálica Antiofuscente (840m). Executado: 87,65% dos serviços. CT.: 007/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000602/2023-88. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3054	Projeto	
Institucional													
* 0085 - Fornecer e instalar sistema de energia redundante do Túnel de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	03	01/07/2023	30/08/2023			Concluída	Realizado no período - fornecimento e instalação: do sistema UPS (Uninterruptible Power Supply/ Nobreak 400V/ 100kVA) equipamento e banco de baterias (1unid.) e do grupo gerador 690V/ 750kVA (2unid.). Executado: 100% dos serviços. CT.: 013/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00000999/2023-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3054	Projeto	
Institucional													
* 0086 - Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	03	01/07/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: homologação dos equipamentos de automação e transmissão de dados (15%), entrega dos materiais de infraestrutura para automação e transmissão de dados (5%), instalação da infraestrutura de automação e transmissão de dados.	3054	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

											(45%) e recebimento de equipamentos de automação de dados (30%). Acumulado: homologação dos equipamentos de automação e transmissão de dados (95%), entrega dos materiais de infraestrutura para automação e transmissão de dados (95%) e instalação da infraestrutura de automação e transmissão de dados (50%). Executado: 15% dos serviços. CT.: 015/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00001021/2023-63. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].		
Institucional * 0088 - Fornecer e instalar alambrado nas imediações do Túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1		03	15/09/2023	31/12/2023			Concluída	Realizado no período: instalação de alambrado (540m²). Executado: 100% dos serviços. CT.: 022/2023 (DH AC). Proc.: 00110-00001658/2023-50. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3054	Projeto
Institucional * 0089 - Implantar calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1		03	15/07/2023	30/04/2024			Andamento Normal	Realizado no período: calçadas (4.432m²) e bate rodas (184unid.). Acumulado: instalação de canteiro de obras e calçadas (6.665m²). Executado: 27,05% dos serviços. CT.: 018/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000904/2023-56. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3054	Projeto
Institucional * 0093 - Construir reservatório de detenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1		03	01/11/2023	30/09/2024			A Ser Iniciada		3054	Projeto
15.782.6216.3119.0004 (*)(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE Institucional * 0034 - Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	80	01/06/2020	31/10/2023			Concluída	Sem realização no período. Realizado até 2022: grama (10.867m²), concreto (1.699m³), drenagem (557m), aço (257.772kg), forma (7.459m²).	3119	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

(procedente da etapa nº 0027/2022).											cimbramento (20.097m³), forma tipo caixão (991m³), pavimento flexível (2.558m²), pavimento rígido - subleito (10.976m²) e pavimento rígido - base (1.061m³), transformador (1unid.), revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 63 (2unid.), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), pavimentação asfáltica do desvio (73m³) e meios-fios (215m). Executado até 2022: 77,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR AG) - Proc.: 00110-000084/2017. Obs.: Contrato rescindido unilateralmente devido a paralisação da obra (por parte da empresa) sem justa causa, bem como inadimplemento contratual parcial, uma vez que não houve o esgotamento do objeto contratado; Decisão publicada no DODF nº 67, de 10/04/2023, p. 14 (110109533); 00110-00000632/2023-94. Corredor implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 3,00] km.			
Institucional														
* 0035 - Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (procedente da etapa nº 0029/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	2	11	83	10/06/2021	30/08/2023			Andamento Normal	Realizado no período: grama (4.776m²). Acumulado até 2023: boca de lobo (52unid.), sinalização (195m²), pavimentação (27.199m²), meios-fios (11.126m), calçadas (6.677m²), intertravado (7.960m²), piso concreto pigmentado (7.227m²), drenagem (1.735m), banco de concreto (138unid.), pintura pavimento e pictograma (280m² e 87unid.) e placas (178unid.). Executado até 2023: 99% dos serviços. Realizado até 2022: boca de lobo (31unid.), sinalização (172m²), pavimentação (24.130m²), meios-fios (8.047m), calçada (6.435m²), intertravado (5.267m²), drenagem (1.683m), banco de concreto (71unid.), pintura pavimento e pictogram (175m² e 31unid.) e placas (167unid.). Executado até 2022: 70,89%. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-00001782/2020-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3119	Projeto	
Institucional														
* 0036 - Executar obra de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (procedente da etapa nº 0030/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	80	01/08/2021	30/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: drenagem (131m), pavimento flexível (16.679m²), meios-fios (1.582m) e grama (33.063m²). Acumulado até 2023: drenagem (3.904m), poços de visitas (66unid.), pavimento flexível (51.010m²),	3119	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

Institucional											pavimento rígido (6.909m ²), meios-fios (10.222m) e grama (71.077m ²). Executado até 2023: 98,00% dos serviços. Realizado até 2022: drenagem (2.161m), poços de visitas (32unid.), pavimento flexível (9.314m ²), desvio provisório (1.249t), sinalização viária vertical (28m ²), dissipador (1unid.), concreto usinado (2.474m ³) e armação CA-50 (228.982kg). Executado até 2022: 49,00% dos serviços. CT.: 020/2021 (CMR) - Proc.: 00110-00002310/2019-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].		
* Institucional	0037 - Reformular sistema viário na estrada do setor Polícia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (procedente da etapa nº 0031/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	9	11	80	15/10/2021	21/12/2023	Andamento Normal	Realizado no período: terraplenagem (2.500m ³), pavimentação (2.100m ²), pavimento rígido (12.000m ²), meios-fios (2.692m) e drenagem (2.000m). Acumulado até 2023: terraplenagem (53.678m ³), pavimentação (23.407m ²), pavimento rígido (13.600m ²), meios-fios (4.595m) e drenagem (20.797m). Executado até 2023: 75,00% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (49.610m ³), pavimentação (6.834m ²), meios-fios (503m) e drenagem (4.452m). Executado até 2022: 24,40% dos serviços. CT.: 022/2021 (VA MS) - Proc.: 00110-00002168/2020-28 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3119	Projeto	
* Institucional	0038 - Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga (procedente da etapa nº 0074/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	83	01/05/2022	30/12/2023	Andamento Normal	Realizado no período: grama (5.975m ²), pavimento rígido (281m ²), ciclovia (870m ²), tubo (27m), escavação de vala (2.275m ³) e muro gabião (1.802m ³). Acumulado até 2023: meios-fios (1.461m), pavimento rígido (6.559m ²), revestimento asfáltico (5.215m ²), ciclovia (1.938m ²), tubo (1.458m), galeria (855m), escavação de vala (33.304m ³), escavação de bacia (77.156m ³) e muro gabião (11.698m ³). Executado até 2023: 43,65% dos serviços. Realizado em 2022: tubo (73m), galeria (553m), escavação de vala (13.696m ³), escavação de bacia (56.364m ³) e muro gabião (2.976m ³). Executado em 2022: 17,16% dos serviços. CT.: 009/2022 (ASC CAV) - Proc.: 00110-	3119	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

											00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].		
Institucional													
*													
0039 - Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste (procedente da etapa nº 0081/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	13	11	80	01/09/2022	30/12/2025			Andamento Normal	Realizado no período - trecho 1: início da execução das calçadas (18%) e da ciclovia (10%) e execução do viaduto 01 (14%) e do viaduto 03 (54%). Acumulado: andamento dos levantamentos preliminares e da elaboração dos projetos executivos; trecho 1: limpeza de camada vegetal, das escavações e da infraestrutura (tubulões) dos viadutos 01 e 03, execução do viaduto 01 (24%) e do viaduto 03 (74%). Executado até 2022: 8% dos serviços. Realizado em 2022: Início dos levantamentos preliminares para elaboração dos projetos. Executado em 2022: 1% do serviço. CT.: 021/2022 (DH CMR) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3119	Projeto
Institucional													
*													
0081 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		83	01/05/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 77, de 25/04/2023, pp. 102 e 103; no DODF nº 90, de 15/05/2023, p. 79; no DODF nº 110, de 14/06/2023, p. 58; no DODF nº 129, de 11/07/2023, p. 54 e no DODF nº 159, de 22/08/2023, p. 114. Despesas do Contrato nº 014/2021 (Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates), do Contrato nº 022/2021 (Reformulação do Sistema Viário ESPM), do Contrato nº 001/2017 (Alargamento do Viaduto da interseção EPTG-EPCT) e do Contrato nº 021/2022 (Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada EPIG, no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste). Processos: 00110-00000084/2023-01, 00110-00000795/2023-77, 00110-00001448/2023-61 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3119	Projeto
15.782.6216.3361.4356													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

CONSTRUÇÃO DE PONTES-- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0065 - Construir pontes no Distrito Federal.	PONTE CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	1	11	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada	3361	Projeto
15.782.6216.4026.0001 (* **) AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.-- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0066 - Avaliar e monitorar obras de artes especiais - pontes, passarelas e viadutos do DF.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	5	11	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada	4026	Atividade
15.782.6216.5902.7778 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0067 - Construir viaduto no Distrito Federal.	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	1	11	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada	5902	Projeto
15.812.6206.1079.0004 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0068 - Construir campo de futebol de grama sintética.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	12.035	5	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada	1079	Projeto
15.812.6206.1079.0009 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0069 - Construir espaços esportivos no Distrito Federal.	ESPAÇO ESPORTIVO	METRO QUADRADO	116	5	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada	1079	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

CONSTRUÍDO													
15.812.6206.3048.0012													
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0070 - Reformar espaços esportivos do Distrito Federal.	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	76	5	99	01/11/2023	31/12/2023			Concluída	Pagamento de despesa referente a baixa contábil do Convênio nº 859.116/2017/ ME/CAIXA. Objeto: Reforma de espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Contrato nº 020/2020 concluído em 2022. Processo nº 00110-00001082/2023-21. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3048	Projeto
15.812.6206.3596.8514													
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0071 - Implantar infraestrutura esportiva no Distrito Federal.	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	8	5	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		3596	Projeto
17.512.6209.3855.0001													
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0072 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		99	01/03/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no Período - Pagamento de uma taxa de Análise de Autorização para Supressão Vegetal (ASV), decorrente das obras de drenagem e Eixo Viário – ESPM. Realizações anteriores: Pagamentos de: Taxas de análise de Autorização para Supressão Vegetal (ASV) para a obra de requalificação urbana do Setor de Oficina Sul, para a obra viária ESPM Trecho Rede 42 e Eixo BRT, para a obra do Trecho 1 da EPIG - Km 0 ao Km 1,4 e para obra da Av. Hélio Prates; Taxas de Compensação Ambiental para obra do Viaduto EPIG Trecho 1, obra de recuperação de erosão do Córrego do	3855	Projeto



Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

											Cortado em Taguatinga e a obra da Av. Hélio Prates e Taxa de Licenciamento Ambiental para obra da via de ligação CAUB I ao CAUB II. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].		
Institucional													
0084 - Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	99	01/06/2023	30/12/2024				Andamento Normal	Realizado no período: 30 pontos de ruídos monitorados. Acumulado: 44 pontos de ruídos monitorados. Executado: 32,14% dos serviços. CT.: 011/2023 (DRG CMR) - Proc.: 00110-00000378/2023-24. Obs.: Correção da quantidade de pontos de ruídos informados no bimestre anterior, de 15 pontos para 14 pontos, 127220134. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3855	Projeto
28.846.0001.9041.0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0043 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo.	LICENÇA CONVERTIDA	UNIDADE	53	99	01/01/2023	31/12/2023				Andamento Normal	Licenças convertidas: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 6,00; set: 7,00; out: 7,00]. Processos n°s: 00110-00000207/2023-03, 00110-00000532/2023-68 e outros.	9041	Operação Especial
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0041 - Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimentos a servidores.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	190	99	01/01/2023	31/12/2023				Andamento Normal	Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 0,00; abr: 15,00; mai: 6,00; jun: 4,00; jul: 2,00; ago: 6,00; set: 2,00; out: 4,00] de indenizações de 1/3 de férias e de férias proporcionais. Processo n°s: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.	9050	Operação Especial
28.846.0001.9093.0032													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2023

OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0042 - Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições a servidores.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	2	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 23,00; fev: 21,00; mar: 24,00; abr: 28,00; mai: 25,00; jun: 25,00; jul: 30,00; ago: 29,00; set: 30,00; out: 33,00] de indenizações de transporte. Processos n°s: 00110-00000204/2023- 61, 00110-00000521/2023-88 e outros.	9093	Operação Especial

28.846.0001.9127.0043 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0073 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Ativo.	LICENÇA CONVERTIDA	UNIDADE	1	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		9127	Operação Especial

(*) PRIORIDADE DA LDO

(**) PROJETO EM ANDAMENTO

(***) CONSERVAÇÃO DE
PATRIMÔNIO