



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**  
Relatório de Etapas Programadas para Execução

## 4º Bimestre de 2024



Fonte: [siggo.fazenda.df.gov.br/sag/relatorio-etapas-programadas](http://siggo.fazenda.df.gov.br/sag/relatorio-etapas-programadas)



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2024**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>04.122.8209.8502.0092 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL</b>									
0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 8502 - Atividade -	261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES - jan: 171,00; fev: 170,00; mar: 172,00; abr: 172,00; mai: 180,00; jun: 170,00; jul: 178,00; ago: 204,00;  
**Detalhamento:** Servidores ativos remunerados.  
**Processo(s) nº:** 00110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86, 00110-00000796/2024-01 e outros

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

**04.122.8209.8504.7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL**

0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 8504 - Atividade -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
--	--------------------------------	-------------	---	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 147,00; fev: 148,00; mar: 155,00; abr: 141,00; mai: 141,00; jun: 150,00; jul: 159,00; ago: 163,00;  
**Detalhamento:** Benefícios concedidos - auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola.  
**Processo(s) nº:** 00110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86, 00110-00000796/2024-01 e outros

**04.122.8209.8517.0091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SODF-DISTRITO FEDERAL**

0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 8517 - Atividade -	322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
--	-----------------------	-------------	---	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 322 - UNIDADE MANTIDA - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00;  
**Detalhamento:** Aquisição de: aparelho de ar condicionado, bateria para nobreak, micro-ondas, televisão, consumo de água e serviços de manutenção preventiva, corretiva e de remanejamento de aparelho de ar condicionado/cortina de ar refrigerado, chaveiro, postais/telemáticos, copiadora, aquisição de placas de identificação e inauguração, Aquisição de capacete de segurança e Ressarcimentos de consumo de energia elétrica e água.  
**Processo(s) nº:** 00110-00002426/2020-76, 00110-00001090/2023-77, 00110-00000038/7220-17 e outros

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>04.126.8209.1471.0033 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</b>									
0056 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.  1 - Institucional  1471 - Projeto  -	270 - SISTEMA MELHORADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2024	31/12/2024	-	-	NI-Não Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 270 - SISTEMA MELHORADO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b>									

<b>04.126.8209.2557.2570 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</b>									
0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.  1 - Institucional  2557 - Atividade  -	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; <b>Detalhamento:</b> Contratações de licenças de softwares de Design Gráfico com direito de atualização e suporte; suporte em ponto eletrônico; fornecimento de licença de acesso à ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública; serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, manutenção corretiva em impressora Plotter e serviços de telefonia fixa baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP; aquisições de HD, memória RAM, ventilador, cabos e outros itens de informática e instalações. <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000935/2023-15, 00110-00000963/2023-24, 00110-00000380/2024-84 e outros									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>04.128.8209.4088.0066 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL</b>									
0057 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 4088 - Atividade -	262 - SERVIDOR CAPACITADO	1 - UNIDADE	7	99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 262 - SERVIDOR CAPACITADO - ago: 9,00; <b>Detalhamento:</b> Inscrição de Servidores no 26º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária/49ª Reunião Anual de Pavimentação. <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000910/2024-94									

<b>04.451.8209.3903.0002 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL</b>									
0061 - Reformar prédios e próprios. 1 - Institucional 3903 - Projeto 4 - Obras e edificações públicas	212 - PRÉDIO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	34	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 212 - PRÉDIO REFORMADO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.391.6219.5968.0007 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL</b>									
0045 - Construir Museu da Bíblia. 1 - Institucional 5968 - Projeto 6 - Obras para fins culturais	60 - CENTRO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	3.042	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 60 - CENTRO CONSTRUÍDO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b>									

<b>15.451.6206.1950.1040 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL</b>									
0046 - Construir praças públicas e parques. 1 - Institucional 1950 - Projeto 5 - Obras para fins desportivos e de lazer	205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	52	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b>									



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.451.6206.3902.9472 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL</b>									
0047 - Reformar praças públicas e parques. 1 - Institucional 3902 - Projeto 5 - Obras para fins desportivos e de lazer	30 - ÁREA REFORMADA	3 - METRO QUADRADO	217	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 30 - ÁREA REFORMADA - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b>									

<b>15.451.6208.1968.0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL</b>									
0005 - Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamentos das obras. Etapa anterior nº 0087/2023 - UO 22101 1 - Institucional 1968 - Projeto -	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2023	31/12/2026	-	-	PA-Paralisada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Sem realização no período. Realizado em 2024: Lote 1- Sondagens e Poços exploratórios: janelas de inspeção (JI); ensaios de permeabilidade/infiltração e sondagens à trado (ST); Lote 2 - Serviços de laboratório e controle tecnológico. Os serviços realizados nos Lotes 1 subsidiaram à elaboração dos projetos/estudos da ESPM - Trecho T-15, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante e do Pôr do Sol e, os realizados no Lote 2 às obras da ESPM - Trecho T-15. Executado até 2024: 43,02%. Executado em 2023: 35,89%. CT.: 016/2023 (MGR, PFO). <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00002389/2023-49									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(**) 15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</b>									
0006 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul.  Etapa anterior nº 0009/2023 - UO 22101  1 - Institucional  1110 - Projeto  3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	3.116	99 - DISTRITO FEDERAL	20/10/2022	30/04/2024	-	-	CO-Concluída
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: banco para jardim (35un), conjunto de mesas e cadeiras (4un) e limpeza de superfície (2.270m³). Acumulado até 2024: banco para jardim (35un), conjunto de mesas e cadeiras (4un) e limpeza de superfície (2.270m³). Executado até 2024: 100%. Realizado até 2023: piso em granitina (198m²), remoção de pedra portuguesa (263m²), meios-fios (784m), cordão de concreto (893m), pavimento rígido (131m²), calçadas (1.939m²), compactação de subleito (2.270m²), pavimento asfáltico (67m²), grama (1.462m²), sinalização vertical (16un), bate-rodas (125un), pintura pavimento (121m²), paraciclo (12un) e lixeiras (7un). Executado até 2023: 93% dos serviços. CT.: 028/2022 (AG) - Proc.: 00110-00000188/2022-26.  <b>Processo(s) nº:</b></p>									
0007 - Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul.  Etapa anterior nº 0011/2023 - UO 22101  1 - Institucional  1110 - Projeto  3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	395.000	99 - DISTRITO FEDERAL	01/04/2023	30/08/2024	01/04/2023	31/12/2024	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: escavação da lagoa (40.410m³), drenagem (414m) e pav. asfáltica (16.000m²). Acumulado até 2024: escavação da lagoa (84.999m³), drenagem (4.529m) e pav. asfáltica (16.000m²). Executado até 2024: 27%. Realizado em 2023: escavação da lagoa (44.589m³) e drenagem (1.057m). Executado em 2023: 10,18%. CT.: 024/2022 (VH).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000583/2021-28</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(**) 15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</b>									
0008 - Executar obras de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante.  Etapa anterior nº 0092/2023 - UO 22101  1 - Institucional  1110 - Projeto  11 - Obras de transporte	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	35.000	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2023	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: calçadas (205m²) e pavimentação asfáltica (4.521m²). Acumulado até 2024: calçadas (1.643m²), ciclovia (4.138m²) e pavimentação asfáltica (11.295m²). Executado até 2024: 26,71%. Realizado em 2023: verificação/certificação da qualidade projeto estrutural e de fundações da ponte (OAE), elaboração de projeto executivo do dispositivo de drenagem e de contenção do encabeçamento da ponte existente. Executado em 2023: 1,00%. CT.: 023/2023 (LAGM). <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00003176/2023-34									
0065 - Implantar estacionamento no Trecho 01 do Setor de Industria e Abastecimento - SIA.  1 - Institucional  1110 - Projeto  3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	4.889	29 - REGIÃO XXIX - SIA	08/08/2024	31/08/2024	-	-	CO-Concluída
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - ago: 4889,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: implantação de estacionamento no SIA Trecho 1 - RA XXIX (CT- D.U Nº 051/2024 – DJ/Novacap). Obs.: descentralização orçamentária efetivada à Novacap, por meio da Portaria Conjunta nº 04, de 05/08/2024 (DODF nº 149, de 06/08/2024). <b>Processo(s) nº:</b> 00309-00000883/2020-27, 00112-00017059/2024-82									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(**) 15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</b>									
0066 - Recompôr o paisagismo do Viaduto da EPIG - Parque da Cidade. 1 - Institucional 1110 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	99 - DISTRITO FEDERAL	07/09/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> 00112-00021308/2023-53									

<b>(*) 15.451.6209.1110.0306 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL</b>									
0048 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol. 1 - Institucional 1110 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	13.450	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(*) 15.451.6209.1110.1322 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL</b>									
0049 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia.  1 - Institucional  1110 - Projeto  3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	49.517	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA -</b> <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.451.6209.1948.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES - DISTRITO FEDERAL</b>									
0043 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1).  Etapa anterior nº 0012/2023 - UO 22101  1 - Institucional  1948 - Projeto  999 - Serviços de Engenharia	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	10/03/2022	30/04/2024	10/03/2022	31/12/2024	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Produtos entregues, em análise Novacap e Seduh, 151799864. Acumulado até 2024: 88% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 91% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho, 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (TTP e FAMP).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00003128/2020-01, 00110-00001212/2022-44</p>									
0044 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2).  Etapa anterior nº 0013/2023 - UO 22101  1 - Institucional  1948 - Projeto  999 - Serviços de Engenharia	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	10/03/2022	30/04/2024	10/03/2022	31/12/2024	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Produtos entregues, em análise Novacap e Seduh. Acumulado até 2024: 88% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 92% dos serviços (151813628). Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho, 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 02 - CT.: 004/2022 (TTP e FAMP).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00003128/2020-01, 00110-00001220/2022-91</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(*) 15.451.6209.3023.0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-</b>									
0009 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4.  Etapa anterior nº 0015/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3023 - Projeto  3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	82 - DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	01/04/2023	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: drenagem (85m). Acumulado até 2024: limpeza (8.610m²), caminho de acesso à Bacia (84m) e drenagem (174m). Executado até 2024: 3,35%. Realizado em 2023: instalação do canteiro (100%) e drenagem (88m). Executado em 2023: 1,71%. CT.: 001/2023 (LM). <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000512/2023-97, 00110-00000528/2022-19									
0010 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1.  Etapa anterior nº 0055/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3023 - Projeto  3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	82 - DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	01/04/2023	31/12/2023	01/04/2023	31/12/2025	AT-Atrasada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: pavimentação: 4.859m². Acumulado até 2024: pavimentação:4.859m². Executado até 2024: 8,28%. Realizado em 2023: instalação do canteiro de obras (100%) e drenagem pluvial (992m). Executado em 2023: 4,78%. CT.: 005/2023 (RJH). <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00003137/2021-75									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(*) 15.451.6209.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES</b>									
0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8.  Etapa anterior nº 0016/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3023 - Projeto  3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	30/01/2017	31/12/2024	-	-	CO-Concluída
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: passeios e rampas (810m²), meios-fios (540m). Acumulado até 2024: pavimentação (229.827m²), passeios e rampas (58.975m²), implantação de redes de drenagem (21.127m) e meios fios (46.374m). Executado até 2024: 100%. Executado em 2023: 97,08%. CT.: 021/2016 (MT).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000206/2014-20</p>									
0012 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires.  Etapa anterior nº 0017/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3023 - Projeto  3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	01/07/2021	30/08/2024	01/07/2021	31/01/2025	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Escavações para drenagem pluvial (2.176m³), rede drenagem pluvial (81m) e pavimentação (1.440m²). Acumulado até 2024: Calçadas (37.743m²), escavações para drenagem pluvial (93.530m³), rede de drenagem pluvial (31.370m), pavimentação (115.445m²) e meios-fios (37.746m) e sinalização (4.507m²). Executado até 2024: 96,46%. Executado até 2023: 93,32%. CT.: 019/2021 (MT VA).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00001255/2020-68</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(*) 15.451.6209.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES</b>									
0013 - Implantar Obra de Arte Especial, denominada OAE 03 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires.  Etapa anterior nº 0080/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3023 - Projeto  3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	01/07/2023	31/12/2024	-	-	PA-Paralisada
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Sem realização no período. Executado até 2024: 1,18%. Realizado em 2023: início da instalação do canteiro de obras. Executado até 2023: 1,18%. CT.: 014/2023 (AS).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00001680/2023-08</p>									
0014 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no intitulado Lote 02, do Setor Habitacional Vicente Pires.  1 - Institucional  3023 - Projeto  3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	15/04/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 218 - PROGRAMA REALIZADO - abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: mobilização e canteiro de obras (54%), escavações (382m³) e drenagem pluvial (2.386m). Acumulado até 2024: mobilização e canteiro de obras (100%), escavações (382m³) e drenagem (2.386m). Executado até 2024: 6,18%. CT.: 029/2023 (MT).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00002298/2022-22</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(*) 15.451.6209.3058.0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA</b>									
0015 - Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas.  Etapa anterior nº 0018/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3058 - Projeto  999 - Serviços de Engenharia	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	6 - REGIÃO VI - PLANALTINA	01/12/2021	30/04/2024	01/12/2021	31/12/2024	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Projetos de drenagem em análise na Novacap (149752033). Acumulado até 2024: 9% Orçam. e Aprovações. Executado até 2024: 97% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/Cadastral (RTK); Geológico/Geotécnico); 95% de Proj. Executivo (Geométrico/Terraplenagem; Drenagem; Pavimentação; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 88% do Orçam. e Aprovações. Executado até 2023: 96% dos serviços. CT.: 021/2021 (WJMCR).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00001868/2020-03, 00110-00002878/2021-39</p>									
0016 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de revisão e readequação dos projetos executivos do Setor Habitacional Mestre D' Armas.  1 - Institucional  3058 - Projeto  999 - Serviços de Engenharia	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	6 - REGIÃO VI - PLANALTINA	01/02/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 22, de 31/01/2024, p. 56. Despesa do Contrato nº 021/2021 (projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00002878/2121-39, 00110-00003201/2022-07</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(*) (**) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL</b>									
0017 - Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente.  Etapa anterior nº 0020/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3058 - Projeto  3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	2.949.088	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	20/07/2022	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: escavação lagoas (22.500m³), drenagem (2.135m), pav. asfáltica (1.200m²), pav. intertravado (3.500m²), meios-fios (2.200m), muro gabião (3.500m³) e colchão reno (5.500m³). Acumulado até 2024: escavação lagoas (60.910m³), drenagem (3.838m), pav. asfáltica (2.680m²), pav. intertravado (9.963m²), meios fios (5.073m), muro gabião (3.500m³) e colchão reno (5.500m³) . Executado até 2024: 35%. Realizado até 2023: escavação lagoas (38.410m³), drenagem(1.505m), pav. asfáltico (1.480m²), pav. intertravado (4.278m²), meios fios (1.974m) e OAE - ponte (1un). Executado até 2023: 18,29%. CT.: 017/2022 (JB). <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00002366/2021-72									
0018 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente.  Etapa anterior nº 0021/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3058 - Projeto  3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	2.021.566	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	01/09/2022	30/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: escavação (70.200m³), drenagem pluvial (3.605m), galeria pluvial (2.020m), pavim. asfáltica (15.450m²), pavim. intertravado (24.600m²) e meios-fios (20.900m). Acumulado até 2024: escavação (207.409 m³), drenagem pluvial (8.332m), galeria pluvial (3.337m), pavim. asfáltica (41.290m²), pavim. intertravado (126.866m²) e meios-fios (51.202m). Executado até 2024: 60%. Realizado até 2023: escavação (125.736m³), drenagem pluvial (4.719m), galeria pluvial (777m), pavim. asfáltica (18.228m²), pavim. intertravado (58.505m²) e meios-fios (23.810m). Executado até 2023: 33,69%. CT.: 022/2022 (JB). <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00002474/2021-45									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(*) (**) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL</b>									
0019 - Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente.  Etapa anterior nº 0022/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3058 - Projeto  3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1.572.415	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	15/09/2022	30/06/2024	15/09/2022	30/04/2025	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: escavação drenagem (92.500m³), drenagem pluvial (4.380m), galeria pluvial (1.165m), escavação da bacia (20.500m³), pav. asfáltica (20.450m²), pav. intertravado (61.500m²) e meios fios (21.500m). Acumulado até 2024: escavação drenagem (155.076m³), drenagem pluvial (9.107m), galeria pluvial (2.482m), escavação da bacia (104.843m³), pav. asfáltica (44.090m²), pav. intertravado (143.766m²) e meios fios (56.043m). Executado até 2024: 60%. Realizado até 2023: escavação (268.237m²), drenagem pluvial (3.536m), galeria pluvial (201m), pav. asfáltica (1.692m²) e pav. intertravado (11.533m²). Executado até 2023: 23,77%. CT.: 023/2022 (JB). <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00002965/2021-96									

<b>15.451.6209.3058.0004 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA - ARAPOANGA</b>									
0050 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.  1 - Institucional  3058 - Projeto  3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	13.556	34 - REGIÃO XXXIV - ARAPOANGA	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(**) 15.451.6209.3089.0003 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - AVENIDA W3 - PLANO PILOTO</b>									
0020 - Restaurar pavimento da Avenida W3 Sul.  Etapa anterior nº 0024/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3089 - Projeto  3 - Obras de urbanização	169 - OBRA REALIZADA	3 - METRO QUADRADO	126.000	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	22/07/2022	30/12/2024	22/07/2022	31/12/2024	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 169 - OBRA REALIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Pavimento rígido (8.886m²), pavimento asfáltico (1.614m²), drenagem pluvial (64m) e meios-fios (125m). Acumulado até 2024: Pavimento rígido (40.185m²), pavimento asfáltico (8.047m²), drenagem pluvial (122m) e meios-fios (3.520m). Executado até 2024: 40,00%. Realizado até 2023: Pavimento rígido (18.677m²), pavimento asfáltico (4.248m²) e meios-fios (3.395m). Executado até 2023: 25%. CT.: 016/2022 (AAJ).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00001749/2020-42</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(**) 15.451.6209.3856.0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL</b>									
0021 - Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG.  Etapa anterior nº 0028/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3856 - Projeto  -	130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	05/08/2022	30/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: 2 Relatórios de acompanhamento de obras. Acumulado até 2024: 25 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 24 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2024: 65%. Realizado até 2023: 16 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 15 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 28,28%. CT.: 019/2022 (AG). <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00002637/2020-17									
0022 - Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2).  Etapa anterior nº 0058/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3856 - Projeto  -	130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/04/2023	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: acomp. de equipes: equipe 1 (48 diárias), equipe 2 (27 diárias), equipe 3 (43 diárias) e equipe 4 (32 diárias). Acumulado até 2024: acomp. de equipes: equipe 1 (338 diárias), equipe 2 (337 diárias), equipe 3 (325 diárias) e equipe 4 (286 diárias). Executado até 2024: 85,69%. Realizado em 2023: acomp. de equipes: equipe 1 (173diárias), equipe 2 (203diárias), equipe 3 (171diárias) e equipe 4 (134diárias). Executado em 2023: 56,71%. CT.: 003/2023 (TO) . <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000174/2023-93									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(**) 15.451.6209.3856.0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL</b>									
0023 - Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria.  Etapa anterior nº 0083/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3856 - Projeto  -	130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/06/2023	30/07/2026	-	-	PA-Paralisada

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  
**Detalhamento:** Acumulado até 2024: sondagem (1.490m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (485un), viga benkelman (760m) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (622un). Executado até 2024: 7,00% (Obs.: A redução no % é devido a aditivo financeira (aumento do valor contratual, Processo nº. 00110-00110-00003515/2023-82). Realizado em 2023: sondagem (1.076m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (431un), viga benkelman (760m) e serviços laborat. e controle tecnológico - lote 2 (422un). Executado em 2023: 8,82%. CT.: 008/2023 (TO).  
**Processo(s) nº:** 00110-00000149/2023-18

<b>15.451.6209.5034.0001 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA - DISTRITO FEDERAL</b>									
0060 - Implantar sistema de gerenciamento, monitoria no Distrito Federal.  1 - Institucional  5034 - Projeto  -	267 - SISTEMA IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 267 - SISTEMA IMPLANTADO -  
**Detalhamento:**  
**Processo(s) nº:**

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(***) 15.451.6216.2316.0002 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS- TÚNEL RODOVIÁRIO- TAGUATINGA</b>									
0051 - Conservar obras de arte especiais - pontes, passarelas e viadutos - Túnel Rodoviário de Taguatinga.  1 - Institucional  2316 - Atividade  -	447 - OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSERVADA	1 - UNIDADE	1	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 447 - OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSERVADA - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b>									

<b>15.451.6216.4071.0001 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO- AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA</b>									
0024 - Realizar serviços técnicos de operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga.  1 - Institucional  4071 - Atividade  -	540 - TÚNEL OPERADO	1 - UNIDADE	1	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/03/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 540 - TÚNEL OPERADO - mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Serviços da equipe técnica (5,95%), manutenção preventiva mecânica (0,28%), manutenção corretiva elétrica (0,34%) e manutenção civil (0,11%). Executado até 2024: 17,28% dos serviços. CT.: 030/2023 (CE JPS). <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000082/2024-13									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(***) 15.451.8209.2396.5292 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL</b>									
0052 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal.  1 - Institucional  2396 - Atividade  -	322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	3	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 322 - UNIDADE MANTIDA - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b>									

<b>(***) 15.752.6209.1836.0023 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL</b>									
0025 - Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF.  Etapa anterior nº 0029/2023 - UO 22101  1 - Institucional  1836 - Projeto  2 - Obras de energia elétrica e iluminação pública	150 - PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2022	30/12/2027	01/08/2022	25/03/2024	CO-Concluída
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 150 - PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Sem realização no período. CT finalizado a partir do início dos serviços do CT de Concessão com a CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. (128370626), que obteve a sua eficácia com a emissão de OS em 25/03/2024 (136788732). Realizado em 2024: implantação de 20 pontos de iluminação e instalação de 20 luminárias. Acumulado até 2024: implantação de 1.431 pontos de iluminação e instalação de 2.601 luminárias. Total até 2023: 87 projetos (sendo: 43 da etapa 1 e 44 da etapa 2), implantação de 1.411 pontos de iluminação e instalação de 2.581 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. <b>Processo(s) nº:</b>									

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.752.6209.3205.0001 - REMANEJAMENTO DE REDE-Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL</b>									
0026 - Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante.  Etapa anterior nº 0063/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3205 - Projeto  2 - Obras de energia elétrica e iluminação pública	403 - REDE REMANEJADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2023	30/04/2024	01/11/2023	31/12/2024	AT-Atrasada
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 403 - REDE REMANEJADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Sem realização no período. Executado até 2024: 85% dos serviços. Realizado em 2023: elaboração de projeto executivo e sua aprovação junto à distribuidora de energia elétrica (1unid.), implantação de postes (9unid.), lançamento de cabos (485m), desativação de rede (440m) e retirada de poste (9unid.). Executado em 2023: 85% dos serviços. CT.: 017/2023 (JPS).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00003373/2022-72</p>									

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(***) 15.752.6209.8507.6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL</b>									
0027 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.  1 - Institucional  8507 - Atividade  -	269 - SISTEMA MANTIDO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	CO-Concluída
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 269 - SISTEMA MANTIDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Manutenção de pontos de iluminação pública (unid.): 310.450 (jan.); 310.640,00 (fev.); 310.450 (mar) e 0 (abr) e eficiência de 3.277 luminárias no período. Acumulado: 4.788 luminárias eficientizadas. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. <b>Processo(s) nº:</b>									
0028 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.  1 - Institucional  8507 - Atividade  -	269 - SISTEMA MANTIDO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 269 - SISTEMA MANTIDO - jan: 32460752,00; fev: 30162867,00; mar: 29109987,00; abr: 24519844,00; mai: 25320891,00; jun: 24418516,00; jul: 24827819,00; ago: 24751548,00; <b>Detalhamento:</b> Sistema mantido - Consumo de energia elétrica (kwh) conforme quantidades informadas nos respectivos meses. CT 6/2023 (CE). <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000605/2023-11									
0029 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública.  1 - Institucional  8507 - Atividade  -	269 - SISTEMA MANTIDO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/02/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

**(\*\*\*) 15.752.6209.8507.6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL**

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 269 - SISTEMA MANTIDO - fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  
**Detalhamento:** Pagamentos despesas referentes aos RD's, DODF nº 90, de 13/5/2024,p. 84; DODF nº19, de 26/1/2024, p. 50; DODF nº22, de 31/1/2024, p. 56 e DODF nº24, de 2/2/2024, p. 70. Despesa do Contrato nº 6/2023 (Fornec. de energia elétrica para o DF) e do Contrato nº 4/2018 (Manut. do Parque de Ilumin.).  
**Processo(s) nº:** 00110-00000653/2024-91, 00301-00001368/2023-22, 00110-00000143/2024-13 e outros

**15.752.6209.9128.0002 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - DISTRITO FEDERAL**

0063 - Remunerar mensalmente a Concessionária (Contraprestação Mensal Efetiva - CME), conforme estipulado no Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no Distrito Federal, cujo extrato consta publicado no DODF nº 227, de 6/12/2023.										
1 - Institucional	1 - -	99 - -	10	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal	
9128 - Operação Especial										
-										

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 1 - - - mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00;  
**Detalhamento:** Pagamento de contraprestação mensal efetiva - Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no DF (CE) - Proc.: 04028-00000462/2024-09 (CME julho) e 04028-00000519/2024-61 (CME agosto).  
**Processo(s) nº:** 04028-00000572/2023-81 e outros

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA</b>									
0030 - Fornecer e instalar tela metálica antiofuscante, nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga.  Etapa anterior nº 0082/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3054 - Projeto  999 - Serviços de Engenharia	365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/05/2023	30/08/2023	-	-	CO-Concluída
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Serviços concluído parcialmente (87,65%). A contratada foi notificada para retomar a execução dos serviços, contudo não se manifestou no sentido de concluir o objeto contratual. Contrato em fase de rescisão unilateral. Executado até 2024: 87,65%. Realizado em 2023: fornecimento e instalação de Tela Metálica Antiofuscante (840m). Executado em 2023: 87,65%. CT.: 007/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000602/2023-88.  <b>Processo(s) nº:</b></p>									
0031 - Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga.  Etapa anterior nº 0086/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3054 - Projeto  11 - Obras de transporte	365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/07/2023	30/04/2024	01/07/2023	31/12/2024	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: inst. de automação/transmissão dados (5%) e montagem/inst. sistema (25%). Acumulado até 2024: entrega materiais para automação/transmissão dados (99%), inst. de automação/transmissão dados (95%), recebimento equipam. automação/transmissão dados (98%) e montagem/inst. sistema (60%). Executado até 2024: 85%. Realizado em 2023: homologação dos equipam. de automação/transmissão de dados (100%), entrega materiais para automação/transmissão dados (98%), inst. de automação/transmissão dados (75%), recebimento equipam. automação/transmissão dados (13%). Executado em 2023: 50%. CT.: 015/2023 (JPS).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00001021/2023-63</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA</b>									
0032 - Implantar calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga.  Etapa anterior nº 0089/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3054 - Projeto  3 - Obras de urbanização	365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	15/07/2023	30/04/2024	15/07/2023	31/12/2024	CO-Concluída
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: defesa metálica (63m²), piso podotátil direcional (16m²), e piso podotátil de alerta (19m²). Acumulado até 2024: calçadas (15.705m²), instalação de balizador (234un), piso podotátil direcional (160m²) e piso podotátil de alerta (186m²), instalação de bate rodas (274un) e defesa metálica (625m²). Executado até 2024: 100%. Realizado em 2023: calçadas (9.457m²) e bate rodas (246un). Executado em 2023: 45,02%. CT.: 018/2023 (BA). Proc.: 00110-00002387/2023-50.  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000904/2023-56</p>									
0033 - Construir reservatório de retenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga.  Etapa anterior nº 0093/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3054 - Projeto  3 - Obras de urbanização	365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/11/2023	30/09/2024	01/11/2023	28/02/2025	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: escavação (4.461m³), manta geotextil (4.768m²), microgrelha (1.450m²), dissipador de entrada (1un), dissipador de saída (1un), lastro de concreto(2.900m³) e gabião (1.550m³). Acumulado até 2024: escavação (13.384m³), manta geotextil (4.768m²), microgrelha (2.887m²), dissipador de entrada (1un), dissipador de saída (1un), lastro de concreto(2.900m³), gabião (1.550m³). Executado até 2024: 85%. Realizado em 2023: instalação do canteiro (70%) e escavação (2.360m³). CT.: 024/2023 (JB).  <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000091/2023-25</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(*) (**) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE</b>									
0034 - Reformular sistema viário na Estrada Setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção da EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul.  Etapa anterior nº 0037/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3119 - Projeto  11 - Obras de transporte	387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	9	80 - DF - REGIÃO CENTRAL	15/10/2021	30/10/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 387 - CORREDOR IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: pavimento rígido (304m²) meios fios (2.444m), escavação da drenagem (1.945m³), drenagem pluvial (122m) e plantio de grama (118.788m²). Acumulado até 2024: Terraplenagem (88.395m³), pavimento rígido (17.182m²), pavimento asfáltico (24.007m²), meios fios (8.517m), escavação da drenagem (391.763m³), drenagem pluvial (22.297m), sinalização (320m²), paisagismo (125.000m²) e plantio de grama (126.788m²). Executado até 2024: 86,29%. Executado até 2023: 77,29%. CT.: 022/2021 (AS). <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00002168/2020-28									
0035 - Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga.  Etapa anterior nº 0038/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3119 - Projeto  11 - Obras de transporte	387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	3	83 - .DF- REGIÃO OESTE	01/05/2022	31/12/2024	-	-	AT-Atrasada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 387 - CORREDOR IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: meios-fios (11m), calçadas (604m²), pavimento rígido (155m²), pavimento flexível (775m²) e placa de transição (4m²). Acumulado até 2024: meios-fios (3.157m), calçadas (5.716m²), pavimento rígido (8.439m²), pavimento flexível (9.409m²), placa de transição (960m²), drenagem pluvial (1.682m), galeria pluvial (1.328m), ciclovia (1.938m²) e muro gabião (14.210m³). Executado até 2024: 55,10%. Executado até 2023: 47,53%. CT.: 009/2022 (CAV). <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00001028/2021-13									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(*) (**) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE</b>									
0036 - Readequar a Rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste.  Etapa anterior nº 0039/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3119 - Projeto  11 - Obras de transporte	387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	13	80 - DF - REGIÃO CENTRAL	01/09/2022	30/12/2025	-	-	AT-Atrasada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 387 - CORREDOR IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: Estudos prelim./proj. executivos (38%). Trecho 1: terraplenagem (33%), pav. asfáltica (3%), drenagem (22%), pav. rígido (17%), sinalização (15%) e viaduto OAE 1 (19%). Trecho 2: pav. asfáltica (6%). Trecho 4: terraplenagem (6%). Trecho 5: terraplenagem (30%) e drenagem (25%). Trecho 6: terraplenagem (17%) e drenagem (7%). Acumulado até 2024: Estudos prelim./proj. executivos (62%). Trecho 1: terraplenagem (87%), pav. asfáltica (84%), drenagem (91%), pav. rígido (56%), urbanismo (18%), ciclovia (32%), sinalização (15%), viaduto OAE 1 (66%) e viaduto OAE 3 (98%). Trecho 2: terraplenagem (27%) e pav. asfáltico (6%). Trecho 4: terraplenagem (6%). Trecho 5: terraplenagem (30%) e drenagem (25%). Trecho 6: terraplenagem (17%) e drenagem (7%). Executado até 2024: 23,25%. Realizado até 2023: Proj. executivos (24%). Trecho 1: pav. asfáltica (7%), pav. rígido (16%), calçadas (18%), ciclovia (21%), viaduto OAE 1 (45%), viaduto OAE 3 (94%). Executado até 2023: 8,50%. CT.: 021/2022 (BA) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00002332/2022-69									
0062 - Executar obras no acesso ao Terminal da Asa Sul - TAS, em poligonal de área aproximada de 12 ha, incluindo a revitalização de OAE.  1 - Institucional  3119 - Projeto  11 - Obras de transporte	387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	3	83 - .DF-REGIÃO OESTE	13/05/2024	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 387 - CORREDOR IMPLANTADO - mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: proteção de taludes (1.256m²) e pavimento rígido (6.558m²). Acumulado até 2024: proteção de taludes (5.231m²), pavimento rígido (6.558m²), sinalização viária (25m²) e drenagem pluvial (415m). Executado até 2024: 61%. CT.: 002/2024 (AC). <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00002866/2023-76, 00110-00001479/2024-01									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>(*) (**) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE</b>									
0064 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.  1 - Institucional  3119 - Projeto  11 - Obras de transporte	387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	12	83 - .DF-REGIÃO OESTE	20/05/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 387 - CORREDOR IMPLANTADO - mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Pagamento de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 93, de 16/5/2024, p.111 e no DODF nº. 103, de 3/6/2024, p.77. Despesa do Contrato 21/2022 (Readequar a Rodovia DF-011, denominada EPIG) - Processo nº 00110-0000001080/2024-12 e do Contrato 22/2021(Reformulação da ESPM) -Processo nº 00110-0000003020/2023-53 . <b>Processo(s) nº:</b>									

<b>15.782.6216.3361.4356 - CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL</b>									
0053 - Construir pontes no Distrito Federal.  1 - Institucional  3361 - Projeto  3 - Obras de urbanização	199 - PONTE CONSTRUÍDA	3 - METRO QUADRADO	9	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 199 - PONTE CONSTRUÍDA - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b>									

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.782.6216.5902.7778 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL</b>									
0054 - Construir viaduto no Distrito Federal. 1 - Institucional 5902 - Projeto 3 - Obras de urbanização	298 - VIADUTO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b>									

<b>15.812.6206.1079.0009 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL</b>									
0037 - Implantar campo de futebol society de grama sintética no Pôr do Sol. 1 - Institucional 1079 - Projeto 5 - Obras para fins desportivos e de lazer	464 - ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	12.035	99 - DISTRITO FEDERAL	04/03/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 464 - ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO - mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: calçadas (1.168m³), meios-fios (550m), drenagem pluvial (931m) e plantio de grama (1.817m²). Acumulado até 2024: terraplenagem (1.654m³), calçadas (1.168m³), meios fios (550m), drenagem (931m) e plantio de grama (1.1817m²). Executado até 2024: 67%. CT.: 028/2023 (VA). <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00002069/2023-99									

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>15.812.6206.3048.0012 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL</b>									
0055 - Reformar espaços esportivos no Distrito Federal. 1 - Institucional 3048 - Projeto 5 - Obras para fins desportivos e de lazer	360 - ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	8	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 360 - ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>17.512.6209.3855.0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL</b>									
0038 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.  1 - Institucional  3855 - Projeto  1 - Obras no sistema de Saneamento	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no Período: Pagamento de 2 taxas para autorização de corte de árvores isoladas (CAI): (1) Trechos 02 e (2) Trecho 4 da EPIG e pagamento de preço público para Licença Ambiental Única (LAU): Setor Mestre DÁrmas. <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00001774/2024-50, 00110-00001794/2024-21, 00110-00000752/2024-72									
0039 - Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste.  Etapa anterior nº 0084/2023 - UO 22101  1 - Institucional  3855 - Projeto  999 - Serviços de Engenharia	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/06/2023	30/12/2024	-	-	CO-Concluída
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Realizado no período: conclusão da etapa. Acumulado até 2024: 140 pontos de ruídos monitorados. Executado até 2024: 100%. Realizado em 2023: 68 pontos de ruídos monitorados. Executado em 2023: 48,57%. CT.: 011/2023 (DRG CMR). <b>Processo(s) nº:</b> 00110-00000378/2023-24									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>28.846.0001.9041.0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL</b>									
0040 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo. 1 - Institucional 9041 - Operação Especial -	457 - LICENÇA CONVERTIDA	1 - UNIDADE	12	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 457 - LICENÇA CONVERTIDA - jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 7,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00;  
**Detalhamento:** Licenças convertidas.  
**Processo(s) nº:** 00110-00000239/2024-81, 00110-00000478/2024-31, 00110-00000795/2024-58 e outros

<b>28.846.0001.9050.0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL</b>									
0041 - Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores. 1 - Institucional 9050 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	190	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 15,00; abr: 16,00; mai: 29,00; jun: 5,00; jul: 11,00; ago: 65,00;  
**Detalhamento:** Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: Diferença de férias indenizadas proporcionais, diferença de 1/3 de férias, diferença de férias vencidas/indenizadas.  
**Processo(s) nº:** 00110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86, 00110-00000796/2024-01 e outros

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>28.846.0001.9093.0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL</b>									
0042 - Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores. 1 - Institucional 9093 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	30	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 33,00; fev: 33,00; mar: 34,00; abr: 32,00; mai: 31,00; jun: 34,00; jul: 34,00; ago: 28,00; <b>Detalhamento:</b> Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos com indenizações de transporte. <b>Processo(s) nº:</b> 01100-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86, 00110-00000796/2024-01 e outros									

<b>28.846.0001.9127.0043 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL</b>									
0059 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Ativo. 1 - Institucional 9127 - Operação Especial -	457 - LICENÇA CONVERTIDA	1 - UNIDADE	40	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 457 - LICENÇA CONVERTIDA - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b>									