




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Relatório de Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2024



Fonte: siggo.fazenda.df.gov.br/sag/relatorio-etapas-programadas



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2024

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
04.122.8209.8502.0092 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL									
0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 8502 - Atividade -	261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES - jan: 171,00; fev: 170,00; mar: 172,00; abr: 172,00; mai: 180,00; jun: 170,00; jul: 178,00; ago: 204,00; set: 183,00; out: 181,00;
Detalhamento: Servidores ativos remunerados.
Processo(s) nº: 00110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86, 00110-00000796/2024-01 e outros
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
04.122.8209.8504.7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL									
0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 8504 - Atividade -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 147,00; fev: 148,00; mar: 155,00; abr: 141,00; mai: 141,00; jun: 150,00; jul: 159,00; ago: 163,00; set: 169,00; out: 163,00; Detalhamento: Benefícios concedidos - auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola. Processo(s) nº: 00110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86, 00110-00000796/2024-01 e outros Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
04.122.8209.8517.0091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SODF-DISTRITO FEDERAL									
0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 8517 - Atividade -	322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 322 - UNIDADE MANTIDA - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; Detalhamento: Aquisição de: aparelho de ar condicionado, bateria para nobreak, micro-ondas, televisão, consumo de água e serviços de manutenção preventiva, corretiva e de remanejamento de aparelho de ar condicionado/cortina de ar refrigerado, chaveiro, postais/telemáticos, copiadora, aquisição de placas de identificação e inauguração, Aquisição de capacete de segurança e Ressarcimentos de consumo de energia elétrica e água, aquisição de 04 (quatro) fragmentadoras de papéis. Processo(s) nº: 00110-00002426/2020-76, 00110-00001090/2023-77, 00110-00000038/7220-17 e outros Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
04.126.8209.1471.0033 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL									
0056 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 1471 - Projeto -	270 - SISTEMA MELHORADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 270 - SISTEMA MELHORADO - ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; Detalhamento: Aquisição de 25 (vinte e cinco) notebooks. Processo(s) nº: 00110-00001196/2024-51 Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
04.126.8209.2557.2570 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL									
0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 2557 - Atividade -	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada</p> <p>Quantitativo físico executado: 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00;</p> <p>Detalhamento: Contratações de licenças de softwares de Design Gráfico com direito de atualização e suporte; suporte em ponto eletrônico; fornecimento de licença de acesso à ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública; serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, manutenção corretiva em impressora Plotter e serviços de telefonia fixa baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP; aquisições de HD, memória RAM, ventilador, cabos e outros itens de informática e instalações.</p> <p>Processo(s) nº: 00110-00000935/2023-15, 00110-00000963/2023-24, 00110-00000380/2024-84 e outros</p> <p>Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
04.128.8209.4088.0066 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL									
0057 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 4088 - Atividade -	262 - SERVIDOR CAPACITADO	1 - UNIDADE	7	99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 262 - SERVIDOR CAPACITADO - ago: 9,00; set: 0,00; out: 5,00; Detalhamento: Inscrição de Servidores no 26º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária/49ª Reunião Anual de Pavimentação; Inscrição de 05 (cinco) servidores no curso EFD-REINF/ E-SOCIAL X DCTFWEB, PER/DCOMP WEB DARF e GRFGTS - Teoria e Prática na Administração Pública. Processo(s) nº: 00110-00000910/2024-94, 00110-00001932/2024-71 Descentralização</p>									

04.451.8209.3903.0002 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL									
0061 - Reformar prédios e próprios. 1 - Institucional 3903 - Projeto 4 - Obras e edificações públicas	212 - PRÉDIO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	34	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 212 - PRÉDIO REFORMADO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.391.6219.5968.0007 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL									
0045 - Construir Museu da Bíblia. 1 - Institucional 5968 - Projeto 6 - Obras para fins culturais	60 - CENTRO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	3.042	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 60 - CENTRO CONSTRUÍDO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

15.451.6206.1950.1040 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL									
0046 - Construir praças públicas e parques. 1 - Institucional 1950 - Projeto 5 - Obras para fins desportivos e de lazer	205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	52	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.451.6206.3902.9472 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL									
0047 - Reformar praças públicas e parques. 1 - Institucional 3902 - Projeto 5 - Obras para fins desportivos e de lazer	30 - ÁREA REFORMADA	3 - METRO QUADRADO	217	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 30 - ÁREA REFORMADA - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.451.6208.1968.0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL									
0005 - Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamentos das obras. Etapa anterior nº 0087/2023 - UO 22101 1 - Institucional 1968 - Projeto -	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2023	31/12/2026	-	-	PA-Paralisada
<p>Etapa Realizada</p> <p>Quantitativo físico executado: 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;</p> <p>Detalhamento: Realizado no período: Não houve realização no período. Realizado em 2024: Lote 1- Sondagens e Poços exploratórios: janelas de inspeção (JI); ensaios de permeabilidade/infiltração e sondagens à trado (ST); Lote 2 - Serviços de laboratório e controle tecnológico. Os serviços realizados nos Lotes 1 subsidiaram à elaboração dos projetos/estudos da ESPM - Trecho T-15, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante e do Pôr do Sol e, os realizados no Lote 2 às obras da ESPM - Trecho T-15. Executado até 2024: 43,02%. Executado em 2023: 35,89%. CT.: 016/2023 (MGR)</p> <p>Processo(s) nº: 00110-00000520/2023-33</p> <p>Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(**) 15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL									
0006 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul. Etapa anterior nº 0009/2023 - UO 22101 1 - Institucional 1110 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	3.116	99 - DISTRITO FEDERAL	20/10/2022	30/04/2024	-	-	CO-Concluída
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: banco para jardim (35un), conjunto de mesas e cadeiras (4un) e limpeza de superfície (2.270m³). Acumulado até 2024: banco para jardim (35un), conjunto de mesas e cadeiras (4un) e limpeza de superfície (2.270m³). Executado até 2024: 100%. Realizado até 2023: piso em granitina (198m²), remoção de pedra portuguesa (263m²), meios-fios (784m), cordão de concreto (893m), pavimento rígido (131m²), calçadas (1.939m²), compactação de subleito (2.270m²), pavimento asfáltico (67m²), grama (1.462m²), sinalização vertical (16un), bate-rodas (125un), pintura pavimento (121m²), paraciclo (12un) e lixeiras (7un). Executado até 2023: 93% dos serviços. CT.: 028/2022 (AG) - Proc.: 00110-00000188/2022-26. Processo(s) nº: Descentralização</p>									
0007 - Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul. Etapa anterior nº 0011/2023 - UO 22101 1 - Institucional 1110 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	395.000	99 - DISTRITO FEDERAL	01/04/2023	30/08/2024	01/04/2023	31/12/2024	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: escavação da lagoa (70.736m³), drenagem (225m) e pav. asfáltica (1.500m²). Acumulado até 2024: escavação da lagoa (155.735m³), drenagem (4.755m) e pav. asfáltica (17.500m²). Executado até 2024: 35%. Realizado em 2023: escavação da lagoa (44.589m³) e drenagem (1.057m). Executado em 2023: 10,18%. CT.: 024/2022 (MT). Processo(s) nº: 00110-00000583/2021-28</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(**) 15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL									
Descentralização									
0008 - Executar obras de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante. Etapa anterior nº 0092/2023 - UO 22101 1 - Institucional 1110 - Projeto 11 - Obras de transporte	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	35.000	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2023	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: pavim. asfáltica (685m²), sinalização (490m²) e OAE sobre Córrego VP (7,5%). Acumulado até 2024: calçadas (1.643m²), ciclovia (4.138m²), pavim. asfáltica (11.980m²) e OAE sobre Córrego VP (7,5%). Executado até 2024: 48%. Realizado em 2023: verificação/certificação da qualidade projeto estrutural e de fundação da ponte sobre Córrego VP (OAE), projeto executivo do dispositivo de drenagem e de contenção do encabeçamento da ponte existente. Executado em 2023: 1,00%. CT.: 023/2023 (LAGM). Processo(s) nº: 00110-00001839/2022-03 Descentralização									
0065 - Implantar estacionamento no Trecho 01 do Setor de Industria e Abastecimento - SIA. 1 - Institucional 1110 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	4.889	29 - REGIÃO XXIX - SIA	08/08/2024	31/08/2024	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - ago: 4889,00; Detalhamento: Realizado no período: implantação de estacionamento no SIA Trecho 1 - RA XXIX (CT- D.U Nº 051/2024 – DJ/Novacap). Obs.: descentralização orçamentária efetivada à Novacap, por meio da Portaria Conjunta nº 04, de 05/08/2024 (DODF nº 149, de 06/08/2024). Processo(s) nº: 00309-00000883/2020-27, 00112-00017059/2024-82									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

() 15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL**

Descentralização

Unidade Orçamentária Executora: 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Portaria(s) Conjunta(s): nº 04, de 05/08/2024 (DODF nº 149, de 06/06/2024).

Objeto: Descentralização de créditos orçamentários visando dar atendimento à solicitação formalizada mediante o Ofício nº 2151/2024 - NOVACAP/PRES (00110-00017059/2024-82).

0066 - Recompôr o paisagismo do Viaduto da EPIG - Parque da Cidade. 1 - Institucional 1110 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	99 - DISTRITO FEDERAL	07/09/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
--	----------------------	--------------------	---	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: 75,04% dos serviços de recomposição paisagística - Viaduto da EPIG - Parque da Cidade (156666636).

Processo(s) nº: 00112-00017059/2024-82

Descentralização

Unidade Orçamentária Executora: 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Portaria(s) Conjunta(s): nº 04, de 05/08/2024, DODF de 06/08/2024.

Objeto: Descentralização de créditos orçamentários visando dar atendimento à solicitação formalizada mediante o Ofício nº 2151/2024 - NOVACAP/PRES (00110-00017059/2024-82).

0067 - Executar obras de urbanização em diversos locais do DF. 1 - Institucional 1110 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	99 - DISTRITO FEDERAL	03/09/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
---	----------------------	--------------------	---	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - set: 0,00; out: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: implantação de meios-fios (100%), aquisição de CAP 30/45 (100%), aquisição de massa asfáltica (100%), implantação de

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

() 15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL**

calçadas/ciclovias (100%) e paisagismo/plantio de grama (6,12%).

Processo(s) nº: 00112-00019424/2024-93

Descentralização

Unidade Orçamentária Executora: 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Portaria(s) Conjunta(s): nº 06, de 04 de outubro de 2024, DODF nº 194, de 09/10/2024.

Objeto: Descentralização de créditos orçamentários à NOVACAP/PRES (00110-00017059/2024-82), no valor total de R\$ 5.780.000,00,

(*) 15.451.6209.1110.0306 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL

0048 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol.

1 - Institucional

1110 - Projeto

3 - Obras de urbanização

28 - ÁREA URBANIZADA

3 - METRO QUADRADO

13.450

32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL

01/11/2024

31/12/2024

-

-

SI-A Ser Iniciada

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA -

Detalhamento:

Processo(s) nº:

Descentralização

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) 15.451.6209.1110.1322 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL									
0049 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia. 1 - Institucional 1110 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	49.517	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.451.6209.1948.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES - DISTRITO FEDERAL									
0043 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1). Etapa anterior nº 0012/2023 - UO 22101 1 - Institucional 1948 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	10/03/2022	30/04/2024	10/03/2022	31/12/2024	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: Produtos entregues, em análise Detran. Acumulado até 2024: 88% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 91% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho, 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (TTP FAMP). Processo(s) nº: 00110-00003128/2020-01, 00110-00001212/2022-44 Descentralização</p>									
0044 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2). Etapa anterior nº 0013/2023 - UO 22101 1 - Institucional 1948 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	10/03/2022	30/04/2024	10/03/2022	31/12/2024	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: Produtos entregues, em análise Detran e na Seduh. Acumulado até 2024: 88% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 92% dos serviços (154468317). Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho, 100%</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.451.6209.1948.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES - DISTRITO FEDERAL									
dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 02 - CT.: 004/2022 (TTP FAMP).									
Processo(s) nº: 00110-00003128/2020-01, 00110-00001220/2022-91									
Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) 15.451.6209.3023.0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-									
0009 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4. Etapa anterior nº 0015/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3023 - Projeto 3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	82 - DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	01/04/2023	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: drenagem (9m), pavimento asfáltico (3.934m²), meios-fios (1.668m), pavimento intertravado (1.908m²) e calçadas (545m²). Acumulado até 2024: limpeza (8.610m²), drenagem (183m), pavimento asfáltico (3.934m²), meios-fios (1.668m), pavimento intertravado (1.908m²) e calçadas (545m²). Executado até 2024: 16,85%. Realizado em 2023: instalação do canteiro (100%) e drenagem (88m). Executado em 2023: 1,71%. CT.: 001/2023 (LM) Processo(s) nº: 00110-00000512/2023-97, 00110-00000528/2022-19 Descentralização</p>									
0010 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1. Etapa anterior nº 0055/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3023 - Projeto 3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	82 - DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	01/04/2023	31/12/2023	01/04/2023	31/12/2025	PA-Paralisada
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Não houve realização no período. Acumulado até 2024: pavimentação: 4.859m². Executado até 2024: 8,28%. Realizado em 2023: instalação do canteiro de obras (100%) e drenagem pluvial (992m). Executado em 2023: 4,78%. CT.: 005/2023 (BS). Processo(s) nº: 00110-00003137/2021-75 Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) 15.451.6209.3023.0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-									

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) 15.451.6209.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES									
0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8. Etapa anterior nº 0016/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3023 - Projeto 3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	30/01/2017	31/12/2024	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: passeios e rampas (810m²), meios-fios (540m). Acumulado até 2024: pavimentação (229.827m²), passeios e rampas (58.975m²), implantação de redes de drenagem (21.127m) e meios fios (46.374m). Executado até 2024: 100%. Executado em 2023: 97,08%. CT.: 021/2016 (MT). Processo(s) nº: 00110-00000206/2014-20 Descentralização									
0012 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires. Etapa anterior nº 0017/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3023 - Projeto 3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	01/07/2021	30/08/2024	01/07/2021	31/01/2025	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: Escavação para drenagem pluvial (474m³), pavimentação (1.227m²), calçada (734m²) e dissipador da lagoa (1un). Acumulado até 2024: escavação para drenagem pluvial (94.003m³), rede de drenagem pluvial (31.370m), pavimentação (116.672m²), calçada (38.477m²) e meios-fios (37.746m), sinalização (4.507m²) e dissipador da lagoa (1un). Executado até 2024: 97,50%. Executado até 2023: 93,32%. CT.: 019/2021 (MT VA). Processo(s) nº: 00110-00001255/2020-68									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) 15.451.6209.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES									
Descentralização									
0013 - Implantar Obra de Arte Especial, denominada OAE 03 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires. Etapa anterior nº 0080/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3023 - Projeto 3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	01/07/2023	31/12/2024	-	-	PA-Paralisada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Sem realização no período. Executado até 2024: 1,18%. Realizado em 2023: início da instalação do canteiro de obras. Executado até 2023: 1,18%. CT.: 014/2023 (AS). Processo(s) nº: 00110-00001680/2023-08 Descentralização									
0014 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no intitulado Lote 02, do Setor Habitacional Vicente Pires. 1 - Institucional 3023 - Projeto 3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	15/04/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: drenagem pluvial (1.671m), pavimentação (4.840m²) e meios-fios (910m). Acumulado até 2024: mobilização e canteiro de obras (100%), drenagem (4.057m), pavimentação (4.840m) e meios-fios (910m). Executado até 2024: 12,95%. CT.: 029/2023 (MT). Processo(s) nº: 00110-00002298/2022-22 Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) 15.451.6209.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES									

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) 15.451.6209.3058.0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA									
0015 - Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas. Etapa anterior nº 0018/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3058 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	6 - REGIÃO VI - PLANALTINA	01/12/2021	30/04/2024	01/12/2021	31/12/2024	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: Projetos de drenagem em análise na Novacap (155474675). Acumulado até 2024: 97% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/Cadastral (RTK); Geológico/Geotécnico); 95% de Proj. Executivo (Geométrico/Terraplenagem; Drenagem; Pavimentação; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 88% do Orçam. e Aprovações. Executado até 2023: 96% dos serviços. CT.: 021/2021 (WJM). Processo(s) nº: 00110-00001868/2020-03, 00110-00002878/2021-39 Descentralização									
0016 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de revisão e readequação dos projetos executivos do Setor Habitacional Mestre D' Armas. 1 - Institucional 3058 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	6 - REGIÃO VI - PLANALTINA	01/02/2024	31/12/2024	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 22, de 31/01/2024, p. 56. Despesa do Contrato nº 021/2021 (projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas). Processo(s) nº: 00110-00002878/2121-39, 00110-00003201/2022-07 Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) 15.451.6209.3058.0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA									

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) (**) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL									
0017 - Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. Etapa anterior nº 0020/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3058 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	2.949.088	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	20/07/2022	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: drenagem pluvial (1.450m), pav. asfáltica (2.000m²), pav. intertravado (6.000m²), meios-fios (800m) e colchão reno (2.000m²). Acumulado até 2024: escavação lagoas (60.910m³), drenagem pluvial (5.288m), pav. asfáltica (4.680m²), pav. intertravado (15.963m²), meios-fios (5.873m), muro gabião (3.500m³) e colchão reno (7.500m²). Executado até 2024: 40%. Realizado até 2023: escavação lagoas (38.410m³), drenagem(1.505m), pav. asfáltico (1.480m²), pav. intertravado (4.278m²), meios-fios (1.974m) e OAE - ponte (1un). Executado até 2023: 18,29%. CT.: 017/2022 (JB). Processo(s) nº: 00110-00002366/2021-72 Descentralização</p>									
0018 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. Etapa anterior nº 0021/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3058 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	2.021.566	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	01/09/2022	30/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: drenagem pluvial (1.200m), galeria pluvial (350m), pavim. asfáltica (9.000m²), pavim. intertravado (15.000m²) e meios-fios (8.500m). Acumulado até 2024: escavação (207.409 m³), drenagem pluvial (9.536m), galeria pluvial (3.689m), pavim. asfáltica (50.291m²), pavim. intertravado (141.866m²) e meios-fios (59.702m). Executado até 2024: 70%. Realizado até 2023: escavação (125.736m³), drenagem pluvial (4.719m), galeria pluvial (777m),</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<p>(*) (**) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL</p> <p>pavim. asfáltica (18.228m²), pavim. intertravado (58.505m²) e meios-fios (23.810m). Executado até 2023: 33,69%. CT.: 022/2022 (JB).</p> <p>Processo(s) nº: 00110-00002474/2021-45</p> <p>Descentralização</p>									
<p>0019 - Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente.</p> <p>Etapa anterior nº 0022/2023 - UO 22101</p> <p>1 - Institucional</p> <p>3058 - Projeto</p> <p>3 - Obras de urbanização</p>	<p>28 - ÁREA URBANIZADA</p>	<p>3 - METRO QUADRADO</p>	<p>1.572.415</p>	<p>32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL</p>	<p>15/09/2022</p>	<p>30/06/2024</p>	<p>15/09/2022</p>	<p>30/04/2025</p>	<p>NO-Andamento Normal</p>
<p>Etapa Realizada</p> <p>Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;</p> <p>Detalhamento: Realizado no período: drenagem pluvial (1.100m), galeria pluvial (435m), pav. asfáltica (5.000m²), pav. intertravado (10.000m²) e meios-fios (6.000m). Acumulado até 2024: escavação drenagem (155.076m³), drenagem pluvial (10.207m), galeria pluvial (2.917m), escavação da bacia (104.843m³), pav. asfáltica (49.090m²), pav. intertravado (153.766m²) e meios-fios (62.043m). Executado até 2024: 70%. Realizado até 2023: escavação (268.237m²), drenagem pluvial (3.536m), galeria pluvial (201m), pav. asfáltica (1.692m²) e pav. intertravado (11.533m²). Executado até 2023: 23,77%. CT.: 023/2022 (JB).</p> <p>Processo(s) nº: 00110-00002965/2021-96</p> <p>Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.451.6209.3058.0004 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA - ARAPOANGA									
0050 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia. 1 - Institucional 3058 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	13.556	34 - REGIÃO XXXIV - ARAPOANGA	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(**) 15.451.6209.3089.0003 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - AVENIDA W3 - PLANO PILOTO									
0020 - Restaurar pavimento da Avenida W3 Sul. Etapa anterior nº 0024/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3089 - Projeto 3 - Obras de urbanização	169 - OBRA REALIZADA	3 - METRO QUADRADO	126.000	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	22/07/2022	30/12/2024	22/07/2022	31/12/2024	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 169 - OBRA REALIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: Pavimento rígido (4.863m²) e pavimento asfáltico (2.533m²). Acumulado até 2024: Pavimento rígido (45.048m²), pavimento asfáltico (10.583m²), drenagem pluvial (122m) e meios-fios (3.520m). Executado até 2024: 45%. Realizado até 2023: Pavimento rígido (18.677m²), pavimento asfáltico (4.248m²) e meios fios (3.395m). Executado até 2023: 25%. CT.: 016/2022 (AAJ) Processo(s) nº: 00110-00001749/2020-42 Descentralização</p>									

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(**) 15.451.6209.3856.0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL									
0021 - Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG. Etapa anterior nº 0028/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3856 - Projeto -	130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	05/08/2022	30/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: 2 Relatórios de acompanhamento de obras. Acumulado até 2024: 27 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 26 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2024: 67%. Realizado até 2023: 16 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 15 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 28,28%. CT.: 019/2022 (AG SJ). Processo(s) nº: 00110-00002637/2020-17 Descentralização</p>									
0022 - Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2). Etapa anterior nº 0058/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3856 - Projeto -	130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/04/2023	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: acomp. de equipes: equipe 1 (40 diárias), equipe 2 (7 diárias), equipe 3 (42 diárias) e equipe 4 (44 diárias). Acumulado até 2024: acomp. de equipes: equipe 1 (378 diárias), equipe 2 (344 diárias), equipe 3 (367 diárias) e equipe 4 (330 diárias). Executado até 2024: 94,54%. Realizado em 2023: acomp. de equipes: equipe 1 (173 diárias), equipe 2 (203 diárias), equipe 3 (171 diárias) e equipe 4 (134 diárias). Executado em 2023: 28,28%.</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(**) 15.451.6209.3856.0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL									
56,71%. CT.: 003/2023 (TO). Processo(s) nº: 00110-00000174/2023-93 Descentralização									
0023 - Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria. Etapa anterior nº 0083/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3856 - Projeto -	130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/06/2023	30/07/2026	-	-	PA-Paralisada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: Não houve realização no período. Acumulado até 2024: sondagem (1.490m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (485un), viga benkelman (760m) e serviços de laborat. e controle tecnológico - lote 2 (622un). Executado até 2024: 7%. Realizado em 2023: sondagem (1.076m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (431un), viga benkelman (760m) e serviços laborat. e controle tecnológico - lote 2 (422un). Executado em 2023: 8,82%. CT.: 008/2023 (TO). Processo(s) nº: 00110-00000149/2023-18 Descentralização									

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

15.451.6209.5034.0001 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA - DISTRITO FEDERAL

0060 - Implantar sistema de gerenciamento, monitoria no Distrito Federal. 1 - Institucional 5034 - Projeto -	267 - SISTEMA IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
---	--------------------------	-------------	---	-----------------------	------------	------------	---	---	-------------------

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 267 - SISTEMA IMPLANTADO -
Detalhamento:
Processo(s) nº:
Descentralização

(*) 15.451.6216.2316.0002 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS- TÚNEL RODOVIÁRIO- TAGUATINGA**

0051 - Conservar obras de arte especiais - pontes, passarelas e viadutos - Túnel Rodoviário de Taguatinga. 1 - Institucional 2316 - Atividade -	447 - OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSERVADA	1 - UNIDADE	1	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
--	--	-------------	---	-----------------------------	------------	------------	---	---	-------------------

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 447 - OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSERVADA -
Detalhamento:
Processo(s) nº:
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.451.6216.4071.0001 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO- AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA									
0024 - Realizar serviços técnicos de operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga. 1 - Institucional 4071 - Atividade -	540 - TÚNEL OPERADO	1 - UNIDADE	1	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/03/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 540 - TÚNEL OPERADO - mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00;
Detalhamento: Realizado no período: Serviços da equipe técnica (5,95%), manutenção corretiva elétrica (0,07%), manutenção civil (3,27%) e limpeza do túnel (2,31%). Executado até 2024: 21,87% dos serviços. CT.: 030/2023 (BA JPS).
Processo(s) nº: 00110-00000082/2024-13
Descentralização

() 15.451.8209.2396.5292 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL**

0052 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal. 1 - Institucional 2396 - Atividade -	322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	3	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
---	-----------------------	-------------	---	-----------------------	------------	------------	---	---	-------------------

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 322 - UNIDADE MANTIDA -
Detalhamento:
Processo(s) nº:
Descentralização

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.752.6209.1836.0012 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO									
0068 - Ampliar pontos de Iluminação Pública no DF. 2 - Emenda parlamentar 1836 - Projeto 2 - Obras de energia elétrica e iluminação pública	150 - PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	18/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 150 - PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(***) 15.752.6209.1836.0023 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL									
0025 - Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF. Etapa anterior nº 0029/2023 - UO 22101 1 - Institucional 1836 - Projeto 2 - Obras de energia elétrica e iluminação pública	150 - PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2022	30/12/2027	01/08/2022	25/03/2024	CO-Concluída
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 150 - PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; Detalhamento: Sem realização no período. CT finalizado a partir do início dos serviços do CT de Concessão com a CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. (128370626), que obteve a sua eficácia com a emissão de OS em 25/03/2024 (136788732). Realizado em 2024: implantação de 20 pontos de iluminação e instalação de 20 luminárias. Acumulado até 2024: implantação de 1.431 pontos de iluminação e instalação de 2.601 luminárias. Total até 2023: 87 projetos (sendo: 43 da etapa 1 e 44 da etapa 2), implantação de 1.411 pontos de iluminação e instalação de 2.581 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. Processo(s) nº: Descentralização</p>									

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.752.6209.3205.0001 - REMANEJAMENTO DE REDE-Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL									
0026 - Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante. Etapa anterior nº 0063/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3205 - Projeto 2 - Obras de energia elétrica e iluminação pública	403 - REDE REMANEJADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2023	30/04/2024	01/11/2023	31/12/2024	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 403 - REDE REMANEJADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: implantação de postes (2un) e retirada de postes (3un). Acumulado até 2024: implantação de postes (11un) e retirada de postes (12un). Executado até 2024: 90% dos serviços. Realizado em 2023: elaboração de projeto executivo e aprovação na distribuidora de energia elétrica (1un), implantação de postes (9un), lançamento de cabos (485m), desativação de rede (440m) e retirada de poste (9un). Executado em 2023: 85% dos serviços. CT.: 017/2023 (EGT). Processo(s) nº: 00110-00003373/2022-72 Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.752.6209.3205.0003 - REMANEJAMENTO DE REDE-READEQUAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA-DISTRITO FEDERAL									
0069 - Readequar/implantar infraestrutura de energia elétrica no assentamento 26 de setembro. 2 - Emenda parlamentar 3205 - Projeto 2 - Obras de energia elétrica e iluminação pública	403 - REDE REMANEJADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	18/11/2024	30/06/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 403 - REDE REMANEJADA - Detalhamento: Processo(s) nº: 00110-00000315/2024-59 Descentralização									

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(***) 15.752.6209.8507.6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL									
0027 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal. 1 - Institucional 8507 - Atividade -	269 - SISTEMA MANTIDO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	CO-Concluída
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 269 - SISTEMA MANTIDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; Detalhamento: Manutenção de pontos de iluminação pública (unid.): 310.450 (jan.); 310.640,00 (fev.); 310.450 (mar) e 0 (abr) e eficiência de 3.277 luminárias no período. Acumulado: 4.788 luminárias eficientizadas. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. Processo(s) nº: Descentralização</p>									
0028 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. 1 - Institucional 8507 - Atividade -	269 - SISTEMA MANTIDO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 269 - SISTEMA MANTIDO - jan: 32460752,00; fev: 30162867,00; mar: 29109987,00; abr: 24519844,00; mai: 25320891,00; jun: 24418516,00; jul: 24827819,00; ago: 24751548,00; set: 24659702,00; out: 24436006,00; Detalhamento: Consumo de energia elétrica (kwh) do Parque de Iluminação Pública, conforme quantidades informadas nos respectivos meses. CT 6/2023 (CE). Processo(s) nº: 00110-00000605/2023-11 Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(***) 15.752.6209.8507.6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL									
0029 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública. 1 - Institucional 8507 - Atividade -	269 - SISTEMA MANTIDO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/02/2024	31/12/2024	-	-	CO-Concluída
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 269 - SISTEMA MANTIDO - fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Pagamentos despesas referentes aos RD's, DODF nº 90, de 13/5/2024,p. 84; DODF nº19, de 26/1/2024, p. 50; DODF nº22, de 31/1/2024, p. 56 e DODF nº24, de 2/2/2024, p. 70. Despesa do Contrato nº 6/2023 (Fornec. de energia elétrica para o DF) e do Contrato nº 4/2018 (Manut. do Parque de Ilumin.). Processo(s) nº: 00110-00000653/2024-91, 00301-00001368/2023-22, 00110-00000143/2024-13 e outros Descentralização</p>									

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.752.6209.9128.0002 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - DISTRITO FEDERAL									
0063 - Remunerar mensalmente a Concessionária (Contraprestação Mensal Efetiva - CME), conforme estipulado no Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no Distrito Federal, cujo extrato consta publicado no DODF nº 227, de 6/12/2023. 1 - Institucional 9128 - Operação Especial -	1 - -	99 - -	10	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 1 - - - mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; Detalhamento: PAGAMENTO EFETUADO - Pagamento de contraprestação mensal efetiva - Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no DF (CE) - Proc.: 04028-00000519/2024-61 (CME Setembro) e 04028-00000657/2024-41 (CME Outubro). Processo(s) nº: 04028-00000572/2023-81 e outros Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA									
0030 - Fornecer e instalar tela metálica antiofuscante, nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga. Etapa anterior nº 0082/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3054 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/05/2023	30/08/2023	-	-	CO-Concluída
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Detalhamento: Serviços concluído parcialmente (87,65%). A contratada foi notificada para retomar a execução dos serviços, contudo não se manifestou no sentido de concluir o objeto contratual. Contrato em fase de rescisão unilateral. Executado até 2024: 87,65%. Realizado em 2023: fornecimento e instalação de Tela Metálica Antiofuscante (840m). Executado em 2023: 87,65%. CT.: 007/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000602/2023-88. Processo(s) nº: Descentralização</p>									
0031 - Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga. Etapa anterior nº 0086/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3054 - Projeto 11 - Obras de transporte	365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/07/2023	30/04/2024	01/07/2023	31/12/2024	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: inst. automação/transmissão dados (3%), montagem/inst. sistema automação (28%), fornec./ inst. mat. elétricos dos STD's (98%) e fornec. sistema. ar condicionado central (48%). Acumulado até 2024: entrega materiais automação/transmissão dados (99%), inst. automação/transmissão dados (98%), recebimento equipam. automação/transmissão dados (98%), montagem/inst. sistema (88%), fornec. e inst. dos mat. elétricos dos STD's (98%) e fornec. sistema ar condicionado central (48%). Executado até 2024: 87%. Realizado em 2023: homologação equipam. automação/transmissão dados (100%), entrega</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA									
materiais para automação/transmissão dados (98%), inst. de automação/transmissão dados (75%), recebimento equipam. automação/transmissão dados (13%). Executado em 2023: 50%. CT.: 015/2023 (EGT). Processo(s) nº: 00110-00001021/2023-63 Descentralização									
0032 - Implantar calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga. Etapa anterior nº 0089/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3054 - Projeto 3 - Obras de urbanização	365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	15/07/2023	30/04/2024	15/07/2023	31/12/2024	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: defesa metálica (63m²), piso podotátil direcional (16m²), e piso podotátil de alerta (19m²). Acumulado até 2024: calçadas (15.705m²), instalação de balizador (234un), piso podotátil direcional (160m²) e piso podotátil de alerta (186m²), instalação de bate rodas (274un) e defesa metálica (625m²). Executado até 2024: 100%. Realizado em 2023: calçadas (9.457m²) e bate rodas (246un). Executado em 2023: 45,02%. CT.: 018/2023 (BA). Proc.: 00110-00002387/2023-50. Processo(s) nº: 00110-00000904/2023-56 Descentralização									
0033 - Construir reservatório de retenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga. Etapa anterior nº 0093/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3054 - Projeto 3 - Obras de urbanização	365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/11/2023	30/09/2024	01/11/2023	28/02/2025	CO-Concluída

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;
Detalhamento: Realizado no período: proteção superficial de canal em gabião (2.000m²) e alambrado (253m). Acumulado até 2024: escavação (13.384m³), manta geotextil (4.768m²), microgrelha (2.887m²), dissipador de entrada (1un), dissipador de saída (1un), lastro de concreto - fundo da lagoa (2.900m³), gabião (1.550m³), proteção superficial de canal (2.000m²) e alambrado (253m). Executado até 2024: 100% (5ºB). Realizado em 2023: instalação do canteiro (70%) e escavação (2.360m³). CT.: 024/2023 (JB).
Processo(s) nº: 00110-00000091/2023-25
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) (**) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE									
0034 - Reformular sistema viário na Estrada Setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção da EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul. Etapa anterior nº 0037/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3119 - Projeto 11 - Obras de transporte	387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	9	80 - DF - REGIÃO CENTRAL	15/10/2021	30/10/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 387 - CORREDOR IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: drenagem pluvial - escudo metálico (4m) e plantio de grama (17.184m²). Acumulado até 2024: Terraplenagem (88.395m³), pavimento rígido (17.182m²), pavimento asfáltico (24.007m²), meios-fios (8.517m), escavação da drenagem (391.763m³), drenagem pluvial - escudo metálico (4m), drenagem pluvial (22.297m), sinalização (320m²), paisagismo (125.000m²) e plantio de grama (143.972m²). Executado até 2024: 90%. Executado até 2023: 77,29%. CT.: 022/2021 (AS). Processo(s) nº: 00110-00002168/2020-28 Descentralização</p>									
0035 - Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga. Etapa anterior nº 0038/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3119 - Projeto 11 - Obras de transporte	387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	3	83 - .DF-REGIÃO OESTE	01/05/2022	31/12/2024	-	-	AT-Atrasada
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 387 - CORREDOR IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: drenagem pluvial (44m) e muro gabião (75m³). Acumulado até 2024: meios fios (3.157m), calçadas (5.716m²), pavimento rígido (8.439m²), pavimento flexível (9.409m²), placa de transição (960m²), drenagem pluvial (1.726m), galeria pluvial (1.328m), ciclovia (1.938m²) e muro gabião</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) (**) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE									
(14.285m³). Executado até 2024: 56%. Executado até 2023: 47,53%. CT.: 009/2022 (CAV). Processo(s) nº: 00110-00001028/2021-13 Descentralização									
0036 - Readequar a Rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste. Etapa anterior nº 0039/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3119 - Projeto 11 - Obras de transporte	387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	13	80 - DF - REGIÃO CENTRAL	01/09/2022	30/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 387 - CORREDOR IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: Estudos prelim./proj. executivos (7%). Trecho 1: terraplenagem (4%), pav. asfáltica (4%), drenagem (5%), pav. rígido (1%), calçadas (2%) e viaduto OAE 1 (18%). Trecho 2: terraplenagem (19%) e pav. asfáltica (13%). Trecho 4: terraplenagem (20%). Trecho 5: terraplenagem (2%) e drenagem (15%). Trecho 6: terraplenagem (45%) e drenagem (33%). Acumulado até 2024: Estudos prelim./proj. executivos (70%). Trecho 1: terraplenagem (92%), pav. asfáltica (87%), drenagem (97%), pav. rígido (57%), calçadas (21%), ciclovia (32%), sinalização (15%), viaduto OAE 1 (85%) e viaduto OAE 3 (98%). Trecho 2: terraplenagem (46%) e pav. asfáltico (20%). Trecho 4: terraplenagem (26%). Trecho 5: terraplenagem (32%) e drenagem (40%). Trecho 6: terraplenagem (61%) e drenagem (41%). Executado até 2024: 33,20%. Realizado até 2023: Proj. executivos (24%). Trecho 1: pav. asfáltica (7%), pav. rígido (16%), calçadas (18%), ciclovia (21%), viaduto OAE 1 (45%), viaduto OAE 3 (94%). Executado até 2023: 8,50%. CT.: 021/2022 (BA) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. Processo(s) nº: 00110-00002332/2022-69 Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) (**) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE									
0062 - Executar obras no acesso ao Terminal da Asa Sul - TAS, em poligonal de área aproximada de 12 ha, incluindo a revitalização de OAE. 1 - Institucional 3119 - Projeto 11 - Obras de transporte	387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	3	83 - .DF-REGIÃO OESTE	13/05/2024	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 387 - CORREDOR IMPLANTADO - mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: drenagem pluvial (44m); plantio de grama (23.772m²) e meios-fios (1.832m). Acumulado até 2024: proteção de taludes (5.231m²), pavimento rígido (6.558m²), sinalização viária (50m²), drenagem pluvial (459m), plantio de grama (23.772m²) e meios-fios (1.832m). Executado até 2024: 95%. CT.: 002/2024 (AC). Processo(s) nº: 00110-00002866/2023-76, 00110-00001479/2024-01 Descentralização									
0064 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia. 1 - Institucional 3119 - Projeto 11 - Obras de transporte	387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	12	83 - .DF-REGIÃO OESTE	20/05/2024	31/12/2024	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 387 - CORREDOR IMPLANTADO - mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Pagamento de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 93, de 16/5/2024, p.111 e no DODF nº. 103, de 3/6/2024, p.77. Despesa do Contrato 21/2022 (Readequar a Rodovia DF-011, denominada EPIG) - Processo nº 00110-00001080/2024-12 e do Contrato 22/2021(Reformulação da ESPM) -Processo nº 00110-00003020/2023-53 . Processo(s) nº: 00110-00001080/2024-12, 00110-00003020/2023-53 Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.782.6216.3361.4356 - CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL									
0053 - Construir pontes no Distrito Federal. 1 - Institucional 3361 - Projeto 3 - Obras de urbanização	199 - PONTE CONSTRUÍDA	3 - METRO QUADRADO	9	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 199 - PONTE CONSTRUÍDA - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

15.782.6216.5902.7778 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL									
0054 - Construir viaduto no Distrito Federal. 1 - Institucional 5902 - Projeto 3 - Obras de urbanização	298 - VIADUTO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.812.6206.1079.0009 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL									
0037 - Implantar campo de futebol society de grama sintética no Pôr do Sol. 1 - Institucional 1079 - Projeto 5 - Obras para fins desportivos e de lazer	464 - ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	12.035	99 - DISTRITO FEDERAL	04/03/2024	31/12/2024	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 464 - ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO - mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: calçadas (750m²), meios-fios (400m), plantio de grama (2.165m²) e alambrado (1.060m²). Acumulado até 2024: calçadas (1.918m²), meios-fios (950m), drenagem (931m), plantio de grama (3.982m²) e alambrado (1.060m²). Executado até 2024: 100% (5ºB). CT.: 028/2023 (VA). Processo(s) nº: 00110-00002069/2023-99 Descentralização									

15.812.6206.3048.0012 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL									
0055 - Reformar espaços esportivos no Distrito Federal. 1 - Institucional 3048 - Projeto 5 - Obras para fins desportivos e de lazer	360 - ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	8	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 360 - ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
17.512.6209.3855.0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL									
0038 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF. 1 - Institucional 3855 - Projeto 1 - Obras no sistema de Saneamento	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Realizado no Período: Pagamento de Taxa de Compensação Ambiental decorrente das autorizações de supressão vegetal das obras de implantação do Corredor Eixo Oeste - EPIG - Trechos 01, 02, 04, 05; do SOF Sul e do Parque do Cortado (00110-00002795/2024-92). Processo(s) nº: 00110-00001774/2024-50, 00110-00001794/2024-21, 00110-00000752/2024-72 Descentralização</p>									
0039 - Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste. Etapa anterior nº 0084/2023 - UO 22101 1 - Institucional 3855 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/06/2023	30/12/2024	-	-	CO-Concluída
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: conclusão da etapa. Acumulado até 2024: 140 pontos de ruídos monitorados. Executado até 2024: 100%. Realizado em 2023: 68 pontos de ruídos monitorados. Executado em 2023: 48,57%. CT.: 011/2023 (DRG CMR). Processo(s) nº: 00110-00000378/2023-24 Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9041.0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL									
0040 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo. 1 - Institucional 9041 - Operação Especial -	457 - LICENÇA CONVERTIDA	1 - UNIDADE	12	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 457 - LICENÇA CONVERTIDA - jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 7,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; Detalhamento: Licenças convertidas. Processo(s) nº: 00110-00000239/2024-81, 00110-00000478/2024-31, 00110-00000795/2024-58 e outros Descentralização</p>									

28.846.0001.9050.0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL									
0041 - Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores. 1 - Institucional 9050 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	190	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 15,00; abr: 16,00; mai: 29,00; jun: 5,00; jul: 11,00; ago: 65,00; set: 2,00; out: 10,00; Detalhamento: Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: Diferença de férias indenizadas proporcionais, diferença de 1/3 de férias, diferença de férias vencidas/indenizadas. Processo(s) nº: 00110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86, 00110-00000796/2024-01 e outros Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9093.0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL									
0042 - Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores. 1 - Institucional 9093 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	30	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 33,00; fev: 33,00; mar: 34,00; abr: 32,00; mai: 31,00; jun: 34,00; jul: 34,00; ago: 28,00; set: 30,00; out: 31,00;
Detalhamento: Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos com indenizações de transporte.
Processo(s) nº: 01100-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86, 00110-00000796/2024-01 e outros
Descentralização

28.846.0001.9127.0043 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO--DISTRITO FEDERAL									
0059 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Ativo. 1 - Institucional 9127 - Operação Especial -	457 - LICENÇA CONVERTIDA	1 - UNIDADE	40	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024	-	-	SI-A Ser Iniciada

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 457 - LICENÇA CONVERTIDA -
Detalhamento:
Processo(s) nº:
Descentralização