



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Relatório de Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2024



Fonte: siggo.fazenda.df.gov.br/sag/relatorio-etapas-programadas



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2024

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
04.122.8209.8502.0092 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL										
0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8502 - Atividade
Etapa Realizada: Servidores ativos remunerados.Processos nºs 00110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86 e outros. [jan: 171,00; fev: 170,00; mar: 172,00; abr: 172,00;]										

04.122.8209.8504.7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL										
0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8504 - Atividade
Etapa Realizada: Benefícios concedidos - auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola. [jan: 147,00; fev: 148,00; mar: 155,00; abr: 141,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
04.122.8209.8517.0091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL										
0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8517 - Atividade
Etapa Realizada: Aquisição de: aparelho de ar condicionado, bateria para nobreak, consumo de água e serviços de manutenção preventiva, corretiva e de remanejamento de aparelho de ar condicionado/cortina de ar refrigerado, chaveiro, postais/telemáticos, copiadora, aquisição de placas de identificação e inauguração. Processos: 00110-00002426/2020-76, 00110-00001090/2023-77, 00110-0000003872/2017-01, 00110-00003791/2023-41 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00;]										

04.126.8209.1471.0033 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL										
0056 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 270 - SISTEMA MELHORADO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	1471 - Projeto
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
04.126.8209.2557.2570 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL										
0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	2557 - Atividade
Etapa Realizada: Contratações de licenças de softwares de Design Gráfico com direito de atualização e suporte; serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, manutenção corretiva em impressora Plotter e serviços de telefonia fixa baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP; aquisições de HD, memória RAM, ventilador, cabos e outros itens de informática e instalações. Processos: 00110-00000935/2023-15, 00110-0000963/2023-24, 00110-00000380/2024-84, 00110-00003190/2023-38 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00;]										

04.128.8209.4088.0066 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL										
0057 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 262 - SERVIDOR CAPACITADO	1 - UNIDADE	7		99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	4088 - Atividade
Etapa Realizada:										

04.451.8209.3903.0002 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL										
0061 - Reformar prédios e próprios. 1 - Institucional 212 - PRÉDIO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	34	4 - Obras e edificações públicas	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	3903 - Projeto
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
15.391.6219.5968.0007 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL										
0045 - Construir Museu da Bíblia. 1 - Institucional 60 - CENTRO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	3.042	6 - Obras para fins culturais	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	5968 - Projeto
Etapa Realizada:										

15.451.6206.1950.1040 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL										
0046 - Construir praças públicas e parques. 1 - Institucional 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	52	5 - Obras para fins desportivos e de lazer	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	1950 - Projeto
Etapa Realizada:										

15.451.6206.3902.9472 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL										
0047 - Reformar praças públicas e parques. 1 - Institucional 30 - ÁREA REFORMADA	3 - METRO QUADRADO	217	5 - Obras para fins desportivos e de lazer	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	3902 - Projeto
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
15.451.6208.1968.0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL										
0005 - Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamentos das obras. Etapa anterior nº 0087/2023 - UO 22101 1 - Institucional 221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2023	31/12/2026			NO-Andamento Normal	1968 - Projeto
<p>Etapa Realizada: Realizado no período: Lote 1- Sondagens e Poços exploratórios: janelas de inspeção (JI); ensaios de permeabilidade/infiltração e sondagens à trado (ST); Lote 2 - Serviços de laboratório e controle tecnológico. Executado até 2024: 43,02%. Os serviços realizados nos Lotes 1 subsidiaram a elaboração dos projetos/estudos da ESPM - Trecho T-15, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante e do Pôr do Sol e, os realizados no Lote 2 nas obras da ESPM - Trecho T-15 (139579052). Executado em 2023: 35,89%. CT.: 016/2023 (MGR PFO). Proc.: 00110-00000520/2023-33. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]</p>										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(**) 15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL										
0006 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul. Etapa anterior nº 0009/2023 - UO 22101 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	3.116	3 - Obras de urbanização	99 - DISTRITO FEDERAL	20/10/2022	30/04/2024			CO-Concluída	1110 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: banco para jardim (35un), conjunto de mesas e cadeiras (4un) e limpeza de superfície (2.270m³). Acumulado até 2024: banco para jardim (35un), conjunto de mesas e cadeiras (4un) e limpeza de superfície (2.270m³). Executado até 2024: 100%. Realizado até 2023: piso em granitina (198m²), remoção de pedra portuguesa (263m²), meios-fios (784m), cordão de concreto (893m), pavimento rígido (131m²), calçadas (1.939m²), compactação de subleito (2.270m²), pavimento asfáltico (67m²), grama (1.462m²), sinalização vertical (16un), bate-rodas (125un), pintura pavimento (121m²), paraciclo (12un) e lixeiras (7un). Executado até 2023: 93% dos serviços. CT.: 028/2022 (AG) - Proc.: 00110-00000188/2022-26. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										
0007 - Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul. Etapa anterior nº 0011/2023 - UO 22101 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	395.000	3 - Obras de urbanização	99 - DISTRITO FEDERAL	01/04/2023	30/08/2024			NO-Andamento Normal	1110 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: drenagem pluvial(1.310m). Acumulado até 2024: drenagem pluvial (2.648m). Executado até 2024: 15,00%. Realizado em 2023: escavação da lagoa (44.589m³) e drenagem pluvial (1.057m). Realizado em 2023: escavação da lagoa (44.589m³) e drenagem pluvial (1.057m). Executado em 2023: 10,18%. CT.: 024/2022 (DLM CAV) - Proc.: 00110-00000583/2021-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										
0008 - Executar obras de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante. Etapa anterior nº 0092/2023 - UO 22101 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	35.000	11 - Obras de transporte	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2023	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1110 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: Calçadas (448m²). Acumulado até 2024: Calçadas (1.438m²). Executado até 2024: 5,30%. Realizado em 2023: verificação/certificação da qualidade projeto estrutural e de fundações da ponte(OAE), elaboração de projeto executivo do dispositivo de drenagem e de contenção do encabeçamento da ponte existente. Executado em 2023: 1,00%. CT.: 023/2023 (DML CMR) - Proc.: 00110-00001839/2022-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(**) 15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL										
0,00; abr: 0,00;]										

(*) 15.451.6209.1110.0306 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL										
0048 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol.										
1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	13.450	3 - Obras de urbanização	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	1110 - Projeto
Etapa Realizada:										

(*) 15.451.6209.1110.1322 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL										
0049 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia.										
1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	49.517	3 - Obras de urbanização	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	1110 - Projeto
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
15.451.6209.1948.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL										
0043 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1). Etapa anterior nº 0012/2023 - UO 22101 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	999 - Serviços de Engenharia	99 - DISTRITO FEDERAL	10/03/2022	30/04/2024			NO-Andamento Normal	1948 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: 4% dos Projetos Executivos. Acumulado até 2024: 86% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 89% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho, 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										
0044 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2). Etapa anterior nº 0013/2023 - UO 22101 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	999 - Serviços de Engenharia	99 - DISTRITO FEDERAL	10/03/2022	30/04/2024			NO-Andamento Normal	1948 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: 2% dos Projetos Executivos. Acumulado até 2024: 86% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 90% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho, 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(*) 15.451.6209.3023.0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-										
0009 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4. Etapa anterior nº 0015/2023 - UO 22101 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	82 - DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	01/04/2023	31/12/2024			PA-Paralisada	3023 - Projeto
Etapa Realizada: Sem realização no período. Executado até 2024: 1,71%. Realizado em 2023: instalação do canteiro (100%) e drenagem pluvial (88m). Executado em 2023: 1,71%. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000528/2022-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										
0010 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1. Etapa anterior nº 0055/2023 - UO 22101 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	82 - DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	01/04/2023	31/12/2023			PA-Paralisada	3023 - Projeto
Etapa Realizada: Sem realização no período. Executado até 2024: 4,78%. Realizado em 2023: instalação do canteiro de obras e drenagem pluvial (992m). Executado em 2023: 4,78%. CT.: 005/2023 (RJH) - Proc.: 00110-00003137/2021-75. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(*) 15.451.6209.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES										
0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8. Etapa anterior nº 0016/2023 - UO 22101 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	30/01/2017	31/12/2024			PA-Paralisada	3023 - Projeto
Etapa Realizada: Sem realização no período. Executado até 2024: 97,08%. Executado até 2023: 97,08%. Lote 10-CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										
0012 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires. Etapa anterior nº 0017/2023 - UO 22101 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	01/07/2021	30/08/2024			NO-Andamento Normal	3023 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: calçadas (440,00m²). Realizado até 2024: calçadas (37.743m²). Executado até 2024: 94%. Executado até 2023: 93,32%. CT.: 019/2021 (MT VA) - Proc.: 00110-00001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										
0013 - Implantar Obra de Arte Especial, denominada OAE 03 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires. Etapa anterior nº 0080/2023 - UO 22101 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	01/07/2023	31/12/2024			PA-Paralisada	3023 - Projeto
Etapa Realizada: Sem realização no período. Executado até 2024: 1,18%. Realizado em 2023: início da instalação do canteiro de obras. Executado até 2023: 1,18%. CT.: 014/2023 (LNF AC). Proc.: 00110-00002305/2022-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(*) 15.451.6209.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES										
0014 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no intitulado Lote 02, do Setor Habitacional Vicente Pires. 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	15/04/2024	31/12/2025			NI-Não Iniciada	3023 - Projeto
Etapa Realizada:										
(*) 15.451.6209.3058.0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA										
0015 - Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas. Etapa anterior nº 0018/2023 - UO 22101 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	999 - Serviços de Engenharia	6 - REGIÃO VI - PLANALTINA	01/12/2021	30/04/2024			NO-Andamento Normal	3058 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: 4% Orçamento e Aprovações. Acumulado até 2024: 92% Orçamento e Aprovações. Executado até 2024: 97% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/Cadastral (RTK); Geológico/Geotécnico); 95% de Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem; Drenagem; Pavimentação; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 88% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2023: 96% dos serviços. CT.: 021/2021 (ALB) - Proc.: 00110-00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										
0016 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de revisão e readequação dos projetos executivos do Setor Habitacional Mestre D' Armas. 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	999 - Serviços de Engenharia	6 - REGIÃO VI - PLANALTINA	01/02/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3058 - Projeto
Etapa Realizada: Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 22, de 31/01/2024, p. 56. Despesa do Contrato nº 021/2021 (projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas). Processo: 00110-0000003201/2022-07. [fev: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(*) (**) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL										
0017 - Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. Etapa anterior nº 0020/2023 - UO 22101 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	2.949.088	3 - Obras de urbanização	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	20/07/2022	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3058 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: estrutura da entrada Lagoa (1un) e drenagem (157m). Acumulado até 2024: estrutura da entrada Lagoa (1un) e drenagem (1.662m). Executado até 2024: 19,05%. Realizado até 2023: escavações das lagoas (38.410m³), drenagem(1.505m), pavimento asfáltico (1.480m²), pavimento intertravado (4.278m²), meios-fios (1.974m), OAE - ponte: estaca raiz(1.065m) e OAE - ponte (1unid.).Executado até 2023: 18,29%. CT.: 017/2022 (FAMP ASC). Proc.: 00110-00002366/2021-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										
0018 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. Etapa anterior nº 0021/2023 - UO 22101 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	2.021.566	3 - Obras de urbanização	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	01/09/2022	30/12/2024			NO-Andamento Normal	3058 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: pavimento intertravado (2.254m²) e meios-fios (632m). Acumulado até 2024: piso intertravado (63.535m²) e meios fios (26.475 m). Executado até 2024: 35,06%. Realizado até 2023: escavações (125.736m³), drenagem (4.719m), galeria (777m), pavimento asfáltico (18.228m²), piso intertravado (58.505m²) e meios-fios (23.810m).Executado até 2023: 33,69%. CT.: 022/2022 (JGS ASC). Proc.: 00110-00002474/2021-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										
0019 - Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente. Etapa anterior nº 0022/2023 - UO 22101 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1.572.415	3 - Obras de urbanização	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	15/09/2022	30/06/2024			NO-Andamento Normal	3058 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: escavação (620m³), drenagem (1m), galeria pluvial (22m). Acumulado até 2024: escavação (37.574m³), drenagem(3.537m), galeria (224m), pavim. intertravado (13.783m²), meios-fios (5.028m). Executado até 2024: 25,21%. Realizado até 2023: escavação (268.237m²), drenagem (3.536m),										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(*) (**) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL										
galeria pluvial (201m), pavim. asfáltico(1.692m²) e pavim. intertravado (11.533m²). Executado até 2023: 23,77%. CT.: 023/2022 (JGS ASC) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										

15.451.6209.3058.0004 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA - ARAPOANGA										
0050 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia. 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	13.556	3 - Obras de urbanização	34 - REGIÃO XXXIV - ARAPOANGA	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	3058 - Projeto
Etapa Realizada:										

(**) 15.451.6209.3089.0003 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - AVENIDA W3 - PLANO PILOTO										
0020 - Restaurar pavimento da Avenida W3 Sul. Etapa anterior nº 0024/2023 - UO 22101 1 - Institucional 169 - OBRA REALIZADA	3 - METRO QUADRADO	126.000	3 - Obras de urbanização	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	22/07/2022	30/12/2024			NO-Andamento Normal	3089 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: pavimento rígido (3.239m²). Acumulado até 2024: pavimento rígido (21.916m²). Executado até 2024: 30%. Realizado até 2023: pavimento rígido (18.677m²), pavimento flexível (4.248m²) e meios fios (3.395m). Executado até 2023: 25%. CT.: 016/2022 (SJ). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(**) 15.451.6209.3856.0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL										
0021 - Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG. Etapa anterior nº 0028/2023 - UO 22101 1 - Institucional 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	05/08/2022	30/12/2025			NO-Andamento Normal	3856 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: 2 relatórios de acompanhamento de obras. Acumulado até 2024: 21 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 20 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2024: 58,00%. Realizado até 2023: 16 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 15 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 28,28%. CT.: 019/2022 (AG) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										
0022 - Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2). Etapa anterior nº 0058/2023 - UO 22101 1 - Institucional 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/04/2023	31/12/2026			NO-Andamento Normal	3856 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: acomp. de equipes: equipe 1 (20 diárias), equipe 2 (20 diárias), equipe 3 (20 diárias) e equipe 4 (20 diárias). Acumulado até 2024: acomp. de equipes: equipe 1 (224 diárias), equipe 2 (259 diárias), equipe 3 (232 diárias) e equipe 4 (196 diárias). Executado até 2024: 75,87%. Realizado em 2023: acomp. de equipes: equipe 1 (173diárias), equipe 2 (203diárias), equipe 3 (171diárias) e equipe 4 (134diárias). Executado em 2023: 56,71%. CT.: 003/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000174/2023-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										
0023 - Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria. Etapa anterior nº 0083/2023 - UO 22101 1 - Institucional 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/06/2023	30/07/2026			NO-Andamento Normal	3856 - Projeto

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		

() 15.451.6209.3856.0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL**

Etapa Realizada: Realizado no período: sondagem (264m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (3un) e serviços laborat. e controle tecnológico - lote 2 (75un). Acumulado até 2024: sondagem (1.390m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (484un) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (597un). Executado até 2024: 6,24%. Realizado em 2023: sondagem (1.076m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (431unid.), viga benkelman (760m) e serviços laborat. e controle tecnológico - lote 2 (422unid). Executado em 2023: 8,82%. CT.: 008/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000149/2023-18. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]

15.451.6209.5034.0001 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA - DISTRITO FEDERAL

0060 - Implantar sistema de gerenciamento, monitoria no Distrito Federal. 1 - Institucional 267 - SISTEMA IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	5034 - Projeto
--	-------------	---	--	-----------------------	------------	------------	--	--	-------------------	----------------

Etapa Realizada:

15.451.6216.2316.0002 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS- TÚNEL RODOVIÁRIO- TAGUATINGA

0051 - Conservar obras de arte especiais - pontes, passarelas e viadutos - Túnel Rodoviário de Taguatinga. 1 - Institucional 447 - OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSERVADA	1 - UNIDADE	1		3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	2316 - Atividade
---	-------------	---	--	-----------------------------	------------	------------	--	--	-------------------	------------------

Etapa Realizada:

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
15.451.6216.4071.0001 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO- AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA										
0024 - Realizar serviços técnicos de operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga. 1 - Institucional 540 - TÚNEL OPERADO	1 - UNIDADE	1		3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/03/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	4071 - Atividade
Etapa Realizada: Realizado no período: serviços da equipe técnica (10,38%), manutenção corretiva elétrica (0,29%), manutenção civil (9,41%) e meio ambiente (20%). Executado: 8,44% dos serviços. CT.: 030/2023 (CE JPS) - Proc.: 00110-00001020/2023-19 [mar: 0,00; abr: 0,00;]										

(***) 15.451.8209.2396.5292 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL										
0052 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal. 1 - Institucional 322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	3		99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	2396 - Atividade
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(***) 15.752.6209.1836.0023 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL										
0025 - Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF. Etapa anterior nº 0029/2023 - UO 22101 1 - Institucional 150 - PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1	2 - Obras de energia elétrica e iluminação pública	99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2022	30/12/2027			NO-Andamento Normal	1836 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: implantação de 20 pontos de iluminação e instalação de 20 luminárias. Acumulado até 2024: implantação de 1.431 pontos de iluminação e instalação de 2.601 luminárias. Total até 2023: 87 projetos (sendo: 43 da etapa 1 e 44 da etapa 2), implantação de 1.411 pontos de iluminação e instalação de 2.581 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										

15.752.6209.3205.0001 - REMANEJAMENTO DE REDE-Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica -										
0026 - Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante. Etapa anterior nº 0063/2023 - UO 22101 1 - Institucional 403 - REDE REMANEJADA	1 - UNIDADE	1	2 - Obras de energia elétrica e iluminação pública	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2023	30/04/2024			AT-Atrasada	3205 - Projeto
Etapa Realizada: Sem realização no período. Executado até 2024: 85% dos serviços. Obs.: O objeto principal, se encontra finalizado, entretanto, resta pendente o cadastro dos serviços executados da obra, objetivando a assinatura do "Termo de Incorporação de Rede". Realizado em 2023: elaboração de projeto executivo e sua aprovação junto à distribuidora de energia elétrica (1unid.), implantação de postes (9unid.), lançamento de cabos (485m), desativação de rede (440m) e retirada de poste (9unid.). Executado em 2023: 85% dos serviços. CT.: 017/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00003373/2022-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(***) 15.752.6209.8507.6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL										
0027 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal. 1 - Institucional 269 - SISTEMA MANTIDO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			CO-Concluída	8507 - Atividade
Etapa Realizada: Manutenção de pontos de iluminação pública (unid.): 310.450 (jan.); 310.640,00 (fev.); 310.450 (mar) e 0 (abr) e eficientização de 3.277 luminárias no período. Acumulado: 4.788 luminárias eficientizadas. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										
0028 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. 1 - Institucional 269 - SISTEMA MANTIDO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8507 - Atividade
Etapa Realizada: Consumo (kwh): [jan: 32.460.752kwh; fev: 30.162.867kwh; mar: 29.109.987kwh e abril: 24.519.844kwh]. CT.:006/2023 (CE) - Proc.: 00110.00000605/2023-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										
0029 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública. 1 - Institucional 269 - SISTEMA MANTIDO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/02/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8507 - Atividade
Etapa Realizada: Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas, DODF nº 19, de 26/01/2024, p. 50; DODF nº 22, de 31/01/2024, p. 56 e DODF nº 24, de 02/02/2024, p. 70. Despesa do Contrato nº 006/2023 (Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do DF) e do Contrato nº 004/2018 (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no DF). Processos: 00110-00000143/2024-13, 00110-00002813/2019-79, 00110-00002219/2019-88, 00110-00000049/2024-64, 00110-00000494/2020-09, 00110-00003549/2019-91, 00110-00002812/2019-24 e 00110-00002520/2019-91. [fev: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA										
0030 - Fornecer e instalar tela metálica antiofuscante, nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga. Etapa anterior nº 0082/2023 - UO 22101 1 - Institucional 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	999 - Serviços de Engenharia	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/05/2023	30/08/2023			PA-Paralisada	3054 - Projeto
Etapa Realizada: Sem realização no período. Executado até 2024: 87,65%. Realizado em 2023: fornecimento e instalação de Tela Metálica Antiofuscante (840m). Executado em 2023: 87,65%. CT.: 007/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000602/2023-88. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										
0031 - Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga. Etapa anterior nº 0086/2023 - UO 22101 1 - Institucional 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	999 - Serviços de Engenharia	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/07/2023	30/04/2024			NO-Andamento Normal	3054 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: montagem/inst. sistema (10%). Acumulado até 2024: entrega materiais para automação/transmissão dados(99%), inst. de automação/transmissão dados(90%), recebimento equipam. automação/transmissão dados(98%) e montagem/inst. sistema(25%). Executado até 2024: 65%. Realizado em 2023: homologação dos equipam. de automação/transmissão de dados(100%), entrega materiais para automação/transmissão dados(98%), inst. de automação/transmissão dados(75%), recebimento equipam. automação/transmissão dados(13%). Executado em 2023: 50%. CT.:015/2023 (JPS) - Proc.:00110-00001021/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										
0032 - Implantar calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga. Etapa anterior nº 0089/2023 - UO 22101 1 - Institucional 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	15/07/2023	30/04/2024			NO-Andamento Normal	3054 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: calçadas (2.839m²) e instalação de balizador (77un). Acumulado até 2024: calçadas (15.107m²) e instalação de balizador (77un). Executado até 2024: 60,27%. Realizado em 2023: calçadas (9.457m²) e bate rodas (246un). Executado em 2023: 45,02%. CT.: 018/2023 (DH AC) - Proc.: 00110-00000904/2023-56. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA										
0033 - Construir reservatório de retenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga. Etapa anterior nº 0093/2023 - UO 22101 1 - Institucional 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/11/2023	30/09/2024			NO-Andamento Normal	3054 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: escavação (2.659m³). Acumulado até 2024: escavação (5.019m³) e instalação do canteiro (100%). Executado até 2024: 9,47%. Realizado em 2023: instalação do canteiro (70%) e escavação (2.360m³). CT.: 024/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000917/2023-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(*) (**) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE										
0034 - Reformular sistema viário na Estrada Setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção da EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul. Etapa anterior nº 0037/2023 - UO 22101 1 - Institucional 387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	9	11 - Obras de transporte	80 - DF - REGIÃO CENTRAL	15/10/2021	30/10/2024			NO-Andamento Normal	3119 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: pavimento rígido (1.339m²) e paisagismo (45.000m²). Acumulado até 2024: pavimento rígido (15.539m²) e paisagismo (125.000m²). Executado até 2024: 83,43%. Executado até 2023: 77,29%. CT.: 022/2021 (GRC VA MS) - Proc.: 00110-00002168/2020-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										
0035 - Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga. Etapa anterior nº 0038/2023 - UO 22101 1 - Institucional 387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	3	11 - Obras de transporte	83 - .DF- REGIÃO OESTE	01/05/2022	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3119 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: meios fios (91m), calçadas (1.270m²), pavimento rígido (502m²), galeria (124m) e muro gabião (2.251m³). Acumulado até 2024: meios fios (2.791m), calçadas (4.225m²), pavimento rígido (8.275m²) e galeria (1.288m). Executado até 2024: 53,22%. Executado até 2023: 47,53%. CT.: 009/2022 (NSO ASC CAV) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										
0036 - Readequar a Rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste. Etapa anterior nº 0039/2023 - UO 22101 1 - Institucional 387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	13	11 - Obras de transporte	80 - DF - REGIÃO CENTRAL	01/09/2022	30/12/2025			AT-Atrasada	3119 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: Trecho 1: pavim. asfáltico (25%), pavim. rígido (11,4%), drenagem (39%) e viaduto OAE 3 (4,5%). Acumulado até 2024: pavim. asfáltico (59%), pavim. rígido (39%), drenagem (55%) ciclovia (31,8%) e viaduto OAE 3 (98,5%). Executado até 2024: 14,12%. Realizado até 2023: Projetos executivos (24%); trecho 1: pavim. asfáltico (7%), pavim. rígido (16%), calçadas(18%), ciclovia (21%), viaduto OAE 1(45%), viaduto OAE 3 (94%)Executado até										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(*) (**) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE										
2023: 8,50%. CT.: 021/2022 (DH CMR) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										

15.782.6216.3361.4356 - CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL

0053 - Construir pontes no Distrito Federal.	3 - METRO QUADRADO	9	3 - Obras de urbanização	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	3361 - Projeto
1 - Institucional										
199 - PONTE CONSTRUÍDA										
Etapa Realizada:										

15.782.6216.5902.7778 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL

0054 - Construir viaduto no Distrito Federal.	3 - METRO QUADRADO	4	3 - Obras de urbanização	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	5902 - Projeto
1 - Institucional										
298 - VIADUTO CONSTRUÍDO										
Etapa Realizada:										

15.812.6206.1079.0009 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL

0037 - Implantar campo de futebol society de grama sintética no Pôr do Sol.	3 - METRO QUADRADO	12.035	5 - Obras para fins desportivos e de lazer	99 - DISTRITO FEDERAL	04/03/2024	31/12/2024			NI-Não Iniciada	1079 - Projeto
1 - Institucional										
464 - ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO										
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
15.812.6206.3048.0012 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL										
0055 - Reformar espaços esportivos no Distrito Federal. 1 - Institucional 360 - ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	8	5 - Obras para fins desportivos e de lazer	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	3048 - Projeto
Etapa Realizada:										
17.512.6209.3855.0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL										
0038 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF. 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	1 - Obras no sistema de Saneamento	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3855 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no Período: Pagamento de taxa de compensação ambiental relativa à execução das obras da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante e pagamentos de 2 taxas de compensação ambiental relativas à supressão de vegetação das obras da ESPM- Lançamento T16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										
0039 - Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste. Etapa anterior nº 0084/2023 - UO 22101 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	999 - Serviços de Engenharia	99 - DISTRITO FEDERAL	01/06/2023	30/12/2024			NO-Andamento Normal	3855 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: 24 pontos de ruídos monitorados. Acumulado até 2024: 116 pontos de ruídos monitorados. Executado até 2024: 82,86%. Realizado em 2023: 68 pontos de ruídos monitorados. Executado em 2023: 48,57%. CT.: 011/2023 (DRG CMR) - Proc.: 00110-00000378/2023-24. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
28.846.0001.9041.0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL										
0040 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo. 1 - Institucional 457 - LICENÇA CONVERTIDA	1 - UNIDADE	12		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9041 - Operação Especial
Etapa Realizada: Licenças convertidas. Processos nºs 00110-0000000239/2024-81, 00110-0000000478/2024-31 e outros. [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 7,00; abr: 6,00;]										

28.846.0001.9050.0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL										
0041 - Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores. 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	190		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9050 - Operação Especial
Etapa Realizada: Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: Diferença de férias indenizadas proporcionais, diferença de 1/3 de férias, diferença de férias vencidas/indenizadas. Processos nºs 0110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 15,00; abr: 16,00;]										

28.846.0001.9093.0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL										
0042 - Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores. 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	30		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9093 - Operação Especial
Etapa Realizada: Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos com indenizações de transporte. Processos nºs 0110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86 e outros. [jan: 33,00; fev: 33,00; mar: 34,00; abr: 32,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
28.846.0001.9127.0043 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL										
0059 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Ativo. 1 - Institucional 457 - LICENÇA CONVERTIDA	1 - UNIDADE	40		99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	9127 - Operação Especial
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio