



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DAS ETAPAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO

1º BIMESTRE 2023



Fonte: <https://siggo.fazenda.df.gov.br/SIGGO/SAG/2023/#/>



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada	Ação	Tipo Ação
						Início	Término	Início	Término				
<p><b>04.122.8209.8502.0092</b> ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p>	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	190		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 179,00; fev: 186,00]. Processos n°s: 00110-00000521/2023-88 e 00110-00000204/2023-61.	8502	Atividade
<p><b>04.122.8209.8504.7003</b> CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p>	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	190		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola. [jan: 168,00; fev: 167,00]. Processos n°s: 00110-00000521/2023-88 e 00110-00000204/2023-61.	8504	Atividade
<p><b>04.122.8209.8517.0091</b> MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p>	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Órgão Mantido: serviços de telefonia e de chaveiro; aquisições de: passagens aéreas, café arábica, itens de segurança do trabalho e de cozinha (botina, garrafa térmica), material de escritório (caneta, lápis, borracha), aparelho de ar-condicionado. [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processos n°s: 00110-00000336/2023-93, 00110-00003797/2017-70, 00110-00000347/2023-73, 00110-00000485/2022-71, 00110-00000658/2022-51, 00110-00003673/2022-51, 00110-00000356/2023-64 e outros.	8517	Atividade



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

<p><b>04.126.8209.2557.2570</b> GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p>	<p>ACÇÃO IMPLEMENTADA</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>99</p>	<p>01/01/2023</p>	<p>31/12/2023</p>		<p>Andamento Normal</p>	<p>Contratações de: serviço especializado em fornecimento de licença anual de software de controle de ponto eletrônico e serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, monocromáticas e policromáticas. Processos n°s: 00110-00001300/2020-84, 0110-000256/2016 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00].</p>	<p>2557</p>	<p>Atividade</p>
<p><b>15.451.6208.1968.0018</b> ( ** ) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0005 - Prestar serviços de Topografia/ Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e serviços de Estudos Topográficos (Lote 02) (procedente da etapa nº 0075/2022).</p>	<p>PROJETO ELABORADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>2</p>	<p>99</p>	<p>01/05/2022</p>	<p>30/06/2023</p>		<p>Andamento Normal</p>	<p>Realizado no período: equipe 1 (39diárias), equipe 2 (34diárias); levantamento topográfico (97.744m²), geodésico de dupla frequência (37diárias) e equipe topográfica (37diárias). Acumulado até 2023: acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (196diárias), equipe 2 (200diárias); levantamento topográfico (500.000m²), geodésico de dupla frequência (123diárias) e equipe topográfica (120diárias). Executado até 2023: 98,81% dos serviços. Realizado em 2022: acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (157diárias), equipe 2 (166diárias), equipe 3 (30diárias) e equipe 4 (30diárias); levantamento topográfico (402.225m²), geodésico de dupla frequência (86diárias) e equipe topográfica (83diárias). Executado em 2022: 79,93% dos serviços. CT.: 010/2022 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00002088/2021-53. [jan: 0,00; fev: 0,00].</p>	<p>1968</p>	<p>Projeto</p>
<p><b>15.451.6209.1110.0147</b> ( ** ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p>											



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

0006 - Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá (procedente da etapa nº 0008/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	114.501	3	07	01/02/2022	30/10/2023			Paralisada	Sem realização no período. Acumulado em 2022: demolições/ retiradas/ remanejamentos (95.962m²), pavimentação concreto/ estacionamento (56.011m²), paisagismo (5.502unid.), restauração pavimento flexível (10.674m²), sinalização viária (2.014m²) e drenagem (2.392m). Executado em 2022: 70,00% dos serviços. CT.: 001/2022 (VA DLM) - Proc.: 00110-00000028/2021-04. [jan: 0,00; fev: 0,00].	1110	Projeto
Institucional													
0007 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 05 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0077/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	12.956	3	01	10/08/2022	30/04/2024			Andamento Normal	Realizado no período: regularização de subleito/ lastro de brita (554m²), demolição de meios-fios (99m), demolição cordão de concreto (51m); assentamento meios-fios (2.073m) e assentamento de cordão de concreto (773m). Acumulado até 2023: regularização de subleito/ lastro de brita (4.093m²), demolição de meios-fios (1.735m), demolição cordão de concreto (88m); assentamento meios-fios (2.073m) e assentamento de cordão de concreto (773m). Executado até 2023: 18,62% dos serviços. Realizado em 2022: demolição/ terraplenagem (1.271m³), regularização de subleito/ lastro de brita (3.538m²), demolição/ assentamento meios-fios (1.639m) e paisagismo (1.953m²). Executado em 2022: 17,60% dos serviços. CT.: 020/2022 (BSL) - Proc.: 00110-00003192/2021-65. [jan: 0,00; fev: 0,00].	1110	Projeto
Institucional													
0008 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 03 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0078/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	6.501	3	01	01/07/2022	30/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período - execução de: calçadas (137m²) e piso tátil (98m²). Acumulado até 2023 - execução de: calçadas (2.671m²) e piso tátil (131m²). Executado até 2023: 52,17% dos serviços. Realizado em 2022 - demolição de: calçadas (136m³), pavimentos (974m²) e meios-fios (38m³); execução de: meios-fios (882m) e calçadas (2.534m²), piso fulget (142m²) e piso tátil (32m²). Executado em 2022: 49,96% dos serviços. CT.: 015/2022 (WS) - Proc.: 00110-00002696/2021-68. [jan: 0,00; fev: 0,00].	1110	Projeto
Institucional													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

0009 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0085/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1.717	3	01	20/10/2022	30/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: demolição (65m²), remoção de pedra portuguesa (25m²) e assentamento de meios-fios (125m). Acumulado até 2023: demolição (168m²), remoção de pedra portuguesa (220m²) e assentamento de meios-fios (348m). Executado até 2023: 35% dos serviços. Realizado em 2022: demolição (103m²), remoção de pedra portuguesa (195m²) e assentamento de meios-fios (223m). Executado em 2022: 15,40% dos serviços. CT.: 028/2022 (CM) - Proc.: 00110-00000188/2022-26. [jan: 0,00; fev: 0,00].	1110	Projeto
Institucional													
0010 - Executar obra de Infraestrutura, na Via de Ligação denominada CAUB I e II, localizada no Riacho Fundo II (procedente da etapa nº 0086/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	25.638	3	21	15/10/2022	30/12/2023			Paralisada	Sem realização no período. Realizado em 2022: escavação/ corte (2.102m³) e limpeza (2.800m²). Executado em 2022: 1,2% do serviço. CT.: 027/2022 (DLM) - Proc.: 00110-00000754/2022-08. [jan: 0,00; fev: 0,00].	1110	Projeto
Institucional													
0011 - Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	395.000	3	10	01/04/2023	30/08/2024			A Ser Iniciada		1110	Projeto
<b>15.451.6209.1948.0004</b> IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES-TAGUATINGA													
Institucional													
0012 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1) (procedente da etapa nº 0009/2022).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		03	10/03/2022	30/06/2023			Andamento Normal	Realizado no período: 25% dos Estudos Preliminares. Acumulado até 2023: 80% dos Estudos Preliminares. Executado até 2023: 65% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 55% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 60% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (CAS) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00].	1948	Projeto
Institucional													
0013 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana -	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		03	10/03/2022	30/06/2023			Andamento Normal	Realizado no período: 5% dos Estudos Preliminares. Acumulado até 2023: 45%	1948	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2) (procedente da etapa nº 0010/2022).											dos Estudos Preliminares. Executado até 2023: 45% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 40% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 40% dos serviços. Lote 02-CT.: 004/2022 (CAS) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00].		
<b>15.451.6209.3023.0073</b> (*)(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II  Institucional * 0014 - Executar reservatório de detenção 10 e adequar/ executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão - SHBS (procedente da etapa nº 0050/2022).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	22/03/2022	30/06/2023		Andamento Normal	Realizado no período - bacia de detenção 10: dissipadores de entrada e de saída (2unid.), gabião (30m³) e proteção superficial de canal em gabião tipo colchão (24m²). Acumulado até 2023 - bacia de detenção 10: gabião (944m³) e proteção superficial de canal em gabião tipo colchão (916m²). Executado até 2023: 49% dos serviços. Realizado em 2022 - bacia de detenção 10: escavação (10.968m³), manta geotêxtil (10.655m²), geogrelha bidirecional (6.604m²), lastro de fundo da lagoa (3.828m³), gabião (914m³) e proteção superficial de canal em gabião tipo colchão (891m²); bacia de detenção 11: escavação (5.450m³), geogrelha bidirecional (3.059m²) e dissipador (1unid). Executado em 2022: 47,96% dos serviços. CT.: 006/2022 (BSL) - Proc.: 00110-00003139/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00].	3023	Projeto	
Institucional * 0015 - Executar infraestrutura urbana, no denominado Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo Sayão.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	01/04/2023	31/12/2024		A Ser Iniciada		3023	Projeto	
<b>15.451.6209.3023.0077</b> (* ) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

Institucional *	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	30/06/2023		Andamento Normal	Realizado no período: escavações (291m³) e drenagem (45m). Acumulado até 2023: escavações (272.231m³) e drenagem (20.756m). Executado até 2023: 90,79% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (215.076m²), pavimentação (220.107m²), passeios e rampas (58.153m²), escavações (271.939m³), drenagem (20.710m) e meios-fios (45.314m). Executado até 2022: 89,89% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00].	3023	Projeto
Institucional *	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/07/2021	30/12/2023		Andamento Normal	Realizado no período: pavimentação (2.200m²), passeios (3.541m²), meios-fios (4.438m) e drenagem (91m). Acumulado até 2023: pavimentação (80.646m²), passeios (16.554m²), meios-fios (21.468m) e drenagem (10.705m). Executado até 2023: 73% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (27.819m²), demolição de pavimento (33.465m²), pavimentação (78.446m²), passeios (13.013m²), meios-fios (17.030m), drenagem (10.614m) e sinalização (334m²). Executado até 2022: 70,26% dos serviços. CT.: 019/2021 (VA) - Proc.: 00110-00001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00].	3023	Projeto
15.451.6209.3058.0002 (* ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	3	06	01/12/2021	30/06/2023		Andamento Normal	Realizado no período: 20% Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 30% do Orçamento e Aprovações. Acumulado até 2023: 90% Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 40% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2023: 85% dos serviços. Realizado até 2022: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar.	3058	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

											Aerofotogramétrico; Topográfico/ Cadastral (RTK); Geológico/ Geotécnico); 70% de Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 10% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2022: 80% dos serviços. CT.: 021/2021 (CEG) - Proc.: 00110- 00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00].		
<b>15.451.6209.3058.0003</b> (* ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL													
Institucional *													
0019 - Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 (procedente da etapa nº 0018/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.903.907	3	32	15/06/2021	30/10/2023			Paralisada	Sem realização no período. Realizado até 2022: limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m²), pavimentação (40.386m²), corte de aterro (40.088m²), dispositivo interno (6unid.), sub base (9.603m³), asfalto (46.374m²), intertravado (17.629m²), passeios (24.718m²), boca de lobo (152unid.), poços de visitas (137unid.), meios-fios (18.670m) e drenagem (462m). Executado até 2022: 73,30% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00].	3058	Projeto
Institucional *													
0020 - Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0080/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.949.088	3	32	20/07/2022	30/06/2024			Andamento Normal	Realização no período: estaca raiz (348m). Executado até 2023: 4,74% dos serviços. Realizado em 2022: escavações de lagoas (7.732m³) e rede (744m). Executado em 2022: 4,79% dos serviços. CT.: 017/2022 (ASC). Proc.: 00110-00002366/2021-72. Obs.: correção do percentual de execução; 107217081. [jan: 0,00; fev: 0,00].	3058	Projeto
Institucional *													
0021 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0082/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.021.566	3	32	01/09/2022	30/12/2024			Andamento Normal	Realizado no período: escavações (11.590m³), rede (1.323m), piso intertravado (6.423m²) e meios-fios (2.228m). Acumulado até 2023: escavações (25.792m³), rede (1.649m), piso intertravado (6.750m²) e meios-fios (2.228m). Executado até 2023: 2,10% dos serviços. Realizado em 2022:	3058	Projeto





Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

											escavações (14.202m³), rede (325m) e piso intertravado (327m²). Executado em 2022: 1,81% dos serviços. CT.: 022/2022 (JGS ASC). Proc.: 00110-00002474/2021-45. Obs.: correção dos quantitativos do Realizado em 2022: rede (de 327 para 325) e piso intertravado (de 3.161 para 327). [jan: 0,00; fev: 0,00].		
Institucional													
* 0022 - Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0084/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1.572.415	3	32	15/09/2022	30/06/2024			Andamento Normal	Realizado no período: escavação (31.786m²) e rede (31m). Acumulado até 2023: escavação (38.865m²) e rede (256m). Executado até 2023: 2,10% dos serviços. Realizado em 2022: escavação (7.079m²) e rede (225m). Executado em 2022: 1% do serviço. CT.: 023/2022 (JGS ASC) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. [jan: 0,00; fev: 0,00].	3058	Projeto
<b>15.451.6209.3089.0002</b> (* *) REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .													
Institucional													
0023 - Implantar/requalificar calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS (procedente da etapa nº 0068/2022).	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	12.237	3	01	01/04/2022	30/06/2023			Paralisada	Sem realização no período. Realizado em 2022: meios-fios (73m), calçadas não armadas (6.112m²), calçadas armadas (1.616m²) e cordão de concreto (520m). Executado em 2022: 75,97% dos serviços. CT.: 007/2022 (AG WS) - Proc.: 00110-00003049/2021-73. [jan: 0,00; fev: 0,00].	3089	Projeto
Institucional													
0024 - Restaurar pavimento da avenida W3 Sul (procedente da etapa nº 0079/2022).	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	126.000	3	01	20/07/2022	30/12/2023			Atrasada	Realizado no período: pavimento rígido (500m²). Acumulado até 2023: pavimento rígido (2.260m²). Executado até 2023: 4,00% dos serviços. Realizado em 2022: pavimento rígido (1.760m²), pavimento flexível (270m²) e meios-fios (360m). Executado em 2022: 3,50% dos serviços. CT.: 016/2022 (SJ MF). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00].	3089	Projeto
<b>15.451.6209.3856.0001</b> (* *) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0025 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0020/2022).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	03	01/11/2020	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: 1 Relatório de atividades executadas no mês. Acumulado até 2023: 25 Relatórios sendo: 24 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2023: 95% dos serviços. Realizado até 2022: 24 Relatórios sendo: 23 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2022: 90% dos serviços. CT.: 018/2020 (SJ) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. [jan: 0,00; fev: 0,00].	3856	Projeto	
Institucional													
0026 - Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 0021/2022).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	4	80	01/07/2021	31/12/2023			Paralisada	Realizado no período: entrega de documentação fotográfica em meio digital. Executado até 2023: 93,40% dos serviços. Realizado até 2022: 16 relatórios sendo: 15 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 93,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (THO SJ) - Proc.: 00110-00002215/2019-08. [jan: 0,00; fev: 0,00].	3856	Projeto	
Institucional													
0027 - Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0022/2022).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	80	01/12/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: 3 relatórios de acompanhamento de obra. Acumulado até 2023: 16 relatórios sendo: 15 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2023: 75,00% dos serviços. Realizado até 2022: 13 relatórios sendo: 12 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 60,00% dos serviços. CT.: 025/2021 (THO SJ) - Proc.: 00110-00002198/2020-34. [jan: 0,00; fev: 0,00].	3856	Projeto	
Institucional													
0028 - Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG (procedente da etapa nº 0076/2022).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	80	05/08/2022	30/12/2025			Andamento Normal	Realizado no período: 2 Relatórios de acompanhamento da obra. Acumulado até 2023: 7 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 6 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 19,02% dos serviços.	3856	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

											Realizado em 2022: 5 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 4 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado em 2022: 10,42% dos serviços. CT.: 019/2022 (CM AG) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00].		
<b>15.752.6209.1836.0023</b> AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL  Institucional	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	5.400	2	99	01/08/2022	30/12/2027		Andamento Normal	Realizado no período: 1 projeto da etapa 1. Realizado em 2022: 32 projetos (sendo: 18 da etapa 1 e 14 da etapa 2); implantação de 568 pontos de iluminação e instalação de 627 luminárias. Realizado em 2022: 32 projetos (sendo: 18 da etapa 1 e 14 da etapa 2); implantação de 568 pontos de iluminação e instalação de 627 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. Pontos de iluminação [jan: 0,00; fev: 0,00].	1836	Projeto	
<b>15.752.6209.8507.6471</b> (* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL  Institucional	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2023	31/12/2023		Andamento Normal	Manutenção pontos de iluminação pública (unid.): [jan: 308.474,00; fev: 308.474,00] e eficiência de 2.991 luminárias no período - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.	8507	Atividade	
Institucional	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2023	31/12/2023		Andamento Normal	Consumo (KWH) [jan: 33.594.556,00; fev: 30.227.305,00]. CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.	8507	Atividade	
Institucional	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		99	01/01/2023	31/12/2023		Andamento Normal	Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 19, de 26/01/2023, p. 78.	8507	Atividade	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

do sistema de iluminação pública.											Despesa do Contrato nº 002/2017 (Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal). Processo: 00110-00000054/2023-96. [jan: 0,00; fev: 0,00].		
<b>15.782.6216.3054.0002</b> (* ) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA													
Institucional *													
0033 - Construir túnel sob a avenida central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0026/2022).	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	11	03	02/05/2016	30/10/2023			Andamento Normal	Realizado no período - vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (75m³), aço CA50 (5.911kg), forma (777m²); laje fundo: concreto Fck - 10Mpa (13m³) e 35Mpa (66m³); drenagem: tubo (362m), concreto Fck - 30Mpa (566m³), boca de lobo dupla (45unid.). Acumulado até 2023 - vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (20.343m³), aço CA50 (2.339.740kg), forma (50.377m²), cimbramento (147.812m³), camada de suporte (15.985m³); laje fundo: concreto Fck - 10Mpa (2.594m³), 30Mpa (12.003m³) e 35Mpa (3.732m³), aço CA50 (766.726kg), pavim. rígido (2.698kg); New Jersey: concreto Fck 30Mpa (890m³); pavim. concreto: Fck 25Mpa (1.651m³); superestrutura-lajes: concreto Fck 30Mpa (1.062m³), aço CA50 (90.040kg); viaduto BRT: aço CA50 (78.556kg), concreto Fck 30Mpa (871m³), cimbramento (7.397m³); drenagem: tubo (2.141m), concreto Fck - 30Mpa (566m³), boca de lobo dupla (45unid.). Executado até 2023: 80,66% dos serviços. CT.: 004/2016 (BSA) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00].	3054	Projeto
<b>15.782.6216.3119.0004</b> (* )( ** ) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE													
Institucional *													
0034 - Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0027/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	80	01/06/2020	31/10/2023			Paralisada	Sem realização no período. Realizado até 2022: grama (10.867m²), concreto (1.699m³), drenagem (557m), aço (257.772kg), forma (7.459m²), cimbramento (20.097m³), forma tipo caixaão (991m³), pavimento flexível	3119	Projeto



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

											(2.558m <sup>2</sup> ), pavimento rígido - subleito (10.976m <sup>2</sup> ) e pavimento rígido - base (1.061m <sup>2</sup> ), transformador (1unid.), revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 63 (2unid.), subleito do desvio (1.223m <sup>2</sup> ), base com brita graduada do desvio (244m <sup>3</sup> ), pavimentação asfáltica do desvio (73m <sup>3</sup> ) e meios-fios (215m). Executado até 2022: 77,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (AG) - Proc.: 00110-000084/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00].		
Institucional													
* 0035 - Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (procedente da etapa nº 0029/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	2	11	83	10/06/2021	30/08/2023			Andamento Normal	Realizado no período: boca de lobo (18unid.), pavimentação (2.614m <sup>2</sup> ), cordão de concreto (1.055m), calçadas (141m <sup>2</sup> ), intertravado (2.265m <sup>2</sup> ), piso concreto pigmentado (7.020m <sup>2</sup> ) e banco de concreto (39unid.). Acumulado até 2023: boca de lobo (49unid.), pavimentação (26.744m <sup>2</sup> ), cordão de concreto (2.373m), calçadas (6.577m <sup>2</sup> ), intertravado (7.532m <sup>2</sup> ), piso concreto pigmentado (7.020m <sup>2</sup> ) e banco de concreto (110unid.). Executado até 2023: 85,79%. Realizado até 2022: boca de lobo (31unid.), sinalização (172m <sup>2</sup> ), pavimentação (24.130m <sup>2</sup> ), meios-fios (8.047m), cordão de concreto (1.318m), calçada (6.435m <sup>2</sup> ), intertravado (5.267m <sup>2</sup> ), drenagem (1.683m), banco de concreto (71unid.), pintura pavimento e pictogram (175m <sup>2</sup> e 31unid.) e placas (167unid.). Executado até 2022: 70,89%. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-00001782/2020-72 [jan: 0,00; fev: 0,00].	3119	Projeto
Institucional													
* 0036 - Executar obra de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (procedente da etapa nº 0030/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	80	01/08/2021	30/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: drenagem (489m), poços de visitas (12unid.), pavimento flexível (3.093m <sup>2</sup> ), pavimento rígido (3.160m <sup>2</sup> ) e meios-fios (1.264m). Acumulado até 2023: drenagem (2.651m), poços de visitas (44unid.), pavimento flexível (12.408m <sup>2</sup> ), pavimento rígido (3.160m <sup>2</sup> ) e meios-fios (1.264m). Executado até 2023: 54,00% dos serviços. Realizado até 2022: drenagem (2.161m), poços de visitas (32unid.), pavimento flexível (9.314m <sup>2</sup> ), desvio provisório (1.249t), sinalização viária vertical (28m <sup>2</sup> ), dissipador (1unid.), concreto usinado (2.474m <sup>3</sup> ) e armação CA-50 (228.982kg). Executado até 2022: 49,00% dos serviços. CT.: 020/2021	3119	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

											(CMR) - Proc.: 00110-00002310/2019-01. Obs.: inclusão do item pavimento flexível no Realizado até 2022:108478482. [jan: 0,00; fev: 0,00].		
Institucional													
* 0037 - Reformular sistema viário na estrada do setor Polícia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (procedente da etapa nº 0031/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	9	11	80	15/10/2021	21/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: pavimentação (1.949m²) e drenagem (305m). Acumulado até 2023: pavimentação (8.783m²) e drenagem (4.758m). Executado até 2023: 26,67% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (49.610m²), pavimentação (6.834m²), meios-fios (503m) e drenagem (4.452m). Executado até 2022: 24,40% dos serviços. CT.: 022/2021 (MS) - Proc.: 00110-00002168/2020-28 [jan: 0,00; fev: 0,00].	3119	Projeto
Institucional													
* 0038 - Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga (procedente da etapa nº 0074/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	83	01/05/2022	30/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: rede (79m), escavação de bacia (9.155m³) e muro gabião (2.663m³). Acumulado até 2023: rede (153m), escavação de bacia (65.519m³) e muro gabião (5.640m³). Executado até 2023: 21,72% dos serviços. Realizado em 2022: rede (73m), galeria (553m), escavação de vala (13.696m³), escavação de bacia (56.364m³) e muro gabião (2.976m³). Executado em 2022: 17,16% dos serviços. CT.: 009/2022 (ASC NSO) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00].	3119	Projeto
Institucional													
* 0039 - Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste (procedente da etapa nº 0081/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	13	11	80	01/09/2022	30/12/2025			Andamento Normal	Realizado no período: continuação dos levantamentos preliminares para elaboração dos projetos. Executado até 2023: 2% dos serviços. Realizado em 2022: Início dos levantamentos preliminares para elaboração dos projetos. Executado em 2022: 1% do serviço. CT.: 021/2022 (CMR DH) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00].	3119	Projeto
<b>28.846.0001.9041.0021</b> CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

Institucional													
0043 - Converter licença prêmio em pecúnia.	LICENÇA CONVERTIDA	UNIDADE	53		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Licenças convertidas: [jan: 4,00; fev: 4,00]. Processos nºs: 00110-00000207/2023-03 e 00110-00000532/2023-68.	9041	Operação Especial
<b>28.846.0001.9050.0073</b>													
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0041 - Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimentos a servidores.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	190		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 5,00] de indenizações de 1/3 de férias e de férias proporcionais. Processo nº 00110-00000521/2023-88.	9050	Operação Especial
<b>28.846.0001.9093.0032</b>													
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0042 - Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições a servidores.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	2		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 23,00; fev: 21,00] de indenizações de transporte. Processos nºs: 00110-00000204/2023-61 e 00110-00000521/2023-88.	9093	Operação Especial

(\* ) PRIORIDADE DA LDO  
(\*\* ) PROJETO EM ANDAMENTO  
(\*\*\*) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO