



Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal

RELATÓRIO DAS ETAPAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO 6º BIMESTRE DE 2022



Vicente Pires



Vicente Pires



SCS - Quadra 5



SCS - Quadra 5



SCS - Quadra 4



SCS - Quadra 4



Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada	Ação	Tipo Ação	Concluir Etapa
						Início	Término	Início	Término					
<p>04.122.8209.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p>	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	190		99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	<p>Servidores ativos remunerados: [jan: 183,00; fev: 184,00; mar: 183,00; abr: 181,00; mai: 185,00; jun: 185,00; jul: 182,00; ago: 176,00; set: 183,00; out: 179,00; nov: 180,00; dez: 178,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-0000000681/2022-46 e outros.</p>	8502	Atividade	
<p>04.122.8209.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p>	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	190		99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	<p>Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. [jan: 160,00; fev: 158,00; mar: 163,00; abr: 159,00; mai: 158,00; jun: 164,00; jul: 163,00; ago: 157,00; set: 163,00; out: 164,00; nov: 166,00; dez: 168,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-0000000681/2022-46 e outros.</p>	8504	Atividade	
<p>04.122.8209.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0003 - Manter os serviços</p>	UNIDADE	UNIDADE	1		99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Órgão Mantido.[jan: 1,00;	8517	Atividade	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	MANTIDA										fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00110-000000137/2021-13, 00110-0000000485/2022-71, 00110-0000003872/2017-01, 00110-0000000920/2022-68, 00112-0000001248/2022-71, 00110-0000000840/2022-11, 00112-0000001241/2022-50, 00110-0000001543/2022-84 e 00110-0000001543/2022-84.			
04.126.8209.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0040 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	99	01/11/2022	31/12/2022	01/08/2022	31/12/2022	Concluída	Bens adquiridos: Aquisição de 95 (noventa e cinco) Microcomputadores . Processo nº 00110-0000002344/2022-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	1471	Projeto		
04.126.8209.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão, Prestação de serviços com suporte técnico, compreendendo manutenção corretiva e atualização do software, Aquisição de 40 (quarenta) SSD de 2,5 polegadas, aquisição de Memória RAM de 4GB, Licença de uso do Banco de Dados online	2557	Atividade		



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

										denominado "FGVDADOS".Processo nº 00000-0110000256/2016-00, 00110-0000001300/2020-84, 00110-0000000698/2022-01, 00110-00003101/2022-72 e 00110-00002270/2022-95. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
04.128.8209.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	Institucional											
0041 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	10	99	01/04/2022	31/12/2022		Concluída	Capacitação de 09 (nove) servidores no Curso On-Line sobre "Planejamento e Gestão de Obras", Inscrição de 11 (onze) servidores no curso "Plataforma + Brasil um Novo Paradigma nas Transferências Voluntárias da União" . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 9,00; mai: 0,00; jun: 11,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo: nº 00110-0000001092/2022-85, 00110-00000923/2022-00.	4088	Atividade	
04.451.8209.3903.0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ	Institucional											
0042 - Reformar prédios e próprios.	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	11	10	01/11/2022	31/12/2022		Não Iniciada		3903	Projeto	
15.391.6219.5968.0007 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA- DISTRITO FEDERAL	Institucional											



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0043 - Construir Museu da Bíblia.	CENTRO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.151	4	99	01/11/2022	31/12/2022			Não Iniciada	5968	Projeto
<hr/>												
15.451.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL Institucional												
0005 - Implantar praça na Quadra 113 do Recanto das Emas.	PRAÇA/PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	7.000	3	15	01/03/2022	30/09/2022			Concluída	1950	Projeto
<p>Realizado no período: grama (3.318m²), calçadas de concreto armado (1.964m²), pergolado metálico (2unid.), bancos de concreto (24 unid.), plantio de árvore ornamental (46unid.), paraciclo tubular em aço (12unid.), alambrando com tubo de aço (100m²) e lixeira dupla em aço (16unid.). Acumulado: limpeza do terreno (5.054m²), demarcação das calçadas (1.400m²) e compactação do solo (1.964m²). Executado: 100% dos serviços. CT.: 002/2022 (LOS AG) - Proc.: 00110-00002646/2021-81. Praça construída [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 7.000,00] m².</p>												
<hr/>												
15.451.6206.3902.9472 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL Institucional												
0044 - Reformar praças públicas e parques.	ÁREA REFORMADA	METRO QUADRADO	56	3	99	01/11/2022	31/12/2022			Não Iniciada	3902	Projeto
<hr/>												
15.451.6207.1302.0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional												
0045 - Construir feiras no Distrito Federal.	FEIRA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	2.211	3	99	01/11/2022	31/12/2022			Não Iniciada	1302	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

<p>15.451.6207.3247.6715 REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0046 - Reformar feiras do Distrito Federal.</p>												
	FEIRA REFORMADA	METRO QUADRADO	18	3	99	01/11/2022	31/12/2022			Não Iniciada	3247	Projeto
<p>15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0006 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0007/2021).</p>												
	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1		99	01/10/2018	30/10/2022			Concluída	1968	Projeto
<p>Sem realização no período. Realizado até 2020: levantamento planialtimétrico trechos 1, 2, incluindo bacia A e trecho 3; levantamento cadastral das ruas trechos 2 e 3; remarcação de BL's não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128; topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e em PVs; levant. planialtimétrico e cadastrais de 5 bacias de contenção. Executado até 2020: 81,95% dos serviços. CT.: 062/2018-Novacap (VT) - Proc.:112.003.400/2017. Obs.: Concluído tendo em vista a celebração de novo Contrato (nº 010/2022) que contempla a prestação de serviços técnicos (topografia e mapeamento aéreo RTK) dentre outros serviços, 89853602 89888207. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.</p>												



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

										acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (157diárias), equipe 2 (166diárias), equipe 3 (30diárias) e equipe 4 (30diárias); levantamento topográfico (402.225m²), geodésico de dupla frequência (86diárias) e equipe topográfica (83diárias). Executado: 79,93% dos serviços. CT.: 010/2022 (DLM LOS) - Proc.: 00110-00002088/2021-53. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
15.451.6209.1110.0147 (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0008 - Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	114.501	3	07	01/02/2022	30/10/2023		Andamento Normal	Realizado no período: demolições/retiradas/remanejamentos (15.228m²), pavimentação concreto/ estacionamento (4.509m²), paisagismo (4.700unid.), restauração pavimento flexível (493m²) e sinalização viária (1.112m²). Acumulado: demolições/retiradas/remanejamentos (95.962m²), pavimentação concreto/ estacionamento (56.011m²), paisagismo (5.502unid.), restauração pavimento flexível (10.674m²), sinalização viária (2.014m²) e drenagem (2.392m). Executado: 70,00% dos serviços. CT.: 001/2022 (VA) - Proc.: 00110-00000028/2021-04 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	1110	Projeto
Institucional												



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0070 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à execução de obras de urbanização.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		99	01/03/2022	31/12/2022			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 02/03/2022, p. 72; no DODF nº 49, de 14/03/2022, p. 63; no DODF nº 61, de 30/03/2022, p. 58 e no DODF nº 84, de 06/05/2022, pp. 86 e 87. Despesa do Contrato nº 011/2019 (obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis, no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA). Pagamento de Devolução de recursos do contrato de repasse nº 878.330/2018 MCidades/Caixa (pavimentação DF) e do convênio nº 059/2019 Terracap/SODF (Rota de fuga). Processos: 00110-000000498/2022-41, 00110-0000003391/ 2021-73, 00110-0000003464/2021-27, 00110-0000003426/2019-50, 110.000.364/2016 e 00110-00001853/2022-07. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	1110	Projeto
Institucional	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	12.946	3	01	10/08/2022	30/04/2024			Andamento Normal	Realizado no período: demolição/ terraplenagem (796m²), regularização de subleito/lastro de brita (2.526m²), demolição/ assentamento meio-fio (1.043m) e paisagismo (1.953m²). Acumulado: demolição/ terraplenagem (1.271m³), regularização de subleito/lastro de brita (3.538m²), demolição/ assentamento meio-fio (1.639m) e paisagismo (1.953m²). Executado: 17,60% dos serviços. CT.: 020/2022 (LOS) - Proc.: 00110-00003192/2021-65. [jul: 0,00; ago: 0,00; set:	1110	Projeto



Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0092 - Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	395.000	3	10	01/12/2022	31/12/2023			Não Iniciada		1110	Projeto
15.451.6209.1110.0306													
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL													
Institucional													
0047 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	39	3	32	01/11/2022	31/12/2022			Não Iniciada		1110	Projeto
15.451.6209.1110.1322													
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0048 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1.939	3	99	01/11/2022	31/12/2022			Não Iniciada		1110	Projeto
15.451.6209.1948.0003													
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO .													
Institucional													
0049 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	01	01/11/2022	31/12/2022			Não Iniciada		1948	Projeto
15.451.6209.1948.0004													
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES-TAGUATINGA													
Institucional													
0009 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		03	10/03/2022	31/12/2022	10/03/2022	30/06/2023	Andamento Normal	Realizado no período: 10% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Acumulado:	1948	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

											100% do Plano de Trabalho, 55% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado: 60% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (CAS) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
Institucional													
0010 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		03	10/03/2022	31/12/2022	10/03/2022	30/06/2023	Andamento Normal	Realizado no período: 20% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Acumulado: 100% do Plano de Trabalho, 40% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado: 40% dos serviços. Lote 02-CT.: 004/2022 (CAS) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	1948	Projeto
15.451.6209.3023.0073 (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II													
Institucional *													
0050 - Executar reservatório de detenção 10 e adequar/executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão (SHBS).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	22/03/2022	30/06/2023			Andamento Normal	Realizado no período - bacia de detenção 10: lastro de fundo da lagoa (3.828m³), gabião (914m³) e proteção superficial de canal em gabião tipo colchão (891m²). Acumulado - bacia de detenção 10: escavação (10.968m³), manta geotextil (10.655m²), geogrelha bidirecional (6.604m²), lastro de fundo da lagoa	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

										(3.828m³), gabião (914m³) e proteção superficial de canal em gabião tipo colchão (891m²); bacia de detenção 11: escavação (5.450m³), geogrelha bidirecional (3.059m²) e dissipador (1unid). Executado: 47,96% dos serviços. CT.: 006/2022 (BSL) - Proc.: 00110-00003139/2020-83 69303230 [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]				
Institucional *														
0093 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1	82	01/12/2022	31/12/2022			Concluída	Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 210, de 09/11/2022, p. 64. Despesa do Contrato nº 004/2017 (Qualificação do Setor Habitacional Bernardo Sayão). Processo: 00110-00000215/2022-61. [dez: 0,00]	3023	Projeto		
15.451.6209.3023.0075 (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA														
Institucional *														
0051 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1	13	01/11/2022	31/12/2022			Não Iniciada		3023	Projeto		
15.451.6209.3023.0076 (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II														
Institucional *														



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0052 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		26	01/11/2022	31/12/2022			Não Iniciada		3023	Projeto
<p>15.451.6209.3023.0077 (*)(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES</p> <p>Institucional *</p>													
0011 - Prestar serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0014/2021).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/10/2020	31/08/2022			Concluída	Sem realização no período. Realizado até 2021 - sondagem a trado 5,00m e 1,5m (258unid.), coleta de amostra deformada para caracterização do solo (223unid.); ensaios de: CBR e expansão (223unid.), granulometria (223unid.), liquidez (223unid.), plasticidade (223unid.), infiltração (7unid), cisalhamento (10unid.), adensamento (10unid.); sondagem a percussão (90unid.). Executado até 2021: 13,59% dos serviços. CT.: 014/2020 (MGR EOA) - Processo: 00110-00001511/2018-01. Obs.: Todos os serviços necessários para o lote 02 (que é o objeto contratual) foram executados, não havendo necessidade de executar os serviços restantes, 81621456. Programa realizado [jan: 1,00; fev: 0,00] unidade.	3023	Projeto
<p>Institucional *</p>													
0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0018/2021).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	02/05/2016	31/12/2021			Concluída	Sem realização no período. Realizado em 2022: sinalização (308m²). Executado até 2022: 49,50% dos serviços. Realizado até 2021: drenagem (10.756m), pavimentação (29.420m²), passeios (19.769m²), meios-fios (4.038m), escavações redes (138.639m³), lastro de brita (2.627m³), reaterro.....	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

											(104.829m³), terraplenagem (9.652m²), escavações (31.315m³) e escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³). Executado até 2021: 49,30% dos serviços. Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Não foi executada a totalidade prevista em função de falhas nos projetos e nos orçamentos licitados, bem como interferências diversas, 101910407. Programa realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00] unidade.			
Institucional														
*														
0013 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0022/2021).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	31/10/2022	30/01/2017	30/06/2023	Andamento Normal	Realizado no período: pavimentação (2.862m²), drenagem (130m) e meios-fios (915m). Acumulado até 2022: terraplenagem (215.076m²), pavimentação (220.107m²), passeios e rampas (58.153m²), escavações (271.939m³), drenagem (20.710m) e meios-fios (45.314m). Executado até 2022: 89,89% dos serviços. Realizado até 2021: terraplenagem (212.561m²), pavimentação (203.004m²), passeios e rampas (54.995m²), escavações (257.739m³), drenagem (19.482m) e meios-fios (42.933m). Executado até 2021: 80,40% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (VA MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3023	Projeto	
Institucional														
*														
0014 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/07/2021	31/12/2022	01/07/2021	30/12/2023	Andamento Normal	Realizado no período: terraplenagem (550m²), demolição de pavimento	3023	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0082/2021).										(691m³), pavimentação (2.520m²), passeios (310m²) e drenagem (217m). Acumulado até 2022: terraplenagem (27.819m²), demolição de pavimento (33.465m³), pavimentação (78.446m²), passeios (13.013m²), meios-fios (17.030m), drenagem (10.614m) e sinalização (334m²). Executado até 2022: 70,26% dos serviços. Realizado em 2021: terraplenagem (1.997m²), demolição de pavimento (13.976m³), pavimentação (24.390m²), passeios (1.172m²), meios-fios (7.149m) e drenagem (790m). Executado em 2021: 12,50% dos serviços. CT.: 019/2021 (VA MT) - Proc.: 00110-0000001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
Institucional												
*												
0037 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1	30	01/02/2022	31/12/2022			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 34, de 17/02/22, p. 51; no DODF nº 37, de 22/02/22, p. 81; no DODF nº 52, de 17/03/22, p. 63; no DODF nº 134, de 19/07/22, p. 37; no DODF nº 165, de 31/08/22, p. 67; no DODF nº 195, de 17/10/22, p. 43; no DODF nº 202***, de 26/10/22, p. 69 e no DODF nº 205, de 01/11/22, p. 57. Despesas dos Contratos nºs: 019/2016, 020/2016 e 021/2016 (Qualificação Setor Habitac. Vicente Pires); nº 014/2020 (Prestação de serviços geotécnicos); nº 019/2021 (Infraestrutura no Setor Habitacional Vicente Pires) e da Taxa de Resíduos da Construção Civil (RCC)***. Pagamento de Devolução	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

											de Recurso referente ao Convênio nº 042/2019 (complementação de urbanização em Vicente Pires). Processos: 00110-0000000051/2022-71 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]			
Institucional *														
0089 - Efetuar pagamento de despesa referente ao manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE).	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		30	15/09/2022	31/12/2022				Concluída	Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de execução de infraestrutura e Tunnel Liner no Setor Habitacional Vicente Pires, contrato nº 019/2021; 96195580. Processo: 00110-00002900/2021-41. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3023	Projeto
15.451.6209.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA														
Institucional														
0053 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	39	3	06	01/11/2022	31/12/2022				Não Iniciada		3058	Projeto
15.451.6209.3058.0002 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA														
Institucional *														
0015 - Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0054/2021).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1	3	06	01/12/2021	30/06/2022	01/12/2021	30/06/2023		Andamento Normal	Realizado no período: 20% Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização). Acumulado até 2022: 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar.	3058	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

											Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 98% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Pavimentação, Sinalização); 100% do Plano de Trabalho/cronograma e 89% do Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 92,40% dos serviços. Lote 01 – CT.: 015/2020 (CEG) - Proc.: 00110-000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
Institucional													
* 0017 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, do trecho I e de áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o trecho 01 e o trecho 02), no Sol Nascente (procedente da etapa nº 0025/2021).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1	32	01/12/2020	30/04/2022			Concluída	Realizado no período: 10% de Orçamento/Aprovações. Acumulado até 2022: 100% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização); 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico) e 100% de Orçamento/Aprovações. Executado até 2022: 100% dos serviços. Realizado até 2021: Aprovação de Projetos, 99% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 98% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização); 100% de OAE; 100% de Plano de Trabalho/cronograma e 90% de Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 96,12% dos serviços. Lote 02-CT.: 016/2020 (CEG) - Processo:	3058	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

											00110-0000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
Institucional													
*													
0018 - Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 (procedente da etapa nº 0072/2021).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.903.907	3	32	15/06/2021	31/12/2022	15/06/2021	30/10/2023	Andamento Normal	Realizado no período: dispositivo interno (1unid.), grama (3.017m²), cerca com muro de concreto (2.161m), portão (4unid.), boca de lobo (18unid.) e poços de visitas (86unid.). Acumulado até 2022: corte de aterro (40.088m³), dispositivo interno (6unid.), sub base (9.603m³), asfalto (46.374m²), intertravado (17.629m²), passeios (24.718m²), boca de lobo (152unid.), poços de visitas (137unid.), meios-fios (18.670m) e drenagem (462m). Executado até 2022: 73,30% dos serviços. Realizado em 2021: drenagem (65m), limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), corte e aterro (31.283m³), sub base (8.791m³), pavimentação (40.386m²), intertravado (12.245m²) e meios-fios (14.923m). Executado em 2021: 44,22% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3058	Projeto
Institucional													
*													
0080 - Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.949.088	3	32	20/07/2022	30/06/2024			Andamento Normal	Realização no período: rede (256m). Acumulado: escavações de lagoas (7.732m³) e rede (744m). Executado: 4,79% dos serviços. CT.: 017/2022 (ASC). Proc.: 00110-00002366/2021-72. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3058	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

										(4.050m ²), piso de concreto armado (76m ²), pavimentação asfáltica (4.432m ²), passeios (1.816m ²) e drenagem (228m). Executado em 2021: 85,65% dos serviços. CT.: 011/2021 (WS) - Proc.: 00110-0000001583/2020-64. 81783434. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 58.764,00] m ²		
Institucional												
0068 - Implantar/requalificar calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul (SHIGS).	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	12.237	3	01	01/04/2022	30/06/2023		Paralisada	Sem realização no período. Acumulado: meios-fios (73m), calçadas não armadas (6.112m ²), calçadas armadas (1.616m ²) e cordão de concreto (520m). Executado: 75,97% dos serviços. CT.: 007/2022 (WS) - Proc.: 00110-00003049/2021-73. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3089	Projeto
Institucional												
0069 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à reabilitação de espaços urbanos - Avenida W3 Sul.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		01	01/03/2022	31/12/2022		Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 36, de 21/02/2022, p. 55 e no DODF nº 202***, de 26/10/2022, p. 69. Despesas do Contrato nº 011/2021 (Revitalização das quadras 515 e 516 da W3 Sul), do Contrato nº 022/2020 (Revitalização das quadras 513 e 514 da W3 Sul) e da Taxa de Resíduos da Construção Civil (RCC)***. Processos: 00110-000000323/2022-33, 00110-0000003368/2021-89 e outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3089	Projeto
Institucional												



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0079 - Restaurar pavimento da avenida W3 Sul.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	126.000	3	01	20/07/2022	30/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: pavimento flexível (270m²) e meios-fios (360m). Acumulado: pavimento rígido (1.760m²). Executado: 3,50% dos serviços. CT.: 016/2022 (SJ MF). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3089	Projeto
Institucional													
0090 - Efetuar pagamento de despesa referente ao manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE).	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		01	15/09/2022	31/12/2022			Concluída	Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de revitalização das quadras 515 e 516 da W3 Sul, contrato nº 011/2021; 96195580. Processo: 00110-00002900/2021-41. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3089	Projeto
15.451.6209.3856.0001 (* *) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0020 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0026/2021).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		99	01/11/2020	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: 3 Relatórios de atividades executadas no mês. Acumulado até 2022: 24 Relatórios sendo: 23 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2022: 90% dos serviços. Realizado até 2021: 14 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. CT.: 018/2020 (SJ) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;	3856	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

										set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]				
Institucional														
0021 - Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 0081/2021).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	4	3	99	01/07/2021	31/12/2023			Paralisada	Realizado no período: 2 relatórios de acompanhamento de obra. Acumulado até 2022: 16 relatórios sendo: 15 relatórios de acompanhamento de obra e 01 relatório inicial. Executado até 2022: 93,00% dos serviços. Realizado em 2021: 01 relatório inicial e relatórios de acompanhamento de obra 01, 02, 03 e 04. Executado em 2021: 34,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (THO SJ) - Proc.: 00110-0000002215/2019-08. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3856	Projeto	
Institucional														
0022 - Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0088/2021).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	3	99	01/12/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: 2 relatórios de acompanhamento de obra. Acumulado até 2022: 13 relatórios sendo: 12 relatórios de acompanhamento de obra e 01 relatório inicial. Executado até 2022: 60,00% dos serviços***. Realizado em 2021: 01 relatório inicial. Executado em 2021: 10,13% dos serviços. CT.: 025/2021 (THO SJ) - Proc.: 00110-0000002198/2020-34. ***Obs.: A redução proporcional no percentual (%) executado (de 67% para 60%) ocorreu em função da prorrogação dos prazos e aumento do valor contratual, 101872727. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3856	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

Institucional													
0073 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à gestão da fiscalização e supervisão de obras.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1	99	01/05/2022	31/12/2022			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 86, de 10/05/2022, p. 114; no DODF nº 100, de 30/05/2022, pp. 79 e 80; no DODF nº 120, de 29/06/2022, p. 53; no DODF nº 132, de 15/07/2022, p. 93 e no DODF nº 202, de 26/10/2022, p. 69. Despesas dos Contratos: nº 004/2010 (Gerenciamento e supervisão para construção da Torre de TV Digital); nº 018/2021 (Supervisão para implantação do Viaduto EPIG), nº 018/2020 (Supervisão e Acompanhamento para implantação da Obra do Túnel de Taguatinga) e nº 025/2021 (Supervisão do sistema viário da ESPM). Processos: 00000-0112003494/2009-00, 00110-0000000253/2022-13, 00110-0000000318/2022-21, 00110-0000003352/2021-7, 00110-0000000500/2022-81, 00110-0000003352/2021-76 e 00110-00001860/2022-09. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3856	Projeto	
Institucional													
0076 - Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	80	05/08/2022	30/12/2025			Andamento Normal	Realizado no período: 1 Relatório de acompanhamento da obra. Acumulado: 5 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 4 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado: 10,42% dos serviços. CT.: 019/2022 (AG CM) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00;	3856	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]													
15.451.6209.8508.0006 (*) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0054 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas.	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	METRO QUADRADO	1.000	3	99	01/11/2022	31/12/2022			Não Iniciada	8508	Atividade	Etapa precisa ser concluída
15.451.8209.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0055 - Construir prédios e próprios.	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	5	4	99	01/11/2022	31/12/2022			Não Iniciada	1984	Projeto	
15.451.8209.2396.5292 (*) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0056 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	2		99	01/11/2022	31/12/2022			Não Iniciada	2396	Atividade	Etapa precisa ser concluída
15.752.6209.1836.0023 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0023 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0027/2021).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	48.960	2	99	01/05/2017	30/04/2022			Concluída	1836	Projeto	Sem realização no período. Realizado até 2021: 486 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Obs.: não foram autorizadas novas demandas no âmbito do contrato devido ao curto prazo de execução.



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

											00110-00000898/2022-56. Pontos de iluminação [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 11,00; nov: 336,00; dez: 221,00] unidades.		
15.752.6209.3205.0001 REMANEJAMENTO DE REDE- Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica -DF- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0057 - Remanejar rede de energia elétrica.	REDE REMANEJADA	UNIDADE	5	2	99	01/11/2022	31/12/2022			Não Iniciada		3205	Projeto
15.752.6209.8507.6471 (* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0058 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/04/2022	31/12/2022			Concluída	Manutenção pontos de iluminação pública (unid.): [mar: 0,00; abr: 308.087,00; mai: 308.088,00; jun: 308.107,00; jul: 308.119,00; ago: 308.179,00; set: 308.179,00; out: 308.209,00; nov: 308.448,00; dez: 308.474,00] e eficiência de 10.557 luminárias (sendo 120 no período) - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.	8507	Atividade
Institucional													
0059 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/04/2022	31/12/2022			Concluída	Consumo (KWH): [mar: 10.644.737,00; abr: 27.724.999,00; mai: 33.598.781,00; jun: 32.641.051,00; jul: 33.721.155,00; ago: 33.777.733,00; set: 32.473.741,00; out: 33.569.061,00; nov: 32.492.380,00; dez: 33.579.394,00]. CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.	8507	Atividade



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

<p>15.782.6216.3054.0002 (*)(**) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL-TAGUATINGA</p> <p>Institucional *</p> <p>0025 - Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0032/2021).</p>	<p>TÚNEL CONSTRUÍDO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>		<p>03</p>	<p>01/04/2020</p>	<p>31/12/2022</p>			<p>Concluída</p>	<p>Realizado no período: Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) finalizado. Executado até 2022: 100% dos serviços. Realizado até 2021: 100% do Relatório de Andamento, 100% do Plano de Trabalho e 100% da entrega provisória do EIV (Estudo Preliminar). Executado até 2021: 80% dos serviços. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. Obs.: O Produto Final referente ao EIV foi aprovado pela CPA/EIV, por meio do Parecer Técnico n.º 51/2022 - SEDUH/GAB/CPA-EIV (87230808), 89506646. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]</p>	<p>3054</p>	<p>Projeto</p>	
<p>Institucional *</p> <p>0026 - Construir túnel sob a avenida central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0031/2021).</p>	<p>TÚNEL CONSTRUÍDO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>03</p>	<p>02/05/2016</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>02/05/2016</p>	<p>30/10/2023</p>	<p>Andamento Normal</p>	<p>Realizado no período - vigas/lajes cobertura: aço CA50 (9.164kg); laje fundo: concreto Fck 35Mpa (1.526m³), aço CA50 (7.176kg); viaduto BRT: concreto Fck 30Mpa (16m³); drenagem: tubo (1.779m). Realizado até 2022 - vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (20.267m³), aço CA50 (2.333.828kg), forma (49.600m²), cimbramento (147.812m³), camada de suporte (15.985m³); laje fundo: concreto Fck - 10Mpa (2.580m³), 30Mpa (12.003m³) e 35Mpa (3.666m³), aço CA50 (766.726kg), pavim. rígido (2.698kg); New Jersey;</p>	<p>3054</p>	<p>Projeto</p>	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

										concreto Fck 30Mpa (890m³); pavim. concreto: Fck 25Mpa (1.651m³); superestrutura-lajes: concreto Fck 30Mpa (1.062m³), aço CA50 (90.040kg); viaduto BRT: aço CA50 (78.556kg), concreto Fck 30Mpa (871m³), cimbramento (7.397m³). Executado até 2022: 79,04% dos serviços. CT.: 004/2016 (BSA) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]				
Institucional														
*														
0038 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1	03	01/02/2022	31/12/2022			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 26, de 07/02/2022, p. 67; no DODF nº 32, de 15/02/2022, p. 48; no DODF nº 49, de 14/03/2022, pp. 63 e 64; no DODF nº 57, de 24/03/2022, p. 69; no DODF nº 61, de 30/03/2022, p. 58; no DODF nº 69, de 11/04/2020, p. 73; no DODF nº 100, de 30/05/2022, p. 79; no DODF nº 119, de 28/06/2022, p. 65; no DODF nº 171, de 12/09/2022, p. 63; no DODF nº 195, de 17/10/2022, pp. 42 e 43 e no DODF nº 202***, de 26/10/2022, p. 69. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga) e com da Taxa de Resíduos da Construção Civil (RCC)***. Processos: 00110-00001676/2020-99, 00110-00002424/2020-87, 00110-000000351/2022-51, 00110-0000003320/2021-71, 00110-0000002776/2020-32, 00110-000000101/2021-30, 00110-000000898/2021-75 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai:	3054	Projeto		



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

										0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]			
Institucional													
* 0087 - Efetuar pagamento de despesa referente ao manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE).	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		03	15/09/2022	31/12/2022			Concluída	Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de construção do Túnel de Taguatinga (CT 004/2016); 96195580. Processo: 00110-00002900/2021-41. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3054	Projeto
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0060 - Executar obra de acessibilidade no Distrito Federal.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	18.635	3	99	01/11/2022	31/12/2022			Concluída	Pagamento com despesa referente a baixa contábil do Contrato de Repasse nº 803.975/ 2014/ MCIDADES/ CAIXA - Melhorias de calçadas na Asa Sul (CT 007/2016). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3087	Projeto
Institucional													
0091 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de acessibilidade.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		99	01/12/2022	31/12/2022			Concluída	Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 237, de 23/12/2022, p. 99. Despesas do Contrato nº 007/2016 (Construção de calçadas na Asa Sul), concluído em 2019. Processo: 00110-00001414/2020-24. [dez: 0,00]	3087	Projeto
15.782.6216.3119.0004 (*)(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

VERDE)-- REGIÃO OESTE													
Institucional *													
0027 - Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0033/2021).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	83	01/06/2020	31/12/2022	01/06/2020	30/10/2023	Andamento Normal	Realizado no período: pavimento rígido - base (265m³). Acumulado até 2022: grama (10.867m²), concreto (1.699m³), aço (257.772kg), forma (7.459m²), cimbramento (20.097m³), forma tipo caixão (991m³), drenagem (557m), pavimento flexível (2.558m²), pavimento rígido - subleito (10.976m²) e pavimento rígido - base (1.061m³). Executado até 2022: 77,00% dos serviços. Realizado até 2021: grama (2.533m²), concreto (307m³), drenagem (478m), aço (120.745kg), transformador (1unid.), limpeza (11.105m²), forma (2.048 m²) e de estaca hélice contínua (1.272m), revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 63 (2unid.), tapume (241m²), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), pavimentação asfáltica do desvio (73m³) e meios-fios (215m). Executado até 2021: 37,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR) - Proc.: 00110-000084/2017 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3119	Projeto
Institucional *													
0028 - Ampliar e readequar o reservatório do Parque Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto (procedente da etapa nº 0040/2021).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	1	11	83	01/03/2021	31/12/2022			Concluída	Realizado no período: escavação/ampliação de lagoa (12.765m³) e plantio de grama (840m²). Acumulado até 2022: escavação/ampliação de lagoa (113.717m³), projeto de recuperação/reforço estrutural dos dissipadores (194m²) e plantio de grama (11.050m²). Executado até 2022: 100,00% dos serviços.	3119	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

											Realizado em 2021: plantio de grama (3.700m²), limpeza de camada vegetal (59.799m²), escavação/ampliação de lagoa (86.125m³) e projeto de recuperação/reforço estrutural dos dissipadores (190m²). Executado em 2021: 57,00% dos serviços. CT.: 003/2021 (MF) - Proc: 00110-000002212/2018-85. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00]		
Institucional													
* 0029 - Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (procedente da etapa nº 0073/2021).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	2	11	83	10/06/2021	31/12/2022	10/06/2021	30/08/2023	Andamento Normal	Realizado no período: sinalização (46m²), pavimentação (1.516m²), meios-fios (100m), cordão de concreto (50m), calçada (1.517m²), intertravado (200m²), banco de concreto (71unid.), pintura pavimento e pictogram (175m² e 31unid.) e placas (167unid.). Acumulado até 2022: boca de lobo (31unid.), sinalização (172m²), pavimentação (24.130m²), meios-fios (8.047m), cordão de concreto (1.318m), calçada (6.435m²), intertravado (5.267m²) e drenagem (1.683m). Executado até 2022: 70,87%. Realizado em 2021 - demolições de: asfalto (8.661m²), concreto (423m³) e meios-fios (121m³); execução de: boca de lobo (13unid.), paviment. (3.943m²), meios-fios (1.524m), cordão de concreto (490m), intertravado (1.321m²) e drenagem (923m). Executado em 2021: 19,70%. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-0000001782/2020-72 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3119	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

Institucional														
*														
0030 - Executar obra de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (procedente da etapa nº 0083/2021).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	83	01/08/2021	31/12/2022	01/08/2021	30/12/2023	Andamento Normal	Realizado no período - demolição de: pavimento (45m³) e meios-fios (8m³); drenagem (348m) e poços de visitas (4unid.). Acumulado até 2022 - demolição de: pavimento (4.249m³), meios-fios (190m³) e concreto (110m³); drenagem (2.161m), poços de visitas (32unid.), desvio provisório (1.249t), sinalização viária vertical (28m²), dissipador (1unid.), concreto usinado (2.474m³) e armação CA-50 (228.982kg). Executado até 2022: 49,00% dos serviços. Realizado em 2021: sondagem (180m), demolição de meios-fios (40m³), demolição de concreto (46m³), escavações terraplenagem/drenagem (23.023m³), drenagem (850m), poços de visitas (17unid.), desvio provisório (817t) e sinalização viária vertical (16m²). Executado em 2021: 12,34% dos serviços. CT.: 020/2021 (CMR) - Proc.: 00110-000002310/2019-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3119	Projeto	
Institucional														
*														
0031 - Reformular sistema viário na estrada do setor Polícia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (procedente da etapa nº 0084/2021).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	9	11	83	15/10/2021	30/04/2023			Andamento Normal	Realizado no período: drenagem (265m). Acumulado: terraplenagem (49.610m²), pavimentação (6.834m²), meios-fios (503m) e drenagem (4.452m). Executado até 2022: 24,40% dos serviços. Realizado em 2021: terraplenagem (2.116m²). Executado em 2021: 0,38% dos serviços. CT.: 022/2021 (MS) - Proc.: 00110-	3119	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

											00002168/2020-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
Institucional													
* 0039 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		83	01/02/2022	31/12/2022			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 26, de 07/02/2022, pp. 66 e 67; no DODF nº 34, de 17/02/2022, p. 51; no DODF nº 41, de 02/03/2022, p. 42; no DODF nº 82, de 04/05/2022, p. 72; no DODF nº 94, de 20/05/2022, p. 85 e no DODF nº 120, de 29/06/2022, p. 53. Despesas dos Contratos: nº 009/2020 (complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS)); nº 020/2021 (Interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste); nº 014/2021 (Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates); nº 022/2021 (Reformulação do Sistema Viário da ESPM) e nº 001/2017 (Alargamento do viaduto da interseção da EPTG-EPCT). Processos: 00110-0000000165/2022-11, 00110-0000000176/2022-00 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3119	Projeto
Institucional													
* 0074 - Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga.	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	83	01/05/2022	30/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: muro gabião (2.976m³). Acumulado: rede (73m), galeria (553m), escavação de vala (13.696m³) e	3119	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

										escavação de bacia (56.364m³). Executado: 17,16% dos serviços. CT.: 009/2022 (ASC NSO) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]			
Institucional													
* 0081 - Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste.	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	13	11	80	01/09/2022	30/12/2025		Atrasada	Realizado no período: Início dos levantamentos preliminares para elaboração dos projetos. Executado: 1% do serviço. CT.: 021/2022 (CMR) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3119	Projeto	
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0061 - Construir pontes no Distrito Federal.	PONTE CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	1	4	99	01/11/2022	31/12/2022		Não Iniciada		3361	Projeto	
15.782.6216.4026.0001 (* **) AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0062 - Avaliar e monitorar obras de artes especiais - pontes, passarela e viadutos do DF.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	5		99	01/11/2022	31/12/2022		Não Iniciada		4026	Atividade	Etapa precisa ser concluída
15.782.6216.5902.7778 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0063 - Construir viaduto no Distrito Federal.	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	1	4	99	01/11/2022	31/12/2022			Não Iniciada	5902	Projeto	
<hr/>													
15.812.6206.1079.0004 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL Institucional													
0064 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à construção de campo de grama sintética.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	8.404		99	01/03/2022	31/12/2022			Concluída	1079	Projeto	
Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 61, de 30/03/2022, p. 58. Despesas do Contrato nº 016/2021 (Implantação de campo de futebol de grama sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto). Processos: 00110-000003519/2021-07 e 00110-0000278/2021-36. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]													
<hr/>													
15.812.6206.1079.0009 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL Institucional													
0065 - Construir espaços esportivos no Distrito Federal.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	1	5	99	01/11/2022	31/12/2022			Não Iniciada	1079	Projeto	
<hr/>													
15.812.6206.3048.0012 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL Institucional													
0032 - Reformar espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto (procedente da etapa nº 0037/2021).	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	27.000	5	99	01/01/2021	31/12/2022			Concluída	3048	Projeto	
Sem realização no período. Acumulado até 2022: pintura a óleo brilhante (7.623m²), forro de gesso (276m²) e pintura acrílica nas quadras em faixas de demarcação (3.807m). Executado até 2022: 82,52% dos serviços. Realizado em 2021: grama (565m²), paisagismo.													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

										(23unid.), alambrado para quadra poliesportiva e pintura a óleo brilhante (666m² e 5.843m²), subleito (490m²), passeios/piso de concreto (490m²), ladrilho (63m²), pintura acrílica nas quadras: em faixas de demarcação (2.200m) e em piso cimentado - duas demãos (8.960m²); demolição: de intertravado (64m²), de asfalto da laje do vestiário da piscina de ondas (720m²), de revestimento cerâmico de parede (163m²) e de piso cerâmico (278m²). Executado em 2021: 51,49% dos serviços. CT 020/2020 (WS) - Proc.: 00110-000000391/2018-16. Obs.: Concluído com 82,52% dos serviços devido a impossibilidade orçamentaria e limitação do percentual do aditivo financeiro. Espaço esportivo reformado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 27.000,00] m².			
Institucional													
0072 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à reforma de espaços esportivos.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1	99	01/05/2022	31/12/2022			Concluída	Pagamento de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 02/03/2022, p. 72; no DODF nº 80, de 02/05/2022, p. 73; no DODF nº 202***, de 26/10/2022, p. 69 e no DODF nº 234, de 20/12/2022, p. 97. Despesas do Contrato nº 020/2020 (reforma de espaços poliesportivos no parque Dona Sara Kubitschek) e da Taxa de Resíduos da Construção Civil (RCC)***. Processos: 00110-000000242/2022-33, 00110-000000391/2018-16 e outros. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3048	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

Institucional													
0088 - Efetuar pagamento de despesa referente ao manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE).	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		99	15/09/2022	31/12/2022			Concluída	Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à reforma de espaços poliesportivos no Parque Dona Sarah Kubitschek (CT 020/2020); 96195580. Processo: 00110-00002900/2021-41 [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3048	Projeto
<hr/>													
15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0066 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à implantação de infraestrutura esportiva.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	9	4	99	01/11/2022	31/12/2022			Não Iniciada		3596	Projeto
<hr/>													
17.512.6209.3855.0001 GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0033 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Pagamento de taxas/tarifas para - Autorização de Supressão Vegetal (ASV) para obras: da Bacia do Trecho 16 - Eixo Oeste, dos Eixos 2 e 8 da Estrada do Setor Policial Militar (ESPM), do viaduto da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), do Parque do Cortado, da Avenida Hélio Prates, do Setor Sol Nascente Trecho 01, da Reurbanização do Setor Sol Nascente e da Requalificação do SOF Sul - Guará; Análise de processo visando ASV para a obra viária ESPM Eixos 1 e Redes 1, 28 e 3 e para recuperação do Parque do	3855	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

28.846.0001.9093.0032 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0035 - Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	2	99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Indenizações de transporte a servidores pago. [jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 13,00; abr: 14,00; mai: 15,00; jun: 18,00; jul: 21,00; ago: 21,00; set: 22,00; out: 23,00; nov: 23,00; dez: 25,00]. Processo nº 00110- 00000408/2022-11, 00110- 000000681/2022-46 e outros.	9093	Operação Especial	Etapa precisa ser concluída	

(*) PRIORIDADE DA LDO
(**) PROJETO EM ANDAMENTO
(***) CONSERVAÇÃO DE
PATRIMÔNIO