



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
04.122.8209.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 184,00; fev: 183,00] . Processo nº 00110-00000237/2021-40 e outros.
04.122.8209.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. [jan: 158,00; fev: 157,00]. Processo nº 00110-00000237/2021- 40 e outros.
04.122.8209.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Órgão Mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo nº 00110-0000003872/2017-01, 00110- 0000000141/2021-81 e outros
04.126.8209.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Licenças Software de Orçamento, contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão. Processo nº 00110-00000076/2021-94, 00000-0110000256/2016-00. [jan: 1,00; fev: 1,00]
04.128.8209.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0005 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	10		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Aquisição de 20 horas de transferência de conhecimento baseadas nos recursos da solução de software de orçamento de obras. Processo nº 00110-00000076/2021-94. [jan: 0,00; fev: 0,00]
15.451.6208.1968.0018 (* *) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0007 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	003	99	01/10/2018	30/10/2021			Paralisada	Sem realização no período. Realizado até 2020:



Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0005/2020).											levantamento planialtimétrico trechos 1, 2, incluindo bacia A e trecho 3; levantamento cadastral das ruas trechos 2 e 3, que não foram executadas a pavimentação e/ou a rede de drenagem; remarcação de BL's não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128; topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e em PVs; levant. planialtimétrico e cadastrais de 5 bacias de contenção. Executado até 2020: 81,95% dos serviços. CT.: 062/2018-Novacap (FCB) - Proc.:112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000559/2020-16 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00]
Institucional 0008 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0006/2020).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	003	99	01/11/2018	30/10/2021			Andamento Normal	Realizado no período: acompanhamento de drenagem e de terraplenagem e levantamento planialtimétrico cadastral em diversos locais de Vicente Pires. Executado até 2021: 92,85% dos serviços. Realizado até 2020: serviços em diversas ruas, chácaras, vias e postos de visitas, os quais são - acompanhamento de rede de drenagem, terraplenagem, pavimentação, fotográfico e da locação dos pilares da ponte; conferência de ramais, de base, de sub base, de cotas de base, de largura de subleito, de cotas de asfalto e de demolição e levantamento planialtimétrico. Executado até 2020: 88,79% dos serviços. CT.: 063/2018 - Novacap (FCB) - Proc.: 112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000558/2020-63 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00]
15.451.6209.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0009 - Requalificar o Setor de Rádio e Televisão Sul, localizado na área central de Brasília.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRAD	31.609	003	99	01/10/2020	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período - demolição: calçadas em concreto (3.169m²) e asfalto (1.920m²); pavimentação: concreto (619m²), asfalto (2.784m²) e placas 40 x 40 cm (2.453m²); drenagem (774m). Acumulado até 2021 - demolição: calçadas em concreto (9.317m²) e asfalto (4.146m²); pavimentação: concreto (3.697m²), asfalto (4.387m²) e placas 40 x 40 cm (2.667m²); drenagem (1.931m). Executado até 2021: 48,00% dos serviços. CT.: 012/2020 (VA) - Proc.: 110-00001144/2019-18. Obs.: obra iniciada no 5º bimestre de 2020 com recurso de



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0010 - Executar obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis do SIA/DF (procedente da etapa nº 0007/2020).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRAD	5.800	003	99	01/11/2019	31/12/2021			Andamento Normal	descentralização do Fundurb (Etapa SAG Fundurb: 0002/2020). [jan: 0,00; fev: 0,00] Realizado no período: drenagem (56m). Acumulado até 2021: drenagem (4.004m). Executado até 2021: 57,12% dos serviços. Realizado até 2020: drenagem (3.948m), mobilização de equipe e instalação de canteiro. Executado até 2020: 52,60% dos serviços. CT.: 011/2019 (ASC) - Proc: 112.000.364/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00]
15.451.6209.3023.0073 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II Institucional 0011 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0008/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	82	29/03/2017	31/12/2021			Paralisada	Sem realização no período. Realizado até 2020 - drenagem pluvial lançamento de bacias (6.495m); drenagem rede: escoramento de vala (13.491m²), escavações (15.770m³) e fornecimento tubos (2.779m); drenagem lançamento e lagoa: limpeza (4.464m²) e escavações (4.532m³); pavimentação (20.900m²); meios-fios (6.116m); passeios (3.724m²); gabião saco (126m³); rachão (2.286m³); sondagem (121m); escavações (3.002m³); colchão drenante lançamentos 17 e 18. Executado até 2020: 49,52% dos serviços. Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]
Institucional 0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0010/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	82	15/02/2018	31/12/2020			Paralisada	Sem realização no período. Realizado até 2020: refazimento do canteiro de obras, realização de levantamentos topográfico, calçadas (4.720m²), drenagem lançamento de bacias (819m), escavações (26.210m³), redes (1.703m), gabião caixa (48m³), base para pavimentação em brita (2.146m³), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²). Executado até 2020: 48,30% dos serviços. Lote 02-CT.: 001/2018 (MT) - Proc.: 112.000.208/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]
15.451.6209.3023.0075 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA Institucional 0013 - Executar serviços de construção de bacias de detenção, do canal e bueiro N.A.T.M, cerca viva e plantio de grama no Km 4 da DF-290, em Santa Maria	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	01/06/2020	30/06/2021			Andamento	Realizado no período: desmonte de blocos de



Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
(procedente da etapa nº 0032/2020).										Normal	rocha (294m³). Executado até 2021: 85,69% dos serviços. Realizado em 2020: dissipador (1unid.), canal fundação e entrada (56m), bueiro N.A.T.M. (57m), emboque (381m²); bacia: limpeza (13.256m²), dissipador de entrada (0,9unid.), vertedouro (0,9unid.) e cerca viva (2.950unid.). Executado em 2020: 85,69% dos serviços. CT.: 001/2020 (MT) - Proc.: 00110-00002097/2018-4. []
15.451.6209.3023.0077 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES Institucional 0014 - Prestar serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0073/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	01/10/2020	31/12/2021			Atrasada	Sem realização no período. Realizado em 2020: sondagem a trado 5,00m e 1,5m (103unid.), coleta de amostra deformada para caracterização do solo (103unid.), ensaios de CBR e expansão (48unid.), ensaios de granulometria (48unid.), ensaios de limite de liquidez (48unid.) e ensaios de limite de plasticidade (48unid.). Executado em 2020: 2,03% dos serviços. CT.: 014/2020 (MGR EOA) - Processo: 00110-00001511/2018-01. [jan: 0,00; fev: 0,00]
Institucional 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0011/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	31/12/2021			Paralisada	Sem realização no período. Realizado até 2020: terraplenagem (38.035m²), escavações (118.062m³), redes (6.521m), passeios e rampas (5.492m²), pavimentação (53.390m²), dissipadores (7unid.), gabião colchão (994m²) e gabião caixa (1.106m³). Executado até 2020: 54,00% dos serviços. Lote 06-CT.: 004/2015 (MS) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]
Institucional 0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0012/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	31/12/2020			Andamento Normal	Realizado no período: passeios e rampas (309m²), escavações (47m³) e dissipadores (1unid.). Acumulado até 2021: passeios e rampas (16.507m²), escavações (120.217m³) e dissipadores (14unid.). Executado até 2021: 58,16% dos serviços. Realizado até 2020: passeios e rampas (16.198m²), escavações (120.169m³), dissipadores (13unid.), redes (12.538m), terraplenagem (72.166m²) e pavim. asfáltica (117.305m²). Executado até 2020: 58,00% dos serviços. Lote 07-CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]
Institucional 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	31/12/2021			Atrasada	Sem realização no período. Realizado até 2020:



Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0013/2020).											escavações (244.260m³), redes (18.268m), pavimentação (118.218m²), dissipadores (12unid.), passeios e rampas (5.912m²) e terraplenagem de lagoas (4m²). Executado até 2020: 64,07% dos serviços. Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]
Institucional 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0014/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	02/05/2016	31/12/2021			Paralisada	Sem realização no período. Realizado até 2020: pavimentação (18.851m²), passeios (16.169m²), escavações redes (138.639m³), lastro de brita (2.627m³), locação drenagem (10.756m), reaterro (104.829m³), implantação de redes (7.270m), terraplenagem (9.652m²), escavações (31.315m³), escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³), assentamento tubo 600mm (1.506m) e locação de pavimentação (2.481m). Executado até 2020: 43,95% dos serviços. Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]
Institucional 0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0015/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	01/01/2017	30/10/2021			Andamento Normal	Realizado no período: escavações (1.666m³). Acumulado até 2021: escavações (205.292m³). Executado até 2021: 68,73% dos serviços. Realizado até 2020: terraplenagem (121.944m²), pavimentação (112.640m²), passeios e rampas (10.935m²), gabião caixa (5.541m³), gabião colchão (2.683m²), escavações (203.626m³), redes (15.790m), meios-fios (26.390m), gramado (8.845m²) e dissipadores (10unid.). Executado até 2020: 68,22% dos serviços. Lote 04-CT.: 008/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]
Institucional 0020 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0016/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	30/10/2021			Andamento Normal	Realizado no período: terraplenagem (8.860m²), pavimentação (2.498m²), passeios e rampas (27m²), drenagem lagoas (2.122m²), escavações (2.626m³) e gramado (6.212m²). Acumulado até 2021: terraplenagem (108.698m²), pavimentação (109.046m²), passeios e rampas (18.653m²), drenagem lagoas (38.814m²), escavações (236.911m³) e gramado (10.796m²). Executado até 2021: 86,65% dos serviços. Realizado até 2020: terraplenagem (99.838m²), pavimentação (106.548m²), passeios e rampas (18.626m²), drenagem lagoas (36.692m²), escavações (234.285m³), redes (14.789m), dissipadores (3unid.) e gramado (4.583m²). Executado até 2020: 67,89% dos serviços. Lote 05-CT.: 019/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]
Institucional											



Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0017/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	30/10/2021			Andamento Normal	Realizado no período: passeios e rampas (1.042m²), escavações (535m³), redes (186m) e meios-fios (12m). Acumulado até 2021: passeios e rampas (25.988m²), escavações (326.573m³), redes (19.673m) e meios-fios (24.312m). Executado até 2021: 90,33% dos serviços. Realizado até 2020: terraplenagem (77.109m²), pavimentação (77.443m²), passeios e rampas (24.946m²), escavações (326.037m³), redes (19.486m), meios-fios (24.300m), dissipadores (8unid.), gramado (20.356m²) e drenagem de lagoas (44.736m²). Executado até 2020: 89,93% dos serviços. Lote 09-CT.: 020/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]
Institucional 0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0018/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	30/08/2021			Andamento Normal	Realizado no período: passeios e rampas (2.087m²), escavações (184m³), redes (67m) e meios-fios (610m). Acumulado até 2021: passeios e rampas (51.517m²), escavações (190.792m³), redes (16.368m) e meios-fios (41.717m). Executado até 2021: 75,86% dos serviços. Realizado até 2020: pavimentação (185.895m²), passeios e rampas (49.430m²), escavações (190.608m³), redes (16.301m), terraplenagem (172.714m²) e meios-fios (41.106m). Executado até 2020: 74,46% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]
Institucional 0023 - Executar obra de arte especial, OAE 03, nas proximidades da Rua 21, sobre o Córrego Vicente Pires. 15.451.6209.3058.0003 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	01/01/2021	30/06/2021			Não Iniciada	
Institucional 0024 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 do Sol Nascente (procedente da etapa nº 0089/2020).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRAD	1	003	32	01/12/2020	31/12/2021			Atrasada	Realizado no período: início dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico). Executado até 2021: 22,40% dos serviços. Realizado em 2020: início da elaboração do plano de trabalho/cronograma. Executado em 2020: 10,00% dos serviços. Lote 01-CT.: 015/2020(CEG) - Processo: 00110-0000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00]
Institucional 0025 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, do trecho I e de áreas	ÁREA URBANIZADA	METRO	1	003	32	01/12/2020	31/12/2021			Atrasada	Realizado no período: início dos Estudos



Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o trecho 01 e o trecho 02), no Sol Nascente (procedente da etapa nº 0090/2020).		QUADRAD									Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico). Executado até 2021: 20,40% dos serviços. Realizado em 2020: início da elaboração do plano de trabalho/cronograma. Executado em 2020: 10,00% dos serviços. Lote 02-CT.: 016/2020 (CEG) - Processo: 00110-000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00]
15.451.6209.3089.0002 REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO . Institucional 0038 - Revitalizar e requalificar as quadras 504, 505 e 506 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRAD	27.764	003	01	01/02/2021	30/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: início da instalação do canteiro de obras. Executado: 0,5% dos serviços. Lote 02-CT.: 005/2021 (ASC) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. [jan: 0,00; fev: 0,00]
Institucional 0039 - Revitalizar e requalificar as quadras 502 e 503 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRAD	22.137	003	01	01/02/2021	31/12/2021			Atrasada	Realizado no período: início da instalação de canteiro de obras. Lote 01-CT.: 004/2021 (MF) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. [jan: 0,00; fev: 0,00]
Institucional 0042 - Revitalizar e requalificar as quadras 507 e 508 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRAD	18.223	003	01	01/02/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: tapume (350m²) e placa de obra (12m²). Executado: 1% dos serviços. Lote 03-CT.: 002/2021 (AG) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. [jan: 0,00; fev: 0,00]
15.451.6209.3856.0001 GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0026 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0049/2020).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	003	99	01/11/2020	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: Relatórios 3 e 4 (atividades executadas no mês). Acumulado até 2021: 4 Relatórios (atividades executadas no mês). Realizado em 2020 - supervisão e acompanhamento da obra de implantação do Túnel Rodoviário: mobilização, 1 relatório da situação atual da obra e relatórios 1 e 2 (atividades executadas no mês). CT.: 018/2020 (ABP) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. [jan: 0,00; fev: 0,00]
15.752.6209.1836.0023 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0027 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0020/2020).	PONTO DE ILUMINAÇÃO	UNIDADE	48.960	002	99	01/05/2017	30/08/2021			Atrasada	Realizado no período: 01 projeto da Etapa 2.



Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0028 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0021/2020).	IMPLANTADO PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	14.400	002	99	01/05/2017	30/08/2021			Atrasada	Realizado até 2021: 476 projetos. Realizado até 2020: 475 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00]
15.752.6209.8507.6471 (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 305.758,00; fev: 305.758,00] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.
Institucional 0030 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Consumo (KWH): [jan: 34.700.875,00; fev: 31.312.752,00] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.
15.782.6216.3054.0002 (**) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA	TÚNEL CONSTRUÍDO	METRO	1	003	03	02/05/2016	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: parede diafragma: (5.869,58m²); concreto Fck =30Mpa p/parede diafragma (2.972,08m³); aço CA-50 p/parede diafragma (400.351,07kg); revestimento de concreto projetado armado (591,19m²); grampeamento do solo (1.397m); tubo de PVC c/material drenante (173,5m); Projeto executivo (0%); execução de desvio (48,14%). Realizado até 2021: parede diafragma: (25.190,47m²); concreto Fck =30Mpa p/parede diafragma (13.018,53m³); aço CA-50 p/parede diafragma (1.593.797,96kg); revestimento de concreto projetado armado (3.761,15m²); grampeamento do solo (11.836m); tubo de PVC c/material drenante (173,5m); Projeto executivo (60%); execução de desvio (48,14%). Executado até 2021: 21,58% dos serviços. Proc.: 00110-00000579/2020-89 detalha os serviços realizados. CT.: 004/2016 (AC) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00]
Institucional 0032 - Elaborar estudos de impacto de vizinhança	TÚNEL CONSTRUÍDO	METRO	1	003	03	01/04/2020	31/12/2020			Paralisada	Sem realização no período. Realizado em 2020:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
(EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0063/2020).											Plano de Trabalho finalizado. Executados em 2020: 20% dos serviços. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. [jan: 0,00; fev: 0,00]
15.782.6216.3119.0004 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--REGIÃO OESTE Institucional 0033 - Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0066/2020).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETR	3	003	83	01/06/2020	31/12/2021			Paralisada	Realizado no período: escavação e carga de material (6.000m³). Acumulado até 2021: escavação e carga de material (18.428m³). Executado até 2021: 6% dos serviços. Realizado em 2020: revisão de projeto estrutural viaduto 63 (1unid.), limpeza mecanizada de terreno (4.424m²), escavação e carga de material (12.428m³), início da fundação para construção do barracão, execução de tapume (241m²), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), meios-fios (215m) e capa asfáltica do desvio (73m³). Executado em 2020: 5% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR AG) - Proc.: 00110-000084/2017. Obs.: Serviço de escavação realizado pela Novacap. [jan: 0,00; fev: 0,00]
15.812.6206.3048.0012 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0037 - Reformar espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto.	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRAD	15.000	005	99	01/01/2021	31/12/2021			Não Iniciada	
17.512.6209.3855.0001 GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0034 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	2	001	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Pagamento de 01 taxa de licenciamento ambiental simplificado - LAS, referente ao projeto de requalificação da avenida Hélio Prates, em Taguatinga. [jan: 0,00; fev: 0,00]
28.846.0001.9041.0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0035 - Converter licença prêmio em pecúnia.	LICENÇA CONVERTIDA	UNIDADE	50		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Licenças convertidas: [jan: 5,00; fev: 5,00]. Processo nº 00110-0000000242/2021-52, 00110-0000000588/2021-51.
28.846.0001.9093.0032 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0036 - Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/restituições. (**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	7			01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Indenizações de transporte a servidores pagos [jan: 15,00; fev: 15,00]. Processo nº 00110- 00000237/2021-40 e outros.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada	Ação	Mensuração	Percentual
						Início	Término	Início	Término					
15.451.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0006 - Revitalizar a Praça do Povo, localizada na Quadra 03 do Setor Comercial Sul - SCS, Área Central de Brasília.	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍ DO	METRO QUADRAD O	3.260	5	99	01/03/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		1950		
15.451.6209.3089.0002 REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO . Institucional 0041 - Revitalizar e requalificar as quadras 513 e 514 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRAD O	18.037	3	01	01/03/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		3089		
15.782.6216.3119.0004 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE Institucional 0040 - Ampliar e readequar o reservatório do Parque Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto.	CORREDOR IMPLANTAD O	KILOMETR O	1	11	83	01/03/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		3119		