



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
04.122.8209.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 184,00; fev: 183,00; mar: 182,00; abr: 184,00] . Processo nº 00110-00000237/2021-40 e outros.
04.122.8209.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. [jan: 158,00; fev: 157,00; mar: 159,00; abr: 162,00]. Processo nº 00110-00000237/2021-40 e outros.
04.122.8209.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Órgão Mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00]. Processo nº 00110-000003872/2017- 01, 00110-0000000141/2021-81 e outros
04.126.8209.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Licenças Software de Orçamento, contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão. Processo nº 00110-00000076/2021-94, 00000-0110000256/2016-00. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
04.128.8209.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0005 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	10		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Aquisição de 20 horas de transferência de conhecimento baseadas nos recursos da solução de software de orçamento de obras. Processo nº 00110-00000076/2021-94. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
15.451.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- DISTRITO FEDERAL Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0006 - Revitalizar a Praça do Povo, localizada na Quadra 03 do Setor Comercial Sul - SCS, Área Central de Brasília.	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRAD	3.260	005	99	01/03/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: instalação de canteiro de obras, demolição (722m²) e estrutura de concreto (30m³). Executado: 28,00% dos serviços. CT.: 006/2021 (VA) - Proc.: 00110-00002073/2019-71. []
15.451.6208.1968.0018 (**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0007 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0005/2020).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	003	99	01/10/2018	30/10/2021			Paralisada	Sem realização no período. Realizado até 2020: levantamento planialtimétrico trechos 1, 2, incluindo bacia A e trecho 3; levantamento cadastral das ruas trechos 2 e 3, que não foram executadas a pavimentação e/ou a rede de drenagem; remarcação de BL's não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128; topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e em PVs; levant. planialtimétrico e cadastrais de 5 bacias de contenção. Executado até 2020: 81,95% dos serviços. CT.: 062/2018-Novacap (FCB) - Proc.:112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000559/2020-16 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00]
Institucional 0008 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0006/2020).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	003	99	01/11/2018	30/10/2021			Andamento Normal	Realizado no período: acompanhamento de drenagem e de terraplenagem e levantamento planialtimétrico cadastral em diversos locais de Vicente Pires. Executado até 2021: 95,71% dos serviços. Realizado até 2020: serviços em diversas ruas, chácaras, vias e postos de visitas, os quais são - acompanhamento de rede de drenagem, terraplenagem, pavimentação, fotográfico e da locação dos pilares da ponte; conferência de ramais, de base, de sub base, de cotas de base, de largura de subleito, de cotas de asfalto e de demolição e levantamento planialtimétrico. Executado até 2020: 88,79% dos serviços. CT.: 063/2018 - Novacap (FCB) - Proc.: 112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000558/2020-63 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
15.451.6209.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0009 - Requalificar o Setor de Rádio e Televisão Sul,	ÁREA URBANIZADA	METRO	31.609	003	99	01/10/2020	31/12/2021			Andamento	Realizado no período - demolição: calçadas em



Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
localizado na área central de Brasília.		QUADRAD								Normal	concreto (1.300m²) e asfalto (1.200m²); pavimentação: concreto (2.980m²), asfalto (2.700m²) e placas 40 x 40 cm (5.600m²); drenagem (1.500m); mobiliário (198unid.). Acumulado até 2021 - demolição: calçadas em concreto (10.617m²) e asfalto (5.346m²); pavimentação: concreto (6.677m²), asfalto (7.087m²) e placas 40 x 40 cm (8.267m²); drenagem (3.431m), mobiliário (198unid.). Executado até 2021: 80,00% dos serviços. CT.: 012/2020 (VA) - Proc.: 110-00001144/2019-18. Obs.: obra iniciada no 5º bimestre de 2020 com recurso de descentralização do Fundurb (Etapa SAG Fundurb: 0002/2020). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
Institucional 0010 - Executar obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis do SIA/DF (procedente da etapa nº 0007/2020).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRAD	5.800	003	99	01/11/2019	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: drenagem (33m), sub base (1.918m) e base (1.918m). Acumulado até 2021: drenagem (4.037m), sub base (1.918m) e base (1.918m). Executado até 2021: 62,20% dos serviços. Realizado até 2020: drenagem (3.948m), mobilização de equipe e instalação de canteiro. Executado até 2020: 52,60% dos serviços. CT.: 011/2019 (DH) - Proc: 112.000.364/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
15.451.6209.3023.0073 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II Institucional 0011 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0008/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	82	29/03/2017	31/12/2021			Paralisada	Sem realização no período. Realizado até 2020 - drenagem pluvial lançamento de bacias (6.495m); drenagem rede: escoramento de vala (13.491m²), escavações (15.770m³) e fornecimento tubos (2.779m); drenagem lançamento e lagoa: limpeza (4.464m²) e escavações (4.532m³); pavimentação (20.900m²); meios-fios (6.116m); passeios (3.724m²); gabião saco (126m³); rachão (2.286m³); sondagem (121m); escavações (3.002m³); colchão drenante lançamentos 17 e 18. Executado até 2020: 49,52% dos serviços. Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
Institucional 0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0010/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	82	15/02/2018	31/12/2020			Paralisada	Sem realização no período. Realizado até 2020: refazimento do canteiro de obras, realização de levantamentos topográfico, calçadas (4.720m²), drenagem lançamento de bacias (819m), escavações (26.210m³), redes (1.703m), gabião caixa (48m³), base para pavimentação em brita



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.451.6209.3023.0075 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA Institucional 0013 - Executar serviços de construção de bacias de detenção, do canal e bueiro N.A.T.M, cerca viva e plantio de grama no Km 4 da DF-290, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0032/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	01/06/2020	30/06/2021			Andamento Normal	(2.146m³), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²). Executado até 2020: 48,30% dos serviços. Lote 02-CT.: 001/2018 (MT) - Proc.: 112.000.208/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
15.451.6209.3023.0077 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES Institucional 0014 - Prestar serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0073/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	01/10/2020	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período - sondagem a trado 5,00m e 1,5m (61unid.), coleta de amostra deformada para caracterização do solo (61unid.); ensaios: de CBR e expansão (94unid.), de granulometria (94unid.), de limite de liquidez (94unid.), de limite de plasticidade (94unid.); sondagem a percussão (33unid.). Acumulado até 2021 - sondagem a trado 5,00m e 1,5m (164unid.), coleta de amostra deformada para caracterização do solo (164unid.), ensaios: de CBR e expansão (142unid.), de granulometria (142unid.), de limite de liquidez (142unid.), de limite de plasticidade (142unid.); sondagem a percussão (33unid.). Executado até 2021: 6,49% dos serviços. Realizado em 2020: sondagem a trato e coleta e amostra deformada (103unid.); ensaios: CBR e expansão, granulometria, limite de liquidez e limite de plasticidade (48unid.) Executado em 2020: 2,03% dos serviços. CT.: 014/2020 (MGR EOA) - Processo: 00110-00001511/2018-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]



Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0011/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	31/12/2021			Paralisada	Sem realização no período. Realizado até 2020: terraplenagem (38.035m ²), escavações (118.062m ³), redes (6.521m), passeios e rampas (5.492m ²), pavimentação (53.390m ²), dissipadores (7unid.), gabião colchão (994m ²) e gabião caixa (1.106m ³). Executado até 2020: 54,00% dos serviços. Lote 06-CT.: 004/2015 (MS) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]
Institucional 0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0012/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	31/12/2020			Atrasada	Sem realização no período. Acumulado até 2021: passeios e rampas (16.507m ²), escavações (120.217m ³) e dissipadores (14unid.). Executado até 2021: 58,16% dos serviços. Realizado até 2020: passeios e rampas (16.198m ²), escavações (120.169m ³), dissipadores (13unid.), redes (12.538m), terraplenagem (72.166m ²) e pavim. asfáltica (117.305m ²). Executado até 2020: 58,00% dos serviços. Lote 07-CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
Institucional 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0013/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	31/12/2021			Atrasada	Sem realização no período. Realizado até 2020: escavações (244.260m ³), redes (18.268m), pavimentação (118.218m ²), dissipadores (12unid.), passeios e rampas (5.912m ²) e terraplenagem de lagoas (4m ²). Executado até 2020: 64,07% dos serviços. Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
Institucional 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0014/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	02/05/2016	31/12/2021			Paralisada	Sem realização no período. Realizado até 2020: pavimentação (18.851m ²), passeios (16.169m ²), escavações redes (138.639m ³), lastro de brita (2.627m ³), locação drenagem (10.756m), reaterro (104.829m ³), implantação de redes (7.270m), terraplenagem (9.652m ²), escavações (31.315m ³), escavação 4,5 a 6,0m (16.663m ³), assentamento tubo 600mm (1.506m) e locação de pavimentação (2.481m). Executado até 2020: 43,95% dos serviços. Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
Institucional 0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0015/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	01/01/2017	30/10/2021			Andamento Normal	Realizado no período: escavações (221m ³) e redes (69m). Acumulado até 2021: escavações (205.514m ³) e redes (15.859m). Executado até 2021: 70,82% dos serviços. Realizado até 2020: terraplenagem (121.944m ²), pavimentação (112.640m ²), passeios e rampas (10.935m ²),



Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0020 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0016/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	30/10/2021			Andamento Normal	gabião caixa (5.541m³), gabião colchão (2.683m³), escavações (203.626m³), redes (15.790m), meios-fios (26.390m), gramado (8.845m²) e dissipadores (10unid.). Executado até 2020: 68,22% dos serviços. Lote 04-CT.: 008/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
Institucional 0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0017/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	30/10/2021			Andamento Normal	Realizado no período: passeios e rampas (361m²) e meios-fios (181m). Acumulado até 2021: passeios e rampas (26.349m²), escavações (326.573m³), redes (19.673m) e meios-fios (24.493m). Executado até 2021: 90,90% dos serviços. Realizado até 2020: terraplenagem (77.109m²), pavimentação (77.443m²), passeios e rampas (24.946m²), escavações (326.037m³), redes (19.486m), meios-fios (24.300m), dissipadores (8unid.), gramado (20.356m²) e drenagem de lagoas (44.736m²). Executado até 2020: 89,93% dos serviços. Lote 09-CT.: 020/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
Institucional 0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0018/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	30/08/2021			Andamento Normal	Realizado no período: escavações (270m³) e redes (95m). Acumulado até 2021: passeios e rampas (51.517m²), escavações (191.062m³), redes (16.463m) e meios-fios (41.717m). Executado até 2021: 76,46% dos serviços. Realizado até 2020: pavimentação (185.895m²), passeios e rampas (49.430m²), escavações (190.608m³), redes (16.301m), terraplenagem (172.714m²) e meios-fios (41.106m). Executado até 2020: 74,46% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0023 - Executar obra de arte especial, OAE 03, nas proximidades da Rua 21, sobre o Córrego Vicente Pires. 15.451.6209.3058.0003 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL Institucional	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	01/01/2021	30/06/2021			Não Iniciada	
0024 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 do Sol Nascente (procedente da etapa nº 0089/2020). Institucional	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRAD	1	003	32	01/12/2020	31/12/2021			Atrasada	Realizado no período: 5,59% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico) e 5,26% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização). Acumulado até 2021: 27,99% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico) e 5,26% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização). Executado até 2021: 33,25% dos serviços. Realizado em 2020: início da elaboração do plano de trabalho/cronograma. Executado em 2020: 10,00% dos serviços. Lote 01-CT.: 015/2020(CEG) - Processo: 00110-0000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
0025 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, do trecho I e de áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o trecho 01 e o trecho 02), no Sol Nascente (procedente da etapa nº 0090/2020). 15.451.6209.3089.0002 REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRAD	1	003	32	01/12/2020	31/12/2021			Atrasada	Realizado no período: 6,40% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 20,33% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem; Drenagem; Pavimentação; Sinalização) e 6,37% de OAE. Acumulado: 26,80% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 20,33% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem; Drenagem; Pavimentação; Sinalização) e 6,37% de OAE. Executado até 2021: 53,50% dos serviços. Realizado em 2020: início da elaboração do plano de trabalho/cronograma. Executado em 2020: 10,00% dos serviços. Lote 02-CT.: 016/2020 (CEG) - Processo: 00110-0000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]



Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0038 - Revitalizar e requalificar as quadras 504, 505 e 506 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRAD	27.764	003	01	01/02/2021	30/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: demolição de piso concreto (528m³), escavação de base e sub base existentes (172m³), demolição de meios-fios (100m³), nivelamento de boca de lobo (3unid.); execuções de: meios-fios (2.168m), cordão de concreto (866m), piso de concreto semi-polido (3.837m²) e piso intertravado (958m²). Executado: 16,49% dos serviços. Lote 02-CT.: 005/2021 (JVR) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
Institucional 0039 - Revitalizar e requalificar as quadras 502 e 503 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRAD	22.137	003	01	01/02/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período - demolição: asfalto (2.400m²) e piso concreto (450m²); execução: meios-fios (1.900m), piso concreto (4.400m²) e Intertravado (1.400m²). Executado: 25% dos serviços. Lote 01-CT.: 004/2021 (SJ) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
Institucional 0041 - Revitalizar e requalificar as quadras 513 e 514 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRAD	18.037	003	01	01/03/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: instalação de canteiro de obras, demolições (6.426m²), meios-fios (1.211m) e piso em concreto (969m²). Executado: 7,9% dos serviços. CT.: 022/2020 (MT) - Proc.: 00110-00003568/2019-17. []
Institucional 0042 - Revitalizar e requalificar as quadras 507 e 508 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRAD	18.223	003	01	01/02/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: meio-fio (1.337m), cordão de concreto (489m), compactação subleito (1.652m²), demolição de lajes (420m³), demolição de asfalto (39m²), remoção de ladrilho (902m²), remoção de pedra portuguesa (1.120m²), calçadas em concreto (2.699m²) e piso em placas (294m²). Acumulado: tapume (350m²) e placa de obra (12m²). Executado: 20% dos serviços. Lote 03-CT.: 002/2021 (AG) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. [jan: 0,00; fev: 4,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
15.451.6209.3856.0001 GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0026 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0049/2020).	FISCALIZAÇÃO	UNIDADE	1	003	99	01/11/2020	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: Relatórios 5 e 6 (atividades executadas no mês). Acumulado até 2021: 6 Relatórios (atividades executadas no mês). Realizado em 2020 - supervisão e acompanhamento da obra de implantação do Túnel Rodoviário: mobilização, 1 relatório da situação atual da obra e relatórios 1 e 2 (atividades executadas no mês). CT.: 018/2020 (ABP) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. [jan:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.752.6209.1836.0023 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0027 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0020/2020).	REALIZADA PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	48.960	002	99	01/05/2017	30/08/2021			Andamento Normal	0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Sem realização no período. Realizado até 2021: 476 projetos. Realizado até 2020: 475 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
15.752.6209.8507.6471 (**) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS- DISTRITO FEDERAL Institucional 0029 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	14.400	002	99	01/05/2017	30/08/2021			Andamento Normal	Sem realização no período. Realizado até 2021: 9.263 pontos de IP e 17.452 luminárias. Realizado até 2020: 9.164 pontos de IP e 17.325 luminárias. Conv.: 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Pontos de Iluminação em 2021: [jan: 0,00; fev: 99,00; mar: 0,00; abr: 0,00] unidades
15.752.6209.8507.6471 (**) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS- DISTRITO FEDERAL Institucional 0029 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 305.758,00; fev: 305.758,00; mar: 310.151,00; abr: 310.901,00] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.
15.752.6209.8507.6471 (**) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS- DISTRITO FEDERAL Institucional 0030 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Consumo (KWH): [jan: 34.700.875,00; fev: 31.312.752,00; mar: 38.984.667,00; abr: 33.571.108,00] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.
15.782.6216.3054.0002 (**) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA Institucional 0031 - Construir túnel sob a avenida central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0024/2020).	TÚNEL CONSTRUÍDO	METRO	1	003	03	02/05/2016	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: parede diafragma: (10.588m ²); concreto Fck =30Mpa p/parede diafragma (5.282m ³); aço CA-50 p/parede diafragma (582.731kg); revestimento de concreto projetado armado (598m ²); grampeamento do solo (1.188m); tubo de PVC c/material drenante (19m); Projeto executivo (0,06%). Realizado até 2021: parede diafragma: (35.779m ²); concreto Fck =30Mpa p/parede diafragma (18.300m ³); aço CA- 50 p/parede diafragma (2.122.529kg); revestimento de concreto projetado armado (4.359m ²); grampeamento do solo (13.024m); tubo de PVC c/material drenante (192m); Projeto executivo (0,66%); execução de desvio (48,14%). Executado até 2021: 27,66% dos serviços. Proc.:



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0032 - Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0063/2020).	TÚNEL CONSTRUÍDO	METRO	1	003	03	01/04/2020	31/12/2020			Andamento Normal	00110-00000579/2020-89 detalha os serviços realizados. CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013. Obs.: Obra efetivamente iniciada em 2020, em virtude da Decisão nº 4354/2019 do TCDF, 33017722. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Realizado no período: início do desenvolvimento do Relatório de Andamento. Realizado em 2020: Plano de Trabalho finalizado. Executados em 2020: 20% dos serviços. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
15.782.6216.3119.0004 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--REGIÃO OESTE Institucional 0033 - Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0066/2020).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETR	3	003	83	01/06/2020	31/12/2021			Paralisada	Realizado no período: escavação e carga de material (4.080m³). Acumulado até 2021: escavação e carga de material (22.508m³). Executado até 2021: 7% dos serviços. Realizado em 2020: revisão de projeto estrutural viaduto 63 (1unid.), limpeza mecanizada de terreno (4.424m²), escavação e carga de material (12.428m³), início da fundação para construção do barracão, execução de tapume (241m²), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), meios-fios (215m) e capa asfáltica do desvio (73m³). Executado em 2020: 5% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR AG) - Proc.: 00110-000084/2017. Obs.: Serviço de escavação realizado pela Novacap. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
Institucional 0040 - Ampliar e readequar o reservatório do Parque Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto.	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETR	1	011	83	01/03/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: implantação de canteiro de obras, limpeza de camada vegetal (59.799m²) e escavação/ampliação de lagoa (17.132m³). Executado: 16,16% dos serviços. CT.: 003/2021 (MS) - Proc: 00110-000002212/2018-85 []
15.812.6206.3048.0012 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0037 - Reformar espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto.	ESPAÇO ESPORTIVO	METRO QUADRAD	15.000	005	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: alambrado para quadra poliesportiva e pintura a óleo brilhante (39m² e 221m²); demolição: de intertravado (64m²), de asfalto da laje do vestiário da piscina de ondas (720m²), de revestimento cerâmico de parede (98m²) e de piso cerâmico (278m²); pintura acrílica



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0063 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à implantação de infraestrutura esportiva.	REFORMADO										nas quadras: em faixas de demarcação (1.927m) e em piso cimentado - duas demãos (2.240m²). Executado: 8,05% dos serviços. CT 020/2020 (WS) - Proc.: 00110-0000000391/2018-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
17.512.6209.3855.0001 GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0034 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRAD	13		99	01/03/2021	31/12/2021			Concluída	Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 47, de 11/03/2021, p. 69. Despesas do Contrato nº 005/2016 (Construção da Pista de Cooper da Vila Planalto). Proc.: nº 110.000.434/2012 e 00000-0112004012/2017-00. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
28.846.0001.9041.0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0035 - Converter licença prêmio em pecúnia.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	2	001	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Pagamento de 01 taxa de licenciamento ambiental simplificado - LAS, referente ao projeto de requalificação da avenida Hélio Prates, em Taguatinga e pagamento de 01 taxa de autorização de transporte de matéria de supressão vegetal referente à instalação e operação de sistema viário e urbano do Setor de Inflamáveis. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL Institucional 0066 - Pagar indenizações/ restituições.	LICENÇA CONVERTIDA	UNIDADE	50		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Licenças convertidas: [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00]. Processo nº 00110-0000000242/2021-52, 00110-0000000588/2021-51.
28.846.0001.9093.0032 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL Institucional	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	48		99	30/04/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Indenizações com 1/3 de Férias (Rescisão - Art. 7) e Férias Indenizadas Proporcionais. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 3,00]. Processo: nº 00110-00001225/2021-32.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

2º bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0036 - Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/restituições. (**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	7		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Indenizações de transporte a servidores pagos [jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 14,00; abr: 17,00]. Processo nº 00110-00000237/2021-40 e outros.



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada	Ação	Tipo Ação
						Início	Término	Início	Término				
04.126.8209.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0069 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1		99	01/07/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		1471	Projeto
04.451.8209.3903.0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--GUARÁ Institucional 0044 - Reformar prédios e próprios.	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	432	4	10	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		3903	Projeto
15.391.6219.5968.0007 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0043 - Construir Museu da Bíblia.	CENTRO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.710	4	01	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		5968	Projeto
15.451.6206.3902.9472 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0045 - Reformar praças públicas e parques.	ÁREA REFORMADA	METRO QUADRADO	1.735	3	99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		3902	Projeto
15.451.6207.1302.0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

0046 - Construir feiras no Distrito Federal.	FEIRA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13	4	99	01/12/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada	1302	Projeto
15.451.6207.3247.6715											
REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0047 - Reformar feiras do Distrito Federal.	FEIRA REFORMADA	METRO QUADRADO	26	3	99	01/12/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada	3247	Projeto
15.451.6208.4041.0001											
(***) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA--DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0048 - Realizar manutenção e conservação urbanística.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		99	01/12/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada	4041	Atividade
15.451.6209.1110.0306											
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL											
Institucional											
0049 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	53	3	32	01/12/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada	1110	Projeto
15.451.6209.1110.1322											
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0050 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	6.412	3	99	01/12/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada	1110	Projeto
15.451.6209.1948.0003											
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO .											



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

Institucional													
0051 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	1	01	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		1948	Projeto
15.451.6209.1948.0004 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES-TAGUATINGA													
Institucional													
0052 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares em Taguatinga.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	1	03	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		1948	Projeto
15.451.6209.3023.0076 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II													
Institucional *													
0070 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		26	01/11/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		3023	Projeto
15.451.6209.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA													
Institucional *													
0053 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	53	3	06	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		3058	Projeto
15.451.6209.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA													
Institucional *													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

0054 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	8.513	3	06	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada	3058	Projeto
15.451.6209.9115.0001												
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DA RIDE -- DF ENTORNO												
Institucional												
0068 - Efetivar a obrigação do DF decorrente da participação no CORSAP DF/GO.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		95	01/11/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada	9115	Operação Especial
15.451.6210.3720.0002												
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR-Projeto e Instalação de Usina Fotovoltaica-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0055 - Projetar e Instalar usina fotovoltaica no Distrito Federal.	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	14	99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada	3720	Projeto
15.451.8209.1984.6962												
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0056 - Construir prédios e próprios.	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	7	4	99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada	1984	Projeto
15.451.8209.2396.5292												
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0067 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	2		99	01/11/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada	2396	Atividade
15.782.6216.3087.0001												
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL												



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

Institucional													
0057 - Executar obra de acessibilidade no Distrito Federal.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	1.116	3	99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		3087	Projeto
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0058 - Construir pontes no Distrito Federal.	PONTE CONSTRUIDA	METRO QUADRADO	222	4	99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		3361	Projeto
15.782.6216.4026.0001 (***) AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0059 - Avaliar e monitorar obras de artes especiais - pontes, passarela e viadutos do DF.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		4026	Atividade
15.782.6216.5902.7778 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0060 - Construir viaduto no Distrito Federal.	VIADUTO CONSTRUIDO	METRO QUADRADO	79	4	99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		5902	Projeto
15.812.6206.1079.0004 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0061 - Construir campo de futebol em grama sintética no Distrito Federal.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUIDO	METRO QUADRADO	13.477	5	99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		1079	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução
2º bimestre de 2021

15.812.6206.1079.0005 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-GINÁSIO POLIESPORTIVO- GAMA												
Institucional												
0062 - Construir ginásio poliesportivo no Gama.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	2	5	02	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada	1079	Projeto
15.812.6219.1606.0009 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0064 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à construção de praça da juventude.	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1		99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada	1606	Projeto
17.512.6209.7316.6035 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0065 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Distrito Federal.	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada	7316	Projeto

(***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO