



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada	Ação	Tipo Ação
						Início	Término	Início	Término				
04.122.8209.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 184,00; fev: 183,00; mar: 182,00; abr: 184,00; mai: 185,00; jun: 185,00] . Processo nº 00110-00000237/2021-40 e outros.	8502	Atividade
04.122.8209.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. [jan: 158,00; fev: 157,00; mar: 159,00; abr: 162,00; mai: 166,00; jun: 165,00]. Processo nº 00110-00000237/2021-40 e outros.	8504	Atividade
04.122.8209.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Órgão Mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]. Processo nº 00110-000003872/2017-01, 00110-0000000141/2021-81, 00110-0000000143/2021-71, 00112-0000001086/2021-91, 00112-0000001092/2021-48 e outros	8517	Atividade



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

<p>04.126.8209.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0069 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p>	<p>SISTEMA MELHORADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>99</p>	<p>01/07/2021</p>	<p>31/12/2021</p>		<p>A Ser Iniciada</p>		<p>1471</p>	<p>Projeto</p>
<p>04.126.8209.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p>	<p>AÇÃO IMPLEMENTADA</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>99</p>	<p>01/01/2021</p>	<p>31/12/2021</p>		<p>Andamento Normal</p>	<p>Licenças Software de Orçamento, contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão e aquisição de cartuchos de tinta para impressoras. Processo nº 00110-00000076/2021-94, 00000-0110000256/2016-00, 00110-0000001694/2021-51 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00]</p>	<p>2557</p>	<p>Atividade</p>
<p>04.128.8209.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0005 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p>	<p>SERVIDOR CAPACITADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>10</p>	<p>99</p>	<p>01/01/2021</p>	<p>31/12/2021</p>		<p>Andamento Normal</p>	<p>Aquisição de 20 horas de transferência de conhecimento baseadas nos recursos da solução de software de orçamento de obras, capacitação de 01 (um) servidor no curso online de "Reequilíbrio Econômico - Financeiro dos Contratos Administrativos - Revisão, Reajuste e Repactuação". Processo nº 00110-00000076/2021-94, 00110-00001672/2021-91. [jan: 0.00;</p>	<p>4088</p>	<p>Atividade</p>



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

											fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00]		
04.451.8209.3903.0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ													
Institucional													
0044 - Reformar prédios e próprios.	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	432	4	10	01/12/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada		3903	Projeto	
15.391.6219.5968.0007 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0043 - Construir Museu da Bíblia.	CENTRO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.710	4	01	01/12/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada		5968	Projeto	
15.451.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0006 - Revitalizar a Praça do Povo, localizada na Quadra 03 do Setor Comercial Sul - SCS, Área Central de Brasília.	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.260	5	99	01/03/2021	31/12/2021		Andamento Normal	Realizado no período: demolição (500m²), drenagem (30m), revestimento concreto (432m²), revestimento placas 40x40cm (916m²), mobiliário urbano (10unid.) e estrutura de concreto (50m³). Acumulado: demolição (1.222m²), drenagem (30m), revestimento concreto (432m²), revestimento placas 40x40cm (916m²), mobiliário urbano (10unid.) e estrutura de concreto (80m³). Executado: 49,00% dos serviços. CT.: 006/2021 (VA) - Proc.: 00110-00002073/2019-71. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	1950	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

<p>15.451.6206.3902.9472 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0045 - Reformar praças públicas e parques.</p>												
ÁREA REFORMADA	METRO QUADRADO	1.735	3	99	01/12/2021	31/12/2021				A Ser Iniciada	3902	Projeto
<p>15.451.6207.1302.0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0046 - Construir feiras no Distrito Federal.</p>												
FEIRA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13	4	99	01/12/2021	31/12/2021				A Ser Iniciada	1302	Projeto
<p>15.451.6207.3247.6715 REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0047 - Reformar feiras do Distrito Federal.</p>												
FEIRA REFORMADA	METRO QUADRADO	26	3	99	01/12/2021	31/12/2021				A Ser Iniciada	3247	Projeto
<p>15.451.6208.1968.0018 (* *) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0007 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0005/2020).</p>												
PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	3	99	01/10/2018	30/10/2021				Paralisada	1968	Projeto
											<p>Sem realização no período. Realizado até 2020: levantamento planialtimétrico trechos 1, 2, incluindo bacia A e trecho 3; levantamento cadastral das ruas trechos 2 e 3, que não foram executadas a pavimentação e/ou a rede de drenagem; remarcação de BL's não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128; topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39</p>	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

											RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e em PVs; levant. planialtimétrico e cadastrais de 5 bacias de contenção. Executado até 2020: 81,95% dos serviços. CT.: 062/2018-Novacap (FCB) - Proc.:112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000559/2020-16 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
Institucional													
0008 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0006/2020).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	3	99	01/11/2018	30/10/2021			Andamento Normal	Realizado no período: acompanhamento de drenagem e de terraplenagem e levantamento planialtimétrico cadastral em diversos locais de Vicente Pires. Executado até 2021: 97,14% dos serviços. Realizado até 2020: serviços em diversas ruas, chácaras, vias e postos de visitas, os quais são - acompanhamento de rede de drenagem, terraplenagem, pavimentação, fotográfico e da locação dos pilares da ponte; conferência de ramais, de base, de sub base, de cotas de base, de largura de subleito, de cotas de asfalto e de demolição e levantamento planialtimétrico. Executado até 2020: 88,79% dos serviços. CT.: 063/2018 - Novacap (FCB) - Proc.: 112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000558/2020-63 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	1968	Projeto
15.451.6208.4041.0001 (*) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-- DISTRITO FEDERAL													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

Institucional													
0048 - Realizar manutenção e conservação urbanística.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		4041	Atividade
15.451.6209.1110.0147													
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0009 - Requalificar o Setor de Rádio e Televisão Sul, localizado na área central de Brasília.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	31.609	3	99	01/10/2020	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período - demolição: calçadas em concreto (71m²) e asfalto (100m²); pavimentação: concreto (1.500m²), asfalto (1.750m²) e placas 40 x 40 cm (4.000m²); drenagem (700m); mobiliário (100unid.) e paisagismo (50unid.). Acumulado até 2021 - demolição: calçadas em concreto (10.688m²) e asfalto (5.446m²); pavimentação: concreto (8.177m²), asfalto (8.837m²) e placas 40 x 40 cm (12.267m²); drenagem (4.131m); mobiliário (298unid.) e paisagismo (50unid.). Executado até 2021: 93,00% dos serviços. CT.: 012/2020 (VA) - Proc.: 110-00001144/2019-18 Obs.: obra iniciada no 5º bimestre de 2020 com recurso de descentralização do Fundurb (Etapa SAG Fundurb: 0002/2020). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	1110	Projeto
Institucional													
0010 - Executar obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis do SIA/DF (procedente da etapa nº 0007/2020).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	58.000	3	99	01/11/2019	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: drenagem (72m), sub base (1.383m³), base (3.272m³), capa asfáltica (16.781m²) e ciclovias/calçadas (7.150m²). Acumulado até 2021: drenagem (4.109m), sub base (3.301m³), base (5.190m³), capa asfáltica (16.781m²) e ciclovias/calçadas (7.150m²). Executado até 2021: 78,00%	1110	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

											dos serviços. Realizado até 2020: drenagem (3.948m), mobilização de equipe e instalação de canteiro. Executado até 2020: 52,60% dos serviços. CT.: 011/2019 (ASC) - Proc: 112.000.364/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
15.451.6209.1110.0306 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL Institucional 0049 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	53	3	32	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		1110	Projeto
15.451.6209.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL Institucional 0050 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	6.412	3	99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		1110	Projeto
15.451.6209.1948.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO . Institucional 0051 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	1	01	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		1948	Projeto
15.451.6209.1948.0004 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES-TAGUATINGA													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

Institucional													
0052 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares em Taguatinga.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	1	03	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		1948	Projeto
<p>15.451.6209.3023.0073 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II</p>													
Institucional													
* 0011 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0008/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	29/03/2017	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período - drenagem lançamento e lagoa escavações (1.462m³). Acumulado - drenagem lançamento e lagoa escavações (5.994m³). Executado até 2021 - 54,31% dos serviços. Realizado até 2020 - drenagem pluvial lançamento de bacias (6.495m); drenagem rede: escoramento de vala (13.491m²), escavações (15.770m³) e fornecimento tubos (2.779m); drenagem lançamento e lagoa: limpeza (4.464m²) e escavações (4.532m³); pavimentação (20.900m²); meios-fios (6.116m); passeios (3.724m²); gabião saco (126m³); rachão (2.286m³); sondagem (121m); escavações (3.002m³); colchão drenante lançamentos 17 e 18. Executado até 2020: 49,52% dos serviços. Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	3023	Projeto
Institucional													
* 0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	15/02/2018	04/01/2021			Concluída	Sem realização no período. Realizado até 2020: refazimento do canteiro de obras, realização de levantamentos topográfico.	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

(procedente da etapa nº 0010/2020).											calçadas (4.720m²), drenagem lançamento de bacias (819m), escavações (26.210m³), redes (1.703m), gabião caixa (48m³), base para pavimentação em brita (2.146m³), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²). Executado até 2020: 48,30% dos serviços. Lote 02-CT.: 001/2018 (MT) - Proc.: 112.000.208/2014. Obs.: Sem possibilidade de novo aditivo financeiro; foi celebrado o 5º Termo Aditivo de supressão dos quantitativos que não podem ser executados para posterior encerramento do contrato, 61115894, 65706864, 00110-00003023/2019-19. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.		
15.451.6209.3023.0075 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA Institucional 0013 - Executar serviços de construção de bacias de detenção, do canal e bueiro N.A.T.M, cerca viva e plantio de grama no Km 4 da DF-290, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0032/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	13	01/06/2020	30/06/2021		Concluída	Realizado no período: bacia - cerca viva (2.950unid.). Acumulado até 2021: bacia: dissipador de entrada (1,0unid.), vertedouro (1,0unid.) e cerca viva (5.900unid.); desmonte de blocos de rochas (294m³). Executado até 2021: 96,35% dos serviços. Realizado em 2020: dissipador (1unid.), canal fundação e entrada (56m), bueiro N.A.T.M. (57m), emboque (381m²); bacia: limpeza (13.256m²), dissipador de entrada (0,9unid.), vertedouro (0,9unid.) e cerca viva (2.950unid.). Executado em 2020: 85,69% dos serviços. CT.: 001/2020 (MT) - Proc.: 00110-00002097/2018-4.	3023	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

										(Encerramento: 63640784, 00110-00002354/2020-67). Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.		
15.451.6209.3023.0076 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II Institucional												
0070 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	26	01/11/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		3023	Projeto
15.451.6209.3023.0077 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES Institucional *												
0014 - Prestar serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0073/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/10/2020	31/12/2021		Andamento Normal	Realizado no período - ensaios: de CBR e expansão (22unid.), de granulometria (22unid.), de limite de liquidez (22unid.), de limite de plasticidade (22unid.). Acumulado até 2021 - sondagem a trado 5,00m e 1,5m (164unid.), coleta de amostra deformada para caracterização do solo (164unid.), ensaios: de CBR e expansão (164unid.), de granulometria (164unid.), de limite de liquidez (164unid.), de limite de plasticidade (164unid.); sondagem a percussão (33unid.). Executado até 2021: 7,16% dos serviços. Realizado em 2020: sondagem a trato e coleta e amostra deformada (103unid.); ensaios: CBR e expansão, granulometria, limite de liquidez e limite de	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

											plasticidade (48unid.) Executado em 2020: 2,03% dos serviços. CT.: 014/2020 (MGR EOA) - Processo: 00110-00001511/2018-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
Institucional													
* 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0011/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	03/11/2015	31/12/2021			Concluída	Sem realização no período. Realizado até 2020: terraplenagem (38.035m²), escavações (118.062m³), redes (6.521m), passeios e rampas (5.492m²), pavimentação (53.390m²), dissipadores (7unid.), gabião colchão (994m²) e gabião caixa (1.106m³). Executado até 2020: 54,00% dos serviços. Lote 06-CT.: 004/2015 (MS) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Esgotou prazo para novo Aditivo. Foram executados 54% do objeto do contratual; a falta de condições tipo: modificações no traçado urbanístico, impossibilidade de acessar alguns condomínios, foram situações que impediram a continuidade do serviços, 63950920, 63920569, 65192562, 65594032. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.	3023	Projeto
Institucional													
* 0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0012/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	03/11/2015	31/12/2020			Atrasada	Sem realização no período. Acumulado até 2021: passeios e rampas (16.507m²), escavações (120.217m³) e dissipadores (14unid.). Executado até 2021: 58,16% dos serviços. Realizado até 2020: passeios e rampas (16.198m²), escavações (120.169m³), dissipadores (13unid.), redes (12.538m), terraplenagem (72.166m²) e pavim. asfáltica (117.305m²). Executado até	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

											2020: 58,00% dos serviços. Lote 07-CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
Institucional													
* 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0013/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	10/12/2015	31/12/2021			Atrasada	Realizado no período: passeios e rampas (3.427,83m²) e dissipadores (3unid.). Acumulado até 2021: passeios e rampas (9,340m²) e dissipadores (15unid.). Executado até 2021: 64,96% dos serviços. Realizado até 2020: escavações (244.260m³), redes (18.268m), pavimentação (118.218m²), dissipadores (12unid.), passeios e rampas (5,912m²) e terraplenagem de lagoas (4m²). Executado até 2020: 64,07% dos serviços. Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	3023	Projeto
Institucional													
* 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0014/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	02/05/2016	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: Drenagem galerias (103m) e Drenagem reaterro de galerias (2.975m²). Acumulado até 2021: Drenagem galeria (19.330m) e Drenagem reaterro de galerias (107.834m³). Executado até 2021: 45,50% dos serviços. Realizado até 2020: pavimentação (21.332m²), passeios (16.169m²), escavações (138.639m³), lastro de brita (2.627m³), drenagem (18.026m), reaterro (104.829m³), terraplenagem (9.652m²), escavações (31.315m³), escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³) e assentamento tubo 600mm (1.506m). Executado até 2020: 43,95% dos serviços. Lote 11-CT.: 006/2016 (S.J.) -	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

											Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Correção no quantitativo pavimentação (18.851 + 2.481 = 21.332) e redes drenagem (10.756 + 7.270 = 18.026), valores entraram no somatório do acumulado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
Institucional													
* 0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0015/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/01/2017	30/10/2021			Andamento Normal	Realizado no período: terraplenagem (6.763m²), pavimentação (2.387m²), escavações (3.841m³) e OAE: aço (1.218kg) e concreto (10,64m³). Acumulado até 2021: terraplenagem (128.707m²), pavimentação (115.028m²), escavações (209.356m³), redes (15.859m) e OAE: aço (139.218kg) e concreto (639,64m³). Executado até 2021: 72,10% dos serviços. Realizado até 2020: terraplenagem (121.944m²), pavimentação (112.640m²), passeios e rampas (10.935m²), gabião caixa (5.541m³), gabião colchão (2.683m²), escavações (203.626m³), redes (15.790m), meios-fios (26.390m), gramado (8.845m²) e dissipadores (10unid.). Executado até 2020: 68,22% dos serviços. Lote 04-CT.: 008/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	3023	Projeto
Institucional													
* 0020 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0016/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	30/10/2021			Concluída	Realizado no período: terraplenagem (4.164m²) e pavimentação (4.902m²). Acumulado até 2021: terraplenagem (112.862m²), pavimentação (113.949m²), passeios e rampas (18.653m²), drenagem lagoas (38.814m²), escavações (236.911m³) e gramado	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

											(10.796m²). Executado até 2021: 87,22% dos serviços. Realizado até 2020: terraplenagem (99.838m²), pavimentação (106.548m²), passeios e rampas (18.626m²), drenagem lagoas (36.692m²), escavações (234.285m³), redes (14.789m), dissipadores (3unid.) e gramado (4.583m²). Executado até 2020: 67,89% dos serviços. Lote 05-CT.: 019/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Prazo de execução da obra encerrado, sem possibilidade de novo aditivo. 65482348. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.		
Institucional													
*													
0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0017/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	30/10/2021			Concluída	Sem realização no período. Acumulado até 2021: passeios e rampas (26.349m²), escavações (326.573m³), redes (19.673m) e meios-fios (24.493m). Executado até 2021: 91,05% dos serviços. Realizado até 2020: terraplenagem (77.109m²), pavimentação (77.443m²), passeios e rampas (24.946m²), escavações (326.037m³), redes (19.486m), meios-fios (24.300m), dissipadores (8unid.), gramado (20.356m²) e drenagem de lagoas (44.736m²). Executado até 2020: 89,93% dos serviços. Lote 09-CT.: 020/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: A empresa não possui mais quantitativos para dar prosseguimento aos serviços licitados, sem a possibilidade de aditivo, 65213199. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.	3023	Projeto
Institucional													
*													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0018/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	30/08/2021			Andamento Normal	Realizado no período: escavações (6.614m³) e redes (1.351m). Acumulado até 2021: passeios e rampas (51.517m²), escavações (197.677m³), redes (17.815m) e meios-fios (41.717m). Executado até 2021: 78,25% dos serviços. Realizado até 2020: pavimentação (185.895m²), passeios e rampas (49.430m²), escavações (190.608m³), redes (16.301m), terraplenagem (172.714m²) e meios-fios (41.106m). Executado até 2020: 74,46% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	3023	Projeto
Institucional *													
0023 - Executar obra de arte especial, OAE 03, nas proximidades da Rua 21, sobre o Córrego Vicente Pires.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/01/2021	30/06/2021			Não Iniciada		3023	Projeto
15.451.6209.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA													
Institucional													
0053 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	53	3	06	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		3058	Projeto
15.451.6209.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA													
Institucional													
0054 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	8.513	3	06	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		3058	Projeto
15.451.6209.3058.0003 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

<p>NASCENTE/PÔR DO SOL</p> <p>Institucional *</p> <p>0024 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 do Sol Nascente (procedente da etapa nº 0089/2020).</p>	<p>ÁREA URBANIZADA</p>	<p>METRO QUADRADO</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>32</p>	<p>01/12/2020</p>	<p>31/12/2021</p>			<p>Andamento Normal</p>	<p>Realizado no período: 70,01% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 74,74% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Dren. Pluvial, Pavimentação, Sinalização); 90% do Trabalho/cronograma e 10% do Orçamento/aprovações. Acumulado até 2021: 98% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 80,00% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drena. Pluvial, Pavimentação, Sinalização); 100% do Trabalho/cronograma e 10% do Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 69,94% dos serviços. Realizado em 2020: início da elaboração do plano de trabalho/cronograma. Executado em 2020: 10,00% dos serviços. Lote 01-CT.: 015/2020(CEG) - Processo: 00110-000000632/2020-41 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]</p>	<p>3058</p>	<p>Projeto</p>
<p>Institucional *</p> <p>0025 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, do trecho I e de áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o trecho 01 e o trecho 02), no Sol Nascente (procedente da etapa nº 0090/2020).</p>	<p>ÁREA URBANIZADA</p>	<p>METRO QUADRADO</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>32</p>	<p>01/12/2020</p>	<p>31/12/2021</p>			<p>Andamento Normal</p>	<p>Realizado no período: 68,20% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 74,67% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem; Drenagem, Pavimentação, Sinalização); 88,63% de OAE; 90% de</p>	<p>3058</p>	<p>Projeto</p>



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

											Trabalho/cronograma e 10% de Orçamento/Aprovações. Acumulado: 95% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 95% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização); 95% de OAE; 100% de Trabalho/cronograma e 10% de Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 70,00% dos serviços. Realizado em 2020: início da elaboração do plano de trabalho/cronograma. Executado em 2020: 10,00% dos serviços. Lote 02-CT.: 016/2020 (CEG) - Processo: 00110-000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
Institucional													
* 0072 - Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.903.907	3	32	15/06/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: implantação do canteiro de obras e mobilização de equipe. Executado: 0,94% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83.	3058	Projeto
15.451.6209.3089.0002 REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .													
Institucional 0038 - Revitalizar e requalificar as quadras 504, 505 e 506 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	27.764	3	01	01/02/2021	30/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: demolição de piso concreto (220m³), escavação de base/sub base (383m³), demolição de meios-fios (27m³), nivelamento de boca de lobo (4unid.); execuções de: meios-fios (934m), cordão de concreto (625m), drenagem (36m) e pisos: placa pré-moldada (826m²).	3089	Projeto



Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

											de concreto semi-polido (4.792m ²), intertravado (2.474m ²). Acumulado: demolição de piso concreto (749m ³), escavação de base/sub base (556m ³), demolição de meios-fios (128m ³), nivelamento de boca de lobo (7unid.); execuções de: meios-fios (3.103m), cordão de concreto (1.492m), drenagem (36m) e execução de pisos: placa pré-moldada (826m ²), de concreto semi-polido (8.629m ²), intertravado (3.433m ²). Executado: 38,44% dos serviços. Lote 02-CT.: 005/2021 (ASC) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
Institucional													
0039 - Revitalizar e requalificar as quadras 502 e 503 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	22.137	3	01	01/02/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: demolições: pedra portuguesa (1.107m ³) e meios-fios (24m ³); assentamento: meios-fios (1.593m), cordão de concreto (645m) e piso placa pré-moldada 40x40cm (1.140m ²); execução de piso concreto polido (1.551m ²). Acumulado: demolições: pedra portuguesa (1.867m ³), meios-fios (186m ³), asfalto (2.400m ²) e piso concreto polido (450m ²); assentamento: meios-fios (3.493m), cordão de concreto (1.440m) e piso placa pré-moldada 40x40cm (1.140m ²); execução de piso concreto polido (9.026m ²) e Intertravado (1.400m ²). Executado: 49% dos serviços. Lote 01-CT.: 004/2021 (SJ) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. Obs.: correção de quantitativos efetuados nos docs.: 66133175 e 65328555. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	3089	Projeto
Institucional													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

0041 - Revitalizar e requalificar as quadras 513 e 514 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	18.037	3	01	01/03/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: demolições (3.392m²), plantio de grama (1.811m²), meios-fios (593m) e piso em concreto (1.102m²). Acumulado: instalação de canteiro de obras, demolições (9.819m²), plantio de grama (1.811m²), meios-fios (1.804m) e piso em concreto (2.071m²). Executado: 22,95% dos serviços. CT.: 022/2020 (MT) - Proc.: 00110-00003568/2019-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	3089	Projeto
Institucional													
0042 - Revitalizar e requalificar as quadras 507 e 508 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	18.223	3	01	01/02/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: meios-fios (1.222m), cordão de concreto (845m), compactação subleito (507m²), demolição de lajes (131m³), demolição de asfalto (685m²), remoção de pedra portuguesa (897m²), calçadas em concreto (2.582m²) e piso em placas (2.228m²). Acumulado: tapume (350m²), placa de obra (12m²), meios-fios (2.559m), cordão de concreto (1.334m), compactação subleito (2.159m²), demolição de lajes (552m³), demolição de asfalto (724m²), remoção de ladrilho (902m²), remoção de pedra portuguesa (2.017m²), calçadas em concreto (5.281m²) e piso em placas (2.523m²). Executado: 60% dos serviços. Lote 03-CT.: 002/2021 (CMR) - Proc.: 00110-000001582/2020-10. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	3089	Projeto
Institucional													
0071 - Revitalizar e requalificar as quadras 515 e 516 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	58.764	3	01	10/05/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: início dos serviços preliminares gerais e administrativos/	3089	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

											instalação de canteiro de obras; demolição de calçadas (129m³); escavação e carga de material 1A (36m³); demolição meio-fio (51m³); assentamento meio-fio (942m); cordão de concreto (415m); subleito 20cm (2.178m²); lastro de brita (54m³); passeios (1.816m²); sub base (54m³); intertravado (362m²). Executado: 9,59% dos serviços. CT.: 011/2021 (WS) - Proc.: 00110-0000001583/2020-64. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
<p>15.451.6209.3856.0001 GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0026 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0049/2020).</p>	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	3	99	01/11/2020	31/12/2023		Andamento Normal	Realizado no período: Relatórios 7 e 8 (atividades executadas no mês). Acumulado até 2021: 8 Relatórios (atividades executadas no mês). Realizado em 2020 - supervisão e acompanhamento da obra de implantação do Túnel Rodoviário: mobilização, 1 relatório da situação atual da obra e relatórios 1 e 2 (atividades executadas no mês). CT.: 018/2020 (ABP) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	3856	Projeto	
<p>15.451.6209.9115.0001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DA RIDE - -DF ENTORNO</p> <p>Institucional</p> <p>0068 - Efetivar a obrigação do DF decorrente da participação no CORSAP DF/GO.</p>	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		95	01/11/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada		9115	Operação Especial	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

<p>15.451.6210.3720.0002 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR-Projeto e Instalação de Usina Fotovoltaica-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0055 - Projetar e Instalar usina fotovoltaica no Distrito Federal.</p>												
	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	14	99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada	3720	Projeto
<p>15.451.8209.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0056 - Construir prédios e próprios.</p>												
	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	7	4	99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada	1984	Projeto
<p>15.451.8209.2396.5292 (* *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0067 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal.</p>												
	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	2		99	01/11/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada	2396	Atividade
<p>15.752.6209.1836.0023 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0027 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0020/2020).</p>												
	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	48.960	2	99	01/05/2017	30/08/2021			Andamento Normal	1836	Projeto
											Realizado no período: 02 projetos da Etapa 2. Realizado até 2021: 478 projetos. Realizado até 2020: 475 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	
Institucional												



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

0028 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0021/2020).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	14.400	2	99	01/05/2017	30/08/2021	Andamento Normal	Realizado no período: Implantados 428 pontos de IP e Instaladas 966 luminárias em diversos locais do DF. Realizado até 2021: 9.691 pontos de IP e 18.418 luminárias. Realizado até 2020: 9.164 pontos de IP e 17.325 luminárias. Conv.: 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Pontos de Iluminação em 2021: [jan: 0,00; fev: 99,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 380,00; jun: 48,00] unidades	1836	Projeto
15.752.6209.1836.7037 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PROL DA COMUNIDADE DO DF Emenda parlamentar 0075 - Ampliar Pontos de Iluminação Pública no Distrito Federal.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	250	2	99	15/06/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Execução de 1 Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1) que prevê implantação de novos pontos de iluminação e instalações/melhorias de luminárias na Rua das Palmeiras e Rua dos Pinheiros, Ponte Alta Norte - Gama (65807405, 62763507). CT.: 003/2017 e Conv.: 001/2017. Processo nº 00110-00001443/2021-77. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	1836	Projeto
15.752.6209.8507.6471 (* *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0029 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 305.758,00; fev: 305.758,00; mar: 310.151,00; abr: 310.901,00; mai: 177.347,00;	8507	Atividade



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

											jun: 0,00] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. Obs.: Valores de abril inclui quantitativos da descentralização SEEC; correção efetuada no doc. 66132399 de 19/07/2021.		
Institucional													
0030 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Consumo (KWH): [jan: 34.700.875,00; fev: 31.312.752,00; mar: 38.984.667,00; abr: 33.571.108,00; mai: 14.646.016,00; jun: 0,00] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016. Obs.: Valores de abril inclui quantitativos da descentralização SEEC; correção efetuada no doc. 66120739 de 19/07/2021.	8507	Atividade
15.752.6209.8507.6494 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF Emenda parlamentar													
0076 - Manter Sistema de Iluminação Pública nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	10	2	99	01/08/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		8507	Atividade
15.782.6216.3054.0002 (* *) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL-TAGUATINGA Institucional *													
0031 - Construir túnel sob a avenida central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0024/2020).	TÚNEL CONSTRUIDO	METRO	1	3	03	02/05/2016	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: parede diafragma: (9.942m²); concreto Fck =30Mpa p/parede diafragma (4.915m³); aço CA-50 p/parede diafragma (298.596kg); revestimento de concreto projetado armado (674m²); grampeamento do solo (2.612m); tubo de PVC c/material drenante (30m);	3054	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

											Armadura de aço CA 50 (237.765kg). Realizado até 2021: parede diafragma: (45.722m²); concreto Fck =30Mpa p/parede diafragma (23.215m³); aço CA-50 p/parede diafragma (2.421.125kg); revestimento de concreto projetado armado (5.034m²); grampeamento do solo (15.636m); tubo de PVC c/material drenante (223m); Armadura de aço CA 50 (237.765kg); Projeto executivo (0,66%); execução de desvio (48,14%). Executado até 2021: 31,38% dos serviços. Proc.: 00110-00000579/2020-89 detalha os serviços realizados. CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013. Obs.: Obra efetivamente iniciada em 2020, em virtude da Decisão nº 4354/2019 do TCDF, 33017722. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].		
Institucional													
* 0032 - Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0063/2020).	TÚNEL CONSTRUÍDO	METRO	1	3	03	01/04/2020	31/12/2020			Atrasada	Sem realização no período. Acumulado até 2021: início do desenvolvimento do Relatório de Andamento. Realizado em 2020: Plano de Trabalho finalizado. Executados em 2020: 20% dos serviços. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	3054	Projeto
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0057 - Executar obra de acessibilidade no Distrito Federal.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	1.116	3	99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		3087	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

<p>15.782.6216.3119.0004 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE</p>	<p>CORREDOR IMPLANTADO</p>	<p>KILOMETRO</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>83</p>	<p>01/06/2020</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Andamento Normal</p>	<p>Realizado no período: escavação e carga de material (9.073m³). Acumulado até 2021: escavação e carga de material (31.581m³). Executado até 2021: 8,00% dos serviços. Realizado em 2020: revisão de projeto estrutural viaduto 63 (1unid.), limpeza mecanizada de terreno (4.424m²), escavação e carga de material (12.428m³), início da fundação para construção do barracão, execução de tapume (241m²), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), meios-fios (215m) e capa asfáltica do desvio (73m³). Executado em 2020: 5,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR AG) - Proc.: 00110-000084/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]</p>	<p>3119</p>	<p>Projeto</p>
<p>Institucional * 0040 - Ampliar e readequar o reservatório do Parque Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto.</p>	<p>CORREDOR IMPLANTADO</p>	<p>KILOMETRO</p>	<p>1</p>	<p>11</p>	<p>83</p>	<p>01/03/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Atrasada</p>	<p>Realizado no período: escavação/ampliação de lagoa (52.090m³) e elaboração do projeto de recuperação/reforço Estrutural dos Dissipadores (190m²). Acumulado: implantação de canteiro de obras, limpeza de camada vegetal (59.799m²), escavação/ampliação de lagoa (69.222m³) e elaboração do projeto de recuperação/reforço Estrutural dos Dissipadores (190m²). Executado: 46,10% dos serviços. CT.: 003/2021 (MS) - Proc: 00110-000002212/2018-85 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00;</p>	<p>3119</p>	<p>Projeto</p>



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

										abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
Institucional												
* 0073 - Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates.	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	2	11	83	10/06/2021	31/12/2022		Andamento Normal	Realizado no período: início da implantação do canteiro de obras e mobilização de equipe. Executado: 0,40% dos serviços. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-0000001782/2020-72 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	3119	Projeto
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES-- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0058 - Construir pontes no Distrito Federal.	PONTE CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	222	4	99	01/12/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada		3361	Projeto
15.782.6216.4026.0001 (* ** *) AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.-- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0059 - Avaliar e monitorar obras de artes especiais - pontes, passarela e viadutos do DF.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		99	01/12/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada		4026	Atividade
15.782.6216.5902.7778 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0060 - Construir viaduto no Distrito Federal.	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	79	4	99	01/12/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada		5902	Projeto
15.812.6206.1079.0004 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL												



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

Institucional													
0061 - Construção de campo de grama sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	4.850	5	99	10/06/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: instalação de canteiro e placa de obras, topografia (5.800m²) e terraplenagem (5.800m²). Executado: 3,50% dos serviços. CT.: 016/2021 (MHC) - Proc.: 00110-00000278/2021-36.	1079	Projeto
15.812.6206.1079.0005													
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-GINÁSIO POLIESPORTIVO- GAMA													
Institucional													
0062 - Construir ginásio poliesportivo no Gama.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	2	5	02	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		1079	Projeto
15.812.6206.3048.0012													
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0037 - Reformar espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto.	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	27.000	5	99	01/01/2021	31/12/2021			Paralisada	Realizado no período: alambrado para quadra poliesportiva e pintura a óleo brilhante (92m² e 1.017m²); subleito (490m²), passeios/piso de concreto (490m²) e ladrilho (63m²); pintura acrílica nas quadras: em faixas de demarcação (273m) e em piso cimentado - duas demãos (6.720m²). Acumulado: alambrado para quadra poliesportiva e pintura a óleo brilhante (132m² e 1.238m²); subleito (490m²), passeios/piso de concreto (490m²) e ladrilho (63m²); pintura acrílica nas quadras: em faixas de demarcação (2.200m) e em piso cimentado - duas demãos (8.960m²); demolição: de intertravado (64m²), de asfalto da laje do vestiário da piscina de ondas (720m²), de	3048	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

										revestimento cerâmico de parede (98m²) e de piso cerâmico (278m²). Executado: 22,53% dos serviços. CT 020/2020 (WS) - Proc.: 00110-000000391/2018-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0063 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à implantação de infraestrutura esportiva.	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	13		99	01/03/2021	31/12/2021		Concluída	Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 47, de 11/03/2021, p. 69. Despesas do Contrato nº 005/2016 (Construção da Pista de Cooper da Vila Planalto). Proc.: nº 110.000.434/2012 e 00000-0112004012/2017-00. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3596	Projeto
15.812.6219.1606.0009 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL Institucional 0064 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à construção de praça da juventude.	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1		99	01/12/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada		1606	Projeto
17.512.6209.3855.0001 GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0034 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	2	1	99	01/01/2021	31/12/2021		Andamento Normal	Pagamentos de: 01 taxa de licenciamento ambiental simplificado - LAS, referente ao projeto de requalificação da av. Hélio Prates. 01 taxa	3855	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

											de autorização de transporte de matéria de supressão vegetal referente à instalação e operação de sistema viário e urbano do Setor de Inflamáveis e 01 taxa de prorrogação da autorização de supressão vegetal relativa a obra do Túnel de Taguatinga/viadutos acessórios. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
17.512.6209.7316.6035 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0065 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Distrito Federal.	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		7316	Projeto
25.752.6209.1836.7038 Melhoria e Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública no Distrito Federal													
Emenda parlamentar													
0074 - Melhorar e ampliar Pontos de Iluminação Pública no Distrito Federal.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	10.000	2	99	10/06/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Execução de 1 Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1) que prevê implantação de novos pontos de iluminação e instalações/melhorias de luminárias na SQN 412, Asa Norte - Plano Piloto (61165464, 65807405). CT.: 003/2017 e Conv.: 001/2017. Processo nº 00110-00000717/2021-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	1836	Projeto
28.846.0001.9041.0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

0035 - Converter licença prêmio em pecúnia.	LICENÇA CONVERTIDA	UNIDADE	50		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Licenças convertidas: [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00]. Processo nº 00110-0000000242/2021-52, 00110-0000000588/2021-51.	9041	Operação Especial
<hr/>													
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0066 - Pagar indenizações/ restituições.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	48		99	30/04/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Indenizações com 1/3 de Férias (Rescisão - Art. 7) e Férias Indenizadas Proporcionais. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 2,00; jun: 0,00]. Processo: nº 00110-00001225/2021-32.	9050	Operação Especial
<hr/>													
28.846.0001.9093.0032 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0036 - Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/restituições.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	7		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Indenizações de transporte a servidores pagos [jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 14,00; abr: 17,00; mai: 19,00; jun: 14,00]. Processo nº 00110-00000237/2021-40 e outros.	9093	Operação Especial

(**) PROJETO EM ANDAMENTO

(***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO