



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada	Ação	Tipo Ação
						Início	Término	Início	Término				
<p>04.122.8209.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p>	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	<p>Servidores ativos remunerados: [jan: 184,00; fev: 183,00; mar: 182,00; abr: 184,00; mai: 185,00; jun: 185,00; jul: 184,00; ago: 185,00] . Processo nº 00110-00000237/2021-40 e outros.</p>	8502	Atividade
<p>04.122.8209.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p>	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	<p>Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. [jan: 158,00; fev: 157,00; mar: 159,00; abr: 162,00; mai: 166,00; jun: 165,00; jul: 167,00; ago: 165,00]. Processo nº 00110-00000237/2021-40 e outros.</p>	8504	Atividade
<p>04.122.8209.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p>													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	99	01/01/2021	31/12/2021		Andamento Normal	Órgão Mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00110-0000003872/2017-01, 00110-0000000141/2021-81, 00110-0000000143/2021-71, 00112-0000001086/2021-91, 00112-0000001092/2021-48 e outros	8517	Atividade
04.126.8209.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0069 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	99	01/07/2021	31/12/2021		Não Iniciada		1471	Projeto
04.126.8209.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	99	01/01/2021	31/12/2021		Andamento Normal	Licenças Software de Orçamento, contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão e aquisição de cartuchos de tinta para impressoras. Processo nº 00110-00000076/2021-94, 00000-0110000256/2016-00, 00110-0000001694/2021-51 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	2557	Atividade
04.128.8209.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0005 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	10	99	01/01/2021	31/12/2021		Andamento Normal	Aquisição de 20 horas de transferência de conhecimento baseadas nos	4088	Atividade



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

											recursos da solução de software de orçamento de obras, capacitação de 01 (um) servidor no curso online de "Reequilíbrio Econômico - Financeiro dos Contratos Administrativos - Revisão, Reajuste e Repactuação". Processo nº 00110-00000076/2021-94, 00110-00001672/2021-91. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
04.451.8209.3903.0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ													
Institucional													
0044 - Reformar prédios e próprios.	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	432	4	10	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		3903	Projeto
15.391.6219.5968.0007 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0043 - Construir Museu da Bíblia.	CENTRO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.710	4	01	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		5968	Projeto
15.451.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0006 - Revitalizar a Praça do Povo, localizada na Quadra 03 do Setor Comercial Sul - SCS, Área Central de Brasília.	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.260	5	99	01/03/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: demolição (70m²), drenagem (120m), revestimento concreto (570m²), revestimento placas 40x40cm (980m²), mobiliário urbano (3unid.), estrutura de concreto (22m³) e estrutura metálica (3unid.). Acumulado: demolição (1.292m²), drenagem (150m), revestimento concreto	1950	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

											(1.002m²), revestimento placas 40x40cm (1.896m²), mobiliário urbano (13unid.), estrutura de concreto (102m³) e estrutura metálica (3unid.). Executado: 72,50% dos serviços. CT.: 006/2021 (VA) - Proc.: 00110-00002073/2019-71. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]			
15.451.6206.3902.9472 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	Institucional													
0045 - Reformar praças públicas e parques.	ÁREA REFORMADA	METRO QUADRADO	1.735	3	99	01/12/2021	31/12/2021				A Ser Iniciada	3902	Projeto	
15.451.6207.1302.0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL	Institucional													
0046 - Construir feiras no Distrito Federal.	FEIRA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13	4	99	01/12/2021	31/12/2021				A Ser Iniciada	1302	Projeto	
15.451.6207.3247.6715 REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL	Institucional													
0047 - Reformar feiras do Distrito Federal.	FEIRA REFORMADA	METRO QUADRADO	26	3	99	01/12/2021	31/12/2021				A Ser Iniciada	3247	Projeto	
15.451.6208.1968.0018 (* *) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	Institucional													
0007 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	3	99	01/10/2018	30/10/2021				Paralisada	Sem realização no período. Realizado até 2020: levantamento planialtimétrico trechos 1, 2, incluindo bacia A	1968	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

da etapa nº 0005/2020).											e trecho 3; levantamento cadastral das ruas trechos 2 e 3, que não foram executadas a pavimentação e/ou a rede de drenagem; remarcação de BL's não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128; topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e em PVs; levant. planialtimétrico e cadastrais de 5 bacias de contenção. Executado até 2020: 81,95% dos serviços. CT.: 062/2018-Novacap (FCB) - Proc.:112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000559/2020-16 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
Institucional													
0008 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0006/2020).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	3	99	01/11/2018	30/10/2021			Andamento Normal	Realizado no período: acompanhamento de drenagem e de terraplenagem e levantamento planialtimétrico cadastral em diversos locais de Vicente Pires. Executado até 2021: 98,24% dos serviços. Realizado até 2020: serviços em diversas ruas, chácaras, vias e postos de visitas, os quais são - acompanhamento de rede de drenagem, terraplenagem, pavimentação, fotográfico e da locação dos pilares da ponte; conferência de ramais, de base, de sub base, de cotas de base, de largura de subleito, de cotas de asfalto e de demolição e levantamento planialtimétrico. Executado até 2020: 88,79% dos serviços. CT.: 063/2018 -	1968	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

										Novacap (FCB) - Proc.: 112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 001110-00000558/2020-63 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.451.6208.4041.0001 (*) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0048 - Realizar manutenção e conservação urbanística.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		99	01/12/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada		4041	Atividade
15.451.6209.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0009 - Requalificar o Setor de Rádio e Televisão Sul, localizado na área central de Brasília.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	31.609	3	99	01/10/2020	31/12/2021		Concluída	Realizado no período - pavimentação: concreto (150m²), asfalto (25m²) e placas 40 x 40 cm (1.550m²); drenagem (60m); mobiliário (35unid.); paisagismo (30unid.) e sinalização viária (430m²). Acumulado até 2021 - demolição: calçadas em concreto (10.688m²) e asfalto (5.446m²); pavimentação: concreto (8.327m²), asfalto (8.862m²) e placas 40 x 40 cm (13.817m²); drenagem (4.191m); mobiliário (333unid.); paisagismo (80unid.) e sinalização viária (430m²). Executado até 2021: 100% dos serviços, 69234231. CT.: 012/2020 (VA) - Proc.: 110-00001144/2019-18 Obs.: obra iniciada no 5º bimestre de 2020 com recurso de descentralização do Fundurb (Etapa SAG Fundurb: 0002/2020). Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago:	1110	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

Institucional										31.609,00] m².		
0010 - Executar obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis do SIA/DF (procedente da etapa nº 0007/2020).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	58.000	3	99	01/11/2019	31/12/2021		Andamento Normal	Realizado no período: sub base (3.729m³), base (1.526m³), capa asfáltica (9.937m²) e ciclovias/calçadas (14.284m²). Acumulado até 2021: drenagem (4.109m), sub base (7.031m³), base (6.716m³), capa asfáltica (26.718m²) e ciclovias/calçadas (21.435m²). Executado até 2021: 91,46% dos serviços. Realizado até 2020: drenagem (3.948m), mobilização de equipe e instalação de canteiro. Executado até 2020: 52,60% dos serviços. CT.: 011/2019 (DH) - Proc: 112.000.364/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	1110	Projeto
15.451.6209.1110.0306 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL												
Institucional												
0049 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	53	3	32	01/12/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada		1110	Projeto
15.451.6209.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0050 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	6.412	3	99	01/12/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada		1110	Projeto
15.451.6209.1948.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO												



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO . Institucional														
0051 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	1	01	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		1948	Projeto	
15.451.6209.1948.0004 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES-TAGUATINGA Institucional														
0052 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares em Taguatinga.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	1	03	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		1948	Projeto	
15.451.6209.3023.0073 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II Institucional *														
0011 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0008/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	29/03/2017	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: drenagem (104m), pavimentação (2.257m²), meios-fios (714m) e passeios (1.128m²). Acumulado: drenagem (3.557m), pavimentação (23.838m²), meios-fios (6.830m) e passeios (7.095m²). Executado até 2021: 55,77% dos serviços. Realizado até 2020 - dren. pluvial lançamento de bacias (6.495m); drenagem rede: escoramento de vala (13.491m²), escavações (15.770m³) e fornecimento tubos (2.779m); dren. lançamento e lagoa: limpeza (4.464m²) e escavações (4.532m³); pavimentação (20.900m²); meios-fios	3023		Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

										(6.116m); passeios (3.724m²); gabião saco (126m³); rachão (2.286m³); sondagem (121m); escavações (3.002m³); colchão drenante lançamentos 17 e 18. Executado até 2020: 49,52% dos serviços. Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014. Obs.: quantitativos foram condensadas em 4 grupos (drenagem, pavimentação, passeios e meios-fios) p/ melhor ilustrar a evolução física do contrato, 69720727. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
Institucional												
*												
0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0010/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	15/02/2018	04/01/2021		Concluída	Sem realização no período. Realizado até 2020: refazimento do canteiro de obras, realização de levantamentos topográfico, calçadas (4.720m²), drenagem lançamento de bacias (819m), escavações (26.210m³), redes (1.703m), gabião caixa (48m³), base para pavimentação em brita (2.146m³), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²). Executado até 2020: 48,30% dos serviços. Lote 02-CT.: 001/2018 (MT) - Proc.: 112.000.208/2014. Obs.: Sem possibilidade de novo aditivo financeiro; foi celebrado o 5º Termo Aditivo de supressão dos quantitativos que não podem ser executados para posterior encerramento do contrato, 61115894, 65706864, 00110-00003023/2019-19. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.	3023	Projeto
15.451.6209.3023.0075	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO											



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA													
Institucional													
0013 - Executar serviços de construção de bacias de detenção, do canal e bueiro N.A.T.M, cerca viva e plantio de grama no Km 4 da DF-290, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0032/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	13	01/06/2020	30/06/2021		Concluída	Realizado no período: bacia - cerca viva (2.950unid.). Acumulado até 2021: bacia: dissipador de entrada (1,0unid.), vertedouro (1,0unid.) e cerca viva (5.900unid.); desmonte de blocos de rochas (294m³). Executado até 2021: 96,35% dos serviços. Realizado em 2020: dissipador (1unid.), canal fundação e entrada (56m), bueiro N.A.T.M. (57m), emboque (381m²); bacia: limpeza (13.256m²), dissipador de entrada (0,9unid.), vertedouro (0,9unid.) e cerca viva (2.950unid.). Executado em 2020: 85,69% dos serviços. CT.: 001/2020 (MT) - Proc.: 001110-00002097/2018-4. (Encerramento: 63640784, 001110-00002354/2020-67). Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.	3023	Projeto	
15.451.6209.3023.0076 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II													
Institucional													
0070 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		26	01/11/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada		3023	Projeto	
15.451.6209.3023.0077 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

<p>Institucional * 0014 - Prestar serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0073/2020).</p>	<p>PROGRAMA REALIZADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>30</p>	<p>01/10/2020</p>	<p>31/12/2021</p>			<p>Atrasada</p>	<p>Realizado no período - sondagem a trado 5,00m e 1,5m (35unid.). Acumulado até 2021 - sondagem a trado 5,00m e 1,5m (199unid.), coleta de amostra deformada para caracterização do solo (164unid.), ensaios: de CBR e expansão (164unid.), de granulometria (164unid.), de limite de liquidez (164unid.), de limite de plasticidade (164unid.); sondagem a percussão (33unid.). Executado até 2021: 7,50% dos serviços. Realizado em 2020: sondagem a trato e coleta e amostra deformada (103unid.); ensaios: CBR e expansão, granulometria, limite de liquidez e limite de plasticidade (48unid.) Executado em 2020: 2,03% dos serviços. CT.: 014/2020 (MGR EOA) - Processo: 00110-00001511/2018-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>	<p>3023</p>	<p>Projeto</p>
<p>Institucional * 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0011/2020).</p>	<p>PROGRAMA REALIZADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>30</p>	<p>03/11/2015</p>	<p>31/12/2021</p>			<p>Concluída</p>	<p>Sem realização no período. Realizado até 2020: terraplenagem (38.035m³), escavações (118.062m³), redes (6.521m), passeios e rampas (5.492m²), pavimentação (53.390m²), dissipadores (7unid.), gabião colchão (994m²) e gabião caixa (1.106m³). Executado até 2020: 54,00% dos serviços. Lote 06-CT.: 004/2015 (MS) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Esgotou prazo para novo Aditivo. Foram executados 54% do objeto do contratual; a falta de condições tipo: modificações no traçado urbanístico, impossibilidade de acessar alguns condomínios, foram situações que impediram a</p>	<p>3023</p>	<p>Projeto</p>



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

											continuidade do serviços, 63950920, 63920569, 65192562, 65594032. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.		
Institucional													
* 0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0012/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	03/11/2015	31/12/2020			Atrasada	Sem realização no período. Acumulado até 2021: passeios e rampas (16.507m²), escavações (120.217m³) e dissipadores (14unid.). Executado até 2021: 58,16% dos serviços. Realizado até 2020: passeios e rampas (16.198m²), escavações (120.169m³), dissipadores (13unid.), redes (12.538m), terraplenagem (72.166m²) e pavim. asfáltica (117.305m²). Executado até 2020: 58,00% dos serviços. Lote 07-CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3023	Projeto
Institucional													
* 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0013/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	10/12/2015	31/12/2021			Paralisada	Sem realização no período. Acumulado até 2021: passeios e rampas (9.340m²) e dissipadores (15unid.). Executado até 2021: 64,96% dos serviços. Realizado até 2020: escavações (244.260m³), redes (18.268m), pavimentação (118.218m²), dissipadores (12unid.), passeios e rampas (5.912m²) e terraplenagem de lagoas (4m²). Executado até 2020: 64,07% dos serviços. Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3023	Projeto
Institucional													
* 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	02/05/2016	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: pavimentação (5.719m²).	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

<p>Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0014/2020).</p>											<p>Acumulado até 2021: drenagem (10.756m), pavimentação (29.420m²), passeios (16.169m²) e meios-fios (2.884m). Executado até 2021: 48,70% dos serviços. Realizado até 2020: pavimentação (21.332m²), passeios (16.169m²), escavações redes (138.639m³), lastro de brita (2.627m³), drenagem (18.026m), reaterro (104.829m³), terraplenagem (9.652m²), escavações (31.315m³), escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³) e assentamento tubo 600mm (1.506m). Executado até 2020: 43,95% dos serviços. Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: quantitativos foram condensadas em 4 grupos (drenagem, pavimentação, passeios e meios-fios) para melhor ilustrar a evolução física do contrato, 69712563. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>		
<p>Institucional * 0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0015/2020).</p>	<p>PROGRAMA REALIZADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>30</p>	<p>01/01/2017</p>	<p>30/10/2021</p>	<p>Concluída</p>	<p>Realizado no período: terraplenagem (1.704m²), pavimentação (1.523m²), passeios/rampas (563m²), redes (420m), meios-fios (1.697m), gramado (7.251m²) e OAE concreto (199m³). Acumulado até 2021: terraplenagem (130.412m²), pavimentação (116.551m²), passeios/rampas (11.498m²), redes (16.279m), meios-fios (28.088m), gramado (16.096m²) e OAE: aço (139.218kg) e concreto (839m³). Executado até 2021: 68,96% dos serviços. Realizado até 2020: terraplenagem (121.944m²), pavimentação (112.640m²), passeios/rampas (10.935m²), gabião caixa (5.541m³), gabião colchão (2.683m²), redes (15.790m), meios-fios (26.390m), gramado</p>	<p>3023</p>	<p>Projeto</p>		



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

											(8.845m²) e dissipadores (10unid.). Executado até 2020: 68,22% dos serviços. Lote 04-CT.: 008/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Ocorreu revisão do % executado. Contrato encerrado com 68,96% dos serviços devido à impossibilidade de novo aditivo, 69909146. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] unidade.		
Institucional													
* 0020 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0016/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	30/10/2021			Concluída	Realizado no período: terraplenagem (4.164m²) e pavimentação (4.902m²). Acumulado até 2021: terraplenagem (112.862m²), pavimentação (113.949m²), passeios e rampas (18.653m²), drenagem lagoas (38.814m²), escavações (236.911m³) e gramado (10.796m²). Executado até 2021: 87,22% dos serviços. Realizado até 2020: terraplenagem (99.838m²), pavimentação (106.548m²), passeios e rampas (18.626m²), drenagem lagoas (36.692m²), escavações (234.285m³), redes (14.789m), dissipadores (3unid.) e gramado (4.583m²). Executado até 2020: 67,89% dos serviços. Lote 05-CT.: 019/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Prazo de execução da obra encerrado, sem possibilidade de novo aditivo. 65482348. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.	3023	Projeto
Institucional													
* 0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	30/10/2021			Concluída	Sem realização no período. Acumulado até 2021: passeios e rampas (26.349m²), escavações (326.573m³), redes (19.673m)	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0017/2020).											e meios-fios (24.493m). Executado até 2021: 91,05% dos serviços. Realizado até 2020: terraplenagem (77.109m²), pavimentação (77.443m²), passeios e rampas (24.946m²), escavações (326.037m³), redes (19.486m), meios-fios (24.300m), dissipadores (8unid.), gramado (20.356m²) e drenagem de lagoas (44.736m²). Executado até 2020: 89,93% dos serviços. Lote 09-CT.: 020/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: A empresa não possui mais quantitativos para dar prosseguimento aos serviços licitados, sem a possibilidade de aditivo, 65213199. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.		
Institucional													
* 0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0018/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	30/08/2021			Andamento Normal	Realizado no período: terraplenagem (32.149m²), pavimentação (4.441m²), escavações (3.634m³) e redes (1.055m). Acumulado até 2021: terraplenagem (204.863m²), pavimentação (190.337m²), passeios e rampas (51.517m²), escavações (201.311m³), redes (18.871m) e meios-fios (41.717m). Executado até 2021: 78,25% dos serviços. Realizado até 2020: pavimentação (185.895m²), passeios e rampas (49.430m²), escavações (190.608m³), redes (16.301m), terraplenagem (172.714m²) e meios-fios (41.106m). Executado até 2020: 74,46% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3023	Projeto
Institucional													
*													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

0023 - Executar obra de arte especial, OAE 03, nas proximidades da Rua 21, sobre o Córrego Vicente Pires.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/01/2021	30/06/2021			Não Iniciada		3023	Projeto
Institucional													
* 0077 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/08/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 52, de 18/03/2021, p. 50. Despesas do Contrato nº 019/2016 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Vicente Pires). Processos: 110.000.206/2014, 00110-0000000148/2021-01, 00110-0000000109/2021-04.	3023	Projeto
Institucional													
* 0082 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/07/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: início da instalação do canteiro de obras, terraplenagem (1.725m²) e demolição de pavimento (5.913m²). Executado: 1,63% dos serviços. CT.: 019/2021 (MT) - Proc.: 00110-0000001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3023	Projeto
15.451.6209.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA													
Institucional													
0053 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	53	3	06	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		3058	Projeto
15.451.6209.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA													
Institucional													
0054 - Executar obras de urbanização	ÁREA	METRO	8.513	3	06	01/12/2021	31/12/2021			A Ser		3058	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

no Arapoanga - Pró-Moradia.	URBANIZADA	QUADRADO								Iniciada			
15.451.6209.3058.0003 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL													
Institucional *													
0024 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 do Sol Nascente (procedente da etapa nº 0089/2020).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1	3	32	01/12/2020	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: Aprovação de projetos (drenagem, pavimentação, sinalização, OAE, orçamento) em andamento. Acumulado até 2021: 98% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 80,00% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drena. Pluvial, Pavimentação, Sinalização); 100% do Trabalho/cronograma e 10% do Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 69,94% dos serviços. Realizado em 2020: início da elaboração do plano de trabalho/cronograma. Executado em 2020: 10,00% dos serviços. Lote 01-CT.: 015/2020(CEG) - Processo: 00110-000000632/2020-41 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3058	Projeto
Institucional *													
0025 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, do trecho 1 e de áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o trecho 01 e o trecho 02), no Sol Nascente (procedente da etapa nº 0090/2020).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1	3	32	01/12/2020	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: Aprovação de projetos (drenagem, pavimentação, sinalização, OAE, orçamento) em andamento. Acumulado: 95% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 95% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação,	3058	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

											Sinalização); 95% de OAE; 100% de Trabalho/cronograma e 10% de Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 70,00% dos serviços. Realizado em 2020: início da elaboração do plano de trabalho/cronograma. Executado em 2020: 10,00% dos serviços. Lote 02-CT.: 016/2020 (CEG) - Processo: 00110-000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
Institucional													
* 0072 - Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.903.907	3	32	15/06/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: redes (65m), limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), sub base (5.608m³), capa asfáltica (22.565m²) e meios-fios (4,38km). Acumulado: implantação do canteiro de obras e mobilização de equipe, redes (65m), limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), sub base (5.608m³), capa asfáltica (22.565m²) e meios-fios (4,38km). Executado: 15,17% dos serviços. CT.: 015/2021 (JVR) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3058	Projeto
15.451.6209.3089.0002 REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .													
Institucional 0038 - Revitalizar e requalificar as quadras 504, 505 e 506 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	27.764	3	01	01/02/2021	30/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: demolição de piso concreto (49m³), escavação de base/sub base (38m³), demolição de meios-fios (36m³); execuções de: meios-fios (1.064m), cordão de concreto (877m), piso placa	3089	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

											pré-moldada (2.353m ²), piso concreto semi-polido (1.317m ²), intertravado (274m ²). Acumulado: demolição de piso concreto (799m ³), escavação de base/sub base (594m ³), demolição de meios-fios (164m ³), nivelamento de boca de lobo (7unid.); execuções de: meios-fios (4.167m), cordão de concreto (2.365m), piso placa pré-moldada (3.179m ²), piso de concreto semi-polido (9.947m ²), intertravado (3.707m ²) e drenagem (36m). Executado: 62,00% dos serviços. Lote 02-CT.: 005/2021 (JVR) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. (jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00)		
Institucional													
0039 - Revitalizar e requalificar as quadras 502 e 503 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	22.137	3	01	01/02/2021	31/12/2021			Atrasada	Realizado no período - demolições: piso concreto (182m ²), pedra portuguesa (1.472m ³) e meios-fios (21m ³); assentamento: meios-fios (911m) e piso placa pré-moldada 40x40cm (1.713m ²); execução de: piso concreto polido (1.046m ²) e intertravado (2.612m ²). Acumulado - demolições: pedra portuguesa (3.339m ³), meios-fios (207m ³), asfalto (2.400m ²) e piso concreto polido (632m ²); assentamento: meios-fios (4.404m), cordão de concreto (1.440m) e piso placa pré-moldada 40x40cm (2.853m ²); execução de: piso concreto polido (8.692m ²) e Intertravado (4.012m ²). Executado: 77% dos serviços. Lote 01-CT.: 004/2021 (SJ) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. Obs.: correção do quantitativos piso concreto polido (de 9.026m ² para 7.646 m ²). (jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00)	3089	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

Institucional											0,00; ago: 0,00]		
0041 - Revitalizar e requalificar as quadras 513 e 514 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	18.037	3	01	01/03/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: demolições (3.349m²), limpeza de terreno (503m²), meios-fios (989m), pedra portuguesa (34m²), placa pré-moldada (2.105m²), concreto (1.275m²), intertravado (2.596m²), asfalto (2.327m²) e boca de lobo (13 unid.). Acumulado: demolições (13.169m²), limpeza de terreno (503m²), plantio de grama (1.811m²), meios-fios (2.794m), pedra portuguesa (34m²), pré-moldada (2.105m²), concreto (3.347m²), intertravado (2.596m²), asfalto (2.327m²) e boca de lobo (13 unid.). Executado: 62,00% dos serviços. CT.: 022/2020 (GGM) - Proc.: 00110-00003568/2019-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3089	Projeto
Institucional													
0042 - Revitalizar e requalificar as quadras 507 e 508 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	18.223	3	01	01/02/2021	31/12/2021			Concluída	Realizado no período: grama (788m²), pintura horizontal (422m²), meios-fios (694m), cordão de concreto (1.318m), demolição de lajes (347m³), demolição de asfalto (1.732m²), remoção de pedra portuguesa (355m²), calçadas em concreto (2.624m²) e piso em placas (1.316m²). Acumulado: grama (788m²), pintura horizontal (422m²), meios-fios (3.254m), cordão de concreto (2.652m), compactação subleito (2.159m²), demolição de lajes (900m³), demolição de asfalto (2.457m²), remoção de ladrilho (902m²), remoção de pedra portuguesa (2.373m²), calçadas em concreto (7.905m²) e piso em placas (3.839m²). Executado: 100% dos serviços. Lote 03-CT.:	3089	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

											002/2021 (AG) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. 69754577. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 18.223,00] m².		
Institucional													
0071 - Revitalizar e requalificar as quadras 515 e 516 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	58.764	3	01	10/05/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: meios-fios (1.677m), sub base (369m³), piso placa 40x40 (180m²), piso concreto semi polido (2.709m²), piso intertravado (2.462m²) e pavimentação asfáltica (1.511m²). Acumulado: meios-fios (2.619m), cordão de concreto (415m), sub base (423m³), piso placas 40x40 (180m²), piso concreto semi polido (2.709m²), piso intertravado (2.824m²), pavimentação asfáltica (1.511m²) e passeios (1.816m²). Executado: 32,09% dos serviços. CT.: 011/2021 (WS) - Proc.: 00110-0000001583/2020-64. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3089	Projeto
15.451.6209.3856.0001 GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0026 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0049/2020).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	3	99	01/11/2020	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: Relatórios 9 e 10 (atividades executadas no mês). Acumulado até 2021: 10 Relatórios (atividades executadas no mês). Realizado em 2020 - supervisão e acompanhamento da obra de implantação do Túnel Rodoviário: mobilização, 1 relatório da situação atual da obra e relatórios 1 e 2 (atividades executadas no mês). CT.: 018/2020 (ABP) -	3856	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

Institucional											Proc.: 00110-00000974/2019-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
0081 - Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG.	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	4	3	99	01/07/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período - início dos serviços preliminares de gestão, fiscalização e supervisão: elaboração do relatório inicial (2%); elaboração dos relatórios de análise projeto/elaboração - relatório de andamento 01 (8,17%) e relatório de andamento 02 (8,17%). Executado: 10,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (MGR) - Proc.: 00110-000002215/2019-08. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3856	Projeto
15.451.6209.9115.0001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DA RIDE . - -DF ENTORNO													
Institucional													
0068 - Efetivar a obrigação do DF decorrente da participação no CORSAP DF/GO.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		95	01/11/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		9115	Operação Especial
15.451.6210.3720.0002 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR-Projeto e Instalação de Usina Fotovoltaica-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0055 - Projetar e Instalar usina fotovoltaica no Distrito Federal.	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	14	99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		3720	Projeto
15.451.8209.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

0056 - Construir prédios e próprios.	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	7	4	99	01/12/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada		1984	Projeto
<p>15.451.8209.2396.5292 (*) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p>												
0067 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	2		99	01/11/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada		2396	Atividade
<p>15.752.6209.1836.0023 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p>												
0027 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0020/2020).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	48.960	2	99	01/05/2017	30/08/2021		Andamento Normal	Realizado no período: 05 projetos (04 projetos da Etapa 1 e 01 projeto da Etapa 2). Realizado até 2021: 483 projetos. Realizado até 2020: 475 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	1836	Projeto
<p>Institucional</p>												
0028 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0021/2020).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	14.400	2	99	01/05/2017	30/08/2021		Andamento Normal	Realizado no período: Implantados 138 pontos de IP e Instaladas 407 luminárias em diversos locais do DF. Realizado até 2021: 9.829 pontos de IP e 18.825 luminárias. Realizado até 2020: 9.164 pontos de IP e 17.325 luminárias. Conv.: 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Pontos de Iluminação em 2021: [jan: 0,00; fev: 99,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 380,00; jun: 48,00; jul: 138,00; ago: 0,00] unidades	1836	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

Institucional													
0078 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à ampliação dos pontos de iluminação pública.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	1	2	99	01/07/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 053, de 19/03/2021, p. 73; no DODF nº 118, de 25/06/2021, p. 48; no DODF nº 120, de 29/06/2021, p. 64 e no DODF nº 141, de 28/07/2021, p. 56. Despesas referentes aos serviços de iluminação pública executados em diversos locais do DF, por meio do Contrato nº 003/2017 e do Convênio nº 001/2017. Processos: 00110-0000003520/2019-17, 00110-0000002122/2018-94, 00110-0000000362/2019-35, 00145-0000000606/2019-37, 00110-0000001936/2018-10, 00110-0000000501/2018-40. ljan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	1836	Projeto
Institucional													
0079 - Ampliar pontos de iluminação pública no Complexo Urbanístico da Torre de TV.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	738	2	99	01/07/2021	31/08/2021			Concluída	Execução de Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização/Projeto "as built" (Etapa 2); instalação de: 390 novos pontos de iluminação e 818 luminárias LED, 0145065, 70143366. Contrato nº 003/2017 e Convênio nº 001/2017. Processo nº 00041-00002160/2020-78. Pontos de iluminação implantados [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 390,00] unidades.	1836	Projeto
15.752.6209.1836.7037 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PROL DA COMUNIDADE DO DF													
Emenda parlamentar													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

0075 - Ampliar Pontos de Iluminação Pública no Distrito Federal.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	250	2	99	15/06/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Sem realização no período. Realizado: Execução de 1 Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1) que prevê implantação de novos pontos de iluminação e instalações/melhorias de luminárias na Rua das Palmeiras e Rua dos Pinheiros, Ponte Alta Norte - Gama, 65807405. CT.: 003/2017 e Conv.: 001/2017. Processo nº 00110-00001443/2021-77. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	1836	Projeto
<hr/>													
15.752.6209.8507.6471 (* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL Institucional													
0029 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 305.758,00; fev: 305.758,00; mar: 310.151,00; abr: 310.901,00; mai: 177.347,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. Obs.: A continuidade desta etapa constará no SAG da SEEC, em decorrência de que os recursos atinentes aos seus serviços, desde o mês de maio, são provenientes da própria SEEC, 00110-00000323/2021-52.	8507	Atividade
<hr/>													
Institucional													
0030 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Consumo (KWH): [jan: 34.700.875,00; fev: 31.312.752,00; mar: 38.984.667,00; abr: 33.571.108,00; mai: 14.646.016,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016. Obs.: A continuidade desta etapa constará no SAG da SEEC.	8507	Atividade



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

											em decorrência de que os recursos atinentes aos seus serviços, desde o mês de maio, são provenientes da própria SEEC, 00110-00000323/2021-52.		
15.752.6209.8507.6494 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF Emenda parlamentar													
0076 - Manter Sistema de Iluminação Pública nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	10	2	99	01/08/2021	31/12/2021			Não Iniciada		8507	Atividade
15.782.6216.3054.0002 (* *) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL-TAGUATINGA Institucional *													
0031 - Construir túnel sob a avenida central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0024/2020).	TÚNEL CONSTRUIDO	METRO	1	3	03	02/05/2016	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: parede diafragma: (1.617m²); concreto Fck =30Mpa p/parede diafragma (1.303m³); aço CA-50 p/parede diafragma (285.260kg); revestimento de concreto projetado armado (242m²); grampeamento do solo (462m); tubo de PVC c/material drenante (9m); Armadura de aço CA 50 (408.961kg); forma p/ estrutura (vigas e lajes) (2.535m²); cimbramento tubular (5.985m³); lançamento de brita (6.571m³). Realizado até 2021: parede diafragma: (47.339m²); concreto Fck =30Mpa p/parede diafragma (24.519m³); aço CA-50 p/parede diafragma (2.706.385kg); revestimento de concreto projetado armado (5.276m²); grampeamento do solo (16.098m); tubo de PVC c/material drenante (232m); Armadura de aço CA 50 (646.727kg); Projeto	3054	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

											executivo (0,66%). Executado até 2021: 39,31% dos serviços. Proc.: 00110-00000579/2020-89 detalha os serviços realizados. CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
Institucional													
* 0032 - Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0063/2020).	TÚNEL CONSTRUIDO	METRO	1	3	03	01/04/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Realizado no período: 100% do Relatório de Andamento. Acumulado até 2021: 100% do Relatório de Andamento e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2021: 40% dos serviços. Realizado em 2020: Plano de Trabalho finalizado. Executados em 2020: 20% dos serviços. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3054	Projeto
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0057 - Executar obra de acessibilidade no Distrito Federal.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	1.116	3	99	01/12/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 121, de 30/06/2021, p. 73 (Contrato nº 007/2016) e de devoluções de recursos (Convênio nº 803975/2014). Objeto: Calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308. Obra concluída na Etapa 0032/2019. Processos: 110.000.106/2015, 00110-000001879/2019-41, 00110-000000176/2021-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3087	Projeto
15.782.6216.3119.0004													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

<p>IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE</p>	<p>CORREDOR IMPLANTADO</p>	<p>KILOMETRO</p>	<p>3</p>	<p>11</p>	<p>83</p>	<p>01/06/2020</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Andamento Normal</p>	<p>Realizado no período: armação em aço CA-50 (41.494kg), transformador (1unid.) e limpeza mecanizada (6.680m²). Acumulado até 2021: escavação e carga de material (31.581m³), armação em aço CA-50 (41.494kg), transformador (1unid.) e limpeza mecanizada (11.105m²). Executado até 2021: 20,00% dos serviços. Realizado em 2020: revisão de projeto estrutural viaduto 63 (1unid.), limpeza mecanizada de terreno (4.424m²), escavação e carga de material (12.428m³), início da fundação para construção do barracão, execução de tapume (241m²), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), meios-fios (215m) e capa asfáltica do desvio (73m³). Executado em 2020: 5,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (AG) - Proc.: 00110-000084/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>	<p>3119</p>	<p>Projeto</p>
<p>Institucional * 0040 - Ampliar e readequar o reservatório do Parque Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto.</p>	<p>CORREDOR IMPLANTADO</p>	<p>KILOMETRO</p>	<p>1</p>	<p>11</p>	<p>83</p>	<p>01/03/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Atrasada</p>	<p>Realizado no período: escavação/ampliação de lagoa (15.000m³). Acumulado: escavação/ampliação de lagoa (64.154m³), elaboração do projeto de recuperação/reforço estrutural dos dissipadores (190m²), limpeza de camada vegetal (59.799m²). Executado: 43,46% dos serviços. CT.: 003/2021 (MS) - Proc: 00110-000002212/2018-85. Obs.: o</p>	<p>3119</p>	<p>Projeto</p>



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

											quantitativo de escavação/ampliação de lagoa e percentual executado foram corrigidos, 69704091. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
Institucional													
* 0073 - Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates.	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	2	11	83	10/06/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período - demolições: asfalto (6.400m²), piso concreto (240m³) e meios-fios (97m³); drenagem 600mm (354m). Executado: 4,24% dos serviços. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-0000001782/2020-72 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3119	Projeto
Institucional													
* 0083 - Executar obra de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste.	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	83	01/08/2021	31/12/2022			Atrasada	Realizado no período: implantação do canteiro de obras e sondagem (150m). CT.: 020/2021 (MHC JVR) - Proc.: 00110-0000002310/2019-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3119	Projeto
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0058 - Construir pontes no Distrito Federal.	PONTE CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	222	4	99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		3361	Projeto
15.782.6216.4026.0001 (* ** *) AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

0059 - Avaliar e monitorar obras de artes especiais - pontes, passarela e viadutos do DF.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		4026	Atividade
<hr/>													
15.782.6216.5902.7778 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0060 - Construir viaduto no Distrito Federal.	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	79	4	99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		5902	Projeto
<hr/>													
15.812.6206.1079.0004 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0061 - Construção de campo de grama sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	4.850	5	99	10/06/2021	31/12/2021			Atrasada	Sem realização no período. Acumulado: instalação de canteiro e placa de obras, topografia (5.800m²) e terraplenagem (5.800m²). Executado: 3,50% dos serviços. CT.: 016/2021 (AG) - Proc.: 00110-00000278/2021-36. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	1079	Projeto
<hr/>													
Institucional													
0080 - Devolver recursos do Contrato de Repasse.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	1	3	99	01/08/2021	31/08/2021			Andamento Normal	Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 843.692/2017. Objeto: Implantação de campo de futebol de grama sintética na EQ 418/518 em Santa Maria, CT 012/2019 (obra concluída na Etapa 0026/2020). Processos: 00110-0000004623/2017-24, 110.00000763/2019-95. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	1079	Projeto
<hr/>													
15.812.6206.1079.0005													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-GINÁSIO POLIESPORTIVO- GAMA													
Institucional													
0062 - Construir ginásio poliesportivo no Gama.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	2	5	02	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		1079	Projeto
<hr/>													
15.812.6206.3048.0012 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0037 - Reformar espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto.	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	27.000	5	99	01/01/2021	31/12/2021			Paralisada	Sem realização no período. Acumulado: alambrado para quadra poliesportiva e pintura a óleo brilhante (132m² e 1.238m²); subleito (490m²), passeios/piso de concreto (490m²) e ladrilho (63m²); pintura acrílica nas quadras: em faixas de demarcação (2.200m) e em piso cimentado - duas demãos (8.960m²); demolição: de intertravado (64m²), de asfalto da laje do vestiário da piscina de ondas (720m²), de revestimento cerâmico de parede (98m²) e de piso cerâmico (278m²). Executado: 22,53% dos serviços. CT 020/2020 (WS) - Proc.: 00110-000000391/2018-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3048	Projeto
<hr/>													
15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0063 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à implantação de infraestrutura esportiva.	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	13		99	01/03/2021	31/12/2021			Concluída	Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 47, de 11/03/2021, p. 69. Despesas do Contrato nº 005/2016. (Construção da	3596	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

											Pista de Cooper da Vila Planalto). Proc.: nº 110.000.434/2012 e 00000-0112004012/2017-00. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]		
15.812.6219.1606.0009 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	Institucional												
0064 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à construção de praça da juventude.	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1		99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		1606	Projeto
17.512.6209.3855.0001 GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL	Institucional												
0034 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	2	1	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período - Pagamento de 01 taxa de análise de autorização de corte de árvore isolada para obra do Viaduto EPIG. Realizações anteriores - Pagamentos de: 01 taxa de licenciamento ambiental simplificado - LAS, referente ao projeto de requalificação da av. Hélio Prates; 01 taxa de autorização de transporte de matéria de supressão vegetal referente à instalação e operação de sistema viário e urbano do Setor de Inflamáveis e 01 taxa de prorrogação da autorização de supressão vegetal relativa a obra do Túnel de Taguatinga/viadutos acessórios. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3855	Projeto
17.512.6209.7316.6035 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

ESGOTAMENTO SANITÁRIO-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0065 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Distrito Federal.	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	99	01/12/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada		7316	Projeto	
25.752.6209.1836.7038 Melhoria e Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública no Distrito Federal													
Emenda parlamentar													
0074 - Melhorar e ampliar Pontos de Iluminação Pública no Distrito Federal.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	10.000	2	99	10/06/2021	31/12/2021		Concluída	Execução de 1 Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1) e 1 Fiscalização/Projeto "As Built" (Etapa 2); instalação de: 138 novos pontos de iluminação e 221 luminárias; melhoria de 48 luminárias na SQN 412, Asa Norte - Plano Piloto (61165464, 65807405, 70284103). CT.: 003/2017 e Conv.: 001/2017. Processo nº 00110-00000717/2021-19. Pontos de iluminação implantados [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 138,00] unidades.	1836	Projeto	
28.846.0001.9041.0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0035 - Converter licença prêmio em pecúnia.	LICENÇA CONVERTIDA	UNIDADE	50		99	01/01/2021	31/12/2021		Andamento Normal	Licenças convertidas: [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00]. Processo nº 00110-000000242/2021-52, 00110-000000588/2021-51.	9041	Operação Especial	
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

Institucional													
0066 - Pagar indenizações/ restituições.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	48	99	30/04/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Indenizações com 1/3 de Férias (Rescisão - Art. 7) e Férias Indenizadas Proporcionais. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 9,00]. Processo: nº 00110-00001225/2021-32, 00110-00002390/2021-10.	9050	Operação Especial	
<p>28.846.0001.9093.0032 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL</p>													
Institucional													
0036 - Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/restituições.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	7	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Indenizações de transporte a servidores pagos [jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 14,00; abr: 17,00; mai: 19,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 15,00]. Processo nº 00110-00000237/2021-40 e outros.	9093	Operação Especial	

(**) PROJETO EM ANDAMENTO
(***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO