



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada	Ação	Tipo Ação
						Início	Término	Início	Término				
<p><b>04.122.8209.8502.0092</b> ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p>	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	<p>Servidores ativos remunerados: [jan: 184,00; fev: 183,00; mar: 182,00; abr: 184,00; mai: 185,00; jun: 185,00; jul: 184,00; ago: 185,00; set: 187,00; out: 183,00] . Processo nº 00110-00000237/2021-40 e outros.</p>	8502	Atividade
<p><b>04.122.8209.8504.7003</b> CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p>	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	<p>Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. [jan: 158,00; fev: 157,00; mar: 159,00; abr: 162,00; mai: 166,00; jun: 165,00; jul: 167,00; ago: 165,00; set: 161,00; out: 165,00]. Processo nº 00110-00000237/2021-40 e outros.</p>	8504	Atividade
<p><b>04.122.8209.8517.0091</b> MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p>	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	<p>Órgão Mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00110-0000003872/2017-01, 00110-0000000141/2021-81, 00110-</p>	8517	Atividade



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

										0000000143/2021-71, 00112-0000001086/2021-91, 00112-0000001092/2021-48, 00110-0000002662/2021-73, 00110-0000000680/2021-11 e outros		
<b>04.126.8209.1471.0033</b> MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0069 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	99	01/07/2021	31/12/2021			Não Iniciada		1471	Projeto
<b>04.126.8209.2557.2570</b> GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Licenças Software de Orçamento, contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão, aquisição de cartuchos de tinta para impressoras e Licença de uso do software de controle de dados biométricos (ponto eletrônico). Processo nº 00110-00000076/2021-94, 00000-0110000256/2016-00, 00110-0000001694/2021-51 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]	2557	Atividade
<b>04.128.8209.4088.0066</b> CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0005 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	10	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Aquisição de 20 horas de transferência de conhecimento baseadas nos recursos da solução de	4088	Atividade



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

										software de orçamento de obras, capacitação de 01 (um) servidor no curso online de "Reequilíbrio Econômico - Financeiro dos Contratos Administrativos - Revisão, Reajuste e Repactuação"; Capacitação de 07 servidores no Curso On Line sobre "Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Projeto básico para Serviços e Obras de Engenharia, Segundo a Nova Lei de Licitações 14.133/2021, incluindo o uso de BIM". Processo nº 00110-00000076/2021-94, 00110-00001672/2021-91, 00110-0000001257/2021-38. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 7,00]		
<b>04.451.8209.3903.0016</b> REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ												
Institucional												
0044 - Reformar prédios e próprios.	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	432	4	10	01/12/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada		3903	Projeto
<b>15.391.6219.5968.0007</b> CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0043 - Construir Museu da Bíblia.	CENTRO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.710	4	01	01/12/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada		5968	Projeto
<b>15.451.6206.1950.1040</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0006 - Revitalizar a Praça do Povo, localizada na Quadra 03 do Setor Comercial Sul - SCS, Área Central de	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.260	5	99	01/03/2021	31/12/2021		Concluída	Realizado no período: demolição (6m²), revestimento concreto (8m²).	1950	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

Brasília.											revestimento placas 40x40cm (221m²), mobiliário urbano (22unid.), estrutura de concreto (1m³) e estrutura metálica (3unid.). Acumulado: demolição (1.298m²), drenagem (150m), revestimento concreto (1.010m²), revestimento placas 40x40cm (2.117m²), mobiliário urbano (35unid.), estrutura de concreto (103m³) e estrutura metálica (6unid.). Executado: 100% dos serviços. CT.: 006/2021 (VA) - Proc.: 00110-00002073/2019-71. Praça construída [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 3.260,00] m².		
<b>15.451.6206.3902.9472</b> REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0045 - Reformar praças públicas e parques.	ÁREA REFORMADA	METRO QUADRADO	1.735	3	99	01/12/2021	31/12/2021				A Ser Iniciada	3902	Projeto
<b>15.451.6207.1302.0799</b> CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0046 - Construir feiras no Distrito Federal.	FEIRA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13	4	99	01/12/2021	31/12/2021				A Ser Iniciada	1302	Projeto
<b>15.451.6207.3247.6715</b> REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0047 - Reformar feiras do Distrito Federal.	FEIRA REFORMADA	METRO QUADRADO	26	3	99	01/12/2021	31/12/2021				A Ser Iniciada	3247	Projeto
<b>15.451.6208.1968.0018</b>													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0007 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0005/2020).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	3	99	01/10/2018	30/10/2021			Paralisada	Sem realização no período. Realizado até 2020: levantamento planialtimétrico trechos 1, 2, incluindo bacia A e trecho 3; levantamento cadastral das ruas trechos 2 e 3, que não foram executadas a pavimentação e/ou a rede de drenagem; remarcação de BL's não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128; topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e em PVs; levant. planialtimétrico e cadastrais de 5 bacias de contenção. Executado até 2020: 81,95% dos serviços. CT.: 062/2018-Novacap (VT) - Proc.:112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000559/2020-16 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	1968	Projeto
Institucional													
0008 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0006/2020).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	3	99	01/11/2018	30/10/2021			Andamento Normal	Realizado no período: acompanhamento de drenagem e de terraplenagem e levantamento planialtimétrico cadastral em diversos locais de Vicente Pires. Executado até 2021: 92,42% dos serviços. Realizado até 2020: serviços em diversas ruas, chácaras, vias e postos de visitas, os quais são - acompanhamento de rede de	1968	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

										drenagem, terraplenagem, pavimentação, fotográfico e da locação dos pilares da ponte; conferência de ramais, de base, de sub base, de cotas de base, de largura de subleito, de cotas de asfalto e de demolição e levantamento planialtimétrico. Executado até 2020: 88,79% dos serviços. CT.: 063/2018 - Novacap (VT) - Proc.: 112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000558/2020-63 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Obs.: Ocorreu Redução do % de execução devido ao acréscimo contratual que alterou a base de cálculo, 73484247.			
<b>15.451.6208.4041.0001</b> (*) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0048 - Realizar manutenção e conservação urbanística.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		4041	Atividade
<b>15.451.6209.1110.0147</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0009 - Requalificar o Setor de Rádio e Televisão Sul, localizado na área central de Brasília.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	31.609	3	99	01/10/2020	31/12/2021			Concluída		1110	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

											cm (13.817m²); drenagem (4.191m); mobiliário (333unid.); paisagismo (80unid.) e sinalização viária (430m²). Executado até 2021: 100% dos serviços, 69234231. CT.: 012/2020 (VA) - Proc.: 110-00001144/2019-18 Obs.: obra iniciada no 5º bimestre de 2020 com recurso de descentralização do Fundurb (Etapa SAG Fundurb: 0002/2020). Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] m².		
Institucional													
0010 - Executar obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis do SIA/DF (procedente da etapa nº 0007/2020).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	58.000	3	99	01/11/2019	31/12/2021		Andamento Normal	Realizado no período: sub base (853m³), base (682t), pavimentação asfáltica (2.988m²) e sinalização viária vertical (2.471m²). Acumulado até 2021: drenagem (4.109m), sub base (7.884m³), base (7.399t), pavimentação asfáltica (29.707m²), ciclovias/calçadas (21.435m²) e sinalização viária vertical (2.471m²). Executado até 2021: 94,14% dos serviços. Realizado até 2020: drenagem (3.948m), mobilização de equipe e instalação de canteiro. Executado até 2020: 52,60% dos serviços. CT.: 011/2019 (ASC) - Proc: 112.000.364/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	1110	Projeto	
<b>15.451.6209.1110.0306</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL													
Institucional													
0049 - Executar obras de urbanização	ÁREA	METRO	53	3	32	01/12/2021	31/12/2021		A Ser		1110	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

no Pôr do Sol.	URBANIZADA	QUADRADO								Iniciada			
<b>15.451.6209.1110.1322</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL  Institucional													
0050 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	6.412	3	99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		1110	Projeto
<b>15.451.6209.1948.0003</b> IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO .  Institucional													
0051 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	1	01	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		1948	Projeto
<b>15.451.6209.1948.0004</b> IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES-TAGUATINGA  Institucional													
0052 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares em Taguatinga.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	1	03	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		1948	Projeto
<b>15.451.6209.3023.0073</b> PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II  Institucional *													
0011 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	29/03/2017	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: alambrado (444m²). Acumulado: alambrado	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

<p>da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0008/2020).</p>										<p>(444m²), drenagem (3.557m), pavimentação (23.838m²), meios-fios (6.830m) e passeios (7.095m²). Executado até 2021: 56,00% dos serviços. Realizado até 2020 - dren. pluvial lançamento de bacias (6.495m); drenagem rede: escoramento de vala (13.491m²), escavações (15.770m³) e fornecimento tubos (2.779m); dren. lançamento e lagoa: limpeza (4.464m²) e escavações (4.532m³); pavimentação (20.900m²); meios-fios (6.116m); passeios (3.724m²); gabião saco (126m³); rachão (2.286m³); sondagem (121m); escavações (3.002m³); colchão drenante lançamentos 17 e 18. Executado até 2020: 49,52% dos serviços. Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>		
<p>Institucional * 0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0010/2020).</p>	<p>PROGRAMA REALIZADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>82</p>	<p>15/02/2018</p>	<p>04/01/2021</p>	<p>Concluída</p>	<p>Sem realização no período. Realizado até 2020: refazimento do canteiro de obras, realização de levantamentos topográfico, calçadas (4.720m²), drenagem lançamento de bacias (819m), escavações (26.210m³), redes (1.703m), gabião caixa (48m³), base para pavimentação em brita (2.146m³), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²). Executado até 2020: 48,30% dos serviços. Lote 02-CT.: 001/2018 (MT) - Proc.: 112.000.208/2014. Obs.: Sem possibilidade de novo aditivo financeiro; foi celebrado o 5º Termo Aditivo de supressão dos quantitativos que não podem ser executados para posterior encerramento do contrato.</p>	<p>3023</p>	<p>Projeto</p>	



Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

											61115894, 65706864, 00110-00003023/2019-19. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.		
<b>15.451.6209.3023.0075</b> PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA  Institucional													
0013 - Executar serviços de construção de bacias de detenção, do canal e bueiro N.A.T.M, cerca viva e plantio de grama no Km 4 da DF-290, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0032/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	13	01/06/2020	30/06/2021			Concluída	Realizado no período: bacia - cerca viva (2.950unid.). Acumulado até 2021: bacia: dissipador de entrada (1,0unid.), vertedouro (1,0unid.) e cerca viva (5.900unid.); desmonte de blocos de rochas (294m³). Executado até 2021: 96,35% dos serviços. Realizado em 2020: dissipador (1unid.), canal fundação e entrada (56m), bueiro N.A.T.M. (57m), emboque (381m²); bacia: limpeza (13.256m²), dissipador de entrada (0,9unid.), vertedouro (0,9unid.) e cerca viva (2.950unid.). Executado em 2020: 85,69% dos serviços. CT.: 001/2020 (MT) - Proc.: 00110-00002097/2018-4. (Encerramento: 63640784, 00110-00002354/2020-67). Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.	3023	Projeto
<b>15.451.6209.3023.0076</b> PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II  Institucional													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

0070 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		26	01/11/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		3023	Projeto
<hr/>													
15.451.6209.3023.0077 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/10/2020	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período - sondagem a trado 5,00m e 1,5m (94unid.), coleta de amostra deformada para caracterização do solo (94unid.) e sondagem a percussão (57unid.). Acumulado até 2021 - sondagem a trado 5,00m e 1,5m (293unid.), coleta de amostra deformada para caracterização do solo (258unid.), ensaios: de CBR e expansão (164unid.), de granulometria (164unid.), de limite de liquidez (164unid.), de limite de plasticidade (164unid.); sondagem a percussão (90unid.). Executado até 2021: 9,84% dos serviços. Realizado em 2020: sondagem a trato e coleta e amostra deformada (103unid.); ensaios: CBR e expansão, granulometria, limite de liquidez e limite de plasticidade (48unid.) Executado em 2020: 2,03% dos serviços. CT.: 014/2020 (MGR EOA) - Processo: 00110-00001511/2018-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3023	Projeto
<hr/>													
Institucional * 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0011/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	03/11/2015	31/12/2021			Concluída	Sem realização no período. Realizado até 2020: terraplenagem (38.035m²), escavações (118.062m³), redes (6.521m), passeios e rampas (5.492m²).	3023	Projeto





Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

											(244.260m³), redes (18.268m), pavimentação (118.218m²), dissipadores (12unid.), passeios e rampas (5.912m²) e terraplenagem de lagoas (4m²). Executado até 2020: 64,07% dos serviços. Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
Institucional													
* 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0014/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	02/05/2016	31/12/2021			Paralisada	Realizado no período: passeios (3.600m²) e meios-fios (1.154m). Acumulado até 2021: drenagem (10.756m), pavimentação (29.420m²), passeios (19.769m²) e meios-fios (4.038m). Executado até 2021: 49,30% dos serviços. Realizado até 2020: pavimentação (21.332m²), passeios (16.169m²), escavações redes (138.639m³), lastro de brita (2.627m³), drenagem (18.026m), reaterro (104.829m³), terraplenagem (9.652m²), escavações (31.315m³), escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³) e assentamento tubo 600mm (1.506m). Executado até 2020: 43,95% dos serviços. Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3023	Projeto
Institucional													
* 0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0015/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/01/2017	30/10/2021			Concluída	Realizado no período: terraplenagem (1.704m²), pavimentação (1.523m²), passeios/rampas (563m²), redes (420m), meios-fios (1.697m), gramado (7.251m²) e OAE concreto (199m³). Acumulado até 2021: terraplenagem (130.412m²), pavimentação (116.551m²), passeios/rampas (11.498m²).	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

										redes (16.279m), meios-fios (28.088m), gramado (16.096m²) e OAE: aço (139.218kg) e concreto (839m³). Executado até 2021: 68,96% dos serviços. Realizado até 2020: terraplenagem (121.944m²), pavimentação (112.640m²), passeios/rampas (10.935m²), gabião caixa (5.541m³), gabião colchão (2.683m²), redes (15.790m), meios-fios (26.390m), gramado (8.845m²) e dissipadores (10unid.). Executado até 2020: 68,22% dos serviços. Lote 04-CT.: 008/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Ocorreu revisão do % executado. Contrato encerrado com 68,96% dos serviços devido à impossibilidade de novo aditivo, 69909146. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] unidade.			
Institucional													
*													
0020 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0016/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	30/10/2021		Concluída	Realizado no período: terraplenagem (4.164m²) e pavimentação (4.902m²). Acumulado até 2021: terraplenagem (112.862m²), pavimentação (113.949m²), passeios e rampas (18.653m²), drenagem lagoas (38.814m²), escavações (236.911m³) e gramado (10.796m²). Executado até 2021: 87,22% dos serviços. Realizado até 2020: terraplenagem (99.838m²), pavimentação (106.548m²), passeios e rampas (18.626m²), drenagem lagoas (36.692m²), escavações (234.285m³), redes (14.789m), dissipadores (3unid.) e gramado (4.583m²). Executado até 2020: 67,89% dos serviços. Lote 05-CT.: 019/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Prazo de execução da obra encerrado, sem	3023	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

											possibilidade de novo aditivo. 65482348. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.		
Institucional													
*													
0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0017/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	30/10/2021			Concluída	Sem realização no período. Acumulado até 2021: passeios e rampas (26.349m²), escavações (326.573m³), redes (19.673m) e meios-fios (24.493m). Executado até 2021: 91,05% dos serviços. Realizado até 2020: terraplenagem (77.109m²), pavimentação (77.443m²), passeios e rampas (24.946m²), escavações (326.037m³), redes (19.486m), meios-fios (24.300m), dissipadores (8unid.), gramado (20.356m²) e drenagem de lagoas (44.736m²). Executado até 2020: 89,93% dos serviços. Lote 09-CT.: 020/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: A empresa não possui mais quantitativos para dar prosseguimento aos serviços licitados, sem a possibilidade de aditivo, 65213199. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.	3023	Projeto
Institucional													
*													
0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0018/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	30/08/2021			Andamento Normal	Realizado no período: terraplenagem (6.059m²), pavimentação (11.029m²), escavações (55.456m³), redes (532m) e meios-fios (1.216m). Acumulado até 2021: terraplenagem (210.923m²), pavimentação (201.367m²), passeios e rampas (51.517m²), escavações (256.768m³), redes (19.403m) e meios-fios (42.933m). Executado até 2021: 79,85% dos serviços. Realizado até 2020: pavimentação (185.895m²).	3023	Projeto





Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

											(MT) - Proc.: 00110-0000001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
<b>15.451.6209.3058.0001</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA  Institucional													
0053 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	53	3	06	01/12/2021	31/12/2021				A Ser Iniciada	3058	Projeto
<b>15.451.6209.3058.0002</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA  Institucional													
0054 - Executar obras de urbanização no Mestre D'Armas - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	8.513	3	06	01/12/2021	31/12/2021	01/10/2021	30/06/2022	Andamento Normal	Realizado no período: início da elaboração do Plano de Trabalho/Cronograma. CT.: 021/2021 - Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem no Setor Habitacional Mestre D'Armas, (CEG) - Proc.: 00110-0000001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3058	Projeto
<b>15.451.6209.3058.0003</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL  Institucional *													
0024 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 do Sol Nascente (procedente da etapa nº 0089/2020).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1	3	32	01/12/2020	31/12/2021				Andamento Normal	3058	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

											Orçamento/Aprovações. Acumulado até 2021: Aprovação de projetos, 98% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 98% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drena. Pluvial, Pavimentação, Sinalização); 100% do Trabalho/cronograma e 60% do Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 85,00% dos serviços. Realizado em 2020: início da elaboração do plano de trabalho/cronograma. Executado em 2020: 10,00% dos serviços. Lote 01-CT.: 015/2020 (CEG) - Processo: 00110-000000632/2020-41 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
Institucional													
* 0025 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, do trecho I e de áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o trecho 01 e o trecho 02), no Sol Nascente (procedente da etapa nº 0090/2020).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1	3	32	01/12/2020	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: Aprovação de Projetos, 3% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 3% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização); 3% de OAE e 50% de Orçamento/Aprovações. Acumulado: Aprovação de Projetos, 98% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 98% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização); 98% de OAE; 100% de Trabalho/cronograma e 60%	3058	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

											de Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 85,00% dos serviços. Realizado em 2020: início da elaboração do plano de trabalho/cronograma. Executado em 2020: 10,00% dos serviços. Lote 02-CT.: 016/2020 (CEG) - Processo: 00110-0000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
Institucional													
* 0072 - Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.903.907	3	32	15/06/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: Corte e Aterro (31.283m³), sub base (3.183m³), pavimentação asfáltica (17.820m²), intertravado (5.222m²) e meios-fios (8.559m). Acumulado: drenagem (65m), limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), corte e aterro (31.283m³), sub base (8.791m³), pavimentação asfáltica (40.386m²), intertravado (5.222m²) e meios-fios (12.939m). Executado: 40,92% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3058	Projeto
<b>15.451.6209.3089.0002</b> REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .													
Institucional 0038 - Revitalizar e requalificar as quadras 504, 505 e 506 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	27.764	3	01	01/02/2021	30/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: escavação de base/sub base (93m³), demolição de meios-fios (14m³); execuções de: cordão de concreto (793m), piso placa pré-moldada (2.963m²), piso concreto semi-polido (336m²),	3089	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

											intertravado (663m²). Acumulado: demolição de piso concreto (799m²), escavação de base/sub base (687m²), demolição de meios-fios (179m²), nivelamento de boca de lobo (7unid.); execuções de: meios-fios (4.167m), cordão de concreto (3.159m), piso placa pré-moldada (6.142m²), piso de concreto semi-polido (10.283m²), intertravado (4.370m²) e drenagem (36m). Executado: 82,00% dos serviços. Lote 02-CT.: 005/2021 (ASC JVR) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
Institucional													
0039 - Revitalizar e requalificar as quadras 502 e 503 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	22.137	3	01	01/02/2021	31/12/2021			Concluída	Realizado no período - drenagem (228m); assentamento de piso placa pré-moldada 40x40cm (1.316m²) e execução de piso concreto polido (376m²). Acumulado - drenagem (228m); demolições: pedra portuguesa (3.339m³), meios-fios (207m³), asfalto (2.400m²) e piso concreto polido (632m²); assentamento: meios-fios (4.404m), cordão de concreto (1.440m) e piso placa pré-moldada 40x40cm (4.169m²); execução de: piso concreto polido (9.068m²) e Intertravado (4.012m²). Executado: 100% dos serviços. Lote 01-CT.: 004/2021 (SJ) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 22.137,00] m².	3089	Projeto
Institucional													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

0041 - Revitalizar e requalificar as quadras 513 e 514 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	18.037	3	01	01/03/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: demolições (3.065m²), sinalização viária (601m²), plantio de grama (620m²), meios-fios (822m), pedra portuguesa (470m²), placa pré-moldada (1.525m²), piso concreto (1.207m²), piso intertravado (1.784m²) e pavimentação asfáltica (879m²). Acumulado: demolições (16.234m²), limpeza de terreno (503m²), sinalização viária (601m²), plantio de grama (2.431m²), meios-fios (3.617m), pedra portuguesa (505m²), placa pré-moldada (3.631m²), piso concreto (4.555m²), piso intertravado (4.380m²), pavimentação asfáltica (3.206m²) e boca de lobo (13 unid.). Executado: 69,39% dos serviços. CT.: 022/2020 (GGM) - Proc.: 00110-00003568/2019-17. Ijan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3089	Projeto
Institucional  0042 - Revitalizar e requalificar as quadras 507 e 508 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	18.223	3	01	01/02/2021	31/12/2021			Concluída	Realizado no período: grama (788m²), pintura horizontal (422m²), meios-fios (694m), cordão de concreto (1.318m), demolição de lajes (347m³), demolição de asfalto (1.732m²), remoção de pedra portuguesa (355m²), calçadas em concreto (2.624m²) e piso em placas (1.316m²). Acumulado: grama (788m²), pintura horizontal (422m²), meios-fios (3.254m), cordão de concreto (2.652m), compactação subleito (2.159m²), demolição de lajes (900m³), demolição de asfalto (2.457m²), remoção de ladrilho (902m²), remoção de pedra portuguesa (2.373m²), calçadas em concreto (7.905m²) e piso em placas (3.839m²). Executado: 100% dos serviços. Lote 03-CT.: 002/2021 (AG) - Proc.:	3089	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

										00110-0000001582/2020-10.69754577. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 18.223,00] m².			
Institucional													
0071 - Revitalizar e requalificar as quadras 515 e 516 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	58.764	3	01	10/05/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: meios-fios (328m), cordão de concreto (465m), base e sub base (81m³), piso placa 40x40 (2.069m²), piso concreto semi polido (126m²) e piso intertravado (545m²). Acumulado: meios-fios (2.948m), cordão de concreto (880m), base e sub base (505m³), piso placas 40x40 (2.249m²), piso concreto semi polido (2.835m²), piso intertravado (3.370m²), pavimentação asfáltica (1.511m²) e passeios (1.816m²). Executado: 57,11% dos serviços. CT.: 011/2021 (WS) - Proc.: 00110-0000001583/2020-64. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3089	Projeto
<b>15.451.6209.3856.0001</b> GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0026 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0049/2020).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	3	99	01/11/2020	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: Relatórios 11 e 12 (atividades executadas no mês). Acumulado até 2021: 12 Relatórios (atividades executadas no mês). Realizado em 2020 - supervisão e acompanhamento da obra de implantação do Túnel Rodoviário: mobilização, 1 relatório da situação atual da obra e relatórios 1 e 2 (atividades executadas no mês). CT.: 018/2020 (BSA) -	3856	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

										Proc.: 00110-00000974/2019-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
Institucional												
0081 - Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG.	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	4	3	99	01/07/2021	31/12/2023		Andamento Normal	Realizado no período: elaboração dos relatórios de andamento 02 e 03. Acumulado: elaboração do relatório inicial e elaboração dos relatórios de andamento 01, 02 e 03. Executado: 26,34% dos serviços. CT.: 018/2021 (MGR) - Proc.: 00110-0000002215/2019-08. Obs.: As ações executadas constam no processo nº 00110-00002312/2021-15. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3856	Projeto
<b>15.451.6209.9115.0001</b> TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DA RIDE -DF ENTORNO												
Institucional												
0068 - Efetivar a obrigação do DF decorrente da participação no CORSAP DF/GO.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		95	01/11/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada		9115	Operação Especial
<b>15.451.6210.3720.0002</b> IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR-Projeto e Instalação de Usina Fotovoltaica-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0055 - Projetar e Instalar usina fotovoltaica no Distrito Federal.	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	14	99	01/12/2021	31/12/2021		A Ser Iniciada		3720	Projeto
<b>15.451.8209.1984.6962</b> CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL												





Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

										unidades			
Institucional													
0078 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à ampliação dos pontos de iluminação pública.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	1	2	99	01/07/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 053, de 19/03/2021, p. 73; no DODF nº 118, de 25/06/2021, p. 48; no DODF nº 120, de 29/06/2021, p. 64 e no DODF nº 141, de 28/07/2021, p. 56. Despesas referentes aos serviços de iluminação pública executados em diversos locais do DF, por meio do Contrato nº 003/2017 e do Convênio nº 001/2017. Processos: 00110-0000003520/2019-17, 00110-0000002122/2018-94, 00110-0000000362/2019-35, 00145-0000000606/2019-37, 00110-0000001936/2018-10, 00110-0000000501/2018-40. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	1836	Projeto
Institucional													
0079 - Ampliar pontos de iluminação pública no Complexo Urbanístico da Torre de TV.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	738	2	99	01/07/2021	31/08/2021			Concluída	Execução de Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização/Projeto "as built" (Etapa 2); instalação de: 390 novos pontos de iluminação e 818 luminárias LED, 0145065, 70143366. Contrato nº 003/2017 e Convênio nº 001/2017. Processo nº 00041-00002160/2020-78. Pontos de iluminação implantados [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 390,00] unidades.	1836	Projeto
<b>15.752.6209.1836.7037</b> AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PROL DA COMUNIDADE DO DF Emenda parlamentar													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

0075 - Ampliar Pontos de Iluminação Pública no Distrito Federal.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	250	2	99	15/06/2021	31/12/2021			Concluída	Implantação de 67 luminárias, execução de Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização/Projetos "as built" (Etapa 2), na Rua das Palmeiras e na Rua dos Pinheiros, Ponte Alta Norte - Gama, 74282501. CT.: 003/2017 e Conv.: 001/2017. Processo nº 00110-00001443/2021-77. Luminárias [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 67,00] unidades.	1836	Projeto
<hr/>													
<b>15.752.6209.8507.6471</b> (*) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0029 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 305.758,00; fev: 305.758,00; mar: 310.151,00; abr: 310.901,00; mai: 177.347,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. Obs.: A continuidade desta etapa constará no SAG da SEEC, em decorrência de que os recursos atinentes aos seus serviços, desde o mês de maio, são provenientes da própria SEEC, 00110-00000323/2021-52.	8507	Atividade
<hr/>													
Institucional													
0030 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Consumo (KWH): [jan: 34.700.875,00; fev: 31.312.752,00; mar: 38.984.667,00; abr: 33.571.108,00; mai: 14.646.016,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.:	8507	Atividade



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

										110.000.276/2016. Obs.: A continuidade desta etapa constará no SAG da SEEC, em decorrência de que os recursos atinentes aos seus serviços, desde o mês de maio, são provenientes da própria SEEC, 00110-00000323/2021-52.			
Institucional													
0085 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/09/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 307.392,00; out: 307.486,00] e eficientização de 975 luminárias - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. Obs.: Etapa reaberta procedente das Etapas 0062 e 0065 - SEEC, tendo em vista que, por força do Decreto nº 42.657, de 26/10/2021, DODF nº 202 de 27/10/2021, os créditos orçamentários destinados à manutenção de iluminação pública em 2021, retornaram à alocação original no QDD desta SODF. (Esta etapa também complementa das informações da Etapa 0029/2021-SODF).	8507	Atividade
Institucional													
0086 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/09/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Consumo (KWH): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 32.965.674,00; out: 33.980.495,00] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016. Obs.: Etapa reaberta procedente da Etapa 0064 – SEEC, tendo em vista que, por força do Decreto nº 42.657, de 26/10/2021, DODF nº 202 de 27/10/2021, os créditos orçamentários destinados à manutenção de iluminação pública em 2021, retornaram	8507	Atividade





Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

											de PVC (232m); vigas e lajes de cobertura: concreto Fck 30Mpa (4.195m³), aço CA-50 (549.540kg), forma p/ estrutura (vigas e lajes) (11.351m²), cimbramento (escoramento) tubular (39.637m³) e brita 4 - camada de suporte (8.464m³). Executado até 2021: 43,83% dos se CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
Institucional													
* 0032 - Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0063/2020).	TÚNEL CONSTRUÍDO	METRO	1	3	03	01/04/2020	31/12/2020		Atrasada	Sem realização no período. Acumulado até 2021: 100% do Relatório de Andamento e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2021: 40% dos serviços. Realizado em 2020: Plano de Trabalho finalizado. Executados em 2020: 20% dos serviços. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3054	Projeto	
Institucional													
* 0087 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	3	03	01/10/2021	31/12/2021		Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 189, de 06/10/2021, p. 66. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga). Processos: 00110-00001676/2020-99 e 00110-00002424/2020-87. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3054	Projeto	
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

FEDERAL Institucional  0057 - Executar obra de acessibilidade no Distrito Federal.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	1.116	3	99	01/12/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 121, de 30/06/2021, p. 73 (Contrato nº 007/2016) e de devoluções de recursos (Convênio nº 803975/2014). Objeto: Calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308. Obra concluída na Etapa 0032/2019. Processos: 110.000.106/2015, 00110-0000001879/2019-41, 00110-000000176/2021-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3087	Projeto
<b>15.782.6216.3119.0004</b> IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE  Institucional * 0033 - Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0066/2020).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	83	01/06/2020	31/12/2021			Andamento Normal	Realizado no período: armação aço CA-50 (96.010kg), fundação: concretagem e estaca hélice contínua (1.879m) e concretagem de forma (164 m²). Acumulado até 2021: escavação e carga de material (31.581m³), armação aço CA-50 (137.505kg), transformador (1unid.), limpeza mecanizada (11.105m²) e concretagem de forma (164 m²). Executado até 2021: 30,00% dos serviços. Realizado em 2020: revisão de projeto estrutural viaduto 63 (1unid.), limpeza mecanizada de terreno (4.424m²), escavação e carga de material (12.428m³), início da fundação para construção do barracão, execução de tapume (241m²), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio	3119	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

											(244m³), meios-fios (215m) e capa asfáltica do desvio (73m³). Executado em 2020: 5,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR) - Proc.: 00110-000084/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
Institucional													
* 0040 - Ampliar e readequar o reservatório do Parque Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto.	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	1	11	83	01/03/2021	31/12/2021			Atrasada	Realizado no período: limpeza de camada vegetal (42.457m²) e escavação/ampliação de lagoa (21.971m³). Acumulado: limpeza de camada vegetal (102.257m²), escavação/ampliação de lagoa (86.125m³) e elaboração do projeto de recuperação/reforço estrutural dos dissipadores (190m²). Executado: 56,65% dos serviços. CT.: 003/2021 (MS) - Proc: 00110-000002212/2018-85. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3119	Projeto
Institucional													
* 0073 - Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates.	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	2	11	83	10/06/2021	31/12/2022			Atrasada	Realizado no período - demolições: asfalto (1.259m²) e piso concreto (64m³); execução de: pavimentação (892m²), meios-fios (472m) e cordão de concreto (89m). Acumulado: demolições: asfalto (7.659m²), piso concreto (304m³) e meios-fios (97m³); execução de: pavimentação (892m²), meios-fios (472m) e cordão de concreto (89m); drenagem 600mm (354m). Executado: 8,14% dos serviços. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-0000001782/2020-72 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3119	Projeto





Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

PASSARELAS E VIADUTOS.-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0059 - Avaliar e monitorar obras de artes especiais - pontes, passarela e viadutos do DF.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		4026	Atividade
<b>15.782.6216.5902.7778</b> CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0060 - Construir viaduto no Distrito Federal.	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	79	4	99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		5902	Projeto
<b>15.812.6206.1079.0004</b> CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0061 - Construção de campo de grama sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	4.850	5	99	10/06/2021	31/12/2021			Atrasada	Realizado no período: alambrado (1.414m²) e drenagem (239m). Acumulado: topografia (5.800m²), terraplenagem (5.800m²), alambrado (1.414m²) e drenagem (239m). Executado: 70,00% dos serviços. CT.: 016/2021 (MHC) - Proc.: 00110-00000278/2021-36. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	1079	Projeto
Institucional													
0080 - Devolver recursos do Contrato de Repasse.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	1	3	99	01/08/2021	31/08/2021			Andamento Normal	Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 843.692/2017. Objeto: Implantação de campo de futebol de grama sintética na EQ 418/518 em Santa Maria, CT 012/2019 (obra concluída na Etapa 0026/2020). Processos:	1079	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

											00110-0000004623/2017-24, 110.00000763/2019-95. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
<b>15.812.6206.1079.0005</b> CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-GINÁSIO POLIESPORTIVO- GAMA													
Institucional													
0062 - Construir ginásio poliesportivo no Gama.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	2	5	02	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		1079	Projeto
<b>15.812.6206.3048.0012</b> REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0037 - Reformar espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto.	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	27.000	5	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal		3048	Projeto
<b>15.812.6206.3596.8514</b> IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL Institucional  0063 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à implantação de infraestrutura esportiva.	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	13		99	01/03/2021	31/12/2021			Concluída	Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 47, de 11/03/2021, p. 69. Despesas do Contrato nº 005/2016 (Construção da Pista de Cooper da Vila Planalto). Proc.: nº 110.000.434/2012 e 00000-0112004012/2017-00. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3596	Projeto
<b>15.812.6219.1606.0009</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL Institucional  0064 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à construção de praça da juventude.	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1		99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		1606	Projeto
<b>17.512.6209.3855.0001</b> GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL Institucional  0034 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	2	1	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Sem realização no período. Realizações anteriores - Pagamentos de: 01 taxa de licenciamento ambiental simplificado - LAS, referente ao projeto de requalificação da av. Hélio Prates; 01 taxa de autorização de transporte de matéria de supressão vegetal referente à instalação e operação de sistema viário e urbano do Setor de Inflamáveis; 01 taxa de prorrogação da autorização de supressão vegetal relativa a obra do Túnel de Taguatinga/viadutos acessórios e 01 taxa de	3855	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

											análise de autorização de corte de árvore isolada para obra do Viaduto EPIG. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
<b>17.512.6209.7316.6035</b> IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0065 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Distrito Federal.	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	99	01/12/2021	31/12/2021			A Ser Iniciada		7316	Projeto
<b>25.752.6209.1836.7038</b> Melhoria e Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública no Distrito Federal													
Emenda parlamentar													
0074 - Melhorar e ampliar Pontos de Iluminação Pública no Distrito Federal.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	10.000	2	99	10/06/2021	31/12/2021			Concluída	Execução de 1 Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1) e 1 Fiscalização/Projeto "As Built" (Etapa 2); instalação de: 138 novos pontos de iluminação e 221 luminárias; melhoria de 48 luminárias na SQN 412, Asa Norte - Plano Piloto (61165464, 65807405, 70284103). CT.: 003/2017 e Conv.: 001/2017. Processo nº 00110-00000717/2021-19. Pontos de iluminação implantados [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 138,00] unidades.	1836	Projeto
<b>28.846.0001.9041.0021</b> CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0035 - Converter licença prêmio em pecúnia.	LICENÇA CONVERTIDA	UNIDADE	50		99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Licenças convertidas: [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00;	9041	Operação Especial



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

										jul: 6,00; ago: 6,00; set: 6,00; out: 6,00]. Processo nº 00110-0000000242/2021-52, 00110-0000000588/2021-51.		
<b>28.846.0001.9050.0073</b> RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0066 - Pagar indenizações/ restituições.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	48	99	30/04/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Indenizações com 1/3 de Férias (Rescisão - Art. 7) e Férias Indenizadas Proporcionais. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 9,00; set: 8,00; out: 2,00]. Processo: nº 00110-00001225/2021-32, 00110-00002390/2021-10.	9050	Operação Especial
<b>28.846.0001.9093.0032</b> OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0036 - Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/restituições.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	7	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Indenizações de transporte a servidores pagos [jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 14,00; abr: 17,00; mai: 19,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 15,00; set: 15,00; out: 10,00]. Processo nº 00110-00000237/2021-40 e outros.	9093	Operação Especial

(\*\*) PROJETO EM ANDAMENTO  
(\*\*\*) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO