



Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada	Ação	Tipo Ação	Concluir Etapa
						Início	Término	Início	Término					
04.122.8209.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Servidores ativos remunerados: [jan: 184,00; fev: 183,00; mar: 182,00; abr: 184,00; mai: 185,00; jun: 185,00; jul: 184,00; ago: 185,00; set: 187,00; out: 183,00; nov: 187,00; dez: 182,00] . Processo nº 00110-00000237/2021-40 e outros.	8502	Atividade	
04.122.8209.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	193		99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. [jan: 158,00; fev: 157,00; mar: 159,00; abr: 162,00; mai: 166,00; jun: 165,00; jul: 167,00; ago: 165,00; set: 161,00; out: 165,00; nov: 160,00; dez: 161,00]. Processo nº 00110-00000237/2021-40 e outros.	8504	Atividade	
04.122.8209.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1		99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Órgão Mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00;	8517	Atividade	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

										out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00110-0000003872/2017-01, 00110-0000000141/2021-81, 00110-0000000143/2021-71, 00112-0000001086/2021-91, 00112-0000001092/2021-48, 00110-0000002662/2021-73, 00110-0000000680/2021-11, 00110-0000003297/2021-14 e outros			
04.126.8209.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0069 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	99	01/07/2021	31/12/2021			Não Iniciada	1471	Projeto		
04.126.8209.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	2557	Atividade	Licenças Software de Orçamento, contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão, aquisição de cartuchos de tinta para impressoras e Licença de uso do software de controle de dados biométricos (ponto eletrônico), Licença de uso do Banco de Dados online denominado "FGVDADOS". Processo nº 00110-00000076/2021-94, 00000-0110000256/2016-00, 00110-0000001694/2021-51, 00110-00003132/2021-42 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00;	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

													ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]												
<p>04.128.8209.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0005 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p>													SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	10	99	01/01/2021	31/12/2021				Concluída	Aquisição de 20 horas de transferência de conhecimento baseadas nos recursos da solução de software de orçamento de obras, capacitação de 01 (um) servidores no curso online de "Reequilíbrio Econômico - Financeiro dos Contratos Administrativos - Revisão, Reajuste e Repactuação"; Capacitação de 07 servidores no Curso On Line sobre "Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Projeto básico para Serviços e Obras de Engenharia, Segundo a Nova Lei de Licitações 14.133/2021, incluindo o uso de BIM", capacitação de 06 (seis) servidores no Curso On Line sobre "Planejamento e Orçamento de Obras Públicas Segundo a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos". Processo nº 00110-00000076/2021-94, 00110-00001672/2021-91, 00110-0000001257/2021-38, 00110-00001257/2021-38. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 7,00; nov: 6,00; dez: 0,00]	4088	Atividade
<p>04.451.8209.3903.0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ</p> <p>Institucional</p> <p>0044 - Reformar prédios e próprios.</p>													PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	432	4	10	01/12/2021	31/12/2021			Não Iniciada		3903	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

15.391.6219.5968.0007													
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0043 - Construir Museu da Bíblia.													
	CENTRO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.710	4	01	01/12/2021	31/12/2021				Não Iniciada	5968	Projeto
15.451.6206.1950.1040													
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0006 - Revitalizar a Praça do Povo, localizada na Quadra 03 do Setor Comercial Sul - SCS, Área Central de Brasília.													
	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.260	5	99	01/03/2021	31/12/2021				Concluída	1950	Projeto
												Realizado no período: demolição (6m²), revestimento concreto (8m²), revestimento placas 40x40cm (221m²), mobiliário urbano (22unid.), estrutura de concreto (1m³) e estrutura metálica (3unid.). Acumulado: demolição (1.298m²), drenagem (150m), revestimento concreto (1.010m²), revestimento placas 40x40cm (2.117m²), mobiliário urbano (35unid.), estrutura de concreto (103m³) e estrutura metálica (6unid.). Executado: 100% dos serviços. CT.: 006/2021 (VA) - Proc.: 00110-00002073/2019-71. Praça construída [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 3.260,00] m².	
15.451.6206.3902.9472													
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0045 - Reformar praças públicas e parques.													
	ÁREA REFORMADA	METRO QUADRADO	1.735	3	99	01/12/2021	31/12/2021				Não Iniciada	3902	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º bimestre de 2021

15.451.6207.1302.0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0046 - Construir feiras no Distrito Federal.	FEIRA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13	4	99	01/12/2021	31/12/2021			Não Iniciada	1302	Projeto
15.451.6207.3247.6715 REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0047 - Reformar feiras do Distrito Federal.	FEIRA REFORMADA	METRO QUADRADO	26	3	99	01/12/2021	31/12/2021			Não Iniciada	3247	Projeto
15.451.6208.1968.0018 (* *) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0007 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (precedente da etapa nº 0005/2020).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	3	99	01/10/2018	30/10/2021			Paralisada	1968	Projeto
											Sem realização no período. Realizado até 2020: levantamento planialtimétrico trechos 1, 2, incluindo bacia A e trecho 3; levantamento cadastral das ruas trechos 2 e 3, que não foram executadas a pavimentação e/ou a rede de drenagem; remarcação de BL's não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128; topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e em PVs; levant. planialtimétrico e cadastrais de 5 bacias de contenção. Executado até 2020: 81,95% dos serviços. CT.: 062/2018-	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

											Novacap (VT) - Proc.:112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000559/2020-16 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
Institucional													
0008 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0006/2020).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	3	99	01/11/2018	30/10/2021	01/11/2018	31/12/2022	Andamento Normal	Realizado no período: acompanhamento de drenagem e de terraplenagem e levantamento planialtimétrico cadastral em diversos locais de Vicente Pires. Executado até 2021: 93,68% dos serviços. Realizado até 2020: serviços em diversas ruas, chácaras, vias e postos de visitas, os quais são - acompanhamento de rede de drenagem, terraplenagem, pavimentação, fotográfico e da locação dos pilares da ponte; conferência de ramais, de base, de sub base, de cotas de base, de largura de subleito, de cotas de asfalto e de demolição e levantamento planialtimétrico. Executado até 2020: 88,79% dos serviços. CT.: 063/2018 - Novacap (VT) - Proc.: 112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000558/2020-63 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	1968	Projeto
15.451.6208.4041.0001 (*) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0048 - Realizar manutenção e conservação urbanística.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		99	01/12/2021	31/12/2021			Não Iniciada		4041	Atividade	Etapa precisa ser concluída
15.451.6209.1110.0147														
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0009 - Requalificar o Setor de Rádio e Televisão Sul, localizado na área central de Brasília.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	31.609	3	99	01/10/2020	31/12/2021			Concluída	Realizado no período - pavimentação: concreto (150m²), asfalto (25m²) e placas 40 x 40 cm (1.550m²); drenagem (60m); mobiliário (35unid.); paisagismo (30unid.) e sinalização viária (430m²). Acumulado até 2021 - demolição: calçadas em concreto (10.688m²) e asfalto (5.446m²); pavimentação: concreto (8.327m²), asfalto (8.862m²) e placas 40 x 40 cm (13.817m²); drenagem (4.191m); mobiliário (333unid.); paisagismo (80unid.) e sinalização viária (430m²). Executado até 2021: 100% dos serviços, 69234231. CT.: 012/2020 (VA) - Proc.: 110-00001144/2019-18 Obs.: obra iniciada no 5º bimestre de 2020 com recurso de descentralização do Fundurb (Etapa SAG Fundurb: 0002/2020). Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 31.609,00] m².	1110	Projeto	
Institucional														
0010 - Executar obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis do SIA/DF (procedente da etapa nº 0007/2020).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	58.000	3	99	01/11/2019	31/12/2021			Concluída	Realizado no período: ciclovia/calçada (4.812m²) e sinalização viária vertical (2.471m²). Acumulado até 2021: drenagem (4.109m), sub base (7.884m³), base (7.399t), pavimentação asfáltica (29.707m²).	1110	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º bimestre de 2021

													ciclovias/calçadas (26.247m²) e sinalização viária vertical (4.942m²). Executado até 2021: 100,00% dos serviços. Realizado até 2020: drenagem (3.948m), mobilização de equipe e instalação de canteiro. Executado até 2020: 52,60% dos serviços. CT.: 011/2019 (ASC) - Proc: 112.000.364/2016. Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 58.000,00] m².		
Institucional															
0089 - Devolver recursos do Contrato de Repasse.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1	3	99	01/11/2021	31/12/2021			Concluída	Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 800.513/2013. Objeto: Implantação de pavimentação em quadras do setor Sul do Gama, CT 006/2015 (obra não iniciada conforme informa doc. 10049895; Termo de Rescisão no DODF nº 132, de 13/07/2018, p. 64). Processos: 110.000.160/2015, 00110-000002432/2021-12. [nov: 0,00; dez: 0,00]	1110	Projeto		
Institucional															
0090 - Efetuar pagamento de despesa referente ao manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1		99	01/12/2021	31/12/2021			Concluída	Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de requalificação do Setor de Rádio e TV Sul (CT 012/2020) e à obra de drenagem e pavimentação do trecho denominado 'Rota de Fuga' (CT 011/2019); (77109002). Processo: 00110-0000003297/2021-14. [nov: 0,00; dez: 0,00]	1110	Projeto		
15.451.6209.1110.0306															
EXECUÇÃO DE OBRAS DE															



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL														
Institucional														
0049 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	53	3	32	01/12/2021	31/12/2021			Não Iniciada		1110	Projeto	
15.451.6209.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0050 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	6.412	3	99	01/12/2021	31/12/2021			Não Iniciada		1110	Projeto	
15.451.6209.1948.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO .														
Institucional														
0051 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	1	01	01/12/2021	31/12/2021			Não Iniciada		1948	Projeto	
15.451.6209.1948.0004 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA														
Institucional														
0052 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares em Taguatinga.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	1	03	01/12/2021	31/12/2021			Não Iniciada		1948	Projeto	
15.451.6209.3023.0073 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO														



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II													
Institucional *													
0011 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0008/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	29/03/2017	31/12/2021		Concluída	Realizado no período: pavimentação (32m²) e passeios (400m²). Acumulado: alambrado (444m²), drenagem (3.557m), paviment. (23.870m²), meios-fios (6.830m) e passeios (7.495m²). Executado até 2021: 100,00% dos serviços*. Realizado até 2020 - dren. pluvial lançam. de bacias (6.495m); dren. rede: escoramento de vala (13.491m³), escavações (15.770m³) e tubos (2.779m); dren. lançam. e lagoa: limpeza (4.464m²) e escavações (4.532m³); paviment. (20.900m²); meios-fios (6.116m); passeios (3.724m²); gabião saco (126m³); rachão (2.286m³); sondagem (121m); escavações (3.002m³); colchão drenante lançam. 17 e 18. Executado até 2020: 49,52% dos serviços. Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00] unidade. *Obs.: Houve supressão contratual (76668783), pois não foi possível realizar alguns serviços devido à falta de quantitativos (74879386).	3023	Projeto	
Institucional *													
0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras de 13 a 18/19 e de	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	15/02/2018	04/01/2021		Concluída	Sem realização no período. Realizado até 2020: refazimento do canteiro de obras, realização de levantamentos topográfico.	3023	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0010/2020).										calçadas (4.720m²), drenagem lançamento de bacias (819m), escavações (26.210m³), redes (1.703m), gabião caixa (48m³), base para pavimentação em brita (2.146m³), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²). Executado até 2020: 48,30% dos serviços. Lote 02-CT.: 001/2018 (MT) - Proc.: 112.000.208/2014. Obs.: Sem possibilidade de novo aditivo financeiro; foi celebrado o 5º Termo Aditivo de supressão dos quantitativos que não podem ser executados para posterior encerramento do contrato, 61115894, 65706864, 00110-00003023/2019-19. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.			
Institucional * 0097 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	82	01/12/2021	31/12/2021			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 60, de 30/03/2021, p. 54 e no DODF nº 121, de 30/06/2021, p. 73. Despesas do Contrato nº 001/2018 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Bernardo Sayão). Processos: 00110-0000002458/2020-71, 00110-0000003192/2020-84 e 110.000.208/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3023	Projeto	
15.451.6209.3023.0075 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º bimestre de 2021

Institucional														
0013 - Executar serviços de construção de bacias de retenção, do canal e bueiro N.A.T.M, cerca viva e plantio de grama no Km 4 da DF-290, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0032/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	13	01/06/2020	30/06/2021			Concluída	Realizado no período: bacia - cerca viva (2.950unid.). Acumulado até 2021: bacia: dissipador de entrada (1,0unid.), vertedouro (1,0unid.) e cerca viva (5.900unid.); desmonte de blocos de rochas (294m³). Executado até 2021: 96,35% dos serviços. Realizado em 2020: dissipador (1unid.), canal fundação e entrada (56m), bueiro N.A.T.M. (57m), emboque (381m²); bacia: limpeza (13.256m²), dissipador de entrada (0,9unid.), vertedouro (0,9unid.) e cerca viva (2.950unid.). Executado em 2020: 85,69% dos serviços. CT.: 001/2020 (MT) - Proc.: 00110-00002097/2018-4. (Encerramento: 63640784, 00110-00002354/2020-67). Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.	3023	Projeto	
15.451.6209.3023.0076 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II														
Institucional														
0070 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		26	01/11/2021	31/12/2021			Não Iniciada		3023	Projeto	
15.451.6209.3023.0077 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES														
Institucional														



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

<p>* 0014 - Prestar serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0073/2020).</p>	<p>PROGRAMA REALIZADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>30</p>	<p>01/10/2020</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>01/10/2020</p>	<p>31/08/2022</p>	<p>Andamento Normal</p>	<p>Realizado no período - ensaios de: CBR e expansão (59unid.), granulometria (59unid.), liquidez (59unid.), plasticidade (59unid.), infiltração (7unid.), cisalhamento (10unid.), adensamento (10unid.). Acumulado até 2021 - sondagem a trado 5,00m e 1,5m (258unid.)***, coleta de amostra deformada para caracterização do solo (223unid.)***; ensaios de: CBR e expansão (223unid.), granulometria (223unid.), liquidez (223unid.), plasticidade (223unid.); sondagem a percussão (90unid.). Executado até 2021: 13,59% dos serviços. Realizado em 2020: sondagem a trato e coleta e amostra deformada (103unid.); ensaios: CBR e expansão, granulometria, limite de liquidez e limite de plasticidade (48unid.). Executado em 2020: 2,03% dos serviços. CT.: 014/2020 (MGR EOA) - Processo: 00110-00001511/2018-01. ***Quantidades corrigidas, 77248917. jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>	<p>3023</p>	<p>Projeto</p>
<p>Institucional * 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0011/2020).</p>	<p>PROGRAMA REALIZADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>30</p>	<p>03/11/2015</p>	<p>31/12/2021</p>			<p>Concluída</p>	<p>Sem realização no período. Realizado até 2020: terraplenagem (38.035m²), escavações (118.062m³), redes (6.521m), passeios e rampas (5.492m²), pavimentação (53.390m²), dissipadores (7unid.), gabião colchão (994m²) e gabião caixa (1.106m³). Executado até 2020: 54,00% dos serviços. Lote 06-CT.: 004/2015 (MS) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Esgotou prazo para novo</p>	<p>3023</p>	<p>Projeto</p>



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

											Aditivo. Foram executados 54% do objeto do contratual; a falta de condições tipo: modificações no traçado urbanístico, impossibilidade de acessar alguns condomínios, foram situações que impediram a continuidade do serviços, 63950920, 63920569, 65192562, 65594032. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.		
Institucional													
* 0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0012/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	03/11/2015	31/12/2020			Concluída	Sem realização no período. Acumulado até 2021: passeios e rampas (16.507m²), escavações (120.217m³) e dissipadores (14unid.). Executado até 2021: 58,16% dos serviços. Realizado até 2020: passeios e rampas (16.198m²), escavações (120.169m³), dissipadores (13unid.), redes (12.538m), terraplenagem (72.166m²) e pavim. asfáltica (117.305m²). Executado até 2020: 58,00% dos serviços. Lote 07-CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. Programa realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00] unidade. Obs.: Contrato encerrado por decurso de prazo, todavia há pendências quanto ao cumprimento do objeto, por parte da contratada, diligenciadas pelo Executor do Contrato aos setores competentes, com vistas à aplicação das penalidades cabíveis (00110-00003143/2021-22). Destaca-se a existência de diversas interferências que impedem a execução de parte dos serviços contratuais (00110-00003239/2020-18).	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Institucional														
* 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0013/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	10/12/2015	31/12/2021			Concluída	Sem realização no período. Acumulado até 2021: passeios e rampas (9.340m ²) e dissipadores (15unid.). Executado até 2021: 64,96% dos serviços. Realizado até 2020: escavações (244.260m ³), redes (18.268m), pavimentação (118.218m ²), dissipadores (12unid.), passeios e rampas (5.912m ²) e terraplenagem de lagoas (4m ²). Executado até 2020: 64,07% dos serviços. Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. Programa realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00] unidade. Obs.: Contrato encerrado por decurso de prazo, todavia há pendências quanto ao cumprimento do objeto, devidamente diligenciadas pelo Executor do Contrato aos setores competentes, com vistas à aplicação das penalidades (00110-00003234/2021-68). Destaca-se a existência de diversas interferências que impedem a execução de parte dos serviços contratuais, 00110-00000349/2021-09. Há necessidade de celebração de aditivos contratuais.	3023	Projeto	
* 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0014/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	02/05/2016	31/12/2021			Paralisada	Sem realização no período. Acumulado até 2021: drenagem (10.756m), pavimentação (29.420m ²), passeios (19.769m ²) e meios-fios (4.038m). Executado até 2021: 49,30% dos serviços. Realizado até 2020: pavimentação (21.332m ²), passeios	3023	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

										(16.169m²), escavações redes (138.639m³), lastro de brita (2.627m³), drenagem (18.026m), reaterro (104.829m³), terraplenagem (9.652m²), escavações (31.315m³), escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³) e assentamento tubo 600mm (1.506m). Executado até 2020: 43,95% dos serviços. Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]			
Institucional													
* 0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0015/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/01/2017	30/10/2021		Concluída	Realizado no período: terraplenagem (1.704m²), pavimentação (1.523m²), passeios/rampas (563m²), redes (420m), meios-fios (1.697m), gramado (7.251m²) e OAE concreto (199m³). Acumulado até 2021: terraplenagem (130.412m²), pavimentação (116.551m²), passeios/rampas (11.498m²), redes (16.279m), meios-fios (28.088m), gramado (16.096m²) e OAE: aço (139.218kg) e concreto (839m³). Executado até 2021: 68,96% dos serviços. Realizado até 2020: terraplenagem (121.944m²), pavimentação (112.640m²), passeios/rampas (10.935m²), gabião caixa (5.541m³), gabião colchão (2.683m²), redes (15.790m), meios-fios (26.390m), gramado (8.845m²) e dissipadores (10unid.). Executado até 2020: 68,22% dos serviços. Lote 04-CT.: 008/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Ocorreu revisão do % executado. Contrato encerrado com 68,96% dos serviços devido à impossibilidade de novo	3023	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Institucional													aditivo, 69909146. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] unidade.			
*																
0020 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0016/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	30/10/2021					Concluída	Realizado no período: terraplenagem (4.164m²) e pavimentação (4.902m²). Acumulado até 2021: terraplenagem (112.862m²), pavimentação (113.949m²), passeios e rampas (18.653m²), drenagem lagoas (38.814m²), escavações (236.911m³) e gramado (10.796m²). Executado até 2021: 87,22% dos serviços. Realizado até 2020: terraplenagem (99.838m²), pavimentação (106.548m²), passeios e rampas (18.626m²), drenagem lagoas (36.692m²), escavações (234.285m³), redes (14.789m), dissipadores (3unid.) e gramado (4.583m²). Executado até 2020: 67,89% dos serviços. Lote 05-CT.: 019/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Prazo de execução da obra encerrado, sem possibilidade de novo aditivo. 65482348. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.	3023	Projeto	
Institucional																
*																
0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0017/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	30/10/2021					Concluída	Sem realização no período. Acumulado até 2021: passeios e rampas (26.349m²), escavações (326.573m³), redes (19.673m) e meios-fios (24.493m). Executado até 2021: 91,05% dos serviços. Realizado até 2020: terraplenagem (77.109m²), pavimentação (77.443m²), passeios e rampas (24.946m²), escavações	3023	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

											(326.037m³), redes (19.486m), meios-fios (24.300m), dissipadores (8unid.), gramado (20.356m²) e drenagem de lagoas (44.736m²). Executado até 2020: 89,93% dos serviços. Lote 09-CT.: 020/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: A empresa não possui mais quantitativos para dar prosseguimento aos serviços licitados, sem a possibilidade de aditivo, 65213199. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.		
Institucional													
*													
0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0018/2020).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	30/08/2021	30/01/2017	31/10/2022	Andamento Normal	Realizado no período: terraplenagem (1.637m²), pavimentação (1.637m²), passeios e rampas (1.478m²), escavações (971m³) e redes (79m). Acumulado até 2021: terraplenagem (212.561m²), pavimentação (203.004m²), passeios e rampas (54.995m²), escavações (257.739m³), redes (19.482m) e meios-fios (42.933m). Executado até 2021: 80,40% dos serviços. Realizado até 2020: pavimentação (185.895m²), passeios e rampas (49.430m²), escavações (190.608m³), redes (16.301m), terraplenagem (172.714m²) e meios-fios (41.106m). Executado até 2020: 74,46% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3023	Projeto
Institucional													
*													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0023 - Executar obra de arte especial, OAE 03, nas proximidades da Rua 21, sobre o Córrego Vicente Pires.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/01/2021	30/06/2021			Não Iniciada		3023	Projeto
Institucional													
* 0077 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/08/2021	31/12/2021			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 52, de 18/03/2021, p. 50. Despesas do Contrato nº 019/2016 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Vicente Pires). Processos: 110.000.206/2014, 00110-0000000148/2021-01, 00110-0000000109/2021-04. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3023	Projeto
Institucional													
* 0082 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/07/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: terraplenagem (59m²), demolição de pavimento (3.500m³), pavimentação (4.500m²), passeios (600m²), meios-fios (2.500m) e drenagem (300m). Acumulado: terraplenagem (1.997m²), demolição de pavimento (13.976m³), pavimentação (24.390m²), passeios (1.172m²), meios-fios (7.149m) e drenagem (790m). Executado: 12,50% dos serviços. CT.: 019/2021 (VA) - Proc.: 00110-0000001255/2020-68. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3023	Projeto
Institucional													
* 0091 - Efetuar pagamento de despesa referente ao manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		30	01/12/2021	31/12/2021			Concluída	Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de pavimentação e qualificação de vias urbanas no Setor Habitacional Vicente Pires.	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

											dos contratos 006/2016, 008/2016, 019/2016, 021/2016 e 019/2021; (77109002), Processo: 00110-0000003297/2021-14. [nov: 0,00; dez: 0,00]		
15.451.6209.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA Institucional 0053 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	53	3	06	01/12/2021	31/12/2021			Não Iniciada		3058	Projeto
15.451.6209.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA Institucional 0054 - Executar obras de urbanização no Mestre D'Armas - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	8.513	3	06	01/12/2021	31/12/2021	01/10/2021	30/06/2022	Andamento Normal	Realizado no período: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma. Executado: 10,00% dos serviços. CT.: 021/2021 - Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem no Setor Habitacional Mestre D'Armas, (CEG) - Proc.: 00110-0000001868/2020-03. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3058	Projeto
15.451.6209.3058.0003 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE-SOL NASCENTE/PÔR DO SOL Institucional * 0024 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 do Sol	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1	3	32	01/12/2020	31/12/2021	01/01/2020	30/04/2022	Andamento Normal	Realizado no período: Aprovação de projetos e 29% do Orçamento/Aprovações.	3058	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Nascente (procedente da etapa nº 0089/2020).											Acumulado até 2021: Aprovação de projetos, 98% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 98% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drena. Pluvial, Pavimentação, Sinalização); 100% do Trabalho/cronograma e 89% do Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 92,40% dos serviços. Realizado em 2020: início da elaboração do plano de trabalho/cronograma. Executado em 2020: 10,00% dos serviços. Lote 01-CT.: 015/2020 (CEG) - Processo: 00110-0000000632/2020-41 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
Institucional													
* 0025 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, do trecho 1 e de áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o trecho 01 e o trecho 02), no Sol Nascente (procedente da etapa nº 0090/2020).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1	3	32	01/12/2020	31/12/2021	01/12/2020	30/04/2022	Andamento Normal	Realizado no período: Aprovação de Projetos, 1% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 2% de OAE e 30% de Orçamento/Aprovações. Acumulado: Aprovação de Projetos, 99% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 98% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação,	3058	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

											Sinalização); 100% de OAE; 100% de Trabalho/cronograma e 90% de Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 96,12% dos serviços. Realizado em 2020: início da elaboração do plano de trabalho/cronograma. Executado em 2020: 10,00% dos serviços. Lote 02-CT.: 016/2020 (CEG) - Processo: 00110-000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
Institucional													
* 0072 - Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.903.907	3	32	15/06/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: intertravado (7.022m²) e meios-fios (1.984m). Acumulado: drenagem (65m), limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), corte e aterro (31.283m³), sub base (8.791m³), pavimentação asfáltica (40.386m²), intertravado (12.245m²) e meios-fios (14.923m). Executado: 44,22% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3058	Projeto
15.451.6209.3089.0002 REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL-PLANO PILOTO .													
Institucional 0038 - Revitalizar e requalificar as quadras 504, 505 e 506 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	27.764	3	01	01/02/2021	30/12/2021			Concluída	Realizado no período: escavação de base/sub base (58m³); demolição de: piso concreto (38m³) e meios-fios (3m³); execuções de: cordão de concreto (233m), piso concreto semi-	3089	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

											<p>polido (92m²), intertravado (420m²) e drenagem (306m). Acumulado: demolição de piso concreto (838m³), escavação de base/sub base (746m³), demolição de meios-fios (182m³), nivelamento de boca de lobo (7unid.); execuções de: meios-fios (4.167m), cordão de concreto (3.392m), piso placa pré-moldada (6.142m²), piso de concreto semi-polido (10.375m²), intertravado (4.790m²) e drenagem (342m). Executado: 100,00% dos serviços. Lote 02-CT.: 005/2021 (ASC) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 27.764,00] m².</p>			
Institucional														
0039 - Revitalizar e requalificar as quadras 502 e 503 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	22.137	3	01	01/02/2021	31/12/2021		Concluída	<p>Realizado no período - drenagem (228m); assentamento de piso placa pré-moldada 40x40cm (1.316m²) e execução de piso concreto polido (376m²). Acumulado - drenagem (228m); demolições: pedra portuguesa (3.339m³), meios-fios (207m²), asfalto (2.400m²) e piso concreto polido (632m²); assentamento: meios-fios (4.404m), cordão de concreto (1.440m) e piso placa pré-moldada 40x40cm (4.169m²); execução de: piso concreto polido (9.068m²) e Intertravado (4.012m²). Executado: 100% dos serviços. Lote 01-CT.: 004/2021 (SJ) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 22.137,00] m².</p>	3089	Projeto		



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º bimestre de 2021

Institucional															
0041 - Revitalizar e requalificar as quadras 513 e 514 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	18.037	3	01	01/03/2021	31/12/2021			Concluída	Realizado no período: demolições (2.244m²), sinalização viária (1.596m²), plantio de grama (325m²), meios-fios (850m), pedra portuguesa (50m²), placa pré-moldada (749m²), piso concreto (1.963m²) e piso intertravado (558m²). Acumulado: demolições (18.479m²), limpeza de terreno (503m²), sinalização viária (2.198m²), plantio de grama (2.757m²), meios-fios (4.467m), pedra portuguesa (555m²), placa pré-moldada (4.381m²), piso concreto (6.518m²), piso intertravado (4.938m²), pavimentação asfáltica (3.206m²) e boca de lobo (13 unid.). Executado: 100,00% dos serviços. CT.: 022/2020 (GGM) - Proc.: 00110-00003568/2019-17. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 18.037,00] m².	3089	Projeto		
Institucional															
0042 - Revitalizar e requalificar as quadras 507 e 508 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	18.223	3	01	01/02/2021	31/12/2021			Concluída	Realizado no período: grama (788m²), pintura horizontal (422m²), meios-fios (694m), cordão de concreto (1.318m), demolição de lajes (347m³), demolição de asfalto (1.732m²), remoção de pedra portuguesa (355m²), calçadas em concreto (2.624m²) e piso em placas (1.316m²). Acumulado: grama (788m²), pintura horizontal (422m²), meios-fios (3.254m), cordão de concreto (2.652m), compactação subleito (2.159m²), demolição de lajes (900m³), demolição de asfalto (2.457m²), remoção	3089	Projeto		



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

											de ladrilho (902m²), remoção de pedra portuguesa (2.373m²), calçadas em concreto (7.905m²) e piso em placas (3.839m²). Executado: 100% dos serviços. Lote 03-CT.: 002/2021 (AG) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. 69754577. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 18.223,00] m².			
Institucional														
0071 - Revitalizar e requalificar as quadras 515 e 516 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	58.764	3	01	10/05/2021	31/12/2021	10/05/2021	30/04/2022	Andamento Normal	Realizado no período: meios-fios (702m), cordão de concreto (1.499m), pedra portuguesa (707m²), base e sub base (102m³), piso placa 40x40 (2.406m²), piso concreto semi polido (2.939m²), piso intertravado (680m²), piso de concreto armado (76m²), pavimentação asfáltica (2.921m²) e drenagem (228m). Acumulado: meios-fios (3.651m), cordão de concreto (2.380m), pedra portuguesa (707m²), base e sub base (607m³), piso placas 40x40 (4.656m²), piso concreto semi polido (5.775m²), piso intertravado (4.050m²), piso de concreto armado (76m²), pavimentação asfáltica (4.432m²), passeios (1.816m²) e drenagem (228m). Executado: 85,65% dos serviços. CT.: 011/2021 (WS) - Proc.: 00110-0000001583/2020-64. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3089	Projeto	
Institucional														
0092 - Efetuar pagamento de despesa referente ao manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE).	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	1		01	01/12/2021	31/12/2021			Concluída	Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de revitalização das quadras	3089	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

											502 a 506 e 513 a 516 da W3 Sul; contratos 022/2020, 004/2021, 005/2021 e 011/2021; (77109002). Processo: 00110-0000003297/2021-14. [nov: 0,00; dez: 0,00]			
15.451.6209.3856.0001 GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS-- DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0026 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0049/2020).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	3	99	01/11/2020	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: Relatórios 13 e 14 (atividades executadas no mês). Acumulado até 2021: 14 Relatórios (atividades executadas no mês). Realizado em 2020 - supervisão e acompanhamento da obra de implantação do Túnel Rodoviário: mobilização, 1 relatório da situação atual da obra e relatórios 1 e 2 (atividades executadas no mês). CT.: 018/2020 (BSA) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3856	Projeto	
Institucional														
0081 - Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG.	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	4	3	99	01/07/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: elaboração do relatório de andamento 04. Acumulado: elaboração do relatório inicial e elaboração dos relatórios de andamento 01, 02, 03 e 04. Executado: 34,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (THO) - Proc.: 00110-000002215/2019-08. Obs.: As ações executadas constam no processo nº 00110-00002312/2021-15. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3856	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Institucional											0,00]			
0088 - Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM.	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	3	99	01/12/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: elaboração do relatório inicial. Executado: 10,13% dos serviços. CT.: 025/2021 (SJ) - Proc.: 00110-000002198/2020-34. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3856	Projeto	
15.451.6209.9115.0001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DA RIDE .--DF ENTORNO														
Institucional														
0068 - Efetivar a obrigação do DF decorrente da participação no CORSAP DF/GO.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		95	01/11/2021	31/12/2021			Não Iniciada		9115	Operação Especial	Etapa precisa ser concluída
15.451.6210.3720.0002 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR-Projeto e Instalação de Usina Fotovoltaica-DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0055 - Projetar e Instalar usina fotovoltaica no Distrito Federal.	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	14	99	01/12/2021	31/12/2021			Não Iniciada		3720	Projeto	
15.451.8209.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0056 - Construir prédios e próprios.	PRÉDIO CONSTRUIDO	METRO QUADRADO	7	4	99	01/12/2021	31/12/2021			Não Iniciada		1984	Projeto	
15.451.8209.2396.5292 (* *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE														



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- DISTRITO FEDERAL															
Institucional															
0067 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	2		99	01/11/2021	31/12/2021				Não Iniciada		2396	Atividade	Etapa precisa ser concluída
<hr/>															
15.752.6209.1836.0023 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL															
Institucional															
0027 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0020/2020).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	48.960	2	99	01/05/2017	30/08/2021	01/05/2017	30/04/2022	Andamento Normal	Realizado no período: 02 projetos da Etapa 2. Realizado até 2021: 486 projetos. Realizado até 2020: 475 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	1836	Projeto		
<hr/>															
Institucional															
0028 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0021/2020).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	14.400	2	99	01/05/2017	30/08/2021	01/05/2017	30/04/2022	Andamento Normal	Realizado no período: Implantados 82 pontos de IP e Instaladas 85 luminárias em diversos locais do DF. Realizado até 2021: 9.954 pontos de IP e 18.977 luminárias. Realizado até 2020: 9.164 pontos de IP e 17.325 luminárias. Conv.: 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Pontos de Iluminação em 2021: [jan: 0,00; fev: 99,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 380,00; jun: 48,00; jul: 138,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 43,00; nov: 0,00; dez: 82,00] unidades.	1836	Projeto		
<hr/>															
Institucional															
0078 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à ampliação dos pontos de	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	1	2	99	01/07/2021	31/12/2021				Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas	1836	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

iluminação pública.											publicados no DODF nº 053, de 19/03/2021, p. 73; no DODF nº 118, de 25/06/2021, p. 48; no DODF nº 120, de 29/06/2021, p. 64 e no DODF nº 141, de 28/07/2021, p. 56. Despesas referentes aos serviços de iluminação pública executados em diversos locais do DF, por meio do Contrato nº 003/2017 e do Convênio nº 001/2017. Processos: 00110-0000003520/2019-17, 00110-0000002122/2018-94, 00110-0000000362/2019-35, 00145-0000000606/2019-37, 00110-0000001936/2018-10, 00110-0000000501/2018-40. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
Institucional													
0079 - Ampliar pontos de iluminação pública no Complexo Urbanístico da Torre de TV.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	738	2	99	01/07/2021	31/08/2021			Concluída	Execução de Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização/Projeto "as built" (Etapa 2); instalação de: 390 novos pontos de iluminação e 818 luminárias LED, 70145065, 70143366. Contrato nº 003/2017 e Convênio nº 001/2017. Processo nº 00041-00002160/2020-78. Pontos de iluminação implantados [Ago. 390 ;] unidades.	1836	Projeto
15.752.6209.1836.7037 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PROL DA COMUNIDADE DO DF													
Emenda parlamentar													
0075 - Ampliar Pontos de Iluminação Pública no Distrito Federal.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	250	2	99	15/06/2021	31/12/2021			Concluída	Implantação de 67 luminárias, execução de Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização/Projetos "as built" (Etapa 2), na Rua das	1836	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

												Palmeiras e na Rua dos Pinheiros, Ponte Alta Norte - Gama, 74282501. CT.: 003/2017 e Conv.: 001/2017. Processo nº 00110-00001443/2021-77. Luminárias [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 67,00] unidades.		
15.752.6209.8507.6471 (*) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- REGIÕES ADMINISTRATIVAS- DISTRITO FEDERAL Institucional	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 305.758,00; fev: 305.758,00; mar: 310.151,00; abr: 310.901,00; mai: 177.347,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. Obs.: A continuidade desta etapa constará no SAG da SEEC, em decorrência de que os recursos atinentes aos seus serviços, desde o mês de maio, são provenientes da própria SEEC, 00110-00000323/2021-52.	8507	Atividade	
0029 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.														
Institucional	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Consumo (KWH): [jan: 34.700.875,00; fev: 31.312.752,00; mar: 38.984.667,00; abr: 33.571.108,00; mai: 14.646.016,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016. Obs.: A continuidade desta etapa constará no SAG da SEEC, em decorrência de que os recursos atinentes aos seus serviços, desde o mês de maio, são provenientes da	8507	Atividade	
0030 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.														



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Institucional											própria SEEC, 00110-00000323/2021-52.		
0085 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/09/2021	31/12/2021			Concluída	Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [set: 307.392,00; out: 307.486,00; nov: 307.811,00; dez: 307.832,00] e eficientização de 54 luminárias no período e 1.029 no acumulado de setembro a dezembro - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. Obs.: Etapa reaberta procedente das Etapas 0062 e 0065 - SEEC, tendo em vista que, por força do Decreto nº 42.657, de 26/10/2021, DODF nº 202 de 27/10/2021, os créditos orçamentários destinados à manutenção de iluminação pública em 2021, retornaram à alocação original no QDD desta SODF. (Esta etapa também complementa das informações da Etapa 0029/2021-SODF).	8507	Atividade
Institucional													
0086 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/09/2021	31/12/2021			Concluída	Consumo (KWH): [set: 32.965.674,00; out: 33.980.495,00; nov: 32.897.492,00; dez: 33.988.282,00] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016. Obs.: Etapa reaberta procedente da Etapa 0064 – SEEC, tendo em vista que, por força do Decreto nº 42.657, de 26/10/2021, DODF nº 202 de 27/10/2021, os créditos orçamentários destinados à manutenção de iluminação pública em 2021, retornaram à alocação original no QDD desta SODF. (Esta etapa também complementa as informações da Etapa 0030/2021-SODF).	8507	Atividade
Institucional													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

<p>0096 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à manutenção do sistema de iluminação pública.</p>	<p>SISTEMA MANTIDO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>		<p>99</p>	<p>01/12/2021</p>	<p>31/12/2021</p>			<p>Concluída</p>	<p>Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 53, de 19/03/2021, p. 73 e no DODF nº 118, de 25/06/2021, p. 48. Despesas do Contrato nº 002/2017 (Fornecimento de energia elétrica para o sistema de iluminação pública do DF). Processos: 00110-000000040/2021-19, 00110-000000468/2021-53 e 110.000.276/2016. [nov: 0,00; dez: 0,00]</p>	<p>8507</p>	<p>Atividade</p>	
<p>15.752.6209.8507.6494 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF Emenda parlamentar</p> <p>0076 - Manter Sistema de Iluminação Pública nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.</p>	<p>SISTEMA MANTIDO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>10</p>	<p>2</p>	<p>99</p>	<p>01/08/2021</p>	<p>31/12/2021</p>			<p>Concluída</p>	<p>Executados os serviços de eficiência de 608 luminárias, em várias ruas e avenidas de sobradinho II, 72418456, 74293551. CT.: 004/2018 - Proc.: 00110-00000917/2021-63. Sistema mantido [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00] unidade.</p>	<p>8507</p>	<p>Atividade</p>	
<p>15.782.6216.3054.0002 (* *) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA Institucional *</p> <p>0031 - Construir túnel sob a avenida central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0024/2020).</p>	<p>TÚNEL CONSTRUÍDO</p>	<p>METRO</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>03</p>	<p>02/05/2016</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>02/05/2016</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>Andamento Normal</p>	<p>Realizado no período - parede diafragma (1.201m²): concreto Fck 30Mpa (1.113m³) e aço CA50 (105.766kg); talude: concreto projetado (160m²) e grampeamento do solo (269m); vigas/lajes de cobertura: concreto Fck</p>	<p>3054</p>	<p>Projeto</p>	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

											30Mpa (6.757m³), aço CA50 (717.190kg), forma (17.645m²), cimbramento (53.829m³) e brita 4 (2.107m³); laje de fundo: concreto Fck 10Mpa (181m³) e Fck 30Mpa (902m³), aço CA50 (46.454kg); pavimento rígido: concreto Fck 10Mpa (186kg). Realizado até 2022 - parede diafragma (48.541 m²): concreto Fck 30Mpa (24.783m³) e aço CA50 (3.552.996kg); talude: concreto projetado (5.692m²) e grampeamento do solo (16.819m); vigas/lajes de cobertura: concreto Fck 30Mpa (10.952m³), aço CA50 (1.266.731kg), forma (28.996m²), cimbramento (93.466m³) e camada de suporte (10.571m³). Executado até 2022: 51,68% dos serviços. CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
Institucional													
* 0032 - Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0063/2020).	TÚNEL CONSTRUÍDO	METRO	1	3	03	01/04/2020	31/12/2020	01/04/2020	31/12/2022	Andamento Normal	Realizado no período: 100% da entrega provisória do EIV (Estudo Preliminar). Acumulado até 2021: 100% do Relatório de Andamento, 100% do Plano de Trabalho e 100% da entrega provisória do EIV (Estudo Preliminar). Executado até 2021: 80% dos serviços. Realizado em 2020: Plano de Trabalho finalizado. Executados em 2020: 20% dos serviços. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3054	Projeto
Institucional													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

<p>* 0087 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga.</p>	<p>TÚNEL CONSTRUÍDO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>03</p>	<p>01/10/2021</p>	<p>31/12/2021</p>			<p>Concluída</p>	<p>Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 189, de 06/10/2021, p. 66 e no DODF nº 238, de 22/12/2021, p. 70. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga). Processos: 00110-00001676/2020-99 e 00110-00002424/2020-87. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>	<p>3054</p>	<p>Projeto</p>	
<p>Institucional * 0093 - Efetuar pagamento de despesa referente ao manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE).</p>	<p>TÚNEL CONSTRUÍDO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>		<p>03</p>	<p>01/12/2021</p>	<p>31/12/2021</p>			<p>Concluída</p>	<p>Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de construção do Túnel de Taguatinga (CT 004/2016); (77109002). Processo: 00110-0000003297/2021-14. [nov: 0,00; dez: 0,00]</p>	<p>3054</p>	<p>Projeto</p>	
<p>15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL Institucional 0057 - Executar obra de acessibilidade no Distrito Federal.</p>	<p>OBRA REALIZADA</p>	<p>METRO QUADRADO</p>	<p>1.116</p>	<p>3</p>	<p>99</p>	<p>01/12/2021</p>	<p>31/12/2021</p>			<p>Concluída</p>	<p>Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 121, de 30/06/2021, p. 73 (Contrato nº 007/2016) e de devoluções de recursos (Convênio nº 803.975/2014). Objeto: Calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308. Obra concluída na Etapa 0032/2019. Processos: 110.000.106/2015, 00110-0000001879/2019-41, 00110-0000000176/2021-11. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>	<p>3087</p>	<p>Projeto</p>	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

<p>15.782.6216.3119.0004 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE</p>	<p>CORREDOR IMPLANTADO</p>	<p>KILOMETRO</p>	<p>3</p>	<p>11</p>	<p>83</p>	<p>01/06/2020</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>01/06/2020</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>Andamento Normal</p>	<p>Realizado no período: grama (2.533m²), concreto usinado (307m³), armação aço (22.798kg), drenagem (478m) e concretagem de forma (1.884m²). Acumulado até 2021: escavação e carga de material (31.581m³), armação aço (120.745kg)***, transformador (1unid.), limpeza mecanizada (11.105m²); concretagem de: forma (2.048 m²) e de estaca hélice contínua (2.544m)***. Executado até 2021: 37,00% dos serviços. Realizado em 2020: revisão de projeto estrutural viaduto 63 (1unid.), limpeza mecanizada (4.424m²), escavação e carga de material (12.428m), execução de tapume (241m²), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), meios-fios (215m) e capa asfáltica do desvio (73m³). Executado em 2020: 5,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (AG) - Proc.: 00110-000084/2017. Obs.: ***Quantidades corrigidas, 77516053. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>	<p>3119</p>	<p>Projeto</p>
<p>Institucional * 0040 - Ampliar e readequar o reservatório do Parque Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto.</p>	<p>CORREDOR IMPLANTADO</p>	<p>KILOMETRO</p>	<p>1</p>	<p>11</p>	<p>83</p>	<p>01/03/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>01/03/2021</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>Atrasada</p>	<p>Realizado no período: plantio de grama (3.700m²). Acumulado: plantio de grama (3.700m²), limpeza de camada vegetal (102.257m²), escavação/ampliação de</p>	<p>3119</p>	<p>Projeto</p>



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

											lagoa (86.125m³) e elaboração do projeto de recuperação/reforço estrutural dos dissipadores (190m²). Executado: 57,00% dos serviços. CT.: 003/2021 (MS) - Proc: 00110-0000002212/2018-85. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
Institucional													
* 0073 - Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates.	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	2	11	83	10/06/2021	31/12/2022			Atrasada	Realizado no período - demolições: asfalto (1.002m²), piso concreto (118m³) e meios-fios (24m³); execução de: boca de lobo (13unid.), pavimentação (3.051m²), meios-fios (1.052m), cordão de concreto (401m), piso intertravado (1.321m²) e drenagem (569m). Acumulado - demolições: asfalto (8.661m²), piso concreto (423m³) e meios-fios (121m³); execução de: boca de lobo (13unid.), pavimentação (3.943m²), meios-fios (1.524m), cordão de concreto (490m), piso intertravado (1.321m²) e drenagem (923m). Executado: 19,70% dos serviços. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-0000001782/2020-72 [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3119	Projeto
Institucional													
* 0083 - Executar obra de intersecção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste.	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	83	01/08/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: demolição de meios-fios (6m³), demolição de concreto (17m³), escavações terraplenagem/drenagem (12.617m³), drenagem (370m) e PV 244x244x260cm (15unid.). Acumulado: sondagem (180m), demolição de	3119	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

											meios-fios (40m³), demolição de concreto (46m³), escavações terraplenagem/drenagem (23.023m³), drenagem (850m), PV 244x244x260cm (17unid.), desvio provisório (817t) e sinalização viária vertical (16m²). Executado: 12,34% dos serviços. CT.: 020/2021 (CMR) - Proc.: 00110-000002310/2019- 01. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
Institucional													
* 0084 - Reformular sistema viário na estrada do setor Polícia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul.	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	9	11	83	15/10/2021	30/04/2023			Andamento Normal	Realizado no período: terraplenagem (2.116m²). Acumulado: implantação do canteiro de obras e terraplenagem (2.116m²). Executado: 0,38% dos serviços. CT.: 022/2021 (VA) - Proc.: 00110-00002168/2020-28. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3119	Projeto
Institucional													
* 0098 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	1		83	01/12/2021	31/12/2021			Concluída	Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 160, de 24/08/2021, p. 67. Despesa do Contrato nº 009/2020 (Execução de obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS)). Processo: 00110-000001858/2021-41 e 00110-000084/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3119	Projeto
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES-- DISTRITO FEDERAL													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Institucional																			
0058 - Construir pontes no Distrito Federal.	PONTE CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	222	4	99	01/12/2021	31/12/2021					Não Iniciada		3361	Projeto				
15.782.6216.4026.0001																			
(***) AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.-- DISTRITO FEDERAL																			
Institucional																			
0059 - Avaliar e monitorar obras de artes especiais - pontes, passarela e viadutos do DF.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		99	01/12/2021	31/12/2021					Não Iniciada		4026	Atividade	Etapa precisa ser concluída			
15.782.6216.5902.7778																			
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- DISTRITO FEDERAL																			
Institucional																			
0060 - Construir viaduto no Distrito Federal.	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	79	4	99	01/12/2021	31/12/2021					Não Iniciada		5902	Projeto				
15.812.6206.1079.0004																			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA- DISTRITO FEDERAL																			
Institucional																			
0061 - Construção de campo de grama sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	4.850	5	99	10/06/2021	31/12/2021					Concluída	Realizado no período: grama esmeralda (667m²), calçadas de concreto (75m²), grama sintética (4.850m²), emulsão asfáltica (4,85T) e imprimação (4.850m²). Acumulado: topografia (5.800m²), terraplenagem (5.800m²), alambrado (1.414m²), drenagem (239m), grama esmeralda (667m²), calçadas de concreto (75m²), grama sintética (4.850m²), emulsão asfáltica (4,85T) e imprimação (4.850m²). Executado:	1079	Projeto				



Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

											100,00% dos serviços. CT.: 016/2021 (AG) - Proc.: 00110-00000278/2021-36. Espaço esportivo construído [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 4.850,00] m².		
Institucional													
0080 - Devolver recursos do Contrato de Repasse.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	1	3	99	01/08/2021	31/08/2021			Concluída	Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 843.692/2017. Objeto: Implantação de campo de futebol de grama sintética na EQ 418/518 em Santa Maria, CT 012/2019 (obra concluída na Etapa 0026/2020). Processos: 00110-000004623/2017-24, 110.00000763/2019-95. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	1079	Projeto
15.812.6206.1079.0005 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-GINÁSIO POLIESPORTIVO- GAMA													
Institucional													
0062 - Construir ginásio poliesportivo no Gama.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	2	5	02	01/12/2021	31/12/2021			Não Iniciada		1079	Projeto
15.812.6206.3048.0012 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0037 - Reformar espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto.	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	27.000	5	99	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2022	Andamento Normal	Realizado no período: alambrado para quadra poliesportiva e pintura a óleo brilhante (477m² e 4.605m²), grama (565m²), paisagismo (23unid.) e demolição de revestimento cerâmico de parede (65m²). Acumulado: alambrado para quadra poliesportiva e pintura a óleo	3048	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

										brilhante (666m² e 5.843m²); subleito (490m²), passeios/piso de concreto (490m²) e ladrilho (63m²); pintura acrílica nas quadras: em faixas de demarcação (2.200m) e em piso cimentado - duas demãos (8.960m²); demolição: de intertravado (64m²), de asfalto da laje do vestiário da piscina de ondas (720m²), de revestimento cerâmico de parede (163m²) e de piso cerâmico (278m²). Executado: 51,49% dos serviços. CT 020/2020 (WS) - Proc.: 00110- 000000391/2018-16 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]				
Institucional														
0094 - Efetuar pagamento de despesa referente ao manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE).	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	1	99	01/12/2021	31/12/2021			Concluída	Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de reforma de espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek (CT 020/2020); (77109002). Processo: 00110- 0000003297/2021-14. [nov: 0,00; dez: 0,00]	3048	Projeto		
15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-- DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0063 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à implantação de infraestrutura esportiva.	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	13	99	01/03/2021	31/12/2021			Concluída	Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 47, de 11/03/2021, p. 69. Despesas do Contrato nº 005/2016 (Construção da Pista de Cooper da Vila Planalto). Proc.: nº 110.000.434/2012 e 00000- 0112004012/2017-00. [jan:	3596	Projeto		



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

											0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]			
Institucional														
0095 - Devolver recursos do Contrato de Repasse.	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1		99	01/11/2021	31/12/2021			Concluída	Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 800.395/2013. Objeto: Implantação de infraestrutura esportiva no polo de modas do Guará, CT 007/2015 (obra não iniciada, termo de rescisão consta no DODF nº 242, de 20/12/2017, p. 86). Processos: 110.000.161/2015, 00110-000002435/2021-48. [nov: 0,00; dez: 0,00]	3596	Projeto	
15.812.6219.1606.0009 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0064 - Devolver recursos do Contrato de Repasse.	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1		99	01/12/2021	31/12/2021			Concluída	Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 765.046/2011. Objeto: Implantação da Praça da Juventude do Itapoã, CT 006/2019 (obra concluída na Etapa 0027/2020). Processos: 00110-000000461/2021-31, 0112-002988/2009. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	1606	Projeto	
17.512.6209.3855.0001 GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0034 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	2	1	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Sem realização no período. Realizações anteriores - Pagamentos de: 01 taxa de	3855	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

											licenciamento ambiental simplificado - LAS, referente ao projeto de requalificação da av. Hélio Prates; 01 taxa de autorização de transporte de matéria de supressão vegetal referente à instalação e operação de sistema viário e urbano do Setor de Inflamáveis; 01 taxa de prorrogação da autorização de supressão vegetal relativa a obra do Túnel de Taguatinga/viadutos acessórios e 01 taxa de análise de autorização de corte de árvore isolada para obra do Viaduto EPIG. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00] unidade.									
17.512.6209.7316.6035 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-- DISTRITO FEDERAL Institucional																				
0065 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Distrito Federal.	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	99	01/12/2021	31/12/2021				Não Iniciada		7316	Projeto						
25.752.6209.1836.7038 Melhoria e Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública no Distrito Federal Emenda parlamentar																				
0074 - Melhorar e ampliar Pontos de Iluminação Pública no Distrito Federal.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	10.000	2	99	10/06/2021	31/12/2021				Concluída		1836	Projeto						



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

											nº 00110-00000717/2021-19. Pontos de iluminação implantados [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 138,00] unidades.			
28.846.0001.9041.0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0035 - Converter licença prêmio em pecúnia.	LICENÇA CONVERTIDA	UNIDADE	50	99	01/01/2021	31/12/2021				Concluída	Licenças convertidas: [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00; set: 6,00; out: 6,00; nov: 6,00; dez: 6,00]. Processo nº 00110-000000242/2021-52, 00110-000000588/2021-51 e outros.	9041	Operação Especial	Etapa precisa ser concluída
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL Institucional 0066 - Pagar indenizações/restituições.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	48	99	30/04/2021	31/12/2021				Concluída	Indenizações com 1/3 de Férias (Rescisão - Art. 7) e Férias Indenizadas Proporcionais. [mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 9,00; set: 8,00; out: 2,00; nov: 10,00; dez: 0,00]. Processo: nº 00110-00001225/2021-32, 00110-00002390/2021-10.	9050	Operação Especial	Etapa precisa ser concluída
28.846.0001.9093.0032 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0036 - Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	7	99	01/01/2021	31/12/2021				Concluída	Indenizações de transporte a servidores pagos [jan:	9093	Operação Especial	Etapa precisa ser concluída

