



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada	Ação	Tipo Ação
						Início	Término	Início	Término				
<b>04.122.8209.8502.0092</b> ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL  Institucional  0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	190	99		01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 183,00; fev: 184,00; mar: 183,00; abr: 181,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-000000681/2022-46 e outros.	8502	Atividade
<b>04.122.8209.8504.7003</b> CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	190	99		01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. [jan: 160,00; fev: 158,00; mar: 163,00; abr: 159,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-000000681/2022-46 e outros.	8504	Atividade
<b>04.122.8209.8517.0091</b> MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL  Institucional  0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	99		01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Órgão Mantido.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00]. Processo nº 00110-000000137/2021-13, 00110-000000485/2022-71, 00110-0000003872/2017-01, 00110-000000920/2022-68 e 00112-0000001248/2022-71.	8517	Atividade
<b>04.126.8209.1471.0033</b> MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL  Institucional													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

0040 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		1471	Projeto
<hr/>												
<b>04.126.8209.2557.2570</b> GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão, Prestação de serviços com suporte técnico, compreendendo manutenção corretiva e atualização do software, Aquisição de 40 (quarenta) SSD de 2,5 polegadas. Processo nº 00000-0110000256/2016-00, 00110-0000001300/2020-84 e 00110-0000000698/2022-01. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00]	2557	Atividade
<hr/>												
<b>04.128.8209.4088.0066</b> CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0041 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	10	99	01/04/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Capacitação de 09 (nove) servidores no Curso On-Line sobre "Planejamento e Gestão de Obras". [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 9,00]. Processo: nº 00110-0000001092/2022-85.	4088	Atividade
<hr/>												
<b>04.451.8209.3903.0016</b> REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ  Institucional												
0042 - Reformar prédios e próprios.	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	11	10	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		3903	Projeto
<hr/>												
<b>15.391.6219.5968.0007</b> CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA--DISTRITO FEDERAL												



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

Institucional													
0043 - Construir Museu da Bíblia.	CENTRO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.151	4	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		5968	Projeto
<b>15.451.6206.1950.1040</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0005 - Implantar praça na Quadra 113 do Recanto das Emas.	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	7.000	3	15	01/03/2022	30/09/2022			Andamento Normal	Realizado no período: limpeza do terreno (5.054m²), demarcação das calçadas (1.400m²) e compactação do solo (1.964m²). Executado: 47,5% dos serviços. CT.: 002/2022 (LOS AG) - Proc.: 00110-00002646/2021-81. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	1950	Projeto
<b>15.451.6206.3902.9472</b> REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0044 - Reformar praças públicas e parques.	ÁREA REFORMADA	METRO QUADRADO	56	3	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		3902	Projeto
<b>15.451.6207.1302.0799</b> CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0045 - Construir feiras no Distrito Federal.	FEIRA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	2.211	3	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		1302	Projeto
<b>15.451.6207.3247.6715</b> REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0046 - Reformar feiras do Distrito Federal.	FEIRA REFORMADA	METRO QUADRADO	18	3	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		3247	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

<p><b>15.451.6208.1968.0018</b> ELABORAÇÃO DE PROJETOS-- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0006 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0007/2021).</p>	<p>PROJETO ELABORADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>99</p>	<p>01/10/2018</p>	<p>30/10/2021</p>			<p>Paralisada</p>	<p>Sem realização no período. Realizado até 2020: levantamento planialtimétrico trechos 1, 2, incluindo bacia A e trecho 3; levantamento cadastral das ruas trechos 2 e 3, que não foram executadas a pavimentação e/ou a rede de drenagem; remarcação de BL's não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128; topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e em PVs; levant. planialtimétrico e cadastrais de 5 bacias de contenção. Executado até 2020: 81,95% dos serviços. CT.: 062/2018-Novacap (VT) - Proc.:112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000559/2020-16 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]</p>	<p>1968</p>	<p>Projeto</p>
<p>Institucional</p> <p>0007 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0008/2021).</p>	<p>PROJETO ELABORADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>99</p>	<p>01/11/2018</p>	<p>31/12/2022</p>			<p>Andamento Normal</p>	<p>Realizado no período: acompanhamento de drenagem e de terraplenagem e levantamento planialtimétrico cadastral em diversos locais de Vicente Pires. Executado até 2022: 98,74% dos serviços. Realizado até 2021: serviços em diversas ruas, chácaras, vias e postos de visitas, os quais são - acompanhamento de rede de drenagem, terraplenagem, pavimentação, fotográfico e da locação dos pilares da ponte; conferência de ramais, de base, de sub base, de cotas de base, de largura de subleito, de cotas de asfalto e de demolição e levantamento planialtimétrico. Executado até 2021: 93,68% dos serviços. CT.: 063/2018 - Novacap (VT) - Proc.: 112.003.400/2017. Obs.:</p>	<p>1968</p>	<p>Projeto</p>



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

											O processo nº 00110-00000558/2020-63 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]		
Institucional													
0036 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços técnicos de levantamentos topográficos.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		99	01/02/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 21, de 31/01/2022, pp. 270 e 271 e no DODF nº 36, de 21/02/2022, p. 55. Despesa do Contrato nº 063/2018-Novacap (Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires). Processos: 00110-0000003465/2021-71 e 112.003.400/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	1968	Projeto
<b>15.451.6209.1110.0147</b> (* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0008 - Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	114.501	3	07	01/02/2022	30/10/2023			Andamento Normal	Realizado no período: demolições/retiradas/remanejamentos (19.832m²), pavimentação concreto/estacionamento (20.620m²), paisagismo (20unid.), sinalização viária (22m²) e drenagem (150m). Acumulado: demolições/retiradas/remanejamentos (25.194m²), pavimentação concreto/estacionamento (25.502m²), paisagismo (20unid.), sinalização viária (22m²) e drenagem (150m). Executado: 22,00% dos serviços. CT.: 001/2022 (VA) - Proc.: 00110-00000028/2021-04 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	1110	Projeto
Institucional													
0070 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à execução de obras de urbanização.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		99	01/03/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 02/03/2022, p. 72; no DODF nº 49, de 14/03/2022, p. 63 e no DODF nº 61, de 30/03/2022, p. 58. Despesa do Contrato nº 011/2019 (obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis, no Setor de	1110	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

											Indústria e Abastecimento - SIA ). Processos: 00110-000000498/2022-41, 00110-000003391/2021-73, 00110-000003464/2021-27 e 110.000.364/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]			
<b>15.451.6209.1110.0306</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL  Institucional														
0047 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	39	3	32	01/11/2022	31/12/2022				A Ser Iniciada	1110	Projeto	
<b>15.451.6209.1110.1322</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0048 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1.939	3	99	01/11/2022	31/12/2022				A Ser Iniciada	1110	Projeto	
<b>15.451.6209.1948.0003</b> IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO .  Institucional														
0049 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	01	01/11/2022	31/12/2022				A Ser Iniciada	1948	Projeto	
<b>15.451.6209.1948.0004</b> IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA  Institucional														
0009 - Elaborar e readequar projeto	PROGRAMA	UNIDADE	1		03	10/03/2022	31/12/2022				Andamento	Realizado no período: em andamento	1948	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1).	REALIZADO									Normal	ajustes no Plano de Trabalho. Lote 01-CT.: 003/2022 (CAS) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. Obs.: Ajustes/correções no Plano de Trabalho estão sendo realizados pela Contratada a pedido da Executora do contrato, 84555026. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]		
Institucional													
0010 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		03	10/03/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: em andamento ajustes no Plano de Trabalho. Lote 02-CT.: 004/2022 (CAS) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. Obs.: Ajustes/correções no Plano de Trabalho estão sendo realizados pela Contratada a pedido da Executora do contrato, 84553032. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	1948	Projeto
<b>15.451.6209.3023.0073</b> PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II													
Institucional *													
0050 - Executar reservatório de detenção 10 e adequar/executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão (SHBS).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	22/03/2022	30/06/2023			Andamento Normal	Realizado no período: implantação da bacia de detenção 10 (10.968m³). Executado: 7,48% dos serviços. CT.: 006/2022 (MF BSL) - Proc.: 00110-00003139/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3023	Projeto
<b>15.451.6209.3023.0075</b> PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA													
Institucional *													
0051 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		13	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		3023	Projeto
<b>15.451.6209.3023.0076</b>													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II													
Institucional *													
0052 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1	26	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		3023	Projeto	
<b>15.451.6209.3023.0077</b> (* *) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES													
Institucional *													
0011 - Prestar serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0014/2021).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/10/2020	31/08/2022		Concluída	Sem realização no período. Realizado até 2021 - sondagem a trado 5,00m e 1,5m (258unid.), coleta de amostra deformada para caracterização do solo (223unid.); ensaios de: CBR e expansão (223unid.), granulometria (223unid.), liquidez (223unid.), plasticidade (223unid.), infiltração (7unid), cisalhamento (10unid.), adensamento (10unid.); sondagem a percussão (90unid.). Executado até 2021: 13,59% dos serviços. CT.: 014/2020 (MGR EOA) - Processo: 00110-00001511/2018-01. Obs.: Todos os serviços necessários para o lote 02 (que é o objeto contratual) foram executados, não havendo necessidade de executar os serviços restantes, 81621456. Programa realizado [jan: 1,00; fev: 0,00] unidade.	3023	Projeto	
Institucional *													
0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0018/2021).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	02/05/2016	31/12/2021		Paralisada	Sem realização no período. Realizado até 2021: drenagem (10.756m), pavimentação (29.420m²), passeios (19.769m²), meios-fios (4.038m), escavações redes (138.639m³), lastro de brita (2.627m³), reaterro (104.829m³), terraplenagem (9.652m²), escavações (31.315m³) e escavação 4.5 a 6,0m (16.663m³).	3023	Projeto	





Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

Institucional											Executado até 2021: 49,30% dos serviços. Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]		
* 0013 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0022/2021).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	31/10/2022			Andamento Normal	Realizado no período: escavações (370m³) e redes (120m). Acumulado até 2022: pavimentação (204.642m²), passeios e rampas (56.474m²), escavações (259.011m³) e redes (19.729m). Executado até 2022: 82,60% dos serviços. Realizado até 2021: terraplenagem (212.561m²), pavimentação (203.004m²), passeios e rampas (54.995m²), escavações (257.739m³), redes (19.482m) e meios-fios (42.933m). Executado até 2021: 80,40% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3023	Projeto
Institucional													
* 0014 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0082/2021).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/07/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: terraplenagem (12.000m²), demolição de pavimento (3.566m³), pavimentação (6.300m²), passeios (2.300m²), meios-fios (1.500m), drenagem (2.500m) e sinalização (334m²). Acumulado até 2022: terraplenagem (14.097m²), demolição de pavimento (20.432m³), pavimentação (30.690m²), passeios (11.472m²), meios-fios (8.730m), drenagem (3.400m) e sinalização (334m²). Executado até 2022: 19,00% dos serviços. Realizado em 2021: terraplenagem (1.997m²), demolição de pavimento (13.976m³), pavimentação (24.390m²), passeios (1.172m²), meios-fios (7.149m) e drenagem (790m). Executado em 2021: 12,50% dos serviços. CT.: 019/2021 (VA) - Proc.: 00110-0000001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3023	Projeto
Institucional													
* 0037 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		30	01/02/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 34, de 17/02/2022, p. 51. Despesas do Contrato nº 021/2016 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Vicente Pires).	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

											Processos: 00110-000000051/2022-71 e 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]		
<b>15.451.6209.3058.0001</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA  Institucional													
0053 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	39	3	06	01/11/2022	31/12/2022				A Ser Iniciada	3058	Projeto
<b>15.451.6209.3058.0002</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA  Institucional *													
0015 - Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0054/2021).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1	3	06	01/12/2021	30/06/2022				Andamento Normal	3058	Projeto
											Realizado no período: 30% do Estudo Capacidade do Córrego. Acumulado até 2022: 75% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/Cadastral (RTK); Geológico/Geotécnico) e 30% do Estudo Capacidade do Córrego. Executado até 2022: 35% dos serviços. Realizado em 2021: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma. Executado em 2021: 10% dos serviços. CT.: 021/2021 (CEG) - Proc.: 00110-0000001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]		
<b>15.451.6209.3058.0003</b> (* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL  Institucional *													
0016 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 do Sol Nascente (procedente da etapa nº 0024/2021).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1		32	01/12/2020	30/04/2022				Andamento Normal	3058	Projeto
											Realizado no período: 2% dos Estudos Preliminares (Levantamentos) e 2% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenag. Pluvial, Paviment., Sinalização). Acumulado até 2022: 100% dos		



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

										Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 100% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Pavimentação Sinalização) e 95% do orçamento/Aprovação. Executado até 2022: 97% dos serviços. Realizado até 2021: Aprovação de projetos; 98% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 98% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Pavimentação, Sinalização); 100% do Plano de Trabalho/cronograma e 89% do Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 92,40% dos serviços. Lote 01 – CT.: 015/2020 (CEG) - Proc.: 00110-000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]		
Institucional												
* 0017 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, do trecho I e de áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o trecho 01 e o trecho 02), no Sol Nascente (procedente da etapa nº 0025/2021).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1	32	01/12/2020	30/04/2022			Andamento Normal	Realizado no período: 2% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização). Acumulado até 2022: 100% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização) e 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico). Executado até 2022: 98% dos serviços. Realizado até 2021: Aprovação de Projetos, 99% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 98% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização); 100% de OAE; 100% de Plano de Trabalho/cronograma e 90% de Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 96,12% dos	3058	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

											serviços. Lote 02-CT.: 016/2020 (CEG) - Processo: 00110-000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]		
Institucional													
* 0018 - Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 (procedente da etapa nº 0072/2021).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.903.907	3	32	15/06/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: passeios (7.483m²). Acumulado até 2022: corte de aterro (40.088m³), sub base (9.603m³), pavimentação asfáltica (44.172m²), intertravado (12.636m²), passeios (11.893m²), boca de lobo (75unid.) e meios-fios (16.006m). Executado até 2022: 54,48% dos serviços. Realizado em 2021: drenagem (65m), limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), corte e aterro (31.283m³), sub base (8.791m³), pavimentação asfáltica (40.386m²), intertravado (12.245m²), meios-fios (14.923m). Executado em 2021: 44,22% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3058	Projeto
<b>15.451.6209.3089.0002</b> REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .													
Institucional 0019 - Revitalizar e requalificar as quadras 515 e 516 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto (procedente da etapa nº 0071/2021).	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	58.764	3	01	10/05/2021	30/04/2022			Concluída	Realizado no período: piso placas 40x40 (160m²), piso de concreto armado (3,70m²) e passeios (3.957m²). Acumulado até 2022: piso placas 40x40 (4.816m²), piso de concreto armado (80m²) e passeios (5.773m²). Executado até 2022: 91,36% dos serviços. Realizado em 2021: meios-fios (3.651m), cordão de concreto (2.380m), pedra portuguesa (707m²), base e sub base (607m³), piso placas 40x40 (4.656m²), piso concreto semi polido (5.775m²), piso intertravado (4.050m²), piso de concreto armado (76m²), pavimentação asfáltica (4.432m²), passeios (1.816m²) e drenagem (228m). Executado em 2021: 85,65% dos serviços. CT.: 011/2021 (WS) - Proc.: 00110-0000001583/2020-64. 81783434. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 58.764,00] m²	3089	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

Institucional													
0068 - Implantar/requalificar calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Germinadas Sul (SHIGS).	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	12.237	3	01	01/04/2022	30/06/2023			Andamento Normal	Realizado no período: instalação do canteiro de obras e início da demolição de calçadas e das escavações. Executado: 5% dos serviços. CT.: 007/2022 (AG WS) - Proc.: 00110-00003049/2021-73. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3089	Projeto
Institucional													
0069 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à reabilitação de espaços urbanos - Avenida W3 Sul.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		01	01/03/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 36, de 21/02/2022, p. 55. Despesas do Contrato nº 011/2021 (Revitalização das quadras 515 e 516 da W3 Sul) e do Contrato nº 022/2020 (Revitalização das quadras 513 e 514 da W3 Sul). Processos: 00110-000000323/2022-33 e 00110-0000003368/2021-89. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3089	Projeto
<b>15.451.6209.3856.0001</b> (* *) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0020 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0026/2021).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		99	01/11/2020	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: Relatório 16 (atividades executadas no mês). Acumulado até 2022: 16 Relatórios (atividades executadas no mês). Realizado até 2021: 14 Relatórios (atividades executadas no mês) e 1 Relatório da situação atual da obra. CT.: 018/2020 (SJ) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. Obs.: A Quantidade de relatórios elaborados foi corrigida, 86294063. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3856	Projeto
Institucional													
0021 - Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 0081/2021).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	4	3	99	01/07/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: relatório de andamento 09. Acumulado até 2022: 09 relatórios de andamento. Executado até 2022: 59,00% dos serviços. Realizado em 2021: relatório inicial e relatórios de	3856	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

											andamento 01, 02, 03 e 04. Executado em 2021: 34,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (SJ) - Proc.: 00110-0000002215/2019-08. Obs.: O relatório de andamento 08 foi entregue no bimestre anterior, conforme informa o doc. 86300487. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]		
Institucional													
0022 - Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0088/2021).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	3	99	01/12/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: relatórios 03 e 04 de acompanhamento de obra. Acumulado até 2022: 04 relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2022: 29,26% dos serviços. Realizado em 2021: elaboração do relatório inicial. Executado em 2021: 10,13% dos serviços. CT.: 025/2021 (SJ) - Proc.: 00110-0000002198/2020-34. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3856	Projeto
<b>15.451.6209.8508.0006</b> (* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0054 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas.	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	METRO QUADRADO	1.000	3	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		8508	Atividade
<b>15.451.8209.1984.6962</b> CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0055 - Construir prédios e próprios.	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	5	4	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		1984	Projeto
<b>15.451.8209.2396.5292</b> (* * *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

0056 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	2		99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		2396	Atividade
<hr/>													
<b>15.752.6209.1836.0023</b> AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL  Institucional													
0023 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0027/2021).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	48.960	2	99	01/05/2017	30/04/2022			Concluída	Sem realização no período. Realizado até 2021: 486 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Obs.: não foram autorizadas novas demandas no âmbito do contrato devido ao curto prazo de execução considerando a proximidade do término da vigência (30/03/2022), e também devido a impossibilidade legal de prorrogação de prazo (contrato atingindo 60 meses de execução) e do aditamento do valor (contrato com percentual aditivado em 24,87%). As demandas anteriormente autorizadas tiveram suas etapas concluídas, não havendo previsão de continuidade. 82607697. [jan: 0,00; fev: 0,00]	1836	Projeto
<hr/>													
Institucional													
0024 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0028/2021).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	14.400	2	99	01/05/2017	30/04/2022			Concluída	Sem realização no período. Realizado até 2021: 9.954 pontos de IP e 18.977 luminárias. Convênio nº 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Obs.: não foram autorizadas novas demandas no âmbito do convênio devido ao curto prazo de execução considerando a proximidade do término da vigência (30/03/2022), e também devido a impossibilidade legal de prorrogação de prazo (convênio atingindo 60 meses de execução). As demandas anteriormente autorizadas tiveram suas etapas concluídas, não havendo previsão de continuidade. 82609139. [jan: 0,00; fev: 0,00].	1836	Projeto
<hr/>													
<b>15.752.6209.3205.0001</b> REMANEJAMENTO DE REDE- Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica -DF- DISTRITO FEDERAL													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

Institucional													
0057 - Remanejar rede de energia elétrica.	REDE REMANEJADA	UNIDADE	5	2	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		3205	Projeto
<b>15.752.6209.8507.6471</b> (* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0058 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/04/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 308.087,00] e efficientização de 687 luminárias - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.	8507	Atividade
Institucional													
0059 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/04/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Consumo (KWH): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 10.644.737,00; abr: 27.724.999,00]. CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.	8507	Atividade
<b>15.782.6216.3054.0002</b> (* *) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL-TAGUATINGA													
Institucional *													
0025 - Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0032/2021).	TÚNEL CONSTRUIDO	UNIDADE	1		03	01/04/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: Estudo EIV (versão final) em fase de análise. Realizado até 2021: 100% do Relatório de Andamento, 100% do Plano de Trabalho e 100% da entrega provisória do EIV (Estudo Preliminar). Executado até 2021: 80% dos serviços. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. Obs.: Aguarda-se a reanálise da versão final do Estudo Preliminar de Impacto de Vizinhança - EIV para o Túnel Rodoviário e Boulevard na Avenida Central de Taguatinga corrigido pela Empresa e encaminhado à Seduh, 84551137. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3054	Projeto





Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

Institucional														
*														
0026 - Construir túnel sob a avenida central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0031/2021).	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	3	03	02/05/2016	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período - vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (941m³), aço CA50 (104.154kg), forma (1.621m²), cimbramento (8.390m³), camada de suporte (1.547m³), impermeabilização (1.121m²); laje fundo: concreto Fck 10Mpa (578m³) e Fck 30Mpa (2.982m³), aço CA50 (155.823kg), pavimento rígido (791kg); pavimento concreto: Fck 25Mpa (121m³); barreira New Jersey: concreto armado Fck 30Mpa (105m³); superestrutura-lajes: concreto armado FCK 30Mpa (507m³); fundação rampa: concreto armado FCK 30Mpa (28m³). Realizado até 2022: vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (15.624m³), aço CA50 (1.767.954kg), forma (41.035m²), cimbramento (122.122m³), camada de suporte (13.843m³); laje fundo: concreto Fck 10Mpa (1.213m³) e Fck 30Mpa (5.982m³), aço CA50 (310.846kg), pavimento rígido (1.411kg); talude: concreto projetado (5.692m²), grampeamento do solo (16.819m). Executado até 2022: 58,97% dos serviços. CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3054	Projeto	
Institucional														
*														
0038 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		03	01/02/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 26, de 07/02/2022, p. 67; no DODF nº 32, de 15/02/2022, p. 48; no DODF nº 49, de 14/03/2022, pp. 63 e 64; no DODF nº 57, de 24/03/2022, p. 69; no DODF nº 61, de 30/03/2022, p. 58 e no DODF nº 69, de 11/04/2020, p. 73. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga). Processos: 00110-00001676/2020-99, 00110-00002424/2020-87, 00110-0000000351/2022-51, 00110-0000003320/2021-71 e 00110-0000002776/2020-32. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3054	Projeto	
15.782.6216.3087.0001														
EXECUÇÃO DE OBRAS DE														



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0060 - Executar obra de acessibilidade no Distrito Federal.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	18.635	3	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada	3087	Projeto
<b>15.782.6216.3119.0004</b>												
(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE												
Institucional												
*												
0027 - Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0033/2021).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	83	01/06/2020	31/12/2022			Andamento Normal	3119	Projeto
Realizado no período: grama (2.620m²), concreto usinado (296m³), armação aço (33.653kg), concretagem de forma (2.750m²), cimbramento (4.592m³) e forma tipo caixão (991m³). Acumulado até 2022: grama (7.034m²), concreto usinado (612m³), armação aço (155.939kg), concretagem de forma (4.799m²), cimbramento (7.178m³) e forma tipo caixão (991m³). Executado até 2022: 57,00% dos serviços. Realizado até 2021: grama (2.533m²), concreto usinado (307m³), drenagem (478m), escavação e carga de material (31.581m³), armação aço (120.745kg), transformador (1unid.), limpeza mecanizada (11.105m²), concretagem de: forma (2.048 m²) e de estaca hélice contínua (1.272m), revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 63 (2unid.), tapume (241m²), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), meios-fios (215m) e capa asfáltica do desvio (73m³). Executado até 2021: 37,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR) - Proc.: 00110-000084/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]												
Institucional												
*												
0028 - Ampliar e readequar o reservatório do Parque Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto (procedente da etapa nº 0040/2021).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	1	11	83	01/03/2021	31/12/2022			Andamento Normal	3119	Projeto
Realizado no período: plantio de grama (1.250m²). Acumulado até 2022: escavação/ampliação de lagoa (100.952m³), projeto de recuperação/reforço estrutural dos dissipadores (194m²) e plantio de grama (10.210m²). Executado até 2022: 83,88% dos serviços.												



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

											Realizado em 2021: plantio de grama (3.700m²), limpeza de camada vegetal (59.799m²), escavação/ampliação de lagoa (86.125m³) e projeto de recuperação/reforço estrutural dos dissipadores (190m²). Executado em 2021: 57,00% dos serviços. CT.: 003/2021 (MF) - Proc: 00110-0000002212/2018-85. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]		
Institucional													
* 0029 - Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (procedente da etapa nº 0073/2021).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	2	11	83	10/06/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período - demolições de: asfalto (8.610m²), piso concreto (175m³) e meios-fios (36m³); execução de: pavimentação (2.846m²), meios-fios (1.005m), piso concreto (1.820m²) e drenagem (215m). Acumulado até 2022 - demolições de: asfalto (17.778m²), piso concreto (645m³) e meios-fios (170m³); execução de: boca de lobo (15unid.), pavimentação (6.790m²), meios-fios (3.058m), cordão de concreto (600m), piso concreto (2.548m²), piso intertravado (1.932m²) e drenagem (1.460m). Executado até 2022: 32,62% dos serviços. Realizado em 2021 - demolições de: asfalto (8.661m²), piso concreto (423m³) e meios-fios (121m³); execução de: boca de lobo (13unid.), pavimentação (3.943m²), meios-fios (1.524m), cordão de concreto (490m), piso intertravado (1.321m²) e drenagem (923m). Executado em 2021: 19,70% dos serviços. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-0000001782/2020-72 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3119	Projeto
Institucional													
* 0030 - Executar obra de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (procedente da etapa nº 0083/2021).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	83	01/08/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: demolição de pavimento (180m³), demolição de meios-fios (33m³), concreto usinado (1.030m³) e armação CA-50 (60.140kg). Acumulado até 2022: demolição de pavimento (180m³), demolição de meios-fios (85m³), demolição de concreto (110m³), drenagem (869m), PV 244x244x260cm (20unid.), desvio provisório (1.249t), sinalização viária vertical (28m²), dissipador (1unid.), concreto usinado (1.030m³) e	3119	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

											armação CA-50 (60.140kg). Executado até 2022: 23,60% dos serviços. Realizado em 2021: sondagem (180m), demolição de meios-fios (40m³), demolição de concreto (46m³), escavações terraplenagem/drenagem (23.023m³), drenagem (850m), PV 244x244x260cm (17unid.), desvio provisório (817t) e sinalização viária vertical (16m²). Executado em 2021: 12,34% dos serviços. CT.: 020/2021 (CMR) - Proc.: 00110-0000002310/2019-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]		
Institucional													
* 0031 - Reformular sistema viário na estrada do setor Polícia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (procedente da etapa nº 0084/2021).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	9	11	83	15/10/2021	30/04/2023			Andamento Normal	Realizado no período: terraplenagem (35.799m²) e drenagem (452m). Acumulado até 2022: terraplenagem (45.586m²) e drenagem (1.196m). Executado até 2022: 3,15% dos serviços. Realizado em 2021: terraplenagem (2.116m²). Executado em 2021: 0,38% dos serviços. CT.: 022/2021 (VA) - Proc.: 00110-00002168/2020-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3119	Projeto
Institucional													
* 0039 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		83	01/02/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 26, de 07/02/2022, pp. 66 e 67; no DODF nº 34, de 17/02/2022, p. 51 e no DODF nº 41, de 02/03/2022, p. 42. Despesas dos Contratos: nº 009/2020 (Execução de obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS)); nº 020/2021 (Obras da Interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste); nº 014/2021 (Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates) e nº 022/2021 (Reformulação do Sistema Viário na Estrada do Setor Policial Militar). Processos: 00110-000000165/2022-11, 00110-000000176/2022-00, 00110-000000185/2022-92, 00110-000000217/2022-5, 00110-0000003487/2021-31. [jan: 0,00; fev:	3119	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]

0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]												
<b>15.782.6216.3361.4356</b> CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0061 - Construir pontes no Distrito Federal.	PONTE CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	1	4	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada	3361	Projeto
<b>15.782.6216.4026.0001</b> (* *) AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.-- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0062 - Avaliar e monitorar obras de artes especiais - pontes, passarela e viadutos do DF.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	5		99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada	4026	Atividade
<b>15.782.6216.5902.7778</b> CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0063 - Construir viaduto no Distrito Federal.	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	1	4	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada	5902	Projeto
<b>15.812.6206.1079.0004</b> CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

0064 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à construção de campo de grama sintética.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	8.404		99	01/03/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 61, de 30/03/2022, p. 58. Despesas do Contrato nº 016/2021 (Implantação de campo de futebol de grama sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto). Processos: 00110-0000003519/2021-07 e 00110-00000278/2021-36. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	1079	Projeto
<hr/>													
<b>15.812.6206.1079.0009</b> CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL  Institucional													
0065 - Construir espaços esportivos no Distrito Federal.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	1	5	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		1079	Projeto
<hr/>													
<b>15.812.6206.3048.0012</b> REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL  Institucional													
0032 - Reformar espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto (procedente da etapa nº 0037/2021).	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	27.000	5	99	01/01/2021	31/12/2022			Concluída	Sem realização no período. Acumulado até 2022: pintura a óleo brilhante (7.623m²), forro de gesso (276m²) e pintura acrílica nas quadras em faixas de demarcação (3.807m). Executado até 2022: 82,52% dos serviços. Realizado em 2021: grama (565m²), paisagismo (23unid.), alambrado para quadra poliesportiva e pintura a óleo brilhante (666m² e 5.843m²), subleito (490m²), passeios/piso de concreto (490m²), ladrilho (63m²), pintura acrílica nas quadras: em faixas de demarcação (2.200m) e em piso cimentado - duas demãos (8.960m²); demolição: de intertravado (64m²), de asfalto da laje do vestiário da piscina de ondas (720m²), de revestimento cerâmico de parede (163m²) e de piso cerâmico (278m²). Executado em 2021: 51,49% dos serviços. CT 020/2020 (WS) - Proc.: 00110-000000391/2018-16. Obs.: Concluído com 82,52% dos serviços devido a impossibilidade orçamentária e limitação do percentual do aditivo financeiro. Espaço esportivo reformado [jan:	3048	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

											0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 27.000,00] m².		
<b>15.812.6206.3596.8514</b> IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0066 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à implantação de infraestrutura esportiva.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	9	4	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		3596	Projeto
<b>17.512.6209.3855.0001</b> GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0033 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período - pagamento de taxas/tarifas para: obtenção de 1 ASV para instalação do viaduto da EPIG e para obtenção de 1 análise de processo visando ASV para a obra viária ESPM. Realizações anteriores - pagamento de taxas/tarifas para: obtenção de 2 Autorizações de Supressão Vegetal (ASV) para a bacia de drenagem do Trecho 16 - Corredor Eixo Oeste e para o Trecho Eixos 2 e 8 da Estrada do Setor Policial Militar (ESPM); obtenção de 2 Licenças Ambientais Simplificadas (LAS) para a duplicação da Via DF460 - Boca da Mata e para a pavimentação da Via de ligação CAUB I - II; obtenção de 1 Compensação Ambiental referente à supressão vegetal para instalação das obras do Trecho 16 da Estrada do setor policial Militar (ESPM). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3855	Projeto
<b>28.846.0001.9041.0021</b> CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0034 - Converter licença prêmio em pecúnia.	LICENÇA CONVERTIDA	UNIDADE	53		99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Licenças convertidas: [jan: 6,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00]. Processo	9041	Operação Especial



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

											nº 00110-0000000731/2022-95,00110-00000414/2022-79 e 00110-00001067/2022-00 e outros.		
<b>28.846.0001.9050.0073</b> RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL  Institucional  0067 - Pagar indenizações/ restituições.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	190		99	01/03/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Indenizações com 1/3 de Férias (Rescisão - Art. 7) e Férias Indenizadas Proporcionais. [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 1,00; abr: 3,00]. Processo: nº 00110-0000000681/2022-46, 00110-00001066/2022-57 e outros.	9050	Operação Especial
<b>28.846.0001.9093.0032</b> OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL  Institucional  0035 - Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	2		99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Indenizações de transporte a servidores pago. [jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 13,00; abr: 14,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-0000000681/2022-46 e outros.	9093	Operação Especial

(\*\*) PROJETO EM ANDAMENTO

(\*\*\*) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO