



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia do

Distrito Federal

**RELATÓRIO DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR
PROGRAMA DE TRABALHO – ANEXO I**

**DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR
GRUPO DE DESPESA – ANEXO II**

1º BIMESTRE 2020

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 81, DE 26 DE MARÇO DE 2020

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 81 e o inciso VI do art. 76, da Lei nº. 6.216, de 17/08/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2019 e, ainda, com o item IV da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio *www.economia.df.gov.br*, à execução orçamentária realizada no 1º bimestre de 2020, pelas Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 6.482, de 09/01/2020, Lei Orçamentária Anual - LOA/2020.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2020 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2020, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8209.8502	F	B		(13.134.698)	0	3.233.271	3.233.271	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19.139.584	6.004.886	31	3.233.271	3.233.271	54			
04.122.8209.8502.0092		B		(13.134.698)	0	3.233.271	3.233.271	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 193		A	19.139.584	6.004.886	31	3.233.271	3.233.271	54	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 189,00; fev: 190,00].Processo SEI nº 00110-00000162/2020-16 e outros.		
04.122.8209.8504	F	B		(525.650)	0	120.100	120.100	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	762.000	236.350	31	120.100	120.100	51			
04.122.8209.8504.7003		B		(525.650)	0	120.100	120.100	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 193		A	762.000	236.350	31	120.100	120.100	51	▶ 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ▶▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche.: [Jan. 172 ;Fev. 168 ;]. Processo sei nº 00110-00000162/2020-16 e outros.		
04.122.8209.8517	F	B		(886.330)	0	68.226	18.020	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.140.920	254.590	22	68.226	18.020	7			
04.122.8209.8517.0091		B		(886.330)	0	68.226	18.020	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.140.920	254.590	22	68.226	18.020	7	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ▶ ▶ Órgão Mantido:Contratação de serviços de reprografia, Aquisição de 67 placas de identificação de obras. [jan: 1,00; fev: 1,00].Processo SEI nº 00000-0110000319/2014-00; 00110-0000000424/2020-42 e outros.		
04.126.8209.2557	F	B		(114.944)	0	7.212	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150.000	35.056	23	7.212	0	0			
04.126.8209.2557.2570		B		(114.944)	0	7.212	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	35.056	23	7.212	0	0	▶ 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo SEI nº 00000-0110000256/2016-00.		
15.451.6208.1968	F	B		(603.719)	0	118.495	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.014.654	410.935	40	118.495	0	0			
15.451.6208.1968.0018		B		(603.719)	0	118.495	0	0			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.014.654	410.935	40	118.495	0	0	<p>▶ 0005-Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0040/2019).</p> <p>▶ ▶ Até 2019: Executados 71,56% dos serviços de topografia nas Ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06, RV-05, RV-04, RH-61, RH-40A, RV-52, RH-168, RH-168A, RV-119, RV-117, RV-115, RV-113, RV-163, RH-56, RH-47, RH-50C, RH-37, RV-19B, RV-19, RH-47, RV-18, RH-50C, RV-06A, RV-19A, RH-52, RH-57, RH-48 e RH-33, RH-19, RV-12, RH-18, RH-18E, RH-18F, RV-11, RH-18D, SH-128A Conj. H, no Cond. Chac. Santa Luzia Av. P1, na área próxima ao Parque da Vaquejada e em diversas redes, bacias e Postos de Visitas (PVs); Levantamentos Planialtimétricos e Cadastrais de 5 bacias de contenção, no Setor Hab.Sol Nascente. 2020: Sem realização no período. CT.: nº 062/2018-Novacap (FCB) - Proc.:112.003.400/2017. []</p> <p>▶ 0006-Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0039/2019).</p> <p>▶ ▶ Até 2019: Executados 73,04% dos serviços em diversas chácaras, condomínios, redes, postos de visitas e vias integrantes das Ruas: 4, 1, 3C, 10, 10A, 4C, 3, 6, 5, 13, 3B, 03, 17, 10, 07, 4b, 15, 04, 04A, 06, 01, 13B, 08, 12, 1B, 3A, 6A, 05 e 10 de V.Pires. 2020: Executados 75,69% dos serviços - Levantamento planialtimétrico cadastral: Rua 3 (Ch. 88A e Ch. 88B, Ch. 89, Ch. 90), Rua 5 (Ch. 102, Ch. 101/1), Av. Misericórdia Ch. 54B, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 111, 113 LT 1, 114F, 115, 115B 117; levantamento topográfico: Rua 5 (Ch. 232 e 112), Ch 115A, 115B e 115C, Rua 8 (Ch. 113 e Ch. 114) e serviços de conferência de vaua, de escavações e de ramal, serviços de acompanhamento fotográfico e de drenagem em diversas ruas, chácaras, vias, postos de visitas de Vicente Pires. CT.: nº 063/2018 - Novacap (FCB) - Proc.:112.003.400/2017. []</p>	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.1110	F	B		(3.866.922)	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	6.982.717	3.115.795	45	0	0	0			
15.451.6209.1110.0147		B		(3.866.922)	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 40597		A	6.982.717	3.115.795	45	0	0	0		▶ 0007-Executar obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis do SIA/DF (procedente da etapa nº 013/2019). ▶ ▶ 2019: Executados 8% dos serviços - mobilização de equipe, instalação de canteiros e rede de drenagem (534m). 2020: Executados 11% dos serviços - drenagem (1.759m). CT.: 011/2019 (DH ASC) - Proc.: 112.000.364/2016. []	
15.451.6209.3023	F	B		(45.000)	0	6.400.000	0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	227.041.767	226.996.767	100	6.400.000	0	0			
15.451.6209.3023.0073		B		(37.500)	0	800.000	0	0			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	26.943.000	26.905.500	100	800.000	0	0	▶ 0008-Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0006/2019). ▶ ▶ Até 2019: Executados 36,19% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 18, drenagem - lançamento de bacias (5.995m), gabião saco (126m³), sondagem (121m), pavimentação (10.695m²), escavações (3.002m³), pedra rachão (1.159m³), meios-fios (4.419m) e passeios (3.724m²). 2020: Executados 39% dos serviços - drenagem-lançamento de bacias (6.495m). Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ/JA) - Proc.: 110.000.208/2014. [] ▶ 0010-Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col.Agrícola Águas Claras, Chácara de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0007/2019). ▶ ▶ Até 2019: Executados 42,29% dos serviços - drenagem-lançamento de bacias (819m), escavações (26.210m³), rede (1.703m), gabião tipo caixa (48m³), base para pavimentação em brita (2.146m³), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²). 2020: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 001/2018 (MT) - Proc.: 112.000.208/2014. []		
15.451.6209.3023.0077		B		(7.500)	0	5.600.000	0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	200.098.767	200.091.267	100	5.600.000	0	0	▶ 0011-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0015/2019). ▶ ▶ Até 2019: Executados 43,00% dos serviços - terraplenagem (23.923m²), escavações (94.872m³), dissipadores (7unid.), redes (5.946m), passeios e rampas (3.142m²), gabião colchão (994m²), pavimentação (36.262m²) e gabião caixa (1.106m³). 2020: Sem realização no período. Lote 06-CT.: 004/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [] ▶ 0012-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0016/2019). ▶ ▶ Até 2019: Executados 51,42% dos serviços: terraplenagem (72.166m²), pavim. asfáltica (117.305m²), passeios e rampas		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2020

15.451.6209.3058	F	B		(161.201)	0	0	0	0	<p>▶▶ Até 2019: Executados 68,91% dos serviços - dissipadores (8unid.), terraplenagem (62.051m²), asfalto (63.248m²), escavações (319.367m³), redes (17.398m), gramado (20.356m²), drenagem (44.736m²), meios-fios (19.320m) e passeios e rampas (17.458m²). 2020: Executados 69,35% dos serviços - passeios e rampas (18.947m²). Lote 09-CT.: 020/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014. []</p> <p>▶ 0018-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0024/2019).</p> <p>▶▶ Até 2019: Executados 49,81% dos serviços - terraplenagem (143.295m²), asfalto (146.509m²), passeios e rampas (37.797m²), escavações (177.669m³), redes (14.524m) e meios-fios (32.980m). 2020: Executados 50,21% dos serviços - passeios e rampas (43.152m²), escavações (177.886m³) e redes (14.595m). Lote 10-CT.: 021/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014. []</p>
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	49.583.000	49.421.799	100	0	0	0	
15.451.6209.3058.0003		B		(161.201)	0	0	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	49.583.000	49.421.799	100	0	0	0	<p>▶ 0019-Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0026/2019).</p> <p>▶▶ Até 2019: Executados 98,85% dos serviços - escavações (373.653m³), drenagem - terraplenagem de lagoas (21.763m²), terraplenagem (255.283m²), asfalto (107.917m²), dissipadores (9und.), intertravados (94.211m²), redes (19.605m) e passeios e rampas (3.037m²). 2020 - sem realização no período. CT.: 015/2014 (MF) - Proc.: 112.005.057/2011. []</p>
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 290000									
15.451.6209.3089	F	B		89.351	0	918.068	0	0	
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	1.000.000	1.089.351	109	918.068	0	0	
15.451.6209.3089.0002		B		89.351	0	918.068	0	0	
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3- PLANO PILOTO .		A	1.000.000	1.089.351	109	918.068	0	0	<p>▶ 0031-Revitalizar e requalificar as quadras 509 e 510 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.</p> <p>▶▶ Executados 1,12% dos serviços - instalação de canteiros de obras. CT 002/2020 (VA) - Proc.: 110-00002535/2019-50. []</p>
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 7762									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.752.6209.1836	F	B		(8.768.192)	0	228.665	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	11.690.922	2.922.731	25	228.665	0	0			
15.752.6209.1836.0023		B		(8.768.192)	0	228.665	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	11.690.922	2.922.731	25	228.665	0	0			
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 500											▶ 0020-Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0029/2019). ▶ ▶ Até 2019: Executados 365 projetos. 2020: Executados 40 projetos da Etapa 2 no período. Total acumulado até 2020: 405 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. [] ▶ 0021-Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0030/2019). ▶ ▶ Até 2019: Implantados 7.845 pontos de IP e instaladas 14.982 luminárias. 2020: Implantados 290 pontos de IP e instaladas 548 luminárias no período, em diversos locais do DF. Total acumulado até 2020: 8.135 pontos de IP e 15.530 luminárias. Conv.: 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Luminárias Instaladas em 2020: [jan: 346,00; fev: 202,00] unidades.
15.752.6209.8507	F	B		(151.546.047)	0	36.166.130	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	222.127.520	70.581.473	32	36.166.130	0	0			
15.752.6209.8507.6471		B		(151.546.047)	0	36.166.130	0	0			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	222.127.520	70.581.473	32	36.166.130	0	0	▶ 0022-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal. ▶ ▶ Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 304.206,00; fev: 304.567,00] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. ▶ 0023-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Consumo (KWH): [jan: 33.555.823,00; fev: 33.381.815,00] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.		
15.782.6216.3054	F	B		57.675	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	41.300.195	41.357.870	100	0	0	0			
15.782.6216.3054.0002		B		57.675	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	41.300.195	41.357.870	100	0	0	0	▶ 0024-Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0033/2019). ▶ ▶ Até 2019: Elaboração de projetos interrompida com 20% executados. 2020: Iniciada a elaboração de projeto e a sondagem. CT.: 004/2016 (ASC LRF) - Proc.: 110.000.255/2013. []		
15.782.6216.3119	F	B		(4.801.677)	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	66.260.674	61.458.997	93	0	0	0			
15.782.6216.3119.0004		B		(4.801.677)	0	0	0	0			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 6		A	66.260.674	61.458.997	93	0	0	0	► 0025-Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0035/2019). ► ► Até 2019: Executados 97% dos serviços - finalizadas infraestrutura blocos e mesoestruturas e realizada a impermeabilização dos pilares; escavação, aço e concreto tubulão para fundação do cimbramento do tabuleiro, cimbramento metálico do tabuleiro e ancoragem ativa, aço CA 50 do tabuleiro, aço para protensão, CP190-RB e protensão finalizados; plantio de gramas, assentamento de meio-fio e colocação de placas cimentícia sobre superfície do talude a iniciar. 2020: Executados 100% dos serviços - concluídos, no período, plantio de grama e assentamento de meios-fios. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015. Corredor Implantado [jan: 1,00] Km.		
15.812.6206.1079	F	B		(700.000)	0	588.487		0	0		
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	1.541.430	841.430	55	588.487		0	0		
15.812.6206.1079.0004		B		(700.000)	0	588.487		0	0		
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.541.430	841.430	55	588.487		0	0	► 0026-Construir campo de futebol em grama sintética na EQ 418/518 de Santa Maria/DF (procedente da etapa nº 0128/2019). ► ► 2019: Executados 14% dos serviços - topografia (5.895m²), escavação mecânica (379m³), lona plástica (2.903m²), pedra britada nºs 0, 1 e 2 (29m³, 116m³ e 145m³) e canaletas em concreto (198m). 2020: Executados 92% dos serviços - pintura de ligação com RR-1C (2.903m²), grama sintética (2.903m²), alambrado em tubos de aço galvanizado (1.120m²), passeios (945m²) e plantio de grama em placas (2.046m²). CT.: 012/2019 (AG) - Proc.: 00110.00000763/2019-95. []	
15.812.6219.1606	F	B		0	0	20.000		0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	20.000	20.000	100	20.000		0	0		
15.812.6219.1606.0009		B		0	0	20.000		0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	20.000	20.000	100	20.000	0	0	▶ 0027-Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0037/2019. ▶ ▶ Até 2019: Executados 30% dos serviços - Instalação de canteiro, demolição de alvenaria, pintura da estrutura metálica do prédio administrativo, chapisco da fachada do prédio Adm., pintura de estrutura castelo d'água e estacas do muro arrimo finalizadas; instalação hidráulica e elétrica, pintura da estrutura metálica da quadra coberta, pintura da estrutura metálica do vestiário, campo society, arquibancada da quadra coberta, calçadas externas e descida de águas pluviais da quadra coberta em andamento. 2020: Executados 41% dos serviços - em andamento implantação de campo society, quadra coberta, vestiários, área de convivência da 3ª idade; iniciados serviços preliminares para implantação de pista de caminhada. CT.: 006/2019 (AC) - Proc.: 112.002.988/2009. []		
28.846.0001.9041	F	B		(713.425)	0	41.857	41.857	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	972.142	258.717	27	41.857	41.857	16			
28.846.0001.9041.0021		B		(713.425)	0	41.857	41.857	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	972.142	258.717	27	41.857	41.857	16	▶ 0028-Converter licença prêmio em pecúnia. ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 5,00; fev: 5,00]. Processo SEI nº: 00110-00000184/2020-86 e 00110-0000000416/2020-04.		
28.846.0001.9050	F	B		(264.000)	0	31.006	31.006	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	352.000	88.000	25	31.006	31.006	35			
28.846.0001.9050.0073		B		(264.000)	0	31.006	31.006	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 200		A	352.000	88.000	25	31.006	31.006	35	▶ 0029-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores. ▶ ▶ Indenização de férias indenizada e proporcional, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e Indenização de diferença de 1/3 férias: [jan: 0,00; fev: 6,00]. Processo SEI nº 00110-00000162/2020-16 e outros.		
28.846.0001.9093	F	B		(87.156)	0	13.815	13.815	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	114.000	26.844	24	13.815	13.815	51			
28.846.0001.9093.0032		B		(87.156)	0	13.815	13.815	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	114.000	26.844	24	13.815	13.815	51	▶ 0030-Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições. ▶ ▶ Indenizações de transporte a servidores pagos. [jan: 5,00; fev: 5,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO
DE DESPESA**

ANEXO II



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		-14.798.473	-69	3.428.810	52	3.371.391	51	3.233.271	0	138.120	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO.	A	21.362.504	6.564.031	31	3.428.810	52	3.371.391	51	3.233.271	0	138.120	0	0	0	
122	B		-14.546.678	-69	3.421.598	53	3.371.391	52	3.233.271	0	138.120	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	21.042.504	6.495.826	31	3.421.598	53	3.371.391	52	3.233.271	0	138.120	0	0	0	
8209	B		-14.546.678	-69	3.421.598	53	3.371.391	52	3.233.271	0	138.120	0	0	0	
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	21.042.504	6.495.826	31	3.421.598	53	3.371.391	52	3.233.271	0	138.120	0	0	0	
8502	F B		-13.134.698	-69	3.233.271	54	3.233.271	54	3.233.271	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	19.139.584	6.004.886	31	3.233.271	54	3.233.271	54	3.233.271	0	0	0	0	0	
04.122.8209.8502.0092	B		-13.134.698	-69	3.233.271	54	3.233.271	54	3.233.271	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	19.139.584	6.004.886	31	3.233.271	54	3.233.271	54	3.233.271	0	0	0	0	0	
8504	F B		-525.650	-69	120.100	51	120.100	51	0	0	120.100	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	762.000	236.350	31	120.100	51	120.100	51	0	0	120.100	0	0	0	
04.122.8209.8504.7003	B		-525.650	-69	120.100	51	120.100	51	0	0	120.100	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	762.000	236.350	31	120.100	51	120.100	51	0	0	120.100	0	0	0	
8517	F B		-886.330	-78	68.226	27	18.020	7	0	0	18.020	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.140.920	254.590	22	68.226	27	18.020	7	0	0	18.020	0	0	0	
04.122.8209.8517.0091	B		-886.330	-78	68.226	27	18.020	7	0	0	18.020	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	A	1.140.920	254.590	22	68.226	27	18.020	7	0	0	18.020	0	0	0	
28	B		-1.064.581	-74	86.678	23	86.678	23	72.863	0	13.815	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1.438.142	373.561	26	86.678	23	86.678	23	72.863	0	13.815	0	0	0	
846	B		-1.064.581	-74	86.678	23	86.678	23	72.863	0	13.815	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1.438.142	373.561	26	86.678	23	86.678	23	72.863	0	13.815	0	0	0	
0001	B		-1.064.581	-74	86.678	23	86.678	23	72.863	0	13.815	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	1.438.142	373.561	26	86.678	23	86.678	23	72.863	0	13.815	0	0	0	
9041	F B		-713.425	-73	41.857	16	41.857	16	41.857	0	0	0	0	0	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	A	972.142	258.717	27	41.857	16	41.857	16	41.857	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9041.0021	B		-713.425	-73	41.857	16	41.857	16	41.857	0	0	0	0	0	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	972.142	258.717	27	41.857	16	41.857	16	41.857	0	0	0	0	0	
9050	F B		-264.000	-75	31.006	35	31.006	35	31.006	0	0	0	0	0	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/03/2020 10:37:51

152



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		352.000	88.000	25	31.006	35	31.006	35	31.006	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0073	B			-264.000	-75	31.006	35	31.006	35	31.006	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A		352.000	88.000	25	31.006	35	31.006	35	31.006	0	0	0	0	0	0
9093	F	B		-87.156	-76	13.815	51	13.815	51	0	0	13.815	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		114.000	26.844	24	13.815	51	13.815	51	0	0	13.815	0	0	0	0
28.846.0001.9093.0032	B			-87.156	-76	13.815	51	13.815	51	0	0	13.815	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A		114.000	26.844	24	13.815	51	13.815	51	0	0	13.815	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-221.074.502	-31	52.693.116	10	3.458.069	1	3.306.134	0	151.935	0	0	0	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL	A		723.267.336	502.192.834	69	52.693.116	10	3.458.069	1	3.306.134	0	151.935	0	0	0	0
	T	A	723.267.336	502.192.834	69	52.693.116	10	3.458.069	1	3.306.134	0	151.935	0	0	0	0