



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
04.122.6001.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	190		10	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Servidores ativos remunerados: [Jan. 261 ;Fev. 176 ;Mar. 175 ;Abr. 182 ;Mai. 182 ;Jun. 185 ;Jul. 184 ;Ago. 191 ;Set. 193 ;Out. 193 ;Nov. 191 ;Dez. 185] . Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros.
04.122.6001.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	190		10	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. [Jan. 105 ;Fev. 148 ;Mar. 152 ;Abr. 160 ;Mai. 157 ;Jun. 161 ;Jul. 166 ;Ago. 172 ;Set. 177 ;Out. 175 ;Nov. 172 ;Dez. 169] .Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros.
04.122.6001.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1		10	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Órgão Mantido: [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1] Processo nº 00000- 0110000478/2012-00, 00000-0110000319/2014-00, 00000-0110000008/2016-00, 00110- 0000001105/2019-11, 00110-0000000127/2018-82, 00110-0000003872/2017-01, 00112- 0000021210/2019-10, 00110-0000003797/2017-70 e outros.
04.126.6001.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0041 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1		10	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
04.126.6001.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0042 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1		10	01/04/2019	31/12/2019			Concluída	Contratação de empresa especializada no outsourcing para impressão, aquisição de cabeça de impressão plotter e aquisição de cartucho de tinta plotter, aquisição de disco rígido HD, testador para cabos de rede e cabo UPT. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;] Processo nº 00000-0110000256/2016-00, 00110-0000002446/2019, 00110-0000002280/2019-25.
04.128.6001.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0043 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	1		10	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
04.451.6001.3903.0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0048 - Reformar prédios e próprios.	PRÉDIO REFORMADO	M2	8	004	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.122.6203.5098.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"--DISTRITO FEDERAL Institucional 0049 - Implantar projeto de reforço institucional - "Programa Brasília Sustentável II".	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	001	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.122.6203.5119.0003 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"--DISTRITO FEDERAL Institucional 0050 - Implantar unidade de gerenciamento - "Programa Brasília Sustentável II".	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	001	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.365.6221.3271.0011 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-Construção de creches no DF- PARANOÁ Emenda parlamentar 0097 - Construir Unidade de Educação Infantil no Paranoá.	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	1	004	07	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6001.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0051 - Construir prédios e próprios.  15.451.6001.1984.9839 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- BANHEIROS NO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA Institucional	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	4	004	99	01/04/2019	31/12/2019			Concluída	Devolução/regularização dos recursos remanescentes na conta corrente vinculada ao Contrato de Repasse nº 0227.245-44/2007.
0052 - Construir banheiros no Jardim Zoológico de Brasília.  15.451.6001.2396.5292 ( ** * ) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- GUARÁ Institucional	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	3	004	19	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
0044 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal.  15.451.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- -DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	2		10	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
0053 - Construir praças públicas e parques.  15.451.6206.3902.9472 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL Institucional	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	M2	4.370	005	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
0054 - Reformar praças públicas e parques.  15.451.6207.1302.0005 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-CONSTRUÇÃO DE FEIRAS - RECANTO DAS EMAS- RECANTO DAS EMAS Emenda parlamentar	PRAÇA/ PARQUE REFORMADO	M2	4.155	005	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
0098 - Construir feira no Recanto das Emas.  15.451.6207.1302.0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional	FEIRA CONSTRUÍDA	M2	1	004	15	01/11/2019	31/12/2019	01/08/2019	31/12/2019	Não Iniciada	
0055 - Construir feiras no Distrito Federal.  15.451.6207.1302.5748 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO Institucional	FEIRA CONSTRUÍDA	M2	9.298	004	99	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
0056 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores referentes a construção da Feira	FEIRA CONSTRUÍDA	M2	453	003	25	01/11/2019	31/12/2019			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Permanente na Estrutural, no SCIA.											reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 203, de 23/10/2019, p. 36. Contrato nº 002/2016. Processo nº 112.005.191/2014.
15.451.6207.3247.6715 REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0057 - Reformar feiras do Distrito Federal.	FEIRA REFORMADA	M2	2	003	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6207.3728.0001 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO-ZITO BOIADEIRO- CEILÂNDIA Institucional 0058 - Contruir Parque de Exposição - Zito Boiadeiro, em Ceilândia.	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	004	09	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6207.5011.0001 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DF ENTORNO Institucional 0059 - Efetivar a obrigação do DF decorrente da participação no CORSAP DF/GO.	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	001	95	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6208.1968.0018 (* *) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0039 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires. (procedente da etapa nº 0051/2018).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	003	99	01/11/2018	30/08/2021			Andamento Normal	2018: Executados 36% - Chácaras: 17, 33, 31, 139, 123, 92A, 25, 271, 244, 120B, 119, 276, 99B, 139, 42, 263, 3B, 30, 38/39, 292, 293, 247,16, 136A, 11, 136C, 24, 127, 136, 29A, 35, 37, 35B, 51, 30, 36, 44, 49, 50, 48, 52, 260, 303, 304, 26, 301, 25, 124, 25/2, 23 e 24; Condomínios: 139, 259, 272, 273 e outros e em diversas Redes e Vias integrantes das Ruas: 4, 1, 3C, 10, 10A, 4C, 3, 6, 5, 13 e 3B de V.Pires. 2019: Executados 73,04% dos serviços de topografia nas Chácaras: 01, 104, 214, 247, 245, 249, 253, 24, 99, 32A, 44, 42, 20, 301, 25, 11, 08, 10, 04, 05, 07, 25-4, 276, 22-1, 103, 199, 140, 132, 196, 96, 198, 246, 328, 205, 99, 32A, 248, 299, 252, 334, 51, 300, 266, 22, 294, 302 e em diversas Redes, Posto de Visitas (PVs) e Vias integrantes das Ruas: 03, 17, 10, 07, 4b, 15, 04, 04A, 06, 01, 13B, 08, 12, 1B, 3A, 6A, 05 e 10 de Vicente Pires. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 10-DODF 206, de 29/10/19- 22.101/22.201). CT.: nº 063/2018 - NOVACAP - Proc.:112.003.400/2017.
Institucional 0040 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	003	99	01/10/2018	30/08/2021			Andamento	2018: Executados 8% dos serviços de topografia



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 159/2018).										Normal	nas Ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, SH-128A Conj. H, no Cond. Chac. Santa Luzia Av. P1 e na área próxima ao Parque da Vaquejada; Levantamentos Planialtimétricos e Cadastrais de 5 bacias de contenção. 2019: Executados 71,56% dos serviços de topografia nas Ruas: RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06, RV-05, RV-04, RH-61, RH-40A, RV-52, RH-168, RH-168A, RV-119, RV-117, RV-115, RV-113, RV-163, RH-56, RH-47, RH-50C, RH-37, RV-19B, RV-19, RH-47, RV-18, RH-50C, RV-06A, RV-19A, RH-52, RH-57, RH-48 e RH-33, RH-19, RV-12, RH-18, RH-18E, RH-18F, RV-11, RH-18D e em diversas redes, bacias e Postos de Visitas (PVs) do S.Hab.Sol Nascente. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 10-DODF 206, de 29/10/19- 22.101/22.201). CT.: nº 062/2018-NOVACAP - Proc.:112.003.400/2017.
Institucional 0115 - Elaborar projetos da SODF - Serviços geotécnicos de sondagem à percussão para obras do Corredor Eixo Oeste.	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	003	99	01/09/2019	31/10/2019			Concluída	Concluídos serviços de sondagem mista, obra Bacia de Detenção - Ribeirão Riacho Fundo, local: DF-002/DF-004, Parque Ecológico Telebrasília. CT.: 004/2019 (AC) - Proc.: 00110-00001160/2019-19. Projeto Elaborado [Set. 1 ;] unidade.
15.451.6208.3052.0006 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"-PÔR DO SOL- CEILÂNDIA											
Institucional 0060 - Implantar projeto de urbanização no Pôr do Sol - "Programa Brasília Sustentável II".	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	003	09	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6208.3615.0010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA- RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0061 - Recuperar mobiliário urbano de esporte e lazer e de cultura.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	99	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6210.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0047 - Executar obras para revitalizar as Quadras 511 e 512 da W3 Sul, no Plano Piloto.	ÁREA URBANIZADA	M2	15.523	003	99	01/04/2019	31/12/2019			Concluída	Executados 100% dos serviços - mobilização de equipe, instalação de canteiros, demolição (13.592m²), regularização de subleito (13.381m²), meios-fios (2.931m), cordão de concreto



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0133 - Executar obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis - SIA.	ÁREA URBANIZADA	M2	58.000	003	29	01/11/2019	31/12/2020			Andamento Normal	(2.094m), passeios (5.745m²), intertravados (3.422m²) e piso em placa 40x40 (3.954m²). CT.: 001/2019 (AG) - Proc.: 112.000.210/2016. Área urbanizada [Out. 15.523 ;] m²
15.451.6210.1110.0272 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TODO DF - (2019)-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0099 - Executar obras de urbanização no Distrito Federal.	ÁREA URBANIZADA	M2	1	003	99	01/11/2019	31/12/2019	01/08/2019	31/12/2019	Não Iniciada	Executados 8% dos serviços - mobilização de equipe, instalação de canteiros e rede de drenagem (534m). CT.: 011/2019 (LRF) - Proc.: 112.000.364/2016.
15.451.6210.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL Institucional 0062 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF.	ÁREA URBANIZADA	M2	143.472	003	99	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6210.1110.9633 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ARAPOANGA- PLANALTINA Institucional 0063 - Executar obras de urbanização no Arapoanga, Planaltina.	ÁREA URBANIZADA	M2	2.050	003	06	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6210.1763.0032 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0114 - Ampliar rede de iluminação pública no Distrito Federal.	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	1	002	99	01/11/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Execução de 11 projetos de Estudo Preliminar (Etapa 1)/ Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública, com 51 novos pontos de iluminação, em várias localidades de Sobradinho e Fercal. GT.: 003/2017 (7º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) e Conv.: 001/2017 (8º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) (CE). Proc.: 00110.00002212/2019-66. Empenhado, execução física será concluída em 2020, para o qual não há PT na LOA 2020.
15.451.6210.1763.0037 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0116 - Ampliar rede de iluminação pública no Distrito Federal.	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	1	002	99	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6210.1763.9561 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS Emenda parlamentar 0064 - Ampliar iluminação pública na região administrativa de Águas Claras.	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	50	002	20	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6210.1763.9562 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA Emenda parlamentar 0065 - Ampliar iluminação pública na região administrativa de Taguatinga.	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	50	002	03	01/11/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Execução de 2 projetos de Estudo Preliminar (Etapa 1)/ Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública, com 71 novos pontos de iluminação, no Setor D Sul, Área Especial 04 próximo a Igreja Nossa Senhora de Fátima, Taguatinga Sul e na QI-12 fundos e QI-25 Setor de Indústria de Taguatinga. CT.: 003/2017 (7º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) e Conv.: 001/2017 (8º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) (CE). Proc.: 00110.00002341/2019-54. Empenhado, execução física será concluída em 2020, para o qual não há PT na LOA 2020.
15.451.6210.1763.9563 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO Emenda parlamentar 0066 - Ampliar iluminação pública na região administrativa do Plano Piloto.	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	800	002	01	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6210.1763.9564 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE SOBRADINHO E SOBRADINHO II Emenda parlamentar 0067 - Ampliar iluminação pública nas regiões administrativas de Sobradinho e Sobradinho II.	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	50	002	99	01/11/2019	31/12/2019	01/05/2019	30/05/2019	Não Iniciada	
15.451.6210.1763.9565 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA Emenda parlamentar											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0068 - Ampliar iluminação pública na região administrativa de Brazlândia.	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	50	002	04	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6210.1836.0064 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0100 - Ampliar pontos de iluminação pública no Distrito Federal.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	880	002	99	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6210.1836.0079 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0106 - Ampliar pontos de iluminação pública no Distrito Federal.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	100	002	99	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6210.1948.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO . Institucional 0069 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	001	01	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6210.1948.0004 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES-TAGUATINGA Institucional 0070 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares em Taguatinga.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	001	03	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6210.3023.0073 ( ** ) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL Institucional 0005 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 4 a 13, no DF (procedente da etapa nº 0009/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	99	28/11/2016	25/04/2017			Anulada	Até 2018: Executados 5% dos serviços - implantação de canteiro, iniciadas locações e rede de drenagem (200m). 2019: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 024/2016 (GC) - Proc.: 110.000.208/2014. Obs.: Contrato anulado conforme Extrato publicado no DODF nº 157, de 17/08/2018, p. 40 e no DODF nº 159, de





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0006 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0010/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	99	29/03/2017	30/04/2018	29/03/2017	31/12/2020	Paralisada	21/08/2018, p. 56. Até 2018: Executados 5,08% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 18, limpeza (594m <sup>2</sup> ), escavações 1ª e 2ª categorias (984m <sup>3</sup> e 150m <sup>3</sup> ), rachão (201m <sup>3</sup> ), drenagem - lançamento de bacias (5.995m) e gabião saco (126m <sup>3</sup> ). 2019: Executados 36,19% dos serviços - sondagem (121m), pavimentação (10.695m <sup>2</sup> ), escavações (3.002m <sup>3</sup> ), pedra rachão (1.159m <sup>3</sup> ), meios-fios (4.419m) e passeios (3.724m <sup>2</sup> ). Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ/JA) - Proc.: 110.000.208/2014.
Institucional 0007 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col.Agrícola Águas Claras, Chácaras de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0046/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	99	15/02/2018	31/12/2019			Paralisada	2018: Executados 15,05 % dos serviços - drenagem-lançamento de bacias (819m), escavações (24.790m <sup>3</sup> ) e base para pavimentação em brita (1.743m <sup>3</sup> ). 2019: Executados 42,29% dos serviços - escavações (26.210m <sup>3</sup> ), rede (1.703m), gabião tipo caixa (48m <sup>3</sup> ), base para pavimentação em brita (2.146m <sup>3</sup> ), capa asfáltica (12.888m <sup>2</sup> ) e intertravado (4.264m <sup>2</sup> ). Sem realização no período. Lote 02-CT.: 001/2018 (MT/GG) - Proc.: 112.000.208/2014.
15.451.6210.3023.0075 (* *) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA											
Institucional 0008 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0011/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/07/2019			Concluída	Até 2018: Executados 96,87% dos serviços - escavações 1ª categoria (38.667m <sup>3</sup> ),redes (2.925m), terraplenagem (36.166m <sup>2</sup> ), asfalto (28.695m <sup>2</sup> ), passeios e rampas (9.947m <sup>2</sup> ), meios-fios (8.648m) e cordão de concreto (6.493m). 2019: Obra finalizada com 99,00% dos serviços concluídos. Lote 01-CT.: 013/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.321/2015. Programa Realizado [Dez. 1] unidade.
Institucional 0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0012/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/06/2019	05/07/2016	31/12/2019	Concluída	Até 2018: Executados 96,21% dos serviços - escavações 1ª categoria (17.501m <sup>3</sup> ), base para pavim. com brita (5.508m <sup>3</sup> ), asfalto (30.317m <sup>2</sup> ), meios-fios (9.071m), redes (3.536m) e calçadas (10.893m <sup>2</sup> ). 2019: Obra finalizada com 100,00% dos serviços concluídos. Lote 02-CT.: 014/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.321/2015. Programa Realizado [Dez. 1] unidade.
Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0010 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0013/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/07/2019			Concluída	Até 2018: Executados 98% dos serviços - escavações 1ª e 2ª categorias (33.098m³ e 15.671m³), redes (2.941m), terraplenagem (24.006m²), asfalto (24.697m²), passeios e rampas (3.541m²) e meios-fios (7.695m). 2019: Obra finalizada com 99,00% dos serviços concluídos. Lote 04-CT.: 016/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.321/2015. Programa Realizado [Dez. 1] unidade.
Institucional 0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0014/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/05/2019	05/07/2016	31/12/2019	Concluída	Até 2018: Executados 99,29% dos serviços - escavações 1ª e 2ª categorias (36.618m³ e 31.133m³), redes (3.343m), asfalto (28.038m²), passeios e rampas (4.204m²), meios-fios (7.854m) e terraplenagem (35.362m²). 2019: Obra finalizada com 100,00% dos serviços concluídos. Lote 05-CT.: 017/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.321/2015. Programa Realizado [Dez. 1] unidade.
Institucional 0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 6, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0015/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/07/2019	05/07/2016	31/08/2019	Concluída	Até 2018: Executados 91,96% dos serviços - aterro (9.800m³), drenagem (414m), escavações 1ª e 2ª categorias (17.243m³ e 2.967m³), gabião caixa (2.801m³), dispositivo de transição (1unid.) e talude (2.414m²). 2019: Executados 99,86% dos serviços - alambramento em tubo de aço (1.873m²). Lote 6-CT.: 018/2016 (MT) - Proc.: 110.000.321/2015. Programa Realizado [Ago. 1 ;] unidade.
15.451.6210.3023.0076 ( ** ) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II											
Institucional 0013 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Setor Habitacional Buritizinho, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0016/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	30/05/2019			Concluída	Até 2018: Executados 98% dos serviços: escavações (45.853m³), contenção dos taludes (37m²), gramado (6.850m²), drenagem - terraplenagem de lagoas (267m²), gabião caixa (162m³) e gabião colchão (294m²). 2019: Executados 100% dos serviços. Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014. Programa Realizado [Fev. 1 ;] unidade.
Institucional 0014 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0019/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	26	01/01/2017	30/07/2019	01/01/2017	31/12/2019	Concluída	Até 2018: Executados 91,98% dos serviços - escavação da lagoa (10.864m³), fornecimento de tela de aço (432kg e 7.269kg), barra de aço (5.007kg), concreto (89m³), gabião colchão (1.065m²), muro gabião (45m³) e redes (63m). 2019: Executados 100% dos serviços. Lote 06-



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.451.6210.3023.0077 (* *) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES Institucional 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0021/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	31/12/2019	03/11/2015	31/12/2020	Andamento Normal	CT.: 011/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014. Programa Realizado [Fev. 1 ;] unidade.
Institucional 0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0022/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	31/12/2019	03/11/2015	31/12/2020	Andamento Normal	Até 2018: Executados 25% dos serviços - terraplenagem (72.166m²), redes (11.057m), dissipadores (9unid.), pavim. asfáltica (61.869m²), escavações (101.908m³) e passeios e rampas (7.361m²). 2019: Executados 51,42% dos serviços: pavim. asfáltica (117.305m²), passeios e rampas (12.480m²), escavações (120.169m³), dissipadores (10unid.) e redes (12.538m). Lote 07- CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0023/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	30/04/2020			Andamento Normal	Até 2018: Executados 27,50% dos serviços - escavações (149.291m³), pavimentação (27.344m²), redes (7.505m), dissipadores (4unid.) e terraplenagem de lagoas (4m²). 2019: Executados 45,92% dos serviços: pavimentação (75.632m²), passeios e rampas (5.155m²), escavações (205.962m³), redes (13.487m) e dissipadores (8unid.). Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0024/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Anulada	Até 2018: Executados 2,66% dos serviços - terraplenagem (2.294m²), redes (354m), escavações (19.000m³), terraplenagem de lagoas (5.914m²), dissipador (1unid.) e asfalto (1.787m²). 2019: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Contrato rescindido por decisão unilateral (DODF nº 31, de 13/02/2019, p. 41), cujos documentos e justificativas encontram-se no processo SEI nº 00110-00001511/2018-01.
Institucional											



Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0025/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	31/12/2019			Concluída	Até 2018: Executados 58,54% dos serviços - terraplenagem (94.584m <sup>2</sup> ), drenagem (52.759m <sup>2</sup> ), redes (11.553m), asfalto (74.580m <sup>2</sup> ), rampas e passeios (3.029m <sup>2</sup> ), gramado (7.024m <sup>2</sup> ), escavações (204.595m <sup>3</sup> ), meios-fios (22.260m), lançamentos (9unid.) e dissipadores (14unid.). 2019: Obra finalizada com 63,96% dos serviços executados: terraplenagem (99.133m <sup>2</sup> ), asfalto (94.278m <sup>2</sup> ), escavações (216.877m <sup>3</sup> ), redes (13.337m), dissipadores (15unid.), gramado (11.603m <sup>2</sup> ), meios-fios (28.428m), túnel linear (107m) e locação rede de drenagem (13.899m). Lote 03-CT.: 010/2015 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. Programa Realizado [Dez. 1] unidade. Obs.: Há saldo remanescente referente a serviços não passíveis de execução conforme contratado, que deverão ser suprimidos do escopo contrato (DOC SEI nº : 32701652, 00110-00000367/2019-68). Portanto, o contrato finaliza com meta física de aproximadamente 161.000 m <sup>2</sup> urbanizados.
Institucional 0020 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0026/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	02/05/2016	30/08/2020			Paralisada	Até 2018: Executados 10,97% dos serviços - terraplenagem (9.652m <sup>2</sup> ), asfalto (7.242m <sup>2</sup> ), escavações (31.315m <sup>3</sup> ) e redes (3.902m). 2019: Executados 25,00% dos serviços - lastro de brita (1.933m <sup>3</sup> ), escavação 4,5 a 6,0m (16.663m <sup>3</sup> ), locação de drenagem (7.690m), assentamento tubo 600mm (1.506m), locação de pavimentação (2.481m) e passeios (8.480m <sup>2</sup> ). Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Percentual executado foi ajustado (de 26,03% para 25,00%).
Institucional 0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0027/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	01/01/2017	30/06/2020			Andamento Normal	Até 2018: Executados 29,13% dos serviços - terraplenagem (53.038m <sup>2</sup> ), asfalto (49.893m <sup>2</sup> ), passeios e rampas (1.745m <sup>2</sup> ), gabião caixa (1.008m <sup>3</sup> ), escavações (107.573m <sup>3</sup> ), redes (8.092m), dissipadores (6unid.), gabião colchão (750m <sup>2</sup> ), meios-fios (11.443m) e gramado (3.807m <sup>2</sup> ). 2019: Executados 54,62% dos serviços: gabião caixa (4.370m <sup>3</sup> ), gabião colchão (1.888m <sup>2</sup> ), escavações (183.517m <sup>3</sup> ), dissipadores (9unid.), meios-fios (21.506m), terraplenagem (91.024m <sup>2</sup> ), pavimentação (92.833m <sup>2</sup> ), redes (13.167m), passeios e rampas (6.383m <sup>2</sup> ) e gramado (6.008m <sup>2</sup> ). Lote 04-CT.: 008/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	31/12/2019	30/01/2017	30/04/2020	Andamento	Até 2018: Executados 30,47% dos serviços -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0028/2018).										Normal	terraplenagem (76.707m <sup>2</sup> ), pavimentação (56.361m <sup>2</sup> ), escavações (188.304m <sup>3</sup> ), redes (12.315m), dissipadores (3unid.), drenagem (20.000m <sup>2</sup> ), passeios e rampas (8.031m <sup>2</sup> ) e gramado (1.583m <sup>2</sup> ). 2019: Executados 42% dos serviços: escavações (213.623m <sup>3</sup> ), terraplenagem (74.995m <sup>2</sup> ), redes (13.948m), drenagem (30.150m <sup>2</sup> ), passeios e rampas (10.491m <sup>2</sup> ), gramado (4.583m <sup>2</sup> ) e pavimentação (74.995m <sup>2</sup> ). Lote 05-CT.: 019/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0029/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	30/06/2020			Andamento Normal	Até 2018: Executados 63% dos serviços - terraplenagem (37.324m <sup>2</sup> ), drenagem (28.076m <sup>2</sup> ), escavações (290.814m <sup>3</sup> ), redes (12.453m), dissipadores (8unid.), meios-fios (12.744m), asfalto (46.322m <sup>2</sup> ), passeios e rampas (12.676m <sup>2</sup> ) e gramado (14.176m <sup>2</sup> ). 2019: Executados 68,91% dos serviços: terraplenagem (62.051m <sup>2</sup> ), asfalto (63.248m <sup>2</sup> ), escavações (319.367m <sup>3</sup> ), redes (17.398m), gramado (20.356m <sup>2</sup> ), drenagem (44.736m <sup>2</sup> ), meios-fios (19.320m) e passeios e rampas (17.458m <sup>2</sup> ). Lote 09-CT.: 020/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0030/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	30/06/2020			Andamento Normal	Até 2018: Executados 30% dos serviços - terraplenagem (59.448m <sup>2</sup> ), redes (10.555m), escavações (118.576m <sup>3</sup> ), meios-fios (13.630m), asfalto (53.721m <sup>2</sup> ) e passeios e rampas (13.454m <sup>2</sup> ). 2019: Executados 49,81% dos serviços: terraplenagem (143.295m <sup>2</sup> ), asfalto (146.509m <sup>2</sup> ), passeios e rampas (37.797m <sup>2</sup> ), escavações (177.669m <sup>3</sup> ), redes (14.524m) e meios-fios (32.980m). Lote 10-CT.: 021/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0025 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3, 5 Central e 8 Leste, até parte da Rua 10 (procedente da etapa nº 0152/2018).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	30/06/2020			Concluída	2018: Implantação de canteiro de obras e mobilização de equipe. 2019: Obra concluída com 100% dos serviços executados - escavação mat. 1ª categoria (61.790m <sup>3</sup> ), execução de rede de drenagem (2.336m) e lançamento de pedra de mão (9.333m <sup>3</sup> ). Lote 08-CT.: 003/2018 (SJ/DH) - Proc.: 110.000.141/2015. Programa Realizado [Dez. 1] unidade. Obs.: Houve redução do escopo contratual conforme tratado no Processo SEI nº. 00110-00001860/2018-14, restringindo os serviços à execução das redes de drenagem nas Ruas 03 e 08, do valor repactuado; há saldo remanescente referente à quantitativos não executados que deverá ser suprimido do contrato. Portanto, a meta física repactuada foi atingida na íntegra.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0105 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	10	003	30	01/05/2019	31/12/2019			Concluída	Pagamentos de 44 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas da obra de pavimentação e qualificação de vias urbanas do Setor Habitacional Vicente Pires, publicados nos DODF's: nº 094, de 21/05/2019, p. 27; nº 096, de 23/05/2019, p. 34; nº 098, de 27/05/2019, p. 40; nº 118, de 26/06/2019, p. 34; nº 126, de 08/07/2019, pp. 62 a 64; nº 147, de 06/08/2019, p. 34, nº 149, de 08/08/2019, p. 46, nº 171 de 09/09/2019, p. 36, nº 190 de 04/10/2019, p. 46 e nº 234, de 10/12/2019, p. 112. Contratos nºs: 004/2015, 005/2015, 008/2015, 010/2015, 006/2016, 008/2016, 019/2016, 020/2016 e 021/2016. Processo nº 110.000.206/2014.
15.451.6210.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA Institucional 0071 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	M2	274.614	003	06	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6210.3058.0002 (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA Institucional 0072 - Executar obras de urbanização no Mestre D'Armas - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	M2	204.960	003	06	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6210.3058.0003 (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE-CEILÂNDIA Institucional 0026 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0031/2018).	ÁREA URBANIZADA	M2	1.248.7	003	09	04/08/2014	30/07/2019	04/08/2014	31/12/2019	Paralisada	Até 2018: Executados 98,85% dos serviços - escavações (373.653m³), drenagem - terraplenagem de lagoas (21.763m²), terraplenagem (255.283m²), asfalto (107.917m²), dissipadores (9und.), intertravados (94.211m²), redes (19.605m) e passeios e rampas (3.037m²). 2019: Sem realização no período. CT.: 015/2014 (MF) - Proc.: 112.005.057/2011. Obs.: Percentual de execução foi revisado.
Institucional 0027 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0032/2018).	ÁREA URBANIZADA	M2	739.861	003	09	01/09/2015	31/12/2019			Concluída	Até 2018: Executados 70% dos serviços - dissipadores (2und.), asfalto (200.537m²), escavações (640.331m³), intertravados (44.538m²), passeio e rampas (19m²) e redes (32.048m). 2019: Concluído com 70% dos serviços executados: meios-fios (73.668m), intertravados (63.114m²) e escavações



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0028 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0033/2018).	ÁREA URBANIZADA	M2	402.603	003	09	03/11/2015	31/12/2019			Concluída	(644.391m³). CT.: 002/2015 (MF LRF) - Proc.: 112.005.058/2011. Obs.: Contrato foi rescindido por não cumprimento dos requisitos mínimos do edital - ausência de quantitativo suficiente para comprovar a capacidade operacional - esta e demais informações encontram-se anexadas no processo SEI nº 00110.00002990/2019-55 (33409800 e 33421072). O Termo de Rescisão Contratual Unilateral foi publicado no DODF nº 01, de 02/01/2020, p. 55. Área Urbanizada [Dez. 263.670] m².
15.451.6210.5695.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0073 - Executar obras de prevenção, controle e combate à erosão no DF.	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	003	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.451.6216.1110.2819 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CALÇADAS NAS QUADRAS 02, 04, 06, 08, 10 E 12.- GAMA Institucional 0074 - Executar obras de urbanização nas calçadas das quadras 02, 04, 06, 08, 10 e 12 do Gama.	ÁREA URBANIZADA	M2	24.366	003	02	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.573.6207.3033.0001 INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- LAGO NORTE Institucional 0075 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores referentes à Torre de TV Digital.	TORRE INSTALADA	UNIDADE	1	999	18	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.752.6210.1836.0023 (***) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0029 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0034/2018).	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	48.960	002	99	01/05/2017	30/03/2020			Andamento Normal	Até 2018: Executados 283 projetos. 2019: Executados 82 projetos - sendo 56 no período (52 da Etapa 1 e 04 da Etapa 2). Total acumulado até 2019: 365 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016.
Institucional 0030 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0035/2018).	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	14.400	002	99	01/05/2017	30/03/2020			Andamento Normal	Até 2018: Implantados 6.289 pontos de IP e instaladas 12.069 luminárias. 2019: Implantados 1.556 pontos de IP, sendo 289 no período e instaladas 2.913 luminárias, sendo 352 no período, em diversos locais do DF. Total acumulado até 2019: 7.845 pontos de IP e 14.982 luminárias. Conv.: 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Luminárias Instaladas em 2019: [Abr. 300 ;Jun. 41 ;Jul. 917 ;Ago. 753 ;Set. 36 ;Out. 514 ;Nov. 101 ;Dez. 251] unidades.
15.752.6210.1836.0070 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO GUARÁ- GUARÁ Emenda parlamentar 0101 - Ampliar pontos de iluminação pública no Guará.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	270	002	10	01/11/2019	31/12/2019	01/09/2019	31/10/2019	Concluída	Execução de Estudo Preliminar (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação, expansão e melhoria de iluminação pública com instalação de 270 novos pontos de iluminação na ciclovia da Avenida Contorno, trechos da QE 30, 28, 26, 24, 13, 15, 17 do Guará II. CT.: 003/2017 (4º Termo Aditivo - DODF nº 163, de 28/08/2019, pp 51 e 52) e Conv.: 001/2017 (5º Termo Aditivo - DODF nº 163, de 28/08/2019, p. 52) (CE). Proc.: 00110.00000362/2019-35. Luminárias instaladas: [Out. 270 ;] unidades.
15.752.6210.1836.0084 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SOL NASCENTE E POR DO SOL-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0117 - Ampliar pontos de iluminação pública no Setor Habitacional Sol Nascente e Pôr do Sol.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	1	002	99	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.752.6210.1836.0086 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA PRINCIPAL DO GUARÁ I- GUARÁ Emenda parlamentar											





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0118 - Ampliar pontos de iluminação pública na avenida principal do Guará.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	1.000	002	10	01/11/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Execução de 1 projeto de Estudo Preliminar (Etapa 1)/ Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública, com 216 novos pontos de iluminação, na Marginal da Avenida Principal do Guará I. CT.: 003/2017 (7º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) e Conv.: 001/2017 (8º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) (CE). Proc.: 00110.00003520/2019-17. Luminárias instaladas [Dez. 216] unidades. Empenhado, execução física será concluída em 2020, para o qual não há PT na LOA 2020.
15.752.6210.1836.0087 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO LÚCIO COSTA- GUARÁ Emenda parlamentar 0119 - Ampliar pontos de iluminação pública no Lúcio Costa - Guará.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	1.000	002	10	01/11/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Execução de 1 projeto de Estudo Preliminar (Etapa 1)/ Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública, com 56 novos pontos de iluminação, no Setor Habitacional Lúcio Costa e passarela subterrânea de acesso. CT.: 003/2017 (7º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) e Conv.: 001/2017 (8º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) (CE). Proc.: 00110.00003366/2019-31. Luminárias instaladas [Dez. 56] unidades. Empenhado, execução física será concluída em 2020, para o qual não há PT na LOA 2020.
15.752.6210.1836.0090 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA - RA XIII- SANTA MARIA Emenda parlamentar 0120 - Ampliar pontos de iluminação pública em Santa Maria.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	1	002	13	01/11/2019	31/12/2019			Concluída	Execução de 6 projetos de Estudo Preliminar (Etapa 1)/ Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública, com 35 novos pontos de iluminação, em diversas regiões de Santa Maria: QD. 100, Conjunto Z, Área Verde, Frente aos Lotes 23 ao 38; Quadra 101 - bloco D; Quadra CL 303/304, Estacionamento na Entrada da Quadra ao Lado da Loja Globo Mat. de Construção; Praça da Quadra QC 1, CJ G; Quadra CL 105 - Lote G, Área Verde e Quadra 516 Conjunto M, Frente a Casa 01, no estacionamento. CT.: 003/2017 (7º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) e Conv.: 001/2017 (8º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) (CE). Proc.: 00110.00003290/2019-88. Luminárias instaladas [Dez. 35] unidades.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.752.6210.1836.0091 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0121 - Ampliar pontos de iluminação pública no Distrito Federal.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	1	002	99	01/11/2019	31/12/2019			Concluída	Execução de 11 projetos de Estudo Preliminar (Etapa 1)/ Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública, com 129 novos pontos de iluminação, na ADE 600 Conjunto 06 Lote - 01 - Recanto das Emas e Praças e Quadra de Esportes das Quadras: 103, 110, 204, 302, 306, 308, 309, 310, 311 e 602 - Recanto das Emas. CT.: 003/2017 (7º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) e Conv.: 001/2017 (8º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) (CE). Proc.: 00110-00003465/2019-57 e 00110-00003466/2019-00. Luminárias instaladas [Dez. 129] unidades.
15.752.6210.1836.0093 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SOL NASCENTE E POR DO SOL-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0131 - Ampliar pontos de iluminação pública no Sol Nascente e no Pôr do Sol.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	1	002	99	01/12/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.752.6210.1836.6995 AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS ARREDORES DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO Emenda parlamentar 0076 - Ampliar iluminação pública nos arredores do Campus Universitário Darcy Ribeiro.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	20	002	01	01/11/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Execução de 1 projeto de Estudo Preliminar (Etapa 1)/ Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública, com 27 novos pontos de iluminação, no estacionamento do Hospital Universitário de Brasília - HUB, Campus Universitário Darcy Ribeiro. CT.: 003/2017 (7º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) e Conv.: 001/2017 (8º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) (CE). Proc.: 00110.00001600/2019-20. Luminárias instalada [Dez. 27] unidades. Empenhado, execução física será concluída em 2020, para o qual não há PT na LOA 2020.
15.752.6210.8507.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÃO ADM DE SANTA MARIA - RA XIII-SANTA MARIA Emenda parlamentar 0102 - Manter sistema de iluminação pública em Santa Maria.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	13	01/11/2019	31/12/2019	01/09/2019	31/10/2019	Concluída	Executados 100% dos serviços - Substituição de



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.752.6210.8507.0003 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VÁRIAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0108 - Manter iluminação pública em várias regiões administrativas do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1.500	002	99	01/11/2019	31/12/2019			Concluída	546 luminárias LED 280 Watts na Avenida Alagados localizada em Santa Maria/DF, conforme informa Doc SEI nº 31374920 e nº 28077039. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-000001495/2019-29. Sistema mantido [Out. 1 ;] unidade.
15.752.6210.8507.0006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CRUZEIRO (2019)- CRUZEIRO Emenda parlamentar 0112 - Manter sistema de iluminação pública no Cruzeiro.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	11	01/11/2019	31/12/2019			Concluída	Executados os serviços de instalações de 1.926 luminárias LED em diversas localidades do Cruzeiro Velho. CT.: 004/2018 (3º Termo Aditivo - DODF nº 162, de 27/08/2019, p. 3) (CE) - Proc.: 00110-000001620/2019-09. Sistema mandito [Dez. 1] unidade.
15.752.6210.8507.0009 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE LUMINÁRIAS NO VALE DO AMANHECER-PLANALTINA Emenda parlamentar 0109 - Manter sistema de iluminação públicas no Vale do Amanhecer.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1.900	002	06	01/11/2019	31/12/2019			Concluída	Executados os serviços de instalações de 741 luminárias LED em diversas localidades do Vale do Amanhecer. CT.: 004/2018 (4º Termo Aditivo - DODF nº 163, de 28/08/2019, p. 51) (CE) - Proc.: 00110-000002219/2019-88. Sistema Mantido [Dez. 1] unidade.
15.752.6210.8507.0010 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE LUMINÁRIAS NA AV. ÉRASMO DE CASTRO E DF-130 ATÉ A 1ª ENTRADA DO VALE DO AMANHECER -											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
PLANALTINA DF- PLANALTINA Emenda parlamentar 0110 - Manter o sistema de iluminação pública em Planaltina.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	700	002	06	01/11/2019	31/12/2019			Concluída	Executados os serviços de instalações de 187 luminárias LED na Avenida Erasmo de Castro e DF 130 até a 1ª entrada do Vale do Amanhecer. CT.: 004/2018 (4º Termo Aditivo - DODF nº 163, de 28/08/2019, p. 51) (CE) - Proc.: 00110-000002218/2019-33. Sistema Mantido [Dez. 1] unidade.
15.752.6210.8507.0011 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA PRINCIPAL DO GUARÁ I- GUARÁ Emenda parlamentar 0122 - Manter sistema de iluminação pública na avenida principal do Guará.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	10	002	10	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.752.6210.8507.0012 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO LÚCIO COSTA- GUARÁ Emenda parlamentar 0123 - Manter sistema de iluminação pública no Lúcio Costa - Guará.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	10	002	10	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.752.6210.8507.0013 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GUARÁ- GUARÁ Emenda parlamentar 0124 - Manter sistema de iluminação pública no Guará.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	10	01/11/2019	31/12/2019			Concluída	Executados os serviços de instalações de 388 luminárias LED no Polo de Modas do Guará. CT.: 004/2018 (4º Termo Aditivo - DODF nº 163, de 28/08/2019, p. 51) (CE) - Proc.: 00110-000003372/2019-22. Sistema Mantido [Dez. 1] unidade.
15.752.6210.8507.0014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL - DF-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0125 - Manter sistema de iluminação pública nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	99	01/11/2019	31/12/2019			Concluída	Executados os serviços de instalações de 368 luminárias LED na Avenida Santa Maria, que compreende da CL 302 a CL 419 e 393 luminárias LED na DF-483 que liga a cidade de Santa Maria ao Gama. CT.: 004/2018 (4º Termo Aditivo - DODF nº 163, de 28/08/2019, p. 51) (CE) - Proc.: 00143-00001597/2019-58 e 00143-00002052/2019-



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.752.6210.8507.0016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NA QNP 16 EM- CEILÂNDIA Emenda parlamentar 0130 - Manter sistema de iluminação pública na QNP 16.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	70	002	09	01/12/2019	31/12/2019			Não Iniciada	69. Sistema mantido [Dez. 2] unidades.
15.752.6210.8507.0017 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO- GUARÁ Emenda parlamentar 0129 - Manter sistema de iluminação pública nas Regiões Administrativas do Guará.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	10	01/11/2019	31/12/2019			Concluída	Executados os serviços de instalações/substituição de 1.943 luminárias LED no Setor Habitacional Lúcio Costa. CT.: 004/2018 (4º Termo Aditivo - DODF nº 163, de 28/08/2019, p. 51) (CE) - Proc.: 00110-00003549/2019-91. Sistema Mantido [Dez. 1] unidade.
15.752.6210.8507.6471 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0031 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [Jan. 302.450 ;Fev. 302.450 ;Mar. 302.884 ;Abr. 302.918 ;Mai. 302.931 ;Jun. 302.998 ;Jul. 303.115 ;Ago. 303.133 ;Set. 303.379 ;Out. 303.756 ;Nov. 303.802 ;Dez. 304.072] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.
Institucional 0038 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Consumo (KWH): [Jan. 38.129.974 ;Fev. 38.129.974 ;Mar. 37.312.383 ;Abr. 36.448.285 ;Mai. 37.568.770 ;Jun. 36.165.002 ;Jul. 37.359.138 ;Ago. 37.362.985 ;Set. 35.479.079 ;Out. 35.656.209 ;Nov. 34.502.463 ;Dez. 35.662.217] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.
15.752.6210.8507.6476 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF Emenda parlamentar 0077 - Manter rede de iluminação pública nas Regiões Administrativas do DF.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	10	002	99	01/11/2019	31/12/2019			Concluída	Executados os serviços de instalação de 722 luminárias LED no Vale das Acácias e no Setor de Mansões (vias principais) de Sobradinho II. CT.: 004/2018 (4º Termo Aditivo - DODF nº 163, de 28/08/2019, p. 51) (CE) - Proc.: 00110- 00002520/2019-91. Sistema mantido [Dez. 1]



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.752.6210.8507.6477 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO GUARÁ Emenda parlamentar 0078 - Manter o sistema de iluminação pública do Guará.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	10	01/11/2019	31/12/2019	01/05/2019	30/05/2019	Não Iniciada	unidade.
15.752.6216.1763.0029 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO EM TODO O DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0107 - Ampliar rede de iluminação pública no Distrito Federal.	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	5.000	002	99	01/11/2019	31/12/2019			Concluída	Execução de 4 projetos de Estudo Preliminar (Etapa 1)/ Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública, com 85 novos pontos de iluminação, em diversas regiões do Distrito Federal: Condomínio Império dos Nobres/Sobradinho; DF-130 Km-09 até o Balão seguindo até o KM 14,5 da DF-250/Planaltina; SQS 116 Blocos B/G - Asa Sul e DF-125 Núcleo Rural Capão Seco/Paranoá. CT.: 003/2017 (7º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) e Conv.: 001/2017 (8º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) (CE). Proc.: 00110.00003319/2019-21 e outros.
15.752.6216.1763.0033 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0113 - Ampliar rede de iluminação pública nas regiões administrativas.	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	1	002	99	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.752.6216.1763.9560 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF Emenda parlamentar 0079 - Ampliar rede de iluminação pública das regiões administrativas do DF.	REDE ELÉTRICA	M	3.000	002	99	01/11/2019	31/12/2019	01/09/2019	31/12/2019	Concluída	Execução de Estudo Preliminar (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública nas seguintes localidades de Taguatinga: campo de futebol da QNL 03/05, com instalação de 4 novos pontos de iluminação; Via M Norte entre a QNM 34 e a QNM 38 etapa 1, com instalação de 130 novos pontos de iluminação e no campo sintético da QNM 36/38 da M Norte, com instalação de 4 novos pontos de iluminação. CT.: 003/2017 (3º Termo Aditivo - DODF nº 162, de 27/08/2019, pp 39 e 40) e



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Emenda parlamentar 0132 - Ampliar rede de iluminação pública nas regiões administrativas do DF.	IMPLANTADA  REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	80	002	99	01/11/2019	31/12/2019			Concluída	Conv.: 001/2017 (4º Termo Aditivo - DODF nº 162, de 27/08/2019, p. 40) (CE). Proc.: 00110.00000554/2019-41.
15.782.6216.1110.4450 (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO . Institucional 0032 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0038/2018).	ÁREA URBANIZADA	M2	30.500	003	01	01/07/2016	30/06/2019	01/07/2016	31/12/2019	Concluída	Até 2018: Executados 71% dos serviços - finalizadas calçadas na SQS 109, passeios da SQS 107 e passeios na SQS 108, rampas (8unid.), piso podotátil (27m²), passeios na SQS 307 em execução. 2019: permaneceu com 71% dos serviços executados. Contrato finalizado com supressão dos serviços da quadra 308. CT.: 007/2016 (AG) - Proc.: 110.000.106/2015. Área urbanizada [Dez. 24.700] m².
15.782.6216.3054.0002 (**) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA Institucional 0033 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0039/2018).	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	011	03	02/05/2016	23/08/2017			Paralisada	Até 2018: Elaboração de projetos interrompida com 20% executados. 2019: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (RT) - Proc.: 110.000.255/2013.
15.782.6216.3087.0001 (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0080 - Executar obra de acessibilidade no Distrito Federal.	OBRA REALIZADA	M2	568	003	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.782.6216.3087.0008 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE- EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS LOCAIS DE- CEILÂNDIA Emenda parlamentar 0103 - Executar obras de acessibilidade em diversos locais de Ceilândia.	OBRA REALIZADA	M2	1	003	09	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.782.6216.3119.0004 (***) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE Institucional 0034 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0041/2018).	CORREDOR IMPLANTADO	KM	3	003	83	15/09/2016	31/12/2019			Concluída	Até 2018: Executados 75% dos serviços - redes (1.414m) e capa asfáltica (15.404m²). 2019: Concluído com 73% dos serviços executados - capa asfáltica (38.780m²), meios-fios (5.098m), regulação de subleito (26.274m²), base p/pavimentação com brita graduada (3.271m³) e sinalização (747m²). CT.: 022/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.138/2015. Obs.: Foi suprimido o pavimento em concreto que equivale a 27% da obra. Objeto do Contrato foi reduzido, não restando mais nada a executar, processo 110-00000133/2018-30. Corredor Implantado [Dez. 3] km.
Institucional 0035 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0042/2018).	CORREDOR IMPLANTADO	KM	1	011	83	05/02/2017	30/06/2018	05/02/2017	30/04/2020	Andamento Normal	Até 2018: Executados 27% dos serviços - finalizadas infraestrutura blocos e mesoestruturas e realizada a impermeabilização dos pilares. 2019: executados 97% dos serviços - escavação, aço e concreto tubulão para fundação do cimbramento do tabuleiro, cimbramento metálico do tabuleiro e ancoragem ativa, aço CA 50 do tabuleiro, aço para protensão, CP190-RB e protensão finalizados; plantio de gramas, assentamento de meio-fio e colocação de placas cimentícia sobre superfície do talude a iniciar. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0081 - Construir pontes no Distrito Federal.	PONTE CONSTRUÍDA	M2	8	004	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.782.6216.5902.7778 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0082 - Construir viaduto no Distrito Federal.	VIADUTO CONSTRUÍDO	M2	59	004	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.811.6206.7112.0001 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES-- GAMA Institucional 0083 - Construir ginásio de esportes no Gama.	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	86	004	02	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.811.6206.7244.6330 REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0084 - Reformar estádio do Distrito Federal.	ESTÁDIO REFORMADO	M2	98	005	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
15.812.6206.1745.0009 (**) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0085 - Construir quadras de esportes no Distrito Federal.	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	84	005	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.812.6206.1745.4747 (**) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA- DISTRITO FEDERAL Institucional 0086 - Construir quadras de esportes no Distrito Federal.	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	7.170	005	99	01/11/2019	31/12/2019			Concluída	Pagamentos de 02 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 233, de 09/12/2019, p. 50. Contrato nº 005/2017 (Objeto: Campo de futebol de grama sintética na QNM 13, Lote A, Centro de Ensino Médio 03, em Ceilândia). Processo nº 110.000.027/2016.
Institucional 0127 - Construir campo de futebol de grama sintética na Chácara nº 131 do Núcleo Rural Santos Dumont, no Vale do Amanhecer.	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	7.832	005	06	01/09/2019	31/12/2019			Concluída	Executados 100% dos serviços - topografia e subleito (7.832m²), canaleta em concreto (203m), lona plástica (6.660m²), pedra britada nºs 1, 2 e 3 (66m³, 264m³ e 330m³), grama sintética (6.600m²), alambrado em tubos de aço galvanizado (1.319m²), pintura do alambrado (1.328m²), calçadas em concreto (704m²) e plantio de gramas em placas (527m²). CT.: 009/2019 (AG) - Proc.: 00110.00000762/2019-41. Quadra de esportes construída [Dez. 7.832] m².
Institucional 0128 - Construir campo de futebol em grama sintética na EQ 418/518 de Santa Maria/DF.	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	5.895	005	13	01/11/2019	30/04/2020			Andamento Normal	Executados 14% dos serviços - topografia (5.895m²), escavação mecânica (379m³), lona plástica (2.903m²), pedra britada nºs 0, 1 e 2 (29m³, 116m³ e 145m³) e canaleta em concreto (198m). CT.: 012/2019 (AG) - Proc.: 00110.00000763/2019-95.
15.812.6206.3047.0004 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE INICIAÇÃO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL Institucional 0087 - Implantar espaços esportivos no Distrito Federal.	ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO	UNIDADE	1	002	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.812.6206.3048.0012 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0088 - Reformar espaços esportivos no Distrito Federal.	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	UNIDADE	19	005	99	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
15.812.6206.3440.0011 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL Institucional	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	2	005	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
0089 - Reformar quadras de esportes no Distrito Federal.											
15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-DISTRITO FEDERAL Institucional	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	23	005	99	01/11/2019	31/12/2019	01/05/2019	31/12/2019	Não Iniciada	
0090 - Implantar infraestrutura esportiva no Distrito Federal.											
15.812.6206.3596.8523 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PRAÇA NO PÓLO DE MODAS- GUARÁ Institucional	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	10	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
0091 - Implantar infraestrutura esportiva no Guará.											
15.812.6206.3596.8531 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO . Institucional	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	01	02/05/2014	31/12/2019			Concluída	Até 2018: Executados 94% dos serviços - Pista de Cooper em fase de finalização (8.366m²), iniciada correção dos serviços com a demolição de calçadas (637m²), meios-fios (10m) e cordão de concreto (474m). 2019: Executados 94% dos serviços - finalizadas a sinalização horizontal e vertical. CT.: 005/2016 (AG) - Proc.: 110.000.434/2012. Projeto Implantado [Dez. 1] unidade.
0036 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0043/2018).											
15.812.6219.1606.0002 (* *) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA Institucional	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	09	01/11/2019	31/12/2019	01/07/2019	31/12/2019	Concluída	Pagamentos de 04 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 120, de 28/06/2019, p. 59; no DODF nº 215, de 11/11/2019, p. 88 e no DODF nº 248, de 31/12/2019, p. 32. Contrato nº 002/2018. Processo nº 112.004.905/2013.
0092 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores referentes a construção da Praça da Juventude, situada na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia.											
15.812.6219.1606.0004 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203-ITAPOÁ Institucional 0037 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoá (procedente da etapa nº 0045/2018).	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	28	02/05/2014	01/11/2016	02/05/2014	31/12/2020	Andamento Normal	Até 2018: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários (150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplen., fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado (7.723kg) e alambrado (1.134m²) - CT.: 006/2014 rescindido conf. DODF nº 38, de 26/02/18, p. 28. 2019: 2019: Executados 30% dos serviços - Instalação de canteiro, demolição de alvenaria, pintura da estrutura metálica do prédio administrativo, chapisco da fachada do prédio Adm., pintura de estrutura castelo d'água e estacas do muro arrimo finalizadas; instalação hidráulica e elétrica, pintura da estrutura metálica da quadra coberta, pintura da estrutura metálica do vestiário, campo society, arquibancada da quadra coberta, calçadas externas e descida de águas pluviais da quadra coberta em andamento. CT.: 006/2019 (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.
17.512.6210.5076.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"--DISTRITO FEDERAL Institucional 0093 - Implantar projeto de saneamento ambiental - "Programa Brasília Sustentável II".	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	001	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
17.512.6210.7316.6035 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0094 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Distrito Federal.	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	001	99	01/04/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
25.451.6210.1836.0075 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PROL DE TODAS AS CIDADES DO DF-DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0104 - Ampliar pontos de iluminação pública no Distrito Federal.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	300	002	99	01/11/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Execução de 1 projeto de Estudo Preliminar (Etapa 1)/ Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública, com 72 novos pontos de iluminação, na Avenida Buriti - Ponte Alta/Gama. CT.: 003/2017 (7º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) e Conv.: 001/2017 (8º Termo Aditivo - DODF nº 243, de



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
25.451.6210.1836.0089 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LUZ DE LED EM TODAS AS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0126 - Ampliar sistema de iluminação pública nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	1	002	99	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	23/12/2019, p. 49) (CE). Proc.: 00110.00001459/2019-65. Luminárias instalada [Dez. 72] unidades. Empenhado, execução física será concluída em 2020, para o qual não há PT na LOA 2020.
25.752.6210.1836.0081 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SQN 311 - ASA NORTE- PLANO PILOTO . Emenda parlamentar 0111 - Ampliar pontos de iluminação pública no Plano Piloto.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	130	002	01	01/11/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Execução de 1 projeto de Estudo Preliminar (Etapa 1)/ Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública, com 243 novos pontos de iluminação, na SQN 311 - Asa Norte. CT.: 003/2017 (7º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) e Conv.: 001/2017 (8º Termo Aditivo - DODF nº 243, de 23/12/2019, p. 49) (CE). Proc.: 00110.00000517/2019-33. Luminárias instalada [Dez. 243] unidades. Empenhado, execução física será concluída em 2020, para o qual não há PT na LOA 2020.
25.752.6210.1836.6996 MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DO DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0095 - Melhorar e ampliar pontos de iluminação em diversas áreas do DF.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	5.000	002	99	01/11/2019	31/12/2019	01/08/2019	31/12/2019	Não Iniciada	
27.812.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- -DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0096 - Construir praças públicas e parques no Distrito Federal.	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	M2	100	005	99	01/11/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
28.846.0001.9041.0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0045 - Converter licença prêmio em pecúnia.	--	UNIDADE	0		10	01/11/2019	31/12/2019			Concluída	Licenças convertidas: [Nov. 5 ;Dez. 5] . Processo nº 00110-0000003430/2019-18 e 00110-0000003677/2019-34.
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional 0004 - Pagar indenizações/restituições.	--	UNIDADE	9		10	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Indenizações de transporte a servidores pagos,Indenização de férias indenizada e proporcional, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e Indenização de diferença de 1/3 férias: [Jan. 299 ;Fev. 11 ;Mar. 7 ;Abr. 15 ;Mai. 9 ;Jun. 17 ;Jul. 7 ;Ago. 6 ;Set. 9 ;Out. 9 ;Nov. 12 ;Dez. 8]. Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros.
Institucional 0046 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	--	PESSOA	1		10	01/04/2019	31/12/2019			Concluída	Ressarcimentos efetuados: Reconhecimento de Dívida, Publicado no DODF nº 53 de 20/03/2019, Pg.63. Processo nº 00110-0000000260/2018-39. [Mar. 1 ;]
<b>( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO</b> <b>( ***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>											