



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração**



## **RELATÓRIO DE GESTÃO - 2022**

**Prestação de Contas Anual do Governador**

**- ANEXO IV -**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

## **Governo do Distrito Federal**

Governador

**Ibaneis Rocha**

Vice-Governadora

**Celina Leão**

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração

**Ney Ferraz Júnior**

Secretário Executivo de Finanças

**Thiago Rogério Conde**

Subsecretária de Planejamento Governamental

**Joseilda Mendes de Mello**

Coordenação: Valéria Aparecida Pais

Equipe Técnica: Adriane Freitas de Oliveira Cotias e Silva, Álvaro Bragança Marques, Ana Carolina da Silva Ramos, Bruno Pessoa Tavares, Donaldo César Rodrigues, Elen de Oliveira, Erinaldo da Silva Lêla, Eudóxia Maria Machado da Silva Andrade, João Carvalho Leal, Luis Carlos Silva Sousa; Luiz Arthur Ost Alencar; Luiz Carlos de Oliveira; Luíza Almeida Londe; Marco Aurélio Teixeira, Marcelo Costa Domingos, Maria Auxiliadora Fernandes, Maria Raquel de Almeida Zeferino, Moelma de Carvalho Leite, Sharlene Gonçalves de Araújo.



## APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão integra a Prestação de Contas Anual do Governador e tem por objetivo dar cumprimento ao que estabelecem o inciso XVII, do art. 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, o inciso V do art. 1º da Instrução Normativa nº 01/2016 – TCDF, editada em observância ao disposto nos artigos 186 e 222 da Resolução nº 286/2016-RI/TCDF e o artigo 90, do Decreto nº 32.598/2010, de 15/12/2010 - Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal.

O Relatório de Gestão, anteriormente denominado Relatório de Atividades, teve sua denominação alterada no exercício de 2020, conforme consta no inciso V do artigo 1º da Instrução Normativa nº 01/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, que estabelece normas de organização e apresentação das prestações de contas anuais do Governo do Distrito Federal.

Elaborado em conjunto com os Órgãos e Entidades do Complexo Administrativo do GDF e estruturado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração por meio da Subsecretaria de Planejamento Governamental – SEEC/SEFIN/SUPLAN, o Relatório demonstra as realizações efetivadas no exercício de 2022 e apresenta os resultados alcançados em cada área de atuação do Governo.

A SUPLAN, na qualidade de Órgão Central de Planejamento Governamental, objetivando manter a coerência, compatibilidade e uniformidade das informações do Relatório Consolidado do Governo, adotou os seguintes procedimentos:

(I) Desenvolvimento do Sistema RGE\_RAT - Prestação de Contas Anual do Governador, que consiste na versão sistematizada do Relatório de Gestão via Web;

(II) Realizou, em 17/10/2022, reunião presencial destinada ao alinhamento de conceitos e entendimentos pertinentes à elaboração do RGE

(III) Disponibilização de apresentação e manual de instruções relativas ao tema no site da SEPLAD (<https://www.seplad.df.gov.br>);

(IV) Divulgação dos contatos da equipe técnica responsável por orientar e auxiliar as unidades durante o processo de elaboração dos Relatórios Setoriais, em tabela remetida diretamente às Unidades Orçamentárias via Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

A estrutura do Relatório no Sistema REG\_RAT compõe-se de: Síntese das Competências; Força de Trabalho; Realizações por Programa; Informações Complementares; Diagnóstico da Unidade (análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para 2023).

Conforme a metodologia adotada para a elaboração do Relatório, as informações relacionadas aos resultados alcançados devem ser acompanhadas do diagnóstico da Unidade, visando contextualizar a análise de suas realizações em face às dificuldades encontradas ou dos fatores favoráveis ao seu desempenho e, ainda, das perspectivas para 2023.

No contexto do processo de aprimoramento contínuo dos instrumentos de planejamento promovido pela SUPLAN, buscou-se conscientizar os gestores quanto à importância do Relatório de Gestão para sua Pasta, visto que este se configura em uma oportunidade de demonstrar o seu desempenho frente à Unidade, de apresentar o compromisso com a oferta de bens e serviços à população e, ainda, promover a transparência da gestão dos recursos públicos.

Ressalta-se que tal Relatório, por apresentar de forma detalhada e consolidada as realizações de todas as áreas do Governo, constitui-se, juntamente com os demais documentos que integram a Prestação de Contas Anual do Governador, um importante instrumento de transparência da atuação governamental na gestão dos recursos públicos no âmbito do Distrito Federal.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPARCELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA .....	1078
19905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA .....	1082
19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL .....	1088
19912 - FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL .....	1094
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL .....	1097
20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA .....	1111
20203 - BIOTIC S/A.....	1126
20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL .....	1134
20902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL.....	1147
20903 - FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS .....	1149
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE .....	1152
21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA.....	1181
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL .....	1212
21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA.....	1248
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL .....	1264
21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL.....	1293
<b>22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL .....</b>	<b>1303</b>
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL .....	1396
22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL .....	1427
22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB .....	1440
22209 - CEB LAJEADO S/A .....	1447
22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS S/A - CEBGAS .....	1454
22212 - CEB GERAÇÃO S/A .....	1458
22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A .....	1464
22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA .....	1468
22215 - CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A .....	1481
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA.....	1487
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE .....	1512
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL .....	1536
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL ....	1592
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.....	1623
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL .....	1638
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....	1661
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO .....	1688
24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR.....	1738
24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS .....	1746



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

### 1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

#### Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal – SODF integra a Estrutura da Administração Pública do Governo do Distrito Federal (Decreto nº 39.610, de 01/01/2019), e tem a missão de executar, em consonância com os princípios que norteiam a Administração Pública, ações de Planejamento, Supervisão, Coordenação, Controle e de Normatização para atingir a finalidade pública de sua atuação estatal.

É de competência da SODF:

- I - coordenar os projetos, a execução e a fiscalização das obras públicas;
- II - formular diretrizes e políticas governamentais na área de infraestrutura urbana;
- III - promover a política de recuperação de equipamentos públicos; e
- IV - coordenar a prestação e manutenção dos serviços públicos no Distrito Federal.

O Decreto nº 41.383, de 23/10/2020 que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da SODF, sofreu alterações, desde sua edição, sendo as mais recentes os Decretos Distritais nº 43.212/2022, nº 43.353/2022, nº 43.505/2022 e nº 43.785/2022, resultando na atual estrutura que compreende o Gabinete (SODF/GAB) e as Assessorias: Especial (ASSESP); de Gestão Estratégica e Projetos (AGEP); Jurídico-Legislativa (AJL); de Comunicação (ASCOM); de Correição (ASCOR); a Unidade de Controle Interno (UCI) e a Ouvidoria (OUV); e, as seguintes Subsecretarias: de Administração Geral (SUAG); de Projetos, Orçamento e Planejamento de Obras (SUPOP); de Acompanhamento e Fiscalização (SUAF); de Gerenciamento de Recursos Externos (SUGRE); de Acompanhamento Orçamentário de Obras (SUAO); de Gestão de Iluminação Pública e Ativos Tecnológicos (SUITEC) e de Acompanhamento Ambiental e Políticas de Saneamento (SUAPS).

E, ainda se vinculam à SODF os seguintes órgãos:

- I - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap);
- II - Companhia Energética de Brasília (CEB); e
- III - Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília (CAESB).

Ressalta-se que foi efetivada a retirada formal, da participação do Governo do Distrito Federal no Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região Integrada do Distrito Federal e Goiás (Corsap-DF/GO), tendo em vista o cumprimento da exigência legal quanto à realização da Assembleia Geral Extraordinária (Ata – CORSAP, de 23/06/2021), conforme determina o art. 8º do Estatuto do Consórcio, bem como a adoção de todas as providências, pelo CORSAP – DF/GO, para sanar as falhas apontadas no Relatório de Auditoria nº 06/2019 – DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF, quanto aos atos e fatos relativos à gestão do aludido consórcio nos anos de 2014, 2016 e 2017.

Desta forma, a Corte de Contas considerou cumpridas as exigências e solicitou o arquivamento dos autos, conforme Decisão nº 837/2022 – TCDF, diante disso a Subsecretaria de Análise de Políticas Governamentais da Casa Civil do Distrito Federal, por meio da Nota Técnica nº 263/2022 - CACI/SPG/UNAI, avaliou não haver providências adicionais a serem adotadas, concluindo também pelo arquivamento da matéria.

#### FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	6	17	16	5	44



Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Comissionados sem vínculo efetivo	59	51	0	0	110
Requisitados de órgãos do GDF	13	12	2	0	27
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	9	10	19
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>200</b>
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	9	4	13
<b>Total Geral</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>187</b>

### Avaliação da Força de Trabalho


Como relatado em anos anteriores, o Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura continua demonstrando déficit no quantitativo de Pessoal Efetivo, porém deve ser ressaltado que até dezembro de 2021, devido à calamidade pública decretada por causa da Pandemia da Covid-19, apenas eram permitidas as reposições de vacâncias, conforme a Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, art. 8º, incisos IV e V.

No entanto, neste exercício de 2022, importantes ações foram tomadas, e deverão contribuir para diminuir o déficit de Pessoal Efetivo desta Pasta, quais sejam: (1) Edital de Concurso Público nº 01/2022 – PPGG, publicado no DODF 170, de 09/09/2022, pela então Secretaria de Estado de Economia (SEEC/DF), para a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental que poderá suprir a necessidade da área meio desta Secretaria (2) Edital de Concurso Público nº 01/2022 – ATUB, publicado no DODF 215, de 18/11/2022, já pela atual Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração (SEPLAD/DF), para a realização de Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Especialidade: Obras, Edificações e Urbanismo, que poderá atender parte da necessidade de Pessoal da área fim desta Secretaria de Estado.



A situação de déficit de pessoal efetivo tem sido agravada, anualmente, diante da aposentadoria de servidores efetivos, sendo urgente a necessidade de se recompor o Quadro

## Servidores em Exercício na SODF



de Pessoal desta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura (SODF), que persiste com número insuficiente de servidores efetivos, sobretudo para atuar na atividade fim do Órgão. Ressalta-se que de um total de 168 servidores lotados nesta Secretaria: 110 são Comissionados, portanto sem vínculo efetivo com a Administração Pública; 27 são servidores requisitados de outros Órgãos do GDF; 13 servidores integrantes do Quadro Permanente de

Pessoal desta SODF se encontram cedidos para outros Órgãos, restando apenas 31 servidores, em efetivo exercício neste Órgão. Esses números evidenciam a total dependência por servidores sem vínculo ou de Outros Órgãos para realizar grande parte dos trabalhos desta Pasta, o que ressalta a premência de se reestabelecer o quadro permanente de servidores deste Órgão por meio de nomeações de concursados provenientes dos diversos Concursos Públicos que se encontram em andamento.

## 2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

### 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

#### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA</b>	<b>300000,0</b>	<b>388581,0</b>	<b>380884,98</b>	<b>380884,98</b>
0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	300000,0	388581,0	380884,98	380884,98
<b>9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL</b>	<b>823000,0</b>	<b>206717,0</b>	<b>174205,40</b>	<b>174205,40</b>
0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	823000,0	206717,0	174205,40	174205,40
<b>9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>185499,0</b>	<b>402591,00</b>	<b>377016,52</b>	<b>367016,52</b>
0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	185499,0	402591,00	377016,52	367016,52
<b>TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>1308499,00</b>	<b>997889,00</b>	<b>932106,90</b>	<b>922106,90</b>

#### Programação Orçamentária Realizada

Neste Programa Temático foram realizadas despesas referentes à liquidações de Licenças Prêmio, indenizações a servidores e pagamentos com indenizações de transporte em atividades externas para os servidores ativos que desempenham funções na área fim, a saber:



**Ação/Subtítulo 9041.0021 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia:** Indenizou-se 8 servidores com a conversão de licença-prêmio em pecúnia e atualização monetária (Decreto nº 40.208, de 30/10/19).

**Ação/Subtítulo 9050.0073 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal:** Indenizou-se 25 servidores com o pagamento das diferenças de: 1/3 Férias (rescisão); férias indenizadas proporcionais e de férias vencidas/indenizadas, referente ao acerto de contas de competência do exercício.

**Ação/Subtítulo 9093.0032 - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições:** Executou-se pagamentos de 133 Indenizações de Transporte para 25 servidores, sendo: 6 servidores que desempenham funções na área fim, integrantes da carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (Decreto nº 24.217, de 13/11/2003); 1 servidor da carreira de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura do DER e 18 servidores comissionados, sem vínculo (CLT), conforme Decreto nº 13.447, de 17/09/1991. Nesta Ação foi realizado, também, o ressarcimento de IPTU/TLP do imóvel de propriedade da Novacap, ocupado por esta Secretaria (Termo de Cessão de Uso 006/2019-DJ/PRES/Novacap).

## 6206 - ESPORTE E LAZER

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES</b>	<b>10000,0</b>	<b>1375951,00</b>	<b>1369036,83</b>	<b>685970,41</b>
1040 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	10000,0	1375951,00	1369036,83	685970,41
<b>3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES</b>	<b>10000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9472 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
<b>1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>	<b>1880078,0</b>	<b>1801812,26</b>	<b>1578,15</b>	<b>1578,15</b>
0004 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL	1870078,0	1801812,26	1578,15	1578,15
0009 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
<b>3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>	<b>1500000,0</b>	<b>2515039,00</b>	<b>1510320,19</b>	<b>472810,08</b>
0012 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	1500000,0	2515039,00	1510320,19	472810,08
<b>3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA</b>	<b>10000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8514 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER</b>	<b>3410078,00</b>	<b>5692802,26</b>	<b>2880935,17</b>	<b>1160358,64</b>

No Programa Temático 6206 estão inseridas as ações de fomento às práticas esportivas, atividades físicas e de lazer. O aporte de recursos para as realizações deste programa vinculava-se em parte a contratos de repasse, a partir de liberação de Emendas Federais. Em 2022 as ações que puderam ser empreendidas à conta dos referidos recursos foram para a execução de Praças Públicas e Parques e para a Reforma de Espaços Esportivos, contratadas por meio dos Subtítulos 1040, 0012, e, seus andamentos constam a seguir:





## Programação Orçamentária Realizada

### Posição do 6º Bimestre/2022

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6206	Cidade	Etapa SAG	Situação	Executado
Implantação da Praça na Quadra 113 do Recanto das Emas (CT 002/2022).	Recanto das Emas	0005	Concluída	100%
Reforma de Espaço Poliesportivo no Parque da Cidade Sarah Kubistchek (CT 020/2020).	Plano Piloto	0032	Concluída	82,52%

#### Ação/Subtítulo 1950.1040 - Construção de Praças Públicas e Parques:

Implantação de Praça na Quadra 113 do Recanto das Emas - **Contrato nº 002/2022**: Importante intervenção projetada para proporcionar aos moradores da região um espaço coletivo adequado ao lazer. Foram instalados na praça: bancos, equipamentos para ginástica, pergolados, mesas de concreto com bancos, lixeiras, paraciclos, além da construção de calçadas e plantio de grama e árvores. Obras concluídas no 3º bimestre de 2022.



#### Ação/Subtítulo 1079.0004 - Construção de Espaços Esportivos - Campo de Grama Sintética:

Realizou-se o pagamento de despesas de exercícios anteriores, relativas aos serviços de Implantação de Campo de Futebol de Grama Sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto - **Contrato nº 016/2021**.

#### Ação/Subtítulo 3048.0012 - Reforma de espaços poliesportivos:

Reforma de espaços esportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek - **Contrato nº 020/2020** - Atendendo a uma demanda antiga da população, principalmente dos frequentadores assíduos do Parque Sarah Kubistchek, o GDF reformou 25 quadras poliesportivas das 27 previstas. Devido às vedações legais quanto à celebração de novo termo aditivo, necessário para realização completa do objeto contratual, 02 quadras de beach tennis não puderam ser reformadas. No 2º bimestre de 2022, o Executor deu por encerrado o contrato com 82,52% dos serviços executados. Realizou-se, também, o pagamento de despesas de exercícios anteriores no âmbito desta contratação.





### **Programação Orçamentária não Executada**

#### **Ação/Subtítulo 3902.9472 - Reforma de Praças Públicas e Parques:**

Saldo orçamentário insuficiente para a programação de ações, no que se refere aos recursos consignados na dotação, oriundos da Fonte 100, não obstante ter havido também a ocorrência de Contratos de Repasse firmados com a Caixa, rescindidos por não cumprimento de Cláusula Suspensiva ou com vigência contratual expirada (899.769/2020; 894.652/2019 e 891.856/2019), cujas informações adicionais constam detalhadas no Item 3, subitem 2.2 - Contratos de Repasse - Emendas Parlamentares Federais - OGU, do presente Relatório.

#### **Ação/Subtítulo 1079.0009 - Construção de Espaços Esportivos:**

Não houve consignação de recursos em montante adequado para programação de intervenções pertinentes a essa Ação. Não obstante a situação relatada, o setor de projetos desta Secretaria empreende ações relacionadas à análise e elaboração de projetos complementares para demanda específica.

#### **Ação/Subtítulo 3596.8514 - Implantação de Infraestrutura Esportiva:**

Não houve consignação de recursos em montante suficiente para programação de intervenções por intermédio desta Ação.

### **6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

#### **Execução Orçamentária e Financeira**

<b>Ação/Subtítulo</b>	<b>Lei</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
<b>1302 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS</b>	<b>2408848,0</b>	<b>2279156,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0799 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-- DISTRITO FEDERAL	2408848,0	2279156,77	0	0
<b>3247 - REFORMA DE FEIRAS</b>	<b>10000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6715 - REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>2418848,00</b>	<b>2279156,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Programação Orçamentária não Executada**

#### **Ação/Subtítulo 1302.0799 - Construção de Feiras:**

A intervenção prevista a ser executada por meio deste Programa, compreende a Construção e Implantação do Mercado Produtor/Feira em Arniqueira/DF, que apresenta Contrato de Repasse nº 0023912/2020, celebrado com a Caixa. As informações sobre a situação deste instrumento constam detalhadas no Item 3, subitem 2.2 - Contratos de Repasse - Emendas Parlamentares Federais - OGU, do presente Relatório.

#### **Ação/Subtítulo 3247.6715 - Reforma de Feiras:**

Saldo orçamentário insuficiente para programação de ações.

### **6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS**

#### **Execução Orçamentária e Financeira**

<b>Ação/Subtítulo</b>	<b>Lei</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
<b>1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS</b>	<b>5300000,0</b>	<b>1888057,57</b>	<b>1888054,60</b>	<b>1558297,76</b>
0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-- DISTRITO FEDERAL	5300000,0	1888057,57	1888054,60	1558297,76



<b>TOTAL - 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS</b>	<b>5300000,00</b>	<b>1888057,57</b>	<b>1888054,60</b>	<b>1558297,76</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### Posição do 6º Bimestre/2022

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6208	Cidade	Etapa SAG	Situação	Executado (%)
Serviços técnicos de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado para acompanhamento da execução das obras de urbanização contratadas pela então SINESP e fiscalizadas pela Novacap, no Sol Nascente/Ceilândia (CT 062/2018 Novacap).	Ceilândia	006	Concluída	81,95%
Serviços técnicos de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado para acompanhamento da execução das obras de urbanização contratadas pela então SINESP e fiscalizadas pela Novacap, em Vicente Pires (CT 063/2018 Novacap).	V. Pires	0007	Concluída	100%
Serviços técnicos de topografia e de mapeamento aéreo RTK (Real Time Kinematic) - Lote 1 (CT 011/2022).	DF	0071	Concluída	100%
Serviços Topográficos/Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e serviços de Estudos Topográficos - Lote 02 (CT 010/2022).	DF	0075	Normal	80%

### Programação Orçamentária Executada

**Ação/Subtítulo 1968.0018 - Elaboração de Projetos:** Os contratos custeados por recursos desta Ação/Subtítulo se referem à prestação de serviços técnicos de topografia, dentre outros:

- Levantamento topográfico no Sol Nascente - **Contrato nº 062/2018** - Novacap: Contrato encerrado no 3º bimestre de 2022 com 81,95% dos serviços executados. Não houve prestação de serviços em 2022 devido aos encerramentos, em 2020, dos Contratos nºs 001/2015; 002/2015 e 003/2015, referentes às obras de urbanização do Sol Nascente. No entanto, manteve-se vigente até o 3º bimestre de 2022, considerando a possível necessidade de apoio topográfico à fiscalização das obras remanescentes, objeto do Contrato nº 15/2021. Entretanto, com a efetivação do **Contrato nº 010/2022** - Prestação de serviços técnicos de topografia e mapeamento aéreo RTK no DF, os serviços de topografia, necessários, foram executados no âmbito desse Contrato. Ainda referente ao **Contrato nº 062/2018**, realizou-se em 2022 o pagamento de despesas de exercícios anteriores.

- Levantamento topográfico em Vicente Pires - **Contrato nº 063/2018** - Novacap: Serviços concluídos no 3º bimestre de 2022 com 100% dos serviços executados.

- Serviços Téc. Planialtimétrico Cadastral e Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e Equipes Técnicas de Topografia (Lote 02) - **Contrato nº 010/2022:** Contratação efetivada no 3º bimestre/2022, sendo executado, até o 6º bimestre, 80% dos serviços contratados. Consta a seguir a descrição dos serviços realizados:

- Acompanhamento de equipes Técnicas de Topografia: 383 diárias;
- Levantamento Topográfico Planimétrico Cadastral: 402.225,11m<sup>2</sup>;
- GPS Geodésico de Dupla Frequência (I1/I2) e de Equipes Técnicas: 169 diárias.





- Serviços técnicos de Topografia e Mapeamento Aéreo RTK (Lote 1) - **Contrato nº 011/2022**: Contratação efetivada no 3º bimestre/2022, sendo os serviços concluídos no 4º bimestre de 2022. Os locais de realização dos serviços constam a seguir indicados:

- Avenida Vereda da Cruz;
- Via N3 Setor de Embaixadas Norte;
- Taguacenter;
- Bernardo Sayão - Lotes 04 e 05.

## 6209 - INFRAESTRUTURA

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO</b>	<b>57334743,0</b>	<b>40500337,04</b>	<b>15285723,46</b>	<b>12934270,90</b>
0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	54824743,0	40000336,04	15285723,46	12934270,90
0306 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	10000,0	1,0	0	0
1322 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL	500000,0	500000,0	0	0
9951 - Execução de Obras de Urbanização - Implantação do Ponto do Caminhoneiro SIA	2000000,0	0,0	0	0
<b>1948 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF</b>	<b>38793987,0</b>	<b>36983652,00</b>	<b>2777275,77</b>	<b>1884077,20</b>
0003 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO .	10000,0	0,0	0	0
0004 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA	38783987,0	36983652,00	2777275,77	1884077,20
<b>3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC</b>	<b>189530452,0</b>	<b>188748285,00</b>	<b>45378042,23</b>	<b>36752595,88</b>
0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	51028000,0	51125890,00	3436166,02	2317637,54
0075 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA	200000,0	100000,0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

<b>Ação/Subtítulo</b>	<b>Lei</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
0076 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II	100000,0	100000,0	0	0
0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	138202452,0	137422395,0	41941876,21	34434958,34
<b>3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA</b>	<b>76661575,0</b>	<b>84774112,83</b>	<b>19555382,07</b>	<b>11653649,36</b>
0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA	10000,0	10000,0	0	0
0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA	17281000,0	16881000,0	400000,00	367444,97
0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	59370575,0	67883112,83	19155382,07	11286204,39
<b>3089 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS</b>	<b>2400000,0</b>	<b>15940102,0</b>	<b>4605724,03</b>	<b>2373005,42</b>
0002 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .	2400000,0	15940102,0	4605724,03	2373005,42
<b>3856 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS</b>	<b>5551143,0</b>	<b>8291819,90</b>	<b>8291818,21</b>	<b>7115468,14</b>
0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL	5551143,0	8291819,90	8291818,21	7115468,14
<b>8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS</b>	<b>10000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0006 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
<b>1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>2716885,5</b>	<b>4340000,56</b>	<b>4340000,00</b>	<b>3947912,61</b>
0023 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	1716885,5	4340000,56	4340000,00	3947912,61
7083 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF	1000000,0	0,0	0	0
<b>3205 - REMANEJAMENTO DE REDE</b>	<b>1000000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0001 - REMANEJAMENTO DE REDE- Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL	1000000,0	0,00	0	0
<b>8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>2016885,5</b>	<b>159861398,25</b>	<b>159861398,25</b>	<b>146752137,34</b>
6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	16885,5	159861398,25	159861398,25	146752137,34
6538 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF	2000000,0	0,0	0	0
<b>3855 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO</b>	<b>200000,0</b>	<b>65248,80</b>	<b>65246,46</b>	<b>65246,46</b>
0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL	200000,0	65248,80	65246,46	65246,46
<b>TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA</b>	<b>376215671,00</b>	<b>539504956,38</b>	<b>260160610,48</b>	<b>223478363,31</b>

### Programação Orçamentária Executada

#### Posição do 6º Bimestre/2022

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6209	Cidade	Etapa no SAG	Situação	Execução (%)
Revitalização e requalificação da Avenida Paranoá (CT 001/2022).	Paranoá	0008	Normal	70,00%
Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga - Lote 1 (CT 003/2022).	Taguatinga	0009	Normal	60,00%
Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga - Lote 2 (CT 004/2022).	Taguatinga	0010	Normal	40,00%
Serviços técnicos (geotecnia), em Vicente Pires (CT 014/2020).	V. Pires	0011	Concluída	13,59%
Pavimentação e qualificação de vias urbanas - PAC Setor Habitacional Vicente Pires, Lote 11 (CT 006/2016).	V. Pires	0012	Concluída	49,50%
Pavimentação e qualificação de vias urbanas - PAC Setor Habitacional Vicente Pires, Lote 10 (CT 021/2016).	V. Pires	0013	Normal	89,89%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (CT 019/2021).	V. Pires	0014	Normal	70,26%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (CT 021/2021).	V. Pires	0015	Normal	80,00%
Projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 (CT 015/2020).	S. Nasc	0016	Concluída	100%
Projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, do trecho I e de áreas remanescentes e OAE (CT 016/2020).	S. Nasc	0017	Concluída	100%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 2 (CT 015/2021).	S. Nasc	0018	Normal	73,30%
Revitalização da W3 Sul - Quadras 515 e 516 (CT 011/2021).	P. Piloto	0019	Concluída	91,36%
Supervisão e acompanhamento das obras do Túnel de Taguatinga (CT 018/2020).	DF	0020	Normal	90,00%
Supervisão e apoio técnico das obras de implantação do Viaduto da EPIG (CT 018/2021).	P. Piloto	0021	Paralisada	93,00%



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6209	Cidade	Etapa no SAG	Situação	Execução (%)
Supervisão das obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (CT 025/2021).	P. Piloto	0022	Normal	60,00%
Realização de gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento do DF. (pagamento de taxas/tarifas).	DF	0033	Concluída	-
Execução do Reservatório 10 e 11 - Bernardo Sayão (CT 006/2022).	DF	0050	Normal	47,96%
Implantação/requalificação de calçadas da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 (CT 007/2022).	P. Piloto	0068	Paralisada	75,97%
Supervisão e apoio no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da EPIG (CT 019/2022).	DF	0076	Normal	10,42%
Requalificação urbana da Quadra 05 do Setor Comercial Sul (CT 020/2022).	P. Piloto	0077	Normal	17,60%
Requalificação urbana da Quadra 03 do Setor Comercial Sul (CT 015/2022).	P. Piloto	0078	Normal	49,96%
Restauração de pavimento da Avenida W3 Sul (CT 016/2022).	P. Piloto	0079	Normal	3,50%
Infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (CT 017/2022).	S. Nasc	0080	Normal	4,79%
Infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (CT 022/2022).	S. Nasc	0082	Normal	1,81%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 03 / Lote 02. (CT 023/2022).	S. Nasc	0084	Normal	1,00%
Requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul (CT 028/2022).	P. Piloto	0085	Normal	15,40%
Infraestrutura, na Via de Ligação denominada CAUB I e II, localizada no Riacho Fundo II (CT 027/2022).	R. Fundo II	0086	Paralisada	1,20%
Requalificação urbana do Setor de Oficinas Sul - SOF Sul (CT 024/2022).	Guará	0092	Não Iniciada	-

Concentra-se neste Programa, o maior percentual de recursos alocados para utilização por esta Unidade Orçamentária. Grande parte das ações previstas para serem executadas consiste de obras/serviços a serem custeados mediante recursos provenientes de Operações de Crédito (Fontes 135 e 335), de Contratos de Repasse celebrados com a União (Fontes 132, 332, 732 e 832), de Convênios firmados com a Terracap (Fontes 131 e 331) e daqueles decorrentes da Contribuição para Iluminação Pública – CIP (Fonte 134), com destaque para as Ações Orçamentárias 3023 - Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (Vicente Pires e Bernardo Sayão); 3058 - Execução de Obras de Urbanização - Pró-Moradia (Sol Nascente, Arapoanga, Mestre D'armas); 1836 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública e 8507 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública. A seguir são apresentados os resultados de cada Ação/Subtítulo do Programa 6209:

**Ação/Subtítulo 1110.0147 - Execução de Obras de Urbanização no Distrito Federal:**

- Revitalização e requalificação da Avenida Paranoá - **Contrato nº 001/2022**: Intervenção com andamento normal e executados 70% dos serviços contratados até o 6º bimestre. No decorrer da execução foram implantadas redes de drenagem, assentamento de meios-fios, pavimentação em blocos intertravados; pavimentação asfáltica e calçadas. Esta obra tem por objetivo promover a revitalização/requalificação da Av. Paranoá, importante via comercial da localidade, por meio da reorganização dos pontos de ônibus e das vagas de estacionamento, de ampliação das calçadas, de melhoria das travessias de pedestres, de ciclistas e da arborização, de modo a caracterizá-la como boulevard ou alameda. O projeto elaborado para sua implementação responde às exigências das cidades contemporâneas, expressas na legislação em vigor de valorizar a marcha a pé, de bicicleta e o transporte coletivo público, tendo em vista as diretrizes e orientações recebidas da equipe de acompanhamento de projeto ao longo de seu desenvolvimento.



- Requalificação urbana no Setor Comercial Sul - Quadra 03 - Contrato nº 015/2022: Intervenção com andamento normal e executados 49,96% dos serviços contratados até o 6º bimestre. No local serão realizados os serviços de recuperação do pavimento existente no bolsão de estacionamento, remarcação da sinalização viária, paisagismo, execução de calçadas e implantação de mobiliário urbano.



- Requalificação urbana no Setor Comercial Sul, Quadra 05 - **Contrato nº 020/2022**: Intervenção com andamento normal e executados 17,60% dos serviços contratados até o 6º bimestre. A proposta desenvolvida para a quadra visa à criação de novas possibilidades de utilização dos espaços públicos. A acessibilidade é o foco da intervenção planejada para a quadra, que irá complementar os projetos dos denominados Caminho Fácil e Caminho Central, implantados em 2012 no Setor Comercial Sul.



- Requalificação Urbana, incluindo a execução de drenagem pluvial, lagoa de detenção, pavimentação, sinalização, paisagismo, implantação de mobiliário urbano, calçadas e estacionamentos no Setor de Oficinas Sul (SOF SUL) - **Contrato nº 024/2022**: Intervenção com previsão de Início em 2023, após a emissão da ordem de serviço.

- Execução de obras de Infraestrutura, na Via de Ligação denominada CAUB I e II - Riacho Fundo II - **Contrato nº 027/2022**: intervenção contratada no 5º bimestre, entretanto, devido a necessidade de adequação do cronograma da obra (101825033, 103106564, 102907059) será formalizada a suspensão do contrato, a ser assinada no início de 2023. Executados 1,2% dos serviços contratados até o 6º bimestre.





- Execução de serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul - **Contrato nº 028/2022**: Intervenção iniciada no 5º bimestre, com andamento normal e executados 15,40% dos serviços até o 6º bimestre. A proposta para a quadra tem por objetivo requalificar o setor, ampliando significativamente os espaços destinados aos pedestres, transformando assim, o espaço em um ambiente agradável e seguro.



#### **Ação/Subtítulo 1948.0004** - Implantação do Programa Drenar - DF

Considerando o tempo decorrido, desde a entrega dos projetos executivos do denominado Programa Drenar Taguatinga, também identificado como Águas do DF, em 2008, fez-se necessária a atualização dos projetos às normas vigentes. Diante dessa premissa, em 2022 foram celebradas as seguintes contratações;

- Elaboração e readequação de projeto executivo de Infraestrutura Urbana – Drenar - DF, na Região Administrativa de Taguatinga – TAG, no DF (Lote 01) - Revisão dos Projetos Executivos de drenagem nas áreas de contribuição das bacias denominadas I, II, III, IV, V, VI, VII e verificação de contribuição nas Bacias do Taguaparque - **Contrato nº 003/2022**: Contratação com andamento normal, sendo executados 60% dos serviços contratados até o 6º bimestre. No âmbito da contratação têm-se as seguintes realizações: Projeto em fase de conclusão de estudos e levantamentos. Projeto preliminar de drenagem, em análise pela Novacap.

- Elaboração e readequação de projeto executivo de Infraestrutura Urbana – Drenar - DF, na Região Administrativa de Taguatinga – TAG, no DF (Lote 02) - Revisão dos Projetos Executivos de drenagem nas áreas de contribuição das bacias denominadas VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII e verificação de contribuição nas Bacias do Taguaparque e elaboração de projeto urbanístico das vias transversais entre as Av. Comercial e SAMDU - **Contrato nº 004/2022**: Contratação com andamento normal, sendo executados 40% dos serviços contratados até o 6º bimestre. No âmbito da contratação têm-se as seguintes realizações: Projeto em fase de conclusão de estudos e levantamentos e, projeto preliminar de drenagem, em análise pela Novacap.

#### ⇒ **Intervenções Pontuais de Drenagem:**

Deu-se continuidade à gestão conjunta com a Novacap e a Terracap, para realizar intervenções de drenagem na Asa Norte, com o objetivo de mitigar as ocorrências de alagamentos, ocasionados em períodos chuvosos. Em 2022 foram empreendidas as seguintes ações:

- Instalação de 6 (seis) bocas de lobo e troca de ramal em frente aos blocos G e F - Res. Maiorca (SQN 402 Norte ERL St. de Autarquias Norte 103/102 Norte) - Concluído em 2022.
- Implantação de novas bocas de lobo e ramal no balão do Banco do Brasil e alteamento de meios-fios em frente ao Bloco I, com o objetivo de maior captação das águas pluviais superficiais. (SQN 402 Norte ERL St. de Autarquias Norte) – Concluído no exercício de 2022.



Além dessas ações relacionadas acima, realizou-se gestão junto à Novacap para a retomada da limpeza e manutenção de redes de drenagem e bocas de lobo.



**Ação/Subtítulo 3023.0073** - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Arniqueira/Bernardo Sayão - Distrito Federal.

- Execução de reservatório de detenção 10 e adequar/executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão (SHBS) - **Contrato nº 006/2022**. Intervenção com andamento normal, sendo executados 47,96% dos serviços contratados até o 6º bimestre.



**Ação/Subtítulo 3023.0077** - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional - Vicente Pires.

- Execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 - Lote 11 - **Contrato nº 006/2016**: Intervenção se manteve paralisada ou com baixa execução desde 2019, devido à necessidade de readequação do projeto executivo; de liberação de áreas para execução dos serviços dentro dos condomínios e chuvas. O executor do Contrato deu por concluída a contratação no 6º bimestre.



- Execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 - Lote 10 - **Contrato nº 021/2016**: Intervenção com andamento normal, sendo executados 89,89% dos serviços contratados até o 6º bimestre.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
 Secretaria Executiva de Finanças  
 Subsecretaria de Planejamento Governamental



- Serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de Vicente Pires. **Contrato nº 014/2020**. Os serviços técnicos foram concluídos no 1º bimestre de 2022.

- Execução de obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires - **Contrato nº 019/2021**. Intervenção com andamento normal, sendo executados 70,26% dos serviços contratados até o 6º bimestre. Os serviços desenvolvidos em 2022 contemplam:

Rua 12; Rua 10-B e Marginal da Via Estrutural: Conclusão da rede de drenagem pluvial;

Ruas 10-B e 12 (em execução): Pavimentação asfáltica com ampliação de faixas de rolamento e criação de estacionamentos;

Rua 03; Rua 08 e Rua 10: Execução de calçadas e bocas de lobo (concluídas em setembro);

Rua 04-A; Rua 04; Rua 05 e Rua 06: Execução de redes de drenagem pluvial, execução de pavimentação asfáltica com ampliação de faixas de rolamento, criação de estacionamentos, calçadas e meios-fios; e

Chácaras 173; 175; 177; 179-A; 179-D; 183-B; 101; 101-1; 102; 122; 178; 180; 181; 182; 231; 232; 114; 113; 130; 129 e 127: Execução de pavimentação asfáltica, calçadas e meios-fios;

Apresenta-se, a seguir, panorama dos contratos do Setor Habitacional Vicente Pires com vigência/andamento em 2022:

Lote	Contrato	% Executado (acumulado)				
		2019	2020	2021	2022	
					%	Intercorrências/Evolução das Obras/Serviços
10	021/2016	Andamento Normal 49,81%	Andamento Normal 74,46%	Andamento Normal 80,40%	Andamento Normal 89,89%	Readequação do projeto executivo; tempo entre a análise e a aprovação dos aditivos financeiros e para o uso de fragmentadores para realização de <i>Tunnel Liner</i> presente na Rua 08; chuvas; remoção de hidrantes; remoção de postes; supressão vegetal; liberação para execução dos serviços dentro dos condomínios.
11	006/2016	Paralisada 25%	Andamento Normal 43,95%	Paralisada 49,30%	Concluída 49,50%	As obras foram iniciadas no 1º semestre de 2016 e suspensas no 2º semestre de 2021. O contrato se encontra em fase de rescisão, não sendo executada a totalidade dos serviços previstos, em função de falhas nos projetos e orçamentos licitados, bem como devido a interferências diversas. Em 2022 foram executados apenas 308 m <sup>2</sup> dos serviços de sinalização viária. portanto, desde 2019 constata-se que a intervenção se manteve paralisada ou com baixa execução. No 6º bimestre, o executor deu por concluída a contratação, com apenas 49,50% dos serviços executados.
	014/2020	-	-	Andamento Normal 13,59%	Concluída 13,59%	Os serviços realizados se restringiram à programação prevista para o lote 02, não havendo necessidade de executar os serviços restantes, desta forma a contratação foi dada por concluída com apenas 13,59% dos serviços executados.



	019/2021	-	-	Andamento Normal 12,50%	Andamento Normal 70,26%	Ao longo da execução foram identificadas interferências como: rede de água potável e esgoto sanitário conflitando com a profundidade de terraplenagem; rede de energia elétrica interferindo com as escavações; ruas estreitas dos condomínios, tornando difícil o acesso de máquinas, caminhões e trânsito de veículos nos locais de execução das obras, bem como, dificultando o armazenamento de tubulações e material escavado e, ainda, ocorrência de chuvas. Devido a essas ocorrências, o prazo de execução foi prorrogado para 29/11/2023.
--	----------	---	---	-------------------------	-------------------------	--



### **Ação/Subtítulo 3058.0002 - Execução de obras de Urbanização - Programa Pró-Moradia - Mestre D'armas**

- Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas. **Contrato nº 021/2021** - A contratação visa complementar os projetos de infraestrutura do Setor e posterior realização das obras de conclusão, possibilitando o atendimento às condicionantes urbanísticas e ambientais que promoverão a regularização definitiva da área. Objetiva, também, garantir a acessibilidade e mobilidade urbana, promover o cadastro de toda a rede de drenagem existente, além de verificar a capacidade de recebimento de efluentes do Ribeirão Mestre D'Armas. Serviços técnicos contratados aguardando aprovação do projeto de drenagem e orçamento para a conclusão. Em andamento normal, sendo executados 80% dos serviços contratados até o 6º bimestre.

### **Ação/Subtítulo 3058.0003 - Execução de obras de Urbanização - Programa Pró-Moradia - Condomínio Sol Nascente**

- Elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 1 e 2 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no Trecho 03 do Sol Nascente - **Contrato nº 015/2020**: Projetos concluídos no 3º bimestre de 2022.

- Elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do Trecho 3, do Trecho 1 e de áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o Trecho 1 e o Trecho 2), no Sol Nascente - **Contrato nº 016/2020**: Projetos concluídos no 3º bimestre de 2022.

- Execução de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 - **Contrato nº 015/2021**: Intervenção com andamento normal, sendo executados 73,30% dos serviços contratados até o 6º bimestre.





- Execução de infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. **Contrato nº 017/2022** - Intervenção com andamento normal, sendo executados 4,79% dos serviços contratados até o 6º bimestre,



- Execução de obras de infraestrutura urbana, remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente - **Contrato nº 022/2022**. Intervenção iniciada no 5º bimestre, com andamento normal, sendo executados 1,81% dos serviços contratados até o 6º bimestre.



- Execução de obras de infraestrutura urbana no Trecho 03/Lote 02 do Setor Habitacional Sol Nascente - **Contrato nº 023/2022**: Intervenção iniciada no 5º bimestre, com andamento normal, sendo executado 1% dos serviços contratados até o 6º bimestre.

Contrato	% Executado			
	2020	2021	2022	
			%	Intercorrências/Evolução das Obras/Serviços
015/2020	Andamento Normal 10%	Andamento Normal 92,40%	Concluída 100%	Serviços concluídos no 3º bimestre.
016/2020	Andamento Normal 10%	Andamento Normal 92,12%	Concluída 100%	Serviços concluídos no 3º bimestre.
015/2021	-	Andamento Normal 44,22%	Andamento Normal 73,30%	Execução de obras de infraestrutura na Quadra 105; Condomínio Pinheiro; Condomínio Vitória; Condomínio Brasil; Chácara do Padre; Chácaras 105, 126, 128 e 92, além do vertedouro da lagoa 4A1 e lançamento da rede de drenagem do Condomínio Brasil. Nesse contexto foram executados em 2022: 17.629 m² de blocos intertravados.
017/2022	-	-	Andamento Normal 4,79%	Localização da Lagoa de Retenção com interferências de edificações construídas em área pública e algumas das redes de drenagem pluvial foram projetadas às margens de córregos ou em áreas invadidas que dificultam a desobstrução do local para a execução da obra.
022/2022	-	-	Andamento Normal 1,81%	Obras iniciadas no 5º bimestre, sendo executados os serviços de terraplanagem, execução da Lagoa de Retenção 01, Bacias 1-D e 1-C; pavimentação em bloco intertravados e implantação de rede de drenagem pluvial.
023/2022	-	-	Andamento Normal - 1%	Obras iniciadas no 5º bimestre, sendo executada a lagoa de retenção 02, Bacias 2-C e implantação de rede de drenagem pluvial.

**Ação/Subtítulo 3089.0002** - Requalificação e reabilitação de espaços urbanos - Avenida W3 Sul, no Plano Piloto.

- Revitalizar e Requalificar as Quadras 515 e 516 da Avenida W3 Sul, do Plano Piloto - **Contrato nº 011/2021**: Intervenção concluída no 1º bimestre de 2022.

- Implantação/requalificação das calçadas, incluindo implantação de piso intertravado, implantação de mobiliário urbano (lixeiras), plantio de grama e execução de rampas de acessibilidade ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações



Individuais Geminadas Sul - SHIGS - **Contrato nº 007/2022**: Intervenção paralisada no 5º bimestre devido a interferência com as obras de Restauração do Pavimento da Avenida W3 Sul (Contrato nº 016/2022), assim, houve necessidade de interrupção dos serviços objeto do Contrato nº 007/2022, conforme o Termo de Suspensão, DODF nº 196, de 18/10/2022 (97980204). Executados 75,97% dos serviços contratados até o 6º bimestre.

Para atender a Associação de Moradores das Quadras 700 Sul foram necessários ajustes no valor do contrato, em função de alteração do projeto, aprovadas pela SUPOP/SODF. Além dos ajustes de quantitativos, foram constatadas, ao longo da execução das obras, várias interferências com redes da Neoenergia, da Caesb e de águas pluviais residenciais, ocasionando atrasos no cronograma físico da obra. Durante a execução dos serviços entre as Quadras 708 a 715 Sul, foram encontradas redes superficiais de energia e de iluminação pública, sendo que, em função da falta de localização precisa dessas redes no cadastro existente, acidentalmente cabos e tubos foram rompidos com a utilização de equipamentos mecânicos (retroescavadeira).

Quando da execução do pavimento intertravado, exatamente na Quadra 703 Sul, a fiscalização foi informada sobre o início das obras de restauração da faixa exclusiva de rodagem de ônibus na Avenida W3 Sul, objeto do Contrato nº 016/2022, e que haveria necessidade de demolição de parte do serviço executado do pavimento intertravado e meios-fios, para a instalação de formas utilizadas na execução do pavimento rígido. Por esta razão, os serviços de pavimento intertravado foram interrompidos na Quadra 703 Sul, sendo que a única frente de serviço disponível, à época, era a execução de calçadas em concreto armado entre as Quadras 704 e 707 Sul.

Dessa forma, a Contratada executou todo o serviço de calçada em concreto existente em projeto, sendo que a última etapa de concretagem foi realizada na quadra 707 Sul, finalizando assim, todas as frentes disponíveis para execução. Dessa forma, a partir da segunda quinzena de outubro/2022 o Contrato 007/2022 foi suspenso por 120 dias, até que sejam restabelecidas as condições iniciais do Contrato, necessárias para a execução e conclusão do objeto contratado.



- Pavimento Rígido na W3 Sul - **Contrato nº 016/2022**: Intervenção iniciada no 4º Bimestre, sendo executados 3,50% dos serviços contratados até o 6º bimestre.



**Ação/Subtítulo 3856.0001** - Gestão da fiscalização e Supervisão de obras - DF:

- Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a Avenida Central de Taguatinga - **Contrato nº 018/2020**. Contratação com andamento normal e 90% dos serviços técnicos de supervisão realizados até o 6º bimestre. Durante o exercício foram realizadas diversas atividades referentes à prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia consultiva como: elaboração de pareceres técnicos,



controle tecnológico, elaboração e análise de projetos, fiscalização e supervisão de obras, entre outros, em apoio à execução do Contrato nº 004/2016 - Sinesp.

- Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG - **Contrato nº 018/2021** - Contratação Suspensa (DODF nº 214, de 17/11/2022) devido à necessidade de se aguardar a análise jurídica da Procuradoria Geral do Distrito Federal sobre o pretenso aditivo de prazo proposto para o Contrato nº 020/2021 - Construção do Viaduto da EPIG (101868326), com a finalidade de adequação do cronograma da prestação de serviços de supervisão ao cronograma relativo às obras em execução, objeto da supervisão em questão. Ademais, até o 5º bimestre, foram realizadas atividades referentes à prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia consultiva como: elaboração de pareceres técnicos, controle tecnológico, elaboração e análise de projetos, fiscalização e supervisão de obras, entre outros. Realizados 93% dos serviços técnicos de supervisão.

- Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM - **Contrato nº 025/2021**. Contratação com andamento normal e realizados 60% dos serviços técnicos de supervisão até o 6º bimestre. Ao longo do exercício foram realizadas atividades referentes à prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia consultiva como: elaboração de pareceres técnicos, controle tecnológico, elaboração e análise de projetos, fiscalização e supervisão de obras, entre outros, auxiliar os Executores do Contrato nº. 022/2021-SODF, nos controles de medição e aditivos, como também, em questões técnico-executivas.

- Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG) - **Contrato nº 019/2022** - Contratação com andamento normal e realizados 10,42% dos serviços técnicos de supervisão até o 6º bimestre. Foram executadas atividades referentes à prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia consultiva como emissão de Relatório Inicial; análise acerca do procedimento a ser usado na contagem de tráfego da EPIG e respectivos pontos escolhidos para coleta dos dados, além da emissão do Relatório de Acompanhamento de Obra e, análise do mapa de localização do canteiro de obras; análise e manifestação acerca do Cronograma de Obra, do Projeto Funcional do Trecho 01 - EPIG e Cadastro de Interferências da CAESB. Os serviços a serem supervisionados, objeto do Contrato nº 021/2022, foram iniciados, a partir, da emissão da Ordem de Serviço Parcial do Contrato 021/2022, para Estudos Preliminares e Elaboração de Projetos Executivos.

**Ação/Subtítulo 3855.0001** - Gestão Ambiental na Execução de Obras e na Implantação da Política de Saneamento - DF:

Até o 6º Bimestre realizou-se pagamentos de taxas/tarifas decorrentes da:

1 - Obtenção de 08 Autorizações de Supressão Vegetal (ASV) para as obras da bacia de drenagem do Trecho 16 - Corredor Eixo Oeste; para o Trecho dos Eixos 2 e 8 da Estrada Setor Policial Militar (ESPM); para o viaduto da EPIG; para obras no Parque do Cortado; na Av. Hélio Prates; Sol Nascente Trecho 1.

2 - Análise de processo visando ASV - para a obra viária ESPM e para obra de reurbanização do Setor Habitacional Sol Nascente;

3 - Licenças Ambientais Simplificadas (LAS) - Obtenção de 2 licenças para a duplicação da Via DF - 460 - Boca da Mata e para a pavimentação da Via de ligação CAUB I - II;

4 - Compensações Ambientais - Cumprimento de 03 obrigações de compensações ambientais devido à supressão vegetal decorrente das obras da Estrada Setor Policial Militar (ESPM), da Avenida Hélio Prates e do Parque do Cortado.

### ⇒ ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Posição do 6º Bimestre/2022- Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública/Manutenção do Sistema de Iluminação Pública no DF.



Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6209	Cidade	Etapa no SAG	Situação
Prestação dos serviços de Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2); (CT 003/2017).	DF	0023	Concluída
Implantação de Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (CV 001/2017).	DF	0024	Concluída
Manutenção do Sistema de iluminação Pública no Distrito Federal (CT 004/2018).	DF	0058	Concluída
Fornecimento de Energia Elétrica para o Sistema de iluminação do Distrito Federal (CT 002/2017).	DF	0059	Concluída
Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF (CT 014/2022).	DF	0083	Normal

**Ação/Subtítulo 1836.0023** - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública - DF

⇒ **Contrato nº 003/2017** - Prestação dos serviços de Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2), que visa proporcionar a execução de obras de Implantação, Expansão e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no Distrito Federal. Neste exercício não houve realização, não sendo autorizadas novas demandas no âmbito do contrato devido ao curto prazo de execução, dada a vigência apenas até o dia 30/03/2022, impossibilitada de demais prorrogação, tendo em vista ter atingido 60 meses de execução e, também, ainda, devido ao percentual de aditamento já ter alcançado 24,87%. Observa-se que as demandas anteriormente autorizadas tiveram suas etapas concluídas, não havendo previsão de continuidade (82607697).

⇒ **Convênio nº 001/2017** - Execução das obras de expansão, implantação e melhorias no Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal, a serem realizadas por empresas contratadas pela CEB mediante procedimento licitatório para este fim e conforme demanda apresentada pela SODF, sem que sobre tais custos incidam quaisquer despesas da CEB, com exceção, única e exclusivamente, de tributos eventualmente devidos pela emissão de fatura pela CEB à Secretaria de Obras: Neste exercício, não houve realização, justificada também pela vigência já ter atingido 60 meses.

⇒ **Contrato nº 014/2022** - Execução de Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e Implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF: Realizado em 2022, 32 projetos (sendo: 18 da etapa 1 e 14 da etapa 2) e Implantação de 568 pontos de iluminação e instalação de 627 luminárias.

Relaciona-se, adiante (Quadro 1), as localidades contempladas com serviços de efficientização de luminárias, executadas por meio do Contrato nº 014/2022:

Localização	Região Administrativa
DF - 330 saindo da DF - 250 aproximadamente 1,5 KM	Itapoã
Rua Jequitibá; Rua Guadalupe	Gama
Aeroporto de Brasília	Lago Sul
Setor de Chácaras da Vila Planalto	Plano Piloto
Morro da Cruz - Trecho 2 Qd. 19	São Sebastião
Rota de Segurança no Setor de Inflamáveis	SIA
Chácara 91A/92/94 e Quadra 104, Trecho II; Quadra 702 conjunto A, conjunto B e conjunto C; Chácara 94; Chácara 83; Chácara 115, Conjunto D, Trecho III	Sol Nascente/Pôr do Sol
Marginal da Via Estrutural; Via de ligação Jóquei-Estrutural	Vicente Pires

**Ação/Subtítulo 8507.6471 (Institucional SODF)** - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - DF:

⇒ **Contrato nº 002/2017** - Prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes ao fornecimento de energia elétrica ao Sistema de Iluminação Pública no DF. A execução efetivada correspondeu ao fornecimento de 304.223.032 kWh.

⇒ **Contrato nº 004/2018** - Manutenção do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal - PIP, que compreende a gestão dos serviços, consultoria técnico-operacional, engenharia de manutenção, operação e manutenção preditiva, preventiva e corretiva, além da execução de substituição de luminárias convencionais por LED (Eficientização).





Foi realizada a manutenção de 2.773.890 pontos de iluminação pública e eficientizadas 10.557 luminárias.

<b>Programa de Trabalho 15.782.6209.8507.6471 (Institucional SODF)</b>			
<b>Mês</b>	<b>Contrato nº 004/2018</b> (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal – PIP)	<b>Contrato nº 002/2017</b> (Fornecimento de energia elétrica e utilização de postes para instalação do sistema de iluminação pública)	
	Quantidade de Pontos Mantidos (unidade)	Luminárias Eficientizadas (unidade)	Consumo de Energia (kWh)
janeiro	-	-	-
fevereiro	-	-	-
março	-	-	10.644.737
abril	308.087	687	27.724.999
maio	308.088	1.108	33.598.781
junho	308.107	2.426	32.641.051
julho	308.119	3.326	33.721.155
agosto	308.179	1.745	33.777.733
setembro	308.179	809	32.473.741
outubro	308.209	336	33.569.061
novembro	308.448	120	32.492.380
dezembro	308.474	0	33.579.394
<b>Totais</b>	<b>2.773.890</b>	<b>10.557</b>	<b>304.223.032</b>

- **Ação/Subtítulo 8507.0040 (SEPLAD/DF)** - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública:

Ação orçamentária consignada no QDD desta Secretaria por Unidade Gestora, mediante ato conjunto de descentralização orçamentária entre a então SEEC/DF e a SODF (Portaria Conjunta nº 14, de 21/02/2022 - DODF de 25/02/2022), destinada a custear as despesas decorrentes da manutenção do Parque de Iluminação pública (janeiro a abril/2022), realizadas por meio dos Contratos nº 002/2017 e nº 004/2018, acima referenciados, tendo obtido as seguintes realizações:

⇒ **Contrato nº 002/2017** - A execução efetivada com a utilização dos recursos descentralizados correspondeu ao fornecimento de 92.606.787 kWh.

⇒ **Contrato nº 004/2018** - No âmbito da Ação Orçamentária 8507.0040, foi realizada a manutenção de 927.751 pontos de iluminação pública e eficientizadas 304 luminárias.

<b>Programa de Trabalho 15.752.6209.8507.0040 (Institucional SEPLAD/DF - Portaria Conjunta nº 14, de 21/02/2022 - DODF de 25/02/2022)</b>			
<b>Mês</b>	<b>Contrato nº 004/2018</b> (Manutenção do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal – PIP)		<b>Contrato nº 002/2017</b> (Fornecimento de energia elétrica e utilização de postes para instalação do sistema de iluminação pública)
	Quantidade de Pontos Mantidos (unidade)	Luminárias Eficientizadas (unidade)	Consumo de Energia (KWh)
janeiro	307.832	179	33.926.703
fevereiro	307.832	119	30.541.928
março	312.087	006	23.153.167
abril	-	-	4.984.989
<b>Total</b>	<b>927.751</b>	<b>304</b>	<b>92.606.787</b>

Relaciona-se, adiante (Quadro 2), as localidades contempladas com serviços de eficientização de luminárias, executadas por meio do **Contrato nº 004/2018**:

<b>Localização</b>	<b>Região Administrativa</b>
Vias principais e Complementos	Arniqueira
Comunidade Alto Bela Vista - DF150	Fercal
Faixas de Pedestres	Ceilândia



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

Setor de Indústria - Complemento; Quadra de Esporte da EQ 55/56 Setor Central; Estacionamento da 14ª DP - Ponte Alta	Gama
Avenida Central	Guará
Granja do Torto - Complemento	Lago Norte
EPDB Total - Etapa 1; QL 12 - Península dos Ministros; QI 15 - Acessos; Complemento - QL 12 - Península dos Ministros; SHIS QI e QL 28; QI 13 acessos e comércio; EPDB - Etapa 1 - Complementação	Lago Sul
Estacionamento do Parque Bandeirante (Área Especial 19 - Avenida Central)	Núcleo Bandeirante
Quadra 27 entre os balões	Park Way
Arapoanga - Complemento; Recanto do Sossego Cl.02 - Mestre D'Armas; Feira dos Importados	Planaltina
SQN 405; Memorial JK; SMIN Trechos 01/02; SGON - CIOB; W7 Noroeste; Estacionamentos 03 e 10 do Parque da Cidade; Ponte Honestino Guimarães	Plano Piloto
Quadra 605 arredores do Campo Sintético; Praça na Quadra 113	Recanto das Emas
Praça entre os Blocos - DF 001	Riacho Fundo II
Quadras 419, 421, 423 e 425	Samambaia
Quadra 300 e AC 300, 218 e CL 118, 209 e 316 (201)	Santa Maria
Morro da Cruz	São Sebastião
Condomínio Uberaba - Nova Colina; DF 440 ao Condomínio RK	Sobradinho
Complemento - Av. São Francisco; AR-11	Sobradinho II
Complemento - Quadra 08 SIG, SQSW 304 e QRSW	Sudoeste/Octogonal
Taguaparque; QNG Total; QNF 19 e 24	Taguatinga
Chácara 25-7 Rua do Jockey Campus Arena	Vicente Pires

Obs.: As informações acima correspondem aos locais onde os serviços foram concluídos (98875010)

Apresenta-se a seguir, fotos de algumas localidades, relativas às realizações relacionadas nos Quadros a seguir:





#### ⇒ **Contrato de Concessão:**

No ano de 2020, por força do Decreto nº 40.898, de 17/06/2020, foi celebrado entre a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura – SODF e a Companhia Energética de Brasília – CEB o **Contrato de Concessão nº 001/2020**, que tem por objeto “a delegação pelo Poder Concedente, por meio de concessão administrativa, da prestação dos Serviços de Iluminação Pública, à concessionária e seus contratados de atividades inerentes, acessórias ou complementares, na forma das diretrizes e especificações mínimas constantes deste Contrato e dos Anexos”. O contrato foi assinado no dia 20/07/2020 e possui o prazo de 30 (trinta) anos. Em 2022 esta Secretaria com a participação da Assessoria Jurídico-Legislativa que atuou como representante desta Pasta, em conjunto com o Setor de Gestão de Iluminação Pública, realizou diversas reuniões sobre a matéria, sendo efetivado junto à Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) questionamento acerca da viabilidade jurídica de celebração de Termo de Rerratificação do contrato de concessão. A análise consta do processo nº 00093-00000285/2022-92, no âmbito do Parecer Jurídico nº 604/2022 - PGDF/PGCONS, que conclui que a execução do serviço público de iluminação pública no Distrito Federal pode ser feita diretamente pelo Poder Público ou ser objeto de descentralização, por outorga ou delegação, desde que cumprida a legislação e a celebração de Parceria Público-Privada com ente da própria Administração Pública, sendo indicado que a formalização de PPP requer a superação de óbices elencados no referido parecer. Em 17/10/2022, deu-se conhecimento à Companhia Energética de Brasília S.A. - Holding sobre a orientação jurídica da PGDF para manifestação e providências por parte daquela empresa. Aguarda-se retorno e iniciativas a cargo da CEB quanto às orientações constantes no Parecer.

#### **Programação Orçamentária Não Executada**

**Ação/Subtítulo 1110.0306** - Execução de Obras de Urbanização - Pôr do Sol: A programação da intervenção na localidade do Pôr do Sol requer a elaboração de projetos executivos para a futura implantação de Infraestrutura urbana. Desta forma, ao longo de 2022, manteve-se em licitação (Tomada de Preços nº 01/2022 - Processo nº 00110-00000287/2022-16), visando à contratação da Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana (geométrico/terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização, calçadas e meios-fios) na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol.

**Ação/Subtítulo 1110.1322** - Execução de obras de Urbanização - Programa Pró-Moradia - DF: O setor responsável pelo gerenciamento de recursos externos vislumbrava à época de elaboração do então PLOA 2022, a necessidade de que esta ação/subtítulo restasse prevista no QDD para possível retomada de intervenções com pendências técnicas, a serem sanadas perante o órgão financiador por intermédio da operação de crédito nº 175.749-27/2006, não tendo havido avanços até o final do exercício de 2022.

**Ação/Subtítulo 1948.0003** - Implantação do Programa Drenar DF, no Plano Piloto: Não obstante o programa de trabalho tenha restado incluído no QDD desta Unidade Orçamentária, na fase de elaboração do então PLOA-2022, houve definição governamental para que a intervenção seja executada a cargo da Terracap, conforme certame programado por aquela Companhia (Edital de Licitação nº 13/2021 - DODF nº 199, de 21/10/2022, referente à Faixa 1/2 Norte, na Asa Norte - Lote 4 (Processo 00111-00002583/2021-34) referente à implantação de infraestrutura de drenagem pluvial complementar, com galerias de reforço, em método construtivo não destrutivo, com as interligações necessárias ao sistema existente e as estruturas projetadas para isso, trecho de rede em manilhas de concreto convencionais, implantação de novas bocas de lobo para captação das águas pluviais com os respectivos



ramais de ligação e bacia de detenção de qualidade a céu aberto, com estruturas de entrada, saída, cercamento, tratamento das encostas e rampa de acesso, dentro do Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 Norte. Há expectativa de que a Terracap inicie as obras, ainda no primeiro bimestre de 2023.

**Ação/Subtítulo 3023.0075** - PAC - Pavimentação e Qualificação de Vias - Setor Habitacional Porto Rico, em Santa Maria - Programa previsto em LOA para se efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores, relativos a obras e serviços de implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica, no Setor Habitacional Porto Rico, executado por meio de desembolsos provenientes de Operação de Crédito (Contrato de Financiamento nº 0399.819-14/14). Até o final do exercício não houve demanda para quitação no âmbito da referida dotação.

**Ação/Subtítulo 3023.0076** - PAC - Pavimentação e Qualificação de Vias - Setor Habitacional Buritys - Programa mantido para se efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica, executado por meio de desembolsos provenientes de Operação de Crédito (Contrato de Financiamento nº 0399.834-03/14). Até o final do exercício não houve demanda para quitação no âmbito da referida dotação.

**Ação/Subtítulo 3058.0001** - Pró-Moradia - Arapoanga - Planaltina - O setor responsável pelo gerenciamento de recursos externos vislumbra à época de elaboração do então PLOA 2022, a necessidade de que esta ação/subtítulo restasse prevista no QDD para possível retomada de intervenções com pendências técnicas, a serem sanadas perante o órgão financiador por intermédio da Operação de Crédito nº 0175.749-27. Até o final do exercício não houve possibilidade de efetiva utilização de recursos.

**Ação/Subtítulo 8508.0006** - Manutenção de áreas ajardinadas - Os serviços objeto desta ação orçamentária não são pertinentes à atuação da SODF, sendo de competência da Novacap. Assim, não houve demanda desta SODF para que a referida Ação constasse no orçamento da Pasta, todavia, a inclusão em questão foi detectada na Fase 2 da Proposta Orçamentária, inserida por iniciativa da então Secretaria de Estado de Economia.

**Ação/Subtítulo 3205.0001** - Remanejamento de Rede - Os Remanejamentos de rede de energia elétrica efetivados neste ano, decorreram de necessidades pontuais, de intervenções em execução por intermédio de contratações custeadas à conta de Ação/Subtítulo específicos (3119.0004). Assim, diante de aditamentos firmados para contemplar tais remanejamentos, utilizou-se o mesmo programa de trabalho em que estão sendo custeadas as Obras, tendo em vista o disposto no § 3º do art. 50 do Decreto nº 32.958/2010, que estabelece vedação para que uma mesma despesa seja custeada por mais de um subtítulo.

#### Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Índice mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10551 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO FEDERAL	METRO QUADRADO		01/01/2001	Anual	208570,00	252634,00	55319,00	241199,00	192203,00	228718,00	X	X	SUAF/SODF E NOVACAP
<b>Justificativa:</b> 2020 - Foram continuadas as obras de grande porte nos Setores Habitacionais Vicente Pires e Bernardo Sayão. Outras intervenções contribuíram para o índice alcançado, como, Revitalização da W3 Sul - Quadras 509 e 510 Sul e a Requalificação no Setor de Rádio e TV Sul, no Plano Piloto. Além de outras intervenções de execução de pavimentação realizadas pela NOVACAP, na Av. dos Pioneiros, no Gama. 2021 - Os resultados refletem os dados apurados/consolidados pela SUAF/SODF e DU/Novacap, com as obras iniciadas em anos anteriores (Vicente Pires e Bernardo Sayão) e as obras remanescentes contratadas (Sol Nascente e Vicente Pires). Além disso, outras intervenções contribuíram para o resultado (Rota de Segurança/SIN; Requalificação da Praça do Povo e Via MN1 e, Revit. W3 Sul). Na obtenção do resultado, foram acrescentadas as quantidades relativas à execução de pavimentação em diversos locais do DF, realizadas pela Novacap. Destaca-se para 2022/2023 a perspectiva de incremento dos indicadores, em função de desfechos esperados de licitações/ respectivas contratações que irão impactar positivamente: Urb. Sol Nascente (CC 009, 012 e 013/2021 - DECOMP/DA), Vicente Pires (00110-3324/2019-34) e Bernardo Sayão (CC 001/2021-DECOMP/DA); Av. Paranoá (CC05/2021 - DECOMP/DA), do SOF Sul (CC10/2021 - DECOMP/DA) e Drenar Taguatinga (TP1/2021 - DECOMP/DA). 2022 - Os resultados refletem as informações físicas da execução de pavimentação de vias (m²) fornecidas pela SUAF/SODF (103781498 e 103988688), referentes às obras do Vicente Pires (CT 021/2016 e CT 019/2021) e do Sol Nascente (CT 015/2021 e CT 022/2022). Outras intervenções também contribuíram para o resultado obtido a saber: Sistema Viário ESPM até o TAS (CT 009/2020); Requalificação da Av. Hélio Prates - Etapa 1 (CT 014/2021); Requalificação da ESPM (CT 022/2021); Revitalização da Av. Paranoá (CT 001/2022) e Execução de Pavimento Rígido na W3 Sul (CT 016/2022). A Novacap também contribuiu com suas realizações, tendo informado a quantidade de 85.693 m² de pavimentação, já adicionada ao resultado alcançado por esta Secretaria (104120561). Há perspectiva de que em 2023 haja aumento significativo dos índices de pavimentação com a evolução de grandes empreendimentos contratados no 2º Semestre de 2022, além de incrementos futuros em função de obras a serem contratadas após os desfechos de													
10550 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL	METRO		01/01/2001	Anual	20680,00	20241,00	14416,00	11213,00	4835,00	21509,00	1650,00	X	SUAF/SODF E NOVACAP



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

Indicador	Unidade	Índice mais recente	Apurado	Período	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
<p><b>Justificativa:</b> 2020 - Foram continuadas as obras de grande porte nos Setores Habitacionais Vicente Pires e Bernardo Sayão. Outras intervenções contribuíram para o resultado de, aproximadamente, 98% do índice almejado, como, Revitalização da W3 Sul - Qds. 509 e 510; Trecho Rota de Fuga, no Setor de Inflamáveis-SIA; Requalificação no Setor de Rádio e TV Sul e Execução de Canal e Bueiro N.A.T.M., em Porto Rico - Santa Maria. Além de outras pequenas intervenções de execução e ampliação de Redes de Drenagem realizadas pela Novacap, em diversos locais do DF. A pequena diferença em torno de 2%, perante o índice almejado, deu-se, sobretudo, em razão dos certames em trâmite, no exercício de 2020, relacionados aos empreendimentos diretamente vinculados aos indicadores previstos.</p> <p>2021 - Os resultados refletem os dados apurados/consolidados pela SUAF/SODF, com as obras em andamento em Vicente Pires e Bernardo Sayão e as obras remanescentes contratadas em 2021 no Sol Nascente e Vicente Pires. Outras intervenções também contribuíram para o resultado. Foram acrescentadas as quant. de drenagem realizadas pela Novacap no DF. Apesar dos esforços enviados, constata-se que o resultado não se efetivou conforme previsto. Isto deve-se, de modo geral, segundo a SUAF/SODF, pelas dificuldades em se prever as quant. exatas que serão executadas, uma vez que as obras de infraestrutura tem apresentado ao longo da execução interferências diversas: alterações na largura de vias; impedimento de acesso e execução em alguns condomínios, período chuvoso que superou o previsto, além de licitações/contratações que não se concretizaram. Há perspectivas, em 2022, de incremento, em função de desfechos esperados de certames: Sol Nascente, V.Pires e B.Sayão; Av.Paranoá, SOFSul e DrenarTaguatinga</p> <p>2022 - Os resultados refletem as informações físicas de execução de rede de drenagem pluvial (m), fornecidas pela SUAF/SODF (103781498 e 103988688), referentes às obras de Vicente Pires (CT 021/2016 e CT 019/2021) e no Sol Nascente, (CT 015/2021, CT 017/2022; CT 022/2022 e CT 023/2022). Outras intervenções também contribuíram para o resultado obtido de drenagem de águas pluviais a saber: Sistema Viário ESPM até o TAS (CT 009/2020); Requalificação da Av. Hélio Prates - Etapa 1 (CT 014/2021); Requalificação da ESPM (CT 022/2021); Revitalização da Av. Paranoá (CT 001/2022); Requalificação Hélio Prates - Etapa 2 (CT 009/2022).A Novacap também contribuiu para o resultado alcançado por esta Secretaria, com a execução de 605,00 m de rede de drenagem pluvial (104120561).Há perspectiva de que em 2023 haja aumento dos índices de implantação de redes de águas pluviais com a evolução de grandes empreendimentos contratados no 2º Semestre de 2022, além de incrementos futuros em função de obras a ser</p>													

### 10551 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO FEDERAL

Os resultados refletem as informações físicas da execução de pavimentação de vias (m<sup>2</sup>) fornecidas pela SUAF/SODF (103781498 e 103988688), referentes às obras de Vicente Pires (CT 021/2016 e CT 019/2021) e do Sol Nascente, (CT 015/2021 e CT 022/2022). Outras intervenções também contribuíram para o resultado obtido a saber: Sistema Viário ESPM até o TAS (CT 009/2020); Requalificação da Av. Hélio Prates - Etapa 1 (CT 014/2021); Requalificação da ESPM (CT 022/2021); Revitalização da Av. Paranoá (CT 001/2022); Pavimento Rígido na W3 Sul (CT 016/2022). Ademais, as intervenções sob a gestão da Novacap referentes à execução de 85.693 m<sup>2</sup> de pavimentação integram o resultado alcançado por esta Secretaria (104120561).

Há perspectiva de que em 2023 haja aumento significativo dos índices de pavimentação com a evolução de grandes empreendimentos contratados no 2º Semestre de 2022, além de incrementos futuros em função de obras a serem contratadas após os desfechos de certames ainda em curso, e em estudos para lançamentos.

### 10550 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL

Os resultados refletem as informações físicas de execução de rede de drenagem pluvial (m), fornecidas pela SUAF/SODF (103781498 e 103988688), referentes às obras de Vicente Pires (CT 021/2016 e CT 019/2021) e no Sol Nascente, (CT 015/2021, CT 017/2022; CT 022/2022 e CT 023/2022). Outras intervenções também contribuíram para o resultado obtido de drenagem de águas pluviais a saber: Sistema Viário ESPM até o TAS (CT 009/2020); Requalificação da Av. Hélio Prates - Etapa 1 (CT 014/2021); Requalificação da ESPM (CT 022/2021); Revitalização da Av. Paranoá (CT 001/2022); Requalificação Hélio Prates - Etapa 2 (CT 009/2022). Ademais, as intervenções sob a gestão da Novacap referentes à execução de 605,00 m de rede de drenagem pluvial (104120561).

Há perspectiva de que em 2023 haja aumento dos índices de implantação de redes de águas pluviais com a evolução de grandes empreendimentos contratados no 2º Semestre de 2022, além de incrementos futuros em função de obras a serem contratadas após os desfechos de certames ainda em curso, e em estudos para lançamentos.

### 6216 - MOBILIDADE URBANA

#### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>3054 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL</b>	<b>91287880,0</b>	<b>200354440,84</b>	<b>136289720,49</b>	<b>122274850,49</b>
0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL-TAGUATINGA	91287880,0	200354440,84	136289720,49	122274850,49
<b>3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>	<b>1010127,0</b>	<b>284323,6</b>	<b>44186,11</b>	<b>44186,11</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL	1010127,0	284323,6	44186,11	44186,11
<b>3119 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)</b>	<b>159764305,0</b>	<b>282086862,73</b>	<b>74946794,56</b>	<b>56656819,71</b>
0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	159764305,0	282086862,73	74946794,56	56656819,71
<b>3361 - CONSTRUÇÃO DE PONTES</b>	<b>10000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4356 - CONSTRUÇÃO DE PONTES-- DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
<b>4026 - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.</b>	<b>730000,0</b>	<b>630000,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0001 - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.--DISTRITO FEDERAL	730000,0	630000,0	0	0
<b>5902 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>	<b>10000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7778 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA</b>	<b>252812312,00</b>	<b>483355627,17</b>	<b>211280701,16</b>	<b>178975856,31</b>

### Programação Orçamentária Realizada

#### Posição do 6º Bimestre/2022


Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6216	Cidade	Etapa SAG	Situação	Execução (%)
Elaboração de estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na Avenida Central de Taguatinga (CT 005/2020).	Taguatinga	0025	Concluída	100%
Construção de Túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária da Avenida e do viaduto da Samdu (CT 004/2016).	Taguatinga	0026	Normal	79,04%
Execução de obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul - TAS (CT 009/2020).	P. Piloto	0027	Normal	77%
Ampliação e Readequação do Reservatório do Parque Sarah Kubitschek (CT 003/2021).	P. Piloto	0028	Concluída	100%
Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (CT 014/2021).	DF	0029	Normal	70,87%
Execução de obras da Interseção da rodovia DF-011 (EPIG), com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (CT 020/2021).	Sudoeste	0030	Normal	49%
Reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar, trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (CT 022/2021).	P. Piloto	0031	Normal	24,40%
Requalificação da Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga (CT 009/2022).	Taguatinga	0074	Normal	17,16%
Readequação da rodovia DF-011 Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste (021/2022).	DF	0081	Atrasada	1%



As ações principais previstas para serem implementadas por meio deste programa integram o escopo de contratos de repasse e de operações de crédito celebrados com a Caixa em exercícios anteriores, visando à Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Oeste (Linha Verde), na Região Oeste e a Construção do Túnel Rodoviário de Taguatinga. Assim, os valores consignados com base nesses instrumentos representaram 99,30% da Dotação Inicial e 99,81% da Despesa que restou Autorizada, o que torna o desempenho do Programa absolutamente dependente da situação das intervenções previstas que integram o Corredor Eixo Oeste. Destacam-se, a seguir, as Ações do Programa 6216 em 2022:

**Ação/Subtítulo 3054.0002 - Construção de Túnel Rodoviário na Av. Central de Taguatinga - Contrato nº 004/2016 - Sinesp:** Importante intervenção de aproximadamente 980 metros, a ser implantada sob a Av. Central de Taguatinga, integrante do Corredor de Transporte Rodoviário Eixo Oeste, que, após destraves jurídicos desta Gestão, foi retomada em fevereiro de 2020. A partir da implantação do Túnel, que inclui a criação de um Boulevard com calçadas acessíveis e estacionamentos, Taguatinga terá sua área central totalmente remodelada. Também permitirá a fluidez do trânsito para Ceilândia, Samambaia, Sol Nascente e Pôr do Sol, diminuindo o tempo de viagem para a região e entorno, beneficiando os moradores dessas regiões.

Ao longo de 2020, os trabalhos se concentraram nas escavações, concretagem e execução das paredes de diafragma e da mureta guia. Mesmo durante a pandemia, seguindo os protocolos sanitários os trabalhos prosseguiram. Já em 2021 à medida que as obras avançavam, novos serviços foram iniciados como: concretagem das vigas, lajes e a demolição do viaduto da Samdu, além da evolução na escavação e concretagem das últimas paredes de diafragma. Em 2022, os serviços de concretagem das lajes de fundo continuaram, além da



execução dos serviços de escavações, calçadas, drenagem de águas pluviais, terraplenagem, pavimentação da via do BRT, instrumentação, cimbramento, demolições, caminhos de serviço, revestimento em placas cimentícias, passarela do Metrô, entre outros serviços. Foi liberado o trânsito de veículos nos cruzamentos das avenidas Comercial e Central e, da Samdu com a Avenida Principal, além da construção e inauguração da pista marginal Sul do Boulevard, em direção à EPTG. Até o 6º bimestre, têm-se o percentual acumulado de 79,04% de execução.

#### Túnel de Taguatinga - CT 004/2016 (6216.3054.0002)





- Elaboração de estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na Avenida Central de Taguatinga - **Contrato nº 005/2020** - Serviços iniciados em 2020 e concluídos no 3º bimestre/2022 (100%), após aprovação do Estudo Final.

**Ação/Subtítulo 3087.0001** - Execução de Obras de Acessibilidade - DF: Execução de calçadas na Asa Sul - **Contrato nº 007/2016** - A execução orçamentária realizada correspondeu à baixa contábil do Contrato de Repasse nº 803.975/2014/M Cidades - Caixa.

**Ação/Subtítulo 3119.0004** - **Implantação do Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste:**

Com 38,7 quilômetros de extensão, o Corredor de Transporte Público do Eixo Oeste do Distrito Federal, consiste na implantação de um sistema de transporte coletivo de caráter tronco-alimentador, com o intuito de incorporar benefícios à população usuária, advindos da elevação da velocidade operacional e, por conseguinte, a diminuição do tempo de viagem. Será uma conexão entre o Sol Nascente e a área central do Plano Piloto, passando pelas Avenidas Hélio Prates e Comercial Norte, Centro de Taguatinga e EPTG, e se desmembrando em duas vias: a EPIG e a ESPM (Setor Policial Sul). São realizados investimentos para oferecer mobilidade urbana de qualidade para a região oeste do DF. Obras grandiosas e complexas que irão tornar realidade um sonho antigo do usuário de transporte público: realizar o trecho Sol Nascente – Plano Piloto em 30 minutos ou até menos.

Após intenso trabalho da equipe de projetos foi possível nesta gestão dar continuidade a certames que sofreram interrupções em anos anteriores, tendo realizada a devida instrução para o saneamento de diversas questões técnicas, apontadas por órgão de controle, o que possibilitou a conclusão de obras paralisadas, o desfecho de licitações e ainda, em 2022, a contratação das seguintes intervenções/projetos: Requalificação da Avenida Hélio Prates – Etapa 2 (Contrato nº 009/2022); Obras de Drenagem em Taguatinga - Drenar (projetos – Lote 1 - Contrato nº 003/2022 e Lote 2 – Contrato nº 004/2022); Requalificação da EPIG - Trecho SIG e Trechos restantes (Contrato nº 021/2022).


A seguir relaciona-se os empreendimentos que fazem parte do Corredor, com execução/contratação em 2022:

- Execução de obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) - **Contrato nº 009/2020**: Intervenção iniciada no 3º bimestre de 2020, sendo executados 77% dos serviços contratados até o 6º bimestre de 2022. Em 2022, foram concluídas as etapas de aterro dos encontros, encabeçamentos dos viadutos, execução das lajes de transição e dos pavimentos asfálticos, que viabilizaram a realização dos serviços de assentamento de meios-fios, sinalização viária, implantação da iluminação da via e com isso os eixos que fluem sobre os viadutos foram liberados para os usuários que trafegam sentido L2 Sul, L4 Sul e Asa Sul. Após a conclusão dos dois viadutos e liberação do fluxo viário, os serviços se concentraram na execução das redes de drenagem e da pavimentação em concreto rígido, que irão atender ao transporte público, principal objetivo do referenciado contrato. Podem ser observados, na figura abaixo, assinalado na cor





amarelo claro e na cor laranja, os viadutos e os eixos em pavimento rígido, respectivamente. Já em setembro/2022, foram concluídas as redes de drenagem previstas em projeto e as atividades em andamento, atualmente, estão focadas na execução do subleito e sub base em concreto compactado, etapas necessárias para viabilizar a execução do pavimento rígido.



### Estrada Setor Policial Militar (ESPM) - CT 009/2020



- Ampliação e readequação do reservatório do Parque Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto - **Contrato nº 003/2021** - Intervenção concluída no 3º bimestre de 2022, sendo executados 100% dos serviços contratados. O projeto do Corredor Eixo Oeste prevê uma série de benefícios para a infraestrutura de Brasília. Um desses benefícios ocorreu com a ampliação da bacia de contenção localizada na 912/913 Sul, região do Parque da Cidade. As obras consistiram na ampliação da capacidade de acumulação da bacia de detenção existente, por meio do aumento de sua área de fundo para atender o escoamento pluvial proveniente da Faixa 13 da Asa Sul, além do Sudoeste e do Setor de Indústrias Gráficas.



- Requalificação Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, Avenida Hélio Prates - Etapa 1 - **Contrato nº 014/2021** - Intervenção com andamento normal, sendo executados 70,87% dos serviços contratados até o 6º bimestre. Iniciada no 3º bimestre de 2021, as obras compreendem a execução de drenagem pluvial, pavimento rígido, estacionamentos, além de calçadas, meios-fios, mobiliário urbano e paisagismo. Ao longo da execução das obras foram detectados problemas e interferências recorrentes (interferências com redes da Caesb, Neoenergia e redes clandestinas; necessidade de negociação com proprietários dos lotes para execução das calçadas). Foram, também, necessários diversos ajustes contratuais para inclusão de serviços não previstos e, também, correção de quantitativos.



- Execução das obras de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (Viaduto da EPIG) - **Contrato nº 020/2021** - Intervenção com andamento normal, sendo executados 49% dos serviços contratados até o 6º Bimestre. Executadas as camadas de aterro, subleito, sub base e base, que irão receber as camadas de revestimento previstas em projeto como pavimentação em concreto para os ônibus e pavimento asfáltico para os demais veículos que utilizarão diariamente a via Estrada Parque Indústrias Gráficas.



T00 – TREVO EPIG – SUDOESTE – PARQUE DA CIDADE



- Reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul - **Contrato nº 022/2021**. O Setor Policial Militar (ESPM) integra os Setores Centrais da Asa Sul, estando acessível pela via W3, e possuindo nas proximidades grandes centros hospitalares, além de estar contíguo ao Cemitério Campo da Esperança. Destaca-se a proximidade com a Academia de Polícia Militar de Brasília e, em especial com a Polícia Federal, que demandam do setor boa acessibilidade dos veículos públicos às pessoas, o que será proporcionado com a execução da intervenção. Obras com andamento normal, sendo executados 24,40% dos serviços contratados até o 6º bimestre.



- Requalificação da Av. Hélio Prates, Etapa 2 (entre a QNG/QI 1 e a EPCT DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga. **Contrato nº 009/2022**. A intervenção contempla a ampliação e remodelação de calçadas, incluindo acessibilidade e travessias, reordenamento dos bolsões de estacionamentos públicos, inclusão de via marginal, pavimentação da faixa de rolamento direita da Via MN1, paisagismo, inclusão de mobiliário urbano, ainda serão executadas obras complementares de drenagem e sinalização. As obras se encontram com andamento normal, sendo executados 15,19% dos serviços contratados até o 6º bimestre.



- Readequação da Rodovia DF-011 Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG) - **Contrato nº 021/2022** - Intervenção contratada no 4º bimestre e iniciada, apenas, no 6º bimestre, estando com a execução em atraso. Registra-se que devido à ocorrência de documentação pendente por parte da Contratada, a Ordem de Serviço no valor total do escopo contratual não foi emitida. No 6º bimestre foram iniciados os levantamentos preliminares para a Elaboração dos Projetos com base na ordem de serviço parcial, destinada a essa finalidade.

Demonstra-se no Quadro abaixo a situação das etapas, dos empreendimentos que integram o Corredor de Transporte Eixo Oeste, no período de 2018-2022:

AVENIDA HÉLIO PRATES	
2022	A partir da divisão da intervenção, estabelecida em 3 Etapas, tem-se a seguinte situação: - Etapa 1: Obra em andamento normal (70,87%) - Contrato nº 014/2021. - Etapa 2: Obra contratada, em andamento normal (17,16%) - Contrato nº 009/2022, R\$ 42.191.385,47. - Etapa 3: Projeto desenvolvido pela SODF, em fase de aprovação.
2021	Considerando a divisão da intervenção estabelecida em 3 Etapas, tem-se a seguinte situação: - Etapa 1: Obra contratada - Contrato nº 14/2021, no Valor de R\$ 14.394.920,01. - Etapa 2: Em fase de licitação - Concorrência nº 008/2021 - DECOMP/DA. - Etapa 3: Projeto em desenvolvimento pela SODF.
2020	A Avenida Hélio Prates teve seu projeto alterado resultando na divisão de projetos e obras em três etapas: Etapa 1: Em licitação a execução dos serviços da Av. Hélio Prates, em Ceilândia, com a requalificação urbana, entre a Via N3 até a Via M1 (00110-00001782/2020-7). Etapa 2: Aprovação do Projeto de Sistema Viário - SIV, de requalificação da Av. Hélio Prates, Quadras QI 1 e QNG até a EPCT (Pistão Norte). Aprovação do SIV na SUPAR/Seduh e Detran. (00110-00002095/2020-74). Etapa 3: Projeto de Requalificação da Via MN 1 - Av. Hélio Prates, da Via M1 as Quadras QNH e QI 10, em Ceilândia e Taguatinga. Projeto em desenvolvimento pela SODF.
2019	- Iniciada a revisão do projeto pela SUPOP/SODF, devido as atuais diretrizes da Semob, conforme ATA de reunião realizada em 21/11/2019 entre a SEMOB/SEDUH/SODF (Processo SEI nº 00110- 00002071/2019-81), e solicitação de estudos do Comitê Intersetorial de Projetos. - O projeto está sendo revisto por etapas, e a primeira equivale a parte do Trecho 3 do projeto anterior, que vai do Sol Nascente a QNM1 e QNM2, trecho ajustado até o divisor de águas para compatibilizar a execução da obra com o projeto de drenagem. Os demais trechos serão desenvolvidos em sequência.
2018	Há necessidade de ajuste do projeto face às novas diretrizes da Semob; - Obra a ser executada depois de concluída a obra do Túnel; - O Trecho em concreto da Rótula, mencionada na intervenção anterior deverá ser executado quando da implantação do Corredor de Transportes na Hélio Prates como um todo.
AVENIDAS SAMDU E COMERCIAL NORTE E SUL	
2022	Foi mantida a diretriz informada em anos anteriores, de compatibilizar as etapas das obras do Corredor Eixo Oeste, a partir da revisão e adequação dos projetos existentes para o lançamento dos projetos executivos e posterior execução da obra.
2021	A partir da premissa de compatibilizar as etapas das obras do Corredor Eixo Oeste, manteve-se a estratégia de revisão e adequação dos projetos existentes para o lançamento dos projetos executivos e posterior execução da obra.
2020	Considerando que as etapas do Túnel de Taguatinga e Hélio Prates estão em execução ou em licitação, o lançamento de licitação inviabilizaria o trânsito e a gestão da cidade, tendo em vista que a Av. Comercial e Samdu fazem a conexão entre os trechos citados. Portanto, a etapa Samdu Comercial necessita compatibilização com a etapa de obra do Corredor Eixo Oeste. Definiu-se a estratégia de revisão e adequação dos projetos existentes para lançamento dos projetos executivos e posterior execução da obra.
2019	- Norte: Novas ações serão tratadas em 2020. - Sul: Ajustes finais de projetos elaborados por empresa contratada para cumprir as exigências da SUPAR/SEGETH.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

2018	- Norte: Projeto desenvolvido pela Segeth; projetos complementares em finalização pela Sinesp. - Sul: Projeto pronto aguardando aprovação do projeto de Sistema Viário - SIV pela Central de Aprovação de Projetos - CA/SEGETH para concluir os projetos executivos complementares já contratados.
<b>TRANSVERSAIS SAMDU E COMERCIAL</b>	
2022	Contratação efetivada para: Elaboração e readequação de projeto executivo de infraestrutura Urbana - Drenar DF- Taguatinga: - Lote 2 - Revisão dos Projetos Executivos de drenagem nas áreas de contribuição das bacias denominadas: VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI e XVII e verificação de contribuição das bacias do Taguaparque e elaboração de projeto urbanístico das vias transversais entre a Av. Comercial e Samdu: - Contrato nº 004/2022, R\$ 1.587.905,42 - em andamento normal (40%).
2021	Em procedimento Licitatório a Elaboração dos Projetos das Vias Transversais Samdu/Comercial Norte. Tomada de Preços nº 001/2021 - DECOMP/DA - Do tipo Técnica e Preço (00110-00003128/2020-01).
2020	Novas ações serão tratadas em 2021, com a provável contratação de obras e projetos integrados, a fim de dar continuidade na adequação dos projetos com o atual estágio do Corredor Eixo- Oeste.
2019	Novas ações serão tratadas em 2020.
2018	- Por força de Decisões do TCDF (nº 4752/2017 e nº 4754/2017), ao longo do exercício de 2018, mantiveram-se suspensas as Concorrências nº 015/2017-ASCAL/PRES e nº 016/2017 - ASCAL/PRES, cujos objetos eram, respectivamente, a Execução de Passeios e Acessibilidade em áreas dos Setores QNE, QNB, CNB de Taguatinga; incluindo as Ruas do SESC e dos Bombeiros, consistindo de intervenção integrante do denominado Binário das Avenidas Comercial e Samdu de Taguatinga e a Execução de Passeios e Acessibilidade em áreas dos Setores QSB e CSB de Taguatinga; incluindo Trecho à Igreja Nossa Senhora de Fátima, consistindo de intervenção integrante do denominado Binário das Avenidas Comercial e Samdu de Taguatinga. - Em síntese, àquela Corte de Contas determinou à Novacap a adoção de medidas corretivas que visam ajustar Projetos. - Em 22/11/2018, foi publicado o Aviso de Revogação dos certames em questão.
<b>DRENAR TAGUATINGA</b>	
2022	Contratações efetivadas para: Elaboração e readequação de projeto executivo de infraestrutura Urbana - Drenar DF, Taguatinga: - Lote 1 - Revisão dos Projetos Executivos de drenagem nas áreas de contribuição das bacias denominadas: I, II, III, IV, V, VI, VII e verificação da contribuição das bacia do Taguaparque: Contrato nº 003/2022, R\$ 1.189.370,35 - em andamento normal (60%). - Lote 2 - Revisão dos Projetos Executivos de drenagem nas áreas de contribuição das bacias denominadas: VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI e XVII e verificação de contribuição das bacias do Taguaparque e elaboração de projeto urbanístico das vias transversais entre a Av. Comercial e Samdu: - Contrato nº 004/2022, R\$ 1.587.905,42 - em andamento normal (40%).
2021	- Publicada, em 22/03/2021, a revogação da concorrência referente ao Lote 1. - Em procedimento licitatório a Elaboração e Readequação de Projeto Executivo de Infraestrutura Urbana - Drenar DF. Tomada de Preços nº 001/2021 - DECOMP/DA - Do tipo Técnica e Preço (0110-00003128/2020-01).
2020	Houve constituição de Comissão instituída pela Portaria Conjunta nº 03, de 17/02/20, para analisar a viabilidade técnica de se efetivar a contratação das obras do Lote 01 - Execução de Drenagem Pluvial das Sub-Bacias I a VII, Programa Águas do DF, em Taguatinga, nas Quadras QNA, QNB, QNC, QND, QNF, SC, QSA e QSB concluiu em seu relatório final que o projeto de drenagem pluvial deverá ser revisto e justificado, de forma a evitar a ocorrência de aditamentos financeiros durante a execução das obras. Diante disso, aguarda-se a publicação da revogação da concorrência referente ao Lote 1, para que, também, em 2021 seja contratada a elaboração e readequação de projetos.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Por meio de decisão datada de 16/08/2019 (26603079), o Secretário de Estado de Obras decidiu pela não adjudicação dos objetos licitados referentes aos Lotes 02 e 03 aos Consórcios GW/CD/CONESA/POLLO e ÁGUAS DE TAGUATINGA, respectivamente, no âmbito da Concorrência Internacional nº 002/2012 – ASCAL/PRES/Novacap, em razão da inabilitação das empresas consorciadas.</li><li>- Quanto ao Lote 01, os setores de Acompanhamento e Fiscalização e de Projetos Orçamento e Planejamento de Obras estão encarregados da análise acerca da: atualidade, exequibilidade e vantajosidade do projeto em questão.</li><li>- Em 13/08/2019 foi publicada a Decisão nº 2669/2019 do TCDF, em que se reitera e solicita o efetivo cumprimento da Decisão nº 2821/2018; requer esclarecimentos conclusivos sobre considerações e recomendação da PGDF em pareceres que tratam da matéria; e que apresentassem as medidas a serem adotadas relativas a licitação da intervenção; dentre outras determinações.</li><li>- Em 16/08/2019, o Secretário desta Pasta decidiu pela não adjudicação dos objetos licitados referentes aos Lotes 02 e 03, em razão da inabilitação das empresas consorciadas. Em nova decisão de 16/09/2019, o Secretário manteve a decisão anteriormente proferida por seus próprios termos e encaminhou os autos à Casa Civil do Distrito Federal para julgamento do mérito pela autoridade superior responsável para apreciar os recursos administrativos interpostos pelos consórcios participantes. Os recursos ainda aguardam julgamento pela Casa Civil.</li><li>- Embora a SODF já tenha oficiado o TCDF sobre a decisão de não adjudicação dos objetos licitados referentes aos Lotes 02 e 03 e a provável revogação também da licitação referente ao Lote 01, que ainda está em análise pela área técnica da SODF quanto a atualidade, exequibilidade e vantajosidade do projeto em questão.</li><li>- Há necessidade de revisão dos projetos relativos ao Lote 01 e de elaboração de novos projetos para os Lotes 02 e 03.</li></ul>
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Certame homologado em 19/11/2015 (Concorrência de Pré-Qualificação Internacional nº 002/2012 – ASCAL/PRES).</li><li>- Obra é imprescindível para a implantação dos projetos de revitalização das Avenidas Comercial e Samdu.</li><li>- O TCDF determinou que a contratação está condicionada a ulterior deliberação, conforme alínea a), do item I V, da Decisão nº 2821/2018 – TCDF, reiterada pela Decisão nº 4999/2018 – TCDF.</li></ul> A instrução dos questionamentos foi apresentada àquela Corte de Contas, tendo em vista a manifestação daquele Órgão por meio das Decisões acima mencionadas. <ul style="list-style-type: none"><li>- Em que pese o tempo transcorrido da homologação do certame, considera-se que o Lote 1 mantém-se com condições técnicas para eventual contratação, mas os Lotes 2 e 3, poderão requerer novos certames, devido a alterações na composição original das empresas consorciadas vencedoras, à época, da licitação.</li><li>- Haverá a necessidade de intervenção complementar para o recapeamento de Vias onde serão implantadas as redes de drenagem, com recursos previstos para a implantação do Corredor Oeste</li></ul>
<b>TÚNEL TAGUATINGA (ATÉ O VIADUTO DA EPTG)</b>	
2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Obra em andamento normal (79,04%) - Contrato nº 004/2016,</li><li>- Serviços de Supervisão em andamento normal (90%) - Contrato nº 018/2020.</li><li>- Serviços Técnicos (EIV) - Concluído (100%) - Contrato nº 005/2020.</li></ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Obras de construção do Túnel de Taguatinga, durante 2021, em andamento normal (51,68%) - Contrato nº 04/2016.</li><li>- Serviços de Supervisão e Acompanhamento das Obras de Implantação do Túnel Rodoviário, em andamento normal - Contrato nº 018/2020.</li><li>- EIV para o Túnel Rodoviário e Boulevard, em análise e aprovação na SEDUH/CPA-EIV - Contrato nº 005/2020.</li></ul>
2020	A retomada da execução do Túnel de Taguatinga, Contrato nº 004/2016, ocorreu em 14/02/2020. O Projeto de Sistema Viário - SIV da Boulevard na Avenida Central de Taguatinga. Aguarda aprovação do SIV na SUPAR/Seduh que segue em análise pelo Órgão. Foram efetivadas as contratações referentes: <ul style="list-style-type: none"><li>- Serviços de Supervisão e Acompanhamento das Obras de Implantação do Túnel Rodoviário, Contrato nº 018/2020, em andamento normal.</li><li>- Consultoria para a prestação de serviços técnicos especializados na elaboração do EIV para o Túnel Rodoviário e Boulevard. O Contrato nº 005/2020 encontra-se suspenso aguardando aprovação referente ao SIV - Boulevard do Túnel de Taguatinga.</li></ul>
2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Considerando andamentos obtidos quanto às ações judiciais interpostas por licitantes que justificaram o sobrestamento da contratação determinado pelo TCDF, em 18/10/2019 esta Secretaria propôs ao TCDF análise relativa à solicitação de revogação da suspensão determinada desde 2016, no intuito de que a contratação celebrada no ano em referência pudesse ser retomada.</li><li>- Em 12/12/2019 por meio do Ofício 8849/2019-GP/TCDF esta Secretaria foi informada pelo TCDF quanto a autorização concedida por aquela Corte para o prosseguimento da execução do contrato.</li><li>- Desde então, esta Secretaria tem adotado providências para restabelecer a execução do contrato e atuado junto aos diversos órgãos do GDF, para que a retomada da intervenção ocorra no início de 2020, sendo constituídos demais processos para tratar assuntos relacionados ao empreendimento, tais como o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e a contratação da prestação de serviços técnicos especializados de supervisão e acompanhamento das obras de implantação do Túnel.</li></ul>
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- O Contrato nº 004/2016 - SINESP continua com sua execução suspensa nos termos indicados nas Decisões nºs 2375/2016 e 6393/2016 que determinou sobrestamento dos autos até o deslinde dos Processos n.º 2016.01.1.058212-0 e n.º 0015660-96.2010.403.6100.</li><li>- Há necessidade de se elaborar Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV.</li></ul>
<b>EPIG – VIADUTO PARQUE DA CIDADE</b>	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

2022	<p>- Obra em andamento normal (49%) - Contrato nº 020/2021.</p> <p>- Serviços de Supervisão paralisados (93%) - Contrato nº 018/2021. Contrato suspenso (02/10/2022 a 30/01/2023 - DODF nº 214, de 17/11/2022) devido à necessidade de se aguardar a análise jurídica da PGDF quanto ao pretenso aditivo de prazo proposto para o Contrato nº 020/2021 (101868326), com a finalidade de adequação do cronograma da prestação de serviços de supervisão ao cronograma da contratação atinente às obras em execução, objeto da supervisão em questão.</p>
2021	<p>Após destraves junto ao TCDF, as obras de construção do Viaduto da EPIG (interseção com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste e alças de acesso e, infraestrutura urbana) foram licitadas e contratadas em 2021, Contrato nº 020/2021 (12,34%).</p> <p>- Observa-se que para o início efetivo das obras foram necessárias ações de esclarecimento junto à população e à Casa Civil/DF, no sentido de apresentar os documentos prévios de aprovação da intervenção (00001-00028577/2021-91).</p> <p>- Serviços de Supervisão e Acompanhamento das Obras de Construção do Viaduto da EPIG, Contrato nº 018/2021, em andamento normal.</p>
2020	<p>- Em 26/06/2020 foi publicada a revogação da concorrência para a contratação do viaduto da EPIG (interseção com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste) e alças de acesso e infraestrutura urbana no âmbito do corredor de transporte público (00110- 00002310/2019-01) e a Decisão nº 4764/2020, na Sessão Ordinária nº 5233, realizada em 04/11/2020, quando apreciou o Processo nº 21286/2019-e e promoveu a continuidade da Concorrência n.º 11/20-ASCAL/PRES e desta feita segue licitação encaminhada a Novacap em 26/11/2020.</p> <p>- Edital republicado após análise do TCDF - Supervisão e apoio técnico nas obras de implantação do Viaduto da EPIG (interseção com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste) e alças de acesso e infraestrutura urbana, no âmbito do Corredor de Transporte Público - Eixo Oeste. Para se contratar os serviços licitados torna-se necessária a conclusão do certame relativo ao objeto a ser supervisionado.</p>
2019	<p>- Após a revisão dos projetos e da estimativa de custos, em 08/08/2019 a CAIXA informou esta Secretaria quanto à obtenção da denominada homologação da Síntese do Projeto Aprovado - SPA, o que permitia o início de procedimento licitatório, sendo o Edital da Concorrência publicado no DODF nº 171 de 09/09/2019, página 37 e no DOU nº 188, página 171, de 27/09/2019.</p> <p>- Imediatamente à publicação do Aviso de Licitação, o TCDF iniciou diligências pertinentes a sua atuação, tendo proferido em 03/10/2019 a Decisão nº 3386/2019, (DODF de 15/10/2019), que determinou a suspensão da Concorrência nº 001/2019 - ASCAL/PRES, relativa à intervenção em questão. Por conseguinte, em 10/10/2019 foi publicada a suspensão do certame no DOU nº 197 de 10/10/2019, Seção 3, página 176. Em 08/09/2019 esta Secretaria apresentou ao TCDF o Parecer Técnico SEI-GDF nº 1/2019 - SODF/SUPOP de 08/11/2019, acompanhado de Carta Resposta, de 22/10/2019, emitida pela empresa responsável pela elaboração dos projetos, visando prestar os esclarecimentos relativos aos questionamentos exarados pelo TCDF.</p> <p>- Em 28/11/2019 o TCDF proferiu a Decisão nº 4151/2019 (DODF de 06/12/2019), que autoriza a continuidade da Concorrência nº 001/2019-ASCAL/PRES. Não obstante a autorização concedida por parte do TCDF para retomada do certame, ainda em 2019, há necessidade de submeter novamente os dados técnicos da intervenção à CAIXA, pois houve alteração no caderno de orçamento, em função da inclusão de serviços e de alterações no projeto de drenagem. Até o encerramento do exercício de 2019, a documentação encontrava-se em consolidação para envio formal à CAIXA, prevista para o início de 2020.</p>
2018	<p>- Diante da aprovação do Ministério das Cidades quanto aos recursos necessários, houve autorização por parte da CAIXA para a licitação;</p> <p>- Em 20/10/2018, o processo foi encaminhado à Novacap para licitação da obra.</p> <p>- Em 03/12/2018, a Diretoria de Urbanização daquela Companhia, informou a esta Pasta da necessidade de atualização das Estimativas de Custos previstas para esta obra, devido à alteração da data base das tabelas de preços utilizadas por aquele Setor.</p> <p>- Em sequência, o Setor técnico desta Secretaria responsável pela análise da repercussão desta alteração no custo a ser considerado para o certame, SUPOP /SINESP, identificou que além das atualizações da data base, houve alterações de composições e itens estimados.</p> <p>- Dadas as alterações constatadas, são necessárias instruções e justificativas para reavaliação por parte do A gente Financiador, CAIXA , e concessão de nova autorização para lançamento de certame.</p> <p>- Há necessidade de se contratar em outro processo:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) A recuperação/ampliação da lagoa de retenção de águas pluviais existente no Parque da Cidade, próxima à Quadra 913 Sul 4; e</li><li>2) A execução de calçadas sob o Viaduto (exigência do Iphan) que se encontra em fase de elaboração de estimativa de custo pela Novacap.</li></ol>
<b>EPIG – TRECHO SIG</b>	
2022	<p>Obra contratada no 4º bimestre e iniciada, parcialmente, apenas, no 6º bimestre, estando com a execução atrasada. (1%) devido à ocorrência de documentação pendente por parte da Contratada, até o fim de 2022, a Ordem de Serviço no valor total do escopo contratual não foi emitida. Contrato nº 021/2022, R\$ 156.984.572,80.</p>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

2021	Projeto e Obra em fase de licitação. RDCI nº 001/2021 – DECOMP/DA Objeto: Elaboração de Estudos Técnicos, Elaboração de Projetos Básicos e Executivos, Execução das Obras de readequação e Manual de Operação, Uso e Manutenção da rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG, incluindo implantação de faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT (Bus Rapid Transit), viadutos, estações BRT, passagens para pedestres, infraestrutura e demais serviços e operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, 00110- 00002590/2020-83.
2020	- Houve a realização de certame visando a contratação da Ampliação e readequação do reservatório do Parque Sarah Kubitschek, no Plano Piloto (00110-00002212/2018-85), e encerrou o ano em fase de contratação, tendo em vista a homologação do certame em 23/12/20. - As intervenções remanescentes estão previstas para contratação integrada RDCI – Regime diferenciado de Contratação Integrado (obras e projetos).
2019	Priorizou-se a elaboração de elementos técnicos necessários para a licitação do Viaduto Parque da Cidade. Novas ações referentes à EPIG - Trecho SIG serão tratadas em 2020.
2018	Há necessidade: - Contratação de ajuste do projeto face à alteração do eixo da via para desviar da adutora e inclusão de ciclovias/calçadas complementares; e de - Atualização do orçamento, incluindo os recursos necessários para a implantação de drenagem complementar (Parque da Cidade).
<b>EPIG – TRECHOS RESTANTES</b>	
2022	Intervenção contemplada também no Contrato nº 021/2022 R\$ 156.984.572,80.
2021	- Projeto e Obra em fase de licitação. - Intervenção incluída no certame RDCI nº 001/2021 – DECOMP/DA, conforme descrição contida no item acima.
2020	Verificou-se que a melhor estratégia para continuidade dos trechos restantes será a contratação mediante o RDCI (00110- 00002590/2020-83), a seguir especificado: - Contratação de empresa para desenvolvimento de projetos e execução de obras de readequação da rodovia DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG, no âmbito do Corredor de Transporte Público - Eixo Oeste - DF, encaminhado à Novacap no dia 01/12/20 para início dos procedimentos licitatórios.
2019	Priorizou-se a elaboração de elementos técnicos necessários para a licitação do Viaduto Parque da Cidade. Novas ações referentes à EPIG - trechos restantes serão tratados em 2020.
2018	EPIG – TRECHO 3.1: Setor Sudoeste - trecho entre o Viaduto da Saída do Parque da Cidade e o SIG. Há necessidade de se contratar ajuste do projeto face à nova norma de cargas, inclusão de ciclovias e calçadas complementares; falta definição do Iphan quanto à travessia de pedestres. EPIG – TRECHO 1: Trecho entre o Viaduto da Saída do Parque da Cidade e a EPIA. Há necessidade de se contratar ajuste do projeto face à nova norma de cargas, inclusão de ciclovias e calçadas complementares; definição do Iphan quanto à travessia de pedestres.
<b>ESPM – ENTRE A EPIG E O VIADUTO DA W3</b>	
2022	- Obras em andamento normal (24,40%) - Contrato nº 022/2021. - Serviços de Supervisão em andamento normal (60%) - Contrato nº 025/2021
2021	- Intervenção iniciada em outubro de 2021, Contrato nº 022/2021, R\$ 47.972.546,24. - Serviços de Supervisão, em andamento normal, Contrato nº 025/2021, R\$ 2.374.449,91.
2020	- Em setembro/2020 foi consolidada documentação técnica necessária para autorização do certame. - Encontra-se em licitação mediante a Concorrência nº 016/2020 DECOMP/DA, a Intervenção relativa à reformulação do Sistema Viário na ESPM, no Trecho entre a interseção com a EPIG e o Viaduto da W 3 Sul, para implantação de Corredor exclusivo de Transporte Coletivo, contemplando adequações na via existente, pavimentação, drenagem, sinalização, paisagismo, calçadas, ciclovias e execução de bacia de detenção. (00110- 00002168/2020-28). - Em licitação a contratação dos Serviços de Supervisão das Obras Tomada de Preços nº 007/2020 - DECOMP/DA. (00110- 00002198/2020-34).
2019	- Cumprimento de exigências para aprovação do projeto do Sistema Viário - SIV na Seduh (aprovação do SIV em fase final). Projeto de sinalização aprovado pela Seduh/CAP/ULIC/CIARQ aguardando a ratificação da aprovação pelo DETRAN/GEREN/NUPRO. Foi constatado que o projeto de drenagem estava em desacordo com as recomendações da Novacap o que demanda o ajuste do Projeto pela empresa contratada. Necessidade de revisão do orçamento após a finalização e aprovação dos projetos. Bacia de Drenagem na ARIE do Riacho Fundo em revisão na Novacap. ESPM – ENCAIXE COM A EPIG: 1) Continua a necessidade de revisão dos projetos dos viadutos. 2) Continua a necessidade de solução para travessia de pedestre.





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

2018	<p>- Projeto desenvolvido por meio do Contrato nº 17/2014 - Sinesp, aguardando aprovação do projeto final pela Central de Aprovação de Projetos - C A P / S E G E T H , para posterior aprovação do orçamento pela SUPOP/SINESP.</p> <p>- Há necessidade de rever a solução adotada para a captação das águas pluviais de todo o Setor Policial culminando com a implantação de Bacia de Drenagem na Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE do Riacho Fundo.</p> <p>ESPM – ENCAIXE COM A EPIG:</p> <p>1) Os viadutos na intercessão da ESPM com a EPIG, deverão ser revisados face à nova norma de cargas.</p> <p>2) Estudar solução para a travessia de pedestres considerando que os ônibus irão circular no canteiro central (Passarela aérea existente não atende ao novo sistema).</p>
<b>ESPM – ENTRE O VIADUTO W3 e o Terminal da Asa Sul – TAS – T15</b>	
2022	Obras em andamento normal (77%) - Contrato nº 009/2020.
2021	As obras suspensas em 2020 foram retomadas em 25/05/2021, após a celebração de aditivo financeiro. Ressalta-se que durante o período de suspensão, os serviços de escavação, carga e transporte de material escavado foram executados pela Novacap - Contrato nº 009/2020, Valor R\$ 7.667.020,57.
2020	Certame foi concluído em abril/2020 (39085981) e a Intervenção iniciada em maio/2020, encerra o exercício com o contrato suspenso devido à necessidade de aditivo financeiro em função de ajustes nos projetos ocorridos com a mudança nas Normas Técnicas (0110- 000084/2017). - Contrato nº 009/2020, Valor R\$ 7.667.020,57.
2019	Em janeiro de 2019 a Novacap consolidou a instrução de esclarecimentos ao TCDF, sendo obtida em maio de 2019 a autorização para continuidade do certame após a adoção das medidas corretivas informadas pela Novacap e pela SODF, conforme a Decisão nº 1802/2019. Em novembro de 2019 esta Secretaria apresentou à Novacap os orçamentos e projetos revisados, de forma a possibilitar a preparação dos elementos técnicos necessários à retomada do certame, prevista para o início de 2020.
2018	- Em setembro/2018 foi lançado o Edital de Concorrência Pública 006/2018 – ASCAL/PRES, no valor de R\$ 8.132.559,49 (processo físico nº 110.000.084/2017). - Houve decisão do Tribunal determinando a suspensão cautelar do certame em questão, conforme Decisão nº 5035/2018. A instrução aos questionamentos do TCDF está sendo tratada por meio do processo SEI-GDF nº 00112-00030753/2018-47.

### **Programação Orçamentária Não Executada**

**Ação/Subtítulo 3361.4356** - Construção de Pontes - DF - Houve a necessidade de se manter a Ação de Construção de Pontes, no Distrito Federal, entretanto, o saldo orçamentário foi insuficiente para programação de ações.

**Ação/Subtítulo 4026.0001** - Avaliação e Monitoramento de Obras de Artes Especiais - Pontes, Passarelas e Viadutos - A contratação dos serviços a serem custeados mediante esta Ação/Subtítulo estava prevista para ser efetivada a cargo da Novacap, razão pela qual, igualmente aos anos de 2020 e 2021, em 2022 os recursos foram descentralizados mediante a Portaria Conjunta nº 02 de 23/02/2022 para continuidade da preparação do procedimento licitatório. Ao final do exercício aquela Companhia solicitou o estorno do total dos créditos transferidos, devido a estes não terem restado empenhados, em cumprimento ao Decreto nº 42.802 de 04/10/2022 (00110-00003639/2019- 81). A Novacap prestou informação (103509740), em que menciona ter elaborado documentação técnica para contratação de Inspeções para as OAEs no regime de credenciamento. No entanto, devido às dificuldades operacionais ocorridas em contratação na mesma modalidade, optou-se por interromper a programação de certame para reavaliação, sendo ressaltado porém que embora não se constate utilização dos recursos descentralizados, as ações demandadas para a Avaliação e Monitoramento de OAEs, tem sido realizadas diretamente pelos seus técnicos, no limite da capacidade operacional da Novacap.

**Ação/Subtítulo 5902.7778** - Construção de Viaduto - DF - Houve a necessidade de se manter a Ação de Construção de Viaduto, no Distrito Federal, entretanto, o saldo orçamentário foi insuficiente para programação de ações. Importante registrar que, apesar de não ter havido utilização desta ação/subtítulo, esta Secretaria concluiu, em 2022, a execução de dois viadutos - Contrato nº 009/2020 - Execução de obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS). E, se encontra em plena execução o viaduto da EPIG, localizado na interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (Contrato nº 020/2021). Ambas as intervenções, realizadas à conta da Ação/Subtítulo 3119.0004 - Implantação do Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste, dada a pertinência dessas obras em relação às intervenções que integram o denominado Corredor Eixo Oeste.



## 6219 - CAPITAL CULTURAL

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>5968 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL</b>	<b>16366250,0</b>	<b>14600000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0007 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL- MUSEU DA BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL	16366250,0	14600000,00	0	0
<b>TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL</b>	<b>16366250,00</b>	<b>14600000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Programação Orçamentária Não Executada

#### Ação/Subtítulo 5968.0007 - Construção de Espaço Cultural:

A intervenção a ser executada por intermédio dos recursos alocados nesta ação se refere à Construção do Museu da Bíblia. Os recursos previstos para a execução da intervenção são vinculados ao Contrato de Repasse nº 903.915/2020, celebrado com a Caixa em 2020, constando pendências previstas em Cláusula Suspensiva a serem sanadas para a manutenção do ajuste, não concluídas até a data limite das condições suspensivas. As informações sobre a situação deste instrumento constam detalhadas no Item 3, subitem 2.2 - Contratos de Repasse - Emendas Parlamentares Federais - OGU, do presente Relatório.

## 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>20888307,0</b>	<b>20984374,04</b>	<b>20881233,05</b>	<b>20871433,05</b>
0092 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL	20888307,0	20984374,04	20881233,05	20871433,05
<b>8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES</b>	<b>909835,0</b>	<b>979834,59</b>	<b>964788,43</b>	<b>964788,43</b>
7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	909835,0	979834,59	964788,43	964788,43
<b>8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>	<b>1600282,0</b>	<b>901971,54</b>	<b>901905,32</b>	<b>729620,20</b>
0091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	1600282,0	901971,54	901905,32	729620,20
<b>1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>	<b>500000,0</b>	<b>493050,0</b>	<b>493050,0</b>	<b>493050,0</b>
0033 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	500000,0	493050,0	493050,0	493050,0
<b>2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>250000,0</b>	<b>96508,00</b>	<b>94506,54</b>	<b>88368,81</b>
2570 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	250000,0	96508,00	94506,54	88368,81
<b>4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>	<b>50000,0</b>	<b>30750,0</b>	<b>30750,0</b>	<b>30750,0</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

0066 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	50000,0	30750,0	30750,0	30750,0
<b>3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS</b>	<b>10000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0016 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ	10000,0	0,0	0	0
<b>1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS</b>	<b>10000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6962 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
<b>2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>275000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5292 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- DISTRITO FEDERAL	275000,0	0,00	0	0
<b>TOTAL - 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>24493424,00</b>	<b>23486488,17</b>	<b>23366233,34</b>	<b>23178010,49</b>

#### **Programação Orçamentária Realizada**

**Ação/Subtítulo 8502.0092** - Administração de Pessoal: As despesas realizadas nesta ação referem-se à folha de pagamento de pessoal que abrange os vencimentos, as contribuições previdenciárias e as substituições.

**Ação/Subtítulo 8504.7003** - Concessão de Benefícios a Servidores: Efetuou-se pagamentos relativos a auxílios: creche, natalidade, alimentação e transporte.

**Ação/Subtítulo 8517.0091** - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais: Celebrou-se novos contratos em 2022 e se deu continuidade às despesas de natureza continuada, com a manutenção de contratos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos Administrativos da Pasta, quais sejam:

1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, monocromáticas e policromáticas, com assistência técnica no local, instalação, orientação de utilização, sistema de bilhetagem, fornecimento de consumíveis, exceto papel, remunerados por franquia + consumo excedente de Unidade de Serviço de Impressão - USI - Contrato nº 003/2018;
2. Serviços de telefonia fixa para PABX, na modalidade local - Contrato nº 006/2018;
3. Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - Contrato nº 010/2019;
4. Serviços de fornecimento e entrega da revista Conjuntura Econômica - Contrato nº 006/2020;
5. Aquisição de licença anual de software de controle de ponto eletrônico, com suporte técnico presencial, compatível com o Registrador Eletrônico de Ponto - REP - Contrato nº 011/2020;
6. Serviços de reprografia, plotagens, cópias de projetos colorido e preto/branco e encadernações - Contrato nº 012/2021;
7. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de forma contínua e ininterrupta de chamadas telefônicas de longa distância nacionais - LDN - Contrato nº 017/2021;
8. Serviços de agenciamento de viagens e aquisição de passagens aéreas nacionais - Contrato nº 023/2021;
9. Aquisição de crachá funcional - Contrato nº 024/2021;
10. Contratação de empresa especializada no licenciamento de uso do Banco de Dados online denominado "FGVDADOS" - Contrato nº 025/2021;



11. Aquisição de materiais de sinalização visual e afins - placas de obras e de inauguração - Contratos: nº 007/2021; nº 008/2021; nº 009/2021, nº 012/2022 e nº 013/2022);
12. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de chaveiro - Contrato nº 005/2022;
13. Aquisição de materiais de proteção individual, devido a Covid-19 - Contrato nº 008/2022;
14. Serviços de controle de praga - Contrato nº 018/2022;
15. Aquisição de carimbos automáticos - Contrato nº 026/2022;
16. Serviços postais e telemáticos - Contrato nº 9912518425.

#### ⇒ **Teletrabalho e Ações de Controle da Pandemia**

Implantou-se na SODF o Teletrabalho, neste exercício, por meio da Portaria nº 01, de 03/01/2022, com base nas diretrizes definidas no Decreto nº 42.462, de 30/08/2021 e na Portaria Interna nº 02/2021. E, se mantiveram todos os procedimentos recomendados e normatizados mediante diversos decretos editados pelo Governo do Distrito Federal, quanto à prevenção da Covid-19, como: disponibilização de álcool líquido e em gel 70% para todos os setores e realização semanal de ação sanitizante, com aplicação de desinfetante bactericida seco a base de amônia em toda a estrutura física da SODF, dentre outras. Destaca-se que as contratações realizadas por esta Secretaria, voltadas ao combate à Covid-19, são lançadas no sistema Sistcovid (<https://sistemas.df.gov.br/PortalDeServicos>), conforme orientações e prazos estabelecidos pela Controladoria-Geral do Distrito Federal.

#### ⇒ **Gestão da Frota**

Com a ampliação da frota de veículos oficiais desta Secretaria, as ações voltadas à fiscalização e vistorias de obras, resultaram no quantitativo de 528 solicitações atendidas pela frota própria e 164 por meio dos serviços do "TáxiGov", sendo totalmente atendida a necessidade de deslocamentos dos servidores no exercício de suas atribuições.

**Ação/Subtítulo 1471.0033** - Modernização de Sistema de Informação - Distrito Federal: Nesta Ação priorizou-se atividades que não gerassem despesas utilizando, por exemplo, a estrutura fornecida pela Nuvem de Serviços da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEPLAD/SPLAN/SUTIC, para hospedagem de sistemas, e também a utilização de Softwares Livres. Além de parceria com outros Órgãos da Administração para a disponibilização de novas soluções, mas se destaca a aquisição de 95 Computadores completos para a atualização do Parque de desktops desta SODF.

**Ação/Subtítulo 2557.2570** - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação. Nesta ação foram adquiridos 80 Armazenamento - Discos Solid State Drive – SSD de 2,5 polegadas com capacidade de 240 GB; 01 Unid. de HD Sata HDD; 130 Unid. de Memória RAM de 4 GB, entre outras aquisições e serviços de TI, como os serviços outsourcing de impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais monocromáticas e policromáticas.

#### ⇒ **Governança e Gestão**

Deu-se continuidade às atividades e reuniões referentes ao Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CETI, com intuito de se estabelecer o novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI da SODF, a nova versão do documento PDTI já aprovada pela alta administração (00110-00003121/2017-86).

Na qualidade de Integrante Técnico do Contrato de modernização tecnológica e solução de ferramenta *Building Information Modeling* – BIM atuou-se na fiscalização técnica contratual, realizando atividades referentes aos equipamentos e softwares visando a aprimorar a implantação da metodologia no período de 2022. A área de Tecnologia da Informação, desta Pasta, assim como nos anos anteriores, realizou as atividades de Gestão do Contrato de *Outsourcing*, procedendo às verificações e controles dos indicadores e demais atividades para gestão do Contrato em 2022 (00110-00002501/2018-84 e 0110-000256/2016).

No ano de 2022 foram monitorados os indicadores definidos no Planejamento Estratégico Institucional – PEI/SODF (00110-00003285/2020-17), ressalta-se que, ainda no exercício de 2021, foram alcançados, como exemplo, o atendimento de 5 necessidades presentes no Plano



Diretor de Tecnologia de Informação – PDTI; o monitoramento de 75% do catálogo de serviços; e, anualmente, são atingidos 100% no Índice de Transparência Ativa – ITA.

#### ⇒ Sistema InfObras

O sistema InfObras está sendo continuamente melhorado, tendo sido realizadas diversas alterações nos módulos do Sistema (manutenções corretiva, adaptativa e evolutiva). Além de melhorias, foram desenvolvidas novas funcionalidades, tais como:

- Implantação do Termo de Responsabilidade do InfObras, conforme Lei nº 9.609, de 19/02/1998, alterado de acordo com as novas regras e finalizado neste exercício;
- Normalização de novas tabelas para melhor desempenho do Banco de Dados;
- Atualização do Manual do Sistema de Acompanhamento de Obras do Distrito Federal – InfObras Versão 4.0;
- Construir um Dashboard que represente os dados de acompanhamento de obras dos órgãos e entidades da estrutura administrativa do Poder Executivo do DF, em processo de análise;
- Restruturação do design de Nota de Empenho com integração via Webservice com sistema SIGGO;
- Início do Link de fases anteriores dos módulos de Demanda, Projeto, Licitação, Contrato e Execução, de forma que uma fase “pulada” no cadastro, possa ser preenchida posteriormente.
- Início de refatoração dos módulos para que possam atender melhor as áreas, elaborados os Módulos de Execução e Contrato.

#### ⇒ Sistema de Controle de Processos – SCPF

Plataforma digital criada para atender demandas e requisitos referentes às dificuldades operacionais do setor de arquivamento de processos físicos teve os seguintes desenvolvimentos, em conjunto com a equipe do Setor de Protocolo/SODF, sendo levantadas e entregues manutenções adaptativas para um melhor atendimento às necessidades do Setor:

Adição do campo de Observação no módulo de pesquisa;

Reestruturação do banco de dados para melhor atender a necessidade;

Adesão de máscara no campo de pesquisa ‘processos/dossiês’;

Desvinculação da prateleira com as “CAIXAS” por ambiguidade no código;

Refatoração da Função de arquivamento e desarquivamento de processos para uma melhor utilização do sistema por parte do usuário;

Melhorias em processos de análise e design para a adequação aos parâmetros de arquivamento geral do GDF.

#### ⇒ Sistema de Gestão de Solos de Escavação – SGSE

Desenvolvido para oferecer nova destinação para um componente específico dos resíduos da construção civil, chamado solo puro. Durante a fase de projetos e orçamento, técnicos especializados identificam a volumetria do solo puro que será disponibilizado quando da execução de determinada obra, assim que o serviço de escavação for iniciado, o SGSE disponibiliza a volumetria e os interessados se manifestam quanto à quantidade desejada. Após a entrega do sistema, foram constatados alguns problemas que com o contínuo uso, foram solucionados, sendo estes, a alteração do nome do sistema, assim como todos os campos que continham “Doação” para o termo “ceder” e suas derivações; e a troca da API que gerenciava a localização na marcação do campo a ser doado.

No ano de 2022, ocorreram reuniões com a equipe da FIBRA com intuito de se elevar o SGSE para sistema estruturante, a fim de que o Sistema se torne independente e passe a fazer todo o processo de controle de saída e entrada de caminhões, tanto nas obras como no depósito ou lugar para onde o material será destinado, como já é feito atualmente, mas por meio de planilha. Posto isso, todo o processo se encontra na fase de design e reestruturação para apresentação das novas telas e funções.



**Ação/Subtítulo 4088.0066** – Capacitação de Servidores: O Plano de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores, desta Secretaria, foi implementado a partir de pesquisa realizada para verificar a necessidade de treinamento e aperfeiçoamento dos servidores por Setor. Neste exercício ocorreram capacitações por meio de cursos, congressos, seminários, workshops e eventos diversos, ministrados pela Escola de Governo - EGOV/DF, Escola Nacional de Administração Pública – Enap, Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, SENAI - Instituto Euvaldo Lodi - IEL/DF, Associação Brasileira de Educação à Distância – ABED e Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES. Os eventos realizados abordaram temas diversos de interesse da Administração Pública, sendo realizadas 83 inscrições em cursos de capacitação, dentre as quais 74 na EGOV/DF, 04 na Enap e 05 nas demais instituições. Houve, ainda, a contratação de treinamentos demandados por áreas específicas para os cursos da "Plataforma+Brasil - Um novo Paradigma nas Transferências Voluntárias da União," para 11 servidores; e "Planejamento e Gestão de Obras," para 09 servidores.

#### **Programação Orçamentária Não Executada**

**Ação/Subtítulo 1984.6962** - Construção de Prédios e Próprios - Distrito Federal: Construção de Prédios e Próprios - Distrito Federal: Saldo orçamentário insuficiente para programação de ações.

**Ação/Subtítulo 2396.5292** - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas Distrito Federal: Os serviços de conservação necessários ao longo de 2022 foram realizados pela equipe integrante da Gerência de Manutenção Predial desta Secretaria, em conjunto com profissionais disponibilizados pela Novacap, não demandando aporte de recursos para as manutenções efetivadas.

**Ação/Subtítulo 3903.0016** - Reforma de Prédios e Próprios - Guará: Saldo orçamentário insuficiente para programação de ações.

### **3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#### **Realizações extraordinárias.**

##### **A - CONVÊNIOS E CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS E REPASSES**

###### **A.1 CONVÊNIOS**

###### **1. Cooperação Técnica entre a SODF e a Novacap**

A SODF mantém com a Novacap, com vigência até junho/2023, o Convênio de Cooperação Técnica nº 001/2018 (Novacap/Sinesp), que tem por finalidade estabelecer condições de Cooperação Técnica entre esta Secretaria e a Novacap, para a elaboração de estudos, projetos, orçamentos, licitações, contratações e prestação de contas, além da execução direta ou indireta de obras e/ou serviços de edificações e de urbanização, no âmbito do DF. Além disso, optou-se por reduzir, gradativamente, a dependência de atuação por intermédio do Convênio, reforçando a equipe de projetos desta SODF e constituindo Comissão Permanente de Licitações, uma vez que a Novacap apresenta, igualmente a esta Secretaria, déficit em seu corpo técnico frente às inúmeras demandas submetidas pelos diversos órgãos do GDF, para atendimento por aquela Companhia.

###### **2. Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura e Terracap**

Esta Secretaria atuou na gestão administrativo-financeira dos Convênios pactuados junto à Terracap, procedendo às devidas prestações de contas, também em 2022, tendo apresentado pleitos para formalização de novos instrumentos. Estes Convênios são imprescindíveis para a SODF, dada a finalidade de alavancar novos empreendimentos de infraestrutura urbana e principalmente de possibilitar a continuidade de determinadas obras, custeadas por financiamentos que demandam aportes significativos de recursos de responsabilidade do DF, destinados às contrapartidas dos financiamentos, aos reajustamentos contratuais, às ocorrências de aditivos contratuais e aos reequilíbrios econômico-financeiros de contratos, ocasionados pela variação de preços de materiais betuminosos. Portanto, os repasses dos convênios tem contribuído, sobretudo, para o não comprometimento do fluxo financeiro das



operações de crédito, tendo em vista que as insuficiências recorrentes nas fontes de recursos oriundas do Tesouro limitariam o ingresso desses recursos.

Em 2022, celebrou-se o Convênio nº 025/2022, com o objetivo de executar obras de implantação/requalificação das calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as Quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS e de restauração do pavimento da Avenida W3 Sul. Tanto as obras de calçadas quanto as de pavimento rígido já foram contratadas, encontrando-se em andamento, de acordo com os respectivos Planos de Trabalhos aprovados pela Terracap, o Convênio nº 042/2019 - Vicente Pires e o Convênio nº 041/2020 - Bernardo Sayão, Observa-se que, especificamente em relação ao Convênio nº 042/2019 - Vicente Pires, após tratativas técnicas e financeiras entre a SODF e a Terracap, o Convênio foi reduzido em R\$ 49.103.879,95, passando do montante de R\$ 152.221.902,05 para R\$ 103.118.022,10.

Considera-se para 2023, a possibilidade de aumento dos desembolsos após desfechos das licitações relativas a Bernardo Sayão, Lotes 01 e 04 e ao Vicente Pires, Lote 02 e OAE 03. A seguir, apresenta-se no Quadro 01, a situação dos convênios, sendo evidenciada, após a concessão dos Termos de Recebimento Definitivos de Obras, a finalização do Convênio nº 90/2016 - Lote 03 de Vicente Pires, do Convênio nº 059/2019 - Rota de Segurança e do Convênio nº 036/2020 - W3 Sul.

#### Quadro 01 - Convênios TERRACAP

Convênios Terracap e os respectivos desembolsos								
Convênio	Objeto	Valor Total (R\$)	Tipo de Desembolso	Valor Desembolsado (R\$/Ano)				Vigência/Situação
				2019	2020	2021	2022	
90/2016	Pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e obras de arte especiais - <b>Lote 03 - Vicente Pires.</b>	13.506.465,20	Medições (Valor Original)	838.742,53	0,00	0,00	0,00	Finalizado
42/2019	Complementar a execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e obras de artes especiais - <b>Lotes 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11 - Vicente Pires.</b> Obs.: Convênio reduzido em R\$ 49.103.879,95, passando do montante de R\$ 152.221.902,05 para R\$ 103.118.022,10.	103.118.022,10	Medições (Valor Original)	8.122.247,16	3.572.131,22	1.349.585,25	0,00	Vigência: 31/12/2023
			Reajustamentos de Medições	5.426.315,65	10.570.113,52	7.154.019,38	5.889.092,47	
			* Reequilíbrio Econômico Financeiro (Betuminosos)	0,00	2.138.351,81	3.039.723,11	1.607.509,10	
			<b>Subtotal</b>	13.548.562,81	16.280.596,55	11.543.327,74	7.496.601,57	
59/2019	Execução de obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado " <b>Rota de Fuga</b> ", no Setor	11.350.584,74	Medições (Valor Original)	357.979,50	4.976.238,79	5.722.876,00	5.837,39	Finalizado
			Reajustamentos de e Medições	0,00	290.927,30	516.836,03	0,00	
			* Reequilíbrio Econômico Financeiro (Betuminosos)	0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

	de Inflamáveis no Setor de Indústria e Abastecimentos - SIA-RA XXIX - DF.		<b>Subtotal</b>	357.979,50	5.267.166,09	6.239.712,03	5.837,39	
41/2020	Complementar a execução de serviços de pavimentação de drenagem / urbanização - Lotes 01, 02, 03, 04 e 05, no Setor Habitacional Bernardo Sayão, no DF.	20.275.970,37	Medições (Valor Original)	0,00	0,00	1.048.837,80	844.278,18	Vigência: 31/12/2023
			Reajustamentos de e Medições	0,00	65.091,21	200.469,81	132.579,61	
			* Reequilíbrio Econômico Financeiro (Betuminosos)	0,00	0,00	0,00	57.606,05	
			<b>Subtotal</b>	0,00	65.091,21	1.249.307,61	1.034.463,84	
36/2020	Execução dos serviços de revitalização nas quadras 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 513, 514, 515 e 516 da W3 Sul, em Brasília-DF, contemplando a readequação do Sistema Viário com estacionamentos, acessibilidade e paisagismo, obras complementares de drenagem e sinalização na Área Central de Brasília-DF.	18.845.823,11	Medições (Valor Original)	0,00	0,00	12.388.520,45	1.306.544,65	Finalizado
			Reajustamentos de e Medições	0,00	0,00	187.222,72	378.007,63	
			* Reequilíbrio Econômico Financeiro (Betuminosos)	0,00	0,00	0,00	103.097,40	
			<b>Subtotal</b>	0,00	0,00	12.575.743,17	1.787.649,68	
25/2022	Execução das obras de implantação/requalificação das calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as Quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS e restauração do pavimento da Avenida W3 Sul.	30.047.744,74	Medições (Valor Original)	0,00	0,00	0,00	1.871.319,44	Vigência: 30/09/2023
			Reajustamentos de e Medições	0,00	0,00	0,00	0,00	
			* Reequilíbrio Econômico Financeiro (Betuminosos)	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Subtotal</b>	0,00	0,00	0,00	1.871.319,44	
<b>Total</b>		<b>197.144.610,26</b>	-	14.745.284,84	21.612.853,85	31.608.090,55	12.195.871,92	-
				80.162.101,16				

\*Reequilíbrio econômico-financeiro de contratos devido à variação de preços de materiais betuminosos.

Considerando as demandas por recursos para execução de novos empreendimentos, em 2022 a SODF propôs junto à Terracap a celebração de novos Convênios destinados a custear a realização de intervenções específicas. Os pleitos em referência se encontram em avaliação pela equipe técnica daquela Companhia e visam suprir as necessidades para a execução das seguintes intervenções das seguintes obras:

a) **Centro Administrativo do DF (CENTRAD)** - Refere-se à execução de projetos e obras para a adequação do traçado viário estruturante e implantação dos acessos viários e estacionamentos públicos para o parcelamento denominado de Centro Metropolitano – Taguatinga/Ceilândia, para atender as necessidades previstas no Plano de Ocupação, submetido ao licenciamento ambiental, EIA/RIMA e outros: A Terracap havia condicionado o





prosseguimento dos trâmites de celebração do Convênio após consulta ao Ibram (94024344), para se obter parecer favorável à dispensa de licenciamento ambiental para a execução da obra solicitada. Com o sucesso do pleito junto ao Ibram, a Terracap está verificando os procedimentos necessários para a celebração deste novo convênio proposto.

b) **Requalificação do Setor de Oficinas Sul (SOF SUL)** - (Contrato nº 024/2022): Execução de obras de drenagem pluvial, lagoa de retenção, pavimentação, sinalização, paisagismo, implantação de mobiliário urbano, calçadas e estacionamentos públicos: Aguardando aprovação do Plano de Trabalho (93407839) pela Terracap para a celebração do Convênio.

## **A.2 CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS E REPASSES - ATIVIDADES E RESULTADOS REFERENTES ÀS EXECUÇÕES**

Em 2022, deu-se continuidade às tratativas objetivando o devido andamento das obras previstas para serem executadas a partir dos recursos provenientes das Operações de Créditos, sob a gestão da Pasta, sendo realizadas reuniões periódicas com o agente financiador - Caixa, com a participação de diversos órgãos governamentais, tais como: Terracap, Codhab, Ibram, Caesb, CEB, Novacap e SEEC/DF, atual SEPLAD/DF.

### **1. CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS**

#### **1.1. Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)**

##### **1.1.1. PAC 2 - Mobilidade Grandes Cidades - EIXO OESTE**

As intervenções originalmente previstas para serem executadas mediante esta operação de crédito, que visa à implantação do Corredor de Transporte Eixo Oeste, a serem aplicados na ligação Ceilândia-Taguatinga-Plano Piloto, envolviam recursos da ordem de R\$ 693,7 milhões.

Este total era composto pelo Contrato de Financiamento (CF) nº 0394.629-04/2013, contratado em 2013, junto à Caixa, no valor de R\$ 544,6 milhões, sendo R\$ 517,4 milhões de financiamento e R\$ 27,2 milhões de contrapartida do GDF e pelo Termo de Compromisso (TC) nº 0402.091-01/2014, também firmado com a Caixa, em 2014, no valor total atualizado de R\$ 149 milhões, sendo R\$ 116,5 milhões do OGU e R\$ 32,5 milhões de contrapartida do GDF. Nesse contexto, após formalizado o distrato do Termo de Compromisso nº 0402.091-01/2014, conforme informado nos Relatórios de Gestão dos anos anteriores, as metas inicialmente previstas no TC (Via EPIG, Viaduto da EPIG e Hélio Prates), foram incorporadas ao CF nº 0394.629-04/2013.

Por conseguinte, no ano de 2022, em decorrência do aumento dos valores e da quantidade de intervenções que integram o Corredor de Transporte Eixo Oeste, o Contrato de Financiamento precisou ser aditivado financeiramente, passando de R\$ 544,6 milhões (R\$ 517,4 milhões de financiamento e R\$ 27,2 milhões de contrapartida do GDF) para o valor total de R\$ 556.381.432,00 (R\$ 517,4 milhões de financiamento e R\$ 38,9 milhões de contrapartida do GDF). Entretanto, face ao tempo decorrido da celebração desse financiamento, firmado em 2013, e ao custo atual pertinente às intervenções que integram o Corredor de Transporte Eixo Oeste, foi assinada, pelo Governador do Distrito Federal, nova Declaração de Contrapartida, no valor excedente à inicial pactuada, para a continuidade da execução contratual (00110-00002214/2022- 51). Contudo, sabe-se que o aporte de contrapartida poderá ser superior ao montante já repactuado, tendo em vista o expressivo aumento dos custos, nos últimos anos, dos insumos aplicados na realização de obras e serviços de engenharia.

No tocante à implantação do Corredor Eixo Oeste, a SODF, por intermédio do setor de gerenciamento de recursos externos, realizou diversas reuniões junto à Caixa, com a Comissão de Acompanhamento das Obras do Túnel de Taguatinga - CAOC (Contrato nº 04/2016), e outros órgãos do GDF, a fim de garantir a evolução do Programa. Importante ressaltar que os projetos das obras do Eixo Oeste sofrem interferências de diversos órgãos do GDF, tais como, Semob, Seduh, Metrô, DER, Detran e Ibram e, por isso ocorrem atrasos na finalização dos projetos e orçamentos, bem como no andamento das obras.

Cumprir destacar, que ao longo de 2022 ocorreu a finalização das obras da Bacia do Parque da Cidade (Contrato nº 003/2021), além da formalização dos contratos das seguintes



intervensões: Av. Hélio Prates - Etapa 2 (Contrato nº 009/2022) e a Readequação da EPIG (Contrato nº 021/2022), cujas obras tem previsão de início em 2023. Quanto às obras integrantes do Corredor Eixo Oeste em execução, ao final de 2022, identifica-se em andamento 08 contratações a saber: Contratos nºs 004/2016, 009/2020, 003/2021, 014/2021, 020/2021, 022/2021, 009/2022 e 021/2022. Conforme se observa no Quadro 02, o desempenho das metas inseridas nesta operação de crédito teve uma evolução considerável na execução do Contrato de Financiamento do Eixo Oeste, sobretudo, com a celebração dos novos contratos de obras.

### Quadro 02 - Eixo Oeste

Contrato de Financiamento nº 0396.249-04/13 - Eixo Oeste								
Obra	Valor disponibilizado		Ações realizadas em 2022	Status 31/12/2022	Execução Financeira acumulada(%)			
	CAIXA (R\$)	GDF (R\$)			2019	2020	2021	2022
1. Viaduto de interseção da ESPM, via W3 Sul - Contrato nº 034/2013	1.357.418,27	13.195.854,49	-	Obra finalizada	100%	100%	100%	100%
2. Via de ligação Av. Hélio Prates/Sol Nascente (T1) - Contrato nº 022/2016	2.700.570,36	729.791,96	-	Obra finalizada	72%	100%	100%	100%
3. Alargamento do viaduto da EPCT/EPTG (T10) - Contrato nº 001/2017	3.012.500,58	1.472.828,98	-	Obra finalizada	82%	100%	100%	100%
4. Túnel Rodoviário sob a Av. Central de Taguatinga - Contrato nº 004/2016	237.230.339,02	0,00	Execução de Obra	Obra em andamento - 30ª medição	0%	8%	44%	77%
5. Complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar - ESPM, até o terminal da Asa Sul (TAS) - T15 - Contrato nº 009/2020	11.518.447,23	0,00	Execução de Obra	Obra em andamento - 20ª medição	0%	3%	35%	76%
6. Bacia do Parque da Cidade - Contrato nº 003/2021	2.871.168,49	0,00	Obra Concluída	Obra em andamento - 11ª medição	0%	0%	54%	100%
7. Viaduto da EPIG - Contrato nº 020/2021	32.152.366,09	0,00	Execução de Obra	Obra em andamento - 16ª medição	0%	0%	9%	48%
8. Av. Hélio Prates - Etapa 1 - Contrato nº 014/2021	20.756.759,35	0,00	Execução de Obra	Obra em andamento - 16ª medição	0%	0%	16%	66%
9. Via Estrada Setor Policial Militar - ESPM (T16) - Contrato nº 022/2012	51.214.560,13	0,00	Execução de Obra	Obra em andamento - 14ª medição	-	-	0,25%	24%
10. Via EPIG - Contrato nº 020/2021	71.616.576,45	3.739.602,16	Obra Contratada	Projetos iniciados	-	-	-	-
11. Drenagem em Taguatinga: Fase 1 - projetos executivos - Lote 1 - Contrato nº 003/2022	1.189.370,35	0,00	Elaboração de Projeto Contratado	Obra em andamento - 3ª medição	-	-	-	58%
11.1. Drenagem em Taguatinga: Fase 1 - projetos executivos - Lote 2 - Contrato nº 004/2022	1.587.905,42	0,00	Elaboração de Projeto Contratado	Obra em andamento - 3ª medição	-	-	-	49%
12. Av. Hélio Prates - Etapas 2 - Contrato nº 009/2022	40.000.000,00	8.003.348,38	Execução de Obra	Obra em andamento - 7ª medição	-	-	-	17%
13. Av. Hélio Prates - Etapas 3	37.352.814,64	3.563.513,69	Em fase de Projeto Executivo	Em atualização de projetos orçamento	-	-	-	-
14. Av. Samdu e da Av. Comercial (Taguatinga)	2.916.553,62	153.502,82	Atualizações de Projetos	Em atualização de projetos orçamento	-	-	-	-
Total Financeiro	517.477.350,00	30.858.442,48						
Caixa + GDF		556.381.432,00	% Total da Execução Financeira	4%	9%	24%	<b>46%</b>	
Aporte de contrapartida*	0,00	-8.045.639,61						

\*Valor vigente necessário para acréscimo na declaração de contrapartida, que deverá ser apresentada à Caixa quando da próxima reprogramação do Contrato de Financiamento.



### 1.1.2. PAC 2 - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas

Em seguimento às providências necessárias para viabilizar as obras referentes às operações de crédito contratadas no ano de 2014 a SODF, em 2022, atuou na esfera do Programa PAC 2 Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas, destinadas às regiões de Vicente Pires e de Bernardo Sayão. Importa reiterar as dificuldades operacionais de execução de obras, intrínsecas às localidades das intervenções custeadas por esses financiamentos, em especial devido à dinâmica urbana das respectivas regiões. Não obstante esses fatores, os resultados obtidos para o ano de 2022, foram satisfatórios. Os contratos de financiamentos abrangidos por este programa são identificados a seguir.

### 1.1.3. PAC 2 - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - Setor Habitacional Vicente Pires - Contrato de Financiamento (CF) nº 0399.836-22/14

Trata-se de operação de crédito assinada em 2014, no valor de R\$ 418.906.698,73 dos quais, R\$ 397.961.363,79 referem-se ao financiamento da Caixa e R\$ 20.945.334,94 são equivalentes ao aporte de Contrapartida-GDF, mínima obrigatória contratual. Todavia, ao longo da execução contratual, os custos iniciais previstos para as intervenções vinculadas a esta operação de crédito sofreram diversas alterações, sendo o valor ora vigente de R\$ 397.961.363,79 - Caixa/FGTS e de R\$ 86.279.432,07 - Contrapartida/GDF, perfazendo um total de R\$ 484.240.795,86.

Como manifestado em relatórios anteriores, para arcar com os custos referentes à Contrapartida e demais despesas a cargo do Distrito Federal, esta gestão celebrou com a Terracap o Convênio nº 042/2019 no valor de R\$ 152.221.902,00, assegurando assim, os aportes demandados pelo órgão financiador a título de contrapartida desta operação de crédito, o que tem evitado a ocorrência de interrupção de repasses. Em relação ao Convênio nº 090/2016, específico para o Lote 03, no valor de R\$ 13.506.465,20, com a conclusão das obras e emissão do Termo de Recebimento Definitivo da intervenção na qual foram aplicados os recursos desembolsados pela Concedente, o Convênio foi finalizado.

Os desembolsos realizados no exercício de 2022, vinculados a esta operação de crédito, constam no Quadro 03, que também apresenta os valores que restaram atribuídos às obras e serviços contratados:

#### Quadro 03 - Setor Habitacional Vicente Pires (Valores em R\$)

Contrato de Financiamento nº 0399.836-22/2014 - Vicente Pires								
Lote	Contrato	Valor disponibilizado		Atividades Realizadas	Execução Financeira ACUMULADA (%)			
		CAIXA	GDF		2022	2019	2020	2021
01	Contrato nº 008/2015	40.345.611,41	8.747.071,33	Obra finalizada (2021) 45ª Medição	46%	59%	60%	60%
02	Contrato nº 009/2015	2.361.779,76	512.042,21	Obra finalizada (2021) 5ª Medição	0%	30%	100%	-
03	Contrato nº 010/2015	18.113.223,25	3.927.010,90	Obra finalizada (2019) 23ª Medição	100%	-	-	-
04	Contrato nº 008/2016	31.505.662,94	6.830.539,22	Obra finalizada (2021) 43ª Medição	58%	72%	100%	-
05	Contrato nº 019/2016	38.408.297,26	8.327.054,78	Obra finalizada (2021) 38ª Medição	42%	53%	66%	66%
06	Contrato nº 004/2015	16.693.440,28	3.619.196,93	Obra finalizada (2021) 41ª Medição	42%	57%	100%	-
07	Contrato nº 007/2015	32.411.902,48	7.027.015,16	Obra finalizada (2021) 41ª Medição	50%	52%	52%	52%
08	Contrato nº 003/2018	10.150.979,94	2.200.768,37	Obra finalizada (2019) 4ª Medição	81%	84%	100%	-
09	Contrato nº 020/2016	33.853.211,54	7.339.496,07	Obra finalizada (2021) 41ª Medição	69%	77%	100%	-
10	Contrato nº 021/2016	60.280.302,84	13.068.982,98	Obra em andamento - 57ª Medição	53%	69%	76%	81%
11	Contrato nº 006/2016	33.800.653,85	7.328.101,37	Obra finalizada (2022) 24ª Medição	23%	44%	49%	49%
12	Contrato nº 019/2021	29.298.982,74	6.352.123,15	Obra em andamento - 15ª Medição	0%	0%	8%	51%



M	Outras Obras (OAEs e Vicente Pires 02)	50.737.315,50	11.000.029,57	A Licitar	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>397.961.363,79</b>	<b>86.279.432,04</b>	<b>% Total da Execução Financiamento</b>	<b>50%</b>	<b>60%</b>	<b>64%</b>	<b>67%</b>

Também se pode observar no quadro acima, que o Programa obteve desembolso financeiro acumulado de aproximadamente 67%, o que em valores representa R\$ 326.391.333,71. O avanço financeiro obtido em 2022 foi possível a partir da execução das obras referentes aos Lotes 10 e 12. Destaca-se ainda, a expectativa de contratação das obras do Lote 02, incluindo a Obra de Arte Especial 03. Quanto à Obra de Arte Especial 01, devido à atualização de projetos, o certame e início das obras estão previstos para 2023. Estas obras serão custeadas com os recursos relativos ao denominado item M, especificado no Quadro 03.

Mesmo com o avanço das obras é importante salientar que o cronograma das intervenções vem sendo ajustado para se obter um melhor desempenho e por isso há a necessidade de se observar e provisionar, junto aos órgãos competentes, recursos adicionais para custear o aumento do valor dos contratos, principalmente devido à incidência de reajustamentos.

#### **1.1.4. PAC 2 - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - Setor Habitacional Bernardo Sayão - Contrato de Financiamento (CF) nº 0399.840-83/14**

O Contrato de Financiamento prevê investimento no valor total de R\$ 69.152.875,78, sendo o valor de financiamento (FGTS) de R\$ 47.622.498,29 e a Contrapartida de R\$ 21.530.377,49. Considerando o alto percentual de 31,13% relativo à contrapartida a ser aportada para cada desembolso, com a finalidade de garantir que os ingressos de recursos oriundos da Caixa sejam efetivados, bem como para suprir déficits recorrentes quanto à disponibilidade de recursos próprios do GDF, esta SODF celebrou junto à Terracap o Convênio nº 041/2020, no valor total de R\$ 20.275.970,37. A situação do convênio mencionado, quanto à vigência e repasses providenciados, consta especificada com mais detalhes no item A.1 Convênios - Terracap.

Face ao pactuado, contratualmente, junto à Caixa de realização de obras de drenagem e de pavimentação, para demonstrar funcionalidade e suprir as necessidades locais, foram priorizadas as licitações dos Lotes 01, 04 e 05 (bacias). Com a entrega dos projetos do Lote 5 (bacias) e tendo em vista que a parte de infraestrutura ainda precisaria de alguns estudos para complementar os projetos, tomou-se a decisão de separar o Lote em duas fases, o que resultou na licitação e contratação das obras das lagoas (Contrato nº 006/2022 - Reservatório de detenção 10 e adequação dos projetos e execução do reservatório de detenção 11, localizados no Lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão).

Após reuniões e estudos complementares entre a Terracap e o setor de projetos desta Secretaria, conseguiu-se a finalização dos projetos, o lançamento das licitações do Lote 01 (CC nº 016/2021-DECOMP/DA) e do Lote 04 (CC nº 06/2022-SODF, com perspectiva de contratação e início das obras em 2023. Entretanto, o Lote 05 (obras de infraestrutura) se encontra em fase de atualização de projetos, com previsão de contratação em 2023.

Segue abaixo o Quadro 04, que demonstra os dados do Contrato de Financiamento das obras de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial da Região do Setor Habitacional Bernardo Sayão, bem como os valores resultantes de procedimentos licitatórios:

#### **Quadro 04 - Bernardo Sayão (Valores em R\$)**

Contrato de Financiamento nº 0399.840-83/2014 - Bernardo Sayão							
Lote	Valor Disponibilizado		Atividades Realizadas em 2022	Execução Financeira ACUMULADA (%)			
	CAIXA	GDF		2019	2020	2021	2022
01	15.512.986,31	7.013.501,25	Procedimento licitatório (finalizado em dezembro/2022)	0%	0%	0%	0%
02 - Contrato nº 001/2018	2.718.079,48	1.228.857,77	Obra finalizada (2021)	43%	48%	100%	-
03 - Contrato nº 004/2017	5.762.156,69	2.605.100,80	Obra finalizada (2021)	38%	50%	99%	-
04	10.309.285,47	4.660.881,22	Procedimento licitatório (em fase final)	1%	1%	1%	1%



05 (Infraestrutura)	10.151.003,49	4.589.321,12	Aguardando nova licitação	0%	0%	0%	0%
05 (Bacias) - Contrato nº 006/2022	3.168.986,85	1.432.715,33	Obra em andamento	0%	0%	0%	40%
<b>Total</b>	<b>47.622.498,29</b>	<b>21.530.377,49</b>	<b>% Total da Execução Financiamento</b>	<b>12%</b>	<b>15%</b>	<b>17%</b>	<b>20%</b>

Observa-se no Quadro 04, acima, avanço financeiro referente ao Lote 05 (Bacias) - Contrato nº 006/2022. No entanto, vislumbra-se que após a efetivação das contratações dos Lotes 01 e 04, atualmente em licitação, o Contrato de Financiamento bem como, o Convênio nº 041/2020, celebrado junto à Terracap terão melhores resultados no exercício subsequente de 2023.

### 1.2. Pró-Moradia I - Contrato de Financiamento nº 175.749-27/2006

Esta operação de crédito, assinada em 2006 e executada em anos anteriores a 2022, integra o denominado Programa Pró-Moradia I, que objetiva a execução de obras de drenagem pluvial, esgotamento sanitário e pavimentação asfáltica, além da implantação de equipamentos públicos comunitários e execução de Trabalho Técnico Social - TTS, em diversas localidades do DF, sendo os recursos oriundos do FGTS, tendo a Caixa como agente financeiro. Conforme manifestado, por ocasião do encerramento de diversos exercícios, ainda restam itens em aberto e sem comprovação de funcionalidade perante o órgão financiador, devido às dificuldades de finalização das metas das obras à época contratadas.

Igualmente ocorrido nos últimos anos, salienta-se também em 2022, providências envidadas objetivando a retomada do referido Contrato, sendo realizadas diversas reuniões de ponto de controle, que contaram, inclusive, com a participação da Equipe do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Caixa. Assim, após definição da estratégia e diretrizes, foram identificadas as obras pendentes de realização nas respectivas regiões previstas e, com isso o cronograma de ações para o término das obras foi atualizado. Dessa forma, no Quadro 5, seguem especificadas as metas que a Caixa considera em aberto:

#### Quadro 5 - Itens em Aberto (Valores em R\$)

Detalhamento dos Itens	Região	Valor Contratado	Valor Desembolsado (em gestões anteriores)	Valor Desembolsado (2019 a 2022)	Saldo
Drenagem Pavimentação	Arapoanga - Planaltina	17.463.556,00	16.476.472,00	0,00	987.084,00
	Mestre D'armas - Planaltina	22.214.430,00	18.932.576,00	859.143,00	3.281.854,00
<b>Total</b>		<b>39.677.986,00</b>	<b>35.409.048,00</b>	<b>859.143,00</b>	<b>4.268.938,00</b>

Para a programação de execução das metas pendentes, foi iniciada em novembro/2021 a elaboração dos projetos da intervenção relativa ao Setor Mestre D'armas, por meio do Contrato nº 021/2021, com previsão de conclusão em 2023. Quanto às metas em aberto, estas se encontram em fase de preparação para licitação visando à contratação de empresas para a elaboração do projeto executivo do Arapoanga e no caso do Mestre D'armas, após a entrega dos projetos dos remanescentes de obras, será dado o devido início aos procedimentos licitatórios das obras, previstos para o ano de 2023. Ressalva-se existirem problemas fundiários, a cargo da Codhab e Sedhu, que impedem o avanço de obras na região.

### 1.3. Pró-Moradia II

O Programa denominado Pró-Moradia II é também financiado a partir de recursos do FGTS, sendo a Caixa o Agente Financeiro. Tem por objetivos principais a implantação de drenagem pluvial, pavimentação, construção de unidades habitacionais e a execução de Trabalho Técnico Social - TTS, nos Setores Habitacionais Sol Nascente, Mestre D'Armas e Arapoanga em Planaltina - DF. A seguir, são descritas as atividades essenciais e os desembolsos ocorridos em 2022 dos respectivos programas.

#### 1.3.1. Pró-Moradia II - Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Contrato de Financiamento nº 0262.225-34/2009

As intervenções previstas no Programa Pró-Moradia no Setor Habitacional Sol Nascente, envolvem recursos a serem aplicados nos Trechos 1, 2 e 3. O Contrato de financiamento, celebrado em 2009 junto à Caixa Econômica Federal (Caixa), perfaz o valor



total atualizado, até 2022, de aproximadamente R\$ 456 milhões, sendo R\$ 208.960.870 de financiamento (FGTS) e R\$ 247.034.930,11 de contrapartida (GDF). Sobre os montantes citados, importante ressaltar que tais valores estão sendo revisados pelo Agente Financiador (Caixa), não tendo havido ainda a formalização da nova porcentagem advinda da relação Financiamento x Contrapartida dos desembolsos do Contrato do Financiamento, prevista para ser realizada no primeiro semestre de 2023.

O contrato de financiamento, em síntese, tem como objeto a construção de Unidades Habitacionais (UH), execução de Trabalho Técnico Social (TTS), infraestrutura (drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, blocos intertravados e meios-fios) no Setor Habitacional Sol Nascente (SHSN). Contudo, o Manual do Programa Pró-Moradia exige a aplicação de 30% do valor do investimento na construção de Unidades Habitacionais – UHS, e aporte de 2,5% do valor do empréstimo na execução de TTS, entretanto, os percentuais citados estão sendo revistos junto ao agente financiador – Caixa.

Ao longo do ano de 2022, foram realizadas gestões junto à Caixa, agente financiador da operação de crédito, por meio de reuniões mensais de ponto de controle com a participação de órgãos governamentais envolvidos na execução das metas do contrato de financiamento, tendo ocorrido também reuniões internas de governo nas quais participaram equipes técnicas da SODF, Terracap, SEPLAD/SUCAP, Codhab, Ibram, Caesb, CEB, Novacap, Defesa Civil, DF Legal, sendo tratadas questões relevantes para a execução financeira do contrato, objetivando: o recebimento das metas de Unidades Habitacionais por parte da Codhab, de acordo com as exigências do Programa Pró Moradia, e a execução das obras remanescentes, tendo em vista o encerramento do contrato relativo ao Trecho 1 e as rescisões dos contratos dos Trechos 2 e 3, ocorridas em 2019.

Desta forma, no que tange à meta de infraestrutura urbana, no ano de 2022 ocorreu a finalização dos contratos para a elaboração dos projetos executivos das obras remanescentes dos Trechos 1 e 3 (Contrato nº 015/2020 e nº 016/2020), além da continuidade da execução das obras remanescentes do Trecho 02, mediante o Contrato nº 015/2021, celebrado no exercício anterior. Observa-se que a elaboração dos projetos executivos possibilitou a contratação das obras remanescentes, quais sejam: Trechos 1 e parte do Trecho 3 (Contrato nº 017/2022 no valor de R\$ 45.584.462,15); Trecho 3 - Lote 01 (Contrato nº 022/2022 no valor de R\$ 63.550.750,66) e Trecho 3 - Lote 02 (Contrato nº 023/2022 no valor de R\$ 51.455.432,12).

Em relação à meta de construção de UH, foi licitado pela Codhab um novo conjunto de 420 UHs. Nesse contexto, as obras irão ocorrer ao longo de 2023, com previsão de encerramento em 2024. Quanto às metas de TTS, a Codhab finalizou o processo licitatório, iniciado em 2021, de acordo com os normativos internos de execução e exigências da Caixa. Encontra-se em tramitação a contratação dos trabalhos técnico-sociais (TTS) com início da execução prevista para 2023. Assim, não há diligências que impeçam os desembolsos de recursos para as obras de UH e TTS.

Cabe ressaltar, que, não obstante as contratações de UH e TTS sejam efetivadas e administradas pela Codhab, para que os pagamentos das medições atestadas por àquela Companhia sejam realizados, esta Secretaria procede à operacionalização da transferência de recursos, tanto de origem de financiamento (FGTS) quanto de contrapartida (Fonte 100).

Portanto, levando-se em consideração as dificuldades operacionais que a região do Sol Nascente apresenta, constata-se baixa execução, ocorrida principalmente, devido ao ano de 2022 ter sido marcado por fase de planejamento; elaboração e entrega de projetos executivos; continuidade de licitações e novas contratações efetivadas apenas no 2º Semestre de 2022, tendo em vista, o prazo prolongado transcorrido para os respectivos certames, inclusive no que se refere às intervenções e serviços a cargo da Codhab.

Ademais, apesar da baixa execução constatada em 2022, muitos obstáculos e condicionantes técnicas foram vencidas. Para o ano de 2023 está prevista a execução de cinco contratos entre obras, UH e TTS, no valor total aproximado de R\$ 230.000.000,00:

Seguem no Quadro nº 06, os percentuais acumulados referentes às execuções financeiras ocorridas no ano de 2022 e suas devidas comparações com os anos anteriores:



### Quadro 06 - Setor Sol Nascente

Contrato de Financiamento nº 0262.225-34/2009 - Sol Nascente								
Obra/Meta	Valor Disponibilizado		Ações realizadas em 2022	Status Dezembro/2022	Execução Financeira - Acumulada (%)			
	CAIXA (R\$)	GDF (R\$)			2019	2020	2021	2022
1 - Trecho 1 - Contrato nº 015/2014	18.267.588,78	31.204.344,28	Recebimento provisório	A ser emitido o recebimento definitivo	84%	84%	84%	84%
2 - Trecho 2 - Contrato nº 002/2015	30.956.023,36	25.979.422,60	Recebimento provisório	A ser emitido o recebimento definitivo	58%	58%	58%	58%
3 - Trecho 3 - Contrato nº 003/2015	15.592.469,04	8.216.095,90	Recebimento provisório	A ser emitido o recebimento definitivo	32%	32%	32%	32%
4 - Projetos Executivos (Lotes 1 - Contrato nº 015/2020 e Lote 2 - Contrato nº 016/2020)	1.285.998,70	723.374,26	Execução de contrato	Projeto executivo em fase final	0%	0%	94%	100%
5.0 - Remanescente do Trecho 2 - Contrato nº 015/2021	13.842.652,20	6.561.830,21	Obra Contratada e iniciada	Obra em andamento -17ª medição	0%	0%	31%	53%
5.1 - Trecho 1 e parte do Trecho 3 - Contrato nº 017/2022	16.828.906,27	28.755.555,88	Obra Contratada e iniciada	Obra em andamento -3ª medição	0%	0%	0%	2%
5.2 - Trecho 3 - Lote 1 - Contrato nº 022/2022	23.775.990,05	39.774.760,61	Obra Contratada e iniciada	Obra em andamento -3ª medição	0%	0%	0%	1,8%
5.3 - Trecho 3 - Lote 2 - Contrato nº 023/2022	19.455.432,12	32.000.000,00	Obra Contratada e iniciada	Obra em andamento -2ª medição	0%	0%	0%	0,65%
6.0 - Construção de UH (678)	23.506.000,00	42.940.524,62	Meta executada pela Codhab	Concluídas - 678 UHS	76%	82%	100%	100%
6.1 - Construção de UH (420)	45.449.809,58	25.655.000,00	Meta executada pela Codhab	Em licitação pela Codhab - 420 UHS	0%	0%	0%	0%
7 - TTS	0,00	5.224.021,75	Meta executada pela Codhab	Em licitação pela Codhab	0%	0%	0%	0%
Total Investimento	208.960.870,10	247.034.930,11						
<b>Total (CAIXA+GDF)</b>	455.995.800,21		% Total da Execução Financeira		40%	41%	44%	46%

#### 1.3.2. Pró-Moradia II - Mestre D'Armas, em Planaltina - Contrato de Financiamento nº 262.232-26/2009

Quanto ao Setor Habitacional Mestre D'Armas, as obras de drenagem e pavimentação foram concluídas em 2010, com exceção de alguns trechos que devido a problemas fundiários e ambientais, não puderam ser concluídos. Em 2020, esta SODF em conjunto com a equipe da GIGOV/CAIXA, enviou à Caixa e ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, Ofício nº 1769/2020- SODF/GAB/ASSESP (00110- 0000621/2019-28), em que apresenta a solicitação do Secretário da SODF, para a utilização dos recursos de forma a realizar os projetos executivos dos remanescentes previamente à etapa de execução de obras. Em 2021, após o processo de licitação, a contratação pleiteada foi efetivada (Contrato nº 021/2021), no valor de R\$ 1.080.075,66, sendo os documentos comprobatórios devidamente aprovados pela Caixa.

No ano de 2022, o Contrato nº 021/2021 teve andamento normal, com desembolsos regulares junto ao agente financiador. Aguarda-se a conclusão dos projetos executivos e orçamentos para que se possa dar início aos procedimentos licitatórios visando à execução das obras de construção das bacias de detenção e reservatório que darão funcionalidade ao objeto definido no Contrato de Financiamento (1.2 - Pró-moradia I). Registra-se, no entanto, que existe impasse na regularização fundiária que impede qualquer avanço de obras na região. O responsável principal deste processo é a Codhab.



### **1.3.3. Pró-Moradia II - Arapoanga, em Planaltina - Contrato de Financiamento nº 262.250-51/2009**

Em relação a esta contratação, destaca-se que a tratativa envidada em 2020, formalizada junto à GIGOV/Caixa, por meio do Ofício nº 1574 – SODF/GAB/ASSESP, pleiteando o encerramento das metas ainda não realizadas e o respectivo encerramento contratual, restou indeferida, tendo em vista que em 2021 houve pronunciamento da GIGOV/Caixa, indicando como obrigatória a realização da meta referente ao Trabalho Técnico Social - TTS. Assim, ainda em 2021, esta Secretaria realizou as devidas tratativas junto à equipe da Codhab e SUCAP/CAP/SEEC e enviou o processo 00110-00002448/2021-17, solicitando ações para a verificação da viabilidade na realização do TTS na região. Em 2022, o processo se manteve em análise no âmbito da Diretoria Imobiliária - DIMOB, daquela Companhia.

Ademais, subsiste impasse na regularização fundiária das áreas que impede qualquer avanço de obras na região. O responsável principal deste processo é a Codhab.

### **2. CONTRATOS DE REPASSE - EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS (Orçamento Geral da União - OGU)**

Em 2022 manteve-se a atuação na gestão de contratos de repasses e de convênios, cujos recursos financeiros são provenientes de Emendas Parlamentares Federais consignadas no Orçamento Geral da União - OGU.

Para a consecução desses instrumentos contratuais, são inseridos na "Plataforma+Brasil", gerenciada pelo Ministério da Economia, os Planos de Trabalho compatíveis com o objeto das emendas. A partir da aprovação desses planos de trabalho e da emissão das respectivas Notas de Empenho nos valores autorizados pelos gestores dos programas, são assinados os Contratos de Repasse com a Caixa ou celebrados Convênios diretamente com entes da União.

Registra-se que no período de 07/02/2022 a 30/03/2022, foi realizada pela CGDF, Auditoria de Conformidade para avaliação dos controles primários referentes à formalização e execução de convênios da SODF, com recursos da União, cuja conclusão dos trabalhos apontou que esta Secretaria possui rotinas para o acompanhamento, controle e prestação de contas dos convênios e contratos de repasse celebrados, porém, ainda não definidos por ato formal. Constatou-se, também, deficiências internas e externas quando da apresentação da documentação pertinente ao cumprimento da cláusula suspensiva dos Contratos de Repasse celebrados pela Pasta, ocasionando o cancelamento desse tipo de instrumento, com prejuízo para o atendimento das necessidades existentes na comunidade a ser beneficiada. Por fim, foi informado a esta Secretaria que as recomendações apontadas serão monitoradas periodicamente pela CGDF.

Assim, face ao exposto e, visando orientar e capacitar profissionais desta SODF quanto à utilização adequada do fluxo operacional da Plataforma+Brasil e, operacionalização prática e objetiva das funcionalidades do Sistema, foram capacitados 11 servidores das unidades que atuam com Emendas Parlamentares Federais e Contratos de Repasse.

A seguir, demonstra-se na Tabela 1, o montante dos Contratos de Repasse celebrados nos anos de 2019 a 2022:

Tabela 1 – Emendas OGU – Captação (Valores em R\$)

<b>Ano</b>	<b>Quantidades de Contratos</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
2019	05	3.344.168,07
2020	07	31.412.980,51
2021	03	9.710.518,20
2022	01	3.451.826,65
<b>Total</b>		<b>47.919.493,43</b>

No Quadro 7a, abaixo, constam relacionados os contratos de repasse e as principais informações desses instrumentos:





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

Quadro 7a - Contratos de Repasse – OGU (Valores em R\$)

Contratos de Repasse - OGU					
Item	Nº do Contrato de Repasse	Fase do Contrato	Objeto	Status e Andamento em 2022	Valor Previsto no Contrato de Repasse (R\$)
01	939.758/2022	Cláusula Suspensiva	Pavimentação no Distrito Federal	No setor de projetos (SUPOP/SODF) para a elaboração de estudos e projetos que irão nortear a implantação da intervenção e a retirada de condições suspensivas, conforme documento de oficialização de demanda - DOD (102492531).	3.451.826,65
02	922.411/2021	Cláusula Suspensiva	Pavimentação/Requalificação Viária - Trecho da Av. Vereda da Cruz, Arniqueira/DF.	O prazo para cumprimento das condições suspensivas foi prorrogado até 30/10/2023, estando a demanda no setor de projetos (SUPOP/SODF) para continuidade das ações necessárias à produção da documentação técnica exigida para retirada das condições suspensivas (00110-00001586/2021-89).	3.970.098,20
03	922.902/2021	Cláusula Suspensiva	Pavimentação/Recuperação de Pavimento - Quadra Qs 16, Conjunto 05, Riacho Fundo II - DF.	O prazo para cumprimento das condições suspensivas foi prorrogado até 30/10/2023, estando a demanda no setor de projetos (SUPOP/SODF) para continuidade das ações necessárias à produção da documentação técnica exigida para retirada das condições suspensivas (00110-00001839/2021-14).	2.870.210,00
04	922.919/2021	Cláusula Suspensiva	Pavimentação/Recuperação de Pavimento - Av. Principal do Varjão - DF.	O prazo para cumprimento das condições suspensivas foi prorrogado até 30/10/2023, estando a demanda no setor de projetos (SUPOP/SODF) para continuidade das ações necessárias à produção da documentação técnica exigida para retirada das condições suspensivas (00110-00001845/2021-71).	2.870.210,00
05	906.560/2020	Cláusula Suspensiva	Via de Ligação Guará Núcleo Bandeirante	<p>Em maio/2022 a documentação técnica exigida para retirada da cláusula suspensiva foi incluída no módulo de Projeto Básico/TR da Plataforma+Brasil. Em setembro/2022 a Caixa comunicou (102012056) quanto ao risco de cancelamento do empenho em 31/12/2022, dos contratos sob condição suspensiva e aceite de processo licitatório pendente (Decreto nº 10.579/2020), situação aplicável ao contrato de repasse em questão. Após 9 procedimentos de análise e tratativas internas, em outubro/2022, a Caixa aceitou a documentação técnica apresentada, sendo gerado o LAE - Laudo de Análise do Empreendimento. Foi ainda, necessária a complementação da contrapartida para o início do processo licitatório, que fora efetivada na forma solicitada pela Caixa. O certame foi então lançado, por meio da Concorrência nº 05/2022 - SODF, suspensa em 25/11/2022 por Decisão do TCDF. Aguarda-se a retomada da licitação em 2023, tão logo sejam sanadas as questões apontadas pelo órgão de controle externo.</p> <p>Obs.: Os recursos do Contrato de Repasse foram alcançados, pela Lei nº 14.513 de 27/12/2022, que alterou o § 7º do art. 83 da Lei nº 14.194, de 20/08/2021, dispondo o que segue: "Art. 83. (...) § 7º Os restos a pagar/RAP relativos a contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual, inscritos em 2019 e 2020, inclusive os enquadrados conforme o art. 1º do Decreto nº 10.579 de 18 de dezembro de 2020, somente poderão ter seus saldos não liquidados cancelados depois de 31 de dezembro de 2023."</p>	12.051.297,18
06	906.133/2020	Cláusula Suspensiva	Construção e Implantação do Mercado Produtor / Feira de Arniqueira - DF	Após a elaboração dos projetos básicos pela Administração Regional de Arniqueira, foi acordado com o setor de projetos (SUPOP/SODF) a colaboração técnica para elaboração de projetos	2.408.599,52



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

				<p>complementares e orçamento (00110-00003356/2020-73), todavia, após estudo técnico preliminar acerca dos requisitos de titularidade do lote, constatou-se a necessidade de regularização urbanística do local para a continuação dos trabalhos de elaboração de projetos e orçamento, uma vez que a situação fundiária restava indefinida, sendo esta tratada no âmbito do processo 04022-00000706/2021-61.</p> <p>Em setembro/2022 a Caixa comunicou (102012056) quanto ao risco de cancelamento do empenho em 31/12/2022, dos contratos sob condição suspensiva e aceite de processo licitatório pendente (Decreto nº 10.579/2020), situação aplicável ao contrato de repasse em questão.</p> <p>Os projetos complementares, orçamento e fundiário não foram concluídos até a data limite de envio da documentação técnica, exigida pela Caixa, para cumprimento de condições suspensivas até 30/11/2022. Desse modo, a SODF solicitou à PGDF que avaliasse a possibilidade de judicializar pleito de prorrogação de prazo de tais condições, sendo indicado por aquela Procuradoria ser necessária a complementação de instrução processual (00776041). Os elementos elaborados por esta SODF (100987692, 100998261), serão enviados à PGDF, com vistas a possibilitar a referida judicialização.</p> <p>Obs.: Os recursos do Contrato de Repasse foram alcançados, pela Lei nº 14.513 de 27/12/2022, que alterou o § 7º do art. 83 da Lei nº 14.194, de 20/08/2021, dispondo o que segue: "Art. 83. (...) § 7º Os restos a pagar/RAP relativos a contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual, inscritos em 2019 e 2020, inclusive os enquadrados conforme o art. 1º do Decreto nº 10.579 de 18 de dezembro de 2020, somente poderão ter seus saldos não liquidados cancelados depois de 31 de dezembro de 2023."</p>	
07	903.915/2020	Cláusula suspensiva e Liminar Judicial	Construção da Primeira Etapa do Museu da Bíblia	<p>Ao longo de 2022 foi realizado pela Secretaria de Cultura, novo concurso público que classificou preliminarmente 3 projetos para a próxima fase, não tendo ocorrido, até o encerramento do exercício a proclamação do resultado do vencedor do certame, na forma do cronograma previsto (DODF nº 177, de 20/09/2022, Edital nº 23/2022-SECEC-DF, 95933415), portanto, o citado concurso não foi concluído até a data limite de envio da documentação técnica à Caixa para cumprimento de condições suspensivas. O referido contrato já foi objeto de prorrogação de prazo de condições suspensivas, mediante Liminar Judicial (72305174)</p> <p>Em setembro/2022 a Caixa comunicou o risco de cancelamento do empenho em 31/12/2022 nos contratos sob condição suspensiva e aceite de processo licitatório pendente (102012056), situação aplicável ao Contrato em questão (00110-00000970/2020- 83).</p> <p>Assim, a SODF solicitou à PGDF que avaliasse a possibilidade de nova judicialização de pleito para prorrogação do prazo de tais condições, sendo considerado por aquela Procuradoria não haver possibilidade de nova judicialização, cabendo apenas o julgamento do recurso de apelação que se encontra em tramitação e pendente de apreciação pelo TRF1 (101953911).</p>	14.291.250,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

				Obs.: Os recursos do Contrato de Repasse foram alcançados, pela Lei nº 14.513 de 27/12/2022, que alterou o § 7º do art. 83 da Lei nº 14.194, de 20/08/2021, dispondo o que segue: "Art. 83. (...) § 7º Os restos a pagar/RAP relativos a contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual, inscritos em 2019 e 2020, inclusive os enquadrados conforme o art. 1º do Decreto nº 10.579 de 18 de dezembro de 2020, somente poderão ter seus saldos não liquidados cancelados depois de 31 de dezembro de 2023."	
08	900.764/2020	Contrato Anulado	Pavimentação no Distrito Federal -Via de acesso a Granja Modelo - Riacho Fundo II	Como informado no exercício anterior, a execução do contrato de repasse foi reportada como inviável pelo setor de projetos (SUPOP/SODF), tendo em vista que a classificação funcional programática do recurso orçamentário não permite a execução de obras em área rural. Além disso, o parcelamento não está apto para a aprovação de projeto viário pela Seduh (00110-00000977/2020-03). O parlamentar, autor da Emenda, foi comunicado da impossibilidade de execução. Em 23/05/2022, foi assinado o Termo de Rescisão Contratual por não atendimento de Cláusula Suspensiva, conforme informado pela Caixa por meio do Ofício nº 00104/2022/GIGOV/BR (87440408).	1.444.603,21
09	899.769/2020	Contrato Anulado	Implantação da Praça do Bosque do Varjão	Como informado no exercício anterior a execução do contrato de repasse foi reportada como inviável pela setor de projetos (SUPOP/SODF) devido ao baixo valor disponibilizado e à dificuldade em se obter licenciamento ambiental para o projeto (00110-00000975/2020-14). O parlamentar, autor da Emenda, foi comunicado da impossibilidade de execução. Em 27/01/2022, o Contrato de Repasse foi rescindido por não cumprimento de Cláusula Suspensiva.	287.593,33
10	899.775/2020	Contrato Anulado	Pavimentação no DF	Como informado no exercício anterior, a execução do contrato de repasse foi reportada como inviável pela setor de Projetos (SUPOP/SODF) devido ao baixo valor disponibilizado e à dificuldade de cumprimento ao normativo referente a ação 1D73 (00110- 00000976/2020-51). O parlamentar, autor da Emenda, foi comunicado da impossibilidade de execução. Em 27/01/2022, o Contrato de Repasse foi rescindido por não cumprimento de Cláusula Suspensiva.	451.637,27
11	899.471/2020	Contrato Anulado	Construção da cobertura da quadra de esporte da SQN 104	Como informado no exercício anterior, a execução do contrato de repasse foi reportada como inviável pelo setor de projetos (SUPOP/SODF) devido ao baixo valor disponibilizado, bem como à dificuldade em se aprovar o projeto para cobertura, uma vez que a área definida para a execução da intervenção está destinada para outro equipamento público, conforme relatado no processo 00110-00000974/2020- 61. O parlamentar, autor da emenda, foi comunicado da impossibilidade de execução. Em 27/01/2022, o Contrato de Repasse foi rescindido por não cumprimento de Cláusula Suspensiva.	478.000,00
12	897.413/2019	Cláusula suspensiva não cumprida	Pavimentação no DF	Projetos enviados à Caixa (00110-00000544/2019-14), entretanto após retorno da Mandatária com o apontamento das pendências constatadas (72898211), a execução do contrato de repasse foi reportada como inviável pelo setor de projetos (SUPOP/SODF) devido ao baixo	1.020.756,76



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

				valor disponibilizado, bem como à dificuldade de cumprimento ao normativo referente à ação 1D73. Em 04/05/2022 esta SODF comunicou à SERINS/DF quanto à impossibilidade de execução do contrato. A vigência contratual se expirou em 31/12/2022.	
13	894.652/2019	Cláusula Suspensiva não cumprida	Reforma da Praça Teodoro Freire	Em 2022 devido ao baixo valor do recurso disponibilizado para reforma da praça, o setor de projetos (SUPOP/SODF) informou (78089149) que o recurso destinado à Praça Teodoro Freire poderia ser utilizado para iluminação pública, todavia, a avaliação da matéria pelo setor de iluminação pública desta Secretaria (SUITEC/SODF), concluiu pela inviabilidade quanto à utilização do recurso (78154158). Em 09/05/2022, o parlamentar autor da Emenda foi comunicado da impossibilidade de execução do contrato. A vigência contratual se expirou em 31/12/2022.	241.250,00
14	891.856/2019	Cláusula Suspensiva não cumprida	Reforma da Praça Salviano Guimarães, Setor Tradicional Centro Histórico, em Planaltina-DF	Em 2022 devido ao baixo valor do recurso disponibilizado para reforma da praça, o setor de projetos (SUPOP/SODF) informou (32919655) que o recurso destinado a Praça Salviano Guimarães poderia ser utilizado para iluminação pública, todavia a avaliação da matéria pelo setor de iluminação pública desta Secretaria (SUITEC/SODF), concluiu pela inviabilidade quanto à utilização do recurso (85417557). Em 09/05/2022 o parlamentar, autor da Emenda, foi comunicado da impossibilidade de execução do contrato. A vigência contratual se expirou em 31/12/2022.	240.978,57
15	895.656/2019	Cláusula Suspensiva cumprida (Ver status)	Implantação de campo de futebol em grama sintética em Planaltina/DF	Os projetos foram aprovados pela Caixa, entretanto, a Administração Regional de Planaltina recusou a implantação do objeto (00110-00000559/2019-74) devido às dimensões do projeto do campo (59524363) serem de 55m x 35 m, inferiores às medidas oficiais de 64m x 100 m, padrão CBF. Assim, diante da impossibilidade de alteração da localidade do objeto pactuado, face à emissão de Laudo de Análise de Engenharia - LAE pela Caixa, não foi possível a execução do Contrato de Repasse. A vigência contratual se expirou em 31/12/2022.	964.550,00
Total					47.042.860,69

No Quadro 7b, abaixo, constam relacionados os contratos de repasse com objetos encerrados e as principais informações desses instrumentos:

Quadro 7b - Contratos de Repasse - OGU (Valores em R\$)

Contratos de Repasse - OGU									
Item	Nº do Contrato de Repasse	Fase do Contrato	Objeto	Status e Andamento em 2022	Repasse (R\$)	Valor (R\$)		Saldo Contratual	Avanço Financeiro
						Contratado	Pago		
16	884.905/2019	Prestação de Contas	Reabilitação e urbanização acessível de espaços urbanos no Recanto Emas - DF	Licitação, contratação e prestação de contas aprovada e concluída.	876.632,74	769.990,39	685.606,41	84.383,98	89%



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

17	879.216/2018	Contrato Anulado	Implantação de Campo de Futebol de Grama Sintética na Vila Planalto - DF	A obra foi licitada e contratada, entretanto, devido a problemas relacionados ao aceite da documentação na Plataforma+Brasil e devido à ausência de autorização para o início das obras pela Caixa, o objeto do Contrato de Repasse foi custeado, integralmente, com recursos próprios do DF. Realizado o distrato e a prestação de contas aprovada pela Caixa.	981.000,35	883.131,33	0,00	0,00	0%
18	859.116/2017	Prestação de Contas	Reforma de Espaços Poliesportivos no Parque da Cidade de Brasília Sarah Kubitschek	Prestação de Contas aprovada concluída.	1.401.752,76	1.099.000,00	616.819,31	482.180,69	56%
19	765.046/2011	Prestação de Contas	Implantação da Praça da Juventude de Itapoã	Prestação de Contas aprovada concluída.	2.191.057,35	1.385.368,66	1.366.408,09	18.960,57	99%
<b>Total</b>					<b>5.450.443,20</b>	<b>4.137.490,38</b>	<b>2.668.833,81</b>	<b>585.525,24</b>	<b>65%</b>

Nos Quadros 7a e 7b, acima, são apresentados 19 Contratos de Repasse provenientes de Emendas Parlamentares ao Orçamento Geral da União, sob a gestão desta Secretaria. No decorrer do exercício, 05 Contratos de Repasse (900.764/2020; 899.769/2020; 899.775/2020; 899.471/2020 e 879.216/2018), no valor total de R\$ 3.642.834,16, restaram rescindidos/anulados e, 04 Contratos de Repasse (897.413/2019; 894.652/2019; 891.856/2019 e 895.656/2019), no valor total de R\$ 2.467.535,33 tiveram a vigência expirada em 31/12/2022.

No ano de 2022, foi realizada a prestação de contas final de 03 contratos de repasse, a saber: 859116/2017 - Reforma de Espaços Poliesportivos no Parque da Cidade de Brasília Sarah Kubitschek; 879216/2018 - Implantação de Campo de Futebol de Grama Sintética na Vila Planalto e 884905/2019 - Reabilitação e urbanização acessível de espaços urbanos no Recanto das Emas/DF.

Como já mencionado nos relatórios de gestão desta Pasta, a ausência de projetos de engenharia e demais questões técnicas não levadas em consideração antes da definição dos objetos das Emendas Parlamentares, têm dificultado o avanço na execução dos Contratos de Repasse celebrados. Dentre as principais dificuldades, destacam-se:

- A interpretação dada pela Caixa da Portaria Interministerial nº 424/2016 e suas alterações, que estabelece as normas de execução relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse em aspectos que tangem a elaboração de projetos, questões de ordem fundiária e execução de obra no que se refere aos aditivos contratuais necessários à conclusão de objetos pactuados.
- Recursos subdimensionados para a efetiva execução dos projetos propostos e inexequíveis no âmbito da classificação funcional programática disponibilizada, bem como, não apresentação de projetos ao caderno de emendas por parte desta SODF no SIGER – Sistema de Gerenciamento de Recursos da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, atual Secretaria de Estado de Planejamento Orçamento e Administração.



- Instabilidades verificadas na “Plataforma+Brasil”, bem como os prazos para correção de problemas;
- Implantação de um novo módulo na “Plataforma+Brasil”, sendo necessária a inserção manual de cada linha da planilha orçamentária, gerando morosidade e retrabalho;
- Falta de agilidade da Caixa em relação aos problemas de ordem técnica, verificados na “Plataforma+Brasil”. A exemplo desta constatação, pode-se ressaltar situação ocorrida com o Contrato de Repasse nº 879.216/2018, especificada no Quadro 7b, o que levou o GDF a arcar com os custos totais da intervenção, que contava para a sua execução, principalmente, com os recursos oriundos dos repasses previstos a serem efetivados pela União.
- Constantes mudanças no arcabouço legal, por parte da União, que regulamenta a execução de Contratos de Repasse, constatando-se diversas alterações em regras e prazos pertinentes à inscrição de recursos de Emendas em restos a pagar (empenhos), por meio da LDO, LOA e Decreto Federal nº 93.872/86;
- Falta de adequação do regramento legal disposto na Portaria Interministerial nº 424/2016 e suas alterações, bem como na Instrução Normativa nº 2/2018/MPDG quanto à modalidade de obras por tamanho e complexidade, especialmente no que se refere aos prazos estabelecidos para cumprimento de cláusulas suspensivas para a efetiva programação da execução das intervenções e situações específicas inerentes ao Distrito Federal, pertinentes aos aspectos fundiários;
- Limitação no número de ações orçamentárias disponibilizadas pela União para investimentos em obras públicas, cujos normativos restritivos não abrangem e/ou não são capazes de sintetizar a realidade de execução de obras públicas para o Distrito Federal, quando em conjunção com os baixos valores de investimentos disponibilizados por parlamentares deste ente federativo;
- Atuação limitada dos órgãos do DF, responsáveis pela captação e manutenção de investimentos originários do Orçamento Geral da União, na articulação em nível federal e, na adequação do regramento legal, impossibilitando investimentos da União no DF, não obstante haver demandas com potencial de atendimento mediante esses recursos;
- Morosidade na liberação de recursos financeiros junto ao Ministério concedente, para o pagamento das medições vinculadas aos Contratos de Repasse em execução;
- Judicialização de vários temas conexos às transferências voluntárias que dificultam a previsibilidade das ações e a segurança jurídica.

Ademais, destaca-se em 2022 a adesão da SODF ao Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União - MEG-Tr, tendo recebido o Certificado de Nível de Maturidade em Gestão das Transferências da União - Categoria Bronze 1, com validade até dezembro de 2023.

Por fim, além da administração dos Contratos de Repasse de responsabilidade desta Secretaria, o setor de gerenciamento de recursos externos tem prestado apoio técnico nas questões afetas à “Plataforma+Brasil” e as transferências voluntárias da União, para outros órgãos do GDF, notadamente para às Secretarias de Estado de Esporte e de Cultura e Administrações Regionais.

### **3. MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - MEG-Tr**

O Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União - MEG-Tr é a representação de um sistema constituído de sete partes integradas (Fundamentos) e inter atuantes que orientam a adoção de práticas de excelência em gestão com a finalidade de levar as organizações públicas brasileiras a padrões elevados de desempenho e qualidade em gestão. O MEG-Tr está fundamentado na Portaria nº 66, de 31 de março de 2017, e na Instrução Normativa nº 05, de 24 de junho de 2019, tendo, como objetivos, contribuir com o aumento da maturidade de gestão e governança no âmbito dos órgãos e entidades que operam recursos oriundos das transferências da União e aprimorar a efetividade na entrega de valor público à sociedade brasileira.



Desta forma, o MEG-Tr engloba a governança e a gestão, devendo ser aplicado no órgão/entidade como um todo, e não somente na unidade que opera com transferência da União, pois, vai além dos processos de planejamento, execução e monitoramento dos projetos advindos dos recursos da União, mas deve contar com representantes desta unidade no Comitê de Governança e Gestão.

Nesse sentido, o setor de gerenciamento de recursos externos, coordenou, em conjunto com a AGEP/SODF, as atividades relacionadas à implantação do Instrumento de Melhoria da Gestão das Transferências da União - IMG-Tr 100 PONTOS, dentro do ambiente do Sistema do Modelo de Excelência em Gestão (SMEG). Em 07 de junho de 2022, o Ministério da Economia conferiu à Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal o Certificado de nível 7 de maturidade em gestão das transferências da União Categoria Bronze 1 com validade até dezembro de 2023.

#### **4. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS - SIGER**

O Sistema de Gerenciamento de Recursos – SIGER, desenvolvido pela Subsecretaria de Captação de Recursos (SEPLAD/SPLAN/SUCAP), em parceria com a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (SEPLAD/SPLAN/SUTIC), da Secretaria Executiva de Planejamento, foi instituído pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por intermédio da Portaria nº 05, de 11 de janeiro de 2021.

O Banco de Projetos é um módulo do SIGER, sua finalidade é o cadastramento de projetos que demonstrem a maturidade e a viabilidade de execução por parte dos órgãos, ou seja, aqueles projetos com maiores chances de serem executados pelos Órgãos do DF, tanto na forma de recursos de Operações de Créditos – Bancos Nacionais e Internacionais (Caderno de Operações), como de recursos provenientes de Transferências Voluntárias – União (Caderno de Emendas) e também para recursos abertos (onerosos e não onerosos).

Desta forma, o setor de gerenciamento de recursos externos coordenou as ações para o preenchimento das informações solicitadas nas fichas de projetos de interesse da SODF que superam o valor de R\$ 690.000.000,00, distribuídos nas seguintes obras públicas:

- a. Programa de Gestão das Águas e Drenagem em Taguatinga – Drenar-DF;
- b. Infraestrutura Urbana nos denominados Lotes 1, 2, 3 de construção, para atender as novas normativas da Novacap, para a Drenagem Pluvial Urbana no Sol Nascente;
- c. Programa de Readequação Urbana – Drenagem e Pavimentação no Pôr do Sol;
- d. Pró Moradia - Obras de infraestrutura no Trecho 1 e 3 no Setor Habitacional Sol Nascente.

#### **5. APOIO TÉCNICO PARA CAPTAÇÃO E EXECUÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS**

Em 2022, esta Secretaria, prestou apoio técnico, submetendo demandas com a devida documentação à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAD/DF), para consolidação dos procedimentos administrativos de contratação da operação de crédito interna, celebrada em 29/06/2022, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, no âmbito do Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais – PMAE e do Programa de Modernização da Administração Tributária – PMAT, no valor de R\$ 217.003.108,00 (Contrato de Financiamento nº 22.2.0123.1), destinados à Ampliação da infraestrutura do Distrito Federal, por meio de investimentos em logística, mobilidade urbana, segurança pública e saúde.

Em tratativas com o referido agente financeiro, a SEPLAD/DF apresentou dentre demais intervenções, os investimentos da SODF que foram inseridos no Banco de Projetos do Sistema de Gerenciamento de Recursos - SIGER-GDF, devidamente alinhados ao Planejamento Estratégico e em alto grau de maturidade para financiamentos, consistindo das obras de Infraestrutura na Av. Hélio Prates - Etapa 2, conforme relacionado no Quadro a seguir:



Banco de Desenvolvimento Social - BNDES					
Obra	Valor Contratual	Valor do Financiamento	Valor Executado	Saldo do Financiamento	Execução (%)
Avenida Hélio Prates - Etapa 2 - Contrato nº 009/2022	42.191.385,47	37.114.714,00	6.349.927,34	30.764.786,66	17%

Ainda em 2022, por meio do setor de gerenciamento de recursos externos, esta SODF prestou apoio técnico e participou das tratativas junto à SEPLAD/DF, para a contratação de operação de crédito nacional junto ao Banco do Brasil - BB, no âmbito do BB Financiamento do Setor Público no montante de R\$ 495.000.000,00 (Contrato de Empréstimo nº 40/00003-6). Os projetos da SODF, inseridos nessa operação de crédito, correspondem a R\$ 175.763.378,79, conforme relacionado no Quadro a seguir:

Banco do Brasil - BB				
Obra	Valor do Financiamento	Valores Executados	Saldo do Financiamento	Execução (%)
Túnel de Taguatinga - Contrato nº 004/2016	90.879.583,46	27.834.035,76	63.045.547,70	31%
Viaduto da EPIG - Contrato nº 020/2021	21.783.295,33	8.280.609,85	13.502.685,48	38%
Via Estrada Setor Policial Militar - ESPM - Contrato nº 022/2012	47.972.000,00	5.833.377,17	42.138.622,83	12%
Avenida Hélio Prates - Etapa 1 - Contrato nº 014/2021	15.128.500,00	6.085.748,81	9.042.751,19	40%
<b>Total (R\$)</b>	<b>175.763.378,79</b>	<b>48.033.771,59</b>	<b>127.729.607,20</b>	<b>27%</b>

Em 2022 foram iniciadas as tratativas de elaboração de Carta Consulta do Programa de Infraestrutura e Readequação Urbana do Distrito Federal - INFRA-DF - junto à SUCAP/SEPLAD visando à contratação de operação de crédito externa no valor estimado de R\$ 350.000.000,00, em parceria com o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA para viabilizar: a) Fortalecimento Institucional desta SODF; b) Infraestrutura no Pôr do Sol; e c) Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana - Drenar Taguatinga.

### A.3 - CONSIDERAÇÕES

Em 2022, buscou-se a melhora do desempenho da Carteira de Contratos de Investimentos de responsabilidade desta Secretaria, em especial com a adoção das iniciativas implantadas pelo Planejamento Estratégico Institucional da SODF, o que resultou em avanços nos percentuais de desembolsos em comparação com o ano de 2021.

Ademais, houve progressos na evolução das obras, na elaboração de projetos, orçamentos e nos procedimentos licitatórios ao longo do ano de 2022. Ressalta-se, no entanto, o aumento dos preços dos insumos da construção civil, neste ano, o que demandou a celebração de aditamentos para reequilíbrios contratuais, que impactaram nos valores disponibilizados inicialmente para as obras em andamento e no custo previsto das intervenções a serem licitadas, o que tem ocasionado aumento dos aportes de contrapartidas obrigatórias.

Em face da situação apresentada, realizou-se os procedimentos administrativos necessários junto à SUCAP/SEEC, objetivando que os empreendimentos a cargo desta Secretaria sejam contemplados em novas fontes de financiamentos previstas, a serem firmadas pelo GDF, para se obter, em 2023, a regularidade de desembolsos provenientes dos Contratos de Financiamentos e também para possibilitar a programação de novas intervenções.

Ressalta-se, ainda, o trabalho de apoio exercido a outras Secretarias, mais especificamente no que se refere as rotinas de captações e execuções de Emendas Parlamentares Federais, devido à complexidade de operação da Plataforma+Brasil.

Por fim, cumpre destacar a importância dos convênios firmados com a Terracap, que atualmente representam uma grande parcela da carteira de recursos desta SODF, executados com rotinas e prazos previamente definidos e acordados entre as partes, o que tem assegurando a continuidade e lançamento de novas obras.





## B - PROJETOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS

### 1. Projetos que resultaram em processos de licitação:

Em 2022 foram realizadas análises, compatibilizações, elaborações, revisões de projetos que resultaram em 08 processos que se encontram em preparação para licitação ou já foram licitados, quais sejam:

Item	Obra/Serviço
a	Duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, compreendendo a implantação de OAE sobre o córrego Vicente Pires e contenção do encabeçamento da Ponte existente, sistema de drenagem, pavimentação, ciclovia, sinalização viária e calçadas, na via de ligação, entre a Avenida contorno do Guará II e a interseção com a Rodovia DF-079, intitulada via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante, localizada nas Regiões Administrativas do Guará e do Park Way;
b	Execução da obra de infraestrutura, na Via de Ligação CAUB I e II, com extensão aproximada de 2,0 km, no Riacho Fundo II;
c	Implantação de infraestrutura, em poligonal do empreendimento estimada em 714 ha, no denominado Lote 4, no Setor Habitacional Bernardo Sayão;
d	Elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana (geométrico/terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização, calçadas e meios-fios) na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol;
e	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de requalificação urbana, incluindo recuperação de pavimentação, remarcação de sinalização, paisagismo, implantação de mobiliário urbano e execução de calçadas do Setor Comercial Sul, Quadra 04, no Plano Piloto;
f	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de requalificação urbana, incluindo recuperação de pavimentação, sinalização, paisagismo, implantação de mobiliário urbano, execução de calçadas, escadas e rampas e recuperação estrutural de passarela (viaduto) do Setor Comercial Sul, Quadra 05, no Plano Piloto;
g	Restauração do pavimento da Avenida W3 Sul, na Asa Sul, incluindo reconstrução da estrutura em pavimento rígido, na faixa da direita; reconstrução em pavimento flexível em trechos da faixa central; restauração do revestimento asfáltico nos demais trechos e faixas daquela avenida; as readequações do sistema de drenagem em decorrência da necessidade de realocação de bocas de lobo e /ou condição estrutural do sistema, no Plano Piloto; e
h	Implantação de OAE 03, Ponte sobre o Córrego Vicente Pires, com extensão aproximada de 180 metros e 13,20 metros de largura, bem como para execução do acesso e encabeçamento da Ponte junto à Rua 01 (Jóquei) e Rua 03B, compreendendo a implantação de sistema de drenagem, pavimentação, aterro em solo reforçado, obras complementares, sinalização viária e calçadas, no Setor Habitacional.

### 2. Projetos e Orçamentos Desenvolvidos e/ou em Desenvolvimento em 2022:

Item	Obra / Serviço / Localidade	Atividades 2022
1	Setor Habitacional Vicente Pires - OEA 03	Avaliação de Compatibilidade e Extração de Quantitativos: Acesso e Ponte sobre o córrego Vicente Pires / OAE 03 - SHVP. Elaboração de Projeto de Sinalização Viária: Acesso e Ponte sobre o córrego Vicente Pires / OAE 03. Estudo de viabilidade: Elaboração de projetos relativos à execução de acesso junto às ruas 01 e 03B e encabeçamento da ponte sobre o Córrego Vicente Pires.
2	Setor Habitacional Vicente Pires - Lote 02	Elaboração de Estudos e Projetos: Lote 02 (em elaboração); Estudo de viabilidade: Revisão dos projetos para a contratação das obras e execução de serviços de pavimentação e drenagem.
3	Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 05	Elaboração de Estudos e Projetos do Setor Habitacional Bernardo Sayão Lote 05, em desenvolvimento.
4	Boca da Mata	Programação de Estudos Geotécnicos: Projeto Drenar Ceilândia-QSD-QSE-QSF-Boca da Mata (em desenvolvimento).
5	Riacho Fundo II	Programação de Estudos Geotécnicos: Via na QS 16/18 Conjunto 5A / Riacho Fundo II (em elaboração). Elaboração de Estudos urbanísticos Via na QS 16/18 Conjunto 5A / Riacho Fundo II.
6	Via de acesso / Varjão	Programação de Estudos Geotécnicos (em elaboração) e Elaboração de Estudos Urbanísticos.
7	Avenida Vereda da Cruz	Programação de Estudos Geotécnicos: Requalificação Viária / Avenida Vereda da Cruz e, Elaboração de Estudos urbanísticos Avenida Vereda da Cruz.
8	Ligação entre a BR-070 e a DF-190	Estudo Preliminar de Traçado Geométrico (em elaboração).
9	Via EN3 - Ligação entre as vias L2 e L4 Norte	Estudo Preliminar de traçado Geométrico.
10	Estádio Nacional de Brasília	Elaboração de Projeto de cercamento de Bacia de Detenção nas proximidades do Estádio Nacional de Brasília.
11	Ginásio do Gama	Análise e elaboração de projetos complementares (elétrica e hidráulica).
12	Campo de grama sintética em Planaltina	Elaboração de projeto de mobiliário urbano.
13	Campo de grama sintética no Por do Sol.	Elaboração de projeto de mobiliário urbano.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

14	CENTRAD	Elaboração de estudos e projeto de sistema viário para o entorno do CENTRAD (em desenvolvimento).
15	CIE Sobradinho II	Análise e ajuste do projeto do Centro de Iniciação ao Esporte/CIE-Sobradinho II (para aprovação na CAP).
16	CIE Santa Maria	Análise e ajuste do projeto do Centro de Iniciação ao Esporte/CIE - Santa Maria (para aprovação na CAP).
17	SAF SUL	Análise e acompanhamento do projeto de sistema viário no Setor de Administração Federal Sul.
18	Avenida Central de Taguatinga	Análise e acompanhamento do projeto de sistema viário na Avenida Central de Taguatinga.
19	Museu da Bíblia	Acompanhamento e colaboração na contratação de concurso do Museu da Bíblia.
20	Setor Habitacional Pôr do Sol	Elaboração de orçamento de projetos; Estudo de viabilidade.
21	Avenida Paranoá	Adequação/análise de projeto em fase de obra.
22	Setor Habitacional Bernardo Sayão	Adequação/análise de projeto em fase de obra.
23	ESPM	Adequação/análise de projeto em fase de obra.
24	Avenida Hélio Prates Etapa 2	Adequação/análise de projeto em fase de obra.
25	Setor Habitacional Sol Nascente	Adequação/análise de projeto em fase de obra.
26	Avenida W3 Sul - Pavimento Rígido	Adequação/análise de projeto em fase de obra.
27	Setor Habitacional Vicente Pires	Adequação/análise de projeto em fase de obra.
28	Viaduto da EPIG	Adequação/análise de projeto em fase de obra.
29	Túnel de Taguatinga	Adequação/análise de projeto em fase de obra.
30	Anfiteatro Gama	Estudo de viabilidade.
31	Revitalização 3ª Avenida do Núcleo Bandeirante	Estudo de viabilidade.
32	Acesso ao estacionamento do CENTRAD	Estudo de viabilidade.
33	Região do Condomínio Novo Oriente e loteamento Dorothy Stang - Nova Colina - Sobradinho	Estudo de viabilidade - Pavimentação asfáltica.
34	Pôr do Sol/Sol Nascente	Estudo de viabilidade - Equipamento de esporte e lazer.
35	Via EN3, no trecho de ligação entre as vias L2 Norte e L4 Norte	Estudo de viabilidade.
36	SH Bernardo Sayão, Lote 04	Estudo de viabilidade - SH Bernardo Sayão, Lote 04.
37	Vale do Amanhecer	Estudo de viabilidade - Elaboração de projetos de infraestrutura (drenagem e pavimentação) - licença de instalação - corretiva nº 07/2022 ARIS.
38	BR 070 a DF 190	Estudo de viabilidade - Elaboração de projetos para execução dos serviços de pavimentação asfáltica (Em andamento).
39	Requalificação do SHLN - RA-PP	Estudo de viabilidade - Elaboração dos projetos complementares (drenagem pluvial, pavimentação, sinalização viária, iluminação pública, etc.) e respectivo orçamento estimativo (Em andamento).
40	Setor Bancário Sul - Quadras 1 e 2 - RA-PP	Estudo de viabilidade - Elaboração de projeto de requalificação.

### 3. Projetos urbanísticos em geral executados no âmbito do Contrato nº 017/2014 - Sinesp:

O Contrato nº 017/2014 - Sinesp, continua sob o acompanhamento da equipe de Projetos desta SODF, pois ainda apresenta pendências de aprovação de projetos/estimativas de custos que requerem monitoramento, de forma a se obter o recebimento desses produtos. Atuou-se nas análises de ajustes dos produtos entregues para aprovação nos órgãos competentes e nos trâmites processuais de encaminhamento. E, neste exercício constatam-se as situações abaixo especificadas:

Item	Obra/Serviço	Situação
1	Centro Administrativo do Distrito Federal - CADF	Finalizado.
2	Infraestrutura no Jardim Botânico	Finalizada a aprovação dos produtos, pendente a entrega dos documentos assinados para pagamento.
3	Drenagem Park Way	Em fase de aprovação junto à Novacap.
4	Paisagismo SAF/Sul	Em fase de finalização da aprovação junto à Seduh.
5	Paisagismo Comercial e Samdu Sul	Em fase de aprovação junto à Seduh.
6	Mobilidade Ativa Águas Claras	Em fase de aprovação junto à Seduh.

Nesse contexto, o valor estimado dos projetos entregues com pendências de aprovação, no âmbito do contrato, permanece no total de R\$ 393.905,11.



#### 4. Perspectiva para 2023:

Item	Obra/Serviço	Descrição dos Projetos/Serviços
1	Avenida Hélio Prates - Etapa 03	Contratação de projetos executivos e obras da Avenida Hélio Prates.
2	Revitalização Taguacenter	Contratação de projeto executivo e obra do Taguacenter.
3	Setor Comercial Sul - Quadra 06	Elaboração de projeto executivo e contratação das obras do sistema viário da Quadra 06 do Setor Comercial Sul.
4	Setor Hospitalar Local Norte	Elaboração de projeto executivo e contratação das obras do projeto de sistema viário no SHLN.
5	Setor Bancário Sul	Elaboração de projetos de requalificação do Setor Bancário Sul – Quadras 1 e 2; elaboração de orçamento para contratação das obras.
6	Via EN3 - Asa Norte	Elaboração de projetos para licitação das obras de duplicação da via N3 Norte.
7	3ª Avenida Núcleo Bandeirante	Elaboração de projetos e contratação das obras de revitalização da 3ª Avenida do Núcleo Bandeirante.
8	Viaduto Hélio Prates/Pistão Norte	Contratação de projetos e obra do viaduto na interseção entre Avenida Hélio Prates e Pistão Norte.
9	Viaduto Gama	Contratação de projetos e obra de viaduto na Região Administrativa do Gama.
10	Duplicação Via Boca da Mata	Desenvolvimento do projeto de sistema viário, desenvolvimento de projetos de infraestrutura, elaboração de orçamento, elaboração de termo de referência para contratação da obra.
11	Estações BRT Corredor Eixo Oeste	Contratação das obras das estações BRT no Corredor Eixo Oeste.
12	Ginásio do Gama	Levantamento de quantitativos, elaboração de orçamento, termo de referência para licitação da obra.
13	Drenar Taguatinga	Contratação das obras do Drenar Taguatinga.
14	Túnel sob o Eixo Monumental - Ligação entre Sudoeste e o Noroeste	Elaboração de termo de referência para contratação de projetos.
15	Bernardo Sayão Lote 05	Elaboração de projetos e orçamento para contratação das obras de infraestrutura urbana.

#### 5. Implantação do BIM (*Building Information Modelling*)

Em consonância com o Decreto nº 9.983/2019, que dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling no Brasil - Estratégia BIM BR, instituída com a finalidade de promover um ambiente adequado ao investimento em BIM e a sua difusão no País, e com o Decreto nº 10.306/2020, que estabelece a utilização do BIM ou Modelagem da Informação da Construção na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia, realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, no âmbito da citada Estratégia BIM BR, a SODF, por meio do Programa Procidades - Convênio nº 03/2015-UGP/SEDST, adquiriu solução BIM conforme dos seguintes contratos:

- Aquisição de Solução BIM, compreendendo WORKSTATIONS, SWITCHES E SERVIDOR - Contrato nº 042.459/2020;
- Aquisição de BIM, Compreendendo: Solução de Software de Ferramenta BIM, Transferência de Conhecimento e Consultoria - Contrato nº 042.458/2020;

Em 2022 foram realizadas as seguintes ações para a implementação da metodologia BIM – *Building Information Modelling* ou *Modelagem da Informação da Construção*, nesta Secretaria:

- O treinamento inicial de 100% da equipe (civil 3D e Infraworks);
- O treinamento em REVIT;
- Finalizados: Templates Civil 3d, Template REVIT; e
- Estudo de caso finalizado para constatações de Notas Técnicas e Templates (Civil 3d e REVIT) - 2ª Etapa, após finalização do Plano de Trabalho;
- Encaminhamento a toda a equipe da SUPOP/SODF dos fluxos e Procedimentos Operacionais Padrão para validação e contribuições.



Foram realizadas ainda, as seguintes etapas com o objetivo de se implementar projetos com a tecnologia BIM:

- Voos de drones - 100%;
- Metodologia na elaboração dos POP's - 100%;
- Elaboração do Projeto Piloto - 98%; e
- Estudo de caso se encontra em fase de finalização, com o desenvolvimento do Projeto Avenida Hélio Prates - Etapa 2.

A implementação do BIM, nesta Secretaria de Estado, está seguindo o Plano de Trabalho apresentado abaixo:

<b>Implementação do BIM - Atividades em 2022</b>	<b>Situação</b>
Desenvolvimento de Plano de Trabalho	Finalizado
Desenvolvimento de Templates no Civil 3D	Em andamento
Desenvolvimento de Projeto piloto - Trecho da ESPM - considerando as seguintes disciplinas de projeto: estudo de viabilidade, consultas, topografia, projeto geométrico, pavimentação, drenagem, sinalização e geotecnia.	Finalizado
Elaboração de Notas Técnicas para desenvolvimento de projetos no Civil 3D	Finalizado
Desenvolvimento de Template em REVIT	Em andamento
Organização de diretórios e nomenclaturas de arquivos e pastas	Em andamento
Plano de Implementação BIM	Em andamento
Plano de Execução BIM	Em andamento
Proposta de decreto para implementação do BIM no GDF	Em andamento
Desenvolvimento de Estudo de caso com integração de tecnologias - Avenida Hélio Prates Etapa 2	Finalizado
Soluções BIM para planejamento de Obras	A iniciar
Soluções BIM para desenvolvimento de Orçamento	Em andamento
Soluções BIM para Fiscalização de Obras	A iniciar
Desenvolvimento de Fluxos e Procedimentos Operacionais Padrão para desenvolvimento de projetos em BIM	Em andamento
Elaboração do Manual para desenvolvimento de projetos de urbanismo e infraestrutura em BIM	Em andamento

Ressalta-se no encerramento do exercício de 2022, o resultado das atividades do setor de projetos desta Secretaria, quantificado a seguir:

<b>Atividades desenvolvidas em 2022</b>	<b>Total</b>
Projetos e orçamentos desenvolvidos e em desenvolvimento	50
Adequação de projetos em fase de Obras	36
Revisão de aditivos	25
Estudo de viabilidade	17
Projetos elevados à licitação	8
Relatórios de ouvidoria	111
Execuções de contratos	10
Participação em grupos de trabalho/comissões	16
Respostas técnicas/processos tramitados	4.991

### **C - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPLIC/SODF**

As Licitações e os Contratos Administrativos desta Secretaria obedecem a todos os normativos que regulamentam a matéria, tais como, os Princípios Constitucionais; os preceitos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como às solicitações/posicionamentos dos Órgãos de Controle Interno e Externo.

A Comissão Permanente de Licitação, constituída em outubro de 2021, já passou por algumas alterações, necessárias, desde sua criação e, atualmente é composta por 05 membros dos quais 02 são Suplentes (Ordem de Serviço 07, de 06/07/2022), contando com o auxílio da Comissão Interna de Apoio Técnico - CIAT (Portaria nº 50, de 13/04/2022), constituída por 04 membros, sendo: engenheiros civil e elétrico, arquiteto urbanístico e uma geóloga em sua composição, para atender as demandas da Comissão de Licitação Permanente, referentes a



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

todos os certames de obras e serviços a serem realizados pela Novacap e pela SODF, para as contratações celebradas por esta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura.

Desde sua constituição a CPLIC já realizou 12 procedimentos licitatórios para a contratação de Obras e Serviços de Engenharia, e destes, 1 restou revogado por não acudir proposta válida para o certame, porém autorizou-se proceder novo Certame com o mesmo objeto e modalidade licitatória, que se encontra em andamento; 6 encontram-se concluídos e contratados e outros 4 estão em andamento, conforme detalhado nos Quadros abaixo:

### Quadro 1

Licitações Concluídas			
Processo nº	Objeto	Certame	Valor R\$
00110-00001749/2020-42	Execução das Obras de Infraestrutura Urbana, para a restauração do pavimento da Avenida W3 Sul, Asa Sul, Brasília-DF, incluindo reconstrução da estrutura em pavimento rígido, na faixa da direita; reconstrução em pavimento flexível em trechos da faixa central; restauração do revestimento asfáltico nos demais trechos e faixas daquela Avenida; as readequações do sistema de drenagem em decorrência da necessidade de realocação de bocas de lobo e/ou condição estrutural do sistema.	CC. 01/2022	25.612.001,41
00110-00003192/2021-65	Execução dos serviços de Requalificação Urbana do Setor Comercial Sul, Quadra 05, Asa Sul, Brasília-DF, compreendendo a recuperação do pavimento existente, sinalização viária, paisagismo, execução de calçadas, escadas e rampas, recuperação estrutural de passarela (viaduto) e implantação de mobiliário urbano.	CC. 02/2022	6.169.019,06
00110-00000188/2022-26	Execução dos serviços de requalificação urbana do Setor Comercial Sul, Quadra 04, Asa Sul, Brasília-DF, compreendendo a recuperação do pavimento existente no bolsão de estacionamento, remarcação de sinalização viária, paisagismo, execução de calçadas, e implantação de mobiliário urbano.	CC. 03/2022	1.386.323,48
00110-00000754/2022-08	Execução da obra de infraestrutura, na via de ligação CAUB I e II, com extensão aproximada de 2,0 km, no Riacho Fundo II, incluindo pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical.	CC. 04/2022	4.255.928,94
00110-00002088/2021-53	Serviços topográficos e de mapeamento aéreo RTK (com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos), de acordo com o Sistema SIRGAS 2000, destinados à elaboração de projetos e à fiscalização/acompanhamento das obras sob a responsabilidade da SODF.	PE 02/2021	9.167.894,53
00110-00003049/2021-73	Serviços de implantação/requalificação das calçadas ao longo da Av. W3 Sul, entre as Quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS, no Plano Piloto.	PE 01/2022	1.916.263,38
00110-00002699/2021-00	Execução dos serviços geotécnicos/geológicos, e de controle tecnológico laboratorial (concreto, betumes e solos), com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, destinados à elaboração de projetos e à fiscalização/acompanhamento das obras sob a responsabilidade da SODF.	PE 02/2022	22.177.193,24

### Quadro 2

Licitações em Andamento			
Processo nº	Objeto	Certame	Valor Estimado R\$
00110-00001839/2022-03	Execução da Obra de Duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da intitulada Via de Ligação Guarã - Núcleo Bandeirante, Guarã e Parque Way, incluindo elaboração de proposta executiva para os projetos relativos à estrutura de contenção do encabeçamento da ponte existente, dispositivos e estruturas de drenagem, assim como para a estrutura de OAE sobre o córrego Vicente Pires, construção das referidas estruturas, além de execução de pavimentação, drenagem, meios-fios, ciclovia, calçadas e sinalização horizontal e vertical.	CC. 05/2022	13.326.832,54
00110-00000528/2022-19	Implantação de infraestrutura urbana, incluindo execução de pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical, em poligonal do empreendimento estimada em 714 ha, no denominado Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo Sayão-DF, Região Central Adjacente II.	CC. 06/2022	26.992.722,20



00110-00002305/2022-96	Vicente Pires - OAE 03 - Execução de acesso junto às Ruas 01 e 03B e encabeçamento da Ponte sobre o Córrego Vicente Pires.	CC. 07/2022	28.152.518,65
00110-00000287/2022-16	Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana (geométrico/terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização, calçadas e meios-fios) no Sol Nascente/Pôr do Sol, especificamente na área do Pôr do Sol.	TP 01/2022	2.354.603,77

Destaca-se que a Comissão Interna de Apoio Técnico – CIAT (Portaria nº 51, de 15/04/2021, e alterações) que trata das demandas da Comissão de Licitação Permanente referentes a todos os certames de obras e serviços, realizados pela Novacap e pela Comissão Permanente de Licitação da SODF (Ordem de Serviço nº 01, DODF de 26/10/21, e alterações) para as contratações no exercício de suas atribuições desenvolveu ao todo 79 Pareceres/Relatórios Técnicos para dirimir dúvidas dos licitantes e dar encaminhamentos às análises dos documentos de qualificação e de preços.

#### **D - PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES E GRUPOS DE TRABALHO (GT)**

- Comitê Gestor do Programa Energia Legal;
- Comitê de Mobilidade Urbana, DODF de 25/09/2019;
- Comitê Interno de Governança Pública – CIG;
- Comitê Gestor do Plano Integrado de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos do DF – CORC/DF;
- Comissão de Recebimento Provisório e Definitivo de Contratos;
- Comissão Permanente de Análise de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - CPA/EIV;
- Comissão Interna de Apoio Técnico – CIAT
- Comissão Permanente de Sindicância;
- Comissão Setorial de Avaliação de Documentos – CSDA;
- Comissão Distrital do Zoneamento Ecológico – Econômico – ZEE;
- Comissão Setorial de Avaliação de Documentos – CSAD/SODF;
- Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência do DF - CODDED;
- Conselho de Desenvolvimento de Turismo do DF - CONDETUR;
- Conselho do Transporte Público Coletivo do DF - CTPC/DF;
- Conselho de Meio Ambiente do DF - Conam;
- Conselho de Limpeza Urbana – Conlurb;
- Conselho Gestor do Parque Burle Marx;
- Conselho de Recursos Hídricos – CRH;
- Conselho Deliberativo da Fundação Jardim Zoológico de Brasília;
- Câmara Setorial de Serviços, Turismo, Hospitalidade e Tecnologia - COPEP/DF;
- Câmara Julgadora de Autos de Infração – CJAI;
- Câmara Técnica de Resíduos;
- Estratégias de Regularização e Habitação; Participação Social e Governança - PDOT;
- GT Elaboração e articulação do Plano Distrital de Acessibilidade;
- GT de Manutenção de Obras de Arte Especiais - OAE;
- GT para analisar os fatos constantes nas recomendações do Relatório de Auditoria nº 04/2021 DATOS/COLES/SUBCI/CGDF;
- Grupo de Transporte Público Coletivo do DF;
- GT Museu da Bíblia;
- GT Lodo/Esgoto;
- GT Resposta ao TCDF Decisão – Descarte de Obras;
- GT de Drenagem do Plano Piloto;
- GT Revisão do Licenciamento de Obras Rodoviárias no DF - Conam/DF;
- GT Política Distrital do Biogás e Biometano;
- GT Fauna (Conam/DF);
- GT Revisão da Resolução 01/2018- Licenciamento Ambiental Simplificado - Conam/DF;
- GT de Enquadramento de requerimentos de parcelamento de solo urbano;
- Grupo Executivo para Estudos e Projetos W3 Sul, Comércio e Lazer;



Oficina do SISDIA – Fase 2 – Módulo Especialista de Sustentabilidade em Projetos – Mesap e Matriz de Pontuação e Priorização – MPP.

## **E - ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E POLÍTICAS DE SANEAMENTO BÁSICO**

A SODF integra a Secretaria-Executiva do Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal – CONSAB/DF, cuja presidência é exercida pelo Secretário de Obras e Infraestrutura do DF, atuando de forma a contribuir para o fortalecimento do Saneamento Básico no DF, além disso, na superação de pendências administrativas, tais como: Licenciamentos, Autorizações Ambientais e Outorgas pelo Lançamento de Águas Pluviais em corpos hídricos, que permitem a execução de Obras de Urbanização, de instalação de infraestruturas em Setores Habitacionais, e de obras lineares que objetivam melhorar as condições de saneamento das regiões afetadas no DF, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e, também, na realização de ações de mitigação dos alagamentos urbanos, orientando e acompanhando as intervenções realizadas, bem como nos processos de Licenciamento e Monitoramento Ambiental de Obras Públicas desta Secretaria.

Neste exercício, realizou-se seis reuniões Ordinárias do Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal – CONSAB/DF; atuou-se, diretamente, com o Grupo de Trabalho de Populações Vulneráveis criado no âmbito deste Conselho; além da participação ativa na Comissão de Atualização e Revisão do Plano Distrital de Saneamento Básico – PDSB e no Plano Distrital de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PDGIRS. Deu-se, também, continuidade às intervenções pontuais nos sistemas de drenagem pluvial no DF.

### **1. Plano Distrital de Saneamento Básico (PDSB) e Plano Distrital de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PDGIRS)**

No ano de 2022, realizaram-se quatro reuniões da Comissão Técnica, visando ao levantamento dos programas e indicadores que ainda não foram cumpridos, os principais gargalos, as dificuldades de atendimento das metas e conseqüentemente, a necessidade de atualização das metas, no que se refere à prestação do serviço de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário; serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; e prestação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Essas reuniões da Comissão Técnica, também, tiveram por objetivo discutir o conteúdo do texto base que subsidiou a contratação dos Planos em 2017, de forma a atualizar o Termo de Referência para futura contratação de consultoria especializada para a revisão dos Planos. Foram realizadas nos meses de setembro, outubro e novembro de 2022 com Grupos de Trabalho setorializados por temática do saneamento básico (água, esgoto, resíduos, drenagem e saneamento rural) para a continuidade das tratativas quanto à elaboração do Termo de Referência, que tem como meta concluir no ano de 2023, tendo em vista que a contratação da revisão dos planos deverá ser realizada após o Censo Demográfico que está sendo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. As informações resultantes do Censo Demográfico são indispensáveis para a revisão dos Programas e Metas dos Planos Distrital de Saneamento Básico – PDSB e Distrital de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PDGIRS.

### **2. Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal (CONSAB)**

O CONSAB é composto por 24 membros que representam quatro grupos: Administração Pública do DF; Prestadores de Serviço de Saneamento Básico; Usuários de Serviços de Saneamento Básico; e de Entidades Técnicas, Organizações da Sociedade Civil e Entidades de Defesa do Consumidor relacionadas ao Setor de Saneamento.

Em 2022, realizou-se seis reuniões ordinárias, que trataram de assuntos relacionados aos seguintes temas: índices de perdas de água no sistema de abastecimento no DF; produtividade e eficiência de processos e atividades voltadas ao saneamento básico; Sistema Produtor Corumbá IV (abastecimento de água ao DF); Gestão de Resíduos no DF; ações adotadas para a fiscalização de resíduos e os resultados adquiridos; Projeto de Compostagem realizado a partir de resíduos orgânicos da Feira do Guará – Projeto Composta Guará e sobre o processo de concessão dos serviços de tratamento dos resíduos sólidos urbanos das Unidades de Tratamento Mecânico Biológico (UTMB's) – Ecoparques; Logística Reversa de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei nº



12.305/2010); Projeto a ser implantado no Parque de Exposições da Granja do Torto para tratamento de resíduos sólidos, recuperação de recicláveis e geração de energia; e por fim, as atividades realizadas no ano de 2022 quanto aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Para o próximo ano, o desafio se configura em continuar fortalecendo o Conselho, de forma a desenvolver atividades de acompanhamento da execução do PDSB, discutir temas relevantes sobre a questão do saneamento básico voltados à gestão e prestação dos serviços públicos, além de acompanhar os programas, metas e indicadores previstos no Plano.

### 3. Acompanhamento Ambiental de Obras Públicas

a) Licenças, Acompanhamento de Execução e Outorgas:

A equipe técnica da Secretaria trabalhou em diversos procedimentos para a obtenção de autorizações e Licenças Ambientais (LA) de interesse da Pasta e de outros Órgãos, sendo as respectivas obras acompanhadas, em geral, por esta SODF, de forma a auxiliar na clara execução das atividades em conformidade com a legislação ambiental.

Na tabela 1, estão relacionadas todas as Licenças, Autorizações e Outorgas obtidas durante o ano de 2022:

Tabela 1 - Quadro de Licenças

Tipo	Empreendimento	Interessada	Atividade Licenciada
ASV 2053.4.2022.87464	Bacia de drenagem pluvial no Parque Ecológico do Cortado	SODF	Supressão de Vegetação para Instalação de bacia de contenção e lançamento de drenagem pluvial no Parque do Cortado.
ASV 2053.4.2022.90580	Setor Habitacional Sol Nascente Trecho I	SODF	Corte de Árvores Isoladas associado à atividade licenciável para Obra de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho I.
ASV 2053.4.2022.65648	Estrada Setor Policial Militar Sul – ESPM Trecho T 16	SODF	Obra da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) Trecho T16.
ASV 2053.4.2022.71564	Estrada Setor Policial Militar Sul – ESPM Eixo 2 e 8	SODF	Obra da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) Trecho Eixo 2 e 8.
ASV 2053.4.2022.76696	Estrada Setor Policial Militar Sul – ESPM Eixo 1 e Redes 1, 28 e 38	SODF	Obra da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) Trecho Eixo 1 e Redes 1, 28 e 38.
ASV 2053.4.2022.29401	Setor Habitacional Bernardo Sayão	Terracap	Instalação do Sistema de Drenagem em Bernardo Sayão.
ASV 2053.4.2022.92053	Requalificação da Avenida Hélio Prates – Etapa II	SODF	Implantação de faixa adicional contígua às faixas existentes, entendida como terceira faixa.
ASV 2053.8.2022.97684	Setor Habitacional Sol Nascente Trecho III	SODF	Supressão de remanescente de vegetação nativa para Obra de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho III.
AUC - Renovação 12/2022	Bacia de drenagem pluvial no Parque Ecológico do Cortado	SODF	Implantação de projeto de bacia de drenagem pluvial no Parque Ecológico do Cortado.
AUC 18/2022	Bacia de drenagem pluvial no Parque Ecológico do Cortado	Novacap	Supressão Vegetal para a obra de drenagem pluvial no Parque Ecológico do Cortado.
AUC 15/2022	Bacia de drenagem pluvial no Parque Ecológico do Cortado	SODF	Instalação da placa informativa do projeto executivo de Infraestrutura Urbana - DRENAR DF, no Parque Ecológico Lago do Cortado - PEC, em Taguatinga/DF.
LAS 07/2022	Túnel de Taguatinga	SODF	Implantação e operação de Obra de Arte Especial - Túnel de Taguatinga e viadutos acessórios na Avenida Samdu e EPCT/EPTG.
LAS 03/2022	Pavimentação no CAUB I e CAUB II	SODF	Pavimentação da via que liga o CAUB I ao CAUB II.
LI - Prorrogação 01/2022	Sistema de Drenagem Pluvial - Asa Norte	Terracap	Melhorias do sistema de drenagem pluvial das Faixas 01 e 02 Norte.





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

LI – Corretiva 03/2022	Setor Habitacional Vicente Pires	Terracap	Parcelamento de Solo Urbano, Setor Habitacional Vicente Pires - Trecho 1
LI 01/2022	Setor Habitacional Alto da Boa Vista e Setor Habitacional Nova Colina	Codhab	Regularização de Parcelamento de Solo Urbano – Setor Habitacional Alto da Boa Vista e Setor Habitacional Nova Colina.
LI 06/2022	Setor Habitacional Arniqueira	Terracap	Regularização de Parcelamento de Solo Urbano Setor Habitacional Arniqueira.
LI 09/2022	Setor Habitacional Sol Nascente Trecho I	Codhab	Etapa II - Regularização de parcelamento de solo urbano do Setor Habitacional Sol Nascente – Trecho I.
Outorga 83/2022	Túnel de Taguatinga	SODF	Implantação do Sistema de Drenagem Urbana da Avenida Central de Taguatinga.
Outorga 20/2022	Sistema de Drenagem Pluvial em Taguatinga	Novacap	Sistema de drenagem das QNA, QNB, QNC, QNF, SC, QSA, QSB e QSC, Taguatinga/DF (RA – III).
Outorga 249/2022	Estrada Setor Policial Militar Sul – ESPM	Novacap	Implantação do Sistema de Drenagem Urbana da Estrada Setor Policial Militar - ESPM, localizado no Plano Piloto.
Outorga 243/2022	Setores Habitacionais Arniqueira e Bernardo Sayão	Novacap	Implantação do Sistema de Drenagem Urbana de Regularização Fundiária, urbanística e ambiental dos Setores Habitacionais Arniqueira e Bernardo Sayão.

Além da obtenção de novas Licenças e Autorizações, a Secretaria também atuou na manutenção das Licenças Ambientais vigentes, requerendo renovação ao Órgão competente dentro dos prazos legais e apresentando as informações técnicas necessárias para instrução dos processos. Em 2022, outro instrumento bastante relevante para as ações desta Secretaria foi a Dispensa de Licenciamento Ambiental - DLA, que dispensa automaticamente os empreendimentos/atividades de baixo potencial poluidor/degradador ou baixo impacto ambiental no âmbito do Distrito Federal. Na tabela abaixo seguem as atividades alcançadas pelos efeitos da citada Resolução, tendo a aplicação da Dispensa de Licenciamento Ambiental.

Tabela 2 – Quadro de Dispensa de Licenciamento Ambiental

Data	Objeto
23/05/2022	Revitalização Urbana de Trecho da Avenida Vereda da Cruz.
12/04/2022	Requalificação da Quadra 04 do Setor Comercial Sul
22/09/2022	Implantação de Campo de Futebol de grama sintética na Área de Regularização de Interesse Social - ARIS Pôr do Sol

Para a obtenção dos instrumentos elencados acima, na Tabela 1, a SODF atuou direta e indiretamente junto aos interessados e aos órgãos reguladores, de forma a instruir corretamente os processos de licenciamento ambiental. Destaca-se que, esta Pasta exerce o monitoramento das atividades na esfera ambiental de acordo com as disposições previstas nos licenciamentos e suas respectivas condicionantes, exigências e restrições.

Apresenta-se a seguir os empreendimentos que foram acompanhados, por esta SODF, quanto à temática ambiental:

a) Setor Habitacional Vicente Pires – O Ibram emitiu a nova Licença de Instalação - Corretiva SEI-GDF n.º 3/2022 - IBRAM/PRESI do Setor Habitacional Vicente Pires (Trecho I) com validade de 4 anos. As licenças ambientais do parcelamento se encontram vigentes, com manifestação de renovação tácita, apenas para Licença de Instalação nº 021/2016 que alcança as Glebas 2 e 4, conforme declaração do Ibram, isso foi necessário, pois a vigência da referida licença era até dezembro de 2020, por força da Instrução Normativa nº 20, de 02 de junho de 2020 emitida em virtude da pandemia da COVID-19.

Esta SODF realizou tratativas junto à Terracap e Ibram para emissão de manifestação pela dispensa de Autorização de Supressão Vegetal (ASV) ou a sua renovação, tendo em vista interferências com indivíduos arbóreos nas frentes de trabalho, os quais só podem ser suprimidos com a Autorização de Supressão Vegetal – ASV. O Ibram, por sua parte, emitiu parecer pela dispensa da ASV permitindo a supressão de indivíduos arbóreos até a conclusão das obras.



b) Setor Habitacional Bernardo Sayão - Efetuou-se gestão para indicação de locais a serem considerados para empréstimo de material terroso e/ou Jazida Comercial Licenciada de material granular (cascalho), além de locais de "Bota-Fora" e/ou "Bota-Espera".

Em 2022 foi dado início às obras do reservatório de detenção 10 e adequação dos projetos e execução do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão (SHBS), Região Administrativa RA-GUAR – Brasília, próximo à ponte que liga o Guará (QE 38) ao SMPW, onde foi solicitada a supressão de indivíduos arbóreos.

Esta Secretaria, também, procedeu à gestão dos processos junto aos órgãos competentes como a Adasa e a Terracap para renovação da outorga prévia de lançamento dos efluentes do sistema de drenagem do setor, tendo sido renovada pela Agência Reguladora mediante a outorga de drenagem pluvial nº 243/2022 - ADASA/SRH/COUT.

c) Setor Habitacional Sol Nascente – Trechos 1, 2 e 3 - Esta SODF realizou vistorias no Setor Habitacional Sol Nascente, no ano de 2022, com o objetivo de elaboração de Inventário Florístico para fins de emissão de Autorização de Supressão de Vegetação – ASV pelo Ibram. Cabe salientar que após a supressão das árvores, mediante ASV emitida pelo Ibram, é possível a continuidade das obras de drenagem de águas pluviais na Lagoa 2 e respectivo lançamento no corpo hídrico (Trecho 1); Obra de Arte Especial – OAE que liga o Trecho 1 ao Trecho 2; Lagoa 2 e lançamento no corpo hídrico (Trecho 3); e Lagoa 6A/6B e lançamento no corpo hídrico (Trecho 3).

Esta Secretaria, também, atuou junto à Codhab, Ibram e a Adasa, visando à apresentação dos projetos de infraestrutura (drenagem e pavimentação) atualizados dos Trechos 1, 2 e 3, com o objetivo de alteração das Licenças Ambientais autorizativas para execução das obras, bem como para a alteração da outorga de lançamento de águas pluviais em corpos hídricos. Por sua vez, o Ibram emitiu manifestação favorável para a emissão de nova Licença de Instalação para o Trecho 2 e emitiu a Licença de Instalação - Corretiva nº 09/2022 para o Trecho 1 Etapa 2. Os demais processos se encontram em análise tanto pelo órgão ambiental como pela Adasa.

d) Corredor Oeste - ESPM (Estrada Parque Setor Policial Militar) - Esta SODF atuou na gestão para emissão de Autorização de Supressão Vegetal - ASV e inventário florestal do empreendimento, podendo assim retirar as interferências vegetais que ocorreram para a instalação do empreendimento e na correta destinação dos resíduos da construção civil e, também, para renovação da outorga prévia de lançamento dos efluentes do sistema de drenagem do setor junto à Adasa, tendo sido renovada pela Agência Reguladora mediante a Outorga Prévia n.º 249/2022 - ADASA/SRH/COUT.

No mês de janeiro emitiu-se uma Autorização de Supressão Vegetal e, em fevereiro realizou-se um inventário florestal, apresentado por meio do Relatório de Inventário Florestal, logo após foi elaborado o plano de supressão de vegetação.

e) Corredor Oeste - Túnel de Taguatinga - Acompanhou-se as obras de drenagem do túnel, com a instalação das tubulações de 1200 que vão drenar o escoamento pluvial internamente, destinando o fluxo a uma bacia de quantidade e qualidade que está sendo locada ao lado do córrego, também foi acompanhada a impermeabilização da parte superior (teto) do túnel, bem como a reutilização do solo escavado como sub-base do pavimento que dará origem às vias superiores e ao boulevard. Cabe ressaltar que as supressões vegetais têm sido evitadas na obra do Túnel. No entanto, foram realizadas duas supressões, porque os indivíduos arbóreos ficariam próximos demais das vias.

f) Corredor Oeste - Avenida Hélio Prates (Etapa 02) - Realizou-se trâmites junto ao Ibram para emissão da Autorização - Corte de Árvore, devido às obras de drenagem internas do Parque do Cortado. Além dessas ações é realizado o constante acompanhamento da obra, visando ao cumprimento das condicionantes ambientais, por meio de vistorias técnicas, relatórios técnicos e reuniões. Trata-se de obra de relevante interesse para a população, tendo em vista as dificuldades recorrentes oriundas de alagamentos provocados pela ausência de um sistema eficiente de drenagem.

g) Praia Norte - As obras se encontram em pleno uso pela população do DF. Em 2022, houve acompanhamento do processo de mudança de titularidade da respectiva autorização.



h) Viaduto da EPIG - Efetivou-se procedimento para renovação da Autorização - Corte de Árvore isolada do empreendimento. Além disso, executou-se o acompanhamento de aspectos ambientais, visando ao correto cumprimento das condicionantes ambientais, bem como, às ações em prol da qualidade de vida da população lindeira, como medidas de controle de sedimentos e particulados, através de relatórios técnicos, reuniões e vistorias técnicas. Cabe destacar que no ano de 2022, foram encaminhados os relatórios de monitoramento ambiental para ciência e providências do Ibram. A SODF, por meio de sua equipe técnica, orientou quanto à proteção da fauna dos indivíduos de corujas buraqueiras, sendo solicitado que a empresa instalasse sinalizações de forma a ser evitado qualquer dano aos animais, até a mudança natural de habitat ou resgate por meios dos órgãos competentes. Solicitou-se o apoio da Novacap/DPJ para o transplante de mais de 100 indivíduos de ipê que se encontravam dentro da área licenciada, de forma a preservar e evitar a sua supressão, pois, sendo plantados pouco tempo antes de se iniciarem as obras.

i) Drenagem no SOF SUL – Realizou-se vistoria técnica para o início dos trabalhos de topografia para locação das bacias de drenagem, após o levantamento topográfico será realizado o levantamento florístico das árvores que necessitarão ser suprimidas, visando ao início das obras. Caso sejam identificadas árvores nativas do cerrado, será necessária a gestão com o órgão ambiental para fins de emissão de Autorização de Supressão de Vegetação – ASV.

#### **4. Gestão Ambiental**

No ano de 2022, realizou-se ações no sentido de fortalecer a Gestão Ambiental e buscar novos instrumentos, sistemas e informações para subsidiar a atuação desta Secretaria nas atividades desenvolvidas:

a) SISTEMA E-RCC/SLU: A SODF executou o gerenciamento de informações de obras contratadas junto ao Sistema e-RCC do SLU.

b) Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais- SINAFLOR: A SODF cadastrou junto ao SINAFLOR os inventários florestais realizados pelo responsável técnico do setor, para obtenção da Autorização de Supressão Vegetal – ASV das obras em que a Secretaria é a titular da Licença Ambiental.

c) Sistema de Gestão de Solo de Escavação – SGSE: Atendeu-se demandas de solicitação de solo, por meio do Sistema de Gestão Integrada de Solo, onde o volume disponível da obra fornecedora é disponibilizado, acompanhando as demandas, apenas o volume excedente previsto no projeto compõe o sistema.

d) Cascalheira: Anualmente a SODF realiza consulta junto ao Ibram, para fins de atualização quanto às áreas/jazidas licenciadas pelo órgão ambiental e aptas a fornecer materiais como cascalho laterítico, argila, areias e pedras britadas, visando ao fornecimento do material para as obras.

#### **F - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL (PROCIDADES)**

A SODF participa do Grupo Executivo que tem o objetivo de acelerar as ações do Programa Procidades - Operação Internacional de Crédito nº 2957- OC/BR firmada entre o GDF e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, conforme Decreto nº 39.630, de 16/01/2019. O Procidades tem o escopo de promover o desenvolvimento econômico descentralizado do Distrito Federal mediante melhorias no ambiente de negócios e da promoção de investimentos, do fomento ao desenvolvimento empresarial e da melhoria da infraestrutura urbana em Áreas de Desenvolvimento Econômico - ADEs. O Programa está estruturado em quatro componentes:

- Componente 1 - Desenvolvimento Institucional Estratégico;
- Componente 2 - Programa de Atração de Investimentos;
- Componente 3 - Desenvolvimento Empresarial nas ADEs; e
- Componente 4 - Urbanismo e Infraestrutura nas ADEs.



Esta Secretaria foi contemplada com ações no âmbito do Componente I – Programa e Fortalecimento Institucional, e, assim sendo, inserida no Plano de Aquisições do Procidades. Esta Secretaria pode incluir como contrapartida no referido contrato de requalificação urbana: a Execução de obras de drenagem pluvial; Lagoa de detenção; Pavimentação; Sinalização; Paisagismo; Implantação de mobiliário urbano; Calçadas e Estacionamentos públicos do Setor de Oficinas Sul - SOF SUL, obras estas que atualmente se encontram contratadas, com previsão de início em 2023.

Ressalta-se, ainda, as aquisições realizadas para implantação do Building Information Modelling - BIM nesta Secretaria, mediante os contratos abaixo relacionados, cuja abordagem consta do item 5.

Contrato nº 042.458/2020 - Aquisição de BIM, compreendendo solução de Software de ferramenta BIM, transferência de conhecimento e consultoria.

Contrato nº 042.459/2020 - Aquisição de solução BIM, compreendendo Workstations, Switches e servidores;

### **G - PRINCIPAIS SITUAÇÕES QUE REQUERERAM AVALIAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA**

A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF) pauta todas as suas ações em observância aos princípios Constitucionais da Administração Pública, prezando sempre pela devida legalidade em todos os seus atos, tal como, nos procedimentos licitatórios e na execução de seus contratos Administrativos. No exercício de 2022, ainda se verificam os efeitos da pandemia que continuam impactando no aumento dos insumos da construção civil, diante disso deu-se continuidade aos trabalhos de análise dos Reequilíbrios Econômico-Financeiros dos contratos desta SODF, com respaldo na Portaria nº 149, de 08/10/2021 que aprovou o Manual de Metodologia de Revisão de Preços para fins de análise de Reequilíbrio Econômico-financeiro dos Contratos de Obras e Serviços de Engenharia da SODF.

Destaca-se a análise da viabilidade jurídica das solicitações encaminhadas pelas contratadas, referente aos Contratos nº 015/2021-SODF, nº 020/2021-SODF e nº 006/2022-SODF, e da contratação da readequação da EPIG, por meio de Regime Diferenciado de Contratação Integrada - RDCi, o que tornou possível dar prosseguimento aos serviços do Contrato nº 021/2022-SODF.

Ressalta-se a atuação quanto à análise, elaboração, edição e formalização final dos procedimentos licitatórios realizados por esta Secretaria, no exercício de 2022, que resultaram em alguns contratos:

- a. Contrato nº 007/2022 - Implantação/requalificação das calçadas da Avenida W3 sul, entre as Quadras 703 e 715;
- b. Contrato nº 010/2022 - Prestação de serviços técnicos (topografia e mapeamento aéreo RTK);
- c. Contrato nº 016/2022 - Restauração do pavimento da Avenida W3 Sul;
- d. Contrato nº 020/2022 - Setor Comercial Sul, Quadra 05;
- e. Contrato nº 028/2022 - Setor Comercial Sul, Quadra 04; e
- f. Contrato nº 027/2022 - Via de Ligação CAUB I e II.

Atuou-se, ainda, no auxílio ao Secretário frente ao Requerimento da Câmara Legislativa para realização de Audiência Pública, para debater sobre os danos causados pelas chuvas em Vicente Pires, bem como os prejuízos gerados aos moradores da região, que ocorreu na Comissão Geral, na Sessão Ordinária do dia 02/06/2022, na CLDF. Deu-se prosseguimento ao Contrato nº 020/2021-SODF, cujo objeto é a contratação de empresa para execução das Obras da Interseção da Rodovia DF-011 (EPIG) com a Via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste, incluindo alças de acesso, dois viadutos e infraestrutura urbana, quanto às análises e aprovações dos Termos aditivos, incluindo Reequilíbrio Econômico-Financeiro.

Ressalta-se a interlocução, junto à PGDF, em resposta, à Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT em desfavor do Governo do Distrito Federal – GDF; Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap; Instituto do



Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - Ibram DF; Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF e Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN-DF, referente ao Projeto de implantação do Viaduto na EPIG, sendo julgados improcedentes os pedidos do MPDFT (Ofício nº 009304/2022 – GEBIN/DIOPE/SUOP/SEGER, 81761728), o que possibilitou dar continuidade aos serviços contratados.

Atuou-se, ainda, nas tratativas e correções do procedimento licitatório para a contratação de empresa para a execução das Obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 03/Lote 02 (Concorrência nº 013/2021), que restou suspenso, cautelarmente, pelo TCDF, por meio do Despacho Singular 532/2021-GCRR (73811758), e, que após análise, autorizou a continuidade dos processos licitatórios, referentes às Concorrências nº 012/2021 – DECOMP/DA e nº 013/2021 – DECOMP/DA, por meio da Decisão nº 1031/2022 do TCDF. Assim, deu-se prosseguimento ao acompanhamento dos procedimentos licitatórios, ressaltando as análises de impugnação e adjudicação, e, ainda permanece, acompanhando a contratação assinada dia 02/09/2022 (Contrato nº 23/2022-SODF).

Ressalta-se, também, a atuação para solucionar os impasses referentes aos acréscimos das calçadas VC 311, conforme pleito da Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol (Ofício nº 114/2022 - RA-SOL/GAB, 82926826), no Contrato nº 015/2021, cujo objeto consiste na contratação de empresa para execução das Obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 2.

O Contrato de Concessão de Iluminação Pública nº 01/2020, subscrito em 20/07/2020, encontrava-se com sua eficácia suspensa até que a, então, Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC/DF) estabelecesse a forma de repasse da Contribuição de Iluminação Pública para a Concessionária. A Ceb Holding, por meio da Carta nº 178/2022 - CEB-H/PR (85338787), constante no processo nº 00093-00000285/2022-92, solicitou diligência de diversos Órgãos na intenção de tornar o referido contrato eficaz. Foram propostas minuta de alteração de Decreto e uma rerratificação do referido Contrato.

A Assessoria Jurídico-Legislativa atuou como representante desta Pasta, em conjunto com o setor de gestão de iluminação pública, em todas as fases do processo em questão, atentando ao interesse público e à modernização do Parque de Iluminação Pública do DF, realizando diversas reuniões e formalizando questionamento final à Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF).

Atuou-se, também, diligentemente nas respostas às representações e questionamentos apresentados pelo TCDF e MPDFT, bem como nas ações provenientes do Judiciário, priorizando o interesse público na execução das obras licitadas. Destacam-se as seguintes ações:

Processo	Ação
00020-00016646/2021-77	Decisão favorável. Concedido efeito suspensivo para remoção das bancas referentes às obras do Túnel de Taguatinga;
00110-00001611/2020-43	Encaminhamento à PGDF sobre a possibilidade de retenção do pagamento, do subitem 17.3.1.1 - Adicional à Mão de Obra (Túnel de Taguatinga);
00020-00040797/2022-27	Obras de revitalização da Avenida Paranoá Quiosque Av. Paranoá;
00020-00047078/2022-37	Decisão desfavorável ao GDF – CEB
00110-00002285/2022-53	Encaminhamento à PGDF - Viaduto EPIG
00600-00012139/2022-41	Representações apresentadas por uma empresa de engenharia e por uma empresa de consultoria, com pedidos de suspensão cautelar da Tomada de Preços nº 01/2022-SODF, cujo objeto é a Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana do Sol Nascente/Pôr do Sol.
00600-00005511/2022-63	Representação formulada pelo Consórcio BRT EPIG.
00600-00011242/2022-74	Solicitação de acesso ao processo de fiscalização e pagamento do Contrato nº 020/2021-SODF (viaduto EPIG).
00600-00001888/2022-43	Despacho Singular TCDF – RDC nº 001/2021 – Representação Consórcio BRT EPIG.
00480-00000564/2022-92	Relatório de Auditoria de Monitoramento do Túnel de Taguatinga.
00480-00001250/2020-45	Requisição de informações sobre providências relativas ao Relatório de Auditoria nº 13/2020 – Alargamento do viaduto de Taguatinga.



00600-00013573/2022-49, 00110-00003392/2022-07 e 00600-00013071/2022-18	Resposta à Auditoria de Conformidade quanto à legalidade e transparência nos procedimentos para a execução de obras do Túnel de Taguatinga - 2ª Etapa (Contrato nº 004/2016).
---	---

## **H - CONTROLE INTERNO**

A Unidade de Controle Interno – UCI/SODF, desde a edição da Portaria nº 141/20-SODF, de 18/12/20, passou a executar análises prévias de conformidade da instrução de todos os processos de pagamentos e aditivos contratuais, referentes à execução de obras, além das contratações efetivadas por esta Secretaria, com valores acima de 3 milhões de reais. Todos os trabalhos realizados são com fulcro nos princípios da legalidade, eficiência, eficácia, efetividade e economicidade.

Destacam-se, a seguir, os impactos destas ações nos trabalhos desta Secretaria:

- Melhora significativa na qualidade da instrução de processos e sua conformidade com as normas vigentes;
- Acompanhamento quanto à qualidade e quantidade dos serviços executados, com a verificação de 100% dos relatórios fotográficos, diários de obras e relatórios de término de etapa, além da verificação de outros documentos, seja por amostragem; constatação no decorrer do trabalho ou de acordo com o tipo de obras ou serviços;
- Mudanças no fluxo de processos quanto ao trâmite da documentação relativa às medições, com destaque para análise prévia da documentação técnica das obras, antes dos processos serem submetidos aos executores dos contratos, desta forma identificando e corrigindo, em tempo hábil, as impropriedades porventura observadas, na documentação apresentada pelas empresas, subsidiando, desta forma, uma tomada de decisão mais assertiva quanto à liberação do montante a ser pago e a emissão de Atestado de Execução;
- Acompanhamento sistemático dos processos de Auditoria de Monitoramento, realizados pela CGDF, a fim de atualizar o andamento das ações implementadas pela SODF na busca do pleno atendimento das recomendações do Órgão de Controle Interno;
- Suporte às diversas áreas demandadas, quanto ao acompanhamento das ações implementadas no âmbito desta SODF para o cumprimento das recomendações contidas nos Relatórios de Auditoria em cada processo; e
- Auxílio ao Gabinete no controle de prazos e na elaboração da manifestação do Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura.

Ressalta-se, também a atuação nas Ações de Controle (Auditorias e Inspeções), nas manifestações do Secretário nos Informativos de Ações de Controle – IAC, nos Relatórios de Auditorias e Inspeções e nas Tomadas de Contas Especiais instauradas ou das entidades supervisionadas, inclusive nos processos de Prestação de Contas dos Órgãos supervisionados.

Como resultado destes trabalhos, importantes avanços foram alcançados, como por exemplo, a constatação da ausência de registro de falhas na conformidade da instrução dos processos de pagamentos e termos aditivos, quando da realização de ações de Controle pela CGDF nos exercícios de 2021 e 2022.

## **I - CORREIÇÃO**

Criada em 2019, a Assessoria atua em observância à sistematização e à padronização dos procedimentos das ações de Correição Administrativa no âmbito do Distrito Federal, exerce atividades de correição, com relação às condutas administrativas praticadas por servidores desta Pasta, bem como quanto às ações de responsabilização administrativa de pessoa jurídica, realizadas mediante procedimentos apuratórios, quais sejam, Investigatórios (PIP / Juízo de Admissibilidade / Denúncia), Processos Disciplinares (Sindicância / PAD), Tomadas de Contas Especiais (TCE), de Responsabilização de Fornecedores (PAF) e Conciliadores (Termo de Ajustamento de Conduta – TAC / Termo Circunstanciado de Regularização - TCR). Estas ações têm como base a legislação vigente sobre a matéria, e as normatizações/recomendações/orientações emanadas pelos órgãos de Controle Interno (CGDF) e de Controle Externo (TCDF).



Ressalta-se, abaixo, o quantitativo dos procedimentos apuratórios realizados ao longo desta gestão pelas Comissões Permanentes de Sindicância - CPS e de Tomada de Contas Especial - CPTCE; de Procedimento de Apuração de Fornecedor - PAF; de Instrução Prévia - IP e de Procedimentos de Investigações Preliminares - PIP:

Procedimentos Apuratórios	2019	2020	2021	2022	Total
Sindicância	06	05	03	08	22
Procedimento de Investigação Preliminar - PIP	01	03	02	11	17
Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD	0	0	0	0	0
Tomada de Contas Especial - TCE	03	05	01	06	15
Instrução Prévia - IP	0	04	0	03	07
Procedimento Administrativo de Fornecedores - PAF	01	0	0	01	02
Denúncia	01	01	0	01	03
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>06</b>	<b>30</b>	<b>66</b>

Fonte: ASCOR/SODF (dados fechados até 31/12/2022).

Assim, em 2022, deu-se continuidade aos Procedimentos Administrativos instaurados em anos anteriores e aos novos. Em 2022, dos 30 procedimentos apuratórios foram concluídos: 08 Sindicâncias; 11 Procedimentos de Investigações Preliminares (PIP); 03 Tomadas de Contas Especiais (TCEs); 03 Instruções Prévias - (IP); 01 Procedimento de Apuração de Fornecedor (PAF) e 01 Denúncia. E, se encontram em apuração 03 TCEs instauradas, com previsão de conclusão no próximo exercício.

## **J - GESTÃO ESTRATÉGICA E PROJETOS**

### **- Gestão Estratégica**

Esta Secretaria atuou na promoção de soluções para melhoria do desempenho institucional e na implementação de boas práticas de governança e compliance, a fim de garantir a contribuição do Órgão para a Gestão Estratégica do Governo do Distrito Federal.

### **- Gestão de Riscos**

Durante o exercício de 2022, realizaram-se mapeamentos e a implantação do processo de Gestão de Riscos; criação de um novo projeto no Sistema SaeWeb - CGDF; diversas reuniões com as áreas para promover a revisão da matriz de riscos e atualização dos dados referentes aos controles necessários para o gerenciamento de riscos no referido Sistema; análises dos fatores motivadores de aditivos e dos achados de auditorias com o objetivo de mitigar os riscos, quais sejam: Diversas aditivações de contratos e Sanções e multas pelos órgãos de controle; elaboração de documentos: diagrama de contexto da Gestão de Riscos, fluxo do processo de trabalho de Gestão de Riscos e também a elaboração do Manual de Procedimento Operacional Padrão - POP; aprovação pelo Comitê Interno de Governança desta Secretaria dos Eventos de Riscos: desvio ético ou de conduta e aplicação da nova lei de licitação - NLL.

### **- Planejamento Estratégico - GDF**

Monitorados mensalmente por meio do Painel Gestão 2019-2022, os projetos que contemplam as iniciativas denominados PEDF e devidamente reportados no Sistema Gestão DF.

ID - Sistema de Gestão do DF	Iniciativa - Planejamento Estratégico do DF	Iniciativa - SODF	Status
73	Implantação do Sistema de Transporte Eixo Oeste.	Alargamento do Viaduto da EPTG.	Concluído
133	Implantação do Sistema de Transporte Eixo Oeste.	Duplicação da Via de Ligação Sol Nascente e Hélio Prates	Concluído
144	Conclusão de infraestrutura dos Setores Habitacionais Sol Nascente, Vicente Pires, Bernardo Sayão, ARIS Ribeirão em Santa Maria (Porto Rico); Mestre D'armas e Riacho Fundo 5ª Etapa.	Conclusão de infraestrutura do Setor ARIS Ribeirão em Santa Maria (Porto Rico) / DF 290.	Concluído
1461	Construção da Praça da Juventude do Itapoã.	Construção da Praça da Juventude do Itapoã.	Concluído



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

1462	Rota de Fuga no Setor de Inflamáveis.	Rota de Fuga no Setor de Inflamáveis.	Concluído
1463	Ampliação e melhoria da infraestrutura esportiva no Distrito Federal.	Implantação de Campo de Grama Sintética em Santa Maria	Concluído
1560	Revitalização da Praça do Povo - Setor Comercial Sul.	Revitalização da Praça do Povo - Setor Comercial Sul.	Concluído
62	Revitalização da W3 Sul.	Revitalização da W3 Sul - Execução de Obras.	Em Andamento
141	Conclusão de infraestrutura dos Setores Habitacionais Sol Nascente, Vicente Pires, Bernardo Sayão, ARIS Ribeirão em Santa Maria (Porto Rico); Mestre D'armas e Riacho Fundo 5ª Etapa.	Implantação de Drenagem e Pavimentação no Vicente Pires	Em Andamento
143	Conclusão de infraestrutura dos Setores Habitacionais Sol Nascente, Vicente Pires, Bernardo Sayão, ARIS Ribeirão em Santa Maria (Porto Rico); Mestre D'armas e Riacho Fundo 5ª Etapa.	Implantação de Drenagem e Pavimentação no Bernardo Sayão	Em Andamento
148	Implantação do Corredor de Transporte Eixo Oeste.	Implantação do Viaduto da EPIG	Em Andamento
149	Implantação do Corredor de Transporte Eixo Oeste.	Revitalização da Estrada Setor Policial Militar - ESPM	Em Andamento
224	Implantação do Corredor de Transporte Eixo Oeste.	Túnel de Taguatinga	Em Andamento
622	Conclusão de infraestrutura dos Setores Habitacionais Sol Nascente, Vicente Pires, Bernardo Sayão, ARIS Ribeirão em Santa Maria (Porto Rico); Mestre D'armas e Riacho Fundo 5ª Etapa.	Conclusão de Infraestrutura do Setor Habitacional Sol Nascente	Em Andamento
1002	Infraestrutura dos novos Setores Habitacionais.	Infraestrutura dos novos Setores Habitacionais	Em Andamento

#### - Planejamento Estratégico Institucional - PEI

Realizou-se o acompanhamento mensal do Planejamento Estratégico Institucional no Sistema de Gestão DF, reuniões com a SEEC/DF, atual SEPLAD/DF, com o objetivo de iniciar a revisão do PEI e ainda, atualizações das ações que integram o sistema Gestão DF, sendo efetivada a devida publicação na intranet e no site desta Secretaria.

#### - Painel de Gestão

O Painel de Gestão foi uma inovação implementada em abril de 2022, com o intuito de contemplar uma base de dados única, concernente às áreas finalísticas desta Secretaria. As informações gerenciais foram definidas em conjunto com as áreas, com atualização mensal. A partir das informações obtidas com a implantação do Painel, constituiu-se o Relatório de Gestão Book de Obras, que contempla as informações da Gestão 2019-2022 de forma textual e ilustrativa.

#### - Comitê Interno de Governança

Em 2022, houve novamente atualização da Portaria que instituiu o Comitê Interno de Governança Pública – CIG, nos termos estabelecidos pelo Conselho de Governança Pública – CGOV, por meio da Portaria nº 71, de 15/6/22, criado com o objetivo de garantir o desenvolvimento e a apropriação das melhores práticas de governança, de forma contínua e progressiva.

Assim, foram realizadas as reuniões ordinárias do Comitê Interno de Governança Pública – CIG, a fim de informar aos membros sobre os trabalhos realizados, conforme define a Portaria nº 71, de 15/6/22.

#### - Gestão de Integridade Institucional

O Programa de Integridade Pública tem como objetivo a implementação de medidas, mecanismos e práticas organizacionais de governança pública definidos pelo CGov, com vistas a estimular o comportamento íntegro no âmbito desta Secretaria. Em 20/07/2022, foi editada a Portaria nº 87, com o objetivo de alterar a composição da Comissão de Ética,





instituída pela Portaria nº 122, de 24/08/2021, DODF de 26/08/2021 e alterada pela Portaria nº 215, de 28/12/2021, DODF de 30/12/2021, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética funcional do servidor e empregado público no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público distrital, sendo de competência da comissão conhecer concretamente de atos suscetíveis de censura ética.

Registra-se que, em 07/01/2022, por meio da Portaria nº 02, o Secretário de Obras instituiu o Código de Conduta desta Secretaria. Por conseguinte, elaborou-se a Cartilha de Conduta, amplamente divulgada e distribuída para todos os servidores presentes no evento intitulado "Dia D", realizado em 30/04/2022. Nesse dia, além da distribuição da Cartilha, foi proferida Palestra sobre integridade institucional.

Empreendeu-se, também, ações de comunicação, divulgações e eventos, tais como: Conduta e Ética no Serviço Público – Conduta Moral, Ética no Serviço Público, Assédio Moral, Compromisso com a ética, a vida particular e a carreira do agente público, procrastinação, os cinco princípios fundamentais da Administração Pública, vamos falar sobre moral e ética, objetivos da Governança, Diretrizes da Governança Pública I e II.

#### **- Gestão de Integridade de Empresas**

Verificou-se uma melhoria do processo de Gestão do Programa de Integridade de Empresas nesta secretaria, com maior controle dos programas de integridade apresentados pelas empresas e dos prazos definidos em lei. Foi criado mecanismo de controle e acompanhamento dos programas de integridade, monitoramento dos novos contratos, procedendo-se a devida divulgação na Intranet e no site desta Pasta da lista das empresas com programas de integridade.

Quadro Resumo dos Programas de Integridade relativos a Empresas com contratos acima de R\$ 5.000.000,00 celebrados por esta Secretaria:

Total de CNPJ	Total de programas (1)	Total em análise (2)	Total conformidade em	Total não conforme
33	46	16	30	0

Nota (1) - Total de contratos com exigências do Programa de Integridade  
Nota (2) - Total em análise pela CGDF

#### **K - COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E CONFERÊNCIA DE MEDIÇÕES – COACM/SUAF**

Em 2020, foi criada a Coordenação de Análise e Conferência de Medições – COACM/SUAF, unidade orgânica vinculada à Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização/SODF, para coordenar, analisar e conferir as documentações inerentes às medições dos contratos vigentes, gerir planilhas técnicas e administrativas de controle das medições, emitir Atestados de Execução, dentre outras atribuições. Assim, em 2022, foram analisados e conferidos 199 processos de pagamentos e emitidos 244 atestados de medições. Relacionam-se, a seguir, os apontamentos mais recorrentes constatados nos Relatórios Técnicos emitidos, quando das análises das medições e que podem impactar nos valores das respectivas medições:

- Itens sem cobertura contratual no Boletim de Medição;
- Memórias de cálculo equivocadas;
- Medição de serviços não executados na obra;
- Alteração do critério de medição estabelecido no orçamento paradigma, sem formalização de aditivo contratual prévio ou justificativa técnica;
- Ajustes nas medidas apresentadas pelas contratadas, quando estas divergem das medidas aferidas, *in loco*, por empresa de acompanhamento topográfico contratada pela SODF ou ainda, das medidas contratuais previstas;
- Ausência de comprovação do Controle de Transporte de Resíduos – CTR junto ao Serviço de Limpeza Urbana – SLU;
- Medição de serviços sem laudos aferidos referentes ao período de execução da medição;
- Medição de serviços sem projetos aprovados previamente;
- Medição de itens em duplicidade ou com sobreposição de serviços;
- Medição retroativa de serviços executados sem cobertura contratual; e
- Apresentação incompleta de documentação solicitada por meio de Relatório Técnico.



## **L - OUVIDORIA**

Quanto às declarações dos cidadãos que buscaram os serviços da Ouvidoria do DF, registradas pelos Canais de Atendimento Sistema OUV-DF e Sistema e-SIC, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, estas totalizaram 11.143 demandas destinadas a esta Secretaria, sendo: 5.169 Reclamações, 5.838 Solicitações, 32 Elogios, 47 Sugestões, 56 Informações e 01 Denúncia. As Regiões Administrativas que mais demandaram foram: Plano Piloto 1.644; Ceilândia 1.132; Planaltina 796; Samambaia 769; Taguatinga 734; Sobradinho 686; Gama 644; Guará 541; São Sebastião 418 e Santa Maria 414.

Entre os assuntos mais abordados estão: Funcionamento de Postes de Iluminação Pública 9.462; Instalação de Postes de Iluminação Pública 605; Falta de Iluminação Pública 582; Remanejamento de Postes de Iluminação Pública 97; Pavimentação Urbana – Asfalto 56; Projetos e Obras de Infraestrutura Urbana 47; Execução de Obras Públicas na Área de Infraestrutura Urbana 42; Galeria de Águas Pluviais 35; Fiscalização das Obras Públicas na Área de Infraestrutura Urbana 26; e Obras Públicas em Vias Públicas 24.

Ressalta-se que das 11.143 manifestações recebidas e tratadas pela Ouvidoria/SODF, o cidadão respondeu uma avaliação quanto à resolutividade de sua demanda, obtendo-se a seguinte classificação: 68,5% respondidas; 17,5% não resolvidas; 0,7% não resolvidas após a resposta complementar; 9% resolvidas; 0,5% foram avaliadas como resolvidas após a resposta complementar e 4% se encontram em análise.

Em obediência à aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação, os pedidos, direcionados a esta Secretaria, somaram um total de 56 solicitações, no ano de 2022, sendo impetrado 01 recurso de Primeira Instância, representando 2% do total de pedidos. Registra-se, ainda, que por meio do Instagram (@sec\_obras), desta Secretaria de Obras e Infraestrutura a população do DF, também pode acompanhar o andamento das obras e serviços que estão sendo executados.

A SODF cumpre o papel de facilitadora do diálogo entre a sociedade e as diferentes instâncias de gestão, prima pela transparência pública, trabalha na perspectiva da participação do cidadão, na avaliação, e na fiscalização da qualidade dos serviços oferecidos à população, e, ainda, no exercício de 2022, tornando-se mais uma vez premiada pela CGDF, classificando-se no ranking dos sete órgãos distritais a apresentar 100% de pontuação no Índice de Transparência Ativa (iTA), premiação esta que avalia o grau de cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI), e ranqueia os Órgãos e Entidades do GDF que se destacam na publicação das informações de transparência ativa, em atendimento à Lei Distrital nº 4.990/2012, elaborada nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011.

A Carta de Serviços ao Cidadão que visa facilitar e ampliar o acesso aos serviços públicos e estimular a participação do cidadão no monitoramento destes serviços, e, ampliar o controle social e promover a melhoria da qualidade do atendimento prestado; instituída no DF pelo Decreto Distrital nº 36.419/2015, foi avaliada pelo cidadão que demandou a SODF por meio do questionário da Pesquisa de Satisfação, resultando em: 77% de clareza das informações e 67% dos pesquisados tinham conhecimento da existência da Carta.

## **4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE**

### **Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.**

#### **4.1 Panorama da Execução Orçamentária e Financeira**

Para o exercício financeiro de 2022, após a promulgação da Lei nº 7.061, de 07/01/2022 (DODF Suplemento ao de nº 6, de 10/01/2022), relativa à Lei Orçamentária Anual – LOA 2022, esta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura - SODF obteve em seu Orçamento receita estimada e despesa fixada em R\$ 682.325.082,00 (seiscentos e oitenta e dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil e oitenta e dois reais), como detalhado abaixo:

#### **Quadro 01 - Alocação orçamentária inicial oriunda da LOA 2022 - Posição 01/01/2022:**




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

GRUPO DE DESPESAS	CATEGORIA	FONTE DE RECURSOS	NOME DA FONTE	CRÉDITOS INICIALMENTE CONSIGNADOS - LOA 2022 (R\$)	PERCENTUAL APROXIMADO (%)	PERCENTUAL POR GRUPO DE DESPESAS (%)		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	22.011.307,00	<b>3,23%</b>	<b>100%</b>		
				<b>22.011.307,00</b>				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	16.982.958,00	<b>2,53%</b>	98,01%		
		111	TAXA DE EXPEDIENTE	27,00		0,01%		
		120	DIRETAMENTE ARRECADADOS	78.774,00		0,01%		
		134	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00		0,00%		
		135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	200.000,00		1,00%		
		183	DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	16.885,50		0,97%		
		<b>SUBTOTAL GRUPO 3</b>				<b>17.278.644,50</b>		<b>100%</b>
		INVESTIMENTOS	4	100		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	56.794.245,00	<b>94,24%</b>
131	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GDF			73.900.000,00	10,00%			
134	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00%			
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			467.939.000,00	73,00%			
183	DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016			16.885,50	0,003%			
732	CONVÊNIOS COM A UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS - EPI			44.385.000,00	7,00%			
<b>SUBTOTAL GRUPO 4</b>				<b>643.035.130,50</b>		<b>100%</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>682.325.082,00</b>	<b>100%</b>			

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por Categoria e Fonte de Recursos), por Unidade Orçamentária - UO.



**Gráfico representativo dos créditos orçamentários iniciais, oriundos da LOA 2022, por grupos de despesas.**



Verifica-se no quadro e respectiva representação gráfica acima, que 94% dos recursos consignados no Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD desta SODF, estavam alocados no Grupo 4 – Investimentos, o que corresponde a R\$ 643.035.130,50, e no Grupo 3 – Outras Despesas Correntes encontravam-se alocados R\$ 17.278.644,50, equivalentes a aproximadamente, 3% do Orçamento da Pasta.

No que se refere à distribuição por fontes de recursos relativas ao Grupo de Despesas 4 - Investimentos, observa-se que: 73% dos créditos orçamentários previstos se vinculavam aos recursos provenientes de desembolsos de operações de crédito firmadas entre o Distrito Federal e a Caixa Econômica Federal (fonte 135), 10% encontravam-se alocados na fonte de recursos 131, referente à previsão de repasses oriundos de convênios com a Terracap, 9% estavam consignados na fonte de recursos 100 – Ordinário Não Vinculado e 7% vinculavam-se aos recursos previstos em contratos de repasses celebrados no âmbito de Emendas Federais (fonte 732).

Especificamente sobre a alocação da Fonte de Recursos 100 no Grupo de Despesas 4 – Investimentos, esta fonte apresentou dotação inicial correspondente a R\$ 56.794.245,00, e logo no início do exercício constatou-se a necessidade de proposição junto ao Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo, de remanejamentos de créditos orçamentários visando adequação à programação a ser atendida, por intermédio desses recursos, notadamente, para contemplar acréscimos a determinados programas de trabalho que apresentaram insuficiência de créditos, destinados a custear despesas estimadas no âmbito de contratações já firmadas, detalhadas a seguir:

- Execução das Obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 2 - CT nº 015/2021 - (contrapartida e reajustamentos).
- Execução das Obras de Reformulação do Sistema Viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM - CT nº 022/2021 - (reajustamentos).

Assim, parte dos saldos dessa fonte (100 - Grupo 4) propiciaram demais ações previstas para execução por esta Secretaria no ano de 2022, quais sejam:

- Contratação das obras de Requalificação da Avenida Paranoá - CT nº 001/2022.
- Continuidade e realização de novos certames relativos às obras de requalificações urbanas no Setor Comercial Sul, Quadras 03 e 05, e respectivas contratações - CT nº 015/2022 e CT nº 020/2022.



No decorrer do exercício, houve a necessidade de apresentação de novas proposições de aberturas de créditos adicionais na fonte 100, no entanto, sem a indicação de respectivo cancelamento de créditos orçamentários, para custear:

- Construção do Túnel Rodoviário de Taguatinga - CT nº 004/2016 (reajustamentos).
- Lançamento de certames relativos às obras de Pavimentação e Drenagem no CAUB I e II e de Requalificação do Setor Comercial Sul, Quadra 04, e respectivas contratações - CT nº 027/2022 e CT nº 028/2022.

As suplementações foram providenciadas parcialmente na fonte 100, pois, a então Secretaria de Estado de Economia – SEEC/DF definiu por efetivar acréscimos na Fonte de Recursos 161 - Recursos de Dividendos, também pertinente aos recursos próprios do Distrito Federal, o que também permitiu:

- Contratação das obras de Requalificação do SOF Sul - CT nº 024/2022.
- Aporte de contrapartida inicial para demais contratações efetivadas relativas às obras de infraestrutura no Sol Nascente - CT nº 017/2022, CT nº 022/2022 e CT nº 023/2022.

No que concerne ao Grupo de Despesas 3 – Outras Despesas Correntes houve consignação inicial na Fonte de Recursos 100 no montante de R\$ 16.982.958,00. Com os acréscimos obtidos nesse Grupo, a Despesa Autorizada totalizou R\$ 21.601.701,70 de créditos orçamentários, dos quais R\$ 20.928.242,66 foram empenhados, e R\$ 10.598.052,70 restaram liquidados no exercício.

Há que se destacar que a aplicação mais relevante deste grupo de despesas se destinou à prestação dos serviços de consultorias técnicas especializadas, capazes de assistir e subsidiar de informações pertinentes à Administração Pública, imprescindíveis para dar suporte à supervisão e ao acompanhamento de obras integrantes do denominado Corredor Eixo Oeste:

- Execução dos serviços de supervisão e acompanhamento das obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a Avenida Central de Taguatinga - CT nº 018/2020.
- Execução de serviços de supervisão da execução das obras da interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste - CT nº 018/2021.
- Execução de serviços de supervisão das obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM, no trecho entre a interseção EPIG/ESPM - CT nº 025/2021.
- Supervisão e apoio técnico na elaboração de estudos técnicos, elaboração de projetos básicos e executivos, execução das obras de readequação e manual de operação, uso e manutenção da rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG - CT nº 019/2022.

Por intermédio desses recursos, do Grupo 3, foram também custeados os importantes serviços técnicos de estudos topográficos, executados sob demanda eventual, que visam subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimentos dos projetos de infraestrutura urbana, assim como no auxílio na condução dos serviços de fiscalização de obras (análise prévia do terreno e interferências, marcações - cadastramento/estaqueamento, dimensionamento dos serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem, contra-provas e avanços físicos entre outros), sob responsabilidade da SODF:

- Levantamentos topográficos planialtimétricos cadastrais georreferenciados para acompanhamento da execução das obras de urbanização em Vicente Pires/DF - CT nº 063/2018.
- Prestação de serviços técnicos (topografia e mapeamento aéreo RTK), para os locais onde serão desenvolvidos os projetos e a fiscalização de obras diversas (de responsabilidade da SODF), de infraestrutura urbana, OAE (Obras de Arte Especiais), OAC (Obras de Arte Correntes) e edificações/urbanismo, no âmbito do Distrito Federal, em 02 (dois) lotes de serviços, sendo: Lote 01 - Levantamento Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado e Mapeamento Aéreo RTK - CT nº 010/2022 e Lote 02 - 04 Equipes Técnicas de Topografia - CT nº 011/2022.

No tocante às consignações orçamentárias provenientes de Emendas Parlamentares Distritais, alocadas na fonte 100, inicialmente estas equivaleram a R\$ 5.000.000,00, no entanto, por



iniciativa dos próprios parlamentares autores desses créditos foi efetivado o remanejamento orçamentário no montante de R\$ 2.682.915,00, para respectivo incremento ao Orçamento de outros Órgãos do GDF, conforme as Leis nº 7.120 de 12.04.2022 (DODF nº 71 de 13.04.2022), nº 7.124, de 09/05/2022 (DODF nº 86, de 10/05/2022) e nº 7.174 de 26/09/2022 (DODF nº 182 de 27/09/2022), refletidas em registros no Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCOPE. E, por ocasião do encerramento do exercício, os demais créditos no montante de R\$ 2.317.085,00, foram cancelados mediante a Lei nº 7.188, de 16/12/2022 (DODF Edição Extra nº 92-A, de 16/12/2022) e o Decreto nº 44.078, de 28/12/2022 (DODF nº 241, de 29/12/2022), tendo em vista o Art. 4º da Lei nº 7.179, de 23/11/2022 (DODF nº 219, de 24/11/2022), que autorizou o Poder Executivo a utilizar por meio de ato próprio os saldos constantes dos programas de trabalho incluídos na Lei Orçamentária Anual por meio de emendas parlamentares, após manifestação favorável dos respectivos autores das emendas, para reforço de recursos destinados a custear despesas obrigatórias, prioritárias ou de caráter continuado.

Relativamente às descentralizações efetivadas à conta da fonte 100, igualmente ao exercício anterior, esta Unidade Orçamentária transferiu créditos à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, no valor total de R\$ 630.000,00, conforme a Portaria Conjunta nº 02, de 23/02/2022, destinada a custear a contratação de empresas especializadas na execução de inspeções cadastrais, rotineiras e especiais de Obras de Arte Especiais com base na Norma Brasileira ABNT NBR 9452:2016 - Inspeção de Pontes e Viadutos, nos termos do processo administrativo nº 00110-00003639/2019-81, todavia, não ocorreu a utilização dos créditos transferidos e ao final do exercício de 2022 o Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento efetivou bloqueios/remanejamentos para atender despesas obrigatórias de outras Unidades.

Sobre a Fonte de Recursos 134 – Contribuição para a Iluminação Pública - CIP, como no ano anterior, as alocações advindas da LOA constaram no QDD da então Secretaria de Estado de Economia - SEEC/DF, assim, diante da obrigação decorrente das contratações ainda vigentes, a cargo desta SODF, quanto às despesas de caráter contínuo, relacionadas às ações de manutenção de iluminação pública no Distrito Federal, procedeu-se à apresentação de proposta de Portaria de Descentralização de Créditos, entre àquela Secretaria e esta Pasta, por intermédio da reapresentação do processo nº 00110-00001447/2021-55, sendo obtido o montante de R\$ 61.600.000,00, mediante a Portaria Conjunta nº 14, de 21/02/2022 (DODF de 25/02/2022), o que possibilitou dar continuidade aos pagamentos relativos aos custos mensais (de janeiro a abril/2022) decorrentes dos gastos com a manutenção do Parque de Iluminação do Distrito Federal, realizados por intermédio do Contrato nº 002/2017 e do Contrato nº 004/2018.

Posteriormente, da mesma forma que em 2021, houve a transposição de dotações remanescentes na fonte 134 no Orçamento da então SEEC/DF para esta SODF, concretizada com a edição do Decreto nº 43.252, de 28/04/2022 (DODF Edição Extra nº 38-A, de 28/04/2022), conforme o processo nº 00040-00004067/2022-98, passando esta Pasta a dispor definitivamente dos recursos orçamentários na ordem de R\$ 90.010.573,00, sendo alocados: R\$ 8.110.573,00 na Ação/Subtítulo 1836.0023 (Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública) e R\$ 81.900.000,00 na Ação/Subtítulo 8507.6471 (Manutenção do Sistema de Iluminação Pública).

Não obstante os créditos transpostos a este Órgão, esses recursos se demonstraram insuficientes para arcar com as despesas totais pertinentes ao Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal, sendo obtidos créditos suplementares parciais conforme a atualização das projeções de gastos instruídas pela Subsecretaria de Gestão de Iluminação Pública e Ativos Tecnológicos – SUITEC/SODF. Assim, até o final do exercício houve acréscimo de R\$ 67.949.214,00, sendo R\$ 35.170.573,00 na fonte 134, R\$ 4.085.973,00 na fonte 161 e R\$ 28.692.695,00 na fonte 100, conforme os Decretos nº 43.789, de 27/09/2022, nº 43.923, de 07/11/2022, nº 43.970, de 25/11/2022, nº 44.067 e nº 44.068, de 28/12/2022.

Ressalta-se o detalhamento constante no quadro a seguir, relativo aos custos com a manutenção do Parque de Iluminação Pública pertinentes aos meses de janeiro a novembro/2022, que indica o montante de R\$ 211.453.432,00 no período em questão,



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

sendo: R\$ 164.462.103,01 referentes aos serviços de fornecimento de energia elétrica e a utilização de postes para uso exclusivo ao Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal, prestados no âmbito do Contrato nº 002/2017 e R\$ 46.991.328,99, referentes aos serviços de manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal - PIP, compreendendo: gestão dos serviços, consultoria técnico-operacional, engenharia de manutenção, operação e manutenção preditiva, preventiva e corretiva, prestados por meio do Contrato nº 004/2018.

Competência da Despesa (2022)	Contrato nº 002/2017	Contrato nº 004/2018	Valor Total - R\$
Janeiro	18.248.970,83	2.766.495,48	21.015.466,31
Fevereiro	17.633.186,57	3.378.921,95	21.012.108,52
Março	19.148.655,30	3.711.929,51	22.860.584,81
Abril	17.060.410,97	3.500.322,30	20.560.733,27
Maio	13.277.422,94	3.524.367,40	16.801.790,34
Maio (Complemento)	-	773.829,48	773.829,48
Junho	12.833.181,44	5.621.404,02	18.454.585,46
Julho	13.213.472,61	6.846.955,85	20.060.428,46
Agosto	13.169.201,81	4.976.432,73	18.145.634,54
Setembro	12.531.602,41	4.530.607,90	17.062.210,31
Outubro	13.370.971,93	3.846.858,60	17.217.830,53
Novembro	13.975.026,20	3.513.203,77	17.488.229,97
<b>Total</b>	<b>164.462.103,01</b>	<b>46.991.328,99</b>	<b>211.453.432,00</b>

Quanto aos custos relativos ao mês de dezembro/2022, estes serão apurados no mês de janeiro de 2023, após as respectivas medições e deverão ser parcialmente liquidados com a utilização de saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar Não Processados - RPNP, no montante de R\$ 9.155.882,47, uma vez que, de acordo com as medições dos últimos meses (out e nov/2022) o montante inscrito restará insuficiente para a liquidação das despesas totais, de competência do mês de dezembro, o que irá demandar procedimento de reconhecimento de dívida a ser efetivado, a partir de créditos provenientes da LOA 2023, para suprir valor remanescente sem cobertura orçamentária.

Demonstra-se no quadro abaixo, que os recursos orçamentários da SODF em 2022, distribuídos por categoria econômica e por fontes de recursos, já adicionados ou deduzidos das alterações ocorridas, alcançaram R\$ 1,133bilh na forma de Despesa Autorizada, restando empenhados R\$ 562milh, dos quais R\$ 490milh foram liquidados até 31/12/2022, assim, tomando-se como parâmetro o indicador: Empenho Liquidado/Total Empenhado, constata-se o percentual de aproximadamente 88% de execução orçamentária, decorrente principalmente das liquidações de despesas custeadas pelas fontes de recursos relativas à Contribuição de Iluminação Pública e às Operações de Crédito Internas:

**Quadro 02 - Execução Orçamentária - por Fonte de Recursos - SODF:**

Grupo de Despesas	Categoria	Fonte	Descrição da Fonte	Dotação Inicial	Despesa Autorizada	Total Empenhado	Empenho Liquidado	Empenho	Empenh
								Liquidado / Despesa Autorizada (%)	o Liquidado / Total Empenhado (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	22.011.307,00	21.579.672,04	21.436.323,43	21.426.523,43	99,29%	99,95%
		<b>Total Grupo 1</b>			<b>22.011.307,00</b>	<b>21.579.672,04</b>	<b>21.436.323,43</b>	<b>21.426.523,43</b>	<b>99,29%</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	14.982.958,00	21.601.701,70	20.928.242,66	10.598.0252,70	49,06%	50,64%
		100	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		111	TAXA DE EXPEDIENTE	27,00	19,22	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		120	DIRETAMENTE ARRECADADOS	78.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

	121	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	135.020,00	116.264,55	6.930,90	5,13%	5,96%
	131	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	195.357,00	195.355,66	195.355,66	100%	100%
	134	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	198.670.573,00	198.670.573,00	194.254.007,09	97,78%	97,78%
	135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	200.000,00	3.353.428,00	3.153.427,06	2.207.713,75	65,83%	70,01%
	161	RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	14.374.420,41	14.374.420,41	14.297.840,41	99,47%	99,47%
	183	DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	16.885,50	12.157,56	12.157,56	12.157,56	100%	100%
	321	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	277.927,00	277.927,00	253.504,35	91,21%	91,21%
	390	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	0,00	782,00	781,96	0,00	0,00%	0,00%
	732	CONVÊNIOS COM A UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS - EPI	0,00	190.836,00	190.835,30	0,00	0,00%	0,00%
	821	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	271,00	270,13	270,13	99,68%	100%
	832	CONVÊNIOS COM A UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00	118.116,00	118.115,68	118.115,68	100%	100%
<b>Total Grupo 3</b>			<b>17.278.644,50</b>	<b>239.711.763,89</b>	<b>238.819.522,53</b>	<b>221.943.948,22</b>	<b>92,59%</b>	<b>92,93%</b>
INVESTIMENTOS 4	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	53.794.245,00	42.209.187,73	42.196.334,32	39.051.123,78	92,52%	92,55%
		EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	131	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	73.900.000,00	73.704.643,00	15.761.335,25	11.206.530,49	9,93%	35,11%
	134	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.340.000,00	4.340.000,00	3.947.912,61	90,97%	90,97%
	135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	467.939.000,00	678.521.199,00	210.727.785,69	167.656.366,08	24,71%	79,56%
	161	RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	6.336.597,10	6.336.596,16	3.177.012,44	50,14%	50,14%
	183	DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	16.885,50	0,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	321	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	701.855,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	335	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	16.763.813,00	16.463.810,86	16.463.810,86	98,21%	100,00%
	390	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	0,00	5.101.358,00	5.101.288,96	5.074.121,05	99,47%	99,47%
732	CONVÊNIOS COM A UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS - EPI	44.385.000,00	44.194.164,00	684.920,81	684.920,81	1,55%	100%	





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

	832	CONVÊNIO COM A UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS - EPI	0,00	240.734,00	240.723,64	240.723,64	100%	100%
	<b>Total Grupo 4</b>		<b>643.035.130,50</b>	<b>872.113.541,39</b>	<b>301.852.795,69</b>	<b>247.502.521,76</b>	<b>28,38%</b>	<b>81,99%</b>
<b>TOTAL GRUPOS 1, 3 e 4</b>			<b>682.325.082,00</b>	<b>1.133.404.977,32</b>	<b>562.108.641,65</b>	<b>490.872.993,41</b>	<b>43,31%</b>	<b>87,33%</b>

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por Categoria e Fonte de Recursos), por Unidade Gestora - UG - até 31/12/2022, contemplando, portanto, a descentralização efetivada pela então SEEC/DF, no valor de R\$ 61.600.000,00, na Fonte 134-CIP..

Importante destacar no quadro acima, o resultado alcançado no que se refere aos recursos próprios (fonte 100) no Grupo 4 – Investimentos, evidenciando aplicação positiva dos recursos oriundos desta fonte, cuja liquidação totalizou R\$ 39.051.123,78, o que representa um percentual aproximado de 93% perante a Despesa Autorizada de R\$ 42.209.187,73.

Em relação aos recursos externos, alocados no Grupo de Despesas 4 – Investimentos, como mencionado inicialmente estes representaram a maior parte dos créditos alocados no Orçamento desta Secretaria, (Fontes 131, 135 e 732), e após suplementações e incorporações de superávits financeiros (335 e 832), alcançaram ao final do exercício o montante de R\$ 813.424.543,56 de Despesa Autorizada, restando empenhado o valor total de R\$ 243.878.576,25, dos quais R\$ 196.252.351,88 foram liquidados, conforme dados disponíveis no SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária – Gerencial (por categoria – grupo 4 e fonte de recursos 131,135, 335, 732, 832, selecionando “fontes detalhadas”, por Unidade Orçamentária - UO ou por Unidade Gestora - UG, até 31/12/2022).

Observa-se grande volume de créditos orçamentários vinculados a operações de crédito, convênios e contratos de repasse, sem realização no exercício, devido a vários fatores intrínsecos à execução das obras previstas nos diversos instrumentos pactuados, sob a gestão desta Secretaria, tais como: reordenamento territorial, necessidade de atualizações de projetos, ajustes em cronogramas, regularizações fundiárias, dependência de definições de outros órgãos e demais entraves técnicos, apontados nas Realizações por Programa (parte 2) e nas Informações Complementares (parte 3 - A-2) deste relatório, informados por executores de contratos e pelo setor responsável pelo gerenciamento de recursos externos, que também procede às estimativas anuais dessas fontes a constarem do Orçamento da Pasta.

Há que se ressaltar, no entanto, que esta gestão governamental tem priorizado a programação de ações previstas à conta desses recursos objetivando o efetivo ingresso das fontes externas, assim, ao longo de 2022 foram envidadas providências quanto ao planejamento, lançamento e continuidade de certames pertinentes às obras e serviços de engenharia a serem custeados mediante recursos externos, que, certamente terão impacto em demais exercícios financeiros.

No quadro abaixo, são evidenciados os valores totais relativos aos procedimentos licitatórios que tiveram continuidade em 2022 e os valores totais dos novos certames realizados, a partir de créditos orçamentários oriundos de recursos vinculados a fontes externas, cabendo salientar, ainda, que a maior parte dos certames finalizados no exercício restou contratada:

**Quadro 03 - Procedimentos licitatórios autorizados, a conta de recursos externos, que se encontram em andamento ou finalizados:**

Processo administrativo nº	Intervenção/Serviço	Edital de Licitação	Estágio da Licitação	Valor Orçado - R\$	Observação
00110-00002646/2021-81	Implantação de praça na Quadra 113, Recanto das Emas, RA XV, Distrito Federal.	Pregão Eletrônico nº 030/2021 – DECOMP/DA Edital publicado em 07/12/2021	Contrato nº 002/2022 (R\$ 769.990,00)	876.632,74	Homologação - 14/01/2022 (77647058)
00110-00003128/2020-01	Elaboração e Readequação de Projeto Executivo de Infraestrutura Urbana – Drenar DF, na Região Administrativa de Taguatinga – RA III, lotes 01 e 02.	Tomada de Preços nº 001/2021 – DECOMP/DA	Contrato nº 003/2022 - Lote 01 (R\$ 1.189.370,35) Contrato nº	3.428.735,52	Homologação - 28/01/2022 (78651325) Adjudicação - 09/02/2022 (79639165)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

		Edital publicado em 27/05/2021	004/2022 - Lote 02 (R\$ 1.587.905,42)		
00110-00003049/2021-73	Calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as Quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS, Região Administrativa do Plano Piloto - RA-PP.	Pregão Eletrônico nº 01/2022-SODF Edital publicado em 13/01/2022	Contrato nº 007/2022 (R\$ 1.527.494,44)	2.058.263,09	Homologação - 21/02/2022 (80542020), Termo de Homologação e Adjudicação Compras.gov.br (80604733 e 80540460) Autorização - SODF/GAB/ASSESP - 21/03/2022 (82477728)
00110-00001028/2021-13	Requalificação da Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, em Taguatinga-DF, RA - TAG, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, compreendendo os serviços de ampliação e remodelação de calçadas, incluindo acessibilidade e travessias, reordenamento e pavimentação de estacionamentos públicos, implantação de pavimentação rígida e recuperação de pavimento flexível na Av. Hélio Prates.	Concorrência nº 008/2021 - DECOMP/DA Edital publicado em 08/06/2021	Contrato nº 009/2022 (R\$ 42.191.385,47) Edital publicado em 08/06/2021	54.072.842,50	Homologação - 24/03/2022 (82415702) Adjudicação - 05/04/2022 (83650240)
00110-00001749/2020-42	Execução das Obras de Infraestrutura Urbana, para a restauração do pavimento da Avenida W3 Sul, incluindo reconstrução da estrutura em pavimento rígido, na faixa da direita; reconstrução em pavimento flexível em trechos da faixa central; restauração do revestimento asfáltico nos demais trechos e faixas daquela Avenida; as readequações do sistema de drenagem em decorrência da necessidade de realocação de bocas-de-lobo e/ou condição estrutural do sistema.	Concorrência nº 01/2022-SODF Edital publicado em 11/03/2022	Contrato nº 016/2022 (R\$ 25.612.001,41)	28.316.873,01	Homologação - 23/06/2022 (89337318) Adjudicação - 23/06/2022 (89337534)
00110-00002366/2021-72	Execução das Obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 01 e parte do Trecho 03, incluindo pavimentação, drenagem urbana, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical, bacias e OAE que promoverá a ligação interna entre os Trechos 01 e 02.	Concorrência nº 009/2021 - DECOMP/DA Edital publicado em 30/09/2021	Contrato nº 017/2022 (R\$ 45.584.462,15)	53.104.205,21	Homologação - 24/06/2022 (89232743) Adjudicação - 04/07/2022 (90213296)
00110-00002590/2020-83	Elaboração de Estudos Técnicos, Elaboração de Projetos Básicos e Executivos, Execução das Obras de readequação e Manual de Operação, Uso e Manutenção da rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG.	Regime Diferenciado de Contratação Integrada - RDCI nº 001/2021 - DECOMP/DA Edital publicado em 17/06/2021	Contrato nº 021/2022 (R\$ 156.984.572,80) Edital publicado em 17/06/2021	160.237.391,86	Homologação e Adjudicação Novacap - 07/03/2022 (81184856) Adjudicação SODF 03/06/2022 (87966440)
00110-00002474/2021-45	Execução das obras de infraestrutura urbana remanescentes no Lote 01 / trecho 03, do Setor Habitacional Sol Nascente - RA-SOL, compreendendo a construção de drenagem, pavimentação, sinalização viária, calçadas e bacias de detenção.	Concorrência nº 012/2021 - DECOMP/DA Edital publicado em 16/12/2021	Contrato nº 022/2022 (R\$ 63.550.750,66) Edital publicado em 16/12/2021	80.501.175,91	Homologação - 22/07/2022 991337088) Adjudicação - 28/07/2022 (92079341)
00110-00002965/2021-96	Execução das obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 03/Lote 02, incluindo pavimentação, drenagem urbana, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e bacias de detenção - RA - SOL - Distrito Federal.	Concorrência nº 013/2021 - DECOMP/DA Edital publicado em 16/12/2021	Contrato nº 023/2022 (R\$ 51.455.432,12)	68.694.144,41	Homologação - 19/08/2022 (93227534) Adjudicação - 02/09/2022 (94815187)
<b>Subtotal</b>		<b>451.290.264,25</b>			
00110-00003137/2021-75	Execução das obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 01.	Concorrência nº 016/2021-DECOMP/DA Edital publicado em 26/01/2022	Finalizada (R\$ 17.920.014,65)	23.240.604,32	Certame em fase de adjudicação, 101867815. (15/12/2022).



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

00110-0000528/2022-19	Implantação de infraestrutura urbana, compreendendo a execução de drenagem, pavimentação, sinalização viária e calçadas, no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 04, Guarã - Brasília/DF.	Concorrência nº 06/2022-SODF Edital publicado em 16/08/2022	Concluída (CT nº 002/2022)	26.992.722,20	Certame em fase de homologação, 103062634. (04/01/2023).
00110-00001839/2022-03	Execução das obras de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, compreendendo a implantação de OAE sobre o Córrego Vicente Pires e Contenção do encabeçamento da ponte existente, sistema de drenagem, pavimentação, ciclovia, sinalização viária e calçadas, na via de ligação, entre a Avenida Contorno do Guarã II e a interseção com a Rodovia DF-079, intitulada Via de Ligação Guarã - Núcleo Bandeirante.	Concorrência nº 05/2022-SODF (Edital lançado em 01/12/2022)	Suspensa TCDF	12.051.297,18	Aguardando determinações do TCDF (102634060 - 100904739)
00110-00002305/2022-96	Execução do reservatório de detenção 10 e adequação dos projetos e execução do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão (SHBS), Região Administrativa RA-X - Brasília, próximo a ponte que liga o Guarã (QE 38) ao SMPW.	Concorrência nº 07/2022-SODF Edital publicado em 15/12/2022	Em andamento	28.152.518,65	Lançamento de Edital (101735214)
<b>Subtotal</b>		<b>90.437.142,35-</b>			
<b>Valor Total</b>		<b>541.727.406,60-</b>			

Conforme o resultado obtido no período de 2019-2022, exposto no quadro abaixo, apesar do prazo demandado para o desenvolvimento de certames, torna-se, frequentemente, bastante prolongado até que se obtenha o resultado homologado/adjudicado, nota-se que os esforços desta gestão na programação das intervenções previstas a serem executadas, no âmbito dos recursos externos, tem-se refletido na evolução positiva das liquidações efetivadas por meio destes recursos, não obstante reiteradas reprogramações orçamentárias, ocasionadas em geral pela dificuldade de finalizações de certames.

**Quadro 4 - Valor Liquidado - Fontes Externas - SODF (Por unidade Orçamentária - UO):**

Grupo de Despesas	Fonte de Recursos	Descrição da Fonte	Empenho Liquidado 2019	Empenho Liquidado 2020	Empenho Liquidado 2021	Empenho Liquidado 2022	TOTAL (2019/2022)
<b>4 - INVESTIMENTOS</b>	131	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	13.950.842,16	21.423.091,34	28.165.552,82	11.206.530,49	74.941.372,47
	135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	82.236.832,73	63.244.720,52	78.915.017,95	167.656.366,08	394.260.651,03
	331	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	3.896.147,74	0,00	0,00	3.896.147,74
	335	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	16.154.380,16	11.583.498,69	14.372.547,05	16.463.810,86	58.574.236,76
	732	CONVÊNIOS COM A UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS - EPI	116.651,79	1.222.285,32	310.961,22	684.920,81	2.334.819,14
	832	CONVÊNIOS COM A UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS - EPI	0,00	163.913,74	0,00	240.723,64	522.753,06
	<b>TOTAL GRUPO 4</b>			<b>112.458.706,84</b>	<b>101.533.657,35</b>	<b>121.764.079,04</b>	<b>196.252.351,88</b>

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por Categoria e Fonte de Recursos), por Unidade Orçamentária - UO.

No Quadriênio 2019-2022, esta Unidade alcançou movimentações orçamentárias que resultaram na liquidado de despesas no montante de R\$ 1.597.842.292,73.


O exercício de 2022 foi o que atingiu melhor desempenho orçamentário (87,33%), em comparação aos demais exercícios, como detalhado abaixo:

**Quadro 5 - Comportamento Orçamentário - Gestão 2019-2022:**



EXERCÍCIO FINANCEIRO	DESPESA AUTORIZADA (R\$)	TOTAL EMPENHADO (R\$)	EMPENHO LIQUIDADO (R\$)	LIQUIDADO/DESPESA AUTORIZADA (%)	LIQUIDADO/TOTAL EMPENHADO (%)
2019	797.086.276,90	426.777.764,53	368.753.145,17	46,26%	86,40%
2020	743.495.892,01	403.834.163,67	322.060.538,89	43,32%	79,75%
2021	739.557.170,91	477.413.923,04	416.155.615,26	56,27%	87,17%
2022	1.133.404.977,32	562.108.641,65	490.872.993,41	43,31%	87,33%
<b>TOTAL</b>	<b>3.413.544.317,14</b>	<b>1.870.134.492,89</b>	<b>1.597.842.292,73</b>	<b>46,81%</b>	<b>85,44%</b>

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por Categoria e Fonte de Recursos), por Unidade Gestora - UG.



Por fim, observa-se na tabela abaixo, que nos dois últimos quadriênios houve um aumento significativo nas liquidações orçamentárias, destacando-se o quadriênio de 2019/2022, em relação aos demais.

#### Quadro 6 - Panorama de Liquidações por Quadriênio (por Unidade Gestora - UG):

VALOR LIQUIDADO	2011/2014	2015/2018	2019/2022
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 54.732.786,90	R\$ 79.927.672,55	R\$ 82.610.684,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 56.464.356,02	R\$ 592.984.584,14	R\$ 820.873.698,66
INVESTIMENTOS	R\$ 215.987.931,01	R\$ 465.794.153,30	R\$ 694.357.909,16
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 327.185.073,93</b>	<b>R\$ 1.138.706.409,99</b>	<b>R\$ 1.597.842.292,73</b>

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por Categoria e Fonte de Recursos), por Unidade Gestora - UG.

#### 4.2 Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício

O presente Relatório apresenta os dados, as informações e os resultados obtidos pela Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF), durante o exercício de 2022, que estão relacionados aos Objetivos Estratégicos, sob a responsabilidade desta Secretaria, definidos no Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2020 - 2023:

Nos quatro anos de gestão, esta Secretaria atuou para dar continuidade aos contratos vigentes, retomar as obras paralisadas, executar as intervenções previstas nos financiamentos existentes, estruturar a equipe para elaborar projetos e assumir a fiscalização das obras, antes a cargo da Novacap, fortalecer a gestão estratégica, a transparência das ações e na implementação de boas práticas de governança e compliance, a fim de garantir a contribuição do órgão para a estratégia do Governo do Distrito Federal.

Quanto ao ano de 2022, assim como toda essa gestão governamental, foi de muitas conquistas e resultados positivos para a SODF, com avanços significativos na contratação e execução de obras, com destaque para um dos projetos mais ambiciosos e grandiosos do DF - O Corredor de Transporte Eixo Oeste, com 38,7 km de extensão, o Corredor objetiva conectar o Sol Nascente e a área Central do Plano Piloto, oferecendo à população usuária desse trecho, mobilidade urbana de qualidade.

Ademais, esta Secretaria trabalhou na implantação e continuidade de outros importantes projetos de infraestrutura, na revitalização de espaços públicos e vias, cujo objetivo visa, exclusivamente, o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos brasilienses.



Frente às limitações financeiras que se impõem, assim como em anos anteriores, esta Secretaria priorizou a programação da execução de obras previstas a serem custeadas, a partir de recursos de financiamentos, celebrados em gestões anteriores, que após destraves desta gestão, possibilitou o ingresso dos recursos provenientes de operações de crédito, com destaque para as intervenções do Corredor de Transporte Eixo Oeste e de Infraestrutura no Sol Nascente e em Vicente Pires.

Para contribuir na realização de obras relevantes para o Distrito Federal, esta Secretaria manteve parceria com a Terracap, mediante convênios firmados para a execução de obras de revitalização e de Implantação de Infraestrutura nos Setores Habitacionais Bernardo Sayão e Vicente Pires.

A execução de Obras de infraestrutura no Setor Habitacional Sol Nascente, foram efetivamente retomadas nesta gestão, a partir do Trecho 2, prosseguiram em 2022, sendo celebradas relevantes contratações que irão garantir a continuidade das obras de infraestrutura nos Trechos 1 e 3, visando boas condições de locomoção e segurança, evitando problemas de inundações e alagamentos, assoreamento dos cursos d'água e aceleração de processos erosivos.

Outra conquista considerável em 2022 foi o avanço significativo das obras de infraestrutura no Setor Habitacional Vicente Pires, com a execução de obras remanescentes dos antigos Lotes 2, 5, 8 e 9, contratadas em 2021, que não puderam ser realizadas nos contratos firmados em 2015/2016. Outras contratações foram finalizadas. A drenagem e a pavimentação das principais ruas e avenidas da cidade estão concluídas. Entretanto, os investimentos em Vicente Pires vão continuar nos próximos anos, o setor de projetos desta Pasta trabalha no desenvolvimento dos projetos de drenagem, pavimentação e OAEs em áreas remanescentes de obras naquele Setor. Também está prevista a construção de duas novas pontes na região para desafogar o trânsito.

Quanto à infraestrutura em Bernardo Sayão, deu-se continuidade obras de execução de novas lagoas de retenção, importante reforço no sistema de drenagem que irá atender não só o Setor Habitacional Bernardo Sayão mas também as quadras 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 e 58 do Guará. Novas contratações são planejadas para o Setor em 2023. Atualmente, estão sendo investidos R\$ 6 milhões no local.

Revitalizar espaços públicos no centro da cidade foi e continua sendo uma das prioridades desta gestão. A Avenida W3, por exemplo, estava abandonada, as calçadas foram recuperadas, os estacionamentos organizados e hoje têm-se um comércio fortalecido. Houve também forte atuação no Setor Comercial Sul, com obras em andamento nas quadras 3, 4 e 5 e, muito em breve nas demais quadras.

Uma das iniciativas mais significativas, empreendidas por esta gestão, que antes era delegada, por meio de convênio de cooperação técnica, à Novacap, foi a realização da fiscalização direta das obras e serviços de engenharia, por parte das equipes técnicas dos setores de acompanhamento e fiscalização (SUAF/SODF) e de projetos, orçamento e planejamento de obras (SUPOP/SODF). Além disso, optou-se por reduzir, gradativamente, a dependência de atuação por intermédio do Convênio, reforçando a equipe de projetos e constituindo Comissão Permanente de Licitações, uma vez que a Novacap apresenta, igualmente a esta Secretaria, déficit em seu corpo técnico frente às inúmeras demandas submetidas pelos diversos órgãos do GDF, para atendimento por aquela Companhia.

Objetivando maior celeridade nas contratações, a Comissão Permanente de Licitação – CPLIC/SODF, instituída em 2021 (Ordem de Serviço nº 01, DODF de 26/10/21, e alterações), foi fundamental para o bom resultado alcançado no ano de 2022. Desde a sua constituição, a Secretaria de Obras já realizou 12 procedimentos licitatórios para a contratação de obras e serviços de engenharia. A CPLIC/SODF conta com o suporte técnico da Comissão Interna de Apoio Técnico – CIAT (Portaria 51, de 15/04/2021, e alterações), instituída para atender as demandas da Comissão de Licitação Permanente referentes a todos os certames de obras e serviços, realizados pela Comissão Permanente de Licitação desta SODF e da Novacap nas contratações realizadas para esta Secretaria de Estado. Assim, desde sua constituição, esta Secretaria já realizou 12 procedimentos licitatórios para importantes contratações de obras e



serviços de engenharia, com destaque para a restauração do pavimento e implantação e requalificação das calçadas na W3 Sul, na Asa Sul; requalificação urbana do Setor Comercial Sul - SCS, Quadras 04 e 05, na Asa Sul e infraestrutura na Via de Ligação CAUB I e II.

Sobre os processos apuratórios, deu-se continuidade aos procedimentos administrativos instaurados em anos anteriores e novos foram instaurados. Em 2022, dos 30 procedimentos apuratórios que se encontram em andamento, concluíram-se: 08 Sindicâncias; 11 Procedimentos de Investigações Preliminares (PIP); 03 Tomadas de Contas Especiais (TCEs); 03 Instruções Prévias - (IP); 01 Procedimento de Apuração de Fornecedor (PAF) e 01 Denúncia. E, se encontram em apuração 03 TCEs.

Outro importante ponto a ser destacado foi a atuação diligente da Assessoria Jurídico-Legislativa, desta Pasta, quanto às questões legais apresentadas pelos Órgãos de Controle Interno (CGDF) e Externo (TCDF) para destravar grandes empreendimentos realizados por esta Secretaria.

No que concerne às iniciativas do Controle Interno, cumpriu-se a exigência da CGDF, com relação à obrigatoriedade de análise prévia de todos os processos de aditivos contratuais e de pagamentos, vinculados às obras dos Setores Habitacionais Sol Nascente e Vicente Pires, não obstante, esta Secretaria ter adotado este procedimento de verificação, por parte do Controle interno, para todos os processos de pagamentos, com a edição da Portaria nº 141/2020-SODF, DODF de 29/12/2020. A realização destes trabalhos tem demonstrado uma melhora na qualidade da instrução desses processos e da conformidade com as normas vigentes

Outra ação identificada como fundamental para a melhoria na qualidade da instrução processual, refere-se à implementação de mudanças nos trâmites da documentação relativa às medições de obras e serviços de engenharia, empreendidas no âmbito de coordenação específica de análise e conferência de medições, que atua antes dos processos serem submetidos aos Executores de Contratos, o que tem permitido constatar e corrigir impropriedades verificadas na documentação apresentada pelas empresas contratadas, subsidiando, assim, os executores em sua tomada de decisão quanto à liberação do montante a ser atestado, evitando pagamentos indevidos.

Na busca pela melhora nos mecanismos de gestão da Secretaria, deu-se continuidade a implementação da Gestão de Riscos, a partir da reestruturação e redefinição de escopo, sendo criada uma nova matriz de riscos, com a elaboração do Plano de Ação de Prevenção e Monitoramento. Em 2023, tem-se como perspectiva pela área de gestão estratégica e projetos, em conjunto com as Subsecretarias e Chefias da SODF, o estabelecimento de indicadores para a realização do monitoramento de riscos.

Salienta-se, também, a efetiva continuidade do Programa de Integridade da pessoa jurídica que consiste no conjunto de mecanismos e procedimentos de integridade, controle e auditoria, definidos pelo CGov, com o objetivo de prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública do DF, que consiste do mapeamento, controle e acompanhamento das empresas cujos contratos tenham sido celebrados em valores superiores a R\$ 5 milhões.

No intuito de padronizar os procedimentos internos para definição de custos das obras e serviços de engenharia, diante da necessidade de definição de critérios objetivos para adoção dos custos diretos das obras públicas para, também, atender o Plano de Integridade da SODF, foi editado por meio da Portaria nº 137 de 21/11/2022, o documento intitulado "Orientações normativas para elaboração de orçamento de obras e serviços de engenharia da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal".

Sobre as demandas da população, recebidas pela Ouvidoria, registra-se 11.143 manifestações, no Sistema de Ouvidoria, destinadas a esta Secretaria, sendo: 5.169 Reclamações, 5.838 Solicitações, 32 Elogios, 47 Sugestões, 56 Informações e 01 Denúncia. Já quanto aos pedidos de acesso à informação, por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) foram recebidos o total de 56 solicitações.

Diante de toda a transparência demonstrada ao longo deste ano, a Secretaria de Estado de Obras manteve a premiação recebida, como em anos anteriores, com o índice de 100% de



Transparência Ativa (ITA). Esta premiação reflete o compromisso da Secretaria, em garantir ao cidadão o acesso às informações relativas a sua atuação.

No que se refere aos empreendimentos entregues à população em 2022, destaca-se a conclusão de 7 intervenções, com investimentos de R\$ 29 milhões, 540 mil pessoas beneficiadas:

- **W3 Sul (Quadras 515 e 516)** - Incluída no Plano de Governo desta Gestão, a primeira etapa de Revitalização da W3 Sul que compreende a reorganização dos estacionamentos, arborização e paisagismo, revitalização dos becos entre os blocos, recuperação e troca de piso das calçadas existentes, entre outros serviços foi concluída no exercício. As obras se iniciaram em 2019 pelas Quadras 511 e 512. Em 2020, as Quadras 509 e 510 foram totalmente recuperadas. Já em 2021, foi a vez das Quadras 502 a 508, 513 e 514. E, por último, em 2022, as Quadras 515 e 516 receberam as melhorias e foram entregues à população. A complementação da revitalização da W3 Sul dar-se-á com a finalização das obras em execução, de requalificação de calçadas – Quadras 703 a 715 e de execução de pavimento rígido ao longo da W3 Sul.

- **Reforma dos Espaços Esportivos do Parque da Cidade** - Atendendo a uma demanda antiga da população, principalmente dos frequentadores assíduos do Parque da Cidade de Brasília Dona Sarah Kubitschek, o GDF reformou 25 quadras poliesportivas e o vestuário da Piscina de Ondas. Foram executados, entre outros, serviços de pintura, substituição de alambrados, pisos e iluminação, além de adequação de acessibilidade.

- **Ampliação da Bacia de Contenção da Asa Sul** - O projeto do Corredor Eixo Oeste prevê uma série de benefícios para a infraestrutura de Brasília. Um deles ocorreu com a ampliação da bacia de contenção localizada na 912/913, região do Parque da Cidade, que recebe águas das chuvas da faixa 13 da Asa Sul, além do Sudoeste e Setor de Indústrias Gráficas. Foram investidos, aproximadamente, R\$ 2,9 milhões na escavação em torno de 113 mil metros cúbicos, na execução de 570 metros quadrados de gabiões, no plantio de 5 mil metros quadrados de grama e de 289 unidades de cercas vivas.

- **Implantação de Praça na Quadra 113 do Recanto das Emas** - Importante intervenção projetada para proporcionar aos moradores da região um espaço coletivo adequado ao lazer. Foram instalados na praça: bancos, equipamentos para ginástica, pergolados, mesas de concreto com bancos, lixeiras, paraciclos, além da construção de calçadas e plantio de grama e árvores.

No âmbito do Programa Corredor de Transporte Eixo Oeste, como mencionado, os avanços na execução das obras seguem a passos largos. Dentre as obras que integram o corredor, o Túnel de Taguatinga é a mais emblemática, até mesmo por se tratar da maior obra de infraestrutura viária em andamento no Brasil. A seguir, relacionam-se as intervenções em andamento no presente exercício:

- **Túnel de Taguatinga** - O túnel quando concluído, terá extensão de 1.010m e objetiva desafogar o trânsito no centro de Taguatinga. Vai contar com duas pistas paralelas, cada uma com três faixas de rolagem em cada sentido. Os recursos principais são oriundos de contrato de financiamento firmado pelo GDF com a Caixa. A obra deverá ser concluída em 2023.

- **Viadutos da ESPM até o TAS** - As obras de construção dos viadutos na Estrada Setor Policial Militar (ESPM), no trecho localizado na altura do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar até o Terminal da Asa Sul (TAS), estão em finalização. Já concluídos e entregues aos usuários que trafegam sentido L2 Sul, L4 Sul e Asa Sul, dois viadutos restando para serem finalizados a drenagem e o pavimento rígido.

- **Revitalização da Av. Hélio Prates - Etapa 1** - A primeira etapa das obras de revitalização da Av. Hélio Prates está em andamento. No local serão investidos cerca de R\$ 16 milhões em obras de pavimentação, drenagem, calçadas, estacionamentos, arborização, além da inclusão de faixa de rolamento e de via marginal em um trecho de 1,7km de extensão, entre o entroncamento da Avenida com a via N3, próximo ao Sol Nascente, até o cruzamento com a Via M1, próximo ao Hospital Regional de Ceilândia. A revitalização da Av. Hélio Prates está



prevista para ser realizada em 03 etapas, estando a segunda etapa também em andamento. A terceira etapa se encontra em fase de desenvolvimento de projetos.

- **Viaduto da EPIG** - Em construção na intersecção da EPIG com o Sudoeste e o Parque da Cidade, local por onde passam, em média, 25 mil veículos por dia. Quando concluído, quem sair do Parque da Cidade em direção ao Sudoeste não terá mais que passar por semáforos e retornos. Seguirá direto para a Av. das Jaqueiras, passando sob a EPIG. A obra também permitirá sair do Sudoeste, na altura da Av. e acessar a EPIG, sentido Plano Piloto e vice-versa, sem a necessidade de retorno.

- **Requalificação da ESPM** - A segunda etapa das obras de requalificação da ESPM, Iniciadas em outubro de 2021, vão trazer cara nova à região, com a execução de serviços de pavimentação, drenagem, sinalização, paisagismo, calçadas, ciclovias e execução de bacia de detenção.

- **Revitalização da Av. Hélio Prates - Etapa 2** - A obra busca ainda solucionar problemas urbanos tais como: edificações implantadas em cotas de soleiras distintas; calçadas com variados obstáculos (desníveis, alambrados, muretas, avanços das edificações, exposições de mercadorias, etc.) e sem acessibilidade; redes de energia e iluminação implantadas na circulação de pedestres e de veículos; estacionamentos desordenados e sem sinalização; como também a ausência de arborização.

- **Requalificação da EPIG** - O projeto do Corredor Eixo Oeste prevê uma série de benefícios para a infraestrutura de Brasília. As obras de requalificação da via EPIG preveem a implantação de faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT, a construção de 9 viadutos, estações BRT, passagens para pedestres e ciclovias. Por questões de logística e segurança, as obras serão realizadas em 6 trechos.

Ainda, sobre o Corredor de Transporte Eixo Oeste, encontra-se em elaboração à atualização e readequação dos projetos de drenagem urbana dos Lotes 2 e 3 – Programa Drenar em Taguatinga, tendo em vista que as licitações para as obras, realizadas em gestões anteriores, devido a questões jurídicas e técnicas, foram revogadas em 2020 e 2021. O custo estimado é de R\$ 2,6 milhões. Seguem, também, outras importantes intervenções de infraestrutura urbana, contratadas por esta Secretaria, quais sejam:

- **Revitalização da Av. Paranoá** - Uma das principais vias para a mobilidade urbana da Região Administrativa do Paranoá será totalmente revitalizada e requalificada pelo Governo do Distrito Federal. As obras contratadas em 2022 tem seu término previsto para 2023. No local, estão sendo realizadas obras de construção de calçadas acessíveis, reorganização dos estacionamentos, reforma da ciclovia, entre outros serviços.

- **SOF SUL** - Serão investidos R\$ 36 milhões em obras de drenagem pluvial, incluindo duas lagoas de detenção, pavimentação e sinalização das vias e paisagismo, além da implantação de mobiliário urbano, calçadas e estacionamentos públicos. Intervenção contratada e prevista para iniciar em 2023, que contempla também, a implantação de duas praças internas, localizadas entre as Quadras 5/6 e 10/11.

A Companhia Energética de Brasília (CEB) em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, tendo em vista o denominado "Programa Luz que Protege" que utiliza como base o cruzamento de dados das manchas criminais e os locais com iluminação deficitária, neste ano de 2022, investiu-se R\$ 4.321.672,57 no programa de efficientização energética da Iluminação Pública do Distrito Federal, por intermédio das contratações em vigor, celebradas por esta Secretaria. Ao todo, foram trocadas 5.810 luminárias convencionais por luminárias de LED, mais modernas, eficientes e econômicas, em 18 regiões administrativas, aumentando, assim, a segurança da população. Esses investimentos resultaram na economia de, aproximadamente, 40% no gasto com iluminação pública nas luminárias substituídas.

Em relação ao Quadro de Pessoal desta Secretaria, assim como em anos anteriores, continua com número insuficiente de servidores efetivos, sobretudo para atuar na atividade fim, contando apenas com 44 servidores integrantes do Quadro Efetivo deste Órgão, estando 13 servidores cedidos para outros órgãos. Assim, diante desse déficit, a estrutura administrativa da Secretaria se torna dependente dos cargos comissionados para suprir grande parte de sua necessidade, o que ressalta, oportunamente, a importância de se





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

reestabelecer o quadro de servidores permanentes deste Órgão, por meio dos diversos Concursos Públicos autorizados, que se encontram em andamento.

Por fim, em que pese as dificuldades e desafios intrínsecos verificados na execução de obras de infraestrutura em regiões densamente povoadas e em funcionamento, foi possível em 2022 lograr êxito, principalmente, no planejamento e na execução das obras que visam melhorar a mobilidade urbana no Distrito Federal, avançando nas ações para a efetiva Implantação do Corredor de Transporte Coletivo - Eixo Oeste, bem como no planejamento das ações para a conclusão das obras remanescentes de infraestrutura e urbanização dos Setores Habitacionais Vicente Pires, Sol Nascente e Bernardo Sayão. Há expectativa positiva para o próximo exercício com a entrega à população do DF do Túnel de Taguatinga. Os resultados apresentados se devem ao efetivo empenho desta Secretaria, que não mede esforços, para a ampliação das ações em prol de oferecer à população um serviço público de qualidade.